

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX17180101067270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,985,421.05	6,977,045.64	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extraescuela Superior De Bellas Artes De Texcoco Humberto Vidal Mendoza	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107553	18-12-2017	01-04-2018	6,977,045.64	6,977,045.64	6,977,045.64	2,093,113.69	2,093,113.69	Metros Cuadrados		1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbino. 3 Texcoco	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108095	18-12-2017	01-04-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	649,999.92	649,999.92	Metros Cuadrados		1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	578,738.95	578,738.95	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Preescrigobera Menchú	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108812	18-12-2017	01-04-2018	578,738.95	578,738.95	578,738.95	0.00	0.00	Metros Cuadrados		1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primicardo Flores Magón	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108835	13-10-2017	01-01-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados		1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primnezahualcáyotl	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108842	13-11-2017	01-03-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	978,654.80	978,654.80	Metros Cuadrados		1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios Planteles	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108844	13-11-2017	01-04-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,194,643.99	1,194,643.99	Metros Cuadrados		1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX180301394765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	641,481.00	641,481.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hermanos Aldasoro, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108977-3	18-08-2017	15-11-2017	641,481.00	641,481.00	641,481.00	192,444.30	192,444.30	Metros Cuadrados		100	30 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX180301394782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	509,286.53	509,286.53	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Paquete de equipamiento, Paquete de equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108284-5	15-01-2017	15-12-2017	509,286.53	509,286.53	509,286.53	481,202.04	481,202.04	Metros Cuadrados		100	94.49 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	720,000.00	720,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-32	22-05-2017	19-08-2017	720,000.00	720,000.00	720,000.00	719,999.41	719,999.41	Metros Cuadrados		100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,166,627.50	3,166,627.50	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Diversos planteles, Impermeabilizante para diversos planteles	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-242	15-01-2017	15-12-2017	3,166,627.50	3,166,627.50	3,166,627.50	3,166,621.31	3,166,621.31	Metros Cuadrados		100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,329,600.00	1,329,600.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal, 3 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-325	15-01-2017	15-12-2017	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,599.99	1,329,599.99	Metros Cuadrados		100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.98	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-001	25-05-2018	22-08-2018	499,199.98	499,199.98	499,199.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam Num 10 Lic Adolfo López Mateos, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-005	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	591,328.51	591,328.51	Metros Cuadrados	100	55 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	824,997.13	824,997.13	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pioneros del Cooperativismo, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-007	15-01-2017	15-12-2017	824,997.13	824,997.13	824,997.13	237,599.17	237,599.17	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de 12 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-013	25-05-2018	22-08-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	712,347.52	712,347.52	Metros Cuadrados	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,541,872.92	4,541,872.92	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro Ascencio, Sustitución de 8 aulas y escalera	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-015	28-05-2018	24-10-2018	4,541,872.92	4,541,872.92	4,541,872.92	4,356,819.26	4,356,819.26	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nezahualcóyotl, Construcción de un aula regional y reparación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-032	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	337,271.49	337,271.49	Metros Cuadrados	100	75 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución de un aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-034	02-07-2018	29-09-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	723,349.05	723,349.05	Metros Cuadrados	100	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,276.55	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-037	25-05-2018	22-08-2018	449,276.55	449,276.55	449,276.55	431,996.69	431,996.69	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Carmen Serdán, Rehabilitación de 28 aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-042	25-05-2018	21-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,437,863.04	1,437,863.04	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de un aula, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-046	27-06-2018	24-09-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-047	27-06-2018	24-09-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de aulas, sanitarios, red eléctrica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-048	28-05-2018	24-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,434,912.33	1,434,912.33	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,076,703.57	1,074,980.85	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0644 Mexica Nehuayotzín, Sustitución de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-057	27-06-2018	24-10-2018	1,074,980.85	1,074,980.85	1,074,980.85	1,033,635.43	1,033,635.43	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aulas y biblioteca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-075	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	469,522.65	469,522.65	Metros Cuadrados	100	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	406,398.62	406,398.62	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jesús Fuentes y Muñiz, Rehabilitación del plantel, barda perimetral y muro de acometida	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-080	25-05-2018	22-08-2018	406,398.62	406,398.62	406,398.62	117,042.80	117,042.80	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.87	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Víctor Bravo Ahuja, Rehabilitación de 6 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-085	28-05-2018	25-08-2018	499,199.87	499,199.87	499,199.87	479,999.87	479,999.87	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Manuel Gutiérrez Nájera, Rehabilitación de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-086	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,280.18	468,280.18	Metros Cuadrados	100	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,099,999.99	1,099,999.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luis Pasteur, Rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-088	25-05-2018	21-09-2018	1,099,999.99	1,099,999.99	1,099,999.99	1,033,693.56	1,033,693.56	Metros Cuadrados	100	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,999.99	899,999.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Paloma Cordero de De la Madrid, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-089	25-05-2018	22-08-2018	899,999.99	899,999.99	899,999.99	856,992.85	856,992.85	Metros Cuadrados	100	95.22 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel de Unamuno, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-113	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	546,184.62	546,184.62	Metros Cuadrados	100	71 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 21 de Abril, Rehabilitación de aula, sustitución de plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-120	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	115,199.99	115,199.99	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0642 Carlos Fuentes, Rehabilitación de barda perimetral, plaza y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-123	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	849,998.59	848,638.57	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-128	27-06-2018	24-09-2018	848,638.57	848,638.57	848,638.57	815,998.63	815,998.63	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,317,923.29	1,317,923.29	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-130	25-05-2018	21-09-2018	1,317,923.29	1,317,923.29	1,317,923.29	1,244,532.46	1,244,532.46	Metros Cuadrados	100	94.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez, Rehabilitación de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-139	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	278,294.23	278,294.23	Metros Cuadrados	100	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gral. Alfredo Lezama A., Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-143	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	357,231.77	357,231.77	Metros Cuadrados	100	46.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Otv No 0635 Gral Vicente Guerrero, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-158	20-06-2018	18-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	280,896.89	280,896.89	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo Zárate Albarrán, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-174	25-05-2018	22-08-2018	550,000.00	550,000.00	550,000.00	526,946.15	526,946.15	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,489,658.87	1,489,658.87	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-183	25-05-2018	21-09-2018	1,489,658.87	1,489,658.87	1,489,658.87	1,394,553.28	1,394,553.28	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	9,734,174.45	9,734,174.45	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-192	15-01-2017	15-12-2017	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,031,194.41	3,031,194.41	Metros Cuadrados	100	87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	576,021.64	576,021.64	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ramón López Velarde, Rehabilitación de edificios y letrero	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-198	15-01-2017	15-12-2017	576,021.64	576,021.64	576,021.64	552,980.77	552,980.77	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,725,385.78	1,725,385.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benjamín Bloom, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-206	15-01-2017	15-12-2017	1,725,385.78	1,725,385.78	1,725,385.78	1,494,742.52	1,494,742.52	Metros Cuadrados	100	87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,653,493.00	1,653,493.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 42 José Clemente Orozco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-209	15-01-2017	15-12-2017	1,653,493.00	1,653,493.00	1,653,493.00	1,305,780.31	1,305,780.31	Metros Cuadrados	100	79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	840,000.00	840,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-212	15-01-2017	15-12-2017	840,000.00	840,000.00	840,000.00	800,716.89	800,716.89	Metros Cuadrados	100	95.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,429,944.00	2,429,944.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-234	15-01-2017	15-12-2017	2,429,944.00	2,429,944.00	2,429,944.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,432,872.21	5,432,872.21	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Isidro Fabela, Sustitución de 7 aulas, servicios sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-246	15-01-2017	15-12-2017	5,432,872.21	5,432,872.21	5,432,872.21	1,564,667.19	1,564,667.19	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	626,368.35	626,368.35	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación de tres aulas, dirección, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-252	15-01-2017	15-12-2017	626,368.35	626,368.35	626,368.35	458,633.30	458,633.30	Metros Cuadrados	100	73.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,280.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Muro de contención, barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-265	15-01-2017	15-12-2017	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,040.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-280	15-01-2017	15-12-2017	599,040.00	599,040.00	599,040.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, República Mexicana, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-284	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-285	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,168.57	429,168.57	Metros Cuadrados	100	95.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-287	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Yolanda Cuervo Toledano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-288	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,067.87	565,067.87	Metros Cuadrados	100	94.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ramón López Velarde, Rehabilitación de aulas, rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-294	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	453,217.57	453,217.57	Metros Cuadrados	100	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Stec, Luis Enrique Erro Soler, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-298	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0859 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-316	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,997.03	575,997.03	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-327	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-340	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,385.70	474,385.70	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,934.28	899,934.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0613 Anexa a la Normal de Valle de Bravo, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-347	15-01-2017	15-12-2017	899,934.28	899,934.28	899,934.28	860,709.72	860,709.72	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, José María Velasco, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-351	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,067.85	565,067.85	Metros Cuadrados	100	94.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-353	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Estado de México, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-384	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,060.42	472,060.42	Metros Cuadrados	100	94.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Himno Nacional, Segunda etapa de: rehabilitación de espacios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-390	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,186.00	476,186.00	Metros Cuadrados	100	95.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Ángela Peralta Castreña, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-405	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	94.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,280.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-410	15-01-2017	15-12-2017	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Cuauhtémoc, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-415	02-10-2018	30-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.24	479,999.24	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,890.52	899,890.52	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Héroe de Nacozari, Rehabilitación de aulas, dirección y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-418	15-01-2017	15-12-2017	899,890.52	899,890.52	899,890.52	854,403.25	854,403.25	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	769,924.30	769,924.30	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Benito Juárez, Sustitución de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-421	15-01-2017	15-12-2017	769,924.30	769,924.30	769,924.30	631,652.10	631,652.10	Metros Cuadrados	100	82.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,880,730.91	1,880,730.91	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-430	15-01-2017	15-12-2017	1,880,730.91	1,880,730.91	1,880,730.91	541,650.50	541,650.50	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-435	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	426,910.19	426,910.19	Metros Cuadrados	100	61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0643 U. P. y C. Celestín Freinet, Rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-436	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	932,259.72	932,259.72	Metros Cuadrados	100	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-440	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	841,036.39	841,036.39	Metros Cuadrados	100	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-441	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	337,429.78	337,429.78	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Francisco I. Madero, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-453	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	698,880.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y reforzamiento de muro perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-456	15-01-2017	15-12-2017	698,880.00	698,880.00	698,880.00	672,000.00	672,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rabindranath Tagore, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-462	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,539.94	476,539.94	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-465	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,219.23	479,219.23	Metros Cuadrados	100		96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-466	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	457,538.71	457,538.71	Metros Cuadrados	100		92 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, México, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-467	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100		29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Secg, Ofic No 0812 Prof. Luis Córdova Reyes, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-470	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	461,009.22	461,009.22	Metros Cuadrados	100		92.2 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Stv, Oftv No 0196 Francisco Márquez, Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-475	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	299,336.84	299,336.84	Metros Cuadrados	100		60 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-485	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	469,067.87	469,067.87	Metros Cuadrados	100		94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-500	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100		96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-505	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100		96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-514	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	417,639.09	417,639.09	Metros Cuadrados	100		84 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-515	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	469,067.86	469,067.86	Metros Cuadrados	100		94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Manuel Ávila Camacho, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-522	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100		96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	464,577.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Francisco Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-527	15-01-2017	15-12-2017	464,577.90	464,577.90	464,577.90	446,709.52	446,709.52	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	731,236.04	731,236.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford Num. 77, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-529	15-01-2017	15-12-2017	731,236.04	731,236.04	731,236.04	690,890.40	690,890.40	Metros Cuadrados	100	94.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-538	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	465,766.85	465,766.85	Metros Cuadrados	100	93.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio López Rayón, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-540	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tonatiuh, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-543	15-01-2017	15-12-2017	499,199.99	499,199.99	499,199.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro Ascencio, Rehabilitación general y rehabilitación de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-581	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fernando Montes de Oca, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-589	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Ma. Luis Mora, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-597	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,771.41	478,771.41	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Otilio E. Montaña, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-605	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,975.49	143,975.49	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687288	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Alfredo Martínez Aguirre, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-611	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	833,528.12	833,528.12	Metros Cuadrados	100	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,075,281.19	1,073,560.73	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Beatriz Guerrero Vda. de Varela, Construcción de aula y rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-636	15-01-2017	15-12-2017	1,073,560.73	1,073,560.73	1,073,560.73	1,032,269.93	1,032,269.93	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,173.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-640	15-01-2017	15-12-2017	499,173.16	499,173.16	499,173.16	479,974.20	479,974.20	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-663	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,026.77	477,026.77	Metros Cuadrados	100	95.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Aquiles Serdán, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-664	15-01-2017	15-12-2017	499,199.99	499,199.99	499,199.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel de Cervantes, Rehabilitación de aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-678	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-686	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-693	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	470,353.17	470,353.17	Metros Cuadrados	100	94.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Moisés Saenz, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-711	13-09-2018	11-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.54	479,999.54	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0971 Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-713	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	559,537.05	559,537.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Luis Camarena González, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-715	15-01-2017	15-12-2017	559,537.05	559,537.05	559,537.05	161,146.67	161,146.67	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-724	15-01-2017	15-12-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	677,839.73	677,839.73	Metros Cuadrados	100	90.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	481,196.03	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Porfirio Parra, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-745	15-01-2017	15-12-2017	481,196.03	481,196.03	481,196.03	462,688.49	462,688.49	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	In, José María Velasco, Construcción de un aula regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-747	15-01-2017	15-12-2017	499,199.99	499,199.99	499,199.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,348.96	896,914.33	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0492 Juana de Asbaje, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-751	17-09-2018	15-12-2018	896,914.33	896,914.33	896,914.33	862,417.63	862,417.63	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0531 Profr Arnulfo Pérez López, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-763	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	338,250.27	338,250.27	Metros Cuadrados	100	68 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,013,109.34	1,011,488.36	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Sustitución de un aula rehabilitación de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-766	15-01-2017	15-12-2017	1,011,488.36	1,011,488.36	1,011,488.36	972,584.96	972,584.96	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	897,978.56	896,541.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Sustitución de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-767	01-10-2018	29-12-2018	896,541.78	896,541.78	896,541.78	862,059.40	862,059.40	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica, Segunda etapa de: rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-771	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	657,184.13	657,184.13	Metros Cuadrados	100	66 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,000,000.00	7,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 4, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-779	15-01-2017	15-12-2017	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,714,838.34	6,714,838.34	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Andrés Molina, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-781	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	509,884.39	509,884.39	Metros Cuadrados	100	85 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Despertar Campesino, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-785	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-792	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,093.05	431,093.05	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,039.29	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-795	15-01-2017	15-12-2017	599,039.29	599,039.29	599,039.29	565,067.18	565,067.18	Metros Cuadrados	100	94.18 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ix Chel, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-797	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	734,399.99	734,399.99	Metros Cuadrados	100	86 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 15 de Mayo, Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-806	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	370,302.89	370,302.89	Metros Cuadrados	100	93 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,055,999.98	1,055,999.98	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral, plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-808	15-01-2017	15-12-2017	1,055,999.98	1,055,999.98	1,055,999.98	794,096.24	794,096.24	Metros Cuadrados	100	75 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,098,525.84	1,098,525.84	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Guillén, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-822	15-01-2017	15-12-2017	1,098,525.84	1,098,525.84	1,098,525.84	1,053,421.30	1,053,421.30	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-825	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,729.49	477,729.49	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-827	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,142.65	421,142.65	Metros Cuadrados	100	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0444 Lic. Juan Fernández Albarrán, Sustitución de aula de usos múltiples, construcción de barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-844	15-01-2017	15-12-2017	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,857,866.78	2,857,866.78	Metros Cuadrados	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	449,999.87	449,999.87	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maria Montessori, Rehabilitación de aulas, sanitarios, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-849	15-01-2017	15-12-2017	449,999.87	449,999.87	449,999.87	415,813.15	415,813.15	Metros Cuadrados	100	92.4 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tenochtitlan, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-851	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	149,073.76	149,073.76	Metros Cuadrados	100	91 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	114,943.75	114,943.75	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Telebach, Telebachillerato Comunitario No. 07, Mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108281-30	06-07-2017	05-07-2018	114,943.75	114,943.75	114,943.75	114,222.09	114,222.09	Metros Cuadrados	100	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301788867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	444,450.00	444,450.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tonantzintla, 1 Aula Prefabricada	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-61	06-07-2017	05-07-2018	444,450.00	444,450.00	444,450.00	444,449.99	444,449.99	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Construcción de un aula y rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-888	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.00	959,999.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,575,000.00	1,575,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-900	09-07-2017	08-07-2018	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,459,254.30	1,459,254.30	Metros Cuadrados	100	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,626,837.00	1,626,837.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Angel Salas Bonilla, Rehabilitación general, edificio "B", sustitución de aula (A-70), edificio "E" y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-906	09-07-2017	08-07-2018	1,626,837.00	1,626,837.00	1,626,837.00	1,549,940.49	1,549,940.49	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nanaoatzin ( Nacimiento del Sol y Luna ), Rehabilitación de edificio "D" y "E" y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-911	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	370,535.29	370,535.29	Metros Cuadrados	100	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-914	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	376,338.87	376,338.87	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Sustitución de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-922	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Marcelino Sanabria, Rehabilitación de edificio "B" y "F" y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-926	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Narciso Bassols, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-941	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	668,057.35	668,057.35	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de salón de usos múltiples, un aula, barda perimetral, nicho de acometida y rehabilitación de los edificios "C" y "D" y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-974	09-07-2017	08-07-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	575,505.24	575,505.24	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROSCUADROS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301788974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación de edificios "A", "B", "C", sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-985	09-07-2017	08-07-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, aulas en estructura regional, rehabilitación del edificio "D" y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1005	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,235,154.81	1,235,154.81	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	9,152,860.00	9,152,860.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes - Segunda Etapa, Rehabilitación de plantel y sustitución de 8 aulas.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1014	09-07-2017	08-07-2018	9,152,860.00	9,152,860.00	9,152,860.00	7,540,835.46	7,540,835.46	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso Reyes, Sustitución de 3 sanitarios (incluye dirección) est. regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1024	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	508,507.69	508,507.69	Metros Cuadrados	100	73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Estado de México, Reparación de fisuras en edificio "A" y sustitución de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1040	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	279,046.65	279,046.65	Metros Cuadrados	100	47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0393 Lic. Ramón Beteta, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1082	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.96	575,999.96	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1104	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Angel Rubio García, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1116	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,829.29	412,829.29	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1123	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0474 Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1132	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Enrique Pestalozzi, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1141	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,440.51	372,440.51	Metros Cuadrados	100	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estado de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1144	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,303.79	372,303.79	Metros Cuadrados	100	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1150	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1153	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alberto Larios Villalpando, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1157	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,589.37	411,589.37	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford Num. 76, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1158	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 13, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1168	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	394,348.90	394,348.90	Metros Cuadrados	100	79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1170	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	379,657.72	379,657.72	Metros Cuadrados	100	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1185	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Margarita Maza de Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1190	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789189	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Quetzalcóatl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1200	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Márquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1214	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	407,862.22	407,862.22	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Ignacio López Rayón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1216	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Paulo Freire, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1221	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 1128 Nueva Creación, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1229	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, William Heard Kilpatrick, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1235	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1237	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0347 Pedro Ascencio de Alquisirás, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1268	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,787.70	372,787.70	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan de la Barrera, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1271	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1289	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1293	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	415,913.75	415,913.75	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ceaja, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1294	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	383,510.34	383,510.34	Metros Cuadrados	100	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ceaja, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1295	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1309	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hermanas Abasolo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1313	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.69	479,999.69	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1315	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Melchor Ocampo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1321	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Ignacio Aldama, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1322	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1341	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,193.95	412,193.95	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1356	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,161.01	411,161.01	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Ignacio Allende, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1363	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Velasco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1365	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1371	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1374	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0017 Gral. Santos Degollado, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1376	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1390	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1402	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	306,338.29	306,338.29	Metros Cuadrados	100	61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1425	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1432	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1433	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1442	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1447	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Elena Montes de Oca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1476	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Belisario Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1482	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	421,066.08	421,066.08	Metros Cuadrados	100	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Alvaro Gálvez y Fuentes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1485	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	820,528.07	820,528.07	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Cepla, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1486	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,797.62	412,797.62	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1502	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	403,149.30	403,149.30	Metros Cuadrados	100	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1503	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	398,782.93	398,782.93	Metros Cuadrados	100	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rubén Jaramillo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1504	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	400,313.01	400,313.01	Metros Cuadrados	100	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1507	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	585,000.00	585,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Octavio Paz Lozano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1517	09-07-2017	08-07-2018	585,000.00	585,000.00	585,000.00	168,480.00	168,480.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Federico Froebel, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1519	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1527	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.26	575,999.26	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1531	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	397,383.73	397,383.73	Metros Cuadrados	100	66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,493,772.23	1,493,772.23	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1550	09-07-2017	08-07-2018	1,493,772.23	1,493,772.23	1,493,772.23	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gonzalo Aguirre Beltrán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1553	09-07-2017	08-07-2018	164,612.69	164,612.69	164,612.69	158,028.18	158,028.18	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Edepe, Escuela del Deporte de Capulhuac, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1562	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	288,394.90	288,394.90	Metros Cuadrados	100	58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789563	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	803,575.06	803,575.06	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1574	09-07-2017	08-07-2018	803,575.06	803,575.06	803,575.06	674,298.91	674,298.91	Metros Cuadrados	100	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789565	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	809,257.66	809,257.66	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Escuela Normal No 3 de Nezahualcóyotl (Segunda Etapa), Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1576	09-07-2017	08-07-2018	809,257.66	809,257.66	809,257.66	621,509.87	621,509.87	Metros Cuadrados	100	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgagustín Melgar	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108096	18-12-2017	01-04-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	624,764.13	624,764.13	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	646,804.00	646,804.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgitalmina No. 1050	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108814	18-12-2017	01-04-2018	646,804.00	646,804.00	646,804.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,126,240.00	1,126,240.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primcuahtémoc	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108829	13-11-2017	01-04-2018	1,126,240.00	1,126,240.00	1,126,240.00	969,423.48	969,423.48	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX180301395023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,129,526.36	2,129,526.36	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Diversos Planteles, 4 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-270	15-01-2017	15-12-2017	1,777,800.00	1,777,800.00	1,777,800.00	1,777,800.00	1,777,800.00	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX180301395248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,250,000.00	2,250,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, 5 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-65	15-01-2017	15-12-2017	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,247,500.00	2,247,500.00	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	675,688.40	675,688.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Independencia, Rehabilitación de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-58	18-05-2017	15-08-2017	675,688.40	675,688.40	675,688.40	675,686.29	675,686.29	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	521,910.34	521,910.34	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción de cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-215	18-05-2017	15-08-2017	521,910.34	521,910.34	521,910.34	521,910.25	521,910.25	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	349,026.12	348,467.67	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 35 Temascalcingo, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-009	25-05-2018	22-08-2018	348,467.67	348,467.67	348,467.67	335,065.08	335,065.08	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	648,960.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de 19 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-010	25-05-2018	22-08-2018	648,960.00	648,960.00	648,960.00	624,000.00	624,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,516,906.68	1,514,479.63	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0021 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-017	25-05-2018	21-09-2018	1,514,479.63	1,514,479.63	1,514,479.63	1,456,230.41	1,456,230.41	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0250 Alfredo Del Mazo Vélez, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-023	27-06-2018	24-09-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	899,944.68	899,944.68	Metros Cuadrados	100	90 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juventino Rosas, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-024	28-05-2018	25-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,109.65	431,109.65	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,187,500.00	3,187,500.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0055 José Ma. Morelos y Pavón, Construcción de administración y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-029	25-05-2018	21-09-2018	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,052,347.51	3,052,347.51	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-033	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	577,360.43	577,360.43	Metros Cuadrados	100	75 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,827.91	1,150,827.91	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-064	28-05-2018	24-09-2018	1,150,827.91	1,150,827.91	1,150,827.91	331,438.44	331,438.44	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,521,839.31	1,521,839.31	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Margarita Maza de Juárez, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-065	25-05-2018	21-09-2018	1,521,839.31	1,521,839.31	1,521,839.31	699,569.30	699,569.30	Metros Cuadrados	100	46 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	402,044.32	402,044.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maria Arias Bernal, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-066	25-05-2018	22-08-2018	402,044.32	402,044.32	402,044.32	371,647.65	371,647.65	Metros Cuadrados	100	92.44 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertad, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-131	25-05-2018	22-08-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	376,347.51	376,347.51	Metros Cuadrados	100	94.09 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,197.03	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 21 de Marzo, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-137	25-05-2018	22-08-2018	499,197.03	499,197.03	499,197.03	479,997.15	479,997.15	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,854.84	1,100,923.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-155	25-05-2018	21-09-2018	1,100,923.32	1,100,923.32	1,100,923.32	1,058,580.11	1,058,580.11	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	405,204.25	405,204.25	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Manuel Cervantes Saavedra, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-173	28-05-2018	25-08-2018	405,204.25	405,204.25	405,204.25	381,343.57	381,343.57	Metros Cuadrados	100	94.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cinco de Febrero, Sustitución de un aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-195	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	795,102.18	795,102.18	Metros Cuadrados	100	73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,653,493.00	1,650,847.42	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Miguel de Cervantes Saavedra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-196	15-01-2017	15-12-2017	1,650,847.42	1,650,847.42	1,650,847.42	1,587,353.28	1,587,353.28	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 17 Margarita Gómez Palacios, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-221	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,029,482.69	1,029,482.69	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,405,469.05	1,405,469.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 15, Sustitución de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-227	15-01-2017	15-12-2017	1,405,469.05	1,405,469.05	1,405,469.05	404,664.57	404,664.57	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,875,000.00	1,875,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabilondo Soler, Barda perimetral y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-228	15-01-2017	15-12-2017	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,789,067.87	1,789,067.87	Metros Cuadrados	100	95.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,559,373.69	1,559,373.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel de Cervantes Saavedra, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-229	15-01-2017	15-12-2017	1,559,373.69	1,559,373.69	1,559,373.69	448,449.55	448,449.55	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686911	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,356,552.40	1,356,552.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Lic. Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-233	15-01-2017	15-12-2017	1,356,552.40	1,356,552.40	1,356,552.40	390,433.10	390,433.10	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	748,800.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Manuel Bernal Mejía, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-235	15-01-2017	15-12-2017	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	175,653.07	175,653.07	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Movimiento Juventud, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-242	15-01-2017	15-12-2017	175,653.07	175,653.07	175,653.07	50,588.08	50,588.08	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-263	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	525,319.56	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-271	15-01-2017	15-12-2017	525,319.56	525,319.56	525,319.56	505,114.95	505,114.95	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-279	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	428,486.04	428,486.04	Metros Cuadrados	100	95.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Santiago Xicotencatl, Rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-293	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	558,931.57	558,931.57	Metros Cuadrados	100	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 135 Tlacaehel, Rehabilitación general y sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-296	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,347.51	568,347.51	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,280.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Francisco Indalesio Madero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-300	15-01-2017	15-12-2017	449,280.00	449,280.00	449,280.00	430,941.58	430,941.58	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	598,895.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0233 Salvador Díaz Mirón, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-312	15-01-2017	15-12-2017	598,895.94	598,895.94	598,895.94	575,861.48	575,861.48	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,280.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0218 Gral. Lázaro Cárdenas, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-313	15-01-2017	15-12-2017	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-320	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	567,619.85	567,619.85	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique C. Rebsamen, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-323	15-01-2017	15-12-2017	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,727,999.71	1,727,999.71	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0438 Lic. Mario Colín Sánchez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-334	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	469,322.63	469,322.63	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ponciano Arriaga, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-350	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Presidente Juárez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-355	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,985.84	575,985.84	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel de Cervantes Saavedra, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-359	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	448,385.43	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuitláhuac, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-360	15-01-2017	15-12-2017	448,385.43	448,385.43	448,385.43	431,139.82	431,139.82	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Joaquín Fernández, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-368	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,001.46	431,001.46	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-375	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	463,819.31	463,819.31	Metros Cuadrados	100	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benemérito de las Américas, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-378	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,407.51	479,407.51	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, Bosques del Valle, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-382	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	456,709.91	456,709.91	Metros Cuadrados	100	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, David Alfaro Siqueiros, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-399	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,439,999.62	1,439,999.62	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ramón Corona, Rehabilitación general del plantel, barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-402	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,067.87	421,067.87	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687093	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,509,849.04	1,509,849.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. José Severiano Reyes, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-416	15-01-2017	15-12-2017	1,509,849.04	1,509,849.04	1,509,849.04	1,399,250.64	1,399,250.64	Metros Cuadrados	100	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	898,543.85	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Berriozabal, Rehabilitación de sanitarios, barda perimetral, plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-432	15-01-2017	15-12-2017	898,543.85	898,543.85	898,543.85	863,984.47	863,984.47	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gabriel Ramos Millán, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-446	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gandhi, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-520	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,346.70	472,346.70	Metros Cuadrados	100	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tzic Tzic ( Flor ), Rehabilitación de aulas, rehabilitación de piso en plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-523	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	804,968.65	804,968.65	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-528	15-01-2017	15-12-2017	804,968.65	804,968.65	804,968.65	231,830.97	231,830.97	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.95	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Doroteo Arango Arambula, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-533	15-01-2017	15-12-2017	499,199.95	499,199.95	499,199.95	479,999.95	479,999.95	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Albino Camacho, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-534	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	420,117.35	420,117.35	Metros Cuadrados	100	84.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-547	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	736,249.06	736,249.06	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,078,592.55	1,078,592.55	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mónica Pretelini de Peña, Rehabilitación de edificios y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-554	15-01-2017	15-12-2017	1,078,592.55	1,078,592.55	1,078,592.55	1,032,438.46	1,032,438.46	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,110,362.19	1,108,585.23	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos, Construcción de aula de usos múltiples y rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-556	15-01-2017	15-12-2017	1,108,585.23	1,108,585.23	1,108,585.23	1,065,947.33	1,065,947.33	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Sustitución de un aula, red eléctrica y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-557	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,270.86	375,270.86	Metros Cuadrados	100	75.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-561	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Tomás Ortiz, Rehabilitación de aulas y cisterna	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-573	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,079.68	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Isidro Fabela, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-577	15-01-2017	15-12-2017	499,079.68	499,079.68	499,079.68	479,884.30	479,884.30	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,144,286.80	1,142,288.65	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-582	15-01-2017	15-12-2017	1,142,288.65	1,142,288.65	1,142,288.65	1,098,354.57	1,098,354.57	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-585	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,244.59	474,244.59	Metros Cuadrados	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. José María Coss, Rehabilitación general y sustitución de malla perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-586	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,328.18	478,328.18	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	898,559.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-599	02-10-2018	30-12-2018	898,559.99	898,559.99	898,559.99	863,999.99	863,999.99	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo Vélez, Rehabilitación de comedor y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-604	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,821.01	143,821.01	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Villanueva, Rehabilitación de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-606	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,860.75	143,860.75	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	906,922.98	905,471.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-627	15-01-2017	15-12-2017	905,471.90	905,471.90	905,471.90	870,646.06	870,646.06	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Netzahualcoyotl, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-633	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	737,014.32	737,014.32	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-642	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.28	479,999.28	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-646	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,208.76	478,208.76	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mario Colín, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-652	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	497,078.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0394 Francisco Villa, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-653	15-01-2017	15-12-2017	497,078.48	497,078.48	497,078.48	477,960.08	477,960.08	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0588 Moctezuma, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-654	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,620.54	471,620.54	Metros Cuadrados	100	94.32 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Asbaje, Rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-655	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,867.56	479,867.56	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Sustitución de un aula y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-685	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,230.31	478,230.31	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tierra y Libertad, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-688	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Joaquín Fernández de Lizardi, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-689	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94.47 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-702	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,556.87	750,556.87	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Narciso Mendoza, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-716	13-09-2018	11-12-2018	750,556.87	750,556.87	750,556.87	720,534.59	720,534.59	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Benito Juárez García, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-726	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	389,121.71	389,121.71	Metros Cuadrados	100	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,076,745.90	1,076,745.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Andrés Molina Enriquez, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-734	15-01-2017	15-12-2017	1,076,745.90	1,076,745.90	1,076,745.90	1,022,460.36	1,022,460.36	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Paulo Freire, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-738	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	418,171.17	418,171.17	Metros Cuadrados	100	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,016,793.49	1,016,793.49	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Cuauhtémoc, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-752	15-01-2017	15-12-2017	1,016,793.49	1,016,793.49	1,016,793.49	975,172.79	975,172.79	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	448,811.10	448,090.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rubén Méndez del Castillo, Rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-762	15-01-2017	15-12-2017	448,090.41	448,090.41	448,090.41	430,856.17	430,856.17	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,039.62	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez López, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-812	15-01-2017	15-12-2017	599,039.62	599,039.62	599,039.62	575,999.64	575,999.64	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,279.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-817	15-01-2017	15-12-2017	449,279.99	449,279.99	449,279.99	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco de Quevedo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-836	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,999,978.56	5,999,978.56	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Velázquez Sánchez, Rehabilitación y reforzamiento de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-845	15-01-2017	15-12-2017	5,999,978.56	5,999,978.56	5,999,978.56	5,183,981.48	5,183,981.48	Metros Cuadrados	100	86.4	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Segunda etapa de: rehabilitación de ventanas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-853	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	47,408.45	47,408.45	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Uetzcani, Rehabilitación de aulas, sanitarios, barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-854	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	47,408.45	47,408.45	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	In, Librado Rivera , Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-859	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,504,190.47	1,501,783.77	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-860	15-01-2017	15-12-2017	1,501,783.77	1,501,783.77	1,501,783.77	1,444,022.85	1,444,022.85	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,386,153.85	1,386,153.85	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Segunda etapa de: rehabilitación y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-863	15-01-2017	15-12-2017	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	715,773.70	715,773.70	Metros Cuadrados	100	52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	76,000.00	76,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extra, Biblioteca Digital, Unidad verificadora de instalación eléctrica (UVIE)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-48	06-07-2017	05-07-2018	76,000.00	76,000.00	76,000.00	75,999.99	75,999.99	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra Méndez, Sustitución de pisos interiores y andador	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-895	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	577,617.30	577,617.30	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Sustitución de 3 aulas estructura regional en edificio "G"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-897	09-07-2017	08-07-2018	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	312,352.50	312,352.50	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación de edificios y sustitución de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-903	09-07-2017	08-07-2018	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	895,391.34	895,391.34	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,595,944.00	1,595,944.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Rosario Castellanos Figueroa, Sustitución de dos aulas estructura U-1C y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-907	09-07-2017	08-07-2018	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	605,962.27	605,962.27	Metros Cuadrados	100	38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ramón López Velarde, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-915	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	924,841.38	924,841.38	Metros Cuadrados	100	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-920	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	842,909.73	842,909.73	Metros Cuadrados	100	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-925	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,199.98	739,199.98	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301788926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Dominguez, Rehabilitación de edificios "A", "B", "E" y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-937	09-07-2017	08-07-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	348,498.46	348,498.46	Metros Cuadrados	100	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,858,830.02	1,858,830.02	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-947	09-07-2017	08-07-2018	1,858,830.02	1,858,830.02	1,858,830.02	535,343.05	535,343.05	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0057 Mariano Azuela, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-949	09-07-2017	08-07-2018	164,612.69	164,612.69	164,612.69	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,386,153.85	1,386,153.85	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Construcción de dos aulas con preparación de escaleras en estructura U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-950	09-07-2017	08-07-2018	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,282,750.00	1,282,750.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Escuela Normal de Naucalpan, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-954	09-07-2017	08-07-2018	1,282,750.00	1,282,750.00	1,282,750.00	1,052,155.70	1,052,155.70	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Generalísimo Morelos, Rehabilitación de edificios "A", "D" y "E"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-955	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	902,178.76	902,178.76	Metros Cuadrados	100	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Rehabilitación de servicios sanitarios edificios "A" y "B", sustitución de andador edificio "A" y patio cívico	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-962	09-07-2017	08-07-2018	825,000.00	825,000.00	825,000.00	237,600.00	237,600.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 44 Acamapichtli, Impermeabilización de los edificios "A", "E" y pintura en el edificio "B"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-976	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,553.99	471,553.99	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Eulalia Guzmán, Sustitución de 3 aulas del edificio "A" en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-977	09-07-2017	08-07-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	518,400.00	518,400.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, David G. Berlanga, Obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-981	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	458,046.88	458,046.88	Metros Cuadrados	100	46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301788971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Justo Sierra, Rehabilitación de edificios "A", "B" y módulo sanitario edificio "F".	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-982	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,550.09	412,550.09	Metros Cuadrados	100	83 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	828,000.23	828,000.23	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0534 Telpochcalli, Rehabilitación del edificio U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-983	09-07-2017	08-07-2018	828,000.23	828,000.23	828,000.23	238,464.07	238,464.07	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0057 Héroes del 14 de Sept. de 1857, Rehabilitación de los edificios "A", "C" y "D"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-988	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,434,429.79	1,434,429.79	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,117,860.00	8,117,860.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertad, Sustitución de 2 edificios U-2C de 2 aulas cada uno y módulo de sanitario, construcción de 4 aulas, dirección y módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1016	09-07-2017	08-07-2018	8,117,860.00	8,117,860.00	8,117,860.00	2,924,427.09	2,924,427.09	Metros Cuadrados	100	36 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Pedro Ascencio Alquisiras, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1049	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	576,022.00	576,022.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, 16 de Septiembre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1055	09-07-2017	08-07-2018	576,022.00	576,022.00	576,022.00	276,490.56	276,490.56	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,292,279.00	1,292,279.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1057	09-07-2017	08-07-2018	1,292,279.00	1,292,279.00	1,292,279.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	580,567.38	580,567.38	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel Ramos Millán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1065	09-07-2017	08-07-2018	580,567.38	580,567.38	580,567.38	475,816.80	475,816.80	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0699 David Alfaro Siqueiros, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1088	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Guillermo Servin Menes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1092	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Profr. Carlos Hank González, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1102	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,796.02	411,796.02	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789095	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Cepla, Justo Sierra, Hank González, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1106	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1122	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	302,808.38	302,808.38	Metros Cuadrados	100	61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Mexтли, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1125	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,516.32	412,516.32	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1128	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Cristóbal Colón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1137	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	311,501.78	311,501.78	Metros Cuadrados	100	62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Secg, Ofic No 0470 Niños Héroes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1138	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,998.38	479,998.38	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1140	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,438.27	372,438.27	Metros Cuadrados	100	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1142	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,445.37	372,445.37	Metros Cuadrados	100	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1156	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1159	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1164	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	314,213.19	314,213.19	Metros Cuadrados	100	63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Clemente Orozco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1173	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0225 Manuel Gutiérrez Najera, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1178	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	462,573.77	462,573.77	Metros Cuadrados	100	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0546 Profr. Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1179	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,108.04	375,108.04	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0668 Rafael Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1180	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,897.78	375,897.78	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789177	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Insurgentes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1188	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	428,693.21	428,693.21	Metros Cuadrados	100	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1191	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0529 Pastor Velázquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1196	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ameyalli, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1206	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Dominguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1207	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1223	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, 19 de Septiembre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1224	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0214 Enrique Pestalozzi, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1228	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Tierra y Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1236	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 89 José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1240	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	414,489.19	414,489.19	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Melchor Múzquiz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1254	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0300 Felipe Santiago Xicotencatl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1260	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,797.88	412,797.88	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0705 Diego Rivera, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1266	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,798.44	412,798.44	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Chávez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1281	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xicotencatl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1285	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 1000 Jaime Torres Bodet, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1292	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0891 Manuel Gutiérrez Najera, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1298	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	321,932.36	321,932.36	Metros Cuadrados	100	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1301	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,835.67	375,835.67	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1343	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Octavio Paz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1346	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,780.62	412,780.62	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Angel María Garibay Kintana, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1354	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,543.77	412,543.77	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Ignacio Allende, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1364	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lauro Aguirre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1366	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Vicente Suárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1383	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	422,444.86	422,444.86	Metros Cuadrados	100	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Uitzoton, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1391	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1400	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	414,069.48	414,069.48	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1403	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	383,936.65	383,936.65	Metros Cuadrados	100	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1407	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Leonardo Da Vinci, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1413	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1414	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Stv, Manuel Muñoz Lázaro, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1421	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	361,360.62	361,360.62	Metros Cuadrados	100	72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Enrique López, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1426	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Mixcoac, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1437	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Henry Ford Num. 42, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1441	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1445	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	423,369.23	423,369.23	Metros Cuadrados	100	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1448	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Sac Nicté ( Blanca Flor ), Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1451	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	565,342.52	565,342.52	Metros Cuadrados	100	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1472	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Gustavo G. Velázquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1477	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, José Ma. Morelos general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1494	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, y Pavón, general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1498	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	386,803.99	386,803.99	Metros Cuadrados	100	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 15 de Abril, general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1501	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	429,475.29	429,475.29	Metros Cuadrados	100	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1540	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	432,986.66	432,986.66	Metros Cuadrados	100	87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,060,000.00	1,060,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Juan B. Garza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1541	09-07-2017	08-07-2018	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	793,370.47	793,370.47	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1552	09-07-2017	08-07-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	575,364.50	575,364.50	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pablo González Casanova, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1566	09-07-2017	08-07-2018	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789568	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco González Bocanegra, general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1579	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,439,999.88	1,439,999.88	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,587,124.15	1,584,124.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmiguel De Cervantes	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108816	18-12-2017	01-04-2018	1,584,124.15	1,584,124.15	1,584,124.15	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	415,382.00	415,382.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnevangeline Ozuna Pérez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108822	18-12-2017	01-04-2018	415,382.00	415,382.00	415,382.00	362,561.76	362,561.76	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,304,491.95	1,304,491.95	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primcuiatláhuac	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108825	13-11-2017	01-04-2018	1,304,491.95	1,304,491.95	1,304,491.95	391,347.59	391,347.59	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX17180101067329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Intollocan	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108832	13-10-2017	01-01-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados		1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inclub De Leones	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108838	13-10-2017	01-01-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	135,000.00	135,000.00	Metros Cuadrados		1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Apipilhuasco	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108846	13-11-2017	01-04-2018	200,000.00	200,000.00	200,000.00	60,000.00	60,000.00	Metros Cuadrados		1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,310,000.00	1,310,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim hermenegildo Galeana	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109905	05-03-2018	01-06-2018	1,310,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00	393,000.00	393,000.00	Metros Cuadrados		1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX180301394767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108977-5	28-09-2017	27-11-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	997,964.57	997,964.57	Metros Cuadrados		100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX180301394778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos, Instalación de 2 sanitarios prefabricados	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-9	15-01-2017	15-12-2017	267,199.99	267,199.99	267,199.99	267,199.99	267,199.99	Metros Cuadrados		100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,216,000.00	2,216,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, 5 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-311	15-01-2017	15-12-2017	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,215,999.79	2,215,999.79	Metros Cuadrados		100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,274,246.22	2,274,246.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ma. Enriqueta Camarillo de Pereyra, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-002	28-05-2018	24-09-2018	2,274,246.22	2,274,246.22	2,274,246.22	1,486,234.09	1,486,234.09	Metros Cuadrados		100	65 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,026,563.36	1,026,563.36	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Malinal, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-008	25-05-2018	22-08-2018	1,026,563.36	1,026,563.36	1,026,563.36	796,151.77	796,151.77	Metros Cuadrados		100	78 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,031,788.05	1,031,788.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antón Makarenko, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-016	25-05-2018	22-08-2018	1,031,788.05	1,031,788.05	1,031,788.05	982,457.63	982,457.63	Metros Cuadrados		100	95.22 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,939.82	479,858.19	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-018	25-05-2018	22-08-2018	479,858.19	479,858.19	479,858.19	461,402.11	461,402.11	Metros Cuadrados		100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-031	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	382,945.28	382,945.28	Metros Cuadrados	100	85.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, La Libertad, Construcción de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-035	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,400.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación de 4 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-041	25-05-2018	22-08-2018	998,400.00	998,400.00	998,400.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,247.04	450,247.04	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Carolina Agazzi, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-052	28-05-2018	25-08-2018	450,247.04	450,247.04	450,247.04	428,989.16	428,989.16	Metros Cuadrados	100	95.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0241 Mártires de Río Blanco, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-053	25-05-2018	22-08-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,009,263.40	2,009,263.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Topiltzin, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-068	28-05-2018	24-09-2018	2,009,263.40	2,009,263.40	2,009,263.40	1,509,730.78	1,509,730.78	Metros Cuadrados	100	75.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Juventino Rosas, Construcción de dos aulas y módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-071	28-05-2018	24-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,437,304.88	1,437,304.88	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Dr Julio Minjares Hernández, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-073	02-07-2018	29-09-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	470,213.30	470,213.30	Metros Cuadrados	100	94.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación de 7 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-079	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	280,347.51	280,347.51	Metros Cuadrados	100	93.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,519.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Luz del Campesino, Rehabilitación de un aula y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-084	28-05-2018	25-08-2018	299,519.99	299,519.99	299,519.99	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	442,947.67	442,238.92	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Tsisana Luna Chica, Sustitución de aula regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-091	08-08-2018	05-11-2018	442,238.92	442,238.92	442,238.92	425,229.72	425,229.72	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	298,725.83	298,247.88	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Justo Sierra, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-099	25-05-2018	23-07-2018	298,247.88	298,247.88	298,247.88	286,776.80	286,776.80	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	623,991.70	623,991.70	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, David Paul Ausubel, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-100	28-05-2018	25-08-2018	623,991.70	623,991.70	623,991.70	598,873.15	598,873.15	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	395,684.51	395,051.39	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-110	28-05-2018	25-08-2018	395,051.39	395,051.39	395,051.39	379,857.11	379,857.11	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Rebsamen, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-115	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cirilo Sánchez, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-121	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	279,739.04	279,739.04	Metros Cuadrados	100	93.25 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,400.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0396 Josefa Ortiz de Domínguez, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-122	25-05-2018	22-08-2018	998,400.00	998,400.00	998,400.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Patria, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-138	25-05-2018	22-08-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	808,346.37	808,346.37	Metros Cuadrados	100	95.1 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,580,655.44	1,580,655.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-148	28-05-2018	24-09-2018	1,580,655.44	1,580,655.44	1,580,655.44	836,175.68	836,175.68	Metros Cuadrados	100	53 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,150,000.00	2,146,559.97	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Xicotencatl, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-154	25-05-2018	21-09-2018	2,146,559.97	2,146,559.97	2,146,559.97	2,063,999.98	2,063,999.98	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	898,560.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Antonio Alzate, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-167	25-05-2018	22-08-2018	898,560.00	898,560.00	898,560.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,195,271.13	1,193,358.70	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-168	25-05-2018	21-09-2018	1,193,358.70	1,193,358.70	1,193,358.70	1,147,460.28	1,147,460.28	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	252,529.74	252,094.24	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Mario Colín Sánchez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-170	01-10-2018	29-11-2018	252,094.24	252,094.24	252,094.24	242,398.29	242,398.29	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,300,000.00	2,296,319.52	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luis G. Tapia, Sustitución de tres aulas estructura U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-175	28-05-2018	24-09-2018	2,296,319.52	2,296,319.52	2,296,319.52	2,207,999.54	2,207,999.54	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,636,866.81	1,636,866.81	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Construcción de comedor y cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-178	25-05-2018	21-09-2018	1,636,866.81	1,636,866.81	1,636,866.81	1,510,707.47	1,510,707.47	Metros Cuadrados	100	92.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,396,720.45	4,389,685.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Paulo Moreno , Sustitución de aulas, sanitarios, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-180	28-05-2018	24-10-2018	4,389,685.69	4,389,685.69	4,389,685.69	4,220,851.62	4,220,851.62	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686875	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	268,246.60	268,246.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Arturo Rosenblueth Stearns, Segunda etapa de: rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-197	15-01-2017	15-12-2017	268,246.60	268,246.60	268,246.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,238,544.31	1,236,562.63	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-202	13-09-2018	11-12-2018	1,236,562.63	1,236,562.63	1,236,562.63	1,189,002.53	1,189,002.53	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-225	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	637,500.00	637,500.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Jesús Romero Flores, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-231	15-01-2017	15-12-2017	637,500.00	637,500.00	637,500.00	577,024.50	577,024.50	Metros Cuadrados	100	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-250	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,209.72	952,209.72	Metros Cuadrados	100	95.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alberto Terán, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-256	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	640,200.50	640,200.50	Metros Cuadrados	100	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686951	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,039.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-274	15-01-2017	15-12-2017	599,039.20	599,039.20	599,039.20	575,999.24	575,999.24	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	765,000.00	763,776.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Isidro Fabela, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-278	15-01-2017	15-12-2017	763,776.00	763,776.00	763,776.00	734,400.00	734,400.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	598,770.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Oyamel, Rehabilitación de aulas y dirección	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-297	15-01-2017	15-12-2017	598,770.20	598,770.20	598,770.20	575,740.58	575,740.58	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,039.17	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ing. Guillermo González Camarena, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-303	15-01-2017	15-12-2017	599,039.17	599,039.17	599,039.17	575,999.21	575,999.21	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lorenzo Filho, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-322	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,375.61	568,375.61	Metros Cuadrados	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687003	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Plutarco González, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-326	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso Fabila, Segunda etapa de: rehabilitacion de aulas, sanitarios y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-331	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,768.84	429,768.84	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	553,556.30	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pablo Neruda, Rehabilitación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-332	15-01-2017	15-12-2017	553,556.30	553,556.30	553,556.30	532,265.67	532,265.67	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,279.93	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Anexa a la Normal de Tecámac, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-341	15-01-2017	15-12-2017	449,279.93	449,279.93	449,279.93	431,999.93	431,999.93	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,280.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hellen Adams Keller, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-349	02-10-2018	30-12-2018	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Bernal Mejía, Rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-366	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	416,755.41	416,755.41	Metros Cuadrados	100	93 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gral. José Mariano Monterde, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-367	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Esperanza del Río Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-369	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,847.83	431,847.83	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Chávez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-377	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,015.50	468,015.50	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-387	15-01-2017	15-12-2017	499,199.15	499,199.15	499,199.15	479,999.19	479,999.19	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-389	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,108.71	477,108.71	Metros Cuadrados	100	95.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leyes de Reforma, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-396	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, José Joaquín Fernández de Lizardi, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-400	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	407,934.87	407,934.87	Metros Cuadrados	100	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Raquel Medina Vargas, Rehabilitación de sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-401	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,067.87	421,067.87	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antonio Caso, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-406	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	430,971.66	430,971.66	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,264,601.77	1,264,601.77	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación de edificios y sustitución de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-413	15-01-2017	15-12-2017	1,264,601.77	1,264,601.77	1,264,601.77	1,205,753.22	1,205,753.22	Metros Cuadrados	100	95.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ej, Centro de Desarrollo Infantil Num. 9, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-431	15-01-2017	15-12-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	279,651.69	279,651.69	Metros Cuadrados	100	93.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroe de Nacozari, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-449	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	327,022.51	327,022.51	Metros Cuadrados	100	65.4	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA									
2021	2	MEX190401687129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, 16 de Septiembre, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-452	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	457,828.58	457,828.58	Metros Cuadrados	100	65.4	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401687146	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Secg, Ofic No 0497 Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-469	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401687148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Gandhi, Rehabilitación y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-471	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	473,139.48	473,139.48	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401687153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-476	13-09-2018	11-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401687156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-479	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401687161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Vicente Riva Palacio, Sustitución y rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-484	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	756,826.61	756,826.61	Metros Cuadrados	100	84.09	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401687174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,203,125.00	1,203,125.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Monte de las Cruces, Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-497	15-01-2017	15-12-2017	1,203,125.00	1,203,125.00	1,203,125.00	1,147,134.92	1,147,134.92	Metros Cuadrados	100	95.35	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401687179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Segunda etapa de: rehabilitación de comedor, cisterna, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-502	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401687180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	544,970.96	544,970.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de un aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-503	15-01-2017	15-12-2017	544,970.96	544,970.96	544,970.96	465,836.47	465,836.47	Metros Cuadrados	100	85.48	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401687190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Cam, CAM No. 8 Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-513	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	373,748.77	373,748.77	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401687195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, José Sánchez Elizalde, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-518	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94.47	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROSCUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-546	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	859,035.70	859,035.70	Metros Cuadrados	100	95.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0680 Juana de Asbaje, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-549	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	455,231.46	455,231.46	Metros Cuadrados	100	91.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,320,300.88	1,320,300.88	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción de un aula, servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-555	15-01-2017	15-12-2017	1,320,300.88	1,320,300.88	1,320,300.88	780,994.99	780,994.99	Metros Cuadrados	100	59.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, El Ilustrador Nacional, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-590	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,956.12	475,956.12	Metros Cuadrados	100	95.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,470,783.93	3,465,230.66	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Laubscher, Segunda etapa de: sustitución de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-596	15-01-2017	15-12-2017	3,465,230.66	3,465,230.66	3,465,230.66	3,331,952.56	3,331,952.56	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lev Semionovich Vigotsky, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-600	02-10-2018	30-12-2018	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-602	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	449,727.39	449,727.39	Metros Cuadrados	100	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabino Barreda, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-615	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	298,898.80	298,898.80	Metros Cuadrados	100	60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,195.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Agustín Millán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-650	15-01-2017	15-12-2017	499,195.32	499,195.32	499,195.32	479,995.50	479,995.50	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	585,909.28	584,971.83	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Domingo Palacios Campuzano, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-671	15-01-2017	15-12-2017	584,971.83	584,971.83	584,971.83	562,472.91	562,472.91	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,198.37	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Segunda etapa de: rehabilitación de aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-682	15-01-2017	15-12-2017	499,198.37	499,198.37	499,198.37	479,998.43	479,998.43	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	498,405.33	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Segunda etapa de: sustitución de aulas y rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-683	15-01-2017	15-12-2017	498,405.33	498,405.33	498,405.33	479,235.89	479,235.89	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Valentín Gómez Farías, Rehabilitación general del plantel y rehabilitación de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-694	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.50	472,347.50	Metros Cuadrados	100	94.47 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,041.72	698,921.65	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo Uruchurtu, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-695	15-01-2017	15-12-2017	698,921.65	698,921.65	698,921.65	672,040.05	672,040.05	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	499,999.21	499,999.21	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro de Gante, Segunda etapa de: sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-705	15-01-2017	15-12-2017	499,999.21	499,999.21	499,999.21	444,786.10	444,786.10	Metros Cuadrados	100	89 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	524,808.84	523,969.14	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0471 16 de Septiembre, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-718	15-01-2017	15-12-2017	523,969.14	523,969.14	523,969.14	503,816.48	503,816.48	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	940,424.52	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tonatihu, Sustitución de edificio y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-721	15-01-2017	15-12-2017	940,424.52	940,424.52	940,424.52	904,254.34	904,254.34	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-739	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-742	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,632.63	474,632.63	Metros Cuadrados	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jesús Jiménez Gallardo, Rehabilitación general y rehabilitación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-758	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	426,194.51	426,194.51	Metros Cuadrados	100	85.24 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	399,353.27	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Atiltzin (Agua), Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-776	15-01-2017	15-12-2017	399,353.27	399,353.27	399,353.27	383,993.53	383,993.53	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687455	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	399,359.89	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xóchitl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-777	15-01-2017	15-12-2017	399,359.89	399,359.89	399,359.89	383,999.89	383,999.89	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Yolotzin, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-778	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	420,344.26	420,344.26	Metros Cuadrados	100	93.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,279.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitacion general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-787	15-01-2017	15-12-2017	449,279.99	449,279.99	449,279.99	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Eduardo Mendieta, Sustitución de aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-824	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,060.32	421,060.32	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Atonatiuh, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-829	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	94.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,706,189.99	1,703,460.09	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Lic. Benito Juárez, Sustitución de losa y rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-832	15-01-2017	15-12-2017	1,703,460.09	1,703,460.09	1,703,460.09	1,637,942.39	1,637,942.39	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 86 Dr. Ernesto Guevara de la Serna, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-838	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,872.39	431,872.39	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,999.48	999,999.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0582 Gral. Francisco Villa, Barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-846	15-01-2017	15-12-2017	999,999.48	999,999.48	999,999.48	944,559.34	944,559.34	Metros Cuadrados	100	94.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,838.50	1,219,838.50	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Guadalupe Victoria, Rehabilitación de edificio y sustitución de auditorio	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-855	02-10-2018	28-02-2019	1,219,838.50	1,219,838.50	1,219,838.50	1,171,044.96	1,171,044.96	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.69	164,348.11	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0056 Roque Díaz, Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-857	15-01-2017	15-12-2017	164,348.11	164,348.11	164,348.11	158,027.03	158,027.03	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,000.00	519,028.36	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-870	15-01-2017	15-12-2017	519,028.36	519,028.36	519,028.36	499,065.74	499,065.74	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687551	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-874	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	861,905.16	861,905.16	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301788837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	633,719.72	633,719.72	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0385 Dr. Gabino Barreda, Retiro y aplicación de impermeabilizante y sustitución de plafones dañados	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-283	06-07-2017	05-07-2018	633,719.72	633,719.72	633,719.72	632,422.04	632,422.04	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	75,500.00	75,500.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extra, Biblioteca Digital, Unidad verificadora de instalación eléctrica (UVIE)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-58	06-07-2017	05-07-2018	75,500.00	75,500.00	75,500.00	75,499.99	75,499.99	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gustavo Baz, Rehabilitación de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-24	06-07-2017	05-07-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	797,630.51	797,630.51	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	388,753.42	388,753.42	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, ESTIC No. 0056 José Antonio Torres, Complemento de mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-10	06-07-2017	05-07-2018	388,753.42	388,753.42	388,753.42	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de aulas y módulo sanitario en edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-894	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	382,971.84	382,971.84	Metros Cuadrados	100	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,122,865.84	2,122,865.84	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Carlos Hank González, Construcción de 3 aulas en planta alta, rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-901	09-07-2017	08-07-2018	2,122,865.84	2,122,865.84	2,122,865.84	2,029,443.54	2,029,443.54	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mario Colín Sánchez, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-912	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	708,029.32	708,029.32	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788929	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-940	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	406,887.22	406,887.22	Metros Cuadrados	100	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-942	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	494,451.75	494,451.75	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788940	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0713 Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-951	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,620.52	471,620.52	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301788941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,529,062.00	1,529,062.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 37 Naucalpan, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-952	09-07-2017	08-07-2018	1,529,062.00	1,529,062.00	1,529,062.00	1,253,664.90	1,253,664.90	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Rufino Tamayo, Rehabilitación edificios "A" y "B" y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-958	09-07-2017	08-07-2018	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	403,200.00	403,200.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Impermeabilización del edificio "A" y sustitución de 2 tramos de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-969	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,200,000.00	5,200,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lauro Aguirre, Segunda Etapa, Rehabilitación y sustitución de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1013	09-07-2017	08-07-2018	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	4,657,668.06	4,657,668.06	Metros Cuadrados	100	90 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	630,000.00	630,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Reconstrucción y remodelación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1031	09-07-2017	08-07-2018	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,023,000.00	1,023,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Facultad de Derecho, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1032	09-07-2017	08-07-2018	1,023,000.00	1,023,000.00	1,023,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	12,020,000.00	12,020,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1039	09-07-2017	08-07-2018	12,020,000.00	12,020,000.00	12,020,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,725,000.00	1,725,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1054	09-07-2017	08-07-2018	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	828,000.00	828,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	637,500.00	637,500.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Rafael Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1063	09-07-2017	08-07-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	306,000.00	306,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, María Ortega, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1068	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Francisco Villa, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1069	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1076	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 1059 Batalla del Monte de las Cruces, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1078	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0434 Constitución Mexicana de 1917, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1083	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	426,403.42	426,403.42	Metros Cuadrados	100	71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0506 Manuel Payno y Flores, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1087	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	458,895.48	458,895.48	Metros Cuadrados	100	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Ines Villagomez Becerril, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1105	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Andres Molina Enriquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1107	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Isidro Castillo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1112	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xilonen, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1126	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	351,570.02	351,570.02	Metros Cuadrados	100	70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1183	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	401,484.38	401,484.38	Metros Cuadrados	100	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Stv, Octavio Paz Lozano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1184	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1227	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	265,095.93	265,095.93	Metros Cuadrados	100	53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1232	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789234	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Gumerindo Enríquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1245	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	369,600.00	369,600.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1248	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Galván Rivera, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1250	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,404.00	750,404.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos González Peña, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1252	09-07-2017	08-07-2018	750,404.00	750,404.00	750,404.00	360,193.92	360,193.92	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Nicolás Bravo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1259	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,799.93	412,799.93	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1274	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	383,999.82	383,999.82	Metros Cuadrados	100	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfonso Reyes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1286	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1302	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	321,932.36	321,932.36	Metros Cuadrados	100	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Stv, Oflv No 0385 Francisco López Rayón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1307	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1308	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1317	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	369,600.00	369,600.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1318	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1324	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1328	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juana de Asbaje, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1337	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Elena Garro, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1339	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,645.72	412,645.72	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Gral. Felipe Angeles, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1358	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,403.29	411,403.29	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1361	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Emiliano Zapata Salazar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1372	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0302 Revolución Mexicana, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1377	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gabriel García Márquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1392	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0194 Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1412	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	413,043.98	413,043.98	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1418	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	343,029.41	343,029.41	Metros Cuadrados	100	69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1423	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1431	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1439	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Henry Ford Num. 35, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1444	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,095.80	410,095.80	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Cervantes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1453	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,629.61	375,629.61	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0566 Heriberto Enriquez Rodríguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1464	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,402.79	475,402.79	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 21 José Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1465	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, José Marti, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1473	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.S. No 0031 Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1480	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 21 de Marzo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1481	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	409,011.90	409,011.90	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0522 Quetzalcóatl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1490	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,124.07	412,124.07	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0670 Rubén Jaramillo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1492	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	409,440.43	409,440.43	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 55 Rosa Agazzi, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1499	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,719.42	412,719.42	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Daniel Delgadillo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1508	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Dolores López Gómez Tagle, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1515	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,855.04	411,855.04	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Maximiliano Ruiz Castañeda, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1518	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	378,943.41	378,943.41	Metros Cuadrados	100	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1523	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,674.22	411,674.22	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1526	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,998.55	575,998.55	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1530	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Secg, Ofic No 0167 Prof. Filiberto Navas Valdés, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1542	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Horacio Zúñiga, Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1556	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	761,792.55	761,792.55	Metros Cuadrados	100	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789556	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Francisco l. Madero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1567	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789559	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, José Ma. Pino Suárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1570	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	620,769.91	620,769.91	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Horacio Zúñiga, Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1571	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	342,946.20	342,946.20	Metros Cuadrados	100	46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789564	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	803,575.07	803,575.07	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Secg, Ofic No 0633 Prof. Manuel Hinojosa Giles, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1575	09-07-2017	08-07-2018	803,575.07	803,575.07	803,575.07	385,716.04	385,716.04	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789566	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1577	09-07-2017	08-07-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Secgnarciso Basols	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	108091	18-12-2017	01-04-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,394,265.87	2,390,499.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prepapreparatoria No. 212	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	108813	18-12-2017	01-04-2018	2,390,499.99	2,390,499.99	2,390,499.99	895,148.51	895,148.51	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	950,000.00	950,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Secjaime Torres Bodet	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	108839	13-10-2017	01-01-2018	950,000.00	950,000.00	950,000.00	938,153.16	938,153.16	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX180301394789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Celestin Freinet, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109927-02	29-12-2017	28-03-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	749,997.10	749,997.10	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX180301395251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	108,565.82	108,565.82	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Rodolfo Sánchez García, Terminación de construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-68	15-01-2017	15-12-2017	108,565.82	108,565.82	108,565.82	108,565.81	108,565.81	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	19,629,223.52	19,629,223.52	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Varios, Diversos Planteles, 43 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-304	15-01-2017	15-12-2017	19,629,223.52	19,629,223.52	19,629,223.52	19,111,350.00	19,111,350.00	Metros Cuadrados	100	97.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	576,021.63	576,021.63	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 9 Lev Semenovich Vigotsky, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-006	25-05-2018	22-08-2018	576,021.63	576,021.63	576,021.63	545,326.42	545,326.42	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,932,500.00	3,932,500.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Secn, Club de Leones, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-019	25-05-2018	21-09-2018	3,932,500.00	3,932,500.00	3,932,500.00	1,132,560.00	1,132,560.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-022	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,282.34	952,282.34	Metros Cuadrados	100	95.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Secg, Benito Juárez García, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-025	28-05-2018	25-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,107.25	959,107.25	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,250,000.00	2,250,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Construcción de 4 aulas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-028	25-05-2018	21-09-2018	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,158,173.22	2,158,173.22	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	904,200.00	904,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Profra. Silvina Jardón, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-030	25-05-2018	22-08-2018	904,200.00	904,200.00	904,200.00	847,207.45	847,207.45	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.S. No 0050 Hermanos Serdán, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-039	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	430,014.41	430,014.41	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 47 Lerma, Rehabilitación de 6 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-043	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	94.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Dominguez, Rehabilitación de dos aulas, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-044	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	731,547.51	731,547.51	Metros Cuadrados	100	95.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	408,975.12	408,975.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-051	25-05-2018	22-08-2018	408,975.12	408,975.12	408,975.12	388,927.11	388,927.11	Metros Cuadrados	100	95.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	675,498.58	675,498.58	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nicolás Bravo, Sustitución de dirección y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-060	28-05-2018	25-08-2018	675,498.58	675,498.58	675,498.58	644,830.48	644,830.48	Metros Cuadrados	100	95.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Torres Bodet, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-062	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	312,193.99	312,193.99	Metros Cuadrados	100	62.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Frida Kahlo, Sustitución de barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-063	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	535,089.33	535,089.33	Metros Cuadrados	100	69.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel, barda perimetral y muro de acometida	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-081	28-05-2018	26-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	431,447.00	430,756.67	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-093	13-09-2018	11-12-2018	430,756.67	430,756.67	430,756.67	414,189.11	414,189.11	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Quetzal, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-096	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	898,560.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cristóbal Hidalgo, Rehabilitación de aulas, modulo sanitario y cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-106	25-05-2018	22-08-2018	898,560.00	898,560.00	898,560.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Villa, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-107	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	279,842.68	279,842.68	Metros Cuadrados	100	93.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	290,831.32	290,365.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación de un aula, barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-118	25-05-2018	23-07-2018	290,365.99	290,365.99	290,365.99	279,198.07	279,198.07	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	525,270.13	525,270.13	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-134	25-05-2018	22-08-2018	525,270.13	525,270.13	525,270.13	496,606.83	496,606.83	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,004,617.86	1,004,617.86	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Pichardo Cruz, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-159	25-05-2018	22-08-2018	1,004,617.86	1,004,617.86	1,004,617.86	947,273.70	947,273.70	Metros Cuadrados	100	94.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-160	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.01	960,000.01	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	646,355.76	645,321.59	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Álvaro Obregón , Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-171	25-05-2018	22-08-2018	645,321.59	645,321.59	645,321.59	620,501.52	620,501.52	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	729,171.00	729,171.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución Mexicana, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-190	15-01-2017	15-12-2017	729,171.00	729,171.00	729,171.00	210,001.25	210,001.25	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,554,541.50	4,554,541.50	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla , Sustitución de 8 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-194	15-01-2017	15-12-2017	4,554,541.50	4,554,541.50	4,554,541.50	3,236,343.80	3,236,343.80	Metros Cuadrados	100	71.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 3 Juan Enrique Azcoaga, Construcción de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-200	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	895,144.52	895,144.52	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	762,018.31	762,018.31	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación de laboratorios y aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-203	15-01-2017	15-12-2017	762,018.31	762,018.31	762,018.31	723,885.08	723,885.08	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,595,944.00	1,595,944.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Himno Nacional, Rehabilitación de auditorio y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-204	15-01-2017	15-12-2017	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	1,193,641.48	1,193,641.48	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,527,707.93	1,527,707.93	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Basilio Pérez Gallardo, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-239	15-01-2017	15-12-2017	1,527,707.93	1,527,707.93	1,527,707.93	1,458,947.11	1,458,947.11	Metros Cuadrados	100	95.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,669,373.74	1,666,702.73	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Sustitución de muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-244	15-01-2017	15-12-2017	1,666,702.73	1,666,702.73	1,666,702.73	1,602,598.76	1,602,598.76	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686931	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-254	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,165,691.74	5,165,691.74	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Artículo 3o. Constitucional, Sustitución de 12 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-258	15-01-2017	15-12-2017	5,165,691.74	5,165,691.74	5,165,691.74	4,948,253.83	4,948,253.83	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686936	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,280.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-259	15-01-2017	15-12-2017	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Stec, Tenochtitlán, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-295	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	372,284.19	372,284.19	Metros Cuadrados	100	62.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0207 Guadalupe Victoria, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-310	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	567,152.03	567,152.03	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,040.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0113 Cristóbal Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-311	15-01-2017	15-12-2017	599,040.00	599,040.00	599,040.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0683 Andrés Molina Enríquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-314	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686994	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0749 Adolfo López Mateos, Rehabiliacion barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-317	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	486,875.36	486,875.36	Metros Cuadrados	100	81.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,039.88	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0155 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-318	15-01-2017	15-12-2017	599,039.88	599,039.88	599,039.88	575,999.88	575,999.88	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,399,995.43	1,399,995.43	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Luis Gutiérrez López, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-338	15-01-2017	15-12-2017	1,399,995.43	1,399,995.43	1,399,995.43	403,198.68	403,198.68	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-345	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,082.71	475,082.71	Metros Cuadrados	100	95.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA									
2021	2	MEX190401687031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,279.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-354	15-01-2017	15-12-2017	449,279.99	449,279.99	449,279.99	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2021	2	MEX190401687034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Profr. Carlos Hank González, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-357	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	510,752.64	510,752.64	Metros Cuadrados	100	85.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2021	2	MEX190401687038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	446,574.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuitláhuac, Hank González, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-361	15-01-2017	15-12-2017	446,574.48	446,574.48	446,574.48	429,398.55	429,398.55	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2021	2	MEX190401687050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,279.34	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-373	15-01-2017	15-12-2017	449,279.34	449,279.34	449,279.34	431,999.36	431,999.36	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2021	2	MEX190401687051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0475 Profesor Alfonso del Valle Salcedo, Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-374	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,522.91	474,522.91	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2021	2	MEX190401687074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0030 Plan de San Luis, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-397	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,608.97	478,608.97	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2021	2	MEX190401687084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Flores, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-407	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,068.18	421,068.18	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2021	2	MEX190401687094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,116.41	897,677.83	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-417	15-01-2017	15-12-2017	897,677.83	897,677.83	897,677.83	863,151.74	863,151.74	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2021	2	MEX190401687114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0697 Teozentli, Rehabilitación de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-437	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2021	2	MEX190401687116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Generalísimo Morelos, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-439	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	904,908.74	904,908.74	Metros Cuadrados	100	90.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				
2021	2	MEX190401687122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,141,221.94	2,141,221.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro Ascencio, Rehabilitación del plantel, plaza cívica y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-445	15-01-2017	15-12-2017	2,141,221.94	2,141,221.94	2,141,221.94	2,047,920.56	2,047,920.56	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones				

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.98	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, La Corregidora, general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-448	15-01-2017	15-12-2017	499,199.98	499,199.98	499,199.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	858,531.07	858,531.07	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan de Dios Peza, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-460	15-01-2017	15-12-2017	858,531.07	858,531.07	858,531.07	792,522.97	792,522.97	Metros Cuadrados	100	92.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Calmecac, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-464	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	732,843.47	732,843.47	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Inchanconeme, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-474	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	464,105.96	464,105.96	Metros Cuadrados	100	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Vasco de Quiroga, Rehabilitación general y rehabilitación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-477	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-481	15-01-2017	15-12-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,050,558.31	1,050,558.31	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,229,011.17	2,225,390.79	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Sustitución de 4 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-487	15-01-2017	15-12-2017	2,225,390.79	2,225,390.79	2,225,390.79	2,133,147.91	2,133,147.91	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687189	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0485 Dr. José Maria Luis Mora, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-512	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	946,836.94	946,836.94	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford Num. 117, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-535	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tizoc, Sustitución de barda y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-545	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	374,128.05	374,128.05	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	898,395.06	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antón Makarenko, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-553	15-01-2017	15-12-2017	898,395.06	898,395.06	898,395.06	863,841.40	863,841.40	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Carlota Camacho, Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-562	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	614,670.62	614,670.62	Metros Cuadrados	100	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	898,559.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ixtlamati, Sstitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-594	15-01-2017	15-12-2017	898,559.96	898,559.96	898,559.96	863,999.96	863,999.96	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Sstitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-601	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,347.49	856,347.49	Metros Cuadrados	100	95.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,074,884.81	1,074,884.81	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Emiliano Zapata, Construcción de salón de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-610	15-01-2017	15-12-2017	1,074,884.81	1,074,884.81	1,074,884.81	1,031,889.39	1,031,889.39	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	975,207.64	975,207.64	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0179 Ignacio López Rayón, Construcción de sanitarios con fosa séptica y pozo de absorción	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-612	15-01-2017	15-12-2017	975,207.64	975,207.64	975,207.64	280,859.80	280,859.80	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción de aula de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-632	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	734,787.86	734,787.86	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Valerio Trujano, Rehabilitación de aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-638	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,916.64	477,916.64	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación de aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-644	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,488.94	478,488.94	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Unidad Habitacional Num. 2 del IMSS, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-658	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Celic Calli, Barda perimetral y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-659	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	470,575.75	470,575.75	Metros Cuadrados	100	94.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de Chapultepec, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-661	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	462,475.41	462,475.41	Metros Cuadrados	100	92.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general del plantel y rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-697	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,263,031.22	1,261,010.36	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0237 Simón Bolívar, Construcción de dos aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-720	15-01-2017	15-12-2017	1,261,010.36	1,261,010.36	1,261,010.36	1,212,509.96	1,212,509.96	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 60 Lic. Benito Juárez García, Rehabilitación de edificios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-723	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0682 Felipe Villanueva, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-732	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Isadora Duncan, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-736	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	447,529.45	447,529.45	Metros Cuadrados	100	90 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Suave Patria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-743	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,944.21	474,944.21	Metros Cuadrados	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-750	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-754	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	815,999.97	815,999.97	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Sustitución de un aula y red eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-757	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,959.83	476,959.83	Metros Cuadrados	100	95.39 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución y Reforma, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-759	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,386.49	478,386.49	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,282,521.15	3,282,521.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, comedor y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-760	15-01-2017	15-12-2017	3,282,521.15	3,282,521.15	3,282,521.15	3,150,650.43	3,150,650.43	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	614,050.09	614,050.09	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Sánchez Solís, Sustitución de un aula y rehabilitación de dos aulas. obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-764	15-01-2017	15-12-2017	614,050.09	614,050.09	614,050.09	588,194.96	588,194.96	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	399,358.93	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Malinali, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-775	15-01-2017	15-12-2017	399,358.93	399,358.93	399,358.93	383,998.97	383,998.97	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo Zárate Albarrán, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-784	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	365,487.55	365,487.55	Metros Cuadrados	100	81.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín Millán, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-789	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	309,947.59	309,947.59	Metros Cuadrados	100	69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rafael Ramírez, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-801	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	780,259.34	780,259.34	Metros Cuadrados	100	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,270.68	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0658 Justo Sierra Méndez, Sustitución de 2 aulas est. regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-823	15-01-2017	15-12-2017	998,270.68	998,270.68	998,270.68	959,875.66	959,875.66	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tenochtitlán, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-826	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,838.65	476,838.65	Metros Cuadrados	100	95.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Amos Comenio, Rehabilitación general y sustitución barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-828	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,494,386.22	1,494,386.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de: construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-840	15-01-2017	15-12-2017	1,494,386.22	1,494,386.22	1,494,386.22	864,117.35	864,117.35	Metros Cuadrados	100	58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,164,364.59	2,164,364.59	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo, Sustitución de aulas, salón de usos múltiples y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-861	26-09-2018	23-01-2019	2,164,364.59	2,164,364.59	2,164,364.59	2,076,947.01	2,076,947.01	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687541	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,386,153.85	1,386,153.85	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, 2 Aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-864	15-01-2017	15-12-2017	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	1,327,372.86	1,327,372.86	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301788838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Dr. Gustavo Baz Prada, Sustitución de módulos sanitarios y cisterna	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-284	06-07-2017	05-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	514,291.85	514,291.85	Metros Cuadrados	100	69 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Calli (Casa de Niños), Sustitución de barda perimetral y rehabilitación de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-899	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	608,967.28	608,967.28	Metros Cuadrados	100	81 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdan, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-913	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	863,075.96	863,075.96	Metros Cuadrados	100	86 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rosario Castellanos, Sustitución de losa	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-916	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,029.29	468,029.29	Metros Cuadrados	100	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788907	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Patria y Libertad, Rehabilitación de edificios "B" y "C"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-918	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	898,195.90	898,195.90	Metros Cuadrados	100	90 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,636,018.08	1,636,018.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0194 El Nigromante, Construcción de muro de acometida, barda perimetral y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-956	09-07-2017	08-07-2018	1,636,018.08	1,636,018.08	1,636,018.08	1,182,130.84	1,182,130.84	Metros Cuadrados	100	72 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788955	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0249 Constitución de 1917, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-966	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788957	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0653 Josue Mirlo, Construcción de escalera de servicio	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-968	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788961	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ofv No 0631 Lic. Arturo Montiel Rojas, Sustitución de dos aulas y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-972	09-07-2017	08-07-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	983,362.59	983,362.59	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,800,000.00	2,800,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ofv No 0446 Mariano Matamoros, Sustitución de dos aulas, laboratorio-taller y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1000	09-07-2017	08-07-2018	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,257,761.73	2,257,761.73	Metros Cuadrados	100	81 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METRAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301788991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz Prada, Sustitución de tres aulas est. regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1002	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,236,118.94	1,236,118.94	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1003	09-07-2017	08-07-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788995	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación del edificio "A" y sustitución del edificio "B" (3 aulas en estructura regional y módulo sanitario)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1006	09-07-2017	08-07-2018	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,025,132.14	2,025,132.14	Metros Cuadrados	100	81 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788999	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 5 de Mayo, Terminación de un aula y módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1010	09-07-2017	08-07-2018	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,027,494.17	1,027,494.17	Metros Cuadrados	100	93 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789004	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,577,860.00	8,577,860.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Nabor Carrillo Flores, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1015	09-07-2017	08-07-2018	8,577,860.00	8,577,860.00	8,577,860.00	6,323,141.71	6,323,141.71	Metros Cuadrados	100	74 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13,593,814.94	13,593,814.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0099 Generalísimo José Ma. Morelos y Pavon - Segunda Etapa, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1021	09-07-2017	08-07-2018	13,593,814.94	13,593,814.94	13,593,814.94	12,947,497.20	12,947,497.20	Metros Cuadrados	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Plantel Lic. Adolfo López Mateos de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1028	09-07-2017	08-07-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,698,000.00	10,698,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Facultad de Química, Reconstrucción y reparación de instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1035	09-07-2017	08-07-2018	10,698,000.00	10,698,000.00	10,698,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	11,192,240.00	11,192,240.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Academica Profesional Cuautitlán Izcalli, Reconstrucción y reparación de instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1036	09-07-2017	08-07-2018	11,192,240.00	11,192,240.00	11,192,240.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,595,944.00	1,595,944.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1052	09-07-2017	08-07-2018	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	459,631.87	459,631.87	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	576,077.00	576,077.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lauro Villar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1056	09-07-2017	08-07-2018	576,077.00	576,077.00	576,077.00	276,516.96	276,516.96	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Aquiles Serdán Alatríste, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1074	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0415 Alfredo Del Mazo Veléz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1084	09-07-2017	08-07-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0880 Francisco González Bocanegra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1089	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Presidente Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1096	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1097	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0092 Josefa Ortiz de Dominguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1099	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	414,202.48	414,202.48	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1109	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	388,009.86	388,009.86	Metros Cuadrados	100	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Nicolás Bravo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1113	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1120	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	388,220.22	388,220.22	Metros Cuadrados	100	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Belisario Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1129	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Martí, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1136	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,762.91	412,762.91	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1152	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	414,455.41	414,455.41	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789154	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ameyalli (Manantial O Fuente), Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1165	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,612.32	375,612.32	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1175	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,062.14	375,062.14	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Clara del Moral, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1182	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	291,694.05	291,694.05	Metros Cuadrados	100	58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Ignacio Allende, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1194	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0036 Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1195	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez García, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1204	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Octavio Paz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1210	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, Jean Piaget, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1225	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Isidro González, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1244	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,799.81	412,799.81	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Rulfo Vizcaino, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1246	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan N. Méndez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1253	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Escudo Nacional, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1258	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	384,203.49	384,203.49	Metros Cuadrados	100	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0541 Lic. Agustín González Plata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1261	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,797.98	412,797.98	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Helen Keller, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1262	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	386,755.23	386,755.23	Metros Cuadrados	100	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gral. Emiliano Zapata Salazar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1263	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	421,287.78	421,287.78	Metros Cuadrados	100	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra Méndez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1279	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	383,988.45	383,988.45	Metros Cuadrados	100	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0733 José Ma. Luis Mora, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1296	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1303	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	382,687.21	382,687.21	Metros Cuadrados	100	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1305	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	321,932.36	321,932.36	Metros Cuadrados	100	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nueva Creación, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1306	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Khalo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1310	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	368,119.62	368,119.62	Metros Cuadrados	100	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1311	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio López Rayón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1314	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	407,094.29	407,094.29	Metros Cuadrados	100	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jesús M. Carmona, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1323	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1327	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, General Luis Moya Regis, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1347	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.78	479,999.78	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1348	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,762.30	412,762.30	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1349	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,611.04	479,611.04	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Frida Kahlo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1351	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,187.94	412,187.94	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1367	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1369	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Alfredo Del Mazo González, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1379	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	656,110.77	656,110.77	Metros Cuadrados	100	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	806,204.99	806,204.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Joaquin Arcadio Pagaza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1380	09-07-2017	08-07-2018	806,204.99	806,204.99	806,204.99	663,990.20	663,990.20	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1387	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0018 Dr. José María Luis Mora, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1409	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	360,131.29	360,131.29	Metros Cuadrados	100	72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1415	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,384.76	412,384.76	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Mario Colín, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1428	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Estado de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1429	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1449	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1458	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1470	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1471	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1474	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1478	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1479	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1483	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	823,890.83	823,890.83	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Luis G. Urbina, general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1487	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	401,571.41	401,571.41	Metros Cuadrados	100	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0566 Vicente Guerrero, general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1506	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	398,564.44	398,564.44	Metros Cuadrados	100	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1516	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, 16 de Septiembre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1524	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	493,367.87	493,367.87	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Lic. José Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1549	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	745,369.20	745,369.20	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nacionalización Bancaria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1554	09-07-2017	08-07-2018	164,612.69	164,612.69	164,612.69	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 149, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1560	09-07-2017	08-07-2018	164,612.69	164,612.69	164,612.69	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosa Agassi - Segunda Etapa, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1578	09-07-2017	08-07-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	216,000.00	216,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmanuel Avila Camacho	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107552	27-11-2017		250,000.00	250,000.00	250,000.00	75,000.00	75,000.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	784,781.00	784,781.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primquetzalcoatl	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108811	18-12-2017	01-04-2018	784,781.00	784,781.00	784,781.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,339,000.00	377,600.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnjusto Sierra	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109903	05-03-2018	01-06-2018	377,600.00	377,600.00	377,600.00	113,280.00	113,280.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX180301394766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	599,666.80	599,666.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Celestina Vargas Bervera, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108977-4	18-08-2017	15-11-2017	599,666.80	599,666.80	599,666.80	192,444.30	192,444.30	Metros Cuadrados	100	32.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX180301394777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	64,267.00	64,267.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gabriela Mistral, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-8	15-01-2017	15-12-2017	64,267.00	64,267.00	64,267.00	61,535.12	61,535.12	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX180301394790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,916,579.33	3,916,579.33	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Quetzalcoatl, Construcción y equipamiento de 3 aulas y barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109927-03	29-12-2017	27-04-2018	3,916,579.33	3,916,579.33	3,916,579.33	3,856,469.98	3,856,469.98	Metros Cuadrados	100	98.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX180301395021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	15,369.72	15,369.72	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	U. P., U.P. Educ. Federal para Alemán, Terminación de construcción de plaza cívica y reestructuración de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-268	01-03-2018	30-03-2018	15,054.19	15,054.19	15,054.19	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX180301395022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	552,377.16	552,377.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertad, 1 Aula prefabricada	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-269	15-01-2017	15-12-2017	449,500.00	449,500.00	449,500.00	449,500.00	449,500.00	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	246,931.00	246,931.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agustín Melgar, Terminación de la barda perimetral y techumbre de patio central	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-285	23-08-2017	21-10-2017	246,931.00	246,931.00	246,931.00	246,930.94	246,930.94	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,659,200.00	2,659,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hogar Campesino, 6 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-332	15-01-2017	15-12-2017	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,199.71	2,659,199.71	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,129,747.17	1,127,937.41	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de edificios y construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-003	25-05-2018	21-09-2018	1,127,937.41	1,127,937.41	1,127,937.41	1,084,555.21	1,084,555.21	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,577,442.77	1,577,442.77	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-012	25-05-2018	21-09-2018	1,577,442.77	1,577,442.77	1,577,442.77	1,513,176.48	1,513,176.48	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	993,750.00	993,750.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0740 Jaime Torres Bodet, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-027	27-06-2018	24-10-2018	993,750.00	993,750.00	993,750.00	851,352.16	851,352.16	Metros Cuadrados	100	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-038	28-05-2018	24-09-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,918,993.90	1,918,993.90	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,400.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0212 Belisario Domínguez, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-058	25-05-2018	22-08-2018	998,400.00	998,400.00	998,400.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,008,964.88	1,008,964.88	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sebastián Lerdo de Tejada, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-069	28-05-2018	25-08-2018	1,008,964.88	1,008,964.88	1,008,964.88	912,662.62	912,662.62	Metros Cuadrados	100	90.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM	Jn, Ángel María Garibay Kintana, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-074	28-05-2018	26-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	286,767.61	286,767.61	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-076	25-05-2018	22-08-2018	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM	Jn, Francisco del Paso, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-077	25-05-2018	22-08-2018	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM	Jn, Alberto G. Blanch, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-095	25-05-2018	22-08-2018	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-097	25-05-2018	22-08-2018	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM	Jn, José Vasconcelos, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-098	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	706,612.78	706,612.78	Metros Cuadrados	100	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	897,738.55	896,302.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM	Jn, Carlos Fuentes, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-101	25-05-2018	22-08-2018	896,302.16	896,302.16	896,302.16	861,829.00	861,829.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	897,854.61	896,418.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM	Prim, Vanguardia Revolucionaria del SNTE, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-102	25-05-2018	22-08-2018	896,418.05	896,418.05	896,418.05	861,940.43	861,940.43	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-108	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	278,575.71	278,575.71	Metros Cuadrados	100	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM	Prim, Lucas Saldivar, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-109	25-05-2018	22-08-2018	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	768,768.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM	Jn, Lic. Carlos Salinas de Gortari, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-125	25-05-2018	22-08-2018	768,768.00	768,768.00	768,768.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,909,568.77	2,909,568.77	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0002 Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-151	15-01-2017	15-12-2017	2,909,568.77	2,909,568.77	2,909,568.77	2,791,121.11	2,791,121.11	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,987,513.85	1,984,315.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Miguel Alemán, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-152	28-05-2018	24-09-2018	1,984,315.44	1,984,315.44	1,984,315.44	1,907,995.62	1,907,995.62	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Atahualpa, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-153	28-05-2018	25-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,123,028.56	2,119,613.51	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Alvaro Obregón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-156	25-05-2018	21-09-2018	2,119,613.51	2,119,613.51	2,119,613.51	2,038,089.91	2,038,089.91	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	590,100.00	590,100.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-165	25-05-2018	22-08-2018	590,100.00	590,100.00	590,100.00	564,523.81	564,523.81	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 125 Felipe Villanueva, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-166	28-05-2018	25-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Basilio Badillo, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-189	15-01-2017	15-12-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	550,918.54	550,918.54	Metros Cuadrados	100	73 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,995,944.00	2,995,944.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-213	15-01-2017	15-12-2017	2,995,944.00	2,995,944.00	2,995,944.00	2,069,602.17	2,069,602.17	Metros Cuadrados	100	69.08 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,595,944.00	1,595,944.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Tlaloc, Sustitución de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-218	15-01-2017	15-12-2017	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	991,549.95	991,549.95	Metros Cuadrados	100	62 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,122,865.81	2,122,865.81	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José Ramón Albarrán Pliego, Construcción de un aula, biblioteca y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-223	15-01-2017	15-12-2017	2,122,865.81	2,122,865.81	2,122,865.81	2,033,030.19	2,033,030.19	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	648,960.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-226	15-01-2017	15-12-2017	648,960.00	648,960.00	648,960.00	624,000.00	624,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,356,552.40	1,356,552.40	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Otilio Montaño, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-232	15-01-2017	15-12-2017	1,356,552.40	1,356,552.40	1,356,552.40	390,064.46	390,064.46	Metros Cuadrados	100		29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686914	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	311,732.86	311,732.86	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luis G. Urbina, Montaña, aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-237	15-01-2017	15-12-2017	311,732.86	311,732.86	311,732.86	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100		0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,694,210.84	2,694,210.84	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Sustitución de aulas, construcción de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-240	15-01-2017	15-12-2017	2,694,210.84	2,694,210.84	2,694,210.84	2,575,440.96	2,575,440.96	Metros Cuadrados	100		96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,350,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hans Cristian Andersen, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-245	15-01-2017	15-12-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,238,495.43	1,238,495.43	Metros Cuadrados	100		92 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-262	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100		29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686941	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,280.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-264	15-01-2017	15-12-2017	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100		96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-276	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,931.97	575,931.97	Metros Cuadrados	100		96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín Tapia Miranda, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-282	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	363,318.06	363,318.06	Metros Cuadrados	100		81 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,039.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, María Montessori, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-291	15-01-2017	15-12-2017	599,039.78	599,039.78	599,039.78	575,999.79	575,999.79	Metros Cuadrados	100		96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,279.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, General Francisco Villa, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-292	15-01-2017	15-12-2017	449,279.99	449,279.99	449,279.99	430,293.34	430,293.34	Metros Cuadrados	100		96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,040.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-302	02-10-2018	30-12-2018	599,040.00	599,040.00	599,040.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100		96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Moctezuma, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-343	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,734.13	468,734.13	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maximiliano Ruiz Castañeda, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-370	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,599.96	129,599.96	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	475,313.18	475,313.18	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, General Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-423	15-01-2017	15-12-2017	475,313.18	475,313.18	475,313.18	448,648.78	448,648.78	Metros Cuadrados	100	94.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Johan Heinrich Pestalozzi, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-433	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	726,015.13	726,015.13	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,462,368.71	1,462,368.71	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-443	15-01-2017	15-12-2017	1,462,368.71	1,462,368.71	1,462,368.71	1,396,221.47	1,396,221.47	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,331,730.16	2,331,730.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación del plantel, cancha de usos múltiples y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-444	15-01-2017	15-12-2017	2,331,730.16	2,331,730.16	2,331,730.16	2,227,528.82	2,227,528.82	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-451	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-482	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,610.39	471,610.39	Metros Cuadrados	100	94.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución de un aula, rehabilitación de plaza cívica, andadores y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-483	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,347.48	856,347.48	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	509,621.58	509,621.58	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0274 Lic. Andrés Quintana Roo, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-493	15-01-2017	15-12-2017	509,621.58	509,621.58	509,621.58	481,578.34	481,578.34	Metros Cuadrados	100	94.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,497,780.08	1,497,780.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio López Rayón, Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-498	15-01-2017	15-12-2017	1,497,780.08	1,497,780.08	1,497,780.08	1,437,868.87	1,437,868.87	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, General de Divisiones Pascual Cornejo Brunn, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-519	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,668.33	479,668.33	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	929,210.32	929,210.32	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín Melgar, Rehabilitación de aulas y sustitución de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-525	15-01-2017	15-12-2017	929,210.32	929,210.32	929,210.32	823,932.14	823,932.14	Metros Cuadrados	100	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Matilde Montoya Lafragua, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-548	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	862,084.87	862,084.87	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario R. de Alvarado, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-552	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ófiv No 0143 Cuauhtémoc, Rehabilitación de aulas, sustitución de barda perimetral y gradas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-563	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	708,784.03	708,784.03	Metros Cuadrados	100	92.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-571	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Forjadores de la Patria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-576	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-578	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	286,381.71	286,381.71	Metros Cuadrados	100	57.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Mario Rojas Aguilar, Rehabilitación de biblioteca y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-603	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,901.77	143,901.77	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.36	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Constitución de 1824, Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-613	15-01-2017	15-12-2017	499,199.36	499,199.36	499,199.36	479,999.38	479,999.38	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Servicios Coordinados Alcalá, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-614	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	251,077.25	251,077.25	Metros Cuadrados	100	50.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-617	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	473,213.86	473,213.86	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,833.34	520,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Niños Héroes, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-620	15-01-2017	15-12-2017	520,000.00	520,000.00	520,000.00	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	937,500.00	936,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-623	15-01-2017	15-12-2017	936,000.00	936,000.00	936,000.00	900,000.00	900,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	996,066.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Año de la Constitución, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-626	15-01-2017	15-12-2017	996,066.08	996,066.08	996,066.08	957,755.84	957,755.84	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Ramón Beteta, Construcción de aula de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-635	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,333.15	478,333.15	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Construcción de fosa séptica, pozo de absorción y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-645	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,957.59	479,957.59	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-665	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-667	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general y sustitución plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-669	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	550,000.00	548,914.14	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco González Bocanegra, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-673	15-01-2017	15-12-2017	548,914.14	548,914.14	548,914.14	527,802.06	527,802.06	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de aulas, barda perimetral y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-680	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	467,786.14	467,786.14	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mario Colín, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-684	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Manuel Ávila Camacho, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-701	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	441,839.06	441,839.06	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	499,999.98	499,999.98	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-708	13-09-2018	11-12-2018	499,999.98	499,999.98	499,999.98	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	499,999.91	499,999.91	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Octavio Paz, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-710	15-01-2017	15-12-2017	499,999.91	499,999.91	499,999.91	143,999.67	143,999.67	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-719	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.37	959,999.37	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Enriqueta Camarillo, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-729	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,198.89	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0531 Dos de Marzo, Sustitución de obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-731	15-01-2017	15-12-2017	499,198.89	499,198.89	499,198.89	479,998.93	479,998.93	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Pestalozzi, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-735	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	452,315.48	452,315.48	Metros Cuadrados	100	90.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0422 Héroes de la Independencia, Rehabilitación de edificios, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-748	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	115,199.99	115,199.99	Metros Cuadrados	100	23.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,413,788.62	1,411,526.55	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-753	15-01-2017	15-12-2017	1,411,526.55	1,411,526.55	1,411,526.55	1,357,237.07	1,357,237.07	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Presidente Cárdenas, Sustitución de aula de cómputo, canalización de datos y aire acondicionado	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-756	15-01-2017	15-12-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	886,398.05	886,398.05	Metros Cuadrados	100	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	878,559.47	877,153.77	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Adolfo López Mateos, Segunda etapa de: rehabilitación de edificio y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-761	15-01-2017	15-12-2017	877,153.77	877,153.77	877,153.77	843,417.09	843,417.09	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	635,919.69	631,905.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lázaro Cárdenas del Río, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-768	15-01-2017	15-12-2017	631,905.60	631,905.60	631,905.60	607,601.54	607,601.54	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata Cano, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-769	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-770	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	928,003.84	928,003.84	Metros Cuadrados	100	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,000,000.00	8,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0304 Luis de Velazo, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-772	15-01-2017	15-12-2017	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	346,766.68	346,766.68	Metros Cuadrados	100	4.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,515,663.13	1,513,238.06	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Joaquín Arcadio Pagaza, Sustitución de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-773	15-01-2017	15-12-2017	1,513,238.06	1,513,238.06	1,513,238.06	1,455,036.60	1,455,036.60	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Itchel, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-774	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	208,485.71	208,485.71	Metros Cuadrados	100	52.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,278.13	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-782	15-01-2017	15-12-2017	449,278.13	449,278.13	449,278.13	421,066.08	421,066.08	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,280.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-788	15-01-2017	15-12-2017	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-791	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	493,281.87	493,281.87	Metros Cuadrados	100	82.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,040.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-793	15-01-2017	15-12-2017	599,040.00	599,040.00	599,040.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	849,999.99	849,999.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Ruiz de Alarcón, Sustitución de barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-805	15-01-2017	15-12-2017	849,999.99	849,999.99	849,999.99	436,851.66	436,851.66	Metros Cuadrados	100	51.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0110 Luis G. Urbina, Construcción de módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-819	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687543	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,630,769.23	1,630,769.23	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-866	15-01-2017	15-12-2017	1,630,769.23	1,630,769.23	1,630,769.23	1,552,004.28	1,552,004.28	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	991,937.13	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0091 Luis Pasteur, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-868	15-01-2017	15-12-2017	991,937.13	991,937.13	991,937.13	953,785.71	953,785.71	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	455,806.58	455,806.58	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, ESTIC No. 0056 José Antonio Torres, Mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-282	06-07-2017	05-07-2018	455,806.58	455,806.58	455,806.58	33,894.69	33,894.69	Metros Cuadrados	100	7	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,112.00	80,112.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extra, Biblioteca Digital, Unidad verificadora de instalación eléctrica (UVIE)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-53	06-07-2017	05-07-2018	80,112.00	80,112.00	80,112.00	80,111.99	80,111.99	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Bassols, Sustitución de plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-884	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	951,370.64	951,370.64	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788875	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	575,000.00	575,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Federico Froebel, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-885	09-07-2017	08-07-2018	575,000.00	575,000.00	575,000.00	543,325.56	543,325.56	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-886	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	698,942.35	698,942.35	Metros Cuadrados	100	70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Villa, Rehabilitación de aulas y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-891	09-07-2017	08-07-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	230,400.00	230,400.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,164,612.69	1,164,612.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Sustitución y construcción de dos aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-896	09-07-2017	08-07-2018	1,164,612.69	1,164,612.69	1,164,612.69	335,408.45	335,408.45	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301788897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación de edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-908	09-07-2017	08-07-2018	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	725,939.29	725,939.29	Metros Cuadrados	100	67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-923	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.98	959,999.98	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788917	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-928	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788921	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,945,275.74	2,945,275.74	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Sustitución de cuatro aulas, rehabilitación del edificio "B", construcción de salón de usos múltiples, y construcción de muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-932	09-07-2017	08-07-2018	2,945,275.74	2,945,275.74	2,945,275.74	2,309,807.44	2,309,807.44	Metros Cuadrados	100	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Morelos y Pavón, Sustitución de dos aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-943	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	678,231.02	678,231.02	Metros Cuadrados	100	68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788942	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, Plantel Conalep 187. Naucalpan I, Sustitución de barda perimetral y cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-953	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	542,149.55	542,149.55	Metros Cuadrados	100	54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,140,694.00	1,140,694.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Ignacio Ramírez, Sustitución de barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-971	09-07-2017	08-07-2018	1,140,694.00	1,140,694.00	1,140,694.00	328,519.87	328,519.87	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0320 16 de Septiembre, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-978	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Martí, Rehabilitación de edificios y construcción de biblioteca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-980	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,437,500.00	1,437,500.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-984	09-07-2017	08-07-2018	1,437,500.00	1,437,500.00	1,437,500.00	414,000.00	414,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301788976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secundaria Técnica Num. 105 Calpulli, Rehabilitación edificios "B" y "C", sustitución de plaza cívica y cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-987	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	846,128.54	846,128.54	Metros Cuadrados	100	56 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Escuela Normal No 1 de Nezahualcóyotl (Segunda Etapa), Rehabilitación de edificios "E", "F" y sustitución de patio Sur 1	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-998	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	749,711.11	749,711.11	Metros Cuadrados	100	50 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,051,848.35	5,051,848.35	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción y rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-999	09-07-2017	08-07-2018	5,051,848.35	5,051,848.35	5,051,848.35	953,947.36	953,947.36	Metros Cuadrados	100	19 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,650,000.00	1,650,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación edificio "A" y sustitución de tres aulas edificio "C" en estructura regional y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1007	09-07-2017	08-07-2018	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,352,173.17	1,352,173.17	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789001	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,400,000.00	7,400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Segunda Etapa, Segunda etapa de sustitución de edificio en estructura U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1012	09-07-2017	08-07-2018	7,400,000.00	7,400,000.00	7,400,000.00	5,859,193.91	5,859,193.91	Metros Cuadrados	100	79 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,711,500.00	3,711,500.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pedro Moreno, Construcción de servicios sanitarios, dirección y rehabilitación de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1017	09-07-2017	08-07-2018	3,711,500.00	3,711,500.00	3,711,500.00	646,927.19	646,927.19	Metros Cuadrados	100	17 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,750,000.00	4,750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Facultad de Ciencias Agrícolas, Reconstrucción y remodelación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1030	09-07-2017	08-07-2018	4,750,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,504,000.00	2,504,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1034	09-07-2017	08-07-2018	2,504,000.00	2,504,000.00	2,504,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Independencia, Rehabilitación del edificio "A" y construcción de techumbre 10x15 mts	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1046	09-07-2017	08-07-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	484,317.98	484,317.98	Metros Cuadrados	100	57 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1059	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	409,221.04	409,221.04	Metros Cuadrados	100		82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1060	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100		29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	921,873.69	921,873.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plan de Ayala, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1061	09-07-2017	08-07-2018	921,873.69	921,873.69	921,873.69	442,499.37	442,499.37	Metros Cuadrados	100		48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	637,500.00	637,500.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1062	09-07-2017	08-07-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	306,000.00	306,000.00	Metros Cuadrados	100		48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,251,144.20	1,251,144.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Octavio Paz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1066	09-07-2017	08-07-2018	1,251,144.20	1,251,144.20	1,251,144.20	600,549.21	600,549.21	Metros Cuadrados	100		48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,900,000.00	3,900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1067	09-07-2017	08-07-2018	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,194,239.52	3,194,239.52	Metros Cuadrados	100		82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0094 Lic. Isidro Fabela, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1080	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100		48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0095 Estado de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1081	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100		48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gonzalo Castañeda y Escobar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1091	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	492,980.78	492,980.78	Metros Cuadrados	100		82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Quetzal, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1094	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100		29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1095	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	495,359.33	495,359.33	Metros Cuadrados	100		83 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1098	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100		29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789092	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Filiberto Gómez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1103	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,995.26	479,995.26	Metros Cuadrados	100		96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gabriela Gómez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1108	09-07-2017	08-07-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	371,148.73	371,148.73	Metros Cuadrados	100		82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tenoch, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1127	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	316,463.31	316,463.31	Metros Cuadrados	100		63 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Mario Rojas Aguilar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1130	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	383,653.88	383,653.88	Metros Cuadrados	100		77 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 120 Pedro Sainz de Baranda, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1131	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	362,926.39	362,926.39	Metros Cuadrados	100		73 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Víctor Bravo Ahuja, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1143	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,353.64	372,353.64	Metros Cuadrados	100		74 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1145	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,372.05	372,372.05	Metros Cuadrados	100		74 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0119 Enrique C. Rebsamen, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1146	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,455.81	372,455.81	Metros Cuadrados	100		74 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1147	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	418,997.09	418,997.09	Metros Cuadrados	100		84 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Octavio Paz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1176	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	431,456.62	431,456.62	Metros Cuadrados	100		86 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0965 Octavio Paz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1198	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789192	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Ma. Luis Mora, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1203	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Norma Mercado Mondragón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1205	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Arturo Rosenblueth, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1239	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,764.15	412,764.15	Metros Cuadrados	100	83 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789271	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1282	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0034 José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1297	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	362,187.28	362,187.28	Metros Cuadrados	100	72 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1300	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	357,697.88	357,697.88	Metros Cuadrados	100	72 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Independencia de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1304	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	381,631.58	381,631.58	Metros Cuadrados	100	76 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0113 Constitución de 1917, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1316	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	407,656.98	407,656.98	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Federico Arriaga Rangel, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1320	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Jesús González Ortega, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1332	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Patria Nueva, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1344	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,751.43	412,751.43	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Angela Peralta, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1355	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,820.79	412,820.79	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1359	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Enrique C Rebsamen, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1360	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,602.77	412,602.77	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1375	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Morelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1388	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Mariano G. Somonte, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1405	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan de Dios Rodríguez Heredia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1419	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José María Velasco Obregón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1420	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 26 de Julio, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1424	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1434	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, María Montessori, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1454	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	352,253.54	352,253.54	Metros Cuadrados	100	70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1468	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Conrado Rebsamen, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1493	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	413,717.56	413,717.56	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0659 Nezahualcóyotl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1505	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	424,430.44	424,430.44	Metros Cuadrados	100	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rita G. de Labra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1521	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1532	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	304,158.41	304,158.41	Metros Cuadrados	100	51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1536	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,992.67	375,992.67	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0902 Mariano Azuela, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1539	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,386,153.85	1,386,153.85	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Isidro Fabela, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1546	09-07-2017	08-07-2018	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	1,144,320.68	1,144,320.68	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,386,153.85	1,386,153.85	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1557	09-07-2017	08-07-2018	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	1,330,707.70	1,330,707.70	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,231,773.96	1,231,773.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1559	09-07-2017	08-07-2018	1,231,773.96	1,231,773.96	1,231,773.96	354,750.90	354,750.90	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX17180101067288	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	967,000.00	967,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Preparatoria	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108818	18-12-2017	01-04-2018	967,000.00	967,000.00	967,000.00	290,100.00	290,100.00	Metros Cuadrados		1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	967,000.00	967,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108819	18-12-2017	01-04-2018	967,000.00	967,000.00	967,000.00	290,100.00	290,100.00	Metros Cuadrados		1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvoficial Tv N. 0716 Ignacio Zaragoza	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108821	18-12-2017	01-04-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,999.90	599,999.90	Metros Cuadrados		1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	950,000.00	950,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosé Vasconcelos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108841	13-11-2017	01-03-2018	950,000.00	950,000.00	950,000.00	920,596.33	920,596.33	Metros Cuadrados		1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprimaria Siervo De La Nación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109890	07-04-2018	01-07-2018	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	390,000.00	390,000.00	Metros Cuadrados		1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,328,481.24	1,328,481.24	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción y equipamiento de 2 aulas estructura regional y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-85	26-06-2017	23-10-2017	1,328,481.24	1,328,481.24	1,328,481.24	1,328,480.64	1,328,480.64	Metros Cuadrados		100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	229,640.48	229,640.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Enrique Flores Magón, Reparación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-208	26-05-2017	24-07-2017	229,640.48	229,640.48	229,640.48	229,640.45	229,640.45	Metros Cuadrados		100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fernando de Alva Ixtlilxóchiti, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-026	28-05-2018	25-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,212.56	431,212.56	Metros Cuadrados		100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Vicente Riva Palacio, Rehabilitación de 3 aulas, sanitarios, plaza cívica y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-040	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,347.51	952,347.51	Metros Cuadrados		100	95.23 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación de aula, sanitarios, barda perimetral y construcción de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-049	27-06-2018	24-09-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados		100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carmen Maza Del Mazo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-050	27-06-2018	24-09-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.76	959,999.76	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,280.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PREESCOLAR, Rosario Castellanos, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-056	25-05-2018	22-08-2018	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,519.98	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Servando Teresa de Mier, Rehabilitación de aulas, sanitarios y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-092	25-05-2018	23-07-2018	299,519.98	299,519.98	299,519.98	287,999.98	287,999.98	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Texopilli 2000, Sustitución de barda perimetral y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-104	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,628.03	477,628.03	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antonio Caso, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-116	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	957,105.11	957,105.11	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ing. Guillermo González Camarena, Rehabilitación de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-117	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	426,245.92	426,245.92	Metros Cuadrados	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,400.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0814 Adolfo Sánchez Vázquez, Sustitución de dos aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-124	25-05-2018	22-08-2018	998,400.00	998,400.00	998,400.00	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	985,451.04	983,298.14	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benita Galeana, Sustitución de aula y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-127	17-09-2018	15-12-2018	983,298.14	983,298.14	983,298.14	945,478.98	945,478.98	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	399,350.23	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Villa, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-133	25-05-2018	22-08-2018	399,350.23	399,350.23	399,350.23	383,990.61	383,990.61	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,516.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-135	25-05-2018	23-07-2018	299,516.16	299,516.16	299,516.16	287,996.30	287,996.30	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación de teatro y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-141	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	278,294.23	278,294.23	Metros Cuadrados	100	93 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, José Clemente Orozco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-144	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	434,040.82	434,040.82	Metros Cuadrados	100	87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0856 Dr. Pablo González Casanova, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-145	25-05-2018	21-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,435,663.62	1,435,663.62	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,005,287.35	2,005,287.35	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Adrian Ortega Monroy, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-147	25-05-2018	21-09-2018	2,005,287.35	2,005,287.35	2,005,287.35	577,522.76	577,522.76	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,600,000.00	2,595,836.63	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0234 5 de Febrero, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-149	25-05-2018	21-09-2018	2,595,836.63	2,595,836.63	2,595,836.63	2,495,996.75	2,495,996.75	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ing. Salvador Sánchez Collin, Sustitución de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-162	25-05-2018	22-08-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	807,366.82	807,366.82	Metros Cuadrados	100	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,197,916.67	6,197,916.67	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Of. N°221 Amado Nervo, Rehabilitación de aulas y sustitución de espacios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-177	27-06-2018	23-11-2018	6,197,916.67	6,197,916.67	6,197,916.67	5,950,000.00	5,950,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	449,922.14	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mexitli, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-201	15-01-2017	15-12-2017	449,922.14	449,922.14	449,922.14	432,617.44	432,617.44	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,207,423.00	3,202,291.12	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Manuel Esquivel Durán, Sustitución de barda y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-205	15-01-2017	15-12-2017	3,202,291.12	3,202,291.12	3,202,291.12	3,079,126.08	3,079,126.08	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,092,636.36	1,092,636.36	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-214	15-01-2017	15-12-2017	1,092,636.36	1,092,636.36	1,092,636.36	1,037,906.64	1,037,906.64	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,595,944.00	1,595,944.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de edificios, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-217	15-01-2017	15-12-2017	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	1,522,251.32	1,522,251.32	Metros Cuadrados	100	95.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,575,000.00	1,575,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 44 Toluca, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-220	15-01-2017	15-12-2017	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	867,234.95	867,234.95	Metros Cuadrados	100	55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,259,449.06	1,259,449.06	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Basilio Pérez Gallardo, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-241	15-01-2017	15-12-2017	1,259,449.06	1,259,449.06	1,259,449.06	1,208,346.23	1,208,346.23	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,820,369.45	1,817,456.84	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-247	10-09-2018	07-01-2019	1,817,456.84	1,817,456.84	1,817,456.84	1,747,554.65	1,747,554.65	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686926	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	579,840.41	578,552.83	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-249	15-01-2017	15-12-2017	578,552.83	578,552.83	578,552.83	556,300.79	556,300.79	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686930	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de dos aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-253	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	698,596.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0053 Francisco I. Madero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-257	15-01-2017	15-12-2017	698,596.99	698,596.99	698,596.99	671,727.87	671,727.87	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686938	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-261	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686943	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-266	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	126,683.23	126,683.23	Metros Cuadrados	100	28 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686947	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,279.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jesús Romero Flores, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-270	15-01-2017	15-12-2017	449,279.99	449,279.99	449,279.99	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de auditorio	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-273	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y canchas de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-275	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	464,813.96	464,813.96	Metros Cuadrados	100	77 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-301	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Stv, Rafael Ramírez Castañeda, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-304	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Secg, Ofic No 0796 José Antonio Alzate, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-315	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	447,531.74	447,531.74	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687002	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Niels Bohr, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-325	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	367,814.21	367,814.21	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687006	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	9,750,000.00	9,750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Stec, No. 50 Alfonso García Robles, Sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-329	26-09-2018	22-02-2019	9,750,000.00	9,750,000.00	9,750,000.00	8,097,816.89	8,097,816.89	Metros Cuadrados	100	83.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-335	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	305,757.29	305,757.29	Metros Cuadrados	100	68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0045 José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-342	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	315,951.51	315,951.51	Metros Cuadrados	100	63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-344	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Enrique Rebsamen, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-364	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,356.56	429,356.56	Metros Cuadrados	100	95.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Ma. Antonieta Orona Morales, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-365	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	430,975.15	430,975.15	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Cipactli, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-371	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,279.57	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Rampa y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-372	15-01-2017	15-12-2017	449,279.57	449,279.57	449,279.57	431,999.59	431,999.59	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA									
2021	2	MEX190401687063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Axayacatl, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-386	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,974.66	479,974.66	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401687065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	495,177.25	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-388	15-01-2017	15-12-2017	495,177.25	495,177.25	495,177.25	476,131.97	476,131.97	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401687068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Segunda etapa de: rehabilitación de espacios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-391	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,976.25	479,976.25	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401687071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-394	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401687075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Lázaro Cárdenas, Sustitución de plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-398	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	363,120.69	363,120.69	Metros Cuadrados	100	81	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401687085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,279.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maximiliano Ruiz Castañeda, Rehabilitación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-408	02-10-2018	30-12-2018	449,279.99	449,279.99	449,279.99	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401687086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Dominguez Martinez, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-409	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	94.3	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401687089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	498,797.46	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Belisario Dominguez, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-412	15-01-2017	15-12-2017	498,797.46	498,797.46	498,797.46	479,612.94	479,612.94	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401687097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,487,488.50	2,487,488.50	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Maria Morelos y Pavón, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-420	15-01-2017	15-12-2017	2,487,488.50	2,487,488.50	2,487,488.50	716,396.69	716,396.69	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401687101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	532,944.47	532,944.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Agustín Melgar, Sustitución de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-424	15-01-2017	15-12-2017	532,944.47	532,944.47	532,944.47	511,626.68	511,626.68	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401687106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,430.76	999,430.76	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 1112 Vicente Guerrero, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-429	15-01-2017	15-12-2017	999,430.76	999,430.76	999,430.76	881,344.84	881,344.84	Metros Cuadrados	100	88.18	En Ejecución	Validado	Sin avances	Sin observaciones			



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROSCUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-442	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	768,768.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Juan Rodríguez Puebla, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y construcción de muro perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-457	15-01-2017	15-12-2017	768,768.00	768,768.00	768,768.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Rubén Romero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-461	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroe de Nacozari, Rehabilitación general y rehabilitación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-478	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,470.54	477,470.54	Metros Cuadrados	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gabriel Ramos Millán, Rehabilitación de 30 aulas, plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-480	15-01-2017	15-12-2017	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,330,934.71	1,330,934.71	Metros Cuadrados	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	822,966.59	822,966.59	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0396 Lázaro Cárdenas del Río, Sustitución de losa de dos aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-507	15-01-2017	15-12-2017	822,966.59	822,966.59	822,966.59	782,395.45	782,395.45	Metros Cuadrados	100	95.07 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, El Pípila, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-509	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	924,226.12	924,226.12	Metros Cuadrados	100	92.42 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	768,768.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eulalia Guzmán Barrón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-510	15-01-2017	15-12-2017	768,768.00	768,768.00	768,768.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-511	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,409,164.10	1,409,164.10	Metros Cuadrados	100	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	666,269.48	666,269.48	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Presidente John F. Kennedy, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-524	15-01-2017	15-12-2017	666,269.48	666,269.48	666,269.48	191,885.61	191,885.61	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,063,836.94	1,063,836.94	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-531	15-01-2017	15-12-2017	1,063,836.94	1,063,836.94	1,063,836.94	306,385.04	306,385.04	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Montes de Oca, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-532	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100		0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rodolfo Sánchez García, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-539	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100		29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 2 de Marzo, Segunda etapa de: rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-542	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100		29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tlatoani, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-544	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100		96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-568	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	373,814.32	373,814.32	Metros Cuadrados	100		75 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-569	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,947.45	372,947.45	Metros Cuadrados	100		75 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xicotencatl, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-574	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	374,582.93	374,582.93	Metros Cuadrados	100		75 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 21 de Marzo, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-587	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,884.05	478,884.05	Metros Cuadrados	100		96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	473,651.15	473,651.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación de edificio administrativo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-609	15-01-2017	15-12-2017	473,651.15	473,651.15	473,651.15	136,411.53	136,411.53	Metros Cuadrados	100		29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.78	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Isidro Fabela, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-616	15-01-2017	15-12-2017	499,199.78	499,199.78	499,199.78	479,999.78	479,999.78	Metros Cuadrados	100		96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,833.34	519,914.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-621	15-01-2017	15-12-2017	519,914.96	519,914.96	519,914.96	499,918.23	499,918.23	Metros Cuadrados	100		96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-631	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,332.74	468,332.74	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de dirección	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-643	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,646.69	475,646.69	Metros Cuadrados	100	95.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Rehabilitación de plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-660	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,834.73	478,834.73	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	498,655.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de un aula y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-666	15-01-2017	15-12-2017	498,655.47	498,655.47	498,655.47	479,476.41	479,476.41	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	537,703.59	537,703.59	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-672	15-01-2017	15-12-2017	537,703.59	537,703.59	537,703.59	516,195.45	516,195.45	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-679	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-681	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Acamapichtli, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-691	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.31	472,347.31	Metros Cuadrados	100	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Daniel Delgadillo, Rehabilitación general y rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-696	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	390,984.26	390,984.26	Metros Cuadrados	100	78.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general y sustitución de cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-698	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	949,067.88	949,067.88	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rafael Ramírez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-699	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	416,884.94	416,884.94	Metros Cuadrados	100	83.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	499,999.49	498,852.30	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Gabriela Mistral, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-706	15-01-2017	15-12-2017	498,852.30	498,852.30	498,852.30	479,665.68	479,665.68	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	499,999.61	499,999.61	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-709	15-01-2017	15-12-2017	499,999.61	499,999.61	499,999.61	479,999.36	479,999.36	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-730	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	461,224.56	461,224.56	Metros Cuadrados	100	92.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rodolfo Sánchez García, Obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-737	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	453,233.93	453,233.93	Metros Cuadrados	100	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pensador Mexicano, Barda perimetral y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-740	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Kuaujtemok (Águila Que Cae), Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-780	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	574,862.85	574,862.85	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,279.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-786	15-01-2017	15-12-2017	449,279.99	449,279.99	449,279.99	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford Num. 19, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-794	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	848,639.92	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 5 de Mayo, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-803	15-01-2017	15-12-2017	848,639.92	848,639.92	848,639.92	815,999.92	815,999.92	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-813	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	484,825.97	484,825.97	Metros Cuadrados	100	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	849,999.61	849,999.61	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-818	15-01-2017	15-12-2017	849,999.61	849,999.61	849,999.61	589,236.97	589,236.97	Metros Cuadrados	100	69.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Raúl Téllez Chávez, Rehabilitación de edificios y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-830	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	337,078.92	337,078.92	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Ángel D Campo, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-831	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-835	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	335,278.29	335,278.29	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Manuel Ávila Camacho, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-837	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-841	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	748,505.57	748,505.57	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	730,367.89	730,367.89	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0717 Lic Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-847	15-01-2017	15-12-2017	730,367.89	730,367.89	730,367.89	673,976.25	673,976.25	Metros Cuadrados	100	92.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	527,083.33	527,083.33	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Javier Mina, Sustitución de aulas y rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-862	15-01-2017	15-12-2017	527,083.33	527,083.33	527,083.33	151,800.00	151,800.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	77,000.00	77,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Frida Khalo, Terminación de construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-280	06-07-2017	05-07-2018	77,000.00	77,000.00	77,000.00	76,237.14	76,237.14	Metros Cuadrados	100	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	128,000.00	128,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Jaime Sabines, Terminación de la construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-281	06-07-2017	05-07-2018	128,000.00	128,000.00	128,000.00	125,290.45	125,290.45	Metros Cuadrados	100	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	133,600.00	133,600.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Colocación de 1 sanitario prefabricado	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109927-05	09-07-2017	08-07-2018	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,599.99	133,599.99	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	694,273.24	694,273.24	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-882	09-07-2017	08-07-2018	694,273.24	694,273.24	694,273.24	609,684.28	609,684.28	Metros Cuadrados	100	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301788882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-892	09-07-2017	08-07-2018	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	514,588.54	513,765.20	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez de Cuenca, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-893	09-07-2017	08-07-2018	513,765.20	513,765.20	513,765.20	494,005.00	494,005.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,020,000.00	1,020,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0032 Santos Degollado, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-898	09-07-2017	08-07-2018	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	871,876.30	871,876.30	Metros Cuadrados	100	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Gustavo Baz Prada, Sustitución de barda perimetral, plaza cívica y rehabilitación de red sanitaria	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-904	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	504,903.50	504,903.50	Metros Cuadrados	100	67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788922	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Nezahualcóyotl, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-933	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	635,064.17	635,064.17	Metros Cuadrados	100	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Club de Leones, Sustitución de losa	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-939	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	798,627.22	798,627.22	Metros Cuadrados	100	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788935	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Rulfo, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-946	09-07-2017	08-07-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788948	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,852,328.00	1,852,328.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 39 Atlacomulco, Rehabilitación de edificios y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-959	09-07-2017	08-07-2018	1,852,328.00	1,852,328.00	1,852,328.00	1,112,570.61	1,112,570.61	Metros Cuadrados	100	60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788953	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vasco de Quiroga, Sustitución de 3 aulas y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-964	09-07-2017	08-07-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	458,015.03	458,015.03	Metros Cuadrados	100	70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788956	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,355,691.74	6,355,691.74	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Justino Fernández, Sustitución de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-967	09-07-2017	08-07-2018	6,355,691.74	6,355,691.74	6,355,691.74	1,830,270.33	1,830,270.33	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Itzcoatl, Rehabilitación edificios "D", "E", "F" y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-989	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,308,879.45	1,308,879.45	Metros Cuadrados	100	87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301788979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Patria y Libertad, Rehabilitación de edificios "A", "B", "C" y construcción de un tramo de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-990	09-07-2017	08-07-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,473,090.39	1,473,090.39	Metros Cuadrados	100	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, Plantel CONALEP 014 del Sol (Segunda Etapa), Sustitución de tramo de barda perimetral y sustitución de cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-993	09-07-2017	08-07-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,485,588.70	1,485,588.70	Metros Cuadrados	100	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,089,546.50	1,089,546.50	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 152, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-996	09-07-2017	08-07-2018	1,089,546.50	1,089,546.50	1,089,546.50	1,045,964.64	1,045,964.64	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pablo Casals, Construcción de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1001	09-07-2017	08-07-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,800,000.00	2,800,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Primo de Verdad, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1009	09-07-2017	08-07-2018	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	358,088.81	358,088.81	Metros Cuadrados	100	13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	950,000.00	950,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de servicios sanitarios (6.0x5.0)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1025	09-07-2017	08-07-2018	950,000.00	950,000.00	950,000.00	273,600.00	273,600.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,600,000.00	4,600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbtis, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Num. 202, Tercera etapa de la construcción	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1026	09-07-2017	08-07-2018	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	2,825,411.50	2,825,411.50	Metros Cuadrados	100	61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,859,830.00	1,859,830.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Digital Segunda Etapa , Terminación de la construcción de la Universidad Digital	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1027	09-07-2017	08-07-2018	1,859,830.00	1,859,830.00	1,859,830.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcóyotl, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1044	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	369,600.00	369,600.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rafael Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1050	09-07-2017	08-07-2018	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	520,587.50	520,587.50	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Yolotzin, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1058	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Club de Leones, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1072	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	492,594.31	492,594.31	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford Num. 211, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1073	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	460,791.02	460,791.02	Metros Cuadrados	100	77 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Alvaro Galvéz y Fuentes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1077	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0120 Lic. León Guzmán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1079	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0454 Lic. Narciso Bassols, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1085	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0966 Lic. Arturo Montiel Rojas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1090	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0103 Estado de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,965.14	411,965.14	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1110	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1118	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	456,086.70	456,086.70	Metros Cuadrados	100	76 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Itzcóatl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1119	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	388,075.55	388,075.55	Metros Cuadrados	100	65 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Centenario de la Revolución Mexicana, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1124	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	267,666.89	267,666.89	Metros Cuadrados	100	54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1135	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,747.79	412,747.79	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1148	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Chichen Itzá, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1160	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Octavio Paz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1174	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	447,789.05	447,789.05	Metros Cuadrados	100	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertadores de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1192	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Luis Donald Colosio Murrieta, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1193	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0654 Felipe Villanueva, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1197	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1202	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Bolívar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1211	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, J. Encarnación Fuentes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1217	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fernando Lugo, general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1226	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	257,348.86	257,348.86	Metros Cuadrados	100	51 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1242	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,714.91	412,714.91	Metros Cuadrados	100	83 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1256	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1257	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Gral. Emiliano Zapata Salazar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1267	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	378,358.49	378,358.49	Metros Cuadrados	100	76 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María González Hermosillo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1269	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,047.90	411,047.90	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Fernando Aguilar Vilchis, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1270	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	401,628.71	401,628.71	Metros Cuadrados	100	80 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Horacio Zúñiga, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1272	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	378,734.80	378,734.80	Metros Cuadrados	100	76 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1273	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	407,963.39	407,963.39	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0119 Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1277	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rafael Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1284	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Cepla, Josefa Ortiz de	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1290	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Cepla, Rosario Castellanos,	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1291	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789288	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Secg, Ofic No 1037 2020 Bicentenario de Nextlalpan,	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1299	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	321,932.36	321,932.36	Metros Cuadrados	100	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Stv, Josefa Ortiz de Dominguez,	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1325	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos,	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1329	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	356,540.93	356,540.93	Metros Cuadrados	100	71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Niños Héroes,	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1334	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	418,135.19	418,135.19	Metros Cuadrados	100	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Stv, Oftv No 0338 Eva Sámano de López Mateos,	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1338	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Laura Méndez de Cuenca,	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1350	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	413,286.15	413,286.15	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,700,000.00	2,700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo,	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1368	09-07-2017	08-07-2018	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1,294,415.73	1,294,415.73	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos,	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1393	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Stv, Sor Juana Inés de la Cruz,	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1395	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Centenario de la Reforma, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1404	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Amos Comenio, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1408	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Librado Rivera, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1411	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	597,171.07	597,171.07	Metros Cuadrados	100	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de la Independencia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1416	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	339,762.94	339,762.94	Metros Cuadrados	100	68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Ignacio Allende, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1430	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1450	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1452	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1459	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	249,269.61	249,269.61	Metros Cuadrados	100	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1462	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1469	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1475	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1484	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	423,332.17	423,332.17	Metros Cuadrados	100		85 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0745 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1491	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100		29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Margarita Maza de Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1496	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	394,824.14	394,824.14	Metros Cuadrados	100		79 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nicolás Romero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1497	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,957.75	410,957.75	Metros Cuadrados	100		82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín Guemes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1510	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100		48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Arco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1520	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100		0 Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,110,878.77	1,110,878.77	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Noreña, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1535	09-07-2017	08-07-2018	1,110,878.77	1,110,878.77	1,110,878.77	1,066,443.62	1,066,443.62	Metros Cuadrados	100		96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, La Haciendita, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1547	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	856,297.54	856,297.54	Metros Cuadrados	100		86 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789540	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benjamín Franklin, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1551	09-07-2017	08-07-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	216,000.00	216,000.00	Metros Cuadrados	100		48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789561	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Libertadores de América, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1572	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100		96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789562	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Niños Héroes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1573	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100		48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789569	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	920,000.00	920,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Mariano Azuela, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1580	09-07-2017	08-07-2018	920,000.00	920,000.00	920,000.00	441,599.99	441,599.99	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primsiervo De La Nación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108094	18-12-2017	01-04-2018	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,170,690.93	1,170,690.93	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,272,023.00	2,269,529.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secesequiel Ordóñez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108817	18-12-2017	01-04-2018	2,269,529.00	2,269,529.00	2,269,529.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,750,000.00	3,744,321.86	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Pre. Lázaro Cárdenas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108826	13-11-2017	01-04-2018	3,744,321.86	3,744,321.86	3,744,321.86	1,123,296.56	1,123,296.56	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,339,000.00	1,339,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecsecundaria Técnica Industrial Y Comercial 0058 Sor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109898	05-03-2018	01-06-2018	1,339,000.00	1,339,000.00	1,339,000.00	401,700.00	401,700.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX180301394764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	539,825.44	539,825.44	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Remedios Colón, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108977-2	18-08-2017	15-11-2017	539,825.44	539,825.44	539,825.44	539,824.94	539,824.94	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	715,712.23	715,712.23	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-149	22-05-2017	19-08-2017	715,712.23	715,712.23	715,712.23	715,709.69	715,709.69	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	133,600.00	133,600.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos, Instalación de 1 sanitario prefabricado	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-303	15-01-2017	15-12-2017	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,599.98	133,599.98	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,988,800.00	3,988,800.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, 9 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-315	15-01-2017	15-12-2017	3,988,800.00	3,988,800.00	3,988,800.00	3,988,799.93	3,988,799.93	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	786,760.42	786,760.42	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-004	25-05-2018	22-08-2018	786,760.42	786,760.42	786,760.42	434,418.12	434,418.12	Metros Cuadrados	100	55.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	632,630.60	632,630.60	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 16 de Septiembre, Rehabilitación de 5 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-014	25-05-2018	22-08-2018	632,630.60	632,630.60	632,630.60	572,525.05	572,525.05	Metros Cuadrados	100	90.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	E.I., Isabel de Moctezuma, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-036	28-05-2018	25-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	94.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,145,833.33	1,145,833.33	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación de aulas, servicios sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-055	28-05-2018	24-09-2018	1,145,833.33	1,145,833.33	1,145,833.33	1,098,459.23	1,098,459.23	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	692,800.20	691,691.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Domínguez, Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-059	27-06-2018	24-09-2018	691,691.05	691,691.05	691,691.05	665,087.55	665,087.55	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fernando Montes de Oca, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-061	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,858,830.02	1,858,830.02	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación de Oca,	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-070	25-05-2018	21-09-2018	1,858,830.02	1,858,830.02	1,858,830.02	1,647,729.92	1,647,729.92	Metros Cuadrados	100	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Elsa Cordova Morán, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-072	28-05-2018	24-09-2018	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,276,704.61	1,276,704.61	Metros Cuadrados	100	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	331,183.62	317,203.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-078	28-05-2018	25-08-2018	317,203.15	317,203.15	317,203.15	305,003.03	305,003.03	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,456.05	290,074.10	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leonor Villegas de Magnón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-082	25-05-2018	23-07-2018	290,074.10	290,074.10	290,074.10	278,917.40	278,917.40	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Margarita Maza de Juárez, Rehabilitación de aulas, sustitución de cubo de tinacos y rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-087	27-06-2018	25-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	86,400.00	86,400.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,093,400.88	1,093,400.88	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 12 de Octubre de 1492, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-103	27-06-2018	24-10-2018	1,093,400.88	1,093,400.88	1,093,400.88	691,929.63	691,929.63	Metros Cuadrados	100	63.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Corregidora de Querétaro, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-112	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	269,620.71	269,620.71	Metros Cuadrados	100	60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401686793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-114	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,341.92	952,341.92	Metros Cuadrados	100	95.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,044,525.94	1,042,854.58	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Jesús Reyes Heróles, Sustitución de dos aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-126	27-06-2018	24-10-2018	1,042,854.58	1,042,854.58	1,042,854.58	1,002,744.78	1,002,744.78	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	859,241.67	859,241.67	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0058 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-129	15-01-2017	15-12-2017	859,241.67	859,241.67	859,241.67	247,461.59	247,461.59	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,197.83	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-136	25-05-2018	22-08-2018	499,197.83	499,197.83	499,197.83	479,997.91	479,997.91	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de un aula andadores y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-140	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	273,417.35	273,417.35	Metros Cuadrados	100	91.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	606,185.61	605,141.26	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maria Ortega Monroy, Rehabilitación de aulas y sustitución de losa	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-150	28-05-2018	25-08-2018	605,141.26	605,141.26	605,141.26	581,866.60	581,866.60	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Francisco Escutia, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-157	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	279,693.33	279,693.33	Metros Cuadrados	100	93.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	747,497.09	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0781 Santos Degollado, Rehabilitación de aulas, administración y laboratorio	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-161	25-05-2018	22-08-2018	747,497.09	747,497.09	747,497.09	718,747.21	718,747.21	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	876,545.64	875,143.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Bicentenario de la Independencia, Sustitución de dos aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-163	25-05-2018	22-08-2018	875,143.16	875,143.16	875,143.16	841,483.80	841,483.80	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Andrés Bello, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-164	02-07-2018	29-09-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,769.40	431,769.40	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,706,908.42	2,702,577.36	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José Vasconcelos, Construcción de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-169	27-06-2018	24-10-2018	2,702,577.36	2,702,577.36	2,702,577.36	2,598,632.08	2,598,632.08	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-188	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	604,576.69	604,576.69	Metros Cuadrados	100	60.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-211	15-01-2017	15-12-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,974.04	719,974.04	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,175,000.00	2,175,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0041 Tierra y Libertad, Rehabilitación de edificios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-224	15-01-2017	15-12-2017	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	2,080,347.51	2,080,347.51	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,517,320.22	3,517,320.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 21, Sustitución de biblioteca, dos anexos, sanitarios, administración y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-243	15-01-2017	15-12-2017	3,517,320.22	3,517,320.22	3,517,320.22	3,292,764.20	3,292,764.20	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,120,000.00	1,120,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Construcción de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-248	15-01-2017	15-12-2017	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	800,446.41	800,446.41	Metros Cuadrados	100	71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcáyotl, Rehabilitación de un aula, taller de cómputo y sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-260	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686944	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-267	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,039.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación en aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-272	15-01-2017	15-12-2017	599,039.99	599,039.99	599,039.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	459,306.00	459,306.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-277	15-01-2017	15-12-2017	459,306.00	459,306.00	459,306.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-330	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	566,680.02	566,680.02	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687013	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	752,010.73	752,010.73	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Valentín Gómez Farías, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-336	15-01-2017	15-12-2017	752,010.73	752,010.73	752,010.73	708,360.84	708,360.84	Metros Cuadrados	100	94.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	624,637.31	624,637.31	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Miguel Negrete, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-348	15-01-2017	15-12-2017	624,637.31	624,637.31	624,637.31	555,345.77	555,345.77	Metros Cuadrados	100	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Secg, Tratados de Teoloyucan, Rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-356	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-358	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	553,673.91	553,673.91	Metros Cuadrados	100	92.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Xochimanque, Rehabilitación general y sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-363	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	567,347.52	567,347.52	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	574,024.09	574,024.09	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Juan Ruiz de Alarcón, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-392	15-01-2017	15-12-2017	574,024.09	574,024.09	574,024.09	543,131.73	543,131.73	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,500,000.00	4,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Tlaxtikiloya, Segunda etapa de : sustitución de 6 aulas y rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-393	02-10-2018	28-02-2019	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,309,775.02	4,309,775.02	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687096	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,129,290.45	5,129,290.45	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Profr. Juan B. Garza, Sustitución de aulas y módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-419	15-01-2017	15-12-2017	5,129,290.45	5,129,290.45	5,129,290.45	4,909,425.55	4,909,425.55	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Alfonso Reyes, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-425	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	766,336.49	766,336.49	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, José Maria Morelos y Pavón, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-426	15-01-2017	15-12-2017	766,336.49	766,336.49	766,336.49	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,336.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Antón Makarenko, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-438	15-01-2017	15-12-2017	998,336.08	998,336.08	998,336.08	959,938.54	959,938.54	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	635,141.51	635,141.51	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-450	15-01-2017	15-12-2017	635,141.51	635,141.51	635,141.51	544,777.12	544,777.12	Metros Cuadrados	100	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-455	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	506,688.84	505,878.06	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carmen Serdán Alatriste, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-459	15-01-2017	15-12-2017	505,878.06	505,878.06	505,878.06	486,421.22	486,421.22	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-495	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro Ascencio, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-499	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,031.11	468,031.11	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,360,000.00	1,360,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Nunó, Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-504	15-01-2017	15-12-2017	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,274,506.56	1,274,506.56	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,389,666.30	1,389,666.30	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0494 Niños Héroes, Sustitución de dos aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-508	15-01-2017	15-12-2017	1,389,666.30	1,389,666.30	1,389,666.30	1,326,427.14	1,326,427.14	Metros Cuadrados	100	95.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 1124 Manuel Serrano Vallejo, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-550	01-10-2018	29-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	861,412.92	861,412.92	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-551	01-10-2018	29-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	861,743.58	861,743.58	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	431,725.24	431,034.47	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Pedro de Gante, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-559	15-01-2017	15-12-2017	431,034.47	431,034.47	431,034.47	414,456.23	414,456.23	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo, Rehabilitación de aulas y cisterna	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-575	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,220.39	471,220.39	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,123,216.15	1,121,385.72	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución 1857, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-579	15-01-2017	15-12-2017	1,121,385.72	1,121,385.72	1,121,385.72	1,078,255.50	1,078,255.50	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-580	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	459,629.56	459,629.56	Metros Cuadrados	100	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Coss, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-583	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,325.06	476,325.06	Metros Cuadrados	100	95.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-584	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gabriela Mistral, Construcción de un aula regional y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-588	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0168 Vicente Guerrero, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-591	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	447,970.53	447,970.53	Metros Cuadrados	100	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0395 Sentimientos de la Nación, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-592	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	447,510.22	447,510.22	Metros Cuadrados	100	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	898,560.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-598	15-01-2017	15-12-2017	898,560.00	898,560.00	898,560.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mario Colín Sánchez, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-608	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	853,066.14	853,066.14	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,833.34	520,833.34	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-618	15-01-2017	15-12-2017	520,833.34	520,833.34	520,833.34	499,992.22	499,992.22	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,833.34	520,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Tlilcuezpalin, Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-619	15-01-2017	15-12-2017	520,000.00	520,000.00	520,000.00	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	937,500.00	936,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Patria, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-622	15-01-2017	15-12-2017	936,000.00	936,000.00	936,000.00	900,000.00	900,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,998.58	899,998.58	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-624	15-01-2017	15-12-2017	899,998.58	899,998.58	899,998.58	800,450.73	800,450.73	Metros Cuadrados	100	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	990,178.67	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Grecia, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-628	15-01-2017	15-12-2017	990,178.67	990,178.67	990,178.67	952,094.87	952,094.87	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Quinto Sol, Construcción de aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-629	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,643.03	475,643.03	Metros Cuadrados	100	95.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0885 Lic. José Zubieta, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-634	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	958,154.81	958,154.81	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-647	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,683.92	478,683.92	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-657	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	473,282.77	473,282.77	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	498,984.79	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-668	15-01-2017	15-12-2017	498,984.79	498,984.79	498,984.79	479,793.07	479,793.07	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	498,628.85	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan de la Barrera, Sustitución de un aula y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-670	15-01-2017	15-12-2017	498,628.85	498,628.85	498,628.85	479,450.81	479,450.81	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general y sustitución de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-687	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 5 de Mayo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-700	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	438,164.80	438,164.80	Metros Cuadrados	100	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-703	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 43 Emiliano Zapata Salazar, Segunda etapa de: rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-725	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	451,837.43	451,837.43	Metros Cuadrados	100	90.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Pellicer, Sustitución de obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-727	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,168.18	479,168.18	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel M. Ponce, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-728	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0684 Juan Rosas Talavera, Rehabilitación de fisuras y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-733	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0406 Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-744	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Pedro de Gante, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-790	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,827.00	565,827.00	Metros Cuadrados	100	94.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda etapa de: construcción de sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-804	15-01-2017	15-12-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	908,151.28	908,151.28	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 18 de Marzo, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-814	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	437,740.31	437,740.31	Metros Cuadrados	100	73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,558,010.10	1,555,517.27	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Belisario Domínguez, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-815	15-01-2017	15-12-2017	1,555,517.27	1,555,517.27	1,555,517.27	1,495,689.69	1,495,689.69	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,391,852.66	1,391,852.66	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel de la Madrid, Segunda etapa de: rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-821	15-01-2017	15-12-2017	1,391,852.66	1,391,852.66	1,391,852.66	1,335,932.50	1,335,932.50	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0831 Jaime Torres Bodet, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-834	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	363,986.80	363,986.80	Metros Cuadrados	100	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,497,599.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0554 Mario Colín Sánchez, Sustitución de un aula, sustitución de sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-842	15-01-2017	15-12-2017	1,497,599.99	1,497,599.99	1,497,599.99	1,439,999.99	1,439,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,900,000.00	1,896,957.93	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0643 U. P. y C. Celestin Freinet, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-843	15-01-2017	15-12-2017	1,896,957.93	1,896,957.93	1,896,957.93	1,823,998.01	1,823,998.01	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,400.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-858	15-01-2017	15-12-2017	998,400.00	998,400.00	998,400.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687542	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	14,950,000.00	14,950,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Francisca Romero Salgado, Sustitución de edificios y barda exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-865	02-10-2018	30-03-2019	14,950,000.00	14,950,000.00	14,950,000.00	12,916,778.45	12,916,778.45	Metros Cuadrados	100	86.4	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	698,879.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Segunda etapa de: construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-867	15-01-2017	15-12-2017	698,879.99	698,879.99	698,879.99	671,999.99	671,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687546	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	969,856.83	969,856.83	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0643 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general del plantel, construcción de dos aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-869	15-01-2017	15-12-2017	969,856.83	969,856.83	969,856.83	725,102.32	725,102.32	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687548	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,283,007.70	1,280,954.86	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertad, Rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-871	15-01-2017	15-12-2017	1,280,954.86	1,280,954.86	1,280,954.86	1,231,687.36	1,231,687.36	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687549	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	898,560.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-872	15-01-2017	15-12-2017	898,560.00	898,560.00	898,560.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nuevo México Democrático, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-873	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	861,917.64	861,917.64	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Alfonso Fabila Montes de Oca, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-875	15-01-2017	15-12-2017	150,000.00	150,000.00	150,000.00	143,999.98	143,999.98	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,840,000.00	1,840,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0424 Montes de Oca, Segunda etapa de: sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-876	15-01-2017	15-12-2017	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,715,034.23	1,715,034.23	Metros Cuadrados	100	93.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	38,000.00	38,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, David Alfaro Siqueiros, Terminación de construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-279	06-07-2017	05-07-2018	38,000.00	38,000.00	38,000.00	37,112.58	37,112.58	Metros Cuadrados	100	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	76,800.00	76,800.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extra, Biblioteca Digital, Unidad verificadora de instalación eléctrica (UVIE)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-57	06-07-2017	05-07-2018	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,799.99	76,799.99	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Teozomoc, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-887	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	593,999.24	593,999.24	Metros Cuadrados	100	79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	825,000.00	823,680.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Quetzalcóatl, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-889	09-07-2017	08-07-2018	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	576,021.64	576,021.64	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 51, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-890	09-07-2017	08-07-2018	576,021.64	576,021.64	576,021.64	538,067.99	538,067.99	Metros Cuadrados	100	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 196, Rehabilitación de edificio "B", "C" y construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-905	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	476,748.03	476,748.03	Metros Cuadrados	100	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,405,469.05	1,405,469.05	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 47, Rehabilitación de edificios, sustitución de plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-909	09-07-2017	08-07-2018	1,405,469.05	1,405,469.05	1,405,469.05	766,139.62	766,139.62	Metros Cuadrados	100	55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luis G. Urbina, Sustitución de un tramo de barda perimetral e impermeabilización de los edificios "A", "B" y "C"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-910	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	609,424.18	609,424.18	Metros Cuadrados	100	61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Pablo Moncayo García, Rehabilitación de edificios y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-917	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	360,852.32	360,852.32	Metros Cuadrados	100	72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301788910	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general y sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-921	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788918	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 108, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-929	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788919	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Rehabilitación de edificio y construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-930	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788920	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 15 de Septiembre, Sustitución de impermeabilizante en edificios "A", "B" y "C" y reforzamiento estructural del edificio "C"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-931	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	958,106.09	958,106.09	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788923	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de edificios "A", "B" y "C"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-934	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788924	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0550 Angel Ma. Garibay Kintana, Sustitución de pisos en cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-935	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,029.32	468,029.32	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788925	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Calmecac, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-936	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,029.32	468,029.32	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788934	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Ildefonso Velázquez Ibarra, Rehabilitación del edificio "E" y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-945	09-07-2017	08-07-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	700,466.13	700,466.13	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788937	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	950,000.00	950,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcōyotl, Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-948	09-07-2017	08-07-2018	950,000.00	950,000.00	950,000.00	784,930.36	784,930.36	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788954	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Impermeabilización y pintura del edificio "A", "B" y construcción de 2 aulas edificio "C" en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-965	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	957,668.61	957,668.61	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL APROBADO	DETALLE PROYECTO MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301788959	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Sabines, Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-970	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del edificio "B" y construcción de escalera de servicio	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-975	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,521,953.50	1,521,953.50	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 12, Sustitución de tramo de barda perimetral en Preparatoria	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-994	09-07-2017	08-07-2018	1,521,953.50	1,521,953.50	1,521,953.50	438,322.61	438,322.61	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788997	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ma. Trinidad R. de Sánchez Colín, Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1008	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	888,597.65	888,597.65	Metros Cuadrados	100	89 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789000	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,300,000.00	2,300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Enrique Flores Magón, Sustitución de firmes, rehabilitación de instalación eléctrica en edificios "A", "B" y construcción de 3 registros eléctricos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1011	09-07-2017	08-07-2018	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	662,197.88	662,197.88	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789007	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,494,125.22	3,494,125.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0258 Miguel Hidalgo, Rehabilitación, sustitución de tres aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1018	09-07-2017	08-07-2018	3,494,125.22	3,494,125.22	3,494,125.22	2,216,766.60	2,216,766.60	Metros Cuadrados	100	63 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789008	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,900,000.00	1,900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Colorines, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1019	09-07-2017	08-07-2018	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	523,763.27	523,763.27	Metros Cuadrados	100	28 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789009	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,500,000.00	6,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Fernández Ledezma, Primera etapa sustitución de 2 aulas, dirección, servicios sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1020	09-07-2017	08-07-2018	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	2,683,570.88	2,683,570.88	Metros Cuadrados	100	41 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789011	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,964,642.49	3,964,642.49	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emperador Cuauhtémoc, Sustitución de tres aulas, servicios sanitarios y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1022	09-07-2017	08-07-2018	3,964,642.49	3,964,642.49	3,964,642.49	2,706,153.57	2,706,153.57	Metros Cuadrados	100	68 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789012	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,682,340.29	1,682,340.29	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Netzahualcóyotl, Rehabilitación de edificios y rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1023	09-07-2017	08-07-2018	1,682,340.29	1,682,340.29	1,682,340.29	1,186,371.83	1,186,371.83	Metros Cuadrados	100	71 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	336,000.00	336,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Facultad de Arquitectura y Diseño, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1029	09-07-2017	08-07-2018	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,762,000.00	10,762,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Facultad de Enfermería y Obstetricia, Rehabilitación y/o reconstrucción, reconversión eléctrica en Edificios de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1033	09-07-2017	08-07-2018	10,762,000.00	10,762,000.00	10,762,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,044,000.00	4,044,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Centro Universitario UAEM Temascaltepec, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1037	09-07-2017	08-07-2018	4,044,000.00	4,044,000.00	4,044,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rey Poeta, Rehabilitación de los edificios "A", "B" y "C" y cisterna	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1042	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1045	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	593,066.57	593,066.57	Metros Cuadrados	100	79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	776,590.50	776,590.50	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nezahualcóyotl AEP, Rehabilitación de aulas y sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1048	09-07-2017	08-07-2018	776,590.50	776,590.50	776,590.50	223,658.06	223,658.06	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,420,944.00	2,420,944.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1051	09-07-2017	08-07-2018	2,420,944.00	2,420,944.00	2,420,944.00	697,012.75	697,012.75	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Bolívar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1070	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	446,850.80	446,850.80	Metros Cuadrados	100	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Salvador Díaz Mirón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1075	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Secg, Ofic No 0468 Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1086	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	458,301.02	458,301.02	Metros Cuadrados	100	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Juan Luis Vives, Isidro Fabela, general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1093	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	495,357.48	495,357.48	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Antonio Machado, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1101	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,188.38	412,188.38	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Ing Alfredo V. Bonfil, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1111	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Manuel José Othon, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1115	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	403,294.72	403,294.72	Metros Cuadrados	100	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Profr. Isidro González, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1117	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	491,833.38	491,833.38	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1133	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Profr. Nicolás Medina, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1139	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Gral. Felipe Angeles, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1171	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	317,426.57	317,426.57	Metros Cuadrados	100	63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, José María Velasco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1172	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,926.66	375,926.66	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Atliztlixochitl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1187	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1212	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0121 Octavio Paz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1215	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	406,239.40	406,239.40	Metros Cuadrados	100	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1219	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	345,627.88	345,627.88	Metros Cuadrados	100	69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, David Alfaro Siqueiros, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1220	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	400,883.34	400,883.34	Metros Cuadrados	100	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, 19 de Septiembre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1222	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1233	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1234	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, Alborada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1241	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,907.08	410,907.08	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Lorenzo Martínez García, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1249	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Roberto Sánchez Sanabria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1251	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rafael Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1255	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1264	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	369,850.20	369,850.20	Metros Cuadrados	100	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1275	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de Chapultepec, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1276	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	431,484.71	431,484.71	Metros Cuadrados	100	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0513 Francisco I. Madero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1278	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	425,495.47	425,495.47	Metros Cuadrados	100	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1280	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Manuel E. Alvarez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1287	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alejandro Graham Bell, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1312	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	371,157.62	371,157.62	Metros Cuadrados	100	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Genovevo Rivas Guillén, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1330	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, El Progreso, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1331	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1333	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1345	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,893.44	410,893.44	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, 2 de Marzo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1357	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,700.61	410,700.61	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0677 Manuel Gutiérrez Najera, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1378	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carmen Serdán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1381	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	431,531.42	431,531.42	Metros Cuadrados	100	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Octavio Paz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1382	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	928,938.18	928,938.18	Metros Cuadrados	100	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,200,000.00	2,200,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0452 Tierra y Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1385	09-07-2017	08-07-2018	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,422,397.69	1,422,397.69	Metros Cuadrados	100	65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1389	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. José Carranza Gutiérrez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1394	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1396	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, El Niño Artillero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1397	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ramón López Velarde, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1398	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Pedro de Gante, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1401	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Hermanos Flores Magón Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1417	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fernando de Rojas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1422	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1427	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, María Montessori, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1435	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda Núñez de Cáceres, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1436	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Héroe de Nacozari, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1456	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	369,137.81	369,137.81	Metros Cuadrados	100	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1457	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	230,613.51	230,613.51	Metros Cuadrados	100	46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primero de Mayo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1460	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	399,578.23	399,578.23	Metros Cuadrados	100	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1461	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789455	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1466	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Belisario Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1467	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0345 Belisario Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1489	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1500	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	416,215.80	416,215.80	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1509	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1511	09-07-2017	08-07-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Silvano Enríquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1512	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, M. en C. Irma Rosa Fuenlabrada Velázquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1522	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1525	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 1100 Forjadores de la Patria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1533	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0791 Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1538	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0219 Benjamín Hernández, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1543	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	825,599.75	825,599.75	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1544	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	821,614.07	821,614.07	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0317 José María Velasco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1548	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	825,273.49	825,273.49	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789544	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1555	09-07-2017	08-07-2018	164,612.69	164,612.69	164,612.69	135,428.45	135,428.45	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789547	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,403,697.92	3,403,697.92	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0169 Horacio Zúñiga, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1558	09-07-2017	08-07-2018	3,403,697.92	3,403,697.92	3,403,697.92	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789550	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extra, Escuela de Bellas Artes de Capulhuac, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1561	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	292,560.61	292,560.61	Metros Cuadrados	100	59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	832,044.00	832,044.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez A E P, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1568	09-07-2017	08-07-2018	832,044.00	832,044.00	832,044.00	399,381.12	399,381.12	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789558	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Generalísimo Morelos A E P, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1569	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	554,902.97	554,902.97	Metros Cuadrados	100	37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	1,997,926.89	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primtlaacael	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108820	18-12-2017	01-04-2018	1,997,926.89	1,997,926.89	1,997,926.89	599,378.07	599,378.07	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secbenito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108833	13-10-2017	01-01-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX17180101067339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepapreparatoria 142 Lázaro Cárdenas Del Río	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108837	13-10-2017	01-01-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	120,000.00	120,000.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX180301394768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108977-6	28-09-2017	27-11-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,198,968.08	1,198,968.08	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX180301394769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	245,733.82	245,733.82	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Diversos Planteles, Instalación de 1 sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108977-7	15-01-2017	15-12-2017	245,733.82	245,733.82	245,733.82	133,599.99	133,599.99	Metros Cuadrados	100	54.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX180301395156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	9,871,353.17	9,871,353.17	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Diversos Planteles, 20 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-22	15-01-2017	15-12-2017	8,981,353.17	8,981,353.17	8,981,353.17	8,888,999.99	8,888,999.99	Metros Cuadrados	100	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX180301395249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertad, 2 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-66	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,000.00	899,000.00	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX180301395250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	203,617.76	203,617.76	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Terminación de construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-67	15-01-2017	15-12-2017	203,617.76	203,617.76	203,617.76	203,617.75	203,617.75	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	227,034.16	227,034.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-29	28-04-2017	26-06-2017	227,034.16	227,034.16	227,034.16	227,030.81	227,030.81	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,444,250.35	1,444,250.35	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Cuauhtémoczin, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-011	28-05-2018	24-09-2018	1,444,250.35	1,444,250.35	1,444,250.35	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	679,077.08	679,077.08	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Santiago de la Hoz Poeta de la Revolución, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-020	25-05-2018	22-08-2018	679,077.08	679,077.08	679,077.08	421,744.74	421,744.74	Metros Cuadrados	100	62.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,370,000.00	6,370,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, El Niño Campesino, Construcción de 10 aulas, servicios sanitarios y rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-021	13-09-2018	09-02-2019	6,370,000.00	6,370,000.00	6,370,000.00	6,105,639.18	6,105,639.18	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabino Barreda, Rehabilitación de 3 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-045	25-05-2018	22-08-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	664,347.67	664,347.67	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0387 Cuauhtémoc, Sustitución de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-054	28-05-2018	25-08-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	712,059.02	712,059.02	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, José Vasconcelos, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-067	25-05-2018	21-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	498,661.62	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Isidro Fabela, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-083	25-05-2018	22-08-2018	498,661.62	498,661.62	498,661.62	479,482.32	479,482.32	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,520.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Epa, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-090	25-05-2018	23-07-2018	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,519.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de aulas, sanitarios y cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-094	13-09-2018	11-11-2018	299,519.99	299,519.99	299,519.99	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-105	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	277,067.87	277,067.87	Metros Cuadrados	100	92.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Justo Sierra, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-111	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	472,024.49	472,024.49	Metros Cuadrados	100	61.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	486,557.29	485,778.80	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0022 José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-119	25-05-2018	22-08-2018	485,778.80	485,778.80	485,778.80	467,095.00	467,095.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-132	25-05-2018	22-08-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	373,067.23	373,067.23	Metros Cuadrados	100	93.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-142	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	284,561.18	284,561.18	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josué Mirlo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-146	25-05-2018	22-08-2018	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,636,018.88	1,633,364.15	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Manuel C. Bernal, Sustitución de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-179	25-05-2018	21-09-2018	1,633,364.15	1,633,364.15	1,633,364.15	1,570,542.45	1,570,542.45	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	867,181.22	865,116.63	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Helen Keller, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-181	15-01-2017	15-12-2017	865,116.63	865,116.63	865,116.63	831,842.91	831,842.91	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	929,569.38	923,880.30	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-182	25-05-2018	22-08-2018	923,880.30	923,880.30	923,880.30	888,346.44	888,346.44	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	698,880.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Suárez, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-193	15-01-2017	15-12-2017	698,880.00	698,880.00	698,880.00	672,000.00	672,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Donato Guerra, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-199	15-01-2017	15-12-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	230,685.57	230,685.57	Metros Cuadrados	100	92.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,140,000.00	1,140,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-207	15-01-2017	15-12-2017	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,058,385.81	1,058,385.81	Metros Cuadrados	100	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,653,493.00	1,653,493.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 44 José Clemente Orozco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-208	15-01-2017	15-12-2017	1,653,493.00	1,653,493.00	1,653,493.00	1,410,277.92	1,410,277.92	Metros Cuadrados	100	85.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Malintzin (Malinche), Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-210	15-01-2017	15-12-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	766,769.84	766,769.84	Metros Cuadrados	100	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,100,000.00	2,100,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo Vélez, Sustitución de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-215	15-01-2017	15-12-2017	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,008,692.65	2,008,692.65	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,170,000.00	1,168,127.99	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 39 Gabriela Brimmer, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-216	15-01-2017	15-12-2017	1,168,127.99	1,168,127.99	1,168,127.99	1,123,199.99	1,123,199.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Mariano Matamoros, Sustitución de 2 aulas y aula de maestros	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-222	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,000,631.80	1,000,631.80	Metros Cuadrados	100	92.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,338,750.00	1,338,750.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución Social Mexicana, Construcción de rampas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-230	15-01-2017	15-12-2017	1,338,750.00	1,338,750.00	1,338,750.00	1,235,952.70	1,235,952.70	Metros Cuadrados	100	92.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686928	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,403.79	750,403.79	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nezahualcóyotl Acolmiztli, Rehabilitación de 5 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-251	15-01-2017	15-12-2017	750,403.79	750,403.79	750,403.79	679,736.38	679,736.38	Metros Cuadrados	100	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686932	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	448,494.95	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agrarismo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-255	15-01-2017	15-12-2017	448,494.95	448,494.95	448,494.95	431,245.15	431,245.15	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686945	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación en el edificio A y F	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-268	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución Mexicana, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-269	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686958	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-281	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	374,653.62	374,653.62	Metros Cuadrados	100	62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686960	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-283	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	426,414.52	426,414.52	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,039.98	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Educadores Mexicanos, Rehabilitación general y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-286	15-01-2017	15-12-2017	599,039.98	599,039.98	599,039.98	575,999.98	575,999.98	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,280.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Muzquiz, Rehabilitación de un aula y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-289	15-01-2017	15-12-2017	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fernando Montes de Oca, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-290	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,997.36	575,997.36	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,039.28	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-299	15-01-2017	15-12-2017	599,039.28	599,039.28	599,039.28	575,999.30	575,999.30	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686996	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0997 Estado de México, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-319	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	427,513.85	427,513.85	Metros Cuadrados	100	71.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686998	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hermanas Abasolo, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-321	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	525,541.52	525,541.52	Metros Cuadrados	100	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687005	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Corregidora de Querétaro, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-328	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	420,493.75	420,493.75	Metros Cuadrados	100	93.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687010	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ayotla Textil, Rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-333	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,999.82	143,999.82	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687014	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-337	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	420,705.18	420,705.18	Metros Cuadrados	100	84.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.26	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-339	15-01-2017	15-12-2017	499,199.26	499,199.26	499,199.26	479,999.28	479,999.28	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,036,595.32	1,034,936.75	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Gustavo Baz Prada, Sustitución de dos aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-346	15-01-2017	15-12-2017	1,034,936.75	1,034,936.75	1,034,936.75	995,131.48	995,131.48	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rafael Ramírez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-352	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso Reyes, Rehabilitación general y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-362	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,902,373.11	1,902,373.11	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Moctezuma, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-376	13-09-2018	11-12-2018	1,902,373.11	1,902,373.11	1,902,373.11	1,744,896.38	1,744,896.38	Metros Cuadrados	100	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-379	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	997,136.89	997,136.89	Metros Cuadrados	100	66.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ej, Pilar Laborde, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-381	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	331,512.51	331,512.51	Metros Cuadrados	100	66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-385	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,895.68	479,895.68	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eduardo Liceaga, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-403	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,351.66	424,351.66	Metros Cuadrados	100	94.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agustín Aragon y León, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-404	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Otilio E Montaño, Rehabilitación de edificios "A, B, C", barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-411	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,426,086.61	1,426,086.61	Metros Cuadrados	100	95.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687091	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,234,676.90	10,234,676.90	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ermilo Abreu Gómez, Sustitución de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-414	15-01-2017	15-12-2017	10,234,676.86	10,234,676.86	10,234,676.86	9,743,093.80	9,743,093.80	Metros Cuadrados	100	95.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	497,685.35	497,685.35	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Niños Héroes, Sustitución de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-422	15-01-2017	15-12-2017	497,685.35	497,685.35	497,685.35	399,294.55	399,294.55	Metros Cuadrados	100	80.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,977,622.16	1,977,622.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-428	15-01-2017	15-12-2017	1,977,622.16	1,977,622.16	1,977,622.16	1,898,514.92	1,898,514.92	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermanos Serdán, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-434	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	540,486.38	540,486.38	Metros Cuadrados	100	60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687124	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-447	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	660,029.28	660,029.28	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cinco de Mayo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-454	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,845.88	478,845.88	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Antonio Caso, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-458	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	336,967.44	336,967.44	Metros Cuadrados	100	67.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ayayacatl, Rehabilitación y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-463	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,484.91	479,484.91	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-472	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	466,481.72	466,481.72	Metros Cuadrados	100	93.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-473	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	466,931.75	466,931.75	Metros Cuadrados	100	93.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-486	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	791,767.55	791,767.55	Metros Cuadrados	100	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,062,500.00	2,062,500.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0580 Ignacio M. Altamirano, Sustitución de cuatro aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-494	15-01-2017	15-12-2017	2,062,500.00	2,062,500.00	2,062,500.00	1,979,999.97	1,979,999.97	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-496	15-01-2017	15-12-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,020,000.00	2,016,768.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-501	15-01-2017	15-12-2017	2,016,768.00	2,016,768.00	2,016,768.00	1,939,200.00	1,939,200.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0160 Laura Méndez de Cuenca, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-506	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,366.51	472,366.51	Metros Cuadrados	100	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	469,895.37	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tlamatini, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-516	10-09-2018	08-12-2018	469,895.37	469,895.37	469,895.37	451,822.47	451,822.47	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687194	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,196.22	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-517	15-01-2017	15-12-2017	499,196.22	499,196.22	499,196.22	479,996.36	479,996.36	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, México 68, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-521	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	374,560.68	374,560.68	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-526	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	701,412.46	701,412.46	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Mariano Monterde, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-530	15-01-2017	15-12-2017	701,412.46	701,412.46	701,412.46	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0164 Plan de San Luis, Rehabilitación de edificios, rampa y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-536	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jardín de Niños Emiliano Zapata A.E.P., rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-537	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.97	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Xinantecatli, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-541	15-01-2017	15-12-2017	499,199.97	499,199.97	499,199.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	646,460.56	646,460.56	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0019 5 de Febrero, Construcción de un aula, rehabilitación y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-558	15-01-2017	15-12-2017	646,460.56	646,460.56	646,460.56	397,462.12	397,462.12	Metros Cuadrados	100	61.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0195 15 de Septiembre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-564	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	449,890.17	449,890.17	Metros Cuadrados	100	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Avanzar Campesino, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-565	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,805.19	372,805.19	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,043,284.66	5,043,284.66	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Construcción de 5 aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-570	15-01-2017	15-12-2017	5,043,284.66	5,043,284.66	5,043,284.66	1,452,465.97	1,452,465.97	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687270	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Carlos Monsivais, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-593	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,252.94	375,252.94	Metros Cuadrados	100	75.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Gabilondo Soler, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-595	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	852,029.33	852,029.33	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Año de la Patria, Rehabilitación de edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-607	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,286.34	478,286.34	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-625	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,303.55	412,303.55	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antonio Caso, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-637	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	255,054.66	255,054.66	Metros Cuadrados	100	51.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.54	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-639	15-01-2017	15-12-2017	499,199.54	499,199.54	499,199.54	479,999.56	479,999.56	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.92	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-641	15-01-2017	15-12-2017	499,199.92	499,199.92	499,199.92	479,999.92	479,999.92	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Siervo de la Nación, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-656	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	408,832.65	408,832.65	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	498,881.30	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xinantecatl, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-662	15-01-2017	15-12-2017	498,881.30	498,881.30	498,881.30	479,693.56	479,693.56	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	785,060.95	785,060.95	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0404 José María Luis Mora, Rehabilitación de 5 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-675	15-01-2017	15-12-2017	785,060.95	785,060.95	785,060.95	701,393.85	701,393.85	Metros Cuadrados	100	89.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-677	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anáhuac, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-690	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer Leyva, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-692	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	499,999.68	499,999.68	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, República Mexicana, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-707	15-01-2017	15-12-2017	499,999.68	499,999.68	499,999.68	143,999.91	143,999.91	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profra. Macedonia Balbuena, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-717	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,181,676.34	1,178,845.85	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Melchor Muzquiz, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-741	15-01-2017	15-12-2017	1,178,845.85	1,178,845.85	1,178,845.85	1,133,505.63	1,133,505.63	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,196.87	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Plutarco González, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-746	15-01-2017	15-12-2017	499,196.87	499,196.87	499,196.87	479,996.99	479,996.99	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Don Miguel Hidalgo, Rehabilitación de edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-755	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	636,866.25	636,866.25	Metros Cuadrados	100	75 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	611,576.68	611,576.68	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eva Sámano Bishop, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-765	15-01-2017	15-12-2017	611,576.68	611,576.68	611,576.68	585,896.79	585,896.79	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de Chapultepec, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-783	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	447,917.27	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Julian Martí, rehabilitación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-816	15-01-2017	15-12-2017	447,917.27	447,917.27	447,917.27	430,689.69	430,689.69	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	987,943.71	987,943.71	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Edmundo Castillo Huerto, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-848	15-01-2017	15-12-2017	987,943.71	987,943.71	987,943.71	902,319.86	902,319.86	Metros Cuadrados	100	91.33 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-850	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	155,529.93	155,529.93	Metros Cuadrados	100	94.48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.69	164,349.16	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Segunda etapa de: rehabilitación de cubierta (arco techo)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-852	15-01-2017	15-12-2017	164,349.16	164,349.16	164,349.16	158,028.04	158,028.04	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,447,268.71	1,447,268.71	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0322 Manuel Payno, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-285	06-07-2017	05-07-2018	1,447,268.71	1,447,268.71	1,447,268.71	1,440,533.80	1,440,533.80	Metros Cuadrados	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301788858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	90,000.00	90,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 16 de Septiembre, Mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-25	06-07-2017	05-07-2018	90,000.00	90,000.00	90,000.00	89,517.75	89,517.75	Metros Cuadrados	100	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301788873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,833.33	520,833.33	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-883	09-07-2017	08-07-2018	520,833.33	520,833.33	520,833.33	481,166.06	481,166.06	Metros Cuadrados	100	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788908	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, El Pipila, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-919	09-07-2017	08-07-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	162,062.52	162,062.52	Metros Cuadrados	100	36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-924	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Topiltzin, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-927	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	363,435.70	363,435.70	Metros Cuadrados	100	73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788927	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agustín Yáñez, Rehabilitación de edificios "A", "B" y "C"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-938	09-07-2017	08-07-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	364,192.82	364,192.82	Metros Cuadrados	100	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788933	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Carlos Inclan, Colocación de loseta en la dirección del edificio "A", rehabilitación de sanitarios del edificio "E" y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-944	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788946	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación de plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-957	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	572,133.18	572,133.18	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788949	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Raúl Téllez Chávez, Rehabilitación y sustitución de plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-960	09-07-2017	08-07-2018	825,000.00	825,000.00	825,000.00	237,600.00	237,600.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788950	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,400,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Salvador Díaz Miron, Sustitución de barda perimetral, pórtico y reparación de fisura en edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-961	09-07-2017	08-07-2018	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	403,200.00	403,200.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788952	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Xicotencatl, Construcción de dos aulas en estructura regional en el edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-963	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301788962	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0052 Profr. Carlos Hank González, Rehabilitación general, construcción de dos aulas tipo regional, taller de cómputo en estructura regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-973	09-07-2017	08-07-2018	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,020,406.37	2,020,406.37	Metros Cuadrados	100	67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	690,000.00	690,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Sustitución de aula tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-979	09-07-2017	08-07-2018	690,000.00	690,000.00	690,000.00	574,149.39	574,149.39	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Martín de la Cruz, Construcción de un aula en estructura regional, rehabilitación de los edificios "C", "D", "K" y techumbre en plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-986	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	588,331.86	588,331.86	Metros Cuadrados	100	39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación de los edificios "B", "D" y "G"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-991	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,175,532.18	1,175,532.18	Metros Cuadrados	100	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Martín Luis Guzmán (Segunda Etapa), Rehabilitación edificios "A", "B", "C" y sustitución de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-992	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,521,953.50	1,521,953.50	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 95, Sustitución de tramo de barda perimetral y rehabilitación de edificios "A", "B", "C" y "D"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-995	09-07-2017	08-07-2018	1,521,953.50	1,521,953.50	1,521,953.50	438,322.61	438,322.61	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,744,724.26	1,744,724.26	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México Plantele Tenancingo, Rehabilitación de edificios "A", "B", "D", "F" y rehabilitación de sanitarios en edificio "A" y "D"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-997	09-07-2017	08-07-2018	1,744,724.26	1,744,724.26	1,744,724.26	502,480.59	502,480.59	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301788993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de 4 aulas edificio "D" rehabilitación del edificio "B", y muro de acometida	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1004	09-07-2017	08-07-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,643,247.74	1,643,247.74	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,202,000.00	7,202,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Centro Universitario UAEM Atlacomulco, Remodelación del Tercer Nivel del Edificio "A" para aulas, sala de cómputo, y autoacceso	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1038	09-07-2017	08-07-2018	7,202,000.00	7,202,000.00	7,202,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Juan Rosas Talavera, Rehabilitación general de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1041	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Allende, Rehabilitación edificios "B", "E" y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1043	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	939,490.62	939,490.62	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Otv No. 0333 Diego Rivera, Primer etapa de las sustitución de edificio de dirección, 3 aulas, taller de cómputo, servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1047	09-07-2017	08-07-2018	939,490.62	939,490.62	939,490.62	270,573.30	270,573.30	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	994,500.00	994,500.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 22 Eduard Huet, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1053	09-07-2017	08-07-2018	994,500.00	994,500.00	994,500.00	734,389.65	734,389.65	Metros Cuadrados	100	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	196,783.39	196,783.39	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, María del Carmen Molina Rivero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1064	09-07-2017	08-07-2018	196,783.39	196,783.39	196,783.39	162,436.02	162,436.02	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro Moreno, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1071	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	495,380.40	495,380.40	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Siervo de la Nación, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1114	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	389,158.69	389,158.69	Metros Cuadrados	100	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1121	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Bolívar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1134	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,525.85	410,525.85	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789138	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1149	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789140	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1151	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	405,457.66	405,457.66	Metros Cuadrados	100	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rubén Salas Estrada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1154	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,640.64	410,640.64	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1155	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789150	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Diego Rivera, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1161	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 25 Dr. Guillermo Coronado, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1162	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1163	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,371.76	375,371.76	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1166	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,846.66	375,846.66	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tonalli, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1167	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1169	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,982.68	375,982.68	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1177	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0790 Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1181	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	355,294.59	355,294.59	Metros Cuadrados	100	71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cinteotl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1186	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	431,925.96	431,925.96	Metros Cuadrados	100	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Pérez Rios, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1189	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,231,773.96	1,231,773.96	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1199	09-07-2017	08-07-2018	1,231,773.96	1,231,773.96	1,231,773.96	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Lauro Rendon Castrejón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1201	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1208	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	431,757.57	431,757.57	Metros Cuadrados	100	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Isidro Fabela Alfaro, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1209	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Villanueva, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1213	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Angela Peralta, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1218	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	369,600.00	369,600.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mazatlil, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1230	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1231	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Salvador Díaz Mirón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1238	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Villa, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1243	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,323.35	412,323.35	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1247	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1265	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	384,001.78	384,001.78	Metros Cuadrados	100	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1283	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Internacional del Niño, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1288	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	418,369.59	418,369.59	Metros Cuadrados	100	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1319	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1326	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1335	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1336	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nezahualcóyotl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1340	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,988.97	479,988.97	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Ramón Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1342	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,735.95	412,735.95	Metros Cuadrados	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guillermo González Camarena, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1352	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,967.35	479,967.35	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Fuentes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1353	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,364.38	411,364.38	Metros Cuadrados	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Juan Alvarez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1362	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1370	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1373	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Alvaro Gálvez y Fuentes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1384	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	397,723.99	397,723.99	Metros Cuadrados	100	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pablo González Casanova, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1386	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	445,011.69	445,011.69	Metros Cuadrados	100	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Calmecac, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1399	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	364,273.55	364,273.55	Metros Cuadrados	100	73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0151 Carmen Serdán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1406	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	396,263.46	396,263.46	Metros Cuadrados	100	79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gerardo Murillo Coronado, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1410	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lev Vigotsky, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1438	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Agustín Millán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1440	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1443	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Francisco Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1446	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1455	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	374,735.63	374,735.63	Metros Cuadrados	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Calmecac, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1463	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Miguel Lerdo de Tejada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1488	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rubén Jaramillo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1495	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	398,251.42	398,251.42	Metros Cuadrados	100	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1513	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1514	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1528	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1529	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rey Izcóatl, general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1534	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	346,023.70	346,023.70	Metros Cuadrados	100	58 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Bassols, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1537	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1545	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789552	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Edep, Escuela del Deporte de Coacalco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1563	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,386.34	372,386.34	Metros Cuadrados	100	74 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789553	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,000,000.00	7,000,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Dr. Jaime Torres Bodet (Segunda Etapa), Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1564	09-07-2017	08-07-2018	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	2,008,360.08	2,008,360.08	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789554	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,255,000.00	1,255,000.00	2017	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fernando Orozco y Berra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1565	09-07-2017	08-07-2018	1,255,000.00	1,255,000.00	1,255,000.00	1,004,884.39	1,004,884.39	Metros Cuadrados	100	80 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		