

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401685965	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,056,000.00	3,056,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 84, Construcción y equipamiento de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-03	15-02-2018	15-01-2019	3,056,000.00	3,056,000.00	3,056,000.00	2,617,277.58	2,617,277.58	Metros Cuadrados	4	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401685974	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	764,000.00	764,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 195, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-12	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	652,269.03	652,269.03	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401685977	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	764,000.00	764,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt. No. 3 Zumpango, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-15	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	636,380.18	636,380.18	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	610,000.00	610,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lorenzo Filho, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-008	20-06-2018	17-09-2018	610,000.00	610,000.00	610,000.00	558,646.20	558,646.20	Metros Cuadrados	100	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686027	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	793,648.58	793,648.58	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Atlitxochitl, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-009	11-07-2018	07-11-2018	793,648.58	793,648.58	793,648.58	785,302.03	785,302.03	Metros Cuadrados	100	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686033	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,484,996.23	1,530,660.23	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Sustitución de 2 aulas con equipamiento y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-015	11-07-2018	07-11-2018	1,530,660.23	1,530,660.23	1,530,660.23	1,511,611.70	1,511,611.70	Metros Cuadrados	100	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686038	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	84,548.78	84,548.78	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sebastián Verti, Terminación de construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-020	20-06-2018	18-08-2018	84,548.78	84,548.78	84,548.78	83,875.98	83,875.98	Metros Cuadrados	100	99.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686045	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Bolívar, Sustitución de 1 aula y mobiliario de 20 mesabancos binarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-027	20-06-2018	18-08-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	889,317.42	889,317.42	Metros Cuadrados	100	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686057	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,458,083.32	1,458,083.32	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-039	20-06-2018	18-08-2018	1,458,083.32	1,458,083.32	1,458,083.32	1,167,098.64	1,167,098.64	Metros Cuadrados	100	80.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686076	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,725,554.50	2,725,554.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ferrocarriles Nacionales, Construcción y equipamiento de 3 aulas regionales y módulo sanitario de 6.00 x 5.00 regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-058	20-06-2018	18-08-2018	2,725,554.50	2,725,554.50	2,725,554.50	2,566,065.72	2,566,065.72	Metros Cuadrados	100	94.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,400,000.00	2,434,579.04	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Construcción de dos aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-064	20-06-2018	18-08-2018	2,434,579.04	2,434,579.04	2,434,579.04	2,250,244.31	2,250,244.31	Metros Cuadrados	100	92.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401686083	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	976,000.00	1,345,505.59	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Montessori, Rehabilitación de taller de cómputo, acondicionamiento de un espacio aula y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-065	20-06-2018	18-08-2018	1,345,505.59	1,345,505.59	1,345,505.59	1,264,726.04	1,264,726.04	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686084	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Arturo Montiel Rojas, Primer etapa de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-066	20-06-2018	18-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	499,999.34	499,999.34	Metros Cuadrados	100	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,640,000.00	1,640,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de 2 aulas regionales	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-086	20-06-2018	18-08-2018	1,640,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00	1,206,561.78	1,206,561.78	Metros Cuadrados	100	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686111	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-093	20-06-2018	18-08-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	45,000.00	45,000.00	Metros Cuadrados	100	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686113	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	141,576.84	141,576.84	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-095	20-06-2018	18-08-2018	141,576.84	141,576.84	141,576.84	141,498.83	141,498.83	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686130	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,323,336.50	4,323,336.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Sustitución de 3 aulas y núcleo sanitario, sustitución de edificio de 4 aulas, rehabilitación de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-112	20-06-2018	18-08-2018	4,323,336.50	4,323,336.50	4,323,336.50	1,297,000.95	1,297,000.95	Metros Cuadrados	100	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686132	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	120,233.43	120,233.43	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Reestructuración y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-114	20-06-2018	18-08-2018	120,233.43	120,233.43	120,233.43	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686147	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	414,601.16	414,601.16	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Isidro Fabela A.E.P., Terminación de rehabilitación de servicios sanitarios e impermeabilización plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-129	20-06-2018	18-08-2018	414,601.16	414,601.16	414,601.16	414,601.13	414,601.13	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686159	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,304,448.92	2,304,448.92	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria General?simo Morelos, Sustituci?n de la escuela	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-141	12-12-2018	05-05-2019	2,304,448.92	2,304,448.92	2,304,448.92	2,298,847.17	2,298,847.17	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686165	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	70,685.94	70,685.94	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Secundaria Técnica Carlos Fuentes, Terminaci?n de construcci?n de 8 aulas, servicios sanitarios, direcci?n y rehabilitaci?n de edificios existentes	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-147	12-12-2018	05-05-2019	70,685.94	70,685.94	70,685.94	70,685.93	70,685.93	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401686180	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	582,045.97	582,045.97	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Hermanas Abasolo, Terminaci?n de construcci?n de un m?dulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-162	12-12-2018	05-05-2019	582,045.97	582,045.97	582,045.97	571,110.40	571,110.40	Metros Cuadros	100	98.12	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686181	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Prof. Roberto Garc?a Morelo Rivero, Terminaci?n de rehabilitaci?n de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-163	12-12-2018	05-05-2019	350,000.00	350,000.00	350,000.00	348,904.19	348,904.19	Metros Cuadros	100	100	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686191	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	15,251.40	15,251.40	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jos? Mar?a Velazco, Terminaci?n de reparaci?n de pisos y sustituci?n parcial de plaza c?vica y reparaci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-173	12-12-2018	05-05-2019	15,251.40	15,251.40	15,251.40	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686199	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20,432.67	20,432.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Isidro Fabela, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-181	12-12-2018	05-05-2019	20,432.67	20,432.67	20,432.67	18,559.73	18,559.73	Metros Cuadros	100	91	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686201	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	44,882.81	44,882.81	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Lic. Jos? Vasconcelos, Terminaci?n de rehabilitaci?n de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-183	12-12-2018	05-05-2019	44,882.81	44,882.81	44,882.81	44,882.67	44,882.67	Metros Cuadros	100	100	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686211	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	598,260.99	598,260.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Terminaci?n de rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-193	12-12-2018	05-05-2019	598,260.99	598,260.99	598,260.99	598,259.87	598,259.87	Metros Cuadros	100	100	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686213	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	670,885.00	670,885.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pedro Moreno, Sustituci?n de aula tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-195	12-12-2018	05-05-2019	670,885.00	670,885.00	670,885.00	667,805.92	667,805.92	Metros Cuadros	100	100	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686217	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	73,957.32	73,957.32	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Prof. Rafael Ram?rez Casta?eda, Terminaci?n de escalera de emergencia	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-199	12-12-2018	05-05-2019	73,957.32	73,957.32	73,957.32	70,205.88	70,205.88	Metros Cuadros	100	95	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686233	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	35,976.80	35,976.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Zaragoza, Terminaci?n de la construcci?n de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-215	12-12-2018	05-05-2019	35,976.80	35,976.80	35,976.80	35,976.79	35,976.79	Metros Cuadros	100	100	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686235	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,257,690.58	1,257,690.58	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Fernando Orozco y Berra, Construcci?n de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-217	12-12-2018	05-05-2019	1,257,690.58	1,257,690.58	1,257,690.58	1,256,500.00	1,256,500.00	Metros Cuadros	100	100	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401686243	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	28,516.86	28,516.86	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-225	12-12-2018	05-05-2019	28,516.86	28,516.86	28,516.86	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686248	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	126,579.20	126,579.20	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0293 Jos? Clemente Orozco, Sustituci?n de laboratorio de usos m?ltiples	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-230	12-12-2018	05-05-2019	126,579.20	126,579.20	126,579.20	114,597.10	114,597.10	Metros Cuadros	100	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686258	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	992,268.04	992,268.04	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Terminaci?n de sustituci?n de 8 aulas U-2C, m?dulo de escaleras y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-240	12-12-2018	05-05-2019	992,268.04	992,268.04	992,268.04	940,711.11	940,711.11	Metros Cuadros	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686260	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	827,000.00	827,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sabina Berman, Rehabilitaci?n de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-242	12-12-2018	05-05-2019	827,000.00	827,000.00	827,000.00	264,756.37	264,756.37	Metros Cuadros	100	32.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,589,193.90	1,585,800.27	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitaci?n de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-007	23-04-2018	20-08-2018	1,585,800.27	1,585,800.27	1,585,800.27	1,524,807.95	1,524,807.95	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	434,985.42	434,985.42	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Sustituci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-014	28-05-2018	25-08-2018	434,985.42	434,985.42	434,985.42	125,275.80	125,275.80	Metros Cuadros	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.98	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, José Vasconcelos, Rehabilitaci?n de dos aulas y sustituci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-030	23-04-2018	21-07-2018	499,199.98	499,199.98	499,199.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,938,403.60	1,938,403.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Sec Of. N?252 Juan Ignacio Ramírez , Rehabilitaci?n de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-054	23-04-2018	20-08-2018	1,938,403.60	1,938,403.60	1,938,403.60	1,032,898.20	1,032,898.20	Metros Cuadros	100	53.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,584,655.19	1,584,655.19	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México , Rehabilitaci?n de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-056	23-04-2018	20-08-2018	1,584,655.19	1,584,655.19	1,584,655.19	1,417,074.91	1,417,074.91	Metros Cuadros	100	89.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero , Rehabilitaci?n de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-071	23-04-2018	21-06-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,656.93	287,656.93	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	768,768.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benito Juárez, Rehabilitaci?n de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-072	23-04-2018	21-07-2018	768,768.00	768,768.00	768,768.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401687649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	941,931.96	940,424.85	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra Y Libertad , Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-075	23-04-2018	21-07-2018	940,424.85	940,424.85	940,424.85	904,254.66	904,254.66	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, México 68, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-079	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rodrigo Montes de Oca, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-087	15-06-2018	15-12-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	664,170.48	664,170.48	Metros Cuadros	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,039.97	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0292 Primero de Mayo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-091	15-06-2018	15-12-2018	599,039.97	599,039.97	599,039.97	575,999.97	575,999.97	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,711,250.00	4,711,250.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0430 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de aulas y sustitución de espacios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-115	15-06-2018	15-12-2018	4,711,250.00	4,711,250.00	4,711,250.00	4,505,631.20	4,505,631.20	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	654,500.00	654,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0132 Lic. Gabriel Ramos Millán, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-123	15-06-2018	15-12-2018	654,500.00	654,500.00	654,500.00	188,496.00	188,496.00	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estado de México, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-127	15-06-2018	15-12-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	594,996.74	594,996.74	Metros Cuadros	100	79.33 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcōyotl, Rehabilitación de edificios, auditorio, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-128	15-06-2018	15-12-2018	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	457,373.50	457,373.50	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Emiliano Zapata Salazar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-130	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	956,258.91	956,258.91	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,840,000.00	2,840,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mohandas Karamchad Gandhi, Sustitución de dos aulas, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-140	15-06-2018	15-12-2018	2,840,000.00	2,840,000.00	2,840,000.00	2,718,747.52	2,718,747.52	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	516,726.89	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 19 de Septiembre, Reconstrucción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-168	15-06-2018	15-12-2018	516,726.89	516,726.89	516,726.89	496,852.77	496,852.77	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401687745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prim. Anexa a la ESTIC 111, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-173	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	460,734.57	460,734.57	Metros Cuadros	100	92 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-184	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	454,893.51	454,893.51	Metros Cuadros	100	91 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-186	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	450,752.47	450,752.47	Metros Cuadros	100	90 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Márquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-190	15-06-2018	15-12-2018	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Cuauhtémoc, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-204	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,757.86	477,757.86	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nezahualcóyotl, Rehabilitación general del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-208	15-06-2018	15-12-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	136,347.51	136,347.51	Metros Cuadros	100	91 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,169,276.81	2,169,276.81	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general del plantel, construcción de tres aulas y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-215	15-06-2018	15-12-2018	2,169,276.81	2,169,276.81	2,169,276.81	2,082,505.72	2,082,505.72	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	859,050.46	857,675.71	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Ramírez Rodríguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-227	15-06-2018	15-12-2018	857,675.71	857,675.71	857,675.71	824,688.19	824,688.19	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Juana de Asbaje, Rehabilitación de cancha de usos múltiples y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-230	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	195,891.31	195,891.31	Metros Cuadros	100	39.18 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,399.87	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Eufemio Jaime, Rehabilitación de edificios, plaza cívica, andadores y letrero	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-233	15-06-2018	15-12-2018	998,399.87	998,399.87	998,399.87	959,999.87	959,999.87	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	653,832.38	653,832.38	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación de edificio A y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-237	15-06-2018	15-12-2018	653,832.38	653,832.38	653,832.38	612,742.42	612,742.42	Metros Cuadros	100	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401687812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	15,000,000.00	14,972,116.35	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Alfredo V. Bonfil, Sustitución de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-239	15-06-2018	15-12-2018	14,972,116.35	14,972,116.35	14,972,116.35	14,396,265.73	14,396,265.73	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-254	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.41	472,347.41	Metros Cuadros	100	94.47 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,245,812.97	1,245,812.97	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de un aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-260	15-06-2018	15-12-2018	1,245,812.97	1,245,812.97	1,245,812.97	807,017.20	807,017.20	Metros Cuadros	100	65 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,671,011.76	4,671,011.76	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Andrés Quintana Roo , Sustitución de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-277	15-06-2018	15-12-2018	4,671,011.76	4,671,011.76	4,671,011.76	4,226,063.81	4,226,063.81	Metros Cuadros	100	90 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	402,423.63	401,537.21	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profra. Herminia López Castañeda, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-283	15-06-2018	15-12-2018	401,537.21	401,537.21	401,537.21	386,093.47	386,093.47	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,949,630.31	1,949,630.31	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prim. Justo Sierra, Segunda etapa de: rehabilitación de edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-290	15-06-2018	15-12-2018	1,949,630.31	1,949,630.31	1,949,630.31	1,852,924.27	1,852,924.27	Metros Cuadros	100	95.04 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-292	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,321.40	472,321.40	Metros Cuadros	100	94.46 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,087,500.00	3,082,559.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-295	15-06-2018	15-12-2018	3,082,559.99	3,082,559.99	3,082,559.99	2,963,999.99	2,963,999.99	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,625,000.00	1,625,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prim. Francisco Villa, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-297	15-06-2018	15-12-2018	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,546,053.20	1,546,053.20	Metros Cuadros	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789574	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,377,000.00	1,377,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 2 de Marzo, Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-351	09-07-2018	08-07-2019	1,377,000.00	1,377,000.00	1,377,000.00	656,782.82	656,782.82	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	960,000.00	960,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de edificio "D", "B" y "A" y construcción de un aula edificio "C"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-365	09-07-2018	08-07-2019	960,000.00	960,000.00	960,000.00	713,527.47	713,527.47	Metros Cuadros	100	74 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,200,000.00	2,200,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jardin de Niños Chapultepec, Sustitución de barda perimetral, construcción de servicios sanitarios y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2018-375	09-07-2018	08-07-2019	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	633,285.64	633,285.64	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0371 Juan Ruiz de Alarcón, Sustitución de 1 aula tipo regional y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2018-377	09-07-2018	08-07-2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	664,027.13	664,027.13	Metros Cuadrados	100	74 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,445,494.44	1,445,494.44	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Angel del Campo, Rehabilitación general, rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2018-380	09-07-2018	08-07-2019	1,445,494.44	1,445,494.44	1,445,494.44	872,207.94	872,207.94	Metros Cuadrados	100	60 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,760,000.00	1,760,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Plantel Sor Juana Inés de la Cruz de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2018-387	09-07-2018	08-07-2019	1,760,000.00	1,760,000.00	1,760,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación edificios "A", "B", "C" y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2018-391	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0040 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2018-394	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	564,670.34	564,670.34	Metros Cuadrados	100	81 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2018-398	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	568,200.19	568,200.19	Metros Cuadrados	100	81 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2018-404	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	565,023.96	565,023.96	Metros Cuadrados	100	81 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2018-405	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	603,742.45	603,742.45	Metros Cuadrados	100	86 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tres Poderes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-413	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Asbaje, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-428	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	463,079.31	463,079.31	Metros Cuadrados	100	71 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,925,000.00	2,925,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ciencia y Trabajo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-431	09-07-2018	08-07-2019	2,925,000.00	2,925,000.00	2,925,000.00	2,227,440.89	2,227,440.89	Metros Cuadrados	100	76 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,307,500.00	3,307,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-435	09-07-2018	08-07-2019	3,307,500.00	3,307,500.00	3,307,500.00	1,586,179.03	1,586,179.03	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,071,000.00	1,071,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Xicotencatl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-448	09-07-2018	08-07-2019	1,071,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00	1,028,160.00	1,028,160.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,057,000.00	2,057,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0369 Cuauhtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-450	09-07-2018	08-07-2019	2,057,000.00	2,057,000.00	2,057,000.00	987,238.17	987,238.17	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,016,000.00	1,016,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 1122 Elsa Córdova, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-451	09-07-2018	08-07-2019	1,016,000.00	1,016,000.00	1,016,000.00	975,360.00	975,360.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-470	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rey Izcóatl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-490	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,969.24	410,969.24	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-491	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	414,473.09	414,473.09	Metros Cuadrados	100	83 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0111 Ing. Guillermo González Camarena, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-497	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,770.93	412,770.93	Metros Cuadrados	100	83 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-498	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,990.41	479,990.41	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0282 Mateos, Prada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-524	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,813.21	472,813.21	Metros Cuadros	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0523 Rodolfo Neri Vela, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-526	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-529	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0293 José Clemente Orozco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-548	09-07-2018	08-07-2019	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,679,344.31	1,679,344.31	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-557	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fernando Montes de Oca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-567	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0158 Mariano Abasolo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-568	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0497 Carlos Gómez Hernández, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-569	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,521,523.97	6,521,523.97	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0062 Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-577	09-07-2018	08-07-2019	6,521,523.97	6,521,523.97	6,521,523.97	1,877,758.83	1,877,758.83	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-579	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-586	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	825,599.97	825,599.97	Metros Cuadrados	100	83 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,020,000.00	1,020,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Caputzihil, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-593	09-07-2018	08-07-2019	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	979,199.99	979,199.99	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Enrique Jacob Gutiérrez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-597	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789827	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0243 Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-604	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	361,547.93	361,547.93	Metros Cuadrados	100	72 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-605	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-607	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mario Vargas Llosa, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-611	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,510,000.00	3,510,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-619	09-07-2018	08-07-2019	3,510,000.00	3,510,000.00	3,510,000.00	2,834,566.49	2,834,566.49	Metros Cuadrados	100	81 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	979,345.04	979,345.04	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0623 Cuauhtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-624	09-07-2018	08-07-2019	979,345.04	979,345.04	979,345.04	470,085.62	470,085.62	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789850	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	739,050.00	739,050.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-627	09-07-2018	08-07-2019	739,050.00	739,050.00	739,050.00	566,043.53	566,043.53	Metros Cuadrados	100	77 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	722,500.00	722,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-630	09-07-2018	08-07-2019	722,500.00	722,500.00	722,500.00	346,800.00	346,800.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301789859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,655,000.00	5,655,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Gabino Vázquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-636	09-07-2018	08-07-2019	5,655,000.00	5,655,000.00	5,655,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	2	MEX200301789865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,957,500.00	2,957,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Agripin García Estrada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-642	09-07-2018	08-07-2019	2,957,500.00	2,957,500.00	2,957,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	2	MEX200301789870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,373,114.15	6,373,114.15	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0928 Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-647	09-07-2018	08-07-2019	6,373,114.15	6,373,114.15	6,373,114.15	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	2	MEX200301789873	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,404,380.22	4,404,380.22	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 123, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-650	09-07-2018	08-07-2019	4,404,380.22	4,404,380.22	4,404,380.22	2,113,885.18	2,113,885.18	Metros Cuadros	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301789875	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt Num. 2 Bicentenario Huehuetoca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-652	09-07-2018	08-07-2019	637,500.00	637,500.00	637,500.00	183,600.00	183,600.00	Metros Cuadros	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301789887	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,925,000.00	1,925,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 24 Chimalhuacán II, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-664	09-07-2018	08-07-2019	1,925,000.00	1,925,000.00	1,925,000.00	923,666.03	923,666.03	Metros Cuadros	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401685982	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,205,000.00	1,205,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt. Calmeac, Equipamiento de laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-20	15-02-2018	15-01-2019	1,147,754.01	1,147,754.01	1,147,754.01	964,055.51	964,055.51	Metros Cuadros	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401685983	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	664,000.00	664,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt. Ing. Esteban Calderón Alcaraz, Equipamiento de laboratorio de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-21	15-02-2018	15-01-2019	664,000.00	664,000.00	664,000.00	545,988.70	545,988.70	Metros Cuadros	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, República Argentina, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-005	20-06-2018	17-09-2018	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,298,167.97	1,298,167.97	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686030	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Henry Ford Num. 42, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-012	09-07-2018	05-11-2018	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686031	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,004,337.39	4,004,337.39	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de 4 aulas y escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-013	11-07-2018	07-12-2018	4,004,337.39	4,004,337.39	4,004,337.39	4,000,661.67	4,000,661.67	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES REVISION
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA									
2021	2	MEX190401686035	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Mantenimiento y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-017	11-07-2018	07-11-2018	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401686040	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 938 Gertrudis Bocanegra, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-022	20-06-2018	18-08-2018	350,000.00	350,000.00	350,000.00	316,978.13	316,978.13	Metros Cuadrados	100	91	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401686074	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,900,000.00	1,900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Gustavo Cárdenas Monroy, Rehabilitación de la cancha de basquetbol y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-056	20-06-2018	18-08-2018	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,895,747.63	1,895,747.63	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401686088	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,231,976.00	1,231,976.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Jaime Torres Bodet, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-070	20-06-2018	18-08-2018	1,231,976.00	1,231,976.00	1,231,976.00	1,221,432.54	1,221,432.54	Metros Cuadrados	100	99.14	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401686090	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,671,444.00	1,671,444.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-072	20-06-2018	18-08-2018	1,671,444.00	1,671,444.00	1,671,444.00	1,669,593.80	1,669,593.80	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401686107	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Epa, Emiliano Zapata, Construcción de 2 plataformas para instalación de aulas prefabricadas y un módulo de servicio sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-089	20-06-2018	18-08-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	846,668.70	846,668.70	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401686110	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,563,000.00	1,563,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de 3 aulas regionales	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-092	20-06-2018	18-08-2018	1,563,000.00	1,563,000.00	1,563,000.00	1,426,853.43	1,426,853.43	Metros Cuadrados	100	91.29	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401686123	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	47,087.14	47,087.14	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ceaja, Lic. Isidro Fabela, Terminación de construcción de 2 aulas (sin equipo)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-105	20-06-2018	18-08-2018	47,087.14	47,087.14	47,087.14	45,398.10	45,398.10	Metros Cuadrados	100	96.41	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401686126	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	478,397.42	478,397.42	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Ramírez, Rehabilitación en los edificios "A", "B"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-108	20-06-2018	18-08-2018	478,397.42	478,397.42	478,397.42	435,972.98	435,972.98	Metros Cuadrados	100	91.13	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones			
2021	2	MEX190401686135	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	773,998.82	773,998.82	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-117	20-06-2018	18-08-2018	773,998.82	773,998.82	773,998.82	772,251.73	772,251.73	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones			

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401686141	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	846,728.23	846,728.23	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Ignacio Ramírez, Sustitución de plaza cívica, barda perimetral y losa de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-123	20-06-2018	18-08-2018	846,728.23	846,728.23	846,728.23	812,926.88	812,926.88	Metros Cuadros	100	96.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686170	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	24,059.46	24,059.46	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Preescolar Tlaloc, Rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-152	12-12-2018	05-05-2019	24,059.46	24,059.46	24,059.46	23,725.42	23,725.42	Metros Cuadros	100	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686175	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	236,974.71	236,974.71	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Niños Prof. Carlos Hank Gonz?lez, Terminaci?n de construcci?n de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-157	12-12-2018	05-05-2019	236,974.71	236,974.71	236,974.71	228,165.34	228,165.34	Metros Cuadros	100	96.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686195	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,079,600.00	2,079,600.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria L?zaro C?rdenas, Sustituci?n de 3 aulas y m?dulo de servicios sanitarios. 3 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-177	12-12-2018	05-05-2019	2,079,600.00	2,079,600.00	2,079,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	Metros Cuadros	100	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686200	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	54,200.18	54,200.18	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-182	12-12-2018	05-05-2019	54,200.18	54,200.18	54,200.18	51,265.38	51,265.38	Metros Cuadros	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686222	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,994,283.96	1,994,283.96	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo L?pez Mateos, Rehabilitaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-204	12-12-2018	05-05-2019	1,994,283.96	1,994,283.96	1,994,283.96	1,989,885.12	1,989,885.12	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686223	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,881,633.58	2,881,633.58	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mois?s Saenz Garza, Sustituci?n de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-205	12-12-2018	05-05-2019	2,881,633.58	2,881,633.58	2,881,633.58	2,880,696.65	2,880,696.65	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686225	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,159,344.02	1,159,344.02	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Gonz?lez Mar?n, Sustituci?n de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-207	12-12-2018	05-05-2019	1,159,344.02	1,159,344.02	1,159,344.02	1,158,407.09	1,158,407.09	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686227	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,014,200.67	1,014,200.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Niños Luis C?rdova Reyes, Construcci?n y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-209	12-12-2018	05-05-2019	1,014,200.67	1,014,200.67	1,014,200.67	936,828.64	936,828.64	Metros Cuadros	100	92.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686228	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	105,160.11	105,160.11	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Niños H?roes, Construcci?n de barda perimetral y reja de acceso	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-210	12-12-2018	05-05-2019	105,160.11	105,160.11	105,160.11	104,742.74	104,742.74	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686230	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Secundaria No. 191 Octavio Paz, Sustituci?n de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-212	12-12-2018	05-05-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	491,470.35	491,470.35	Metros Cuadros	100	98.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401686244	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	92,048.85	92,048.85	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0913 Ignacio Manuel Altamirano, Terminaci?n de la construcci?n de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-226	12-12-2018	05-05-2019	92,048.85	92,048.85	92,048.85	82,721.99	82,721.99	Metros Cuadrados	100	90 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686251	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,036,863.56	4,036,863.56	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0242 Gral. Ignacio Zaragoza, Susti?n de 2 aulas, laboratorio y taller de carpinter?a	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-233	12-12-2018	05-05-2019	4,036,863.56	4,036,863.56	4,036,863.56	4,035,926.62	4,035,926.62	Metros Cuadrados	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686262	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	458,000.00	458,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Francisco Montes de Oca, Construcci?n de m?dulo sanitario U1C	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-244	12-12-2018	05-05-2019	458,000.00	458,000.00	458,000.00	457,179.42	457,179.42	Metros Cuadrados	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	840,000.00	840,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Rosario Padilla Martínez, Rehabilitaci?n de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-004	28-05-2018	25-08-2018	840,000.00	840,000.00	840,000.00	806,399.99	806,399.99	Metros Cuadrados	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juana de Asbaje, Rehabilitaci?n de taller, ?rea administrativa, aulas y pasillos, plaza c?vica y andadores.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-006	23-04-2018	21-07-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	839,226.45	839,226.45	Metros Cuadrados	100	93.25 En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687603	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	943,069.16	943,069.16	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0329 Pablo Galeana, Rehabilitaci?n de aulas y sustituci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-028	28-05-2018	25-08-2018	943,069.16	943,069.16	943,069.16	898,986.99	898,986.99	Metros Cuadrados	100	100 En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	299,429.22	299,429.22	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitaci?n de aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-034	23-04-2018	21-06-2018	299,429.22	299,429.22	299,429.22	279,799.55	279,799.55	Metros Cuadrados	100	93.44 En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	587,203.09	586,004.12	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agust?n Melgar, Rehabilitaci?n de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-037	23-04-2018	21-07-2018	586,004.12	586,004.12	586,004.12	563,465.50	563,465.50	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Fern?ndez Albarr?n , Rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-038	23-04-2018	21-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,041,666.67	1,039,999.41	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. L?zaro C?rdenas , Rehabilitaci?n de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-045	23-04-2018	20-08-2018	1,039,999.41	1,039,999.41	1,039,999.41	999,999.43	999,999.43	Metros Cuadrados	100	100 En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687621	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-046	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687628	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	644,909.65	643,877.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Procopio Telloo, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-053	23-04-2018	21-07-2018	643,877.80	643,877.80	643,877.80	619,113.26	619,113.26	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,399,746.48	1,399,746.48	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán , Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-058	28-05-2018	24-09-2018	1,399,746.48	1,399,746.48	1,399,746.48	1,340,844.33	1,340,844.33	Metros Cuadros	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	499,999.80	499,999.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Heroínas Mexicanas , Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-065	23-04-2018	21-07-2018	499,999.80	499,999.80	499,999.80	143,999.94	143,999.94	Metros Cuadros	100	40 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,753,973.53	1,753,973.53	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luisa I. Campos De J. Cantú , Sustitución de dos aulas y rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-074	28-05-2018	24-09-2018	1,753,973.53	1,753,973.53	1,753,973.53	1,683,814.59	1,683,814.59	Metros Cuadros	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	588,530.92	588,530.92	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-111	15-06-2018	15-12-2018	588,530.92	588,530.92	588,530.92	169,496.90	169,496.90	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,520.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-116	15-06-2018	15-12-2018	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lauro Aguirre, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-118	15-06-2018	15-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	855,620.51	855,620.51	Metros Cuadros	100	95.07 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,050,000.00	1,048,320.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 2 de Marzo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-119	15-06-2018	15-12-2018	1,048,320.00	1,048,320.00	1,048,320.00	1,008,000.00	1,008,000.00	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Nunó, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-120	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	946,145.12	946,145.12	Metros Cuadros	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,060,000.00	3,054,544.35	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Bolívar, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-124	15-06-2018	15-12-2018	3,054,544.35	3,054,544.35	3,054,544.35	2,937,061.87	2,937,061.87	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401687711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,866,099.67	7,808,041.24	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Sustitución de 8 aulas y módulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-138	15-06-2018	15-12-2018	7,808,041.24	7,808,041.24	7,808,041.24	7,507,731.96	7,507,731.96	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,071,000.00	1,071,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Sustitución de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-142	15-06-2018	15-12-2018	1,071,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00	982,131.01	982,131.01	Metros Cuadrados	100	92 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-153	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,963.67	479,963.67	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	704,000.00	704,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María García Conde, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-154	15-06-2018	15-12-2018	704,000.00	704,000.00	704,000.00	202,682.16	202,682.16	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación del plantel, plaza cívica y red sanitaria	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-167	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,246.45	568,246.45	Metros Cuadrados	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-178	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,839.09	474,839.09	Metros Cuadrados	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Revolución Mexicana, Rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-179	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-181	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,197.51	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-189	15-06-2018	15-12-2018	499,197.51	499,197.51	499,197.51	479,997.61	479,997.61	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución de un aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-192	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,341,912.14	1,341,912.14	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Bernal Mejía, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-198	15-06-2018	15-12-2018	1,341,912.14	1,341,912.14	1,341,912.14	1,285,266.86	1,285,266.86	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401687802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,386,927.77	1,386,927.77	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Flor de Ma. Reyes Vda. de Molina, Rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-229	15-06-2018	15-12-2018	1,386,927.77	1,386,927.77	1,386,927.77	718,515.73	718,515.73	Metros Cuadros	100	52 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,999.89	999,999.89	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-232	15-06-2018	15-12-2018	999,999.89	999,999.89	999,999.89	953,096.76	953,096.76	Metros Cuadros	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687816	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	950,000.00	950,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0569 José Martínez, Rehabilitación y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-243	15-06-2018	15-12-2018	950,000.00	950,000.00	950,000.00	273,600.00	273,600.00	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	840,000.00	840,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-244	15-06-2018	15-12-2018	840,000.00	840,000.00	840,000.00	631,082.02	631,082.02	Metros Cuadros	100	75.13 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,707,200.00	8,707,200.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0109 Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-249	15-06-2018	15-12-2018	8,707,200.00	8,707,200.00	8,707,200.00	2,499,356.20	2,499,356.20	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,418,462.80	1,418,462.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 5 de Febrero, Sustitución de 2 aulas, construcción de escaleras y rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-250	15-06-2018	15-12-2018	1,418,462.80	1,418,462.80	1,418,462.80	408,031.16	408,031.16	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,400,000.00	2,400,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0516 México, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-251	15-06-2018	15-12-2018	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	1,745,044.45	1,745,044.45	Metros Cuadros	100	73 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,021,354.17	978,929.06	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-258	15-06-2018	15-12-2018	978,929.06	978,929.06	978,929.06	941,277.94	941,277.94	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,399.97	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, José Vasconcelos, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-271	15-06-2018	15-12-2018	998,399.97	998,399.97	998,399.97	959,999.97	959,999.97	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Madame Curie, Rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-273	15-06-2018	15-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	815,394.43	815,394.43	Metros Cuadros	100	91 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	748,663.58	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plutarco Elias Calles, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-289	15-06-2018	15-12-2018	748,663.58	748,663.58	748,663.58	719,868.82	719,868.82	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301789575	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	833,000.00	833,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	In, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-352	09-07-2018	08-07-2019	833,000.00	833,000.00	833,000.00	582,199.76	582,199.76	Metros Cuadros	100	70 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789582	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, María del Carmen Armenta, Rehabilitación de edificios y aplanado de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-359	09-07-2018	08-07-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Angel María Garibay, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-360	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	416,831.61	416,831.61	Metros Cuadros	100	69 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez, Rehabilitación de los edificios 2018	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-371	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	511,675.39	511,675.39	Metros Cuadros	100	73 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,720,000.00	3,720,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 231, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-379	09-07-2018	08-07-2019	3,720,000.00	3,720,000.00	3,720,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789609	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	14,265,000.00	14,265,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Plantel Dr. Pablo González Casanova de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-386	09-07-2018	08-07-2019	14,265,000.00	14,265,000.00	14,265,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789612	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución y construcción de 1 aula, rehabilitación de edificios "F" y "H"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-389	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789613	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Luis Mora, Construcción de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-390	09-07-2018	08-07-2019	800,000.00	800,000.00	800,000.00	230,400.00	230,400.00	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-400	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-421	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	499,647.04	499,647.04	Metros Cuadros	100	77 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789645	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-422	09-07-2018	08-07-2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	477,263.89	477,263.89	Metros Cuadrados	100	53 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789656	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,680,000.00	4,680,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-433	09-07-2018	08-07-2019	4,680,000.00	4,680,000.00	4,680,000.00	3,857,980.32	3,857,980.32	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,065,900.00	1,065,900.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rufino Tamayo, general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-452	09-07-2018	08-07-2019	1,065,900.00	1,065,900.00	1,065,900.00	809,070.18	809,070.18	Metros Cuadrados	100	76 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	680,000.00	680,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Independencia, general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-456	09-07-2018	08-07-2019	680,000.00	680,000.00	680,000.00	522,042.05	522,042.05	Metros Cuadrados	100	77 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	652,800.00	652,800.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alberto Durero, general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-457	09-07-2018	08-07-2019	652,800.00	652,800.00	652,800.00	313,344.00	313,344.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plan de Ayala, general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-472	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	459,777.40	459,777.40	Metros Cuadrados	100	77 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 16 de Septiembre, general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-476	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	495,008.81	495,008.81	Metros Cuadrados	100	83 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mexica Nehuayotzin, general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-480	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	369,464.58	369,464.58	Metros Cuadrados	100	74 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Octavio Paz, general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-483	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,451.48	479,451.48	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Abasolo, general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-485	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,082.96	468,082.96	Metros Cuadrados	100	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Esther Cano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-506	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,896.36	410,896.36	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-511	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-512	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0163 (Mariano Riva Palacio, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-516	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Teodoro Schumacher Muñoz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-519	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	473,268.14	473,268.14	Metros Cuadros	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0865 Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-528	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	406,488.34	406,488.34	Metros Cuadros	100	81 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luis L. León, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-539	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,916.12	477,916.12	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-555	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-559	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-571	09-07-2018	08-07-2019	770,000.00	770,000.00	770,000.00	369,600.00	369,600.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-589	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	624,000.00	624,000.00	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-595	09-07-2018	08-07-2019	400,000.00	400,000.00	400,000.00	307,198.93	307,198.93	Metros Cuadros	100	77 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0111 Ing. Guillermo González Camarena, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-599	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-602	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,803.46	412,803.46	Metros Cuadros	100	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-606	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadros	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Doroteo Arango, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-612	09-07-2018	08-07-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	626,287.63	626,287.63	Metros Cuadros	100	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,657,500.00	1,657,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-615	09-07-2018	08-07-2019	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	1,356,619.92	1,356,619.92	Metros Cuadros	100	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario R. de Alvarado, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-617	09-07-2018	08-07-2019	300,000.00	300,000.00	300,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadros	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789889	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,950,000.00	1,950,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 29, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-666	09-07-2018	08-07-2019	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	935,142.20	935,142.20	Metros Cuadros	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, San Rafael, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-681	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	446,824.61	446,824.61	Metros Cuadros	100	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789905	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-682	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadros	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401685964	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,528,000.00	1,528,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 57, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-02	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,307,124.13	1,307,124.13	Metros Cuadros	2	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686019	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 0907 Leyes de Reforma, 1 Aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-001	20-06-2018	17-09-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	569,690.53	569,690.53	Metros Cuadros	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401686034	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,569,397.66	2,569,397.66	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Margarita Maza de Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-016	11-07-2018	07-11-2018	2,569,397.66	2,569,397.66	2,569,397.66	2,559,069.91	2,559,069.91	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686037	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	123,999.99	123,999.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Terminación de construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-019	20-06-2018	18-08-2018	123,999.99	123,999.99	123,999.99	122,466.84	122,466.84	Metros Cuadros	100	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686042	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 589 Julio César López, Sustitución de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-024	20-06-2018	18-08-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	825,202.60	825,202.60	Metros Cuadros	100	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686052	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,511,317.81	1,511,317.81	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-034	20-06-2018	18-08-2018	1,511,317.81	1,511,317.81	1,511,317.81	1,388,265.70	1,388,265.70	Metros Cuadros	100	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686053	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,471,520.97	1,471,520.97	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-035	20-06-2018	18-08-2018	1,471,520.97	1,471,520.97	1,471,520.97	1,291,163.23	1,291,163.23	Metros Cuadros	100	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686055	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,129,034.10	2,129,034.10	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Olmeca, Construcción y equipamiento de comedor y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-037	20-06-2018	18-08-2018	2,129,034.10	2,129,034.10	2,129,034.10	1,911,936.11	1,911,936.11	Metros Cuadros	100	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686056	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,539,279.30	1,539,279.30	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-038	20-06-2018	18-08-2018	1,539,279.30	1,539,279.30	1,539,279.30	1,364,792.76	1,364,792.76	Metros Cuadros	100	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686065	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,033,738.65	1,033,738.65	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Club Rotario Tlalnepantla, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-047	20-06-2018	18-08-2018	1,033,738.65	1,033,738.65	1,033,738.65	885,320.48	885,320.48	Metros Cuadros	100	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686070	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,395,675.49	1,395,675.49	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Bartolomé de las Casas, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-052	20-06-2018	18-08-2018	1,395,675.49	1,395,675.49	1,395,675.49	1,269,549.56	1,269,549.56	Metros Cuadros	100	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686097	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,742,000.00	1,742,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Libertad, Construcción y equipamiento de 2 aulas U2C	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-079	20-06-2018	18-08-2018	1,742,000.00	1,742,000.00	1,742,000.00	1,651,378.05	1,651,378.05	Metros Cuadros	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686105	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0764 José Vasconcelos, Mantenimiento, impermeabilización, pintura y pisos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-087	20-06-2018	18-08-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,485,906.40	1,485,906.40	Metros Cuadros	100	99.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401686109	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-091	20-06-2018	18-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,947.74	298,947.74	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686112	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Andadores, instalación eléctrica (interconexiones de salones a bajada principal), cancha, estacionamiento, edificio H, cisterna, taller de cómputo y plaza	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-094	20-06-2018	18-08-2018	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,971,369.15	4,971,369.15	Metros Cuadrados	100	99.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	47,725,870.00	47,725,870.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Paquete de equipamiento, Paquete de equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-097	20-06-2018	18-08-2018	29,188,841.15	29,188,841.15	29,188,841.15	21,394,291.50	21,394,291.50	Metros Cuadrados	100	73.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686116	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	583,243.75	583,243.75	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 18 de Marzo, Terminación de construcción de ocho aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-098	20-06-2018	18-08-2018	583,243.75	583,243.75	583,243.75	583,090.96	583,090.96	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686117	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford No. 76 Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de aula de medios, biblioteca y bodega	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-099	20-06-2018	18-08-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686119	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford No. 107 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-101	20-06-2018	18-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	448,165.74	448,165.74	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686128	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.89	164,612.89	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM 89 Gaby Brimmer, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-110	20-06-2018	18-08-2018	164,612.89	164,612.89	164,612.89	153,679.98	153,679.98	Metros Cuadrados	100	93.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686134	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,286,426.79	2,286,426.79	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profesor Rubén Salas, Rehabilitación, techumbre y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-116	20-06-2018	18-08-2018	473,241.61	473,241.61	473,241.61	263,185.67	263,185.67	Metros Cuadrados	100	56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686143	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,476,123.12	2,476,123.12	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1045 Rey Izcoatl, Terminación de Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-125	20-06-2018	18-08-2018	2,476,123.12	2,476,123.12	2,476,123.12	2,446,266.13	2,446,266.13	Metros Cuadrados	100	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686166	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	874,276.04	874,276.04	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Profr. Heriberto Enr?quez, Terminaci?n de rehabilitaci?n de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-148	12-12-2018	05-05-2019	874,276.04	874,276.04	874,276.04	873,621.00	873,621.00	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686185	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Nueva Escocia, Segunda etapa de la construcci?n de 22 espacios aula y 2 servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-167	12-12-2018	05-05-2019	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,980,000.00	3,980,000.00	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686212	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,339,402.36	1,339,402.36	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ma. Trinidad R. de S?nchez Col?n, Rehabilitaci?n general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-194	12-12-2018	05-05-2019	1,339,402.36	1,339,402.36	1,339,402.36	1,338,041.44	1,338,041.44	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686218	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	41,973.38	41,973.38	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Manuel Primo Archundia, Impermeabilizaci?n de biblioteca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-200	12-12-2018	05-05-2019	41,973.38	41,973.38	41,973.38	41,135.44	41,135.44	Metros Cuadrados	100	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686220	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	607,313.50	607,313.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Federico Froebel, Rehabilitaci?n del edificio y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-202	12-12-2018	05-05-2019	607,313.50	607,313.50	607,313.50	596,343.54	596,343.54	Metros Cuadrados	100	98.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686267	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Insurgentes, Segunda etapa de la sustituci?n de 2 edificios U-2C de 11 EE	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-249	12-12-2018	05-05-2019	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,998,756.32	3,998,756.32	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	941,350.83	939,844.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0384 Prof. Manuel Hinojosa Giles, Sustituci?n de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-005	28-05-2018	25-08-2018	939,844.67	939,844.67	939,844.67	903,696.79	903,696.79	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	281,000.00	281,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pedro Escobedo Aguilar, Rehabilitaci?n de edificio, muro de contenci?n y construcci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-012	23-04-2018	21-06-2018	281,000.00	281,000.00	281,000.00	269,643.16	269,643.16	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687594	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	299,962.56	299,962.56	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitaci?n de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-019	23-04-2018	21-06-2018	299,962.56	299,962.56	299,962.56	280,311.57	280,311.57	Metros Cuadrados	100	93.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687627	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	966,134.99	964,474.33	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Adolfo L?pez Mateos, Rehabilitaci?n de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-052	23-04-2018	21-07-2018	964,474.33	964,474.33	964,474.33	927,379.17	927,379.17	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687644	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,833.34	519,999.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-070	23-04-2018	21-07-2018	519,999.99	519,999.99	519,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,354,166.67	6,354,166.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rosario Castellanos, Sustituci?n de edificio de 5 ee. y rehabilitaci?n general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-081	28-05-2018	24-10-2018	6,354,166.67	6,354,166.67	6,354,166.67	6,035,269.04	6,035,269.04	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401687667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,039.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-094	15-06-2018	15-12-2018	599,039.99	599,039.99	599,039.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687675	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hans Christian Andersen, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-102	15-06-2018	15-12-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	163,655.88	163,655.88	Metros Cuadrados	100	65 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687695	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	848,639.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pablo Neruda, Segunda etapa de: rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-122	15-06-2018	15-12-2018	848,639.99	848,639.99	848,639.99	815,999.99	815,999.99	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Esperanza Gómez de Vega, Construcción de un aula y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-126	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	958,791.01	958,791.01	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-133	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	758,846.08	758,846.08	Metros Cuadrados	100	76 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-147	15-06-2018	15-12-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,888,454.13	1,888,454.13	Metros Cuadrados	100	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	978,701.31	978,701.31	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0584 Sebastián Lerdo de Tejada, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-158	15-06-2018	15-12-2018	978,701.31	978,701.31	978,701.31	928,269.89	928,269.89	Metros Cuadrados	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,039.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-163	15-06-2018	15-12-2018	599,039.99	599,039.99	599,039.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-169	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	569,147.23	569,147.23	Metros Cuadrados	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-171	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	453,043.17	453,043.17	Metros Cuadrados	100	91 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Sustitución de edificio "B"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-172	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	467,118.86	467,118.86	Metros Cuadrados	100	93.42 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Arturo Montiel Rojas, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-174	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Las Américas, Rehabilitación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-177	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Anahuacalli, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-180	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. José Vasconcelos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-188	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ej, Estancia Infantil Acolman, Rehabilitación de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-194	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,993.20	479,993.20	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-203	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,566.15	468,566.15	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Enriqueta Flores, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-214	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,838.66	240,838.66	Metros Cuadrados	100	48.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,814.49	899,814.49	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-219	15-06-2018	15-12-2018	899,814.49	899,814.49	899,814.49	785,331.05	785,331.05	Metros Cuadrados	100	87.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	909,878.24	908,422.43	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-238	15-06-2018	15-12-2018	908,422.43	908,422.43	908,422.43	873,483.11	873,483.11	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687818	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,174,555.50	1,174,555.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luisa I. Campos de J. Cantú, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-245	15-06-2018	15-12-2018	1,174,555.50	1,174,555.50	1,174,555.50	1,116,641.14	1,116,641.14	Metros Cuadrados	100	95.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,464,382.10	5,464,382.10	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rosario Castellanos, Segunda etapa de: rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-248	15-06-2018	15-12-2018	5,464,382.10	5,464,382.10	5,464,382.10	1,573,742.05	1,573,742.05	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401687828	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Narciso Bassols L, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-255	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,367.78	477,367.78	Metros Cuadrados	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687830	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.90	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Telpochcalli, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-257	15-06-2018	15-12-2018	499,199.90	499,199.90	499,199.90	479,999.89	479,999.89	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,045,393.09	1,045,393.09	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Enriqueta Camarillo de Pereyra, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-259	15-06-2018	15-12-2018	1,045,393.09	1,045,393.09	1,045,393.09	995,919.94	995,919.94	Metros Cuadrados	100	95.27 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687834	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 1108 Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-261	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,556,350.00	1,556,350.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Julian Carriel, Sustitución de 2 aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-266	15-06-2018	15-12-2018	1,556,350.00	1,556,350.00	1,556,350.00	1,299,702.96	1,299,702.96	Metros Cuadrados	100	84 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Ma. Velasco, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-276	15-06-2018	15-12-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	727,294.48	727,294.48	Metros Cuadrados	100	94.45 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,237,000.00	3,237,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Octavio Paz, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-300	15-06-2018	15-12-2018	3,237,000.00	3,237,000.00	3,237,000.00	3,092,770.91	3,092,770.91	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687916	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	190,844.66	190,844.66	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, Citlalmina, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-346	15-06-2018	15-12-2018	190,844.66	190,844.66	190,844.66	54,963.26	54,963.26	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789580	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0547 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-357	09-07-2018	08-07-2019	850,000.00	850,000.00	850,000.00	365,706.86	365,706.86	Metros Cuadrados	100	43 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0419 Anton Makarenko, Sustitución de losa y rehabilitación de edificio "E"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-363	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Narciso Bassols, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-374	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadros	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Salvador Novo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-395	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadros	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Curie, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-403	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadros	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789631	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-408	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadros	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso Reyes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-412	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadros	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-415	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadros	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789648	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,050,000.00	2,050,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-425	09-07-2018	08-07-2019	2,050,000.00	2,050,000.00	2,050,000.00	981,645.92	981,645.92	Metros Cuadros	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0579 Xilonen, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-434	09-07-2018	08-07-2019	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	624,000.00	624,000.00	Metros Cuadros	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,592,050.00	1,592,050.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 1019 Diego Rivera, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-445	09-07-2018	08-07-2019	1,592,050.00	1,592,050.00	1,592,050.00	1,528,368.00	1,528,368.00	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,071,000.00	1,071,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Quetzalcóatl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-447	09-07-2018	08-07-2019	1,071,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00	514,080.00	514,080.00	Metros Cuadros	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	560,000.00	560,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, México Prehispánico, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-459	09-07-2018	08-07-2019	560,000.00	560,000.00	560,000.00	268,800.00	268,800.00	Metros Cuadros	100	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789685	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Aquiles Serdán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-462	09-07-2018	08-07-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	230,400.00	230,400.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0431 Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-464	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	808,269.67	808,269.67	Metros Cuadros	100	81 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789688	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Guillermo Servin Menez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-465	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789689	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-466	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	487,762.28	487,762.28	Metros Cuadros	100	81 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-475	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Altigracia Mercado, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-489	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	381,366.47	381,366.47	Metros Cuadros	100	76 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-523	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Aldama, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-538	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0440 Profra. Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-549	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Efraín Huerta, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-550	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jesús Romero Flores, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-551	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María González Arratia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-552	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Márquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-561	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-581	09-07-2018	08-07-2019	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	863,655.81	863,655.81	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789817	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	816,000.00	816,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Calpulli (Repres. de las Clases Sociales ), Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-594	09-07-2018	08-07-2019	816,000.00	816,000.00	816,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789833	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-610	09-07-2018	08-07-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789849	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,378,206.56	2,378,206.56	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Quetzalcóatl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-626	09-07-2018	08-07-2019	2,378,206.56	2,378,206.56	2,378,206.56	682,822.13	682,822.13	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789861	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	640,000.00	640,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-638	09-07-2018	08-07-2019	640,000.00	640,000.00	640,000.00	307,200.00	307,200.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789866	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,400,000.00	3,400,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-643	09-07-2018	08-07-2019	3,400,000.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0 Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt Chimalpopoca, Ozumba, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-649	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	492,752.26	492,752.26	Metros Cuadros	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789877	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 26, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-654	09-07-2018	08-07-2019	637,500.00	637,500.00	637,500.00	183,600.00	183,600.00	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789878	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 252, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-655	09-07-2018	08-07-2019	637,500.00	637,500.00	637,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0 Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301789880	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt No. 7 San Juan Tilapa, Toluca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-657	09-07-2018	08-07-2019	400,000.00	400,000.00	400,000.00	192,000.00	192,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789888	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,224,000.00	1,224,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 234, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-665	09-07-2018	08-07-2019	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00	587,520.00	587,520.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 249, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-670	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	855,261.88	855,261.88	Metros Cuadrados	100	86 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,489,362.20	1,489,362.20	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Tezoyuca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-672	09-07-2018	08-07-2019	1,489,362.20	1,489,362.20	1,489,362.20	1,143,745.16	1,143,745.16	Metros Cuadrados	100	77 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789899	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,495,000.00	1,495,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Telebach, Bachillerato Telebachillerato Comunitario Num. 149, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-676	09-07-2018	08-07-2019	1,495,000.00	1,495,000.00	1,495,000.00	717,600.00	717,600.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789906	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,610,453.50	6,610,453.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pablo González Casanova, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-683	09-07-2018	08-07-2019	6,610,453.50	6,610,453.50	6,610,453.50	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX18180101068870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	641,481.50	539,217.44	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Juan A. Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108977-1	15-11-2017	01-02-2018	539,217.44	539,217.44	539,217.44	539,217.44	539,217.44	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401685967	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	764,000.00	764,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 208, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-05	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	638,198.03	638,198.03	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401685976	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,528,000.00	1,528,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt. No. 3 Almoloya de Juárez, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-14	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,305,466.99	1,305,466.99	Metros Cuadrados	2	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401685985	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 7, 2 Aulas provisionales	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-23	15-02-2018	15-01-2019	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,176,000.43	1,176,000.43	Metros Cuadrados	2	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401685992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,528,000.00	1,528,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 21, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-30	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,291,709.00	1,291,709.00	Metros Cuadrados	2	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401686025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,242,573.48	3,242,573.48	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UP, Celestin Freinet, Terminación de rehabilitación del plantel y mobiliario de LUM	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-007	09-07-2018	05-11-2018	3,242,573.48	3,242,573.48	3,242,573.48	3,142,609.14	3,142,609.14	Metros Cuadros	100	97 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686039	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	84,548.78	84,548.78	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuela Medina, Terminación de construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-021	20-06-2018	18-08-2018	84,548.78	84,548.78	84,548.78	83,875.98	83,875.98	Metros Cuadros	100	99.2 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686047	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,827,135.55	1,827,135.55	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de sanitarios, aulas y sustitución de malla perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-029	20-06-2018	18-08-2018	1,827,135.55	1,827,135.55	1,827,135.55	1,145,266.89	1,145,266.89	Metros Cuadros	100	63 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686059	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,570,670.41	1,570,670.41	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford 117, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-041	20-06-2018	18-08-2018	1,570,670.41	1,570,670.41	1,570,670.41	1,450,098.63	1,450,098.63	Metros Cuadros	100	92.32 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686063	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,441,720.89	1,441,720.89	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Francisco Villa, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-045	20-06-2018	18-08-2018	1,441,720.89	1,441,720.89	1,441,720.89	1,277,518.37	1,277,518.37	Metros Cuadros	100	89 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686064	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,124,679.99	1,124,679.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Defensores de la Patria, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-046	20-06-2018	18-08-2018	1,124,679.99	1,124,679.99	1,124,679.99	976,127.45	976,127.45	Metros Cuadros	100	87 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686066	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,537,123.51	1,537,123.51	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profra. Celsa Virgen Pérez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-048	20-06-2018	18-08-2018	1,537,123.51	1,537,123.51	1,537,123.51	1,415,988.79	1,415,988.79	Metros Cuadros	100	92.12 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686080	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,900,634.16	1,900,634.16	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas y áreas exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-062	20-06-2018	18-08-2018	1,900,634.16	1,900,634.16	1,900,634.16	1,884,928.90	1,884,928.90	Metros Cuadros	100	99.17 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686103	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,250,000.00	2,250,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plenum XXI, Construcción de 4 plataformas para aulas provisionales y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-085	20-06-2018	18-08-2018	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,122,978.60	2,122,978.60	Metros Cuadros	100	94.35 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686106	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,332,000.00	1,332,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 1014 José María de Heredia, Construcción y equipamiento de 1 aula regional y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-088	20-06-2018	18-08-2018	1,332,000.00	1,332,000.00	1,332,000.00	1,228,357.23	1,228,357.23	Metros Cuadros	100	92.22 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686133	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,222,609.60	2,222,609.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ing. Salvador Sánchez Colín, Rehabilitación, construcción de comedor y reforzamiento de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-115	20-06-2018	18-08-2018	2,222,609.60	2,222,609.60	2,222,609.60	2,160,717.02	2,160,717.02	Metros Cuadros	100	97.22 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401686136	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	863,857.45	863,857.45	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0774 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento de biblioteca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-118	20-06-2018	18-08-2018	863,857.45	863,857.45	863,857.45	862,480.65	862,480.65	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686152	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,782,090.56	7,782,090.56	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Secundaria Oficial No. 0550 Angel Ma. Garibay Kintana, Rehabilitaci?n de n?cleos sanitarios, construcci?n de escalera de emergencia	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-134	12-12-2018	05-05-2019	7,782,090.56	7,782,090.56	7,782,090.56	7,781,993.36	7,781,993.36	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686157	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,755,831.85	6,755,831.85	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Melchor Muzquiz, Sustituci?n de 2 edificios U-2C de 09 EE	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-139	12-12-2018	05-05-2019	6,755,831.85	6,755,831.85	6,755,831.85	6,686,422.99	6,686,422.99	Metros Cuadrados	100	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686160	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,038,825.58	1,038,825.58	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Emiliano Zapata, Sustituci?n de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-142	12-12-2018	05-05-2019	1,038,825.58	1,038,825.58	1,038,825.58	1,027,630.07	1,027,630.07	Metros Cuadrados	100	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686167	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,818,456.14	1,818,456.14	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Profra. Evangelina Ozuna P?rez, Terminaci?n de rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-149	12-12-2018	05-05-2019	1,818,456.14	1,818,456.14	1,818,456.14	1,818,019.37	1,818,019.37	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686168	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	297,039.43	297,039.43	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Telesecundaria Lic. ?lvaro G?lvez y Fuentes, Rehabilitaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-150	12-12-2018	05-05-2019	297,039.43	297,039.43	297,039.43	294,192.23	294,192.23	Metros Cuadrados	100	99.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686174	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	203,617.78	203,617.78	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Emiliano Zapata, Terminaci?n de construcci?n de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-156	12-12-2018	05-05-2019	203,617.78	203,617.78	203,617.78	196,194.21	196,194.21	Metros Cuadrados	100	96.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686182	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	210,869.85	210,869.85	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Secundaria No. 1109 Juan de la Barrera, Terminaci?n de colocaci?n de malla perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-164	12-12-2018	05-05-2019	210,869.85	210,869.85	210,869.85	153,930.12	153,930.12	Metros Cuadrados	100	73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686183	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,999.35	999,999.35	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Sec T?c 057 General Porfirio D?az, Sustituci?n de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-165	12-12-2018	05-05-2019	999,999.35	999,999.35	999,999.35	999,656.10	999,656.10	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686203	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	329,822.69	329,822.69	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro de Gante, Terminaci?n de impermeabilizaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-185	12-12-2018	05-05-2019	329,822.69	329,822.69	329,822.69	328,677.78	328,677.78	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401686207	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	163,200.74	163,200.74	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Manuel Avila Camacho, Terminaci?n de impermeabilizaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-189	12-12-2018	05-05-2019	163,200.74	163,200.74	163,200.74	162,111.81	162,111.81	Metros Cuadrados	100	99.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686209	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	175,880.77	175,880.77	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Avila Camacho, de rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-191	12-12-2018	05-05-2019	175,880.77	175,880.77	175,880.77	175,879.95	175,879.95	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686214	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	109,606.06	109,606.06	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Azuela, Ju?rez, Terminaci?n de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-196	12-12-2018	05-05-2019	109,606.06	109,606.06	109,606.06	109,606.05	109,606.05	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686242	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	52,921.89	52,921.89	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Axayacatl, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-224	12-12-2018	05-05-2019	52,921.89	52,921.89	52,921.89	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686249	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	115,952.02	115,952.02	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Gabilondo Soler, Construcci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-231	12-12-2018	05-05-2019	115,952.02	115,952.02	115,952.02	113,821.74	113,821.74	Metros Cuadrados	100	98.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686253	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agust?n Melgar, Reconstrucci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-235	12-12-2018	05-05-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	727,165.81	727,165.81	Metros Cuadrados	100	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686256	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alberto Durero, Sustituci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-238	12-12-2018	05-05-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	518,761.73	518,761.73	Metros Cuadrados	100	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686257	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Telpochcalli, Sustituci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-239	12-12-2018	05-05-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	429,375.55	429,375.55	Metros Cuadrados	100	89.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686265	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,200,000.00	2,200,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, No. 0209 Emiliano Zapata, Terminaci?n de la rehabilitaci?n general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-247	12-12-2018	05-05-2019	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,155,128.09	2,155,128.09	Metros Cuadrados	100	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	299,956.01	299,956.01	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Atizapan de Zaragoza, Rehabilitaci?n general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-001	23-04-2018	21-06-2018	299,956.01	299,956.01	299,956.01	286,385.75	286,385.75	Metros Cuadrados	100	95.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687588	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	992,091.11	992,091.11	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitaci?n de aulas y sustituci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-013	28-05-2018	25-08-2018	992,091.11	992,091.11	992,091.11	947,340.86	947,340.86	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401687602	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,149,291.54	1,149,291.54	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-027	28-05-2018	24-09-2018	1,149,291.54	1,149,291.54	1,149,291.54	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687610	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	299,429.22	299,429.22	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-035	23-04-2018	21-06-2018	299,429.22	299,429.22	299,429.22	279,799.56	279,799.56	Metros Cuadrados	100	93.44 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687623	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,387,168.77	4,387,168.77	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Horacio Zúñiga , Construcción de cuatro aulas, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-048	15-06-2018	15-12-2018	4,387,168.77	4,387,168.77	4,387,168.77	4,211,489.71	4,211,489.71	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687651	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata , Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-077	23-04-2018	21-07-2018	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.01	480,000.01	Metros Cuadrados	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-086	15-06-2018	15-12-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	499,198.54	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, León Tolstoi, Construcción de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-093	15-06-2018	15-12-2018	499,198.54	499,198.54	499,198.54	479,998.60	479,998.60	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687671	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda, Sustitución de un aula y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-098	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,530.19	568,530.19	Metros Cuadrados	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,681,000.00	3,681,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Guillén, Sustitución de 5 aulas U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-135	15-06-2018	15-12-2018	3,681,000.00	3,681,000.00	3,681,000.00	3,502,010.75	3,502,010.75	Metros Cuadrados	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,210,000.00	1,210,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Pino Suárez, Sustitución de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-137	15-06-2018	15-12-2018	1,210,000.00	1,210,000.00	1,210,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,934,015.37	1,934,015.37	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0678 Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana, Construcción de 4 aulas y escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-139	15-06-2018	15-12-2018	1,934,015.37	1,934,015.37	1,934,015.37	1,825,136.66	1,825,136.66	Metros Cuadrados	100	94.37 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,880,000.00	2,880,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-149	15-06-2018	15-12-2018	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,738,763.43	2,738,763.43	Metros Cuadrados	100	95.1 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,720,000.00	2,720,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de Morelos, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-150	15-06-2018	15-12-2018	2,720,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00	2,494,699.36	2,494,699.36	Metros Cuadrados	100	92 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-183	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	439,847.52	439,847.52	Metros Cuadrados	100	88 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Moisés Saenz, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-193	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,199.43	472,199.43	Metros Cuadrados	100	94.44 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tierra y Libertad, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-205	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	381,515.64	381,515.64	Metros Cuadrados	100	76.3 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0178 Enrique Carniado, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-210	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	452,267.67	452,267.67	Metros Cuadrados	100	90.45 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.62	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antonio del Valle Arizpe, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-212	15-06-2018	15-12-2018	499,199.62	499,199.62	499,199.62	479,999.64	479,999.64	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.95	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Néstor Herrera, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-217	15-06-2018	15-12-2018	499,199.95	499,199.95	499,199.95	479,999.95	479,999.95	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,064,293.57	1,062,589.96	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constituyentes 1857 1917, Rehabilitación del plantel, barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-225	15-06-2018	15-12-2018	1,062,589.96	1,062,589.96	1,062,589.96	1,021,721.11	1,021,721.11	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	15,000,000.00	15,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, José Joaquín Fernández de Lizardi, Construcción de 9 aulas, módulo de escaleras y construcción de sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-240	15-06-2018	15-12-2018	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687820	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-247	15-06-2018	15-12-2018	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	460,772.40	460,772.40	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687835	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,043,570.26	2,043,570.26	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Heriberto Enriquez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-262	15-06-2018	15-12-2018	2,043,570.26	2,043,570.26	2,043,570.26	1,942,909.00	1,942,909.00	Metros Cuadrados	100	95.07 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401687847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,999.38	899,999.38	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Sec. Of. N° 456 José María Morelos y Pavón , Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-274	15-06-2018	15-12-2018	899,999.38	899,999.38	899,999.38	862,087.58	862,087.58	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,999.72	898,557.76	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eva Sámano de L. Mateos , Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-281	15-06-2018	15-12-2018	898,557.76	898,557.76	898,557.76	863,997.84	863,997.84	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687872	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,267,500.00	1,267,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Consuelo Tapia, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-301	15-06-2018	15-12-2018	1,267,500.00	1,267,500.00	1,267,500.00	1,216,800.00	1,216,800.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687915	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,433,600.00	2,396,160.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Teotihuacan, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-344	15-06-2018	15-12-2018	2,396,160.00	2,396,160.00	2,396,160.00	2,304,000.00	2,304,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,150,000.00	2,150,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0174 Cristobal Colon, Construcción de 3 aulas y escaleras edif "C", 1 aula edif "E" y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-354	09-07-2018	08-07-2019	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	956,870.52	956,870.52	Metros Cuadrados	100	45 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789579	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,250,000.00	2,250,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios, sustitución de plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-356	09-07-2018	08-07-2019	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	637,382.46	637,382.46	Metros Cuadrados	100	28 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789581	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	827,000.00	827,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sabina Berman, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-358	09-07-2018	08-07-2019	827,000.00	827,000.00	827,000.00	642,480.07	642,480.07	Metros Cuadrados	100	78 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,657,500.00	1,657,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0114 Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de 2 aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-376	09-07-2018	08-07-2019	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	1,166,377.57	1,166,377.57	Metros Cuadrados	100	70 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789605	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,451,358.62	10,451,358.62	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0097 Leandro Valle, Rehabilitación general y construcción de escalera de servicio	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-382	09-07-2018	08-07-2019	10,451,358.62	10,451,358.62	10,451,358.62	4,755,827.65	4,755,827.65	Metros Cuadrados	100	46 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0613 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-396	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	564,048.74	564,048.74	Metros Cuadrados	100	81 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301789622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-399	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	556,892.48	556,892.48	Metros Cuadrados	100	80 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789629	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-406	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	529,816.41	529,816.41	Metros Cuadrados	100	76 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-414	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789639	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0432 Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-416	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-420	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	430,000.00	430,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0490 Ateneo de la Juventud, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-424	09-07-2018	08-07-2019	430,000.00	430,000.00	430,000.00	206,399.99	206,399.99	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Presidente Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-427	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	813,090.04	813,090.04	Metros Cuadrados	100	81 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789655	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Alvaro Obregón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-432	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	817,735.82	817,735.82	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789659	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-436	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,556,350.00	1,556,350.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-446	09-07-2018	08-07-2019	1,556,350.00	1,556,350.00	1,556,350.00	747,048.00	747,048.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,429,700.00	1,429,700.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0582 Gral. Francisco Villa, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-449	09-07-2018	08-07-2019	1,429,700.00	1,429,700.00	1,429,700.00	1,372,511.99	1,372,511.99	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	502,408.77	502,408.77	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0576 Francisco Villa, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-453	09-07-2018	08-07-2019	502,408.77	502,408.77	502,408.77	241,156.21	241,156.21	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	560,000.00	560,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0456 José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-458	09-07-2018	08-07-2019	560,000.00	560,000.00	560,000.00	268,800.00	268,800.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-468	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	419,076.01	419,076.01	Metros Cuadrados	100	84 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Luis Mora, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-481	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	336,667.20	336,667.20	Metros Cuadrados	100	67 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Santiago Gutiérrez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-488	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	376,198.30	376,198.30	Metros Cuadrados	100	75 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No 0098 Heriberto Enriquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-492	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	380,492.88	380,492.88	Metros Cuadrados	100	76 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro Ascencio de Alquisiras, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-500	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,587.15	410,587.15	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Melchor Ocampo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-503	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,034.82	412,034.82	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 59 Thomas Alva Edison, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-508	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-509	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,803.46	412,803.46	Metros Cuadrados	100	83 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-513	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-520	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	304,331.46	304,331.46	Metros Cuadrados	100	61 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Xinantecatl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-521	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	86 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Heriberto Enríquez Rodríguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-522	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	422,758.98	422,758.98	Metros Cuadrados	100	85 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,500,000.00	4,500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0247 Plan de Ayala, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-525	09-07-2018	08-07-2019	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	2,762,444.63	2,762,444.63	Metros Cuadrados	100	61 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Carlos Hank González, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-535	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	367,356.40	367,356.40	Metros Cuadrados	100	73 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-544	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-546	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-547	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Amalia Caballero de Castillo Ledon, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-554	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leonardo Bravo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-563	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-572	09-07-2018	08-07-2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Esfuerzo Unido, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-573	09-07-2018	08-07-2019	770,000.00	770,000.00	770,000.00	369,600.00	369,600.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	109,531.11	109,531.11	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-576	09-07-2018	08-07-2019	109,531.11	109,531.11	109,531.11	93,442.82	93,442.82	Metros Cuadrados	100	85 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-600	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,316,250.00	1,316,250.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Preescolar Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-634	09-07-2018	08-07-2019	1,316,250.00	1,316,250.00	1,316,250.00	1,082,000.35	1,082,000.35	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789881	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt Num. 4 Chalco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-658	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	313,124.88	313,124.88	Metros Cuadrados	100	63 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 149, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-660	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,664,987.60	4,664,987.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt Num. 1 Chicoloapan, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-668	09-07-2018	08-07-2019	4,664,987.60	4,664,987.60	4,664,987.60	3,845,788.06	3,845,788.06	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 247, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-671	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	148,089.73	148,089.73	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Tultitlán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-674	09-07-2018	08-07-2019	148,089.73	148,089.73	148,089.73	71,083.07	71,083.07	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401685966	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,528,000.00	1,528,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt. No. 2 Sultepec, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-04	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,295,661.74	1,295,661.74	Metros Cuadrados	2	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401685969	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	764,000.00	764,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 331, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-07	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	636,380.18	636,380.18	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401685973	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	764,000.00	764,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 307, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-11	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	638,198.03	638,198.03	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401685975	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,528,000.00	1,528,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 313, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-13	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,305,781.54	1,305,781.54	Metros Cuadrados	2	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401685984	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	130,000.00	130,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 313, Equipamiento(75 sillas universitarias de paleta cuadrada)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-22	15-02-2018	15-01-2019	130,000.00	130,000.00	130,000.00	58,650.00	58,650.00	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401685990	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,309,942.16	1,309,942.16	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt. Amecameca, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-28	15-02-2018	15-01-2019	1,309,942.16	1,309,942.16	1,309,942.16	1,127,579.76	1,127,579.76	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 1068 Celestín Freinet, 3 Aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-002	11-07-2018	07-11-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,799,245.85	1,799,245.85	Metros Cuadrados	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686028	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	981,092.74	981,092.74	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-010	11-07-2018	07-11-2018	981,092.74	981,092.74	981,092.74	981,091.67	981,091.67	Metros Cuadrados	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686044	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,185,000.00	1,185,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 1o. de Mayo, Rehabilitación y sanitarios, mobiliario de 20 mesabancos binarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-026	20-06-2018	18-08-2018	1,185,000.00	1,185,000.00	1,185,000.00	1,080,758.75	1,080,758.75	Metros Cuadrados	100	91.2 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686046	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	308,520.00	308,520.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Mariano Cuevas Izquierdo, Rehabilitación de instalación eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-028	20-06-2018	18-08-2018	308,520.00	308,520.00	308,520.00	232,575.25	232,575.25	Metros Cuadrados	100	75.38 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686050	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,170,088.34	1,170,088.34	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Angel María Garibay, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-032	20-06-2018	18-08-2018	1,170,088.34	1,170,088.34	1,170,088.34	1,041,185.75	1,041,185.75	Metros Cuadrados	100	89 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686060	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,544,257.21	1,544,257.21	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín Melgar, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-042	20-06-2018	18-08-2018	1,544,257.21	1,544,257.21	1,544,257.21	1,420,314.57	1,420,314.57	Metros Cuadrados	100	92 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686077	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-059	20-06-2018	18-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,627.96	299,627.96	Metros Cuadrados	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686079	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,000.00	80,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rey Xolox, Impermeabilización de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-061	20-06-2018	18-08-2018	80,000.00	80,000.00	80,000.00	23,999.99	23,999.99	Metros Cuadros	100	30 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686099	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,740,000.00	1,740,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción y equipamiento de 2 aulas U2C	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-081	20-06-2018	18-08-2018	1,740,000.00	1,740,000.00	1,740,000.00	1,616,632.22	1,616,632.22	Metros Cuadros	100	93 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686102	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0474 Leona Vicario, Construcción de barda y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-084	20-06-2018	18-08-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	698,237.61	698,237.61	Metros Cuadros	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686120	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,996.22	250,996.22	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique González Martínez, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-102	20-06-2018	18-08-2018	250,996.22	250,996.22	250,996.22	250,097.91	250,097.91	Metros Cuadros	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686127	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Meztlí, Demolición de edificio de autoconstrucción, plaza cívica y módulo sanitario, biblioteca	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-109	20-06-2018	18-08-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	275,094.21	275,094.21	Metros Cuadros	100	46 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686131	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,005.70	400,005.70	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, No. 0039 Sor Juana Inés de la Cruz, Impermeabilización de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-113	20-06-2018	18-08-2018	400,005.70	400,005.70	400,005.70	398,043.59	398,043.59	Metros Cuadros	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686164	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	285,000.00	285,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Secundaria General No. 0030 Melchor Ocampo, Terminaci?n de construcci?n de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-146	12-12-2018	05-05-2019	285,000.00	285,000.00	285,000.00	284,825.07	284,825.07	Metros Cuadros	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686187	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	456,869.65	456,869.65	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Lauro Aguirre, Rehabilitaci?n en los edificios A y B	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-169	12-12-2018	05-05-2019	456,869.65	456,869.65	456,869.65	456,395.01	456,395.01	Metros Cuadros	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686190	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	734,408.06	734,408.06	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Profr. Juan Fern?ndez Albarr?n, Rehabilitaci?n de pintura en fachadas e interior y rehabilitaci?n de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-172	12-12-2018	05-05-2019	734,408.06	734,408.06	734,408.06	696,684.81	696,684.81	Metros Cuadros	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686196	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	903,215.48	903,215.48	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Luis Vives, Terminaci?n de rehabilitaci?n de la escuela	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-178	12-12-2018	05-05-2019	903,215.48	903,215.48	903,215.48	902,500.00	902,500.00	Metros Cuadros	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401686210	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	465,627.70	465,627.70	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-192	12-12-2018	05-05-2019	465,627.70	465,627.70	465,627.70	465,627.21	465,627.21	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686216	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	923,349.39	923,349.39	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jardín de Niños Juárez, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-198	12-12-2018	05-05-2019	923,349.39	923,349.39	923,349.39	921,798.09	921,798.09	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686231	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,043,344.84	1,043,344.84	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Secundaria No. 859 Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-213	12-12-2018	05-05-2019	1,043,344.84	1,043,344.84	1,043,344.84	1,012,043.22	1,012,043.22	Metros Cuadros	100	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686239	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	268,765.19	268,765.19	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Martínez De Cuenca, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-221	12-12-2018	05-05-2019	268,765.19	268,765.19	268,765.19	268,765.18	268,765.18	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686266	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Bassols, Segunda etapa de la sustitución de 1 edificio U-2C de 11 EE	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-248	12-12-2018	05-05-2019	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,997,186.71	3,997,186.71	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686272	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	465,011.83	465,011.83	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Afo de la Patria, Terminación de la sustitución de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-254	12-12-2018	05-05-2019	465,011.83	465,011.83	465,011.83	464,991.44	464,991.44	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,041,666.67	1,039,997.16	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0071 Horacio Zúñiga, Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-010	23-04-2018	20-08-2018	1,039,997.16	1,039,997.16	1,039,997.16	999,997.26	999,997.26	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	299,999.31	299,999.31	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-020	23-04-2018	21-06-2018	299,999.31	299,999.31	299,999.31	280,346.85	280,346.85	Metros Cuadros	100	93.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687599	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	768,767.95	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Nicolás Romero, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-024	23-04-2018	21-07-2018	768,767.95	768,767.95	768,767.95	739,199.95	739,199.95	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	648,771.92	647,733.86	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Plutarco Albarrán, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-032	23-04-2018	21-07-2018	647,733.86	647,733.86	647,733.86	622,821.01	622,821.01	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	802,083.33	800,799.36	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Guillermo Martínez D., Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-033	23-04-2018	21-07-2018	800,799.36	800,799.36	800,799.36	769,999.38	769,999.38	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401687614	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,053,483.38	1,051,797.23	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Sec. Of. N° 86 Lic. Abel C. Salazar , Rehabilitación general y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-039	28-05-2018	24-09-2018	1,051,797.23	1,051,797.23	1,051,797.23	1,011,343.49	1,011,343.49	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687618	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	333,325.94	332,791.59	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-043	23-04-2018	21-07-2018	332,791.59	332,791.59	332,791.59	319,991.91	319,991.91	Metros Cuadrados	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687622	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-047	23-04-2018	21-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	250,564.95	250,564.95	Metros Cuadrados	100	70 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	325,208.68	324,672.58	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-050	23-04-2018	21-07-2018	324,672.58	324,672.58	324,672.58	312,185.18	312,185.18	Metros Cuadrados	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687626	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Moisés Sáenz , Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-051	28-05-2018	25-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	770,185.40	770,185.40	Metros Cuadrados	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,515,461.33	1,515,461.33	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gustavo Baz, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-055	15-06-2018	15-12-2018	1,515,461.33	1,515,461.33	1,515,461.33	1,331,549.97	1,331,549.97	Metros Cuadrados	100	88 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687636	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes , Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-062	23-04-2018	21-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,992.37	479,992.37	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687638	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,465.05	899,465.05	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tranquilino Salgado Santander, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-064	23-04-2018	21-07-2018	899,465.05	899,465.05	899,465.05	820,455.50	820,455.50	Metros Cuadrados	100	91.22 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	498,708.89	498,708.89	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Augusto Comte, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-066	28-05-2018	25-08-2018	498,708.89	498,708.89	498,708.89	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	299,976.52	299,493.82	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Tv Sec N° 623 Emiliano Zapata , Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-068	23-04-2018	21-06-2018	299,493.82	299,493.82	299,493.82	287,974.82	287,974.82	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687647	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Federico Froebel , Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-073	23-04-2018	21-07-2018	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687657	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,678,511.70	4,671,026.07	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal N° 1 anexa a la Normal N°1 de Toluca , Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-083	23-04-2018	19-09-2018	4,671,026.07	4,671,026.07	4,671,026.07	4,491,371.23	4,491,371.23	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687668	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-095	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687670	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0199 Horacio Zúñiga, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-097	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	548,428.24	548,428.24	Metros Cuadrados	100	91.4 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	765,000.00	765,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-104	15-06-2018	15-12-2018	765,000.00	765,000.00	765,000.00	700,968.13	700,968.13	Metros Cuadrados	100	92 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687682	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,520.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0615 Vicente Guerrero, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-109	15-06-2018	15-12-2018	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	380,293.30	380,293.30	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Octavio Paz, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-110	15-06-2018	15-12-2018	380,293.30	380,293.30	380,293.30	357,429.07	357,429.07	Metros Cuadrados	100	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alejandro Casona, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-117	15-06-2018	15-12-2018	550,000.00	550,000.00	550,000.00	158,400.00	158,400.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-125	15-06-2018	15-12-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	215,998.58	215,998.58	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,105,000.00	1,105,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0238 Juana de Asbaje, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-129	15-06-2018	15-12-2018	1,105,000.00	1,105,000.00	1,105,000.00	1,055,208.60	1,055,208.60	Metros Cuadrados	100	95.49 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,725,000.00	1,722,240.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Segunda etapa de: rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-132	15-06-2018	15-12-2018	1,722,240.00	1,722,240.00	1,722,240.00	1,655,999.99	1,655,999.99	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,065,900.00	1,065,900.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Segunda etapa de: rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-141	15-06-2018	15-12-2018	1,065,900.00	1,065,900.00	1,065,900.00	925,896.85	925,896.85	Metros Cuadrados	100	87 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	702,950.00	702,950.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	In, 2 de Octubre, Obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-145	15-06-2018	15-12-2018	702,950.00	702,950.00	702,950.00	659,758.59	659,758.59	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-166	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,250.33	568,250.33	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. José Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-170	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-182	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.57	472,347.57	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-185	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	444,357.42	444,357.42	Metros Cuadrados	100	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 19 de Septiembre, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-187	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	329,714.16	329,714.16	Metros Cuadrados	100	66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	493,339.25	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	In, Diego Rivera, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-191	15-06-2018	15-12-2018	493,339.25	493,339.25	493,339.25	474,364.67	474,364.67	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	387,194.80	386,572.91	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Felipe Ángeles, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-202	15-06-2018	15-12-2018	386,572.91	386,572.91	386,572.91	371,704.73	371,704.73	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	841,982.18	841,982.18	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	In, Federico Froebel, Segunda etapa de: sustitución de un aula y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-206	15-06-2018	15-12-2018	841,982.18	841,982.18	841,982.18	800,650.39	800,650.39	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	759,843.75	759,843.75	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0441 Profr. Domingo Palacios Campuzano, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-211	15-06-2018	15-12-2018	759,843.75	759,843.75	759,843.75	714,153.05	714,153.05	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,099,999.80	1,099,999.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. José Guadalupe Zuno, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-221	15-06-2018	15-12-2018	1,099,999.80	1,099,999.80	1,099,999.80	1,050,666.25	1,050,666.25	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401687804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,904,422.91	1,904,422.91	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Gabriel Ramos Millán, Sustitución de aulas y módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-231	15-06-2018	15-12-2018	1,904,422.91	1,904,422.91	1,904,422.91	548,473.80	548,473.80	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,397.62	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Anexa a la Normal de Coatepec Harinas, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-241	15-06-2018	15-12-2018	998,397.62	998,397.62	998,397.62	959,997.72	959,997.72	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687840	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,993.99	899,993.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Sec N°713 Rosario Castellanos , Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-267	15-06-2018	15-12-2018	899,993.99	899,993.99	899,993.99	259,198.27	259,198.27	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,990.72	899,990.72	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos , Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-268	15-06-2018	15-12-2018	899,990.72	899,990.72	899,990.72	668,381.27	668,381.27	Metros Cuadros	100	74 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,141,171.61	1,139,345.72	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón , Sustitución de dirección y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-275	15-06-2018	15-12-2018	1,139,345.72	1,139,345.72	1,139,345.72	1,095,524.74	1,095,524.74	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,589,000.00	1,589,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-293	15-06-2018	15-12-2018	1,589,000.00	1,589,000.00	1,589,000.00	1,076,814.51	1,076,814.51	Metros Cuadros	100	68 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687865	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-294	15-06-2018	15-12-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,425,970.63	1,425,970.63	Metros Cuadros	100	95.06 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789570	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,250,000.00	2,250,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0087 Pedro Ramírez Vázquez, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-347	09-07-2018	08-07-2019	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	541,959.13	541,959.13	Metros Cuadros	100	24 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-361	09-07-2018	08-07-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	635,791.70	635,791.70	Metros Cuadros	100	85 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	922,250.00	922,250.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt Num. 2 Ing. Guillermo González Camarena, Naucalpan, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-368	09-07-2018	08-07-2019	922,250.00	922,250.00	922,250.00	265,608.00	265,608.00	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,466,661.23	1,466,661.23	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Solidaridad y sustitución de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-381	09-07-2018	08-07-2019	1,466,661.23	1,466,661.23	1,466,661.23	878,639.12	878,639.12	Metros Cuadrados	100	60 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-401	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	553,930.01	553,930.01	Metros Cuadrados	100	79 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789630	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-407	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0455 Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-410	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789640	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0751 Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-417	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	452,069.50	452,069.50	Metros Cuadrados	100	75 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,632,500.00	2,632,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-438	09-07-2018	08-07-2019	2,632,500.00	2,632,500.00	2,632,500.00	1,968,131.06	1,968,131.06	Metros Cuadrados	100	75 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Maestro Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-469	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-486	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juana de Asbaje, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-487	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-494	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-496	09-07-2018	08-07-2019	850,000.00	850,000.00	850,000.00	696,666.86	696,666.86	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guillermo Prieto, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-510	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-533	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	473,222.80	473,222.80	Metros Cuadrados	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Nuno, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-553	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-556	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-562	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Octavio Paz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-570	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-574	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Bernardino de Sahagún, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-578	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	312,000.00	312,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Antonio Alzate, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-580	09-07-2018	08-07-2019	350,000.00	350,000.00	350,000.00	335,998.65	335,998.65	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,950,000.00	1,950,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-583	09-07-2018	08-07-2019	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,601,928.83	1,601,928.83	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,600,000.00	4,600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0237 Simón Bolívar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-590	09-07-2018	08-07-2019	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	3,779,988.05	3,779,988.05	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301789814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,065,900.00	1,065,900.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ilhuicamina, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-591	09-07-2018	08-07-2019	1,065,900.00	1,065,900.00	1,065,900.00	511,632.00	511,632.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789824	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Arista, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-601	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,430.53	411,430.53	Metros Cuadros	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789839	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,919,694.10	1,919,694.10	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-616	09-07-2018	08-07-2019	1,919,694.10	1,919,694.10	1,919,694.10	1,508,410.49	1,508,410.49	Metros Cuadros	100	79 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789854	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,060,000.00	1,060,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Preescolar Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-631	09-07-2018	08-07-2019	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	1,017,600.00	1,017,600.00	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789863	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,949,905.59	1,949,905.59	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-640	09-07-2018	08-07-2019	1,949,905.59	1,949,905.59	1,949,905.59	1,588,081.03	1,588,081.03	Metros Cuadros	100	81 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	260,000.00	260,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Joaquín Fernández de Lizardi, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-644	09-07-2018	08-07-2019	260,000.00	260,000.00	260,000.00	124,800.00	124,800.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789868	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,119,970.45	2,119,970.45	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-645	09-07-2018	08-07-2019	2,119,970.45	2,119,970.45	2,119,970.45	1,735,676.13	1,735,676.13	Metros Cuadros	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	501,322.90	501,322.90	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Const. de Apatzingán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-646	09-07-2018	08-07-2019	501,322.90	501,322.90	501,322.90	382,024.85	382,024.85	Metros Cuadros	100	76 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 177, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-653	09-07-2018	08-07-2019	637,500.00	637,500.00	637,500.00	525,081.64	525,081.64	Metros Cuadros	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	357,125.62	357,125.62	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Chicoloapan, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-673	09-07-2018	08-07-2019	357,125.62	357,125.62	357,125.62	251,503.40	251,503.40	Metros Cuadros	100	70 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789900	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Escuela Normal Superior del Valle de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-677	09-07-2018	08-07-2019	850,000.00	850,000.00	850,000.00	652,696.31	652,696.31	Metros Cuadros	100	77 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	16,467,700.00	16,467,700.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Politécnica de Chimalhuacán, Quinta etapa de construcción de una Unidad de Docencia	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-679	09-07-2018	08-07-2019	16,467,700.00	16,467,700.00	16,467,700.00	12,600,385.14	12,600,385.14	Metros Cuadrados	100	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401685963	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	764,000.00	764,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial anexa a la Normal de Santa Ana Zicatecoyan, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-01	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	645,846.39	645,846.39	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401685971	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,528,000.00	1,528,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt. No. 2 Otzolotepec, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-09	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,289,839.68	1,289,839.68	Metros Cuadrados	2	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401685978	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	764,000.00	764,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt. No. 2 Atlacomulco, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-16	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	647,253.19	647,253.19	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401685980	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,440,000.00	3,440,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Varios Planteles, Equipos de cómputo y mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-18	15-02-2018	15-01-2019	3,440,000.00	3,440,000.00	3,440,000.00	3,403,976.00	3,403,976.00	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401685989	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,700,000.00	1,700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 62, Construcción de plaza cívica, estacionamiento de profesores y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-27	15-02-2018	15-01-2019	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,685,723.34	1,685,723.34	Metros Cuadrados	3	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401685993	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,612,898.00	2,612,898.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Planteles Varios, Equipamiento 14 planteles oficio 20521A000/7418/2018 DGEMS	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-31	15-02-2018	15-01-2019	2,612,898.00	2,612,898.00	2,612,898.00	2,469,349.89	2,469,349.89	Metros Cuadrados	1	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 0620 José de Tapia Bujalance, Barda perimetral 267 ml. e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-003	08-08-2018	05-12-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,382,305.00	1,382,305.00	Metros Cuadrados	100	92.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686029	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	701,944.00	701,944.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0431 Gral. Lázaro cárdenas, Rehabilitación de 3 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-011	20-06-2018	18-08-2018	701,944.00	701,944.00	701,944.00	701,942.73	701,942.73	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686041	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 1006 Sentimientos de la Nación, Rehabilitación y barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-023	20-06-2018	18-08-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	793,934.76	793,934.76	Metros Cuadrados	100	99.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686043	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	840,000.00	840,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 765 José Vasconcelos, Rehabilitación y barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-025	20-06-2018	18-08-2018	840,000.00	840,000.00	840,000.00	833,246.77	833,246.77	Metros Cuadros	100	99.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686049	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,615,990.00	1,618,687.82	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Homero, Mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-031	20-06-2018	18-08-2018	1,618,687.82	1,618,687.82	1,618,687.82	1,071,319.11	1,071,319.11	Metros Cuadros	100	66.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686054	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,498,746.89	1,498,746.89	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Antonio Albarrán, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-036	20-06-2018	18-08-2018	1,498,746.89	1,498,746.89	1,498,746.89	1,389,270.88	1,389,270.88	Metros Cuadros	100	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686061	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,570,670.41	1,570,670.41	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1049 Bicentenario de la Independencia de México, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-043	20-06-2018	18-08-2018	1,570,670.41	1,570,670.41	1,570,670.41	1,427,080.72	1,427,080.72	Metros Cuadros	100	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686071	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,066,519.00	3,066,519.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de 2 aulas y un módulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-053	20-06-2018	18-08-2018	2,825,447.00	2,825,447.00	2,825,447.00	2,823,472.65	2,823,472.65	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686072	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,947,150.00	1,947,150.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de techumbre y dirección escolar con su equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-054	20-06-2018	18-08-2018	1,489,150.00	1,489,150.00	1,489,150.00	1,348,663.44	1,348,663.44	Metros Cuadros	100	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,143,219.60	1,541,285.79	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación de espacios, acondicionamiento y refuerzo de las instalaciones	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-063	20-06-2018	18-08-2018	1,541,285.79	1,541,285.79	1,541,285.79	1,440,245.41	1,440,245.41	Metros Cuadros	100	93.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686098	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	821,000.00	821,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Construcción y equipamiento de un aula tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-080	20-06-2018	18-08-2018	821,000.00	821,000.00	821,000.00	746,332.38	746,332.38	Metros Cuadros	100	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686100	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,460,000.00	2,460,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Construcción y equipamiento de 3 aulas tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-082	20-06-2018	18-08-2018	2,460,000.00	2,460,000.00	2,460,000.00	2,312,920.57	2,312,920.57	Metros Cuadros	100	94.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686114	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	244,101.00	244,101.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xico, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-096	20-06-2018	18-08-2018	244,101.00	244,101.00	244,101.00	239,219.36	239,219.36	Metros Cuadros	100	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686121	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	190,778.69	190,778.69	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 3 Dr. Guillermo Coronado, Rehabilitación y elevación de andadores, rampas, construcción de drenaje pluvial con rejillas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-103	20-06-2018	18-08-2018	190,778.69	190,778.69	190,778.69	189,835.77	189,835.77	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686122	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	113,832.09	113,832.09	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Belisario Domínguez, Terminación de rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-104	20-06-2018	18-08-2018	113,832.09	113,832.09	113,832.09	112,843.28	112,843.28	Metros Cuadrados	100	99.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686153	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	788,799.43	788,799.43	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de cableado	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-135	12-12-2018	05-05-2019	788,799.43	788,799.43	788,799.43	783,554.37	783,554.37	Metros Cuadrados	100	99.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686155	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,309,196.88	1,309,196.88	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Niños Héroes de Chapultepec, Sustitución de un comedor para 90 personas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-137	12-12-2018	05-05-2019	1,309,196.88	1,309,196.88	1,309,196.88	1,308,330.05	1,308,330.05	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686158	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	313,380.96	313,380.96	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Secundaria por TV. No. 0091 Luis Pasteur, Sustitución de 3 aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-140	12-12-2018	05-05-2019	313,380.96	313,380.96	313,380.96	306,214.60	306,214.60	Metros Cuadrados	100	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686161	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,509,427.79	1,509,427.79	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Benito Juárez, Terminación de rehabilitación y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-143	12-12-2018	05-05-2019	1,509,427.79	1,509,427.79	1,509,427.79	1,503,728.00	1,503,728.00	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686162	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,172,895.15	4,172,895.15	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Secundaria General No. 1100 Forjadores de la Patria, Terminación de construcción de la secundaria	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-144	12-12-2018	05-05-2019	4,172,895.15	4,172,895.15	4,172,895.15	4,171,458.78	4,171,458.78	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686169	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	191,873.27	191,873.27	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Angela Peralta, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-151	12-12-2018	05-05-2019	191,873.27	191,873.27	191,873.27	191,603.20	191,603.20	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686176	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	308,867.53	308,867.53	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Secundaria por Televisión No. 0430 Dr. Gustavo Baz Prada, Terminación de construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-158	12-12-2018	05-05-2019	308,867.53	308,867.53	308,867.53	300,048.49	300,048.49	Metros Cuadrados	100	97.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686179	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	467,925.47	467,925.47	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 71 Jos? Guadarrama Alvarado, Terminación de construcción de 4 aulas con servicios sanitarios cada una	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-161	12-12-2018	05-05-2019	467,925.47	467,925.47	467,925.47	460,965.49	460,965.49	Metros Cuadrados	100	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401686184	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	55,495.30	55,495.30	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Secundaria por Televisi?n Luis Donaldo Colosio, Terminaci?n de construcci?n de cisterna, base de tinacos y reparaci?n de servicios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-166	12-12-2018	05-05-2019	55,495.30	55,495.30	55,495.30	50,685.62	50,685.62	Metros Cuadrados	100	91.33	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686186	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,393,387.00	1,393,387.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Secundaria Mois?s Sa?nz, Rehabilitaci?n en los edificios C, D y F	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-168	12-12-2018	05-05-2019	1,393,387.00	1,393,387.00	1,393,387.00	1,381,226.95	1,381,226.95	Metros Cuadrados	100	99.13	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686197	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	193,520.13	193,520.13	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-179	12-12-2018	05-05-2019	193,520.13	193,520.13	193,520.13	192,399.57	192,399.57	Metros Cuadrados	100	99.42	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686205	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	119,470.60	119,470.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fern?ndez Albarr?n, Terminaci?n de impermeabilizaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-187	12-12-2018	05-05-2019	119,470.60	119,470.60	119,470.60	118,455.60	118,455.60	Metros Cuadrados	100	99.15	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686226	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,224,882.03	1,224,882.03	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Benito Ju?rez, Construcci?n y equipamiento de 3 aulas (6x5.30mts)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-208	12-12-2018	05-05-2019	1,224,882.03	1,224,882.03	1,224,882.03	1,112,490.57	1,112,490.57	Metros Cuadrados	100	91	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686245	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	94,439.34	94,439.34	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Chalchitlicue ( Diosa del Agua ), Terminaci?n de la construcci?n de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-227	12-12-2018	05-05-2019	94,439.34	94,439.34	94,439.34	93,299.08	93,299.08	Metros Cuadrados	100	99	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686247	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,551,784.84	4,551,784.84	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 245 Manuel Jos? Oth?n, Adecuaci?n de sanitario, construcci?n de rampas para personas con capacidades diferentes, impermeabilizaci?n de edificios y construcci?n de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-229	12-12-2018	05-05-2019	4,551,784.84	4,551,784.84	4,551,784.84	4,549,477.28	4,549,477.28	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686252	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, ESTIC No. 0065 Jaime Torres Bodet, Primer etapa de sustituci?n de 8 aulas U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-234	12-12-2018	05-05-2019	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,971,682.63	3,971,682.63	Metros Cuadrados	100	99.29	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686255	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	840,000.00	840,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Caputzihil, Sustituci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F?sica Educativa	111560-237	12-12-2018	05-05-2019	840,000.00	840,000.00	840,000.00	795,488.91	795,488.91	Metros Cuadrados	100	95	En Ejecuci?n	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401686259	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0576 Francisco Villa, Construcción de aula regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-241	12-12-2018	05-05-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	278,324.88	278,324.88	Metros Cuadros	100	37.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686269	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Jos? Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-251	12-12-2018	05-05-2019	450,000.00	450,000.00	450,000.00	449,961.47	449,961.47	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687577	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,202,783.69	2,202,783.69	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rafael Ramírez Castañeda, Rehabilitación de aulas, sustitución de cisterna y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-002	23-04-2018	20-08-2018	2,202,783.69	2,202,783.69	2,202,783.69	2,090,512.61	2,090,512.61	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687586	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	804,216.32	804,216.32	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Horacio Zúñiga, Sustitución de un aula y dirección	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-011	28-05-2018	25-08-2018	804,216.32	804,216.32	804,216.32	771,436.25	771,436.25	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	299,998.14	299,998.14	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Rehabilitación de aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-018	23-04-2018	21-06-2018	299,998.14	299,998.14	299,998.14	280,345.70	280,345.70	Metros Cuadros	100	93.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,530,000.00	1,530,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-021	28-05-2018	24-09-2018	1,530,000.00	1,530,000.00	1,530,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	417,141.72	416,474.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-026	23-04-2018	21-07-2018	416,474.00	416,474.00	416,474.00	400,455.75	400,455.75	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687604	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Federico Froebel, Rehabilitación de 3 aulas, servicios sanitarios y dirección	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-029	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,555.56	477,555.56	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-031	23-04-2018	21-07-2018	499,200.00	499,200.00	499,200.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,071,963.73	1,070,248.57	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-041	23-04-2018	20-08-2018	1,070,248.57	1,070,248.57	1,070,248.57	1,029,085.17	1,029,085.17	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687617	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	761,706.35	760,447.81	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-042	23-04-2018	21-07-2018	760,447.81	760,447.81	760,447.81	731,199.81	731,199.81	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401687633	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	865,682.99	840,728.69	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lev Vygotky, Rehabilitación y barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-059	15-06-2018	15-12-2018	840,728.69	840,728.69	840,728.69	808,392.97	808,392.97	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Arco , Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-067	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadros	100	40 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0345 Wenceslao Labra, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-078	28-05-2018	25-08-2018	550,000.00	550,000.00	550,000.00	518,347.16	518,347.16	Metros Cuadros	100	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687654	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,499,455.75	6,499,455.75	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general, sustitución de edificio, sustitución de techumbre y rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-080	28-05-2018	24-10-2018	6,499,455.75	6,499,455.75	6,499,455.75	6,235,322.45	6,235,322.45	Metros Cuadros	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687661	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford No 107 Dr. Gustavo Baz Prada, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-088	15-06-2018	15-12-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	670,458.79	670,458.79	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687672	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plan de Guadalupe, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-099	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	491,816.27	491,816.27	Metros Cuadros	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	648,959.83	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Rhon de Hank, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-105	15-06-2018	15-12-2018	648,959.83	648,959.83	648,959.83	623,999.83	623,999.83	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687679	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	898,522.86	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0266 18 de Marzo, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-106	15-06-2018	15-12-2018	898,522.86	898,522.86	898,522.86	863,964.27	863,964.27	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687681	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	399,984.42	399,344.43	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0822 Lic. César Camacho Quiroz, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-108	15-06-2018	15-12-2018	399,344.43	399,344.43	399,344.43	383,985.03	383,985.03	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,479,000.00	1,479,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de 1 aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-143	15-06-2018	15-12-2018	1,479,000.00	1,479,000.00	1,479,000.00	1,146,529.28	1,146,529.28	Metros Cuadros	100	78 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401687717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,050,000.00	1,050,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-144	15-06-2018	15-12-2018	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	504,000.00	504,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,020,000.00	1,020,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Urbano Fonseca, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-151	15-06-2018	15-12-2018	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	740,619.07	740,619.07	Metros Cuadros	100	73 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687731	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0742 Emiliano Zapata, Sustitución de tres aulas y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-159	15-06-2018	15-12-2018	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,535,999.99	1,535,999.99	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-175	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	326,806.31	326,806.31	Metros Cuadros	100	65 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No 0033 Ignacio López Rayón, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-176	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,533.40	478,533.40	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,543,277.41	1,540,808.17	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Nunó, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-196	15-06-2018	15-12-2018	1,540,808.17	1,540,808.17	1,540,808.17	1,481,546.31	1,481,546.31	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687772	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	961,276.04	961,276.04	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-199	15-06-2018	15-12-2018	961,276.04	961,276.04	961,276.04	911,070.81	911,070.81	Metros Cuadros	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,099,999.93	1,099,999.93	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford Num. 53 Benito Juárez, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-220	15-06-2018	15-12-2018	1,099,999.93	1,099,999.93	1,099,999.93	1,037,352.77	1,037,352.77	Metros Cuadros	100	94.3 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,999.54	899,999.54	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-222	15-06-2018	15-12-2018	899,999.54	899,999.54	899,999.54	855,620.11	855,620.11	Metros Cuadros	100	95.07 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Inchanconeme, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-242	15-06-2018	15-12-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	182,103.90	182,103.90	Metros Cuadros	100	73 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687825	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,020,000.00	1,020,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0520 José Vasconcelos, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-252	15-06-2018	15-12-2018	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	965,378.58	965,378.58	Metros Cuadros	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Unión y Progreso , Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-272	15-06-2018	15-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	623,512.47	623,512.47	Metros Cuadros	100	69 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	124,665.74	124,665.74	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prim. Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-291	15-06-2018	15-12-2018	124,665.74	124,665.74	124,665.74	118,700.16	118,700.16	Metros Cuadros	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687869	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	585,000.00	585,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-298	15-06-2018	15-12-2018	585,000.00	585,000.00	585,000.00	406,267.13	406,267.13	Metros Cuadros	100	69 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687870	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,549,285.70	2,549,285.70	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-299	15-06-2018	15-12-2018	2,549,285.70	2,549,285.70	2,549,285.70	719,771.45	719,771.45	Metros Cuadros	100	28.23 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401687896	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Escuela Normal de Coatepec Harinas, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-326	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,998.77	575,998.77	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general, construcción de muro de acometida y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-348	09-07-2018	08-07-2019	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,324,799.96	1,324,799.96	Metros Cuadros	100	88 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789576	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,120,000.00	1,120,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0752 Juan de la Barrera, Rehabilitación de edificios "B", "C", "D" y "E", rehabilitación de sanitarios, construcción de	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-353	09-07-2018	08-07-2019	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	989,177.20	989,177.20	Metros Cuadros	100	88 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789585	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,220,000.00	3,220,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0813 Ing. Heberto Castillo, Construcción de un aula y taller de cómputo, rehabilitación de aulas y módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-362	09-07-2018	08-07-2019	3,220,000.00	3,220,000.00	3,220,000.00	923,569.49	923,569.49	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789587	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Marianne Frostig, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-364	09-07-2018	08-07-2019	850,000.00	850,000.00	850,000.00	524,244.08	524,244.08	Metros Cuadros	100	62 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789593	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,556.49	1,084,556.49	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-370	09-07-2018	08-07-2019	1,084,556.49	1,084,556.49	1,084,556.49	312,352.27	312,352.27	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789620	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Fabela, Educativa Básica	Prim, Lic. Isidro Fabela, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-397	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	575,632.29	575,632.29	Metros Cuadros	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789641	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-418	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789653	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,925,000.00	2,925,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-430	09-07-2018	08-07-2019	2,925,000.00	2,925,000.00	2,925,000.00	2,004,049.63	2,004,049.63	Metros Cuadros	100	69 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	722,500.00	722,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-440	09-07-2018	08-07-2019	722,500.00	722,500.00	722,500.00	624,038.91	624,038.91	Metros Cuadros	100	86 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,795,152.11	3,795,152.11	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-442	09-07-2018	08-07-2019	3,795,152.11	3,795,152.11	3,795,152.11	3,638,285.00	3,638,285.00	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789684	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 1044 Independencia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-461	09-07-2018	08-07-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	364,207.93	364,207.93	Metros Cuadros	100	76 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-471	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-474	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0 Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-477	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	495,301.09	495,301.09	Metros Cuadros	100	83 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mario Colín Sánchez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-479	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,980.40	479,980.40	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estefanía Castañeda Anexa a la ESTIC 111, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-482	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0368 Oca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-493	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Ignacio Fernández Montes de Oca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-502	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0 Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Javier Clavijero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-504	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	409,073.70	409,073.70	Metros Cuadros	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-514	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Angel de Quevedo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-517	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	425,457.41	425,457.41	Metros Cuadros	100	85 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-534	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	430,032.15	430,032.15	Metros Cuadros	100	86 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-536	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	401,659.41	401,659.41	Metros Cuadros	100	80 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-543	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio López Rayón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-566	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,657,500.00	1,657,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hogar Campesino, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-585	09-07-2018	08-07-2019	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	1,590,328.05	1,590,328.05	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789821	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rafael Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-598	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301789826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agustín de Iturbide, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-603	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	473,267.56	473,267.56	Metros Cuadrados	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789831	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Margarita Lecomte, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-608	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	812,500.00	812,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-620	09-07-2018	08-07-2019	812,500.00	812,500.00	812,500.00	390,000.00	390,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789845	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ticié, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-622	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,310,464.80	1,310,464.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-628	09-07-2018	08-07-2019	1,310,464.80	1,310,464.80	1,310,464.80	629,023.11	629,023.11	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,689,503.00	4,689,503.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-633	09-07-2018	08-07-2019	4,689,503.00	4,689,503.00	4,689,503.00	3,177,376.10	3,177,376.10	Metros Cuadrados	100	68 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789862	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	445,923.02	445,923.02	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Preescolar Agustín Yáñez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-639	09-07-2018	08-07-2019	445,923.02	445,923.02	445,923.02	374,497.23	374,497.23	Metros Cuadrados	100	84 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789871	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 262, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-648	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	492,821.21	492,821.21	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 34, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-661	09-07-2018	08-07-2019	400,000.00	400,000.00	400,000.00	192,000.00	192,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789890	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,275,000.00	2,275,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 50, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-667	09-07-2018	08-07-2019	2,275,000.00	2,275,000.00	2,275,000.00	1,091,047.31	1,091,047.31	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401685968	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,292,000.00	2,292,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt Tianguistenco, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-06	15-02-2018	15-01-2019	2,292,000.00	2,292,000.00	2,292,000.00	1,959,075.23	1,959,075.23	Metros Cuadrados	3	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401685987	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	355,000.00	355,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 204, 150 butacas universitarias así como 5 proyectores digitales	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-25	15-02-2018	15-01-2019	355,000.00	355,000.00	355,000.00	244,087.48	244,087.48	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401685988	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,407,277.84	3,407,277.84	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 282, Equipamiento de laboratorio de idiomas para 35 usuarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-26	15-02-2018	15-01-2019	3,407,277.84	3,407,277.84	3,407,277.84	2,809,014.75	2,809,014.75	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401685991	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	90,050.00	90,050.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Planteles Varios, Terminación de equipamiento de compromisos de gobierno (administración 2011-2017)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-29	15-02-2018	15-01-2019	90,050.00	90,050.00	90,050.00	89,880.00	89,880.00	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686032	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plutarco Elías Calles, Rehabilitación general, sustitución de muros y escaleras dañadas y construcción de muro de colindancia	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-014	11-07-2018	07-11-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686058	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,495,627.88	1,495,627.88	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Rodríguez Lozano, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-040	20-06-2018	18-08-2018	1,495,627.88	1,495,627.88	1,495,627.88	1,340,835.52	1,340,835.52	Metros Cuadrados	100	90 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686068	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,544,345.78	1,544,345.78	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, República Mexicana, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-050	20-06-2018	18-08-2018	1,544,345.78	1,544,345.78	1,544,345.78	1,426,386.17	1,426,386.17	Metros Cuadrados	100	92.36 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686073	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,594,881.00	2,594,881.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Villanueva, Construcción de techumbre y módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-055	20-06-2018	18-08-2018	2,370,510.12	2,370,510.12	2,370,510.12	1,777,107.36	1,777,107.36	Metros Cuadrados	100	75 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,325,532.41	2,325,532.41	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de barda perimetral, construcción de plaza cívica e impermeabilización de loza	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-067	20-06-2018	18-08-2018	2,325,532.41	2,325,532.41	2,325,532.41	2,322,146.84	2,322,146.84	Metros Cuadrados	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686089	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,316,132.00	3,316,132.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-071	20-06-2018	18-08-2018	3,316,132.00	3,316,132.00	3,316,132.00	3,311,172.08	3,311,172.08	Metros Cuadrados	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686094	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,803,972.93	1,803,972.93	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rey Izcoatl, Terminación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-076	20-06-2018	18-08-2018	1,803,972.93	1,803,972.93	1,803,972.93	1,769,016.74	1,769,016.74	Metros Cuadrados	100	98.06 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686118	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarán, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-100	20-06-2018	18-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,165.75	498,165.75	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686125	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	382,133.89	382,133.89	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Joaquín Fernández de Lizardi, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-107	20-06-2018	18-08-2018	382,133.89	382,133.89	382,133.89	382,109.45	382,109.45	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686137	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	370,589.32	370,589.32	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Angel del Campo, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-119	20-06-2018	18-08-2018	370,589.32	370,589.32	370,589.32	359,110.48	359,110.48	Metros Cuadros	100	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686142	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,873,486.52	1,873,486.52	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rey Izcoatl, Terminación de Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-124	20-06-2018	18-08-2018	1,873,486.52	1,873,486.52	1,873,486.52	1,832,054.04	1,832,054.04	Metros Cuadros	100	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686145	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	154,948.68	154,948.68	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0215 Filomeno Mata, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-127	20-06-2018	18-08-2018	154,948.68	154,948.68	154,948.68	146,885.64	146,885.64	Metros Cuadros	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686148	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	448,929.60	448,929.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nahui Ollin, Terminación de rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-130	20-06-2018	18-08-2018	448,929.60	448,929.60	448,929.60	448,929.58	448,929.58	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686151	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	275,546.39	275,546.39	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Jos? Ma. Morelos y Pav?n, Rehabilitaci?n y elevaci?n de pisos y rejillas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-133	12-12-2018	05-05-2019	275,546.39	275,546.39	275,546.39	274,705.56	274,705.56	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686171	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	72,166.77	72,166.77	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Ni?os Emilio Portes Gil, Rehabilitaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-153	12-12-2018	05-05-2019	72,166.77	72,166.77	72,166.77	70,520.72	70,520.72	Metros Cuadros	100	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686172	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,884,005.87	1,884,005.87	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Epa, Educaci?n para los Adultos Josefa Ortiz de Dom?nguez, Rehabilitaci?n de aulas, construcci?n de barda perimetral y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-154	12-12-2018	05-05-2019	1,884,005.87	1,884,005.87	1,884,005.87	1,875,955.09	1,875,955.09	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686173	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 82 Gaby Brimmer, Terminaci?n de rehabilitaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-155	12-12-2018	05-05-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	791,322.42	791,322.42	Metros Cuadros	100	79.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686189	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	195,767.41	195,767.41	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Secundaria Oficial No 0189 Jaime Nuno, Sustitución de 5 espacios aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-171	12-12-2018	05-05-2019	195,767.41	195,767.41	195,767.41	183,304.95	183,304.95	Metros Cuadrados	100	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686204	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	345,000.00	345,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0970 Gral. Jos? Vicente Villada, Terminación de impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-186	12-12-2018	05-05-2019	345,000.00	345,000.00	345,000.00	344,025.58	344,025.58	Metros Cuadrados	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686215	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	220,226.91	220,226.91	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0179 Francisco I. Madero, Terminación de la construcción de la barda perimetral, construcción de techumbre de la plaza c?vica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-197	12-12-2018	05-05-2019	220,226.91	220,226.91	220,226.91	125,545.40	125,545.40	Metros Cuadrados	100	57.01 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686219	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0067 Margarita Maza de Juárez, Segunda etapa de la rehabilitación de aula de cómputo, barda perimetral y portón	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-201	12-12-2018	05-05-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	997,729.27	997,729.27	Metros Cuadrados	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686221	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,145,162.92	2,145,162.92	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-203	12-12-2018	05-05-2019	2,145,162.92	2,145,162.92	2,145,162.92	2,144,203.07	2,144,203.07	Metros Cuadrados	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686224	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,678,527.21	2,678,527.21	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochiquetzal, Sustitución de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-206	12-12-2018	05-05-2019	2,678,527.21	2,678,527.21	2,678,527.21	2,667,710.44	2,667,710.44	Metros Cuadrados	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686229	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,588.55	520,588.55	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Cuauht?moc, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-211	12-12-2018	05-05-2019	520,588.55	520,588.55	520,588.55	482,102.46	482,102.46	Metros Cuadrados	100	93 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686236	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jard?n de Niños Aquiles Serd?n, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-218	12-12-2018	05-05-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	476,372.91	476,372.91	Metros Cuadrados	100	99.24 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686238	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,584,736.18	1,584,736.18	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Construcción de muros de contención	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-220	12-12-2018	05-05-2019	1,584,736.18	1,584,736.18	1,584,736.18	1,486,691.39	1,486,691.39	Metros Cuadrados	100	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686254	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Reconstrucción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-236	12-12-2018	05-05-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	495,698.15	495,698.15	Metros Cuadrados	100	99.14 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401686261	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,500,000.00	4,500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos A. Carrillo, Sustitución de edificio "A" 4 aulas en estructura regional 4 EE, edificio "B" 2 aulas, taller de cómputo y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-243	12-12-2018	05-05-2019	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,498,839.81	4,498,839.81	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686263	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	119,005.92	119,005.92	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Federico Engels, Terminación de rehabilitación de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-245	12-12-2018	05-05-2019	119,005.92	119,005.92	119,005.92	118,934.00	118,934.00	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	891,997.39	886,095.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Símbolos Patrios, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-003	23-04-2018	21-07-2018	886,095.60	886,095.60	886,095.60	852,015.00	852,015.00	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	319,422.88	319,422.88	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primero de Mayo, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-015	23-04-2018	21-07-2018	319,422.88	319,422.88	319,422.88	296,306.83	296,306.83	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687591	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	385,832.30	385,832.30	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0066 Lic. Gabriel Ramos Millán, Sustitución de barda perimetral y cancha	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-016	28-05-2018	25-08-2018	385,832.30	385,832.30	385,832.30	166,429.51	166,429.51	Metros Cuadros	100	43.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	341,137.59	340,591.77	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-017	23-04-2018	21-07-2018	340,591.77	340,591.77	340,591.77	327,492.08	327,492.08	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687598	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	768,767.83	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-023	23-04-2018	21-07-2018	768,767.83	768,767.83	768,767.83	739,199.83	739,199.83	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687600	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,999.92	899,999.92	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cocone, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-025	23-04-2018	21-07-2018	899,999.92	899,999.92	899,999.92	853,795.01	853,795.01	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687619	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	468,750.00	468,750.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-044	02-07-2018	29-09-2018	468,750.00	468,750.00	468,750.00	449,148.31	449,148.31	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687624	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	327,667.64	326,650.25	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Sec. Of. N°Leandro Valle, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-049	28-05-2018	25-08-2018	326,650.25	326,650.25	326,650.25	314,086.77	314,086.77	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687637	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,131,013.65	1,122,526.22	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de aula de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-063	23-04-2018	20-08-2018	1,122,526.22	1,122,526.22	1,122,526.22	1,079,352.14	1,079,352.14	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401687662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Himno Nacional, Rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-089	15-06-2018	15-12-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	667,437.34	667,437.34	Metros Cuadros	100	95.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687663	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,040.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0086 Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de aulas, muro de contención y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-090	15-06-2018	15-12-2018	599,040.00	599,040.00	599,040.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687673	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Manuel Ávila Camacho, Construcción de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-100	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	447,291.23	447,291.23	Metros Cuadros	100	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687674	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, David Alfaro Siqueiros, Construcción de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-101	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	425,614.58	425,614.58	Metros Cuadros	100	71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuauhtémoc, Rehabilitación de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-113	15-06-2018	15-12-2018	350,000.00	350,000.00	350,000.00	316,004.53	316,004.53	Metros Cuadros	100	90.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687694	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-121	15-06-2018	15-12-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	805,329.34	805,329.34	Metros Cuadros	100	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,800,000.00	8,800,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Sustitución de 6 aulas y rehabilitación de 7 aulas y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-134	15-06-2018	15-12-2018	8,800,000.00	8,800,000.00	8,800,000.00	8,409,079.99	8,409,079.99	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0108 Tenochtitlán, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-148	15-06-2018	15-12-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,718,329.65	1,718,329.65	Metros Cuadros	100	95.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0695 José Mariano Mociño, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-160	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.11	472,347.11	Metros Cuadros	100	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-161	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,460.70	479,460.70	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-162	15-06-2018	15-12-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	660,742.86	660,742.86	Metros Cuadros	100	94.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401687768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.98	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Revolución, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-195	15-06-2018	15-12-2018	499,199.98	499,199.98	499,199.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	565,427.08	565,427.08	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Moisés Saenz, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-200	15-06-2018	15-12-2018	565,427.08	565,427.08	565,427.08	465,217.57	465,217.57	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	842,550.00	839,080.83	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-201	15-06-2018	15-12-2018	839,080.83	839,080.83	839,080.83	806,808.49	806,808.49	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Margarita Robledo Moguel, Sustitución de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-209	15-06-2018	15-12-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	816,000.00	816,000.00	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	897,608.59	896,172.10	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación de 12 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-223	15-06-2018	15-12-2018	896,172.10	896,172.10	896,172.10	861,703.94	861,703.94	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,381,392.33	1,381,392.33	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Xicoténcatl, Rehabilitación y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-228	15-06-2018	15-12-2018	1,381,392.33	1,381,392.33	1,381,392.33	1,290,658.12	1,290,658.12	Metros Cuadrados	100	93.43 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. León Guzmán, Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-234	15-06-2018	15-12-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	712,581.22	712,581.22	Metros Cuadrados	100	95.01 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-235	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	423,168.78	423,168.78	Metros Cuadrados	100	85 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687826	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Otv No 0696 Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-253	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,768.18	476,768.18	Metros Cuadrados	100	95.35 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687829	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 15 de Septiembre, Rehabilitación de aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-256	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.49	472,347.49	Metros Cuadrados	100	94.47 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	748,796.33	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Coatepec Harinas, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-264	15-06-2018	15-12-2018	748,796.33	748,796.33	748,796.33	719,996.47	719,996.47	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401687838	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,840,091.49	2,840,091.49	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Arq. Pedro Ramírez Vázquez, Segunda etapa de: construcción de aulas, dirección, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-265	15-06-2018	15-12-2018	2,840,091.49	2,840,091.49	2,840,091.49	2,676,593.49	2,676,593.49	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687843	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,041,666.66	1,039,999.98	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ricardo Flores Magón , Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-270	15-06-2018	15-12-2018	1,039,999.98	1,039,999.98	1,039,999.98	999,999.98	999,999.98	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687853	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,998.44	899,998.44	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo , Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-282	15-06-2018	15-12-2018	899,998.44	899,998.44	899,998.44	863,998.49	863,998.49	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687856	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	478,200.25	478,200.25	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-285	15-06-2018	15-12-2018	478,200.25	478,200.25	478,200.25	454,674.60	454,674.60	Metros Cuadrados	100	95.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687859	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	705,500.00	705,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-288	15-06-2018	15-12-2018	705,500.00	705,500.00	705,500.00	621,162.44	621,162.44	Metros Cuadrados	100	88.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687867	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	338,541.67	338,541.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Preescolar Diego de Silva Velázquez, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-296	15-06-2018	15-12-2018	338,541.67	338,541.67	338,541.67	324,998.80	324,998.80	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687895	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,040.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Escuela Normal de Ixtlahuaca, Reforzamiento en estructura de edificio F y suministro y colocación de cancelería	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-325	15-06-2018	15-12-2018	599,040.00	599,040.00	599,040.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789573	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	765,000.00	765,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guillermo González Camarena, Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-350	09-07-2018	08-07-2019	765,000.00	765,000.00	765,000.00	220,319.99	220,319.99	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789590	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Joaquín Fernández de Lizardi, Sustitución de un aula, barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-367	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	612,662.09	612,662.09	Metros Cuadrados	100	61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX200301789595	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de seis aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-372	09-07-2018	08-07-2019	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,001,893.59	1,001,893.59	Metros Cuadrados	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789607	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Plantel Cuauhtémoc de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-384	09-07-2018	08-07-2019	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de 1 aula y rehabilitación de edificio "A" y "F"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-388	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789616	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	720,000.00	720,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de 1 aula y rehabilitación de edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-393	09-07-2018	08-07-2019	720,000.00	720,000.00	720,000.00	207,360.00	207,360.00	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789625	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-402	09-07-2018	08-07-2019	700,000.00	700,000.00	700,000.00	574,979.58	574,979.58	Metros Cuadros	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789632	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No 0086 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-409	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789649	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,657,500.00	1,657,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-426	09-07-2018	08-07-2019	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	1,376,409.26	1,376,409.26	Metros Cuadros	100	83 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789652	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,657,500.00	1,657,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana I. de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-429	09-07-2018	08-07-2019	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	477,360.00	477,360.00	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789660	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,657,500.00	1,657,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Santiago Tgo., Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-437	09-07-2018	08-07-2019	1,657,500.00	1,657,500.00	1,657,500.00	795,600.00	795,600.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789662	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-439	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	623,999.99	623,999.99	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789667	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,436,500.00	1,436,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0866 Jaime Torres Bodet, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-444	09-07-2018	08-07-2019	1,436,500.00	1,436,500.00	1,436,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789677	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	816,000.00	816,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sebastián Lerdo de Tejada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-454	09-07-2018	08-07-2019	816,000.00	816,000.00	816,000.00	391,680.00	391,680.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789678	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	680,000.00	680,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 1017 de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-455	09-07-2018	08-07-2019	680,000.00	680,000.00	680,000.00	326,400.00	326,400.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-473	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	468,855.56	468,855.56	Metros Cuadrados	100	78 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leyes de Reforma, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-484	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	379,102.45	379,102.45	Metros Cuadrados	100	76 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-495	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,799.99	172,799.99	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-499	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,143.65	412,143.65	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco J. Mujica, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-505	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,606.57	412,606.57	Metros Cuadrados	100	83 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0730 Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-527	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	86 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Anáhuac, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-531	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,583.70	474,583.70	Metros Cuadrados	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-537	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0590 Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-542	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-575	09-07-2018	08-07-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	371,973.55	371,973.55	Metros Cuadros	100	50 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,340,000.00	2,340,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0092 Belisario Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-588	09-07-2018	08-07-2019	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	1,926,203.09	1,926,203.09	Metros Cuadros	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,224,000.00	1,224,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0736 Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-592	09-07-2018	08-07-2019	1,224,000.00	1,224,000.00	1,224,000.00	587,520.00	587,520.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Maestro Ignacio Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-596	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,818.41	412,818.41	Metros Cuadros	100	83 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789837	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	841,145.83	841,145.83	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Federico Froebel, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-614	09-07-2018	08-07-2019	841,145.83	841,145.83	841,145.83	807,499.17	807,499.17	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789841	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Of. No 680 Juana de Asbaje, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-618	09-07-2018	08-07-2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	778,174.36	778,174.36	Metros Cuadros	100	86 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789844	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	585,000.00	585,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-621	09-07-2018	08-07-2019	585,000.00	585,000.00	585,000.00	280,800.00	280,800.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789846	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	512,109.95	512,109.95	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-623	09-07-2018	08-07-2019	512,109.95	512,109.95	512,109.95	402,478.49	402,478.49	Metros Cuadros	100	79 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789848	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	506,350.00	506,350.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Acamapichtli, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-625	09-07-2018	08-07-2019	506,350.00	506,350.00	506,350.00	243,048.00	243,048.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789852	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	773,936.80	773,936.80	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-629	09-07-2018	08-07-2019	773,936.80	773,936.80	773,936.80	616,135.44	616,135.44	Metros Cuadros	100	80 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789855	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	325,000.00	325,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Preescolar Anton Makarenko, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-632	09-07-2018	08-07-2019	325,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0 Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789858	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,112,500.00	2,112,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 5 de Mayo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-635	09-07-2018	08-07-2019	2,112,500.00	2,112,500.00	2,112,500.00	1,736,310.83	1,736,310.83	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789860	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Velázquez Sánchez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-637	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789864	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	25,497,540.25	25,497,540.25	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Guillermo González Camarena, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-641	09-07-2018	08-07-2019	25,497,540.25	25,497,540.25	25,497,540.25	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, Plantel Conalep 190. Nezahualcóyotl I, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-662	09-07-2018	08-07-2019	850,000.00	850,000.00	850,000.00	646,818.60	646,818.60	Metros Cuadrados	100	76 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789892	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 198, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-669	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	508,951.18	508,951.18	Metros Cuadrados	100	51 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401685970	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	764,000.00	764,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 123, Construcción y equipamiento de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-08	15-02-2018	15-01-2019	764,000.00	764,000.00	764,000.00	636,085.08	636,085.08	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401685972	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,528,000.00	1,528,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 199, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-10	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,306,937.95	1,306,937.95	Metros Cuadrados	2	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401685979	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,528,000.00	1,528,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 308, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-17	15-02-2018	15-01-2019	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,284,757.24	1,284,757.24	Metros Cuadrados	2	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401685981	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,056,000.00	3,113,245.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt. No. 4 Chalco, Construcción y equipamiento de 3 aulas, sanitarios y administración	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-19	15-02-2018	15-01-2019	3,113,245.99	3,113,245.99	3,113,245.99	3,113,245.99	3,113,245.99	Metros Cuadrados	6	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401685986	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 62, 1 Aula provisional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111729-24	15-02-2018	15-01-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	573,577.90	573,577.90	Metros Cuadrados	1	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Carrillo Puerto, 1 Aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-004	20-06-2018	17-09-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	570,461.34	570,461.34	Metros Cuadrados	100	95.08 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401686036	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	351,399.39	351,399.39	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	U.P., U.P. Educ. Básica Lic. Miguel Alemán, Terminacion de construcción de plaza cívica y reestructuración de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-018	20-06-2018	18-08-2018	351,399.39	351,399.39	351,399.39	351,383.29	351,383.29	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686048	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	12,769,896.00	13,574,521.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Sor Juana Inés de la Cruz, Mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-030	20-06-2018	18-08-2018	13,574,521.67	13,574,521.67	13,574,521.67	5,460,630.00	5,460,630.00	Metros Cuadros	100	40.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686051	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,538,862.06	1,538,862.06	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Acamapichtli, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-033	20-06-2018	18-08-2018	1,538,862.06	1,538,862.06	1,538,862.06	1,406,110.77	1,406,110.77	Metros Cuadros	100	91.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686062	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,570,670.41	1,570,670.41	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-044	20-06-2018	18-08-2018	1,570,670.41	1,570,670.41	1,570,670.41	1,370,424.52	1,370,424.52	Metros Cuadros	100	87.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686067	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,544,345.78	1,544,345.78	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-049	20-06-2018	18-08-2018	1,544,345.78	1,544,345.78	1,544,345.78	1,398,455.03	1,398,455.03	Metros Cuadros	100	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686069	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,544,345.78	1,544,345.78	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Valentín Gómez Farías, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-051	20-06-2018	18-08-2018	1,544,345.78	1,544,345.78	1,544,345.78	1,410,521.46	1,410,521.46	Metros Cuadros	100	91.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-057	20-06-2018	18-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	497,035.44	497,035.44	Metros Cuadros	100	99.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,076,732.82	7,076,732.82	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ferrocarriles Nacionales, Construcción y equipamiento de 10 aulas y sanitarios tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-060	20-06-2018	18-08-2018	7,076,732.82	7,076,732.82	7,076,732.82	6,585,643.52	6,585,643.52	Metros Cuadros	100	93.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686086	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,380,553.40	1,380,553.40	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Profra. Maricela Olivera Campiran, Construcción de barda perimetral, construcción de patio y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-068	20-06-2018	18-08-2018	1,380,553.40	1,380,553.40	1,380,553.40	1,375,877.96	1,375,877.96	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401686101	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,664,000.00	1,664,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 1075 Leona Vicario, Construcción y equipamiento de 2 aulas regionales	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-083	20-06-2018	18-08-2018	1,664,000.00	1,664,000.00	1,664,000.00	1,503,514.96	1,503,514.96	Metros Cuadros	100	90.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX190401686108	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,563,000.00	1,563,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Epa, Salvador Allende, Construcción y equipamiento de 2 aulas regionales	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-090	20-06-2018	18-08-2018	1,563,000.00	1,563,000.00	1,563,000.00	1,499,527.55	1,499,527.55	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686129	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	222,408.32	222,408.32	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Reconstrucción de barda	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-111	20-06-2018	18-08-2018	222,408.32	222,408.32	222,408.32	219,099.38	219,099.38	Metros Cuadros	100	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686139	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,493,779.63	1,493,779.63	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres, Terminación de la construcción de techumbre, reforzamiento de barda y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-121	20-06-2018	18-08-2018	1,493,779.63	1,493,779.63	1,493,779.63	1,493,133.78	1,493,133.78	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686144	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	866,490.78	866,490.78	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ponciano Arriaga, Terminación de Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-126	20-06-2018	18-08-2018	866,490.78	866,490.78	866,490.78	808,252.80	808,252.80	Metros Cuadros	100	93.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686149	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	265,026.78	265,026.78	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Terminación de rehabilitación del interior del edificio B	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-131	20-06-2018	18-08-2018	265,026.78	265,026.78	265,026.78	259,694.43	259,694.43	Metros Cuadros	100	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686156	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,037,086.85	7,037,086.85	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Niños Héroes, Rehabilitación de módulos sanitarios, construcción de escalera de emergencia	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-138	12-12-2018	05-05-2019	7,037,086.85	7,037,086.85	7,037,086.85	7,036,935.54	7,036,935.54	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686163	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	804,651.79	804,651.79	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación del Plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-145	12-12-2018	05-05-2019	804,651.79	804,651.79	804,651.79	775,550.75	775,550.75	Metros Cuadros	100	96.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686178	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	49,121.74	49,121.74	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jardines Niños Prof. Luis Camarena González, Terminación de arreglo de pisos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-160	12-12-2018	05-05-2019	49,121.74	49,121.74	49,121.74	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686188	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	565,502.36	565,502.36	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jardines Niños Federico García Lorca, Rehabilitación en los edificios A, B, C, D, E y F	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-170	12-12-2018	05-05-2019	565,502.36	565,502.36	565,502.36	525,121.00	525,121.00	Metros Cuadros	100	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX190401686198	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	50,113.83	50,113.83	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-180	12-12-2018	05-05-2019	50,113.83	50,113.83	50,113.83	45,763.74	45,763.74	Metros Cuadros	100	91.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401686202	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	252,070.61	252,070.61	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Terminaci?n de impermeabilizaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-184	12-12-2018	05-05-2019	252,070.61	252,070.61	252,070.61	250,852.61	250,852.61	Metros Cuadros	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686206	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	415,000.00	415,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Terminaci?n de impermeabilizaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-188	12-12-2018	05-05-2019	415,000.00	415,000.00	415,000.00	413,841.46	413,841.46	Metros Cuadros	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686208	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	60,915.00	60,915.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Sor Juana In?s de la Cruz, Terminaci?n de rehabilitaci?n	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-190	12-12-2018	05-05-2019	60,915.00	60,915.00	60,915.00	60,259.24	60,259.24	Metros Cuadros	100	99 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686232	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,043,344.84	1,043,344.84	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Secg, Secundaria No. 1043 Vitalicio Silva L?pez, Construcci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-214	12-12-2018	05-05-2019	1,043,344.84	1,043,344.84	1,043,344.84	1,011,274.44	1,011,274.44	Metros Cuadros	100	97 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686237	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Mar?a del Carmen Armenta, Construcci?n de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-219	12-12-2018	05-05-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	476,850.22	476,850.22	Metros Cuadros	100	99.34 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686240	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	44,394.31	268,765.19	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata Cano, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-222	12-12-2018	05-05-2019	268,765.19	268,765.19	268,765.19	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686241	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	91,543.21	91,543.21	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Casa de Morelos, Terminaci?n de mantenimiento y/o rehabilitaci?n del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-223	12-12-2018	05-05-2019	91,543.21	91,543.21	91,543.21	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686246	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,025,100.36	3,025,100.36	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Profr. Eduardo Zarza, Construcci?n de techumbre, rehabilitaci?n de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-228	12-12-2018	05-05-2019	3,025,100.36	3,025,100.36	3,025,100.36	3,024,111.85	3,024,111.85	Metros Cuadros	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686250	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	422,558.57	422,558.57	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Profra. Herminia Ortiz Castañeda, Sustituci?n de losa de un aula, direcci?n y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-232	12-12-2018	05-05-2019	422,558.57	422,558.57	422,558.57	420,088.22	420,088.22	Metros Cuadros	100	99.42 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686264	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	192,905.65	192,905.65	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Trabajos adicionales a la terminaci?n de m?dulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-246	12-12-2018	05-05-2019	192,905.65	192,905.65	192,905.65	192,721.41	192,721.41	Metros Cuadros	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401686268	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	773,720.00	773,720.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Secg, No. 0247 Plan de Ayala, Sustituci?n de aulas (primera etapa)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	111560-250	12-12-2018	05-05-2019	773,720.00	773,720.00	773,720.00	772,537.28	772,537.28	Metros Cuadros	100	100 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401687583	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,563,249.50	1,563,249.50	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0515 Josefa Ortiz de Dominguez, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-008	28-05-2018	24-09-2018	1,563,249.50	1,563,249.50	1,563,249.50	1,357,012.56	1,357,012.56	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687584	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas, sanitarios y auditorio	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-009	23-04-2018	21-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,198.91	739,198.91	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687597	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	997,987.10	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-022	23-04-2018	21-07-2018	997,987.10	997,987.10	997,987.10	959,602.98	959,602.98	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	444,863.19	444,150.66	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos , Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-040	28-05-2018	25-08-2018	444,150.66	444,150.66	444,150.66	427,067.94	427,067.94	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,045,823.67	1,045,823.67	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo , Rehabilitación de aulas, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-060	23-04-2018	20-08-2018	1,045,823.67	1,045,823.67	1,045,823.67	985,970.96	985,970.96	Metros Cuadros	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687635	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	669,589.91	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Andrés Quintana Roo , Rehabilitación de aulas, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-061	23-04-2018	21-07-2018	669,589.91	669,589.91	669,589.91	643,836.45	643,836.45	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687643	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	768,768.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Repúblicas Unidas de América , Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-069	23-04-2018	21-07-2018	768,768.00	768,768.00	768,768.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687650	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ovidio Decroly , Rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-076	02-07-2018	30-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	287,669.33	287,669.33	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687658	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,100,000.00	2,100,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extra, Escuela de Bellas Artes 2 , Construcción de edificio, muro de acometida, barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-084	28-05-2018	24-09-2018	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	604,800.00	604,800.00	Metros Cuadros	100	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687665	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	598,404.76	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0464 Pedro Ascencio de Alquisiras, Sustitución de un aula y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-092	15-06-2018	15-12-2018	598,404.76	598,404.76	598,404.76	575,389.20	575,389.20	Metros Cuadros	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687669	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-096	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401687676	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Ruflo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-103	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	942,574.88	942,574.88	Metros Cuadros	100	94.26 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687680	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	807,500.00	807,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Preescolar 21 de Marzo, Rehabilitación de barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-107	15-06-2018	15-12-2018	807,500.00	807,500.00	807,500.00	772,085.84	772,085.84	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687687	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	420,000.00	419,328.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-114	15-06-2018	15-12-2018	419,328.00	419,328.00	419,328.00	403,200.00	403,200.00	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,950,000.00	1,950,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Francisco Montes de Oca, Sustitución de tres aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-131	15-06-2018	15-12-2018	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,847,750.69	1,847,750.69	Metros Cuadros	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	702,950.00	702,950.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Asbaje, Sustitución de 1 aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-146	15-06-2018	15-12-2018	702,950.00	702,950.00	702,950.00	667,179.51	667,179.51	Metros Cuadros	100	95 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,000.00	520,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-155	15-06-2018	15-12-2018	520,000.00	520,000.00	520,000.00	498,686.80	498,686.80	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vidal Alcocer, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-156	15-06-2018	15-12-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	328,255.86	328,255.86	Metros Cuadros	100	68 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benito Juárez, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-157	15-06-2018	15-12-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	380,178.55	380,178.55	Metros Cuadros	100	95.04 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luz Casas Cruz, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-165	15-06-2018	15-12-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,198,080.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Xicotencatl, Sustitución de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-207	15-06-2018	15-12-2018	1,198,080.00	1,198,080.00	1,198,080.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	299,964.10	299,964.10	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Concepción Arenal, Construcción de cerco perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-213	15-06-2018	15-12-2018	299,964.10	299,964.10	299,964.10	287,965.52	287,965.52	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401687789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	299,980.99	299,980.99	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ofrv No 0301 Álvaro Obregón, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-216	15-06-2018	15-12-2018	299,980.99	299,980.99	299,980.99	267,278.33	267,278.33	Metros Cuadrados	100	89.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,099,999.83	1,098,239.82	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Salvador Díaz Mirón, Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-218	15-06-2018	15-12-2018	1,098,239.82	1,098,239.82	1,098,239.82	1,055,999.81	1,055,999.81	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,806.28	898,365.59	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford Num. 87, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-224	15-06-2018	15-12-2018	898,365.59	898,365.59	898,365.59	863,813.07	863,813.07	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	891,668.66	890,241.58	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Agustín Tapia Miranda, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-226	15-06-2018	15-12-2018	890,241.58	890,241.58	890,241.58	856,001.51	856,001.51	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Bertely, Rehabilitación de aulas, dirección y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-236	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687819	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Libertadores de América, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-246	15-06-2018	15-12-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	801,222.74	801,222.74	Metros Cuadrados	100	94.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción de 2 aulas est. regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-263	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	788,061.72	788,061.72	Metros Cuadrados	100	79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687842	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	882,052.69	880,641.40	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-269	15-06-2018	15-12-2018	880,641.40	880,641.40	880,641.40	846,770.58	846,770.58	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687851	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,205,066.19	4,205,066.19	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, General Ignacio Zaragoza, Rehabilitación, sustitución de un aula regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-278	15-06-2018	15-12-2018	4,205,066.19	4,205,066.19	4,205,066.19	3,997,986.68	3,997,986.68	Metros Cuadrados	100	95.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687857	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,364,208.64	1,364,208.64	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Luis G. Urbina, Sustitución de dos aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-286	15-06-2018	15-12-2018	1,364,208.64	1,364,208.64	1,364,208.64	873,348.51	873,348.51	Metros Cuadrados	100	64.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789572	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,900,000.00	1,900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general de los edificios "A", "C" y "E". Sustitución de dos aulas, construcción de un aula, red eléctrica, muro de acometida, plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-349	09-07-2018	08-07-2019	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	546,758.20	546,758.20	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789578	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,326,000.00	1,326,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación de edificio "A", servicios sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-355	09-07-2018	08-07-2019	1,326,000.00	1,326,000.00	1,326,000.00	988,936.03	988,936.03	Metros Cuadrados	100	75 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789589	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,992.88	899,992.88	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, General Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-366	09-07-2018	08-07-2019	899,992.88	899,992.88	899,992.88	259,197.95	259,197.95	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789592	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	741,399.40	741,399.40	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Isceem, Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-369	09-07-2018	08-07-2019	741,399.40	741,399.40	741,399.40	507,663.34	507,663.34	Metros Cuadrados	100	68 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789596	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	840,000.00	840,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Torres Bodet, Sustitución del edificio "B" y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-373	09-07-2018	08-07-2019	840,000.00	840,000.00	840,000.00	241,920.00	241,920.00	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789601	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0927 Fidel Velázquez, Rehabilitación de aulas y módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-378	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	695,111.84	695,111.84	Metros Cuadrados	100	70 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789606	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	577,000.00	577,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Plantel Nezahualcóyotl de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-383	09-07-2018	08-07-2019	577,000.00	577,000.00	577,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789608	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Plantel Ignacio Ramírez Calzada de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y remodelación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-385	09-07-2018	08-07-2019	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789615	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No. 0142 Cuauhtémoc, Rehabilitación general y sustitución de plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-392	09-07-2018	08-07-2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	461,258.80	461,258.80	Metros Cuadrados	100	51 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789634	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0527 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-411	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	450,429.44	450,429.44	Metros Cuadrados	100	75 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789642	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rodolfo Sánchez García, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-419	09-07-2018	08-07-2019	300,000.00	300,000.00	300,000.00	242,397.74	242,397.74	Metros Cuadrados	100	81 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789646	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-423	09-07-2018	08-07-2019	800,000.00	800,000.00	800,000.00	653,115.29	653,115.29	Metros Cuadrados	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789664	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,966,512.60	7,966,512.60	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-441	09-07-2018	08-07-2019	7,966,512.60	7,966,512.60	7,966,512.60	2,293,246.31	2,293,246.31	Metros Cuadrados	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789666	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,092,500.00	2,092,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Acamapichtli, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-443	09-07-2018	08-07-2019	2,092,500.00	2,092,500.00	2,092,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789683	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Telpochcalli, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-460	09-07-2018	08-07-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789686	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jacinto López Moreno, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-463	09-07-2018	08-07-2019	400,000.00	400,000.00	400,000.00	192,000.00	192,000.00	Metros Cuadrados	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789690	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Horacio Zúñiga, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-467	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	450,251.30	450,251.30	Metros Cuadrados	100	75 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Margarita de Gortari de Salinas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-478	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	413,586.37	413,586.37	Metros Cuadrados	100	83 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Redención Campesina, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-501	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	413,200.18	413,200.18	Metros Cuadrados	100	83 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan B. Garza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-507	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,803.46	412,803.46	Metros Cuadros	100	83 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-515	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Javier Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-518	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	357,225.70	357,225.70	Metros Cuadros	100	71 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Centenario del Ejército Mexicano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-530	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	424,747.40	424,747.40	Metros Cuadros	100	85 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-532	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,649.40	471,649.40	Metros Cuadros	100	94 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-540	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,329.19	411,329.19	Metros Cuadros	100	82 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Guadalupe Rhon de Hank, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-541	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadros	100	29 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Francisco Javier Mina, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-545	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0 Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-558	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Himno Nacional, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-560	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Heriberto Enríquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-564	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METROS CUADRADOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX200301789788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Carlos Hank González, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-565	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Silvano J. Sánchez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-582	09-07-2018	08-07-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-584	09-07-2018	08-07-2019	650,000.00	650,000.00	650,000.00	623,996.91	623,996.91	Metros Cuadros	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,625,000.00	1,625,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-587	09-07-2018	08-07-2019	1,625,000.00	1,625,000.00	1,625,000.00	1,341,556.73	1,341,556.73	Metros Cuadros	100	83 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789832	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-609	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0 Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789836	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,300,000.00	2,300,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Celestina Vargas Bervera, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-613	09-07-2018	08-07-2019	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	1,902,238.93	1,902,238.93	Metros Cuadros	100	83 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789874	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 23 Ecatepec III, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-651	09-07-2018	08-07-2019	750,000.00	750,000.00	750,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789879	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 6, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-656	09-07-2018	08-07-2019	637,500.00	637,500.00	637,500.00	548,850.00	548,850.00	Metros Cuadros	100	86 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 112, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-659	09-07-2018	08-07-2019	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadros	100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789886	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 94, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-663	09-07-2018	08-07-2019	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX200301789898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,444,652.42	1,444,652.42	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria 310, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-675	09-07-2018	08-07-2019	1,444,652.42	1,444,652.42	1,444,652.42	619,700.21	619,700.21	Metros Cuadros	100	43 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX200301789901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	386,003.36	386,003.36	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Ecatepec, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-678	09-07-2018	08-07-2019	386,003.36	386,003.36	386,003.36	185,281.62	185,281.62	Metros Cuadrados		100	48 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX200301789903	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extra, Escuela de Bellas Artes de Tenango del Valle, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-680	09-07-2018	08-07-2019	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados		100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones