



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401687902	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,720,000.00	10,720,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Ingeniería, Rehabilitación de Edificio de CIRA para laboratorios, cuarto frío, cubículo, almacén, cuarto R.P.B.I. y bodega. Construcción de edificio para laboratorios, área de trabajo para estudiantes, cubículos de investigadores, módulos de sanitarios y escaleras. Colocación neopreno en juntas, colocación de cancel, sellado de cancelería y retiro de plafón modular.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa	FP2018-332	15-06-2018	15-12-2018	10,720,000.00	10,720,000.00	10,720,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687912	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Uap, Unidad Académica Profesional UAEM Tejupilco, Reconstrucción de barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa	FP2018-341	15-06-2018	15-12-2018	550,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687876	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 134, rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa	FP2018-305	15-06-2018	15-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	348,201.35	348,201.35	Metros Cuadrados	100	70 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687885	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	637,500.00	634,036.64	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 21, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa	FP2018-314	15-06-2018	15-12-2018	634,036.64	634,036.64	634,036.64	609,650.62	609,650.62	Metros Cuadrados	100	96 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687891	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,000.00	480,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 62, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa	FP2018-320	15-06-2018	15-12-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	186,785.21	186,785.21	Metros Cuadrados	100	39 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687909	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20,540,000.00	20,540,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Centro Universitario UAEM Texcoco, Reconstrucción de incubadora, barda perimetral y canchas deportivas, rehabilitación de edificio "C".	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa	FP2018-339	15-06-2018	15-12-2018	20,540,000.00	20,540,000.00	20,540,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX190401687913	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	5,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Edificio de Rectoría, Reestructuración de primer Torreón, Edificio Central de Rectoría	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa	FP2018-342	15-06-2018	15-12-2018	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX190401687894	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	997,995.04	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 195, Segunda etapa de: rehabilitación y sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-323	15-06-2018	15-12-2018	997,995.04	997,995.04	997,995.04	959,610.62	959,610.62	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687897	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	120,600.00	120,600.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Antropología, Sellado de fisuras y aplicación de pintura vinilica en fachadas.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-327	15-06-2018	15-12-2018	120,600.00	120,600.00	120,600.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687898	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Ciencias de la Conducta, Reconstrucción de barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-328	15-06-2018	15-12-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687904	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	489,000.00	489,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Medicina, Resane de fisuras, colocación de recubrimiento cerámico en muros.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-334	15-06-2018	15-12-2018	489,000.00	489,000.00	489,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687611	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	398,159.75	398,159.75	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Epa, Juan de la Barrera, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-036	23-04-2018	21-07-2018	398,159.75	398,159.75	398,159.75	114,670.01	114,670.01	Metros Cuadrados	100	40	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687882	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Num. 2 Mario Moreno Reyes Ixtlahuaca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-311	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	611,999.99	611,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687883	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 40, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-312	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	611,999.99	611,999.99	Metros Cuadrados	100	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687884	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	637,500.00	637,500.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, Plantel Conalep 185. Texcoco, Rehabilitación y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-313	15-06-2018	15-12-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	601,755.88	601,755.88	Metros Cuadrados	100	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687893	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 71, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas en edificio B	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-322	15-06-2018	15-12-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	954,693.93	954,693.93	Metros Cuadrados	100	95.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX190401687901	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2018	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Facultad de Geografía, Reparación de muro de colindancia, resane de muros y columnas, sustitución de plafones y pisos.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-331	15-06-2018	15-12-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

