

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	5	MEX200201713391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,800,000.00	2,794,128.08	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 1057 2 de Octubre, Construcción de una sala de cómputo, muro de acometida y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-002	06-07-2020	05-07-2021	2,794,128.08	2,794,128.08	2,794,128.08	2,787,258.71	2,787,258.71	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	1,997,653.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Patria y Libertad, Rehabilitación general del plantel.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-016	06-07-2020	05-07-2021	1,997,653.40	1,997,653.40	1,997,653.40	1,977,676.74	1,977,676.74	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	723,880.73	715,751.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Hernán Escalante, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-019	06-07-2020	05-07-2021	715,751.73	715,751.73	715,751.73	714,946.33	714,946.33	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	723,880.73	715,751.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	José Joaquín Fernández, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-026	06-07-2020	05-07-2021	715,751.73	715,751.73	715,751.73	713,207.74	713,207.74	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	723,880.73	715,751.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Juan Rulfo, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-029	06-07-2020	05-07-2021	715,751.73	715,751.73	715,751.73	715,710.73	715,710.73	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	723,880.73	715,751.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Adrian Correa, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-031	06-07-2020	05-07-2021	715,751.73	715,751.73	715,751.73	714,256.99	714,256.99	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	796,152.35	650,336.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Oftv No 0483 Guadalupe Victoria, Construcción y equipamiento de un aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-035	06-07-2020	05-07-2021	650,336.00	650,336.00	650,336.00	650,188.57	650,188.57	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-036	06-07-2020	05-07-2021	700,000.00	700,000.00	700,000.00	695,457.51	695,457.51	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	María Montessori, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-039	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	248,851.17	248,851.17	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Miguel Alemán , Terminación de la construcción y/o rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-050	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	497,926.73	497,926.73	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,199,613.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-066	06-07-2020	05-07-2021	1,199,613.41	1,199,613.41	1,199,613.41	1,199,100.19	1,199,100.19	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200201713458	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	120,000.00	120,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Profe. Eduardo Zarza, Terminación de la construcción de techumbre, rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-071	06-07-2020	05-07-2021	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,936,582.33	8,935,747.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 0047 José Zubieta, Rehabilitación de edificio de dos niveles y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-080	06-07-2020	05-07-2021	8,935,747.68	8,935,747.68	8,935,747.68	8,846,243.85	8,846,243.85	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713493	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 107 Dr. Gustavo, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-106	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	239,915.13	239,915.13	Metros Cuadrados	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713513	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	55,578.95	55,578.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rey Xolox, Segunda etapa rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-126	06-07-2020	05-07-2021	55,578.95	55,578.95	55,578.95	55,018.83	55,018.83	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	301,039.36	301,039.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cuahtémoc, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-135	06-07-2020	05-07-2021	301,039.36	301,039.36	301,039.36	295,949.71	295,949.71	Metros Cuadrados	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713527	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	799,880.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Justo Sierra, Terminación de trabajos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-140	06-07-2020	05-07-2021	799,880.76	799,880.76	799,880.76	799,880.75	799,880.75	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713532	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	961,084.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Tierra y Libertad, Rehabilitación de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-145	06-07-2020	05-07-2021	961,084.33	961,084.33	961,084.33	954,889.92	954,889.92	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788719	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	165,000.00	165,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Ensanchamiento de grietas, colocación de malla, reposición de aplanados y aplicación de pintura, así como sustitución de cancelería y puertas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-181	06-07-2020	05-07-2021	165,000.00	165,000.00	165,000.00	160,496.51	160,496.51	Metros Cuadrados	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200301788721	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	308,000.00	308,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación de edificio "B", con trabajos de impermeabilización, reparación de aplados y aplicación de pintura en plafones, así como la sustitución de bodega adaptada en parte posterior del edificio.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-183	06-07-2020	05-07-2021	308,000.00	308,000.00	308,000.00	306,240.45	306,240.45	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788741	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Niños Héroes , Construcción de un muro de contención 240. m	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-203	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	348,883.13	348,883.13	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788747	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Manuel José Othón, Construcción de cooperativa tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-209	06-07-2020	05-07-2021	650,000.00	650,000.00	650,000.00	649,345.95	649,345.95	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788752	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	267,524.00	267,524.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de la explanada 188 m2	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-214	06-07-2020	05-07-2021	267,524.00	267,524.00	267,524.00	264,727.93	264,727.93	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788768	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Fernández Ledezma, Rehabilitación general del edificio "A", reparación del muro de contención de la plataforma sobre la cual se desplanta el edificio	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-230	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,170.07	499,170.07	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788778	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,320,000.00	1,317,030.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación general de aulas, biblioteca, dirección y sanitarios, considerando la construcción de muro de acometida y red eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-240	06-07-2020	05-07-2021	1,317,030.20	1,317,030.20	1,317,030.20	1,316,916.23	1,316,916.23	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	775,000.00	767,285.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ángel María Garibay, Construcción y equipamiento de un aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-242	06-07-2020	05-07-2021	767,285.84	767,285.84	767,285.84	764,436.82	764,436.82	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788781	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Mariano Gerardo López, Rehabilitación de dos bibliotecas (contempla sustitución de herrería de puertas y ventanas, aplados, pintura general, rehabilitación de instalación eléctrica, impermeabilización)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-243	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	248,599.66	248,599.66	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200301788791	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	192,000.00	190,400.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0063 Lic. Benito Juárez García, Equipamiento de 200 Sillas para secundaria	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-253	06-07-2020	05-07-2021	190,400.00	190,400.00	190,400.00	188,384.00	188,384.00	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	849,679.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 438 Mario Colín Sánchez, Colado de losa en dos aulas y acabados.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-008	06-07-2020	05-07-2021	849,679.51	849,679.51	849,679.51	846,054.47	846,054.47	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Adao Pagliai, Sustitución de plaza cívica.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-013	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	247,500.91	247,500.91	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ricardo Flores Magón, Adaptación de aulas, rehabilitación de sanitarios e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-038	06-07-2020	05-07-2021	700,000.00	700,000.00	700,000.00	699,808.56	699,808.56	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	172,344.27	730,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Lázaro Cárdenas, Terminación de sustitución de 3 aulas y construcción de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-043	06-07-2020	05-07-2021	730,000.00	730,000.00	730,000.00	728,119.49	728,119.49	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	63,560.00	63,560.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	20 de Noviembre , Terminación de mantenimiento del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-046	06-07-2020	05-07-2021	63,560.00	63,560.00	63,560.00	63,280.90	63,280.90	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	464,641.57	464,641.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Emiliano Zapata, Terminación de impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-058	06-07-2020	05-07-2021	464,641.57	464,641.57	464,641.57	459,906.37	459,906.37	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	4,987,053.97	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-075	06-07-2020	05-07-2021	4,987,053.97	4,987,053.97	4,987,053.97	4,979,191.51	4,979,191.51	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713473	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	840,000.00	840,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ofic. No 0939 Mariano Riva Palacio, Gral. Nicolás Romero, Terminación de rehabilitación de aulas, módulos sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-086	06-07-2020	05-07-2021	560,000.00	560,000.00	560,000.00	559,999.99	559,999.99	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713475	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	684,684.94	684,684.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ing. Salvador Sánchez Colín, Terminación de la rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-088	06-07-2020	05-07-2021	684,684.94	684,684.94	684,684.94	683,675.10	683,675.10	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200201713478	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	53,803.35	53,803.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Dr. Gustavo Baz Prada, Terminación de la rehabilitación de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-091	06-07-2020	05-07-2021	53,803.35	53,803.35	53,803.35	51,782.40	51,782.40	Metros Cuadrados	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713481	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	140,172.69	140,172.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Heroico Batallón de San Patricio, Terminación de energía eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-094	06-07-2020	05-07-2021	140,172.69	140,172.69	140,172.69	140,046.57	140,046.57	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713490	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jacobo Laniado, Rehabilitación general y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-103	06-07-2020	05-07-2021	66,116.36	66,116.36	66,116.36	66,116.36	66,116.36	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713508	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,400,000.00	2,398,685.28	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Adolfo López Mateos, Construcción de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-121	06-07-2020	05-07-2021	2,398,685.28	2,398,685.28	2,398,685.28	2,397,770.24	2,397,770.24	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713517	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,500,000.00	1,118,488.94	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Vicente Guerrero , Sustitución de 8 aulas y obras en el exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-130	06-07-2020	05-07-2021	1,118,488.94	1,118,488.94	1,118,488.94	1,118,488.94	1,118,488.94	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713525	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,200,000.00	3,193,978.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ciencia y Trabajo, Terminación de construcción de 11 aulas y módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-138	06-07-2020	05-07-2021	3,193,978.21	3,193,978.21	3,193,978.21	3,193,978.21	3,193,978.21	Metros Cuadrados	50	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713534	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,700,000.00	2,698,294.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cuauhtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-147	06-07-2020	05-07-2021	2,698,294.87	2,698,294.87	2,698,294.87	2,696,814.90	2,696,814.90	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713536	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,827,914.00	2,826,890.03	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Leona Vicario, Obras complementarias edificios "E" y "F"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-149	06-07-2020	05-07-2021	2,826,890.03	2,826,890.03	2,826,890.03	2,826,888.49	2,826,888.49	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788691	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,243,025.53	1,241,826.02	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de la Independencia, Suministro e instalación de 3 aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-153	06-07-2020	05-07-2021	1,241,826.02	1,241,826.02	1,241,826.02	1,241,826.00	1,241,826.00	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200301788716	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,090,000.00	2,089,682.74	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco López Rayón, Edificio A resane de fisuras en aulas y cubo de escaleras, sustitución de aplandados desprendidos en pretil de azoteas, muros y plafón, así como impermeabilizante de azoteas. Edificio "B": nivelación de pisos y sustitución de loseta en 3 aulas y andadores de la planta baja. Edificio "C" y "D": resane de fisuras y sustitución de aplandados desprendidos en muros y rehabilitación de cancelería. Plaza cívica: sustitución de pisos de concreto en azoteas de zona	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-178	06-07-2020	05-07-2021	2,089,682.74	2,089,682.74	2,089,682.74	2,089,466.73	2,089,466.73	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788742	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	675,000.00	675,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general de la red eléctrica, rehabilitación eléctrica del muro de acometida y rehabilitación de instalación eléctrica de los edificio "A, B y F"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-204	06-07-2020	05-07-2021	675,000.00	675,000.00	675,000.00	674,433.43	674,433.43	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788748	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	50,000.00	50,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Sustitución de 4 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-210	06-07-2020	05-07-2021	50,000.00	50,000.00	50,000.00	49,999.84	49,999.84	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788757	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	130,000.00	130,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, No. 125 Felipe Villanueva, Colocación de malla ciclónica sobre la barda y concertina a una altura de 2.00 m.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-219	06-07-2020	05-07-2021	130,000.00	130,000.00	130,000.00	129,999.90	129,999.90	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788761	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	386,969.00	385,834.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Andrés Quintana Roo, Mobiliario y equipo de 6 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-223	06-07-2020	05-07-2021	385,834.00	385,834.00	385,834.00	385,828.78	385,828.78	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788762	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Evangelina Ozuna Pérez, Impermeabilización de azotea y pintura en general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-224	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	243,514.69	243,514.69	Metros Cuadrados	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788764	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,150,000.00	2,149,220.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Santos Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-226	06-07-2020	05-07-2021	2,149,220.04	2,149,220.04	2,149,220.04	2,148,691.32	2,148,691.32	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200301788782	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	90,000.00	90,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Impermeabilización de los edificios "A" y "B" (3 aulas)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-244	06-07-2020	05-07-2021	90,000.00	90,000.00	90,000.00	89,067.77	89,067.77	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788785	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,090,000.00	1,041,341.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Construcción de los módulos sanitarios en estructura regional de 6.00 x 8.00 metros	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-247	06-07-2020	05-07-2021	1,041,341.27	1,041,341.27	1,041,341.27	1,040,805.46	1,040,805.46	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788788	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,012,000.00	1,010,697.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcóyotl, Aplicación de pintura general en edificio "A, C y E", sustitución de puertas y ventanas en edificio "C". Rehabilitación de instalación eléctrica y cambio de luminarias en edificio "C y E". Construcción de muro de acometida	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-250	06-07-2020	05-07-2021	1,010,697.88	1,010,697.88	1,010,697.88	1,010,697.87	1,010,697.87	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	723,880.73	715,751.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Anselmo Camacho, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-027	06-07-2020	05-07-2021	715,751.73	715,751.73	715,751.73	715,066.01	715,066.01	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	723,880.73	715,751.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Pablo Cassals, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-028	06-07-2020	05-07-2021	715,751.73	715,751.73	715,751.73	715,074.82	715,074.82	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	723,880.73	715,751.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Juan Jacobo Rousseau, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-030	06-07-2020	05-07-2021	715,751.73	715,751.73	715,751.73	713,549.11	713,549.11	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	264,836.38	264,836.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Adolfo López Mateos, Terminación de la construcción de techumbre en patio cívico y gradas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-044	06-07-2020	05-07-2021	264,836.38	264,836.38	264,836.38	264,643.56	264,643.56	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	269,375.61	269,375.61	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 422 Héroes de la Independencia, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-056	06-07-2020	05-07-2021	269,375.61	269,375.61	269,375.61	266,503.04	266,503.04	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 838 Manuel Gómez Marín, Terminación de impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-059	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	742,423.45	742,423.45	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200201713448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	534,337.81	534,337.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 0846 Jaime Sabines, Aplicación de pintura y sustitución de impermeabilización en edificio A, B y C	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-061	06-07-2020	05-07-2021	534,337.81	534,337.81	534,337.81	528,919.45	528,919.45	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,000,000.00	5,998,604.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Justo Sierra , Terminación de construcción de 9 aulas, modulo de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-063	06-07-2020	05-07-2021	5,998,604.21	5,998,604.21	5,998,604.21	5,998,545.02	5,998,545.02	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,429,190.09	1,429,190.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Nezahualcóyotl , Rehabilitación de sanitario, construcción de muro de contención, construcción de plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-067	06-07-2020	05-07-2021	1,429,190.09	1,429,190.09	1,429,190.09	1,428,821.57	1,428,821.57	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	1,986,559.09	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ramón López Velarde, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-076	06-07-2020	05-07-2021	1,986,559.09	1,986,559.09	1,986,559.09	1,977,078.39	1,977,078.39	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,174,710.22	6,159,207.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Emilio Abreu Gómez, Terminación de construcción de edificio de 12 aulas y escaleras en U2C.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-078	06-07-2020	05-07-2021	6,159,207.51	6,159,207.51	6,159,207.51	6,154,029.85	6,154,029.85	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713466	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,800,000.00	2,784,057.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 57 Porfirio Díaz, Construcción de un laboratorio	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-079	06-07-2020	05-07-2021	2,784,057.22	2,784,057.22	2,784,057.22	2,775,611.66	2,775,611.66	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713480	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,126,240.00	1,124,221.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cuauhtémoc, Terminación de la construcción de arcotecho y obra complementaria	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-093	06-07-2020	05-07-2021	1,124,221.26	1,124,221.26	1,124,221.26	1,124,221.23	1,124,221.23	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713498	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,061,105.00	2,058,671.78	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 0043 José Antonio Álzate, Terminación de la rehabilitación y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-111	06-07-2020	05-07-2021	2,058,671.78	2,058,671.78	2,058,671.78	2,058,459.01	2,058,459.01	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713506	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,300,000.00	2,298,532.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Francisco Javier Mina, Construcción de tres aulas y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-119	06-07-2020	05-07-2021	2,298,532.68	2,298,532.68	2,298,532.68	2,298,042.75	2,298,042.75	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713507	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,200,000.00	2,198,754.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Nicolás Bravo, Construcción de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-120	06-07-2020	05-07-2021	2,198,754.00	2,198,754.00	2,198,754.00	2,198,680.03	2,198,680.03	Metros Cuadrados	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200201713514	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Segunda etapa rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-127	06-07-2020	05-07-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	249,999.84	249,999.84	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713529	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,316,479.90	1,316,212.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Emiliano Zapata, Terminación de trabajos de pintura y rehabilitación de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-142	06-07-2020	05-07-2021	1,316,212.04	1,316,212.04	1,316,212.04	1,315,304.76	1,315,304.76	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713535	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	799,583.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ignacio Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-148	06-07-2020	05-07-2021	799,583.36	799,583.36	799,583.36	799,427.06	799,427.06	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713538	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,471,338.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de muro de contención y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-151	06-07-2020	05-07-2021	3,471,338.66	3,471,338.66	3,471,338.66	3,467,184.59	3,467,184.59	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788696	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,499,702.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Manuel Hinojosa Giles , Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-158	06-07-2020	05-07-2021	2,499,702.04	2,499,702.04	2,499,702.04	2,495,072.48	2,495,072.48	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788711	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,328,403.26	1,327,170.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de módulos sanitarios, dirección y obras exteriores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-173	06-07-2020	05-07-2021	1,327,170.93	1,327,170.93	1,327,170.93	1,324,122.18	1,324,122.18	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788724	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	495,000.00	495,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Árqueles Vela, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-186	06-07-2020	05-07-2021	495,000.00	495,000.00	495,000.00	494,999.98	494,999.98	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788732	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	330,000.00	330,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Nezahualcóyotl, Rehabilitación de los edificios "A" y "F"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-194	06-07-2020	05-07-2021	330,000.00	330,000.00	330,000.00	329,327.38	329,327.38	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788735	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,003,200.00	1,002,351.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0098 Maestro Antonio Caso, Trabajos para el retiro de impermeabilizante existente e impermeabilización en los edificios "A, B, C, D", reposición de aplanados del plafón y aplicación de pintura	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-197	06-07-2020	05-07-2021	1,002,351.20	1,002,351.20	1,002,351.20	1,001,426.27	1,001,426.27	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788750	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,249,224.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Sustitución de dos aulas en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-212	06-07-2020	05-07-2021	1,249,224.64	1,249,224.64	1,249,224.64	1,246,738.54	1,246,738.54	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	5	MEX200301788758	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, Ofic. No. 0407 Felipe Pescador, Sustitución de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-220	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	349,997.93	349,997.93	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301788763	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lázaro Cárdenas, Impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-225	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	345,067.28	345,067.28	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301788777	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	861,976.00	854,261.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ollin Yoliztli, Construcción y equipamiento de un aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-239	06-07-2020	05-07-2021	854,261.84	854,261.84	854,261.84	853,574.14	853,574.14	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301788784	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emperador Cuauhtémoc, Sustitución de 72 m de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-246	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,701.71	298,701.71	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301788787	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Las Américas, Sustitución de 42 metros lineales de barda perimetral de 2.45 metros de altura y colocación de malla ciclónica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-249	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	290,990.18	290,990.18	Metros Cuadrados	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Tierra y Libertad, Construcción de un aula regional e impermeabilización de 4 aulas, sustitución de red sanitaria, incluyendo registros y tubo de albañal y sustitución y reposición de piso.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-003	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	742,502.10	742,502.10	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,498,936.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Gustavo Baz Prada, Construcción de 3 aulas tipo regional y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-015	06-07-2020	05-07-2021	1,498,936.15	1,498,936.15	1,498,936.15	1,349,042.35	1,349,042.35	Metros Cuadrados	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Dr. Enrique González Casanova, Rehabilitación de sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-017	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	494,997.56	494,997.56	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	443,097.84	443,097.84	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Justo Sierra, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-052	06-07-2020	05-07-2021	443,097.84	443,097.84	443,097.84	438,588.34	438,588.34	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	494,730.30	494,730.30	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jaime Torres Bodet, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-055	06-07-2020	05-07-2021	494,730.30	494,730.30	494,730.30	489,659.20	489,659.20	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200201713444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	696,962.36	696,962.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 172 Gral. Emiliano Zapata, Terminación de impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-057	06-07-2020	05-07-2021	696,962.36	696,962.36	696,962.36	689,383.01	689,383.01	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 052 Ehecatl, Trabajos de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-065	06-07-2020	05-07-2021	150,000.00	150,000.00	150,000.00	149,998.64	149,998.64	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713474	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,486,763.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Aquiles Serdán, Segunda etapa de rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-087	06-07-2020	05-07-2021	2,486,763.87	2,486,763.87	2,486,763.87	2,477,160.31	2,477,160.31	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713477	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Pedro de Gante, Terminación de la construcción de un aula de 6.00 x 5.30 y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-090	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	749,880.82	749,880.82	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713479	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	415,382.00	415,382.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Evangelina Ozuna Pérez, Terminación de la construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-092	06-07-2020	05-07-2021	415,382.00	415,382.00	415,382.00	415,380.71	415,380.71	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713486	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	3,198,839.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Justo Sierra, Segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-099	06-07-2020	05-07-2021	3,198,839.34	3,198,839.34	3,198,839.34	3,166,930.41	3,166,930.41	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713500	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,498,208.57	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 091 Gustavo A. Vicencio, Terminación de la rehabilitación y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-113	06-07-2020	05-07-2021	3,498,208.57	3,498,208.57	3,498,208.57	3,497,831.33	3,497,831.33	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713512	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	344,562.24	344,562.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Emiliano Zapata, Segunda etapa rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-125	06-07-2020	05-07-2021	344,562.24	344,562.24	344,562.24	344,018.22	344,018.22	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713520	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Vicente Guerrero, Segunda etapa de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-133	06-07-2020	05-07-2021	450,000.00	450,000.00	450,000.00	445,499.83	445,499.83	Metros Cuadrados	30	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,500,000.00	5,486,523.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Niños Héroes, Terminación de la reconstrucción de 8 aulas didácticas y 2 aulas de cómputo, núcleo sanitario, barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-143	06-07-2020	05-07-2021	5,486,523.68	5,486,523.68	5,486,523.68	5,476,320.78	5,476,320.78	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788698	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,348,955.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Morelos y Pavón, Construcción de barda perimetral y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-160	06-07-2020	05-07-2021	1,348,955.75	1,348,955.75	1,348,955.75	1,348,669.09	1,348,669.09	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200301788706	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,099,007.37	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-168	06-07-2020	05-07-2021	1,099,007.37	1,099,007.37	1,099,007.37	1,097,815.92	1,097,815.92	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	722,700.00	722,700.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo, Colocación de entortado en losa de azoteas, sustitución de aplanados en plafón, así como impermeabilización en edificio "A", "B" y "C"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-180	06-07-2020	05-07-2021	722,700.00	722,700.00	722,700.00	719,439.12	719,439.12	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788726	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	605,000.00	605,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Construcción de un módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-188	06-07-2020	05-07-2021	605,000.00	605,000.00	605,000.00	603,408.76	603,408.76	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788728	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	357,500.00	357,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Heredia y Heredia, Impermeabilización de los edificios "A" y "B"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-190	06-07-2020	05-07-2021	357,500.00	357,500.00	357,500.00	349,108.75	349,108.75	Metros Cuadrados	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788734	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,969,000.00	1,968,853.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prof. Rafael Ramírez, Sustitución de 3 aulas y construcción de 1 en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-196	06-07-2020	05-07-2021	1,968,853.21	1,968,853.21	1,968,853.21	1,967,809.57	1,967,809.57	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788745	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	915,000.00	930,457.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segr, No. 1027 Justo Sierra, Construcción de dirección	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-207	06-07-2020	05-07-2021	930,457.00	930,457.00	930,457.00	930,063.49	930,063.49	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788789	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	574,449.92	574,449.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Centenario de la Revolución, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-251	06-07-2020	05-07-2021	574,449.92	574,449.92	574,449.92	568,677.16	568,677.16	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	723,880.73	715,751.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Justo Sierra, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-021	06-07-2020	05-07-2021	715,751.73	715,751.73	715,751.73	713,881.54	713,881.54	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	723,880.73	715,751.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Lauro Aguirre, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-022	06-07-2020	05-07-2021	715,751.73	715,751.73	715,751.73	714,946.32	714,946.32	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	723,880.73	715,751.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Filiberto Gómez, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-025	06-07-2020	05-07-2021	715,751.73	715,751.73	715,751.73	714,291.47	714,291.47	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200201713419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	723,880.73	715,751.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-032	06-07-2020	05-07-2021	715,751.73	715,751.73	715,751.73	714,416.86	714,416.86	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	99,074.35	99,074.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Gabriel Ramos Millán, Terminación de la construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-048	06-07-2020	05-07-2021	99,074.35	99,074.35	99,074.35	98,543.96	98,543.96	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	348,481.18	348,481.18	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Amado Nervo, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-054	06-07-2020	05-07-2021	348,481.18	348,481.18	348,481.18	344,873.57	344,873.57	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,223,354.04	1,223,354.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Manuel Ávila Camacho, Terminación de impermeabilización en edificio 奥野 野 rehabilitation de sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-060	06-07-2020	05-07-2021	1,223,354.04	1,223,354.04	1,223,354.04	1,210,922.90	1,210,922.90	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,499,245.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	José María Morelos y Pavón, Sustitución de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-062	06-07-2020	05-07-2021	3,499,245.93	3,499,245.93	3,499,245.93	3,499,245.92	3,499,245.92	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713464	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,950,000.00	3,936,320.70	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ricardo Flores Magón, Sustitución de 3 aulas y núcleo sanitarios terminación de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-077	06-07-2020	05-07-2021	3,936,320.70	3,936,320.70	3,936,320.70	3,921,510.16	3,921,510.16	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713468	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,055,000.00	2,049,783.51	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Narciso Bassols, Terminación de la edificación de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-081	06-07-2020	05-07-2021	2,049,783.51	2,049,783.51	2,049,783.51	2,029,636.35	2,029,636.35	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713484	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Gregorio Uribe Escalante, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-097	06-07-2020	05-07-2021	236,677.26	236,677.26	236,677.26	236,677.25	236,677.25	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713487	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Justo Sierra, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-100	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,999.72	499,999.72	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713488	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,248,534.92	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 0099 Ing. Guillermo González, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-101	06-07-2020	05-07-2021	1,248,534.92	1,248,534.92	1,248,534.92	1,248,332.47	1,248,332.47	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713499	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,800,000.00	3,796,651.15	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 0234 5 de Febrero, Terminación del muro de contención y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-112	06-07-2020	05-07-2021	3,796,651.15	3,796,651.15	3,796,651.15	3,796,536.69	3,796,536.69	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200201713503	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,268.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ramón López, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-116	06-07-2020	05-07-2021	999,268.68	999,268.68	999,268.68	987,437.10	987,437.10	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713505	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,900,000.00	2,898,707.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 0341 Benito Juárez, Construcción de barda y obra exterir	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-118	06-07-2020	05-07-2021	2,898,707.40	2,898,707.40	2,898,707.40	2,898,207.21	2,898,207.21	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713509	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	694,991.65	694,991.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Justo Sierra, Segunda etapa rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-122	06-07-2020	05-07-2021	694,991.65	694,991.65	694,991.65	694,991.65	694,991.65	Metros Cuadrados	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713524	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	604,270.53	604,270.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Lázaro Cárdenas, Terminación de la segunda etapa de la sustitución de 3 aulas y módulo de sanitarios, 3 aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-137	06-07-2020	05-07-2021	604,270.53	604,270.53	604,270.53	604,270.52	604,270.52	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788693	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,500,000.00	2,777,294.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero , Sustitución de 8 aulas y obras en el exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-155	06-07-2020	05-07-2021	2,777,294.20	2,777,294.20	2,777,294.20	2,749,520.00	2,749,520.00	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788701	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,020,000.00	2,006,376.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Quetzalcóatl, Construcción de 3 aulas y escalera en planta alta	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-163	06-07-2020	05-07-2021	2,006,376.44	2,006,376.44	2,006,376.44	1,999,355.57	1,999,355.57	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788702	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	110,101.66	110,101.66	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emilio Chuayffet Chemor , Aplicación de pintura en estructura y colocacion de malla sombra	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-164	06-07-2020	05-07-2021	110,101.66	110,101.66	110,101.66	105,366.88	105,366.88	Metros Cuadrados	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788710	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Monte de las Cruces, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-172	06-07-2020	05-07-2021	650,000.00	650,000.00	650,000.00	642,534.95	642,534.95	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788720	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	352,000.00	352,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón , Retiro de malla ciclónica y construcción de 70m de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-182	06-07-2020	05-07-2021	352,000.00	352,000.00	352,000.00	351,999.97	351,999.97	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788722	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	297,000.00	297,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0465 Sor Juana Inés de la Cruz, Impermeabilización tipo emultex de 3.5mm de espesor del edificio "A", reposición de aplanados dañados por la humedad y aplicación de pintura general en plafón	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-184	06-07-2020	05-07-2021	297,000.00	297,000.00	297,000.00	291,073.00	291,073.00	Metros Cuadrados	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200301788723	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	979,000.00	978,444.19	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón , Resane de fisuras en los edificios "D", "E", "F". Sustitución de aplanados, aplicación de pintura y sustitución de impermeabilizante.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-185	06-07-2020	05-07-2021	978,444.19	978,444.19	978,444.19	978,444.15	978,444.15	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788729	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	275,000.00	275,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, General Leandro Valle, Impermeabilización y pintura en el edificio "D"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-191	06-07-2020	05-07-2021	275,000.00	275,000.00	275,000.00	274,018.57	274,018.57	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788736	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	935,000.00	934,963.49	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz , Impermeabilización de los edificios "A, B, C, D, E, F", rehabilitación de aplanados en muros y pintura general de dos aulas en el edificio "B"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-198	06-07-2020	05-07-2021	934,963.49	934,963.49	934,963.49	925,612.75	925,612.75	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788737	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,541,000.00	2,540,947.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 181 Tte. Félix Hernández Peñalosa, Sustitución del edificio "E", integrado por 3 aulas, sustitución de sanitarios; terminación del módulo de sanitarios en proceso de construcción; y rehabilitación de edificios "A" y "B"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-199	06-07-2020	05-07-2021	2,540,947.90	2,540,947.90	2,540,947.90	2,539,785.53	2,539,785.53	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788739	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,488,033.62	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de la Independencia , Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-201	06-07-2020	05-07-2021	1,488,033.62	1,488,033.62	1,488,033.62	1,488,032.77	1,488,032.77	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788743	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	568,000.00	568,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ramón López Rayón, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-205	06-07-2020	05-07-2021	568,000.00	568,000.00	568,000.00	566,273.23	566,273.23	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788751	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	320,000.00	320,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Heriberto Enríquez, Sustitución de gradas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-213	06-07-2020	05-07-2021	320,000.00	320,000.00	320,000.00	316,334.93	316,334.93	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788759	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	978,000.00	970,203.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 421 Dr. Alfonso García Robles, Sustitución de edificio "E", reconstrucción en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-221	06-07-2020	05-07-2021	970,203.90	970,203.90	970,203.90	962,533.08	962,533.08	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788773	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,348,986.00	2,316,378.17	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No. 0575 Juan Escutia, Construcción y equipamiento de dos aulas U-1C y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-235	06-07-2020	05-07-2021	2,316,378.17	2,316,378.17	2,316,378.17	2,315,615.88	2,315,615.88	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	5	MEX200301788776	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,348,986.00	2,312,856.56	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No. 0099 Lic. Millán, Construcción y equipamiento de dos aulas U-1C y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-238	06-07-2020	05-07-2021	2,312,856.56	2,312,856.56	2,312,856.56	2,292,916.52	2,292,916.52	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	795,864.04	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 897 Ehecatzin, Construcción de muros de contención, relleno de tepetate y red pluvial.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-001	06-07-2020	05-07-2021	795,864.04	795,864.04	795,864.04	790,970.38	790,970.38	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,884,439.31	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Niños Héroses, Concluir la rehabilitación del plantel.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-009	06-07-2020	05-07-2021	2,884,439.31	2,884,439.31	2,884,439.31	2,863,206.81	2,863,206.81	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ricardo Flores Magón, Rehabilitación de sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-014	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	346,499.55	346,499.55	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,498,622.58	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Amado Nervo, Construcción de techumbre.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-018	06-07-2020	05-07-2021	1,498,622.58	1,498,622.58	1,498,622.58	1,483,636.49	1,483,636.49	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	723,880.73	715,751.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Josue Mirlo, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-023	06-07-2020	05-07-2021	715,751.73	715,751.73	715,751.73	714,946.29	714,946.29	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	723,880.73	715,751.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Federico Froebel, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-024	06-07-2020	05-07-2021	715,751.73	715,751.73	715,751.73	713,265.43	713,265.43	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	723,880.73	715,751.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Manuel Bernal, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-033	06-07-2020	05-07-2021	715,751.73	715,751.73	715,751.73	715,710.70	715,710.70	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Anton S. Makarenko, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-040	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	742,500.32	742,500.32	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,503,847.65	2,503,229.69	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ofic No 1077 Ismael González Santos, Primera etapa de construcción de 7 aulas, dirección y módulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-041	06-07-2020	05-07-2021	2,503,229.69	2,503,229.69	2,503,229.69	2,501,747.79	2,501,747.79	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	11,851.20	11,851.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 0164 Francisco Márquez, Terminación de muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-045	06-07-2020	05-07-2021	11,851.20	11,851.20	11,851.20	11,252.93	11,252.93	Metros Cuadrados	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200201713434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	167,025.63	167,025.63	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Gabilondo Soler, Terminación de la construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-047	06-07-2020	05-07-2021	167,025.63	167,025.63	167,025.63	165,764.66	165,764.66	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	167,595.68	167,595.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Agustín Melgar, Terminación de rehabilitación y sustitución de losa en sanitarios edif. "C" y rehabilitación de instalación eléctrica edif. "A" y "B", construcción de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-049	06-07-2020	05-07-2021	167,595.68	167,595.68	167,595.68	167,324.56	167,324.56	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,294,829.23	2,292,792.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Heriberto Enríquez, Trabajos de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-069	06-07-2020	05-07-2021	2,292,792.00	2,292,792.00	2,292,792.00	2,292,009.12	2,292,009.12	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713469	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,799,095.93	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Miguel Negrete, Rehabilitación General	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-082	06-07-2020	05-07-2021	1,799,095.93	1,799,095.93	1,799,095.93	1,796,347.57	1,796,347.57	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713472	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	560,000.00	560,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Benito Juárez, Terminación de la construcción de un laboratorio	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-085	06-07-2020	05-07-2021	560,000.00	560,000.00	560,000.00	559,999.85	559,999.85	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713491	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mártires de Río Blanco, Sustitución de dos aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-104	06-07-2020	05-07-2021	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,393,346.24	1,393,346.24	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713495	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secundaria Tláloc, Terminación de rehabilitación de aulas, módulos sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-108	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	291,811.34	291,811.34	Metros Cuadrados	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713502	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,498,004.11	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 129 Tlatoani, Terminación de la obra exterior y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-115	06-07-2020	05-07-2021	2,498,004.11	2,498,004.11	2,498,004.11	2,497,490.34	2,497,490.34	Metros Cuadrados	50	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713511	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	685,638.38	685,638.38	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Silvia Jordan, Segunda etapa rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-124	06-07-2020	05-07-2021	685,638.38	685,638.38	685,638.38	681,460.05	681,460.05	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713539	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,200,000.00	3,188,775.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Benito Juárez, Rehabilitación de comedor, barda perimetral, plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-152	06-07-2020	05-07-2021	3,188,775.20	3,188,775.20	3,188,775.20	3,124,999.01	3,124,999.01	Metros Cuadrados	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200301788692	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	898,998.86	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-154	06-07-2020	05-07-2021	898,998.86	898,998.86	898,998.86	898,998.85	898,998.85	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788697	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,627,948.24	1,626,658.21	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación del plantel, sustitución de asta bandera y construcción de 15m de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-159	06-07-2020	05-07-2021	1,626,658.21	1,626,658.21	1,626,658.21	1,626,565.37	1,626,565.37	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788730	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	352,000.00	352,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agustín Yáñez, Sustitución de lámina multipanel en los edificios "C" y "F", colocación de goteros con lámina en el perímetro de la cubierta, rehabilitación de salidas eléctricas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-192	06-07-2020	05-07-2021	352,000.00	352,000.00	352,000.00	351,591.76	351,591.76	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788744	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	418,000.00	418,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-206	06-07-2020	05-07-2021	418,000.00	418,000.00	418,000.00	417,999.99	417,999.99	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788770	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,406,986.00	2,403,685.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primaria anexa a la Normal de Teotihuacán, Construcción y equipamiento de dos aulas U-1C y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-232	06-07-2020	05-07-2021	2,403,685.80	2,403,685.80	2,403,685.80	2,400,804.42	2,400,804.42	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788771	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	861,976.60	854,262.44	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Defensores de la Patria, Construcción y equipamiento de un aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-233	06-07-2020	05-07-2021	854,262.44	854,262.44	854,262.44	850,588.25	850,588.25	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788774	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,239,630.26	1,238,410.76	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Roberto García Moreno Rivero, Construcción y equipamiento de un aula U-1C y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-236	06-07-2020	05-07-2021	1,238,410.76	1,238,410.76	1,238,410.76	1,226,739.38	1,226,739.38	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788775	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,406,986.00	2,402,985.24	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vicente Villada, Construcción y equipamiento de dos aulas U-1C y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-237	06-07-2020	05-07-2021	2,402,985.24	2,402,985.24	2,402,985.24	2,400,990.60	2,400,990.60	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,000,000.00	4,896,798.36	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Nueva Escocia, Cuarta etapa de la construcción del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-034	06-07-2020	05-07-2021	4,896,798.36	4,896,798.36	4,896,798.36	4,850,155.56	4,850,155.56	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	369,764.79	369,764.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Belisario Domínguez, Terminación de construcción de 3 aulas, red eléctrica y reconstrucción de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-042	06-07-2020	05-07-2021	369,764.79	369,764.79	369,764.79	369,531.48	369,531.48	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200201713440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	381,980.89	381,980.89	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Frida Kahlo, Terminación de mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-053	06-07-2020	05-07-2021	381,980.89	381,980.89	381,980.89	378,012.53	378,012.53	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	265,000.00	265,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	24 de Febrero , Rehabilitación de Núcleos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-064	06-07-2020	05-07-2021	265,000.00	265,000.00	265,000.00	264,999.64	264,999.64	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713455	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,200,000.00	6,185,458.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 0489 Gabriela Mistral , Construcción de 6 aulas, módulo de escaleras en la escuela	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-068	06-07-2020	05-07-2021	6,185,458.00	6,185,458.00	6,185,458.00	6,183,658.07	6,183,658.07	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713471	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,398,548.82	1,398,548.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Tlacacl, Terminación de arcotecho y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-084	06-07-2020	05-07-2021	1,398,548.82	1,398,548.82	1,398,548.82	1,398,548.80	1,398,548.80	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713476	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	93,131.10	93,131.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Concepción Arenal, Terminación de la construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-089	06-07-2020	05-07-2021	93,131.10	93,131.10	93,131.10	93,024.88	93,024.88	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713482	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	316,987.35	316,987.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Miguel Ramos Arizpe, Terminación de energía eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-095	06-07-2020	05-07-2021	316,987.35	316,987.35	316,987.35	315,917.52	315,917.52	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713485	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,794,276.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Benito Juárez, Terminación de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-098	06-07-2020	05-07-2021	1,794,276.52	1,794,276.52	1,794,276.52	1,793,188.02	1,793,188.02	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713497	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,000,000.00	5,997,796.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 3 José Antonio Álzate, Terminación de primera etapa (planta baja) de construcción de edificio de talleres	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-110	06-07-2020	05-07-2021	5,997,796.96	5,997,796.96	5,997,796.96	5,996,520.70	5,996,520.70	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713501	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,795,224.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rodrigo Montes de Oca, Terminación de la rehabilitación y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-114	06-07-2020	05-07-2021	1,795,224.13	1,795,224.13	1,795,224.13	1,794,871.85	1,794,871.85	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713504	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,800,000.00	2,798,685.23	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Francisco I. Madero, Construcción de barda y obra exterir	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-117	06-07-2020	05-07-2021	2,798,685.23	2,798,685.23	2,798,685.23	2,798,592.98	2,798,592.98	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713515	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,479,875.22	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Benito Juárez, Segunda etapa (2 aulas regionales de 4)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-128	06-07-2020	05-07-2021	1,479,875.22	1,479,875.22	1,479,875.22	1,476,794.69	1,476,794.69	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200201713519	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,499,433.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ignacio Zaragoza , Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-132	06-07-2020	05-07-2021	3,499,433.16	3,499,433.16	3,499,433.16	3,493,282.67	3,493,282.67	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713523	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	1,998,563.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ofic. 0751 Tierra y Libertad , Segunda etapa de reconstrucción de dirección, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-136	06-07-2020	05-07-2021	1,998,563.52	1,998,563.52	1,998,563.52	1,978,580.83	1,978,580.83	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713528	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,303,989.55	3,303,989.55	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación de sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-141	06-07-2020	05-07-2021	65,765.08	65,765.08	65,765.08	65,765.08	65,765.08	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788699	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,415,935.01	4,413,007.20	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Manuel C.Bernal, Rehabilitación de aula de cómputo, pintura e impermeabilización en 6 módulos de aulas E U1C, rehabilitación general de sanitarios hombres y aplicación de pintura en barda perimetral, rampas para discapacitados, barandales y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-161	06-07-2020	05-07-2021	4,413,007.20	4,413,007.20	4,413,007.20	4,412,482.85	4,412,482.85	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788703	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	73,759.53	73,759.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Aquiles Serdan , Pintura en estructura y reposición de malla sombra	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-165	06-07-2020	05-07-2021	73,759.53	73,759.53	73,759.53	72,963.62	72,963.62	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788705	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,499,978.87	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0446 Mariano Matamoros, Sustitución de cuatro aulas, módulo sanitario y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-167	06-07-2020	05-07-2021	3,499,978.87	3,499,978.87	3,499,978.87	3,495,379.14	3,495,379.14	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788707	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,700,000.00	1,699,997.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-169	06-07-2020	05-07-2021	1,699,997.01	1,699,997.01	1,699,997.01	1,698,622.57	1,698,622.57	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788708	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Epa, Narciso Mendoza, Segunda etapa de construcción de 4 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-170	06-07-2020	05-07-2021	600,000.00	600,000.00	600,000.00	592,528.28	592,528.28	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788709	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Segunda etapa de construcción de barda y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-171	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	492,452.74	492,452.74	Metros Cuadrados	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200301788713	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	192,500.00	192,500.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Isidro Fabela, Colocación de entortado en losa de azoteas, aplicación de pintura en muros y plafones, sustitución de aplanados en plafones, así como impermeabilización del edificio "B"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-175	06-07-2020	05-07-2021	192,500.00	192,500.00	192,500.00	191,915.79	191,915.79	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788717	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,045,000.00	1,044,872.26	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, México 68, Edificio B sustitución de losa y reconstrucción con multypanel, rehabilitación de cancelería y puertas, nivelación de pisos y colocación de loseta, sustitución de andadores, instalación eléctrica y pintura general. Edificio "E": rehabilitación general con trabajos de resane de fisuras en muros, trabes y losa, sustitución de loseta en pisos, perfilado de losa, impermeabilización general, sustitución de aplanados desprendidos, rehabilitación de cancelería.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-179	06-07-2020	05-07-2021	1,044,872.26	1,044,872.26	1,044,872.26	1,043,780.23	1,043,780.23	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788727	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	755,700.00	755,700.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No. 0003 Lic. Benito Juárez, Revisión y reparación de calderas, tubería y bomba dañadas, instalación eléctrica de la alberca, revisión y reparación de salida de agua en vestidores, sustitución de repellado dañado y pintura general en el cuarto de máquinas, así como pintura general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-189	06-07-2020	05-07-2021	755,700.00	755,700.00	755,700.00	754,944.31	754,944.31	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788746	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Sustitución de un aula, estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-208	06-07-2020	05-07-2021	650,000.00	650,000.00	650,000.00	644,091.64	644,091.64	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788753	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	386,152.96	741,006.81	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Héroes de la Libertad, Sustitución de 68 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-215	06-07-2020	05-07-2021	741,006.81	741,006.81	741,006.81	737,205.77	737,205.77	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788765	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,388,023.01	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, José Martí, Construcción de un muro de contención y reconstrucción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-227	06-07-2020	05-07-2021	1,388,023.01	1,388,023.01	1,388,023.01	1,388,023.00	1,388,023.00	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	5	MEX200301788766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Anáhuac, Sustitución de 40 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-228	06-07-2020	05-07-2021	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,766.29	199,766.29	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301788769	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,348,986.00	2,336,734.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No. 0259 Prof. Carlos Hank González, Construcción y equipamiento de dos aulas U-1C y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-231	06-07-2020	05-07-2021	2,336,734.67	2,336,734.67	2,336,734.67	2,332,141.99	2,332,141.99	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 634 Tales de Mileto, Sustitución de 3 aulas tipo U2C, núcleo de escaleras, barda perimetral y obra complementaria.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-006	06-07-2020	05-07-2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,490,187.77	2,490,187.77	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	1,957,681.64	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No.941 Ing. Heberto Castillo, Construcción de plaza cívica y barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-012	06-07-2020	05-07-2021	1,957,681.64	1,957,681.64	1,957,681.64	1,891,814.69	1,891,814.69	Metros Cuadrados	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	723,880.73	715,751.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Anton Makarenko, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-020	06-07-2020	05-07-2021	715,751.73	715,751.73	715,751.73	711,183.72	711,183.72	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jaime Torres Bodet, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-037	06-07-2020	05-07-2021	700,000.00	700,000.00	700,000.00	698,994.28	698,994.28	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Eva Sámano de López Mateos , Instalación de 2 aulas provisionales	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-073	06-07-2020	05-07-2021	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,999.62	199,999.62	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713489	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,298,799.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Son Juana Inés de la Cruz, Construcción de muro de contención y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-102	06-07-2020	05-07-2021	1,298,799.13	1,298,799.13	1,298,799.13	1,285,836.90	1,285,836.90	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713492	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	997,890.16	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Shaman, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-105	06-07-2020	05-07-2021	997,890.16	997,890.16	997,890.16	995,885.38	995,885.38	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713496	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	492,740.13	492,740.13	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Silvino Enríquez, Terminación de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-109	06-07-2020	05-07-2021	492,740.13	492,740.13	492,740.13	492,740.10	492,740.10	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	5	MEX200201713516	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,473,984.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	16 de Septiembre , Primera etapa de reconstrucción de sustitución de 2 aulas, explanada y rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-129	06-07-2020	05-07-2021	3,473,984.33	3,473,984.33	3,473,984.33	3,468,354.85	3,468,354.85	Metros Cuadrados	50	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713518	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,500,000.00	4,482,916.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Lázaro Cárdenas , Primera etapa (rehabilitación de aulas, sustitución de salón de usos múltiples, rehabilitación de sanitarios, barda perimetral y explanada)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-131	06-07-2020	05-07-2021	4,482,916.07	4,482,916.07	4,482,916.07	4,477,976.44	4,477,976.44	Metros Cuadrados	50	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713521	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,582,057.07	2,580,632.48	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ESTIC 50 Alfonso García Robles , Terminación de construcción de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-134	06-07-2020	05-07-2021	2,580,632.48	2,580,632.48	2,580,632.48	2,580,442.47	2,580,442.47	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200201713533	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,799,031.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ignacio López Rayón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-146	06-07-2020	05-07-2021	1,799,031.52	1,799,031.52	1,799,031.52	1,793,886.04	1,793,886.04	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301788700	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,671.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Covarrubias, Rehabilitacion de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-162	06-07-2020	05-07-2021	999,671.45	999,671.45	999,671.45	989,680.09	989,680.09	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301788704	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	798,959.35	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Guadalupe Posada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-166	06-07-2020	05-07-2021	798,959.35	798,959.35	798,959.35	797,072.77	797,072.77	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301788712	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,600.00	1,084,125.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Emiliano Zapata Salazar, Rehabilitación de espacio para taller de alimentos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-174	06-07-2020	05-07-2021	1,084,125.00	1,084,125.00	1,084,125.00	1,083,103.92	1,083,103.92	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301788749	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,340,000.00	1,339,482.95	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero , Rehabilitación de los edificios "A" y "B"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-211	06-07-2020	05-07-2021	1,339,482.95	1,339,482.95	1,339,482.95	1,339,096.41	1,339,096.41	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301788755	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. José Vicente Villada, Rehabilitación de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-217	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	349,999.32	349,999.32	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301788756	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,400,000.00	2,398,409.53	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ofic. No. 0553 Emiliano Zapata, Sustitución de dos aulas en estructura regional 6.00 x 8.00 m y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-218	06-07-2020	05-07-2021	2,398,409.53	2,398,409.53	2,398,409.53	2,395,881.26	2,395,881.26	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200301788760	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,200,000.00	1,278,824.40	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Silvina Jardon, Rehabilitación general de edificio y drenaje en sanitarios, construcción de área administrativa y sanitarios para caballeros	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-222	06-07-2020	05-07-2021	1,278,824.40	1,278,824.40	1,278,824.40	1,277,858.69	1,277,858.69	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general de sanitarios, sustitución de tinacos y construcción de cisterna	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-229	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,079.26	299,079.26	Metros Cuadrados	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,096,287.42	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-241	06-07-2020	05-07-2021	1,096,287.42	1,096,287.42	1,096,287.42	1,082,046.11	1,082,046.11	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788790	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,611,000.00	1,700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Federico Froebel, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-252	06-07-2020	05-07-2021	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,690,593.49	1,690,593.49	Metros Cuadrados	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	266,909.65	266,909.65	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Lic. Benito Juárez, Terminación de la construcción de un aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-051	06-07-2020	05-07-2021	266,909.65	266,909.65	266,909.65	266,909.65	266,909.65	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713457	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,640,326.06	1,639,301.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Balbino Dávalos Ponce, Trabajos de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-070	06-07-2020	05-07-2021	1,639,301.34	1,639,301.34	1,639,301.34	1,639,301.34	1,639,301.34	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713470	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	175,000.00	175,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Manuel Avila Camacho, Terminación de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-083	06-07-2020	05-07-2021	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713483	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	919,122.15	918,196.82	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Profr. Fernando Aguilar, Terminación de la construcción de techumbre y obras complementarias	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-096	06-07-2020	05-07-2021	918,196.82	918,196.82	918,196.82	918,196.82	918,196.82	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788725	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	495,000.00	495,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Impermeabilización de los edificios "A" y "B", aplanados dañados en plafón del edificio "A" y aplicación de pintura en ambos edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117721-187	06-07-2020	05-07-2021	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2020	5	MEX200301788733	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,320,000.00	1,308,028.79	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ángel María Garibay Kintana, Rehabilitación: impermeabilización general del plantel, nivelación de pisos y colocación de loseta, sustitución de puertas y rehabilitación de cancelería, sustitución de lámparas y reparación de instalación eléctrica, reposición de andadores dañados, sustitución de malla ciclónica sobre la barda perimetral y rehabilitación general de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-195	06-07-2020	05-07-2021	1,308,028.79	1,308,028.79	1,308,028.79	1,308,028.79	1,308,028.79	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2020	5	MEX200301788738	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,542,000.00	3,542,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oflv. 0167 Fernando Montes de Oca, Primera etapa de la construcción de 3 aulas, taller de cómputo, módulo de sanitarios y dirección en estructura regional, plaza cívica, plaza de acceso y reja perimetral, red eléctrica y muro de acometida, red hidráulica y cisterna, red sanitaria y fosa séptica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-200	06-07-2020	05-07-2021	3,542,000.00	3,542,000.00	3,542,000.00	3,542,000.00	3,542,000.00	3,542,000.00	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788783	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de aprox. 400 m2. de losa de azoteas (considera retiro de impermeabilizante actual y limpieza, nivelación y entortado con 2% de pendiente, colocación de impermeabilizante tipo emultex de 4mm, sustitución de plafones dañados y aplicación de pintura)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-245	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713526	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,200,000.00	4,199,300.68	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cuauhtémoc, Terminación de trabajos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-139	06-07-2020	05-07-2021	4,199,300.68	4,199,300.68	4,199,300.68	4,199,300.68	4,199,300.68	4,199,300.68	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	2,981,088.06	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-150	06-07-2020	05-07-2021	2,981,088.06	2,981,088.06	2,981,088.06	2,981,088.06	2,981,088.06	2,981,088.06	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200301788715	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	132,000.00	132,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Blas Galindo , Rehabilitación de losa de azotea con trabajos de construcción de entortados para pendientes adecuadas y colocación de impermeabilizante	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-177	06-07-2020	05-07-2021	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788786	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,280,000.00	1,277,350.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Andrés Molina Enriquez, Retiro de 200 m2 de lámina pintro y colocación de lámina multipanel, incluyendo sustitución de instalación eléctrica y láminas del edificio "B". Sustitución de 92 m. de malla ciclónica en canchas deportivas. Impermeabilización y aplicación de pintura general del edificio "A". Rehabilitación de 700 m2. de la explanada.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-248	06-07-2020	05-07-2021	1,277,350.00	1,277,350.00	1,277,350.00	1,277,350.00	1,277,350.00	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Juan Álvarez, Terminaciones de los trabajos	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-074	06-07-2020	05-07-2021	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713531	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,400,000.00	5,400,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Insurgentes, Segunda etapa de sustitución de 2 edificios U-2C de 11 EE y construcción de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-144	06-07-2020	05-07-2021	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788740	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,430,000.00	1,429,871.96	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Mártires de Cananea , Impermeabilización general de los edificios "A, C y E" y rehabilitación de cancelería y aplicación de pintura en general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-202	06-07-2020	05-07-2021	1,429,871.96	1,429,871.96	1,429,871.96	1,429,871.96	1,429,871.96	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713510	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	462,646.45	462,646.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Corregidora de Querétaro, Segunda etapa rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-123	06-07-2020	05-07-2021	462,646.45	462,646.45	462,646.45	462,646.45	462,646.45	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788754	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	100,000.00	100,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación de la instalación eléctrica, colocación de luminarias, revisión y reparación de salidas hidráulicas, retiro y colocación de loseta cerámica en pisos, aplanado en plafón y aplicación de pintura general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-216	06-07-2020	05-07-2021	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200201713459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	950,000.00	1,057,326.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	No. 0554 Mario Colín Sánchez, Terminación de la sustitución de un aula, sustitución de sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-072	06-07-2020	05-07-2021	1,057,326.00	1,057,326.00	1,057,326.00	1,057,326.00	1,057,326.00	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713494	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-107	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200201713394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,994,036.70	5,986,061.67	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Art. 3° Constitucional, Sustitución de aulas, núcleo sanitario y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117721-007	06-07-2020	05-07-2021	5,986,061.67	5,986,061.67	5,986,061.67	5,986,061.67	5,986,061.67	Metros Cuadrados	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones