

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200401875545	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	17,190,757.00	17,190,757.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN LA UMB ECATEPEC	México	Ecatepec de Morelos	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO		01-12-2020	30-04-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	47.5	2.99	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2020	5	MEX200401875560	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	17,190,757.00	17,190,757.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN LA UMB ECATEPEC	México	Ecatepec de Morelos	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO		01-12-2020	30-04-2021	17,190,757.00	17,190,757.00	17,190,757.00	14,649,598.16	14,649,598.16	Metros Cuadrados	135.5	8.52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788799	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel No. 68 Soyaniquilpan, Segunda etapa construcción de 3 aulas de 3 EE. U-1C, construcción de un área administrativa de 5 EE. U-1C, construcción de un módulo sanitario de 3 EE. U-1C, construcción de obra exterior complementaria (subestación eléctrica, muro de acometida, acceso, andadores y plaza cívica)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-09	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	749,469.27	749,469.27	Metros Cuadrados	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 182, Construcción de 140 ml de barda perimetral que incluya la colocación de puerta de acceso peatonal y vehicular	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-25	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,996.83	299,996.83	Metros Cuadrados	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788793	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,000,000.00	5,998,538.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Villa Victoria extensión Colorines, Primera etapa de la construcción del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-02	06-07-2020	05-07-2021	5,998,538.52	5,998,538.52	5,998,538.52	5,997,259.69	5,997,259.69	Metros Cuadrados	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788796	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,655,078.00	773,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 49, Construcción de un laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-06	06-07-2020	05-07-2021	773,000.00	773,000.00	773,000.00	772,771.71	772,771.71	Metros Cuadrados	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788797	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,260,000.00	2,258,904.43	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 314, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-07	06-07-2020	05-07-2021	2,258,904.43	2,258,904.43	2,258,904.43	2,257,827.11	2,257,827.11	Metros Cuadrados	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788807	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	407,510.33	407,510.33	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 247, Terminación de la construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-17	06-07-2020	05-07-2021	407,510.33	407,510.33	407,510.33	398,902.40	398,902.40	Metros Cuadrados	98	98.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788808	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,530,000.00	2,528,283.72	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 297, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-18	06-07-2020	05-07-2021	2,528,283.72	2,528,283.72	2,528,283.72	2,524,225.61	2,524,225.61	Metros Cuadrados	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200301788800	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	75,124.34	75,124.34	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem, COBAEM 03 El Salitre, Terminación de la construcción de 1 centro de información	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-10	06-07-2020	05-07-2021	75,124.34	75,124.34	75,124.34	74,891.37	74,891.37	Metros Cuadrados	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788804	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	107,682.10	107,682.10	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Emsad, Educación Media Superior a Distancia 02, Terminación de mantenimiento general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-14	06-07-2020	05-07-2021	107,682.10	107,682.10	107,682.10	107,329.48	107,329.48	Metros Cuadrados	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788806	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	388,220.73	388,220.73	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 129, Terminación de la construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-16	06-07-2020	05-07-2021	388,220.73	388,220.73	388,220.73	385,064.17	385,064.17	Metros Cuadrados	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788792	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	14,000,000.00	14,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Media Superior, Diversas Escuelas, Adquisición de equipos de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-01	06-07-2020	05-07-2021	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	13,888,707.84	13,888,707.84	Metros Cuadrados	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788795	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,552,657.30	251,524.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Telebach, Telebachillerato Comunitario No. 400, Construcción de 2 aulas tipo regional, malla ciclónica y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-05	06-07-2020	05-07-2021	251,524.88	251,524.88	251,524.88	250,764.34	250,764.34	Metros Cuadrados	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788803	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	451,558.00	451,558.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 120, Segunda etapa construcción de 1 aula U2C y obra complementaria	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-13	06-07-2020	05-07-2021	451,558.00	451,558.00	451,558.00	437,893.43	437,893.43	Metros Cuadrados	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788814	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	235,000.00	235,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 20 Andrés Molina Enríquez, Sustitución de loseta cerámica de L.U.M., protecciones de taller de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-24	06-07-2020	05-07-2021	235,000.00	235,000.00	235,000.00	234,998.37	234,998.37	Metros Cuadrados	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788798	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,191,260.07	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 289, Construcción de un módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-08	06-07-2020	05-07-2021	1,191,260.07	1,191,260.07	1,191,260.07	1,161,390.47	1,161,390.47	Metros Cuadrados	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788801	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,515,538.41	1,515,538.41	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cecytem, CECYTEM de Jilotepec, Segunda etapa de la construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, cancha de usos múltiples, escalera y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-11	06-07-2020	05-07-2021	1,515,538.41	1,515,538.41	1,515,538.41	1,515,538.39	1,515,538.39	Metros Cuadrados	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200301788809	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,798,876.80	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 307, Terminación de rehabilitación y conclusión de la barda, pintura, malla ciclónica y aplanados	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-19	06-07-2020	05-07-2021	1,798,876.80	1,798,876.80	1,798,876.80	1,795,239.22	1,795,239.22	Metros Cuadrados	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788810	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 278, Ampliación de 1 metro de altura de barda perimetral de 180 ml. Construcción de rampas para discapacitados y colocación de un zaguán	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-20	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,965.48	499,965.48	Metros Cuadrados	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788813	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Telebach, Telebachillerato No. 119, Construcción de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-23	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	349,992.64	349,992.64	Metros Cuadrados	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788794	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,000,000.00	6,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial de Valle de Bravo, Primera etapa de la construcción del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-03	06-07-2020	05-07-2021	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,915,740.47	5,915,740.47	Metros Cuadrados	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788805	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,022.27	300,022.27	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 189, Terminación de 2 aulas didácticas U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-15	06-07-2020	05-07-2021	300,022.27	300,022.27	300,022.27	297,010.58	297,010.58	Metros Cuadrados	99	99.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788811	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	1,999,767.47	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 39, Construcción de 2 aulas U-2C con módulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-21	06-07-2020	05-07-2021	1,999,767.47	1,999,767.47	1,999,767.47	1,999,741.80	1,999,741.80	Metros Cuadrados	100	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788812	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,615,000.00	1,259,093.45	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Telebach, Telebachillerato No. 96, Construcción y equipamiento de 2 aulas tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-22	06-07-2020	05-07-2021	1,259,093.45	1,259,093.45	1,259,093.45	1,225,239.00	1,225,239.00	Metros Cuadrados	97	97.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200301788802	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	130,235.52	130,235.52	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep, CONALEP 125 El Zarco, Terminación construcción de un módulo de sanitarios y rehabilitación de laboratorio multidisciplinario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-12	06-07-2020	05-07-2021	130,235.52	130,235.52	130,235.52	130,235.52	130,235.52	Metros Cuadrados	100	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200101701779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	22,000,000.00	22,000,000.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conclusión del Centro de Estudios y Enseñanza de Música y Alto Nivel, Escuela de Artes Escénicas	México	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS 2001	31-01-2020	30-01-2021	22,000,000.00	21,999,498.90	21,999,117.43	21,999,117.43	15,163,974.22	Metros Cuadrados	73	73.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2020	5	MEX200301714992	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,454,240.00	3,454,240.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de Infraestructura Física Educativa para Nivel Medio Superior 2020	México	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS20 01	22-06-2020	22-06-2021	3,454,240.00	3,448,840.39	3,024,797.87	3,024,797.87	1,287,442.96	Metros Cuadrados	50	50.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2020	5	MEX200101701780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	19,890,440.00	19,890,440.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la segunda etapa del Edificio de Vientos, Escuela de Artes Escénicas	México	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS20 02	31-01-2020	31-01-2021	19,890,440.00	19,889,450.75	19,887,153.89	19,887,153.89	9,372,919.96	Metros Cuadrados	70	70.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones