

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201940296	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,622,000.00	2,622,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-025	01-01-2021	31-12-2021	2,622,000.00	2,622,000.00	2,622,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940302	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,622,000.00	2,622,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Diego Rivera, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-031	01-01-2021	31-12-2021	2,622,000.00	2,622,000.00	2,622,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940318	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-048	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940324	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Morelos Y Pavón, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-054	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940330	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	860,000.00	860,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Manuel Hinojosa Giles, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-060	01-01-2021	31-12-2021	860,000.00	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940332	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,751,000.00	8,751,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profra. Francisca Romero Salgado, Construcción y equipamiento de un edificio U1-C y terminación de acabados en 2 edificios U2-C, plaza cívica, barda perimetral y cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-062	01-01-2021	31-12-2021	8,751,000.00	8,751,000.00	8,751,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940333	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,250,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Gutiérrez Nájera, Construcción de sanitarios en estructura regional, rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-063	01-01-2021	31-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940338	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Lafragua, Construcción de sanitarios en estructura regional, renovación de la fosa séptica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-068	01-01-2021	31-12-2021	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940342	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rafael Ramírez, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-072	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940351	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-081	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940365	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,460,000.00	1,460,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Agustín Tapia Miranda, Sustitución de sala de computo, rehabilitación de dirección, rehabilitación de obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-095	01-01-2021	31-12-2021	1,460,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201940374	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,003,835.44	3,003,835.44	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Antonio Albarrán, Construcción y equipamiento de 2 aulas y módulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-104	01-01-2021	31-12-2021	3,003,835.44	3,003,835.44	3,003,835.44	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940375	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pdte. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de 4 edificios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-105	01-01-2021	31-12-2021	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940387	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,674,830.00	1,674,830.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 57 Profra. Ma. Luisa Coloman, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-119	01-01-2021	31-12-2021	1,674,830.00	1,674,830.00	1,674,830.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940388	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,588,800.00	1,588,800.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 04 María Montessori, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-120	01-01-2021	31-12-2021	1,588,800.00	1,588,800.00	1,588,800.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940390	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,937,410.00	1,937,410.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 80 Tierra Y Libertad, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-122	01-01-2021	31-12-2021	1,937,410.00	1,937,410.00	1,937,410.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940398	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,050,000.00	7,050,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 76 Daniel Delgadillo, Rehabilitación, accesibilidad y construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-130	01-01-2021	31-12-2021	7,050,000.00	7,050,000.00	7,050,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940399	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,375,000.00	4,375,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 11 Lic. Agustín González, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-131	01-01-2021	31-12-2021	4,375,000.00	4,375,000.00	4,375,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940403	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,031,250.00	1,031,250.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 39 Margarita Gómez Palacio, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-135	01-01-2021	31-12-2021	1,031,250.00	1,031,250.00	1,031,250.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940404	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,343,759.00	1,343,759.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 70 José Martí, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-136	01-01-2021	31-12-2021	1,343,759.00	1,343,759.00	1,343,759.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940416	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anselmo Camacho, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-148	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940422	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-154	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940434	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,200,000.00	6,200,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Núm.. 3, Segunda etapa de la construcción del edificio de talleres y rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-166	01-01-2021	31-12-2021	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201940278	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-006	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940281	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Carlos Fuentes, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-010	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940285	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-014	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940291	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rafael Ramírez, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-020	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940306	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,787,000.00	2,787,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación y sustitución de cubierta multypanel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-035	01-01-2021	31-12-2021	2,787,000.00	2,787,000.00	2,787,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940321	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,250,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Octavio Paz, Construcción de sanitarios U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-051	01-01-2021	31-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940340	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Unión Campesina, Construcción de sanitarios en estructura regional y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-070	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940346	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,350,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Núm. 15 Lic. Jesús Reyes Heróles, Construcción de sanitarios en U-1C y rehabilitación de módulos sanitarios alumnos y alumnas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-076	01-01-2021	31-12-2021	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940372	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,700,000.00	1,700,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Pino Suarez, Rehabilitación de módulo sanitario y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-102	01-01-2021	31-12-2021	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940409	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,350,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0584 Sebastián Lerdo de Tejada, Construcción de sanitarios en estructura regional y red de drenaje	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-141	01-01-2021	31-12-2021	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940411	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josué Mirlo, Construcción de sanitarios en estructura regional, rehabilitación de edificio "C" (salón de usos múltiples) con reposición de aplanados y aplicación de pintura general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-143	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201940417	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Santiago Ramón y Cajal, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-149	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201940433	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,038,235.19	8,038,235.19	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Mas de uno, Equipamiento y mobiliario para CAM's	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-165	01-01-2021	31-12-2021	8,038,235.19	8,038,235.19	8,038,235.19	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201940289	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Amos Comenio, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-018	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201940293	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,000.00	899,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Guillermo González Camarena, Sustitución de aula tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-022	01-01-2021	31-12-2021	899,000.00	899,000.00	899,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201940304	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,047,000.00	4,047,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rey Netzahualcóyotl, Construcción y equipamiento de un aula de computo y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-033	01-01-2021	31-12-2021	4,047,000.00	4,047,000.00	4,047,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201940309	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,458,000.00	7,458,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 0553 Lic. Adolfo López Mateos, Sustitución de biblioteca y taller de computo	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-039	01-01-2021	31-12-2021	7,458,000.00	7,458,000.00	7,458,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201940310	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,798,000.00	1,798,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Melchor Ocampo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-040	01-01-2021	31-12-2021	1,798,000.00	1,798,000.00	1,798,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201940315	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,156,000.00	5,156,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emperador Cuauhtémoc, Sustitución del edificio "D" conformado por 6 aulas estructura regional y sustitución de 40 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-045	01-01-2021	31-12-2021	5,156,000.00	5,156,000.00	5,156,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201940316	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de sanitarios en estructura regional y rampas de acceso	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-046	01-01-2021	31-12-2021	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201940320	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tláloc (Dios De La Lluvia), Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-050	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201940322	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,250,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lázaro Cárdenas Del Río, Construcción de sanitarios en U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-052	01-01-2021	31-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	2	MEX210201940331	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,750,000.00	1,750,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Ildefonso Velázquez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-061	01-01-2021	31-12-2021	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201940336	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,011,163.56	2,011,163.56	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Jn, Manuel Doblado, Construcción de sanitarios en estructura regional, aula de usos múltiples y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-066	01-01-2021	31-12-2021	2,011,163.56	2,011,163.56	2,011,163.56	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940349	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,700,000.00	1,700,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Construcción de sanitarios en estructura regional y 120 metros cuadrados de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-079	01-01-2021	31-12-2021	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940354	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,632,705.40	2,632,705.40	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Alfredo V. Bonfil, Construcción de sanitarios y cocina comedor en estructura regional con equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-084	01-01-2021	31-12-2021	2,632,705.40	2,632,705.40	2,632,705.40	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940356	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,250,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Profr. Carlos Hank González, Construcción de sanitarios U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-086	01-01-2021	31-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940364	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,599,499.04	5,599,499.04	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción y equipamiento de biblioteca, dirección, 1 aula y aula de medios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-094	01-01-2021	31-12-2021	5,599,499.04	5,599,499.04	5,599,499.04	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940368	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,828,000.00	3,828,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de 6 edificios tipo regional, colocación de cerco perimetral, y rehabilitación de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-098	01-01-2021	31-12-2021	3,828,000.00	3,828,000.00	3,828,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940391	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,857,520.00	1,857,520.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Educativa Básica	Cam, Cam No. 73 Gaby Brimer, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-123	01-01-2021	31-12-2021	1,857,520.00	1,857,520.00	1,857,520.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940413	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Jilotepec, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-145	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940415	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Justo Sierra, Construcción de sanitarios en estructura regional y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-147	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940424	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Civeira Taboada, Construcción de sanitarios, rehabilitación de patio y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-156	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940280	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Bartolomé De Las Casas, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-009	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201940282	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Agustín Yáñez, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-011	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX210201940292	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	22,137,000.00	22,137,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 De Noviembre, Sustitución de 18 aulas U-2C, barda perimetral, plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-021	01-01-2021	31-12-2021	22,137,000.00	22,137,000.00	22,137,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX210201940294	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,605,000.00	2,605,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 1114 Octavio Paz, Terminación de reconstrucción	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-023	01-01-2021	31-12-2021	2,605,000.00	2,605,000.00	2,605,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX210201940295	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,948,000.00	1,948,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv. No. 0176 Isidro Fabela, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-024	01-01-2021	31-12-2021	1,948,000.00	1,948,000.00	1,948,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX210201940299	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,759,000.00	3,759,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 0157 General Lázaro Cárdenas Del Rio, Rehabilitación del plantel y construcción de cubierta con galvateja	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-028	01-01-2021	31-12-2021	3,759,000.00	3,759,000.00	3,759,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX210201940311	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,634,000.00	6,634,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, La Cofradía, Rehabilitación general, sustitución de cubierta de 3 aulas, comedor y sustitución de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-041	01-01-2021	31-12-2021	6,634,000.00	6,634,000.00	6,634,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX210201940312	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,398,000.00	1,398,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés De La Cruz, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-042	01-01-2021	31-12-2021	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX210201940317	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés De La Cruz, Construcción de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-047	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX210201940329	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-059	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX210201940337	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Quetzalcóatl, Construcción de sanitarios en estructura regional y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-067	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX210201940343	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plan De Ayala, Construcción de sanitarios en estructura regional y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-073	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2021	2	MEX210201940353	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,050,000.00	3,050,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes De Zacaopaxtla, Construcción de sanitarios en estructura regional, rehabilitación de tres aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-083	01-01-2021	31-12-2021	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201940361	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,600,000.00	1,600,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de tres aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-091	01-01-2021	31-12-2021	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940363	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos Y Pavón, Terminación de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-093	01-01-2021	31-12-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940371	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,410,754.00	6,410,754.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Márquez, Rehabilitación de comedor, construcción y equipamiento de tres aulas estructura U-1C, construcción de modulo sanitario estructura U-1C y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-101	01-01-2021	31-12-2021	6,410,754.00	6,410,754.00	6,410,754.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940376	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Sustitución de barda 170 ml	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-106	01-01-2021	31-12-2021	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940379	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer, Terminación de un espacio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-109	01-01-2021	31-12-2021	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940382	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,287,500.00	5,287,500.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 34 Dr. José De Jesús González, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-114	01-01-2021	31-12-2021	5,287,500.00	5,287,500.00	5,287,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940384	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,424,330.00	1,424,330.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 49 Dr. Roberto Solís Quiroga, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-116	01-01-2021	31-12-2021	1,424,330.00	1,424,330.00	1,424,330.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940412	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josué Mirló, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-144	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940418	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Nuno, Construcción de sanitarios y rehabilitación de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-150	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940419	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gral. Felipe B. Berriozábal, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-151	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940425	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pablo Picasso, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-157	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201940426	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Vicente Guerrero, Construcción de sanitarios, rehabilitación de pintura interior y exterior, así como la impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-158	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940435	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Salinas, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-167	01-01-2021	31-12-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940275	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Baltazar Leyva Manilla, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-003	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940284	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Octavio Paz, Construcción de un aula en planta alta estructura U2-C y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-013	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940298	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,692,000.00	5,692,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Sustitución de 2 edificios, estructura similar a U-1C, 3 aulas por edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-027	01-01-2021	31-12-2021	5,692,000.00	5,692,000.00	5,692,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940305	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,873,000.00	1,873,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 0792 Cuitláhuac, Construcción de barda perimetral y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-034	01-01-2021	31-12-2021	1,873,000.00	1,873,000.00	1,873,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940323	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,150,000.00	2,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Sor Juana I. De La Cruz, Construcción de sanitarios U-1C, escaleras de emergencia y rampa para alumnos con discapacidad	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-053	01-01-2021	31-12-2021	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940334	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,011,163.56	2,011,163.56	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefina Ramos Del Río, Construcción de sanitarios en estructura regional, aula de usos múltiples y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-064	01-01-2021	31-12-2021	2,011,163.56	2,011,163.56	2,011,163.56	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940357	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,060,000.00	6,060,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, Colocación de losa y piso en dos aulas; construcción y equipamiento de aula de cómputo y laboratorio; y construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-087	01-01-2021	31-12-2021	6,060,000.00	6,060,000.00	6,060,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201940362	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	660,000.00	660,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Sustitución de losa del edificio "A", rehabilitación del edificio "B" y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-092	01-01-2021	31-12-2021	660,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940366	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,085,000.00	1,085,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Manuel Ávila Camacho, Rehabilitación de 4 aulas en estructura regional, rehabilitación de sanitarios y primera etapa de la sustitución de un edificio	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-096	01-01-2021	31-12-2021	1,085,000.00	1,085,000.00	1,085,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940367	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,765,515.44	3,765,515.44	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de 6 espacios aula , construcción y equipamiento de 2 aulas , sustitución de 25 ml de barda, sustitución de plazas , andadores y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-097	01-01-2021	31-12-2021	3,765,515.44	3,765,515.44	3,765,515.44	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940377	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,950,000.00	2,950,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benemérito de las Américas, Rehabilitación de 6 edificios estructura regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-107	01-01-2021	31-12-2021	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940381	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,679,660.00	3,679,660.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 24 Dr. Guillermo Coronado, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-112	01-01-2021	31-12-2021	3,679,660.00	3,679,660.00	3,679,660.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940389	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,827,665.00	1,827,665.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 72 Profra Margarita Nieto Herrera, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-121	01-01-2021	31-12-2021	1,827,665.00	1,827,665.00	1,827,665.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940393	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,583,014.00	1,583,014.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 83 Gabriela Brimmer, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-125	01-01-2021	31-12-2021	1,583,014.00	1,583,014.00	1,583,014.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940395	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,843,750.00	1,843,750.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 27 Dr. Mario Ramos Palacios, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-127	01-01-2021	31-12-2021	1,843,750.00	1,843,750.00	1,843,750.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940400	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,375,000.00	1,375,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 63 Federico Froebel, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-132	01-01-2021	31-12-2021	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201940401	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,800,000.00	2,800,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 40 Ovidio Decroly, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-133	01-01-2021	31-12-2021	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940407	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Ofic. No. 0123 Gral. Ignacio Zaragoza, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-139	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940420	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-152	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940423	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-155	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940429	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,400,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rafael Alberti, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-161	01-01-2021	31-12-2021	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940430	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Martí, Construcción de sanitarios, protección en dirección y aulas e impermeabilizante rehabilitación de portón de acceso	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-162	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940438	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Guillermo González Camarena, Sustitución de losetas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-170	01-01-2021	31-12-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940279	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfonso Reyes Ochoa, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-007	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940287	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emilio Ballagas, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-016	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940288	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juventino Rosas, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-017	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940290	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Francisco Villa, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-019	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940301	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,145,000.00	3,145,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Benito Juárez, Rehabilitación de 6 aulas y modulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-030	01-01-2021	31-12-2021	3,145,000.00	3,145,000.00	3,145,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201940313	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,726,700.00	1,726,700.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0029 José Ma. Morelos Y Pavón, Rehabilitación de instalaciones hidro sanitarias y eléctricas, sustitución de impermeabilizante y de loseta	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-043	01-01-2021	31-12-2021	1,726,700.00	1,726,700.00	1,726,700.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940314	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,500,000.00	3,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Ofic. No. 0450 Juan Escutia, Construcción de segundo nivel en edificio U-2C, acabados e instalaciones, cisterna, fosa séptica, pozo de absorción y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-044	01-01-2021	31-12-2021	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940319	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz De Domínguez, Construcción de sanitarios en estructura regional y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-049	01-01-2021	31-12-2021	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940328	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-058	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,250,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-065	01-01-2021	31-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940339	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuitláhuac, Construcción de sanitarios en estructura regional, rehabilitación de sanitarios y barandales, pintura y mantenimiento de instalación eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-069	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940341	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Redención Campesina, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-071	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940344	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,832,705.40	1,832,705.40	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra Y Libertad, Construcción y equipamiento de 2 aulas en estructura regional y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-074	01-01-2021	31-12-2021	1,832,705.40	1,832,705.40	1,832,705.40	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		
2021	2	MEX210201940350	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado De Morelos, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-080	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201940355	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,700,000.00	1,700,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rodrigo Morales Cruz, Construcción de sanitarios en estructura regional y la explanada de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-085	01-01-2021	31-12-2021	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940369	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,950,000.00	1,950,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Acamapichtli, Rehabilitación de 6 espacios aula y sustitución de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-099	01-01-2021	31-12-2021	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940378	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,687,581.32	6,687,581.32	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Cuauhtémoc, Terminación de un espacio, construcción y equipamiento de aula de compute, dirección y biblioteca y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-108	01-01-2021	31-12-2021	6,687,581.32	6,687,581.32	6,687,581.32	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940383	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,180,260.00	2,180,260.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 35 Dr. Mario Ramos Palacios, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-115	01-01-2021	31-12-2021	2,180,260.00	2,180,260.00	2,180,260.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940385	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,787,815.00	1,787,815.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 45 Sor Juana Inés De La Cruz, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-117	01-01-2021	31-12-2021	1,787,815.00	1,787,815.00	1,787,815.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940386	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,645,160.00	1,645,160.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 50 Frida Kahlo, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-118	01-01-2021	31-12-2021	1,645,160.00	1,645,160.00	1,645,160.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940392	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,771,310.00	2,771,310.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 69 José María Velasco, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-124	01-01-2021	31-12-2021	2,771,310.00	2,771,310.00	2,771,310.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940396	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,712,107.00	1,712,107.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 30 Dr. Roberto Solís Quiroga, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-128	01-01-2021	31-12-2021	1,712,107.00	1,712,107.00	1,712,107.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940397	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	656,510.00	656,510.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 31 José Vasconcelos, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-129	01-01-2021	31-12-2021	656,510.00	656,510.00	656,510.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940410	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 0597 Anexa a la Normal No. 1 de Toluca, Construcción de sanitarios en estructura regional y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-142	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201940432	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Gabriela Mistral, Terminación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-164	01-01-2021	31-12-2021	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940437	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,598,320.00	1,598,320.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de la Independencia, Primera etapa de la rehabilitación de plantel y módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-169	01-01-2021	31-12-2021	1,598,320.00	1,598,320.00	1,598,320.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940283	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-012	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940286	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Lavalle Urbina, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-015	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940297	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,044,000.00	4,044,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución Mexicana, Sustitución de 2 aulas en estructura U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-026	01-01-2021	31-12-2021	4,044,000.00	4,044,000.00	4,044,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940300	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,772,000.00	2,772,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Álvarez, Rehabilitación general del plantel, construcción de muro de contención y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-029	01-01-2021	31-12-2021	2,772,000.00	2,772,000.00	2,772,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940308	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,488,000.00	7,488,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 0105 Año de Juárez, Sustitución de edificio en estructura U-2C, modulo sanitario, dirección y 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-038	01-01-2021	31-12-2021	7,488,000.00	7,488,000.00	7,488,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940325	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Morelos Y Pavón, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-055	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940326	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-056	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940327	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Anáhuac, Construcción de barda perimetral y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-057	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940345	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,359,499.04	4,359,499.04	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Construcción de sanitarios y un aula de cómputo en estructura regional y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-075	01-01-2021	31-12-2021	4,359,499.04	4,359,499.04	4,359,499.04	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940347	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,944,916.60	1,944,916.60	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Adolfo López Mateos, Construcción de sanitarios y dirección escolar con equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-077	01-01-2021	31-12-2021	1,944,916.60	1,944,916.60	1,944,916.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201940358	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,250,000.00	1,250,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ignacio Ramírez, sanitarios en U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-088	01-01-2021	31-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940359	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,690,000.00	2,690,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rabindranath Tagore, Rehabilitación de seis aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-089	01-01-2021	31-12-2021	2,690,000.00	2,690,000.00	2,690,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940360	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,201,918.00	4,201,918.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos Y Pavón, Construcción y equipamiento de un aula en estructura regional, rehabilitación de tres aulas, rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-090	01-01-2021	31-12-2021	4,201,918.00	4,201,918.00	4,201,918.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940373	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María García Conde, Rehabilitación de seis aulas, rehabilitación de modulo sanitario y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-103	01-01-2021	31-12-2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940380	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,234,720.00	2,234,720.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 99 Laura Méndez De Cuenca, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-111	01-01-2021	31-12-2021	2,234,720.00	2,234,720.00	2,234,720.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940273	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 0539 José Revueltas, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-001	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940274	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Josefina Ramos, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-002	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940276	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Axayacatl, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-004	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940277	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés De La Cruz, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-005	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940303	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,547,000.00	2,547,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés De La Cruz, Sustitución de barda perimetral y barandal en escalera edificio "E"	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-032	01-01-2021	31-12-2021	2,547,000.00	2,547,000.00	2,547,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940307	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,798,000.00	1,798,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, La Mesa, Sustitución de cubierta	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-037	01-01-2021	31-12-2021	1,798,000.00	1,798,000.00	1,798,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940348	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Revolución Mexicana, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-078	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201940352	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-082	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940370	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,155,000.00	10,155,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación de 6 edificios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-100	01-01-2021	31-12-2021	10,155,000.00	10,155,000.00	10,155,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940394	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,087,430.00	1,087,430.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 07 Dr. Antonio Loera, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-126	01-01-2021	31-12-2021	1,087,430.00	1,087,430.00	1,087,430.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940402	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	675,000.00	675,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 54 Cuicacalli, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-134	01-01-2021	31-12-2021	675,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940405	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	756,250.00	756,250.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 86 Dr. Ernesto Guevara De La Serna, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-137	01-01-2021	31-12-2021	756,250.00	756,250.00	756,250.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940406	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Epa, Cristina Pacheco, Sustitución de letrinas por construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-138	01-01-2021	31-12-2021	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940408	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 0332 José María Pino Suarez, Construcción de sanitarios en estructura regional y plaza	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-140	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940414	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Telpochcalli, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-146	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940421	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-153	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940427	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Méndez De Cuenca, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-159	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940428	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gaby Brimmer, Construcción de sanitarios, barda perimetral y rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-160	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940431	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,935,000.00	2,935,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo Ruiz Cortines, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-163	01-01-2021	31-12-2021	2,935,000.00	2,935,000.00	2,935,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	2	MEX210201940436	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,402,500.00	1,402,500.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de sanitarios, drenaje, colocación de piso cerámico antiderrapante en sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-168	01-01-2021	31-12-2021	1,402,500.00	1,402,500.00	1,402,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado Sin observaciones avances	