

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201939335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,000,000.00	8,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Construcción de la tercera etapa del Edificio "G", Unidad Académica Profesional Chimalhuacán	México	Chimalhuacán	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2101	15-04-2021	15-04-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201938557	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	1,992,086.94	1,992,086.94	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES	México	Ecatepec de Morelos	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	3	05-07-2021	31-12-2021	996,043.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201938567	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA ALIMENTAR DE ENERGÍA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CÓMPUTO	México	Ecatepec de Morelos	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	2	01-07-2021	31-12-2021	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201938571	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,000,000.00	8,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	3RA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES	México	Ecatepec de Morelos	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	1	01-07-2021	31-03-2022	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940441	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt, Cbt No. 2 Amecameca, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-2	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940448	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	392,000.00	392,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 17 Huixquilucan II, Rehabilitación de espacios y modulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-10	01-01-2021	31-12-2021	392,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00	0.00	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940462	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 30 Nezahualcóyotl, Impermeabilización de edificios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-24	01-01-2021	31-12-2021	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940465	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,605,000.00	2,605,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 12 Almoloya de Juárez, Rehabilitación de módulo sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-27	01-01-2021	31-12-2021	2,605,000.00	2,605,000.00	2,605,000.00	0.00	0.00	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	2	MEX210201940442	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt, Cbt No. 2 Dr. Maximiliano Ruiz Casteñeda, Nezahualcóyotl, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-3	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201940451	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,084,000.00	2,084,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 54 Teoloyucan, Rehabilitación de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-13	01-01-2021	31-12-2021	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	0.00	0.00	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940461	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 13 Calimaya, Impermeabilización de edificios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-23	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940443	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 253, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-4	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940445	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 26 Tenancingo, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-7	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940446	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,270,000.00	8,270,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 359, Mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-8	01-01-2021	31-12-2021	8,270,000.00	8,270,000.00	8,270,000.00	0.00	0.00	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940447	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,927,241.21	2,927,241.21	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt, Cbt Cuauhtinchan, Malinalco, Construcción de barda perimetral (290m), cisterna con capacidad de 20m3 y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-9	01-01-2021	31-12-2021	2,927,241.21	2,927,241.21	2,927,241.21	0.00	0.00	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940459	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	978,000.00	978,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Emsad, Centro de Educación Media Superior a Distancia 02 Ixtapan Del Oro, Rehabilitación de módulo sanitario y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-21	01-01-2021	31-12-2021	978,000.00	978,000.00	978,000.00	0.00	0.00	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940450	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	978,000.00	978,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 50 Hueyppoxtla, Construcción de muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-12	01-01-2021	31-12-2021	978,000.00	978,000.00	978,000.00	0.00	0.00	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940452	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	978,000.00	978,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 19 Tecámac, Rehabilitación de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-14	01-01-2021	31-12-2021	978,000.00	978,000.00	978,000.00	0.00	0.00	100	0 En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO		ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201940463	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 32 Toluca III, Impermeabilización de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-25	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2021	2	MEX210201940439	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,441,000.79	1,441,000.79	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM	Media Superior, Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y/o Rehabilitación de Planteles y/o Espacios Educativos de Educación Media Superior (FAM 2021), Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y/o Rehabilitación de Planteles y/o Espacios Educativos de Educación Media Superior (FAM 2021)	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839	01-01-2021	31-12-2021	1,441,000.79	1,441,000.79	1,441,000.79	0.00	0.00	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2021	2	MEX210201940440	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 231, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-1	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2021	2	MEX210201940444	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 42, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-6	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2021	2	MEX210201940456	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,880,000.00	1,880,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 288, Terminación de los trabajos en primer nivel y construcción del segundo nivel con acabados e instalaciones	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-18	01-01-2021	31-12-2021	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	0.00	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2021	2	MEX210201940467	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM	Cobaem, COBAEM Plantel 58 Jiquipilco, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-29	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2021	2	MEX210201940453	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	978,000.00	978,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 22 Chicoloapan, Rehabilitación de módulo de sanitarios, impermeabilización de 500 m2	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-15	01-01-2021	31-12-2021	978,000.00	978,000.00	978,000.00	0.00	0.00	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2021	2	MEX210201940455	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,500,000.00	4,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 89, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-17	01-01-2021	31-12-2021	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RAMO	TIPO DE MODALIDAD	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	2	MEX210201940460	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	978,000.00	978,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 31 Chicoloapan II, Terminación de módulos sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-22	01-01-2021	31-12-2021	978,000.00	978,000.00	978,000.00	0.00	0.00	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940449	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	978,000.00	978,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 16 Coyotepec, Rehabilitación de modulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-11	01-01-2021	31-12-2021	978,000.00	978,000.00	978,000.00	0.00	0.00	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940454	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,694,000.00	1,694,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 25 Tultitlan, Rehabilitación de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-16	01-01-2021	31-12-2021	1,694,000.00	1,694,000.00	1,694,000.00	0.00	0.00	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201940115	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Adquisición	7,564,657.00	7,564,657.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento para los laboratorios de Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatronica e Ingeniería en Sistemas Computacionales	México	Tianguiestenco	Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco	119680	13-05-2021	31-12-2021	3,782,328.48	3,782,328.48	3,782,328.48	0.00	0.00	1833	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201941530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,500,000.00	6,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la segunda etapa de la ampliación del edificio "A" para aulas y cubículos de PTC, Facultad de Planeación Urbana y Regional.	México	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2103	15-04-2021	15-04-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201941555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,388,931.00	3,388,931.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de infraestructura del nivel medio superior	México	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS2101	15-04-2021	15-04-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201941537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13,871,352.76	13,871,352.76	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la tercera etapa del Edificio para la Licenciatura en Danza, Escuela de Artes Escénicas.	México	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2104	15-04-2021	15-04-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2021	2	MEX210201941522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,000,000.00	4,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la segunda etapa de la ampliación del Edificio "A", Facultad de Antropología	México	Toluca	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2102	15-04-2021	15-04-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	