

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX15170200904853	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0074 Rubén Dario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-006	28-12-2015	01-05-2016	1,497,428.99	1,497,428.99	1,497,428.99	1,439,835.57	1,439,835.57	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904855	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-007	19-02-2016	01-06-2016	910,374.16	910,374.16	910,374.16	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904867	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochipilli	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-016	05-04-2016	01-08-2016	748,799.51	748,799.51	748,799.51	719,999.53	719,999.53	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904877	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0550 Angel Ma. Garibay Kintana	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-018	14-03-2016	01-07-2016	1,198,049.91	1,198,049.91	1,198,049.91	1,151,971.07	1,151,971.07	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904895	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco González Bocanegra	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-035	14-03-2016	01-06-2016	548,754.16	548,754.16	548,754.16	527,648.22	527,648.22	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904922	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	540,492.66	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Jaime Torres Bodet	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-059	19-02-2016	01-05-2016	540,492.66	540,492.66	540,492.66	519,704.51	519,704.51	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904923	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,439,846.72	2,439,846.72	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Federico Arriaga Rangel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-060	07-06-2016	01-11-2016	2,439,846.72	2,439,846.72	2,439,846.72	1,921,495.59	1,921,495.59	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904932	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-068	02-05-2016	01-08-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	1,023,746.59	1,023,746.59	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904939	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Presidente Cárdenas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-075	14-03-2016	01-07-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	519,704.50	519,704.50	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904940	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Ricardo Flores Magón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-076	19-02-2016	01-06-2016	1,000,996.28	1,000,996.28	1,000,996.28	962,496.42	962,496.42	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904941	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Sor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-077	14-03-2016	01-06-2016	540,492.68	540,492.68	540,492.68	519,704.50	519,704.50	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904951	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-087	19-02-2016	01-06-2016	553,864.37	553,864.37	553,864.37	532,561.89	532,561.89	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904955	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Sor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-092	14-03-2016	01-07-2016	536,451.06	536,451.06	536,451.06	515,818.32	515,818.32	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX15170200904968	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,829,885.04	1,829,885.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Rosario Castellanos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-106	14-03-2016	01-07-2016	1,829,885.04	1,829,885.04	1,829,885.04	1,226,739.37	1,226,739.37	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067399	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	208,000.00	208,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primsor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-9	17-08-2017	01-12-2017	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067406	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,348.57	162,348.57	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 001 Miguel Hidalgo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-13	17-08-2017	01-12-2017	161,898.23	161,898.23	161,898.23	161,898.23	161,898.23	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067429	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,595.67	1,499,595.67	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0416 Profr. Antonio Ruíz Pérez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-27	17-08-2017	01-12-2017	1,411,495.07	1,411,495.07	1,411,495.07	1,411,495.07	1,411,495.07	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067437	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnpaulo Freire	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-29	17-08-2017	01-12-2017	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067449	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,493,762.32	1,493,762.32	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0099 Lic. Gabriel Ramos Millán	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-46	17-08-2017	01-12-2017	1,493,762.24	1,493,762.24	1,493,762.24	1,493,762.24	1,493,762.24	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067628	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,776.33	998,776.33	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprofr. Gregorio Torres Quintero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-83	31-08-2017	01-02-2018	998,776.33	998,776.33	998,776.33	998,776.33	998,776.33	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067632	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,260.09	977,632.16	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primoctavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-86	31-08-2017	01-02-2018	977,632.16	977,632.16	977,632.16	977,632.16	977,632.16	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067645	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnxicotencatl (El Joven)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-92	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,275.65	498,275.65	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067681	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnjean Piaget	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-122	28-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067686	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	995,702.25	995,702.25	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfrancisco Márquez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-126	28-08-2017	01-02-2018	995,702.15	995,702.15	995,702.15	995,702.15	995,702.15	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067708	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	997,644.61	997,644.61	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprofr. Rafael Ramírez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-142	28-08-2017	01-02-2018	997,644.16	997,644.16	997,644.16	997,644.16	997,644.16	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067732	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,524,700.54	1,524,700.54	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvjosé Martí	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-158	29-08-2017	01-02-2018	1,524,700.29	1,524,700.29	1,524,700.29	1,524,700.29	1,524,700.29	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15180101067741	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,111,250.67	1,111,128.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjoaquin Fernández De Lizardi	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-167	29-08-2017	01-02-2018	1,111,128.36	1,111,128.36	1,111,128.36	1,111,128.36	1,111,128.36	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067746	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,306,286.38	1,306,286.38	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primignacio M. Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-173	29-08-2017	01-02-2018	1,306,286.36	1,306,286.36	1,306,286.36	1,306,286.36	1,306,286.36	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067749	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,904.79	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jneva Sámano De López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-175	29-08-2017	01-02-2018	499,904.79	499,904.79	499,904.79	499,904.79	499,904.79	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067754	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,284.42	1,499,284.42	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0094 Tierra Y Libertad	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-179	29-08-2017	01-02-2018	1,499,279.98	1,499,279.98	1,499,279.98	1,499,279.98	1,499,279.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067762	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	481,797.73	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jntelpochcalli	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-187	29-08-2017	01-02-2018	481,797.73	481,797.73	481,797.73	481,797.73	481,797.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067771	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnjosé Joaquin Fernández De Lizardi	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-195	29-08-2017	01-02-2018	499,274.69	499,274.69	499,274.69	499,274.69	499,274.69	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067798	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jneona Vicario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-216	29-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067799	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,673.25	1,460,703.64	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0713 Rosario Castellanos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-218	29-08-2017	01-02-2018	1,460,703.64	1,460,703.64	1,460,703.64	1,460,703.64	1,460,703.64	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067812	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnmártires De Río Blanco	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-230	29-08-2017	01-02-2018	499,998.92	499,998.92	499,998.92	499,998.92	499,998.92	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067814	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,497,759.11	1,452,964.63	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvcuahtémoc	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-232	29-08-2017	01-02-2018	1,452,964.63	1,452,964.63	1,452,964.63	1,452,964.63	1,452,964.63	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067818	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,497,445.10	1,497,445.10	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0021 Calmecac	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-236	29-08-2017	01-02-2018	1,497,442.36	1,497,442.36	1,497,442.36	1,497,442.36	1,497,442.36	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067820	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,738.20	1,498,738.20	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0420 Sor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-237	29-08-2017	01-02-2018	1,498,738.20	1,498,738.20	1,498,738.20	1,495,893.99	1,495,893.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067824	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,489,507.21	1,484,768.22	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecjesús Romero Flores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-241	29-08-2017	01-02-2018	1,484,768.22	1,484,768.22	1,484,768.22	1,484,768.22	1,484,768.22	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15180101067826	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,045,739.95	1,044,029.96	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segcno. 0685 Temachtiani	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-243	29-08-2017	01-02-2018	1,044,029.96	1,044,029.96	1,044,029.96	1,044,029.96	1,044,029.96	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067828	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnbertha Von Glumer	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-246	29-08-2017	01-02-2018	456,600.80	456,600.80	456,600.80	456,600.80	456,600.80	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067832	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,780.08	998,780.08	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primbenito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-250	29-08-2017	01-02-2018	998,739.97	998,739.97	998,739.97	998,739.97	998,739.97	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067846	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	116,726.81	116,726.81	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnluis Spota	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-264	29-08-2017	01-02-2018	116,726.81	116,726.81	116,726.81	116,726.81	116,726.81	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067853	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107,306.77	105,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlic. Agustín González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-265	18-12-2017	01-04-2018	105,000.00	105,000.00	105,000.00	99,931.51	99,931.51	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068496	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	97,722.91	97,722.91	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgprof. Carlos Hank González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-7	21-09-2017	01-01-2018	97,722.91	97,722.91	97,722.91	97,283.46	97,283.46	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068512	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	382,000.00	382,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primvenustiano Carranza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-17	07-10-2017	01-01-2018	382,000.00	382,000.00	382,000.00	292,484.33	292,484.33	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068601	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	443,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segcno. 76 Lic. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-02	29-12-2017	01-04-2018	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068685	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,400,000.00	3,967,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primel Pipila	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-39	28-12-2017	01-06-2018	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068730	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,311.16	150,311.16	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlázaro Cárdenas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-53	14-04-2018	01-09-2018	150,311.16	150,311.16	150,311.16	143,041.87	143,041.87	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068853	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	841,814.04	841,814.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Adrian Correa	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-6	25-01-2018	01-05-2018	834,633.85	834,633.85	834,633.85	833,350.28	833,350.28	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101073845	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	372,139.80	372,139.80	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-5	17-08-2017	01-11-2017	372,139.79	372,139.79	372,139.79	372,139.79	372,139.79	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101073866	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jneleonardo Da Vinci	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-56	31-08-2017	01-12-2017	484,711.16	484,711.16	484,711.16	484,711.16	484,711.16	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301788819	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	824,976.00	824,976.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-145	06-07-2015	05-07-2016	824,976.00	824,976.00	824,976.00	626,295.60	626,295.60	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904887	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Dr. Angel María Garibay Kintana	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-027	02-05-2016	01-08-2016	1,001,036.83	1,001,036.83	1,001,036.83	962,535.40	962,535.40	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904892	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.48	910,374.14	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justicia Social	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-033	19-02-2016	01-06-2016	910,374.14	910,374.14	910,374.14	875,359.72	875,359.72	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904896	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Juan Rodríguez Puebla	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-036	14-03-2016	01-06-2016	540,492.69	540,492.69	540,492.69	519,704.50	519,704.50	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904898	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,711,393.20	2,711,393.20	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rafael Platón Sánchez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-038	19-02-2016	01-06-2016	2,184,065.08	2,184,065.08	2,184,065.08	2,100,062.55	2,100,062.55	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904907	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,493,865.08	1,493,865.08	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Bandera Nacional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-046	05-04-2016	01-08-2016	1,191,830.36	1,191,830.36	1,191,830.36	1,145,990.72	1,145,990.72	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904908	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Salvador Novo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-047	14-03-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	527,648.20	527,648.20	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904924	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.48	910,374.14	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-061	19-02-2016	01-06-2016	910,374.14	910,374.14	910,374.14	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904933	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,950,000.00	1,881,715.71	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Ignacio Manuel Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-069	13-05-2016	01-10-2016	1,881,715.71	1,881,715.71	1,881,715.71	1,809,342.03	1,809,342.03	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904935	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0412 José María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-071	19-02-2016	01-06-2016	1,235,099.28	1,235,099.28	1,235,099.28	1,187,595.45	1,187,595.45	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904937	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, José María Velasco	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-073	19-02-2016	01-06-2016	1,001,036.83	1,001,036.83	1,001,036.83	962,535.41	962,535.41	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904948	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.28	1,084,557.28	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuicacalli	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-084	19-02-2016	01-06-2016	882,080.28	882,080.28	882,080.28	848,154.12	848,154.12	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904950	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-086	19-02-2016	01-06-2016	703,624.61	703,624.61	703,624.61	676,562.13	676,562.13	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15170200904963	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	548,754.16	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carmen Norma Monroy	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-101	02-06-2016	01-08-2016	548,754.16	548,754.16	548,754.16	527,648.22	527,648.22	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200905012	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Justo Sierra Méndez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-136	06-05-2016	01-08-2016	597,930.10	597,930.10	597,930.10	574,932.78	574,932.78	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200905015	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-139	15-04-2016	01-08-2016	349,432.68	349,432.68	349,432.68	335,992.96	335,992.96	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067398	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	830,438.43	830,438.43	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0046 Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-8	17-08-2017	01-12-2017	830,354.44	830,354.44	830,354.44	830,354.44	830,354.44	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067401	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,097,792.15	1,097,792.15	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0906 2 De Marzo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-10	17-08-2017	01-12-2017	1,097,792.15	1,097,792.15	1,097,792.15	1,097,792.15	1,097,792.15	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067407	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	311,000.00	311,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jneona Vicario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-14	17-08-2017	01-12-2017	311,000.00	311,000.00	311,000.00	169,332.32	169,332.32	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067424	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,882.21	999,882.21	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primvicente Guerrero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-26	17-08-2017	01-12-2017	991,772.86	991,772.86	991,772.86	991,772.86	991,772.86	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067521	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,822.51	999,822.51	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primenrique C. Rebsamen	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-64	29-08-2017	01-04-2018	835,122.00	835,122.00	835,122.00	835,122.00	835,122.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067622	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,868.66	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnalfonso Fabila	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-77	31-08-2017	01-02-2018	499,868.66	499,868.66	499,868.66	499,868.66	499,868.66	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067625	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnxochiquetzal	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-80	31-08-2017	01-02-2018	499,982.97	499,982.97	499,982.97	499,982.97	499,982.97	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067644	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jneduardo Liceaga	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-91	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,947.81	498,947.81	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067652	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,021.63	1,410,365.22	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0529 Pastor Velázquez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-98	28-08-2017	01-02-2018	1,410,365.22	1,410,365.22	1,410,365.22	1,410,365.22	1,410,365.22	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067660	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnfelipe S. Gutiérrez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-104	28-08-2017	01-02-2018	499,439.73	499,439.73	499,439.73	499,439.73	499,439.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15180101067661	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jntelpochcalli	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-106	28-08-2017	01-02-2018	499,999.78	499,999.78	499,999.78	499,999.78	499,999.78	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067667	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Injusto Sierra	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-112	28-08-2017	01-02-2018	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067672	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	624,000.00	499,999.26	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Insebastián Verti	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-115	28-08-2017	01-02-2018	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067687	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	995,702.25	995,671.29	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primagustín Melgar	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-127	28-08-2017	01-02-2018	995,671.29	995,671.29	995,671.29	995,671.29	995,671.29	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067689	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	995,702.25	995,659.70	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primresurgimiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-128	28-08-2017	01-02-2018	995,659.70	995,659.70	995,659.70	995,659.70	995,659.70	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067691	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,814.90	999,814.90	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primford No. 77	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-130	28-08-2017	01-02-2018	999,814.89	999,814.89	999,814.89	999,814.89	999,814.89	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067702	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	497,411.13	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnestefania Castañeda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-138	28-08-2017	01-02-2018	497,411.12	497,411.12	497,411.12	497,411.12	497,411.12	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067706	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	990,932.35	986,224.30	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primindependencia	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-140	28-08-2017	01-02-2018	986,224.30	986,224.30	986,224.30	979,687.86	979,687.86	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067707	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	997,644.61	997,644.61	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmaestro Ignacio Ramírez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-141	28-08-2017	01-02-2018	997,644.52	997,644.52	997,644.52	997,644.52	997,644.52	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067720	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,992.60	1,498,992.60	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stece.S.T.I.C. No. 0027 Niños Héroes	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-147	29-08-2017	01-02-2018	1,497,226.52	1,497,226.52	1,497,226.52	1,497,226.52	1,497,226.52	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067730	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,486.60	999,486.60	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primford 151 Sor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-156	29-08-2017	01-02-2018	999,486.60	999,486.60	999,486.60	999,486.60	999,486.60	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067734	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,262.14	978,405.09	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segno. 0322 Manuel Payno	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-161	29-08-2017	01-02-2018	978,405.09	978,405.09	978,405.09	978,405.09	978,405.09	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067739	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,982.88	1,204,042.55	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0191 Manuel Bernal	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-164	29-08-2017	01-02-2018	1,204,042.55	1,204,042.55	1,204,042.55	1,204,042.55	1,204,042.55	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15180101067743	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlc. Isidro Fabela	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-169	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067751	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,081,719.68	1,081,719.68	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfrancisco I. Madero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-176	29-08-2017	01-02-2018	1,081,573.75	1,081,573.75	1,081,573.75	1,081,573.75	1,081,573.75	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067763	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	490,810.03	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnflor Y Canto In Xoxhitl In Cuicatl	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-188	29-08-2017	01-02-2018	490,810.03	490,810.03	490,810.03	490,810.03	490,810.03	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067764	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnalfonso García González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-189	29-08-2017	01-02-2018	499,999.52	499,999.52	499,999.52	499,999.52	499,999.52	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067765	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	486,422.39	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlev Vigotsky	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-190	29-08-2017	01-02-2018	486,422.39	486,422.39	486,422.39	486,422.39	486,422.39	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067767	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,487,188.14	1,487,188.14	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlauro Aguirre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-191	29-08-2017	01-02-2018	1,487,188.14	1,487,188.14	1,487,188.14	1,481,017.90	1,481,017.90	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067768	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jngral. Eduardo Hernández Chazaro	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-192	29-08-2017	01-02-2018	499,999.52	499,999.52	499,999.52	499,999.52	499,999.52	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067782	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,795.73	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnjosué Mirlo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-203	29-08-2017	01-02-2018	499,795.73	499,795.73	499,795.73	499,795.73	499,795.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067786	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,801.26	992,186.17	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primcalmecac	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-207	29-08-2017	01-02-2018	992,186.17	992,186.17	992,186.17	992,186.17	992,186.17	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067796	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,793.17	998,793.17	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Mario Colin Sánchez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-214	29-08-2017	01-02-2018	998,793.11	998,793.11	998,793.11	998,793.11	998,793.11	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067803	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primplan De Ayala	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-222	29-08-2017	01-02-2018	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067806	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,493,581.69	1,468,084.38	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0654 Felipe Villanueva	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-224	29-08-2017	01-02-2018	1,468,084.38	1,468,084.38	1,468,084.38	1,468,084.38	1,468,084.38	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067821	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,498.49	998,498.49	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primsor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-238	29-08-2017	01-02-2018	998,482.88	998,482.88	998,482.88	998,482.88	998,482.88	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15180101067829	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jngabriela Mistral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-247	29-08-2017	01-02-2018	499,999.98	499,999.98	499,999.98	499,999.98	499,999.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067836	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secquetzalcoatl	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-254	29-08-2017	01-02-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,492,269.57	1,492,269.57	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067841	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primniños Héroes	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-259	29-08-2017	01-02-2018	399,991.51	399,991.51	399,991.51	399,991.51	399,991.51	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067844	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,000.00	180,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jncarlos Pacheco	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-262	29-08-2017	01-02-2018	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067845	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,000.00	170,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jncentro De Prevención Y Readaptación Social Espacio Coordinado Por El J.N. ""Valentín Gómez Farías"" Con C.C.T. 15djn1900g	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-263	29-08-2017	01-02-2018	170,000.00	170,000.00	170,000.00	169,474.28	169,474.28	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067861	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extrabiblioteca Digital	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-1	18-12-2017	01-04-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	149,999.41	149,999.41	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068508	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,495,006.92	447,274.33	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnfederico Froebel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-12	25-12-2017	01-04-2018	447,274.33	447,274.33	447,274.33	447,274.33	447,274.33	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068599	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	443,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnsilvestre Revueltas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-01	29-12-2017	01-04-2018	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068602	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	443,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfernando Montes De Oca	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-03	29-12-2017	01-04-2018	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068656	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0013 Cuauhtémoc	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-20	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068662	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primnarciso Mendoza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-25	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068676	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,322,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-34	28-12-2017	01-06-2018	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MÉXICO	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX15180101068683	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,150,000.00	3,102,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgregorio Velázquez Sánchez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-38	28-12-2017	01-06-2018	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,399.78	3,102,399.78	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068688	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	663,183.26	663,183.26	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primricardo Flores Magon	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-41	28-12-2017	01-06-2018	663,183.26	663,183.26	663,183.26	654,850.67	654,850.67	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068689	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	705,212.26	705,212.26	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnatliztaxochitl	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-42	28-12-2017	01-06-2018	705,212.26	705,212.26	705,212.26	555,672.66	555,672.66	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068725	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	257,396.66	257,396.66	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0996 Lázaro Cárdenas Del Río	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-51	20-02-2018	01-05-2018	257,396.66	257,396.66	257,396.66	242,364.11	242,364.11	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101073862	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,895.24	1,498,895.24	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0146 General Felipe Angeles	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-54	29-08-2017	01-12-2017	1,498,895.23	1,498,895.23	1,498,895.23	1,498,895.23	1,498,895.23	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101073947	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnmaría Elena Rosales Vargas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-58	31-08-2017	01-11-2017	497,699.64	497,699.64	497,699.64	497,699.64	497,699.64	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904843	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,923.36	1,035,409.93	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Dr. Gustavo Baz Prada	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP201500-3	28-12-2015	01-03-2016	1,035,409.93	1,035,409.93	1,035,409.93	995,586.53	995,586.53	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904851	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Profr. Carlos Hank González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP201500-5	28-12-2015	01-05-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	988,348.34	988,348.34	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904858	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Profr. Carlos Hank González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-009	14-03-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	484,060.86	484,060.86	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904862	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Telpochcalli	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-012	19-02-2016	01-05-2016	537,895.95	537,895.95	537,895.95	517,207.62	517,207.62	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904863	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-013	19-02-2016	01-05-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	492,190.61	492,190.61	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904866	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. María Bertely	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-015	19-02-2016	01-05-2016	240,593.56	240,593.56	240,593.56	231,339.96	231,339.96	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904883	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,626,835.92	1,626,835.92	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-023	14-03-2016	01-07-2017	1,323,615.40	1,323,615.40	1,323,615.40	1,272,707.12	1,272,707.12	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15170200904891	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Emiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-032	19-02-2016	01-06-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	878,044.35	878,044.35	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904897	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	1,048,320.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0411 Maestro Alfonso Badillo Santoyo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-037	19-02-2016	01-06-2016	1,048,320.00	1,048,320.00	1,048,320.00	1,008,000.00	1,008,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904904	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Riva Palacio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-044	19-02-2016	01-06-2016	901,386.26	901,386.26	901,386.26	866,717.56	866,717.56	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904915	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Libertadores De América	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-053	19-02-2016	01-05-2016	536,575.91	536,575.91	536,575.91	515,938.36	515,938.36	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904934	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, México 68	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-070	13-05-2016	01-10-2016	150,000.00	150,000.00	150,000.00	99,450.80	99,450.80	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904965	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,922.00	1,219,922.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Maximiliano Ruíz Castañeda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-103	19-02-2016	01-06-2016	1,219,922.00	1,219,922.00	1,219,922.00	962,534.11	962,534.11	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200905014	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,400.00	999,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Himno Nacional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-138	12-05-2016	01-09-2016	999,400.00	999,400.00	999,400.00	287,827.20	287,827.20	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067388	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	409,802.19	409,802.19	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-1	17-08-2017	01-12-2017	394,665.06	394,665.06	394,665.06	394,665.06	394,665.06	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067391	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	104,235.12	104,235.12	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primbenito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-3	17-08-2017	01-12-2017	104,235.12	104,235.12	104,235.12	103,293.77	103,293.77	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067404	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,697,693.58	1,697,693.58	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0607 Dr. Gustavo Baz Prada	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-12	17-08-2017	01-12-2017	1,665,193.37	1,665,193.37	1,665,193.37	1,620,343.35	1,620,343.35	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067430	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,362.52	1,499,362.52	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0574 Netzahualcóyotl	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-28	17-08-2017	01-12-2017	1,499,362.49	1,499,362.49	1,499,362.49	1,499,362.49	1,499,362.49	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067442	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,912.59	999,912.59	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primramón López Velarde	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-38	17-08-2017	01-12-2017	999,912.59	999,912.59	999,912.59	853,943.44	853,943.44	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067619	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,512.23	999,512.23	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgabino Barreda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-73	31-08-2017	01-02-2018	999,500.52	999,500.52	999,500.52	999,500.52	999,500.52	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX15180101067630	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,063,392.71	1,063,392.71	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosefa Ortiz De Domínguez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-85	31-08-2017	01-02-2018	1,063,392.61	1,063,392.61	1,063,392.61	1,063,392.61	1,063,392.61	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067669	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,468.79	998,468.79	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgregorio Torres Quintero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-113	28-08-2017	01-02-2018	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067693	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	992,303.91	987,563.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primplan De Ayala	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-132	28-08-2017	01-02-2018	987,563.04	987,563.04	987,563.04	987,563.04	987,563.04	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067694	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	955,984.97	955,984.97	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlauro Aguirre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-133	28-08-2017	01-02-2018	955,984.97	955,984.97	955,984.97	955,984.97	955,984.97	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067723	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	486,858.15	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnpierre Faure	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-149	29-08-2017	01-02-2018	486,440.34	486,440.34	486,440.34	486,440.33	486,440.33	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067724	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jncarlos Pellicer	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-151	29-08-2017	01-02-2018	499,999.01	499,999.01	499,999.01	499,999.01	499,999.01	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067726	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,492,537.27	1,491,506.68	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0265 Venustiano Carranza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-152	29-08-2017	01-02-2018	1,491,506.68	1,491,506.68	1,491,506.68	1,491,506.68	1,491,506.68	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067733	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,608,276.13	1,608,276.13	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvacamapichtli	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-159	29-08-2017	01-02-2018	1,608,275.35	1,608,275.35	1,608,275.35	1,608,275.35	1,608,275.35	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067778	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,690.77	999,616.46	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmiguel Hidalgo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-201	29-08-2017	01-02-2018	999,616.46	999,616.46	999,616.46	999,616.46	999,616.46	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067781	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,306,286.38	1,294,789.40	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecgabriela Mistral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-202	29-08-2017	01-02-2018	1,294,789.40	1,294,789.40	1,294,789.40	1,294,789.40	1,294,789.40	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067784	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,452,491.57	1,419,622.93	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0234 5 De Febrero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-205	29-08-2017	01-02-2018	1,419,622.93	1,419,622.93	1,419,622.93	1,419,622.93	1,419,622.93	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067811	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,484,534.43	1,460,633.79	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecjosé Alonso Huetzin Apocatzin	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-229	29-08-2017	01-02-2018	1,460,633.79	1,460,633.79	1,460,633.79	1,460,633.79	1,460,633.79	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067827	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnoctavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-244	29-08-2017	01-02-2018	649,998.81	649,998.81	649,998.81	649,998.81	649,998.81	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15180101067831	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,446.77	1,499,446.77	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0275 Telpochcalli	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-249	29-08-2017	01-02-2018	1,499,442.16	1,499,442.16	1,499,442.16	1,499,442.16	1,499,442.16	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067835	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primcultura Y Progreso	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-253	29-08-2017	01-02-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068498	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,500,000.00	11,676,379.42	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primnueva Escocia	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-9	06-03-2018	01-06-2018	11,676,379.42	11,676,379.42	11,676,379.42	11,676,379.42	11,676,379.42	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068502	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,189,000.00	1,189,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim20 De Noviembre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-11	25-12-2017	01-04-2018	1,189,000.00	1,189,000.00	1,189,000.00	1,161,240.50	1,161,240.50	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068606	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimJosé María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-06	29-12-2017	01-04-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068613	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgral. Guadalupe Victoria	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-11	29-12-2017	01-04-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068658	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0415 Alfredo Del Mazo Veléz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-21	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068851	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	554,001.78	554,001.78	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Silvina Jardón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-5	25-01-2018	01-05-2018	554,001.78	554,001.78	554,001.78	166,200.53	166,200.53	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101073852	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,135.48	999,135.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primbenito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-20	17-08-2017	01-11-2017	981,823.97	981,823.97	981,823.97	981,823.97	981,823.97	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101073854	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	498,852.60	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnfederico Froebel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-47	17-08-2017	15-11-2017	498,852.60	498,852.60	498,852.60	498,852.60	498,852.60	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101073951	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnosaura Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-227	31-08-2017	15-11-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301788821	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	343,634.97	343,634.97	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Cuauhtémoc, Equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-147	06-07-2015	05-07-2016	343,634.97	343,634.97	343,634.97	262,467.40	262,467.40	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301788822	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No. 0114 Josefa Ortiz de Domínguez, Equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-148	06-07-2015	05-07-2016	850,000.00	850,000.00	850,000.00	547,323.00	547,323.00	Metros Cuadrados	100	64	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX15170200904876	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Profr. Silvano Animas Meraz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-017	19-02-2016	01-05-2016	540,492.68	540,492.68	540,492.68	519,704.50	519,704.50	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904888	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-029	19-02-2016	01-06-2016	910,374.14	910,374.14	910,374.14	875,359.74	875,359.74	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904889	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,922.00	1,219,922.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Luis Donald Colosio Murrrieta	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-030	02-05-2016	01-08-2016	1,001,035.48	1,001,035.48	1,001,035.48	962,534.11	962,534.11	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904890	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Revolución Mexicana	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-031	05-04-2016	01-08-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	623,974.14	623,974.14	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904900	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	801,089.56	704,712.50	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-040	19-02-2016	01-06-2016	704,712.50	704,712.50	704,712.50	677,608.18	677,608.18	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904906	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Andrés Molina Enríquez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-045	19-02-2016	01-06-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	912,573.80	912,573.80	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904910	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Dr. Jaime Torres Bodet	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-049	14-03-2016	01-07-2016	800,305.23	800,305.23	800,305.23	769,524.27	769,524.27	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904927	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.48	910,374.14	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Padre De La Reforma	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-064	14-03-2016	01-07-2016	910,374.14	910,374.14	910,374.14	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904936	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	1,282,859.43	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carolina Agazzi	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-072	02-06-2016	01-10-2016	1,282,859.43	1,282,859.43	1,282,859.43	1,233,518.66	1,233,518.66	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904960	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Aquiles Serdan Alatriste	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-097	19-02-2016	01-06-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	345,600.00	345,600.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904964	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José María Luis Mora	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-102	05-04-2016	01-07-2016	540,492.67	540,492.67	540,492.67	519,704.49	519,704.49	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904967	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,401,521.00	1,401,521.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0066 Lic. Andrés Molina Enríquez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-105	14-03-2016	01-07-2016	1,401,521.00	1,401,521.00	1,401,521.00	1,232,511.83	1,232,511.83	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200905013	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Álvaro Gálvez Y Fuentes	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-137	14-04-2016	01-07-2016	249,599.98	249,599.98	249,599.98	239,999.98	239,999.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15170200905016	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Consuelo Rodriguez De Fdez. Albarrán	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-140	15-04-2016	01-08-2016	746,446.60	746,446.60	746,446.60	717,737.12	717,737.12	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200905017	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	207,721.36	207,721.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0745 Gral. Felipe Angeles	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-141	15-04-2016	01-08-2016	207,389.01	207,389.01	207,389.01	199,412.51	199,412.51	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200905018	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-142	15-04-2016	01-08-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	718,239.32	718,239.32	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200905019	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	937,787.92	937,787.92	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0083 Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-143	12-05-2016	01-09-2016	937,787.92	937,787.92	937,787.92	898,849.01	898,849.01	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067438	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,927.33	998,910.30	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primeva Sámano De López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-30	17-08-2017	01-12-2017	982,695.63	982,695.63	982,695.63	982,695.63	982,695.63	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067447	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	497,980.32	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jndr. Gustavo Baz Prada	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-42	17-08-2017	01-12-2017	497,980.32	497,980.32	497,980.32	497,980.32	497,980.32	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067518	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,822.51	999,822.51	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmunicipio 121	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-60	29-08-2017	01-04-2018	999,626.01	999,626.01	999,626.01	999,626.01	999,626.01	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067618	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlibertadores De América	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-72	31-08-2017	01-02-2018	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067621	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,768.28	1,499,768.28	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvfrancisco Javier Clavijero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-75	31-08-2017	01-02-2018	1,499,767.70	1,499,767.70	1,499,767.70	1,499,767.70	1,499,767.70	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067623	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	493,943.95	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnemiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-78	31-08-2017	01-02-2018	493,943.95	493,943.95	493,943.95	493,943.95	493,943.95	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067626	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,776.33	973,396.41	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-81	31-08-2017	01-02-2018	973,396.40	973,396.40	973,396.40	973,396.40	973,396.40	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067651	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,672.21	999,672.21	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-96	28-08-2017	01-02-2018	999,672.21	999,672.21	999,672.21	964,608.48	964,608.48	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067659	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnplutarco González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-103	28-08-2017	01-02-2018	499,341.44	499,341.44	499,341.44	499,341.44	499,341.44	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICOS META MODIFICADA	AVANCE FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX15180101067662	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnfrancisco Gabilondo Soler Cri	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-109	28-08-2017	01-02-2018	499,999.75	499,999.75	499,999.75	499,999.75	499,999.75	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067684	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,484,370.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0264 Siervo De La Nación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-124	28-08-2017	01-02-2018	1,484,370.04	1,484,370.04	1,484,370.04	1,484,370.04	1,484,370.04	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067690	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	945,783.79	945,783.79	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primrevolución Social Mexicana	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-129	28-08-2017	01-02-2018	945,783.79	945,783.79	945,783.79	945,783.79	945,783.79	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067703	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	990,932.35	953,261.17	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primvicente Guerrero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-139	28-08-2017	01-02-2018	953,261.17	953,261.17	953,261.17	953,261.17	953,261.17	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067717	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	997,644.61	997,591.72	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmariano Matamoros	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-144	29-08-2017	01-02-2018	997,591.70	997,591.70	997,591.70	997,591.70	997,591.70	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067719	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,992.60	1,456,239.89	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0602 Juan Rulfo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-146	29-08-2017	01-02-2018	1,456,239.89	1,456,239.89	1,456,239.89	1,456,239.89	1,456,239.89	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067729	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,513.39	1,499,513.39	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secno. 134 Ignacio Manuel Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-155	29-08-2017	01-02-2018	1,499,479.82	1,499,479.82	1,499,479.82	1,499,479.82	1,499,479.82	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067742	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,455,785.04	1,455,785.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0788 Octavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-168	29-08-2017	01-02-2018	1,455,785.04	1,455,785.04	1,455,785.04	1,455,785.04	1,455,785.04	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067753	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,086,020.60	1,086,020.60	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primisidro Fabela	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-178	29-08-2017	01-02-2018	1,085,898.03	1,085,898.03	1,085,898.03	1,085,898.03	1,085,898.03	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067761	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnpiltontli	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-186	29-08-2017	01-02-2018	499,999.96	499,999.96	499,999.96	499,999.96	499,999.96	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067785	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,491.26	999,491.26	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-206	29-08-2017	01-02-2018	999,491.22	999,491.22	999,491.22	999,491.22	999,491.22	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067790	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnignacio Comonfort	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-211	29-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067801	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	995,702.25	995,702.25	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primvalentín Gómez Farias	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-220	29-08-2017	01-02-2018	995,702.25	995,702.25	995,702.25	990,782.37	990,782.37	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15180101067805	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Priminsurgentes	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-223	29-08-2017	01-02-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067817	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,822.51	999,822.51	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primsiervo De La Nación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-235	29-08-2017	01-02-2018	999,819.90	999,819.90	999,819.90	999,819.90	999,819.90	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067825	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	997,644.61	997,641.75	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjusto Sierra	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-242	29-08-2017	01-02-2018	997,641.75	997,641.75	997,641.75	997,641.75	997,641.75	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067833	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primrufino Tamayo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-251	29-08-2017	01-02-2018	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068509	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	131,406.75	131,406.75	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primdr. Héctor Pérez Martínez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-13	07-10-2017	01-01-2018	131,406.75	131,406.75	131,406.75	131,406.75	131,406.75	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068516	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	84,548.04	84,548.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Junjusto Sierra	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-21	31-12-2017	01-04-2018	84,548.04	84,548.04	84,548.04	83,875.24	83,875.24	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068608	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jntonathu	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-07	29-12-2017	01-04-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068659	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	443,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0304 Luis De Velazco	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-22	28-12-2017	01-06-2018	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068663	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	991,800.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0965 Octavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-26	28-12-2017	01-06-2018	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068664	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	991,800.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgeneral Leandro Valle	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-27	28-12-2017	01-06-2018	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068678	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,250,000.00	2,216,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfrancisco Villa	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-35	28-12-2017	01-06-2018	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,215,999.88	2,215,999.88	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068703	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,700,000.00	2,700,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosé María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-48	18-04-2018	01-09-2018	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,675,699.83	2,675,699.83	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068847	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,820,000.00	1,820,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim Prof. Carlos Hank González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-1	09-10-2017	01-02-2018	769,997.36	769,997.36	769,997.36	769,997.36	769,997.36	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15180101073950	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	477,886.22	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnrosaura Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-183	31-08-2017	14-11-2017	477,886.22	477,886.22	477,886.22	477,886.22	477,886.22	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101073956	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,135.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primplan De Ayala	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-245	31-08-2017	16-11-2017	999,135.04	999,135.04	999,135.04	999,135.04	999,135.04	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904849	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,923.36	1,027,387.69	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Narciso Bassols	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015004	28-12-2015	01-05-2016	1,027,387.69	1,027,387.69	1,027,387.69	987,872.83	987,872.83	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904857	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Ignacio Manuel Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-008	29-03-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	514,768.30	514,768.30	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904880	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	946,584.00	946,584.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. No. 13	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-020	05-04-2016	01-08-2016	647,172.25	647,172.25	647,172.25	622,281.01	622,281.01	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904909	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,805,789.52	1,805,789.52	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Juan Nepomuceno Pérez Rulfo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-048	14-03-2016	01-07-2016	1,471,489.84	1,471,489.84	1,471,489.84	1,414,894.07	1,414,894.07	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904912	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,203,859.68	1,203,859.68	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Nicolás Romero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-050	14-03-2016	01-07-2016	1,203,859.68	1,203,859.68	1,203,859.68	940,825.58	940,825.58	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904918	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-055	19-02-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	527,648.22	527,648.22	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904921	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-058	07-06-2016	01-11-2016	553,822.24	553,822.24	553,822.24	532,521.38	532,521.38	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904925	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,595,944.00	1,441,646.10	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, José Vasconcelos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-062	14-03-2016	01-07-2016	1,441,646.10	1,441,646.10	1,441,646.10	1,386,198.15	1,386,198.15	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904943	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Diego Rivera	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-079	19-02-2016	01-06-2016	946,878.14	946,878.14	946,878.14	910,459.76	910,459.76	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904952	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo Uruchurtu	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-088	14-03-2016	01-07-2016	910,374.15	910,374.15	910,374.15	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904958	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Benemérito De Las Américas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-095	19-02-2016	01-06-2016	540,241.13	540,241.13	540,241.13	519,462.61	519,462.61	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX15170200905029	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,923.36	1,001,036.82	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Octavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-091	14-03-2016	11-07-2016	1,001,036.82	1,001,036.82	1,001,036.82	962,535.39	962,535.39	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067409	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	620,000.00	620,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnesús Fuentes Y Múñiz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-15	17-08-2017	01-12-2017	573,535.53	573,535.53	573,535.53	573,535.53	573,535.53	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067441	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jncorregidora De Querétaro	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-35	17-08-2017	01-12-2017	499,999.98	499,999.98	499,999.98	499,999.98	499,999.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067446	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	985,913.24	910,834.08	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjaime Torres Bodet	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-41	17-08-2017	01-12-2017	910,834.08	910,834.08	910,834.08	910,834.08	910,834.08	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067643	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,791.64	1,499,791.64	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgtelpochtlcalli	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-89	28-08-2017	01-02-2018	1,499,791.64	1,499,791.64	1,499,791.64	1,412,909.68	1,412,909.68	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067646	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnignacio López Rayón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-93	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	496,867.43	496,867.43	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067673	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	584,548.04	499,999.26	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnmanuela Medina	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-116	28-08-2017	01-02-2018	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067701	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	995,190.65	995,190.65	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0453 Gral. Emiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-136	28-08-2017	01-02-2018	995,128.18	995,128.18	995,128.18	995,128.18	995,128.18	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067718	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,992.60	1,439,086.16	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0109 Joséfa Ortiz De Domínguez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-145	29-08-2017	01-02-2018	1,439,086.16	1,439,086.16	1,439,086.16	1,439,086.16	1,439,086.16	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067728	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnrepúblicas Unidas De América	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-154	29-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067755	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,495,621.49	1,464,240.80	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0579 Xilonen	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-180	29-08-2017	01-02-2018	1,464,240.80	1,464,240.80	1,464,240.80	1,464,240.80	1,464,240.80	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067757	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,494,367.33	1,494,367.34	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0836 Mtro. Efrén Rojas Dávila	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-182	29-08-2017	01-02-2018	1,494,367.33	1,494,367.33	1,494,367.33	1,494,367.33	1,494,367.33	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067772	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnprofra. Ma. Teresa Sánchez Vazquez De Díaz Calero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-196	29-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX15180101067787	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,801.26	995,217.85	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primeleona Vicario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-208	29-08-2017	01-02-2018	995,217.85	995,217.85	995,217.85	995,217.85	995,217.85	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067795	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,281.27	992,126.83	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprofra. Beatriz Díaz Vda. De Méndez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-213	29-08-2017	01-02-2018	992,126.83	992,126.83	992,126.83	992,126.83	992,126.83	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067797	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jneduardo Rodríguez Castañeda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-215	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067808	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnjosé María Heredia Y Heredia	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-226	29-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067834	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,492,537.27	1,492,537.27	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0689 Jaime Sabines	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-252	29-08-2017	01-02-2018	1,492,534.87	1,492,534.87	1,492,534.87	1,492,534.87	1,492,534.87	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067857	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,000.00	170,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecoctavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-267	18-12-2017	01-04-2018	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068492	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim24 De Febrero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-4	21-09-2017	01-01-2018	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,998.88	199,998.88	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068497	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	378,600.00	389,608.88	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stece.S.T.I.C. No. 114	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-8	21-09-2017	01-01-2018	389,608.88	389,608.88	389,608.88	336,595.69	336,595.69	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068510	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	876,327.00	876,327.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primiep 25 Gral. Ignacio Zaragoza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-14	07-10-2017	01-01-2018	876,327.00	876,327.00	876,327.00	863,826.76	863,826.76	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068511	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-16	26-12-2017	01-04-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,044.44	1,499,044.44	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068515	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,000.00	110,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnenrique Pestalozzi	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-20	31-12-2017	01-04-2018	110,000.00	110,000.00	110,000.00	98,368.70	98,368.70	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068603	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	330,600.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnsor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-04	29-12-2017	01-04-2018	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068610	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	661,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnalfonso Fabila	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-09	29-12-2017	01-04-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX15180101068654	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	661,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlibertad	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-18	28-12-2017	01-06-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068661	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0221 Amado Nervo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-24	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068666	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	991,800.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0659 Nezahualcóyotl	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-28	28-12-2017	01-06-2018	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068671	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,772,800.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0327 Tomás Alva Edison	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-32	28-12-2017	01-06-2018	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068691	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,206,502.91	3,206,502.91	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 52 Ehecatl	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-43	16-05-2018	01-12-2018	3,206,502.91	3,206,502.91	3,206,502.91	3,156,185.40	3,156,185.40	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068849	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,527,000.00	2,260,300.45	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec E.S.T.I.C. No. 0055 José Ma. Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-3	25-01-2018		1,993,939.98	1,993,939.98	1,993,939.98	1,991,073.33	1,991,073.33	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068850	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	538,693.99	498,815.99	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim Lic. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-4	25-01-2018	01-05-2018	424,847.31	424,847.31	424,847.31	418,938.41	418,938.41	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068869	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim República Argentina	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109927-01	07-04-2018	01-08-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,699,050.90	1,699,050.90	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101073868	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jneona Vicario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-57	31-08-2017	01-12-2017	497,668.21	497,668.21	497,668.21	497,668.21	497,668.21	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301788818	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,244,675.40	4,244,675.40	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0056 José Antonio Torres, Mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-144	06-07-2015	05-07-2016	4,244,675.40	4,244,675.40	4,244,675.40	677,982.16	677,982.16	Metros Cuadrados	100	16	16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301788820	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	522,000.00	522,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-146	06-07-2015	05-07-2016	522,000.00	522,000.00	522,000.00	447,354.00	447,354.00	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904841	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Eligio Ancona Del Castillo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015001	28-12-2015	01-03-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	497,480.38	497,480.38	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904859	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Tiburcio Molina	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-010	19-02-2016	01-06-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	796,903.37	796,903.37	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15170200904864	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 881 Francisco Villa	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-014	19-02-2016	01-05-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	693,092.57	693,092.57	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904886	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	553,864.67	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Ramírez Rodríguez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-026	19-02-2016	01-05-2016	553,864.67	553,864.67	553,864.67	532,562.19	532,562.19	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904893	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,409,313.92	4,409,313.92	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Club De Leones Coyoacan	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-034	13-05-2016	01-10-2016	4,409,313.92	4,409,313.92	4,409,313.92	3,378,119.02	3,378,119.02	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904913	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,829,885.04	1,829,885.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Técnica No. 164	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-051	14-03-2016	01-07-2016	1,501,555.24	1,501,555.24	1,501,555.24	1,443,803.12	1,443,803.12	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904914	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra Y Libertad	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-052	19-02-2016	01-05-2016	366,596.73	366,596.73	366,596.73	352,496.84	352,496.84	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904916	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-054	19-02-2016	01-05-2016	250,000.00	250,000.00	250,000.00	239,937.91	239,937.91	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904929	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Valentín Gómez Farías	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-065	19-02-2016	01-06-2016	1,001,036.84	1,001,036.84	1,001,036.84	962,535.41	962,535.41	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904930	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sec, Isidro Fabela	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-066	19-02-2016	01-06-2016	540,492.68	540,492.68	540,492.68	519,704.50	519,704.50	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904931	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maria Enriqueta Camarillo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-067	14-03-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	521,051.75	521,051.75	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904945	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,203,859.68	981,136.52	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ricardo Flores Magón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-081	14-03-2016	01-05-2016	981,136.52	981,136.52	981,136.52	943,400.50	943,400.50	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904946	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-082	19-02-2016	01-06-2016	910,374.13	910,374.13	910,374.13	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904947	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.28	1,084,557.28	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tlaltonatihu	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-083	19-02-2016	01-06-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	848,333.47	848,333.47	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904957	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.28	1,084,557.28	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-094	19-02-2016	01-06-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	816,900.05	816,900.05	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	México	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15170200904959	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,280,665.35	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0774 Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-096	14-03-2016	01-07-2016	1,280,665.35	1,280,665.35	1,280,665.35	1,231,408.98	1,231,408.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904961	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo Y Costilla	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-098	05-04-2016	01-08-2016	910,374.13	910,374.13	910,374.13	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904962	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,550,000.00	1,550,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-099	05-04-2016	01-08-2016	1,354,486.26	1,354,486.26	1,354,486.26	1,302,390.63	1,302,390.63	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904969	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,140,000.00	681,972.46	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt No. 5 C. P. Alberto Mena Flores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-107	14-03-2016	01-07-2016	681,972.46	681,972.46	681,972.46	655,742.72	655,742.72	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067392	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	312,562.85	312,562.85	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-4	17-08-2017	01-12-2017	312,562.85	312,562.85	312,562.85	300,810.34	300,810.34	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067395	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	136,282.16	136,282.16	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvjosué Mirlo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-6	17-08-2017	01-12-2017	135,990.32	135,990.32	135,990.32	135,990.32	135,990.32	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067403	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnagustina Jurado	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-11	17-08-2017	01-12-2017	719,999.97	719,999.97	719,999.97	719,999.97	719,999.97	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067410	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,135.48	999,135.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano. Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-16	17-08-2017	01-12-2017	994,810.82	994,810.82	994,810.82	994,810.82	994,810.82	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067412	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	620,000.00	620,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnjuan Díaz Covarrubias	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-17	17-08-2017	01-12-2017	561,741.27	561,741.27	561,741.27	561,741.27	561,741.27	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067440	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,101.21	1,462,741.58	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0629 José Vasconcelos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-33	17-08-2017	01-12-2017	1,462,731.59	1,462,731.59	1,462,731.59	1,462,731.59	1,462,731.59	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067448	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	995,702.25	995,702.25	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgral. José Vicente Villada	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-45	17-08-2017	01-12-2017	995,702.25	995,702.25	995,702.25	990,504.41	990,504.41	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067516	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,822.51	999,822.51	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosué Mirlo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-59	29-08-2017	01-04-2018	999,822.25	999,822.25	999,822.25	999,822.25	999,822.25	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067519	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,822.51	999,822.51	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primangel Ma. Garibay Kintana	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-62	29-08-2017	01-04-2018	999,822.48	999,822.48	999,822.48	999,822.48	999,822.48	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15180101067533	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlauro Aguirre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-67	29-08-2017	01-04-2018	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067620	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,512.23	999,512.23	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimJosé Guadalupe Posada	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-74	31-08-2017	01-02-2018	999,512.22	999,512.22	999,512.22	999,512.22	999,512.22	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067650	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,672.21	999,672.21	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Guillermo Robles Gil	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-95	28-08-2017	01-02-2018	999,672.21	999,672.21	999,672.21	958,145.89	958,145.89	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067653	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,489,507.21	1,395,107.01	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0543 Miguel Hidalgo Y Costilla	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-99	28-08-2017	01-02-2018	1,395,107.01	1,395,107.01	1,395,107.01	1,395,107.01	1,395,107.01	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067654	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,143.60	1,376,083.80	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0578 Andrés Molina Enriquez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-100	28-08-2017	01-02-2018	1,321,753.91	1,321,753.91	1,321,753.91	1,321,753.91	1,321,753.91	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067657	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnhéroee De Nacozeni	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-102	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,486.59	477,486.59	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067674	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,468.79	998,468.79	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim2 De Marzo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-117	28-08-2017	01-02-2018	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067679	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	486,941.16	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Camno. 11 Lic. Agustín González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-121	28-08-2017	01-02-2018	486,941.16	486,941.16	486,941.16	486,941.16	486,941.16	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067682	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprofra. Eida Gómez Lugo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-123	28-08-2017	01-02-2018	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067692	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	943,836.53	934,426.05	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimJosé Maríano Monterde	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-131	28-08-2017	01-02-2018	932,821.17	932,821.17	932,821.17	932,821.17	932,821.17	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067696	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,994,839.07	1,994,839.07	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0097 Leandro Valle	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-135	28-08-2017	01-02-2018	1,994,839.07	1,994,839.07	1,994,839.07	1,994,839.07	1,994,839.07	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067722	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	974,744.71	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primcentenario De La Revolución Mexicana	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-148	29-08-2017	01-02-2018	970,588.02	970,588.02	970,588.02	970,588.02	970,588.02	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067740	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,097,595.90	1,096,079.23	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlázaroo Cárdenas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-166	29-08-2017	01-02-2018	1,096,079.23	1,096,079.23	1,096,079.23	1,096,079.23	1,096,079.23	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15180101067752	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,086,384.83	1,086,384.83	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprof. Carlos Hank González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-177	29-08-2017	01-02-2018	1,086,153.81	1,086,153.81	1,086,153.81	1,086,153.81	1,086,153.81	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067770	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Junprofa. Maclovia Vera	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-194	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067783	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	995,917.72	981,582.69	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgral. Ignacio Zaragoza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-204	29-08-2017	01-02-2018	981,582.69	981,582.69	981,582.69	981,582.69	981,582.69	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067794	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inhellen Keller	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-212	29-08-2017	01-02-2018	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067800	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,912.59	999,912.59	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosué Mirlo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-219	29-08-2017	01-02-2018	956,600.09	956,600.09	956,600.09	956,600.09	956,600.09	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067823	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,791.64	1,499,791.64	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stectécnica No. 23	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-240	29-08-2017	01-02-2018	1,499,791.64	1,499,791.64	1,499,791.64	1,441,482.69	1,441,482.69	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067837	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnanexo A La Normal De Ixtapan	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-255	29-08-2017	01-02-2018	499,995.61	499,995.61	499,995.61	499,995.61	499,995.61	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067839	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,570,681.89	2,570,681.89	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stece.S.T.I.C. No. 0041 Tierra Y Libertad	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-257	29-08-2017	01-02-2018	2,569,885.00	2,569,885.00	2,569,885.00	2,569,885.00	2,569,885.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068491	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jjosé Vizcaino Pérez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-3	21-09-2017	01-01-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	249,999.97	249,999.97	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068611	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	661,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0902 Mariano Azuela	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-10	29-12-2017	01-04-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068652	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	661,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0371 Juan Ruíz De Alarcón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-16	28-12-2017	01-06-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068653	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0713 Amado Nervo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-17	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068668	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,322,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgjusto Sierra Méndez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-29	28-12-2017	01-06-2018	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15180101068669	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,322,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primisor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-30	28-12-2017	01-06-2018	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068672	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,322,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnhans Christian Andersen	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-33	28-12-2017	01-06-2018	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068687	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,400,000.00	3,967,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfrida Kahlo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-40	28-12-2017	01-06-2018	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068693	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,265,125.60	1,265,125.60	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0902 Mariano Azuela	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-44	18-04-2018	01-10-2018	1,265,125.60	1,265,125.60	1,265,125.60	1,245,405.80	1,245,405.80	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068702	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	684,391.60	684,391.60	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprof. Rafael Ramirez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-47	18-04-2018	01-09-2018	684,391.60	684,391.60	684,391.60	679,695.13	679,695.13	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068720	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,456,565.67	10,417,175.35	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosé María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-49	13-07-2018	01-11-2018	10,398,089.32	10,398,089.32	10,398,089.32	10,375,631.00	10,375,631.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068814	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,028,871.67	2,028,871.67	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primtierra Y Libertad	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-54	14-04-2018	01-08-2018	2,028,871.67	2,028,871.67	2,028,871.67	2,024,081.28	2,024,081.28	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101073853	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	999,882.21	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primisor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-24	17-08-2017	16-11-2017	985,589.01	985,589.01	985,589.01	985,589.01	985,589.01	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX151720200904842	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo Ruíz Cortines	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015002	28-12-2015	01-03-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	590,845.55	590,845.55	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904878	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Víctor Bravo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-019	19-02-2016	01-06-2016	693,197.85	693,197.85	693,197.85	666,536.39	666,536.39	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX151720200904881	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,409,313.92	4,409,313.92	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 18 De Marzo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-021	13-05-2016	01-10-2016	3,620,888.16	3,620,888.16	3,620,888.16	3,481,623.20	3,481,623.20	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904902	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,923.36	1,219,923.36	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Técnica No. 16	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-042	19-02-2016	01-06-2016	644,789.66	644,789.66	644,789.66	619,990.03	619,990.03	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX151720200904942	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Acamapichtli	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-078	14-03-2016	01-06-2016	538,561.54	538,561.54	538,561.54	517,847.62	517,847.62	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15170200904949	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Pedro De Gante	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-085	19-02-2016	01-06-2016	553,864.68	553,864.68	553,864.68	532,562.20	532,562.20	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904953	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,203,859.68	1,203,859.68	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-089	14-03-2016	01-07-2016	981,136.51	981,136.51	981,136.51	943,400.49	943,400.49	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904956	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-093	14-03-2016	01-07-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	512,262.54	512,262.54	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200905030	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-100	19-02-2016	01-05-2016	350,000.00	350,000.00	350,000.00	334,726.73	334,726.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067397	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,000.00	360,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgguadalupe Victoria	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-7	17-08-2017	01-12-2017	359,999.99	359,999.99	359,999.99	359,999.99	359,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067413	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,135.48	999,135.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfrancisco I. Madero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-19	17-08-2017	01-12-2017	978,842.90	978,842.90	978,842.90	978,842.90	978,842.90	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067421	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,882.21	999,882.21	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmelchor Ocampo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-23	17-08-2017	01-12-2017	982,474.15	982,474.15	982,474.15	982,474.15	982,474.15	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067443	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	491,415.38	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnsor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-39	17-08-2017	01-12-2017	491,415.38	491,415.38	491,415.38	491,415.38	491,415.38	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067444	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	985,913.24	914,010.71	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primadolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-40	17-08-2017	01-12-2017	913,992.13	913,992.13	913,992.13	913,992.13	913,992.13	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067617	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primadolfo Ruíz Cortines	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-69	31-08-2017	01-02-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067624	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,854.12	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnzamna	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-79	31-08-2017	01-02-2018	499,854.12	499,854.12	499,854.12	499,854.12	499,854.12	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067634	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,260.09	998,260.09	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primeleona Vicario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-88	31-08-2017	01-02-2018	998,260.09	998,260.09	998,260.09	998,260.09	998,260.09	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067656	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0672 Adolfo Ruíz Cortines	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-101	28-08-2017	01-02-2018	1,499,425.04	1,499,425.04	1,499,425.04	1,499,425.04	1,499,425.04	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15180101067666	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,507.46	982,041.45	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosefa Ortiz De Domínguez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-111	28-08-2017	01-02-2018	982,041.45	982,041.45	982,041.45	982,041.45	982,041.45	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067758	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jneducación Y Patria	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-184	29-08-2017	01-02-2018	499,997.15	499,997.15	499,997.15	499,997.15	499,997.15	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067769	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnma. De La Luz Díaz González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-193	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067773	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,232.54	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnguillermo González Camarena	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-197	29-08-2017	01-02-2018	499,232.53	499,232.53	499,232.53	499,232.53	499,232.53	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067777	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,493,488.49	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0248 Lic. Vicente Rivapalacio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-200	29-08-2017	01-02-2018	1,493,488.49	1,493,488.49	1,493,488.49	1,493,488.49	1,493,488.49	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067788	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,492,970.58	1,492,970.58	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0241 Juan Fernández Albarrán	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-209	29-08-2017	01-02-2018	1,492,970.58	1,492,970.58	1,492,970.58	1,492,970.58	1,492,970.58	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067789	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,603.37	995,324.11	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primildefonso Velázquez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-210	29-08-2017	01-02-2018	995,324.11	995,324.11	995,324.11	995,324.11	995,324.11	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067802	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	995,702.25	995,702.25	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-221	29-08-2017	01-02-2018	995,702.25	995,702.25	995,702.25	987,565.67	987,565.67	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067810	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	487,820.55	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnignacio Zaragoza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-228	29-08-2017	01-02-2018	487,820.55	487,820.55	487,820.55	487,820.55	487,820.55	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067813	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,377,835.07	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecluis Camarena González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-231	29-08-2017	01-02-2018	1,377,835.07	1,377,835.07	1,377,835.07	1,377,835.07	1,377,835.07	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067815	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,624,748.53	1,624,693.30	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0044 Pensador Mexicano	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-233	29-08-2017	01-02-2018	1,624,693.30	1,624,693.30	1,624,693.30	1,624,693.30	1,624,693.30	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067822	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Josefina Castañeda Del Pozo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-239	29-08-2017	01-02-2018	499,823.89	499,823.89	499,823.89	499,823.89	499,823.89	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068488	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,986,516.86	3,986,516.86	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Camno. 36 Melanie Klein	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-1	27-12-2017	01-04-2018	3,986,516.86	3,986,516.86	3,986,516.86	3,819,363.96	3,819,363.96	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15180101068493	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	135,418.08	135,418.08	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primamado Nervo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-5	21-09-2017	01-01-2018	135,418.08	135,418.08	135,418.08	131,078.75	131,078.75	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068513	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,200,000.00	3,200,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgustavo Baz Prada	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-19	27-11-2017	01-03-2018	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,047,476.26	3,047,476.26	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068605	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	330,600.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmanuel Gutiérrez Najera	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-05	29-12-2017	01-04-2018	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068648	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Juan Fernández Albarrán	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-12	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068650	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	661,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnignacio Zaragoza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-14	28-12-2017	01-06-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068655	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segcno. 249 Constitución 1917	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-19	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068670	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,772,800.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnmiguel Noreña	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-31	28-12-2017	01-06-2018	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068679	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,250,000.00	1,653,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfrancisco I. Madero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-36	28-12-2017	01-06-2018	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068695	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	904,120.37	904,120.37	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primrafael Ramirez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-45	18-04-2018	01-09-2018	904,120.37	904,120.37	904,120.37	800,167.41	800,167.41	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068709	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	615,356.53	615,356.53	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlázaro Cárdenas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-50	21-03-2018	01-09-2018	615,356.53	615,356.53	615,356.53	584,340.82	584,340.82	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068729	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,564,722.31	1,564,722.31	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segcno. 0587 Emiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-52	14-04-2018	01-09-2018	1,564,722.31	1,564,722.31	1,564,722.31	798,171.34	798,171.34	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068816	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnjosé Joaquín Fernández De Lizardi	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-56	14-04-2018	01-08-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	848,386.78	848,386.78	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068848	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg No. 0213 Mahatma Gandhi	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-2	09-10-2017	01-02-2018	399,999.96	399,999.96	399,999.96	399,999.96	399,999.96	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15170200904861	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Aldama	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-011	19-02-2016	01-06-2016	910,374.16	910,374.16	910,374.16	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904882	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,253,671.83	3,253,671.83	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuiclahuac	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-022	13-05-2016	01-10-2016	3,253,671.83	3,253,671.83	3,253,671.83	2,267,541.72	2,267,541.72	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904884	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,520.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0852 Ehecatl	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-024	14-03-2016	01-07-2017	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904885	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,879,693.45	3,616,518.24	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Tec. No. 42	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-025	14-03-2016	01-07-2017	3,616,518.24	3,616,518.24	3,616,518.24	3,477,421.37	3,477,421.37	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904899	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,203,859.68	1,203,859.68	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Juan Escutia	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-039	19-02-2016	01-06-2016	981,136.51	981,136.51	981,136.51	943,400.49	943,400.49	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904901	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Dr. Jorge Jiménez Cantú	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-041	19-02-2016	01-06-2016	359,097.57	359,097.57	359,097.57	345,286.10	345,286.10	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904903	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.28	1,084,557.28	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Vicente Riva Palacio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-043	19-02-2016	01-06-2016	882,410.28	882,410.28	882,410.28	848,471.41	848,471.41	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904919	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,306,985.44	3,306,985.44	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución De 1824	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-056	07-06-2016	01-11-2016	2,721,406.40	2,721,406.40	2,721,406.40	2,616,736.90	2,616,736.90	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904920	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,858,149.68	3,858,149.68	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-057	07-06-2016	01-11-2016	3,182,911.98	3,182,911.98	3,182,911.98	3,060,492.28	3,060,492.28	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904926	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.28	1,084,557.28	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-063	14-03-2016	01-07-2016	882,410.27	882,410.27	882,410.27	848,471.41	848,471.41	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904938	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,961.00	1,219,961.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Octavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-074	14-03-2016	01-07-2016	990,802.33	990,802.33	990,802.33	952,694.55	952,694.55	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904944	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,519.99	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-080	14-03-2016	01-05-2016	299,519.99	299,519.99	299,519.99	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15170200904954	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.48	1,102,328.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-090	14-03-2016	01-07-2016	857,209.52	857,209.52	857,209.52	824,239.92	824,239.92	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15170200904966	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Justo Sierra Méndez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-104	19-02-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	488,295.57	488,295.57	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067389	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	136,128.87	136,128.87	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primefrén Sámano Montufar	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-2	17-08-2017	01-12-2017	136,128.87	136,128.87	136,128.87	136,128.87	136,128.87	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067415	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,135.48	999,135.48	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim Miguel Hidalgo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-21	17-08-2017	01-12-2017	981,823.97	981,823.97	981,823.97	981,823.97	981,823.97	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067423	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,882.21	999,882.21	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-25	17-08-2017	01-12-2017	999,876.77	999,876.77	999,876.77	999,876.77	999,876.77	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067520	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,822.51	999,822.51	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim José Ma. González Arratia	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-63	29-08-2017	01-04-2018	835,122.00	835,122.00	835,122.00	835,122.00	835,122.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067627	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,776.33	998,776.33	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim Hermenegildo Galeana	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-82	31-08-2017	01-02-2018	998,776.33	998,776.33	998,776.33	998,776.33	998,776.33	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067648	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,672.21	999,672.21	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim Aquiles Serdan	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-94	28-08-2017	01-02-2018	999,672.21	999,672.21	999,672.21	967,192.66	967,192.66	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067663	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,507.46	989,470.14	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim Profr. Juan B. Garza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-110	28-08-2017	01-02-2018	989,470.14	989,470.14	989,470.14	989,470.14	989,470.14	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067670	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	584,548.04	500,000.01	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlc. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-114	28-08-2017	01-02-2018	500,000.01	500,000.01	500,000.01	500,000.01	500,000.01	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067676	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,468.79	998,468.79	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim Rosario Castellanos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-118	28-08-2017	01-02-2018	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067685	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	497,506.12	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlc. Manuel Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-125	28-08-2017	01-02-2018	497,506.12	497,506.12	497,506.12	488,300.11	488,300.11	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067695	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,480,282.16	1,479,901.66	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segno. 0094 Lic. Isidro Fabela	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-134	28-08-2017	01-02-2018	1,479,901.66	1,479,901.66	1,479,901.66	1,479,901.66	1,479,901.66	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067731	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,141.67	965,583.64	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim David Rosales	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-157	29-08-2017	01-02-2018	965,583.64	965,583.64	965,583.64	965,583.64	965,583.64	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX15180101067736	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,367.14	930,273.82	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-162	29-08-2017	01-02-2018	930,273.82	930,273.82	930,273.82	930,273.82	930,273.82	930,273.82	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067738	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,369.44	999,369.44	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primejército Del Trabajo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-163	29-08-2017	01-02-2018	999,369.37	999,369.37	999,369.37	999,369.37	999,369.37	999,369.37	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067744	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,857.90	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnbaltazar Leyva Mancilla	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-172	29-08-2017	01-02-2018	499,857.90	499,857.90	499,857.90	499,857.90	499,857.90	499,857.90	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067747	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,306,286.38	1,304,416.70	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecandres Álvaro García	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-174	29-08-2017	01-02-2018	1,304,411.69	1,304,411.69	1,304,411.69	1,304,411.69	1,304,411.69	1,304,411.69	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067756	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,304.12	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnosaura Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-181	29-08-2017	01-02-2018	499,304.12	499,304.12	499,304.12	499,304.12	499,304.12	499,304.12	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067759	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	625,000.00	624,473.15	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jncuauhtémoc	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-185	29-08-2017	01-02-2018	624,473.14	624,473.14	624,473.14	624,473.14	624,473.14	624,473.14	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067775	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	994,049.89	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primdr. Gustavo Baz Prada	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-198	29-08-2017	01-02-2018	994,049.89	994,049.89	994,049.89	994,049.89	994,049.89	994,049.89	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067776	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jntultitlán	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-199	29-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067807	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlaura Méndez De Cuenca	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-225	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067816	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,689.25	1,497,419.89	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0368 Antonio Ma. Bucareli	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-234	29-08-2017	01-02-2018	1,497,419.89	1,497,419.89	1,497,419.89	1,497,419.89	1,497,419.89	1,497,419.89	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067840	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,300,000.00	2,300,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primconstituyentes Del 17	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-258	29-08-2017	01-02-2018	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,288,273.81	2,288,273.81	2,288,273.81	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067842	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,607,400.57	1,597,422.74	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0636 Pedro Fuentes García	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-260	29-08-2017	01-02-2018	1,596,610.59	1,596,610.59	1,596,610.59	1,596,610.59	1,596,610.59	1,596,610.59	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101067843	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0091 Luis Pasteur	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-261	29-08-2017	01-02-2018	290,000.00	290,000.00	290,000.00	31,981.77	31,981.77	31,981.77	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX15180101068490	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	50,719.06	50,719.06	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnnarciso Mendoza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-2	27-12-2017	01-04-2018	50,719.06	50,719.06	50,719.06	50,645.79	50,645.79	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068494	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primhimno Nacional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-6	21-09-2017	01-01-2018	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,498,252.65	2,498,252.65	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068500	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,920,445.04	6,920,445.04	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segno. 0218 Gral. Lázaro Cárdenas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-10	25-12-2017	01-04-2018	6,920,445.04	6,920,445.04	6,920,445.04	6,917,720.62	6,917,720.62	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068609	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	886,400.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primenrique C. Rebsamen	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-08	29-12-2017	01-04-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068649	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	661,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primignacio Ramírez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-13	28-12-2017	01-06-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068651	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	661,200.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jncuauhtémoc	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-15	28-12-2017	01-06-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068660	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,329,600.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprimero De Mayo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-23	28-12-2017	01-06-2018	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068680	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,250,000.00	2,216,000.00	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Camno. 59 Thomas Alva Edison	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-37	28-12-2017	01-06-2018	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068700	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,169,999.94	1,169,999.94	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primamado Nervo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-46	18-04-2018	01-09-2018	1,169,999.94	1,169,999.94	1,169,999.94	1,116,669.01	1,116,669.01	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068815	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,793,186.02	2,793,186.02	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segno. 0002 Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-55	14-04-2018	01-08-2018	2,793,186.02	2,793,186.02	2,793,186.02	2,793,186.01	2,793,186.01	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101068854	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,337,887.03	2,337,887.03	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg No. 0740 Jaime Torres Bodet	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-7	25-01-2018	01-05-2018	2,329,445.64	2,329,445.64	2,329,445.64	2,326,595.56	2,326,595.56	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101073856	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,727.31	985,592.14	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano. Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-48	17-08-2017	16-11-2017	985,592.14	985,592.14	985,592.14	985,592.14	985,592.14	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX15180101073859	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,770.67	998,770.67	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primtlacaelel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-52	17-08-2017	17-11-2017	998,750.40	998,750.40	998,750.40	998,750.40	998,750.40	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX15180101073958	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,776.33	998,776.33	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-248	31-08-2017	01-11-2017	998,776.31	998,776.31	998,776.31	998,776.31	998,776.31	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301788823	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,505,904.08	7,505,904.08	2015	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Sec Gral 049 Justo Sierra Méndez, Terminación de construcción de aulas, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-149	06-07-2015	05-07-2016	7,505,904.08	7,505,904.08	7,505,904.08	3,602,152.43	3,602,152.43	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones