

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688106	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertadores de América, Rehabilitación de 6 aulas, servicios sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-006	07-12-2016	05-04-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,027,153.21	1,027,153.21	Metros Cuadrados	100	68.48	68.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688117	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-028	06-01-2017	05-04-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688124	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Solidaridad, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-036	31-08-2016	28-12-2016	822,323.83	822,323.83	822,323.83	790,695.99	790,695.99	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688149	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	632,998.85	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Wenceslao Labra, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-068	08-12-2016	06-04-2017	632,998.85	632,998.85	632,998.85	608,652.66	608,652.66	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688151	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,297,917.84	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0476 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Construcción de sanitarios y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-071	31-08-2016	28-12-2016	1,297,917.84	1,297,917.84	1,297,917.84	1,247,997.92	1,247,997.92	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688152	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	249,600.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0620 José de Tapia Bujalance, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-072	06-01-2017	06-03-2017	249,600.00	249,600.00	249,600.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688165	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	875,917.32	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Ma. Contreras, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-089	01-08-2016	28-11-2016	875,917.32	875,917.32	875,917.32	842,228.19	842,228.19	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688167	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	728,505.84	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tenochtitlán, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-091	31-08-2016	28-12-2016	728,505.84	728,505.84	728,505.84	700,486.38	700,486.38	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688170	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	843,939.12	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Lombardo Toledano, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-096	14-07-2016	10-11-2016	843,939.12	843,939.12	843,939.12	811,479.85	811,479.85	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688175	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,900,000.00	1,900,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0700 Ignacio López Rayón, Construcción de 3 aulas y un módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-103	15-01-2016	15-12-2016	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,677,302.28	1,677,302.28	Metros Cuadrados	100	88.28	88.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688190	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso García Robles, Construcción y equipamiento de dos aulas y mantenimiento de sanitarios y mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-125	05-09-2016	02-01-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,238,544.94	1,238,544.94	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688205	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	880,926.00	880,926.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carmen Baez, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-148	24-08-2016	21-12-2016	880,925.98	880,925.98	880,925.98	847,044.21	847,044.21	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688207	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,822.00	1,082,822.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cinteeoti, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-150	13-10-2016	09-02-2017	1,082,821.98	1,082,821.98	1,082,821.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688240	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	769,819.28	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. José Severiano Reyes, Construcción de un aula, rehabilitación de sanitarios e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-186	07-11-2016	06-03-2017	769,819.28	769,819.28	769,819.28	740,210.84	740,210.84	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688252	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Presidente Lázaro Cárdenas del Río, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-200	06-01-2017	05-05-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	410,515.20	410,515.20	Metros Cuadrados	100	41.05	41.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688254	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, Rehabilitación de sanitarios y cercado perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-202	06-01-2017	05-04-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	382,010.84	382,010.84	Metros Cuadrados	100	64	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688268	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, J. Encarnación Fuentes, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-222	05-09-2016	02-01-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	708,936.85	708,936.85	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688285	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	823,680.00	823,680.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfa Samano Bishop, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-246	05-09-2016	02-01-2017	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688292	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	445,659.00	445,659.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-256	12-07-2016	10-10-2016	445,658.64	445,658.64	445,658.64	428,517.92	428,517.92	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688298	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	541,411.00	541,411.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Domingo Lavin, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-261	26-10-2016	23-01-2017	541,410.99	541,410.99	541,410.99	520,587.49	520,587.49	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688299	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	697,997.00	697,997.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Arteaga, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-262	13-10-2016	10-01-2017	697,996.57	697,996.57	697,996.57	671,150.55	671,150.55	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688317	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	661,160.00	661,160.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel M. Flores, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-291	08-12-2016	06-04-2017	661,159.99	661,159.99	661,159.99	635,730.76	635,730.76	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688319	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	798,720.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0414 Galisimo. José Ma. Morelos y Pavón, Construcción de sanitarios e impemeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-293	31-08-2016	28-12-2016	798,720.00	798,720.00	798,720.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688329	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,440.00	349,440.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Filiberto Gómez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-312	24-08-2016	21-11-2016	349,440.00	349,440.00	349,440.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688334	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	1,100,564.75	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Independencia, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-317	13-10-2016	09-02-2017	1,100,564.75	1,100,564.75	1,100,564.75	1,058,235.33	1,058,235.33	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688336	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pestalozzi, Construcción y equipamiento de un aula y construcción de servicio sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-320	08-12-2016	06-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	806,965.39	806,965.39	Metros Cuadrados	100	74.41	74.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688337	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,325,000.00	2,325,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de 4 aulas, sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-322	12-06-2017	08-11-2017	2,325,000.00	2,325,000.00	2,325,000.00	1,369,481.55	1,369,481.55	Metros Cuadrados	100	59	59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688359	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0119 Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-357	06-01-2017	05-05-2017	1,197,909.88	1,197,909.88	1,197,909.88	1,151,836.42	1,151,836.42	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688367	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Construcción de techumbre, barda perimetral y rehabilitación de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-367	01-02-2017	31-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	973,061.72	973,061.72	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688372	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tlamachcancalli, Construcción y equipamiento de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-373	13-10-2016	10-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	943,841.83	943,841.83	Metros Cuadrados	100	87.03	87.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688374	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,720.00	798,720.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, A.E.P. Andrés Molina Enríquez, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-382	06-01-2017	05-05-2017	798,719.57	798,719.57	798,719.57	767,999.59	767,999.59	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688378	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	846,805.00	846,805.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-387	05-09-2016	02-01-2017	846,805.00	846,805.00	846,805.00	814,235.89	814,235.89	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688379	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	981,874.00	981,874.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Sánchez Elizalde, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-389	13-10-2016	10-01-2017	981,873.50	981,873.50	981,873.50	944,109.14	944,109.14	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	3	MEX190401688451	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Guadalupe Victoria, Construcción de módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-509	31-08-2016	28-12-2016	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688455	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	823,680.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-516	22-03-2017	19-06-2017	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688485	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	2,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de barda perimetral, rehabilitación de servicios sanitarios, rehabilitación del patio escolar y techumbre, rehabilitación hidráulica y rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-614	04-05-2017	30-09-2017	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	1,930,825.01	1,930,825.01	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688494	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	902,939.00	902,939.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Ferrer Espejo, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-632	06-01-2017	05-05-2017	902,939.00	902,939.00	902,939.00	868,211.04	868,211.04	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688495	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-633	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	504,533.61	504,533.61	Metros Cuadrados	100	47	47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688506	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,038,701.00	1,038,701.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Salvador Alvarado, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-668	15-05-2017	12-08-2017	1,038,701.00	1,038,701.00	1,038,701.00	998,751.06	998,751.06	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688518	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,649,733.00	1,649,733.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de servicio sanitario y aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-695	27-02-2017	26-06-2017	1,649,733.00	1,649,733.00	1,649,733.00	1,586,281.84	1,586,281.84	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688520	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alejandro Fleming, Construcción de servicio sanitarios y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-702	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,037,189.47	1,037,189.47	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688523	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cristóbal Colón, Construcción y equipamiento de un aula y barda perimetral, dotar de mobiliario escolar.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-720	01-08-2016	28-11-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	960,762.64	960,762.64	Metros Cuadrados	100	80.06	80.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688526	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic Benito Juárez, Construcción de sanitarios y cercado	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-726	25-07-2016	22-10-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	559,110.92	559,110.92	Metros Cuadrados	100	86.02	86.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688565	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	823,680.00	823,680.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tajin (Rayo Trueno o Centella), Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-802	12-07-2016	08-11-2016	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688584	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,411,052.00	7,695,755.67	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Capulhuac, Construcción y equipamiento de 3 aulas U2-C P.B., 3 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, módulo de sanitarios U1-C, laboratorio de cómputo U1-C, laboratorio de usos múltiples U1-C, cancha de usos múltiples y plaza cívica de 600 m2	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-872	21-12-2016	18-07-2017	7,695,755.67	7,695,755.67	7,695,755.67	7,399,764.80	7,399,764.80	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688590	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,235,245.00	2,235,245.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Ing. Bernardo Quintana Arrijoa, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería. Equipamiento de computadoras para los laboratorios de informática	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-881	05-09-2016	02-01-2017	2,235,245.00	2,235,245.00	2,235,245.00	1,695,040.14	1,695,040.14	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688594	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Ciudad Azteca, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-887	07-12-2016	05-04-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,693,275.92	1,693,275.92	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688599	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	626,100.00	626,100.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 17 Huixquilucan II, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-893	06-01-2017	05-04-2017	625,098.24	625,098.24	625,098.24	601,055.99	601,055.99	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688604	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	389,052.00	388,429.52	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No.191 (Complemento), Construcción de 90 mtrs. de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-900	22-03-2017	19-06-2017	388,429.52	388,429.52	388,429.52	373,489.92	373,489.92	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688614	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,140,072.00	4,140,072.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No.20 (Complemento), Construcción y equipamiento de área administrativa U1-C, biblioteca U1-C, módulo sanitario U1-C y plaza cívica de 600 m2	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-912	09-01-2017	07-06-2017	4,140,072.00	4,140,072.00	4,140,072.00	3,980,838.44	3,980,838.44	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688653	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de edificio tipo unidad de docencia de 2 niveles, el cual incluye aulas, área administrativa, cubículos, laboratorios (construcción y equipamiento acorde a la oferta educativa), auditorio, escaleras y servicios sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-984	19-12-2016	17-07-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,449,695.67	15,449,695.67	Metros Cuadrados	100	77.25	77.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688655	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,000,000.00	5,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extra, Centro e Actualización del Magisterio en el Estado de México Sede Toluca, Construcción de 9 aulas regionales *1 módulo de sanitarios *administración	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-995	22-05-2017	18-09-2017	4,889,965.69	4,889,965.69	4,889,965.69	4,701,890.01	4,701,890.01	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688660	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,198,080.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, General Emiliano Zapata, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-009	06-01-2017	05-05-2017	1,198,080.00	1,198,080.00	1,198,080.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688680	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,088,034.00	1,088,034.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-221	06-01-2017	05-05-2017	1,088,034.00	1,088,034.00	1,088,034.00	1,046,186.96	1,046,186.96	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688681	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-223	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,812.49	766,812.49	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688682	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	549,120.00	549,120.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0024 Vicente Guerrero, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-225	06-01-2017	05-04-2017	549,119.99	549,119.99	549,119.99	527,999.99	527,999.99	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688683	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	993,203.00	993,203.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0128 Manuel Hinojosa Giles, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-226	06-01-2017	05-05-2017	993,202.63	993,202.63	993,202.63	955,002.53	955,002.53	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688687	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Estefanía Castaneda, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-268	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	347,314.95	347,314.95	Metros Cuadrados	100	87	87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688691	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Dr. Gabino Barreda, Construcción módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-288	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	334,020.50	334,020.50	Metros Cuadrados	100	95.43	95.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688717	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,009,608.00	1,009,608.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maxib A (Arco Iris), Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-510	06-01-2017	05-05-2017	1,009,608.00	1,009,608.00	1,009,608.00	970,777.37	970,777.37	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688723	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	823,679.91	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-530	06-01-2017	05-05-2017	823,679.91	823,679.91	823,679.91	791,999.91	791,999.91	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688731	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	823,679.98	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-574	06-01-2017	05-05-2017	823,679.98	823,679.98	823,679.98	791,999.98	791,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688775	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,850,977.00	3,850,977.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 212 Cuauhtémoc, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1021	22-05-2017	18-10-2017	3,850,977.00	3,850,977.00	3,850,977.00	3,702,862.60	3,702,862.60	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688778	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,026,928.00	2,026,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Mario Benedetti, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1032	22-05-2017	18-09-2017	1,003,707.20	1,003,707.20	1,003,707.20	965,103.08	965,103.08	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688797	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	1,100,564.75	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-442	22-02-2017	21-06-2017	1,100,564.75	1,100,564.75	1,100,564.75	1,058,235.33	1,058,235.33	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688798	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	713,202.00	713,202.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-481	05-04-2017	02-08-2017	713,202.00	713,202.00	713,202.00	685,771.33	685,771.33	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688802	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Isidro Fabela, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-520	08-05-2017	05-08-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,046,186.97	1,046,186.97	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688807	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Rehabilitación de biblioteca	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-560	05-04-2017	03-07-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	313,671.95	313,671.95	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688811	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0406 Emeterio González, Construcción y equipamiento de un aula y sanitarios, mantenimiento a techos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-599	08-05-2017	04-09-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,002,852.10	1,002,852.10	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688812	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	299,465.68	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-615	22-02-2017	22-05-2017	299,465.68	299,465.68	299,465.68	287,947.76	287,947.76	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688920	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,360.00	399,360.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Adolfo Ruiz Cortines, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-674	04-08-2017	01-11-2017	399,359.90	399,359.90	399,359.90	383,999.90	383,999.90	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688926	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Silvia Novoa, Construcción de aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-782	09-08-2017	06-11-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	280,075.46	280,075.46	Metros Cuadrados	100	56	56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688935	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mónica Pretelini de Peña, Sanitarios y plaza cívica construcción de sala de cómputo, plaza cívica, cancha de usos múltiples y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-079	04-08-2017	01-11-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	569,043.10	569,043.10	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688936	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,597,352.76	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Construcción de aula, rehabilitación de sanitarios y techumbre.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-081	04-08-2017	01-12-2017	1,597,352.76	1,597,352.76	1,597,352.76	1,535,916.11	1,535,916.11	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688940	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefania Castañeda, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-152	25-06-2018	22-10-2018	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	864,502.84	864,502.84	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688946	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,597,439.82	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitar aulas, sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-348	04-08-2017	01-12-2017	1,597,439.82	1,597,439.82	1,597,439.82	1,535,083.42	1,535,083.42	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688955	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-474	04-08-2017	01-11-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	461,417.84	461,417.84	Metros Cuadrados	100	54.28	54.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688964	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, León Guzmán Montes de Oca, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-558	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	766,637.74	766,637.74	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688968	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Olac Fuentes Molinar, Construcción y equipamiento de un aula, cerco perimetral y rehabilitación en aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-568	04-08-2017	01-12-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,039,923.23	1,039,923.23	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688970	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-577	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	705,211.96	705,211.96	Metros Cuadrados	100	94.03	94.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	3	MEX190401688971	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,398.00	998,398.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Melchor Muzquiz, Construcción barda perimetral, rehabilitación sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-581	04-08-2017	01-12-2017	998,398.00	998,398.00	998,398.00	959,998.32	959,998.32	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688986	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,147,656.00	1,147,656.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ramón López Velarde, Rehabilitación de sanitarios y sistema de drenaje, contrucción de techumbre en el patio cívico	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-635	04-08-2017	01-12-2017	1,147,655.74	1,147,655.74	1,147,655.74	1,103,515.13	1,103,515.13	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688989	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,197,544.23	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0402 Siervo de la Nación, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-663	04-08-2017	01-12-2017	1,197,544.23	1,197,544.23	1,197,544.23	1,151,484.83	1,151,484.83	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689003	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,598,307.65	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0144 Prof. Manuel Hinojosa Giles, Construcción y equipamiento de un aula, construcción de techumbre y cerco perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-728	20-04-2018	18-06-2018	1,598,307.65	1,598,307.65	1,598,307.65	1,536,834.52	1,536,834.52	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689005	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	2,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Prof. Jesús Romero Flores, Terminar la barda perimetral , construcción y equipamiento de 2 aulas y techumbre, rehabilitación de sanitarios y mantenimiento de un aula existentes. mobiliario para las aulas.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-755	14-09-2017	11-01-2018	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,895,742.96	1,895,742.96	Metros Cuadrados	100	86.17	86.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689013	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-788	14-02-2018	14-05-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,647,794.67	1,647,794.67	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689024	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	925,128.00	925,128.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-829	04-08-2017	01-11-2017	925,128.00	925,128.00	925,128.00	889,546.41	889,546.41	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689025	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de un aula y mejoramiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-830	04-08-2017	01-11-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	778,275.59	778,275.59	Metros Cuadrados	100	86.48	86.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689035	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,653,493.00	1,653,493.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-860	15-01-2016	15-12-2016	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	3	MEX190401689039	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,656,830.00	1,656,830.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 24 de Febrero, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1048	20-04-2018	18-06-2018	1,656,830.00	1,656,830.00	1,656,830.00	832,140.98	832,140.98	Metros Cuadrados	100	50.22	50.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689061	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,210,500.00	2,210,500.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Coacalco, Construcción de auditorio de 8 E.E. U-1C y rehabilitación de accesibilidad	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-956	14-09-2017	11-01-2018	2,210,500.00	2,210,500.00	2,210,500.00	1,419,064.69	1,419,064.69	Metros Cuadrados	100	64.2	64.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689063	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,340,000.00	2,334,836.91	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Ecatepec, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-959	14-09-2017	11-01-2018	2,334,836.91	2,334,836.91	2,334,836.91	2,245,035.49	2,245,035.49	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689074	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,880,000.00	2,880,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Sultepec, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-979	18-09-2017	14-02-2018	2,862,097.09	2,862,097.09	2,862,097.09	2,752,016.43	2,752,016.43	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689080	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,950,000.00	2,950,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Tlalnepantla, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-992	18-09-2017	15-01-2018	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	848,981.87	848,981.87	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689085	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,500,000.00	4,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal No. 3 de Toluca, Construcción de 7 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-999	18-09-2017	14-02-2018	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,265,323.49	4,265,323.49	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689087	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,730,000.00	5,730,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias Agrícolas, Construcción de 15 cubículos, 3 áreas comunes, 1 módulo de sanitarios, sala de consejo, sala de juntas, site y área de café	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1002	15-01-2016	15-12-2016	5,730,000.00	5,730,000.00	5,730,000.00	1,320,572.10	1,320,572.10	Metros Cuadrados	100	23.05	23.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689093	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	541,247.00	541,247.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 15 de Septiembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-52	12-12-2016	11-03-2017	541,246.78	541,246.78	541,246.78	357,738.59	357,738.59	Metros Cuadrados	100	66.1	66.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689102	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	377,341.00	377,341.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-64	24-08-2016	21-11-2016	377,341.00	377,341.00	377,341.00	375,030.12	375,030.12	Metros Cuadrados	100	99.39	99.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689116	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	378,280.00	378,280.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-78	19-08-2016	16-11-2016	378,279.64	378,279.64	378,279.64	317,897.46	317,897.46	Metros Cuadrados	100	84.04	84.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689126	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	419,007.00	419,007.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0476 Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-88	17-08-2016	14-11-2016	419,007.00	419,007.00	419,007.00	409,498.56	409,498.56	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689138	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	199,140.00	199,140.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-101	30-11-2016	28-01-2017	199,140.00	199,140.00	199,140.00	178,315.48	178,315.48	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689144	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	426,015.00	426,015.46	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-108	05-06-2017	02-09-2017	426,015.46	426,015.46	426,015.46	44,562.00	44,562.00	Metros Cuadrados	100	10.46	10.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689158	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,473.00	210,473.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hellen Adams Keller, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-127	12-12-2016	09-02-2017	210,472.74	210,472.74	210,472.74	76,392.00	76,392.00	Metros Cuadrados	100	36.3	36.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689173	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	378,227.00	378,227.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0201 Francisco Javier Mina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-145	30-11-2016	27-02-2017	378,226.81	378,226.81	378,226.81	378,225.50	378,225.50	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689189	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,495.00	260,495.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0120 Mario Molina Henríquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-165	26-09-2016	24-12-2016	260,495.00	260,495.00	260,495.00	258,646.92	258,646.92	Metros Cuadrados	100	99.29	99.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689196	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	358,451.00	358,451.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Luis Mora, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-174	30-11-2016	27-02-2017	358,451.00	358,451.00	358,451.00	358,445.64	358,445.64	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689203	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,966.00	287,966.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 2 de Marzo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-181	12-12-2016	09-02-2017	287,966.00	287,966.00	287,966.00	287,965.14	287,965.14	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689205	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,484.00	162,484.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Himno Nacional, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-183	31-08-2016	28-11-2016	162,483.56	162,483.56	162,483.56	162,108.54	162,108.54	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689207	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	335,296.00	335,296.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas Del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-185	05-06-2017	03-08-2017	335,296.00	335,296.00	335,296.00	54,111.00	54,111.00	Metros Cuadrados	100	16.14	16.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689220	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	393,643.00	393,643.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-198	23-11-2016	20-02-2017	393,642.50	393,642.50	393,642.50	393,399.62	393,399.62	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689333	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	402,183.00	402,183.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leyes de Reforma, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-316	30-11-2016	27-02-2017	402,182.66	402,182.66	402,182.66	329,244.83	329,244.83	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689338	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	351,232.00	351,232.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-321	12-12-2016	11-03-2017	351,231.85	351,231.85	351,231.85	349,317.25	349,317.25	Metros Cuadrados	100	99.45	99.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689351	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	195,672.00	195,672.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Celedonio Flores Hernández, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-334	30-11-2016	28-01-2017	195,671.88	195,671.88	195,671.88	195,664.89	195,664.89	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689354	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	221,107.00	221,107.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-337	19-08-2016	16-11-2016	221,106.56	221,106.56	221,106.56	220,274.24	220,274.24	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689362	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	417,950.00	417,950.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-346	30-11-2016	27-02-2017	417,949.56	417,949.56	417,949.56	378,481.28	378,481.28	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689382	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	308,224.00	308,224.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0372 Ignacio Ramírez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-367	14-09-2016	12-12-2016	308,223.82	308,223.82	308,223.82	300,037.95	300,037.95	Metros Cuadrados	100	97.34	97.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689389	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,973.00	180,973.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Isidro Fabela, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-375	12-12-2016	09-02-2017	180,972.90	180,972.90	180,972.90	160,076.32	160,076.32	Metros Cuadrados	100	88.45	88.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689405	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	87,440.00	87,440.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gaby Brimmer, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-392	30-11-2016	13-01-2017	87,439.54	87,439.54	87,439.54	81,209.83	81,209.83	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689432	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	110,646.00	110,646.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0823 Forjadores de la Nación, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-419	30-11-2016	13-01-2017	110,646.00	110,646.00	110,646.00	94,260.67	94,260.67	Metros Cuadrados	100	85.19	85.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689442	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	187,227.00	187,227.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-429	30-11-2016	28-01-2017	187,227.00	187,227.00	187,227.00	184,958.39	184,958.39	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689460	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	261,860.00	261,860.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-448	31-08-2016	28-11-2016	261,859.66	261,859.66	261,859.66	261,857.14	261,857.14	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689484	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	44,261.00	44,261.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Telpochcalli, rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-476	30-11-2016	13-01-2017	44,260.94	44,260.94	44,260.94	43,405.98	43,405.98	Metros Cuadrados	100	98.07	98.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689505	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	139,886.00	139,886.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Luis Vives, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-499	12-12-2016	09-02-2017	139,886.00	139,886.00	139,886.00	38,196.00	38,196.00	Metros Cuadrados	100	27.31	27.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689510	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	106,415.00	106,415.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Salvador Novo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-507	12-12-2016	25-01-2017	106,414.52	106,414.52	106,414.52	106,414.45	106,414.45	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689558	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	231,911.00	231,911.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez García, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-560	14-09-2016	12-12-2016	231,911.00	231,911.00	231,911.00	197,522.75	197,522.75	Metros Cuadrados	100	85.17	85.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689585	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	173,088.00	173,088.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José María Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-591	14-09-2016	12-12-2016	173,088.00	173,088.00	173,088.00	161,173.47	161,173.47	Metros Cuadrados	100	93.12	93.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689588	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	109,598.00	109,598.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Marie Curie, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-594	05-06-2017	04-07-2017	109,597.52	109,597.52	109,597.52	31,830.00	31,830.00	Metros Cuadrados	100	29.04	29.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689589	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,538.00	99,538.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-595	30-11-2016	13-01-2017	99,537.87	99,537.87	99,537.87	97,726.88	97,726.88	Metros Cuadrados	100	98.18	98.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689591	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	278,103.00	278,103.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-598	12-12-2016	09-02-2017	278,103.00	278,103.00	278,103.00	264,889.57	264,889.57	Metros Cuadrados	100	95.25	95.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689599	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,056.00	168,056.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0691 Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-606	12-12-2016	09-02-2017	168,055.96	168,055.96	168,055.96	167,680.91	167,680.91	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689615	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	202,268.00	202,268.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Arista, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-623	26-09-2016	24-12-2016	202,267.72	202,267.72	202,267.72	111,775.47	111,775.47	Metros Cuadrados	100	55.26	55.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689637	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	246,296.00	246,296.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Romero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-646	12-12-2016	09-02-2017	246,296.00	246,296.00	246,296.00	231,194.96	231,194.96	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689755	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,863.00	1,199,863.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Construcción de equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-775	14-07-2016	10-11-2016	1,199,862.99	1,199,862.99	1,199,862.99	1,163,913.56	1,163,913.56	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689756	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,840.00	1,198,840.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cultura Azteca, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-776	14-07-2016	10-11-2016	1,198,840.00	1,198,840.00	1,198,840.00	1,162,890.85	1,162,890.85	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689771	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,830.00	1,199,830.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez García, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-791	05-12-2016	03-04-2017	1,199,830.00	1,199,830.00	1,199,830.00	1,163,880.98	1,163,880.98	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689777	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,929.00	1,200,929.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-797	25-07-2016	21-11-2016	1,200,928.69	1,200,928.69	1,200,928.69	1,164,979.55	1,164,979.55	Metros Cuadrados	100	97.01	97.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689781	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,884.00	1,199,884.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-801	14-07-2016	10-11-2016	1,199,884.00	1,199,884.00	1,199,884.00	1,163,934.85	1,163,934.85	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689782	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,161,907.00	1,161,907.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-802	25-07-2016	21-11-2016	1,161,906.62	1,161,906.62	1,161,906.62	1,125,957.47	1,125,957.47	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689797	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,904.00	1,199,904.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-817	05-12-2016	03-04-2017	1,199,903.51	1,199,903.51	1,199,903.51	1,163,954.37	1,163,954.37	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689804	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-823	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.86	1,164,050.86	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689806	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,197,051.00	1,197,051.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-825	25-07-2016	21-11-2016	1,197,051.00	1,197,051.00	1,197,051.00	1,161,102.18	1,161,102.18	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689818	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Construcción de una cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-838	01-02-2017	01-05-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	441,674.24	441,674.24	Metros Cuadrados	100	98.15	98.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689832	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Impermeabilización y pintura	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-852	28-04-2017	26-07-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689936	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,356,182.00	2,356,182.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1100 Forjadores de la Patria, Construcción de la Secundaria	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-911	17-04-2017	14-08-2017	2,356,182.00	2,356,182.00	2,356,182.00	2,115,408.26	2,115,408.26	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689939	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	748,000.00	748,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, David Alfaro Siqueiros, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-914	21-03-2017	18-07-2017	748,000.00	748,000.00	748,000.00	747,999.29	747,999.29	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688109	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,950,000.00	1,950,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Melchor Ocampo, Construcción de sala audiovisual	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-010	28-04-2017	25-09-2017	1,923,985.83	1,923,985.83	1,923,985.83	1,849,986.37	1,849,986.37	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688113	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-016	08-12-2016	06-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	305,065.47	305,065.47	Metros Cuadrados	100	87.16	87.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688120	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Rulfo, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-032	31-08-2016	28-12-2016	978,004.25	978,004.25	978,004.25	940,388.71	940,388.71	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688125	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	880,926.00	880,926.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ahuizotl, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-038	25-07-2016	21-11-2016	880,925.99	880,925.99	880,925.99	847,044.22	847,044.22	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688129	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josué Mirlo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-044	06-01-2017	05-05-2017	798,720.00	798,720.00	798,720.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688133	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No. 0086 Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de 3 aulas U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-050	12-06-2017	08-11-2017	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,723,741.67	1,723,741.67	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688150	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	349,440.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0295 León Felipe, Rehabilitación del plantel (Edificio A y B)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-070	13-10-2016	10-01-2017	349,440.00	349,440.00	349,440.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688171	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	798,719.97	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0016 Juan José de los Reyes el Pipila, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-098	08-08-2016	05-12-2016	798,719.97	798,719.97	798,719.97	767,999.97	767,999.97	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688172	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,513.00	299,513.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0424 Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-100	06-01-2017	06-03-2017	299,513.00	299,513.00	299,513.00	287,993.28	287,993.28	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688174	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0623 Cuauhtémoc, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-102	12-12-2016	10-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	968,163.06	968,163.06	Metros Cuadrados	100	88.01	88.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688185	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0653 Josué Mirlo, Rehabilitación del edificio B	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-116	01-02-2017	31-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	713,655.09	713,655.09	Metros Cuadrados	100	89.21	89.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688198	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mario Colín Sánchez , Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-135	06-01-2017	05-05-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,438,981.79	1,438,981.79	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688199	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Manuel Bernal, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-136	01-02-2017	01-05-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688200	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0619 Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-137	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	276,392.64	276,392.64	Metros Cuadrados	100	92.13	92.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688201	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, A.E.P. Los Constituyentes, Mantenimiento de baños	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-142	07-11-2016	06-03-2017	237,068.05	237,068.05	237,068.05	227,950.05	227,950.05	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688217	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hermenegildo Galeana, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-163	07-11-2016	06-03-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	778,622.28	778,622.28	Metros Cuadrados	100	72	72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688219	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	722,732.00	722,732.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Torres Bodet, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-165	12-12-2016	10-04-2017	722,731.95	722,731.95	722,731.95	694,934.56	694,934.56	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688222	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación de loseta en dirección y firme en plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-168	07-11-2016	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	233,649.62	233,649.62	Metros Cuadrados	100	78	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688224	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,060,213.32	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-170	31-08-2016	28-12-2016	1,060,213.32	1,060,213.32	1,060,213.32	1,019,435.88	1,019,435.88	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688229	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	596,577.00	596,577.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-174	07-11-2016	06-03-2017	596,577.00	596,577.00	596,577.00	573,632.10	573,632.10	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688233	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	772,790.00	772,790.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Malinal, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-179	07-11-2016	06-03-2017	772,790.00	772,790.00	772,790.00	743,067.51	743,067.51	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688237	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	772,049.00	772,049.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maria Oropeza Hermida, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-183	07-11-2016	06-03-2017	772,048.90	772,048.90	772,048.90	742,354.71	742,354.71	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688244	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	683,295.23	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xipehuatzin, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-190	07-11-2016	06-03-2017	683,295.23	683,295.23	683,295.23	657,014.64	657,014.64	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688270	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niño Artillero, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-228	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	410,210.29	410,210.29	Metros Cuadrados	100	37.29	37.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688282	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,290.00	550,290.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0908 Enrique C. Rebsamen, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-243	08-12-2016	06-04-2017	550,289.97	550,289.97	550,289.97	529,124.97	529,124.97	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688291	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,720.00	798,720.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Claudio Bernard, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-255	31-08-2016	28-12-2016	798,720.00	798,720.00	798,720.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688307	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	748,800.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-275	06-01-2017	05-05-2017	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688313	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,080.00	1,198,080.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 044 Mario Moreno Reyes, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-284	31-08-2016	28-12-2016	1,198,079.97	1,198,079.97	1,198,079.97	1,151,999.97	1,151,999.97	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688315	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	823,675.04	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Tec. No. 89 José María Morelos y Pavón, Construcción de aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-287	31-08-2016	28-12-2016	823,675.04	823,675.04	823,675.04	791,995.24	791,995.24	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688335	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Moctezuma Xocoyotzin, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-319	08-12-2016	06-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	737,414.24	737,414.24	Metros Cuadrados	100	68	68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688338	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0020 Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-323	06-01-2017	05-05-2017	1,296,903.15	1,296,903.15	1,296,903.15	1,247,022.25	1,247,022.25	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688350	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	948,479.99	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de sanitarios y tramo de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-340	31-08-2016	28-12-2016	948,479.99	948,479.99	948,479.99	911,999.99	911,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688353	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,148,160.00	1,148,160.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mario Colín Sánchez, Construcción de 2 aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-343	06-01-2017	05-05-2017	1,148,159.99	1,148,159.99	1,148,159.99	1,103,999.99	1,103,999.99	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688361	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	981,874.00	981,874.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-360	13-10-2016	10-01-2017	981,873.82	981,873.82	981,873.82	944,109.43	944,109.43	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688364	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,317.00	891,317.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gustavo Baz Prada, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-364	05-09-2016	02-01-2017	891,317.00	891,317.00	891,317.00	857,035.85	857,035.85	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688376	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,316.00	891,316.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Baltazar R. Leyva Mancilla, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-384	05-09-2016	02-01-2017	891,316.00	891,316.00	891,316.00	857,034.79	857,034.79	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688406	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-436	25-07-2016	21-11-2016	664,307.09	664,307.09	664,307.09	638,756.81	638,756.81	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688410	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	1,050,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0039 Revolución Mexicana, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-447	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	996,555.94	996,555.94	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688413	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	1,050,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0425 Lic. Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-450	06-01-2017	05-05-2017	1,039,798.00	1,039,798.00	1,039,798.00	999,805.75	999,805.75	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688420	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	797,103.00	797,103.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gustavo Baz Prada, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-464	13-10-2016	09-02-2017	797,103.00	797,103.00	797,103.00	766,445.27	766,445.27	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688426	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,197,675.00	1,197,675.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0202 General Jesús González Ortega, Construcción de tres aulas y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-470	01-08-2016	28-11-2016	1,197,674.65	1,197,674.65	1,197,674.65	1,151,610.24	1,151,610.24	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688427	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	715,347.05	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. No. 0416 Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-471	16-12-2016	14-04-2017	715,347.05	715,347.05	715,347.05	687,833.71	687,833.71	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688433	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	698,880.00	698,880.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Andrés Molina Enriquez , Construcción de un aula, mantenimiento y servicio sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-479	01-08-2016	28-11-2016	698,880.00	698,880.00	698,880.00	672,000.01	672,000.01	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688435	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	941,181.00	941,181.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Idelfonso Mora Rojas, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-484	13-10-2016	10-01-2017	941,181.00	941,181.00	941,181.00	904,981.80	904,981.80	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688438	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,565.00	1,100,565.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de tramo de barda, plaza cívica y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-491	31-08-2016	28-12-2016	1,100,564.73	1,100,564.73	1,100,564.73	1,058,235.32	1,058,235.32	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688440	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,839.00	720,839.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Alvaro Obregón, Construcción de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-494	13-10-2016	10-01-2017	720,838.94	720,838.94	720,838.94	693,114.37	693,114.37	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688443	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	971,152.00	971,152.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez, Guerrero, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-497	13-10-2016	10-01-2017	971,151.55	971,151.55	971,151.55	933,799.57	933,799.57	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688448	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	2,400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Construcción de 6 aulas (las existentes presentan riesgo estructural)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-503	02-05-2017	28-09-2017	2,393,771.11	2,393,771.11	2,393,771.11	2,301,702.97	2,301,702.97	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688453	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,297,920.00	1,297,920.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-514	06-01-2017	05-05-2017	1,297,920.00	1,297,920.00	1,297,920.00	1,248,000.00	1,248,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688459	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	890,635.00	890,635.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Artemio del Valle Arizpe, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación integral (impermeabilizante y pintura)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-532	12-08-2016	09-12-2016	890,634.81	890,634.81	890,634.81	856,631.88	856,631.88	Metros Cuadrados	100	96.18	96.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688461	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,362,887.00	1,362,887.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-536	05-09-2016	02-01-2017	1,362,887.00	1,362,887.00	1,362,887.00	1,310,468.53	1,310,468.53	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688467	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lev Semionovich Vigotsky, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-553	07-12-2016	05-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	766,769.54	766,769.54	Metros Cuadrados	100	71	71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688468	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,170,000.00	1,170,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Gral. Felipe Angeles Ramírez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-562	19-06-2017	16-09-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	672,517.94	672,517.94	Metros Cuadrados	100	57.48	57.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688469	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel M. Ponce, Construcción de un aula y dirección escolar y sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-566	13-10-2016	09-02-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,143,328.23	1,143,328.23	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688474	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Construcción de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-590	22-03-2017	19-06-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	615,540.20	615,540.20	Metros Cuadrados	100	77	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688479	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	509,850.00	509,850.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-604	08-11-2016	07-03-2017	509,850.00	509,850.00	509,850.00	490,240.67	490,240.67	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688480	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josué Mirlo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-607	21-02-2017	20-06-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	924,150.90	924,150.90	Metros Cuadrados	100	85.21	85.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688486	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	908,591.00	908,591.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-616	31-08-2016	28-12-2016	908,591.00	908,591.00	908,591.00	873,645.50	873,645.50	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688504	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	984,605.95	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Héctor Pérez Martínez, Construcción de 2 aulas, construcción de módulos de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-657	07-12-2016	05-04-2017	984,605.95	984,605.95	984,605.95	946,736.49	946,736.49	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688507	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,034,979.00	1,034,979.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, No. 61 Moisés Saénz Garza, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-669	15-05-2017	12-08-2017	1,034,978.68	1,034,978.68	1,034,978.68	995,171.81	995,171.81	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688514	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	743,371.13	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luis Camarena González, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-689	31-08-2016	28-12-2016	743,371.13	743,371.13	743,371.13	714,779.93	714,779.93	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688516	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,080.00	1,198,080.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Construcción de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-691	05-09-2016	02-01-2017	1,198,080.00	1,198,080.00	1,198,080.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688517	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,366,437.00	1,366,437.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción y equipamiento de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-694	05-09-2016	02-01-2017	1,366,436.91	1,366,436.91	1,366,436.91	1,313,881.64	1,313,881.64	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	3	MEX190401688525	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-724	21-02-2017	20-06-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	572,585.40	572,585.40	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688529	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0654 Miguel Hidalgo, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-730	25-07-2016	21-11-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,150,853.78	1,150,853.78	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688533	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,820.00	1,082,820.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso García Robles, Construcción de techumbre y malla ciclónica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-734	31-08-2016	28-12-2016	1,082,820.00	1,082,820.00	1,082,820.00	1,041,173.34	1,041,173.34	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688538	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,807.00	1,082,807.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda Núñez de Caceres, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-739	31-08-2016	28-12-2016	1,082,806.60	1,082,806.60	1,082,806.60	1,041,160.19	1,041,160.19	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688560	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,995,000.00	1,856,931.52	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco González Bocanegra, Construcción y equipamiento de comedor y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-794	04-05-2017	31-08-2017	1,856,931.52	1,856,931.52	1,856,931.52	1,785,511.07	1,785,511.07	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688561	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	817,316.00	817,316.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Comonfort, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-795	12-07-2016	08-11-2016	817,315.59	817,315.59	817,315.59	785,880.36	785,880.36	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688566	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	820,744.00	820,744.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochipilli, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-803	12-07-2016	08-11-2016	820,743.85	820,743.85	820,743.85	789,176.78	789,176.78	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688567	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	1,548,497.26	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Jesús Reyes Heróles, Construcción de 4 aulas, (2 equipadas) y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-805	12-07-2016	08-11-2016	1,548,497.26	1,548,497.26	1,548,497.26	1,488,939.61	1,488,939.61	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688572	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,249.00	891,249.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Morelos, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-841	05-09-2016	02-01-2017	891,248.88	891,248.88	891,248.88	856,970.08	856,970.08	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688573	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,315.00	891,315.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-842	31-08-2016	28-12-2016	891,315.00	891,315.00	891,315.00	857,034.11	857,034.11	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688587	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	363,364.00	363,364.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 03 Chimalhuacan, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-876	06-01-2017	05-04-2017	363,364.00	363,364.00	363,364.00	348,827.24	348,827.24	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688588	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,349,000.00	2,338,010.43	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 24 Chimalhuacan II, Mejoramiento de la obra exterior, construcción de 420 ml de barda perimetral, una bodega y una caseta de vigilancia	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-877	21-08-2017	17-01-2018	2,338,010.43	2,338,010.43	2,338,010.43	2,248,086.94	2,248,086.94	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688609	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,443,050.00	3,159,976.88	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 30 Nezahualcóyotl, Construcción y equipamiento de dos aulas, biblioteca, subestación eléctrica y mejoramiento de obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-905	09-01-2017	07-06-2017	3,159,976.88	3,159,976.88	3,159,976.88	3,038,438.59	3,038,438.59	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688612	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,800,000.00	18,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomoda, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-910	01-12-2016	28-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	15,094,781.75	15,094,781.75	Metros Cuadrados	100	80.29	80.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688613	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,797,583.00	17,797,583.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomoda, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-911	01-12-2016	28-06-2017	17,797,583.00	17,797,583.00	17,797,583.00	17,113,705.00	17,113,705.00	Metros Cuadrados	100	96.16	96.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688616	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,800,000.00	18,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomedida, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-914	02-12-2016	29-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,616,929.44	14,616,929.44	Metros Cuadrados	100	78	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688617	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,800,000.00	18,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomedida, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-915	02-12-2016	29-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	15,229,562.28	15,229,562.28	Metros Cuadrados	100	81.01	81.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688628	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,378,973.00	5,788,303.56	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 43 Texcoco, Construcción y equipamiento de dos aulas, taller de cómputo, área administrativa, biblioteca, impermeabilización de edificios, barda perimetral y cubierta de galvateja	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-927	16-01-2017	14-07-2017	5,788,303.56	5,788,303.56	5,788,303.56	5,565,675.54	5,565,675.54	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688629	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,512,740.00	9,512,740.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Texcoco, Construcción y equipamiento de 4 aulas U2-C P.B., 4 aulas U2-C P.A., un módulo de escaleras, un módulo sanitario U1-C, un laboratorio de cómputo y un LUM U1-C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-928	16-01-2017	14-07-2017	9,512,740.00	9,512,740.00	9,512,740.00	6,461,178.88	6,461,178.88	Metros Cuadrados	100	68	68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688636	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	844,071.00	844,071.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 55 Toluca IV, Construcción de cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-937	31-08-2016	28-12-2016	844,071.00	844,071.00	844,071.00	811,607.04	811,607.04	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688810	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,098,239.84	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0482 Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación de sanitarios, construcción de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-582	05-04-2017	02-08-2017	1,098,239.84	1,098,239.84	1,098,239.84	1,055,999.84	1,055,999.84	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688814	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,088,031.00	1,088,031.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héros de Chapultepec, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-646	08-05-2017	05-08-2017	1,088,030.78	1,088,030.78	1,088,030.78	1,046,183.45	1,046,183.45	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688826	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Evangelina Ozuna Pérez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-801	05-04-2017	03-07-2017	299,466.95	299,466.95	299,466.95	287,948.99	287,948.99	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688827	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	950,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0492, Rehabilitación general y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-808	05-04-2017	02-08-2017	948,478.41	948,478.41	948,478.41	911,998.47	911,998.47	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688836	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cis. No. 5 Carmen Serdan, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-846	22-02-2017	21-06-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,042,548.76	1,042,548.76	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688856	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	598,052.71	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0092 Lic. Juan Fernández Albarrán, Mejoramiento en general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-504	21-04-2017	19-07-2017	598,052.71	598,052.71	598,052.71	575,050.69	575,050.69	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688858	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Isidro Fabela, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-521	15-05-2017	11-09-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688865	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hermanas Abasolo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-640	21-04-2017	19-07-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	332,875.63	332,875.63	Metros Cuadrados	100	95.11	95.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688873	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Carmen Ramos, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-756	22-06-2017	19-09-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	561,237.29	561,237.29	Metros Cuadrados	100	52	52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688879	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de 2 aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-826	22-06-2017	19-10-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	849,533.91	849,533.91	Metros Cuadrados	100	77.23	77.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688889	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Alfredo del Mazo González, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-052	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	227,572.90	227,572.90	Metros Cuadrados	100	65.02	65.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688890	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0795 Atlapulco, Construcción módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-105	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688893	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	798,646.91	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-318	31-08-2017	28-12-2017	798,646.91	798,646.91	798,646.91	739,284.06	739,284.06	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688896	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0052 Profr. Carlos Hank González, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-463	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	768,000.02	768,000.02	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688902	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-585	23-08-2017	20-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	332,417.19	332,417.19	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688929	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Construcción de un aula y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-809	11-08-2017	08-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	707,331.16	707,331.16	Metros Cuadrados	100	94.31	94.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688937	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luis Camarena González, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-118	04-08-2017	01-11-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	390,972.92	390,972.92	Metros Cuadrados	100	72.1	72.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688938	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	550,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Luis Cabreza, Impermeabilización y mantenimiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-124	04-08-2017	01-11-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	500,081.09	500,081.09	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688944	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	698,700.28	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0529 Lázaro Cárdenas del Río, Construcción de un aula y rehabilitación de sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-250	04-08-2017	01-11-2017	698,700.28	698,700.28	698,700.28	671,827.20	671,827.20	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688947	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,597,439.84	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0159 Lázaro Cárdenas, Construcción de techumbre, barda perimetral y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-349	04-08-2017	01-12-2017	1,597,439.84	1,597,439.84	1,597,439.84	1,535,999.84	1,535,999.84	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688952	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0034 José Ma. Morelos y Pavón, Equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-404	15-01-2016	15-12-2016	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	799,841.09	799,841.09	Metros Cuadrados	100	48.48	48.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688954	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Zarco, Rehabilitación y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-459	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	661,022.16	661,022.16	Metros Cuadrados	100	88	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	3	MEX190401688959	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Roberto Guillermo Bunsen, Construcción y equipamiento de 2 aulas, rehabilitación de sanitarios y mejoramiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-531	04-08-2017	01-12-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	769,582.49	769,582.49	Metros Cuadrados	100	48.1	48.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688965	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,950,000.00	1,940,231.10	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Tejuipilco, Rehabilitación de aulas, sanitarios, cerco perimetral y techumbre, construcción de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-564	14-09-2017	10-02-2018	1,940,231.10	1,940,231.10	1,940,231.10	1,865,606.82	1,865,606.82	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688974	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Unión y Progreso, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-586	04-08-2017	01-11-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	372,580.33	372,580.33	Metros Cuadrados	100	93.15	93.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688975	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Solache, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-587	04-08-2017	01-11-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	389,242.20	389,242.20	Metros Cuadrados	100	72	72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688982	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Construcción de techumbre, rehabilitación de un aula y construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-619	25-06-2018	22-10-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,629,060.63	1,629,060.63	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688985	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,950,000.00	1,856,325.39	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de techumbre en la cancha de fútbol y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-627	14-09-2017	12-12-2017	1,856,325.39	1,856,325.39	1,856,325.39	1,784,928.25	1,784,928.25	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688998	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	975,000.00	975,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de un aula y servicios sanitarios (tipo PIARE)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-710	25-06-2018	22-09-2018	975,000.00	975,000.00	975,000.00	327,809.04	327,809.04	Metros Cuadrados	100	34	34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689010	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tollocan, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-784	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	817,711.60	817,711.60	Metros Cuadrados	100	75.4	75.4	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689011	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tultitlán, Rehabilitación del plantel y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-785	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	856,718.18	856,718.18	Metros Cuadrados	100	79	79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	2,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Mejora del plantel en general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-816	14-09-2017	11-01-2018	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,008,042.91	2,008,042.91	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689028	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Prof. Enrique Gómez Bravo, Construcción de un aula de medios y módulo sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-837	04-08-2017	01-11-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	805,258.37	805,258.37	Metros Cuadrados	100	89.47	89.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689037	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0417 Nicolás Bravo, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-864	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	328,569.84	328,569.84	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689044	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	2,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Coacalco, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería. Equipamiento de computadoras para los laboratorios de informática	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-879	15-01-2016	15-12-2016	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,876,358.69	1,876,358.69	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689050	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,895,249.00	1,895,249.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Emsad, EMSAD 12 San Miguel Totolmaloya, Impermeabilizante, rehabilitación de sanitarios y construcción de una techumbre para cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-917	18-09-2017	15-01-2018	1,895,248.87	1,895,248.87	1,895,248.87	1,822,354.68	1,822,354.68	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689052	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,438,940.00	6,438,940.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Universidad Autónoma del Estado de México, Preparatoria Ignacio Ramírez Calzada, Construcción y equipamiento de 2 aulas y áreas comunes, y remodelación de 13 oficinas académicas, 2 áreas comunes, módulo de sanitarios y sala de juntas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-938	15-01-2016	15-12-2016	6,438,940.00	6,438,940.00	6,438,940.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689057	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,300,000.00	8,110,668.03	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Xonacatlán, Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1046	06-12-2017	04-05-2018	8,110,668.03	8,110,668.03	8,110,668.03	7,798,718.87	7,798,718.87	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689059	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Of. No. 42, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1053	04-08-2017	01-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,274,350.02	1,274,350.02	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	3	MEX190401689060	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,085,500.00	4,085,500.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Chalco, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C, servicios sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-955	08-01-2018	06-06-2018	4,085,500.00	4,085,500.00	4,085,500.00	3,869,968.09	3,869,968.09	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689070	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,850,000.00	3,850,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal No. 3 de Nezahualcóyotl, Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-974	18-09-2017	14-02-2018	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	1,708,912.25	1,708,912.25	Metros Cuadrados	100	44.39	44.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689088	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,410,000.00	4,410,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Contaduría y Administración, Construcción y equipamiento de 1 biblioteca con una extensión de 370 metros cuadrados	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1003	15-01-2016	15-12-2016	4,410,000.00	4,410,000.00	4,410,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689091	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,000,000.00	8,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Politécnica de Chimalhuacan, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1052	14-02-2018	14-05-2018	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,590,957.86	7,590,957.86	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689107	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	544,205.00	544,205.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Alfredo del Mazo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-69	24-08-2016	21-11-2016	544,205.00	544,205.00	544,205.00	527,076.91	527,076.91	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689110	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	511,877.00	511,877.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jacinto López Moreno, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-72	16-12-2016	15-03-2017	511,877.00	511,877.00	511,877.00	509,271.50	509,271.50	Metros Cuadrados	100	99.49	99.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689125	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	329,395.00	329,395.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-87	24-08-2016	21-11-2016	329,394.77	329,394.77	329,394.77	328,480.65	328,480.65	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689139	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	154,149.00	154,149.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Enrique Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-102	30-11-2016	28-01-2017	154,149.00	154,149.00	154,149.00	99,344.88	99,344.88	Metros Cuadrados	100	64.45	64.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689147	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	389,419.00	389,419.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-112	17-08-2016	14-11-2016	389,419.00	389,419.00	389,419.00	388,387.34	388,387.34	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689151	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	332,757.00	332,757.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Calmecac, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-119	24-08-2016	21-11-2016	332,756.92	332,756.92	332,756.92	331,710.41	331,710.41	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689154	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	442,200.00	442,200.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-123	30-11-2016	27-02-2017	442,199.57	442,199.57	442,199.57	439,982.54	439,982.54	Metros Cuadrados	100	99.5	99.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689160	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	353,166.00	353,166.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 5 de Febrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-129	30-11-2016	28-01-2017	353,166.00	353,166.00	353,166.00	341,378.59	341,378.59	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689162	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,519.00	162,519.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Martires de Río Blanco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-131	24-08-2016	21-11-2016	162,519.00	162,519.00	162,519.00	162,504.63	162,504.63	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689164	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	459,588.00	459,588.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-133	08-08-2016	05-11-2016	459,588.00	459,588.00	459,588.00	459,586.82	459,586.82	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689167	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	309,947.00	309,947.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0104 Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-136	31-08-2016	28-11-2016	309,947.00	309,947.00	309,947.00	291,026.01	291,026.01	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689170	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	434,013.00	434,013.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0208 Maestro de América, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-140	30-11-2016	27-02-2017	434,012.66	434,012.66	434,012.66	427,374.40	427,374.40	Metros Cuadrados	100	98.47	98.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689172	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	331,711.00	331,711.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-143	26-08-2016	23-11-2016	331,710.60	331,710.60	331,710.60	331,710.03	331,710.03	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689183	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	488,360.00	488,360.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-158	12-12-2016	11-03-2017	488,360.00	488,360.00	488,360.00	455,940.84	455,940.84	Metros Cuadrados	100	93.36	93.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689185	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	343,935.00	343,935.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-161	30-11-2016	27-02-2017	343,935.00	343,935.00	343,935.00	343,914.97	343,914.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689195	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	186,351.00	186,351.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-173	19-08-2016	16-11-2016	186,351.00	186,351.00	186,351.00	185,916.35	185,916.35	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689201	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	433,085.00	433,085.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-179	21-09-2016	19-12-2016	433,085.00	433,085.00	433,085.00	416,574.93	416,574.93	Metros Cuadrados	100	96.19	96.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689401	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	296,819.00	296,819.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0618 José Ma. Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-388	26-09-2016	24-12-2016	296,819.00	296,819.00	296,819.00	258,080.47	258,080.47	Metros Cuadrados	100	87	87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689407	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	229,143.00	229,143.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Melchor Ocampo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-394	30-11-2016	28-01-2017	229,143.00	229,143.00	229,143.00	229,114.27	229,114.27	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689430	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	191,823.00	191,823.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0644 Mexica Nehuayotzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-417	30-11-2016	28-01-2017	191,823.00	191,823.00	191,823.00	191,480.48	191,480.48	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689465	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	340,808.00	340,808.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Salvador Díaz Mirón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-455	28-12-2016	27-03-2017	340,807.91	340,807.91	340,807.91	322,713.63	322,713.63	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689469	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	205,394.00	205,394.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-460	31-08-2016	28-11-2016	205,393.54	205,393.54	205,393.54	205,386.14	205,386.14	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689489	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,796.00	330,796.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Consuelo Rodríguez de Fdez. Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-481	12-12-2016	09-02-2017	330,795.76	330,795.76	330,795.76	209,779.13	209,779.13	Metros Cuadrados	100	63.42	63.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689497	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	211,810.00	211,810.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rey Itzcáatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-490	30-11-2016	28-01-2017	211,809.50	211,809.50	211,809.50	211,759.81	211,759.81	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689517	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	202,904.00	202,904.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, José Ma. González Arratía, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-514	30-11-2016	28-01-2017	202,904.00	202,904.00	202,904.00	193,865.40	193,865.40	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689526	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	189,171.00	189,171.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Dr. Pablo González Casanova, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-524	14-09-2016	12-12-2016	189,170.75	189,170.75	189,170.75	138,435.87	138,435.87	Metros Cuadrados	100	73.18	73.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689548	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	125,545.00	125,545.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-549	08-09-2016	22-10-2016	125,545.00	125,545.00	125,545.00	121,194.66	121,194.66	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689554	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	96,530.00	96,530.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niño Artillero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-555	30-11-2016	13-01-2017	96,529.69	96,529.69	96,529.69	96,502.41	96,502.41	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689757	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,358.00	1,199,358.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-777	25-07-2016	21-11-2016	1,199,358.00	1,199,358.00	1,199,358.00	1,155,420.11	1,155,420.11	Metros Cuadrados	100	96.34	96.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689759	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,195,948.00	1,195,948.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Sergio Valdés Arias, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-779	14-07-2016	10-11-2016	1,195,948.00	1,195,948.00	1,195,948.00	1,159,998.90	1,159,998.90	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689765	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,083,098.00	1,083,098.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ma. Teresa Sierra de Sánchez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-785	14-07-2016	10-11-2016	1,083,098.00	1,083,098.00	1,083,098.00	1,047,149.27	1,047,149.27	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689766	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,983.00	1,198,983.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, José María Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-786	25-07-2016	21-11-2016	1,198,983.00	1,198,983.00	1,198,983.00	1,160,703.15	1,160,703.15	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689772	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	939,333.00	939,333.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Escudo Nacional, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-792	14-07-2016	10-11-2016	939,332.71	939,332.71	939,332.71	903,383.56	903,383.56	Metros Cuadrados	100	96.17	96.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689774	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,048.00	1,199,048.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Evolución Campesina, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-794	25-07-2016	21-11-2016	1,199,048.00	1,199,048.00	1,199,048.00	1,148,522.50	1,148,522.50	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689783	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,197,187.00	1,197,187.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-803	25-07-2016	21-11-2016	1,197,187.00	1,197,187.00	1,197,187.00	1,161,238.33	1,161,238.33	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689785	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,182,597.00	1,182,597.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-805	25-07-2016	21-11-2016	1,182,597.00	1,182,597.00	1,182,597.00	1,146,647.89	1,146,647.89	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689790	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,759.00	1,198,759.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prof. Otilio Montaña, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-810	25-07-2016	21-11-2016	1,198,759.00	1,198,759.00	1,198,759.00	1,162,810.00	1,162,810.00	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689796	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,995.00	1,199,995.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-816	05-12-2016	03-04-2017	1,199,994.99	1,199,994.99	1,199,994.99	1,159,720.73	1,159,720.73	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689800	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-819	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.91	1,164,050.91	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688131	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Lic. Isidro Fabela, Construcción de núcleos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-047	31-08-2016	28-12-2016	752,629.63	752,629.63	752,629.63	723,682.33	723,682.33	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688138	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	981,874.00	981,874.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carolina de Ibarra, Construcción y equipamiento de un aula y cambio de techos multipanel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-057	12-07-2016	08-11-2016	981,873.87	981,873.87	981,873.87	944,109.48	944,109.48	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688145	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	2,088,079.08	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Octavio Paz, Construcción de 2 aulas U-2C, construcción de techumbre, rehabilitación de plaza cívica, reubicación de pozo de absorción y fosa séptica, mantenimiento de edificio "A" y "B"	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-064	12-06-2017	08-11-2017	2,088,079.08	2,088,079.08	2,088,079.08	2,007,768.33	2,007,768.33	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688168	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Villanueva, Construcción de 2 aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-093	13-10-2016	09-02-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	963,230.06	963,230.06	Metros Cuadrados	100	80.27	80.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688184	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-115	06-01-2017	05-05-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	674,219.95	674,219.95	Metros Cuadrados	100	61.29	61.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688187	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-121	08-12-2016	06-04-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	650,109.93	650,109.93	Metros Cuadrados	100	81.26	81.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688188	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,141,700.00	1,141,700.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rufino Tamayo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-122	06-01-2017	05-05-2017	1,141,699.81	1,141,699.81	1,141,699.81	1,097,788.28	1,097,788.28	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688197	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-134	05-09-2016	02-01-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,145,275.58	1,145,275.58	Metros Cuadrados	100	95.44	95.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688202	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	641,970.11	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Adolfo Ruíz Cortines, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-143	25-07-2016	21-11-2016	641,970.11	641,970.11	641,970.11	617,278.94	617,278.94	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688216	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hermanas Abasolo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-162	07-11-2016	06-03-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	255,605.38	255,605.38	Metros Cuadrados	100	64	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688281	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,354,662.00	1,354,662.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rafael Ramírez, Construcción y equipamiento de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-242	31-08-2016	28-12-2016	1,354,661.99	1,354,661.99	1,354,661.99	1,302,559.61	1,302,559.61	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688289	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Luis Mora, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-251	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	334,382.21	334,382.21	Metros Cuadrados	100	62	62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688290	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Angel Maria Garibay, Construcción y equipamiento de un aula y para dirección y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-253	31-08-2016	28-12-2016	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	821,723.69	821,723.69	Metros Cuadrados	100	66	66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688300	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	882,218.00	882,218.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-263	12-07-2016	08-11-2016	882,218.00	882,218.00	882,218.00	848,286.79	848,286.79	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688301	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,822.00	1,082,822.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Arco, Construcción de techumbre y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-264	31-08-2016	28-12-2016	1,082,821.98	1,082,821.98	1,082,821.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688303	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,002,488.00	1,002,488.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-270	31-08-2016	28-12-2016	1,002,487.60	1,002,487.60	1,002,487.60	963,930.38	963,930.38	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688321	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,071,950.00	1,071,950.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alma de la Patria, Rehabilitación integral del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-302	13-10-2016	09-02-2017	1,071,949.59	1,071,949.59	1,071,949.59	1,030,720.76	1,030,720.76	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688327	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Pestalozzi, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-310	26-08-2016	23-12-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	701,180.42	701,180.42	Metros Cuadrados	100	93.49	93.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688330	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	987,070.00	987,070.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco M. Sánchez de Tagle, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-313	24-08-2016	21-12-2016	987,069.63	987,069.63	987,069.63	949,105.41	949,105.41	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688344	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	890,464.00	890,464.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jesús Fuentes y Múñiz, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-331	12-07-2016	08-11-2016	890,463.91	890,463.91	890,463.91	856,215.30	856,215.30	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688349	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	761,675.96	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tonacatecutli, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-339	31-08-2016	28-12-2016	761,675.96	761,675.96	761,675.96	732,380.73	732,380.73	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688366	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,317.00	891,317.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Enrique Pestaalozzi, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-366	31-08-2016	28-12-2016	891,317.00	891,317.00	891,317.00	857,035.85	857,035.85	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688377	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,288.00	891,288.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-385	05-09-2016	02-01-2017	891,287.80	891,287.80	891,287.80	857,007.49	857,007.49	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688381	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,142.00	891,142.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Salvador Díaz Mirón, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-394	31-08-2016	28-12-2016	891,141.60	891,141.60	891,141.60	856,866.91	856,866.91	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688393	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Camilo José Cela, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-412	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	249,707.44	249,707.44	Metros Cuadrados	100	83.24	83.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688398	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-419	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	743,556.36	743,556.36	Metros Cuadrados	100	69	69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688403	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	1,050,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pablo Casals, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-431	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	993,873.04	993,873.04	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688437	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	916,898.00	916,898.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cristóbal Colón, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-490	13-10-2016	10-01-2017	916,897.84	916,897.84	916,897.84	881,632.54	881,632.54	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688442	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,360.00	399,360.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gustavo Díaz Ordaz, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-496	06-01-2017	05-04-2017	399,360.00	399,360.00	399,360.00	384,000.00	384,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688446	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	798,719.99	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución Mexicana, Construcción de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-501	06-01-2017	05-05-2017	798,719.99	798,719.99	798,719.99	767,999.99	767,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688457	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,517,211.00	1,517,211.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, General Emiliano Zapata, Construcción de 1 taller de la industria del vestido	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-528	22-03-2017	19-07-2017	1,514,783.04	1,514,783.04	1,514,783.04	1,456,522.16	1,456,522.16	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688460	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,403.00	900,403.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jesús Romero Flores, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación integral (impermeabilización)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-535	31-08-2016	28-12-2016	900,402.92	900,402.92	900,402.92	865,772.04	865,772.04	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688463	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,039.00	599,039.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0221 Amado de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-538	01-08-2016	29-10-2016	599,039.00	599,039.00	599,039.00	575,999.12	575,999.12	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688464	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	928,157.72	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Villanueva, Construcción de sanitarios, rehabilitación de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-549	07-12-2016	05-04-2017	928,157.72	928,157.72	928,157.72	892,459.34	892,459.34	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688466	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	688,973.16	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-552	31-08-2016	28-12-2016	688,973.16	688,973.16	688,973.16	662,474.13	662,474.13	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688476	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,350,000.00	2,350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vicente Villada, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de losa en 5 aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-593	04-05-2017	30-09-2017	2,350,000.00	2,350,000.00	2,350,000.00	1,240,970.45	1,240,970.45	Metros Cuadrados	100	53	53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688478	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	975,000.00	975,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfredo Binet, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-602	31-08-2016	28-12-2016	943,705.31	943,705.31	943,705.31	907,408.95	907,408.95	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688491	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,297,920.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de techumbre y un aula de cómputo.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-628	31-08-2016	28-12-2016	1,297,920.00	1,297,920.00	1,297,920.00	1,248,000.01	1,248,000.01	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688501	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,038,714.00	1,038,714.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-645	01-03-2017	29-05-2017	1,038,714.00	1,038,714.00	1,038,714.00	998,763.69	998,763.69	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688505	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,170,000.00	1,170,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Netzahualcōyotl, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-658	01-03-2017	29-05-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	985,800.09	985,800.09	Metros Cuadrados	100	84.26	84.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688513	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, España, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-687	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	709,166.80	709,166.80	Metros Cuadrados	100	65.39	65.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688521	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fernando de Alva Ixtlixochitl, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-704	06-01-2017	05-05-2017	1,082,816.43	1,082,816.43	1,082,816.43	1,041,169.65	1,041,169.65	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688527	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-727	01-08-2016	29-10-2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,999.99	383,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688537	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,075,832.00	1,075,832.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estado de México, techumbre y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-738	31-08-2016	28-12-2016	1,075,831.75	1,075,831.75	1,075,831.75	1,034,453.61	1,034,453.61	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688539	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	902,928.00	902,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Villanueva, Construcción de equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-740	28-07-2016	24-11-2016	902,927.76	902,927.76	902,927.76	868,199.76	868,199.76	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688546	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,635.00	1,082,635.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lev Seminovich Vygostsky, Construcción de salón de usos múltiples y tramo de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-750	31-08-2016	28-12-2016	1,082,635.00	1,082,635.00	1,082,635.00	1,040,995.82	1,040,995.82	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688555	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,302,912.00	1,302,912.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de un aula y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-763	13-10-2016	09-02-2017	1,302,912.00	1,302,912.00	1,302,912.00	1,252,800.13	1,252,800.13	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688559	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	993,193.00	993,193.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación en el plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-779	13-10-2016	10-01-2017	993,192.76	993,192.76	993,192.76	954,993.04	954,993.04	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688564	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	748,800.00	748,800.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Saavedra, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-799	12-07-2016	08-11-2016	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.01	720,000.01	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688575	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,653,493.00	1,653,493.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Riva Palacio, Construcción de comedor y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-849	13-03-2017	10-07-2017	1,642,139.09	1,642,139.09	1,642,139.09	1,578,979.89	1,578,979.89	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688578	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,904,620.00	6,904,620.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT No. 4 Almoloya de Juárez, Construcción y equipamiento de 3 aulas U2-C P.P., 3 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, módulo de sanitarios U1-C, laboratorio de cómputo U1-C, laboratorio de usos múltiples U1-C, cancha de usos múltiples y plaza cívica de 600 m2	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-865	09-01-2017	07-07-2017	6,904,619.76	6,904,619.76	6,904,619.76	6,124,121.65	6,124,121.65	Metros Cuadrados	100	89	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688579	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,800,000.00	18,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomoda, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-866	01-12-2016	28-06-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	15,787,748.93	15,787,748.93	Metros Cuadrados	100	84	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688581	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,804,452.00	2,804,452.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 52 Axapusco, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples, obra exterior, impermeabilizante en edificios y rehabilitación de auditorio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-869	09-01-2017	07-06-2017	2,804,452.00	2,804,452.00	2,804,452.00	2,696,588.75	2,696,588.75	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688583	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,662,469.00	9,197,404.91	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT Capulhuac, Construcción y equipamiento de 6 aulas U1-C, un módulo sanitario, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo y área administrativa	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-871	26-10-2016	24-04-2017	9,197,404.91	9,197,404.91	9,197,404.91	8,843,658.54	8,843,658.54	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688602	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT Dr. Ezequiel Capistrán Rodríguez, Equipamiento (200 sillas universitarias, 5 escritorios, 20 computadoras, 5 cañones, 10 archiveros, 7 microscopios, 5 anaqueles, 10 impresoras, 4 vitrinas para laboratorio).	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-898	15-01-2016	15-12-2016	369,134.73	369,134.73	369,134.73	354,937.23	354,937.23	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688625	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,607,511.00	1,607,511.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT Alexander Weiner, Construcción y equipamiento de 3 aulas U1-C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-924	31-08-2016	28-12-2016	1,607,510.69	1,607,510.69	1,607,510.69	1,545,683.35	1,545,683.35	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688642	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,650,500.00	2,022,692.68	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Attacomulco Profesora Evangelina Alcantar, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-953	21-12-2016	19-06-2017	2,022,692.68	2,022,692.68	2,022,692.68	1,944,896.79	1,944,896.79	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688664	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0235 Ruta de la Independencia, Construcción módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-020	06-01-2017	05-04-2017	343,650.01	343,650.01	343,650.01	330,432.71	330,432.71	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688669	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	1,269,478.36	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0567 Rafael Ramírez, Construcción de dos aulas y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-077	23-03-2017	20-07-2017	1,269,478.36	1,269,478.36	1,269,478.36	1,220,652.26	1,220,652.26	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688672	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermanos Flores Magón, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-094	06-01-2017	06-03-2017	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688674	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-130	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	272,056.85	272,056.85	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688675	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,087,494.00	1,087,494.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-140	06-01-2017	05-05-2017	1,087,494.00	1,087,494.00	1,087,494.00	1,045,667.47	1,045,667.47	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688710	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Laubscher, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-454	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	509,421.37	509,421.37	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688711	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	349,440.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-455	06-01-2017	05-04-2017	349,440.00	349,440.00	349,440.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688712	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	680,692.43	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-460	06-01-2017	05-05-2017	680,692.43	680,692.43	680,692.43	654,511.95	654,511.95	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688713	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	398,995.00	398,995.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-482	06-01-2017	05-04-2017	398,994.55	398,994.55	398,994.55	383,648.61	383,648.61	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688733	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-609	06-01-2017	06-03-2017	299,520.04	299,520.04	299,520.04	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688739	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,088,034.00	1,088,034.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-693	06-01-2017	05-05-2017	1,088,034.00	1,088,034.00	1,088,034.00	1,046,186.97	1,046,186.97	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688745	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	2,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1041 Dr. José María Coss, Construcción y equipamiento de 2 aulas, una techumbre y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-765	23-03-2017	20-07-2017	1,798,437.20	1,798,437.20	1,798,437.20	1,729,266.54	1,729,266.54	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688757	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,172,976.00	1,172,976.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 2 de Marzo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1025	05-04-2017	02-08-2017	1,172,976.00	1,172,976.00	1,172,976.00	1,127,861.94	1,127,861.94	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688773	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	536,928.00	536,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 120 Pedro Ascencio, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1019	05-04-2017	03-07-2017	536,058.09	536,058.09	536,058.09	515,440.47	515,440.47	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688782	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	910,232.00	910,232.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Rubén Romero, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-021	08-05-2017	05-08-2017	910,232.00	910,232.00	910,232.00	875,223.19	875,223.19	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688790	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pedro Calderón de la Barca, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-301	20-04-2017	17-08-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	594,602.05	594,602.05	Metros Cuadrados	100	74.33	74.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688805	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tomás Moro , Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-555	08-05-2017	05-08-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688806	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-559	22-02-2017	21-06-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	508,041.09	508,041.09	Metros Cuadrados	100	46.19	46.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688813	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,080,904.00	1,080,904.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-621	22-02-2017	21-06-2017	1,080,903.97	1,080,903.97	1,080,903.97	1,039,330.75	1,039,330.75	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688844	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0468 Isidro Fabela, Mejoramiento de aulas y sanitarios rehabilitación de barda perimetral y mejoramiento en red eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-325	21-04-2017	18-08-2017	1,198,075.93	1,198,075.93	1,198,075.93	1,151,996.09	1,151,996.09	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688847	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rubén Darío, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-393	19-06-2017	16-10-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	853,743.37	853,743.37	Metros Cuadrados	100	79	79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688849	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Buendía, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-423	17-11-2017	16-03-2018	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	394,151.33	394,151.33	Metros Cuadrados	100	36.34	36.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688850	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,822.00	1,082,822.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-434	23-08-2017	20-12-2017	1,082,821.98	1,082,821.98	1,082,821.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688854	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,097.00	1,099,097.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ma. Enriqueta Camarillo y Roa, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-445	23-08-2017	20-12-2017	1,099,097.00	1,099,097.00	1,099,097.00	1,056,824.06	1,056,824.06	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688869	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	929,512.00	929,512.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-709	21-04-2017	18-08-2017	929,511.72	929,511.72	929,511.72	893,761.27	893,761.27	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688875	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	935,882.00	935,882.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-792	19-06-2017	16-10-2017	935,881.80	935,881.80	935,881.80	905,003.19	905,003.19	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688887	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Construcción de un aula y rehabilitación de sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-023	04-08-2017	01-11-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	664,879.18	664,879.18	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688908	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gustavo Baz Díaz Lombardo, Construcción módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-606	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	319,726.77	319,726.77	Metros Cuadrados	100	91.35	91.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688912	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer, Rehabilitación de sanitarios y aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-648	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	551,094.72	551,094.72	Metros Cuadrados	100	69	69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688918	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Silvína Jardón, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-662	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100,800.00	100,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688923	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1107 Miguel Hidalgo, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-684	06-12-2017	05-03-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	520,061.10	520,061.10	Metros Cuadrados	100	80.01	80.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688945	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jesús Fuentes y Múñiz, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-332	25-05-2018	22-08-2018	542,278.64	542,278.64	542,278.64	453,378.12	453,378.12	Metros Cuadrados	100	84	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688961	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,404,942.39	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Tomás Ortiz, Construcción y equipamiento de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-542	31-08-2017	28-12-2017	1,404,942.39	1,404,942.39	1,404,942.39	1,350,905.93	1,350,905.93	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688963	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0711 Gral. José Vicente Villada, Construcción de un aula, barda perimetral y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-546	18-09-2017	14-02-2018	1,695,336.92	1,695,336.92	1,695,336.92	1,630,131.65	1,630,131.65	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688966	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,950,000.00	1,942,409.96	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Amaran, Rehabilitación de aulas, sanitarios, cerco perimetral y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 565	18-09-2017	15-01-2018	1,942,409.96	1,942,409.96	1,942,409.96	1,867,701.88	1,867,701.88	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688969	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 571	04-08-2017	01-11-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	888,407.12	888,407.12	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688978	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ramón López Velarde, Rehabilitación de losa del aula, sanitarios, techumbre y cerco perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 596	07-09-2017	04-01-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	814,050.11	814,050.11	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688984	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	2,400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de seis aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 624	18-09-2017	14-02-2018	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,104,089.59	2,104,089.59	Metros Cuadrados	100	88	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688987	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	796,524.00	796,524.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Rhon de Hank González, Rehabilitación sanitarios, aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 651	04-08-2017	01-11-2017	796,523.97	796,523.97	796,523.97	765,888.43	765,888.43	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689009	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tohui (Niño), Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 783	04-08-2017	01-11-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	718,829.33	718,829.33	Metros Cuadrados	100	66.28	66.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689014	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0520 Miguel Hidalgo, Rehabilitación del plantel, construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 790	25-05-2018	22-08-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	637,415.13	637,415.13	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689030	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 852	25-06-2018	22-09-2018	825,000.00	825,000.00	825,000.00	428,688.87	428,688.87	Metros Cuadrados	100	52	52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689033	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	190,944.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Rehabilitación de aulas, construcción de techumbre y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 856	04-08-2017	01-11-2017	190,944.00	190,944.00	190,944.00	183,600.35	183,600.35	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689058	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,300,000.00	8,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Ixtapaluca II, Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 1047	18-09-2017	14-02-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	7,855,647.13	7,855,647.13	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401689073	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,085,000.00	3,085,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de San Felipe del Progreso, Construcción de 4 aulas, un aula con sanitario, estructura regional y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-978	18-09-2017	14-02-2018	3,085,000.00	3,085,000.00	3,085,000.00	2,038,454.97	2,038,454.97	Metros Cuadrados	100	66.08	66.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689083	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,390,000.00	3,383,635.67	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-996	18-09-2017	15-01-2018	3,383,635.67	3,383,635.67	3,383,635.67	3,253,495.83	3,253,495.83	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689094	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	445,780.00	445,780.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-53	17-08-2016	14-11-2016	445,779.62	445,779.62	445,779.62	429,381.45	429,381.45	Metros Cuadrados	100	96.32	96.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689130	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	483,872.00	483,872.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Siervo de la Nación, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-93	30-11-2016	27-02-2017	483,871.76	483,871.76	483,871.76	483,377.00	483,377.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689133	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	297,676.00	297,676.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0423 Dr. José María Luis Mora, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-96	17-08-2016	14-11-2016	297,675.58	297,675.58	297,675.58	293,325.58	293,325.58	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689143	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	413,385.00	413,385.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Guillermo Servín Ménez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-107	05-06-2017	02-09-2017	413,384.68	413,384.68	413,384.68	409,740.45	409,740.45	Metros Cuadrados	100	99.12	99.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689156	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,096.00	170,096.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0298 Dr. Jorge Jiménez Cantú, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-125	30-11-2016	28-01-2017	170,096.00	170,096.00	170,096.00	170,015.49	170,015.49	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689161	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	493,048.00	493,048.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Heriberto Enríquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-130	08-08-2016	05-11-2016	493,048.00	493,048.00	493,048.00	493,046.91	493,046.91	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689163	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	166,875.00	166,875.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-132	31-08-2016	29-10-2016	166,874.95	166,874.95	166,874.95	165,717.90	165,717.90	Metros Cuadrados	100	99.31	99.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689166	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	437,184.00	437,184.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo Velez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-135	08-08-2016	05-11-2016	437,184.00	437,184.00	437,184.00	437,181.70	437,181.70	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689188	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	411,674.00	411,674.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0856 Dr. Pablo González Casanova, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-164	31-08-2016	28-11-2016	411,673.67	411,673.67	411,673.67	411,145.63	411,145.63	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689199	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	378,414.00	378,414.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-177	30-11-2016	27-02-2017	378,413.59	378,413.59	378,413.59	378,411.68	378,411.68	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689204	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	402,204.00	402,204.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-182	12-12-2016	11-03-2017	402,203.53	402,203.53	402,203.53	402,202.28	402,202.28	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689221	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	308,493.00	308,493.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0543 Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-199	05-06-2017	03-08-2017	308,492.94	308,492.94	308,492.94	54,111.00	54,111.00	Metros Cuadrados	100	18	18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689234	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	272,355.00	272,355.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No. 0076 Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-214	19-08-2016	16-11-2016	272,355.00	272,355.00	272,355.00	272,353.82	272,353.82	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689235	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,792.00	325,792.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0775 Benita Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-216	30-11-2016	28-01-2017	325,791.85	325,791.85	325,791.85	325,238.90	325,238.90	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689244	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	357,330.00	357,330.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Pedro de Gante, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-225	30-11-2016	27-02-2017	357,329.95	357,329.95	357,329.95	357,310.39	357,310.39	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689252	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	311,338.00	311,338.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1003 Francisco Zarco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-233	08-09-2016	06-12-2016	311,338.00	311,338.00	311,338.00	311,335.80	311,335.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689254	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	442,829.00	442,829.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Manuel Hinojosa Giles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-235	30-11-2016	27-02-2017	442,829.00	442,829.00	442,829.00	438,479.00	438,479.00	Metros Cuadrados	100	99.02	99.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689260	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	122,454.00	122,454.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Consuelo R. de Fernández Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-241	30-11-2016	28-01-2017	122,453.78	122,453.78	122,453.78	122,372.65	122,372.65	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689275	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	319,662.00	319,662.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0268 Joaquín Arcadio Pagaza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-257	14-09-2016	12-12-2016	319,662.00	319,662.00	319,662.00	319,541.21	319,541.21	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689283	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	86,865.00	86,865.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0672 Adolfo Ruiz Cortines, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-265	30-11-2016	13-01-2017	86,865.00	86,865.00	86,865.00	82,500.38	82,500.38	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689660	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,692.00	158,692.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0302 Toribio de Benavente, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-674	12-12-2016	09-02-2017	158,691.90	158,691.90	158,691.90	85,563.14	85,563.14	Metros Cuadrados	100	54	54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689674	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	180,222.00	180,222.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-691	26-09-2016	24-11-2016	180,222.00	180,222.00	180,222.00	177,252.35	177,252.35	Metros Cuadrados	100	98.35	98.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689676	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	184,246.00	184,246.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio M. Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-693	30-11-2016	28-01-2017	184,245.51	184,245.51	184,245.51	184,232.17	184,232.17	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689703	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	153,449.00	153,449.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-722	10-10-2016	08-12-2016	153,448.85	153,448.85	153,448.85	141,585.64	141,585.64	Metros Cuadrados	100	92.27	92.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689731	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,200.00	1,199,200.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rafael Ramírez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-751	14-07-2016	10-11-2016	1,199,199.60	1,199,199.60	1,199,199.60	1,161,416.59	1,161,416.59	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689734	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,998.00	1,199,998.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Alvaro Obregón, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-754	14-07-2016	10-11-2016	1,199,997.68	1,199,997.68	1,199,997.68	1,164,048.54	1,164,048.54	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689741	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,849.00	1,199,849.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-761	14-07-2016	10-11-2016	1,199,848.97	1,199,848.97	1,199,848.97	1,163,899.83	1,163,899.83	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689747	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,144.00	1,199,144.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Japón, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-767	25-07-2016	21-11-2016	1,199,144.00	1,199,144.00	1,199,144.00	1,157,215.80	1,157,215.80	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689748	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tenochtitlán, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-768	14-07-2016	10-11-2016	1,199,999.85	1,199,999.85	1,199,999.85	1,164,050.71	1,164,050.71	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689749	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,704.00	1,199,704.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-769	25-07-2016	21-11-2016	1,199,703.58	1,199,703.58	1,199,703.58	1,148,619.44	1,148,619.44	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689754	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,177,540.00	1,177,540.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-774	14-07-2016	10-11-2016	1,177,540.00	1,177,540.00	1,177,540.00	1,129,360.67	1,129,360.67	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689762	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,571.00	1,199,571.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-782	14-07-2016	10-11-2016	1,199,571.00	1,199,571.00	1,199,571.00	1,163,622.01	1,163,622.01	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689775	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,197,287.00	1,197,287.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-795	14-07-2016	10-11-2016	1,197,286.59	1,197,286.59	1,197,286.59	1,161,337.45	1,161,337.45	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689780	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	171,671.00	171,671.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Salvador Alvarado, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-800	12-12-2016	10-04-2017	171,671.00	171,671.00	171,671.00	135,721.86	135,721.86	Metros Cuadrados	100	79.06	79.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689787	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,214,168.00	1,214,168.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-807	28-07-2016	24-11-2016	1,214,167.69	1,214,167.69	1,214,167.69	1,174,789.44	1,174,789.44	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689789	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-809	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.86	1,164,050.86	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689794	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,676.00	1,198,676.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Pedro de Gante, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-814	05-12-2016	03-04-2017	1,198,676.00	1,198,676.00	1,198,676.00	1,162,727.12	1,162,727.12	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689795	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,098.00	1,199,098.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-815	05-12-2016	03-04-2017	1,199,098.00	1,199,098.00	1,199,098.00	1,163,149.08	1,163,149.08	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689814	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Martín Luis Guzmán, Construcción de techumbre y 1 aula con mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-834	07-04-2017	04-08-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,238,730.50	1,238,730.50	Metros Cuadrados	100	95.29	95.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689829	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,000.00	349,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cor. Filiberto Gómez Díaz, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-849	01-02-2017	01-05-2017	349,000.00	349,000.00	349,000.00	346,744.01	346,744.01	Metros Cuadrados	100	99.35	99.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689848	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,000.00	25,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-868	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689861	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,000.00	25,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución Mexicana, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-881	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689876	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	770,000.00	770,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-897	01-03-2017	29-05-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	769,768.00	769,768.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689877	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	760,678.00	760,678.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0639 Ricardo Flores Magón, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-898	06-03-2017	03-06-2017	760,678.00	760,678.00	760,678.00	751,359.05	751,359.05	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689935	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	570,000.00	570,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Adecuación del drenaje	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-910	06-03-2017	03-06-2017	570,000.00	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401690271	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,338,000.00	3,338,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 292, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-2	16-01-2017	14-06-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	1,746,177.56	1,746,177.56	Metros Cuadrados	100	52.31	52.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401690282	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,563,000.00	3,563,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 2 Tenancingo, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un taller de gastronomía U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-13	07-11-2016	05-04-2017	3,563,000.00	3,563,000.00	3,563,000.00	3,491,586.46	3,491,586.46	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688101	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,098,240.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo, Construcción de sanitarios y rehabilitación de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-001	25-07-2016	21-11-2016	1,098,240.00	1,098,240.00	1,098,240.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688102	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,850,000.00	1,730,626.03	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Construcción de sanitarios, rehabilitación de 8 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-002	15-01-2016	15-12-2016	1,730,626.03	1,730,626.03	1,730,626.03	1,664,063.49	1,664,063.49	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688121	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-033	31-08-2016	28-12-2016	1,140,936.92	1,140,936.92	1,140,936.92	1,097,054.74	1,097,054.74	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688123	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-035	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	710,553.50	710,553.50	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688126	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,822.00	1,082,822.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-039	13-10-2016	09-02-2017	1,082,822.00	1,082,822.00	1,082,822.00	1,041,175.00	1,041,175.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688139	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,561.00	1,100,561.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-058	31-08-2016	28-12-2016	1,100,561.00	1,100,561.00	1,100,561.00	1,058,232.05	1,058,232.05	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688147	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	910,957.00	910,957.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-066	26-08-2016	23-12-2016	910,957.00	910,957.00	910,957.00	875,920.53	875,920.53	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688148	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,653,493.00	1,577,943.70	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de un aula de usos múltiples y un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-067	27-02-2017	26-06-2017	1,577,943.70	1,577,943.70	1,577,943.70	1,517,253.56	1,517,253.56	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688164	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Rulfo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-088	12-12-2016	10-04-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	876,059.80	876,059.80	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688177	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0849 Alfonso Reyes Ochoa, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-106	28-07-2016	24-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	614,706.72	614,706.72	Metros Cuadrados	100	77	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688204	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,022,897.58	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Construcción de un aula para biblioteca, construcción de módulo de sanitarios, mantenimiento a edificio escolar.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-147	07-11-2016	06-03-2017	1,022,897.58	1,022,897.58	1,022,897.58	983,555.36	983,555.36	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688210	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,121,534.03	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Zarco, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-154	31-08-2016	28-12-2016	1,121,534.03	1,121,534.03	1,121,534.03	1,078,398.09	1,078,398.09	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688236	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	771,609.00	771,609.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Flores, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-182	07-11-2016	06-03-2017	771,608.54	771,608.54	771,608.54	741,931.29	741,931.29	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688238	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Aleman, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-184	07-11-2016	06-03-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	160,493.96	160,493.96	Metros Cuadrados	100	25	25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688245	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	707,235.78	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochitlalzin (Jardín del Pequeño), Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-192	07-11-2016	06-03-2017	707,235.78	707,235.78	707,235.78	680,034.40	680,034.40	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688389	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,198,002.09	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal No. 3 de Neza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-407	06-01-2017	05-05-2017	1,198,002.09	1,198,002.09	1,198,002.09	1,151,925.08	1,151,925.08	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688392	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	752,961.05	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-411	06-01-2017	05-05-2017	752,961.05	752,961.05	752,961.05	724,001.01	724,001.01	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688399	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	1,050,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Jesús Reyes Heróles, Mejoramiento de 5 aulas y rehabilitación de sistema eléctrico	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-422	31-08-2016	28-12-2016	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	731,087.01	731,087.01	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688414	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-452	06-01-2017	05-05-2017	891,317.30	891,317.30	891,317.30	857,035.85	857,035.85	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688421	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,808.00	1,082,808.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Construcción de dos aulas y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-465	01-08-2016	28-11-2016	1,082,807.67	1,082,807.67	1,082,807.67	1,041,161.22	1,041,161.22	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688424	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,071,926.00	1,071,926.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-468	31-08-2016	28-12-2016	1,071,925.60	1,071,925.60	1,071,925.60	1,030,697.69	1,030,697.69	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688481	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-608	21-02-2017	20-06-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,013,933.22	1,013,933.22	Metros Cuadrados	100	93.49	93.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688482	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Melchor Ocampo, Construcción de techumbre y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-610	31-08-2016	28-12-2016	1,065,303.84	1,065,303.84	1,065,303.84	1,024,330.62	1,024,330.62	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688483	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Buendía, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-611	08-11-2016	07-03-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	476,637.52	476,637.52	Metros Cuadrados	100	79.44	79.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688484	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-612	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	728,585.74	728,585.74	Metros Cuadrados	100	67	67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688487	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,004,578.00	1,004,578.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-617	31-08-2016	28-12-2016	1,004,577.83	1,004,577.83	1,004,577.83	965,940.22	965,940.22	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688490	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,442,633.00	1,442,633.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de salón para usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-623	31-08-2016	28-12-2016	1,442,633.00	1,442,633.00	1,442,633.00	1,387,147.59	1,387,147.59	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688497	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	898,832.00	898,832.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-641	31-08-2016	28-12-2016	898,831.50	898,831.50	898,831.50	864,261.06	864,261.06	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688499	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,082,741.27	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosa Ceron Ortega, Construcción de servicio sanitario y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-643	06-01-2017	05-05-2017	1,082,741.27	1,082,741.27	1,082,741.27	1,041,097.37	1,041,097.37	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688502	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,426.00	349,426.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Décima Musa, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-649	31-08-2016	28-11-2016	349,425.50	349,425.50	349,425.50	335,986.06	335,986.06	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688503	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,183,597.00	1,183,597.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 210 Guadalupe Victoria, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-653	31-08-2016	28-12-2016	1,183,596.72	1,183,596.72	1,183,596.72	1,138,073.77	1,138,073.77	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688510	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	973,396.00	973,396.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0212 Bellisario Domínguez, Construcción de techumbre y rehabilitación de instalación eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-682	31-08-2016	28-12-2016	973,395.96	973,395.96	973,395.96	935,957.65	935,957.65	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688536	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	659,129.00	659,129.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Pacheco, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-737	08-11-2016	07-03-2017	659,129.00	659,129.00	659,129.00	633,778.17	633,778.17	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688543	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	992,880.75	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-745	13-10-2016	10-01-2017	992,880.75	992,880.75	992,880.75	954,693.04	954,693.04	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688549	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	902,940.00	902,940.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Arista, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-753	06-01-2017	05-05-2017	902,939.56	902,939.56	902,939.56	868,211.11	868,211.11	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688553	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,653,493.00	1,653,493.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Agustín Millán, Construcción de sanitarios y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-761	27-02-2017	26-06-2017	1,650,014.15	1,650,014.15	1,650,014.15	1,586,552.07	1,586,552.07	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688563	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Carlos Salinas de Gortari, Construcción de un aula y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-798	12-07-2016	08-11-2016	1,006,168.89	1,006,168.89	1,006,168.89	967,470.09	967,470.09	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688574	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,296.00	1,650,296.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Construcción de techumbre y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-845	27-02-2017	26-06-2017	1,650,295.90	1,650,295.90	1,650,295.90	1,586,822.98	1,586,822.98	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688600	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Huixquilucan, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-894	22-03-2017	19-07-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,897,708.83	1,897,708.83	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688607	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Nezahualcóyotl, Obra exterior que consiste en 1000 m² de estacionamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-903	31-08-2016	28-12-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,099,415.58	1,099,415.58	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688618	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,735,619.00	17,735,619.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acomedida, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-916	02-12-2016	29-06-2017	17,735,619.00	17,735,619.00	17,735,619.00	17,054,124.44	17,054,124.44	Metros Cuadrados	100	96.16	96.16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688621	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	549,120.00	549,120.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 41 Temascalcingo (Complemento), Construcción de cancha de usos múltiples y cisterna	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-920	31-08-2016	28-12-2016	549,119.98	549,119.98	549,119.98	527,999.98	527,999.98	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688622	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,202,110.00	3,030,409.82	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Temascalcingo II, Rehabilitación de espacios y dos núcleos de servicios sanitarios e impermeabilizar	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-921	04-05-2017	30-09-2017	3,030,409.82	3,030,409.82	3,030,409.82	2,913,855.59	2,913,855.59	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688649	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,260,000.00	3,247,698.64	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Tecamac, Construcción de auditorio de 8 E.E. U-1C, servicios sanitarios (mujeres) U-1C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-980	12-06-2017	08-11-2017	3,247,698.64	3,247,698.64	3,247,698.64	3,122,787.16	3,122,787.16	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688650	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	18,759,422.97	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Politécnica de Tecamac, Construcción de un edificio de docencia de dos niveles	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-981	28-11-2016	26-06-2017	18,759,422.97	18,759,422.97	18,759,422.97	18,037,906.70	18,037,906.70	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICOS META MODIFICADA	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688656	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción de sala de cómputo, área administrativa, servicios sanitarios, terminación del tercer nivel y construcción de una unidad departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1006	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	10,102,954.17	10,102,954.17	Metros Cuadrados	100	51	51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688671	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Agustín Rivera y Sanromán, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-092	06-01-2017	06-03-2017	249,599.97	249,599.97	249,599.97	239,999.97	239,999.97	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688692	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0381 Rosario Castellanos, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-295	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	329,657.23	329,657.23	Metros Cuadrados	100	94.19	94.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688694	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-297	06-01-2017	06-03-2017	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688695	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-299	06-01-2017	06-03-2017	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688698	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Axayacatl, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-375	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	493,032.78	493,032.78	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688709	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-443	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	755,908.73	755,908.73	Metros Cuadrados	100	69	69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688716	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,247,994.00	1,247,994.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-492	06-01-2017	05-05-2017	1,247,994.00	1,247,994.00	1,247,994.00	1,199,994.29	1,199,994.29	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688724	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	648,950.00	648,950.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Gonzalez Peña, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-533	06-01-2017	05-04-2017	648,950.00	648,950.00	648,950.00	623,990.49	623,990.49	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688743	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	748,799.36	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan A. Mateos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-749	06-01-2017	05-05-2017	748,799.36	748,799.36	748,799.36	719,999.38	719,999.38	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EIECTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688744	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	747,722.83	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Rosa María Quiroz de Camacho, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-757	06-01-2017	05-05-2017	747,722.83	747,722.83	747,722.83	718,964.25	718,964.25	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688749	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-819	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	718,578.02	718,578.02	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688767	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,026,928.00	2,023,681.06	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0943 Wenceslao Victoria Soto, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1029	22-05-2017	18-09-2017	2,023,681.06	2,023,681.06	2,023,681.06	1,945,847.18	1,945,847.18	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688768	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,201,928.00	1,201,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1121 Rafael Ramírez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1033	05-04-2017	02-08-2017	1,123,662.73	1,123,662.73	1,123,662.73	1,080,444.92	1,080,444.92	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688779	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,023,376.00	2,023,376.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 263 Nezahualcóyotl, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1036	22-05-2017	18-09-2017	2,023,376.00	2,023,376.00	2,023,376.00	1,945,553.95	1,945,553.95	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688781	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,101,928.00	2,101,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 282, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1042	12-06-2017	09-10-2017	2,101,928.00	2,101,928.00	2,101,928.00	1,862,932.29	1,862,932.29	Metros Cuadrados	100	89	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688800	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	525,768.00	525,768.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Matamoros y Orive, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-487	22-02-2017	22-05-2017	525,768.00	525,768.00	525,768.00	505,546.44	505,546.44	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688803	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,425,000.00	3,425,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1114 Octavio Paz, Construcción de 3 aulas y taller de cómputo, módulo de sanitarios, plaza cívica.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-527	14-06-2017	10-11-2017	3,425,000.00	3,425,000.00	3,425,000.00	2,586,231.82	2,586,231.82	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688809	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,497,599.41	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0113 Cristóbal Hidalgo, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-579	05-04-2017	02-08-2017	1,497,599.41	1,497,599.41	1,497,599.41	1,439,999.43	1,439,999.43	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688819	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,518.00	299,518.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Joaquín Arcadio Pagaza, Mantenimiento general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-707	21-04-2017	19-07-2017	299,518.00	299,518.00	299,518.00	287,998.40	287,998.40	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688830	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	297,499.00	297,499.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0487 Ignacio Manuel Altamirano, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-823	08-05-2017	05-08-2017	297,498.81	297,498.81	297,498.81	286,056.55	286,056.55	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688832	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	298,810.00	298,810.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 832	05-04-2017	03-07-2017	298,809.80	298,809.80	298,809.80	287,317.12	287,317.12	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688833	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel V. Alcocer, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 839	22-02-2017	21-06-2017	1,082,821.98	1,082,821.98	1,082,821.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688845	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,198,080.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0019 Cuauhtémoc, Mejoramiento en aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 344	21-04-2017	18-08-2017	1,198,080.00	1,198,080.00	1,198,080.00	1,145,846.07	1,145,846.07	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688863	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 561	09-08-2017	06-11-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	925,287.49	925,287.49	Metros Cuadrados	100	84	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688883	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	784,264.00	784,264.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0315 Torres Quintero, Construcción de un aula para taller de electricidad y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 862	21-04-2017	18-08-2017	784,263.89	784,263.89	784,263.89	754,099.89	754,099.89	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688905	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0242 Gral. Ignacio Zaragoza, Mantenimiento en aulas y barandal	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 600	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	767,993.51	767,993.51	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688906	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0559 Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 601	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	764,105.71	764,105.71	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688911	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Beatriz Barba de Piña y Chan, Rehabilitación hidráulica y luz del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 647	04-08-2017	01-11-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	318,903.46	318,903.46	Metros Cuadrados	100	71	71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688915	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, No. 40 Ovidio Decroly, Construcción y equipamiento de un aula y equipamiento de taller	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 659	04-08-2017	01-11-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	421,144.18	421,144.18	Metros Cuadrados	100	70.19	70.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688921	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mónica Pretelini de Peña, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 680	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	245,382.88	245,382.88	Metros Cuadrados	100	70.11	70.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688925	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Silvina Jardon, Mantenimiento general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 713	09-08-2017	07-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	282,285.00	282,285.00	Metros Cuadrados	100	94.1	94.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689279	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	324,145.00	324,145.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-261	30-11-2016	28-01-2017	324,145.00	324,145.00	324,145.00	323,889.20	323,889.20	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689280	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	359,174.00	359,174.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0307 Dr. Alfonso García Robles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-262	12-12-2016	11-03-2017	359,173.66	359,173.66	359,173.66	50,928.00	50,928.00	Metros Cuadrados	100	14.18	14.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689287	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	351,199.00	351,199.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-269	12-12-2016	11-03-2017	351,199.00	351,199.00	351,199.00	346,849.06	346,849.06	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689294	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	375,065.00	375,065.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1015 Maestro Eusebio Benítez Albarrán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-276	24-08-2016	21-11-2016	375,065.00	375,065.00	375,065.00	330,187.08	330,187.08	Metros Cuadrados	100	88.03	88.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689303	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	78,285.00	78,285.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-285	12-09-2016	10-11-2016	78,285.00	78,285.00	78,285.00	77,482.62	77,482.62	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689318	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	221,124.00	221,124.37	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Bolívar, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-301	05-06-2017	03-08-2017	221,124.37	221,124.37	221,124.37	60,477.00	60,477.00	Metros Cuadrados	100	27.35	27.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689346	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,511.00	260,511.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco González Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-329	30-11-2016	28-01-2017	260,510.76	260,510.76	260,510.76	251,627.15	251,627.15	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689355	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	237,899.00	237,899.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0720 Miguel León Portilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-338	26-09-2016	24-12-2016	237,899.00	237,899.00	237,899.00	233,198.39	233,198.39	Metros Cuadrados	100	98.02	98.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689357	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	251,009.00	251,009.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-340	30-11-2016	28-01-2017	251,009.00	251,009.00	251,009.00	251,004.05	251,004.05	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689364	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,031.00	240,031.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-348	30-11-2016	28-01-2017	240,031.00	240,031.00	240,031.00	185,255.53	185,255.53	Metros Cuadrados	100	77.18	77.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689369	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	395,727.00	395,727.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco León de la Barra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-353	12-12-2016	11-03-2017	395,726.95	395,726.95	395,726.95	383,896.54	383,896.54	Metros Cuadrados	100	97.01	97.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401689468	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	201,591.00	201,591.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 18 de Marzo, rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-459	30-11-2016	28-01-2017	201,591.00	201,591.00	201,591.00	195,779.17	195,779.17	Metros Cuadrados	100	97.12	97.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689486	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,085.00	170,085.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-478	12-12-2016	09-02-2017	170,084.84	170,084.84	170,084.84	38,196.00	38,196.00	Metros Cuadrados	100	22.46	22.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689488	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	127,228.00	127,228.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Chimalpahin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-480	30-11-2016	28-01-2017	127,227.96	127,227.96	127,227.96	85,047.16	85,047.16	Metros Cuadrados	100	67	67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689496	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	138,099.00	138,099.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0934 2 de Octubre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-489	23-12-2016	05-02-2017	138,098.67	138,098.67	138,098.67	137,007.11	137,007.11	Metros Cuadrados	100	99.21	99.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689500	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	217,672.00	217,672.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tohui (Niño), Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-493	12-12-2016	09-02-2017	217,672.00	217,672.00	217,672.00	190,693.50	190,693.50	Metros Cuadrados	100	88	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689536	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	214,231.00	214,231.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0250 Alfredo del Mazo Velez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-535	30-11-2016	28-01-2017	214,230.97	214,230.97	214,230.97	213,995.88	213,995.88	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689538	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	203,421.00	203,421.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0552 Narciso Bassols, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-537	30-11-2016	28-01-2017	203,420.82	203,420.82	203,420.82	201,185.74	201,185.74	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689547	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	243,876.00	243,876.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-548	10-08-2016	07-11-2016	243,875.78	243,875.78	243,875.78	243,742.95	243,742.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689567	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	275,066.00	275,066.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-571	12-12-2016	09-02-2017	275,066.00	275,066.00	275,066.00	47,745.00	47,745.00	Metros Cuadrados	100	17.36	17.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689587	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	185,776.00	185,776.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gonzalo Carrasco Espinoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-593	05-06-2017	03-08-2017	185,775.59	185,775.59	185,775.59	38,196.00	38,196.00	Metros Cuadrados	100	21	21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689592	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	303,965.00	303,965.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Aguiluchos del 47, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-599	24-08-2016	21-11-2016	303,965.00	303,965.00	303,965.00	303,646.48	303,646.48	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689593	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	227,660.00	227,660.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Gabilondo Soler, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-600	26-09-2016	24-12-2016	227,659.83	227,659.83	227,659.83	147,522.37	147,522.37	Metros Cuadrados	100	65	65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689600	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	156,110.00	156,110.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0954 José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-607	28-12-2016	25-02-2017	156,110.00	156,110.00	156,110.00	156,047.27	156,047.27	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689605	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	258,804.00	258,804.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hellen Keller, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-612	12-12-2016	09-02-2017	258,803.99	258,803.99	258,803.99	251,369.79	251,369.79	Metros Cuadrados	100	97.13	97.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689625	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,964.00	150,964.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-634	30-11-2016	28-01-2017	150,964.00	150,964.00	150,964.00	114,695.78	114,695.78	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689658	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	175,894.00	175,894.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ellen Key, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-672	30-11-2016	28-01-2017	175,894.00	175,894.00	175,894.00	174,739.68	174,739.68	Metros Cuadrados	100	99.34	99.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689659	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	106,414.00	106,414.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-673	14-09-2016	12-11-2016	106,414.00	106,414.00	106,414.00	101,827.04	101,827.04	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689682	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	163,305.00	163,305.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-699	30-11-2016	28-01-2017	163,304.55	163,304.55	163,304.55	163,303.40	163,303.40	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689691	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,446.00	49,446.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Gabilondo Soler Cri Cri, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-708	30-11-2016	13-01-2017	49,445.53	49,445.53	49,445.53	48,141.78	48,141.78	Metros Cuadrados	100	97.36	97.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689696	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	241,904.00	241,904.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Heriberto Enríquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-714	14-09-2016	12-12-2016	241,904.00	241,904.00	241,904.00	241,901.75	241,901.75	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689706	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	141,315.00	141,315.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emilio Carballido, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-725	10-10-2016	08-12-2016	141,314.80	141,314.80	141,314.80	141,314.05	141,314.05	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689717	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	124,506.00	124,506.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Margarita Maza de Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-736	14-09-2016	12-11-2016	124,505.99	124,505.99	124,505.99	124,470.48	124,470.48	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689738	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,190,605.00	1,190,605.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-758	25-07-2016	21-11-2016	1,190,605.00	1,190,605.00	1,190,605.00	1,138,959.06	1,138,959.06	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689739	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,187,219.00	1,187,219.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral Lázaro Cárdenas del Río, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-759	25-07-2016	21-11-2016	1,187,218.81	1,187,218.81	1,187,218.81	1,112,228.10	1,112,228.10	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689744	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,197,967.00	1,197,967.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Isidro Fabela, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-764	14-07-2016	10-11-2016	1,197,966.58	1,197,966.58	1,197,966.58	1,161,739.69	1,161,739.69	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689763	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,196,246.00	1,196,246.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-783	25-07-2016	21-11-2016	1,196,246.00	1,196,246.00	1,196,246.00	1,153,903.04	1,153,903.04	Metros Cuadrados	100	96.46	96.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689764	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,190,749.00	1,190,749.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Delfino Pando Medina, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-784	25-07-2016	21-11-2016	1,190,749.00	1,190,749.00	1,190,749.00	1,140,644.59	1,140,644.59	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689768	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,891.00	1,199,891.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Gregorio Torres Quintero, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-788	14-07-2016	10-11-2016	1,199,890.72	1,199,890.72	1,199,890.72	1,163,941.58	1,163,941.58	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689799	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,687.00	1,199,687.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-818	05-12-2016	03-04-2017	1,199,687.00	1,199,687.00	1,199,687.00	1,163,738.34	1,163,738.34	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689807	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-826	12-12-2016	10-04-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,164,050.85	1,164,050.85	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689827	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	221,000.00	221,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Nueva Creación, AGM-0925, Terminación de la construcción de cuatro aulas, dirección, taller de psicomotricidad, taller de panadería, cocina-comedor, servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-847	16-12-2016	13-02-2017	221,000.00	221,000.00	221,000.00	104,277.45	104,277.45	Metros Cuadrados	100	47.18	47.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689834	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,465,159.00	3,465,159.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.J.C. No 0056 José Antonio Torres, Construcción de techumbres y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-854	08-02-2017	07-07-2017	3,465,159.00	3,465,159.00	3,465,159.00	1,999,210.80	1,999,210.80	Metros Cuadrados	100	58	58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401689835	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520,000.00	520,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Luis Mora, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-855	28-04-2017	26-07-2017	520,000.00	520,000.00	520,000.00	463,430.51	463,430.51	Metros Cuadrados	100	89.12	89.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689839	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	858,566.00	858,566.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rodolfo Sánchez García, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-859	28-04-2017	25-08-2017	858,565.82	858,565.82	858,565.82	739,598.76	739,598.76	Metros Cuadrados	100	86.14	86.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689846	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449,000.00	449,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrque Laubscher, Construcción y equipamiento de un aula prefabricada	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-866	14-03-2017	12-04-2017	449,000.00	449,000.00	449,000.00	349,653.10	349,653.10	Metros Cuadrados	100	78	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689847	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	831,539.00	831,539.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, No. 17 Margarita Gómez Palacios, Terminación de rehabilitación y mantenimiento de espacios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-867	04-09-2017	02-11-2017	831,538.99	831,538.99	831,538.99	583,472.77	583,472.77	Metros Cuadrados	100	70.17	70.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689856	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,000.00	25,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de Chapultepec, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-876	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689863	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,000.00	25,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, El Niño Artillero, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-883	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689940	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Elena Garro, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-915	28-04-2017	26-07-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	648,767.72	648,767.72	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689946	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,002,825.00	1,002,825.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0215 Filomeno Mata, Rehabilitación integral del plantel y construcción de cancha	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-921	17-04-2017	14-08-2017	1,002,824.93	1,002,824.93	1,002,824.93	1,002,818.55	1,002,818.55	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401690269	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,683,365.00	2,683,365.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Diversos Planteles, 6 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1244	15-01-2016	15-12-2016	2,683,364.58	2,683,364.58	2,683,364.58	2,666,700.00	2,666,700.00	Metros Cuadrados	100	99.38	99.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401690283	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,338,000.00	3,338,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Calimaya, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-14	16-01-2017	14-06-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,209,615.03	3,209,615.03	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688105	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	605,452.50	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de 2 aulas y mobiliario para 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-005	31-08-2016	28-11-2016	605,452.50	605,452.50	605,452.50	582,165.79	582,165.79	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688110	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	823,671.00	823,671.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-011	31-08-2016	28-12-2016	823,670.68	823,670.68	823,670.68	791,991.04	791,991.04	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688114	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Wenceslao Labra, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-019	26-08-2016	23-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	427,740.37	427,740.37	Metros Cuadrados	100	53.47	53.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688119	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	798,720.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Martí, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-031	31-08-2016	28-12-2016	798,720.00	798,720.00	798,720.00	767,999.99	767,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688127	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	440,463.00	440,463.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fernando Montes de Oca, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-040	25-07-2016	22-10-2016	440,462.98	440,462.98	440,462.98	423,522.10	423,522.10	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688130	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Angel de Quevedo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-046	06-01-2017	05-05-2017	891,317.30	891,317.30	891,317.30	857,035.86	857,035.86	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688137	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,199.00	499,199.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0045 Fernando Montes de Oca, Construcción de un aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-056	31-08-2016	28-11-2016	499,198.80	499,198.80	499,198.80	479,998.85	479,998.85	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688141	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	1,917,916.10	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0387 Cuauhtémoc, Construcción de 2 aulas, servicios sanitarios y tramo de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-060	27-02-2017	26-06-2017	1,917,916.10	1,917,916.10	1,917,916.10	1,844,150.10	1,844,150.10	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688146	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,396,632.63	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de un 2 aulas, techumbre y mantenimiento en general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-065	31-08-2016	28-12-2016	1,396,632.63	1,396,632.63	1,396,632.63	1,342,915.99	1,342,915.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688166	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Marco Antonio Sosa Balderas, Construcción de 2 aulas y cambio de muebles sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-090	14-07-2016	10-11-2016	798,720.00	798,720.00	798,720.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688182	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Azuela, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-113	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	812,772.89	812,772.89	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688284	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,501,687.69	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-245	31-08-2016	28-12-2016	1,501,687.69	1,501,687.69	1,501,687.69	1,443,930.44	1,443,930.44	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688295	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,248,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ermilo Abreu Gómez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-258	06-01-2017	05-05-2017	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688304	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, William Heard Kilpatrick, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-272	08-12-2016	06-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	350,762.16	350,762.16	Metros Cuadrados	100	65	65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688325	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,048,318.00	1,048,318.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0951 Lic. Arturo Montiel Rojas, Construcción de 2 aulas, mantenimiento del edificio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-308	31-08-2016	28-12-2016	1,048,318.00	1,048,318.00	1,048,318.00	1,007,998.45	1,007,998.45	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688326	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anton Makarenko, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-309	26-08-2016	23-12-2016	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	957,860.89	957,860.89	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688340	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emilio Portes Gil, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-327	31-08-2016	28-11-2016	541,410.99	541,410.99	541,410.99	520,587.49	520,587.49	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688342	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	519,281.00	519,281.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fanny Anitua, Construcción de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-329	08-11-2016	07-03-2017	519,281.00	519,281.00	519,281.00	499,308.67	499,308.67	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688363	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eulalia Guzmán Barrón, Construcción de sanitarios y un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-363	06-01-2017	05-05-2017	1,082,821.96	1,082,821.96	1,082,821.96	1,041,174.96	1,041,174.96	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688387	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Esti No. 98 Heriberto Enriquez, Construcción de 5 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-402	02-05-2017	29-08-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,889,786.92	1,889,786.92	Metros Cuadrados	100	94.49	94.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688397	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	1,050,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guillermo Prieto, Mejoramiento de 7 aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-418	08-12-2016	06-04-2017	816,368.51	816,368.51	816,368.51	784,969.73	784,969.73	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688408	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,653,493.00	1,653,493.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Antonio Caso, Construcción de techumbre, impermeabilización, pintura y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-438	27-02-2017	26-06-2017	1,653,492.72	1,653,492.72	1,653,492.72	1,576,262.96	1,576,262.96	Metros Cuadrados	100	95.33	95.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688509	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tonatiuh, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-677	13-10-2016	10-01-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	462,475.18	462,475.18	Metros Cuadrados	100	62	62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688512	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Basauri José María, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-685	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	802,701.17	802,701.17	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688530	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0505 Lic. Benito Juárez, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-731	01-08-2016	29-10-2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	288,721.05	288,721.05	Metros Cuadrados	100	72.18	72.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688540	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	451,469.00	451,469.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Bartolomé de las Casas, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-741	28-07-2016	25-10-2016	451,469.00	451,469.00	451,469.00	434,105.02	434,105.02	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688547	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,822.00	1,082,822.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Jesús Reyes Heróles, Construcción de aula de usos múltiples y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-751	31-08-2016	28-12-2016	1,082,821.99	1,082,821.99	1,082,821.99	1,041,174.99	1,041,174.99	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688550	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,077,666.00	1,077,666.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Reynaldo Escobar Castañeda, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-758	31-08-2016	28-12-2016	1,077,666.00	1,077,666.00	1,077,666.00	1,036,217.74	1,036,217.74	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688556	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,397,717.00	1,397,717.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0376 Cuauhtémoc, Construcción techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-766	31-08-2016	28-12-2016	1,397,717.00	1,397,717.00	1,397,717.00	1,343,958.98	1,343,958.98	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688558	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fuentes del Valle, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-775	07-12-2016	05-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	491,532.10	491,532.10	Metros Cuadrados	100	45.32	45.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688570	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,311,285.00	1,311,285.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción y equipamiento de tres aulas y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-836	01-08-2016	28-11-2016	1,311,285.00	1,311,285.00	1,311,285.00	1,260,851.21	1,260,851.21	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688582	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	721,000.00	719,846.40	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 13 Calimaya, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-870	06-01-2017	05-04-2017	719,846.40	719,846.40	719,846.40	692,160.00	692,160.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688586	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,850,000.00	6,911,893.66	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT Chiautla (Complemento), Construcción y equipamiento de 4 aulas U2-C P.A., un laboratorio de idiomas U2-C P.B., una biblioteca U2-C P.A. y dos canchas de usos múltiples.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-875	09-01-2017	07-07-2017	6,911,893.66	6,911,893.66	6,911,893.66	6,646,051.27	6,646,051.27	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688593	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,105,928.00	2,105,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 23 Ecatepec III, Construcción y equipamiento de una sala de maestros e impermeabilización y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-886	22-08-2016	19-12-2016	2,105,928.00	2,105,928.00	2,105,928.00	1,686,563.37	1,686,563.37	Metros Cuadrados	100	80.09	80.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688596	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	1,655,688.44	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Ecatepec II, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-889	07-12-2016	05-04-2017	1,655,688.44	1,655,688.44	1,655,688.44	1,592,008.06	1,592,008.06	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688601	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	735,000.00	735,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 56, Rehabilitación en el plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-897	13-10-2016	10-01-2017	733,824.00	733,824.00	733,824.00	705,599.99	705,599.99	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688603	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,476,755.00	3,028,888.95	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 65 Morelos II, Construcción y equipamiento de dos aulas, biblioteca, e impermeabilización de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-899	02-05-2017	28-09-2017	3,028,888.95	3,028,888.95	3,028,888.95	2,912,392.50	2,912,392.50	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688608	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,300,000.00	6,232,676.16	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Nezahualcóyotl II, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-904	21-12-2016	18-07-2017	6,232,676.16	6,232,676.16	6,232,676.16	5,992,957.42	5,992,957.42	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688610	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel del Sol, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-906	19-06-2017	16-10-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,062,161.32	1,062,161.32	Metros Cuadrados	100	53.11	53.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688611	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,474,955.00	3,254,659.97	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 15 Nicolás Romero, Construcción y equipamiento de dos aulas, biblioteca, bodega y rehabilitación de núcleo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-908	09-01-2017	07-06-2017	3,254,659.97	3,254,659.97	3,254,659.97	3,129,480.02	3,129,480.02	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688615	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,916,329.00	19,916,329.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 297, Construcción y equipamiento de 5 aulas U2-C P.B, 4 aulas U2-C P.A., un taller de cómputo U2-C, un laboratorio de usos múltiples U1-C, área administrativa U2-C, biblioteca U2-C, una cafetería U1-C, un módulo de escaleras, auditorio U1-C p/150, una cancha de usos múltiples, una plaza cívica de 600 m2, un módulo de sanitarios U2-C y 300 mtrs de malla perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-913	26-10-2016	24-03-2017	19,916,329.00	19,916,329.00	19,916,329.00	14,282,820.93	14,282,820.93	Metros Cuadrados	100	72	72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688627	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,800,000.00	18,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Construcción y equipamiento de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-926	06-12-2016	03-07-2017	18,800,000.00	18,800,000.00	18,800,000.00	14,893,873.30	14,893,873.30	Metros Cuadrados	100	79.22	79.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688630	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	735,000.00	735,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 188, Construcción y equipamiento de un aula estructura U1-C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-929	05-09-2016	03-12-2016	735,000.00	735,000.00	735,000.00	453,191.21	453,191.21	Metros Cuadrados	100	62	62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688632	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT Adolfo López Mateos, AGM-0847, Construcción de 6 aulas U2-C P.B., 6 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, 2 módulos sanitarios U2-C, un laboratorio de usos múltiples U1-C, un laboratorio de cómputo U1-C, un laboratorio de idiomas U1-C, una biblioteca U1-C, área administrativa U1-C, dos canchas de usos múltiples, plaza cívica de 600 m2, cafetería U1-C y bodega.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-932	21-02-2017	19-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688637	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,858,000.00	2,104,376.92	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 04 Valle de Chalco, Mejoramiento de la obra exterior, construcción de 380 ml de barda, rehabilitación de 160 ml de barda y construcción de 2000m2 de andadores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-941	04-05-2017	30-09-2017	2,104,376.92	2,104,376.92	2,104,376.92	2,023,439.34	2,023,439.34	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688638	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,382,266.00	1,382,266.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 34 Villa del Carbón, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-945	01-03-2017	28-06-2017	1,382,265.74	1,382,265.74	1,382,265.74	1,329,101.65	1,329,101.65	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688651	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	17,675,055.73	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Tecnológica de Tecamac, Construcción de un gimnasio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-982	01-12-2016	28-06-2017	17,675,055.73	17,675,055.73	17,675,055.73	16,995,245.89	16,995,245.89	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688661	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	748,800.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Bernal, Construcción de un aula y modulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-014	06-01-2017	05-05-2017	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688663	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	340,984.70	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-018	06-01-2017	05-04-2017	340,984.70	340,984.70	340,984.70	327,869.90	327,869.90	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688678	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,720.00	798,720.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mozart, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-219	06-01-2017	05-05-2017	798,719.99	798,719.99	798,719.99	767,999.99	767,999.99	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688702	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-379	06-01-2017	05-05-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	1,046,186.96	1,046,186.96	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688703	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	726,842.56	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leyes de Reforma, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-380	06-01-2017	05-05-2017	726,842.56	726,842.56	726,842.56	698,887.08	698,887.08	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688715	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	524,189.00	524,189.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-488	06-01-2017	05-04-2017	524,189.00	524,189.00	524,189.00	504,028.31	504,028.31	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688721	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,050,000.00	3,050,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Rehabilitación de 11 aulas, rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-522	19-07-2017	15-12-2017	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	3	MEX190401688725	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,547,511.00	1,547,511.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-534	06-01-2017	05-05-2017	1,547,511.00	1,547,511.00	1,547,511.00	1,487,991.44	1,487,991.44	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688735	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,279.00	542,279.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer Leyva, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-639	06-01-2017	05-04-2017	542,278.64	542,278.64	542,278.64	505,776.85	505,776.85	Metros Cuadrados	100	93.27	93.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688763	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	870,533.00	870,533.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1044	06-03-2017	03-06-2017	870,532.63	870,532.63	870,532.63	837,050.61	837,050.61	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688764	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,571,928.00	1,571,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Elsa Córdoba (La Joya) (Nueva Creación), Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1017	05-04-2017	02-08-2017	1,569,413.02	1,569,413.02	1,569,413.02	1,509,050.98	1,509,050.98	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688776	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,925.00	1,249,925.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 228 Víctor Puebla, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1022	05-04-2017	02-08-2017	1,249,925.00	1,249,925.00	1,249,925.00	1,201,850.98	1,201,850.98	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688783	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación de pisos de aulas, muros, techos rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-024	06-12-2017	05-03-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688784	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gustavo Díaz Ordaz, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-042	22-02-2017	21-06-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	694,746.14	694,746.14	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688793	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general de la institución.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-345	06-01-2017	05-05-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,439,775.97	1,439,775.97	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688794	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de 2 aulas y mobiliario.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-347	05-04-2017	02-08-2017	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,071,901.49	1,071,901.49	Metros Cuadrados	100	67	67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688795	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Unidad San Esteban, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-397	31-08-2017	28-12-2017	1,098,240.00	1,098,240.00	1,098,240.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688799	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	299,519.00	299,519.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Márquez, Rehabilitación de sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-483	05-04-2017	03-07-2017	299,519.00	299,519.00	299,519.00	287,999.35	287,999.35	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688801	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,360.00	399,360.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, María del Carmen Serdan, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-500	22-02-2017	22-05-2017	399,359.83	399,359.83	399,359.83	383,999.84	383,999.84	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688815	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	975,000.00	973,440.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Teotihuacan, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-655	05-04-2017	02-08-2017	973,440.00	973,440.00	973,440.00	936,000.00	936,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688816	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	648,960.00	648,960.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Construcción de dirección escolar y rehabilitación de sanitarios y fosa séptica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-665	21-04-2017	19-07-2017	648,960.00	648,960.00	648,960.00	624,000.00	624,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688820	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	798,719.86	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jorge Iberguengoitia, Rehabilitación de aulas, sanitarios, drenaje	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-721	05-04-2017	02-08-2017	798,719.86	798,719.86	798,719.86	767,999.86	767,999.86	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688841	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,200.00	499,200.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Plaza cívica, pintura del edificio escolar	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-280	21-04-2017	19-07-2017	499,199.92	499,199.92	499,199.92	479,999.92	479,999.92	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688843	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0438 Lic. Mario Colín Sánchez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-324	21-04-2017	19-07-2017	299,498.30	299,498.30	299,498.30	287,979.14	287,979.14	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688872	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochiquetzal, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-716	22-06-2017	19-09-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	801,632.04	801,632.04	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688884	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,013,333.00	1,013,333.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Anáhuac, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1012	21-04-2017	18-08-2017	1,011,708.83	1,011,708.83	1,011,708.83	972,796.95	972,796.95	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688897	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de un desayunoador, construcción de dos módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-541	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,946.41	719,946.41	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688899	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,438.00	349,438.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Vicente Villada, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-544	23-08-2017	20-11-2017	349,438.00	349,438.00	349,438.00	335,998.44	335,998.44	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688909	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sebastian Lerdo de Tejada, Construcción de sanitarios y rehabilitación de espacios educativos.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-626	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,325.71	720,325.71	Metros Cuadrados	100	96.04	96.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401689016	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1018 Benemérito de las Américas, Mejoramiento del inmueble	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-807	04-08-2017	02-10-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	280,124.88	280,124.88	Metros Cuadrados	100	93.37	93.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689023	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antonio Rosales, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-824	04-08-2017	01-11-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	715,674.61	715,674.61	Metros Cuadrados	100	95.42	95.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689026	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-831	04-08-2017	01-11-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	894,816.73	894,816.73	Metros Cuadrados	100	81.18	81.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689027	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,600,000.00	2,600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez García, Construcción de un aula, sanitarios y escaleras (U-2C), rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-834	14-02-2018	16-06-2018	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,358,460.66	2,358,460.66	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689036	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro Rodríguez Vargas, Construcción y equipamiento de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-861	04-08-2017	01-11-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	585,983.35	585,983.35	Metros Cuadrados	100	73.25	73.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689042	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,250,000.00	8,250,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Atlautla, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-868	08-01-2018	06-06-2018	8,250,000.00	8,250,000.00	8,250,000.00	7,729,010.93	7,729,010.93	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689043	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Chalco, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-873	25-06-2018	22-10-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	810,853.03	810,853.03	Metros Cuadrados	100	41	41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689046	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,348,095.00	2,348,095.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Emsad, EMSAD 20 San Juan Xoconusco, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples, así como obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-883	06-12-2017	04-04-2018	2,348,095.00	2,348,095.00	2,348,095.00	1,894,377.20	1,894,377.20	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689053	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,300,000.00	8,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, Cecytem Plantel Tultepec, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-939	04-04-2018	01-08-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	4,926,484.81	4,926,484.81	Metros Cuadrados	100	59.36	59.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689064	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,485,000.00	2,485,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Ixtlahuaca, Construcción de 5 aulas regionales y rehabilitación de administración	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-963	18-09-2017	14-02-2018	2,485,000.00	2,485,000.00	2,485,000.00	1,479,011.20	1,479,011.20	Metros Cuadrados	100	60	60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689082	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,805,711.00	19,805,711.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-994	15-01-2016	15-12-2016	19,805,711.00	19,805,711.00	19,805,711.00	18,957,065.91	18,957,065.91	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689084	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,239,575.00	2,239,575.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal No. 1 de Toluca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-998	18-09-2017	15-01-2018	2,239,575.00	2,239,575.00	2,239,575.00	2,128,892.25	2,128,892.25	Metros Cuadrados	100	95.06	95.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689113	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	406,208.00	406,208.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-75	14-09-2016	12-12-2016	406,208.00	406,208.00	406,208.00	394,958.57	394,958.57	Metros Cuadrados	100	97.23	97.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689131	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	462,771.00	462,771.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plan de Ayala, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-95	05-06-2017	02-09-2017	462,771.00	462,771.00	462,771.00	425,071.12	425,071.12	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689165	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	435,688.00	435,688.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0022 Gral. Vicente Guerrero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-134	12-12-2016	11-03-2017	435,687.50	435,687.50	435,687.50	421,767.46	421,767.46	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689169	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	161,427.00	161,427.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-139	31-08-2016	28-11-2016	161,426.99	161,426.99	161,426.99	161,050.41	161,050.41	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689181	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	426,251.00	426,251.23	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Jorge Jiménez Cantú, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-156	30-11-2016	27-02-2017	426,251.23	426,251.23	426,251.23	367,331.81	367,331.81	Metros Cuadrados	100	86.18	86.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689187	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	464,211.00	464,211.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Xicotencatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-163	30-11-2016	27-02-2017	464,211.00	464,211.00	464,211.00	460,402.76	460,402.76	Metros Cuadrados	100	99.18	99.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689194	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	295,526.00	295,526.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0591 Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-172	08-08-2016	05-11-2016	295,526.00	295,526.00	295,526.00	293,658.32	293,658.32	Metros Cuadrados	100	99.37	99.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689206	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	425,982.00	425,982.12	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0965 Octavio Paz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-184	05-06-2017	02-09-2017	425,982.12	425,982.12	425,982.12	60,477.00	60,477.00	Metros Cuadrados	100	14.2	14.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689210	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	155,106.00	155,106.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0224 Ramón López Velarde, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-188	31-08-2016	28-11-2016	155,106.00	155,106.00	155,106.00	153,310.86	153,310.86	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689213	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	369,187.00	369,187.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0841 Agustín Melgar, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-191	17-08-2016	14-11-2016	369,186.80	369,186.80	369,186.80	364,836.81	364,836.81	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689225	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	298,831.00	298,831.21	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-203	05-06-2017	03-08-2017	298,831.21	298,831.21	298,831.21	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689237	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,062.00	550,062.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-218	05-06-2017	02-09-2017	550,061.56	550,061.56	550,061.56	89,124.00	89,124.00	Metros Cuadrados	100	16.2	16.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689243	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	276,961.00	276,961.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-224	08-09-2016	06-12-2016	276,960.88	276,960.88	276,960.88	276,899.19	276,899.19	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689249	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	320,071.00	320,071.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0497 Gral. Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-230	08-09-2016	06-12-2016	320,071.00	320,071.00	320,071.00	320,022.10	320,022.10	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689256	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	302,127.00	302,127.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Enrique Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-237	12-12-2016	09-02-2017	302,126.94	302,126.94	302,126.94	297,776.90	297,776.90	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689277	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	389,841.00	389,841.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. José Vicente Villada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-259	12-09-2016	10-12-2016	389,840.99	389,840.99	389,840.99	389,840.42	389,840.42	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689282	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	225,725.00	225,725.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-264	12-12-2016	09-02-2017	225,724.62	225,724.62	225,724.62	176,014.97	176,014.97	Metros Cuadrados	100	78	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689295	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	152,470.00	152,470.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-277	19-10-2016	17-12-2016	152,469.68	152,469.68	152,469.68	151,923.90	151,923.90	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689301	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	496,189.00	496,189.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín Melgar, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-283	12-12-2016	11-03-2017	496,188.72	496,188.72	496,188.72	496,160.04	496,160.04	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689326	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,100.00	240,100.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-309	19-10-2016	17-12-2016	240,100.00	240,100.00	240,100.00	239,641.56	239,641.56	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689349	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	224,022.00	224,022.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-332	30-11-2016	28-01-2017	224,021.54	224,021.54	224,021.54	202,746.74	202,746.74	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689352	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	270,088.00	270,088.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0107 C. Felipe Contreras Colín, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-335	12-09-2016	10-12-2016	270,088.00	270,088.00	270,088.00	270,086.68	270,086.68	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689377	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	342,293.00	342,293.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-361	28-12-2016	27-03-2017	342,292.94	342,292.94	342,292.94	340,443.57	340,443.57	Metros Cuadrados	100	99.46	99.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689394	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	425,949.00	425,949.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Anexa a la Normal No. 2 de Nezahualcóyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-380	30-11-2016	27-02-2017	425,948.78	425,948.78	425,948.78	425,094.97	425,094.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689399	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	397,456.00	397,456.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-386	30-11-2016	27-02-2017	397,456.00	397,456.00	397,456.00	388,479.53	388,479.53	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689410	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	86,023.00	86,023.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-397	30-11-2016	13-01-2017	86,022.61	86,022.61	86,022.61	83,282.91	83,282.91	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689417	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	304,446.00	304,446.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0196 Guttemberg, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-404	12-12-2016	09-02-2017	304,446.00	304,446.00	304,446.00	304,371.78	304,371.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689436	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	258,965.00	258,965.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-423	30-11-2016	28-01-2017	258,965.00	258,965.00	258,965.00	258,944.95	258,944.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689438	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	206,437.00	206,437.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0561 Lic. Miguel Alemán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-425	04-08-2016	01-11-2016	206,436.90	206,436.90	206,436.90	206,435.91	206,435.91	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689452	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,118.00	170,118.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Poeta Josué Mirlo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-439	12-12-2016	09-02-2017	170,118.00	170,118.00	170,118.00	169,373.78	169,373.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689466	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	203,425.00	203,425.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0523 Rodolfo Neri Vela, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-456	10-08-2016	07-11-2016	203,424.88	203,424.88	203,424.88	201,777.31	201,777.31	Metros Cuadrados	100	99.19	99.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689480	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	212,201.00	212,201.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Rulfo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-471	30-11-2016	28-01-2017	212,200.63	212,200.63	212,200.63	212,031.71	212,031.71	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689516	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	131,885.00	131,885.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Sergio Valdés Arias, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-513	30-11-2016	13-01-2017	131,885.00	131,885.00	131,885.00	119,980.79	119,980.79	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689518	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	215,454.00	215,454.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Beatriz Benavidez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-515	23-11-2016	21-01-2017	215,454.00	215,454.00	215,454.00	186,281.41	186,281.41	Metros Cuadrados	100	86.46	86.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689519	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	133,475.00	133,475.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal No. 3 de Toluca, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-516	14-09-2016	12-12-2016	133,475.00	133,475.00	133,475.00	103,690.93	103,690.93	Metros Cuadrados	100	78	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689528	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,732.00	118,732.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-526	30-11-2016	28-01-2017	118,732.00	118,732.00	118,732.00	98,984.18	98,984.18	Metros Cuadrados	100	83.37	83.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689535	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,748.00	158,748.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mexica Nehuayotzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-534	19-10-2016	17-12-2016	158,748.00	158,748.00	158,748.00	158,202.36	158,202.36	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689552	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	265,956.00	265,956.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0237 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-553	12-12-2016	09-02-2017	265,956.00	265,956.00	265,956.00	265,930.90	265,930.90	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689556	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	265,927.00	265,927.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0606 Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-558	30-11-2016	28-01-2017	265,926.72	265,926.72	265,926.72	265,683.72	265,683.72	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689576	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	159,029.00	159,029.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-580	12-09-2016	10-12-2016	159,028.80	159,028.80	159,028.80	158,916.49	158,916.49	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689582	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	204,851.00	204,851.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-588	12-12-2016	09-02-2017	204,850.56	204,850.56	204,850.56	200,593.63	200,593.63	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689586	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	238,232.00	238,232.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Piltzin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-592	12-12-2016	09-02-2017	238,232.00	238,232.00	238,232.00	229,348.33	229,348.33	Metros Cuadrados	100	96.27	96.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689597	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	326,183.00	326,183.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Gral. Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-604	12-12-2016	09-02-2017	326,183.00	326,183.00	326,183.00	326,040.45	326,040.45	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689607	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,522.00	190,522.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Lavalle Urbina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-614	12-12-2016	09-02-2017	190,521.90	190,521.90	190,521.90	139,785.48	139,785.48	Metros Cuadrados	100	73.37	73.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689626	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	209,608.00	209,608.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ehecatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-635	12-12-2016	09-02-2017	209,608.00	209,608.00	209,608.00	197,503.25	197,503.25	Metros Cuadrados	100	94.22	94.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689630	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	231,878.00	231,878.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-639	12-12-2016	09-02-2017	231,877.88	231,877.88	231,877.88	231,876.29	231,876.29	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689634	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	98,952.00	98,952.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gertrudis Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-643	30-11-2016	13-01-2017	98,952.00	98,952.00	98,952.00	92,818.95	92,818.95	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689635	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,728.00	210,728.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 10 de Abril, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-644	28-12-2016	25-02-2017	210,727.78	210,727.78	210,727.78	209,006.02	209,006.02	Metros Cuadrados	100	99.18	99.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689644	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	233,940.00	233,940.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Ma. Luisa Ballina Escartin, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-655	26-09-2016	24-12-2016	233,940.00	233,940.00	233,940.00	225,881.49	225,881.49	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689645	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	118,699.00	118,699.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Elena Garro, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-656	30-11-2016	13-01-2017	118,698.97	118,698.97	118,698.97	101,326.80	101,326.80	Metros Cuadrados	100	85.36	85.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689653	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	181,766.00	181,766.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-666	30-11-2016	28-01-2017	181,766.00	181,766.00	181,766.00	181,317.02	181,317.02	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689665	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,039.00	200,039.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0527 Dr. Alfonso García Robles, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-680	10-10-2016	08-12-2016	200,039.00	200,039.00	200,039.00	200,035.33	200,035.33	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689666	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	172,109.00	172,109.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Joaquín Fernández de Lizardi, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-681	30-11-2016	28-01-2017	172,108.80	172,108.80	172,108.80	166,203.82	166,203.82	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689685	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	191,671.00	191,671.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0367 Juana de Asbaje, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-702	30-11-2016	28-01-2017	191,670.80	191,670.80	191,670.80	191,670.49	191,670.49	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689698	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	155,471.00	155,471.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Víctor Bravo Ahuja, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-716	14-09-2016	12-11-2016	155,471.00	155,471.00	155,471.00	155,462.54	155,462.54	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689705	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,068.00	130,068.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Arturo Montiel Rojas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-724	10-10-2016	08-12-2016	130,067.93	130,067.93	130,067.93	130,066.85	130,066.85	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689718	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	284,929.00	284,929.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. No. 12 Anne Sullivan, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-737	19-08-2016	16-11-2016	284,929.00	284,929.00	284,929.00	284,927.50	284,927.50	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689758	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,924.00	1,198,924.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Altigracia Mercado, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-778	25-07-2016	21-11-2016	1,198,924.00	1,198,924.00	1,198,924.00	1,145,506.18	1,145,506.18	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689793	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,528.00	1,199,528.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-813	05-12-2016	03-04-2017	1,199,527.92	1,199,527.92	1,199,527.92	1,145,357.43	1,145,357.43	Metros Cuadrados	100	95.48	95.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689813	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,053,836.00	1,053,836.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. José Vicente Villada, Techumbre, rehabilitación de cancha y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-833	17-04-2017	14-08-2017	1,053,835.51	1,053,835.51	1,053,835.51	1,053,683.62	1,053,683.62	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689819	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benito Juárez García, Construcción de la barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-839	18-05-2017	15-08-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	417,608.58	417,608.58	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689820	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prof. Roberto García Morelo Rivero, Rehabilitación de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-840	28-04-2017	26-07-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689831	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	406,000.00	406,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 8 Laura Méndez de Cuenca, Pintura general y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-851	16-12-2016	15-03-2017	406,000.00	406,000.00	406,000.00	371,518.05	371,518.05	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401689840	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	123,000.00	123,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, M. Plata, Instalación hidráulica, sanitaria, eléctrica, gas y suministro en el plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-860	22-05-2017	20-07-2017	123,000.00	123,000.00	123,000.00	122,987.14	122,987.14	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689844	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	203,000.00	203,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo, Impermeabilización de tres aulas regionales	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-864	28-04-2017	26-06-2017	203,000.00	203,000.00	203,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401690267	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,397,334.00	4,397,334.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel García Márquez, Filtraciones severas en un edificio similar al U-1C, esta formado por dirección escolar, biblioteca, aula de cómputo y s.u.m., se han reubicado los espacios (demolición y reconstrucción de edificio 2 y mantenimiento)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-1242	09-10-2017	31-12-2017	4,397,334.00	4,397,334.00	4,397,334.00	2,198,667.00	2,198,667.00	Metros Cuadrados	100	50	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401690273	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,442,000.00	1,442,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 167, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-4	24-07-2017	21-10-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,062,597.92	1,062,597.92	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688144	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,098,240.00	1,098,240.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, León Tolstoi, Construcción de un aula y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-063	26-08-2016	23-12-2016	1,098,239.98	1,098,239.98	1,098,239.98	1,055,999.98	1,055,999.98	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688154	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	244,668.00	244,668.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0832 Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-074	06-01-2017	06-03-2017	244,667.86	244,667.86	244,667.86	235,257.56	235,257.56	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688155	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,034,991.00	1,034,991.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Juana de Asbaje, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-075	01-03-2017	29-05-2017	1,034,991.00	1,034,991.00	1,034,991.00	995,183.70	995,183.70	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688159	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tenoch, Construcción de techumbre y rehabilitación de instalaciones eléctricas en diversos edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-082	14-07-2016	10-11-2016	1,082,821.98	1,082,821.98	1,082,821.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688162	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco González Bocanegra, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-085	25-07-2016	21-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	670,110.37	670,110.37	Metros Cuadrados	100	62	62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688176	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,550,000.00	1,369,075.22	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0794 Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-104	06-01-2017	05-05-2017	1,369,075.22	1,369,075.22	1,369,075.22	1,316,418.48	1,316,418.48	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688473	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Centenario del Ejército Mexicano, Construcción de un aula y un techumbre.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-573	08-12-2016	06-04-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	812,971.49	812,971.49	Metros Cuadrados	100	81.3	81.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688475	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,170,000.00	1,170,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Emiliano Zapata, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-592	22-03-2017	19-06-2017	1,170,000.00	1,170,000.00	1,170,000.00	628,071.44	628,071.44	Metros Cuadrados	100	54	54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688489	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,297,920.00	1,297,920.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de techumbre y rehabilitación del patio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-622	31-08-2016	28-12-2016	1,297,920.00	1,297,920.00	1,297,920.00	1,248,000.00	1,248,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688496	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel F. Martínez, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-634	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	469,925.09	469,925.09	Metros Cuadrados	100	43.33	43.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688511	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	598,291.00	598,291.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0716 Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-683	31-08-2016	28-12-2016	598,291.00	598,291.00	598,291.00	575,280.03	575,280.03	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688519	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,572,480.00	1,572,480.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Andrés Alvaro García, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-697	06-01-2017	05-05-2017	1,572,480.00	1,572,480.00	1,572,480.00	1,512,000.00	1,512,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688522	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Construcción de arcotecho, construcción de la escalera de acceso, rampas y jardineras y sustitución de barandal del pasillo del segundo piso	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-718	06-01-2017	05-05-2017	1,063,111.42	1,063,111.42	1,063,111.42	1,022,222.52	1,022,222.52	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688524	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 16 de Septiembre, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-723	21-02-2017	20-06-2017	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	869,273.30	869,273.30	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688528	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Niños Héroes, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-729	13-10-2016	10-01-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	787,819.78	787,819.78	Metros Cuadrados	100	95.49	95.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688534	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,391.00	349,391.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benito Juárez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-735	31-08-2016	28-11-2016	349,390.65	349,390.65	349,390.65	335,952.55	335,952.55	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688541	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	906,231.00	906,231.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Herminio González Robles, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-742	25-07-2016	21-11-2016	906,231.00	906,231.00	906,231.00	871,376.02	871,376.02	Metros Cuadrados	100	96.08	96.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688551	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	819,508.00	819,508.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tehatsí, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-759	12-07-2016	08-11-2016	819,507.99	819,507.99	819,507.99	787,988.45	787,988.45	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688562	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	849,399.00	849,399.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Gorostiza, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-797	05-09-2016	02-01-2017	849,399.00	849,399.00	849,399.00	816,730.12	816,730.12	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688571	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-840	08-12-2016	06-04-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	875,531.48	875,531.48	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688576	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,648,260.00	1,648,260.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Unión Campesina, Construcción de techumbre y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-850	13-03-2017	10-07-2017	1,648,260.00	1,648,260.00	1,648,260.00	1,584,865.80	1,584,865.80	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688577	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	634,899.21	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0020 Narciso Bassols, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-863	22-03-2017	19-06-2017	634,899.21	634,899.21	634,899.21	610,480.01	610,480.01	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688592	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	745,682.00	745,682.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 02 Ecatepec, Impermeabilización de edificios y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-885	06-01-2017	05-05-2017	745,681.68	745,681.68	745,681.68	717,001.62	717,001.62	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688597	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Ecatepec III, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-890	07-12-2016	05-04-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,729,910.98	1,729,910.98	Metros Cuadrados	100	86.5	86.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688598	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	706,867.00	706,867.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 49 El Oro, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-891	06-01-2017	05-04-2017	706,867.00	706,867.00	706,867.00	679,680.00	679,680.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688606	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,737,286.00	10,725,485.80	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 37 Naucalpan, Construcción y equipamiento de siete aulas, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo, área administrativa, sala de maestros, núcleo sanitario, salón de usos múltiples, caseta de vigilancia, obra exterior y subestación eléctrica.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-902	19-12-2016	17-07-2017	10,725,485.80	10,725,485.80	10,725,485.80	10,312,966.32	10,312,966.32	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688626	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,300,000.00	8,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Tepotzotlán, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-925	20-09-2017	16-02-2018	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	7,353,180.44	7,353,180.44	Metros Cuadrados	100	89	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688657	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1007	16-01-2017	13-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	14,261,855.60	14,261,855.60	Metros Cuadrados	100	71.31	71.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688659	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	17,731,561.73	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1010	16-01-2017	13-08-2017	17,731,561.73	17,731,561.73	17,731,561.73	17,049,578.60	17,049,578.60	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688666	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	550,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 18 de Marzo, construcción de sanitarios, rehabilitar plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-037	06-01-2017	05-04-2017	550,000.00	550,000.00	550,000.00	480,991.22	480,991.22	Metros Cuadrados	100	87.45	87.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688667	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-045	06-01-2017	05-05-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	700,154.45	700,154.45	Metros Cuadrados	100	88	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688670	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Héroes de la Independencia, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-086	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	326,841.97	326,841.97	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688673	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	491,566.00	491,566.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Matamoros, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-119	06-01-2017	05-04-2017	491,566.00	491,566.00	491,566.00	472,659.77	472,659.77	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688684	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	798,720.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Aldo Huxley, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-252	06-01-2017	05-05-2017	798,720.00	798,720.00	798,720.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688688	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Raquel Ayala Góngora, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-269	06-01-2017	05-04-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	183,969.94	183,969.94	Metros Cuadrados	100	46	46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688689	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Villa, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-276	06-01-2017	05-05-2017	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688859	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	1,050,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, módulo sanitario y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-524	21-04-2017	18-08-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	991,287.14	991,287.14	Metros Cuadrados	100	94.41	94.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688871	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochipilcalli, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-714	22-06-2017	19-09-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	891,738.56	891,738.56	Metros Cuadrados	100	82.22	82.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688886	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	898,255.72	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Antonio Alzate, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1049	21-04-2017	18-08-2017	898,255.72	898,255.72	898,255.72	863,707.42	863,707.42	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688898	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	698,285.00	698,285.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cadete Santiago Hernández Ayllon, Rehabilitación de sanitarios. Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-543	23-08-2017	20-11-2017	698,284.89	698,284.89	698,284.89	671,427.78	671,427.78	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688901	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	817,756.04	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0205 Narciso Mendoza, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación de las aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-578	04-08-2017	01-11-2017	817,756.04	817,756.04	817,756.04	786,303.87	786,303.87	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688903	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-591	23-08-2017	20-11-2017	499,192.69	499,192.69	499,192.69	479,992.97	479,992.97	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688917	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Escobedo, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-661	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	246,223.53	246,223.53	Metros Cuadrados	100	70.35	70.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688922	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-681	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	243,527.71	243,527.71	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688927	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	492,456.76	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0603 Mariano Azuela, Construcción y equipamiento de una aula y mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-791	17-11-2017	14-02-2018	492,456.76	492,456.76	492,456.76	467,588.11	467,588.11	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688933	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cristóbal Colón, Construcción y equipamiento de una aula, módulo de sanitarios y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-012	08-01-2018	07-05-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	962,381.35	962,381.35	Metros Cuadrados	100	53.47	53.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688953	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. José Ma. Pino Suárez, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-444	20-04-2018	17-08-2018	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	407,368.77	407,368.77	Metros Cuadrados	100	37	37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	3	MEX190401689065	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de espacios para talleres, laboratorios y aulas multiuso	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-964	09-07-2018	04-01-2019	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,139,696.97	18,139,696.97	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689066	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,385,200.00	3,385,200.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Jilotepec, Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios y escaleras U2C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-966	18-09-2017	15-01-2018	3,385,200.00	3,385,200.00	3,385,200.00	972,985.46	972,985.46	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689067	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,650,000.00	3,650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de los Reyes Acaquilpan, Construcción de 6 aulas U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-968	08-01-2018	07-05-2018	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	3,459,356.70	3,459,356.70	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689069	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal No. 2 de Nezahualcóyotl, Techumbre en taller de danza y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-973	08-01-2018	07-05-2018	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,341,890.81	3,341,890.81	Metros Cuadrados	100	95.48	95.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689076	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,800.00	3,500,800.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Tenancingo (Complemento), Construcción de auditorio de 8 E.E. U 1C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-986	14-09-2017	11-01-2018	3,500,800.00	3,500,800.00	3,500,800.00	2,148,301.81	2,148,301.81	Metros Cuadrados	100	61.37	61.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689099	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	417,118.00	417,118.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Velasco, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-58	14-09-2016	12-12-2016	417,118.00	417,118.00	417,118.00	417,080.36	417,080.36	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689103	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	418,382.00	418,382.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0231 José María Liceaga, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-65	24-08-2016	21-11-2016	418,381.77	418,381.77	418,381.77	400,712.80	400,712.80	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689104	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	392,679.00	392,679.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0110 Luis G. Urbina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-66	17-08-2016	14-11-2016	392,679.00	392,679.00	392,679.00	391,568.21	391,568.21	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689109	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	493,580.00	493,580.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-71	30-11-2016	27-02-2017	493,579.79	493,579.79	493,579.79	483,868.52	483,868.52	Metros Cuadrados	100	98.03	98.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689114	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	215,402.00	215,402.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-76	14-09-2016	12-11-2016	215,402.00	215,402.00	215,402.00	215,393.49	215,393.49	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689208	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	496,108.00	496,108.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Agustín Millán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-186	08-08-2016	05-11-2016	496,108.00	496,108.00	496,108.00	496,091.04	496,091.04	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689233	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	176,451.00	176,451.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-213	05-06-2017	03-08-2017	176,450.84	176,450.84	176,450.84	44,562.00	44,562.00	Metros Cuadrados	100	25.25	25.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689247	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	282,783.00	282,783.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Adrian Ortega Monroy, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-228	05-06-2017	03-08-2017	282,782.86	282,782.86	282,782.86	47,745.00	47,745.00	Metros Cuadrados	100	17	17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689259	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	331,163.00	331,163.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0673 Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-240	30-11-2016	28-01-2017	331,163.00	331,163.00	331,163.00	326,813.20	326,813.20	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689269	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	192,217.00	192,217.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0880 Francisco González Bocanegra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-251	08-09-2016	06-12-2016	192,216.75	192,216.75	192,216.75	191,800.77	191,800.77	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689284	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	397,436.00	397,436.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-266	10-10-2016	07-01-2017	397,436.00	397,436.00	397,436.00	387,675.26	387,675.26	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689285	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	419,649.00	419,649.46	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-267	05-06-2017	02-09-2017	419,649.46	419,649.46	419,649.46	38,196.00	38,196.00	Metros Cuadrados	100	9.1	9.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689290	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	258,304.00	258,304.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-272	30-11-2016	28-01-2017	258,304.00	258,304.00	258,304.00	258,295.78	258,295.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689291	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	261,147.00	261,147.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Citlalmina, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-273	08-09-2016	06-12-2016	261,147.00	261,147.00	261,147.00	260,523.95	260,523.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689293	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	107,369.00	107,369.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0538 Nezahualpilli, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-275	30-11-2016	28-01-2017	107,368.79	107,368.79	107,368.79	107,321.47	107,321.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689296	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	251,007.00	251,007.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José Vasconcelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-278	10-10-2016	08-12-2016	251,006.77	251,006.77	251,006.77	245,705.75	245,705.75	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689482	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	93,713.00	93,713.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0292 Heriberto Enriquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-474	30-11-2016	13-01-2017	93,713.00	93,713.00	93,713.00	93,328.89	93,328.89	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689502	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,064.00	200,064.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0122 Niños Héroes, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-496	30-11-2016	28-01-2017	200,064.00	200,064.00	200,064.00	198,887.24	198,887.24	Metros Cuadrados	100	99.41	99.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689522	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	109,034.00	109,034.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-520	12-12-2016	25-01-2017	109,034.00	109,034.00	109,034.00	80,517.36	80,517.36	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689529	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	145,470.00	145,470.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0929 Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-527	30-11-2016	28-01-2017	145,469.59	145,469.59	145,469.59	144,675.93	144,675.93	Metros Cuadrados	100	99.45	99.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689541	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	144,170.00	144,170.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carmen Maza de del Mazo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-540	23-11-2016	21-01-2017	144,169.81	144,169.81	144,169.81	129,490.82	129,490.82	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689555	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,905.00	228,905.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Arturo Zapata Gil, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-556	12-12-2016	09-02-2017	228,905.00	228,905.00	228,905.00	227,858.47	227,858.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689565	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,361.00	150,361.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-569	30-11-2016	28-01-2017	150,361.00	150,361.00	150,361.00	146,010.42	146,010.42	Metros Cuadrados	100	97.11	97.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689566	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,785.00	228,785.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-570	12-12-2016	09-02-2017	228,784.58	228,784.58	228,784.58	38,196.00	38,196.00	Metros Cuadrados	100	17	17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689568	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	195,403.00	195,403.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-572	12-12-2016	09-02-2017	195,402.78	195,402.78	195,402.78	191,050.49	191,050.49	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689618	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	151,561.00	151,561.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Aquiles Serdán, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-627	30-11-2016	28-01-2017	151,560.85	151,560.85	151,560.85	108,542.32	108,542.32	Metros Cuadrados	100	72	72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689622	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,811.00	160,811.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0185 Dr. Belisario Domínguez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-631	24-08-2016	21-11-2016	160,810.76	160,810.76	160,810.76	159,327.11	159,327.11	Metros Cuadrados	100	99.08	99.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401689650	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	149,211.00	149,211.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Heredia y Heredia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-663	30-11-2016	28-01-2017	149,210.78	149,210.78	149,210.78	148,903.35	148,903.35	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689662	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	123,735.00	123,735.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0607 Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-677	08-09-2016	07-11-2016	123,735.00	123,735.00	123,735.00	115,456.54	115,456.54	Metros Cuadrados	100	93.31	93.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689675	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	162,491.00	162,491.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0705 Diego Rivera, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-692	30-11-2016	28-01-2017	162,491.00	162,491.00	162,491.00	162,433.52	162,433.52	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689686	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	157,729.00	157,729.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JnB, Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-703	26-09-2016	24-11-2016	157,728.86	157,728.86	157,728.86	147,901.62	147,901.62	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689708	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,267.00	160,267.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0610 Quetzalcóatl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-727	30-11-2016	28-01-2017	160,267.00	160,267.00	160,267.00	154,542.23	154,542.23	Metros Cuadrados	100	96.43	96.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689713	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	121,133.00	121,133.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Andrés Molina Enríquez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-732	10-10-2016	23-11-2016	121,133.00	121,133.00	121,133.00	115,675.38	115,675.38	Metros Cuadrados	100	95.49	95.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689752	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,030,560.00	1,030,560.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Frida Kahlo, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-772	14-07-2016	10-11-2016	1,030,559.63	1,030,559.63	1,030,559.63	994,610.49	994,610.49	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689760	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,190,316.00	1,190,316.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Octavio Paz, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-780	25-07-2016	21-11-2016	1,190,315.55	1,190,315.55	1,190,315.55	1,135,939.88	1,135,939.88	Metros Cuadrados	100	95.43	95.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689761	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,888.00	1,199,888.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-781	14-07-2016	10-11-2016	1,199,887.53	1,199,887.53	1,199,887.53	1,163,938.38	1,163,938.38	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689776	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,194,870.00	1,194,870.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Independencia, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-796	25-07-2016	21-11-2016	1,194,869.60	1,194,869.60	1,194,869.60	1,158,920.46	1,158,920.46	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689786	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,523.00	1,198,523.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-806	25-07-2016	21-11-2016	1,198,523.00	1,198,523.00	1,198,523.00	1,148,580.67	1,148,580.67	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689931	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-906	06-03-2017	03-06-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	695,986.17	695,986.17	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689937	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	164,944.00	164,944.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Luis Donaldo Colosio, Construcción de cisterna, base de tinacos y reparación de servicios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-912	28-04-2017	26-06-2017	164,943.90	164,943.90	164,943.90	109,448.59	109,448.59	Metros Cuadrados	100	66.36	66.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689938	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	748,000.00	748,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, España, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-913	28-04-2017	25-08-2017	748,000.00	748,000.00	748,000.00	744,812.70	744,812.70	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689944	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	650,000.00	650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Anselmo Camacho, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-919	10-03-2017	07-06-2017	650,000.00	650,000.00	650,000.00	649,998.32	649,998.32	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401690270	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,442,000.00	1,442,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 271, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-1	17-07-2017	14-10-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	685,934.65	685,934.65	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401690274	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,896,000.00	1,896,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 3, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-2C y construcción de un módulo sanitario U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-5	10-07-2017	07-10-2017	1,896,000.00	1,896,000.00	1,896,000.00	1,753,786.59	1,753,786.59	Metros Cuadrados	100	92.5	92.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401690277	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,896,000.00	1,896,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 150, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-8	26-07-2017	23-10-2017	1,896,000.00	1,896,000.00	1,896,000.00	1,742,802.91	1,742,802.91	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401690284	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,338,000.00	3,338,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 2 Tejupilco, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-15	10-07-2017	06-12-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,251,437.42	3,251,437.42	Metros Cuadrados	100	97.41	97.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688111	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	355,980.31	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0163 Mariano Riva Palacio, Construcción de un aula y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-013	31-08-2016	28-11-2016	355,980.31	355,980.31	355,980.31	342,288.76	342,288.76	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688132	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0093 José Mar, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-048	06-01-2017	05-05-2017	1,097,455.75	1,097,455.75	1,097,455.75	1,055,245.91	1,055,245.91	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688136	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,634,206.00	1,634,206.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Bertely, Impermeabilización de las aulas, instalación eléctrica y mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-055	14-06-2017	11-10-2017	1,634,205.80	1,634,205.80	1,634,205.80	1,571,351.73	1,571,351.73	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688140	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	910,956.00	910,956.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-059	12-07-2016	08-11-2016	910,955.98	910,955.98	910,955.98	875,919.21	875,919.21	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688153	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0647 Juan Rulfo, Construcción de 2 aulas para taller de carpintería y de dibujo técnico; así como la construcción de 300 metros de barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-073	12-06-2017	09-10-2017	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,620,765.21	1,620,765.21	Metros Cuadrados	100	95.34	95.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688157	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,048,318.00	1,048,318.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Manuel Othón, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-078	06-01-2017	05-05-2017	1,048,317.54	1,048,317.54	1,048,317.54	1,007,997.63	1,007,997.63	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688158	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	748,732.20	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No 0016 Cuauhtémoc, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-080	06-01-2017	05-05-2017	748,732.20	748,732.20	748,732.20	719,934.80	719,934.80	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688163	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-087	31-08-2016	28-12-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	617,396.17	617,396.17	Metros Cuadrados	100	77.17	77.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688178	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0866 Jaime Torres Bodet, Construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-108	28-07-2016	24-11-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	640,364.16	640,364.16	Metros Cuadrados	100	80.05	80.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688179	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,497,600.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1039 Rafael Ramírez, Construcción de un laboratorio de usos múltiples, colocación de piso en 4 aulas, pintura en barda perimetral y ampliación de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-109	22-03-2017	19-07-2017	1,497,600.00	1,497,600.00	1,497,600.00	1,439,999.98	1,439,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688183	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,172,696.00	1,172,696.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pedro Patiño Ixtolique, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-114	05-09-2016	02-01-2017	1,172,695.79	1,172,695.79	1,172,695.79	929,587.57	929,587.57	Metros Cuadrados	100	79.27	79.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688191	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antonio Caso, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-126	06-01-2017	05-05-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,026,768.34	1,026,768.34	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688192	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-127	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	793,695.79	793,695.79	Metros Cuadrados	100	73.18	73.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688194	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Arco, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-129	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	801,550.74	801,550.74	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688195	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-131	06-01-2017	05-04-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	312,357.74	312,357.74	Metros Cuadrados	100	89.25	89.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688212	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel Agraz García de Alba, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-157	25-07-2016	21-11-2016	692,867.94	692,867.94	692,867.94	666,219.18	666,219.18	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688213	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel García Márquez, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-158	07-11-2016	06-03-2017	604,306.96	604,306.96	604,306.96	581,064.37	581,064.37	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688232	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	772,665.00	772,665.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luis González Obregón, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-178	07-11-2016	06-03-2017	772,664.76	772,664.76	772,664.76	742,946.88	742,946.88	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688247	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Basilio Pérez Gallardo, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-195	07-11-2016	06-03-2017	683,146.77	683,146.77	683,146.77	656,871.88	656,871.88	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688250	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	661,873.61	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Guillermo Robles Gil, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-198	07-11-2016	06-03-2017	661,873.61	661,873.61	661,873.61	636,416.93	636,416.93	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688255	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitar el techo de 5 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-203	06-01-2017	05-05-2017	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	517,727.41	517,727.41	Metros Cuadrados	100	41.42	41.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688257	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,850,000.00	3,850,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0099 Generalísimo José Ma. Morelos y Pavón, Construcción sanitarios, mantenimiento de los existentes, mejoramiento de un aula, oficinas, equipamiento de talleres y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-206	07-12-2016	05-04-2017	3,850,000.00	3,850,000.00	3,850,000.00	2,852,801.48	2,852,801.48	Metros Cuadrados	100	74.1	74.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688532	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,970.00	450,970.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agustín Yáñez, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-733	12-07-2016	10-10-2016	450,970.00	450,970.00	450,970.00	433,625.11	433,625.11	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688535	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,081,975.00	1,081,975.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer Leyva, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-736	31-08-2016	28-12-2016	1,081,974.51	1,081,974.51	1,081,974.51	1,040,360.11	1,040,360.11	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688544	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Lozano, Construcción de aula de cantos y juegos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-747	05-09-2016	02-01-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,037,085.83	1,037,085.83	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688548	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	902,940.00	902,940.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-752	06-01-2017	05-05-2017	902,939.54	902,939.54	902,939.54	868,211.10	868,211.10	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688554	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,204,657.00	1,742,875.69	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Construcción y equipamiento de cuatro aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-762	27-02-2017	26-06-2017	1,742,875.69	1,742,875.69	1,742,875.69	1,675,841.83	1,675,841.83	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688568	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,037,884.00	1,037,884.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Bustamante, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-810	22-03-2017	19-06-2017	1,037,883.84	1,037,883.84	1,037,883.84	997,965.23	997,965.23	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688580	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,995,297.00	1,995,297.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Atlacomulco, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-867	22-03-2017	19-07-2017	1,995,296.70	1,995,296.70	1,995,296.70	1,918,554.50	1,918,554.50	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688585	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,880,069.00	1,880,069.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT Chapa de Mota (Complemento), Construcción y equipamiento de cuatro aulas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-874	13-03-2017	10-07-2017	1,880,068.77	1,880,068.77	1,880,068.77	1,807,758.44	1,807,758.44	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688605	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	528,525.00	528,525.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT No.1 Miguel de Cervantes Saavedra, Equipamiento de un laboratorio de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-901	15-01-2016	15-12-2016	528,525.00	528,525.00	528,525.00	351,674.77	351,674.77	Metros Cuadrados	100	67	67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688619	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,300,000.00	8,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, CECYTEM Plantel Tecamac, Construcción y equipamiento de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-918	19-12-2016	17-07-2017	8,300,000.00	8,300,000.00	8,300,000.00	6,240,399.38	6,240,399.38	Metros Cuadrados	100	75.19	75.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688623	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 317 (Complemento), Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-922	06-01-2017	05-04-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	430,408.44	430,408.44	Metros Cuadrados	100	86.08	86.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688633	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,662,469.00	8,672,373.30	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, CBT No. 7 San Juan Tilapa, Construcción y equipamiento de 6 aulas U1-C, un módulo sanitario, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo y área administrativa	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-934	19-12-2016	17-07-2017	8,672,373.30	8,672,373.30	8,672,373.30	8,338,820.41	8,338,820.41	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688639	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	675,550.00	675,550.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 01 Zinacantepec, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-946	06-01-2017	05-04-2017	675,550.00	675,550.00	675,550.00	649,567.67	649,567.67	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688645	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	14,784,694.12	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-967	16-01-2017	13-08-2017	14,784,694.12	14,784,694.12	14,784,694.12	14,186,711.57	14,186,711.57	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688647	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	15,822,375.82	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, Construcción del Centro de Investigación e Innovación de Productos Cárnicos y Formación Universitaria, primera etapa, en la Extensión de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-970	08-08-2016	03-02-2017	15,822,375.82	15,822,375.82	15,822,375.82	15,213,822.90	15,213,822.90	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688654	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,000,000.00	11,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Terminación del tercer nivel de aulas y equipamiento de la unidad	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-989	13-03-2017	08-09-2017	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	9,179,953.73	9,179,953.73	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688662	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	340,967.00	340,967.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuitlahuac, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-017	06-01-2017	05-04-2017	340,967.00	340,967.00	340,967.00	327,853.22	327,853.22	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688665	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0145 Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-030	06-01-2017	05-04-2017	800,000.00	800,000.00	800,000.00	715,995.62	715,995.62	Metros Cuadrados	100	89.5	89.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688676	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0674 José María Luis Mora, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-141	06-01-2017	05-04-2017	349,440.00	349,440.00	349,440.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688771	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	536,928.00	536,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1054 Ernesto Guevara, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1040	05-04-2017	03-07-2017	536,069.02	536,069.02	536,069.02	515,450.97	515,450.97	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688777	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,518,856.00	3,518,856.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 163 Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1023	22-05-2017	18-10-2017	3,354,080.17	3,354,080.17	3,354,080.17	3,225,077.09	3,225,077.09	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688785	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	975,000.00	975,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0592 5 de Mayo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-049	22-02-2017	21-06-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	891,138.38	891,138.38	Metros Cuadrados	100	91.4	91.4	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688789	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	798,719.99	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Loeza, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-298	20-04-2017	17-08-2017	798,719.99	798,719.99	798,719.99	767,999.99	767,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688804	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ing. Manuel González Flores, Rehabilitación de módulo de sanitarios y colocación de piso en el salón de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-551	05-04-2017	03-07-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	283,499.39	283,499.39	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688808	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Reconstrucción del techo de aulas, rehabilitación de aulas, plaza cívica y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-575	08-05-2017	04-09-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	605,533.06	605,533.06	Metros Cuadrados	100	40.37	40.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688817	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	968,118.00	968,118.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Isidro Fabela, Construcción y equipamiento de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-666	21-04-2017	18-08-2017	968,117.97	968,117.97	968,117.97	930,882.67	930,882.67	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688821	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	948,480.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mariano Matamoros, Rehabilitación del edificio en general y construcción de barda perimetral.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-722	05-04-2017	02-08-2017	948,480.00	948,480.00	948,480.00	912,000.00	912,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688835	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Valerio Trujano, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-844	22-02-2017	21-06-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	1,026,364.34	1,026,364.34	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688839	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	224,008.00	224,008.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Ibarbourou, Mantenimiento impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-111	21-04-2017	19-07-2017	224,007.98	224,007.98	224,007.98	215,392.29	215,392.29	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688846	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	349,440.00	349,440.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Mantenimiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-390	21-04-2017	19-07-2017	349,439.99	349,439.99	349,439.99	335,999.99	335,999.99	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689022	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	823,680.00	823,680.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Lázaro Cárdenas del Río, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-822	06-12-2017	05-03-2018	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689040	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,900.00	1,099,138.55	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1051	06-12-2017	05-03-2018	1,099,138.55	1,099,138.55	1,099,138.55	1,056,863.98	1,056,863.98	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689041	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	492,270.00	492,270.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0036 Miguel Hidalgo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1050	04-08-2017	01-11-2017	492,270.00	492,270.00	492,270.00	465,622.58	465,622.58	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689045	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,479,521.00	4,479,521.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Emsad, EMSAD 06 San Simón de la Laguna, Construcción y equipamiento de laboratorio de usos múltiples, biblioteca, rehabilitación de sanitarios e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-882	08-01-2018	07-05-2018	4,479,521.00	4,479,521.00	4,479,521.00	3,585,945.04	3,585,945.04	Metros Cuadrados	100	80.05	80.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689051	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,992,919.00	6,992,919.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Universidad Autónoma del Estado de México, Preparatoria Plantel Texcoco, Construcción y equipamiento de 2 talleres, 1 cubículo, aula de usos múltiples, 2 áreas comunes, módulo de sanitarios y 1 bodega	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-930	15-01-2016	15-12-2016	6,992,918.93	6,992,918.93	6,992,918.93	2,097,248.39	2,097,248.39	Metros Cuadrados	100	30	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689054	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,069,528.00	2,069,528.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Emsad, EMSAD 18 Bosencheve Loma de Juárez, Construcción y equipamiento de una sala de maestros e impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-942	25-06-2018	22-09-2018	2,069,528.00	2,069,528.00	2,069,528.00	862,577.35	862,577.35	Metros Cuadrados	100	42	42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689071	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,200,000.00	4,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal No. 4 de Nezahualcóyotl, Construcción de 6 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-975	20-09-2017	16-02-2018	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	1,209,126.80	1,209,126.80	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689072	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,750,000.00	3,750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Profesional Nezahualcóyotl, Remodelación de 12 aulas, 2 talleres, 4 laboratorios, 1 biblioteca, 1 auditorio, 8 oficinas académicas, 2 oficinas administrativas, 3 centros de cómputo, 1 centro de idiomas, 2 áreas comunes, 4 módulos de sanitarios y 1 cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-976	15-01-2016	15-12-2016	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401689075	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,900,000.00	3,900,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario UAEM Temascaltepec, Construcción y equipamiento de 3 aulas y 2 áreas comunes	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-985	15-01-2016	15-12-2016	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	1,169,745.79	1,169,745.79	Metros Cuadrados	100	30	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689078	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,980,000.00	3,980,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Texcoco, Construcción de auditorio 6 E.E., 3 aulas, escalera U2C y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-990	14-09-2017	11-01-2018	3,980,000.00	3,980,000.00	3,980,000.00	3,784,747.90	3,784,747.90	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689079	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,650,000.00	3,650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Normal de Santiago Tianguistenco, Construcción de 6 aulas, escaleras U2C, un aula regional y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-991	18-09-2017	14-02-2018	3,650,000.00	3,650,000.00	3,650,000.00	2,784,103.58	2,784,103.58	Metros Cuadrados	100	76.28	76.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689097	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	268,841.00	268,841.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-56	19-08-2016	16-11-2016	268,840.58	268,840.58	268,840.58	268,815.57	268,815.57	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689108	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,727.00	330,727.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-70	19-08-2016	16-11-2016	330,727.00	330,727.00	330,727.00	329,630.34	329,630.34	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689112	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	306,828.00	306,828.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-74	12-12-2016	09-02-2017	306,828.00	306,828.00	306,828.00	256,240.92	256,240.92	Metros Cuadrados	100	84	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689115	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	233,665.00	233,665.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rosario Castellanos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-77	12-12-2016	09-02-2017	233,665.00	233,665.00	233,665.00	224,500.24	224,500.24	Metros Cuadrados	100	96.08	96.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689120	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	518,099.00	518,099.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benémerito de las Américas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-82	19-08-2016	16-11-2016	518,098.55	518,098.55	518,098.55	505,837.61	505,837.61	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689127	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	159,964.00	159,964.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-89	30-11-2016	28-01-2017	159,964.00	159,964.00	159,964.00	159,036.97	159,036.97	Metros Cuadrados	100	99.42	99.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689140	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	388,022.00	388,022.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-103	24-08-2016	21-11-2016	388,021.89	388,021.89	388,021.89	381,006.28	381,006.28	Metros Cuadrados	100	98.19	98.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689141	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	430,863.00	430,863.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-104	12-12-2016	11-03-2017	430,862.99	430,862.99	430,862.99	426,512.92	426,512.92	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689153	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	396,501.00	396,501.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-121	19-08-2016	16-11-2016	396,500.93	396,500.93	396,500.93	395,536.22	395,536.22	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689177	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	456,468.00	456,468.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ruinas de Bonampak, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-151	12-12-2016	11-03-2017	456,467.69	456,467.69	456,467.69	456,465.27	456,465.27	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689180	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	455,695.00	455,695.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-154	12-12-2016	11-03-2017	455,694.70	455,694.70	455,694.70	441,689.23	441,689.23	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689186	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	313,329.00	313,329.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Maestro Justo Sierra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-162	30-11-2016	28-01-2017	313,328.96	313,328.96	313,328.96	248,603.21	248,603.21	Metros Cuadrados	100	79.34	79.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689190	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	393,711.00	393,711.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Américas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-167	26-09-2016	24-12-2016	393,710.78	393,710.78	393,710.78	391,397.44	391,397.44	Metros Cuadrados	100	99.41	99.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689193	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	278,591.00	278,591.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-171	17-08-2016	14-11-2016	278,590.87	278,590.87	278,590.87	274,240.88	274,240.88	Metros Cuadrados	100	98.44	98.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689198	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	419,660.00	419,660.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-176	26-09-2016	24-12-2016	419,659.60	419,659.60	419,659.60	416,950.77	416,950.77	Metros Cuadrados	100	99.35	99.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689212	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	313,016.00	313,016.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcōyotl, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-190	26-08-2016	23-11-2016	313,016.00	313,016.00	313,016.00	313,014.62	313,014.62	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689223	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	252,707.00	252,707.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Margarita de Gortari de Salinas, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-201	26-08-2016	23-11-2016	252,707.00	252,707.00	252,707.00	252,674.82	252,674.82	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689229	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	340,206.00	340,206.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-208	30-11-2016	28-01-2017	340,205.78	340,205.78	340,205.78	340,090.25	340,090.25	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689574	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	159,995.00	159,995.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Casa de Morelos, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-578	12-12-2016	09-02-2017	159,995.00	159,995.00	159,995.00	41,379.00	41,379.00	Metros Cuadrados	100	26	26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689575	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	201,668.00	201,668.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-579	12-12-2016	09-02-2017	201,667.56	201,667.56	201,667.56	193,165.76	193,165.76	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689643	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	187,871.00	187,871.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0282 Dr. Gustavo Baz Prada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-653	24-08-2016	21-11-2016	187,871.00	187,871.00	187,871.00	184,792.52	184,792.52	Metros Cuadrados	100	98.36	98.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689671	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	184,240.00	184,240.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Otilio Montaña, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-688	30-11-2016	28-01-2017	184,240.00	184,240.00	184,240.00	166,683.06	166,683.06	Metros Cuadrados	100	90.47	90.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689672	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	176,543.00	176,543.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ovidio Decroly, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-689	26-09-2016	24-11-2016	176,543.00	176,543.00	176,543.00	164,511.43	164,511.43	Metros Cuadrados	100	93.18	93.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689681	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	125,776.00	125,776.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0432 Héroes de Chapultepec, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-698	14-09-2016	12-11-2016	125,776.00	125,776.00	125,776.00	125,773.86	125,773.86	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689683	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	112,814.00	112,814.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Carlos Becerra, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-700	10-10-2016	23-11-2016	112,813.85	112,813.85	112,813.85	112,813.38	112,813.38	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689714	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	125,576.00	125,576.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-733	14-09-2016	12-11-2016	125,576.00	125,576.00	125,576.00	125,575.31	125,575.31	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689725	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	115,808.00	115,808.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Graciela Amador, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-745	30-11-2016	28-01-2017	115,808.00	115,808.00	115,808.00	99,095.97	99,095.97	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689730	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,678.00	126,678.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tierra y Libertad, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-750	30-11-2016	28-01-2017	126,677.87	126,677.87	126,677.87	87,603.45	87,603.45	Metros Cuadrados	100	69.15	69.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689733	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,241.00	1,199,241.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín González Plata, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-753	14-07-2016	10-11-2016	1,199,241.00	1,199,241.00	1,199,241.00	1,163,291.91	1,163,291.91	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	3	MEX190401689865	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,000.00	25,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-885	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689866	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	25,000.00	25,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Villanueva, Instalación de bebederos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-886	20-01-2017	20-03-2017	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689875	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, No. 9 Margarita Gómez Palacio, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-896	06-03-2017	03-06-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	290,591.33	290,591.33	Metros Cuadrados	100	83.03	83.03	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401689929	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	336,000.00	336,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narcizo Mendoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-901	06-03-2017	03-06-2017	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401690276	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,617,000.00	2,617,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 230, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-7	16-01-2017	15-05-2017	2,617,000.00	2,617,000.00	2,617,000.00	1,497,666.68	1,497,666.68	Metros Cuadrados	100	57.23	57.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401690280	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,442,000.00	1,442,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 309, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-11	11-07-2017	07-12-2017	1,442,000.00	1,442,000.00	1,442,000.00	1,120,975.83	1,120,975.83	Metros Cuadrados	100	78	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401690281	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	721,000.00	721,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No 146, Construcción y equipamiento de un aula didáctica U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-12	16-12-2016	15-03-2017	721,000.00	721,000.00	721,000.00	684,405.33	684,405.33	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401690285	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,338,000.00	3,338,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Temascaltepec, Construcción y equipamiento de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103841-16	23-03-2017	19-08-2017	3,338,000.00	3,338,000.00	3,338,000.00	3,256,955.73	3,256,955.73	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688104	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-004	06-01-2017	05-05-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,140,785.13	1,140,785.13	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688112	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	342,742.00	342,742.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. M. Guadalupe Rhon de Hank, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-015	22-03-2017	19-06-2017	342,742.00	342,742.00	342,742.00	329,559.87	329,559.87	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688173	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,189,671.93	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0544 5 de Febrero, Construcción de 2 aulas, escaleras y rehabilitación de instalación eléctrica en aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-101	13-10-2016	09-02-2017	1,189,671.93	1,189,671.93	1,189,671.93	1,143,915.31	1,143,915.31	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688193	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	256,214.34	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel García Márquez, Rehabilitación sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-128	07-12-2016	05-04-2017	256,214.34	256,214.34	256,214.34	246,359.94	246,359.94	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688196	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero , Construcción de 2 aulas, remodelación de sanitarios, reinstalación eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-133	31-08-2016	28-12-2016	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,285,801.26	1,285,801.26	Metros Cuadrados	100	95.24	95.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688208	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefania Castañeda, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-151	07-11-2016	06-03-2017	726,749.17	726,749.17	726,749.17	698,797.29	698,797.29	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688211	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	836,478.00	836,478.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo , Construcción de techumbre y rehabilitación de losas de 8 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-155	01-08-2016	28-11-2016	836,477.92	836,477.92	836,477.92	804,305.69	804,305.69	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688214	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,075,000.00	1,075,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-159	06-01-2017	05-05-2017	1,075,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00	534,867.43	534,867.43	Metros Cuadrados	100	50	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688235	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	771,886.00	771,886.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-181	07-11-2016	06-03-2017	771,886.00	771,886.00	771,886.00	742,198.20	742,198.20	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688246	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	934,909.31	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Zuhuyka, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-193	07-11-2016	06-03-2017	934,909.31	934,909.31	934,909.31	898,951.25	898,951.25	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688248	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,170,000.00	853,692.02	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, El Niño Artillero, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-196	07-11-2016	06-03-2017	853,692.02	853,692.02	853,692.02	820,857.71	820,857.71	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688249	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	685,982.00	685,982.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-197	07-11-2016	06-03-2017	685,981.77	685,981.77	685,981.77	659,597.86	659,597.86	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688261	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	975,000.00	975,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0948 Guillermo González Camarena, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-210	06-01-2017	05-05-2017	975,000.00	975,000.00	975,000.00	367,807.21	367,807.21	Metros Cuadrados	100	38	38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688339	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,078,911.00	1,078,911.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bernardo de Balbuena, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-326	26-10-2016	22-02-2017	1,078,910.77	1,078,910.77	1,078,910.77	1,037,414.20	1,037,414.20	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688345	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,080,191.00	1,080,191.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Méndez de Cuena, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-333	31-08-2016	28-12-2016	1,080,190.90	1,080,190.90	1,080,190.90	1,038,645.10	1,038,645.10	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688347	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-335	21-02-2017	20-06-2017	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	951,681.36	951,681.36	Metros Cuadrados	100	88	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688351	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	908,592.00	908,592.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Isidro Fabela, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-341	28-07-2016	24-11-2016	908,591.56	908,591.56	908,591.56	873,645.73	873,645.73	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688352	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,147.00	1,100,147.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan de la Barrera, Rehabilitación de aulas y malla perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-342	13-10-2016	09-02-2017	1,100,147.00	1,100,147.00	1,100,147.00	1,057,833.92	1,057,833.92	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688356	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0502 Lic. Isidro Fabela Alfaro, Construcción de aula, techumbre y fosa séptica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-352	13-10-2016	09-02-2017	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	595,793.51	595,793.51	Metros Cuadrados	100	46	46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688371	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rubén Darío, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-371	31-08-2016	28-12-2016	1,082,821.99	1,082,821.99	1,082,821.99	1,041,174.99	1,041,174.99	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688382	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	891,312.00	891,312.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tzic Tzic (Flor), Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-396	05-09-2016	02-01-2017	891,311.76	891,311.76	891,311.76	857,030.54	857,030.54	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688390	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Axayacatl, Construcción y equipamiento de un aula y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-408	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	847,068.97	847,068.97	Metros Cuadrados	100	78.1	78.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688394	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Flores Magón, Construcción de techumbre y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-413	31-08-2016	28-12-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	760,562.29	760,562.29	Metros Cuadrados	100	70.13	70.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688400	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Martín Luis Guzmán, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-428	06-01-2017	05-05-2017	579,588.78	579,588.78	579,588.78	557,296.90	557,296.90	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688405	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rey Netzahualcóyotl, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-433	06-01-2017	05-05-2017	805,595.30	805,595.30	805,595.30	774,610.86	774,610.86	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688407	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	1,050,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-437	06-01-2017	05-05-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	908,159.33	908,159.33	Metros Cuadrados	100	86.49	86.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688417	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	818,738.00	818,738.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Himno Nacional, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-457	12-08-2016	09-12-2016	818,737.62	818,737.62	818,737.62	787,247.71	787,247.71	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688419	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,098,240.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Melchor Musquiz, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-462	06-01-2017	05-05-2017	1,098,240.00	1,098,240.00	1,098,240.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688422	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	438,432.00	438,432.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luz Acosta de Velad, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-466	05-09-2016	03-12-2016	438,431.64	438,431.64	438,431.64	421,568.88	421,568.88	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688423	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	879,208.00	879,208.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación integral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-467	01-08-2016	28-11-2016	879,207.66	879,207.66	879,207.66	845,391.97	845,391.97	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688432	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	785,530.00	785,530.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Clemente Orozco, Construcción de dirección y techumbre en plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-478	31-08-2016	28-12-2016	785,529.88	785,529.88	785,529.88	755,317.19	755,317.19	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688452	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,492,719.00	2,492,719.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación del techo de 10 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-512	02-05-2017	28-09-2017	2,492,718.72	2,492,718.72	2,492,718.72	2,396,844.92	2,396,844.92	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688456	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	816,609.85	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-519	08-12-2016	06-04-2017	816,609.85	816,609.85	816,609.85	785,201.70	785,201.70	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688471	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	1,084,557.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Texopilli 2000, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-570	01-08-2016	28-11-2016	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	782,313.33	782,313.33	Metros Cuadrados	100	72.13	72.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688492	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0030 Melchor Ocampo, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-629	08-11-2016	07-03-2017	517,749.81	517,749.81	517,749.81	497,836.36	497,836.36	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688493	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,347,840.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0864 Benito Juárez, Construcción de techumbre y rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-630	31-08-2016	28-12-2016	1,347,840.00	1,347,840.00	1,347,840.00	1,296,000.00	1,296,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688515	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	765,003.17	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel de Olaguibel, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-690	31-08-2016	28-12-2016	765,003.17	765,003.17	765,003.17	735,579.97	735,579.97	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688531	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0547 Profra. Manuel Hinojosa Giles, Construcción de dos aulas y rehabilitación de baños	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-732	31-08-2016	28-12-2016	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	826,081.24	826,081.24	Metros Cuadrados	100	75.1	75.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688542	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,082,794.00	1,082,794.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Huai Ga Batzi, Construcción de techumbre y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-743	31-08-2016	28-12-2016	1,082,794.00	1,082,794.00	1,082,794.00	1,041,148.28	1,041,148.28	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688545	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,557.00	891,317.34	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Martí, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-748	05-09-2016	02-01-2017	891,317.34	891,317.34	891,317.34	857,035.85	857,035.85	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688552	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,328.00	1,102,328.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-760	08-11-2016	07-03-2017	1,102,328.00	1,102,328.00	1,102,328.00	789,599.75	789,599.75	Metros Cuadrados	100	72	72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688557	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Construcción de dos aulas y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-769	13-10-2016	10-01-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	727,430.51	727,430.51	Metros Cuadrados	100	88.17	88.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688569	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	971,661.00	971,661.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique González Martínez, Construcción de sanitarios y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-835	05-09-2016	02-01-2017	971,660.94	971,660.94	971,660.94	934,289.37	934,289.37	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688589	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Cuautitlán, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-880	22-03-2017	19-07-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	833,698.79	833,698.79	Metros Cuadrados	100	42	42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688591	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,198,080.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Preparatoria Oficial No. 255 (Complemento), Construcción de módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-884	31-08-2016	28-12-2016	1,198,080.00	1,198,080.00	1,198,080.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	3	MEX190401688595	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, CONALEP Plantel Ecatepec I, Construcción y equipamiento de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-888	07-12-2016	05-04-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,692,357.85	1,692,357.85	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688635	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,820,695.00	1,476,951.92	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, COBAEM Plantel 07 Toluca II, Construcción y equipamiento de dos aulas e impermeabilización de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-936	05-09-2016	02-01-2017	1,476,951.92	1,476,951.92	1,476,951.92	1,420,146.47	1,420,146.47	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688641	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	19,433,857.98	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Estatal del Valle de Toluca extensión Amanalco, AGM-0048, Terminación de la construcción de una unidad de estudios superiores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-949	16-01-2017	13-08-2017	19,433,857.98	19,433,857.98	19,433,857.98	18,686,401.89	18,686,401.89	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688646	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-969	16-01-2017	14-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	15,344,560.88	15,344,560.88	Metros Cuadrados	100	77	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688648	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	17,004,928.25	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, Construcción y equipamiento de una unidad académica departamental Tipo II	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-977	28-09-2016	25-04-2017	17,004,928.25	17,004,928.25	17,004,928.25	16,350,892.46	16,350,892.46	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688658	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	20,000,000.00	20,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Politécnica del Valle de México, Construcción de Gimnasio Auditorio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1008	16-01-2017	14-08-2017	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	16,627,094.77	16,627,094.77	Metros Cuadrados	100	83.14	83.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688686	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,106.00	325,106.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Beatriz Benavides, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-265	06-01-2017	05-04-2017	325,106.00	325,106.00	325,106.00	312,602.09	312,602.09	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688690	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-277	06-01-2017	05-04-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	314,212.35	314,212.35	Metros Cuadrados	100	52.37	52.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX190401688693	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anselmo Camacho, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-296	06-01-2017	06-03-2017	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688699	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Chávez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-376	06-01-2017	05-05-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	693,828.91	693,828.91	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688730	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0362 Gabriela Mistral, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-563	06-01-2017	06-03-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	267,463.74	267,463.74	Metros Cuadrados	100	89.15	89.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688734	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-625	06-01-2017	05-05-2017	1,198,079.98	1,198,079.98	1,198,079.98	1,151,999.98	1,151,999.98	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688736	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,360.00	399,360.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eduardo Rodríguez Castañeda, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-686	06-01-2017	05-04-2017	399,360.00	399,360.00	399,360.00	384,000.00	384,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688737	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,098,240.00	1,098,240.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-688	06-01-2017	05-05-2017	1,098,240.00	1,098,240.00	1,098,240.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688740	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,360.00	399,360.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0136 Lic. Isidro Fabela, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-696	06-01-2017	05-04-2017	399,359.99	399,359.99	399,359.99	383,999.99	383,999.99	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688748	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	698,728.35	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 5 de Mayo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-818	06-01-2017	05-04-2017	698,728.35	698,728.35	698,728.35	671,854.19	671,854.19	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688762	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,401,928.00	1,401,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1043	08-05-2017	04-09-2017	1,401,928.00	1,401,928.00	1,401,928.00	908,828.79	908,828.79	Metros Cuadrados	100	65	65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688769	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	886,928.00	886,928.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 1051 José Martí, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1035	05-04-2017	02-08-2017	602,976.70	602,976.70	602,976.70	579,785.27	579,785.27	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688774	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,952,291.00	1,952,291.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, EPO 215 Jorge Obispo Hernández, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1020	22-05-2017	18-09-2017	1,952,290.91	1,952,290.91	1,952,290.91	1,877,202.80	1,877,202.80	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688786	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitar los sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-132	05-04-2017	03-07-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	86,400.00	86,400.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX190401688864	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	499,200.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Américas, Rehabilitación de la losa del edificio escolar (1 por filtración considerable y 3 por humedad) renovación de módulo de sanitarios.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-636	21-04-2017	19-07-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688870	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	929,514.00	929,514.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Construcción y equipamiento de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-712	21-04-2017	18-08-2017	929,513.85	929,513.85	929,513.85	893,763.31	893,763.31	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688888	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Elvia Jaimes Gómez, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-026	04-08-2017	01-11-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	383,999.99	383,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688891	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449,280.00	449,280.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuela Medina, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-227	04-08-2017	01-11-2017	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688892	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	399,356.03	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0140 Dr. Gustavo Baz Prada, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-305	31-08-2017	28-11-2017	399,356.03	399,356.03	399,356.03	383,996.19	383,996.19	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688904	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	898,423.00	898,423.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 30 de Abril, Construcción de sanitarios en estructura rural, techumbre, rehabilitación de losa en sanitario, mantenimiento a techos y aumento de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-595	23-08-2017	20-12-2017	898,423.00	898,423.00	898,423.00	863,868.35	863,868.35	Metros Cuadrados	100	96.15	96.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688924	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pedro Moreno, Construcción y equipamiento de un aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-698	06-12-2017	05-03-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	520,582.14	520,582.14	Metros Cuadrados	100	87	87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688928	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución de 1917, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-804	04-08-2017	02-10-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	193,194.77	193,194.77	Metros Cuadrados	100	48.3	48.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688930	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Carlos Pichardo, Construcción y equipamiento de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-820	11-08-2017	09-10-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	302,290.70	302,290.70	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688934	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Octavio Paz, Construcción de sanitario, un aula, techumbre y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-025	23-08-2017	20-12-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,295,990.03	1,295,990.03	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401688942	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes de Chapultepec, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-217	04-08-2017	01-11-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	425,274.93	425,274.93	Metros Cuadrados	100	52	52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688949	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	1,743,505.74	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0016 Vicente Guerrero, Construcción de dos aulas, sanitarios y techo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-353	20-09-2017	17-01-2018	1,743,505.74	1,743,505.74	1,743,505.74	1,676,447.82	1,676,447.82	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688950	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	975,000.00	125,662.20	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0513 Francisco I. Madero, Construcción de 2 aulas y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-358	25-06-2018	22-10-2018	125,662.20	125,662.20	125,662.20	120,830.50	120,830.50	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688956	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0250 Moisés Saénz, Rehabilitar 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-476	04-08-2017	01-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	725,314.22	725,314.22	Metros Cuadrados	100	73	73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688977	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	975,000.00	185,359.20	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Construcción y equipamiento de dos aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-589	25-06-2018	22-10-2018	185,359.20	185,359.20	185,359.20	178,228.92	178,228.92	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688980	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,067,356.23	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0180 José Antonio Alzate, Construcción y equipamiento de un aula y mantenimiento a techos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-598	04-08-2017	01-12-2017	1,067,356.23	1,067,356.23	1,067,356.23	1,026,304.00	1,026,304.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401688993	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Construcción de módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-678	04-08-2017	01-11-2017	350,000.00	350,000.00	350,000.00	325,263.82	325,263.82	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689001	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-719	04-08-2017	01-11-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	63,497.46	63,497.46	Metros Cuadrados	100	8	8	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689006	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0585 Profr. Pedro Fuentes García, Construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-768	04-08-2017	01-12-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,144,483.48	1,144,483.48	Metros Cuadrados	100	95.37	95.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689038	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,013,333.00	1,013,333.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1013	04-08-2017	01-12-2017	1,013,333.00	1,013,333.00	1,013,333.00	947,016.64	947,016.64	Metros Cuadrados	100	93.46	93.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689137	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	496,108.00	496,108.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 12 de Octubre de 1492, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-100	12-12-2016	11-03-2017	496,108.00	496,108.00	496,108.00	487,038.57	487,038.57	Metros Cuadrados	100	98.17	98.17	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689178	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,130.00	170,130.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Carlos Hank González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-152	30-11-2016	28-01-2017	170,129.69	170,129.69	170,129.69	170,022.50	170,022.50	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689191	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	485,281.00	485,281.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de la Independencia, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-168	26-09-2016	24-12-2016	485,280.78	485,280.78	485,280.78	484,745.14	484,745.14	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689192	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	437,125.00	437,125.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I. No. 0099 I. Guillermo González Camarena, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-169	12-12-2016	11-03-2017	437,125.00	437,125.00	437,125.00	437,122.46	437,122.46	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689211	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	246,717.00	246,717.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0507 Rafael Ramírez, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-189	08-09-2016	06-12-2016	246,717.00	246,717.00	246,717.00	246,578.40	246,578.40	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689214	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	274,501.00	274,501.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-192	30-11-2016	28-01-2017	274,501.00	274,501.00	274,501.00	274,463.66	274,463.66	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689224	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	451,547.00	451,547.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Agustín González, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-202	30-11-2016	27-02-2017	451,547.00	451,547.00	451,547.00	407,803.22	407,803.22	Metros Cuadrados	100	90.31	90.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689231	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	423,062.00	423,062.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-211	30-11-2016	27-02-2017	423,061.85	423,061.85	423,061.85	398,143.37	398,143.37	Metros Cuadrados	100	94.11	94.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689236	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	390,936.00	390,936.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-217	05-06-2017	02-09-2017	390,935.78	390,935.78	390,935.78	41,379.00	41,379.00	Metros Cuadrados	100	11	11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689251	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	213,947.00	213,947.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Alvaro Obregón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-232	12-09-2016	10-12-2016	213,946.54	213,946.54	213,946.54	208,647.98	208,647.98	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689258	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	394,078.00	394,078.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-239	30-11-2016	27-02-2017	394,077.52	394,077.52	394,077.52	387,035.90	387,035.90	Metros Cuadrados	100	98.21	98.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689262	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	262,605.00	262,605.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rubén Jaramillo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-243	05-06-2017	03-08-2017	262,604.76	262,604.76	262,604.76	54,111.00	54,111.00	Metros Cuadrados	100	21	21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689288	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,947.00	250,947.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0646 Frida Khalo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-270	30-11-2016	28-01-2017	250,947.00	250,947.00	250,947.00	250,935.69	250,935.69	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689298	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	234,696.00	234,696.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0581 20 de Noviembre, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-280	14-09-2016	12-12-2016	234,696.00	234,696.00	234,696.00	230,207.05	230,207.05	Metros Cuadrados	100	98.09	98.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689300	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,259.00	260,259.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas del Río, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-282	30-11-2016	28-01-2017	260,259.00	260,259.00	260,259.00	255,909.36	255,909.36	Metros Cuadrados	100	98.33	98.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689302	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	135,569.00	135,569.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, AEP. Emiliano Zapata, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-284	30-11-2016	28-01-2017	135,569.00	135,569.00	135,569.00	135,423.74	135,423.74	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689316	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	326,240.00	326,240.36	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0902 Mariano Azuela, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-299	05-06-2017	03-08-2017	326,240.36	326,240.36	326,240.36	79,575.00	79,575.00	Metros Cuadrados	100	24.39	24.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689321	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,902.00	190,902.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-304	08-09-2016	06-12-2016	190,901.56	190,901.56	190,901.56	190,853.49	190,853.49	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689327	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	255,714.00	255,714.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Civeira Taboada, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-310	30-11-2016	28-01-2017	255,713.74	255,713.74	255,713.74	255,705.49	255,705.49	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689330	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,495.00	190,495.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0230 Gabino Barreda, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-313	12-09-2016	10-12-2016	190,495.00	190,495.00	190,495.00	174,421.50	174,421.50	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689347	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	260,234.00	260,234.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, No. 0475 Profesor Alfonso del Valle Salcedo, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-330	30-11-2016	28-01-2017	260,233.73	260,233.73	260,233.73	259,205.36	259,205.36	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689366	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	227,739.00	227,739.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Aldama, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-350	19-08-2016	16-11-2016	227,738.73	227,738.73	227,738.73	227,635.57	227,635.57	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401689709	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	127,257.00	127,257.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-728	14-09-2016	28-10-2016	127,256.67	127,256.67	127,256.67	122,863.27	122,863.27	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689715	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,595.00	160,595.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Cuauhtémoc, Mantenimiento y/o rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-734	28-12-2016	25-02-2017	160,595.00	160,595.00	160,595.00	159,310.22	159,310.22	Metros Cuadrados	100	99.2	99.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689736	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,335.00	1,199,335.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Año de la Patria, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-756	25-07-2016	21-11-2016	1,199,334.99	1,199,334.99	1,199,334.99	1,153,977.36	1,153,977.36	Metros Cuadrados	100	96.22	96.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689737	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	160,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Victoriano Granados Basurto, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-757	12-12-2016	10-04-2017	160,000.00	160,000.00	160,000.00	124,050.86	124,050.86	Metros Cuadrados	100	78	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689743	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,197,910.00	1,197,910.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Aldama, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-763	14-07-2016	10-11-2016	1,197,910.00	1,197,910.00	1,197,910.00	1,161,961.10	1,161,961.10	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689769	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,196,784.00	1,196,784.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Cuauhtémoc, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-789	14-07-2016	10-11-2016	1,196,784.00	1,196,784.00	1,196,784.00	1,160,835.06	1,160,835.06	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689770	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,884.00	1,199,884.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Romero, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-790	14-07-2016	10-11-2016	1,199,884.00	1,199,884.00	1,199,884.00	1,163,934.85	1,163,934.85	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689773	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,196,871.00	1,196,871.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcōyotl, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-793	25-07-2016	21-11-2016	1,196,870.56	1,196,870.56	1,196,870.56	1,154,175.89	1,154,175.89	Metros Cuadrados	100	96.43	96.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689779	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,549.00	1,199,549.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-799	14-07-2016	10-11-2016	1,199,548.86	1,199,548.86	1,199,548.86	1,163,599.71	1,163,599.71	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689784	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,860.00	1,199,860.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gustavo Baz Prada, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-804	14-07-2016	10-11-2016	1,199,859.73	1,199,859.73	1,199,859.73	1,163,910.59	1,163,910.59	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401689791	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,841.00	1,198,841.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Construcción y equipamiento de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	103839-811	25-07-2016	21-11-2016	1,198,841.00	1,198,841.00	1,198,841.00	1,162,891.88	1,162,891.88	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

