

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX16180101067109	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,381,238.00	1,381,238.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Chimalhuacán No.107	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105381	22-03-2017	01-07-2017	1,381,238.00	1,381,238.00	1,381,238.00	1,346,741.56	1,346,741.56	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX16180101067137	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,077,112.00	1,077,112.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl I No.190	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105394	21-04-2017	01-08-2017	1,077,112.00	1,077,112.00	1,077,112.00	872,888.44	872,888.44	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX16180101067153	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,280,732.00	2,280,732.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Prepa Escuela Preparatoria Oficial No. 261	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105410	21-04-2017	01-08-2017	2,280,732.00	2,280,732.00	2,280,732.00	2,189,313.89	2,189,313.89	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX16180101067239	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	193,560.00	193,560.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cecytem Cecytem Plantel Chicoloapan	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105426	21-04-2017	01-08-2017	193,560.00	193,560.00	193,560.00	172,665.27	172,665.27	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX16180101067257	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	627,356.00	627,356.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 29 San José Del Rincón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105440	21-04-2017	01-08-2017	627,356.00	627,356.00	627,356.00	626,632.64	626,632.64	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX16180101067261	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,638.00	1,219,638.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 34 Villa Del Carbón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105441	15-03-2017	01-08-2017	1,219,638.00	1,219,638.00	1,219,638.00	1,043,132.89	1,043,132.89	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX16180101073827	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,432,103.00	1,432,103.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Ecatepec I No.192	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105383	13-06-2017	01-10-2017	1,432,103.00	1,432,103.00	1,432,103.00	1,432,102.13	1,432,102.13	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX16160200665958	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,042,487.67	12,042,488.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Segunda Etapa Del Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel ""Compañía Universitaria De Danza Y Escuela De Música""	Universidad Autónoma Del Estado De México.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	-	09-02-2016		12,042,487.67	12,030,432.53	10,867,698.96	10,867,698.96	10,688,916.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067099	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,373,385.00	1,373,385.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Almoloya Del Río No. 81	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105374	22-03-2017	01-07-2017	1,373,385.00	1,373,385.00	1,373,385.00	1,372,676.78	1,372,676.78	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX16180101067133	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,670,405.00	1,670,405.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Naucalpan I No.187	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105392	21-04-2017	01-08-2017	1,670,405.00	1,670,405.00	1,670,405.00	1,174,095.95	1,174,095.95	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX16180101067158	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,094,719.00	4,094,719.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt Cbt Num 3 San Felipe Del Progreso	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105414	21-04-2017	01-08-2017	4,094,719.00	4,094,719.00	4,094,719.00	3,974,862.92	3,974,862.92	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX16180101067229	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,050,000.00	1,050,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt Cbt Jaime Keller Torres, Huehuetoca	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105420	21-04-2017	01-08-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	465,722.43	465,722.43	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067233	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	227,550.00	227,550.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt Cbt No. 2 Nextlalpan	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105422	21-04-2017	01-08-2017	227,550.00	227,550.00	227,550.00	226,831.34	226,831.34	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067235	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	621,000.00	621,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt Cbt No. 1 Lic. Adolfo López Mateos, Temascalcingo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105423	21-04-2017	01-08-2017	621,000.00	621,000.00	621,000.00	569,524.62	569,524.62	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067252	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	468,000.00	468,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 08 Atlacomulco	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105436	21-04-2017	01-08-2017	468,000.00	468,000.00	468,000.00	423,329.64	423,329.64	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067126	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,237,500.00	1,237,500.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel El Zarco No.125	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105386	21-04-2017	01-08-2017	1,237,500.00	1,237,500.00	1,237,500.00	969,096.23	969,096.23	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067129	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,135,000.00	3,135,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Ing. Bernardo Quintana Arrijoja No.109	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105389	21-04-2017	01-08-2017	3,135,000.00	3,135,000.00	3,135,000.00	3,122,974.20	3,122,974.20	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067140	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,417,062.00	2,417,062.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Santiago Tianguistenco No.79	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105397	21-04-2017	01-08-2017	2,417,062.00	2,417,062.00	2,417,062.00	2,409,262.40	2,409,262.40	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067147	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Tlalnepantla II No.228	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105404	21-04-2017	01-08-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,478,800.64	1,478,800.64	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067156	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,130,923.00	1,130,923.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt Cbt Ing. Esteban Calderón Alcaraz, Villa Guerrero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105412	21-04-2017	01-08-2017	1,130,923.00	1,130,923.00	1,130,923.00	1,074,894.61	1,074,894.61	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067157	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,164,375.00	1,164,375.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt Cbt Calmecac	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105413	21-04-2017	01-08-2017	1,164,375.00	1,164,375.00	1,164,375.00	1,138,599.02	1,138,599.02	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067237	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	173,250.00	173,250.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt Cbt María Luisa Marina De Suárez, Coacalco	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105424	21-04-2017	01-08-2017	173,250.00	173,250.00	173,250.00	173,249.99	173,249.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX16180101067238	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	952,500.00	952,500.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cecytem Cecytem Plantel Nezahualcóyotl	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105425	21-04-2017	01-08-2017	952,500.00	952,500.00	952,500.00	765,039.86	765,039.86	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067245	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,662,500.00	2,662,500.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cecytem Cecytem Plantel Nezahualcóyotl II	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105431	21-04-2017	01-08-2017	2,662,500.00	2,662,500.00	2,662,500.00	2,661,129.53	2,661,129.53	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067105	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,499,700.00	1,499,700.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Coacalco No.184	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105378	22-03-2017	01-07-2017	1,499,700.00	1,499,700.00	1,499,700.00	1,496,796.97	1,496,796.97	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067107	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,286,625.00	1,286,625.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Chalco No.263	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105380	22-03-2017	01-07-2017	1,286,625.00	1,286,625.00	1,286,625.00	1,167,324.75	1,167,324.75	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067128	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	823,013.00	823,013.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Huixquilucan No.198	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105388	21-04-2017	01-08-2017	823,013.00	823,013.00	823,013.00	770,970.87	770,970.87	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067132	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,355,400.00	1,355,400.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Lerma No.199	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105391	20-02-2017	01-05-2017	1,355,400.00	1,355,400.00	1,355,400.00	1,283,220.12	1,283,220.12	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067143	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,075,250.00	2,075,250.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Tecámac No.238	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105399	21-04-2017	01-08-2017	2,075,250.00	2,075,250.00	2,075,250.00	1,999,341.83	1,999,341.83	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067145	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,275,000.00	1,275,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Texcoco No.185	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105402	21-04-2017	01-08-2017	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,141,349.95	1,141,349.95	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067221	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	258,930.00	258,930.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt Cbt Dr. Carlos Graef Fernández, Jaltenco	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105417	21-04-2017	01-08-2017	258,930.00	258,930.00	258,930.00	208,730.61	208,730.61	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067102	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,444,028.00	1,444,028.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Atizapán I No.183	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105375	21-04-2017	01-08-2017	1,444,028.00	1,444,028.00	1,444,028.00	1,201,828.32	1,201,828.32	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067104	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,671,062.00	1,671,062.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Cd. Azteca No.001	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105377	22-03-2017	01-07-2017	1,671,062.00	1,671,062.00	1,671,062.00	1,670,021.68	1,670,021.68	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX16180101067134	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,141,875.00	1,141,875.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Naucalpan li No.188	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105393	21-04-2017	01-08-2017	1,141,875.00	1,141,875.00	1,141,875.00	754,699.53	754,699.53	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067138	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,440,000.00	1,440,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl li No.191	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105395	21-04-2017	01-08-2017	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,268,083.17	1,268,083.17	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067149	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,812.00	950,812.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Toluca No.034	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105406	21-04-2017	01-08-2017	950,812.00	950,812.00	950,812.00	950,811.78	950,811.78	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067222	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	815,063.00	815,063.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt Cbt No. 2 José Ma, Velasco, Temascalcingo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105418	21-04-2017	01-08-2017	815,063.00	815,063.00	815,063.00	349,855.28	349,855.28	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067241	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	856,440.00	856,440.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cecytem Cecytem Plantel Chimalhuacán	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105428	21-04-2017	01-08-2017	856,440.00	856,440.00	856,440.00	849,873.07	849,873.07	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067242	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,000.00	825,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cecytem Cecytem Plantel Tecámac	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105429	21-04-2017	01-08-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	824,943.67	824,943.67	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067250	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	202,125.00	202,125.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 07 Toluca li	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105435	21-04-2017	01-08-2017	202,125.00	202,125.00	202,125.00	143,916.45	143,916.45	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067254	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,219,638.00	1,219,638.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 20 Chapa De Mota	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105438	21-04-2017	01-08-2017	1,219,638.00	1,219,638.00	1,219,638.00	1,205,850.21	1,205,850.21	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067264	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,258,003.00	5,258,003.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 68 Soyaniquilpan	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105444	15-03-2017	01-08-2017	5,258,003.00	5,258,003.00	5,258,003.00	4,896,939.45	4,896,939.45	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067106	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	305,820.00	305,820.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Cuautitlán No.108	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105379	22-03-2017	01-07-2017	305,820.00	305,820.00	305,820.00	305,820.00	305,820.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067144	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,836,000.00	1,836,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Temoaya No.080	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105400	21-04-2017	01-08-2017	1,836,000.00	1,836,000.00	1,836,000.00	892,279.67	892,279.67	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX16180101067150	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,289,010.00	1,289,010.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Tultitlán No.194	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105407	21-04-2017	01-08-2017	1,289,010.00	1,289,010.00	1,289,010.00	1,281,713.49	1,281,713.49	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067151	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,733,250.00	1,733,250.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Valle De Aragón No.013	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105408	21-04-2017	01-08-2017	1,733,250.00	1,733,250.00	1,733,250.00	1,733,090.01	1,733,090.01	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067155	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,178,100.00	1,178,100.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt Cbt No. 2 Ixtapan De La Sal	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105411	21-04-2017	01-08-2017	1,178,100.00	1,178,100.00	1,178,100.00	1,135,960.88	1,135,960.88	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067240	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,375,000.00	6,375,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cecytem Cecytem Plantel Ixtlahuaca	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105427	21-04-2017	01-08-2017	6,375,000.00	6,375,000.00	6,375,000.00	6,200,639.91	6,200,639.91	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067243	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,650,000.00	1,650,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem Cecytem Plantel Ixtapaluca II	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105430	21-04-2017	01-08-2017	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,647,436.77	1,647,436.77	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067249	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,009,125.00	1,009,125.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 06 Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105434	21-04-2017	01-08-2017	1,009,125.00	1,009,125.00	1,009,125.00	1,007,721.46	1,007,721.46	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067262	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,576,555.00	6,576,555.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 62 Melchor Ocampo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105442	15-03-2017	01-08-2017	6,576,555.00	6,576,555.00	6,576,555.00	6,569,490.18	6,569,490.18	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067125	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,071,450.00	1,071,450.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Ecatepec Iii No.223	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105385	21-04-2017	01-08-2017	1,071,450.00	1,071,450.00	1,071,450.00	1,071,416.30	1,071,416.30	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067127	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,641,000.00	1,641,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Gustavo Baz No.006	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105387	21-04-2017	01-08-2017	1,641,000.00	1,641,000.00	1,641,000.00	1,014,354.98	1,014,354.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067131	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Ixtapaluca No.236	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105390	21-04-2017	01-08-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	714,953.74	714,953.74	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067139	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl Iii No.229	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105396	21-04-2017	01-08-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,344,018.45	1,344,018.45	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX16180101067148	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,183,950.00	1,183,950.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Tlalnepantla Iii No.231	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105405	21-04-2017	01-08-2017	1,183,950.00	1,183,950.00	1,183,950.00	355,765.26	355,765.26	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067232	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	365,550.00	365,550.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt Cbt Dr. Carlos Sosa Moss, Juchitepec	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105421	21-04-2017	01-08-2017	365,550.00	365,550.00	365,550.00	362,486.68	362,486.68	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067248	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	615,000.00	615,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 05 Valle De Bravo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105433	21-04-2017	01-08-2017	615,000.00	615,000.00	615,000.00	610,443.26	610,443.26	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067256	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,038,113.00	1,038,113.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 25 Tultitlán	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105439	21-04-2017	01-08-2017	1,038,113.00	1,038,113.00	1,038,113.00	1,038,112.98	1,038,112.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067263	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,258,003.00	5,258,003.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 67 Aculco	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105443	15-03-2017	01-08-2017	5,258,003.00	5,258,003.00	5,258,003.00	4,487,472.03	4,487,472.03	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067103	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	478,200.00	478,200.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Atizapán II No.248	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105376	22-03-2017	01-07-2017	478,200.00	478,200.00	478,200.00	473,849.52	473,849.52	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067110	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,357,200.00	1,357,200.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Del Sol No.014	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105382	22-03-2017	01-07-2017	1,357,200.00	1,357,200.00	1,357,200.00	1,356,832.20	1,356,832.20	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067142	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,275,000.00	1,275,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Santiago Tlilapa No.126	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105398	21-04-2017	01-08-2017	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,274,998.35	1,274,998.35	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067146	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,353,825.00	1,353,825.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Tlalnepantla I No.193	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105403	21-04-2017	01-08-2017	1,353,825.00	1,353,825.00	1,353,825.00	1,333,285.11	1,333,285.11	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067152	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	989,475.00	989,475.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Villa Victoria No.082	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105409	21-04-2017	01-08-2017	989,475.00	989,475.00	989,475.00	989,474.98	989,474.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067159	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt Cbt No. 6 Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105416	21-04-2017	01-08-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,349,999.62	1,349,999.62	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX16180101067223	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	310,500.00	310,500.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt No. 2 Almoloya De Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105419	21-04-2017	01-08-2017	310,500.00	310,500.00	310,500.00	310,061.38	310,061.38	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067247	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	315,000.00	315,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 04 Valle De Chalco	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105432	21-04-2017	01-08-2017	315,000.00	315,000.00	315,000.00	276,580.12	276,580.12	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101067253	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	993,750.00	993,750.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 15 Nicolás Romero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105437	21-04-2017	01-08-2017	993,750.00	993,750.00	993,750.00	719,330.06	719,330.06	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX16180101073828	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,125,000.00	1,125,000.00	2016	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Ecatepec li No.222	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105384	13-06-2017	01-10-2017	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,124,999.48	1,124,999.48	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones