

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190301572677	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,200,000.00	6,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtis, CBTIS No. 202, Sustitución de edificio "E"	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-03	06-06-2019	06-06-2020	6,185,547.27	6,185,547.27	6,185,547.27	6,185,198.26	6,185,198.26	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190301572681	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,250,000.00	3,250,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Tlatlaya, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-07	06-06-2019	06-06-2020	3,249,206.85	3,249,206.85	3,249,206.85	3,248,945.36	3,248,945.36	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685133	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	627,755.81	627,755.81	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal No. 1, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-38	06-06-2019	06-06-2020	627,755.81	627,755.81	627,755.81	625,435.81	625,435.81	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685135	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,100.00	228,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 358, 200 butacas, 5 escritorios, 3 pizarrones	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-41	06-06-2019	06-06-2020	227,655.00	227,655.00	227,655.00	227,655.00	227,655.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685136	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	229,050.00	229,050.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 359, 201 butacas, 5 escritorios, 3 pizarrones	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-42	06-06-2019	06-06-2020	228,605.00	228,605.00	228,605.00	228,605.00	228,605.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685151	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,200.00	95,200.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 311, 100 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-57	06-06-2019	06-06-2020	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685153	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,600.00	47,600.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 210, 50 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-59	06-06-2019	06-06-2020	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685164	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,100.00	49,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Valle de Bravo, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-70	06-06-2019	06-06-2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685172	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,347,800.00	1,347,800.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT No. Jilotepec, Construcción de techumbre y obra complementaria	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-79	06-06-2019	06-06-2020	1,318,417.42	1,318,417.42	1,318,417.42	1,317,383.66	1,317,383.66	Metros Cuadrados	2	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789938	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria No. 27, Segunda etapa de la sustitución y reubicación de 2 espacios adosados (ampliación de biblioteca y sala de música) por daños en muros por sismo y asentamientos y sustitución de firmas en el laboratorio de usos múltiples por agrietamientos y desniveles severos.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-01	09-07-2019	08-07-2020	250,000.00	250,000.00	250,000.00	249,449.73	249,449.73	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301789943	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,012,000.00	4,012,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtis, Cbtis No. 202, Segunda etapa de la construcción de 2 edificios U1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114301-06	09-07-2019	08-07-2020	4,012,000.00	4,012,000.00	4,012,000.00	4,011,976.26	4,011,976.26	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789946	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	394,000.00	394,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Nezahualcoyotl III, Segunda etapa del mantenimiento de centro de preparación de alimentos y bebidas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114301-09	09-07-2019	08-07-2020	394,000.00	394,000.00	394,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789955	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	196,921.75	196,921.75	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial 89, Segunda etapa de la construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114301-19	09-07-2019	08-07-2020	196,921.75	196,921.75	196,921.75	173,699.11	173,699.11	Metros Cuadrados	100	88	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789966	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 77, Construcción de un aula en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114301-30	09-07-2019	08-07-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	591,811.84	591,811.84	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789967	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 343, Un Aula tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114301-31	09-07-2019	08-07-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	481,337.71	481,337.71	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789996	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica, Segunda etapa de la construcción de un centro de información y documentación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-23	09-07-2019	08-07-2020	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,999,967.72	5,999,967.72	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790002	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, Conclusión de obra del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-002	09-07-2019	08-07-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	348,699.07	348,699.07	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790008	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	2,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Digital del Estado de México, Terminación de la construcción del edificio y electrificación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-008	09-07-2019	08-07-2020	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,701,030.65	1,701,030.65	Metros Cuadrados	100	77	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790014	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	2,748,023.18	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Ecatepec, Terminación de la planta baja	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-014	09-07-2019	08-07-2020	2,748,023.18	2,748,023.18	2,748,023.18	1,795,655.72	1,795,655.72	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790016	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,300,000.00	4,300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Digital del Estado de México, Segunda etapa de la construcción de la Universidad Digital	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-016	09-07-2019	08-07-2020	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,285,428.33	4,285,428.33	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790018	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	750,000.00	750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Escuela Normal No. 4 de Nezahualcóyotl, Adecuación de red eléctrica en baja tensión y colocación de herrería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-018	09-07-2019	08-07-2020	750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301790061	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	172,500.00	172,500.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Jilotepec, Trabajos de rehabilitación y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-026	09-07-2019	08-07-2020	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790075	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,000,000.00	4,502,837.91	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Temascaltepec, Construcción de un laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-040	09-07-2019	08-07-2020	4,502,837.91	4,502,837.91	4,502,837.91	2,992,837.87	2,992,837.87	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790078	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,457,047.06	2,457,047.06	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria No. 207, Construcción de barda perimetral (422 ml. Aprox.)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-043	09-07-2019	08-07-2020	2,457,047.06	2,457,047.06	2,457,047.06	2,457,047.05	2,457,047.05	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790089	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	910,000.00	909,104.01	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 307, Construcción de barda (160mts.)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-056	09-07-2019	08-07-2020	909,104.01	909,104.01	909,104.01	908,703.60	908,703.60	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790110	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,711,827.43	2,711,827.43	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cam, No. 36 Melanie Klein, Conclusión de la construcción del edificio "A" que consta de: administración y diagnóstico, aula de estimulación temprana, computación, cooperativa, intendencia, ludoteca, servicios sanitarios. Edificio "B" que consta de: 6 aulas para primaria	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-017	09-07-2019	08-07-2020	2,711,827.43	2,711,827.43	2,711,827.43	2,711,445.53	2,711,445.53	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790119	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,635,757.78	1,635,757.78	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Justo Sierra, Construcción de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-028	09-07-2019	08-07-2020	1,635,757.78	1,635,757.78	1,635,757.78	1,635,757.77	1,635,757.77	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790125	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	460,000.00	460,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Centenario, Impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-034	09-07-2019	08-07-2020	460,000.00	460,000.00	460,000.00	458,687.03	458,687.03	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790130	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,198,775.37	3,198,775.37	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Stec, Ricardo Flores Magón, Construcción de aula de cómputo, módulo sanitario en estructura regional, rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-039	09-07-2019	08-07-2020	3,198,775.37	3,198,775.37	3,198,775.37	3,198,775.36	3,198,775.36	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790131	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,003,594.01	1,003,594.01	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-040	09-07-2019	08-07-2020	1,003,594.01	1,003,594.01	1,003,594.01	1,003,594.00	1,003,594.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301790140	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	351,517.24	351,517.24	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Educativa Media Superior y Superior	Secg, Ofic. No. 0634 Thales de Mileto, Construcción de 723 m2 de entortado y colocación de impermeabilizante en edificios "A, B, F Y G"	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-049	09-07-2019	08-07-2020	351,517.24	351,517.24	351,517.24	347,875.76	347,875.76	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790186	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 179, Rehabilitación y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-84	09-07-2019	08-07-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	688,453.41	688,453.41	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190301572684	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	1,750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cetis, CETIS No. 119, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-10	06-06-2019	06-06-2020	1,744,536.45	1,744,536.45	1,744,536.45	1,735,840.59	1,735,840.59	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190301572696	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	215,978.00	215,978.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 346 Vladimir Illich Ulianov Lenin, 200 pupitres y 6 pizarrones	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-22	06-06-2019	06-06-2020	215,560.00	215,560.00	215,560.00	215,560.00	215,560.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685121	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	292,000.00	292,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 29, Mobiliario (306 pupitres)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-26	06-06-2019	06-06-2020	283,258.08	283,258.08	283,258.08	283,258.08	283,258.08	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685122	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,200.00	95,200.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Sor Juana Inés de la Cruz, 100 Butacas escolares	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-27	06-06-2019	06-06-2020	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685127	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	198,680.00	198,680.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico, 100 Sillas apilables, 100 sillas universitarias, 2 escritorios y 2 pizarrones blancos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-32	06-06-2019	06-06-2020	197,686.20	197,686.20	197,686.20	197,686.20	197,686.20	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685129	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	151,200.00	151,200.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT No. 5, 120 butacas, 4 escritorios, 4 pintarrones	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-34	06-06-2019	06-06-2020	150,636.40	150,636.40	150,636.40	150,636.40	150,636.40	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685152	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,200.00	95,200.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 337, 100 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-58	06-06-2019	06-06-2020	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685162	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,100.00	49,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Villa de Allende, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-68	06-06-2019	06-06-2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685167	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 208, Terminación de mantenimiento general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-73	06-06-2019	06-06-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	597,680.00	597,680.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401685169	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,229.74	13,229.74	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 170, Terminación de la construcción de un laboratorio de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-75	06-06-2019	06-06-2020	13,229.74	13,229.74	13,229.74	10,909.74	10,909.74	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685170	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,040,278.96	1,040,278.96	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 241, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-76	06-06-2019	06-06-2020	1,037,579.79	1,037,579.79	1,037,579.79	1,037,579.79	1,037,579.79	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685174	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,187,007.63	1,187,007.63	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, Cecytem Plantel Villa del Carbón, Terminación de la construcción de administración, biblioteca, servicio medico, orientacion vocacional, escaleras, cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-82	06-06-2019	06-06-2020	1,187,004.08	1,187,004.08	1,187,004.08	1,179,418.84	1,179,418.84	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789953	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	963,940.76	963,940.76	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial 273, Segunda etapa construcción de un aula U1C y construcción de módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-16	09-07-2019	08-07-2020	963,940.76	963,940.76	963,940.76	963,931.70	963,931.70	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789965	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	61,000.00	61,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 285, 2 butacas, 2 pintarrones y 5 sillas para escritorio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-29	09-07-2019	08-07-2020	61,000.00	61,000.00	61,000.00	60,474.60	60,474.60	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789980	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	2,100,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco extensión Otumba, Construcción de barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-06	09-07-2019	08-07-2020	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,097,734.47	2,097,734.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789997	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	484,000.00	484,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Segunda etapa de la construcción de la unidad académica de la UDEM en amecameca	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114302-24	09-07-2019	08-07-2020	484,000.00	484,000.00	484,000.00	481,199.32	481,199.32	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790001	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	580,000.00	580,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Coatepec Harinas, Primera etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-001	09-07-2019	08-07-2020	580,000.00	580,000.00	580,000.00	579,989.63	579,989.63	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790009	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Estatal del Valle de Toluca, Extensión Amanalco, AGM-0048, Terminación de la construcción de la unidad de estudios superiores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-009	09-07-2019	08-07-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,299,849.61	1,299,849.61	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790024	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,773,236.78	3,773,236.78	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica, Segunda etapa para la construcción de un laboratorio pesado	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-024	09-07-2019	08-07-2020	3,773,236.78	3,773,236.78	3,773,236.78	3,771,316.74	3,771,316.74	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301790025	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,891,168.57	1,891,168.57	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Terminación de la construcción de la Universidad Digital	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-025	09-07-2019	08-07-2020	1,891,168.57	1,891,168.57	1,891,168.57	1,888,041.18	1,888,041.18	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790050	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Nicolás Romero III, AGM-520, Equipamiento y Suministro de energía eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-015	09-07-2019	08-07-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	149,260.66	149,260.66	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790067	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,223,370.02	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico, Sustitución de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-032	09-07-2019	08-07-2020	1,223,370.02	1,223,370.02	1,223,370.02	1,222,844.75	1,222,844.75	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790071	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,850,000.00	1,849,512.06	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Telebach, Telebachillerato Comunitario Núm. 261, Construcción de 3 aulas, dirección con sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-036	09-07-2019	08-07-2020	1,849,512.06	1,849,512.06	1,849,512.06	1,849,116.93	1,849,116.93	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790076	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,015,728.25	4,008,964.62	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Gabriel V. Alcocer, Construcción y equipamiento de 3 aulas U-2C (planta baja) y 300 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-041	09-07-2019	08-07-2020	4,008,964.62	4,008,964.62	4,008,964.62	3,760,723.14	3,760,723.14	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790086	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,200,000.00	6,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 62 Melchor Ocampo, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples de 5 E U2-C, un taller de cómputo de 5 E U2-C, escalera y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-052	09-07-2019	08-07-2020	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	5,244,138.39	5,244,138.39	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790101	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,178,571.55	1,178,571.55	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Varios, Varios Planteles, Desmontaje, traslado y montaje de aulas provisionales	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115666-008	09-07-2019	08-07-2020	1,178,571.55	1,178,571.55	1,178,571.55	1,176,466.97	1,176,466.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790107	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	575,000.00	575,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Aquiles Serdan, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115666-014	09-07-2019	08-07-2020	575,000.00	575,000.00	575,000.00	574,999.98	574,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790120	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Seg, Ofic. No. 0234 5 de Febrero, Terminación de construcción de muro de contención, barda perimetral y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115666-029	09-07-2019	08-07-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,799,934.47	1,799,934.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301790201	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep, CONALEP Estado de México Plantel Santiago Tianguistenco, Rehabilitación de 9 aulas, 2 talleres de cómputo, 200 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	116849-02	09-07-2019	08-07-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,479,999.82	1,479,999.82	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190301572687	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	945,000.00	945,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 297, Electrificación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-13	06-06-2019	06-06-2020	898,167.77	898,167.77	898,167.77	896,629.30	896,629.30	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190301572688	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	1,087,193.56	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Num. 2 Almoloya, Construcción de un taller de cómputo U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-14	06-06-2019	06-06-2020	1,086,342.31	1,086,342.31	1,086,342.31	827,020.54	827,020.54	Metros Cuadrados	100	76.13	76.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190301572691	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	123,700.00	123,700.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Nicolás Romero III, Segunda etapa de electrificación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-17	06-06-2019	06-06-2020	123,700.00	123,700.00	123,700.00	37,110.00	37,110.00	Metros Cuadrados	100	30	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685131	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	265,000.00	265,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial Anexa a la Normal, 11 escritorios, 5 pizarrones grandes, 3 pizarrones chicos, 6 archiveros y 140 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-36	06-06-2019	06-06-2020	249,007.10	249,007.10	249,007.10	249,007.10	249,007.10	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685139	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114,250.00	114,250.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial Núm. 362 , 120 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-45	06-06-2019	06-06-2020	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685147	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	142,800.00	142,800.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Santa Ana Zicatecoyan, 150 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-53	06-06-2019	06-06-2020	142,200.00	142,200.00	142,200.00	142,200.00	142,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685149	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,600.00	47,600.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 304, 50 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-55	06-06-2019	06-06-2020	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685165	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,100.00	49,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt No. 2 Valle de Bravo, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-71	06-06-2019	06-06-2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,818.98	48,818.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685166	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,144,970.00	1,144,970.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 244, Rehabilitación de plantel, 100 sillas tipo universitario, 10 mesas para maestro	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-72	06-06-2019	06-06-2020	1,143,689.85	1,143,689.85	1,143,689.85	1,143,689.84	1,143,689.84	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685168	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,730,000.00	1,730,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 128, Construcción y equipamiento de 2 aulas didácticas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-74	06-06-2019	06-06-2020	1,719,139.05	1,719,139.05	1,719,139.05	1,719,139.04	1,719,139.04	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301789945	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	620,039.42	620,039.42	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial 084, Segunda etapa de la construcción de 4 de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114301-08	09-07-2019	08-07-2020	620,039.42	620,039.42	620,039.42	618,981.90	618,981.90	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789949	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,600,000.00	2,600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria 26, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114301-12	09-07-2019	08-07-2020	2,600,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	2,599,529.97	2,599,529.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789950	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,061,285.13	1,058,542.95	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM 44 Tlalmanalco, Segunda etapa de la terminación de 3 aulas en P.A., LUM, taller de cómputo en P.A., administración en P.A., salas de maestros en P.A., cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114301-13	09-07-2019	08-07-2020	1,058,542.95	1,058,542.95	1,058,542.95	1,057,452.70	1,057,452.70	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789954	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,530,770.88	1,529,610.41	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial 230, Segunda etapa de la construcción de dos aulas U1C y construcción de módulo sanitario U1C y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114301-18	09-07-2019	08-07-2020	1,529,610.41	1,529,610.41	1,529,610.41	1,520,613.24	1,520,613.24	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789968	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 279, Un Aula tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114301-32	09-07-2019	08-07-2020	500,000.00	500,000.00	500,000.00	495,091.81	495,091.81	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789969	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 265, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114301-33	09-07-2019	08-07-2020	350,000.00	350,000.00	350,000.00	330,019.82	330,019.82	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789985	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica de Atlacomulco, Construcción de un laboratorio pesado	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-12	09-07-2019	08-07-2020	850,000.00	850,000.00	850,000.00	844,761.70	844,761.70	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789987	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Intercultural del Estado de México, Segunda etapa de la construcción de la clínica de salud intercultural	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-14	09-07-2019	08-07-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,416,903.58	1,416,903.58	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789992	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	543,016.00	543,016.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Mexiquense del Bicentenario , Obras complementarias para la construcción de laboratorio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-19	09-07-2019	08-07-2020	543,016.00	543,016.00	543,016.00	539,408.29	539,408.29	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789994	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,310,000.00	3,310,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, Equipamiento especializado	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-21	09-07-2019	08-07-2020	3,310,000.00	3,310,000.00	3,310,000.00	3,075,318.20	3,075,318.20	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789998	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	441,000.00	441,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Coatepec Harinas, Mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-26	09-07-2019	08-07-2020	441,000.00	441,000.00	441,000.00	335,016.12	335,016.12	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301790026	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,059,853.25	3,059,853.25	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-026	09-07-2019	08-07-2020	3,059,853.25	3,059,853.25	3,059,853.25	3,058,853.46	3,058,853.46	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790043	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	2,198,498.20	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 292, Segunda etapa de construcción de 3 aulas didácticas U-1C y construcción de un módulo sanitario U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-006	09-07-2019	08-07-2020	2,198,498.20	2,198,498.20	2,198,498.20	2,139,825.93	2,139,825.93	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790048	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	841,220.59	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Nicolás Romero II, Terminación de construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-013	09-07-2019	08-07-2020	841,220.59	841,220.59	841,220.59	841,215.50	841,215.50	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790072	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad, CEMSAD 03, Segunda etapa de rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-037	09-07-2019	08-07-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790079	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	220,000.00	220,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 189, Terminación de 2 Aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-044	09-07-2019	08-07-2020	220,000.00	220,000.00	220,000.00	219,587.13	219,587.13	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790082	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	3,996,322.21	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbta, Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario Num. 231, Rehabilitación de 2 edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-048	09-07-2019	08-07-2020	3,996,322.21	3,996,322.21	3,996,322.21	3,653,847.03	3,653,847.03	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790091	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	544,910.19	544,910.19	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Pre. Of. N. 239 Humberto Gutiérrez Corona, Terminación de la construcción de 1 aula U2C y obra complementaria	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-058	09-07-2019	08-07-2020	544,910.19	544,910.19	544,910.19	544,908.91	544,908.91	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790092	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	544,227.73	544,227.73	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial N. 352 Dr. Manuel Celis Ponce, Construcción de módulo sanitario y obra complementaria	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-059	09-07-2019	08-07-2020	544,227.73	544,227.73	544,227.73	513,575.81	513,575.81	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790105	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,864,495.09	2,864,495.09	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115666-012	09-07-2019	08-07-2020	2,864,495.09	2,864,495.09	2,864,495.09	2,861,158.13	2,861,158.13	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790128	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,992,165.46	2,992,165.46	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Secg, No. 091 Gustavo A. Vicencio, Construcción de barda perimetral, techumbre y construcción de plaza cívica y andadores.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115666-037	09-07-2019	08-07-2020	2,992,165.46	2,992,165.46	2,992,165.46	2,992,165.44	2,992,165.44	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301790132	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	918,837.26	918,837.26	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Stec, Vicente Suárez, Segunda etapa de construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-041	09-07-2019	08-07-2020	918,837.26	918,837.26	918,837.26	917,932.68	917,932.68	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190301572693	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,175,526.00	1,175,526.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 123, 300 sillas universitarias, 10 mesas, 10 sillas para maestro y 12 pintarrones	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-19	06-06-2019	06-06-2020	394,820.00	394,820.00	394,820.00	394,820.00	394,820.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190301572699	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	99,750.00	99,750.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Num. 2 Amecameca, Mobiliario (50 pupitres, 5 mesas para docentes, 5 mesas para grupo y 10 sillas)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-25	06-06-2019	06-06-2020	96,909.00	96,909.00	96,909.00	96,908.95	96,908.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685123	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	236,000.00	236,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 278, Mobiliario para cuatro aulas (sillas universitarias, sillas para maestro, mesas para maestro y pizarrones blancos)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-28	06-06-2019	06-06-2020	233,196.00	233,196.00	233,196.00	233,196.00	233,196.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685134	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	392,734.20	392,734.20	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria 229, Terminación de laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-39	06-06-2019	06-06-2020	392,734.20	392,734.20	392,734.20	390,414.21	390,414.21	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685142	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	142,800.00	142,800.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 355, 150 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-48	06-06-2019	06-06-2020	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685161	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,100.00	49,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Amanalco de Becerra, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-67	06-06-2019	06-06-2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789941	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	359,000.00	359,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 57, Segunda etapa de la construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-04	09-07-2019	08-07-2020	359,000.00	359,000.00	359,000.00	346,258.23	346,258.23	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789958	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,150,000.00	6,142,391.88	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial Num. 50, Segunda etapa de la reconstrucción del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-22	09-07-2019	08-07-2020	6,142,391.88	6,142,391.88	6,142,391.88	6,133,089.32	6,133,089.32	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789963	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,025.00	1,300,025.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Telebach, Telebachillerato Comunitario No. 304, Construcción de 2 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-27	09-07-2019	08-07-2020	1,300,025.00	1,300,025.00	1,300,025.00	1,299,869.18	1,299,869.18	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301789973	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	279,938.98	279,938.98	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción y rehabilitación de varios planteles de nivel Superior, Fondo de Aportaciones Múltiples (2015-2040) Nivel Superior, Recursos Remanentes (Octubre-Diciembre 2017) (Obra Nueva),	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302	09-07-2019	08-07-2020	279,938.98	279,938.98	279,938.98	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789983	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,159,000.00	6,159,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Digital del Estado de México, Segunda etapa de la construcción del edificio y electrificación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-09	09-07-2019	08-07-2020	6,159,000.00	6,159,000.00	6,159,000.00	6,153,765.34	6,153,765.34	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789993	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,700,000.00	5,700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Estatal del Valle de Toluca extensión Amanalco, AGM-0048, Obra complementaria para la construcción de una unidad de estudios superiores y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-20	09-07-2019	08-07-2020	5,700,000.00	5,700,000.00	5,700,000.00	5,641,535.65	5,641,535.65	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790003	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ues, Unidad de Estudios Superiores, Desmontaje, traslado y montaje de 5 aulas y sanitarios provisionales. Construcción de estacionamiento y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-003	09-07-2019	08-07-2020	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,496,359.79	3,496,359.79	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790011	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ues, UES de Xalatlaco, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-011	09-07-2019	08-07-2020	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,298,838.04	1,298,838.04	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790015	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,400,000.00	4,400,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Digital del Estado de México, Segunda etapa de la construcción de la Universidad Digital	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-015	09-07-2019	08-07-2020	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,391,897.16	4,391,897.16	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790023	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Segunda etapa de construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-023	09-07-2019	08-07-2020	900,000.00	900,000.00	900,000.00	891,059.03	891,059.03	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790028	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, Tercera etapa de la construcción del edificio de vinculación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-029	09-07-2019	08-07-2020	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,978,395.92	5,978,395.92	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790029	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	185,000.00	185,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal No. 3 de Toluca, Trabajos complementarios de la rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-030	09-07-2019	08-07-2020	185,000.00	185,000.00	185,000.00	181,458.23	181,458.23	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301790053	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	550,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad, EMSAD 14, Terminación de construcción de obra	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-018	09-07-2019	08-07-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	496,179.74	496,179.74	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790057	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	798,680.56	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM No. 67 Aculco, Segunda etapa de construcción de 3 aulas de 3EE. U-1C, construcción de una área administrativa de 5 EE. U-1C,	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-022	09-07-2019	08-07-2020	798,680.56	798,680.56	798,680.56	798,680.55	798,680.55	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790058	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	172,500.00	172,500.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 242, Trabajos complementarios en laboratorio de ciencias	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-023	09-07-2019	08-07-2020	172,500.00	172,500.00	172,500.00	169,122.94	169,122.94	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790064	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,750,000.00	5,744,678.47	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial 348, Primera etapa de construcción de 3 aulas U2C en cajón, módulo de sanitarios y dirección provisional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-029	09-07-2019	08-07-2020	5,744,678.47	5,744,678.47	5,744,678.47	5,735,630.90	5,735,630.90	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790074	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	104,590.20	104,590.20	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 3, Construcción de cisterna 10 m3	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-039	09-07-2019	08-07-2020	104,590.20	104,590.20	104,590.20	103,544.29	103,544.29	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790103	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,998,479.09	2,998,479.09	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Niños Héroes, Sustitución de 8 aulas didácticas y 2 aulas de cómputo, núcleo sanitario, barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115666-010	09-07-2019	08-07-2020	2,998,479.09	2,998,479.09	2,998,479.09	2,988,842.23	2,988,842.23	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790106	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	58,000.00	58,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ceaja, Lic. Isidro Fabela, Terminación de construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115666-013	09-07-2019	08-07-2020	58,000.00	58,000.00	58,000.00	56,951.64	56,951.64	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790108	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,500.00	287,500.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Jn, Lorenzo Filho, Segunda etapa de construcción de servicios sanitarios y reacondicionamiento de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115666-015	09-07-2019	08-07-2020	287,500.00	287,500.00	287,500.00	287,496.03	287,496.03	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790136	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	41,042.46	41,042.46	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Jn, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115666-045	09-07-2019	08-07-2020	41,042.46	41,042.46	41,042.46	40,086.99	40,086.99	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790137	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Jn, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115666-046	09-07-2019	08-07-2020	300,000.00	300,000.00	300,000.00	295,837.21	295,837.21	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190301572685	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 75, Construcción de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115426-11	06-06-2019	06-06-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,104.15	1,499,104.15	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190301572689	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,000.00	330,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Luis Pasteur, Segunda etapa de construcción para un taller de restaurantería y hotelería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-15	06-06-2019	06-06-2020	330,000.00	330,000.00	330,000.00	327,067.72	327,067.72	Metros Cuadrados	100	99.11	99.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190301572697	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	405,000.00	405,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 50, 7 pintarrones, 7 escritorios, 7 sillas para maestro y 350 sillas universitarias	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-23	06-06-2019	06-06-2020	403,410.00	403,410.00	403,410.00	403,409.96	403,409.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685124	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,200.00	95,200.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Calmecac, 100 Pupitres	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-29	06-06-2019	06-06-2020	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685126	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,255.00	360,255.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 57, 300 Butacas y 15 escritorios para maestros	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-31	06-06-2019	06-06-2020	358,941.60	358,941.60	358,941.60	358,941.60	358,941.60	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685146	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,400.00	190,400.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 200, 200 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-52	06-06-2019	06-06-2020	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685148	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,600.00	47,600.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 138, 50 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-54	06-06-2019	06-06-2020	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685150	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	47,600.00	47,600.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 316, 50 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-56	06-06-2019	06-06-2020	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	47,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685156	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	89,500.00	89,500.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Num. 2 Zinacantepec, 9 pizarrones blancos (pintarrones), 5 mesas de trabajo, un archivero, 40 sillas universitarias, pizarrón, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-62	06-06-2019	06-06-2020	88,809.02	88,809.02	88,809.02	88,809.02	88,809.02	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685160	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,100.00	49,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, C.B.T. Huemac , 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-66	06-06-2019	06-06-2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789956	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,343,772.37	1,342,486.32	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Temoaya II, Segunda etapa de la construcción de dos aulas de 2.5 EE tipo U2C y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-20	09-07-2019	08-07-2020	1,342,486.32	1,342,486.32	1,342,486.32	1,342,240.92	1,342,240.92	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789959	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Telebach, Telebachillerato Comunitario No. 510, Construcción de plaza cívica y cerco perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-23	09-07-2019	08-07-2020	850,000.00	850,000.00	850,000.00	849,995.34	849,995.34	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301789971	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	371,456.00	371,456.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial N° 142, Terminación de rehabilitación de aulas, módulos sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114301-35	09-07-2019	08-07-2020	371,456.00	371,456.00	371,456.00	371,455.81	371,455.81	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789976	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	314,486.59	314,486.59	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extra, Centro de Actualización del Magisterio en el Estado de México Sede Toluca, Terminación de la construcción de 9 aulas regionales *1 módulo de sanitarios *administración	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-03	09-07-2019	08-07-2020	314,486.59	314,486.59	314,486.59	312,292.73	312,292.73	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789977	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,653,896.16	3,653,896.16	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Terminación de la construcción de una unidad académica de gastronomía	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-04	09-07-2019	08-07-2020	3,653,896.16	3,653,896.16	3,653,896.16	3,653,475.22	3,653,475.22	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789995	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	160,000.00	160,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Villa Guerrero, Obra complementaria	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-22	09-07-2019	08-07-2020	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789999	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	610,000.00	610,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Terminación de la tercera etapa de la construcción de un centro de formación de ingeniería avanzada en aeronáutica para el fortalecimiento de las capacidades en infraestructura para el conocimiento científico y tecnológico	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-27	09-07-2019	08-07-2020	610,000.00	610,000.00	610,000.00	609,191.13	609,191.13	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790005	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica, Terminación de la construcción de un laboratorio pesado (andador, patio de maniobra, vialidad y pozo de absorción)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-005	09-07-2019	08-07-2020	850,000.00	850,000.00	850,000.00	849,202.20	849,202.20	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790017	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,000.00	210,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Tianguistenco, Terminación de rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-017	09-07-2019	08-07-2020	210,000.00	210,000.00	210,000.00	209,605.23	209,605.23	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790019	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,530,000.00	2,530,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Tecnológica de Zinacantepec, Conclusión de la terminación de la primera etapa de la instalación de energía solar	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-019	09-07-2019	08-07-2020	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	2,519,817.85	2,519,817.85	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790041	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,881.09	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT. No. 2 Guillermo González C., Sustitución de barda perimetral y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-004	09-07-2019	08-07-2020	799,881.09	799,881.09	799,881.09	778,206.39	778,206.39	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301790042	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	880,000.00	880,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria 162, Terminación de la construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-005	09-07-2019	08-07-2020	880,000.00	880,000.00	880,000.00	840,357.99	840,357.99	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790046	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,796,264.09	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Capulhuac, Terminación de construcción de 6 aulas U-1C, un módulo sanitario, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo y área administrativa	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-009	09-07-2019	08-07-2020	1,796,264.09	1,796,264.09	1,796,264.09	1,796,264.08	1,796,264.08	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790047	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,242,059.13	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel No. 62 Melchor Ocampo, Obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-012	09-07-2019	08-07-2020	1,242,059.13	1,242,059.13	1,242,059.13	1,240,403.50	1,240,403.50	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790056	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,330,029.19	5,330,029.19	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial 326, Segunda etapa de construcción de laboratorio de usos múltiples y cubo de escalera y administración	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-021	09-07-2019	08-07-2020	5,330,029.19	5,330,029.19	5,330,029.19	5,327,837.18	5,327,837.18	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790065	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,025,000.00	4,000,285.60	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial 342, Primera etapa de construcción de 3 aulas, modulo sanitario y dirección provisional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-030	09-07-2019	08-07-2020	4,000,285.60	4,000,285.60	4,000,285.60	3,997,982.05	3,997,982.05	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790066	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,840,000.00	1,839,411.43	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Prof. Guillermo Menez Servín, Sustitución de estructura existente, construcción de barda perimetral, colocación de malla ciclónica y obra exterior (andadores, rampas y escaleras) y red eléctrica.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-031	09-07-2019	08-07-2020	1,839,411.43	1,839,411.43	1,839,411.43	1,838,794.78	1,838,794.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790068	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,248,175.87	1,248,175.87	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Sultepec 1, Construcción de un laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-033	09-07-2019	08-07-2020	1,248,175.87	1,248,175.87	1,248,175.87	1,247,565.14	1,247,565.14	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790070	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	799,856.51	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cetis, CETIS 94, Rehabilitación general y construcción de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-035	09-07-2019	08-07-2020	799,856.51	799,856.51	799,856.51	799,358.98	799,358.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790073	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,914,660.89	2,902,168.54	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico No. 1 Adolfo López Mateos, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-038	09-07-2019	08-07-2020	2,902,168.54	2,902,168.54	2,902,168.54	2,901,907.56	2,901,907.56	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790077	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,383,052.39	2,363,253.84	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Calmecac Ixtapan de la Sal, Construcción y equipamiento de un laboratorio de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-042	09-07-2019	08-07-2020	2,363,253.84	2,363,253.84	2,363,253.84	2,265,400.30	2,265,400.30	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301790080	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 178, Construcción de templete y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-046	09-07-2019	08-07-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	699,759.63	699,759.63	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790081	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,900,000.00	3,565,637.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Santa Ana Zicatecoyan, Construcción de 4 aulas U-1C, cerca perimetral, plaza cívica y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-047	09-07-2019	08-07-2020	3,565,637.00	3,565,637.00	3,565,637.00	3,564,471.07	3,564,471.07	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790083	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	2,011,993.20	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 24 Chimalhuacán II, Construcción de un aula de 3E U-1C y un núcleo sanitario de 3E U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-049	09-07-2019	08-07-2020	2,011,993.20	2,011,993.20	2,011,993.20	2,006,222.58	2,006,222.58	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790090	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	665,000.00	732,201.19	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico de Chiconcuac, Terminación de la construcción de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-057	09-07-2019	08-07-2020	732,201.19	732,201.19	732,201.19	732,108.89	732,108.89	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790104	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,991,204.80	1,991,204.80	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Generalísimo Morelos, Terminación de la construcción de 22 aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115666-011	09-07-2019	08-07-2020	1,991,204.80	1,991,204.80	1,991,204.80	1,991,066.95	1,991,066.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790114	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	948,423.12	948,423.12	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115666-023	09-07-2019	08-07-2020	948,423.12	948,423.12	948,423.12	948,423.11	948,423.11	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790116	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	200,000.00	200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Secg, No. 218 General Lázaro Cárdenas, Segunda etapa de barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115666-025	09-07-2019	08-07-2020	200,000.00	200,000.00	200,000.00	194,620.31	194,620.31	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790118	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,249,842.81	1,249,842.81	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Jn, José María González Arratia, Sustitucion de barda perimetral, plaza cívica y rehabilitacion del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115666-027	09-07-2019	08-07-2020	1,249,842.81	1,249,842.81	1,249,842.81	1,247,183.49	1,247,183.49	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790121	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,062,920.17	2,062,920.17	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, 15 de Septiembre, Terminación de comedor, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115666-030	09-07-2019	08-07-2020	2,062,920.17	2,062,920.17	2,062,920.17	2,062,920.16	2,062,920.16	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790138	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	460,000.00	460,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ei, Inicial Lázaro Cárdenas, Segunda etapa de construcción de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115666-047	09-07-2019	08-07-2020	460,000.00	460,000.00	460,000.00	459,999.99	459,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301790202	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,615,972.64	2,615,972.64	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Tercera etapa de la construcción de un centro de formación de ingeniería avanzada en aeronáutica para el fortalecimiento de las capacidades en infraestructura para el conocimiento científico y tecnológico	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	116850-01	09-07-2019	08-07-2020	2,615,972.64	2,615,972.64	2,615,972.64	2,598,007.62	2,598,007.62	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190301572682	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	2,400,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 282 , Terminación del área administrativa, laboratorio de idiomas y escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-08	06-06-2019	06-06-2020	2,390,978.63	2,390,978.63	2,390,978.63	2,382,154.71	2,382,154.71	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190301572683	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 26, Terminación de rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-09	06-06-2019	06-06-2020	1,999,724.01	1,999,724.01	1,999,724.01	1,999,722.67	1,999,722.67	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190301572692	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,000.00	11,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico Tlatlaya, 3 mesas de trabajo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-18	06-06-2019	06-06-2020	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190301572694	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	151,508.00	175,828.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 342, 160 sillas universitarias, 4 mesas para maestro y 4 sillas para maestro	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-20	06-06-2019	06-06-2020	175,480.00	175,480.00	175,480.00	175,480.00	175,480.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190301572695	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	477,678.00	477,678.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 358 y 359, 300 sillas universitarias, 60 sillas apilables, 30 mesas de trabajo y 6 archiveros	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-21	06-06-2019	06-06-2020	476,610.00	476,610.00	476,610.00	476,610.00	476,610.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685125	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,332,000.00	3,332,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP, 3,500 pupitres	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-30	06-06-2019	06-06-2020	3,262,000.00	3,262,000.00	3,262,000.00	3,261,966.40	3,261,966.40	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685128	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	189,280.00	189,280.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT No. 4, 160 butacas, 4 escritorios, 4 pintarrones	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-33	06-06-2019	06-06-2020	188,556.40	188,556.40	188,556.40	188,556.40	188,556.40	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685138	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114,250.00	114,250.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 361, 120 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-44	06-06-2019	06-06-2020	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685143	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	142,800.00	142,800.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 167, 150 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-49	06-06-2019	06-06-2020	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,500.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685155	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,200.00	95,200.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 259, 100 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-61	06-06-2019	06-06-2020	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301789952	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	92,353.58	92,353.58	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt, Centro de Bachillerato Tecnológico, Segunda etapa de la rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114301-15	09-07-2019	08-07-2020	92,353.58	92,353.58	92,353.58	90,643.99	90,643.99	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789962	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt, CBT Steve Jobs , Segunda etapa de reconstrucción del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114301-26	09-07-2019	08-07-2020	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,994,489.08	3,994,489.08	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789981	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	1,750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Digital del Estado de México, Segunda etapa de la construcción de la Universidad Digital	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-07	09-07-2019	08-07-2020	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,742,741.37	1,742,741.37	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789990	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,169,630.68	2,169,630.68	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal No. 4, Electrificación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-17	09-07-2019	08-07-2020	2,169,630.68	2,169,630.68	2,169,630.68	2,166,961.28	2,166,961.28	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790004	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica de Tecámac, Conclusión de la terminación de la construcción de un edificio de docencia de dos niveles	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-004	09-07-2019	08-07-2020	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,099,797.93	1,099,797.93	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790010	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad Académica de la Universidad, Terminación de construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-010	09-07-2019	08-07-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,498,398.18	1,498,398.18	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790027	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica del Valle de Toluca, Tercera etapa de construcción de estacionamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-028	09-07-2019	08-07-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,975,752.16	1,975,752.16	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790039	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,875,000.00	2,871,444.85	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial Núm. 82 José Revueltas, Rehabilitación de plantel y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-002	09-07-2019	08-07-2020	2,871,444.85	2,871,444.85	2,871,444.85	2,847,310.54	2,847,310.54	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790049	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,498,480.36	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbtis, CBTIS 202, Terminación de rehabilitación de escuela	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-014	09-07-2019	08-07-2020	2,498,480.36	2,498,480.36	2,498,480.36	2,487,220.29	2,487,220.29	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790051	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	210,000.00	210,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 54, Segunda etapa de construcciones de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115665-016	09-07-2019	08-07-2020	210,000.00	210,000.00	210,000.00	199,439.20	199,439.20	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301790059	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	862,500.00	858,747.40	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Plantel Nezahualcoyotl III, No. 229, Construcción de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-024	09-07-2019	08-07-2020	858,747.40	858,747.40	858,747.40	694,607.89	694,607.89	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790087	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,200,000.00	1,830,444.67	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad, Centro de Educación Media Superior a Distancia 22 Enthavi, Construcción de un laboratorio de usos múltiples de 5 E U1-C y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-054	09-07-2019	08-07-2020	1,830,444.67	1,830,444.67	1,830,444.67	549,133.40	549,133.40	Metros Cuadrados	100	30	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790098	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,547,747.08	2,547,747.08	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Héroes de la Independencia, Segunda etapa de sustitución aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-005	09-07-2019	08-07-2020	2,547,747.08	2,547,747.08	2,547,747.08	2,547,742.86	2,547,742.86	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790102	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,327,330.75	5,327,330.75	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Secg, Lic. Benito Juárez, Sustitución de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-009	09-07-2019	08-07-2020	5,327,330.75	5,327,330.75	5,327,330.75	5,322,740.59	5,322,740.59	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790123	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Secg, David Alfaro Siqueiros, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-032	09-07-2019	08-07-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,489,042.22	2,489,042.22	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790126	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,398,181.44	2,398,181.44	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Venustiano Carranza, Sustitución de 2 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-035	09-07-2019	08-07-2020	2,398,181.44	2,398,181.44	2,398,181.44	2,398,180.81	2,398,180.81	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790129	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,984,383.54	2,984,383.54	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Stec, E.S.T.I. No 0043 José Antonio Alzate, Rehabilitación y mantenimiento del edificio general, rehabilitación de laboratorio y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-038	09-07-2019	08-07-2020	2,984,383.54	2,984,383.54	2,984,383.54	2,984,383.51	2,984,383.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790134	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,796,266.59	5,796,266.59	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Justo Sierra, Construcción de 9 aulas, módulo de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-043	09-07-2019	08-07-2020	5,796,266.59	5,796,266.59	5,796,266.59	5,793,523.01	5,793,523.01	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790187	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	191,788.82	191,788.82	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 337, Construcción de cisterna	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-85	09-07-2019	08-07-2020	191,788.82	191,788.82	191,788.82	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790200	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial 326, Tercera etapa de construcción de laboratorio de usos múltiples, sanitarios, cubo de escalera y administración	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	116849-01	09-07-2019	08-07-2020	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,972,276.01	1,972,276.01	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190301572675	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,630,000.00	1,630,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 37, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-01	06-06-2019	06-06-2020	1,400,311.34	1,400,311.34	1,400,311.34	1,390,498.50	1,390,498.50	Metros Cuadrados	100	99.3	99.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190301572698	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	624,000.00	624,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 336, Mobiliario y Equipo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-24	06-06-2019	06-06-2020	621,964.70	621,964.70	621,964.70	621,964.62	621,964.62	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401685130	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	94,640.00	94,640.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT No. 6, 80 butacas, 2 escritorios, 2 pintarrones	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-35	06-06-2019	06-06-2020	94,278.20	94,278.20	94,278.20	94,278.20	94,278.20	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685132	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	189,280.00	189,280.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT No. 7, 160 butacas, 4 escritorios, 4 pintarrones	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-37	06-06-2019	06-06-2020	188,882.80	188,882.80	188,882.80	188,882.80	188,882.80	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685137	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	228,100.00	228,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 360, 200 butacas, 5 escritorios, 3 pizarrones	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-43	06-06-2019	06-06-2020	227,655.00	227,655.00	227,655.00	227,655.00	227,655.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685140	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	114,250.00	114,250.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial Núm. 363, 120 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-46	06-06-2019	06-06-2020	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	114,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685145	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	190,400.00	190,400.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 117, 200 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-51	06-06-2019	06-06-2020	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685154	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	95,200.00	95,200.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 110, 100 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-60	06-06-2019	06-06-2020	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	94,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685158	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,100.00	49,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt No. 2 Villa de Allende, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-64	06-06-2019	06-06-2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685171	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria No. 142 Lázaro Cárdenas del Río, Terminación de la rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-77	06-06-2019	06-06-2020	400,000.00	400,000.00	400,000.00	397,680.00	397,680.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685173	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,710,007.16	1,710,007.16	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 266, Rehabilitación y mantenimiento de aulas existentes y construcción de un módulo de sanitarios tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-81	06-06-2019	06-06-2020	1,707,549.86	1,707,549.86	1,707,549.86	1,707,549.85	1,707,549.85	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789940	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	813,275.79	811,968.78	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial, AGM-0027, Equipamiento y Suministro de energía eléctrica.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-03	09-07-2019	08-07-2020	811,968.78	811,968.78	811,968.78	785,560.53	785,560.53	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789947	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	714,000.00	714,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Nezahualcoyotl II, Segunda etapa del mantenimiento del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-10	09-07-2019	08-07-2020	714,000.00	714,000.00	714,000.00	710,106.97	710,106.97	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789957	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	854,276.91	852,530.41	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial 175, Pintura, impermeabilizante e instalación eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-21	09-07-2019	08-07-2020	852,530.41	852,530.41	852,530.41	841,873.89	841,873.89	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301789964	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	68,000.00	68,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt, Ing. Esteban Calderón Alcaraz, 50 Sillas universitarias, 2 mesas, 2 sillas para maestros y 2 pintarrones	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114301-28	09-07-2019	08-07-2020	68,000.00	68,000.00	68,000.00	67,689.64	67,689.64	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789974	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,626,730.71	3,626,730.71	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Segunda etapa de la construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-01	09-07-2019	08-07-2020	3,626,730.71	3,626,730.71	3,626,730.71	3,626,386.87	3,626,386.87	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789975	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,408,300.88	3,408,300.88	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Univ, Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, Terminación de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-02	09-07-2019	08-07-2020	3,408,300.88	3,408,300.88	3,408,300.88	3,408,024.09	3,408,024.09	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789978	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,150,000.00	6,150,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Normal, Normal de Ecatepec, Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-05	09-07-2019	08-07-2020	6,150,000.00	6,150,000.00	6,150,000.00	6,146,193.53	6,146,193.53	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789984	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Univ, Universidad Digital del Estado de México, Segunda etapa de la construcción de la universidad, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-11	09-07-2019	08-07-2020	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,196,942.88	1,196,942.88	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789989	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	550,000.00	550,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Normal, Normal de Educación Física Gral. Ignacio M. Beteta , Trabajos de pintura y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-16	09-07-2019	08-07-2020	550,000.00	550,000.00	550,000.00	549,906.53	549,906.53	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790006	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Terminación construcción de un edificio de centro de información	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-006	09-07-2019	08-07-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	699,823.25	699,823.25	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301790007	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Escuela Normal para Profesores, Equipamiento de cocina, escalera de mármol, red eléctrica, jardinería y limpieza en la cafetería	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-007	09-07-2019	08-07-2020	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,698,383.96	1,698,383.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790013	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	280,000.00	280,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Unidad de Estudios Superiores de Villa Victoria, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-013	09-07-2019	08-07-2020	280,000.00	280,000.00	280,000.00	279,999.77	279,999.77	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790021	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,750,000.00	7,750,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores, Segunda etapa de la construcción de un centro de formación de ingeniería avanzada en aeronáutica para el fortalecimiento de las capacidades en infraestructura para el conocimiento científico y tecnológico y trabajos de electrificación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-021	09-07-2019	08-07-2020	7,750,000.00	7,750,000.00	7,750,000.00	6,149,537.00	6,149,537.00	Metros Cuadrados	100	79	79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790031	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,000,000.00	9,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	UES, Universidad Mexiquense del Bicentenario, Segunda etapa de la construcción de una unidad departamental tipo II	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-032	09-07-2019	08-07-2020	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	5,802,604.47	5,802,604.47	Metros Cuadrados	100	64	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790034	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica, AGM-213, Terminación de la construcción de unidad de docencia 1	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-035	09-07-2019	08-07-2020	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,793,481.62	1,793,481.62	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790035	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,140,822.00	2,140,822.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	I.Tec, Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, Terminación de la construcción de un laboratorio de cómputo de dos niveles	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-036	09-07-2019	08-07-2020	2,140,822.00	2,140,822.00	2,140,822.00	2,139,680.75	2,139,680.75	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790037	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,038,334.73	3,038,334.73	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, Terminación de construcción de la unidad de docencia de 2 niveles (incluye obras exteriores e instalaciones necesarias para su óptimo funcionamiento)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-038	09-07-2019	08-07-2020	3,038,334.73	3,038,334.73	3,038,334.73	3,036,795.99	3,036,795.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790044	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, Conalep Plantel Naucalpan I No 187, Segunda etapa de rehabilitación del laboratorio multidisciplinario, remodelación de 1 módulo sanitario.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-007	09-07-2019	08-07-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	699,999.96	699,999.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301790062	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	680,000.00	680,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 339, Segunda etapa de la rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-027	09-07-2019	08-07-2020	680,000.00	680,000.00	680,000.00	666,261.06	666,261.06	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790063	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	998,673.10	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM 15, Nicolás Romero, Segunda etapa de cancha deportiva	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-028	09-07-2019	08-07-2020	998,673.10	998,673.10	998,673.10	997,685.22	997,685.22	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790069	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,800,000.00	4,794,147.91	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Temascaltepec, Construcción del muro de contención (70 ml) y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-034	09-07-2019	08-07-2020	4,794,147.91	4,794,147.91	4,794,147.91	4,793,751.90	4,793,751.90	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790095	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,296,277.36	2,296,277.36	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Jn, Escuela Preescolar Indígena, Emiliano Zapata, Construcción de un aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-002	09-07-2019	08-07-2020	2,296,277.36	2,296,277.36	2,296,277.36	2,296,039.52	2,296,039.52	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790099	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	145,000.00	145,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Benemérito de las Américas, Segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-006	09-07-2019	08-07-2020	145,000.00	145,000.00	145,000.00	141,105.18	141,105.18	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790109	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	60,000.00	60,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Stec, ESTIC No. 25 Sor Juana Inés de la Cruz, Obra civil para la subestación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-016	09-07-2019	08-07-2020	60,000.00	60,000.00	60,000.00	59,622.98	59,622.98	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790111	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	170,260.00	170,260.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cam, CAM No. 60, Terminación de la construcción de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-020	09-07-2019	08-07-2020	170,260.00	170,260.00	170,260.00	170,203.32	170,203.32	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790124	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,399,330.00	2,399,330.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Seg, Serapio Rondón Alcocer, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-033	09-07-2019	08-07-2020	2,399,330.00	2,399,330.00	2,399,330.00	2,386,330.19	2,386,330.19	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790139	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,000.00	150,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-048	09-07-2019	08-07-2020	150,000.00	150,000.00	150,000.00	125,665.76	125,665.76	Metros Cuadrados	100	84	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790185	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 144, Rehabilitación y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-83	09-07-2019	08-07-2020	700,000.00	700,000.00	700,000.00	688,455.21	688,455.21	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190301572676	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial No. 166, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-02	06-06-2019	06-06-2020	720,000.00	720,000.00	720,000.00	719,461.58	719,461.58	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190301572686	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, Conalep 194 Tultitlán, Construcción de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-12	06-06-2019	06-06-2020	1,196,239.25	1,196,239.25	1,196,239.25	1,190,439.25	1,190,439.25	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX190401685141	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	150,700.00	150,700.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 247, 100 butacas, 6 escritorios, 6 pizarrones	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-47	06-06-2019	06-06-2020	150,410.00	150,410.00	150,410.00	150,410.00	150,410.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685144	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	142,800.00	142,800.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Tejupilco, 150 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-50	06-06-2019	06-06-2020	142,500.00	142,500.00	142,500.00	142,490.19	142,490.19	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685157	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,100.00	49,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt No. 2 Villa Victoria, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-63	06-06-2019	06-06-2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX190401685163	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	49,100.00	49,100.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Villa Victoria, 40 sillas universitarias, pizarrón blanco, mesa para maestro, silla para maestro, bote de basura	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115426-69	06-06-2019	06-06-2020	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	48,819.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789939	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,799,565.71	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem, CECYTEM Plantel Villa del Carbón, Obra complementaria para la construcción de aula didáctica de 2.5 EE. aula didáctica de 2 EE. taller de cómputo, módulo sanitario, escalera, cancha de usos múltiples, cisterna, cubo de tinacos, obra exterior, aula 2.0 EE.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-02	09-07-2019	08-07-2020	1,799,565.71	1,799,565.71	1,799,565.71	1,799,565.70	1,799,565.70	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789942	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,700,000.00	2,700,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria No. 282, Obras complementarias para la construcción de laboratorio de cómputo, suministro y colocación de subestación eléctrica.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-05	09-07-2019	08-07-2020	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,688,970.36	2,688,970.36	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789948	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	997,038.00	997,038.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep, CONALEP Tlalnepantla III, Obras complementarias de la rehabilitación de estacionamiento, acceso del platel, pasillos y andadores y remodelación de un módulo de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-11	09-07-2019	08-07-2020	997,038.00	997,038.00	997,038.00	987,512.05	987,512.05	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789951	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	111,339.52	111,339.52	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial 3 , Segunda etapa construcción de un aula didáctica U2C y construcción de un módulo de servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	114301-14	09-07-2019	08-07-2020	111,339.52	111,339.52	111,339.52	110,130.64	110,130.64	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301789961	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,440,000.00	1,399,982.03	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Dr. Carlos Sosa Moss, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114301-25	09-07-2019	08-07-2020	1,399,982.03	1,399,982.03	1,399,982.03	1,399,816.42	1,399,816.42	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789970	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,162,267.39	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Moss, cubo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114301-34	09-07-2019	08-07-2020	1,162,267.39	1,162,267.39	1,162,267.39	1,150,571.59	1,150,571.59	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789972	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21,169.77	21,169.77	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial N. 215, Terminación de la construcción de archotecho y obra complementaria	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114301-36	09-07-2019	08-07-2020	21,169.77	21,169.77	21,169.77	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789982	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,400,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal Para Profesores, Rehabilitación de obra exterior y jardineras	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-08	09-07-2019	08-07-2020	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,391,447.43	1,391,447.43	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789988	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,240,000.00	4,240,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal No. 3 de Toluca, Rehabilitación del plantel y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-15	09-07-2019	08-07-2020	4,240,000.00	4,240,000.00	4,240,000.00	3,989,309.34	3,989,309.34	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301789991	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,900,000.00	2,900,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Tecnológica de Zinacantepec, Construcción de estacionamiento, plaza cívica y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	114302-18	09-07-2019	08-07-2020	2,900,000.00	2,900,000.00	2,900,000.00	2,899,000.00	2,899,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790012	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,000,000.00	10,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Politécnica de Chimalhuacán, Cuarta etapa de la construcción de una unidad de docencia I AGM 2013	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-012	09-07-2019	08-07-2020	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,072,748.68	9,072,748.68	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790020	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,451,140.59	1,451,140.59	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Normal, Normal de Tecámac, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-020	09-07-2019	08-07-2020	1,451,140.59	1,451,140.59	1,451,140.59	1,446,473.82	1,446,473.82	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790022	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tes, Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, Tercera etapa de construcción de edificio de la unidad académica departamental	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-022	09-07-2019	08-07-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,492,873.93	2,492,873.93	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790030	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Mexiquense del Bicentenario Adultos Mayores, Sustitución de loseta y rehabilitación de consultorios en el edificio principal	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115664-031	09-07-2019	08-07-2020	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	900,786.56	900,786.56	Metros Cuadrados	100	60	60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301790032	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,570,843.64	6,570,843.64	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Extra, Escuela Superior de Bellas Artes de Texcoco Humberto Vidal Mendoza, Terminación de la construcción de instalaciones, aulas, salones de usos múltiples, módulos de escaleras y módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-033	09-07-2019	08-07-2020	6,570,843.64	6,570,843.64	6,570,843.64	6,570,843.26	6,570,843.26	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790033	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Univ, Universidad Pedagógica Nacional Unidad 153 Ecatepec, Sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115664-034	09-07-2019	08-07-2020	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,384,313.79	3,384,313.79	Metros Cuadrados	100	56	56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790040	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 58, Terminación de la construcción de la red eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-003	09-07-2019	08-07-2020	600,000.00	600,000.00	600,000.00	569,692.50	569,692.50	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790060	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,538,377.04	1,538,034.60	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial 221, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-025	09-07-2019	08-07-2020	1,538,034.60	1,538,034.60	1,538,034.60	1,527,663.58	1,527,663.58	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790084	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,160,000.00	641,197.55	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT No. 2 Amecameca, Construcción de laboratorio y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-051	09-07-2019	08-07-2020	641,197.55	641,197.55	641,197.55	542,929.76	542,929.76	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790085	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,172,500.00	1,172,500.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Telebach, Telebachilleratos, 57 Pintarrones, 57 escritorios, 57 sillas para maestro y 624 butacas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-053	09-07-2019	08-07-2020	1,172,500.00	1,172,500.00	1,172,500.00	1,171,602.00	1,171,602.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790088	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,104,000.00	1,099,208.18	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria No. 186, Construcción y equipamiento de 1 Aula U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-055	09-07-2019	08-07-2020	1,099,208.18	1,099,208.18	1,099,208.18	1,005,100.22	1,005,100.22	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790093	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	664,000.00	664,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Preparatoria Oficial Num. 29, Equipamiento de Laboratorio de Ciencias	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115665-060	09-07-2019	08-07-2020	664,000.00	664,000.00	664,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790096	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	100,000.00	100,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Segunda etapa de rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-003	09-07-2019	08-07-2020	100,000.00	100,000.00	100,000.00	99,169.27	99,169.27	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790097	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	846,800.00	846,800.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Centro Educativo Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-004	09-07-2019	08-07-2020	846,800.00	846,800.00	846,800.00	846,674.84	846,674.84	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790100	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,759,908.31	2,759,908.31	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Profa. Macedonia Balbuena, Impermeabilización de edificios D, E, F, G Y H, rehabilitación de edificios D, E, F, G Y H y aplicación de pintura en edificios A, B, Y C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	115666-007	09-07-2019	08-07-2020	2,759,908.31	2,759,908.31	2,759,908.31	2,753,779.33	2,753,779.33	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX200301790112	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,167,705.82	2,167,705.82	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción de aula de cómputo U-1C e impermeabilización en edificios C y D	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115666-021	09-07-2019	08-07-2020	2,167,705.82	2,167,705.82	2,167,705.82	2,163,541.04	2,163,541.04	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790113	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Tierra y Libertad, Segunda etapa de sustitución de aulas, obra exterior, traslado y montaje de aulas provisionales	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115666-022	09-07-2019	08-07-2020	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,828,196.67	1,828,196.67	Metros Cuadrados	100	73	73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790127	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,099,456.47	1,099,456.47	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de dos aulas tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115666-036	09-07-2019	08-07-2020	1,099,456.47	1,099,456.47	1,099,456.47	1,099,456.46	1,099,456.46	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790133	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,479,135.65	1,479,135.65	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prim, Lic. Miguel Alemán, Segunda etapa de rehabilitación de aulas, módulo sanitario y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115666-042	09-07-2019	08-07-2020	1,479,135.65	1,479,135.65	1,479,135.65	1,478,907.18	1,478,907.18	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX200301790135	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,410,783.58	4,410,783.58	2019	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Secg, Ofic. No. 0928 Gral. Emiliano Zapata, Tercera etapa de construcción de 14 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	115666-044	09-07-2019	08-07-2020	4,410,783.58	4,410,783.58	4,410,783.58	4,410,783.57	4,410,783.57	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones