

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	3	MEX200401875560	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,190,757.00	17,190,757.00	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN LA UMB ECATEPEC	México	Ecatepec de Morelos	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO		01-12-2020	30-04-2021	17,190,757.00	17,190,757.00	17,190,757.00	17,087,379.97	17,087,379.97	Metros Cuadrados	1590	1590	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940208	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,639.88	384,639.88	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, CBT Temoaya, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-29	01-01-2020	31-12-2020	384,639.88	384,639.88	384,639.88	384,465.67	384,465.67	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX200101701779	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,000,000.00	21,999,498.90	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conclusión del Centro de Estudios y Enseñanza de Música y Alto Nivel, Escuela de Artes Escénicas	México	Toluca	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS2001	31-01-2020	30-01-2021	21,999,498.90	21,999,498.90	21,999,498.90	21,999,498.90	21,999,498.90	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX200301714992	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,454,240.00	3,448,840.39	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de Infraestructura Física Educativa para Nivel Medio Superior 2020	México	Toluca	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS2001	22-06-2020	22-06-2021	3,448,840.39	3,448,840.39	3,448,840.39	3,448,840.39	3,448,840.39	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX200101701780	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,890,440.00	19,889,450.75	2020	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la segunda etapa del Edificio de Vientos, Escuela de Artes Escénicas	México	Toluca	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS2002	31-01-2020	31-01-2021	19,889,450.75	19,889,450.75	19,889,450.75	19,889,450.75	19,889,450.75	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	