

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201940278	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-006	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940287	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emilio Ballagas, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-016	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940317	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés De La Cruz, Construcción de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-047	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	344,863.99	344,863.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940322	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lázaro Cárdenas Del Rio, Construcción de sanitarios en U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-052	01-01-2021	31-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	374,934.91	374,934.91	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940352	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-082	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	344,689.11	344,689.11	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940373	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,500,000.00	2,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María García Conde, Rehabilitación de seis aulas, rehabilitación de modulo sanitario y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-103	01-01-2021	31-12-2021	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940380	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,234,720.00	2,234,720.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 99 Laura Méndez De Cuenca, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-111	01-01-2021	31-12-2021	2,234,720.00	2,234,720.00	2,234,720.00	1,053,547.41	1,053,547.41	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940381	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,679,660.00	3,679,660.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 24 Dr. Guillermo Coronado, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-112	01-01-2021	31-12-2021	3,679,660.00	3,679,660.00	3,679,660.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940384	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,424,330.00	1,424,330.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 49 Dr. Roberto Solís Quiroga, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-116	01-01-2021	31-12-2021	1,424,330.00	1,424,330.00	1,424,330.00	1,407,922.06	1,407,922.06	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940386	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,645,160.00	1,645,160.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 50 Frida Kahlo, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-118	01-01-2021	31-12-2021	1,645,160.00	1,645,160.00	1,645,160.00	492,441.71	492,441.71	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940412	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josué Mirlo, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-144	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940419	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gral. Felipe B. Berriozábal, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-151	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX210201940423	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-155	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002846	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,832,705.40	1,832,705.40	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra Y Libertad, Construcción y equipamiento de 2 aulas en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-074	01-01-2021	31-12-2021	1,832,705.40	1,832,705.40	1,832,705.40	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002847	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Núm. 15 Lic. Jesús Reyes Heróles, Construcción de sanitarios en U-1C, rehabilitación de módulos sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-076	01-01-2021	31-12-2021	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002852	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,690,000.00	2,690,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rabindranath Tagore, Sustitución de salón de usos múltiples, modulo sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-089	01-01-2021	31-12-2021	2,690,000.00	2,690,000.00	2,690,000.00	2,685,359.13	2,685,359.13	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002857	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,200,000.00	6,200,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación de 6 edificios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-100	01-01-2021	31-12-2021	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002859	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,762,521.30	1,762,521.30	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pdte. Adolfo López Mateos, Construcción y equipamiento de 2 aulas en estructura regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-105	01-01-2021	31-12-2021	1,762,521.30	1,762,521.30	1,762,521.30	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002871	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,580,775.37	1,580,775.37	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 83 Gabriela Brimmer, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-125	01-01-2021	31-12-2021	1,580,775.37	1,580,775.37	1,580,775.37	474,232.61	474,232.61	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002872	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,083,548.67	1,083,548.67	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 07 Dr. Antonio Loera, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-126	01-01-2021	31-12-2021	1,083,548.67	1,083,548.67	1,083,548.67	924,601.62	924,601.62	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002886	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,797.98	1,498,797.98	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Nuno, Construcción de sanitarios y rehabilitación de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-150	01-01-2021	31-12-2021	1,498,797.98	1,498,797.98	1,498,797.98	856,491.55	856,491.55	Metros Cuadrados	100	57	57.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002894	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Segunda etapa de la sustitución de 5 aulas, módulo de servicios sanitarios, escaleras, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-172	01-01-2021	31-12-2021	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940276	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Akayacatl, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-004	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201940290	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Francisco Villa, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-019	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	316,974.56	316,974.56	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940310	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,798,000.00	1,798,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Melchor Ocampo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-040	01-01-2021	31-12-2021	1,798,000.00	1,798,000.00	1,798,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940314	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,500,000.00	3,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0450 Juan Escutia, Construcción de segundo nivel en edificio U-2C, acabados e instalaciones, cisterna, fosa séptica, pozo de absorción y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-044	01-01-2021	31-12-2021	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,049,526.52	1,049,526.52	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940321	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Octavio Paz, Construcción de sanitarios U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-051	01-01-2021	31-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940337	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Quetzalcóatl, Construcción de sanitarios en estructura regional y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-067	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940342	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rafael Ramírez, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-072	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940357	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,060,000.00	6,060,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta, Colocación de losa y piso en dos aulas; construcción y equipamiento de aula de cómputo y laboratorio; y construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-087	01-01-2021	31-12-2021	6,060,000.00	6,060,000.00	6,060,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940371	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,410,754.00	6,410,754.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Márquez, Rehabilitación de comedor, construcción y equipamiento de tres aulas estructura U-1C, construcción de modulo sanitario estructura U-1C y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-101	01-01-2021	31-12-2021	6,410,754.00	6,410,754.00	6,410,754.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940389	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,827,665.00	1,827,665.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 72 Profra Margarita Nieto Herrera, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-121	01-01-2021	31-12-2021	1,827,665.00	1,827,665.00	1,827,665.00	1,007,234.29	1,007,234.29	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940397	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	656,510.00	656,510.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 31 José Vasconcelos, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-129	01-01-2021	31-12-2021	656,510.00	656,510.00	656,510.00	656,510.00	656,510.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201940398	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,050,000.00	7,050,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 76 Daniel Delgadillo, Rehabilitación, accesibilidad y construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-130	01-01-2021	31-12-2021	7,050,000.00	7,050,000.00	7,050,000.00	2,092,340.60	2,092,340.60	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940402	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	675,000.00	675,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 54 Cuicacalli, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-134	01-01-2021	31-12-2021	675,000.00	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940404	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,343,759.00	1,343,759.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 70 José Martí, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-136	01-01-2021	31-12-2021	1,343,759.00	1,343,759.00	1,343,759.00	403,098.87	403,098.87	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940414	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Telpochcalli, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-146	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	897,620.50	897,620.50	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940426	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Vicente Guerrero, Construcción de sanitarios, rehabilitación de pintura interior y exterior, así como la impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-158	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	449,591.99	449,591.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940428	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gaby Brimmer, Construcción de sanitarios, barda perimetral y rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-160	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940437	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,598,320.00	1,598,320.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de la Independencia, Primera etapa de la rehabilitación de plantel y módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-169	01-01-2021	31-12-2021	1,598,320.00	1,598,320.00	1,598,320.00	75,000.00	75,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002827	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,945,335.81	1,945,335.81	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv. No. 0176 Isidro Fabela, Sustitución de muro de acometida y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-024	01-01-2021	31-12-2021	1,945,335.81	1,945,335.81	1,945,335.81	978,924.45	978,924.45	Metros Cuadrados	100	50	50.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002836	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Octavio Paz, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-051	01-01-2021	31-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002838	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Morelos Y Pavón, Construcción de sanitarios en estructura regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-055	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002854	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,765,515.44	3,765,515.44	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de plantel y sustitución de 5 aulas en estructura regional, equipamiento de 2 aulas, sustitución de 25 ml de barda, sustitución de plazas, andadores y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-097	01-01-2021	31-12-2021	3,765,515.44	3,765,515.44	3,765,515.44	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	3	MEX210302002867	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,299,354.50	1,299,354.50	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 04 María Montessori, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-120	01-01-2021	31-12-2021	1,299,354.50	1,299,354.50	1,299,354.50	389,806.35	389,806.35	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002870	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,855,182.46	1,855,182.46	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 73 Gaby Brimer, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-123	01-01-2021	31-12-2021	1,855,182.46	1,855,182.46	1,855,182.46	810,712.03	810,712.03	Metros Cuadrados	100	44	44.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002874	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,709,435.19	1,709,435.19	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 30 Dr. Roberto Solís Quiroga, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-128	01-01-2021	31-12-2021	1,709,435.19	1,709,435.19	1,709,435.19	512,830.56	512,830.56	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002879	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,030,249.99	1,030,249.99	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 39 Margarita Gómez Palacio, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-135	01-01-2021	31-12-2021	1,030,249.99	1,030,249.99	1,030,249.99	1,028,869.41	1,028,869.41	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002883	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 0597 Anexa a la Normal No. 1 de Toluca, Construcción de sanitarios en estructura regional, rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-142	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002892	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,497,933.58	1,497,933.58	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Martí, Construcción de sanitarios, protección en dirección y aulas e impermeabilizante rehabilitación de portón de acceso	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-162	01-01-2021	31-12-2021	1,497,933.58	1,497,933.58	1,497,933.58	449,380.07	449,380.07	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002901	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,798,000.00	1,798,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Construcción de modulo de sanitarios en estructura regional, construcción de barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-179	01-01-2021	31-12-2021	1,798,000.00	1,798,000.00	1,798,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940280	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Bartolomé De Las Casas, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-009	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940283	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-012	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940316	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de sanitarios en estructura regional y rampas de acceso	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-046	01-01-2021	31-12-2021	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	389,813.36	389,813.36	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940319	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz De Domínguez, Construcción de sanitarios en estructura regional y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-049	01-01-2021	31-12-2021	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	387,916.21	387,916.21	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201940324	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Morelos Y Pavón, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-054	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	344,754.37	344,754.37	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940325	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Morelos Y Pavón, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-055	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940331	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,750,000.00	1,750,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Ildelfonso Velázquez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-061	01-01-2021	31-12-2021	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940343	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plan De Ayala, Construcción de sanitarios en estructura regional y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-073	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940345	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,359,499.04	4,359,499.04	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Construcción de sanitarios y un aula de cómputo en estructura regional y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-075	01-01-2021	31-12-2021	4,359,499.04	4,359,499.04	4,359,499.04	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940348	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Revolución Mexicana, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-078	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940350	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado De Morelos, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-080	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	333,287.99	333,287.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940358	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ignacio Ramírez, Construcción de sanitarios en U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-088	01-01-2021	31-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	374,800.63	374,800.63	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940370	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,155,000.00	10,155,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación de 6 edificios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-100	01-01-2021	31-12-2021	10,155,000.00	10,155,000.00	10,155,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940374	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,003,835.44	3,003,835.44	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Antonio Albarrán, Construcción y equipamiento de 2 aulas y módulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-104	01-01-2021	31-12-2021	3,003,835.44	3,003,835.44	3,003,835.44	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940377	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,950,000.00	2,950,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benemérito de las Américas, Rehabilitación de 6 edificios estructura regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-107	01-01-2021	31-12-2021	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940379	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer, Terminación de un espacio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-109	01-01-2021	31-12-2021	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201940388	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,588,800.00	1,588,800.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 04 María Montessori, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-120	01-01-2021	31-12-2021	1,588,800.00	1,588,800.00	1,588,800.00	389,806.35	389,806.35	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940390	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,937,410.00	1,937,410.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 80 Tierra Y Libertad, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-122	01-01-2021	31-12-2021	1,937,410.00	1,937,410.00	1,937,410.00	580,586.70	580,586.70	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940392	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,771,310.00	2,771,310.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 69 José María Velasco, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-124	01-01-2021	31-12-2021	2,771,310.00	2,771,310.00	2,771,310.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940399	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,375,000.00	4,375,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 11 Lic. Agustín González, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-131	01-01-2021	31-12-2021	4,375,000.00	4,375,000.00	4,375,000.00	1,311,963.41	1,311,963.41	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940401	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,800,000.00	2,800,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 40 Ovidio Decroly, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-133	01-01-2021	31-12-2021	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	1,754,007.01	1,754,007.01	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940405	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	756,250.00	756,250.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 86 Dr. Ernesto Guevara De La Serna, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-137	01-01-2021	31-12-2021	756,250.00	756,250.00	756,250.00	226,875.00	226,875.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940406	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Epa, Cristina Pacheco, Sustitución de letrinas por construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-138	01-01-2021	31-12-2021	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940408	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0332 José María Pino Suarez, Construcción de sanitarios en estructura regional y plaza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-140	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	449,293.26	449,293.26	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940411	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josué Mirlo, Construcción de sanitarios en estructura regional, rehabilitación de edificio "C" (salón de usos múltiples) con reposición de aplanados y aplicación de pintura general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-143	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	449,499.22	449,499.22	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940424	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Civeira Taboada, Construcción de sanitarios, rehabilitación de patio y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-156	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	447,142.50	447,142.50	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940432	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Gabriela Mistral, Terminación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-164	01-01-2021	31-12-2021	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	3	MEX210201940433	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,038,235.19	8,038,235.19	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Mas de uno, Equipamiento y mobiliario para CAM's	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-165	01-01-2021	31-12-2021	8,038,235.19	8,038,235.19	8,038,235.19	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940435	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Salinas, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-167	01-01-2021	31-12-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	CANCELACIÓN validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002833	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,380,807.29	1,380,807.29	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés De La Cruz, Construcción y equipamiento de un aula y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-047	01-01-2021	31-12-2021	1,380,807.29	1,380,807.29	1,380,807.29	344,863.99	344,863.99	Metros Cuadrados	100	25	25.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002839	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,751,000.00	8,751,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profra. Francisca Romero Salgado, Construcción y equipamiento de área administrativa, salón de usos múltiples, servicios sanitarios estructura U1-C, acabados en edificios U2-C y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-062	01-01-2021	31-12-2021	8,751,000.00	8,751,000.00	8,751,000.00	2,397,816.11	2,397,816.11	Metros Cuadrados	100	27	27.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002844	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rafael Ramírez, Construcción de sanitarios en estructura regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-072	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002845	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plan De Ayala, Construcción de sanitarios en estructura regional, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-073	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002863	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,875,857.04	1,875,857.04	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 35 Dr. Mario Ramos Palacios, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-115	01-01-2021	31-12-2021	1,875,857.04	1,875,857.04	1,875,857.04	562,757.11	562,757.11	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002873	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,836,290.74	1,836,290.74	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 27 Dr. Mario Ramos Palacios, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-127	01-01-2021	31-12-2021	1,836,290.74	1,836,290.74	1,836,290.74	550,887.22	550,887.22	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002875	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,240,851.86	7,240,851.86	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 76 Daniel Delgadillo, Rehabilitación, accesibilidad y construcción de dos aulas con equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-130	01-01-2021	31-12-2021	7,240,851.86	7,240,851.86	7,240,851.86	2,092,340.60	2,092,340.60	Metros Cuadrados	100	29	29.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002882	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,497,644.20	1,497,644.20	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, Ofic. No. 0332 José María Pino Suarez, Construcción de sanitarios en estructura regional, sustitución de plaza cívica, andadores y muro de acometida	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-140	01-01-2021	31-12-2021	1,497,644.20	1,497,644.20	1,497,644.20	449,293.26	449,293.26	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210302002891	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,398,825.83	1,398,825.83	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rafael Alberti, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-161	01-01-2021	31-12-2021	1,398,825.83	1,398,825.83	1,398,825.83	804,203.09	804,203.09	Metros Cuadrados	100	57	57.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002895	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,138,733.00	5,138,733.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Tenochtitlán, Rehabilitación de aulas, sustitución de bodega, conserjería y ampliación, plaza cívica, andadores, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-173	01-01-2021	31-12-2021	5,138,733.00	5,138,733.00	5,138,733.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002897	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,798,267.00	4,798,267.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josué Mirlo, Primera etapa de la sustitución de un edificio en estructura U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-175	01-01-2021	31-12-2021	4,798,267.00	4,798,267.00	4,798,267.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940284	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Octavio Paz, Construcción de un aula en planta alta estructura U2-C y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-013	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940288	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juventino Rosas, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-017	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,582.82	475,582.82	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940289	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Amos Comenio, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-018	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940291	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rafael Ramírez, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-020	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	497,315.31	497,315.31	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940303	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,547,000.00	2,547,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés De La Cruz, Sustitución de barda perimetral y barandal en escalera edificio "E"	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-032	01-01-2021	31-12-2021	2,547,000.00	2,547,000.00	2,547,000.00	762,137.50	762,137.50	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940315	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,156,000.00	5,156,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emperador Cuauhtémoc, Sustitución del edificio "D" conformado por 6 aulas estructura regional y sustitución de 40 ml de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-045	01-01-2021	31-12-2021	5,156,000.00	5,156,000.00	5,156,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940320	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tláloc (Dios De La Lluvia), Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-050	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940323	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,150,000.00	2,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Sor Juana I. De La Cruz, Construcción de sanitarios U-1C, escaleras de emergencia y rampa para alumnos con discapacidad	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-053	01-01-2021	31-12-2021	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	644,303.81	644,303.81	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX210201940327	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Anáhuac, Construcción de barda perimetral y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-057	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940330	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	860,000.00	860,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Manuel Hinojosa Giles, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-060	01-01-2021	31-12-2021	860,000.00	860,000.00	860,000.00	257,825.73	257,825.73	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940335	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-065	01-01-2021	31-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940338	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Lafragua, Construcción de sanitarios en estructura regional, renovación de la fosa séptica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-068	01-01-2021	31-12-2021	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	389,694.99	389,694.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940340	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Unión Campesina, Construcción de sanitarios en estructura regional y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-070	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,202,259.96	1,202,259.96	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940347	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,944,916.60	1,944,916.60	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Adolfo López Mateos, Construcción de sanitarios y dirección escolar con equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-077	01-01-2021	31-12-2021	1,944,916.60	1,944,916.60	1,944,916.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940360	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,201,918.00	4,201,918.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos Y Pavón, Construcción y equipamiento de un aula en estructura regional, rehabilitación de tres aulas, rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-090	01-01-2021	31-12-2021	4,201,918.00	4,201,918.00	4,201,918.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940362	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	660,000.00	660,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Sustitución de losa del edificio "A", rehabilitación del edificio "B" y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-092	01-01-2021	31-12-2021	660,000.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940382	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,287,500.00	5,287,500.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 34 Dr. José De Jesús González, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-114	01-01-2021	31-12-2021	5,287,500.00	5,287,500.00	5,287,500.00	1,319,646.26	1,319,646.26	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940391	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,857,520.00	1,857,520.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 73 Gaby Brimer, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-123	01-01-2021	31-12-2021	1,857,520.00	1,857,520.00	1,857,520.00	810,712.03	810,712.03	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940396	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,712,107.00	1,712,107.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 30 Dr. Roberto Solís Quiroga, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-128	01-01-2021	31-12-2021	1,712,107.00	1,712,107.00	1,712,107.00	512,830.56	512,830.56	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201940418	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Nuno, Construcción de sanitarios y rehabilitación de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-150	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	856,491.55	856,491.55	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940421	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-153	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	344,339.72	344,339.72	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940434	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,200,000.00	6,200,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Núm.. 3, Segunda etapa de la construcción del edificio de talleres y rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-166	01-01-2021	31-12-2021	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940438	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	250,000.00	250,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Guillermo González Camarena, Sustitución de losetas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-170	01-01-2021	31-12-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002829	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,873,000.00	1,873,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 0792 Cuitláhuac, Construcción de barda perimetral, muro de contención y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-034	01-01-2021	31-12-2021	1,873,000.00	1,873,000.00	1,873,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002849	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,110,959.97	1,110,959.97	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado De Morelos, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-080	01-01-2021	31-12-2021	1,110,959.97	1,110,959.97	1,110,959.97	333,287.99	333,287.99	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002856	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,947,961.80	1,947,961.80	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Acamapichtli, Rehabilitación de 6 espacios aula, modulo sanitarios en estructura regional y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-099	01-01-2021	31-12-2021	1,947,961.80	1,947,961.80	1,947,961.80	584,388.54	584,388.54	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002858	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,003,835.44	3,003,835.44	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Antonio Albarrán, Construcción y equipamiento de 2 aulas en estructura regional y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-104	01-01-2021	31-12-2021	3,003,835.44	3,003,835.44	3,003,835.44	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002866	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,605,839.46	1,605,839.46	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 57 Profra. Ma. Luisa Coloman, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-119	01-01-2021	31-12-2021	1,605,839.46	1,605,839.46	1,605,839.46	481,751.84	481,751.84	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002878	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,797,767.00	2,797,767.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 40 Ovidio Decroly, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-133	01-01-2021	31-12-2021	2,797,767.00	2,797,767.00	2,797,767.00	1,754,007.01	1,754,007.01	Metros Cuadrados	100	63	63.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002884	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josué Mirlo, Construcción de sanitarios en estructura regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-144	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210302002889	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,149,043.48	1,149,043.48	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pablo Picasso, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-157	01-01-2021	31-12-2021	1,149,043.48	1,149,043.48	1,149,043.48	344,713.04	344,713.04	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002890	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,498,639.98	1,498,639.98	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Vicente Guerrero, Construcción de sanitarios, rehabilitación de pintura interior y exterior, así como la impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-158	01-01-2021	31-12-2021	1,498,639.98	1,498,639.98	1,498,639.98	449,591.99	449,591.99	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002902	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	435,876.81	435,876.81	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Presidente Juárez, Terminación de la rehabilitación de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-181	01-01-2021	31-12-2021	435,876.81	435,876.81	435,876.81	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940279	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfonso Reyes Ochoa, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-007	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940285	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-014	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940294	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,605,000.00	2,605,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 1114 Octavio Paz, Terminación de reconstrucción	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-023	01-01-2021	31-12-2021	2,605,000.00	2,605,000.00	2,605,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940296	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,622,000.00	2,622,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-025	01-01-2021	31-12-2021	2,622,000.00	2,622,000.00	2,622,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940297	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,044,000.00	4,044,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución Mexicana, Sustitución de 2 aulas en estructura U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-026	01-01-2021	31-12-2021	4,044,000.00	4,044,000.00	4,044,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940298	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,692,000.00	5,692,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Sustitución de 2 edificios, estructura similar a U-1C, 3 aulas por edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-027	01-01-2021	31-12-2021	5,692,000.00	5,692,000.00	5,692,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940309	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,458,000.00	7,458,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0553 Lic. Adolfo López Mateos, Sustitución de biblioteca y taller de computo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-039	01-01-2021	31-12-2021	7,458,000.00	7,458,000.00	7,458,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940328	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-058	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	344,698.00	344,698.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940329	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-059	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	343,827.33	343,827.33	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201940332	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,751,000.00	8,751,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Francisca Romero Salgado, Construcción y equipamiento de un edificio U1-C y terminación de acabados en 2 edificios U2-C, plaza cívica, barda perimetral y cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-062	01-01-2021	31-12-2021	8,751,000.00	8,751,000.00	8,751,000.00	2,397,816.11	2,397,816.11	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940336	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,011,163.56	2,011,163.56	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Doblado, Construcción de sanitarios en estructura regional, aula de usos múltiples y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-066	01-01-2021	31-12-2021	2,011,163.56	2,011,163.56	2,011,163.56	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940339	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuiláhuac, Construcción de sanitarios en estructura regional, rehabilitación de sanitarios y barandales, pintura y mantenimiento de instalación eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-069	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	447,869.86	447,869.86	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940354	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,632,705.40	2,632,705.40	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Alfredo V. Bonfil, Construcción de sanitarios y cocina comedor en estructura regional con equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-084	01-01-2021	31-12-2021	2,632,705.40	2,632,705.40	2,632,705.40	449,589.87	449,589.87	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940359	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,690,000.00	2,690,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rabindranath Tagore, Rehabilitación de seis aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-089	01-01-2021	31-12-2021	2,690,000.00	2,690,000.00	2,690,000.00	2,685,359.13	2,685,359.13	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940363	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos Y Pavón, Terminación de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-093	01-01-2021	31-12-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	269,937.56	269,937.56	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940367	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,765,515.44	3,765,515.44	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de 6 espacios aula , construcción y equipamiento de 2 aulas , sustitución de 25 ml de barda, sustitución de plazas , andadores y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-097	01-01-2021	31-12-2021	3,765,515.44	3,765,515.44	3,765,515.44	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940409	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0584 Sebastián Lerdo de Tejada, Construcción de sanitarios en estructura regional y red de drenaje	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-141	01-01-2021	31-12-2021	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	404,907.44	404,907.44	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201940410	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 0597 Anexa a la Normal No. 1 de Toluca, Construcción de sanitarios en estructura regional y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-142	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940413	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Jilotepec, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-145	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940420	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-152	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	344,686.84	344,686.84	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002823	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Octavio Paz, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-013	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002825	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,095,152.35	1,095,152.35	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Guillermo González Camarena, Construcción y equipamiento de aula regional y rehabilitación de instalación eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-022	01-01-2021	31-12-2021	1,095,152.35	1,095,152.35	1,095,152.35	269,524.38	269,524.38	Metros Cuadrados	100	25	25.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002834	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,149,954.16	1,149,954.16	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-048	01-01-2021	31-12-2021	1,149,954.16	1,149,954.16	1,149,954.16	344,986.25	344,986.25	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002835	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,293,054.08	1,293,054.08	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz De Domínguez, Construcción de sanitarios en estructura regional y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-049	01-01-2021	31-12-2021	1,293,054.08	1,293,054.08	1,293,054.08	387,916.21	387,916.21	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002837	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,150,000.00	2,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Sor Juana I. De La Cruz, Construcción de escaleras de emergencia y rampa para alumnos con capacidades diferentes y rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-053	01-01-2021	31-12-2021	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	644,303.81	644,303.81	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002840	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Construcción de sanitarios en estructura regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-065	01-01-2021	31-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002862	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,398,820.87	4,398,820.87	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 34 Dr. José De Jesús González, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-114	01-01-2021	31-12-2021	4,398,820.87	4,398,820.87	4,398,820.87	1,319,646.26	1,319,646.26	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210302002876	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,373,211.37	4,373,211.37	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 11 Lic. Agustín González, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-131	01-01-2021	31-12-2021	4,373,211.37	4,373,211.37	4,373,211.37	1,311,963.41	1,311,963.41	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002881	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Epa, Cristina Pacheco, Sustitución de letrinas por construcción de sanitarios en estructura regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-138	01-01-2021	31-12-2021	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002896	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,200,000.00	6,200,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Villanueva, Primera etapa de la sustitución de 1 edificio en estructura U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-174	01-01-2021	31-12-2021	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940277	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés De La Cruz, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-005	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940281	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Carlos Fuentes, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-010	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940286	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Lavalle Urbina, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-015	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940304	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,047,000.00	4,047,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rey Netzahualcóyotl, Construcción y equipamiento de un aula de computo y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-033	01-01-2021	31-12-2021	4,047,000.00	4,047,000.00	4,047,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940305	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,873,000.00	1,873,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, Ofic. No. 0792 Cuitláhuac, Construcción de barda perimetral y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-034	01-01-2021	31-12-2021	1,873,000.00	1,873,000.00	1,873,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940306	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,787,000.00	2,787,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación y sustitución de cubierta multypanel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-035	01-01-2021	31-12-2021	2,787,000.00	2,787,000.00	2,787,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940308	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,488,000.00	7,488,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, Ofic. No. 0105 Año de Juárez, Sustitución de edificio en estructura U-2C, modulo sanitario, dirección y 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-038	01-01-2021	31-12-2021	7,488,000.00	7,488,000.00	7,488,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940311	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,634,000.00	6,634,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, La Cofradía, Rehabilitación general, sustitución de cubierta de 3 aulas, comedor y sustitución de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-041	01-01-2021	31-12-2021	6,634,000.00	6,634,000.00	6,634,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201940341	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Redención Campesina, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-071	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	344,709.66	344,709.66	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940346	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Núm. 15 Lic. Jesús Reyes Heróles, Construcción de sanitarios en U-1C y rehabilitación de módulos sanitarios alumnos y alumnas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-076	01-01-2021	31-12-2021	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940349	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Construcción de sanitarios en estructura regional y 120 metros cuadrados de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-079	01-01-2021	31-12-2021	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940353	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,050,000.00	3,050,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes De Zacapoaxtla, Construcción de sanitarios en estructura regional, rehabilitación de tres aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-083	01-01-2021	31-12-2021	3,050,000.00	3,050,000.00	3,050,000.00	914,317.25	914,317.25	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940355	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rodrigo Morales Cruz, Construcción de sanitarios en estructura regional y la explanada de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-085	01-01-2021	31-12-2021	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940361	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de tres aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-091	01-01-2021	31-12-2021	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940375	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,300,000.00	1,300,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pdte. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de 4 edificios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-105	01-01-2021	31-12-2021	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940376	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Sustitución de barda 170 ml	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-106	01-01-2021	31-12-2021	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940383	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,180,260.00	2,180,260.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 35 Dr. Mario Ramos Palacios, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-115	01-01-2021	31-12-2021	2,180,260.00	2,180,260.00	2,180,260.00	562,757.11	562,757.11	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940385	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,787,815.00	1,787,815.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 45 Sor Juana Inés De La Cruz, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-117	01-01-2021	31-12-2021	1,787,815.00	1,787,815.00	1,787,815.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940393	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,583,014.00	1,583,014.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 83 Gabriela Brimmer, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-125	01-01-2021	31-12-2021	1,583,014.00	1,583,014.00	1,583,014.00	474,232.61	474,232.61	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201940407	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 0123 Gral. Ignacio Zaragoza, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-139	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	344,596.13	344,596.13	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940431	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,935,000.00	2,935,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo Ruiz Cortines, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-163	01-01-2021	31-12-2021	2,935,000.00	2,935,000.00	2,935,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940436	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,402,500.00	1,402,500.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Construcción de sanitarios, drenaje, colocación de piso cerámico antiderrapante en sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-168	01-01-2021	31-12-2021	1,402,500.00	1,402,500.00	1,402,500.00	419,669.98	419,669.98	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002826	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,605,000.00	2,605,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 1114 Octavio Paz, Terminación de barda perimetral, ampliación de red eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-023	01-01-2021	31-12-2021	2,605,000.00	2,605,000.00	2,605,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002841	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,298,983.31	1,298,983.31	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Lafragua, Construcción de sanitarios en estructura regional, renovación de la fosa séptica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-068	01-01-2021	31-12-2021	1,298,983.31	1,298,983.31	1,298,983.31	389,694.99	389,694.99	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002855	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,828,000.00	3,828,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general, construcción de barda y colocación de cerco perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-098	01-01-2021	31-12-2021	3,828,000.00	3,828,000.00	3,828,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002864	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,421,181.46	1,421,181.46	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 49 Dr. Roberto Solís Quiroga, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-116	01-01-2021	31-12-2021	1,421,181.46	1,421,181.46	1,421,181.46	1,407,922.06	1,407,922.06	Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002865	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,641,472.38	1,641,472.38	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 50 Frida Kahlo, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-118	01-01-2021	31-12-2021	1,641,472.38	1,641,472.38	1,641,472.38	492,441.71	492,441.71	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002868	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,665,701.76	1,665,701.76	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 72 Profra Margarita Nieto Herrera, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-121	01-01-2021	31-12-2021	1,665,701.76	1,665,701.76	1,665,701.76	1,007,234.29	1,007,234.29	Metros Cuadrados	100	60	60.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002869	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,935,289.00	1,935,289.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 80 Tierra Y Libertad, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-122	01-01-2021	31-12-2021	1,935,289.00	1,935,289.00	1,935,289.00	580,586.70	580,586.70	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002880	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,343,662.95	1,343,662.95	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 70 José Martí, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-136	01-01-2021	31-12-2021	1,343,662.95	1,343,662.95	1,343,662.95	403,098.87	403,098.87	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210302002885	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Justo Sierra, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-147	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002887	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,366,361.73	1,366,361.73	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gral. Felipe B. Berriozábal, Terminación de módulo sanitario y construcción con equipamiento de un aula en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-151	01-01-2021	31-12-2021	1,366,361.73	1,366,361.73	1,366,361.73	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002888	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Civeira Taboada, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-156	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	447,142.50	447,142.50	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002898	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,955,000.00	3,955,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 1000 Jaime Torres Bodet, Primera etapa de la construcción de un edificio U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-176	01-01-2021	31-12-2021	3,955,000.00	3,955,000.00	3,955,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940274	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Josefina Ramos, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-002	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940275	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Baltazar Leyva Mancilla, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-003	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940282	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Agustín Yáñez, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-011	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	484,026.48	484,026.48	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940293	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	899,000.00	899,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Guillermo González Camarena, Sustitución de aula tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-022	01-01-2021	31-12-2021	899,000.00	899,000.00	899,000.00	269,524.38	269,524.38	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940295	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,948,000.00	1,948,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv. No. 0176 Isidro Fabela, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-024	01-01-2021	31-12-2021	1,948,000.00	1,948,000.00	1,948,000.00	978,924.45	978,924.45	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940299	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,759,000.00	3,759,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic. No. 0157 General Lázaro Cárdenas Del Rio, Rehabilitación del plantel y construcción de cubierta con galvateja	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-028	01-01-2021	31-12-2021	3,759,000.00	3,759,000.00	3,759,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940302	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,622,000.00	2,622,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Diego Rivera, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-031	01-01-2021	31-12-2021	2,622,000.00	2,622,000.00	2,622,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201940312	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,398,000.00	1,398,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés De La Cruz, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-042	01-01-2021	31-12-2021	1,398,000.00	1,398,000.00	1,398,000.00	415,588.56	415,588.56	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940318	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-048	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	344,986.25	344,986.25	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940326	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-056	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940334	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,011,163.56	2,011,163.56	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefina Ramos Del Rio, Construcción de sanitarios en estructura regional, aula de usos múltiples y equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-064	01-01-2021	31-12-2021	2,011,163.56	2,011,163.56	2,011,163.56	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940356	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Profr. Carlos Hank González, Construcción de sanitarios U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-086	01-01-2021	31-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	374,634.15	374,634.15	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940364	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,599,499.04	5,599,499.04	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción y equipamiento de biblioteca, dirección, 1 aula y aula de medios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-094	01-01-2021	31-12-2021	5,599,499.04	5,599,499.04	5,599,499.04	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940365	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,460,000.00	1,460,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Agustín Tapia Miranda, Sustitución de sala de computo, rehabilitación de dirección, rehabilitación de obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-095	01-01-2021	31-12-2021	1,460,000.00	1,460,000.00	1,460,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940366	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,085,000.00	1,085,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Manuel Ávila Camacho, Rehabilitación de 4 aulas en estructura regional, rehabilitación de sanitarios y primera etapa de la sustitución de un edificio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-096	01-01-2021	31-12-2021	1,085,000.00	1,085,000.00	1,085,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940368	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,828,000.00	3,828,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de 6 edificios tipo regional, colocación de cerco perimetral, y rehabilitación de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-098	01-01-2021	31-12-2021	3,828,000.00	3,828,000.00	3,828,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940369	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,950,000.00	1,950,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Acamapichtli, Rehabilitación de 6 espacios aula y sustitución de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-099	01-01-2021	31-12-2021	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	584,388.54	584,388.54	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICOS META MODIFICADA	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201940372	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Pino Suarez, Rehabilitación de módulo sanitario y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-102	01-01-2021	31-12-2021	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940387	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,674,830.00	1,674,830.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 57 Profra. Ma. Luisa Coloman, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-119	01-01-2021	31-12-2021	1,674,830.00	1,674,830.00	1,674,830.00	481,751.84	481,751.84	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940395	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,843,750.00	1,843,750.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 27 Dr. Mario Ramos Palacios, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-127	01-01-2021	31-12-2021	1,843,750.00	1,843,750.00	1,843,750.00	550,887.22	550,887.22	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940415	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Justo Sierra, Construcción de sanitarios en estructura regional y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-147	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940416	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anselmo Camacho, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-148	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940417	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Santiago Ramón y Cajal, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-149	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	344,266.10	344,266.10	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940425	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pablo Picasso, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-157	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	344,713.04	344,713.04	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940430	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Martí, Construcción de sanitarios, protección en dirección y aulas e impermeabilizante rehabilitación de portón de acceso	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-162	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	449,380.07	449,380.07	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002828	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,044,000.00	4,044,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución Mexicana, Sustitución de 2 aulas en estructura U-1C y rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-026	01-01-2021	31-12-2021	4,044,000.00	4,044,000.00	4,044,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002830	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,787,000.00	2,787,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación y sustitución de cubierta multypanel, construcción de aula regional, sanitario piare y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-035	01-01-2021	31-12-2021	2,787,000.00	2,787,000.00	2,787,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICOS META MODIFICADA	AVANCE FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	3	MEX210302002831	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,722,186.20	1,722,186.20	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0029 José Ma. Morelos Y Pavón, Rehabilitación de instalaciones hidro sanitarias y eléctricas, sustitución de impermeabilizante y de loseta	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-043	01-01-2021	31-12-2021	1,722,186.20	1,722,186.20	1,722,186.20	1,647,200.15	1,647,200.15	Metros Cuadrados	100	96	96.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002832	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,040,935.00	4,040,935.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 0450 Juan Escutia, Construcción y equipamiento de segundo nivel en edificio U-2C, acabados e instalaciones, cisterna y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-044	01-01-2021	31-12-2021	4,040,935.00	4,040,935.00	4,040,935.00	1,049,526.52	1,049,526.52	Metros Cuadrados	100	26	26.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002843	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,496,449.21	1,496,449.21	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Unión Campesina, Construcción de sanitarios en estructura regional y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-070	01-01-2021	31-12-2021	1,496,449.21	1,496,449.21	1,496,449.21	1,202,259.96	1,202,259.96	Metros Cuadrados	100	80	80.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002851	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ignacio Ramírez, Construcción de 1 aula U-2C y escalera	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-088	01-01-2021	31-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	374,800.63	374,800.63	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002877	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,371,870.38	1,371,870.38	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 63 Federico Froebel, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-132	01-01-2021	31-12-2021	1,371,870.38	1,371,870.38	1,371,870.38	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002893	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv. No. 0403 Emiliano Zapata, Sustitución de barda y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-171	01-01-2021	31-12-2021	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002899	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, Sustitución de barda perimetral, muro de contención y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-177	01-01-2021	31-12-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002900	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,634,000.00	6,634,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Javier Mina, Rehabilitación general, sustitución de cubierta de 3 aulas, comedor y sustitución de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-178	01-01-2021	31-12-2021	6,634,000.00	6,634,000.00	6,634,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940273	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 0539 José Revueltas, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-001	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940292	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,137,000.00	22,137,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 De Noviembre, Sustitución de 18 aulas U-2C, barda perimetral, plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-021	01-01-2021	31-12-2021	22,137,000.00	22,137,000.00	22,137,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201940300	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,772,000.00	2,772,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Álvarez, Rehabilitación general del plantel, construcción de muro de contención y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-029	01-01-2021	31-12-2021	2,772,000.00	2,772,000.00	2,772,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940301	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,145,000.00	3,145,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Benito Juárez, Rehabilitación de 6 aulas y modulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-030	01-01-2021	31-12-2021	3,145,000.00	3,145,000.00	3,145,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940307	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,798,000.00	1,798,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, La Mesa, Sustitución de cubierta	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-037	01-01-2021	31-12-2021	1,798,000.00	1,798,000.00	1,798,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940313	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,726,700.00	1,726,700.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0029 José Ma. Morelos Y Pavón, Rehabilitación de instalaciones hidro sanitarias y eléctricas, sustitución de impermeabilizante y de loseta	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-043	01-01-2021	31-12-2021	1,726,700.00	1,726,700.00	1,726,700.00	1,647,200.15	1,647,200.15	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940333	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Gutiérrez Nájera, Construcción de sanitarios en estructura regional, rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-063	01-01-2021	31-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940344	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,832,705.40	1,832,705.40	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra Y Libertad, Construcción y equipamiento de 2 aulas en estructura regional y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-074	01-01-2021	31-12-2021	1,832,705.40	1,832,705.40	1,832,705.40	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940351	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-081	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940378	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,687,581.32	6,687,581.32	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Cuauhtémoc, Terminación de un espacio, construcción y equipamiento de aula de computo, dirección y biblioteca y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-108	01-01-2021	31-12-2021	6,687,581.32	6,687,581.32	6,687,581.32	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940394	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,087,430.00	1,087,430.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 07 Dr. Antonio Loera, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-126	01-01-2021	31-12-2021	1,087,430.00	1,087,430.00	1,087,430.00	924,601.62	924,601.62	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940400	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,375,000.00	1,375,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 63 Federico Froebel, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-132	01-01-2021	31-12-2021	1,375,000.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201940403	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,031,250.00	1,031,250.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 39 Margarita Gómez Palacio, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-135	01-01-2021	31-12-2021	1,031,250.00	1,031,250.00	1,031,250.00	1,028,869.41	1,028,869.41	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940422	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-154	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940427	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Méndez De Cuenca, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-159	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940429	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,400,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rafael Alberti, Construcción de sanitarios en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-161	01-01-2021	31-12-2021	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	804,203.09	804,203.09	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002824	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,000,000.00	6,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 De Noviembre, Sustitución del área administrativa, rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-021	01-01-2021	31-12-2021	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002842	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuicláhuac, Construcción de sanitarios en estructura regional, cambio de cancelería y demolición de tanque elevado	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-069	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	447,869.86	447,869.86	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002848	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,150,000.00	1,150,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Revolución Mexicana, Construcción de sanitarios en estructura regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-078	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002850	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,196,828.59	2,196,828.59	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Alfredo V. Bonfil, Construcción de comedor en estructura regional con equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-084	01-01-2021	31-12-2021	2,196,828.59	2,196,828.59	2,196,828.59	449,589.87	449,589.87	Metros Cuadrados	100	20	20.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002853	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,085,000.00	1,085,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Manuel Ávila Camacho, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-096	01-01-2021	31-12-2021	1,085,000.00	1,085,000.00	1,085,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002860	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Sustitución de barda 81 ml y portón de acceso	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-106	01-01-2021	31-12-2021	850,000.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002861	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,215,295.29	2,215,295.29	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 99 Laura Méndez De Cuenca, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-111	01-01-2021	31-12-2021	2,215,295.29	2,215,295.29	2,215,295.29	1,053,547.41	1,053,547.41	Metros Cuadrados	100	48	48.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	