

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX21020193935	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,000,000.00	8,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Construcción de la tercera etapa del Edificio "G", Unidad Académica Profesional Chimalhuacán	México	Chimalhuacán	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2101	15-04-2021	15-04-2022	7,968,952.49	7,968,952.49	2,390,685.75	2,390,685.75	0.00	Metros Cuadrados	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201938567	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA ALIMENTAR DE ENERGÍA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CÓMPUTO	México	Ecatepec de Morelos	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC		2 01-07-2021	31-12-2021	1,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201938571	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,000,000.00	8,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	3RA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES	México	Ecatepec de Morelos	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC		1 01-07-2021	31-03-2022	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201938557	Adquisición	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,992,086.94	1,992,086.94	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES	México	Ecatepec de Morelos	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC		3 05-07-2021	31-12-2021	1,494,065.21	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940443	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 253, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-4	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940461	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 13 Calimaya, Impermeabilización de edificios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-23	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940462	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 30 Nezahualcóyotl, Impermeabilización de edificios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-24	01-01-2021	31-12-2021	600,000.00	600,000.00	600,000.00	180,000.00	180,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002904	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	976,240.46	976,240.46	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 50 Hueypoxtla, Construcción de muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-12	01-01-2021	31-12-2021	976,240.46	976,240.46	976,240.46	292,872.14	292,872.14	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210302002905	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,076,961.41	2,076,961.41	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 54 Teoloyucan, Terminación de la rehabilitación de los módulos sanitarios, sustitución de cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-13	01-01-2021	31-12-2021	2,076,961.41	2,076,961.41	2,076,961.41	623,088.42	623,088.42	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201940442	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt, Cbt No. 2 Dr. Maximiliano Ruiz Casteñeda, Nezahualcóyotl, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-3	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	3	MEX210201940444	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 42, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-6	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940446	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,270,000.00	8,270,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 359, Mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-8	01-01-2021	31-12-2021	8,270,000.00	8,270,000.00	8,270,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940449	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	978,000.00	978,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 16 Coyotepec, Rehabilitación de modulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-11	01-01-2021	31-12-2021	978,000.00	978,000.00	978,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940450	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	978,000.00	978,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 50 Hueyoptla, Construcción de muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-12	01-01-2021	31-12-2021	978,000.00	978,000.00	978,000.00	292,872.14	292,872.14	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940451	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,084,000.00	2,084,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 54 Teoloyucan, Rehabilitación de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-13	01-01-2021	31-12-2021	2,084,000.00	2,084,000.00	2,084,000.00	623,088.42	623,088.42	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940467	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, COBAEM Plantel 58 Jiquipilco, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-29	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002903	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,925,705.99	2,925,705.99	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt Cuauhtinchan, Malinalco, Construcción de barda perimetral (290ml), cisterna con capacidad de 20m3 y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-9	01-01-2021	31-12-2021	2,925,705.99	2,925,705.99	2,925,705.99	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002914	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	513,579.39	513,579.39	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 39, Terminación de los trabajos de construcción de 2 aulas U-2C con modulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-32	01-01-2021	31-12-2021	513,579.39	513,579.39	513,579.39	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002915	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,052,530.00	6,052,530.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Varios, Varios planteles, Equipos de computo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-33	01-01-2021	31-12-2021	6,052,530.00	6,052,530.00	6,052,530.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210302002907	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 13 Calimaya, Impermeabilización del edificio B y D	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-23	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002910	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,605,000.00	2,605,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 12 Almoloya de Juárez, Construcción de dos aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-27	01-01-2021	31-12-2021	2,605,000.00	2,605,000.00	2,605,000.00	781,183.64	781,183.64	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940445	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 26 Tenancingo, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-7	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940452	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	978,000.00	978,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 19 Tecámac, Rehabilitación de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-14	01-01-2021	31-12-2021	978,000.00	978,000.00	978,000.00	292,426.19	292,426.19	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940453	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	978,000.00	978,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 22 Chicoloapan, Rehabilitación de módulo de sanitarios, impermeabilización de 500 m2	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-15	01-01-2021	31-12-2021	978,000.00	978,000.00	978,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940454	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,694,000.00	1,694,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 25 Tultitlan, Rehabilitación de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-16	01-01-2021	31-12-2021	1,694,000.00	1,694,000.00	1,694,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940455	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,500,000.00	4,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 89, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-17	01-01-2021	31-12-2021	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940460	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	978,000.00	978,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 31 Chicoloapan II, Terminación de módulos sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-22	01-01-2021	31-12-2021	978,000.00	978,000.00	978,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002167	Adquisición	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,255,367.00	5,255,367.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento para el laboratorio multidisciplinario para el desarrollo de competencias profesionales e investigación (Acción Nueva)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	119930	23-04-2021	22-12-2021	3,503,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Equipamiento	3	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: observación: Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según corresponda, trimestre:3.0, usuario:victordeleón, fecha:2021-10-22. Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002913	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	567,797.98	567,797.98	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 370, Construcción de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-31	01-01-2021	31-12-2021	567,797.98	567,797.98	567,797.98	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210302002909	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Emsad, Centro de Educación Media Superior a Distancia 15 San Simón Zozocoltepec, Rehabilitación de módulos sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-26	01-01-2021	31-12-2021	400,000.00	400,000.00	400,000.00	395,812.40		Metros Cuadrados	100	99	99.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940440	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 231, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-1	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940456	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,880,000.00	1,880,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 288, Terminación de los trabajos en primer nivel y construcción del segundo nivel con acabados e instalaciones	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-18	01-01-2021	31-12-2021	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940463	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 32 Toluca III, Impermeabilización de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-25	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210201940465	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,605,000.00	2,605,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 12 Almoloya de Juárez, Rehabilitación de módulo sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-27	01-01-2021	31-12-2021	2,605,000.00	2,605,000.00	2,605,000.00	781,183.64	781,183.64	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002906	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	974,753.96	974,753.96	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 19 Tecámac, Rehabilitación de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-14	01-01-2021	31-12-2021	974,753.96	974,753.96	974,753.96	292,426.19	292,426.19	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302002908	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 32 Toluca III, Rehabilitación edificio "A", rampa y estacionamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-25	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones	
2021	3	MEX210302001044	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,655,006.59	6,655,006.59	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SEGUNDA ETAPA DE LA CONTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE LA UES IXTLAHUACA	México	Ixtlahuaca	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO		01-01-2021	01-03-2022	6,655,006.59	6,655,006.59	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	200	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	{obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de otros, trimestre:3.0, usuario:victordeleón, fecha:2021-10-21, v.observ:7. Sin observaciones	
2021	3	MEX210201941537	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,871,352.76	13,871,352.76	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la tercera etapa del Edificio para la Licenciatura en Danza, Escuela de Artes Escénicas.	México	Toluca	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2104	15-04-2021	15-04-2022	13,845,776.97	13,845,776.97	4,153,733.09	4,153,733.09	4,153,733.09		Metros Cuadrados	100	1	1.00	En Ejecución	Validado	Sin observaciones
2021	3	MEX210201941530	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,500,000.00	6,500,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la segunda etapa de la ampliación del edificio "A" para aulas y cubículos de PTC, Facultad de Planeación Urbana y Regional.	México	Toluca	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2103	15-04-2021	15-04-2022	6,466,515.07	6,466,515.07	1,939,954.52	1,939,954.52	1,939,954.52		Metros Cuadrados	554	24	4.33	En Ejecución	Validado	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	3	MEX210201941555	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,388,931.00	3,388,931.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de infraestructura del nivel medio superior	México	Toluca	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS2101	15-04-2021	15-04-2022	3,195,918.29	3,195,918.29	958,775.49	958,775.49	0.00	Metros Cuadrados	100	15	15.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	3	MEX210201941522	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	2021	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la segunda etapa de la ampliación del Edificio "A", Facultad de Antropología	México	Toluca	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2102	15-04-2021	15-04-2022	3,910,029.88	3,910,029.88	1,173,008.96	1,173,008.96	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones