

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15170200904863	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-013	19-02-2016	01-05-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	492,190.61	492,190.61	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904880	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	946,584.00	946,584.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. No. 13	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-020	05-04-2016	01-08-2016	647,172.25	647,172.25	647,172.25	622,281.01	622,281.01	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904888	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-029	19-02-2016	01-06-2016	910,374.14	910,374.14	910,374.14	875,359.74	875,359.74	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904899	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,203,859.68	1,203,859.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Juan Escutia	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-039	19-02-2016	01-06-2016	981,136.51	981,136.51	981,136.51	943,400.49	943,400.49	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904907	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,493,865.08	1,493,865.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Bandera Nacional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-046	05-04-2016	01-08-2016	1,191,830.36	1,191,830.36	1,191,830.36	1,145,990.72	1,145,990.72	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904908	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Salvador Novo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-047	14-03-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	527,648.20	527,648.20	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904909	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,805,789.52	1,805,789.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Juan Nepomuceno Pérez Rulfo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-048	14-03-2016	01-07-2016	1,471,489.84	1,471,489.84	1,471,489.84	1,414,894.07	1,414,894.07	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904921	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-058	07-06-2016	01-11-2016	553,822.24	553,822.24	553,822.24	532,521.38	532,521.38	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904929	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Valentín Gómez Farías	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-065	19-02-2016	01-06-2016	1,001,036.84	1,001,036.84	1,001,036.84	962,535.41	962,535.41	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904933	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,950,000.00	1,881,715.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ignacio Manuel Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-069	13-05-2016	01-10-2016	1,881,715.71	1,881,715.71	1,881,715.71	1,809,342.03	1,809,342.03	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904956	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-093	14-03-2016	01-07-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	512,262.54	512,262.54	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904963	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	548,754.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carmen Norma Monroy	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-101	02-06-2016	01-08-2016	548,754.16	548,754.16	548,754.16	527,648.22	527,648.22	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15170200904964	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José María Luis Mora	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-102	05-04-2016	01-07-2016	540,492.67	540,492.67	540,492.67	519,704.49	519,704.49	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904969	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,140,000.00	681,972.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbt, Cbt No. 5 C. P. Alberto Mena Flores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-107	14-03-2016	01-07-2016	681,972.46	681,972.46	681,972.46	655,742.72	655,742.72	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200905013	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Álvaro Gálvez Y Fuentes	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-137	14-04-2016	01-07-2016	249,599.98	249,599.98	249,599.98	239,999.98	239,999.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200905029	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,001,036.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Octavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-091	14-03-2016	11-07-2016	1,001,036.82	1,001,036.82	1,001,036.82	962,535.39	962,535.39	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067392	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	312,562.85	312,562.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-4	17-08-2017	01-12-2017	312,562.85	312,562.85	312,562.85	300,810.34	300,810.34	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067398	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	830,438.43	830,438.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0046 Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-8	17-08-2017	01-12-2017	830,354.44	830,354.44	830,354.44	830,354.44	830,354.44	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067399	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	208,000.00	208,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primors Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-9	17-08-2017	01-12-2017	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	208,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067407	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	311,000.00	311,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jleñona Vicario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-14	17-08-2017	01-12-2017	311,000.00	311,000.00	311,000.00	169,332.32	169,332.32	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067410	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,135.48	999,135.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano. Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-16	17-08-2017	01-12-2017	994,810.82	994,810.82	994,810.82	994,810.82	994,810.82	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067421	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,882.21	999,882.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmelchor Ocampo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-23	17-08-2017	01-12-2017	982,474.15	982,474.15	982,474.15	982,474.15	982,474.15	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067533	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlauro Aguirre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-67	29-08-2017	01-04-2018	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067625	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnchochiquetzal	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-80	31-08-2017	01-02-2018	499,982.97	499,982.97	499,982.97	499,982.97	499,982.97	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101067634	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,260.09	998,260.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prímleona Vicario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-88	31-08-2017	01-02-2018	998,260.09	998,260.09	998,260.09	998,260.09	998,260.09	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067644	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jneduardo Liceaga	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-91	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,947.81	498,947.81	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067648	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,672.21	999,672.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primaquiles Serdan	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-94	28-08-2017	01-02-2018	999,672.21	999,672.21	999,672.21	967,192.66	967,192.66	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067650	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,672.21	999,672.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Guillermo Robles Gil	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-95	28-08-2017	01-02-2018	999,672.21	999,672.21	999,672.21	958,145.89	958,145.89	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067670	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	584,548.04	500,000.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnic. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-114	28-08-2017	01-02-2018	500,000.01	500,000.01	500,000.01	500,000.01	500,000.01	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067682	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprofra. Elda Gómez Lugo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-123	28-08-2017	01-02-2018	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067692	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	943,836.53	934,426.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosé Mariano Monterde	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-131	28-08-2017	01-02-2018	932,821.17	932,821.17	932,821.17	932,821.17	932,821.17	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067695	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,480,282.16	1,479,901.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0094 Lic. Isidro Fabela	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-134	28-08-2017	01-02-2018	1,479,901.66	1,479,901.66	1,479,901.66	1,479,901.66	1,479,901.66	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067707	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	997,644.61	997,644.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmaestro Ignacio Ramírez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-141	28-08-2017	01-02-2018	997,644.52	997,644.52	997,644.52	997,644.52	997,644.52	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067730	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,486.60	999,486.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primford 151 Sor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-156	29-08-2017	01-02-2018	999,486.60	999,486.60	999,486.60	999,486.60	999,486.60	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067742	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,455,785.04	1,455,785.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0788 Octavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-168	29-08-2017	01-02-2018	1,455,785.04	1,455,785.04	1,455,785.04	1,455,785.04	1,455,785.04	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067765	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	486,422.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inlev Vigotsky	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-190	29-08-2017	01-02-2018	486,422.39	486,422.39	486,422.39	486,422.39	486,422.39	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101067768	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ingral. Eduardo Hernández Chazaro	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-192	29-08-2017	01-02-2018	499,999.52	499,999.52	499,999.52	499,999.52	499,999.52	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067772	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inprofra. Ma. Teresa Sánchez Vazquez De Díaz Calero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-196	29-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067784	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,452,491.57	1,419,622.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0234 5 De Febrero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-205	29-08-2017	01-02-2018	1,419,622.93	1,419,622.93	1,419,622.93	1,419,622.93	1,419,622.93	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067787	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,801.26	995,217.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primleona Vicario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-208	29-08-2017	01-02-2018	995,217.85	995,217.85	995,217.85	995,217.85	995,217.85	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067797	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jneduardo Rodríguez Castañeda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-215	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067802	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	995,702.25	995,702.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-221	29-08-2017	01-02-2018	995,702.25	995,702.25	995,702.25	987,565.67	987,565.67	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067810	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	487,820.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inignacio Zaragoza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-228	29-08-2017	01-02-2018	487,820.55	487,820.55	487,820.55	487,820.55	487,820.55	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067831	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,446.77	1,499,446.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0275 Telpochcalli	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-249	29-08-2017	01-02-2018	1,499,442.16	1,499,442.16	1,499,442.16	1,499,442.16	1,499,442.16	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067841	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primniños Héroes	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-259	29-08-2017	01-02-2018	399,991.51	399,991.51	399,991.51	399,991.51	399,991.51	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067842	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,607,400.57	1,597,422.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0636 Pedro Fuentes García	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-260	29-08-2017	01-02-2018	1,596,610.59	1,596,610.59	1,596,610.59	1,596,610.59	1,596,610.59	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067844	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	180,000.00	180,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jncarlos Pacheco	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-262	29-08-2017	01-02-2018	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067853	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	107,306.77	105,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inlic. Agustín González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-265	18-12-2017	01-04-2018	105,000.00	105,000.00	105,000.00	99,931.51	99,931.51	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101068498	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	20,500,000.00	11,676,379.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primnueva Escocia	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-9	06-03-2018	01-06-2018	11,676,379.42	11,676,379.42	11,676,379.42	11,676,379.42	11,676,379.42	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068601	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	443,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segcno. 76 Lic. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-02	29-12-2017	01-04-2018	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068658	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segcno. 0415 Alfredo Del Mazo Veléz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-21	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068687	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,400,000.00	3,967,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfrida Kahlo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-40	28-12-2017	01-06-2018	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068703	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,700,000.00	2,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosé María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-48	18-04-2018	01-09-2018	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,675,699.83	2,675,699.83	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068851	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	554,001.78	554,001.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Silvina Jardón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-5	25-01-2018	01-05-2018	554,001.78	554,001.78	554,001.78	166,200.53	166,200.53	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101073866	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inleonardo Da Vinci	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-56	31-08-2017	01-12-2017	484,711.16	484,711.16	484,711.16	484,711.16	484,711.16	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101073951	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnrosaura Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-227	31-08-2017	15-11-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788819	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	824,976.00	824,976.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-145	06-07-2015	05-07-2016	824,976.00	824,976.00	824,976.00	626,295.60	626,295.60	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904849	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,027,387.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Narciso Bassols	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015004	28-12-2015	01-05-2016	1,027,387.69	1,027,387.69	1,027,387.69	987,872.83	987,872.83	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904858	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Profr. Carlos Hank González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-009	14-03-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	484,060.86	484,060.86	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904887	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc, Dr. Angel María Garibay Kintana	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-027	02-05-2016	01-08-2016	1,001,036.83	1,001,036.83	1,001,036.83	962,535.40	962,535.40	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15170200904892	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	910,374.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justicia Social	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-033	19-02-2016	01-06-2016	910,374.14	910,374.14	910,374.14	875,359.72	875,359.72	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904924	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	910,374.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-061	19-02-2016	01-06-2016	910,374.14	910,374.14	910,374.14	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904925	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,595,944.00	1,441,646.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José Vasconcelos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-062	14-03-2016	01-07-2016	1,441,646.10	1,441,646.10	1,441,646.10	1,386,198.15	1,386,198.15	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904936	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,100,000.00	1,282,859.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carolina Agazzi	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-072	02-06-2016	01-10-2016	1,282,859.43	1,282,859.43	1,282,859.43	1,233,518.66	1,233,518.66	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904940	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ricardo Flores Magón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-076	19-02-2016	01-06-2016	1,000,996.28	1,000,996.28	1,000,996.28	962,496.42	962,496.42	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904959	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,280,665.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0774 Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-096	14-03-2016	01-07-2016	1,280,665.35	1,280,665.35	1,280,665.35	1,231,408.98	1,231,408.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904961	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo Y Costilla	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-098	05-04-2016	01-08-2016	910,374.13	910,374.13	910,374.13	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904968	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,829,885.04	1,829,885.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Rosario Castellanos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-106	14-03-2016	01-07-2016	1,829,885.04	1,829,885.04	1,829,885.04	1,226,739.37	1,226,739.37	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200905015	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-139	15-04-2016	01-08-2016	349,432.68	349,432.68	349,432.68	335,992.96	335,992.96	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200905017	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	207,721.36	207,721.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0745 Gral. Felipe Angeles	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-141	15-04-2016	01-08-2016	207,389.01	207,389.01	207,389.01	199,412.51	199,412.51	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200905030	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-100	19-02-2016	01-05-2016	350,000.00	350,000.00	350,000.00	334,726.73	334,726.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067401	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,097,792.15	1,097,792.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0906 2 De Marzo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-10	17-08-2017	01-12-2017	1,097,792.15	1,097,792.15	1,097,792.15	1,097,792.15	1,097,792.15	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101067415	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,135.48	999,135.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmiguel Hidalgo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-21	17-08-2017	01-12-2017	981,823.97	981,823.97	981,823.97	981,823.97	981,823.97	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067423	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,882.21	999,882.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-25	17-08-2017	01-12-2017	999,876.77	999,876.77	999,876.77	999,876.77	999,876.77	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067424	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,882.21	999,882.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primvicente Guerrero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-26	17-08-2017	01-12-2017	991,772.86	991,772.86	991,772.86	991,772.86	991,772.86	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067442	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,912.59	999,912.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primramón López Velarde	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-38	17-08-2017	01-12-2017	999,912.59	999,912.59	999,912.59	853,943.44	853,943.44	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067446	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	985,913.24	910,834.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjaime Torres Bodet	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-41	17-08-2017	01-12-2017	910,834.08	910,834.08	910,834.08	910,834.08	910,834.08	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067622	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,868.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnalfonso Fabila	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-77	31-08-2017	01-02-2018	499,868.66	499,868.66	499,868.66	499,868.66	499,868.66	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067653	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,489,507.21	1,395,107.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segcno. 0543 Miguel Hidalgo Y Costilla	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-99	28-08-2017	01-02-2018	1,395,107.01	1,395,107.01	1,395,107.01	1,395,107.01	1,395,107.01	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067654	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,143.60	1,376,083.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segcno. 0578 Andrés Molina Enríquez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-100	28-08-2017	01-02-2018	1,321,753.91	1,321,753.91	1,321,753.91	1,321,753.91	1,321,753.91	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067656	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segcno. 0672 Adolfo Ruíz Cortines	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-101	28-08-2017	01-02-2018	1,499,425.04	1,499,425.04	1,499,425.04	1,499,425.04	1,499,425.04	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067667	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnjusto Sierra	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-112	28-08-2017	01-02-2018	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067684	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,484,370.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0264 Siervo De La Nación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-124	28-08-2017	01-02-2018	1,484,370.04	1,484,370.04	1,484,370.04	1,484,370.04	1,484,370.04	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067690	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	945,783.79	945,783.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primrevolución Social Mexicana	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-129	28-08-2017	01-02-2018	945,783.79	945,783.79	945,783.79	945,783.79	945,783.79	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101067720	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,498,992.60	1,498,992.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stece.S.T.I.C. No. 0027 Niños Héroe	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-147	29-08-2017	01-02-2018	1,497,226.52	1,497,226.52	1,497,226.52	1,497,226.52	1,497,226.52	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067722	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	974,744.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primcentenario De La Revolución Mexicana	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-148	29-08-2017	01-02-2018	970,588.02	970,588.02	970,588.02	970,588.02	970,588.02	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067724	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Incarlos Pellicer	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-151	29-08-2017	01-02-2018	499,999.01	499,999.01	499,999.01	499,999.01	499,999.01	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067728	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnrepúblicas Unidas De América	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-154	29-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067738	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,369.44	999,369.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primejército Del Trabajo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-163	29-08-2017	01-02-2018	999,369.37	999,369.37	999,369.37	999,369.37	999,369.37	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067744	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,857.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnbaltazar Leyva Mancilla	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-172	29-08-2017	01-02-2018	499,857.90	499,857.90	499,857.90	499,857.90	499,857.90	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067749	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,904.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jneva Sámano De López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-175	29-08-2017	01-02-2018	499,904.79	499,904.79	499,904.79	499,904.79	499,904.79	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067755	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,495,621.49	1,464,240.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0579 Xilonen	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-180	29-08-2017	01-02-2018	1,464,240.80	1,464,240.80	1,464,240.80	1,464,240.80	1,464,240.80	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067757	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,494,367.33	1,494,367.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0836 Mtro. Efrén Rojas Dávila	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-182	29-08-2017	01-02-2018	1,494,367.33	1,494,367.33	1,494,367.33	1,494,367.33	1,494,367.33	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067782	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,795.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnjosué Mirlo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-203	29-08-2017	01-02-2018	499,795.73	499,795.73	499,795.73	499,795.73	499,795.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067786	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,801.26	992,186.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primcalmecac	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-207	29-08-2017	01-02-2018	992,186.17	992,186.17	992,186.17	992,186.17	992,186.17	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067800	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,912.59	999,912.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosué Mirlo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-219	29-08-2017	01-02-2018	956,600.09	956,600.09	956,600.09	956,600.09	956,600.09	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101067811	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,484,534.43	1,460,633.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecjosé Alonso Huetzin Apocatzin	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-229	29-08-2017	01-02-2018	1,460,633.79	1,460,633.79	1,460,633.79	1,460,633.79	1,460,633.79	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067816	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,498,689.25	1,497,419.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0368 Antonio Ma. Bucarell	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-234	29-08-2017	01-02-2018	1,497,419.89	1,497,419.89	1,497,419.89	1,497,419.89	1,497,419.89	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067845	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	170,000.00	170,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Incento De Prevención Y Readaptación Social Espacio Coordinado Por El J.N. ""Valentín Gómez Farías"" Con C.C.T. 15djn1900g	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-263	29-08-2017	01-02-2018	170,000.00	170,000.00	170,000.00	169,474.28	169,474.28	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068492	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim24 De Febrero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-4	21-09-2017	01-01-2018	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,998.88	199,998.88	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068496	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	97,722.91	97,722.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgprofr. Carlos Hank González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-7	21-09-2017	01-01-2018	97,722.91	97,722.91	97,722.91	97,283.46	97,283.46	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068497	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	378,600.00	389,608.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stece.S.T.I.C. No. 114	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-8	21-09-2017	01-01-2018	389,608.88	389,608.88	389,608.88	336,595.69	336,595.69	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068510	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	876,327.00	876,327.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primiep 25 Gral. Ignacio Zaragoza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-14	07-10-2017	01-01-2018	876,327.00	876,327.00	876,327.00	863,826.76	863,826.76	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068512	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	382,000.00	382,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primvenustiano Carranza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-17	07-10-2017	01-01-2018	382,000.00	382,000.00	382,000.00	292,484.33	292,484.33	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068516	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	84,548.04	84,548.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Injusto Sierra	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-21	31-12-2017	01-04-2018	84,548.04	84,548.04	84,548.04	83,875.24	83,875.24	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068651	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	661,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jncuauhtémoc	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-15	28-12-2017	01-06-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068683	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,150,000.00	3,102,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgregorio Velázquez Sánchez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-38	28-12-2017	01-06-2018	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,400.00	3,102,399.78	3,102,399.78	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101068730	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,311.16	150,311.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inlázaro Cárdenas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-53	14-04-2018	01-09-2018	150,311.16	150,311.16	150,311.16	143,041.87	143,041.87	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068847	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,820,000.00	1,820,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim Prof. Carlos Hank González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-1	09-10-2017	01-02-2018	769,997.36	769,997.36	769,997.36	769,997.36	769,997.36	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068869	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim República Argentina	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109927-01	07-04-2018	01-08-2018	1,700,000.00	1,700,000.00	1,699,050.90	1,699,050.90	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX15180101073956	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,135.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primplan De Ayala	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-245	31-08-2017	16-11-2017	999,135.04	999,135.04	999,135.04	999,135.04	999,135.04	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788818	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,244,675.40	4,244,675.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No. 0056 José Antonio Torres, Mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-144	06-07-2015	05-07-2016	4,244,675.40	4,244,675.40	4,244,675.40	677,982.16	677,982.16	Metros Cuadrados	100	16	16	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904867	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochipilli	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-016	05-04-2016	01-08-2016	748,799.51	748,799.51	748,799.51	719,999.53	719,999.53	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904878	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Víctor Bravo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-019	19-02-2016	01-06-2016	693,197.85	693,197.85	693,197.85	666,536.39	666,536.39	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904881	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,409,313.92	4,409,313.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 18 De Marzo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-021	13-05-2016	01-10-2016	3,620,888.16	3,620,888.16	3,620,888.16	3,481,623.20	3,481,623.20	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904885	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,879,693.45	3,616,518.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Tec. No. 42	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-025	14-03-2016	01-07-2017	3,616,518.24	3,616,518.24	3,616,518.24	3,477,421.37	3,477,421.37	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904889	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,922.00	1,219,922.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Luis Donald Colosio Murrieta	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-030	02-05-2016	01-08-2016	1,001,035.48	1,001,035.48	1,001,035.48	962,534.11	962,534.11	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904896	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Juan Rodríguez Puebla	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-036	14-03-2016	01-06-2016	540,492.69	540,492.69	540,492.69	519,704.50	519,704.50	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904900	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	801,089.56	704,712.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-040	19-02-2016	01-06-2016	704,712.50	704,712.50	704,712.50	677,608.18	677,608.18	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15170200904902	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Técnica No. 16	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-042	19-02-2016	01-06-2016	644,789.66	644,789.66	644,789.66	619,990.03	619,990.03	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904904	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Riva Palacio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-044	19-02-2016	01-06-2016	901,386.26	901,386.26	901,386.26	866,717.56	866,717.56	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904914	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra Y Libertad	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-052	19-02-2016	01-05-2016	366,596.73	366,596.73	366,596.73	352,496.84	352,496.84	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904919	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,306,985.44	3,306,985.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución De 1824	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-056	07-06-2016	01-11-2016	2,721,406.40	2,721,406.40	2,721,406.40	2,616,736.90	2,616,736.90	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904934	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, México 68	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-070	13-05-2016	01-10-2016	150,000.00	150,000.00	150,000.00	99,450.80	99,450.80	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904942	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Acamapichtli	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-078	14-03-2016	01-06-2016	538,561.54	538,561.54	538,561.54	517,847.62	517,847.62	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904947	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tlaltonatiuh	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-083	19-02-2016	01-06-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	848,333.47	848,333.47	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904954	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-090	14-03-2016	01-07-2016	857,209.52	857,209.52	857,209.52	824,239.92	824,239.92	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904958	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Benemérito De Las Américas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-095	19-02-2016	01-06-2016	540,241.13	540,241.13	540,241.13	519,462.61	519,462.61	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904965	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,922.00	1,219,922.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Maximiliano Ruíz Castañeda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-103	19-02-2016	01-06-2016	1,219,922.00	1,219,922.00	1,219,922.00	962,534.11	962,534.11	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904966	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Justo Sierra Méndez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-104	19-02-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	488,295.57	488,295.57	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200905014	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,400.00	999,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Himno Nacional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-138	12-05-2016	01-09-2016	999,400.00	999,400.00	999,400.00	287,827.20	287,827.20	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101067397	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	360,000.00	360,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgguadalupe Victoria	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-7	17-08-2017	01-12-2017	359,999.99	359,999.99	359,999.99	359,999.99	359,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067440	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,101.21	1,462,741.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0629 José Vasconcelos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-33	17-08-2017	01-12-2017	1,462,731.59	1,462,731.59	1,462,731.59	1,462,731.59	1,462,731.59	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067443	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	491,415.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Insor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-39	17-08-2017	01-12-2017	491,415.38	491,415.38	491,415.38	491,415.38	491,415.38	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067519	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,822.51	999,822.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primangel Ma. Garibay Kintana	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-62	29-08-2017	01-04-2018	999,822.48	999,822.48	999,822.48	999,822.48	999,822.48	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067619	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,512.23	999,512.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgabino Barreda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-73	31-08-2017	01-02-2018	999,500.52	999,500.52	999,500.52	999,500.52	999,500.52	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067626	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,776.33	973,396.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-81	31-08-2017	01-02-2018	973,396.40	973,396.40	973,396.40	973,396.40	973,396.40	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067643	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,791.64	1,499,791.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgtelpochtlicalli	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-89	28-08-2017	01-02-2018	1,499,791.64	1,499,791.64	1,499,791.64	1,412,909.68	1,412,909.68	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067645	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnxicotencatl (El Joven)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-92	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,275.65	498,275.65	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067646	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnignacio López Rayón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-93	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	496,867.43	496,867.43	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067661	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jntelpochcalli	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-106	28-08-2017	01-02-2018	499,999.78	499,999.78	499,999.78	499,999.78	499,999.78	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067666	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,507.46	982,041.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosefa Ortiz De Dominguez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-111	28-08-2017	01-02-2018	982,041.45	982,041.45	982,041.45	982,041.45	982,041.45	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067686	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	995,702.25	995,702.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfrancisco Márquez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-126	28-08-2017	01-02-2018	995,702.15	995,702.15	995,702.15	995,702.15	995,702.15	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101067701	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	995,190.65	995,190.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0453 Gral. Emiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-136	28-08-2017	01-02-2018	995,128.18	995,128.18	995,128.18	995,128.18	995,128.18	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067706	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	990,932.35	986,224.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primindependencia	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-140	28-08-2017	01-02-2018	986,224.30	986,224.30	986,224.30	979,687.86	979,687.86	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067733	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,608,276.13	1,608,276.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvacamapichtli	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-159	29-08-2017	01-02-2018	1,608,275.35	1,608,275.35	1,608,275.35	1,608,275.35	1,608,275.35	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067758	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jneducación Y Patria	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-184	29-08-2017	01-02-2018	499,997.15	499,997.15	499,997.15	499,997.15	499,997.15	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067767	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,487,188.14	1,487,188.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlauro Aguirre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-191	29-08-2017	01-02-2018	1,487,188.14	1,487,188.14	1,487,188.14	1,481,017.90	1,481,017.90	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067789	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,603.37	995,324.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primildefonso Velázquez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-210	29-08-2017	01-02-2018	995,324.11	995,324.11	995,324.11	995,324.11	995,324.11	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067790	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnignacio Comonfort	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-211	29-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067812	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnmartires De Río Blanco	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-230	29-08-2017	01-02-2018	499,998.92	499,998.92	499,998.92	499,998.92	499,998.92	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067813	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,377,835.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecluís Camarena González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-231	29-08-2017	01-02-2018	1,377,835.07	1,377,835.07	1,377,835.07	1,377,835.07	1,377,835.07	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067820	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,498,738.20	1,498,738.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0420 Sor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-237	29-08-2017	01-02-2018	1,498,738.20	1,498,738.20	1,498,738.20	1,495,893.99	1,495,893.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067824	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,489,507.21	1,484,768.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecjesús Romero Flores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-241	29-08-2017	01-02-2018	1,484,768.22	1,484,768.22	1,484,768.22	1,484,768.22	1,484,768.22	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067833	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primrufino Tamayo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-251	29-08-2017	01-02-2018	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101067837	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Janexo A La Normal De Ixtapan	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-255	29-08-2017	01-02-2018	499,995.61	499,995.61	499,995.61	499,995.61	499,995.61	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067840	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,300,000.00	2,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primconstituyentes Del 17	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-258	29-08-2017	01-02-2018	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,288,273.81	2,288,273.81	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067843	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0091 Luis Pasteur	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-261	29-08-2017	01-02-2018	290,000.00	290,000.00	290,000.00	31,981.77	31,981.77	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068491	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnosé Vizcaino Pérez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-3	21-09-2017	01-01-2018	250,000.00	250,000.00	250,000.00	249,999.97	249,999.97	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068513	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,200,000.00	3,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgustavo Baz Prada	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-19	27-11-2017	01-03-2018	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,047,476.26	3,047,476.26	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068515	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	110,000.00	110,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnenrique Pestalozzi	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-20	31-12-2017	01-04-2018	110,000.00	110,000.00	110,000.00	98,368.70	98,368.70	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068653	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0713 Amado Nervo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-17	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068661	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0221 Amado Nervo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-24	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068668	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,322,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgusto Sierra Méndez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-29	28-12-2017	01-06-2018	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068850	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	538,693.99	498,815.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim Lic. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-4	25-01-2018	01-05-2018	424,847.31	424,847.31	424,847.31	418,938.41	418,938.41	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068853	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	841,814.04	841,814.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Adrian Correa	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-6	25-01-2018	01-05-2018	834,633.85	834,633.85	834,633.85	833,350.28	833,350.28	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068854	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,337,887.03	2,337,887.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg No. 0740 Jaime Torres Bodet	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-7	25-01-2018	01-05-2018	2,329,445.64	2,329,445.64	2,329,445.64	2,326,595.56	2,326,595.56	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101073859	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,770.67	998,770.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primtlacael	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-52	17-08-2017	17-11-2017	998,750.40	998,750.40	998,750.40	998,750.40	998,750.40	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101073947	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inmariá Elena Rosales Vargas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-58	31-08-2017	01-11-2017	497,699.64	497,699.64	497,699.64	497,699.64	497,699.64	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101073958	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,776.33	998,776.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-248	31-08-2017	01-11-2017	998,776.31	998,776.31	998,776.31	998,776.31	998,776.31	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788822	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No. 0114 Josefa Ortiz de Domínguez, Equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-148	06-07-2015	05-07-2016	850,000.00	850,000.00	850,000.00	547,323.00	547,323.00	Metros Cuadrados	1	64	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788823	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,505,904.08	7,505,904.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Sec Gral 049 Justo Sierra Méndez, Terminación de construcción de aulas, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-149	06-07-2015	05-07-2016	7,505,904.08	7,505,904.08	7,505,904.08	3,602,152.43	3,602,152.43	Metros Cuadrados	1	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904851	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Profr. Carlos Hank González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015005	28-12-2015	01-05-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	988,348.34	988,348.34	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904866	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. María Bertely	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-015	19-02-2016	01-05-2016	240,593.56	240,593.56	240,593.56	231,339.96	231,339.96	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904876	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Profr. Silvano Animas Meraz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-017	19-02-2016	01-05-2016	540,492.68	540,492.68	540,492.68	519,704.50	519,704.50	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904883	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,626,835.92	1,626,835.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-023	14-03-2016	01-07-2017	1,323,615.40	1,323,615.40	1,323,615.40	1,272,707.12	1,272,707.12	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904890	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Revolución Mexicana	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-031	05-04-2016	01-08-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	623,974.14	623,974.14	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904920	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,858,149.68	3,858,149.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-057	07-06-2016	01-11-2016	3,182,911.98	3,182,911.98	3,182,911.98	3,060,492.28	3,060,492.28	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904926	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-063	14-03-2016	01-07-2016	882,410.27	882,410.27	882,410.27	848,471.41	848,471.41	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15170200904930	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Isidro Fabela	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-066	19-02-2016	01-06-2016	540,492.68	540,492.68	540,492.68	519,704.50	519,704.50	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904931	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maria Enriqueta Camarillo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-067	14-03-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	521,051.75	521,051.75	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904939	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Presidente Cárdenas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-075	14-03-2016	01-07-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	519,704.50	519,704.50	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904943	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Diego Rivera	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-079	19-02-2016	01-06-2016	946,878.14	946,878.14	946,878.14	910,459.76	910,459.76	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904945	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,203,859.68	981,136.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ricardo Flores Magón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-081	14-03-2016	01-05-2016	981,136.52	981,136.52	981,136.52	943,400.50	943,400.50	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904952	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo Uruchurtu	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-088	14-03-2016	01-07-2016	910,374.15	910,374.15	910,374.15	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904960	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Aquiles Serdan Alatríste	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-097	19-02-2016	01-06-2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	345,600.00	345,600.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067389	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	136,128.87	136,128.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primefrén Sámano Montufar	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-2	17-08-2017	01-12-2017	136,128.87	136,128.87	136,128.87	136,128.87	136,128.87	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067395	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	136,282.16	136,282.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvjosué Mirolo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-6	17-08-2017	01-12-2017	135,990.32	135,990.32	135,990.32	135,990.32	135,990.32	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067413	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,135.48	999,135.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfrancisco I. Madero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-19	17-08-2017	01-12-2017	978,842.90	978,842.90	978,842.90	978,842.90	978,842.90	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067430	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,362.52	1,499,362.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0574 Netzahualcóyotl	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-28	17-08-2017	01-12-2017	1,499,362.49	1,499,362.49	1,499,362.49	1,499,362.49	1,499,362.49	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067441	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Incorregidora De Querétaro	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-35	17-08-2017	01-12-2017	499,999.98	499,999.98	499,999.98	499,999.98	499,999.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101067621	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,768.28	1,499,768.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvfrancisco Javier Clavijero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-75	31-08-2017	01-02-2018	1,499,767.70	1,499,767.70	1,499,767.70	1,499,767.70	1,499,767.70	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067662	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Infrancisco Gabilondo Soler Cri	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-109	28-08-2017	01-02-2018	499,999.75	499,999.75	499,999.75	499,999.75	499,999.75	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067663	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,507.46	989,470.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprof. Juan B. Garza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-110	28-08-2017	01-02-2018	989,470.14	989,470.14	989,470.14	989,470.14	989,470.14	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067676	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,468.79	998,468.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primrosario Castellanos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-118	28-08-2017	01-02-2018	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067687	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	995,702.25	995,671.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primagustín Melgar	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-127	28-08-2017	01-02-2018	995,671.29	995,671.29	995,671.29	995,671.29	995,671.29	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067691	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,814.90	999,814.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primford No. 77	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-130	28-08-2017	01-02-2018	999,814.89	999,814.89	999,814.89	999,814.89	999,814.89	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067693	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	992,303.91	987,563.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primplan De Ayala	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-132	28-08-2017	01-02-2018	987,563.04	987,563.04	987,563.04	987,563.04	987,563.04	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067708	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	997,644.61	997,644.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprof. Rafael Ramírez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-142	28-08-2017	01-02-2018	997,644.16	997,644.16	997,644.16	997,644.16	997,644.16	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067719	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,498,992.60	1,456,239.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0602 Juan Rulfo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-146	29-08-2017	01-02-2018	1,456,239.89	1,456,239.89	1,456,239.89	1,456,239.89	1,456,239.89	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067731	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,141.67	965,583.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primdavid Rosales	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-157	29-08-2017	01-02-2018	965,583.64	965,583.64	965,583.64	965,583.64	965,583.64	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067732	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,524,700.54	1,524,700.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvjosé Martí	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-158	29-08-2017	01-02-2018	1,524,700.29	1,524,700.29	1,524,700.29	1,524,700.29	1,524,700.29	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067741	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,111,250.67	1,111,128.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjoaquin Fernández De Lizardi	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-167	29-08-2017	01-02-2018	1,111,128.36	1,111,128.36	1,111,128.36	1,111,128.36	1,111,128.36	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101067751	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,081,719.68	1,081,719.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfrancisco I. Madero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-176	29-08-2017	01-02-2018	1,081,573.75	1,081,573.75	1,081,573.75	1,081,573.75	1,081,573.75	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067754	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,284.42	1,499,284.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0094 Tierra Y Libertad	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-179	29-08-2017	01-02-2018	1,499,279.98	1,499,279.98	1,499,279.98	1,499,279.98	1,499,279.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067776	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Intultitlán	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-199	29-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067777	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,493,488.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0248 Lic. Vicente Rivapalacio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-200	29-08-2017	01-02-2018	1,493,488.49	1,493,488.49	1,493,488.49	1,493,488.49	1,493,488.49	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067778	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,690.77	999,616.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmiguel Hidalgo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-201	29-08-2017	01-02-2018	999,616.46	999,616.46	999,616.46	999,616.46	999,616.46	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067803	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primplan De Ayala	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-222	29-08-2017	01-02-2018	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067814	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,497,759.11	1,452,964.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvcuahtéemoc	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-232	29-08-2017	01-02-2018	1,452,964.63	1,452,964.63	1,452,964.63	1,452,964.63	1,452,964.63	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067821	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,498.49	998,498.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primsor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-238	29-08-2017	01-02-2018	998,482.88	998,482.88	998,482.88	998,482.88	998,482.88	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067823	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,791.64	1,499,791.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stectécnica No. 23	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-240	29-08-2017	01-02-2018	1,499,791.64	1,499,791.64	1,499,791.64	1,441,482.69	1,441,482.69	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067828	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnbertha Von Glumer	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-246	29-08-2017	01-02-2018	456,600.80	456,600.80	456,600.80	456,600.80	456,600.80	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068490	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	50,719.06	50,719.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnnarciso Mendoza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-2	27-12-2017	01-04-2018	50,719.06	50,719.06	50,719.06	50,645.79	50,645.79	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068603	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	330,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnsor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-04	29-12-2017	01-04-2018	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101068608	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Intonatihu	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-07	29-12-2017	01-04-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068648	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primic. Juan Fernández Albarrán	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-12	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068691	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,206,502.91	3,206,502.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 52 Ehecatl	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-43	16-05-2018	01-12-2018	3,206,502.91	3,206,502.91	3,206,502.91	3,156,185.40	3,156,185.40	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068695	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	904,120.37	904,120.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primrafael Ramirez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-45	18-04-2018	01-09-2018	904,120.37	904,120.37	904,120.37	800,167.41	800,167.41	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068700	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,169,999.94	1,169,999.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primamado Nervo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-46	18-04-2018	01-09-2018	1,169,999.94	1,169,999.94	1,169,999.94	1,116,669.01	1,116,669.01	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068709	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	615,356.53	615,356.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlázaro Cárdenas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-50	21-03-2018	01-09-2018	615,356.53	615,356.53	615,356.53	584,340.82	584,340.82	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101073845	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	372,139.80	372,139.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-5	17-08-2017	01-11-2017	372,139.79	372,139.79	372,139.79	372,139.79	372,139.79	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101073862	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,498,895.24	1,498,895.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0146 General Felipe Angeles	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-54	29-08-2017	01-12-2017	1,498,895.23	1,498,895.23	1,498,895.23	1,498,895.23	1,498,895.23	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788821	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	343,634.97	343,634.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Cuauhtémoc, Equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-147	06-07-2015	05-07-2016	343,634.97	343,634.97	343,634.97	262,467.40	262,467.40	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904841	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Eligio Ancona Del Castillo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015001	28-12-2015	01-03-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	497,480.38	497,480.38	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904857	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ignacio Manuel Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-008	29-03-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	514,768.30	514,768.30	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904895	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco González Bocanegra	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-035	14-03-2016	01-06-2016	548,754.16	548,754.16	548,754.16	527,648.22	527,648.22	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15170200904897	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,050,000.00	1,048,320.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0411 Maestro Alfonso Badillo Santoyo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-037	19-02-2016	01-06-2016	1,048,320.00	1,048,320.00	1,048,320.00	1,008,000.00	1,008,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904906	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Andrés Molina Enriquez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-045	19-02-2016	01-06-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	912,573.80	912,573.80	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904910	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Dr. Jaime Torres Bodet	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-049	14-03-2016	01-07-2016	800,305.23	800,305.23	800,305.23	769,524.27	769,524.27	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904916	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-054	19-02-2016	01-05-2016	250,000.00	250,000.00	250,000.00	239,937.91	239,937.91	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904923	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,439,846.72	2,439,846.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Federico Arriaga Rangel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-060	07-06-2016	01-11-2016	2,439,846.72	2,439,846.72	2,439,846.72	1,921,495.59	1,921,495.59	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904938	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,961.00	1,219,961.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Octavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-074	14-03-2016	01-07-2016	990,802.33	990,802.33	990,802.33	952,694.55	952,694.55	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904948	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuicacalli	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-084	19-02-2016	01-06-2016	882,080.28	882,080.28	882,080.28	848,154.12	848,154.12	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904953	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,203,859.68	1,203,859.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-089	14-03-2016	01-07-2016	981,136.51	981,136.51	981,136.51	943,400.49	943,400.49	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904967	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,401,521.00	1,401,521.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0066 Lic. Andrés Molina Enriquez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-105	14-03-2016	01-07-2016	1,401,521.00	1,401,521.00	1,401,521.00	1,232,511.83	1,232,511.83	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200905012	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Justo Sierra Méndez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-136	06-05-2016	01-08-2016	597,930.10	597,930.10	597,930.10	574,932.78	574,932.78	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067403	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnagustina Jurado	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-11	17-08-2017	01-12-2017	719,999.97	719,999.97	719,999.97	719,999.97	719,999.97	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067404	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,697,693.58	1,697,693.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0607 Dr. Gustavo Baz Prada	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-12	17-08-2017	01-12-2017	1,665,193.37	1,665,193.37	1,665,193.37	1,620,343.35	1,620,343.35	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	México	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101067409	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	620,000.00	620,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Injesús Fuentes Y Múñiz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-15	17-08-2017	01-12-2017	573,535.53	573,535.53	573,535.53	573,535.53	573,535.53	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067412	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	620,000.00	620,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Injuan Díaz Covarrubias	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-17	17-08-2017	01-12-2017	561,741.27	561,741.27	561,741.27	561,741.27	561,741.27	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067429	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,595.67	1,499,595.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0416 Profr. Antonio Ruíz Pérez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-27	17-08-2017	01-12-2017	1,411,495.07	1,411,495.07	1,411,495.07	1,411,495.07	1,411,495.07	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067437	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnpaulo Freire	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-29	17-08-2017	01-12-2017	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067521	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,822.51	999,822.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primerique C. Rebsamen	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-64	29-08-2017	01-04-2018	835,122.00	835,122.00	835,122.00	835,122.00	835,122.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067617	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primadolfo Ruíz Cortines	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-69	31-08-2017	01-02-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067618	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primibertadores De América	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-72	31-08-2017	01-02-2018	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	999,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067652	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,021.63	1,410,365.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segno. 0529 Pastor Velázquez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-98	28-08-2017	01-02-2018	1,410,365.22	1,410,365.22	1,410,365.22	1,410,365.22	1,410,365.22	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067672	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	624,000.00	499,999.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnsebastián Verti	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-115	28-08-2017	01-02-2018	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067674	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,468.79	998,468.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim2 De Marzo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-117	28-08-2017	01-02-2018	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067696	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,994,839.07	1,994,839.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segno. 0097 Leandro Valle	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-135	28-08-2017	01-02-2018	1,994,839.07	1,994,839.07	1,994,839.07	1,994,839.07	1,994,839.07	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067717	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	997,644.61	997,591.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmariano Matamoros	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-144	29-08-2017	01-02-2018	997,591.70	997,591.70	997,591.70	997,591.70	997,591.70	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101067726	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,492,537.27	1,491,506.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0265 Venustiano. Carranza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-152	29-08-2017	01-02-2018	1,491,506.68	1,491,506.68	1,491,506.68	1,491,506.68	1,491,506.68	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067729	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,513.39	1,499,513.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecno. 134 Ignacio Manuel Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-155	29-08-2017	01-02-2018	1,499,479.82	1,499,479.82	1,499,479.82	1,499,479.82	1,499,479.82	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067747	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,306,286.38	1,304,416.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecandres Álvaro García	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-174	29-08-2017	01-02-2018	1,304,411.69	1,304,411.69	1,304,411.69	1,304,411.69	1,304,411.69	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067752	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,086,384.83	1,086,384.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprofr. Carlos Hank González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-177	29-08-2017	01-02-2018	1,086,153.81	1,086,153.81	1,086,153.81	1,086,153.81	1,086,153.81	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067753	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,086,020.60	1,086,020.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primisidro Fabela	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-178	29-08-2017	01-02-2018	1,085,898.03	1,085,898.03	1,085,898.03	1,085,898.03	1,085,898.03	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067761	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnpiltontli	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-186	29-08-2017	01-02-2018	499,999.96	499,999.96	499,999.96	499,999.96	499,999.96	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067771	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnosé Joaquín Fernández De Lizardi	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-195	29-08-2017	01-02-2018	499,274.69	499,274.69	499,274.69	499,274.69	499,274.69	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067775	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	994,049.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primdr. Gustavo Baz Prada	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-198	29-08-2017	01-02-2018	994,049.89	994,049.89	994,049.89	994,049.89	994,049.89	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067785	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,491.26	999,491.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-206	29-08-2017	01-02-2018	999,491.22	999,491.22	999,491.22	999,491.22	999,491.22	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067795	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,281.27	992,126.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprofra. Beatriz Díaz Vda. De Méndez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-213	29-08-2017	01-02-2018	992,126.83	992,126.83	992,126.83	992,126.83	992,126.83	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067796	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,793.17	998,793.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Mario Colín Sánchez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-214	29-08-2017	01-02-2018	998,793.11	998,793.11	998,793.11	998,793.11	998,793.11	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067798	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnleona Vicario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-216	29-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101067801	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	995,702.25	995,702.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primvalentín Gómez Farias	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-220	29-08-2017	01-02-2018	995,702.25	995,702.25	995,702.25	990,782.37	990,782.37	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067818	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,497,445.10	1,497,445.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segcno. 0021 Calmecac	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-236	29-08-2017	01-02-2018	1,497,442.36	1,497,442.36	1,497,442.36	1,497,442.36	1,497,442.36	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067826	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,045,739.95	1,044,029.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segcno. 0685 Temachtiani	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-243	29-08-2017	01-02-2018	1,044,029.96	1,044,029.96	1,044,029.96	1,044,029.96	1,044,029.96	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067836	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segquetzalcoatl	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-254	29-08-2017	01-02-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,492,269.57	1,492,269.57	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068488	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,986,516.86	3,986,516.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Camno. 36 Melanie Klein	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-1	27-12-2017	01-04-2018	3,986,516.86	3,986,516.86	3,986,516.86	3,819,363.96	3,819,363.96	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068649	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	661,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primnagacio Ramírez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-13	28-12-2017	01-06-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068656	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0013 Cuauhtémoc	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-20	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068664	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,350,000.00	991,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgeneral Leandro Valle	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-27	28-12-2017	01-06-2018	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068672	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,322,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnhans Christian Andersen	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-33	28-12-2017	01-06-2018	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068679	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,250,000.00	1,653,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfrancisco I. Madero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-36	28-12-2017	01-06-2018	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	1,653,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068689	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	705,212.26	705,212.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnatliztaxochitl	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-42	28-12-2017	01-06-2018	705,212.26	705,212.26	705,212.26	555,672.66	555,672.66	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068720	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,456,565.67	10,417,175.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosé María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-49	13-07-2018	01-11-2018	10,398,089.32	10,398,089.32	10,398,089.32	10,375,631.00	10,375,631.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101068725	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	257,396.66	257,396.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0996 Lázaro Cárdenas Del Río	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-51	20-02-2018	01-05-2018	257,396.66	257,396.66	257,396.66	242,364.11	242,364.11	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068849	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,527,000.00	2,260,300.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec E.S.T.I.C. No. 0055 José Ma. Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-3	25-01-2018		1,993,939.98	1,993,939.98	1,993,939.98	1,991,073.33	1,991,073.33	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101073856	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,727.31	985,592.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano. Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-48	17-08-2017	16-11-2017	985,592.14	985,592.14	985,592.14	985,592.14	985,592.14	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788820	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	522,000.00	522,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-146	06-07-2015	05-07-2016	522,000.00	522,000.00	522,000.00	447,354.00	447,354.00	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904862	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Telpochcalli	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-012	19-02-2016	01-05-2016	537,895.95	537,895.95	537,895.95	517,207.62	517,207.62	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904891	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Emiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-032	19-02-2016	01-06-2016	1,219,923.36	1,219,923.36	1,219,923.36	878,044.35	878,044.35	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904913	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,829,885.04	1,829,885.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Técnica No. 164	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-051	14-03-2016	01-07-2016	1,501,555.24	1,501,555.24	1,501,555.24	1,443,803.12	1,443,803.12	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904915	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Libertadores De América	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-053	19-02-2016	01-05-2016	536,575.91	536,575.91	536,575.91	515,938.36	515,938.36	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904927	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	910,374.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Padre De La Reforma	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-064	14-03-2016	01-07-2016	910,374.14	910,374.14	910,374.14	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904932	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-068	02-05-2016	01-08-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	1,023,746.59	1,023,746.59	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904935	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0412 José María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-071	19-02-2016	01-06-2016	1,235,099.28	1,235,099.28	1,235,099.28	1,187,595.45	1,187,595.45	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904957	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-094	19-02-2016	01-06-2016	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	816,900.05	816,900.05	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15170200905016	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Consuelo Rodríguez De Fdez. Albarrán	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-140	15-04-2016	01-08-2016	746,446.60	746,446.60	746,446.60	717,737.12	717,737.12	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200905018	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-142	15-04-2016	01-08-2016	750,000.00	750,000.00	750,000.00	718,239.32	718,239.32	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067438	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,927.33	998,910.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primeva Sámano De López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-30	17-08-2017	01-12-2017	982,695.63	982,695.63	982,695.63	982,695.63	982,695.63	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067444	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	985,913.24	914,010.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primadolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-40	17-08-2017	01-12-2017	913,992.13	913,992.13	913,992.13	913,992.13	913,992.13	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067628	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,776.33	998,776.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprof. Gregorio Torres Quintero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-83	31-08-2017	01-02-2018	998,776.33	998,776.33	998,776.33	998,776.33	998,776.33	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067630	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,063,392.71	1,063,392.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosefa Ortiz De Dominguez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-85	31-08-2017	01-02-2018	1,063,392.61	1,063,392.61	1,063,392.61	1,063,392.61	1,063,392.61	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067659	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inplutarco González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-103	28-08-2017	01-02-2018	499,341.44	499,341.44	499,341.44	499,341.44	499,341.44	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067673	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	584,548.04	499,999.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inmanuela Medina	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-116	28-08-2017	01-02-2018	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	499,999.26	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067679	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	486,941.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Camno, 11 Lic. Agustín González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-121	28-08-2017	01-02-2018	486,941.16	486,941.16	486,941.16	486,941.16	486,941.16	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067702	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	497,411.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnestefanía Castañeda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-138	28-08-2017	01-02-2018	497,411.12	497,411.12	497,411.12	497,411.12	497,411.12	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067703	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	990,932.35	953,261.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primvicente Guerrero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-139	28-08-2017	01-02-2018	953,261.17	953,261.17	953,261.17	953,261.17	953,261.17	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067734	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,262.14	978,405.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segno. 0322 Manuel Payno	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-161	29-08-2017	01-02-2018	978,405.09	978,405.09	978,405.09	978,405.09	978,405.09	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	México	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101067746	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,306,286.38	1,306,286.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primignacio M. Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-173	29-08-2017	01-02-2018	1,306,286.36	1,306,286.36	1,306,286.36	1,306,286.36	1,306,286.36	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067759	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	625,000.00	624,473.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Incuauhtémoc	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-185	29-08-2017	01-02-2018	624,473.14	624,473.14	624,473.14	624,473.14	624,473.14	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067770	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inprofra. Maclovia Vera	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-194	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067781	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,306,286.38	1,294,789.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecgabriela Mistral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-202	29-08-2017	01-02-2018	1,294,789.40	1,294,789.40	1,294,789.40	1,294,789.40	1,294,789.40	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067805	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Priminsurgentes	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-223	29-08-2017	01-02-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067808	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Injosé María Heredia Y Heredia	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-226	29-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067815	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,624,748.53	1,624,693.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0044 Pensador Mexicano	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-233	29-08-2017	01-02-2018	1,624,693.30	1,624,693.30	1,624,693.30	1,624,693.30	1,624,693.30	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067822	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Injosefina Castañeda Del Pozo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-239	29-08-2017	01-02-2018	499,823.89	499,823.89	499,823.89	499,823.89	499,823.89	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067825	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	997,644.61	997,641.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjusto Sierra	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-242	29-08-2017	01-02-2018	997,641.75	997,641.75	997,641.75	997,641.75	997,641.75	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067832	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,780.08	998,780.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primbento Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-250	29-08-2017	01-02-2018	998,739.97	998,739.97	998,739.97	998,739.97	998,739.97	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067839	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,570,681.89	2,570,681.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stece.S.T.I.C. No. 0041 Tierra Y Libertad	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-257	29-08-2017	01-02-2018	2,569,885.00	2,569,885.00	2,569,885.00	2,569,885.00	2,569,885.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068502	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,189,000.00	1,189,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim20 De Noviembre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-11	25-12-2017	01-04-2018	1,189,000.00	1,189,000.00	1,189,000.00	1,161,240.50	1,161,240.50	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101068605	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	330,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmanuel Gutiérrez Najera	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-05	29-12-2017	01-04-2018	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	330,600.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068613	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgral. Guadalupe Victoria	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-11	29-12-2017	01-04-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068652	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	661,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0371 Juan Ruíz De Alarcón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-16	28-12-2017	01-06-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068654	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	661,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlibertad	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-18	28-12-2017	01-06-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068662	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primnarciso Mendoza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-25	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068669	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,322,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primsor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-30	28-12-2017	01-06-2018	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068676	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,322,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-34	28-12-2017	01-06-2018	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	1,322,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068688	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	663,183.26	663,183.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primricardo Flores Magon	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-41	28-12-2017	01-06-2018	663,183.26	663,183.26	663,183.26	654,850.67	654,850.67	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068815	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,793,186.02	2,793,186.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0002 Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-55	14-04-2018	01-08-2018	2,793,186.02	2,793,186.02	2,793,186.02	2,793,186.01	2,793,186.01	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068816	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnosé Joaquín Fernández De Lizardi	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-56	14-04-2018	01-08-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	848,386.78	848,386.78	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101073852	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,135.48	999,135.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primbenito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-20	17-08-2017	01-11-2017	981,823.97	981,823.97	981,823.97	981,823.97	981,823.97	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904843	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,035,409.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Dr. Gustavo Baz Prada	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015003	28-12-2015	01-03-2016	1,035,409.93	1,035,409.93	1,035,409.93	995,586.53	995,586.53	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15170200904855	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-007	19-02-2016	01-06-2016	910,374.16	910,374.16	910,374.16	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904861	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Aldama	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-011	19-02-2016	01-06-2016	910,374.16	910,374.16	910,374.16	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904884	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0852 Ehecatl	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-024	14-03-2016	01-07-2017	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904898	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,711,393.20	2,711,393.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rafael Platón Sánchez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-038	19-02-2016	01-06-2016	2,184,065.08	2,184,065.08	2,184,065.08	2,100,062.55	2,100,062.55	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904901	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Dr. Jorge Jiménez Cantú	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-041	19-02-2016	01-06-2016	359,097.57	359,097.57	359,097.57	345,286.10	345,286.10	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904918	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-055	19-02-2016	01-06-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	527,648.22	527,648.22	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904937	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,923.36	1,219,923.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, José María Velasco	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-073	19-02-2016	01-06-2016	1,001,036.83	1,001,036.83	1,001,036.83	962,535.41	962,535.41	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904944	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,519.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-080	14-03-2016	01-05-2016	299,519.99	299,519.99	299,519.99	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904950	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-086	19-02-2016	01-06-2016	703,624.61	703,624.61	703,624.61	676,562.13	676,562.13	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904951	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-087	19-02-2016	01-06-2016	553,864.37	553,864.37	553,864.37	532,561.89	532,561.89	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904962	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,550,000.00	1,550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-099	05-04-2016	01-08-2016	1,354,486.26	1,354,486.26	1,354,486.26	1,302,390.63	1,302,390.63	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067388	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	409,802.19	409,802.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec E.S.T.I.C. No 0056 José Antonio Torres	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-1	17-08-2017	01-12-2017	394,665.06	394,665.06	394,665.06	394,665.06	394,665.06	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101067391	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	104,235.12	104,235.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primbenito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-3	17-08-2017	01-12-2017	104,235.12	104,235.12	104,235.12	103,293.77	103,293.77	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067406	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	162,348.57	162,348.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segcno. 001 Miguel Hidalgo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-13	17-08-2017	01-12-2017	161,898.23	161,898.23	161,898.23	161,898.23	161,898.23	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067448	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	995,702.25	995,702.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgral. José Vicente Villada	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-45	17-08-2017	01-12-2017	995,702.25	995,702.25	995,702.25	990,504.41	990,504.41	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067516	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,822.51	999,822.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primjosué Mirlo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-59	29-08-2017	01-04-2018	999,822.25	999,822.25	999,822.25	999,822.25	999,822.25	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067518	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,822.51	999,822.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmunicipio 121	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-60	29-08-2017	01-04-2018	999,626.01	999,626.01	999,626.01	999,626.01	999,626.01	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067623	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	493,943.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnemiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-78	31-08-2017	01-02-2018	493,943.95	493,943.95	493,943.95	493,943.95	493,943.95	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067624	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,854.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inzamna	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-79	31-08-2017	01-02-2018	499,854.12	499,854.12	499,854.12	499,854.12	499,854.12	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067627	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,776.33	998,776.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primhermenegildo Galeana	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-82	31-08-2017	01-02-2018	998,776.33	998,776.33	998,776.33	998,776.33	998,776.33	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067651	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,672.21	999,672.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-96	28-08-2017	01-02-2018	999,672.21	999,672.21	999,672.21	964,608.48	964,608.48	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067669	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,468.79	998,468.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgregorio Torres Quintero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-113	28-08-2017	01-02-2018	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	998,468.66	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067681	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Njean Piaget	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-122	28-08-2017	01-02-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067718	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,498,992.60	1,439,086.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segcno. 0109 Joséfa Ortiz De Domínguez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-145	29-08-2017	01-02-2018	1,439,086.16	1,439,086.16	1,439,086.16	1,439,086.16	1,439,086.16	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	México	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101067723	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	486,858.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnpierre Faure	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-149	29-08-2017	01-02-2018	486,440.34	486,440.34	486,440.34	486,440.33	486,440.33	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067736	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,367.14	930,273.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primic. Benito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-162	29-08-2017	01-02-2018	930,273.82	930,273.82	930,273.82	930,273.82	930,273.82	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067739	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,982.88	1,204,042.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0191 Manuel Bernal	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-164	29-08-2017	01-02-2018	1,204,042.55	1,204,042.55	1,204,042.55	1,204,042.55	1,204,042.55	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067740	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,097,595.90	1,096,079.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlázaró Cárdenas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-166	29-08-2017	01-02-2018	1,096,079.23	1,096,079.23	1,096,079.23	1,096,079.23	1,096,079.23	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067743	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnic. Isidro Fabela	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-169	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067773	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,232.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnguillermo González Camarena	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-197	29-08-2017	01-02-2018	499,232.53	499,232.53	499,232.53	499,232.53	499,232.53	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067783	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	995,917.72	981,582.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primgral. Ignacio Zaragoza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-204	29-08-2017	01-02-2018	981,582.69	981,582.69	981,582.69	981,582.69	981,582.69	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067799	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,498,673.25	1,460,703.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segno. 0713 Rosario Castellanos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-218	29-08-2017	01-02-2018	1,460,703.64	1,460,703.64	1,460,703.64	1,460,703.64	1,460,703.64	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067807	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnlaura Méndez De Cuenca	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-225	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067827	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnoctavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-244	29-08-2017	01-02-2018	649,998.81	649,998.81	649,998.81	649,998.81	649,998.81	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067829	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jngabriela Mistral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-247	29-08-2017	01-02-2018	499,999.98	499,999.98	499,999.98	499,999.98	499,999.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067846	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	116,726.81	116,726.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnluis Spota	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-264	29-08-2017	01-02-2018	116,726.81	116,726.81	116,726.81	116,726.81	116,726.81	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101067861	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extrabiblioteca Digital	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-1	18-12-2017	01-04-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	149,999.41	149,999.41	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068493	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	135,418.08	135,418.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primamado Nervo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-5	21-09-2017	01-01-2018	135,418.08	135,418.08	135,418.08	131,078.75	131,078.75	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068609	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primenrique C. Rebsamen	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-08	29-12-2017	01-04-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068610	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	661,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnalfonso Fabila	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-09	29-12-2017	01-04-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068611	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	661,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segno. 0902 Mariano Azuela	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-10	29-12-2017	01-04-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068650	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	661,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnignacio Zaragoza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-14	28-12-2017	01-06-2018	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	661,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068663	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,350,000.00	991,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segno. 0965 Octavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-26	28-12-2017	01-06-2018	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068666	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,350,000.00	991,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0659 Nezahualcóyotl	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-28	28-12-2017	01-06-2018	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	991,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068670	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,772,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnmiguel Noreña	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-31	28-12-2017	01-06-2018	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068671	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,772,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segno. 0327 Tomás Alva Edison	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-32	28-12-2017	01-06-2018	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	1,772,800.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068693	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,265,125.60	1,265,125.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segno. 0902 Mariano Azuela	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-44	18-04-2018	01-10-2018	1,265,125.60	1,265,125.60	1,265,125.60	1,245,405.80	1,245,405.80	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068702	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	684,391.60	684,391.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprofr. Rafael Ramirez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-47	18-04-2018	01-09-2018	684,391.60	684,391.60	684,391.60	679,695.13	679,695.13	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101073854	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	498,852.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Infederico Froebel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-47	17-08-2017	15-11-2017	498,852.60	498,852.60	498,852.60	498,852.60	498,852.60	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101073868	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inleona Vicario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-57	31-08-2017	01-12-2017	497,668.21	497,668.21	497,668.21	497,668.21	497,668.21	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101073950	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	477,886.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inrosaura Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-183	31-08-2017	14-11-2017	477,886.22	477,886.22	477,886.22	477,886.22	477,886.22	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904842	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo Ruiz Cortines	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015002	28-12-2015	01-03-2016	650,000.00	650,000.00	650,000.00	590,845.55	590,845.55	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904853	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, No. 0074 Rubén Darío	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-006	28-12-2015	01-05-2016	1,497,428.99	1,497,428.99	1,497,428.99	1,439,835.57	1,439,835.57	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904859	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Tiburcio Molina	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-010	19-02-2016	01-06-2016	1,102,328.48	1,102,328.48	1,102,328.48	796,903.37	796,903.37	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904864	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 881 Francisco Villa	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-014	19-02-2016	01-05-2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	693,092.57	693,092.57	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904877	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0550 Angel Ma. Garibay Kintana	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-018	14-03-2016	01-07-2016	1,198,049.91	1,198,049.91	1,198,049.91	1,151,971.07	1,151,971.07	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904882	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,253,671.83	3,253,671.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuitlahuac	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-022	13-05-2016	01-10-2016	3,253,671.83	3,253,671.83	3,253,671.83	2,267,541.72	2,267,541.72	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904886	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	553,864.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Ramírez Rodríguez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-026	19-02-2016	01-05-2016	553,864.67	553,864.67	553,864.67	532,562.19	532,562.19	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904893	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,409,313.92	4,409,313.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Club De Leones Coyoacan	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-034	13-05-2016	01-10-2016	4,409,313.92	4,409,313.92	4,409,313.92	3,378,119.02	3,378,119.02	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904903	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Vicente Riva Palacio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-043	19-02-2016	01-06-2016	882,410.28	882,410.28	882,410.28	848,471.41	848,471.41	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15170200904912	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,203,859.68	1,203,859.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Nicolás Romero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-050	14-03-2016	01-07-2016	1,203,859.68	1,203,859.68	1,203,859.68	940,825.58	940,825.58	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904922	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	540,492.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Jaime Torres Bodet	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-059	19-02-2016	01-05-2016	540,492.66	540,492.66	540,492.66	519,704.51	519,704.51	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904941	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Sor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-077	14-03-2016	01-06-2016	540,492.68	540,492.68	540,492.68	519,704.50	519,704.50	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904946	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,328.48	1,102,328.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-082	19-02-2016	01-06-2016	910,374.13	910,374.13	910,374.13	875,359.73	875,359.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904949	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Pedro De Gante	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-085	19-02-2016	01-06-2016	553,864.68	553,864.68	553,864.68	532,562.20	532,562.20	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200904955	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Sor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-092	14-03-2016	01-07-2016	536,451.06	536,451.06	536,451.06	515,818.32	515,818.32	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15170200905019	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	937,787.92	937,787.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0083 Lic. Adolfo López Mateos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-143	12-05-2016	01-09-2016	937,787.92	937,787.92	937,787.92	898,849.01	898,849.01	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067447	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	497,980.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jndr. Gustavo Baz Prada	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-42	17-08-2017	01-12-2017	497,980.32	497,980.32	497,980.32	497,980.32	497,980.32	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067449	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,493,762.32	1,493,762.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0099 Lic. Gabriel Ramos Millán	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-46	17-08-2017	01-12-2017	1,493,762.24	1,493,762.24	1,493,762.24	1,493,762.24	1,493,762.24	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067520	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,822.51	999,822.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim José Ma. González Arratía	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-63	29-08-2017	01-04-2018	835,122.00	835,122.00	835,122.00	835,122.00	835,122.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067620	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,512.23	999,512.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim José Guadalupe Posada	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-74	31-08-2017	01-02-2018	999,512.22	999,512.22	999,512.22	999,512.22	999,512.22	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067632	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	998,260.09	977,632.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim Octavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-86	31-08-2017	01-02-2018	977,632.16	977,632.16	977,632.16	977,632.16	977,632.16	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101067657	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inhéroo De Nacoza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-102	28-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,486.59	477,486.59	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067660	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Infelipe S. Gutiérrez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-104	28-08-2017	01-02-2018	499,439.73	499,439.73	499,439.73	499,439.73	499,439.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067685	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	497,506.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ignacio Manuel Altamirano	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-125	28-08-2017	01-02-2018	497,506.12	497,506.12	497,506.12	488,300.11	488,300.11	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067689	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	995,702.25	995,659.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primresurgimiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-128	28-08-2017	01-02-2018	995,659.70	995,659.70	995,659.70	995,659.70	995,659.70	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067694	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	955,984.97	955,984.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primlauro Aguirre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-133	28-08-2017	01-02-2018	955,984.97	955,984.97	955,984.97	955,984.97	955,984.97	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067756	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,304.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnosaura Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-181	29-08-2017	01-02-2018	499,304.12	499,304.12	499,304.12	499,304.12	499,304.12	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067762	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	481,797.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Intelpochcalli	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-187	29-08-2017	01-02-2018	481,797.73	481,797.73	481,797.73	481,797.73	481,797.73	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067763	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	490,810.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnflor Y Canto In Xoxhitl In Cuicatl	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-188	29-08-2017	01-02-2018	490,810.03	490,810.03	490,810.03	490,810.03	490,810.03	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067764	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnalfonso García González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-189	29-08-2017	01-02-2018	499,999.52	499,999.52	499,999.52	499,999.52	499,999.52	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067769	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnma. De La Luz Díaz González	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-193	29-08-2017	01-02-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067788	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,492,970.58	1,492,970.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0241 Juan Fernández Albarrán	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-209	29-08-2017	01-02-2018	1,492,970.58	1,492,970.58	1,492,970.58	1,492,970.58	1,492,970.58	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067794	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Inhellen Keller	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-212	29-08-2017	01-02-2018	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	499,999.97	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101067806	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,493,581.69	1,468,084.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0654 Felipe Villanueva	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-224	29-08-2017	01-02-2018	1,468,084.38	1,468,084.38	1,468,084.38	1,468,084.38	1,468,084.38	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067817	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,822.51	999,822.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primsiervo De La Nación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-235	29-08-2017	01-02-2018	999,819.90	999,819.90	999,819.90	999,819.90	999,819.90	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067834	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,492,537.27	1,492,537.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvno. 0689 Jaime Sabines	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-252	29-08-2017	01-02-2018	1,492,534.87	1,492,534.87	1,492,534.87	1,492,534.87	1,492,534.87	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067835	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primcultura Y Progreso	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-253	29-08-2017	01-02-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101067857	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	170,000.00	170,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecoctavio Paz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-267	18-12-2017	01-04-2018	170,000.00	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068494	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primhimno Nacional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-6	21-09-2017	01-01-2018	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,498,252.65	2,498,252.65	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068500	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,920,445.04	6,920,445.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgno. 0218 Gral. Lázaro Cárdenas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-10	25-12-2017	01-04-2018	6,920,445.04	6,920,445.04	6,920,445.04	6,917,720.62	6,917,720.62	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068508	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,495,006.92	447,274.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnfederico Froebel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-12	25-12-2017	01-04-2018	447,274.33	447,274.33	447,274.33	447,274.33	447,274.33	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068509	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	131,406.75	131,406.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primdr. Héctor Pérez Martínez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-13	07-10-2017	01-01-2018	131,406.75	131,406.75	131,406.75	131,406.75	131,406.75	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068511	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-16	26-12-2017	01-04-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,044.44	1,499,044.44	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068599	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	443,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnsilvestre Revueltas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-01	29-12-2017	01-04-2018	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068602	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	443,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfernando Montes De Oca	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-03	29-12-2017	01-04-2018	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	México	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX15180101068606	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim José María Morelos Y Pavón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-06	29-12-2017	01-04-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068655	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	886,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segno. 249 Constitución 1917	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-19	28-12-2017	01-06-2018	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	886,400.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068659	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	443,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segno. 0304 Luis De Velazco	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-22	28-12-2017	01-06-2018	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	443,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068660	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,329,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprimerio De Mayo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-23	28-12-2017	01-06-2018	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068678	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,250,000.00	2,216,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primfrancisco Villa	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-35	28-12-2017	01-06-2018	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,215,999.88	2,215,999.88	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068680	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,250,000.00	2,216,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Camno. 59 Thomas Alva Edison	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-37	28-12-2017	01-06-2018	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068685	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,400,000.00	3,967,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primer Pipila	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-39	28-12-2017	01-06-2018	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	3,967,200.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068729	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,564,722.31	1,564,722.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segno. 0587 Emiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-52	14-04-2018	01-09-2018	1,564,722.31	1,564,722.31	1,564,722.31	798,171.34	798,171.34	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068814	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,028,871.67	2,028,871.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primtierra Y Libertad	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-54	14-04-2018	01-08-2018	2,028,871.67	2,028,871.67	2,028,871.67	2,024,081.28	2,024,081.28	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101068848	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg No. 0213 Mahatma Gandhi	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-2	09-10-2017	01-02-2018	399,999.96	399,999.96	399,999.96	399,999.96	399,999.96	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX15180101073853	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	999,882.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primsor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-24	17-08-2017	16-11-2017	985,589.01	985,589.01	985,589.01	985,589.01	985,589.01	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	