

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX16180101067109	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,381,238.00	1,381,238.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Chimalhuacán No.107	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105381	22-03-2017	01-07-2017	1,381,238.00	1,381,238.00	1,381,238.00	1,346,741.56	1,346,741.56	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067146	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,353,825.00	1,353,825.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Tlalnepantla I No.193	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105403	21-04-2017	01-08-2017	1,353,825.00	1,353,825.00	1,353,825.00	1,333,285.11	1,333,285.11	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067156	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,130,923.00	1,130,923.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt Cbt Ing. Esteban Calderón Alcaraz, Villa Guerrero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105412	21-04-2017	01-08-2017	1,130,923.00	1,130,923.00	1,130,923.00	1,074,894.61	1,074,894.61	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067158	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,094,719.00	4,094,719.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt Cbt Num 3 San Felipe Del Progreso	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105414	21-04-2017	01-08-2017	4,094,719.00	4,094,719.00	4,094,719.00	3,974,862.92	3,974,862.92	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067222	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	815,063.00	815,063.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt Cbt No. 2 José Ma, Velasco, Temascalcingo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105418	21-04-2017	01-08-2017	815,063.00	815,063.00	815,063.00	349,855.28	349,855.28	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067240	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,375,000.00	6,375,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cecytem Cecytem Plantel Ixtlahuaca	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105427	21-04-2017	01-08-2017	6,375,000.00	6,375,000.00	6,375,000.00	6,200,639.91	6,200,639.91	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067242	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cecytem Cecytem Plantel Tecámac	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105429	21-04-2017	01-08-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	824,943.67	824,943.67	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067103	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	478,200.00	478,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Atizapán II No.248	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105376	22-03-2017	01-07-2017	478,200.00	478,200.00	478,200.00	473,849.52	473,849.52	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067132	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,355,400.00	1,355,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Lerma No.199	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105391	20-02-2017	01-05-2017	1,355,400.00	1,355,400.00	1,355,400.00	1,283,220.12	1,283,220.12	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067143	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,075,250.00	2,075,250.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Tecámac No.238	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105399	21-04-2017	01-08-2017	2,075,250.00	2,075,250.00	2,075,250.00	1,999,341.83	1,999,341.83	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067147	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Tlalnepantla II No.228	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105404	21-04-2017	01-08-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,478,800.64	1,478,800.64	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067148	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,183,950.00	1,183,950.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Tlalnepantla III No.231	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105405	21-04-2017	01-08-2017	1,183,950.00	1,183,950.00	1,183,950.00	355,765.26	355,765.26	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	México	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX16180101067239	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	193,560.00	193,560.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cecytem Cocytem Plantel Chicoloapan	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105426	21-04-2017	01-08-2017	193,560.00	193,560.00	193,560.00	172,665.27	172,665.27	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067248	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	615,000.00	615,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 05 Valle De Bravo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105433	21-04-2017	01-08-2017	615,000.00	615,000.00	615,000.00	610,443.26	610,443.26	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067264	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,258,003.00	5,258,003.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 68 Soyaniquilpan	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105444	15-03-2017	01-08-2017	5,258,003.00	5,258,003.00	5,258,003.00	4,896,939.45	4,896,939.45	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067128	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	823,013.00	823,013.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Huixquilucan No.198	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105388	21-04-2017	01-08-2017	823,013.00	823,013.00	823,013.00	770,970.87	770,970.87	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067134	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,141,875.00	1,141,875.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Naucalpan II No.188	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105393	21-04-2017	01-08-2017	1,141,875.00	1,141,875.00	1,141,875.00	754,699.53	754,699.53	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067137	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,077,112.00	1,077,112.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl I No.190	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105394	21-04-2017	01-08-2017	1,077,112.00	1,077,112.00	1,077,112.00	872,888.44	872,888.44	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067233	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	227,550.00	227,550.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt Cbt No. 2 Nextlalpan	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105422	21-04-2017	01-08-2017	227,550.00	227,550.00	227,550.00	226,831.34	226,831.34	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067245	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,662,500.00	2,662,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cecytem Cocytem Plantel Nezahualcóyotl II	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105431	21-04-2017	01-08-2017	2,662,500.00	2,662,500.00	2,662,500.00	2,661,129.53	2,661,129.53	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067252	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	468,000.00	468,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 08 Atlacomulco	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105436	21-04-2017	01-08-2017	468,000.00	468,000.00	468,000.00	423,329.64	423,329.64	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067262	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,576,555.00	6,576,555.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 62 Melchor Ocampo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105442	15-03-2017	01-08-2017	6,576,555.00	6,576,555.00	6,576,555.00	6,569,490.18	6,569,490.18	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067138	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl II No.191	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105395	21-04-2017	01-08-2017	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,268,083.17	1,268,083.17	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067142	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,275,000.00	1,275,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Conalep Plantel Santiago Tilapa No.126	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105398	21-04-2017	01-08-2017	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,274,998.35	1,274,998.35	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX16180101067145	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,275,000.00	1,275,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Plantel Texcoco No.185	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105402	21-04-2017	01-08-2017	1,275,000.00	1,275,000.00	1,275,000.00	1,141,349.95	1,141,349.95	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067150	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,289,010.00	1,289,010.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Plantel Tultitlán No.194	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105407	21-04-2017	01-08-2017	1,289,010.00	1,289,010.00	1,289,010.00	1,281,713.49	1,281,713.49	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067152	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	989,475.00	989,475.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Plantel Villa Victoria No.082	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105409	21-04-2017	01-08-2017	989,475.00	989,475.00	989,475.00	989,474.98	989,474.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067159	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt Cbt No. 6 Toluca	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105416	21-04-2017	01-08-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,349,999.62	1,349,999.62	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067232	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	365,550.00	365,550.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cbt Cbt Dr. Carlos Sosa Moss, Juchitepec	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105421	21-04-2017	01-08-2017	365,550.00	365,550.00	365,550.00	362,486.68	362,486.68	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067256	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,038,113.00	1,038,113.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 25 Tultitlán	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105439	21-04-2017	01-08-2017	1,038,113.00	1,038,113.00	1,038,113.00	1,038,112.98	1,038,112.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16160200665958	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	#####	12,042,488.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Segunda Etapa Del Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel ""Compañía Universitaria De Conalep Plantel Almoloya Del Río No. 81	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Universidad Autonoma del Estado de México	-	09-02-2016		12,042,487.67	12,030,432.53	10,867,698.96	10,867,698.96	10,688,916.47	Metros Cuadrados	1	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067099	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,373,385.00	1,373,385.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Plantel Almoloya Del Río No. 81	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105374	22-03-2017	01-07-2017	1,373,385.00	1,373,385.00	1,373,385.00	1,372,676.78	1,372,676.78	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067102	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,444,028.00	1,444,028.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Plantel Atizapán I No.183	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105375	21-04-2017	01-08-2017	1,444,028.00	1,444,028.00	1,444,028.00	1,201,828.32	1,201,828.32	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067125	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,071,450.00	1,071,450.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Plantel Ecatepec III No.223	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105385	21-04-2017	01-08-2017	1,071,450.00	1,071,450.00	1,071,450.00	1,071,416.30	1,071,416.30	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067127	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,641,000.00	1,641,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Plantel Gustavo Baz No.006	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105387	21-04-2017	01-08-2017	1,641,000.00	1,641,000.00	1,641,000.00	1,014,354.98	1,014,354.98	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067133	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,670,405.00	1,670,405.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Conalep Plantel Naucalpan I No.187	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105392	21-04-2017	01-08-2017	1,670,405.00	1,670,405.00	1,670,405.00	1,174,095.95	1,174,095.95	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX16180101067151	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,733,250.00	1,733,250.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Valle De Aragón No.013	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105408	21-04-2017	01-08-2017	1,733,250.00	1,733,250.00	1,733,250.00	1,733,090.01	1,733,090.01	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067155	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,178,100.00	1,178,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt No. 2 Ixtapan De La Sal	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105411	21-04-2017	01-08-2017	1,178,100.00	1,178,100.00	1,178,100.00	1,135,960.88	1,135,960.88	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067243	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,650,000.00	1,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem Cecytem Plantel Ixtapaluca li	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105430	21-04-2017	01-08-2017	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,647,436.77	1,647,436.77	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067249	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,009,125.00	1,009,125.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Toluca No. 06	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105434	21-04-2017	01-08-2017	1,009,125.00	1,009,125.00	1,009,125.00	1,007,721.46	1,007,721.46	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067250	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	202,125.00	202,125.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Toluca li	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105435	21-04-2017	01-08-2017	202,125.00	202,125.00	202,125.00	143,916.45	143,916.45	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101073827	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,432,103.00	1,432,103.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Ecatepec I No.192	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105383	13-06-2017	01-10-2017	1,432,103.00	1,432,103.00	1,432,103.00	1,432,102.13	1,432,102.13	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067104	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,671,062.00	1,671,062.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Cd. Azteca No.001	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105377	22-03-2017	01-07-2017	1,671,062.00	1,671,062.00	1,671,062.00	1,670,021.68	1,670,021.68	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067140	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,417,062.00	2,417,062.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Santiago Tianguistenco No.79	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105397	21-04-2017	01-08-2017	2,417,062.00	2,417,062.00	2,417,062.00	2,409,262.40	2,409,262.40	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067144	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,836,000.00	1,836,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Temoaya No.080	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105400	21-04-2017	01-08-2017	1,836,000.00	1,836,000.00	1,836,000.00	892,279.67	892,279.67	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067223	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	310,500.00	310,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt No. 2 Almoloya De Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105419	21-04-2017	01-08-2017	310,500.00	310,500.00	310,500.00	310,061.38	310,061.38	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067257	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	627,356.00	627,356.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 29 San José Del Rincón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105440	21-04-2017	01-08-2017	627,356.00	627,356.00	627,356.00	626,632.64	626,632.64	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101073828	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,125,000.00	1,125,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Ecatepec li No.222	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105384	13-06-2017	01-10-2017	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,124,999.48	1,124,999.48	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX16180101067105	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,499,700.00	1,499,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Coacalco No.184	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105378	22-03-2017	01-07-2017	1,499,700.00	1,499,700.00	1,499,700.00	1,496,796.97	1,496,796.97	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067110	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,357,200.00	1,357,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Del Sol No.014	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105382	22-03-2017	01-07-2017	1,357,200.00	1,357,200.00	1,357,200.00	1,356,832.20	1,356,832.20	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067129	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,135,000.00	3,135,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Ing. Bernardo Quintana Arrijoja No.109	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105389	21-04-2017	01-08-2017	3,135,000.00	3,135,000.00	3,135,000.00	3,122,974.20	3,122,974.20	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067131	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Ixtapaluca No.236	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105390	21-04-2017	01-08-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	714,953.74	714,953.74	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067235	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	621,000.00	621,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt No. 1 Lic. Adolfo López Mateos, Temascalcingo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105423	21-04-2017	01-08-2017	621,000.00	621,000.00	621,000.00	569,524.62	569,524.62	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067238	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	952,500.00	952,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem Cecytem Plantel Nezahualcóyotl	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105425	21-04-2017	01-08-2017	952,500.00	952,500.00	952,500.00	765,039.86	765,039.86	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067241	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	856,440.00	856,440.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cecytem Cecytem Plantel Chimalhuacán	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105428	21-04-2017	01-08-2017	856,440.00	856,440.00	856,440.00	849,873.07	849,873.07	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067253	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	993,750.00	993,750.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 15 Nicolás Romero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105437	21-04-2017	01-08-2017	993,750.00	993,750.00	993,750.00	719,330.06	719,330.06	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067261	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,638.00	1,219,638.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 34 Villa Del Carbón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105441	15-03-2017	01-08-2017	1,219,638.00	1,219,638.00	1,219,638.00	1,043,132.89	1,043,132.89	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067263	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,258,003.00	5,258,003.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 67 Aculco	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105443	15-03-2017	01-08-2017	5,258,003.00	5,258,003.00	5,258,003.00	4,487,472.03	4,487,472.03	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067106	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	305,820.00	305,820.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Cuautitlán No.108	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105379	22-03-2017	01-07-2017	305,820.00	305,820.00	305,820.00	305,820.00	305,820.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067107	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,286,625.00	1,286,625.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Chalco No.263	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105380	22-03-2017	01-07-2017	1,286,625.00	1,286,625.00	1,286,625.00	1,167,324.75	1,167,324.75	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX16180101067126	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,237,500.00	1,237,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel El Zarco No.125	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105386	21-04-2017	01-08-2017	1,237,500.00	1,237,500.00	1,237,500.00	969,096.23	969,096.23	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067139	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Nezahualcóyotl Iii No.229	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105396	21-04-2017	01-08-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,344,018.45	1,344,018.45	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067149	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	950,812.00	950,812.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Conalep Conalep Plantel Toluca No.034	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105406	21-04-2017	01-08-2017	950,812.00	950,812.00	950,812.00	950,811.78	950,811.78	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067153	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,280,732.00	2,280,732.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa Escuela Preparatoria Oficial No. 261	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105410	21-04-2017	01-08-2017	2,280,732.00	2,280,732.00	2,280,732.00	2,189,313.89	2,189,313.89	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067157	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,164,375.00	1,164,375.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt Calmecac	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105413	21-04-2017	01-08-2017	1,164,375.00	1,164,375.00	1,164,375.00	1,138,599.02	1,138,599.02	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067221	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	258,930.00	258,930.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt Dr. Carlos Graef Fernández, Jaltenco	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105417	21-04-2017	01-08-2017	258,930.00	258,930.00	258,930.00	208,730.61	208,730.61	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067229	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,050,000.00	1,050,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt Jaime Keller Torres, Huehuetoca	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105420	21-04-2017	01-08-2017	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	465,722.43	465,722.43	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067237	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	173,250.00	173,250.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt Cbt María Luisa Marina De Suárez, Coacalco	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105424	21-04-2017	01-08-2017	173,250.00	173,250.00	173,250.00	173,249.99	173,249.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067247	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	315,000.00	315,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 04 Valle De Chalco	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105432	21-04-2017	01-08-2017	315,000.00	315,000.00	315,000.00	276,580.12	276,580.12	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX16180101067254	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,638.00	1,219,638.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem Cobaem Plantel No. 20 Chapa De Mota	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105438	21-04-2017	01-08-2017	1,219,638.00	1,219,638.00	1,219,638.00	1,205,850.21	1,205,850.21	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	