

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX17180101067277	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primsiervo De La Nación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108094	18-12-2017	01-04-2018	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,170,690.93	1,170,690.93	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX17180101067279	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segagustín Melgar	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108096	18-12-2017	01-04-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	624,764.13	624,764.13	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX17180101067305	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,750,000.00	3,744,321.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Pre. Lázaro Cárdenas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108826	13-11-2017	01-04-2018	3,744,321.86	3,744,321.86	3,744,321.86	1,123,296.56	1,123,296.56	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX17180101067332	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sebenito Juárez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108833	13-10-2017	01-01-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX180301394777	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	64,267.00	64,267.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gabriela Mistral, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-8	15-01-2017	15-12-2017	64,267.00	64,267.00	64,267.00	61,535.12	61,535.12	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686432	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	227,034.16	227,034.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Impermeabilización	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-29	28-04-2017	26-06-2017	227,034.16	227,034.16	227,034.16	227,030.81	227,030.81	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686542	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	229,640.48	229,640.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Enrique Flores Magón, Reparación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-208	26-05-2017	24-07-2017	229,640.48	229,640.48	229,640.48	229,640.45	229,640.45	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686647	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,329,600.00	1,329,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal, 3 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-325	15-01-2017	15-12-2017	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,600.00	1,329,599.99	1,329,599.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686694	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,541,872.92	4,541,872.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro Ascencio, Sustitución de 8 aulas y escalera	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-015	28-05-2018	24-10-2018	4,541,872.92	4,541,872.92	4,541,872.92	4,356,819.26	4,356,819.26	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686699	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	679,077.08	679,077.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Santiago de la Hoz Poeta de la Revolución, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-020	25-05-2018	22-08-2018	679,077.08	679,077.08	679,077.08	421,744.74	421,744.74	Metros Cuadrados	100	62.11	62.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686711	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nezahualcóyotl, Construcción de un aula regional y reparación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-032	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	337,271.49	337,271.49	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686717	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-038	28-05-2018	24-09-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,918,993.90	1,918,993.90	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686724	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabino Barreda, aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-045	25-05-2018	22-08-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	664,347.67	664,347.67	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686725	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de un aula, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-046	27-06-2018	24-09-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686731	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,247.04	450,247.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carolina Agazzi, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-052	28-05-2018	25-08-2018	450,247.04	450,247.04	450,247.04	428,989.16	428,989.16	Metros Cuadrados	100	95.28	95.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686732	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0241 Mártires de Río Blanco, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-053	25-05-2018	22-08-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686740	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fernando Montes de Oca, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-061	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686747	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,009,263.40	2,009,263.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Topiltzin, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-068	28-05-2018	24-09-2018	2,009,263.40	2,009,263.40	2,009,263.40	1,509,730.78	1,509,730.78	Metros Cuadrados	100	75.14	75.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686756	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco del Paso, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-077	25-05-2018	22-08-2018	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686778	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	298,725.83	298,247.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Justo Sierra, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-099	25-05-2018	23-07-2018	298,247.88	298,247.88	298,247.88	286,776.80	286,776.80	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686780	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	897,738.55	896,302.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Fuentes, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-101	25-05-2018	22-08-2018	896,302.16	896,302.16	896,302.16	861,829.00	861,829.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686782	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,093,400.88	1,093,400.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 12 de Octubre de 1492, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-103	27-06-2018	24-10-2018	1,093,400.88	1,093,400.88	1,093,400.88	691,929.63	691,929.63	Metros Cuadrados	100	63.28	63.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686784	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-105	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	277,067.87	277,067.87	Metros Cuadrados	100	92.36	92.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686790	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Justo Sierra, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-111	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	472,024.49	472,024.49	Metros Cuadrados	100	61.3	61.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686806	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	985,451.04	983,298.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benita Galeana, Sustitución de aula y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-127	17-09-2018	15-12-2018	983,298.14	983,298.14	983,298.14	945,478.98	945,478.98	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686815	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,197.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-136	25-05-2018	22-08-2018	499,197.83	499,197.83	499,197.83	479,997.91	479,997.91	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686824	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0856 Dr. Pablo González Casanova, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-145	25-05-2018	21-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,435,663.62	1,435,663.62	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686828	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,600,000.00	2,595,836.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0234 5 de Febrero, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-149	25-05-2018	21-09-2018	2,595,836.63	2,595,836.63	2,595,836.63	2,495,996.75	2,495,996.75	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686831	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,987,513.85	1,984,315.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Miguel Alemán, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-152	28-05-2018	24-09-2018	1,984,315.44	1,984,315.44	1,984,315.44	1,907,995.62	1,907,995.62	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686839	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-160	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.01	960,000.01	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686844	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	590,100.00	590,100.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-165	25-05-2018	22-08-2018	590,100.00	590,100.00	590,100.00	564,523.81	564,523.81	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686848	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,706,908.42	2,702,577.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José Vasconcelos, Construcción de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-169	27-06-2018	24-10-2018	2,702,577.36	2,702,577.36	2,702,577.36	2,598,632.08	2,598,632.08	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686855	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,636,866.81	1,636,866.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Construcción de comedor y cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-178	25-05-2018	21-09-2018	1,636,866.81	1,636,866.81	1,636,866.81	1,510,707.47	1,510,707.47	Metros Cuadrados	100	92.29	92.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686861	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,489,658.87	1,489,658.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-183	25-05-2018	21-09-2018	1,489,658.87	1,489,658.87	1,489,658.87	1,394,553.28	1,394,553.28	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686870	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	9,734,174.45	9,734,174.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-192	15-01-2017	15-12-2017	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,031,194.41	3,031,194.41	Metros Cuadrados	100	87	87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686879	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	449,922.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mexitli, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-201	15-01-2017	15-12-2017	449,922.14	449,922.14	449,922.14	432,617.44	432,617.44	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686881	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	762,018.31	762,018.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación de laboratorios y aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-203	15-01-2017	15-12-2017	762,018.31	762,018.31	762,018.31	723,885.08	723,885.08	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686882	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,595,944.00	1,595,944.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Himno Nacional, Rehabilitación de auditorio y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-204	15-01-2017	15-12-2017	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	1,193,641.48	1,193,641.48	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686887	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,653,493.00	1,653,493.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 42 José Clemente Orozco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-209	15-01-2017	15-12-2017	1,653,493.00	1,653,493.00	1,653,493.00	1,305,780.31	1,305,780.31	Metros Cuadrados	100	79	79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686895	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,595,944.00	1,595,944.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de edificios, plaza civica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-217	15-01-2017	15-12-2017	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	1,522,251.32	1,522,251.32	Metros Cuadrados	100	95.38	95.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686906	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,875,000.00	1,875,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabilondo Soler, Barda perimetral y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-228	15-01-2017	15-12-2017	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,789,067.87	1,789,067.87	Metros Cuadrados	100	95.42	95.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686910	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,356,552.40	1,356,552.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Otilio Montaña, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-232	15-01-2017	15-12-2017	1,356,552.40	1,356,552.40	1,356,552.40	390,064.46	390,064.46	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686918	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,259,449.06	1,259,449.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Basilio Pérez Gallardo, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-241	15-01-2017	15-12-2017	1,259,449.06	1,259,449.06	1,259,449.06	1,208,346.23	1,208,346.23	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686924	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,820,369.45	1,817,456.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-247	10-09-2018	07-01-2019	1,817,456.84	1,817,456.84	1,817,456.84	1,747,554.65	1,747,554.65	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686932	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	448,494.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agrarismo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-255	15-01-2017	15-12-2017	448,494.95	448,494.95	448,494.95	431,245.15	431,245.15	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686948	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	525,319.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-271	15-01-2017	15-12-2017	525,319.56	525,319.56	525,319.56	505,114.95	505,114.95	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686964	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-287	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686967	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fernando Montes de Oca, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-290	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,997.36	575,997.36	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686976	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,039.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-299	15-01-2017	15-12-2017	599,039.28	599,039.28	599,039.28	575,999.30	575,999.30	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686978	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-301	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686992	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0796 José Antonio Alzate, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-315	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	447,531.74	447,531.74	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686994	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0749 Adolfo López Mateos, Rehabilitación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-317	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	486,875.36	486,875.36	Metros Cuadrados	100	81.15	81.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687011	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0438 Lic. Mario Colín Sánchez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-334	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	469,322.63	469,322.63	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687017	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-340	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,385.70	474,385.70	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687024	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,934.28	899,934.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0613 Anexa a la Normal de Valle de Bravo, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-347	15-01-2017	15-12-2017	899,934.28	899,934.28	899,934.28	860,709.72	860,709.72	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687038	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	446,574.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuitláhuac, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-361	15-01-2017	15-12-2017	446,574.48	446,574.48	446,574.48	429,398.55	429,398.55	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687039	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso Reyes, general y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-362	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687048	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cipactli, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-371	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687059	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ej, Bosques del Valle, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-382	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	456,709.91	456,709.91	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687097	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,487,488.50	2,487,488.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-420	15-01-2017	15-12-2017	2,487,488.50	2,487,488.50	2,487,488.50	716,396.69	716,396.69	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687111	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermanos Serdán, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-434	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	540,486.38	540,486.38	Metros Cuadrados	100	60	60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687118	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-441	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	337,429.78	337,429.78	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687120	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,462,368.71	1,462,368.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-443	15-01-2017	15-12-2017	1,462,368.71	1,462,368.71	1,462,368.71	1,396,221.47	1,396,221.47	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687121	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,331,730.16	2,331,730.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación del plantel, cancha de usos múltiples y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-444	15-01-2017	15-12-2017	2,331,730.16	2,331,730.16	2,331,730.16	2,227,528.82	2,227,528.82	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687130	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Francisco I. Madero, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-453	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687135	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Antonio Caso, general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-458	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	336,967.44	336,967.44	Metros Cuadrados	100	67.39	67.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687199	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Ávila Camacho, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 522	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687207	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	701,412.46	701,412.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Mariano Monterde, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 530	15-01-2017	15-12-2017	701,412.46	701,412.46	701,412.46	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687208	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,063,836.94	1,063,836.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 531	15-01-2017	15-12-2017	1,063,836.94	1,063,836.94	1,063,836.94	306,385.04	306,385.04	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687223	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 546	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	859,035.70	859,035.70	Metros Cuadrados	100	95.45	95.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687224	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 547	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	736,249.06	736,249.06	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687225	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Matilde Montoya Lafragua, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 548	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	862,084.87	862,084.87	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687236	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	431,725.24	431,034.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Pedro de Gante, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 559	15-01-2017	15-12-2017	431,034.47	431,034.47	431,034.47	414,456.23	414,456.23	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687240	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0143 Cuauhtémoc, Rehabilitación de aulas, sustitución de barda perimetral y gradas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 563	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	708,784.03	708,784.03	Metros Cuadrados	100	92.05	92.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687251	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xicotencatl, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 574	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	374,582.93	374,582.93	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687252	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo, Rehabilitación de aulas y cisterna	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 575	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,220.39	471,220.39	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687255	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 578	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	286,381.71	286,381.71	Metros Cuadrados	100	57.28	57.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687262	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-585	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,244.59	474,244.59	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687270	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Carlos Monsivais, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-593	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,252.94	375,252.94	Metros Cuadrados	100	75.05	75.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687271	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	898,559.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ixtlamati, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-594	15-01-2017	15-12-2017	898,559.96	898,559.96	898,559.96	863,999.96	863,999.96	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687282	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Otilio E. Montaño, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-605	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,975.49	143,975.49	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687287	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,074,884.81	1,074,884.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Emiliano Zapata, Construcción de salón de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-610	15-01-2017	15-12-2017	1,074,884.81	1,074,884.81	1,074,884.81	1,031,889.39	1,031,889.39	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687313	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,075,281.19	1,073,560.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Beatriz Guerrero Vda. de Varela, Construcción de aula y rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-636	15-01-2017	15-12-2017	1,073,560.73	1,073,560.73	1,073,560.73	1,032,269.93	1,032,269.93	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687319	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-642	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.28	479,999.28	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687322	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Construcción de fosa séptica, pozo de absorción y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-645	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,957.59	479,957.59	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687330	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	497,078.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ofv No 0394 Francisco Villa, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-653	15-01-2017	15-12-2017	497,078.48	497,078.48	497,078.48	477,960.08	477,960.08	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687340	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-663	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,026.77	477,026.77	Metros Cuadrados	100	95.41	95.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687347	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	498,628.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan de la Barrera, Sustitución de un aula y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-670	15-01-2017	15-12-2017	498,628.85	498,628.85	498,628.85	479,450.81	479,450.81	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687363	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-686	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687376	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general y sustitución de cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-698	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	949,067.88	949,067.88	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687379	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Manuel Ávila Camacho, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-701	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	441,839.06	441,839.06	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687383	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	499,999.21	499,999.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro de Gante, Segunda etapa de: sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-705	15-01-2017	15-12-2017	499,999.21	499,999.21	499,999.21	444,786.10	444,786.10	Metros Cuadrados	100	89	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687403	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 43 Emiliano Zapata Salazar, Segunda etapa de: rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-725	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	451,837.43	451,837.43	Metros Cuadrados	100	90.37	90.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687415	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rodolfo Sánchez García, Obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-737	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	453,233.93	453,233.93	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687418	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pensador Mexicano, Barda perimetral y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-740	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687421	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Suave Patria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-743	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,944.21	474,944.21	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687424	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,196.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Plutarco González, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-746	15-01-2017	15-12-2017	499,196.87	499,196.87	499,196.87	479,996.99	479,996.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687445	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	897,978.56	896,541.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Sustitución de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-767	01-10-2018	29-12-2018	896,541.78	896,541.78	896,541.78	862,059.40	862,059.40	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687448	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-770	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	928,003.84	928,003.84	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687450	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,000,000.00	8,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0304 Luis de Velazco, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-772	15-01-2017	15-12-2017	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	346,766.68	346,766.68	Metros Cuadrados	100	4.33	4.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687454	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	399,353.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Atlitzin (Agua) Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-776	15-01-2017	15-12-2017	399,353.27	399,353.27	399,353.27	383,993.53	383,993.53	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687456	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Yolotzin, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-778	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	420,344.26	420,344.26	Metros Cuadrados	100	93.41	93.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687459	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Andrés Molina, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-781	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	509,884.39	509,884.39	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687460	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,278.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-782	15-01-2017	15-12-2017	449,278.13	449,278.13	449,278.13	421,066.08	421,066.08	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687468	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Pedro de Gante, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-790	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,827.00	565,827.00	Metros Cuadrados	100	94.3	94.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687469	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-791	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	493,281.87	493,281.87	Metros Cuadrados	100	82.21	82.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687471	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,040.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-793	15-01-2017	15-12-2017	599,040.00	599,040.00	599,040.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687517	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,494,386.22	1,494,386.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Segunda etapa de: construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-840	15-01-2017	15-12-2017	1,494,386.22	1,494,386.22	1,494,386.22	864,117.35	864,117.35	Metros Cuadrados	100	58	58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687519	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,497,599.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0554 Mario Colin Sanchez, Sustitución de un aula, sustitución de sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-842	15-01-2017	15-12-2017	1,497,599.99	1,497,599.99	1,497,599.99	1,439,999.99	1,439,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687524	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	730,367.89	730,367.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0717 Lic Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-847	15-01-2017	15-12-2017	730,367.89	730,367.89	730,367.89	673,976.25	673,976.25	Metros Cuadrados	100	92.28	92.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687532	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,219,838.50	1,219,838.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Guadalupe Victoria, Rehabilitación de edificio y sustitución de auditorio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 02-10-2018	28-02-2019	1,219,838.50	1,219,838.50	1,219,838.50	1,171,044.96	1,171,044.96	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687534	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.69	164,348.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0056 Roque Díaz, Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 15-01-2017	15-12-2017	164,348.11	164,348.11	164,348.11	158,027.03	158,027.03	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788833	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	38,000.00	38,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, David Alfaro Siqueiros, Terminación de construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728- 06-07-2017	05-07-2018	38,000.00	38,000.00	38,000.00	37,112.58	37,112.58	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788834	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	77,000.00	77,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Frida Khalo, Terminación de construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728- 06-07-2017	05-07-2018	77,000.00	77,000.00	77,000.00	76,237.14	76,237.14	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788839	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,447,268.71	1,447,268.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, No. 0322 Manuel Payno, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728- 06-07-2017	05-07-2018	1,447,268.71	1,447,268.71	1,447,268.71	1,440,533.80	1,440,533.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788841	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	76,000.00	76,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extra, Biblioteca Digital, Unidad verificadora de instalación eléctrica (UVIE)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-08 06-07-2017	05-07-2018	76,000.00	76,000.00	76,000.00	75,999.99	75,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788871	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	133,600.00	133,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Colocación de 1 sanitario prefabricado	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109927-05 09-07-2017	08-07-2018	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,599.99	133,599.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788872	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	694,273.24	694,273.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 09-07-2017	08-07-2018	694,273.24	694,273.24	694,273.24	609,684.28	609,684.28	Metros Cuadrados	100	88	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788883	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	514,588.54	513,765.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de 4 aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 09-07-2017	08-07-2018	513,765.20	513,765.20	513,765.20	494,005.00	494,005.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788890	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,575,000.00	1,575,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 09-07-2017	08-07-2018	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,459,254.30	1,459,254.30	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788901	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mario Colín Sánchez, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	708,029.32	708,029.32	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301788909	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-920	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	842,909.73	842,909.73	Metros Cuadrados	100	84	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788915	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prof. Marcelino Sanabria, Rehabilitación de edificio "B" y "F" y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-926	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788917	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-928	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788921	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,945,275.74	2,945,275.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Sustitución de cuatro aulas, rehabilitación del edificio "B", construcción de salón de usos múltiples, y construcción de muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-932	09-07-2017	08-07-2018	2,945,275.74	2,945,275.74	2,945,275.74	2,309,807.44	2,309,807.44	Metros Cuadrados	100	78	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788934	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prof. Ildelfonso Velázquez Ibarra, Rehabilitación del edificio "E" y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-945	09-07-2017	08-07-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	700,466.13	700,466.13	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788940	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0713 Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-951	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,620.52	471,620.52	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788943	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,282,750.00	1,282,750.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Escuela Normal de Naucalpan, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-954	09-07-2017	08-07-2018	1,282,750.00	1,282,750.00	1,282,750.00	1,052,155.70	1,052,155.70	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788946	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación de plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-957	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	572,133.18	572,133.18	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788951	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Rehabilitación de servicios sanitarios edificios "A" y "B", sustitución de andador edificio "A" y patio cívico	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-962	09-07-2017	08-07-2018	825,000.00	825,000.00	825,000.00	237,600.00	237,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788954	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Luis Donaldo Colosio Murrieta, Impermeabilización y pintura del edificio "A", "B" y construcción de 2 aulas edificio "C" en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-965	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	957,668.61	957,668.61	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301788969	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Martí, Rehabilitación de edificios y construcción de biblioteca	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788978	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Itzcoatl, edificios "D", "E", "F" y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,308,879.45	1,308,879.45	Metros Cuadrados	100	87	87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788994	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Sustitución de 3 aulas en estructura regional, rehabilitación del edificio "D" y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,235,154.81	1,235,154.81	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789019	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,750,000.00	4,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Facultad de Ciencias Agrícolas, Reconstrucción y remodelación de Instalaciones Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	4,750,000.00	4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789041	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,595,944.00	1,595,944.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	459,631.87	459,631.87	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789052	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	637,500.00	637,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Rafael Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	306,000.00	306,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789057	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, María Ortega, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789062	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford Num. 211, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	460,791.02	460,791.02	Metros Cuadrados	100	77	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789068	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 0120 Lic. León Guzmán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789084	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	495,359.33	495,359.33	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789087	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301789091	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prof. Carlos Hank González, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1102	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,796.02	411,796.02	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789093	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prof. Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1104	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789116	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tenoch, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1127	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	316,463.31	316,463.31	Metros Cuadrados	100	63	63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789150	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Diego Rivera, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1161	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789155	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jean Piaget, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1166	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,846.66	375,846.66	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789159	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1170	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	379,657.72	379,657.72	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789168	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0546 Prof. Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1179	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,108.04	375,108.04	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789180	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1191	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789182	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Luis Donald Colosio Murrieta, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1193	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789195	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ameyalli, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1206	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789201	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1212	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301789202	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Villanueva, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1213	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789205	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio López Rayón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1216	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789227	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Salvador Díaz Mirón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1238	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789241	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,404.00	750,404.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos González Peña, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1252	09-07-2017	08-07-2018	750,404.00	750,404.00	750,404.00	360,193.92	360,193.92	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789265	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de Chapultepec, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1276	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	431,484.71	431,484.71	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789271	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1282	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789273	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rafael Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1284	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789274	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xicotencatl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1285	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789278	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1289	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789288	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 1037 2020 Bicentenario de Nextlalpan, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1299	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	321,932.36	321,932.36	Metros Cuadrados	100	64	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789292	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1303	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	382,687.21	382,687.21	Metros Cuadrados	100	77	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789293	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Independencia de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1304	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	381,631.58	381,631.58	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789294	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1305	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	321,932.36	321,932.36	Metros Cuadrados	100	64	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789303	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio López Rayón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1314	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	407,094.29	407,094.29	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789312	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jesús M. Carmona, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1323	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789314	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1325	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789332	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1343	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789339	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1350	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	413,286.15	413,286.15	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789342	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Fuentes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1353	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,364.38	411,364.38	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789347	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Gral. Felipe Angeles, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1358	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,403.29	411,403.29	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789358	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1369	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789359	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1370	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789388	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Calmecac, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1399	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	364,273.55	364,273.55	Metros Cuadrados	100	73	73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789394	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Mariano G. Somonte, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1405	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789398	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0018 Dr. José María Luis Mora, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1409	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	360,131.29	360,131.29	Metros Cuadrados	100	72	72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789399	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gerardo Murillo Coronado, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1410	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789408	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan de Dios Rodríguez Heredia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1419	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789412	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1423	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789422	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1433	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789426	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mixcoac, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1437	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789429	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Agustín Millán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1440	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789439	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1450	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789441	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1452	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789453	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0566 Heriberto Enríquez Rodríguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1464	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,402.79	475,402.79	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789455	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1466	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789458	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1469	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789471	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Belisario Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1482	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	421,066.08	421,066.08	Metros Cuadrados	100	84	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789474	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Alvaro Gálvez y Fuentes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1485	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	820,528.07	820,528.07	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789475	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1486	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,797.62	412,797.62	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789479	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0522 Quetzalcóatl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1490	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,124.07	412,124.07	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789483	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1494	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789491	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1502	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	403,149.30	403,149.30	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789517	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1528	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789567	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosa Agassi - Segunda Etapa, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1578	09-07-2017	08-07-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	216,000.00	216,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	4	MEX17180101067285	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,587,124.15	1,584,124.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmiguel De Cervantes	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108816	18-12-2017	01-04-2018	1,584,124.15	1,584,124.15	1,584,124.15	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX17180101067294	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stvoficial Tv N. 0716 Ignacio Zaragoza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108821	18-12-2017	01-04-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,999.90	599,999.90	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX17180101067336	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primricardo Flores Magón	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108835	13-10-2017	01-01-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX17180101067363	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios Planteles	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108844	13-11-2017	01-04-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,194,643.99	1,194,643.99	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX17180101067364	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	200,000.00	200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Apipilhuasco	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108846	13-11-2017	01-04-2018	200,000.00	200,000.00	200,000.00	60,000.00	60,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX180301394765	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	641,481.00	641,481.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hermanos Aldasoro, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108977-3	18-08-2017	15-11-2017	641,481.00	641,481.00	641,481.00	192,444.30	192,444.30	Metros Cuadrados	100	30	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX180301395021	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	15,369.72	15,369.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	U.P., U.P. Educ. Básica Lic. Miguel Alemán, Terminacion de construcción de plaza cívica y reestructuración de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-268	01-03-2018	30-03-2018	15,054.19	15,054.19	15,054.19	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX180301395022	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	552,377.16	552,377.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertad, 1 Aula prefabricada	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-269	15-01-2017	15-12-2017	449,500.00	449,500.00	449,500.00	449,500.00	449,500.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX190401686608	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	246,931.00	246,931.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agustín Melgar, Terminación de la barda perimetral y techumbre de patio central	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-285	23-08-2017	21-10-2017	246,931.00	246,931.00	246,931.00	246,930.94	246,930.94	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX190401686637	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,988,800.00	3,988,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, 9 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-315	15-01-2017	15-12-2017	3,988,800.00	3,988,800.00	3,988,800.00	3,988,799.93	3,988,799.93	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX190401686702	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0250 Alfredo Del Mazo Vélez, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-023	27-06-2018	24-09-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	899,944.68	899,944.68	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686708	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,187,500.00	3,187,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0055 José Ma. Morelos y Pavón, Construcción de administración y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-029	25-05-2018	21-09-2018	3,187,500.00	3,187,500.00	3,187,500.00	3,052,347.51	3,052,347.51	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686710	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-031	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	382,945.28	382,945.28	Metros Cuadrados	100	85.1	85.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686713	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución de un aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-034	02-07-2018	29-09-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	723,349.05	723,349.05	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686715	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	E.I., Isabel de Moctezuma, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-036	28-05-2018	25-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	94.3	94.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686719	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Vicente Riva Palacio, Rehabilitación de 3 aulas, sanitarios, plaza cívica y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-040	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,347.51	952,347.51	Metros Cuadrados	100	95.23	95.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686721	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Carmen Serdán, Rehabilitación de 28 aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-042	25-05-2018	21-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,437,863.04	1,437,863.04	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686726	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-047	27-06-2018	24-09-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686738	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	692,800.20	691,691.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Domínguez, Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-059	27-06-2018	24-09-2018	691,691.05	691,691.05	691,691.05	665,087.55	665,087.55	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686751	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Elsa Cordova Morán, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-072	28-05-2018	24-09-2018	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,276,704.61	1,276,704.61	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686759	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	406,398.62	406,398.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jesús Fuentes y Muñiz, Rehabilitación del plantel, barda perimetral y muro de acometida	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-080	25-05-2018	22-08-2018	406,398.62	406,398.62	406,398.62	117,042.80	117,042.80	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686763	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,519.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luz del Campesino, Rehabilitación de un aula y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-084	28-05-2018	25-08-2018	299,519.99	299,519.99	299,519.99	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX190401686764	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Victor Bravo Ahuja, Rehabilitación de 6 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-085	28-05-2018	25-08-2018	499,199.87	499,199.87	499,199.87	479,999.87	479,999.87	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686766	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Margarita Maza de Juárez, Rehabilitación de aulas, sustitución de cubo de tinacos y rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-087	27-06-2018	25-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	86,400.00	86,400.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686773	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,519.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de aulas, sanitarios y cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-094	13-09-2018	11-11-2018	299,519.99	299,519.99	299,519.99	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686786	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Villa, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-107	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	279,842.68	279,842.68	Metros Cuadrados	100	93.28	93.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686787	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-108	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	278,575.71	278,575.71	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686800	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cirilo Sánchez, Sstitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-121	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	279,739.04	279,739.04	Metros Cuadrados	100	93.25	93.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686803	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, Ofic No 0814 Adolfo Sánchez Vázquez, Sstitución de dos aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-124	25-05-2018	22-08-2018	998,400.00	998,400.00	998,400.00	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686813	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	525,270.13	525,270.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-134	25-05-2018	22-08-2018	525,270.13	525,270.13	525,270.13	496,606.83	496,606.83	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686814	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,516.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-135	25-05-2018	23-07-2018	299,516.16	299,516.16	299,516.16	287,996.30	287,996.30	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686823	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Clemente Orozco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-144	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	434,040.82	434,040.82	Metros Cuadrados	100	87	87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686829	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	606,185.61	605,141.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maria Ortega Monroy, Rehabilitación de aulas y sustitución de losa	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-150	28-05-2018	25-08-2018	605,141.26	605,141.26	605,141.26	581,866.60	581,866.60	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686840	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	747,497.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0781 Santos Degollado, Rehabilitación de aulas, administración y laboratorio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-161	25-05-2018	22-08-2018	747,497.09	747,497.09	747,497.09	718,747.21	718,747.21	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686860	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	929,569.38	923,880.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-182	25-05-2018	22-08-2018	923,880.30	923,880.30	923,880.30	888,346.44	888,346.44	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686872	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,554,541.50	4,554,541.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla , Sustitución de 8 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-194	15-01-2017	15-12-2017	4,554,541.50	4,554,541.50	4,554,541.50	3,236,343.80	3,236,343.80	Metros Cuadrados	100	71.06	71.06	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686888	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Malintzin (Malinche), Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-210	15-01-2017	15-12-2017	825,000.00	825,000.00	825,000.00	766,769.84	766,769.84	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686889	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-211	15-01-2017	15-12-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	719,974.04	719,974.04	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686898	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,575,000.00	1,575,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 44 Toluca, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-220	15-01-2017	15-12-2017	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	867,234.95	867,234.95	Metros Cuadrados	100	55	55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686899	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 17 Margarita Gómez Palacio, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-221	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,029,482.69	1,029,482.69	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686901	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,122,865.81	2,122,865.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José Ramón Albarrán Pliego, Construcción de un aula, biblioteca y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-223	15-01-2017	15-12-2017	2,122,865.81	2,122,865.81	2,122,865.81	2,033,030.19	2,033,030.19	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686912	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,429,944.00	2,429,944.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-234	15-01-2017	15-12-2017	2,429,944.00	2,429,944.00	2,429,944.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686922	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,350,000.00	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hans Cristian Andersen, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-245	15-01-2017	15-12-2017	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,238,495.43	1,238,495.43	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686929	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	626,368.35	626,368.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación de tres aulas, dirección, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-252	15-01-2017	15-12-2017	626,368.35	626,368.35	626,368.35	458,633.30	458,633.30	Metros Cuadrados	100	73.22	73.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686930	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de dos aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-253	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686937	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación de un aula, taller de cómputo y sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-260	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686946	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución Mexicana, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-269	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686955	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	765,000.00	763,776.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Isidro Fabela, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-278	15-01-2017	15-12-2017	763,776.00	763,776.00	763,776.00	734,400.00	734,400.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686988	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,040.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0113 Cristóbal Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-311	15-01-2017	15-12-2017	599,040.00	599,040.00	599,040.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686993	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0859 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-316	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,997.03	575,997.03	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687002	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niels Bohr, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-325	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	367,814.21	367,814.21	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687008	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso Fabila, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-331	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,768.84	429,768.84	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687019	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0045 José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-342	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	315,951.51	315,951.51	Metros Cuadrados	100	63	63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687023	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,036,595.32	1,034,936.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Gustavo Baz Prada, Sustitución de dos aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-346	15-01-2017	15-12-2017	1,034,936.75	1,034,936.75	1,034,936.75	995,131.48	995,131.48	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687030	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-353	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687033	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Tratados de Teoloyucan, Rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-356	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687040	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xochimanque, Rehabilitación general y sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-363	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	567,347.52	567,347.52	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687044	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gral. José Mariano Monterde, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-367	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687047	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maximiliano Ruiz Castañeda, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-370	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,599.96	129,599.96	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687049	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,279.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Rampa y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-372	15-01-2017	15-12-2017	449,279.57	449,279.57	449,279.57	431,999.59	431,999.59	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687050	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,279.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-373	15-01-2017	15-12-2017	449,279.34	449,279.34	449,279.34	431,999.36	431,999.36	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687058	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ej, Pilar Laborde, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-381	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	331,512.51	331,512.51	Metros Cuadrados	100	66	66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687068	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Segunda etapa de: rehabilitación de espacios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-391	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,976.25	479,976.25	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687079	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ramón Corona, Rehabilitación general del plantel, barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-402	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,067.87	421,067.87	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687087	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-410	15-01-2017	15-12-2017	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687089	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	498,797.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Belisario Domínguez, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-412	15-01-2017	15-12-2017	498,797.46	498,797.46	498,797.46	479,612.94	479,612.94	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687090	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,264,601.77	1,264,601.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación de edificios y sustitución de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-413	15-01-2017	15-12-2017	1,264,601.77	1,264,601.77	1,264,601.77	1,205,753.22	1,205,753.22	Metros Cuadrados	100	95.35	95.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687095	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,890.52	899,890.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Héroe de Nacozari, Rehabilitación de aulas, dirección y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-418	15-01-2017	15-12-2017	899,890.52	899,890.52	899,890.52	854,403.25	854,403.25	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687112	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-435	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	426,910.19	426,910.19	Metros Cuadrados	100	61	61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687117	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-440	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	841,036.39	841,036.39	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687134	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	768,768.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Juan Rodríguez Puebla, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y construcción de muro perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-457	15-01-2017	15-12-2017	768,768.00	768,768.00	768,768.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687141	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Calmecac, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-464	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	732,843.47	732,843.47	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687150	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-473	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	466,931.75	466,931.75	Metros Cuadrados	100	93.39	93.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687155	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroe de Nacozari, Rehabilitación general y rehabilitación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-478	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,470.54	477,470.54	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687156	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-479	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687177	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-500	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687183	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0160 Laura Méndez de Cuenca, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-506	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,366.51	472,366.51	Metros Cuadrados	100	94.47	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687185	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,389,666.30	1,389,666.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0494 Niños Héroes, Sustitución de dos aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-508	15-01-2017	15-12-2017	1,389,666.30	1,389,666.30	1,389,666.30	1,326,427.14	1,326,427.14	Metros Cuadrados	100	95.45	95.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687195	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Sánchez Elizalde,	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-518	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94.47	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687203	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-526	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687205	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	804,968.65	804,968.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-528	15-01-2017	15-12-2017	804,968.65	804,968.65	804,968.65	231,830.97	231,830.97	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687206	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	731,236.04	731,236.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford Num. 77, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-529	15-01-2017	15-12-2017	731,236.04	731,236.04	731,236.04	690,890.40	690,890.40	Metros Cuadrados	100	94.48	94.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687215	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-538	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	465,766.85	465,766.85	Metros Cuadrados	100	93.15	93.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687217	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio López Rayón, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-540	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687218	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Xinantecatl, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-541	15-01-2017	15-12-2017	499,199.97	499,199.97	499,199.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687232	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,320,300.88	1,320,300.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Construcción de un aula, servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-555	15-01-2017	15-12-2017	1,320,300.88	1,320,300.88	1,320,300.88	780,994.99	780,994.99	Metros Cuadrados	100	59.15	59.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687241	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0195 15 de Septiembre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-564	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	449,890.17	449,890.17	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687253	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Forjadores de la Patria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-576	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687256	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,123,216.15	1,121,385.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución 1857, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-579	15-01-2017	15-12-2017	1,121,385.72	1,121,385.72	1,121,385.72	1,078,255.50	1,078,255.50	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687283	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Villanueva, Rehabilitación de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-606	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,860.75	143,860.75	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687290	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Constitución de 1824, Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-613	15-01-2017	15-12-2017	499,199.36	499,199.36	499,199.36	479,999.38	479,999.38	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687318	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-641	15-01-2017	15-12-2017	499,199.92	499,199.92	499,199.92	479,999.92	479,999.92	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687343	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	498,655.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de un aula y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-666	15-01-2017	15-12-2017	498,655.47	498,655.47	498,655.47	479,476.41	479,476.41	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687349	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	537,703.59	537,703.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-672	15-01-2017	15-12-2017	537,703.59	537,703.59	537,703.59	516,195.45	516,195.45	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687360	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	498,405.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Segunda etapa de: sustitución de aulas y rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-683	15-01-2017	15-12-2017	498,405.33	498,405.33	498,405.33	479,235.89	479,235.89	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687371	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-693	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	470,353.17	470,353.17	Metros Cuadrados	100	94.07	94.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687386	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	499,999.98	499,999.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-708	13-09-2018	11-12-2018	499,999.98	499,999.98	499,999.98	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687396	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	524,808.84	523,969.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0471 16 de Septiembre, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-718	15-01-2017	15-12-2017	523,969.14	523,969.14	523,969.14	503,816.48	503,816.48	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687405	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Pellicer, Sustitución de obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-727	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,168.18	479,168.18	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687444	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,013,109.34	1,011,488.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Sustitución de un aula rehabilitación de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-766	15-01-2017	15-12-2017	1,011,488.36	1,011,488.36	1,011,488.36	972,584.96	972,584.96	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687446	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	635,919.69	631,905.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lázaro Cárdenas del Río, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-768	15-01-2017	15-12-2017	631,905.60	631,905.60	631,905.60	607,601.54	607,601.54	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687458	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Kuaujtemok (Águila Que Cae), Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-780	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	574,862.85	574,862.85	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687462	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo Zárate Albarrán, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-784	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	365,487.55	365,487.55	Metros Cuadrados	100	81.22	81.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687464	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,279.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-786	15-01-2017	15-12-2017	449,279.99	449,279.99	449,279.99	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687470	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-792	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,093.05	431,093.05	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687500	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,098,525.84	1,098,525.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Guillén, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-822	15-01-2017	15-12-2017	1,098,525.84	1,098,525.84	1,098,525.84	1,053,421.30	1,053,421.30	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687505	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-827	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,142.65	421,142.65	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687528	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tenochtitlan, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-851	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	149,073.76	149,073.76	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687550	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nuevo México Democrático, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-873	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	861,917.64	861,917.64	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687553	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,840,000.00	1,840,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0424 Lic. Adolfo López Mateos, Segunda etapa de: sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-876	15-01-2017	15-12-2017	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,715,034.23	1,715,034.23	Metros Cuadrados	100	93.21	93.21	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301788875	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	575,000.00	575,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Federico Froebel, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	575,000.00	575,000.00	575,000.00	543,325.56	543,325.56	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788878	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Construcción de un aula y rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.00	959,999.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788891	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,122,865.84	2,122,865.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Carlos Hank González, Construcción de 3 aulas en planta alta, rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	2,122,865.84	2,122,865.84	2,122,865.84	2,029,443.54	2,029,443.54	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788907	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Patria y Libertad, Rehabilitación de edificios "B" y "C"	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	898,195.90	898,195.90	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788927	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agustín Yáñez, Rehabilitación de edificios "A", "B" y "C"	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	364,192.82	364,192.82	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788929	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	406,887.22	406,887.22	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788948	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,852,328.00	1,852,328.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 39 Atlacomulco, Rehabilitación de edificios y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,852,328.00	1,852,328.00	1,852,328.00	1,112,570.61	1,112,570.61	Metros Cuadrados	100	60	60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788955	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0249 Constitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788958	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Impermeabilización del edificio "A" y sustitución de 2 tramos de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788960	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,140,694.00	1,140,694.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Ignacio Ramírez, Sustitución de barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,140,694.00	1,140,694.00	1,140,694.00	328,519.87	328,519.87	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788962	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0052 Profr. Carlos Hank González, Rehabilitación general, construcción de dos aulas tipo regional.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,020,406.37	2,020,406.37	Metros Cuadrados	100	67	67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301788964	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del edificio "B" y construcción de escalera de servicio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	975	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301788965	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 44 Acamapichtlí, Impermeabilización de los edificios "A", "E" y pintura en el edificio "B"	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	976	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,553.99	471,553.99	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301788971	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Justo Sierra, Rehabilitación de edificios "A", "B" y módulo sanitario edificio "F".	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	982	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,550.09	412,550.09	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301788973	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,437,500.00	1,437,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Luis Donald Colosio Murrrieta, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	984	1,437,500.00	1,437,500.00	1,437,500.00	414,000.00	414,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301788974	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación de edificios "A", "B", "C", sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	985	900,000.00	900,000.00	900,000.00	259,200.00	259,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301788976	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 105 Calpulli, Rehabilitación edificios "B" y "C", sustitución de plaza cívica y cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	987	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	846,128.54	846,128.54	Metros Cuadrados	100	56	56	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301788979	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Patria y Libertad, Rehabilitación de edificios "A", "B", "C" y construcción de un tramo de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	990	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,473,090.39	1,473,090.39	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301788983	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,521,953.50	1,521,953.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 12, Sustitución de tramo de barda perimetral en Preparatoria	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	994	1,521,953.50	1,521,953.50	1,521,953.50	438,322.61	438,322.61	Metros Cuadrados	305	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301788989	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,800,000.00	2,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0446 Mariano Matamoros, Sustitución de dos aulas, laboratorio-taller y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	1000	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,257,761.73	2,257,761.73	Metros Cuadrados	305	81	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301788991	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz Prada, Sustitución de tres aulas est. regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	1002	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,236,118.94	1,236,118.94	Metros Cuadrados	305	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301788997	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ma. Trinidad R. de Sánchez Colín, Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1008	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	888,597.65	888,597.65	Metros Cuadrados	305	89	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788998	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,800,000.00	2,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Primo de Verdad, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1009	09-07-2017	08-07-2018	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	358,088.81	358,088.81	Metros Cuadrados	305	13	13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789003	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	9,152,860.00	9,152,860.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes - Segunda Etapa, Rehabilitación de plantel y sustitución de 8 aulas.	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1014	09-07-2017	08-07-2018	9,152,860.00	9,152,860.00	9,152,860.00	7,540,835.46	7,540,835.46	Metros Cuadrados	305	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789032	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Allende, Rehabilitación edificios "B", "E" y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1043	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789033	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcóyotl, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1044	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	369,600.00	369,600.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789036	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	939,490.62	939,490.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No. 0333 Diego Rivera, Primer etapa de las sustitución de edificio de dirección, 3 aulas, taller de cómputo, servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1047	09-07-2017	08-07-2018	939,490.62	939,490.62	939,490.62	270,573.30	270,573.30	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789059	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Bolívar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1070	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	446,850.80	446,850.80	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789070	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0095 Estado de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1081	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789079	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0966 Lic. Arturo Montiel Rojas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1090	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789118	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Belisario Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1129	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789124	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1135	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,747.79	412,747.79	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789135	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0119 Enrique C. Rebsamen, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1146	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,455.81	372,455.81	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789148	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1159	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789152	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1163	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,371.76	375,371.76	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789157	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 13, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1168	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	394,348.90	394,348.90	Metros Cuadrados	100	79	79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789164	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1175	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,062.14	375,062.14	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789172	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1183	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	401,484.38	401,484.38	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789181	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertadores de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1192	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789191	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1202	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789219	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mazatlí, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1230	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789222	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1233	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789224	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, William Heard Kilpatrick, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1235	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789226	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1237	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	201,600.00	201,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789249	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0300 Felipe Santiago Xicotencatl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1260	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,797.88	412,797.88	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789251	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Helen Keller, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1262	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	386,755.23	386,755.23	Metros Cuadrados	100	77	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789260	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan de la Barrera, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1271	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789264	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1275	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789266	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0119 Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1277	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789287	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0891 Manuel Gutiérrez Najera, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1298	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	321,932.36	321,932.36	Metros Cuadrados	100	64	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789289	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1300	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	357,697.88	357,697.88	Metros Cuadrados	100	72	72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789318	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1329	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	356,540.93	356,540.93	Metros Cuadrados	100	71	71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789319	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Genovevo Rivas Guillén, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1330	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789333	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Patria Nueva, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1344	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,751.43	412,751.43	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789376	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1387	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789391	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1402	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	306,338.29	306,338.29	Metros Cuadrados	100	61	61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789396	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1407	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789406	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermanos Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1417	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789421	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1432	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789425	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda Núñez de Cáceres, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1436	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789438	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1449	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789448	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1459	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	249,269.61	249,269.61	Metros Cuadrados	100	50	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789465	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Elena Montes de Oca, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1476	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789472	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1483	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	823,890.83	823,890.83	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789485	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Margarita Maza de Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1496	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	394,824.14	394,824.14	Metros Cuadrados	100	79	79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789494	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oflv No 0659 Nezahualcóyotl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1505	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	424,430.44	424,430.44	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789501	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prof. Silviano Enriquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1512	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789506	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	585,000.00	585,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Octavio Paz Lozano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1517	09-07-2017	08-07-2018	585,000.00	585,000.00	585,000.00	168,480.00	168,480.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789508	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Federico Froebel, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1519	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789528	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0902 Mariano Azuela, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1539	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789529	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1540	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	432,986.66	432,986.66	Metros Cuadrados	100	87	87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789534	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1545	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789538	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Lic. José Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1549	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	745,369.20	745,369.20	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789544	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1555	09-07-2017	08-07-2018	164,612.69	164,612.69	164,612.69	135,428.45	135,428.45	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789545	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Horacio Zúñiga, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1556	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	761,792.55	761,792.55	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789558	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Generalísimo Morelos A E P, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1569	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	554,902.97	554,902.97	Metros Cuadrados	100	37	37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789561	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Libertadores de América, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1572	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789562	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Niños Héroes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1573	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789565	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	809,257.66	809,257.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Escuela Normal No 3 de Nezahualcóyotl (Segunda Etapa), Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1576	09-07-2017	08-07-2018	809,257.66	809,257.66	809,257.66	621,509.87	621,509.87	Metros Cuadrados	100	77	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX17180101067276	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgnarciso Basols	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108091	18-12-2017	01-04-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX17180101067287	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,272,023.00	2,269,529.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secesequiel Ordóñez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108817	18-12-2017	01-04-2018	2,269,529.00	2,269,529.00	2,269,529.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX17180101067382	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,300,000.00	1,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primprimaria Siervo De La Nación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109890	07-04-2018	01-07-2018	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	390,000.00	390,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX17180101067386	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,310,000.00	1,310,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primhermeneguido Galeana	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109905	05-03-2018	01-06-2018	1,310,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00	393,000.00	393,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX180301394766	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	599,666.80	599,666.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Celestina Vargas Bervera, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108977-4	18-08-2017	15-11-2017	599,666.80	599,666.80	599,666.80	192,444.30	192,444.30	Metros Cuadrados	100	32.09	32.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX180301394789	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Celestin Freinet, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109927-02	29-12-2017	28-03-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	749,997.10	749,997.10	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX180301394790	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,916,579.33	3,916,579.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Quetzalcoatl, Construcción y equipamiento de 3 aulas y barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109927-03	29-12-2017	27-04-2018	3,916,579.33	3,916,579.33	3,916,579.33	3,856,469.98	3,856,469.98	Metros Cuadrados	100	98.47	98.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686549	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	521,910.34	521,910.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción de cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-215	18-05-2017	15-08-2017	521,910.34	521,910.34	521,910.34	521,910.25	521,910.25	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686625	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	133,600.00	133,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos, Instalación de 1 sanitario prefabricado	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-303	15-01-2017	15-12-2017	133,600.00	133,600.00	133,600.00	133,599.98	133,599.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686682	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,129,747.17	1,127,937.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación de edificios y construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-003	25-05-2018	21-09-2018	1,127,937.41	1,127,937.41	1,127,937.41	1,084,555.21	1,084,555.21	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686697	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	480,939.82	479,858.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-018	25-05-2018	22-08-2018	479,858.19	479,858.19	479,858.19	461,402.11	461,402.11	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686727	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de aulas, sanitarios, red eléctrica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-048	28-05-2018	24-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,434,912.33	1,434,912.33	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686730	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	408,975.12	408,975.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-051	25-05-2018	22-08-2018	408,975.12	408,975.12	408,975.12	388,927.11	388,927.11	Metros Cuadrados	100	95.1	95.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686733	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0387 Cuauhtémoc, Sustitución de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-054	28-05-2018	25-08-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	712,059.02	712,059.02	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686755	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-076	25-05-2018	22-08-2018	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686762	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	498,661.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Isidro Fabela, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-083	25-05-2018	22-08-2018	498,661.62	498,661.62	498,661.62	479,482.32	479,482.32	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686770	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	442,947.67	442,238.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tsisana Luna Chica, Sustitución de aula regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-091	08-08-2018	05-11-2018	442,238.92	442,238.92	442,238.92	425,229.72	425,229.72	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686774	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alberto G. Blanch, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-095	25-05-2018	22-08-2018	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686775	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Quetzal, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-096	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686779	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	623,991.70	623,991.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, David Paul Ausubel, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-100	28-05-2018	25-08-2018	623,991.70	623,991.70	623,991.70	598,873.15	598,873.15	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686802	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0642 Carlos Fuentes, Rehabilitación de barda perimetral, plaza y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-123	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686807	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	849,998.59	848,638.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-128	27-06-2018	24-09-2018	848,638.57	848,638.57	848,638.57	815,998.63	815,998.63	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686835	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,123,028.56	2,119,613.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Alvaro Obregón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-156	25-05-2018	21-09-2018	2,119,613.51	2,119,613.51	2,119,613.51	2,038,089.91	2,038,089.91	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686843	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Andrés Bello, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-164	02-07-2018	29-09-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,769.40	431,769.40	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686852	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	550,000.00	550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo Zárate Albarrán, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-174	25-05-2018	22-08-2018	550,000.00	550,000.00	550,000.00	526,946.15	526,946.15	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686856	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,636,018.88	1,633,364.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Manuel C. Bernal , Sustitución de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-179	25-05-2018	21-09-2018	1,633,364.15	1,633,364.15	1,633,364.15	1,570,542.45	1,570,542.45	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686871	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	698,880.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Suárez, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-193	15-01-2017	15-12-2017	698,880.00	698,880.00	698,880.00	672,000.00	672,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686883	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,207,423.00	3,202,291.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Manuel Esquivel Durán, Sustitución de barda y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-205	15-01-2017	15-12-2017	3,202,291.12	3,202,291.12	3,202,291.12	3,079,126.08	3,079,126.08	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686884	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,725,385.78	1,725,385.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benjamín Bloom, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-206	15-01-2017	15-12-2017	1,725,385.78	1,725,385.78	1,725,385.78	1,494,742.52	1,494,742.52	Metros Cuadrados	100	87	87	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686885	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,140,000.00	1,140,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-207	15-01-2017	15-12-2017	1,140,000.00	1,140,000.00	1,140,000.00	1,058,385.81	1,058,385.81	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686892	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,092,636.36	1,092,636.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-214	15-01-2017	15-12-2017	1,092,636.36	1,092,636.36	1,092,636.36	1,037,906.64	1,037,906.64	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686907	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,559,373.69	1,559,373.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel de Cervantes Saavedra, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-229	15-01-2017	15-12-2017	1,559,373.69	1,559,373.69	1,559,373.69	448,449.55	448,449.55	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686908	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,338,750.00	1,338,750.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución Social Mexicana, Construcción de rampas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-230	15-01-2017	15-12-2017	1,338,750.00	1,338,750.00	1,338,750.00	1,235,952.70	1,235,952.70	Metros Cuadrados	100	92.32	92.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686913	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	748,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Manuel Bernal Mejía, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-235	15-01-2017	15-12-2017	748,800.00	748,800.00	748,800.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686914	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	311,732.86	311,732.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luis G. Urbina, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-237	15-01-2017	15-12-2017	311,732.86	311,732.86	311,732.86	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686927	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-250	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,209.72	952,209.72	Metros Cuadrados	100	95.22	95.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686928	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,403.79	750,403.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nezahualcóyotl Acolmiztli, Rehabilitación de 5 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-251	15-01-2017	15-12-2017	750,403.79	750,403.79	750,403.79	679,736.38	679,736.38	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686933	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alberto Terán, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-256	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	640,200.50	640,200.50	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686935	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,165,691.74	5,165,691.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Artículo 3o. Constitucional, Sustitución de 12 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-258	15-01-2017	15-12-2017	5,165,691.74	5,165,691.74	5,165,691.74	4,948,253.83	4,948,253.83	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686942	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, Muro de contención, barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-265	15-01-2017	15-12-2017	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686943	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-266	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	126,683.23	126,683.23	Metros Cuadrados	100	28	28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686945	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación en el edificio A y F	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-268	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686950	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de auditorio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-273	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686957	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,040.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-280	15-01-2017	15-12-2017	599,040.00	599,040.00	599,040.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686969	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,279.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, General Francisco Villa, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-292	15-01-2017	15-12-2017	449,279.99	449,279.99	449,279.99	430,293.34	430,293.34	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686970	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Santiago Xicotencatl, Rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-293	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	558,931.57	558,931.57	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686971	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ramón López Velarde, Rehabilitación de aulas, rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-294	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	453,217.57	453,217.57	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686972	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Tenochtitlán, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-295	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	372,284.19	372,284.19	Metros Cuadrados	100	62.05	62.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686974	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	598,770.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Oyamel, Rehabilitación de aulas y dirección	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-297	15-01-2017	15-12-2017	598,770.20	598,770.20	598,770.20	575,740.58	575,740.58	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686980	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,039.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ing. Guillermo González Camarena, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-303	15-01-2017	15-12-2017	599,039.17	599,039.17	599,039.17	575,999.21	575,999.21	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686981	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Rafael Ramírez Castañeda, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-304	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686990	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0218 Gral. Lázaro Cárdenas, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-313	15-01-2017	15-12-2017	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686996	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0997 Estado de México, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-319	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	427,513.85	427,513.85	Metros Cuadrados	100	71.25	71.25	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687005	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Corregidora de Querétaro, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-328	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	420,493.75	420,493.75	Metros Cuadrados	100	93.44	93.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687006	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	9,750,000.00	9,750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, No. 50 Alfonso García Robles, Sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-329	26-09-2018	22-02-2019	9,750,000.00	9,750,000.00	9,750,000.00	8,097,816.89	8,097,816.89	Metros Cuadrados	100	83.05	83.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687013	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	752,010.73	752,010.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Valentín Gómez Farías, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-336	15-01-2017	15-12-2017	752,010.73	752,010.73	752,010.73	708,360.84	708,360.84	Metros Cuadrados	100	94.2	94.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687015	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,399,995.43	1,399,995.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Luis Gutiérrez López, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-338	15-01-2017	15-12-2017	1,399,995.43	1,399,995.43	1,399,995.43	403,198.68	403,198.68	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687016	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-339	15-01-2017	15-12-2017	499,199.26	499,199.26	499,199.26	479,999.28	479,999.28	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687020	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Moctezuma, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-343	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,734.13	468,734.13	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687025	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	624,637.31	624,637.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Negrete, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-348	15-01-2017	15-12-2017	624,637.31	624,637.31	624,637.31	555,345.77	555,345.77	Metros Cuadrados	100	89	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687037	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	448,385.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cuitláhuac, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-360	15-01-2017	15-12-2017	448,385.43	448,385.43	448,385.43	431,139.82	431,139.82	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687065	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	495,177.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-388	15-01-2017	15-12-2017	495,177.25	495,177.25	495,177.25	476,131.97	476,131.97	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687066	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-389	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,108.71	477,108.71	Metros Cuadrados	100	95.42	95.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687092	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Cuauhtémoc, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 02-10-2018	30-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.24	479,999.24	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687098	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	769,924.30	769,924.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Benito Juárez, Sustitución de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 15-01-2017	15-12-2017	769,924.30	769,924.30	769,924.30	631,652.10	631,652.10	Metros Cuadrados	100	82.04	82.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687099	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	497,685.35	497,685.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Niños Héroes, Sustitución de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 15-01-2017	15-12-2017	497,685.35	497,685.35	497,685.35	399,294.55	399,294.55	Metros Cuadrados	100	80.23	80.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687125	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, La Corregidora, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 15-01-2017	15-12-2017	499,199.98	499,199.98	499,199.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687143	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	457,538.71	457,538.71	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687151	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Inchanconeme, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	464,105.96	464,105.96	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687153	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 13-09-2018	11-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687154	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Vasco de Quiroga, Rehabilitación general y rehabilitación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94.47	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687157	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gabriel Ramos Millán, Rehabilitación de 30 aulas, plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 15-01-2017	15-12-2017	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,330,934.71	1,330,934.71	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687159	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,610.39	471,610.39	Metros Cuadrados	100	94.32	94.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687172	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017- 15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687174	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,203,125.00	1,203,125.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Monte de las Cruces, Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-497	15-01-2017	15-12-2017	1,203,125.00	1,203,125.00	1,203,125.00	1,147,134.92	1,147,134.92	Metros Cuadrados	100	95.35	95.35	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687184	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	822,966.59	822,966.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0396 Lázaro Cárdenas del Río, Sustitución de losa de dos aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-507	15-01-2017	15-12-2017	822,966.59	822,966.59	822,966.59	782,395.45	782,395.45	Metros Cuadrados	100	95.07	95.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687187	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	768,768.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eulalia Guzmán Barrón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-510	15-01-2017	15-12-2017	768,768.00	768,768.00	768,768.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687188	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-511	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,409,164.10	1,409,164.10	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687196	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, General de División Pascual Cornejo Brunn, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-519	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,668.33	479,668.33	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687197	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gandhi, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-520	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,346.70	472,346.70	Metros Cuadrados	100	94.47	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687200	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tzic Tzic ( Flor ), Rehabilitación de aulas, rehabilitación de piso en plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-523	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687221	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tlatoani, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-544	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687228	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-551	01-10-2018	29-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	861,743.58	861,743.58	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687234	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Sustitución de un aula, red eléctrica y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-557	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,270.86	375,270.86	Metros Cuadrados	100	75.05	75.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687239	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Carlota Camacho, Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-562	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	614,670.62	614,670.62	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687247	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,043,284.66	5,043,284.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Construcción de 5 aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-570	15-01-2017	15-12-2017	5,043,284.66	5,043,284.66	5,043,284.66	1,452,465.97	1,452,465.97	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687254	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,079.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Isidro Fabela, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-577	15-01-2017	15-12-2017	499,079.68	499,079.68	499,079.68	479,884.30	479,884.30	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687263	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. José María Coss, Rehabilitación general y sustitución de malla perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-586	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,328.18	478,328.18	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687268	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0168 Vicente Guerrero, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-591	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	447,970.53	447,970.53	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687272	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Gabilondo Soler, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-595	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	852,029.33	852,029.33	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687285	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mario Colín Sánchez, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-608	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	853,066.14	853,066.14	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687291	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Servicios Coordinados Alcalá, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-614	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	251,077.25	251,077.25	Metros Cuadrados	100	50.22	50.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687300	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	937,500.00	936,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-623	15-01-2017	15-12-2017	936,000.00	936,000.00	936,000.00	900,000.00	900,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687302	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-625	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,303.55	412,303.55	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687303	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	996,066.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Año de la Constitución, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-626	15-01-2017	15-12-2017	996,066.08	996,066.08	996,066.08	957,755.84	957,755.84	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687306	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Quinto Sol, Construcción de aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-629	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,643.03	475,643.03	Metros Cuadrados	100	95.13	95.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687308	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-631	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,332.74	468,332.74	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687327	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,195.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Agustín Millán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-650	15-01-2017	15-12-2017	499,195.32	499,195.32	499,195.32	479,995.50	479,995.50	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687329	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mario Colín, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-652	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687335	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Unidad Habitacional Num. 2 del IMSS, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-658	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687338	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de Chapultepec, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-661	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	462,475.41	462,475.41	Metros Cuadrados	100	92.5	92.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687344	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-667	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687345	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	498,984.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-668	15-01-2017	15-12-2017	498,984.79	498,984.79	498,984.79	479,793.07	479,793.07	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687357	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de aulas, barda perimetral y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-680	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	467,786.14	467,786.14	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687361	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Mario Colín, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-684	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687367	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anáhuac, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-690	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94.47	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687375	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general del plantel y rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-697	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX190401687407	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Enriqueta Camarillo, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-729	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687423	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	481,196.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Porfirio Parra, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-745	15-01-2017	15-12-2017	481,196.03	481,196.03	481,196.03	462,688.49	462,688.49	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687426	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0422 Héroes de la Independencia, Rehabilitación de edificios, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-748	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	115,199.99	115,199.99	Metros Cuadrados	100	23.04	23.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687434	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Presidente Cárdenas, Sustitución de aula de cómputo, canalización de datos y aire acondicionado	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-756	15-01-2017	15-12-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	886,398.05	886,398.05	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687435	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Sustitución de un aula y red eléctrica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-757	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,959.83	476,959.83	Metros Cuadrados	100	95.39	95.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687437	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución y Reforma, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-759	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,386.49	478,386.49	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687438	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,282,521.15	3,282,521.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, comedor y construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-760	15-01-2017	15-12-2017	3,282,521.15	3,282,521.15	3,282,521.15	3,150,650.43	3,150,650.43	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687443	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	611,576.68	611,576.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Eva Sámano Bishop, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-765	15-01-2017	15-12-2017	611,576.68	611,576.68	611,576.68	585,896.79	585,896.79	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687447	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata Cano, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-769	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687449	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica, Segunda etapa de: rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-771	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	657,184.13	657,184.13	Metros Cuadrados	100	66	66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687457	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,000,000.00	7,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 4, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-779	15-01-2017	15-12-2017	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,714,838.34	6,714,838.34	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX190401687481	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	848,639.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 5 de Mayo, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-803	15-01-2017	15-12-2017	848,639.92	848,639.92	848,639.92	815,999.92	815,999.92	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687484	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 15 de Mayo, Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-806	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	370,302.89	370,302.89	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687491	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-813	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	484,825.97	484,825.97	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687499	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,391,852.66	1,391,852.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel de la Madrid, Segunda etapa de: rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-821	15-01-2017	15-12-2017	1,391,852.66	1,391,852.66	1,391,852.66	1,335,932.50	1,335,932.50	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687501	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,270.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0658 Justo Sierra Méndez, Sustitución de 2 aulas est. regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-823	15-01-2017	15-12-2017	998,270.68	998,270.68	998,270.68	959,875.66	959,875.66	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687507	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Atonatiuh, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-829	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	94.3	94.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687508	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Raúl Téllez Chávez, Rehabilitación de edificios y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-830	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	337,078.92	337,078.92	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687509	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ángel D Campo, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-831	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687526	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	449,999.87	449,999.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Rehabilitación de aulas, sanitarios, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-849	15-01-2017	15-12-2017	449,999.87	449,999.87	449,999.87	415,813.15	415,813.15	Metros Cuadrados	100	92.4	92.4	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687546	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	969,856.83	969,856.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0643 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general del plantel, construcción de dos aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-869	15-01-2017	15-12-2017	969,856.83	969,856.83	969,856.83	725,102.32	725,102.32	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788857	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gustavo Baz, Rehabilitación de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-24	06-07-2017	05-07-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	797,630.51	797,630.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301788858	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	90,000.00	90,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 16 de Septiembre, Mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	108280-25	06-07-2017	05-07-2018	90,000.00	90,000.00	90,000.00	89,517.75	89,517.75	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788862	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	114,943.75	114,943.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Telebach, Telebachillerato Comunitario No. 07, Mobiliario y equipo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	108281-30	06-07-2017	05-07-2018	114,943.75	114,943.75	114,943.75	114,222.09	114,222.09	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788874	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Bassols, Sustitución de plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017- 884	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	951,370.64	951,370.64	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788884	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de aulas y módulo sanitario en edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017- 894	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	382,971.84	382,971.84	Metros Cuadrados	100	77	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788887	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Sustitución de 3 aulas estructura regional en edificio "G"	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017- 897	09-07-2017	08-07-2018	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	312,352.50	312,352.50	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788903	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017- 914	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	376,338.87	376,338.87	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788905	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rosario Castellanos, Sustitución de losa	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017- 916	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,029.29	468,029.29	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788931	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017- 942	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	494,451.75	494,451.75	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788933	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Carlos Inclan, Colocación de loseta en la dirección del edificio "A", rehabilitación de sanitarios del edificio "E" y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017- 944	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788945	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,636,018.08	1,636,018.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0194 El Nigromante, Construcción de muro de acometida, barda perimetral y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017- 956	09-07-2017	08-07-2018	1,636,018.08	1,636,018.08	1,636,018.08	1,182,130.84	1,182,130.84	Metros Cuadrados	100	72	72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301788949	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	825,000.00	825,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Raúl Téllez Chávez, Rehabilitación y sustitución de plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-960	09-07-2017	08-07-2018	825,000.00	825,000.00	825,000.00	237,600.00	237,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788972	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	828,000.23	828,000.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0534 Telpochcalli, Rehabilitación del edificio U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-983	09-07-2017	08-07-2018	828,000.23	828,000.23	828,000.23	238,464.07	238,464.07	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788975	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Martín de la Cruz, México Construcción de un aula en estructura regional, rehabilitación de los edificios "C", "D", "K" y techumbre en plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-986	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	588,331.86	588,331.86	Metros Cuadrados	100	39	39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788982	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, Plantel CONALEP 014 del Sol (Segunda Etapa), Sustitución de tramo de barda perimetral y sustitución de cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-993	09-07-2017	08-07-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,485,588.70	1,485,588.70	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788987	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Normal, Escuela Normal No 1 de Nezahualcóyotl (Segunda Etapa), Rehabilitación de edificios "E", "F" y sustitución de patio Sur 1	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-998	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	749,711.11	749,711.11	Metros Cuadrados	100	50	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788992	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-1003	09-07-2017	08-07-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789002	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,200,000.00	5,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lauro Aguirre, Segunda Etapa , Rehabilitación y sustitución de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-1013	09-07-2017	08-07-2018	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	4,657,668.06	4,657,668.06	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789011	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,964,642.49	3,964,642.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emperador Cuauhtémoc, Sustitución de tres aulas, servicios sanitarios y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-1022	09-07-2017	08-07-2018	3,964,642.49	3,964,642.49	3,964,642.49	2,706,153.57	2,706,153.57	Metros Cuadrados	100	68	68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789014	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Construcción de servicios sanitarios (6.0x5.0)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-1025	09-07-2017	08-07-2018	950,000.00	950,000.00	950,000.00	273,600.00	273,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789016	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,859,830.00	1,859,830.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Universidad Digital Segunda Etapa , Terminación de la construcción de la Universidad Digital	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-1027	09-07-2017	08-07-2018	1,859,830.00	1,859,830.00	1,859,830.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789017	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Plantel Lic. Adolfo López Mateos de la Escuela Preparatoria, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1028	09-07-2017	08-07-2018	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789021	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,023,000.00	1,023,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Facultad de Derecho, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1032	09-07-2017	08-07-2018	1,023,000.00	1,023,000.00	1,023,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789028	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	12,020,000.00	12,020,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1039	09-07-2017	08-07-2018	12,020,000.00	12,020,000.00	12,020,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789054	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	580,567.38	580,567.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriel Ramos Millán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1065	09-07-2017	08-07-2018	580,567.38	580,567.38	580,567.38	475,816.80	475,816.80	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789055	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,251,144.20	1,251,144.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Octavio Paz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1066	09-07-2017	08-07-2018	1,251,144.20	1,251,144.20	1,251,144.20	600,549.21	600,549.21	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789061	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Club de Leones Coyoacan, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1072	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	492,594.31	492,594.31	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789067	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 1059 Batalla del Monte de las Cruces, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1078	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789074	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0454 Lic. Narciso Bassols, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1085	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789086	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1097	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789096	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Andres Molina Enriquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1107	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789103	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Siervo de la Nación, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1114	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	389,158.69	389,158.69	Metros Cuadrados	100	78	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789110	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1121	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789121	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0474 Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1132	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789125	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Marti, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1136	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,762.91	412,762.91	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789144	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1155	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789156	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tonalli, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1167	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789162	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Clemente Orozco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1173	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789173	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Octavio Paz Lozano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1184	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789176	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Atlitaxochitl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1187	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789177	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Insurgentes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1188	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	428,693.21	428,693.21	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301789185	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0529 Pastor Velázquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1196	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789189	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Quetzalcóatl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1200	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789193	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez García, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1204	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789194	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Norma Mercado Mondragón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1205	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789214	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, Jean Piaget, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1225	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789215	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fernando Lugo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1226	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	257,348.86	257,348.86	Metros Cuadrados	100	51	51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789228	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Arturo Rosenblueth, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1239	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,764.15	412,764.15	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789231	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1242	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,714.91	412,714.91	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789243	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Melchor Múzquiz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1254	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789256	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Gral. Emiliano Zapata Salazar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1267	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	378,358.49	378,358.49	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789298	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1309	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789299	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Khalo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1310	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	368,119.62	368,119.62	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789309	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Federico Arriaga Rangel, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1320	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789317	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1328	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789325	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1336	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789327	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Of tv No 0338 Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1338	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789331	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ramón Morales, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1342	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,735.95	412,735.95	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789337	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vasco de Quiroga, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1348	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,762.30	412,762.30	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789338	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1349	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,611.04	479,611.04	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789340	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Frida Kahlo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1351	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,187.94	412,187.94	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789357	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,700,000.00	2,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1368	09-07-2017	08-07-2018	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1,294,415.73	1,294,415.73	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789397	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Amos Comenio, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1408	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789404	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1415	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,384.76	412,384.76	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789410	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Manuel Muñoz Lázaro, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1421	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	361,360.62	361,360.62	Metros Cuadrados	100	72	72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789440	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sac Nicté ( Blanca Flor ), Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1451	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	565,342.52	565,342.52	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789451	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1462	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789468	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1479	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789490	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 15 de Abril, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1501	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	429,475.29	429,475.29	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789495	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0566 Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1506	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	398,564.44	398,564.44	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789498	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1509	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789511	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, M. en C. Irma Rosa Fuenlabrada Velázquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1522	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789513	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, 16 de Septiembre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1524	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	493,367.87	493,367.87	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789524	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,110,878.77	1,110,878.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Noreña, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1535	09-07-2017	08-07-2018	1,110,878.77	1,110,878.77	1,110,878.77	1,066,443.62	1,066,443.62	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301789531	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. Ofic No 0167 Prof. Filiberto Navas Valdés, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1542	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789535	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,386,153.85	1,386,153.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Isidro Fabela, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1546	09-07-2017	08-07-2018	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	1,144,320.68	1,144,320.68	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789539	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,493,772.23	1,493,772.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1550	09-07-2017	08-07-2018	1,493,772.23	1,493,772.23	1,493,772.23	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789540	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Benjamín Franklin, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1551	09-07-2017	08-07-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	216,000.00	216,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789541	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1552	09-07-2017	08-07-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	575,364.50	575,364.50	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789559	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Pino Suárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1570	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	620,769.91	620,769.91	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789560	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Horacio Zúñiga, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1571	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	342,946.20	342,946.20	Metros Cuadrados	100	46	46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789564	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	803,575.07	803,575.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0633 Prof. Manuel Hinojosa Giles, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1575	09-07-2017	08-07-2018	803,575.07	803,575.07	803,575.07	385,716.04	385,716.04	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX17180101067296	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	415,382.00	415,382.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnevangalina Ozuna Pérez	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108822	18-12-2017	01-04-2018	415,382.00	415,382.00	415,382.00	362,561.76	362,561.76	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX17180101067329	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jntollocan	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108832	13-10-2017	01-01-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX17180101067343	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secjaime Torres Bodet	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108839	13-10-2017	01-01-2018	950,000.00	950,000.00	950,000.00	938,153.16	938,153.16	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	4	MEX17180101067385	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,339,000.00	377,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Injusto Sierra	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109903	05-03-2018	01-06-2018	377,600.00	377,600.00	377,600.00	113,280.00	113,280.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX180301394778	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos, Instalación de 2 sanitarios prefabricados	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-9	15-01-2017	15-12-2017	267,199.99	267,199.99	267,199.99	267,199.99	267,199.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX190401686435	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-32	22-05-2017	19-08-2017	720,000.00	720,000.00	720,000.00	719,999.41	719,999.41	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX190401686654	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,659,200.00	2,659,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hogar Campesino, 6 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-332	15-01-2017	15-12-2017	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,200.00	2,659,199.71	2,659,199.71	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX190401686680	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-001	25-05-2018	22-08-2018	499,199.98	499,199.98	499,199.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX190401686683	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	786,760.42	786,760.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-004	25-05-2018	22-08-2018	786,760.42	786,760.42	786,760.42	434,418.12	434,418.12	Metros Cuadrados	100	55.22	55.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX190401686686	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	824,997.13	824,997.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pioneros del Cooperativismo, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-007	15-01-2017	15-12-2017	824,997.13	824,997.13	824,997.13	237,599.17	237,599.17	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX190401686690	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,444,250.35	1,444,250.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Cuauhtémoczin, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-011	28-05-2018	24-09-2018	1,444,250.35	1,444,250.35	1,444,250.35	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX190401686692	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de 12 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-013	25-05-2018	22-08-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	712,347.52	712,347.52	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX190401686700	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,370,000.00	6,370,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, El Niño Campesino, Construcción de 10 aulas, servicios sanitarios y rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-021	13-09-2018	09-02-2019	6,370,000.00	6,370,000.00	6,370,000.00	6,105,639.18	6,105,639.18	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX190401686705	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-026	28-05-2018	25-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,212.56	431,212.56	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686706	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	993,750.00	993,750.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0740 Jaime Torres Bodet, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-027	27-06-2018	24-10-2018	993,750.00	993,750.00	993,750.00	851,352.16	851,352.16	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686709	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	904,200.00	904,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Silvina Jardón, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-030	25-05-2018	22-08-2018	904,200.00	904,200.00	904,200.00	847,207.45	847,207.45	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686712	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-033	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	577,360.43	577,360.43	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686718	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.S. No 0050 Hermanos Serdán, Rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-039	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	430,014.41	430,014.41	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686723	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de dos aulas, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-044	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	731,547.51	731,547.51	Metros Cuadrados	100	95.01	95.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686728	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación de aula, sanitarios, barda perimetral y construcción de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-049	27-06-2018	24-09-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686737	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0212 Belisario Domínguez, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-058	25-05-2018	22-08-2018	998,400.00	998,400.00	998,400.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686744	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,521,839.31	1,521,839.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Margarita Maza de Juárez, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-065	25-05-2018	21-09-2018	1,521,839.31	1,521,839.31	1,521,839.31	699,569.30	699,569.30	Metros Cuadrados	100	46	46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686748	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,008,964.88	1,008,964.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sebastián Lerdo de Tejada, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-069	28-05-2018	25-08-2018	1,008,964.88	1,008,964.88	1,008,964.88	912,662.62	912,662.62	Metros Cuadrados	100	90.46	90.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686760	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación del plantel, barda perimetral y muro de acometida	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-081	28-05-2018	26-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686765	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Manuel Gutiérrez Nájera, Rehabilitación de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-086	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,280.18	468,280.18	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686777	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Vasconcelos, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-098	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	706,612.78	706,612.78	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686792	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel de Unamuno, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-113	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	546,184.62	546,184.62	Metros Cuadrados	100	71	71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686798	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	486,557.29	485,778.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0022 José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-119	25-05-2018	22-08-2018	485,778.80	485,778.80	485,778.80	467,095.00	467,095.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686805	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,044,525.94	1,042,854.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Jesús Reyes Heróles, Sustitución de dos aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-126	27-06-2018	24-10-2018	1,042,854.58	1,042,854.58	1,042,854.58	1,002,744.78	1,002,744.78	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686834	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,102,854.84	1,100,923.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-155	25-05-2018	21-09-2018	1,100,923.32	1,100,923.32	1,100,923.32	1,058,580.11	1,058,580.11	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686836	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Francisco Escutia, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-157	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	279,693.33	279,693.33	Metros Cuadrados	100	93.23	93.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686842	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	876,545.64	875,143.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Bicentenario de la Independencia, Sustitución de dos aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-163	25-05-2018	22-08-2018	875,143.16	875,143.16	875,143.16	841,483.80	841,483.80	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686849	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	252,529.74	252,094.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mario Colín Sánchez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-170	01-10-2018	29-11-2018	252,094.24	252,094.24	252,094.24	242,398.29	242,398.29	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686857	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,396,720.45	4,389,685.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Paulo Moreno , Sustitución de aulas, sanitarios, barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-180	28-05-2018	24-10-2018	4,389,685.69	4,389,685.69	4,389,685.69	4,220,851.62	4,220,851.62	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686867	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Basilio Badillo, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-189	15-01-2017	15-12-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	550,918.54	550,918.54	Metros Cuadrados	100	73	73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686877	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Donato Guerra, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-199	15-01-2017	15-12-2017	250,000.00	250,000.00	250,000.00	230,685.57	230,685.57	Metros Cuadrados	100	92.27	92.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686891	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,995,944.00	2,995,944.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-213	15-01-2017	15-12-2017	2,995,944.00	2,995,944.00	2,995,944.00	2,069,602.17	2,069,602.17	Metros Cuadrados	100	69.08	69.08	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686893	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,100,000.00	2,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo Vélez, Sustitución de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-215	15-01-2017	15-12-2017	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,008,692.65	2,008,692.65	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686902	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,175,000.00	2,175,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0041 Tierra y Libertad, Rehabilitación de edificios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-224	15-01-2017	15-12-2017	2,175,000.00	2,175,000.00	2,175,000.00	2,080,347.51	2,080,347.51	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686904	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	648,960.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-226	15-01-2017	15-12-2017	648,960.00	648,960.00	648,960.00	624,000.00	624,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686909	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	637,500.00	637,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Jesús Romero Flores, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-231	15-01-2017	15-12-2017	637,500.00	637,500.00	637,500.00	577,024.50	577,024.50	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686919	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	175,653.07	175,653.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Movimiento Juventud, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-242	15-01-2017	15-12-2017	175,653.07	175,653.07	175,653.07	50,588.08	50,588.08	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686925	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,120,000.00	1,120,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Construcción de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-248	15-01-2017	15-12-2017	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	800,446.41	800,446.41	Metros Cuadrados	100	71	71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686934	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	698,596.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0053 Francisco I. Madero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-257	15-01-2017	15-12-2017	698,596.99	698,596.99	698,596.99	671,727.87	671,727.87	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686941	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-264	15-01-2017	15-12-2017	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686949	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,039.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación en aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-272	15-01-2017	15-12-2017	599,039.99	599,039.99	599,039.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686953	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-276	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,931.97	575,931.97	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX190401686954	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	459,306.00	459,306.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-277	15-01-2017	15-12-2017	459,306.00	459,306.00	459,306.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686958	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-281	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	374,653.62	374,653.62	Metros Cuadrados	100	62	62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686960	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-283	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	426,414.52	426,414.52	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686961	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, República Mexicana, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-284	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686965	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Yolanda Cuervo Toledano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-288	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,067.87	565,067.87	Metros Cuadrados	100	94.18	94.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686979	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,040.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-302	02-10-2018	30-12-2018	599,040.00	599,040.00	599,040.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686997	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-320	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	567,619.85	567,619.85	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686999	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lorenzo Filho, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-322	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,375.61	568,375.61	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687003	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Plutarco González, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-326	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687004	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-327	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687045	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Joaquín Fernández, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-368	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,001.46	431,001.46	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687053	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,902,373.11	1,902,373.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Moctezuma, Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-376	13-09-2018	11-12-2018	1,902,373.11	1,902,373.11	1,902,373.11	1,744,896.38	1,744,896.38	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687056	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-379	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	997,136.89	997,136.89	Metros Cuadrados	100	66.48	66.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687061	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-384	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,060.42	472,060.42	Metros Cuadrados	100	94.41	94.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687070	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,500,000.00	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tlaxtilkiloaya, Segunda etapa de : sustitución de 6 aulas y rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-393	02-10-2018	28-02-2019	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,309,775.02	4,309,775.02	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687072	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leyes de Reforma, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-396	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687075	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Lázaro Cárdenas, Sustitución de plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-398	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	363,120.69	363,120.69	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687077	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, José Joaquín Fernández de Lizardi, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-400	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	407,934.87	407,934.87	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687091	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,234,676.90	10,234,676.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ermilo Abreu Gómez, Sustitución de edificio y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-414	15-01-2017	15-12-2017	10,234,676.86	10,234,676.86	10,234,676.86	9,743,093.80	9,743,093.80	Metros Cuadrados	100	95.2	95.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687093	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,509,849.04	1,509,849.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. José Severiano Reyes, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-416	15-01-2017	15-12-2017	1,509,849.04	1,509,849.04	1,509,849.04	1,399,250.64	1,399,250.64	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687113	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0643 U. P. y C. Celestin Freinet, Rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-436	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	932,259.72	932,259.72	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687126	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroe de Nacozari, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-449	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	327,022.51	327,022.51	Metros Cuadrados	100	65.4	65.4	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687129	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 16 de Septiembre, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-452	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	457,828.58	457,828.58	Metros Cuadrados	100	65.4	65.4	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687132	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-455	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687133	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	698,880.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y reforzamiento de muro perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-456	15-01-2017	15-12-2017	698,880.00	698,880.00	698,880.00	672,000.00	672,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687136	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	506,688.84	505,878.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carmen Serdán Alariste, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-459	15-01-2017	15-12-2017	505,878.06	505,878.06	505,878.06	486,421.22	486,421.22	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687163	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-486	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	791,767.55	791,767.55	Metros Cuadrados	100	88	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687170	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	509,621.58	509,621.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0274 Lic. Andrés Quintana Roo, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-493	15-01-2017	15-12-2017	509,621.58	509,621.58	509,621.58	481,578.34	481,578.34	Metros Cuadrados	100	94.5	94.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687175	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,497,780.08	1,497,780.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio López Rayón, Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-498	15-01-2017	15-12-2017	1,497,780.08	1,497,780.08	1,497,780.08	1,437,868.87	1,437,868.87	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687182	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-505	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687191	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-514	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	417,639.09	417,639.09	Metros Cuadrados	100	84	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687193	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	469,895.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tlamatini, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-516	10-09-2018	08-12-2018	469,895.37	469,895.37	469,895.37	451,822.47	451,822.47	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687202	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	929,210.32	929,210.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín Melgar, Rehabilitación de aulas y sustitución de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-525	15-01-2017	15-12-2017	929,210.32	929,210.32	929,210.32	823,932.14	823,932.14	Metros Cuadrados	100	89	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687226	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0680 Juana de Asbaje, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-549	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	455,231.46	455,231.46	Metros Cuadrados	100	91.05	91.05	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687242	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Avanzar Campesino, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-565	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,805.19	372,805.19	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687246	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-569	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,947.45	372,947.45	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687260	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Coss, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-583	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,325.06	476,325.06	Metros Cuadrados	100	95.27	95.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687261	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-584	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687274	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Ma. Luis Mora, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-597	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,771.41	478,771.41	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687289	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	975,207.64	975,207.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0179 Ignacio López Rayón, Construcción de sanitarios con fosa séptica y pozo de absorción	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-612	15-01-2017	15-12-2017	975,207.64	975,207.64	975,207.64	280,859.80	280,859.80	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687309	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción de aula de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-632	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	734,787.86	734,787.86	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687314	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antonio Caso, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-637	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	255,054.66	255,054.66	Metros Cuadrados	100	51.01	51.01	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687321	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación de aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-644	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,488.94	478,488.94	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687336	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Celic Calli, Barda perimetral y techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-659	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	470,575.75	470,575.75	Metros Cuadrados	100	94.12	94.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687374	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Daniel Delgadillo, Rehabilitación general y rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-696	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	390,984.26	390,984.26	Metros Cuadrados	100	78.2	78.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687384	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	499,999.49	498,852.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gabriela Mistral, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-706	15-01-2017	15-12-2017	498,852.30	498,852.30	498,852.30	479,665.68	479,665.68	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687394	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,556.87	750,556.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Narciso Mendoza, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-716	13-09-2018	11-12-2018	750,556.87	750,556.87	750,556.87	720,534.59	720,534.59	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687401	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 60 Lic. Benito Juárez García, Rehabilitación de edificios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-723	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687411	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0684 Juan Rosas Talavera, Rehabilitación de fisuras y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-733	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687414	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Isadora Duncan, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-736	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	447,529.45	447,529.45	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687420	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-742	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,632.63	474,632.63	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687425	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Velasco, Construcción de un aula regional y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-747	15-01-2017	15-12-2017	499,199.99	499,199.99	499,199.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687431	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,413,788.62	1,411,526.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-753	15-01-2017	15-12-2017	1,411,526.55	1,411,526.55	1,411,526.55	1,357,237.07	1,357,237.07	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687432	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-754	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	815,999.97	815,999.97	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687440	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	448,811.10	448,090.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rubén Méndez del Castillo, Rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-762	15-01-2017	15-12-2017	448,090.41	448,090.41	448,090.41	430,856.17	430,856.17	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687451	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,515,663.13	1,513,238.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Joaquín Arcadio Pagaza, Sustitución de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-773	15-01-2017	15-12-2017	1,513,238.06	1,513,238.06	1,513,238.06	1,455,036.60	1,455,036.60	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687490	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,039.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez López, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-812	15-01-2017	15-12-2017	599,039.62	599,039.62	599,039.62	575,999.64	575,999.64	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687494	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	447,917.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Julian Martí, rehabilitación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-816	15-01-2017	15-12-2017	447,917.27	447,917.27	447,917.27	430,689.69	430,689.69	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687496	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	849,999.61	849,999.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-818	15-01-2017	15-12-2017	849,999.61	849,999.61	849,999.61	589,236.97	589,236.97	Metros Cuadrados	100	69.32	69.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687512	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0831 Jaime Torres Bodet, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-834	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	363,986.80	363,986.80	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687520	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,900,000.00	1,896,957.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0643 U. P. y C. Celestin Freinet, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-843	15-01-2017	15-12-2017	1,896,957.93	1,896,957.93	1,896,957.93	1,823,998.01	1,823,998.01	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687527	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-850	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	155,529.93	155,529.93	Metros Cuadrados	100	94.48	94.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687530	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Lázaro Cárdenas, Segunda etapa de: rehabilitación de ventanas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-853	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	47,408.45	47,408.45	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687538	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,164,364.59	2,164,364.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo, Sustitución de aulas, salón de usos múltiples y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-861	26-09-2018	23-01-2019	2,164,364.59	2,164,364.59	2,164,364.59	2,076,947.01	2,076,947.01	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788838	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Dr. Gustavo Baz Prada, Sustitución de módulos sanitarios y cisterna	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-284	06-07-2017	05-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	514,291.85	514,291.85	Metros Cuadrados	100	69	69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788851	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	75,500.00	75,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extra, Biblioteca Digital, Unidad verificadora de instalación eléctrica (UVIE)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-58	06-07-2017	05-07-2018	75,500.00	75,500.00	75,500.00	75,499.99	75,499.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301788868	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	388,753.42	388,753.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, ESTIC No. 0056 José Antonio Torres, Complemento de mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108283-10	06-07-2017	05-07-2018	388,753.42	388,753.42	388,753.42	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788876	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lázaro Cárdenas, barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-886	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	698,942.35	698,942.35	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788879	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	825,000.00	823,680.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Quetzalcóatl, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-889	09-07-2017	08-07-2018	823,680.00	823,680.00	823,680.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788881	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Villa, Rehabilitación de aulas y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-891	09-07-2017	08-07-2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	230,400.00	230,400.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788882	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-892	09-07-2017	08-07-2018	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788886	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,164,612.69	1,164,612.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Sustitución y construcción de dos aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-896	09-07-2017	08-07-2018	1,164,612.69	1,164,612.69	1,164,612.69	335,408.45	335,408.45	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788896	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,595,944.00	1,595,944.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Rosario Castellanos, Sustitución de dos aulas estructura U-1C y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-907	09-07-2017	08-07-2018	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	605,962.27	605,962.27	Metros Cuadrados	100	38	38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788898	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,405,469.05	1,405,469.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 47, Rehabilitación de edificios, sustitución de plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-909	09-07-2017	08-07-2018	1,405,469.05	1,405,469.05	1,405,469.05	766,139.62	766,139.62	Metros Cuadrados	100	55	55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788910	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación general y sustitución de edificio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-921	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788918	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 108, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-929	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788925	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Calmecac, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-936	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,029.32	468,029.32	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301788926	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de edificios "A", "B", "E" y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	348,498.46	348,498.46	Metros Cuadrados	100	77	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788939	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,386,153.85	1,386,153.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Construcción de dos aulas con preparación de escaleras en estructura U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788941	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,529,062.00	1,529,062.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 37 Naucalpan, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,529,062.00	1,529,062.00	1,529,062.00	1,253,664.90	1,253,664.90	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788953	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vasco de Quiroga, Sustitución de 3 aulas y construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	458,015.03	458,015.03	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788957	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0653 Josue Mirlo, Construcción de escalera de servicio	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788970	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, David G. Berfanga, Obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	458,046.88	458,046.88	Metros Cuadrados	100	46	46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788995	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,500,000.00	2,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación del edificio "A" y sustitución del edificio "B" (3 aulas en estructura regional y módulo sanitario)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,025,132.14	2,025,132.14	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789000	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,300,000.00	2,300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Enrique Flores Magón, Sustitución de firmes, rehabilitación de instalación eléctrica en edificios "A", "B" y construcción de 3 registros eléctricos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	662,197.88	662,197.88	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789001	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,400,000.00	7,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Segunda Etapa , Segunda etapa de sustitución de edificio en estructura U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	7,400,000.00	7,400,000.00	7,400,000.00	5,859,193.91	5,859,193.91	Metros Cuadrados	100	79	79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789005	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	8,117,860.00	8,117,860.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertad, Sustitución de 2 edificios U-2C de 2 aulas cada uno y módulo de sanitario, construcción de 4 aulas, dirección y módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	8,117,860.00	8,117,860.00	8,117,860.00	2,924,427.09	2,924,427.09	Metros Cuadrados	100	36	36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789012	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,682,340.29	1,682,340.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Netzahualcóyotl, Rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1023	09-07-2017	08-07-2018	1,682,340.29	1,682,340.29	1,682,340.29	1,186,371.83	1,186,371.83	Metros Cuadrados	100	71	71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789013	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso Reyes, Sustitución de sanitarios (incluye dirección) est. regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1024	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	508,507.69	508,507.69	Metros Cuadrados	100	73	73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789049	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1060	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789058	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Francisco Villa, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1069	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	1	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789063	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Aquiles Serdán Alatríste, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1074	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789073	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0415 Alfredo Del Mazo Veléz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1084	09-07-2017	08-07-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789076	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0506 Manuel Payno y Flores, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1087	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	458,895.48	458,895.48	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789088	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0092 Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1099	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	414,202.48	414,202.48	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789089	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0103 Estado de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1100	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,965.14	411,965.14	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789092	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Filiberto Gómez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1103	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,995.26	479,995.26	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789099	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1110	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789119	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Mario Rojas Aguilar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1130	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	383,653.88	383,653.88	Metros Cuadrados	100	77	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789126	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cristóbal Colón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1137	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	311,501.78	311,501.78	Metros Cuadrados	100	62	62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789127	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0470 Niños Héroes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1138	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,998.38	479,998.38	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789129	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1140	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,438.27	372,438.27	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789130	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Enrique Pestalozzi, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1141	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,440.51	372,440.51	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789131	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1142	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,445.37	372,445.37	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789141	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1152	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	414,455.41	414,455.41	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789143	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rubén Salas Estrada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1154	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,640.64	410,640.64	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789161	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Velasco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1172	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,926.66	375,926.66	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789171	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Clara del Moral, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1182	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	291,694.05	291,694.05	Metros Cuadrados	100	58	58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789203	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Márquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1214	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	407,862.22	407,862.22	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789206	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, J. Encarnación Fuentes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1217	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789235	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Ruflo Vizcaino, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1246	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789245	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1256	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789250	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0541 Lic. Agustín González Plata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1261	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,797.98	412,797.98	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789267	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0513 Francisco I. Madero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1278	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	425,495.47	425,495.47	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789276	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Manuel E. Alvarez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1287	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789277	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Internacional del Niño, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1288	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	418,369.59	418,369.59	Metros Cuadrados	100	84	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789296	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0385 Francisco López Rayón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1307	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789326	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juana de Asbaje, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1337	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789329	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nezahualcóyotl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1340	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,988.97	479,988.97	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789330	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1341	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,193.95	412,193.95	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789336	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, General Luis Moya Regis, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1347	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.78	479,999.78	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789349	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Enrique C Rebsamen, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1360	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,602.77	412,602.77	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789374	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,200,000.00	2,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0452 Tierra y Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1385	09-07-2017	08-07-2018	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	1,422,397.69	1,422,397.69	Metros Cuadrados	100	65	65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789375	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pablo González Casanova, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1386	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	445,011.69	445,011.69	Metros Cuadrados	100	89	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789378	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1389	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789380	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Uitzoton, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1391	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789386	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, El Niño Artillero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1397	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789389	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1400	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	414,069.48	414,069.48	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789390	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fray Pedro de Gante, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1401	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789393	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Centenario de la Reforma, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1404	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789400	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Librado Rivera, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1411	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	597,171.07	597,171.07	Metros Cuadrados	100	78	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301789409	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, José María Velasco Obregón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1420	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789413	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 26 de Julio, general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1424	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789424	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1435	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789433	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Henry Ford Num. 35, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1444	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,095.80	410,095.80	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789435	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Francisco Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1446	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789442	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Cervantes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1453	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,629.61	375,629.61	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789446	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1457	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	230,613.51	230,613.51	Metros Cuadrados	100	46	46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789457	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1468	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789466	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gustavo G. Velázquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1477	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789469	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.S. No 0031 Gral. Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1480	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789481	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0670 Rubén Jaramillo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1492	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	409,440.43	409,440.43	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301789502	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1513	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789522	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 1100 Forjadores de la Patria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1533	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789526	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Bassols, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1537	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789532	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0219 Benjamín Hernández, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1543	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	825,599.75	825,599.75	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789551	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Edep, Escuela del Deporte de Capulhuac, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1562	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	288,394.90	288,394.90	Metros Cuadrados	100	58	58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789556	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1567	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789557	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	832,044.00	832,044.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez A E P, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1568	09-07-2017	08-07-2018	832,044.00	832,044.00	832,044.00	399,381.12	399,381.12	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789568	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1579	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,439,999.88	1,439,999.88	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX17180101067270	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,985,421.05	6,977,045.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extraescuela Superior De Bellas Artes De Texcoco Humberto Vidal Mendoza	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107553	18-12-2017	01-04-2018	6,977,045.64	6,977,045.64	6,977,045.64	2,093,113.69	2,093,113.69	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX17180101067283	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,394,265.87	2,390,499.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepapreparatoria No. 212	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108813	18-12-2017	01-04-2018	2,390,499.99	2,390,499.99	2,390,499.99	895,148.51	895,148.51	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX180301394764	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	539,825.44	539,825.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Remedios Colón, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108977-2	18-08-2017	15-11-2017	539,825.44	539,825.44	539,825.44	539,824.94	539,824.94	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX180301394782	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	509,286.53	509,286.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Paquete de equipamiento, Paquete de equipamiento	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108284-5	15-01-2017	15-12-2017	509,286.53	509,286.53	509,286.53	481,202.04	481,202.04	Metros Cuadrados	100	94.49	94.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686501	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	715,712.23	715,712.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-149	22-05-2017	19-08-2017	715,712.23	715,712.23	715,712.23	715,709.69	715,709.69	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686684	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam Num 10 Lic Adolfo López Mateos , Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-005	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	591,328.51	591,328.51	Metros Cuadrados	100	55	55	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686691	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,577,442.77	1,577,442.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-012	25-05-2018	21-09-2018	1,577,442.77	1,577,442.77	1,577,442.77	1,513,176.48	1,513,176.48	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686714	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, La Libertad, Construcción de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-035	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686716	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,276.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-037	25-05-2018	22-08-2018	449,276.55	449,276.55	449,276.55	431,996.69	431,996.69	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686729	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carmen Maza de Del Mazo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-050	27-06-2018	24-09-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.76	959,999.76	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686743	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,150,827.91	1,150,827.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-064	28-05-2018	24-09-2018	1,150,827.91	1,150,827.91	1,150,827.91	331,438.44	331,438.44	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686745	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	402,044.32	402,044.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maria Arias Bernal, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-066	25-05-2018	22-08-2018	402,044.32	402,044.32	402,044.32	371,647.65	371,647.65	Metros Cuadrados	100	92.44	92.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686768	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,999.99	899,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Paloma Cordero de De la Madrid, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-089	25-05-2018	22-08-2018	899,999.99	899,999.99	899,999.99	856,992.85	856,992.85	Metros Cuadrados	100	95.22	95.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686769	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Epa, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-090	25-05-2018	23-07-2018	299,520.00	299,520.00	299,520.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686776	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-097	25-05-2018	22-08-2018	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686783	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Texopilli 2000, Sustitución de barda perimetral y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-104	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,628.03	477,628.03	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686789	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	395,684.51	395,051.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-110	28-05-2018	25-08-2018	395,051.39	395,051.39	395,051.39	379,857.11	379,857.11	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686796	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ing. Guillermo González Camarena, Rehabilitación de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-117	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	426,245.92	426,245.92	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686804	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	768,768.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Carlos Salinas de Gortari, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-125	25-05-2018	22-08-2018	768,768.00	768,768.00	768,768.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686817	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Patria, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-138	25-05-2018	22-08-2018	850,000.00	850,000.00	850,000.00	808,346.37	808,346.37	Metros Cuadrados	100	95.1	95.1	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686820	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación de teatro y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-141	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	278,294.23	278,294.23	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686821	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-142	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	284,561.18	284,561.18	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686827	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,580,655.44	1,580,655.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-148	28-05-2018	24-09-2018	1,580,655.44	1,580,655.44	1,580,655.44	836,175.68	836,175.68	Metros Cuadrados	100	53	53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686832	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Atahualpa, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-153	28-05-2018	25-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686854	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,197,916.67	6,197,916.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Of. N°221 Amado Nervo, Rehabilitación de aulas y sustitución de espacios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-177	27-06-2018	23-11-2018	6,197,916.67	6,197,916.67	6,197,916.67	5,950,000.00	5,950,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686866	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-188	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	604,576.69	604,576.69	Metros Cuadrados	100	60.46	60.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686876	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	576,021.64	576,021.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Ramón López Velarde, Rehabilitación de edificios y letrero	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-198	15-01-2017	15-12-2017	576,021.64	576,021.64	576,021.64	552,980.77	552,980.77	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686878	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 3 Juan Enrique Azcoaga, Construcción de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-200	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	895,144.52	895,144.52	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686894	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,170,000.00	1,168,127.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 39 Gabriela Brimmer, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-216	15-01-2017	15-12-2017	1,168,127.99	1,168,127.99	1,168,127.99	1,123,199.99	1,123,199.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686896	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,595,944.00	1,595,944.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Tlaloc, Sustitución de 4 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-218	15-01-2017	15-12-2017	1,595,944.00	1,595,944.00	1,595,944.00	991,549.95	991,549.95	Metros Cuadrados	100	62	62	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686911	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,356,552.40	1,356,552.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Lic. Jesús Reyes Heróles, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-233	15-01-2017	15-12-2017	1,356,552.40	1,356,552.40	1,356,552.40	390,433.10	390,433.10	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686916	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,527,707.93	1,527,707.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Basilio Pérez Gallardo, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-239	15-01-2017	15-12-2017	1,527,707.93	1,527,707.93	1,527,707.93	1,458,947.11	1,458,947.11	Metros Cuadrados	100	95.5	95.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686920	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,517,320.22	3,517,320.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 21, Sustitución de biblioteca, dos anexos, sanitarios, administración y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-243	15-01-2017	15-12-2017	3,517,320.22	3,517,320.22	3,517,320.22	3,292,764.20	3,292,764.20	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686938	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-261	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686968	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,039.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, María Montessori, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-291	15-01-2017	15-12-2017	599,039.78	599,039.78	599,039.78	575,999.79	575,999.79	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686977	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Francisco Indalesio Madero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-300	15-01-2017	15-12-2017	449,280.00	449,280.00	449,280.00	430,941.58	430,941.58	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686995	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,039.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0155 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-318	15-01-2017	15-12-2017	599,039.88	599,039.88	599,039.88	575,999.88	575,999.88	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687010	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ayotla Textil, Rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-333	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,999.82	143,999.82	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687031	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,279.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-354	15-01-2017	15-12-2017	449,279.99	449,279.99	449,279.99	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687032	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Presidente Juárez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-355	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,985.84	575,985.84	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687035	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-358	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	553,673.91	553,673.91	Metros Cuadrados	100	92.28	92.28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687046	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Esperanza del Río Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-369	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,847.83	431,847.83	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687051	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0475 Profesor Alfonso del Valle Salcedo, Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-374	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	474,522.91	474,522.91	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687063	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Axayacatl, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-386	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,974.66	479,974.66	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687078	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Raquel Medina Vargas, Rehabilitación de sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-401	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,067.87	421,067.87	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687085	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,279.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Maximiliano Ruiz Castañeda, Rehabilitación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-408	02-10-2018	30-12-2018	449,279.99	449,279.99	449,279.99	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687094	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,116.41	897,677.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-417	15-01-2017	15-12-2017	897,677.83	897,677.83	897,677.83	863,151.74	863,151.74	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687131	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cinco de Mayo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-454	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,845.88	478,845.88	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687138	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Rubén Romero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-461	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687178	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,020,000.00	2,016,768.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-501	15-01-2017	15-12-2017	2,016,768.00	2,016,768.00	2,016,768.00	1,939,200.00	1,939,200.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687194	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,196.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-517	15-01-2017	15-12-2017	499,196.22	499,196.22	499,196.22	479,996.36	479,996.36	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687198	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, México 68, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-521	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	374,560.68	374,560.68	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687212	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford Num. 117, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-535	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687235	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	646,460.56	646,460.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0019 5 de Febrero, Construcción de un aula, rehabilitación y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-558	15-01-2017	15-12-2017	646,460.56	646,460.56	646,460.56	397,462.12	397,462.12	Metros Cuadrados	100	61.48	61.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687248	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco González Bocanegra, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-571	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687264	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 21 de Marzo, Construcción de aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-587	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,884.05	478,884.05	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687265	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gabriela Mistral, Construcción de un aula regional y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-588	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687267	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, El Ilustrador Nacional, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-590	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,956.12	475,956.12	Metros Cuadrados	100	95.19	95.19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687276	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	898,559.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-599	02-10-2018	30-12-2018	898,559.99	898,559.99	898,559.99	863,999.99	863,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687278	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-601	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,347.49	856,347.49	Metros Cuadrados	100	95.15	95.15	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687279	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Matamoros, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-602	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	449,727.39	449,727.39	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687280	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Mario Rojas Aguilar, Rehabilitación de biblioteca y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-603	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,901.77	143,901.77	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687288	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Alfredo Martínez Aguirre, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-611	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	833,528.12	833,528.12	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687297	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,833.34	520,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Niños Héroes, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-620	15-01-2017	15-12-2017	520,000.00	520,000.00	520,000.00	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687299	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	937,500.00	936,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Patria, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-622	15-01-2017	15-12-2017	936,000.00	936,000.00	936,000.00	900,000.00	900,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687310	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Netzahualcoyotl, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-633	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	737,014.32	737,014.32	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687323	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-646	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,208.76	478,208.76	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687324	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-647	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,683.92	478,683.92	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687333	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Siervo de la Nación, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-656	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	408,832.65	408,832.65	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687334	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-657	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	473,282.77	473,282.77	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687337	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Cervantes Imaz, Rehabilitación de plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-660	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,834.73	478,834.73	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687342	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-665	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687354	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-677	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687355	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel de Cervantes, Rehabilitación de aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-678	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687356	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-679	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687364	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación general y sustitución de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-687	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687380	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-702	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687385	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	499,999.68	499,999.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, República Mexicana, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-707	15-01-2017	15-12-2017	499,999.68	499,999.68	499,999.68	143,999.91	143,999.91	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687389	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Moisés Saenz, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-711	13-09-2018	11-12-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.54	479,999.54	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687393	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	559,537.05	559,537.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Luis Camarena González, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-715	15-01-2017	15-12-2017	559,537.05	559,537.05	559,537.05	161,146.67	161,146.67	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687395	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profra. Macedonia Balbuena, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-717	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687398	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,263,031.22	1,261,010.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0237 Simón Bolívar, Construcción de dos aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-720	15-01-2017	15-12-2017	1,261,010.36	1,261,010.36	1,261,010.36	1,212,509.96	1,212,509.96	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687402	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-724	15-01-2017	15-12-2017	750,000.00	750,000.00	750,000.00	677,839.73	677,839.73	Metros Cuadrados	100	90.38	90.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687406	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel M. Ponce, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-728	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94.47	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687409	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,198.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0531 Dos de Marzo, Sustitución de obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-731	15-01-2017	15-12-2017	499,198.89	499,198.89	499,198.89	479,998.93	479,998.93	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687417	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Eva Sámano de López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-739	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687436	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jesús Jimenéz Gallardo, Rehabilitación general y rehabilitación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-758	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	426,194.51	426,194.51	Metros Cuadrados	100	85.24	85.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687439	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	878,559.47	877,153.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Adolfo López Mateos, Segunda etapa de: rehabilitación de edificio y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-761	15-01-2017	15-12-2017	877,153.77	877,153.77	877,153.77	843,417.09	843,417.09	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687452	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Itchel, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-774	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	208,485.71	208,485.71	Metros Cuadrados	100	52.12	52.12	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687461	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de Chapultepec, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-783	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687486	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,055,999.98	1,055,999.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral, plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-808	15-01-2017	15-12-2017	1,055,999.98	1,055,999.98	1,055,999.98	794,096.24	794,096.24	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687495	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,279.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Amado Nervo, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-817	15-01-2017	15-12-2017	449,279.99	449,279.99	449,279.99	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687503	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-825	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,729.49	477,729.49	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687506	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Amos Comenio, Rehabilitación general y sustitución barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-828	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687514	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco de Quevedo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-836	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687521	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0444 Lic. Juan Fernández Albarrán, Sustitución de aula de usos múltiples, construcción de barda perimetral v	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-844	15-01-2017	15-12-2017	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,857,866.78	2,857,866.78	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687522	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,999,978.56	5,999,978.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Velázquez Sánchez, Rehabilitación y reforzamiento de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-845	15-01-2017	15-12-2017	5,999,978.56	5,999,978.56	5,999,978.56	5,183,981.48	5,183,981.48	Metros Cuadrados	100	86.4	86.4	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687540	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,386,153.85	1,386,153.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Segunda etapa de: rehabilitación y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-863	15-01-2017	15-12-2017	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	715,773.70	715,773.70	Metros Cuadrados	100	52	52	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687545	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	991,937.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0091 Luis Pasteur, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-868	15-01-2017	15-12-2017	991,937.13	991,937.13	991,937.13	953,785.71	953,785.71	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687548	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,283,007.70	1,280,954.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertad, Rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-871	15-01-2017	15-12-2017	1,280,954.86	1,280,954.86	1,280,954.86	1,231,687.36	1,231,687.36	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788835	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	128,000.00	128,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Sabines, Terminación de la construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-281	06-07-2017	05-07-2018	128,000.00	128,000.00	128,000.00	125,290.45	125,290.45	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788837	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	633,719.72	633,719.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic. No. 0385 Dr. Gabino Barreda, Retiro y aplicación de impermeabilizante y sustitución de plafones dañados	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-283	06-07-2017	05-07-2018	633,719.72	633,719.72	633,719.72	632,422.04	632,422.04	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301788877	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tezozomoc, Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-887	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	593,999.24	593,999.24	Metros Cuadrados	100	79	79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788880	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	576,021.64	576,021.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 51, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-890	09-07-2017	08-07-2018	576,021.64	576,021.64	576,021.64	538,067.99	538,067.99	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788892	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.00	1,084,557.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación de edificios y sustitución de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-903	09-07-2017	08-07-2018	1,084,557.00	1,084,557.00	1,084,557.00	895,391.34	895,391.34	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788913	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-924	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788923	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de edificios "A", "B" y "C"	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-934	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788942	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Conalep, Plantel Conalep 187. Naucalpan I, Sustitución de barda perimetral y cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-953	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	542,149.55	542,149.55	Metros Cuadrados	100	54	54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788944	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Generalísimo Morelos, Rehabilitación de edificios "A", "D" y "E"	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-955	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	902,178.76	902,178.76	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788952	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Xicotencatl, Construcción de dos aulas en estructura regional en el edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-963	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788966	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Eulalia Guzmán, Sustitución de 3 aulas del edificio "A" en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-977	09-07-2017	08-07-2018	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	518,400.00	518,400.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789010	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	13,593,814.94	13,593,814.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, Ofic No 0099 Generalísimo José Ma. Morelos y Pavon - Segunda Etapa, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1021	09-07-2017	08-07-2018	13,593,814.94	13,593,814.94	13,593,814.94	12,947,497.20	12,947,497.20	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789022	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	10,762,000.00	10,762,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Facultad de Enfermería y Obstetricia, Rehabilitación y/o reconstrucción, reconversión eléctrica en Edificios de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1033	09-07-2017	08-07-2018	10,762,000.00	10,762,000.00	10,762,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	4	MEX200301789027	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,202,000.00	7,202,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Centro Universitario UAEM Atlacomulco, Remodelación del Tercer Nivel del Edificio "A" para aulas, sala de cómputo, y autoacceso	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1038	09-07-2017	08-07-2018	7,202,000.00	7,202,000.00	7,202,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301789042	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	994,500.00	994,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 22 Eduard Huet, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1053	09-07-2017	08-07-2018	994,500.00	994,500.00	994,500.00	734,389.65	734,389.65	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301789045	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	576,077.00	576,077.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lauro Villar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1056	09-07-2017	08-07-2018	576,077.00	576,077.00	576,077.00	276,516.96	276,516.96	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301789056	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,900,000.00	3,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1067	09-07-2017	08-07-2018	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,194,239.52	3,194,239.52	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301789069	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0094 Lic. Isidro Fabela, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1080	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301789071	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0393 Lic. Ramón Beteta, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1082	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.96	575,999.96	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301789075	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0468 Lic. Isidro Fabela, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1086	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	458,301.02	458,301.02	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301789077	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0699 David Alfaro Siqueiros, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1088	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301789080	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gonzalo Castañeda y Escobar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1091	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	492,980.78	492,980.78	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301789082	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Luis Vives, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1093	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	495,357.48	495,357.48	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301789090	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Antonio Machado, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1101	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,188.38	412,188.38	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789098	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1109	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	388,009.86	388,009.86	Metros Cuadrados	100	78	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789106	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Isidro González, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1117	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	491,833.38	491,833.38	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789108	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Itzcóatl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1119	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	388,075.55	388,075.55	Metros Cuadrados	100	65	65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789115	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xilonen, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1126	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	351,570.02	351,570.02	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789117	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1128	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789136	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1147	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	418,997.09	418,997.09	Metros Cuadrados	100	84	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789139	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1150	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789145	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1156	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789178	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Pérez Rios, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1189	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789184	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0036 Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1195	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789196	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1207	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301789198	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Isidro Fabela Alfaro, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1209	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789213	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, 19 de Septiembre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1224	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789216	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1227	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	265,095.93	265,095.93	Metros Cuadrados	100	53	53	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789220	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1231	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789234	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Gumercindo Enriquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1245	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	369,600.00	369,600.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789236	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1247	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789242	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan N. Méndez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1253	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789247	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Escudo Nacional, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1258	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	384,203.49	384,203.49	Metros Cuadrados	100	77	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789253	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1264	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	369,850.20	369,850.20	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789261	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Horacio Zúñiga, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1272	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	378,734.80	378,734.80	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789268	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra Méndez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1279	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	383,988.45	383,988.45	Metros Cuadrados	100	77	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789282	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1293	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	415,913.75	415,913.75	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789285	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0733 José Ma. Luis Mora, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1296	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789290	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1301	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,835.67	375,835.67	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789302	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hermanas Abasolo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1313	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.69	479,999.69	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789311	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Ignacio Aldama, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1322	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789346	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, 2 de Marzo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1357	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,700.61	410,700.61	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789348	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1359	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789355	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lauro Aguirre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1366	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789360	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1371	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789364	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1375	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789367	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0677 Manuel Gutiérrez Najera, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1378	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789373	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Alvaro Gálvez y Fuentes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1384	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	397,723.99	397,723.99	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789383	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Prof. José Carranza Gutiérrez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1394	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789384	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1395	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789387	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ramón López Velarde, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1398	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789401	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0194 Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1412	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	413,043.98	413,043.98	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789407	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1418	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	343,029.41	343,029.41	Metros Cuadrados	100	69	69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789428	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Frida Kahlo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1439	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789431	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1442	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789432	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1443	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789436	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1447	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789443	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1454	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	352,253.54	352,253.54	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789447	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1458	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789452	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Calmecac, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1463	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789454	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 21 José Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1465	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789467	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1478	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789477	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Miguel Lerdo de Tejada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1488	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789493	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rubén Jaramillo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1504	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	400,313.01	400,313.01	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789496	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1507	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789505	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1516	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789514	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1525	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789515	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1526	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,998.55	575,998.55	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789519	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1530	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301789543	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nacionalización Bancaria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1554	09-07-2017	08-07-2018	164,612.69	164,612.69	164,612.69	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789548	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,231,773.96	1,231,773.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1559	09-07-2017	08-07-2018	1,231,773.96	1,231,773.96	1,231,773.96	354,750.90	354,750.90	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789550	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extra, Escuela de Bellas Artes de Capulhuac, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1561	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	292,560.61	292,560.61	Metros Cuadrados	100	59	59	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789552	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Edep, Escuela del Deporte de Coacalco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1563	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,386.34	372,386.34	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789553	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	7,000,000.00	7,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Dr. Jaime Torres Bodet (Segunda Etapa), Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1564	09-07-2017	08-07-2018	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	2,008,360.08	2,008,360.08	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789563	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	803,575.06	803,575.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1574	09-07-2017	08-07-2018	803,575.06	803,575.06	803,575.06	674,298.91	674,298.91	Metros Cuadrados	100	84	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789569	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	920,000.00	920,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Mariano Azuela, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1580	09-07-2017	08-07-2018	920,000.00	920,000.00	920,000.00	441,599.99	441,599.99	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX17180101067282	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	578,738.95	578,738.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Preescrigobertha Menchú	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108812	18-12-2017	01-04-2018	578,738.95	578,738.95	578,738.95	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX17180101067288	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	967,000.00	967,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepreparatoria 229	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108818	18-12-2017	01-04-2018	967,000.00	967,000.00	967,000.00	290,100.00	290,100.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX17180101067290	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	967,000.00	967,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primemiliano Zapata	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108819	18-12-2017	01-04-2018	967,000.00	967,000.00	967,000.00	290,100.00	290,100.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX17180101067291	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	1,997,926.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primtlacael	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108820	18-12-2017	01-04-2018	1,997,926.89	1,997,926.89	1,997,926.89	599,378.07	599,378.07	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX180301395023	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,129,526.36	2,129,526.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Diversos Planteles, 4 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-270	15-01-2017	15-12-2017	1,777,800.00	1,777,800.00	1,777,800.00	1,777,800.00	1,777,800.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX180301395251	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	108,565.82	108,565.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rodolfo Sánchez García, Terminación de construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-68	15-01-2017	15-12-2017	108,565.82	108,565.82	108,565.82	108,565.81	108,565.81	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686453	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	675,688.40	675,688.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Independencia, Rehabilitación de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-58	18-05-2017	15-08-2017	675,688.40	675,688.40	675,688.40	675,686.29	675,686.29	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686681	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,274,246.22	2,274,246.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ma. Enriqueta Camarillo de Pereyra, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-002	28-05-2018	24-09-2018	2,274,246.22	2,274,246.22	2,274,246.22	1,486,234.09	1,486,234.09	Metros Cuadrados	100	65	65	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686689	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	648,960.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de 19 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-010	25-05-2018	22-08-2018	648,960.00	648,960.00	648,960.00	624,000.00	624,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686693	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	632,630.60	632,630.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 16 de Septiembre, Rehabilitación de 5 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-014	25-05-2018	22-08-2018	632,630.60	632,630.60	632,630.60	572,525.05	572,525.05	Metros Cuadrados	100	90.5	90.5	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686695	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,031,788.05	1,031,788.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antón Makarenko, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-016	25-05-2018	22-08-2018	1,031,788.05	1,031,788.05	1,031,788.05	982,457.63	982,457.63	Metros Cuadrados	100	95.22	95.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686703	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juventino Rosas, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-024	28-05-2018	25-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,109.65	431,109.65	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686707	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,250,000.00	2,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Construcción de 4 aulas U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-028	25-05-2018	21-09-2018	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,158,173.22	2,158,173.22	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686720	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación de 4 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-041	25-05-2018	22-08-2018	998,400.00	998,400.00	998,400.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686734	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,145,833.33	1,145,833.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guadalupe Victoria, Rehabilitación de aulas, servicios sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-055	28-05-2018	24-09-2018	1,145,833.33	1,145,833.33	1,145,833.33	1,098,459.23	1,098,459.23	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686739	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	675,498.58	675,498.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nicolás Bravo, Sustitución de barda direccion y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-060	28-05-2018	25-08-2018	675,498.58	675,498.58	675,498.58	644,830.48	644,830.48	Metros Cuadrados	100	95.46	95.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686742	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Frida Kahlo, Sustitución de barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-063	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	535,089.33	535,089.33	Metros Cuadrados	100	69.49	69.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686752	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr Julio Minjares Hernández, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-073	02-07-2018	29-09-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	470,213.30	470,213.30	Metros Cuadrados	100	94.04	94.04	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686791	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Corregidora de Querétaro, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-112	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	269,620.71	269,620.71	Metros Cuadrados	100	60	60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686797	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	290,831.32	290,365.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación de un aula, barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-118	25-05-2018	23-07-2018	290,365.99	290,365.99	290,365.99	279,198.07	279,198.07	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686808	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	859,241.67	859,241.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0058 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-129	15-01-2017	15-12-2017	859,241.67	859,241.67	859,241.67	247,461.59	247,461.59	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686810	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertad, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-131	25-05-2018	22-08-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	376,347.51	376,347.51	Metros Cuadrados	100	94.09	94.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686818	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez, Rehabilitación de 3 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-139	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	278,294.23	278,294.23	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686833	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,150,000.00	2,146,559.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Xicotencatl, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-154	25-05-2018	21-09-2018	2,146,559.97	2,146,559.97	2,146,559.97	2,063,999.98	2,063,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686841	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ing. Salvador Sánchez Colin, Sustitución de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-162	25-05-2018	22-08-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	807,366.82	807,366.82	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686846	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	898,560.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Antonio Alzate, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-167	25-05-2018	22-08-2018	898,560.00	898,560.00	898,560.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686847	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,195,271.13	1,193,358.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Construcción de tres aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-168	25-05-2018	21-09-2018	1,193,358.70	1,193,358.70	1,193,358.70	1,147,460.28	1,147,460.28	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686850	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	646,355.76	645,321.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Álvaro Obregón, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-171	25-05-2018	22-08-2018	645,321.59	645,321.59	645,321.59	620,501.52	620,501.52	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686921	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,669,373.74	1,666,702.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Sustitución de muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-244	15-01-2017	15-12-2017	1,666,702.73	1,666,702.73	1,666,702.73	1,602,598.76	1,602,598.76	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686926	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	579,840.41	578,552.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-249	15-01-2017	15-12-2017	578,552.83	578,552.83	578,552.83	556,300.79	556,300.79	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686947	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,279.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jesús Romero Flores, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-270	15-01-2017	15-12-2017	449,279.99	449,279.99	449,279.99	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	415	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686951	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,039.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-274	15-01-2017	15-12-2017	599,039.20	599,039.20	599,039.20	575,999.24	575,999.24	Metros Cuadrados	415	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686956	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-279	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	428,486.04	428,486.04	Metros Cuadrados	415	95.22	95.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686966	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Muzquiz, Rehabilitación de un aula y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-289	15-01-2017	15-12-2017	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	415	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686987	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Ofic No 0207 Guadalupe Victoria, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-310	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	567,152.03	567,152.03	Metros Cuadrados	415	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686998	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Hermanas Abasolo, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-321	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	525,541.52	525,541.52	Metros Cuadrados	415	88	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687000	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique C. Rebsamen, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-323	15-01-2017	15-12-2017	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,727,999.71	1,727,999.71	Metros Cuadrados	415	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687009	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	553,556.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pablo Neruda, Rehabilitación barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-332	15-01-2017	15-12-2017	553,556.30	553,556.30	553,556.30	532,265.67	532,265.67	Metros Cuadrados	415	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687014	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-337	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	420,705.18	420,705.18	Metros Cuadrados	100	84.14	84.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687021	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-344	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687026	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hellen Adams Keller, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-349	02-10-2018	30-12-2018	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687027	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ponciano Arriaga, Juárez, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-350	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687029	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rafael Ramírez, Rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-352	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687036	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel de Cervantes Saavedra, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-359	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687041	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Rebsamen, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-364	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,356.56	429,356.56	Metros Cuadrados	100	95.41	95.41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687043	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Bernal Mejía, Rehabilitación del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-366	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	416,755.41	416,755.41	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687054	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Chávez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-377	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,015.50	468,015.50	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687074	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0030 Plan de San Luis, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-397	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,608.97	478,608.97	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX190401687076	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, David Alfaro Siqueiros, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-399	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,439,999.62	1,439,999.62	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687083	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antonio Caso, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-406	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	430,971.66	430,971.66	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687084	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Flores, Segunda etapa de: rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-407	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,068.18	421,068.18	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687088	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Otilio E Montaño, Rehabilitación de edificios "A, B, C" , barda perimetral y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-411	15-01-2017	15-12-2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,426,086.61	1,426,086.61	Metros Cuadrados	100	95.07	95.07	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687100	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	475,313.18	475,313.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, General Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-423	15-01-2017	15-12-2017	475,313.18	475,313.18	475,313.18	448,648.78	448,648.78	Metros Cuadrados	100	94.39	94.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687102	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfonso Reyes, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-425	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687103	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	766,336.49	766,336.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Maria Morelos y Pavón, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-426	15-01-2017	15-12-2017	766,336.49	766,336.49	766,336.49	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687108	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ej, Centro de Desarrollo Infantil Num. 9, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-431	15-01-2017	15-12-2017	300,000.00	300,000.00	300,000.00	279,651.69	279,651.69	Metros Cuadrados	100	93.22	93.22	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687109	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	898,543.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Berriozabal, Rehabilitación de sanitarios, barda perimetral, plaza cívica y andadores	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-432	15-01-2017	15-12-2017	898,543.85	898,543.85	898,543.85	863,984.47	863,984.47	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687110	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Johan Heinrich Pestalozzi, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-433	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	726,015.13	726,015.13	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687119	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-442	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687123	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gabriel Ramos Millán, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-446	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687139	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rabindranath Tagore, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-462	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,539.94	476,539.94	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687147	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0812 Prof. Luis Córdova Reyes, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-470	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	461,009.22	461,009.22	Metros Cuadrados	100	92.2	92.2	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687149	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-472	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	466,481.72	466,481.72	Metros Cuadrados	100	93.3	93.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687158	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-481	15-01-2017	15-12-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,050,558.31	1,050,558.31	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687173	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-496	15-01-2017	15-12-2017	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687176	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro Ascencio, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-499	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	468,031.11	468,031.11	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687179	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Segunda etapa de: rehabilitación de comedor, cisterna, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-502	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687180	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	544,970.96	544,970.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de un aula regional	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-503	15-01-2017	15-12-2017	544,970.96	544,970.96	544,970.96	465,836.47	465,836.47	Metros Cuadrados	100	85.48	85.48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687181	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,360,000.00	1,360,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Nunó, Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-504	15-01-2017	15-12-2017	1,360,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00	1,274,506.56	1,274,506.56	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687186	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, El Pipila, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-509	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	924,226.12	924,226.12	Metros Cuadrados	100	92.42	92.42	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687189	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0485 Dr. José María Luis Mora, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-512	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	946,836.94	946,836.94	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687213	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0164 Plan de San Luis, Rehabilitación de edificios, rampa y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-536	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687214	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jardín de Niños Emiliano Zapata A.E.P., rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-537	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687219	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 2 de Marzo, Segunda etapa de: rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-542	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687230	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	898,395.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antón Makarenko, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-553	15-01-2017	15-12-2017	898,395.06	898,395.06	898,395.06	863,841.40	863,841.40	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687250	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Tomás Ortiz, Rehabilitación de aulas y cisterna	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-573	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687258	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro Ascencio, Rehabilitación general y rehabilitación de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-581	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687275	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	898,560.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabriela Mistral, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-598	15-01-2017	15-12-2017	898,560.00	898,560.00	898,560.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687332	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juana de Asbaje, Rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-655	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,867.56	479,867.56	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687339	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	498,881.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xinantecat, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-662	15-01-2017	15-12-2017	498,881.30	498,881.30	498,881.30	479,693.56	479,693.56	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687348	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	585,909.28	584,971.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Domingo Palacios Campuzano, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-671	15-01-2017	15-12-2017	584,971.83	584,971.83	584,971.83	562,472.91	562,472.91	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687352	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	785,060.95	785,060.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0404 José María Luis Mora, Rehabilitación de 5 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-675	15-01-2017	15-12-2017	785,060.95	785,060.95	785,060.95	701,393.85	701,393.85	Metros Cuadrados	100	89.34	89.34	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687358	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-681	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687365	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tierra y Libertad, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-688	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687368	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Acamapichtli, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-691	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.31	472,347.31	Metros Cuadrados	100	94.47	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687399	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	940,424.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tonatihu, Sustitución de edificio y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-721	15-01-2017	15-12-2017	940,424.52	940,424.52	940,424.52	904,254.34	904,254.34	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687419	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,181,676.34	1,178,845.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Melchor Muquíz, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-741	15-01-2017	15-12-2017	1,178,845.85	1,178,845.85	1,178,845.85	1,133,505.63	1,133,505.63	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687453	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	399,358.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Malinalli, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-775	15-01-2017	15-12-2017	399,358.93	399,358.93	399,358.93	383,998.97	383,998.97	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687465	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,279.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitacion general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-787	15-01-2017	15-12-2017	449,279.99	449,279.99	449,279.99	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687466	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-788	15-01-2017	15-12-2017	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687467	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín Millán, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-789	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	309,947.59	309,947.59	Metros Cuadrados	100	69	69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687472	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford Num. 19, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-794	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687473	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,039.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-795	15-01-2017	15-12-2017	599,039.29	599,039.29	599,039.29	565,067.18	565,067.18	Metros Cuadrados	100	94.18	94.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687475	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ix Chel, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-797	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	734,399.99	734,399.99	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687482	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Miguel de Cervantes Saavedra, Segunda etapa de: construcción de sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-804	15-01-2017	15-12-2017	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	908,151.28	908,151.28	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687493	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,558,010.10	1,555,517.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Belisario Domínguez, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-815	15-01-2017	15-12-2017	1,555,517.27	1,555,517.27	1,555,517.27	1,495,689.69	1,495,689.69	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687513	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-835	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	335,278.29	335,278.29	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687515	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Ávila Camacho, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-837	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687523	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,999.48	999,999.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0582 Gral. Francisco Villa, Barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-846	15-01-2017	15-12-2017	999,999.48	999,999.48	999,999.48	944,559.34	944,559.34	Metros Cuadrados	100	94.46	94.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687539	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	527,083.33	527,083.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Javier Mina, Sustitución de aulas y rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-862	15-01-2017	15-12-2017	527,083.33	527,083.33	527,083.33	151,800.00	151,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687541	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,386,153.85	1,386,153.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdán, 2 Aulas y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-864	15-01-2017	15-12-2017	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	1,327,372.86	1,327,372.86	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687551	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Construcción de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-874	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	861,905.16	861,905.16	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687552	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	150,000.00	150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alfonso Fabila Montes de Oca, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-875	15-01-2017	15-12-2017	150,000.00	150,000.00	150,000.00	143,999.98	143,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301788836	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	455,806.58	455,806.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, ESTIC No. 0056 José Antonio Torres, Mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107728-282	06-07-2017	05-07-2018	455,806.58	455,806.58	455,806.58	33,894.69	33,894.69	Metros Cuadrados	1	7	7	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788867	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	444,450.00	444,450.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tonantzintla, 1 Aula Prefabricada	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-61	06-07-2017	05-07-2018	444,450.00	444,450.00	444,450.00	444,449.99	444,449.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788885	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra Méndez, Sustitución de pisos interiores y andador	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-895	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	577,617.30	577,617.30	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788895	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,626,837.00	1,626,837.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nanaoatzin ( Bonilla, Rehabilitación general, edificio "B", sustitución de aula (A-70), edificio "E" y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-906	09-07-2017	08-07-2018	1,626,837.00	1,626,837.00	1,626,837.00	1,549,940.49	1,549,940.49	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788900	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nanaoatzin ( Nacimiento del Sol y Luna ), Rehabilitación de edificio "D" y "E" y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-911	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	370,535.29	370,535.29	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788902	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carmen Serdan, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-913	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	863,075.96	863,075.96	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788911	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Sustitución de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-922	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788914	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-925	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,199.98	739,199.98	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788919	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Vicente Guerrero, Rehabilitación de edificio y construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-930	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788920	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 15 de Septiembre, Sustitución de impermeabilizante en edificios "A", "B" y "C" y reforzamiento estructural del edificio "C"	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-931	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	958,106.09	958,106.09	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788922	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Nezahualcóyotl, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-933	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	635,064.17	635,064.17	Metros Cuadrados	100	64	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301788930	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Narciso Bassols, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	700,000.00	700,000.00	700,000.00	668,057.35	668,057.35	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788937	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Construcción de servicios sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	950,000.00	950,000.00	950,000.00	784,930.36	784,930.36	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788938	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0057 Mariano Azuela, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	164,612.69	164,612.69	164,612.69	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788947	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Rufino Tamayo, Rehabilitación edificios "A" y "B" y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	403,200.00	403,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788950	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Salvador Díaz Miron, Sustitución de barda perimetral, pórtico y reparación de fisura en edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	403,200.00	403,200.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788956	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,355,691.74	6,355,691.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Justino Fernández, Sustitución de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	6,355,691.74	6,355,691.74	6,355,691.74	1,830,270.33	1,830,270.33	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788959	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Sabines, Rehabilitación de edificios, servicios sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788963	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Sustitución de salón de usos multiples, un aula, barda perimetral, nicho de acometida y rehabilitación de los edificios "C" y "D" y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	575,505.24	575,505.24	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788980	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación de los edificios "B", "D" y "G"	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,175,532.18	1,175,532.18	Metros Cuadrados	100	78	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788988	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,051,848.35	5,051,848.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción y rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	5,051,848.35	5,051,848.35	5,051,848.35	953,947.36	953,947.36	Metros Cuadrados	100	19	19	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301788990	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pablo Casals, Construcción de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	187,200.00	187,200.00	Metros Cuadrados	1	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301788999	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 5 de Mayo, Terminación de un aula y módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1010	09-07-2017	08-07-2018	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,027,494.17	1,027,494.17	Metros Cuadrados	1	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789009	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	6,500,000.00	6,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Fernández Ledezma, Primera etapa sustitución de 2 aulas, dirección, servicios sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1020	09-07-2017	08-07-2018	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	2,683,570.88	2,683,570.88	Metros Cuadrados	1	41	41	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789015	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,600,000.00	4,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbtis, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Num. 202, Tercera etapa de la construcción	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1026	09-07-2017	08-07-2018	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	2,825,411.50	2,825,411.50	Metros Cuadrados	1	61	61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789023	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,504,000.00	2,504,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1034	09-07-2017	08-07-2018	2,504,000.00	2,504,000.00	2,504,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789030	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Juan Rosas Talavera, Rehabilitación general de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1041	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789034	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1045	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	593,066.57	593,066.57	Metros Cuadrados	100	79	79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789040	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,420,944.00	2,420,944.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1051	09-07-2017	08-07-2018	2,420,944.00	2,420,944.00	2,420,944.00	697,012.75	697,012.75	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789044	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	576,022.00	576,022.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, 16 de Septiembre, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1055	09-07-2017	08-07-2018	576,022.00	576,022.00	576,022.00	276,490.56	276,490.56	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789046	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,292,279.00	1,292,279.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1057	09-07-2017	08-07-2018	1,292,279.00	1,292,279.00	1,292,279.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789047	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Yolotzin, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1058	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301789053	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	196,783.39	196,783.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, María del Carmen Molina Rivero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1064	09-07-2017	08-07-2018	196,783.39	196,783.39	196,783.39	162,436.02	162,436.02	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789066	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Alvaro Galvéz y Fuentes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1077	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789100	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ing Alfredo V. Bonfil, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1111	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789107	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1118	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	456,086.70	456,086.70	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789109	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1120	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	388,220.22	388,220.22	Metros Cuadrados	100	78	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789111	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Netzahualcóyotl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1122	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	302,808.38	302,808.38	Metros Cuadrados	100	61	61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789112	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1123	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789133	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estado de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1144	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,303.79	372,303.79	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789134	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1145	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,372.05	372,372.05	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789151	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 25 Dr. Guillermo Coronado, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1162	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789160	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Felipe Angeles, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1171	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	317,426.57	317,426.57	Metros Cuadrados	100	63	63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789167	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0225 Manuel Gutiérrez Najera, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1178	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	462,573.77	462,573.77	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789169	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0668 Rafael Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1180	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,897.78	375,897.78	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789170	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0790 Carlos Fuentes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1181	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	355,294.59	355,294.59	Metros Cuadrados	100	71	71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789187	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0965 Octavio Paz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1198	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789192	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Ma. Luis Mora, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1203	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789197	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1208	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	431,757.57	431,757.57	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789200	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Bolívar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1211	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789204	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0121 Octavio Paz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1215	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	406,239.40	406,239.40	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789217	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0214 Enrique Pestalozzi, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1228	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789229	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 89 José María Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1240	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	414,489.19	414,489.19	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789232	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Villa, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1243	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,323.35	412,323.35	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301789239	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Mariano Galván Rivera, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1250	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789252	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gral. Emiliano Zapata Salazar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1263	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	421,287.78	421,287.78	Metros Cuadrados	100	84	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789254	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1265	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	384,001.78	384,001.78	Metros Cuadrados	100	77	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789255	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0705 Diego Rivera, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1266	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,798.44	412,798.44	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789258	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María González Hermosillo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1269	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,047.90	411,047.90	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789275	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfonso Reyes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1286	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789286	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0034 José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1297	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	362,187.28	362,187.28	Metros Cuadrados	100	72	72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789307	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1318	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789308	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio M. Altamirano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1319	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789322	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1333	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789343	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Angel María Garibay Kintana, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1354	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,543.77	412,543.77	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789365	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oflv No 0017 Gral. Santos Degollado, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1376	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789372	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Vicente Suárez, general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1383	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	422,444.86	422,444.86	Metros Cuadrados	100	84	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789379	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1390	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789382	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1393	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789395	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0151 Carmen Serdán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1406	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	396,263.46	396,263.46	Metros Cuadrados	100	79	79	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789444	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1455	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	374,735.63	374,735.63	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789445	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroe de Nacozari, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1456	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	369,137.81	369,137.81	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789459	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1470	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789470	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 21 de Marzo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1481	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	409,011.90	409,011.90	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789476	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Luis G. Urbina, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1487	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	401,571.41	401,571.41	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789484	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rubén Jaramillo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1495	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	398,251.42	398,251.42	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789487	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1498	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	386,803.99	386,803.99	Metros Cuadrados	100	77	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789489	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1500	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	416,215.80	416,215.80	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789507	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Maximiliano Ruiz Castañeda, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1518	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	378,943.41	378,943.41	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789510	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rita G. de Labra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1521	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789521	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1532	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	304,158.41	304,158.41	Metros Cuadrados	100	51	51	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789530	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,060,000.00	1,060,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Juan B. Garza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1541	09-07-2017	08-07-2018	1,060,000.00	1,060,000.00	1,060,000.00	793,370.47	793,370.47	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789533	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1544	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	821,614.07	821,614.07	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX17180101067268	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primmanuel Avila Camacho	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107552	27-11-2017		250,000.00	250,000.00	250,000.00	75,000.00	75,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX17180101067303	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,304,491.95	1,304,491.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primcuitláhuac	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108825	13-11-2017	01-04-2018	1,304,491.95	1,304,491.95	1,304,491.95	391,347.59	391,347.59	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX17180101067315	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,126,240.00	1,126,240.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primcuahtémoc	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108829	13-11-2017	01-04-2018	1,126,240.00	1,126,240.00	1,126,240.00	969,423.48	969,423.48	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX17180101067341	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jnclub De Leones	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108838	13-10-2017	01-01-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	135,000.00	135,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX17180101067349	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primnezahualcóyotl	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108842	13-11-2017	01-03-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	978,654.80	978,654.80	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX180301395248	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,250,000.00	2,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, 5 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-65	15-01-2017	15-12-2017	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,247,500.00	2,247,500.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686475	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,328,481.24	1,328,481.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Construcción y equipamiento de 2 aulas estructura regional y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-85	26-06-2017	23-10-2017	1,328,481.24	1,328,481.24	1,328,481.24	1,328,480.64	1,328,480.64	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686633	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,216,000.00	2,216,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, 5 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-311	15-01-2017	15-12-2017	2,216,000.00	2,216,000.00	2,216,000.00	2,215,999.79	2,215,999.79	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686688	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	349,026.12	348,467.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 35 Temascalcingo, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-009	25-05-2018	22-08-2018	348,467.67	348,467.67	348,467.67	335,065.08	335,065.08	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686698	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,932,500.00	3,932,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secn, Club de Leones, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-019	25-05-2018	21-09-2018	3,932,500.00	3,932,500.00	3,932,500.00	1,132,560.00	1,132,560.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686701	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Venustiano Carranza, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-022	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,282.34	952,282.34	Metros Cuadrados	100	95.23	95.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686704	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Benito Juárez García, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-025	28-05-2018	25-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,107.25	959,107.25	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686735	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PREESCOLAR, Rosario Castellanos, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-056	25-05-2018	22-08-2018	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686736	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,076,703.57	1,074,980.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0644 Mexica Nehuayotzín, Sustitución de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-057	27-06-2018	24-10-2018	1,074,980.85	1,074,980.85	1,074,980.85	1,033,635.43	1,033,635.43	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686746	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, José Vasconcelos, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-067	25-05-2018	21-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686753	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ángel María Garibay Kintana, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-074	28-05-2018	26-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	286,767.61	286,767.61	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686767	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,099,999.99	1,099,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luis Pasteur, edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-088	25-05-2018	21-09-2018	1,099,999.99	1,099,999.99	1,099,999.99	1,033,693.56	1,033,693.56	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686771	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	299,519.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Servando Teresa de Mier, Rehabilitación de aulas, sanitarios y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-092	25-05-2018	23-07-2018	299,519.98	299,519.98	299,519.98	287,999.98	287,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686772	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	431,447.00	430,756.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-093	13-09-2018	11-12-2018	430,756.67	430,756.67	430,756.67	414,189.11	414,189.11	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686781	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	897,854.61	896,418.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vanguardia Revolucionaria del SNTE, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-102	25-05-2018	22-08-2018	896,418.05	896,418.05	896,418.05	861,940.43	861,940.43	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686785	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	898,560.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cristóbal Hidalgo, Rehabilitación de aulas, modulo sanitario y cancha de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-106	25-05-2018	22-08-2018	898,560.00	898,560.00	898,560.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686788	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lucas Saldivar, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-109	25-05-2018	22-08-2018	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686793	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-114	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	952,341.92	952,341.92	Metros Cuadrados	100	95.23	95.23	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686794	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Rebsamen, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-115	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686795	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antonio Caso, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-116	25-05-2018	22-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	957,105.11	957,105.11	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686811	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-132	25-05-2018	22-08-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	373,067.23	373,067.23	Metros Cuadrados	100	93.27	93.27	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686812	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	399,350.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Villa, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-133	25-05-2018	22-08-2018	399,350.23	399,350.23	399,350.23	383,990.61	383,990.61	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686816	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,197.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 21 de Marzo, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-137	25-05-2018	22-08-2018	499,197.03	499,197.03	499,197.03	479,997.15	479,997.15	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686819	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución de un aula andadores y muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-140	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	273,417.35	273,417.35	Metros Cuadrados	100	91.14	91.14	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686826	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,005,287.35	2,005,287.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Adrian Ortega Monroy, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-147	25-05-2018	21-09-2018	2,005,287.35	2,005,287.35	2,005,287.35	577,522.76	577,522.76	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686830	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,909,568.77	2,909,568.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0002 Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-151	15-01-2017	15-12-2017	2,909,568.77	2,909,568.77	2,909,568.77	2,791,121.11	2,791,121.11	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686838	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,004,617.86	1,004,617.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Pichardo Cruz, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-159	25-05-2018	22-08-2018	1,004,617.86	1,004,617.86	1,004,617.86	947,273.70	947,273.70	Metros Cuadrados	100	94.29	94.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686845	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 125 Felipe Villanueva, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-166	28-05-2018	25-08-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686851	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	405,204.25	405,204.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-173	28-05-2018	25-08-2018	405,204.25	405,204.25	405,204.25	381,343.57	381,343.57	Metros Cuadrados	100	94.11	94.11	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686853	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,300,000.00	2,296,319.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luis G. Tapia, Sustitución de tres aulas estructura U-1C	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-175	28-05-2018	24-09-2018	2,296,319.52	2,296,319.52	2,296,319.52	2,207,999.54	2,207,999.54	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686858	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	867,181.22	865,116.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Helen Keller , Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-181	15-01-2017	15-12-2017	865,116.63	865,116.63	865,116.63	831,842.91	831,842.91	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686873	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cinco de Febrero, Sustitución de un aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-195	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	795,102.18	795,102.18	Metros Cuadrados	100	73	73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686875	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	268,246.60	268,246.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Arturo Rosenblueth Stearns, Segunda etapa de: rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-197	15-01-2017	15-12-2017	268,246.60	268,246.60	268,246.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686886	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,653,493.00	1,653,493.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 44 José Clemente Orozco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-208	15-01-2017	15-12-2017	1,653,493.00	1,653,493.00	1,653,493.00	1,410,277.92	1,410,277.92	Metros Cuadrados	100	85.29	85.29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686900	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Mariano Matamoros, Sustitución de 2 aulas y aula de maestros	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-222	15-01-2017	15-12-2017	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	1,000,631.80	1,000,631.80	Metros Cuadrados	100	92.26	92.26	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686903	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-225	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686905	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,405,469.05	1,405,469.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 15, Sustitución de comedor	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-227	15-01-2017	15-12-2017	1,405,469.05	1,405,469.05	1,405,469.05	404,664.57	404,664.57	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686917	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,694,210.84	2,694,210.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Sustitución de aulas, construcción de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-240	15-01-2017	15-12-2017	2,694,210.84	2,694,210.84	2,694,210.84	2,575,440.96	2,575,440.96	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686923	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	5,432,872.21	5,432,872.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Isidro Fabela, Sustitución de 7 aulas, servicios sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-246	15-01-2017	15-12-2017	5,432,872.21	5,432,872.21	5,432,872.21	1,564,667.19	1,564,667.19	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686936	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 de Noviembre, Rehabilitación general del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-259	15-01-2017	15-12-2017	449,280.00	449,280.00	449,280.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686940	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-263	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686952	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación de aulas y canchas de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-275	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	464,813.96	464,813.96	Metros Cuadrados	100	77	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686959	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín Tapia Miranda, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-282	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	363,318.06	363,318.06	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686973	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 135 Tlacaheel, Rehabilitación general y sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-296	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	568,347.51	568,347.51	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686989	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	598,895.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0233 Salvador Díaz Mirón, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-312	15-01-2017	15-12-2017	598,895.94	598,895.94	598,895.94	575,861.48	575,861.48	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686991	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0683 Andrés Molina Enríquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-314	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687007	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación del plantel y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-330	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	566,680.02	566,680.02	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687022	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-345	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,082.71	475,082.71	Metros Cuadrados	100	95.02	95.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687034	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Profr. Carlos Hank González, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-357	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	510,752.64	510,752.64	Metros Cuadrados	100	85.13	85.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687042	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ma. Antonieta Orona Morales, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-365	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	430,975.15	430,975.15	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687052	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-375	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	463,819.31	463,819.31	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687055	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benemérito de las Américas, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-378	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,407.51	479,407.51	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687067	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Himno Nacional, Segunda etapa de: rehabilitación de espacios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-390	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,186.00	476,186.00	Metros Cuadrados	100	95.24	95.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687071	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Montessori, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-394	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687142	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-465	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,219.23	479,219.23	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687146	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0497 Gral. Emiliano Zapata, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-469	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687148	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gandhi, Rehabilitación y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-471	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	473,139.48	473,139.48	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687161	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Riva Palacio, Sustitución y rehabilitación de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-484	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	756,826.61	756,826.61	Metros Cuadrados	100	84.09	84.09	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687171	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,062,500.00	2,062,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0580 Ignacio M. Altamirano, Sustitución de cuatro aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-494	15-01-2017	15-12-2017	2,062,500.00	2,062,500.00	2,062,500.00	1,979,999.97	1,979,999.97	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687192	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-515	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	469,067.86	469,067.86	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687209	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Montes de Oca, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-532	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687210	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Doroteo Arango Arambula, Sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-533	15-01-2017	15-12-2017	499,199.95	499,199.95	499,199.95	479,999.95	479,999.95	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687216	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rodolfo Sánchez García, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-539	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687227	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 1124 Manuel Serrano Vallejo, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-550	01-10-2018	29-12-2018	900,000.00	900,000.00	900,000.00	861,412.92	861,412.92	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687238	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-561	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687245	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-568	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	373,814.32	373,814.32	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687259	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,144,286.80	1,142,288.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-582	15-01-2017	15-12-2017	1,142,288.65	1,142,288.65	1,142,288.65	1,098,354.57	1,098,354.57	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687266	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fernando Montes de Oca, Construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-589	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687281	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo del Mazo Vélez, Rehabilitación de comedor y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-604	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	143,821.01	143,821.01	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687292	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gabino Barreda, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-615	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	298,898.80	298,898.80	Metros Cuadrados	100	60	60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687294	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Miguel Hidalgo, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-617	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	473,213.86	473,213.86	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687295	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,833.34	520,833.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-618	15-01-2017	15-12-2017	520,833.34	520,833.34	520,833.34	499,992.22	499,992.22	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687296	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,833.34	520,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Tlilcuezpallin, Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-619	15-01-2017	15-12-2017	520,000.00	520,000.00	520,000.00	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687305	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	990,178.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Grecia, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-628	15-01-2017	15-12-2017	990,178.67	990,178.67	990,178.67	952,094.87	952,094.87	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687311	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segg, Ofic No 0885 Lic. José Zubieta, Construcción de dos aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-634	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	958,154.81	958,154.81	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687315	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Valerio Trujano, Rehabilitación de aula de usos múltiples	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-638	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	477,916.64	477,916.64	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687317	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,173.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-640	15-01-2017	15-12-2017	499,173.16	499,173.16	499,173.16	479,974.20	479,974.20	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687350	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	550,000.00	548,914.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco González Bocanegra, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-673	15-01-2017	15-12-2017	548,914.14	548,914.14	548,914.14	527,802.06	527,802.06	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687359	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,198.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Segunda etapa de: rehabilitación de aula y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-682	15-01-2017	15-12-2017	499,198.37	499,198.37	499,198.37	479,998.43	479,998.43	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687362	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Sustitución de un aula y rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-685	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,230.31	478,230.31	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687366	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José Joaquín Fernández de Lizardi, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-689	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94.47	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687370	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer Leyva, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-692	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687372	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Valentin Gómez Farías, Rehabilitación general del plantel y rehabilitación de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-694	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.50	472,347.50	Metros Cuadrados	100	94.47	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687377	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rafael Ramírez, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-699	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	416,884.94	416,884.94	Metros Cuadrados	100	83.38	83.38	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687387	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	499,999.61	499,999.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Constitución de 1917, Rehabilitación y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-709	15-01-2017	15-12-2017	499,999.61	499,999.61	499,999.61	479,999.36	479,999.36	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687388	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	499,999.91	499,999.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Octavio Paz, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-710	15-01-2017	15-12-2017	499,999.91	499,999.91	499,999.91	143,999.67	143,999.67	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687391	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0971 Sor Juana Inés de la Cruz, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-713	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687404	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Benito Juárez García, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-726	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	389,121.71	389,121.71	Metros Cuadrados	100	78	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687413	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Pestalozzi, Sustitución de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-735	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	452,315.48	452,315.48	Metros Cuadrados	100	90.46	90.46	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687416	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Paulo Freire, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-738	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	418,171.17	418,171.17	Metros Cuadrados	100	84	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687422	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0406 Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-744	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687429	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,348.96	896,914.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0492 Juana de Asbaje, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-751	17-09-2018	15-12-2018	896,914.33	896,914.33	896,914.33	862,417.63	862,417.63	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687442	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	614,050.09	614,050.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Felipe Sánchez Solís, Sustitución de un aula y rehabilitación de dos aulas. obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-764	15-01-2017	15-12-2017	614,050.09	614,050.09	614,050.09	588,194.96	588,194.96	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687463	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Despertar Campesino, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-785	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687483	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	849,999.99	849,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Ruiz de Alarcón, Sustitución de barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-805	15-01-2017	15-12-2017	849,999.99	849,999.99	849,999.99	436,851.66	436,851.66	Metros Cuadrados	100	51.39	51.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687497	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0110 Luis G. Urbina, Construcción de módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-819	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687510	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,706,189.99	1,703,460.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Lic. Benito Juárez, Sustitución de losa y rehabilitación de edificios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-832	15-01-2017	15-12-2017	1,703,460.09	1,703,460.09	1,703,460.09	1,637,942.39	1,637,942.39	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687518	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-841	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	748,505.57	748,505.57	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687525	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	987,943.71	987,943.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Edmundo Castillo Huertero, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-848	15-01-2017	15-12-2017	987,943.71	987,943.71	987,943.71	902,319.86	902,319.86	Metros Cuadrados	100	91.33	91.33	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687531	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Uetzcani, Rehabilitación de aulas, sanitarios, barda perimetral y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-854	15-01-2017	15-12-2017	164,612.69	164,612.69	164,612.69	47,408.45	47,408.45	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687536	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Librado Rivera , Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-859	15-01-2017	15-12-2017	770,000.00	770,000.00	770,000.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687543	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,630,769.23	1,630,769.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rosario Castellanos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-866	15-01-2017	15-12-2017	1,630,769.23	1,630,769.23	1,630,769.23	1,552,004.28	1,552,004.28	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687544	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	698,879.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Segunda etapa de: construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-867	15-01-2017	15-12-2017	698,879.99	698,879.99	698,879.99	671,999.99	671,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687547	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,000.00	519,028.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-870	15-01-2017	15-12-2017	519,028.36	519,028.36	519,028.36	499,065.74	499,065.74	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788850	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	76,800.00	76,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extra, Biblioteca Digital, Unidad verificadora de instalación eléctrica (UVIE)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-57	06-07-2017	05-07-2018	76,800.00	76,800.00	76,800.00	76,799.99	76,799.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788888	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,020,000.00	1,020,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0032 Santos Degollado, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-898	09-07-2017	08-07-2018	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00	871,876.30	871,876.30	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788889	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Calli (Casa de Niños), Sustitución de barda perimetral y rehabilitación de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-899	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	608,967.28	608,967.28	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788906	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Pablo Moncayo García, Rehabilitación de edificios y servicios sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-917	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	360,852.32	360,852.32	Metros Cuadrados	100	72	72	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788908	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, El Pipila, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-919	09-07-2017	08-07-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	162,062.52	162,062.52	Metros Cuadrados	100	36	36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789037	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	776,590.50	776,590.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nezahualcóyotl AEP, Rehabilitación de aulas y sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1048	09-07-2017	08-07-2018	776,590.50	776,590.50	776,590.50	223,658.06	223,658.06	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789038	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Pedro Ascencio Alquisíras, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1049	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789050	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	921,873.69	921,873.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plan de Ayala, general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1061	09-07-2017	08-07-2018	921,873.69	921,873.69	921,873.69	442,499.37	442,499.37	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789051	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	637,500.00	637,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1062	09-07-2017	08-07-2018	637,500.00	637,500.00	637,500.00	306,000.00	306,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789064	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Salvador Díaz Mirón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1075	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789078	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0880 Francisco González Bocanegra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1089	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789094	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Ines Villagomez Becerril, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1105	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789097	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gabriela Mistral, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1108	09-07-2017	08-07-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	371,148.73	371,148.73	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789104	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Manuel José Othon, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1115	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	403,294.72	403,294.72	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789105	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Angel Rubio García, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1116	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,829.29	412,829.29	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789120	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 120 Pedro Sainz de Baranda, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1131	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	362,926.39	362,926.39	Metros Cuadrados	100	73	73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301789122	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1133	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789137	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1148	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789138	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1149	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789140	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1151	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	405,457.66	405,457.66	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789146	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alberto Larios Villalpando, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1157	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,589.37	411,589.37	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789147	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ford Num. 76, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1158	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789165	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Octavio Paz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1176	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	431,456.62	431,456.62	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789174	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Leona Vicario, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1185	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789175	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Cinteotl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1186	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	431,925.96	431,925.96	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789179	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Margarita Maza de Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1190	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789190	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Lauro Rendon Castrejón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1201	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301789199	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Octavio Paz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1210	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789208	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1219	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	345,627.88	345,627.88	Metros Cuadrados	100	69	69	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789221	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1232	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789223	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ignacio Manuel Altamirano, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1234	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789230	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ei, Alborada, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1241	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,907.08	410,907.08	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789238	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Lorenzo Martínez García, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1249	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789240	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Roberto Sánchez Sanabria, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1251	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789246	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1257	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789257	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0347 Pedro Ascencio de Alquisiras, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1268	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,787.70	372,787.70	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789262	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1273	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	407,963.39	407,963.39	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789272	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1283	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301789281	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 1000 Jaime Torres Bodet, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1292	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789283	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ceaja, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1294	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	383,510.34	383,510.34	Metros Cuadrados	100	77	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789284	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Ceaja, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1295	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789301	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Alejandro Graham Bell, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1312	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	371,157.62	371,157.62	Metros Cuadrados	415	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789305	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ofvt No 0113 Constitución de 1917, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1316	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	407,656.98	407,656.98	Metros Cuadrados	415	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789306	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Bartolomé de las Casas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1317	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	369,600.00	369,600.00	Metros Cuadrados	415	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789313	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1324	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	415	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789328	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Elena Garro, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1339	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,645.72	412,645.72	Metros Cuadrados	415	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789334	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1345	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,893.44	410,893.44	Metros Cuadrados	415	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789335	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Octavio Paz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1346	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,780.62	412,780.62	Metros Cuadrados	415	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789345	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1356	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,161.01	411,161.01	Metros Cuadrados	415	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301789354	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Velasco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1365	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	415	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789361	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Emiliano Zapata Salazar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1372	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789362	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1373	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789363	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Amado Nervo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1374	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789366	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0302 de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1377	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789368	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Alfredo Del Mazo González, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1379	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	656,110.77	656,110.77	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789371	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Octavio Paz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1382	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	928,938.18	928,938.18	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789377	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Morelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1388	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789403	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1414	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789405	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Héroes de la Independencia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1416	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	339,762.94	339,762.94	Metros Cuadrados	100	68	68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789414	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1425	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301789423	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1434	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789427	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lev Vigotsky, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1438	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789437	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Estefanía Castañeda, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1448	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789449	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Primero de Mayo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1460	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	399,578.23	399,578.23	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789456	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Belisario Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1467	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789478	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0345 Belisario Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1489	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789497	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Daniel Delgadillo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1508	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789504	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Dolores López Gómez Tagle, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1515	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,855.04	411,855.04	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789512	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Escutia, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1523	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	411,674.22	411,674.22	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789518	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1529	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789527	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0791 Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1538	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789537	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, OfTv No 0317 José María Velasco, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1548	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	825,273.49	825,273.49	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX17180101067278	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	650,000.00	650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cbto. 3 Texcoco	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108095	18-12-2017	01-04-2018	650,000.00	650,000.00	650,000.00	649,999.92	649,999.92	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX17180101067281	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	784,781.00	784,781.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Primquetzalcóatl	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108811	18-12-2017	01-04-2018	784,781.00	784,781.00	784,781.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX17180101067284	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	646,804.00	646,804.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secgctilalmina No. 1050	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108814	18-12-2017	01-04-2018	646,804.00	646,804.00	646,804.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX17180101067339	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepapreparatoria 142 Lázaro Cárdenas Del Río	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108837	13-10-2017	01-01-2018	400,000.00	400,000.00	400,000.00	120,000.00	120,000.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX17180101067348	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimJosé Vasconcelos	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108841	13-11-2017	01-03-2018	950,000.00	950,000.00	950,000.00	920,596.33	920,596.33	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX17180101067383	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,339,000.00	1,339,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stecsecundaria Técnica Industrial Y Comercial 0058 Sor Juana Inés De La Cruz	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109898	05-03-2018	01-06-2018	1,339,000.00	1,339,000.00	1,339,000.00	401,700.00	401,700.00	Metros Cuadrados	1	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX180301394767	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Juan Fernández Albarrán, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108977-5	28-09-2017	27-11-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	997,964.57	997,964.57	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX180301394768	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra y Libertad, Construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108977-6	28-09-2017	27-11-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,198,968.08	1,198,968.08	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX180301394769	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	245,733.82	245,733.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Diversos Planteles, 20 Aulas Instalación de 1 sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108977-7	15-01-2017	15-12-2017	245,733.82	245,733.82	245,733.82	133,599.99	133,599.99	Metros Cuadrados	100	54.37	54.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX180301395156	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	9,871,353.17	9,871,353.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Diversos Planteles, 20 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108280-22	15-01-2017	15-12-2017	8,981,353.17	8,981,353.17	8,981,353.17	8,888,999.99	8,888,999.99	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX180301395249	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertad, 2 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-66	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	899,000.00	899,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX180301395250	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	203,617.76	203,617.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Terminación de construcción de techumbre	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	109928-67	15-01-2017	15-12-2017	203,617.76	203,617.76	203,617.76	203,617.75	203,617.75	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686568	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,166,627.50	3,166,627.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Diversos planteles, Impermeabilizante para diversos planteles	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-242	15-01-2017	15-12-2017	3,166,627.50	3,166,627.50	3,166,627.50	3,166,621.31	3,166,621.31	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686626	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	19,629,223.52	19,629,223.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Varios, Diversos Planteles, 43 Aulas prefabricadas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	105844-304	15-01-2017	15-12-2017	19,629,223.52	19,629,223.52	19,629,223.52	19,111,350.00	19,111,350.00	Metros Cuadrados	100	97.36	97.36	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686685	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	576,021.63	576,021.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 9 Lev Semenovich Vigotsky, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-006	25-05-2018	22-08-2018	576,021.63	576,021.63	576,021.63	545,326.42	545,326.42	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686687	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,026,563.36	1,026,563.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Malinal, Rehabilitación de aulas, plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-008	25-05-2018	22-08-2018	1,026,563.36	1,026,563.36	1,026,563.36	796,151.77	796,151.77	Metros Cuadrados	100	78	78	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686696	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,516,906.68	1,514,479.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, E.S.T.I.C. No 0021 Dr. Gustavo Baz Prada, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-017	25-05-2018	21-09-2018	1,514,479.63	1,514,479.63	1,514,479.63	1,456,230.41	1,456,230.41	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686722	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, C.A.M. Num. 47 Lerma, Rehabilitación de 6 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-043	25-05-2018	22-08-2018	450,000.00	450,000.00	450,000.00	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	94.3	94.3	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686741	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Torres Bodet, Sustitución de un aula y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-062	25-05-2018	22-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	312,193.99	312,193.99	Metros Cuadrados	100	62.44	62.44	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686749	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,858,830.02	1,858,830.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-070	25-05-2018	21-09-2018	1,858,830.02	1,858,830.02	1,858,830.02	1,647,729.92	1,647,729.92	Metros Cuadrados	100	89	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401686750	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Juventino Rosas, Construcción de dos aulas y módulos sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-071	28-05-2018	24-09-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,437,304.88	1,437,304.88	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686754	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aulas y biblioteca	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-075	28-05-2018	25-08-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	469,522.65	469,522.65	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686757	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	331,183.62	317,203.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-078	28-05-2018	25-08-2018	317,203.15	317,203.15	317,203.15	305,003.03	305,003.03	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686758	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emiliano Zapata, Rehabilitación de 7 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-079	25-05-2018	23-07-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	280,347.51	280,347.51	Metros Cuadrados	100	93.45	93.45	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686761	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,456.05	290,074.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Leonor Villegas de Magnón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-082	25-05-2018	23-07-2018	290,074.10	290,074.10	290,074.10	278,917.40	278,917.40	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686799	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, 21 de Abril, Rehabilitación de aula, sustitución de plaza cívica y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-120	15-01-2017	15-12-2017	400,000.00	400,000.00	400,000.00	115,199.99	115,199.99	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686801	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0396 Josefa Ortiz de Domínguez, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-122	25-05-2018	22-08-2018	998,400.00	998,400.00	998,400.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686809	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,317,923.29	1,317,923.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Maria Morelos, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-130	25-05-2018	21-09-2018	1,317,923.29	1,317,923.29	1,317,923.29	1,244,532.46	1,244,532.46	Metros Cuadrados	100	94.43	94.43	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686822	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gral. Alfredo Lezama A., Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-143	25-05-2018	22-08-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	357,231.77	357,231.77	Metros Cuadrados	100	46.39	46.39	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686825	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josué Mirolo, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-146	25-05-2018	22-08-2018	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686837	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Otv No 0635 Gral Vicente Guerrero, Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-158	20-06-2018	18-08-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	280,896.89	280,896.89	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686868	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	729,171.00	729,171.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución Mexicana, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-190	15-01-2017	15-12-2017	729,171.00	729,171.00	729,171.00	210,001.25	210,001.25	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401686874	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,653,493.00	1,650,847.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Miguel de Cervantes Saavedra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-196	15-01-2017	15-12-2017	1,650,847.42	1,650,847.42	1,650,847.42	1,587,353.28	1,587,353.28	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686880	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,238,544.31	1,236,562.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-202	13-09-2018	11-12-2018	1,236,562.63	1,236,562.63	1,236,562.63	1,189,002.53	1,189,002.53	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686890	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	840,000.00	840,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-212	15-01-2017	15-12-2017	840,000.00	840,000.00	840,000.00	800,716.89	800,716.89	Metros Cuadrados	100	95.32	95.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686931	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Carlos Hank González, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-254	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686939	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-262	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686944	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-267	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686962	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-285	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	429,168.57	429,168.57	Metros Cuadrados	100	95.37	95.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686963	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	599,039.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Educadores Mexicanos, Rehabilitación general y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-286	15-01-2017	15-12-2017	599,039.98	599,039.98	599,039.98	575,999.98	575,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401686975	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Luis Enrique Erro Soler, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-298	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687012	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-335	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	305,757.29	305,757.29	Metros Cuadrados	100	68	68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687018	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	449,279.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Anexa a la Normal de Tecámac, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-341	15-01-2017	15-12-2017	449,279.93	449,279.93	449,279.93	431,999.93	431,999.93	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687028	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Velasco, Rehabilitación general del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-351	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	565,067.85	565,067.85	Metros Cuadrados	100	94.18	94.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687062	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-385	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,895.68	479,895.68	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687064	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-387	15-01-2017	15-12-2017	499,199.15	499,199.15	499,199.15	479,999.19	479,999.19	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687069	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	574,024.09	574,024.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan Ruiz de Alarcón, Rehabilitación del plantel y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-392	15-01-2017	15-12-2017	574,024.09	574,024.09	574,024.09	543,131.73	543,131.73	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687081	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Agustín Aragon y León, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-404	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687106	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	999,430.76	999,430.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 1112 Vicente Guerrero, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-429	15-01-2017	15-12-2017	999,430.76	999,430.76	999,430.76	881,344.84	881,344.84	Metros Cuadrados	100	88.18	88.18	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687107	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,880,730.91	1,880,730.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-430	15-01-2017	15-12-2017	1,880,730.91	1,880,730.91	1,880,730.91	541,650.50	541,650.50	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687115	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,336.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Antón Makarenko, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-438	15-01-2017	15-12-2017	998,336.08	998,336.08	998,336.08	959,938.54	959,938.54	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687116	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Generalísimo Morelos, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-439	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	904,908.74	904,908.74	Metros Cuadrados	100	90.49	90.49	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687124	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Carrillo Puerto, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-447	15-01-2017	15-12-2017	700,000.00	700,000.00	700,000.00	660,029.28	660,029.28	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687137	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	858,531.07	858,531.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juan de Dios Peza, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-460	15-01-2017	15-12-2017	858,531.07	858,531.07	858,531.07	792,522.97	792,522.97	Metros Cuadrados	100	92.31	92.31	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX190401687144	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, México, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-467	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687152	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0196 Francisco Márquez, Rehabilitación de aulas y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-475	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	299,336.84	299,336.84	Metros Cuadrados	100	60	60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687160	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, Sustitución de un aula, rehabilitación de plaza cívica, andadores y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-483	15-01-2017	15-12-2017	900,000.00	900,000.00	900,000.00	856,347.48	856,347.48	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687162	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-485	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	469,067.87	469,067.87	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687164	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,229,011.17	2,225,390.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Sustitución de 4 aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-487	15-01-2017	15-12-2017	2,225,390.79	2,225,390.79	2,225,390.79	2,133,147.91	2,133,147.91	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687190	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 8 Laura Méndez de Cuenca, Rehabilitación general y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-513	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	373,748.77	373,748.77	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687201	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	666,269.48	666,269.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Presidente John F. Kennedy, Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-524	15-01-2017	15-12-2017	666,269.48	666,269.48	666,269.48	191,885.61	191,885.61	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687204	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	464,577.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco Márquez, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-527	15-01-2017	15-12-2017	464,577.90	464,577.90	464,577.90	446,709.52	446,709.52	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687211	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Albino Camacho, Rehabilitación general del plantel y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-534	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	420,117.35	420,117.35	Metros Cuadrados	100	84.02	84.02	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687220	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tonatiuh, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-543	15-01-2017	15-12-2017	499,199.99	499,199.99	499,199.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687222	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Tizoc, Sustitución de barda y plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-545	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	374,128.05	374,128.05	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX190401687229	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario R. de Alvarado, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-552	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687231	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,078,592.55	1,078,592.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Mónica Pretelini de Peña, Rehabilitación de edificios y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-554	15-01-2017	15-12-2017	1,078,592.55	1,078,592.55	1,078,592.55	1,032,438.46	1,032,438.46	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687233	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,110,362.19	1,108,585.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos, Construcción de aula de usos múltiples y rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-556	15-01-2017	15-12-2017	1,108,585.23	1,108,585.23	1,108,585.23	1,065,947.33	1,065,947.33	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687257	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-580	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	459,629.56	459,629.56	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687269	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0395 Sentimientos de la Nación, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-592	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	447,510.22	447,510.22	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687273	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	3,470,783.93	3,465,230.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Laubscher, Segunda etapa de: sustitución de aulas, sanitarios y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-596	15-01-2017	15-12-2017	3,465,230.66	3,465,230.66	3,465,230.66	3,331,952.56	3,331,952.56	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687277	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lev Semionovich Vigotsky, Rehabilitación de aulas y sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-600	02-10-2018	30-12-2018	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687284	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Año de la Patria, Rehabilitación de edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-607	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,286.34	478,286.34	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687286	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	473,651.15	473,651.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación de edificio administrativo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-609	15-01-2017	15-12-2017	473,651.15	473,651.15	473,651.15	136,411.53	136,411.53	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687293	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Isidro Fabela, Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-616	15-01-2017	15-12-2017	499,199.78	499,199.78	499,199.78	479,999.78	479,999.78	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX190401687298	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,833.34	519,914.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José María Morelos, Barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-621	15-01-2017	15-12-2017	519,914.96	519,914.96	519,914.96	499,918.23	499,918.23	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687301	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	899,998.58	899,998.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nezahualcóyotl, Rehabilitación general y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-624	15-01-2017	15-12-2017	899,998.58	899,998.58	899,998.58	800,450.73	800,450.73	Metros Cuadrados	100	89	89	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687304	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	906,922.98	905,471.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-627	15-01-2017	15-12-2017	905,471.90	905,471.90	905,471.90	870,646.06	870,646.06	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687312	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Ramón Beteta, Construcción de aula de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-635	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	478,333.15	478,333.15	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687316	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-639	15-01-2017	15-12-2017	499,199.54	499,199.54	499,199.54	479,999.56	479,999.56	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687320	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación de dirección	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-643	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	475,646.69	475,646.69	Metros Cuadrados	100	95.13	95.13	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687331	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0588 Moctezuma, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-654	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	471,620.54	471,620.54	Metros Cuadrados	100	94.32	94.32	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687341	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,199.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Aquiles Serdán, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-664	15-01-2017	15-12-2017	499,199.99	499,199.99	499,199.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687346	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación general y sustitución plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-669	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687373	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	700,041.72	698,921.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfredo Uruchurtu, Rehabilitación de aulas y sustitución de barda	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-695	15-01-2017	15-12-2017	698,921.65	698,921.65	698,921.65	672,040.05	672,040.05	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687378	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 5 de Mayo, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-700	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	438,164.80	438,164.80	Metros Cuadrados	100	88	88	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687381	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-703	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	94.47	94.47	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687397	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos y Pavón, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-719	15-01-2017	15-12-2017	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.37	959,999.37	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687408	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-730	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	461,224.56	461,224.56	Metros Cuadrados	100	92.24	92.24	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687410	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	499,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0682 Felipe Villanueva, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-732	15-01-2017	15-12-2017	499,200.00	499,200.00	499,200.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687412	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,076,745.90	1,076,745.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Andrés Molina Enriquez, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-734	15-01-2017	15-12-2017	1,076,745.90	1,076,745.90	1,076,745.90	1,022,460.36	1,022,460.36	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687428	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Niños Héroes, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-750	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687430	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,016,793.49	1,016,793.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Cuauhtémoc, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-752	15-01-2017	15-12-2017	1,016,793.49	1,016,793.49	1,016,793.49	975,172.79	975,172.79	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687433	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Don Miguel Hidalgo, Rehabilitación de edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-755	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	636,866.25	636,866.25	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687441	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0531 Profr Arnulfo Pérez López, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-763	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	338,250.27	338,250.27	Metros Cuadrados	100	68	68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687455	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	400,000.00	399,359.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Xóchitl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-777	15-01-2017	15-12-2017	399,359.89	399,359.89	399,359.89	383,999.89	383,999.89	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687479	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rafael Ramírez, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-801	15-01-2017	15-12-2017	850,000.00	850,000.00	850,000.00	780,259.34	780,259.34	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687492	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 18 de Marzo, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-814	15-01-2017	15-12-2017	600,000.00	600,000.00	600,000.00	437,740.31	437,740.31	Metros Cuadrados	100	73	73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX190401687502	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Eduardo Mendieta, Sustitución de aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-824	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	421,060.32	421,060.32	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687504	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tenochtitlán, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-826	15-01-2017	15-12-2017	500,000.00	500,000.00	500,000.00	476,838.65	476,838.65	Metros Cuadrados	100	95.37	95.37	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687516	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 86 Dr. Ernesto Guevara de la Serna, Rehabilitación de aulas	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-838	15-01-2017	15-12-2017	450,000.00	450,000.00	450,000.00	431,872.39	431,872.39	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687529	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.69	164,349.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Vasconcelos, Segunda etapa de: rehabilitación de cubierta (arco techo)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-852	15-01-2017	15-12-2017	164,349.16	164,349.16	164,349.16	158,028.04	158,028.04	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687535	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	998,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Josefa Ortiz de Domínguez, Rehabilitación de aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-858	15-01-2017	15-12-2017	998,400.00	998,400.00	998,400.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687537	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,504,190.47	1,501,783.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes de Chapultepec, Rehabilitación general y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-860	15-01-2017	15-12-2017	1,501,783.77	1,501,783.77	1,501,783.77	1,444,022.85	1,444,022.85	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687542	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	14,950,000.00	14,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profra. Francisca Romero Salgado, Sustitución de edificios y barda exterior	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-865	02-10-2018	30-03-2019	14,950,000.00	14,950,000.00	14,950,000.00	12,916,778.45	12,916,778.45	Metros Cuadrados	100	86.4	86.4	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX190401687549	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	900,000.00	898,560.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benito Juárez, Segunda etapa de: rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-872	15-01-2017	15-12-2017	898,560.00	898,560.00	898,560.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788846	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	80,112.00	80,112.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Extra, Biblioteca Digital, Unidad verificadora de instalación eléctrica (UVIE)	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	107729-53	06-07-2017	05-07-2018	80,112.00	80,112.00	80,112.00	80,111.99	80,111.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788873	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	520,833.33	520,833.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-883	09-07-2017	08-07-2018	520,833.33	520,833.33	520,833.33	481,166.06	481,166.06	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788893	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Gustavo Baz Prada, Sustitución de barda perimetral, plaza cívica y rehabilitación de red sanitaria	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-904	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	504,903.50	504,903.50	Metros Cuadrados	100	67	67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301788894	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Escuela Secundaria Técnica Num. 196, Rehabilitación de edificio "B", "C" y construcción de un aula	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	750,000.00	750,000.00	750,000.00	476,748.03	476,748.03	Metros Cuadrados	100	64	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788897	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Dr. Gustavo Baz, Rehabilitación de edificio "A"	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	725,939.29	725,939.29	Metros Cuadrados	100	67	67	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788899	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Luis G. Urbina, Sustitución de un tramo de barda perimetral e impermeabilización de los edificios "A", "B" y "C"	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	609,424.18	609,424.18	Metros Cuadrados	100	61	61	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788904	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ramón López Velarde, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	924,841.38	924,841.38	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788912	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Narciso Mendoza, Rehabilitación del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	959,999.98	959,999.98	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788916	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Topiltzin, Sustitución de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	363,435.70	363,435.70	Metros Cuadrados	100	73	73	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788928	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Club de Leones, Sustitución de losa	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	798,627.22	798,627.22	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788932	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, José María Morelos y Pavón, Sustitución de dos aulas y rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	678,231.02	678,231.02	Metros Cuadrados	100	68	68	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788936	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,858,830.02	1,858,830.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Estado de México, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,858,830.02	1,858,830.02	1,858,830.02	535,343.05	535,343.05	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788961	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0631 Lic. Arturo Montiel Rojas, Sustitución de dos aulas y rehabilitación de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	983,362.59	983,362.59	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301788967	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Oftv No 0320 16 de Septiembre, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2021	4	MEX200301788981	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Martín Luis Guzmán (Segunda Etapa), Rehabilitación edificios "A", "B", "C" y sustitución de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301788984	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,521,953.50	1,521,953.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Num. 95, Sustitución de tramo de barda perimetral y rehabilitación de edificios "A", "B", "C" y "D"	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,521,953.50	1,521,953.50	1,521,953.50	438,322.61	438,322.61	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301788986	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,744,724.26	1,744,724.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cecytem, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México Plantel Tenancingo, Rehabilitación de edificios "A", "B", "D", "E" y rehabilitación de sanitarios en edificio "A" y "D"	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,744,724.26	1,744,724.26	1,744,724.26	502,480.59	502,480.59	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301788993	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Sustitución de 4 aulas edificio "D" rehabilitación del edificio "B", y muro de acometida	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,643,247.74	1,643,247.74	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301788996	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,650,000.00	1,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Rehabilitación edificio "A" y sustitución de tres aulas edificio "C" en estructura regional y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	1,352,173.17	1,352,173.17	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301789008	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,900,000.00	1,900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Colorines, Rehabilitación de edificios	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	523,763.27	523,763.27	Metros Cuadrados	100	28	28	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301789018	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	336,000.00	336,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Facultad de Arquitectura y Diseño, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	336,000.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2021	4	MEX200301789020	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	630,000.00	630,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Reconstrucción y remodelación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-09-07-2017-08-07-2018	09-07-2017	08-07-2018	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789025	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	11,192,240.00	11,192,240.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Unidad Academica Profesional Cuautitlán Izcalli, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1036	09-07-2017	08-07-2018	11,192,240.00	11,192,240.00	11,192,240.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789026	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	4,044,000.00	4,044,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Univ, Centro Universitario UAEM Temascaltepec, Reconstrucción y reparación de Instalaciones Educativas Universitarias afectadas por los sismos de 2017	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1037	09-07-2017	08-07-2018	4,044,000.00	4,044,000.00	4,044,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789031	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rey Poeta, Rehabilitación de los edificios "A", "B" y "C" y cisterna	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1042	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789039	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,084,557.28	1,084,557.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rafael Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1050	09-07-2017	08-07-2018	1,084,557.28	1,084,557.28	1,084,557.28	520,587.50	520,587.50	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789043	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,725,000.00	1,725,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1054	09-07-2017	08-07-2018	1,725,000.00	1,725,000.00	1,725,000.00	828,000.00	828,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789048	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1059	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	409,221.04	409,221.04	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789060	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Pedro Moreno, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1071	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	495,380.40	495,380.40	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789065	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Lic. Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1076	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789072	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0434 Constitución Mexicana de 1917, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1083	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	426,403.42	426,403.42	Metros Cuadrados	100	71	71	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789081	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Guillermo Servin Menes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	FP2017-1092	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789083	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Quetzal, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1094	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789085	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Presidente Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1096	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789102	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Nicolás Bravo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1113	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789113	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Centenario de la Revolución Mexicana, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1124	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	267,666.89	267,666.89	Metros Cuadrados	100	54	54	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789114	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Meztli, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1125	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,516.32	412,516.32	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789123	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Simón Bolívar, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1134	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,525.85	410,525.85	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789128	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Nicolás Medina, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1139	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789132	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Víctor Bravo Ahuja, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1143	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	372,353.64	372,353.64	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789142	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Hermenegildo Galeana, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1153	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789149	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Chichen Itzá, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1160	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789153	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosaura Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1164	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	314,213.19	314,213.19	Metros Cuadrados	100	63	63	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301789154	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Ameyalli (Manantial O Fuente), Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1165	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,612.32	375,612.32	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789158	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1169	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,982.68	375,982.68	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789163	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Octavio Paz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1174	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	447,789.05	447,789.05	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789186	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Ofic No 0654 Felipe Villanueva, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1197	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789207	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	770,000.00	770,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Angela Peralta, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1218	09-07-2017	08-07-2018	770,000.00	770,000.00	770,000.00	369,600.00	369,600.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789209	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, David Alfaro Siqueiros, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1220	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	400,883.34	400,883.34	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789210	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Paulo Freire, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1221	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789225	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PrimB, Tierra y Libertad, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1236	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789233	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Isidro González, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1244	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,799.81	412,799.81	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789237	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Nicolás Bravo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1248	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789244	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Rafael Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1255	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789248	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cepla, Nicolás Bravo, general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1259	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,799.93	412,799.93	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789259	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profr. Fernando Aguilar Vilchis, general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1270	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	401,628.71	401,628.71	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789263	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1274	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	383,999.82	383,999.82	Metros Cuadrados	100	77	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789270	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carlos Chávez, general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1281	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789291	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1302	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	321,932.36	321,932.36	Metros Cuadrados	100	64	64	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789300	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rosario Castellanos, general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1311	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789320	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, El Progreso, general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1331	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789321	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Jesús González Ortega, general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1332	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789323	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Niños Héroes, general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1334	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	418,135.19	418,135.19	Metros Cuadrados	100	84	84	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789341	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Guillermo González Camarena, general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1352	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	479,967.35	479,967.35	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789344	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Angela Peralta, general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1355	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,820.79	412,820.79	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301789350	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1361	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789356	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1367	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789369	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	806,204.99	806,204.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Joaquín Arcadio Pagaza, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1380	09-07-2017	08-07-2018	806,204.99	806,204.99	806,204.99	663,990.20	663,990.20	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789370	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Carmen Serdán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1381	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	431,531.42	431,531.42	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789381	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gabriel García Márquez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1392	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789385	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Gregorio Torres Quintero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1396	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789392	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Allende, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1403	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	383,936.65	383,936.65	Metros Cuadrados	100	77	77	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789411	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fernando de Rojas, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1422	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789415	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Enrique López, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1426	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789416	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1427	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789430	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Henry Ford Num. 42, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1441	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	4	MEX200301789434	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Torres Bodet, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1445	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	423,369.23	423,369.23	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789450	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1461	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789460	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Ramírez, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1471	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789461	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1472	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789473	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuauhtémoc, general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1484	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	423,332.17	423,332.17	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789480	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg, Ofic No 0745 Sor Juana Inés de la Cruz, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1491	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	29	29	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789482	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Enrique Conrado Rebsamen, general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1493	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	413,717.56	413,717.56	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789486	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Nicolás Romero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1497	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	410,957.75	410,957.75	Metros Cuadrados	100	82	82	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789488	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, CAM No. 55 Rosa Agazzi, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1499	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	412,719.42	412,719.42	Metros Cuadrados	100	83	83	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789492	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1503	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	398,782.93	398,782.93	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	4	MEX200301789499	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Agustín Guemes, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1510	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO RECURSO	TIPO DE RECURSO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	4	MEX200301789516	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emiliano Zapata, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1527	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	575,999.26	575,999.26	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789520	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Francisco I. Madero, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1531	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	397,383.73	397,383.73	Metros Cuadrados	100	66	66	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789523	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rey Izcoatl, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1534	09-07-2017	08-07-2018	600,000.00	600,000.00	600,000.00	346,023.70	346,023.70	Metros Cuadrados	100	58	58	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789525	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lázaro Cárdenas Del Río, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1536	09-07-2017	08-07-2018	500,000.00	500,000.00	500,000.00	375,992.67	375,992.67	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789536	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, La Haciendita, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1547	09-07-2017	08-07-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	856,297.54	856,297.54	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789542	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	164,612.69	164,612.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gonzalo Aguirre Beltrán, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1553	09-07-2017	08-07-2018	164,612.69	164,612.69	164,612.69	158,028.18	158,028.18	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789546	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,386,153.85	1,386,153.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Melchor Ocampo, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1557	09-07-2017	08-07-2018	1,386,153.85	1,386,153.85	1,386,153.85	1,330,707.70	1,330,707.70	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789554	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,255,000.00	1,255,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Fernando Orozco y Berra, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1565	09-07-2017	08-07-2018	1,255,000.00	1,255,000.00	1,255,000.00	1,004,884.39	1,004,884.39	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	4	MEX200301789566	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Proyecto de inversión	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1577	09-07-2017	08-07-2018	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	48	48	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	