

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX200301788795	Proyecto de inversión	2020	1,552,657.30	1,552,657.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Telebach, Telebachillerato Comunitario No. 400, Construcción de 2 aulas tipo regional, malla ciclónica y obra exterior.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-05	06-07-2020	05-07-2021	1,552,657.30	1,552,657.30	1,552,657.30	1,552,657.30	1,552,657.30	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	1	MEX200301788792	Proyecto de inversión	2020	14,000,000.00	14,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Media Superior, Diversas Escuelas, Adquisición de equipos de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-01	06-07-2020	05-07-2021	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	1	MEX200301788793	Proyecto de inversión	2020	6,000,000.00	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Conalep, CONALEP Villa Victoria extensión Colorines, Primera etapa de la construcción del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-02	06-07-2020	05-07-2021	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	1	MEX200301788794	Proyecto de inversión	2020	6,000,000.00	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial de Valle de Bravo, Primera etapa de la construcción del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-03	06-07-2020	05-07-2021	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	Metros Cuadrados	100	50	50	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	1	MEX200301788796	Proyecto de inversión	2020	3,655,078.00	3,655,078.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 49, Construcción de un laboratorio de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-06	06-07-2020	05-07-2021	3,655,078.00	3,655,078.00	3,655,078.00	3,655,078.00	3,655,078.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	1	MEX200301788797	Proyecto de inversión	2020	2,260,000.00	2,260,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 314, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-07	06-07-2020	05-07-2021	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	2,260,000.00	Metros Cuadrados	100	50	50	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	1	MEX200301788803	Proyecto de inversión	2020	451,558.00	451,558.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 120 , Segunda etapa construcción de 1 aula U2C y obra complementaria	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-13	06-07-2020	05-07-2021	451,558.00	451,558.00	451,558.00	451,558.00	451,558.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	1	MEX200301788804	Proyecto de inversión	2020	107,682.10	107,682.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Emsad, Educación Media Superior a Distancia 02, Terminación de mantenimiento general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-14	06-07-2020	05-07-2021	107,682.10	107,682.10	107,682.10	107,682.10	107,682.10	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	1	MEX200301788805	Proyecto de inversión	2020	300,022.27	300,022.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 189, Terminación de 2 aulas didácticas U-2C	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-15	06-07-2020	05-07-2021	300,022.27	300,022.27	300,022.27	300,022.27	300,022.27	Metros Cuadrados	100	50	50	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	1	MEX200301788806	Proyecto de inversión	2020	388,220.73	388,220.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 129, Terminación de la construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-16	06-07-2020	05-07-2021	388,220.73	388,220.73	388,220.73	388,220.73	388,220.73	Metros Cuadrados	100	99	99	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	1	MEX200301788808	Proyecto de inversión	2020	2,530,000.00	2,530,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 297, Construcción de barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	117949-18	06-07-2020	05-07-2021	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	2,530,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX200301788809	Proyecto de inversión	2020	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 307, Terminación de rehabilitación y conclusión de la barda, pintura, malla ciclónica y aplanados	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-19	06-07-2020	05-07-2021	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	Metros Cuadrados	100	50	50	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX200301788798	Proyecto de inversión	2020	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 289, Construcción de un módulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-08	06-07-2020	05-07-2021	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Metros Cuadrados	100	50	50	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX200301788799	Proyecto de inversión	2020	750,000.00	750,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel No. 68 Soyaniquilpan, Segunda etapa construcción de 3 aulas de 3 EE. U-1C, construcción de un área administrativa de 5 EE. U-1C, construcción de un módulo sanitario de 3 EE. U-1C, construcción de obra exterior complementaria (subestación eléctrica, muro de acometida, acceso, andadores y plaza cívica)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-09	06-07-2020	05-07-2021	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX200301788800	Proyecto de inversión	2020	75,124.34	75,124.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM 03 El Salitre, Terminación de la construcción de 1 centro de información	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-10	06-07-2020	05-07-2021	75,124.34	75,124.34	75,124.34	75,124.34	75,124.34	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX200301788801	Proyecto de inversión	2020	1,515,538.41	1,515,538.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cecytem, CECYTEM de Jilotepec, Segunda etapa de la construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, cancha de usos múltiples, escalera y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-11	06-07-2020	05-07-2021	1,515,538.40	1,515,538.40	1,515,538.40	1,515,538.40	1,515,538.40	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX200301788807	Proyecto de inversión	2020	407,510.33	407,510.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 247, Terminación de la construcción de 2 aulas	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-17	06-07-2020	05-07-2021	407,510.33	407,510.33	407,510.33	407,510.33	407,510.33	Metros Cuadrados	100	98	98	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX200301788810	Proyecto de inversión	2020	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 278, Ampliación de 1 metro de altura de barda perimetral de 180 ml. Construcción de rampas para discapacitados y colocación de un zaguán	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-20	06-07-2020	05-07-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	50	50	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX200301788811	Proyecto de inversión	2020	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 39, Construcción de 2 aulas U-2C con módulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-21	06-07-2020	05-07-2021	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Metros Cuadrados	100	50	50	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX200301788812	Proyecto de inversión	2020	1,615,000.00	1,615,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Telebach, Telebachillerato No. 96, Construcción y equipamiento de 2 aulas tipo regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-22	06-07-2020	05-07-2021	1,615,000.00	1,615,000.00	1,615,000.00	1,615,000.00	1,615,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX200301788813	Proyecto de inversión	2020	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Telebach, Telebachillerato No. 119, Construcción de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-23	06-07-2020	05-07-2021	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Metros Cuadrados	100	50	50	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX200301788814	Proyecto de inversión	2020	235,000.00	235,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 20 Andrés Molina Enríquez, Sustitución de loseta cerámica de L.U.M., protecciones de taller de cómputo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-24	06-07-2020	05-07-2021	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	Metros Cuadrados	100	97	97	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX200301788815	Proyecto de inversión	2020	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial No. 182, Construcción de 140 ml de barda perimetral que incluya la colocación de puerta de acceso peatonal y vehicular	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-25	06-07-2020	05-07-2021	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	100	99	99	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210201940208	Proyecto de inversión	2020	384,639.88	384,639.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, CBT Temoaya, Rehabilitación	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	117949-29	01-01-2020	31-12-2020	384,639.88	384,639.88	384,639.88	384,465.67	384,465.67	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelación validada	Sin observaciones