

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	1	MEX210201939335	Proyecto de inversión	2021	8,000,000.00	8,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la tercera etapa del Edificio "G", Unidad Académica Profesional Chimalhuacán	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2101	15-04-2021	15-04-2022	8,000,000.00	7,968,952.49	7,968,952.49	7,968,952.49	7,968,952.49	Metros Cuadrados	100	100	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201938571	Proyecto de inversión	2021	8,000,000.00	7,855,226.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3RA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC		1 01-07-2021	31-03-2022	7,855,226.91	7,855,226.91	7,855,226.91	7,855,226.91	7,855,226.91	Piezas	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201938557	Adquisición	2021	1,992,086.94	2,138,865.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES	México	Ecatepec de Morelos	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC		3 05-07-2021	31-12-2021	2,138,865.03	2,138,865.03	2,138,865.03	2,138,865.03	2,138,865.03	Equipamiento	1	1	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201940449	Proyecto de inversión	2021	978,000.00	978,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 16 Coyotepec, Rehabilitación de modulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-11	01-01-2021	31-12-2021	978,000.00	978,000.00	978,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210201940453	Proyecto de inversión	2021	978,000.00	978,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 22 Chicoloapan, Rehabilitación de módulo de sanitarios, impermeabilización de 500 m2	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-15	01-01-2021	31-12-2021	978,000.00	978,000.00	978,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210201940459	Proyecto de inversión	2021	978,000.00	978,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Emsad, Centro de Educación Media Superior a Distancia 02 Ixtapan Del Oro, Rehabilitación de módulo sanitario y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-21	01-01-2021	31-12-2021	978,000.00	978,000.00	978,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210201940446	Proyecto de inversión	2021	8,270,000.00	8,270,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 359, Mobiliario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-8	01-01-2021	31-12-2021	8,270,000.00	8,270,000.00	8,270,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210201940460	Proyecto de inversión	2021	978,000.00	978,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 31 Chicoloapan II, Terminación de módulos sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-22	01-01-2021	31-12-2021	978,000.00	978,000.00	978,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210201940462	Proyecto de inversión	2021	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 30 Nezahualcóyotl, Impermeabilización de edificios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-24	01-01-2021	31-12-2021	600,000.00	600,000.00	600,000.00	180,000.00	180,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210201940443	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 253, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-4	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210201940444	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 42, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-6	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210201940445	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 26 Tenancingo, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-7	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	149,999.99	149,999.99	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210201940448	Proyecto de inversión	2021	392,000.00	392,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 17 Huixquilucan II, Rehabilitación de espacios y modulo sanitario	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-10	01-01-2021	31-12-2021	392,000.00	392,000.00	392,000.00	117,600.00	117,600.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210201940454	Proyecto de inversión	2021	1,694,000.00	1,694,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 25 Tultitlan, Rehabilitación de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-16	01-01-2021	31-12-2021	1,694,000.00	1,694,000.00	1,694,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210201940455	Proyecto de inversión	2021	4,500,000.00	4,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 89, Rehabilitación general	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-17	01-01-2021	31-12-2021	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210201940456	Proyecto de inversión	2021	1,880,000.00	1,880,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 288, Terminación de los trabajos en primer nivel y construcción del segundo nivel con acabados e instalaciones	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-18	01-01-2021	31-12-2021	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210201940467	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, COBAEM Plantel 58 Jiquipilco, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-29	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210302002903	Proyecto de inversión	2021	2,925,705.99	2,925,705.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt Cuauhtinchan, Malinalco, Construcción de barda perimetral (290ml), cisterna con capacidad de 20m3 y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-9	01-01-2021	31-12-2021	2,925,705.90	2,925,705.90	2,925,705.90	2,925,705.90	2,925,705.90	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210302002904	Proyecto de inversión	2021	976,240.46	976,240.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 50 Hueyoptla, Construcción de muro de contención	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-12	01-01-2021	31-12-2021	976,240.46	976,240.46	976,240.46	976,240.46	976,240.46	Metros Cuadrados	100	30	30.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210302002905	Proyecto de inversión	2021	2,076,961.41	2,076,961.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 54 Teoloyucan, Terminación de la rehabilitación de los módulos sanitarios, sustitución de cancha de usos múltiples y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-13	01-01-2021	31-12-2021	2,076,961.41	2,076,961.41	2,076,961.41	2,076,961.41	2,076,961.41	Metros Cuadrados	100	30	30.00	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECALUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210302002906	Proyecto de inversión	2021	974,753.96	974,753.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 19 Tecámac, Rehabilitación de módulo de sanitarios	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-14	01-01-2021	31-12-2021	974,753.96	974,753.96	974,753.96	974,753.96	974,753.96	Metros Cuadrados	100	30	30.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210302002907	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 13 Calimaya, Impermeabilización del edificio B y D	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-23	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	30	30.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210302002908	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 32 Toluca III, Rehabilitación edificio "A", rampa y estacionamiento	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-25	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210302002909	Proyecto de inversión	2021	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Emsad, Centro de Educación Media Superior a Distancia 15 San Simón Zozocoltepec, Rehabilitación de módulos sanitarios y obra exterior	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-26	01-01-2021	31-12-2021	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	100	99	99.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210302002910	Proyecto de inversión	2021	2,605,000.00	2,605,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 12 Almoloya de Juárez, Construcción de dos aulas y barda perimetral	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-27	01-01-2021	31-12-2021	2,605,000.00	2,605,000.00	2,605,000.00	2,605,000.00	2,605,000.00	Metros Cuadrados	100	30	30.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210302002911	Proyecto de inversión	2021	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Conalep, Plantel Almoloya del Río, Rehabilitación general del plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-28	01-01-2021	31-12-2021	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210302002912	Proyecto de inversión	2021	873,202.81	873,202.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 77, Construcción y equipamiento de un aula en estructura regional	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-30	01-01-2021	31-12-2021	873,202.81	873,202.81	873,202.81	873,202.81	873,202.81	Metros Cuadrados	100	25	25.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210302002913	Proyecto de inversión	2021	567,797.98	567,797.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 370, Construcción de plaza cívica	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-31	01-01-2021	31-12-2021	567,797.98	567,797.98	567,797.98	567,797.98	567,797.98	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210302002914	Proyecto de inversión	2021	513,579.39	513,579.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 39, Terminación de los trabajos de construcción de 2 aulas U-2C con modulo de escaleras	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-32	01-01-2021	31-12-2021	513,579.39	513,579.39	513,579.39	513,579.39	513,579.39	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210302002915	Proyecto de inversión	2021	6,052,530.00	6,052,530.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Varios, Varios planteles, Equipos de computo	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119839-33	01-01-2021	31-12-2021	6,052,530.00	6,052,530.00	6,052,530.00	6,052,530.00	6,052,530.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS		OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADA	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO		NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	METAS MODIFICADAS	AVANCE	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	1	MEX210201940442	Proyecto de inversión	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Cbt, Cbt No. 2 Dr. Maximiliano Ruiz Casteñeda, Nezahualcóyotl, Rehabilitación de plantel	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-3	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	150,000.00	150,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	Cancelación validada	Sin observaciones
2022	1	MEX210302002167	Adquisición	2021	5,255,367.00	4,637,941.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Equipamiento para el laboratorio multidisciplinario para el desarrollo de competencias profesionales e investigación (Acción Nueva)	México	Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán	119930	23-04-2021	22-12-2021	4,637,941.00	4,637,941.00	4,637,941.00	4,637,941.00	4,637,941.00	Equipamiento	3	3	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210302001030	Proyecto de inversión	2021	10,000,000.00	10,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONCLUSIÓN DE LA PRIMER ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA TIPO II UES ATENCO	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO		01-01-2021	01-03-2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Metros	200	200	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210302001036	Proyecto de inversión	2021	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS PARA INGENIERIA AUTOMOTRIZ EN LA UES XALATLACO	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO		01-01-2021	01-03-2022	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Metros	200	200	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210302001044	Proyecto de inversión	2021	6,655,006.59	6,655,006.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SEGUNDA ETAPA DE LA CONTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE LA UES IXTLAHUACA	México	Ixtlahuaca	Otros proyectos de Inversión	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO		01-01-2021	01-03-2022	6,655,006.59	6,655,006.59	6,655,006.59	6,655,006.59	6,655,006.59	Metros	200	200	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX220102062886	Adquisición	2021	7,564,657.00	7,564,657.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Equipamiento para los laboratorios de Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatronica e Ingeniería en Sistemas Computacionales	México	Tiangustenco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE TIANGUSTENCO		14-05-2021	31-12-2021	7,564,657.00	5,228,215.82	5,228,215.82	5,228,215.82	5,228,215.82	Equipamiento	1814	1814	100.00	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201941522	Proyecto de inversión	2021	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la segunda etapa de la ampliación del Edificio "A", Facultad de Antropología	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2102	15-04-2021	15-04-2022	4,000,000.00	3,910,029.88	3,910,029.88	3,910,029.88	3,910,029.88	Metros Cuadrados	100	100	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201941530	Proyecto de inversión	2021	6,500,000.00	6,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la segunda etapa de la ampliación del edificio "A" para aulas y cubículos de PTC, Facultad de Planeación Urbana y Regional.	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2103	15-04-2021	15-04-2022	6,500,000.00	6,466,515.07	6,466,515.07	6,466,515.07	6,466,515.07	Metros Cuadrados	554	100	18.05	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201941555	Proyecto de inversión	2021	3,388,931.00	3,388,931.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de infraestructura del nivel medio superior	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS2101	15-04-2021	15-04-2022	3,388,931.00	3,195,918.29	3,195,918.29	3,195,918.29	3,195,918.29	Metros Cuadrados	100	100	100.00	Validado avances	Sin observaciones
2022	1	MEX210201941537	Proyecto de inversión	2021	13,871,352.76	13,871,352.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la tercera etapa del Edificio para la Licenciatura en Danza, Escuela de Artes Escénicas.	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2104	15-04-2021	15-04-2022	13,871,352.76	13,845,776.97	13,845,776.97	13,845,776.97	13,845,776.97	Metros Cuadrados	100	100	100.00	Validado avances	Sin observaciones