

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210201940278	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Zaragoza, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-006	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940286	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, María Lavalle Urbina, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-015	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940288	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Juventino Rosas, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-017	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940303	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,547,000.00	2,547,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Sor Juana Inés De La Cruz, Sustitución de barda perimetral y barandal en escalera edificio "E"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-032	01-01-2021	31-12-2021	2,547,000.00	2,547,000.00	2,547,000.00	2,547,000.00	2,547,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940397	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	656,510.00	656,510.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 31 José Vasconcelos, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-129	01-01-2021	31-12-2021	656,510.00	656,510.00	656,510.00	656,510.00	656,510.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940414	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,150,000.00	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Telpochcalli, Construcción de sanitarios en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-146	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940432	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Gabriela Mistral, Terminación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-164	01-01-2021	31-12-2021	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002842	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Cuittláhuac, Construcción de sanitarios en estructura regional, cambio de cancelería y demolición de tanque elevado	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-069	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	100	30	30	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002861	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,215,295.29	2,215,295.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 99 Laura Méndez De Cuenca, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-111	01-01-2021	31-12-2021	2,215,295.29	2,215,295.29	2,215,295.29	2,215,295.29	2,215,295.29	Metros Cuadrados	100	48	48	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002891	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,398,825.83	1,398,825.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Rafael Alberti, Construcción de sanitarios en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-161	01-01-2021	31-12-2021	1,398,825.83	1,398,825.83	1,398,825.83	1,398,825.83	1,398,825.83	Metros Cuadrados	100	57	57	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098035	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUÇREZ"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2017-1190	08-02-2021	08-05-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098076	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC NO 0202 "GENERAL JESÚS GONZÁLEZ ORTEGA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2016-1137	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098110	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÓN DE NIÑOS ANEXO A LA NORMAL NO 3 DE NEZHUALCYOTL	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2016-1124	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	62	62	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210201940413	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,150,000.00	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Anexo a la Normal de Jilotepec, Construcción de sanitarios en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-145	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940431	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,935,000.00	2,935,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo Ruiz Cortines, Sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-163	01-01-2021	31-12-2021	2,935,000.00	2,935,000.00	2,935,000.00	2,935,000.00	2,935,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002823	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Octavio Paz, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-013	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	30	30	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002825	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,095,152.35	1,095,152.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Guillermo González Camarena, Construcción y equipamiento de aula regional y rehabilitación de instalación eléctrica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-022	01-01-2021	31-12-2021	1,095,152.35	1,095,152.35	1,095,152.35	1,095,152.35	1,095,152.35	Metros Cuadrados	100	25	25	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002880	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,343,662.95	1,343,662.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 70 José Martí, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-136	01-01-2021	31-12-2021	1,343,662.95	1,343,662.95	1,343,662.95	1,343,662.95	1,343,662.95	Metros Cuadrados	100	30	30	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002881	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Epa, Cristina Pacheco, Sustitución de letrinas por construcción de sanitarios en estructura regional y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-138	01-01-2021	31-12-2021	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002886	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,498,797.98	1,498,797.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Jaime Nuno, Construcción de sanitarios y rehabilitación de un aula	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-150	01-01-2021	31-12-2021	1,498,797.98	1,498,797.98	1,498,797.98	1,498,797.98	1,498,797.98	Metros Cuadrados	100	57	57	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002896	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	6,200,000.00	6,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Felipe Villanueva, Primera etapa de la sustitución de 1 edificio en estructura U-2C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-174	01-01-2021	31-12-2021	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	6,200,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098042	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	491,625.55	491,625.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-623	08-02-2021	08-05-2021	491,625.55	491,625.55	491,625.55	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098060	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC NO 0425 "LIC. JESÚS REYES HEROLÉS"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2016-1094	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	58	58	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098062	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC NO 0416 "LIC. ADOLFO LIPEZ MATEOS"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2016-1104	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098075	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC. NO. 0802 "PROFR. GABINO ESCALANTE ARREOLA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2016-1134	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210302002898	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,955,000.00	3,955,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segc. Ofic. No. 1000 Jaime Torres Bodet, Primera etapa de la construcción de un edificio U-2C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-176	01-01-2021	31-12-2021	3,955,000.00	3,955,000.00	3,955,000.00	3,955,000.00	3,955,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098032	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC NO 0415 "ALFREDO DEL MAZO VELAZ" DEL MAZO VELAZ"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2017-1084	08-02-2021	08-05-2021	864,000.00	864,000.00	864,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098039	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,017,600.00	1,017,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "PROFR. JUAN B. GARZA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2017-1541	08-02-2021	07-06-2021	1,017,600.00	1,017,600.00	1,017,600.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	66	66	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098041	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "AMADO NERVO"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-407	08-02-2021	08-05-2021	672,000.00	672,000.00	672,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098047	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	7,205,667.92	7,205,667.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA GENERAL 049 "JUSTO SIERRA NINDEZ"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2015-149	01-03-2021	28-07-2021	7,205,667.92	7,205,667.92	7,205,667.92	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098051	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	7,793,145.60	7,793,145.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "LIBERTAD"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2017-1016	09-03-2021	05-08-2021	7,793,145.60	7,793,145.60	7,793,145.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	49	49	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098055	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC NO 0016 "JUAN JOSÉ DE LOS REYES EL PIPILA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2016-1067	03-05-2021	01-07-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	42	42	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098061	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC NO 0766 "JOSÉ MARTI"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2016-1102	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	16	16	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098079	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC NO 0234 "5 DE FEBRERO"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2017-1589	03-05-2021	01-07-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	45	45	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098095	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "ELSA CÍRDOBA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2016-1079	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	42	42	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098133	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	CAM NO. 21 "JOSÉ VASCONCELOS"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2017-1465	06-05-2021	03-08-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	25	25	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098148	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÓN DE NIÑOS "PABLO NERUDA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2017-1603	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098160	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-690	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210502098175	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	748,800.00	748,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÉN DE NIÑOS "RAFAEL PLATIN SÇNCHEZ"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2015-156	24-05-2021	21-08-2021	748,800.00	748,800.00	748,800.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098220	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	868,608.00	868,608.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "PRESIDENTE BENITO JUÁREZ" (SEGUNDA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2017-1625	18-06-2021	15-09-2021	868,608.00	868,608.00	868,608.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098235	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,995,200.00	2,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "JAIME NUNÍ" (SEGUNDA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2016-1185	21-06-2021	18-10-2021	2,995,200.00	2,995,200.00	2,995,200.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	49	49	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098256	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,997,744.64	1,997,744.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFTV NO 0658 "JUSTO SIERRA MINDEZ"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2017-1616	08-09-2021	05-01-2022	1,997,744.64	1,997,744.64	1,997,744.64	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098261	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2016-1122	10-09-2021	08-11-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940273	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Ofic. No. 0539 José Revueltas, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-001	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940279	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Alfonso Reyes Ochoa, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-007	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940330	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	860,000.00	860,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Profr. Manuel Hinojosa Giles, Rehabilitación de edificios	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-060	01-01-2021	31-12-2021	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	860,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940351	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,150,000.00	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Ignacio Zaragoza, Construcción de sanitarios en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-081	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940371	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	6,410,754.00	6,410,754.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Francisco Márquez, Rehabilitación de comedor, construcción y equipamiento de tres aulas estructura U-1C, construcción de modulo sanitario estructura U-1C y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-101	01-01-2021	31-12-2021	6,410,754.00	6,410,754.00	6,410,754.00	6,410,754.00	6,410,754.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940409	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,350,000.00	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Seg. Ofic. No. 0584 Sebastián Lerdo de Tejada, Construcción de sanitarios en estructura regional y red de drenaje	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-141	01-01-2021	31-12-2021	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940423	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Lic. Benito Juárez, Construcción de sanitarios y rehabilitación general	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-155	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210201940428	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Gaby Brimmer, Construcción de sanitarios, barda perimetral y rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-160	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002827	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,945,335.81	1,945,335.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Of tv. No. 0176 Isidro Fabela, Sustitución de muro de acometida y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-024	01-01-2021	31-12-2021	1,945,335.81	1,945,335.81	1,945,335.81	1,945,335.81	1,945,335.81	Metros Cuadrados	100	50	50	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002843	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,496,449.21	1,496,449.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Unión Campesina, Construcción de sanitarios en estructura regional y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-070	01-01-2021	31-12-2021	1,496,449.21	1,496,449.21	1,496,449.21	1,496,449.21	1,496,449.21	Metros Cuadrados	100	80	80	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002851	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ignacio Ramirez, Construcción de 1 aula U-2C y escalera	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-088	01-01-2021	31-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	Metros Cuadrados	100	30	30	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002877	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,371,870.38	1,371,870.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 63 Federico Froebel, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-132	01-01-2021	31-12-2021	1,371,870.38	1,371,870.38	1,371,870.38	1,371,870.38	1,371,870.38	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002878	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,797,767.00	2,797,767.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 40 Ovidio Decroly, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-133	01-01-2021	31-12-2021	2,797,767.00	2,797,767.00	2,797,767.00	2,797,767.00	2,797,767.00	Metros Cuadrados	100	63	63	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098038	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "LIC. BENITO JUÇREZ"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÈSICA EDUCATIVA	²P2017-1434	08-02-2021	08-05-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2021	5	MEX210502098106	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "CUAHTMOCC"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÈSICA EDUCATIVA	²P2016-1110	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2021	5	MEX210502098111	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC NO 0590 "FRANCISCO VILLA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÈSICA EDUCATIVA	²P2016-1125	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2021	5	MEX210502098118	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC. NO.0794 "NIDS HROES"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÈSICA EDUCATIVA	²P2016-1147	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	42	42	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2021	5	MEX210502098167	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÈN DE NIDS "MARÈA MONTESSORI"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÈSICA EDUCATIVA	FP2018-700	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2021	5	MEX210502098171	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "ADOLFO LIPEZ MATEOS"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÈSICA EDUCATIVA	²P2016-1069	17-05-2021	15-07-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2021	5	MEX210502098180	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "BENITO JUÇREZ"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÈSICA EDUCATIVA	²P2016-1156	24-05-2021	22-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución Validado / Registrado avances	Sin observaciones		





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210502098083	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA (UNIDAD PEDAGOGICA Y CULTURAL) "CELESTIN FREINET"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2017-1601	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	10	10	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098091	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "PROFESOR HERIBERTO ENRÈQUEZ"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2016-1068	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	40	40	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098107	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "GRAL. ALVARO OBREGÓN"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2016-1112	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098112	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,036,339.20	1,036,339.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2016-1131	06-05-2021	03-08-2021	1,036,339.20	1,036,339.20	1,036,339.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098138	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "JUSTO SIERRA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2017-1585	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	71	71	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098142	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA ANEXA A LA NORMAL DE TECÇMAC	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2017-1591	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098145	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2017-1596	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098166	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÈN DE NIÐS "LIC. ADOLFO LIPEZ MATEOS"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-699	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	40	40	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098168	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "PLUTARCO ELÈAS CALLES"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-701	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098174	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	E.S.T.I.C. NO 0071 "HORACIO ZUMBA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-698	17-05-2021	15-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098179	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÈN DE NIÐS "BENITO JUÇREZ"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2016-1120	24-05-2021	22-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098197	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,497,600.00	1,497,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2017-1613	01-06-2021	29-08-2021	1,497,600.00	1,497,600.00	1,497,600.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098211	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÈN DE NIÐS "ISADORA DUNCAN"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2016-1141	15-06-2021	13-08-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	50	50	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210502098096	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	E.S.T.I.C. NO. 0020 "NARCISO BASSOLS"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	IP2016-1080	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098098	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "CITLALMINA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	IP2016-1085	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	45	45	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098116	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC. NO. 0908 "ENRIQUE C. REBSAMEN"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	IP2016-1143	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	12	12	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098117	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÉN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	IP2016-1146	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	65	65	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098127	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	553,033.92	553,033.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA POR TELEVISIÓN "LAURO VILLAR"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	IP2017-1056	06-05-2021	03-08-2021	553,033.92	553,033.92	553,033.92	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	15	15	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098141	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA L¿ZARO C¿RDENAS"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	IP2017-1590	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	44	44	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098164	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "19 DE SEPTIEMBRE"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-694	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	58	58	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098187	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	IP2016-1128	01-06-2021	30-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098214	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,437,696.00	1,437,696.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	C.A.M. N¿M. 10 "LIC. ADOLFO LÍPEZ MATEOS" (SEGUNDA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	IP2016-1164	15-06-2021	12-09-2021	1,437,696.00	1,437,696.00	1,437,696.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098215	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,248,000.00	1,248,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÉN DE NIÑOS "HERMENEGILDO GALEANA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	IP2016-1180	15-06-2021	12-09-2021	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	64	64	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098240	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,860,019.20	1,860,019.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "PROFR. JOS¿RQUIZA GÍMEZ" (SEGUNDA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	IP2017-1623	16-08-2021	13-12-2021	1,860,019.20	1,860,019.20	1,860,019.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098243	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,553,879.36	2,553,879.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGIN"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-713	16-08-2021	13-12-2021	2,553,879.36	2,553,879.36	2,553,879.36	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098253	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,793,920.00	3,793,920.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFTV NO 0292 "PRIMERO DE MAYO"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-703	16-08-2021	12-01-2022	3,793,920.00	3,793,920.00	3,793,920.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	22	22	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210502098257	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,995,200.00	2,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	E.S.T.I.C. NO. 0048 "JOSMOCIØ"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	ºP2017-1622	08-09-2021	05-01-2022	2,995,200.00	2,995,200.00	2,995,200.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	10	10	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098260	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC NO 0140 "DR. GUSTAVO BAZ PRADA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	ºP2016-1088	10-09-2021	08-11-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	35	35	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940433	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	8,038,235.19	8,038,235.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Mas de uno, Equipamiento y mobiliario para CAM's	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-165	01-01-2021	31-12-2021	8,038,235.19	8,038,235.19	8,038,235.19	8,038,235.19	8,038,235.19	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002845	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Plan De Ayala, Construcción de sanitarios en estructura regional, barda perimetral y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-073	01-01-2021	31-12-2021	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098093	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ESCUELA SECUNDARIA OFIC. NO. 0315 "TORRES QUINTERO"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	ºP2016-1075	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098101	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "LIC. BENITO JUÇREZ"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	ºP2016-1096	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098108	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	ºP2016-1118	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098109	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÈN DE NIÐS "MARGARITA MORÇN"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	ºP2016-1121	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098131	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÈN DE NIÐS "MIXCOAC"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	ºP2017-1437	06-05-2021	03-08-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098137	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "BELISARIO DOMÈNGUEZ"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	ºP2017-1584	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	30	30	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098153	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	783,360.00	783,360.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÈN DE NIÐS "CALPULLI (REPRES. DE LAS CLASES SOCIALES J)"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-594	06-05-2021	03-08-2021	783,360.00	783,360.00	783,360.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098165	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "SÈMBOLOS PATRIOS"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-695	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098169	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "GRAL. NICOLÇS ROMERO"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-702	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210502098134	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÉN DE NIÑOS "FEDERICO FROEBEL"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2017-1519	06-05-2021	03-08-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	15	15	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098136	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "LIC. JESÚS REYES HERÓLES"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2017-1583	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098140	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "LIC. MIGUEL ALEMÁN"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2017-1588	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	30	30	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098151	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÉN DE NIÑOS "ROSARIO CASTELLANOS"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2017-1609	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098156	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2018-685	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	41	41	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098182	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "ALFONSO REYES"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2017-1286	24-05-2021	22-07-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098191	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC NO 0036 "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2017-1195	01-06-2021	29-08-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098202	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,095,040.00	3,095,040.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" (SEGUNDA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2016-1190	14-06-2021	11-10-2021	3,095,040.00	3,095,040.00	3,095,040.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098244	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2015-150	12-08-2021	10-10-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098245	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	E.S.T.I. NO 0028 "GERAL VICENTE GUERRERO"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2016-1083	12-08-2021	10-10-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940275	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Baltazar Leyva Mancilla, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-003	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940290	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Gral. Francisco Villa, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-019	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940333	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Manuel Gutiérrez Nájera, Construcción de sanitarios en estructura regional, rehabilitación de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-063	01-01-2021	31-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210502098192	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "DR. MARIANO G. SOMONTE"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	12017-1405	01-06-2021	29-08-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098224	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,497,600.00	1,497,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-714	18-06-2021	15-09-2021	1,497,600.00	1,497,600.00	1,497,600.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	22	22	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098239	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,995,200.00	2,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA GENERAL "FRANCISCO MONTES DE OCA" (SEGUNDA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	12017-1621	16-08-2021	13-12-2021	2,995,200.00	2,995,200.00	2,995,200.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	37	37	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940308	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	7,488,000.00	7,488,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. Ofic. No. 0105 Año de Juárez, Sustitución de edificio en estructura U-2C, modulo sanitario, dirección y 3 aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-038	01-01-2021	31-12-2021	7,488,000.00	7,488,000.00	7,488,000.00	7,488,000.00	7,488,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940356	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Profr. Carlos Hank González, Construcción de sanitarios U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-086	01-01-2021	31-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940360	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	4,201,918.00	4,201,918.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Morelos Y Pavón, Construcción y equipamiento de un aula en estructura regional, rehabilitación de tres aulas, rehabilitación de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-090	01-01-2021	31-12-2021	4,201,918.00	4,201,918.00	4,201,918.00	4,201,918.00	4,201,918.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940372	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, José Ma. Pino Suarez, Rehabilitación de módulo sanitario y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-102	01-01-2021	31-12-2021	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940392	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,771,310.00	2,771,310.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 69 José María Velasco, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-124	01-01-2021	31-12-2021	2,771,310.00	2,771,310.00	2,771,310.00	2,771,310.00	2,771,310.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940407	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,150,000.00	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg. Ofic. No. 0123 Gal. Ignacio Zaragoza, Construcción de sanitarios en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-139	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940422	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,150,000.00	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Miguel Hidalgo, Construcción de sanitarios en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-154	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002837	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,150,000.00	2,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Sor Juana I. De La Cruz, Construcción de escaleras de emergencia y rampa para alumnos con capacidades diferentes y rehabilitación general del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119906-053	01-01-2021	31-12-2021	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	2,150,000.00	Metros Cuadrados	100	30	30	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210502098177	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC NO 0136 "LIC. ISIDRO FABELA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2016-1099	24-05-2021	22-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098190	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "LIBERTADORES DE MXICO"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2017-1192	01-06-2021	29-08-2021	672,000.00	672,000.00	672,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098199	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,396,160.00	2,396,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA GENERAL "PRESIDENTE JUÁREZ" (SEGUNDA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2015-164	14-06-2021	11-10-2021	2,396,160.00	2,396,160.00	2,396,160.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098207	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "LcZARO C¿RDENAS"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2016-1076	15-06-2021	13-08-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	72	72	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098210	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFTV NO 0143 "CUAUHTMOC"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2016-1129	15-06-2021	13-08-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098227	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	798,720.00	798,720.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDEN DE NIOS "JUAN B. GARZA" (SEGUNDA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-726	18-06-2021	15-09-2021	798,720.00	798,720.00	798,720.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098241	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	4,492,800.00	4,492,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 5 "VECTOR BRAVO AHUJA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-709	16-08-2021	12-01-2022	4,492,800.00	4,492,800.00	4,492,800.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	38	38	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098246	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC NO 0030 "MELCHOR OCAMPO"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2016-1089	12-08-2021	10-10-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098249	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,597,440.00	1,597,440.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEGUNDA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-722	12-08-2021	09-11-2021	1,597,440.00	1,597,440.00	1,597,440.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940283	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Ricardo Flores Magón, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-012	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940291	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rafael Ramirez, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-020	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940304	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	4,047,000.00	4,047,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Rey Netzahualcóyotl, Construcción y equipamiento de un aula de computo y sustitución de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-033	01-01-2021	31-12-2021	4,047,000.00	4,047,000.00	4,047,000.00	4,047,000.00	4,047,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940328	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,150,000.00	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Construcción de sanitarios en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-058	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210502098122	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÓN DE NIÑOS "ANDRÉS MOLINA ENRÉQUEZ" A. E. P.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2016-1154	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098132	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2017-1461	06-05-2021	03-08-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098181	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "ING ALFREDO V. BONFIL"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2017-1111	24-05-2021	22-07-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098200	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	#####	#####	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "LEONA VICARIO" (TERCERA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2016-1172	14-06-2021	10-12-2021	12,436,562.51	12,436,562.51	12,436,562.51	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098213	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,497,600.00	1,497,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NUM. 89 "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVIN"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2016-1157	15-06-2021	12-09-2021	1,497,600.00	1,497,600.00	1,497,600.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	62	62	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098259	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC 0411 "MAESTRO ALFONSO BADILLO SANTOYO"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2015-154	10-09-2021	08-11-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940281	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Carlos Fuentes, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-010	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940287	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Emilio Ballagas, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-016	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940302	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,622,000.00	2,622,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Diego Rivera, Sustitución de barda perimetral y rehabilitación de aulas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-031	01-01-2021	31-12-2021	2,622,000.00	2,622,000.00	2,622,000.00	2,622,000.00	2,622,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940326	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,150,000.00	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Miguel Hidalgo, Construcción de sanitarios en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-056	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940345	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	4,359,499.04	4,359,499.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Justo Sierra, Construcción de sanitarios y un aula de cómputo en estructura regional y equipamiento	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-075	01-01-2021	31-12-2021	4,359,499.04	4,359,499.04	4,359,499.04	4,359,499.04	4,359,499.04	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940377	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,950,000.00	2,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Benemérito de las Américas, Rehabilitación de 6 edificios estructura regional y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-107	01-01-2021	31-12-2021	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	2,950,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940385	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,787,815.00	1,787,815.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 45 Sor Juana Inés De La Cruz, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-117	01-01-2021	31-12-2021	1,787,815.00	1,787,815.00	1,787,815.00	1,787,815.00	1,787,815.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210201940438	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	250,000.00	250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Guillermo González Camarena, Sustitución de losetas	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-170	01-01-2021	31-12-2021	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002834	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,149,954.16	1,149,954.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Benito Juárez, Construcción de sanitarios en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-048	01-01-2021	31-12-2021	1,149,954.16	1,149,954.16	1,149,954.16	1,149,954.16	1,149,954.16	Metros Cuadrados	100	30	30	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002857	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	6,200,000.00	6,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Vicente Guerrero, Rehabilitación de 6 edificios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-100	01-01-2021	31-12-2021	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002862	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	4,398,820.87	4,398,820.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 34 Dr. José De Jesús González, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-114	01-01-2021	31-12-2021	4,398,820.87	4,398,820.87	4,398,820.87	4,398,820.87	4,398,820.87	Metros Cuadrados	100	30	30	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002874	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,709,435.19	1,709,435.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 30 Dr. Roberto Solís Quiroga, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-128	01-01-2021	31-12-2021	1,709,435.19	1,709,435.19	1,709,435.19	1,709,435.19	1,709,435.19	Metros Cuadrados	100	30	30	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002875	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	7,240,851.86	7,240,851.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 76 Daniel Delgadillo, Rehabilitación, accesibilidad y construcción de dos aulas con equipamiento	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-130	01-01-2021	31-12-2021	7,240,851.86	7,240,851.86	7,240,851.86	7,240,851.86	7,240,851.86	Metros Cuadrados	100	29	29	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002901	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,798,000.00	1,798,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Adolfo López Mateos, Construcción de modulo de sanitarios en estructura regional, construcción de barda perimetral y plaza cívica	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-179	01-01-2021	31-12-2021	1,798,000.00	1,798,000.00	1,798,000.00	1,798,000.00	1,798,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098057	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC NO 0095 "ESTADO DE MICHO"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1P2016-1077	03-05-2021	01-07-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098064	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC NO 0020 "NIÑOS HROES"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1P2016-1111	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098066	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC NO 0832 "NIÑOS HROES"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1P2016-1115	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	35	35	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098073	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÉN DE NIÑOS "MANUEL BERNAL"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1P2016-1132	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098078	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC NO 0221 "AMADO NERVO"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1P2016-1153	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210502098099	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "VÉCTOR PUEBLA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2016-1086	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	62	62	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098105	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC NO 0732 "DAVID ALFARO SIQUEIROS"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2016-1109	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	35	35	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098170	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,762,633.94	1,762,633.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "ALFREDO DEL MAZO V."	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-705	06-05-2021	02-09-2021	1,762,633.94	1,762,633.94	1,762,633.94	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098183	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA "MANUEL C. BERNAL"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2017-1608	24-05-2021	22-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	74	74	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098203	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,995,200.00	2,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "REVOLUCIÓN SOCIAL MEXICANA" (SEGUNDA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2016-1171	14-06-2021	11-10-2021	2,995,200.00	2,995,200.00	2,995,200.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098204	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,396,160.00	2,396,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	E.S.T.I.C. NO 0119 "ENRIQUE C. REBSAMEN" (SEGUNDA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2015-160	14-06-2021	11-10-2021	2,396,160.00	2,396,160.00	2,396,160.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	50	50	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098208	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFTV NO. 210 "GUADALUPE VICTORIA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	P2016-1108	15-06-2021	13-08-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	5	5	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098254	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,795,520.00	2,795,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEGUNDA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-717	16-08-2021	13-12-2021	2,795,520.00	2,795,520.00	2,795,520.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940285	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Miguel Hidalgo y Costilla, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-014	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940315	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	5,156,000.00	5,156,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Emperador Cuauhtémoc, Sustitución del edificio "D" conformado por 6 aulas estructura regional y sustitución de 40 ml de barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-045	01-01-2021	31-12-2021	5,156,000.00	5,156,000.00	5,156,000.00	5,156,000.00	5,156,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940322	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Lázaro Cárdenas Del Río, Construcción de sanitarios en U-1C	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-052	01-01-2021	31-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940352	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,150,000.00	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Ignacio Manuel Altamirano, Construcción de sanitarios en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-082	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210201940378	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	6,687,581.32	6,687,581.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stv, Cuauhtémoc, Terminación de un espacio, construcción y equipamiento de aula de computo, dirección y biblioteca y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-108	01-01-2021	31-12-2021	6,687,581.32	6,687,581.32	6,687,581.32	6,687,581.32	6,687,581.32	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940379	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Bertha Von Glumer, Terminación de un espacio y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-109	01-01-2021	31-12-2021	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002824	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	6,000,000.00	6,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, 20 De Noviembre, Sustitución del área administrativa, rehabilitación de sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-021	01-01-2021	31-12-2021	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002835	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,293,054.08	1,293,054.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Josefa Ortiz De Dominguez, Construcción de sanitarios en estructura regional y barda perimetral	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-049	01-01-2021	31-12-2021	1,293,054.08	1,293,054.08	1,293,054.08	1,293,054.08	1,293,054.08	Metros Cuadrados	100	30	30	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002836	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Stec, Octavio Paz, Construcción de sanitarios en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-051	01-01-2021	31-12-2021	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002846	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,832,705.40	1,832,705.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Tierra Y Libertad, Construcción y equipamiento de 2 aulas en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-074	01-01-2021	31-12-2021	1,832,705.40	1,832,705.40	1,832,705.40	1,832,705.40	1,832,705.40	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002848	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,150,000.00	1,150,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Secg, Revolución Mexicana, Construcción de sanitarios en estructura regional y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-078	01-01-2021	31-12-2021	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002860	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Lic. Adolfo López Mateos, Sustitución de barda 81 ml y portón de acceso	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-106	01-01-2021	31-12-2021	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002871	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,580,775.37	1,580,775.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 83 Gabriela Brimmer, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-125	01-01-2021	31-12-2021	1,580,775.37	1,580,775.37	1,580,775.37	1,580,775.37	1,580,775.37	Metros Cuadrados	100	30	30	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002889	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,149,043.48	1,149,043.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Pablo Picasso, Construcción de sanitarios en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-157	01-01-2021	31-12-2021	1,149,043.48	1,149,043.48	1,149,043.48	1,149,043.48	1,149,043.48	Metros Cuadrados	100	30	30	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002899	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Revolución, Sustitución de barda perimetral, muro de contención y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-177	01-01-2021	31-12-2021	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098040	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÉN DE NIÑOS "MARÈA CURIE"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-403	08-02-2021	08-05-2021	672,000.00	672,000.00	672,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210302002869	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,935,289.00	1,935,289.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Cam, Cam No. 80 Tierra Y Libertad, Accesibilidad y rehabilitación del plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-122	01-01-2021	31-12-2021	1,935,289.00	1,935,289.00	1,935,289.00	1,935,289.00	1,935,289.00	Metros Cuadrados	100	30	30	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098080	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFIC NO 0814 ADOLFO SANCHEZ VIZQUEZ"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2017-1594	03-05-2021	01-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	71	71	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098126	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	814,304.76	814,304.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÉN DE NIÑOS "ANTONIO JOSÉ SUCRE"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2016-1177	06-05-2021	03-08-2021	814,304.76	814,304.76	814,304.76	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098130	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA TÉCNICA "JOSÉ MARÍA VELASCO OBREGÓN"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2017-1420	06-05-2021	03-08-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098196	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA OFTV NO 0394 "FRANCISCO VILLA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2017-1604	01-06-2021	30-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098201	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,064,000.00	2,064,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "ISIDRO FABELA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2016-1182	14-06-2021	11-10-2021	2,064,000.00	2,064,000.00	2,064,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098231	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	2,396,160.00	2,396,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "AMADO NERVO" (SEGUNDA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2015-159	21-06-2021	18-10-2021	2,396,160.00	2,396,160.00	2,396,160.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	18	18	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098250	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,594,240.00	3,594,240.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "MICO 68" (TERCERA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-715	16-08-2021	12-01-2022	3,594,240.00	3,594,240.00	3,594,240.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	23	23	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098252	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	1,797,120.00	1,797,120.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "DOMINGO PALACIOS CAMPUZANO"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2017-1614	16-08-2021	13-12-2021	1,797,120.00	1,797,120.00	1,797,120.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098262	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÉN DE NIÑOS "MANUEL BERNAL"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	2016-1150	10-09-2021	08-11-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940274	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Profra. Josefina Ramos, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-002	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940280	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn, Fray Bartolomé De Las Casas, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-009	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940298	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	5,692,000.00	5,692,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Prim, Juan Escutia, Sustitución de 2 edificios, estructura similar a U-1C, 3 aulas por edificio y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	119906-027	01-01-2021	31-12-2021	5,692,000.00	5,692,000.00	5,692,000.00	5,692,000.00	5,692,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX210502098090	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "FRAY PEDRO DE GANTE"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2016-1066	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098115	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2016-1139	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098135	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "JOSMA. MORELOS"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2017-1582	06-05-2021	04-07-2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098163	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "ADOLFO LIPEZ MATEOS"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-693	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098194	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÉN DE NIÑOS "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2017-1452	01-06-2021	29-08-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098218	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	598,422.77	598,422.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" (SEGUNDA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2017-1619	18-06-2021	15-09-2021	598,422.77	598,422.77	598,422.77	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	77	77	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098223	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	998,400.00	998,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "NARCISO MENDOZA"	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-706	18-06-2021	15-09-2021	998,400.00	998,400.00	998,400.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	