

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2021	5	MEX21050206623	Adquisición	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,085,466.00	7,085,466.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE INGENIERÍA PARA LOS CINCO PROGRAMAS DE ESTUDIO	Chalco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHALCO	120506	01-01-2021	31-12-2021	7,085,466.00	6,025,214.39	6,025,214.39	6,025,214.39	6,025,214.39	Equipamiento	5	4.25	85	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX21020193935	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,000,000.00	8,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la tercera etapa del Edificio "G", Unidad Académica Profesional Chimalhuacán	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2101	15-04-2021	15-04-2022	8,000,000.00	7,968,952.49	7,968,952.49	7,968,952.49	7,956,173.03	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502087943	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,733,392.00	1,733,392.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento para Laboratorios	Cuautitlán Izcalli		Educación	Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli	119977	01-01-2021	31-12-2021	1,733,392.00	1,733,392.00	1,733,392.00	1,733,392.00	1,733,392.00	Equipamiento	1	1	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201938567	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,497,995.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA ALIMENTAR DE ENERGÍA EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CÓMPUTO	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	2	01-07-2021	31-12-2021	1,497,995.00	1,497,995.00	1,497,995.00	1,497,995.00	1,497,995.00	Piezas	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201938557	Adquisición	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,992,086.94	2,138,865.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES	Ecatepec de Morelos	Programa de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	3	05-07-2021	31-12-2021	2,138,865.03	2,138,865.03	2,138,865.03	2,138,865.03	2,138,865.03	Equipamiento	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201938571	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,000,000.00	7,851,648.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	3RA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	1	01-07-2021	31-03-2022	7,851,648.11	7,851,648.11	7,851,648.11	7,851,648.11	7,851,648.11	Piezas	1	1	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940444	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 42, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-6	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098125	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,720.00	798,720.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MEXICO PLANTEL 66 TEMASCALCINGO II	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	IP2016-1161	06-05-2021	03-08-2021	798,720.00	798,720.00	798,720.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210502098229	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	842,880.00	842,880.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CECYTEM PLANTEL NICOLÁS ROMERO II	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2015-157	21-06-2021	18-09-2021	842,880.00	842,880.00	842,880.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2021	5	MEX210201940442	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cbt, Cbt No. 2 Dr. Maximiliano Ruiz Casteñeda, Nezahualcóyotl, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-3	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2021	5	MEX210302002912	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	873,202.81	873,202.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 77, Construcción y equipamiento de un aula en estructura regional	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-30	01-01-2021	31-12-2021	873,202.81	873,202.81	873,202.81	873,202.81	873,202.81	873,202.81	Metros Cuadrados	100	25	25	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	5	MEX210302002907	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 13 Calimaya, Impermeabilización del edificio B y D	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-23	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	30	30	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	5	MEX210201940459	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	978,000.00	978,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Emsad, Centro de Educación Media Superior a Distancia 02 Ixtapan Del Oro, Rehabilitación de módulo sanitario y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-21	01-01-2021	31-12-2021	978,000.00	978,000.00	978,000.00	978,000.00	978,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	5	MEX210201940460	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	978,000.00	978,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 31 Chicoloapan II, Terminación de módulos sanitarios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-22	01-01-2021	31-12-2021	978,000.00	978,000.00	978,000.00	978,000.00	978,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	5	MEX210201940462	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	600,000.00	600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 30 Nezahualcóyotl, Impermeabilización de edificios y obra exterior	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-24	01-01-2021	31-12-2021	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	5	MEX210502098050	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,228,205.01	4,228,205.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM. 123	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-650	01-03-2021	28-06-2021	4,228,205.01	4,228,205.01	4,228,205.01	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	57	57	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210502098263	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,400.00	998,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NUM. 20 (COMPLEMENTO)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2016-1160	10-09-2021	08-12-2021	998,400.00	998,400.00	998,400.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210201940456	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,880,000.00	1,880,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 288, Terminación de los trabajos en primer nivel y construcción del segundo nivel con acabados e instalaciones	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-18	01-01-2021	31-12-2021	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	1,880,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	5	MEX210302002914	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	513,579.39	513,579.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Prepa, Escuela Preparatoria Oficial Núm. 39, Terminación de los trabajos de construcción de 2 aulas U-2C con modulo de escaleras	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-32	01-01-2021	31-12-2021	513,579.39	513,579.39	513,579.39	513,579.39	513,579.39	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	5	MEX210502098222	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,028.18	158,028.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL Nóm. 40 (SEGUNDA ETAPA)	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2017-1628	18-06-2021	16-08-2021	158,028.18	158,028.18	158,028.18	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210201940445	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 26 Tenancingo, Rehabilitación de plantel	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-7	01-01-2021	31-12-2021	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2021	5	MEX210201940448	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	392,000.00	392,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Cobaem, Colegio de Bachilleres del Estado de México Plantel 17 Huixquilucan II, Rehabilitación de espacios y modulo sanitario	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Fisica Educativa	119839-10	01-01-2021	31-12-2021	392,000.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	5	MEX210302001036	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS PARA INGENIERIA AUTOMOTRIZ EN LA UES XALATLACO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO		01-01-2021	01-03-2022	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	Metros	200	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210302001030	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	10,000,000.00	10,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONCLUSIÓN DE LA PRIMER ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD ACADÉMICA TIPO II UES ATENCO	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO		01-01-2021	01-03-2022	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	Metros	200	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210302001044	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,655,006.59	6,655,006.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	SEGUNDA ETAPA DE LA CONTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE LA UES IXTLAHUACA	Ixtlahuaca	Otros proyectos de Inversión	Educación	UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO		01-01-2021	01-03-2022	6,655,006.59	6,655,006.59	6,655,006.59	6,655,006.59	6,655,006.59	Metros	200	200	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210502088068	Adquisición	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,967,676.00	4,967,676.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS (SWITCH)	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAGUALCOYOTL	ITN-03-2021	03-11-2021	31-12-2021	4,967,676.00	4,967,676.00	4,967,676.00	4,967,676.00	4,967,676.00	Equipamiento	50	50	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210502088864	Adquisición	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,967,676.00	4,967,676.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONCLUSIÓN DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS (SWITCH)	Nezahualcóyotl	Programa de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAGUALCOYOTL	ITN-03-2021	03-11-2021	31-12-2021	4,967,676.00	4,967,676.00	4,967,676.00	4,967,676.00	4,967,676.00	Equipamiento	50	50	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210502088587	Adquisición	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,967,676.00	4,967,676.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA CARRERAS (SWITCH)	Nezahualcóyotl	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NEZAGUALCOYOTL	utn-03-2021	03-11-2021	31-12-2021	4,967,676.00	4,967,676.00	4,967,676.00	4,967,676.00	4,967,676.00	Equipamiento	50	50	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210502088689	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,144,967.74	15,144,967.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento para edificio "B" de laboratorios, UNEVT Plantel Ocoyoacac	Ocoyoacac		Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA		1 20-10-2022	31-12-2022	15,144,967.74	15,144,967.74	15,144,967.74	15,123,504.70	15,123,504.70	Equipamiento	6746890	6746890	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210502088690	Acción	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15,144,967.74	15,144,967.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento para edificio "B" de laboratorios, UNEVT Plantel Ocoyoacac	Ocoyoacac		Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE TOLUCA		1 20-10-2022	31-12-2022	15,144,967.74	15,144,967.74	15,144,967.74	15,123,504.70	15,123,504.70	Equipamiento	6746890	6746890	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210201940115	Adquisición	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,564,657.00	5,228,215.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Equipamiento para los laboratorios de Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatronica e Ingeniería en Sistemas Computacionales	Tianguistenco	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco	119680	13-05-2021	31-12-2021	5,228,215.82	5,228,215.82	5,228,215.82	5,228,215.82	5,228,215.82	Equipamiento	1833	1833	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210201941530	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,500,000.00	6,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la segunda etapa de la ampliación del edificio "A" para aulas y cubiculos de PTC, Facultad de Planeación Urbana y Regional.	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2103	15-04-2021	15-04-2022	6,500,000.00	6,466,515.07	6,466,515.07	6,466,515.07	6,462,662.58	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210201941555	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,388,931.00	3,388,931.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de infraestructura del nivel medio superior	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	MEMS2101	15-04-2021	15-04-2022	3,388,931.00	3,195,918.29	3,195,918.29	3,195,918.29	3,195,918.29	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2021	5	MEX210201941537	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	13,871,352.76	13,871,352.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la tercera etapa del Edificio para la Licenciatura en Danza, Escuela de Artes Escénicas.	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2104	15-04-2021	15-04-2022	13,871,352.76	13,845,776.97	13,845,776.97	13,845,776.97	13,840,343.69	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2021	5	MEX210201941522	Proyecto de inversión	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la segunda etapa de la ampliación del Edificio "A", Facultad de Antropología	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2102	15-04-2021	15-04-2022	4,000,000.00	3,910,029.88	3,910,029.88	3,910,029.88	3,908,065.32	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones