

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302131866	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una Biblioteca Digital, AGM-21, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Alquisiras, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15008	13-04-2015	10-08-2015	2,939,741.48	2,939,741.48	2,939,741.48	2,939,741.48	2,939,741.48	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131875	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-382, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Jilotzingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15018	13-04-2015	10-08-2015	2,832,991.80	2,832,991.80	2,832,991.80	2,832,991.80	2,832,991.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131879	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-597, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Rayón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15024	13-04-2015	10-08-2015	2,863,550.02	2,863,550.02	2,863,550.02	2,863,550.02	2,863,550.02	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131881	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-750, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Tepetlaoxtoc, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15027	13-04-2015	10-08-2015	2,861,667.43	2,861,667.43	2,861,667.43	2,861,667.43	2,861,667.43	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131886	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-989, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Zacualpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15033	22-04-2015	05-07-2015	2,934,626.61	2,934,626.61	2,934,626.61	2,934,626.61	2,934,626.61	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131892	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una, "Biblioteca Digital" AGM-583, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Papalotla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15023	20-04-2015	17-08-2015	853,566.34	853,566.34	853,566.34	853,566.34	853,566.34	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131973	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	478,793.24	478,793.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Eligio Ancona del Castillo", ubicada en Cuernavaca y Tlalnepantla S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015001	11-01-2016	26-03-2016	439,516.82	439,516.82	439,516.82	439,516.82	439,516.82	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131977	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,821.48	863,821.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria General "Profr. Carlos Hank González", ubicada en Francisco Primo de Verdad S/N, Bo. de Jesús Za. Se, San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015005	11-01-2016	25-04-2016	856,580.27	856,580.27	856,580.27	856,580.27	856,580.27	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131872	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-262, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Donato Guerra, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15015	13-04-2015	10-08-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICOS META MODIFICADA	AVANCE FISICOS	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302131876	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-526, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Nopaltepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15020	13-04-2015	10-08-2015	2,819,958.70	2,819,958.70	2,819,958.70	2,819,958.70	2,819,958.70	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302131897	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,550,000.00	3,550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un taller de mantenimiento automotriz y un taller de mantenimiento de equipos computacionales, en la Escuela de Artes y Oficios, ubicada en Tenancingo, Municipio de Tenancingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC14093	08-09-2015	05-01-2016	2,870,336.48	2,870,336.48	2,870,336.48	2,870,336.48	2,870,336.48	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302131883	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-807, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Tezoyuca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15030	13-04-2015	10-08-2015	2,921,488.61	2,921,488.61	2,921,488.61	2,921,488.61	2,921,488.61	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302131890	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,250,000.00	5,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una, "Biblioteca Digital" AGM-634, ubicada en Todo el municipio, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15025	20-04-2015	17-08-2015	5,231,093.21	5,231,093.21	5,231,093.21	5,231,093.21	5,231,093.21	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302131867	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una Biblioteca Digital, AGM-28, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Almoloya Del R, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15009	13-04-2015	10-08-2015	2,885,236.52	2,885,236.52	2,885,236.52	2,885,236.52	2,885,236.52	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302131869	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-78, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Apaxco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15012	13-04-2015	10-08-2015	2,754,405.36	2,754,405.36	2,754,405.36	2,754,405.36	2,754,405.36	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302131880	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-703, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Temascaltepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15026	13-04-2015	10-08-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302131885	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-963, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Xalatlaco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15032	13-04-2015	10-08-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302131877	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-541, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Ocuilán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15021	13-04-2015	10-08-2015	2,863,550.02	2,863,550.02	2,863,550.02	2,863,550.02	2,863,550.02	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302131888	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,250,000.00	5,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una biblioteca digital, Biblioteca Digital, AGM-90, ubicado en Todo el municipio, Municipio de Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15011	20-04-2015	17-08-2015	5,061,745.17	5,061,745.17	5,061,745.17	5,061,745.17	5,061,745.17	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131889	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,250,000.00	5,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-796, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Texcoco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15029	20-04-2015	17-08-2015	5,229,782.86	5,229,782.86	5,229,782.86	5,229,782.86	5,229,782.86	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131871	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-178, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Chapultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15014	13-04-2015	10-08-2015	2,908,025.80	2,908,025.80	2,908,025.80	2,908,025.80	2,908,025.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131874	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-354, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Ixtapan Del Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15017	13-04-2015	10-08-2015	2,913,005.55	2,913,005.55	2,913,005.55	2,913,005.55	2,913,005.55	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131884	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-850, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15031	13-04-2015	10-08-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131893	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,485,569.26	2,485,569.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de la rehabilitación de cuatro edificios y obra exterior, en la "Escuela de Artes y Oficios", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15006	29-04-2015	26-08-2015	2,484,953.40	2,484,953.40	2,484,953.40	2,484,953.40	2,484,953.40	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131870	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-125, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Atlautla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15013	13-04-2015	10-08-2015	2,720,065.72	2,720,065.72	2,720,065.72	2,720,065.72	2,720,065.72	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131873	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-324, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Isidro Fabela, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15016	13-04-2015	10-08-2015	2,832,994.19	2,832,994.19	2,832,994.19	2,832,994.19	2,832,994.19	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131891	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una, "Biblioteca Digital" AGM-482, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Morelos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15019	20-04-2015	17-08-2015	2,340,921.23	2,340,921.23	2,340,921.23	2,340,921.23	2,340,921.23	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131894	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	415,000.00	415,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción del laboratorio de inglés en la "Normal de Ecatepec", ubicada en la Cabecera Municipal de Ecatepec, México.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC13022	01-06-2015	30-07-2015	388,364.43	388,364.43	388,364.43	388,364.43	388,364.43	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302131868	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-101, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Atizapan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15010	13-04-2015	10-08-2015	2,935,075.70	2,935,075.70	2,935,075.70	2,935,075.70	2,935,075.70	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131878	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-289, ubicada en Todo el municipio, Municipio de El Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15022	13-04-2015	10-08-2015	2,899,677.91	2,899,677.91	2,899,677.91	2,899,677.91	2,899,677.91	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131882	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-758, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Tepetlaxpa, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15028	13-04-2015	10-08-2015	2,719,577.62	2,719,577.62	2,719,577.62	2,719,577.62	2,719,577.62	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131974	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Adolfo Ruíz Cortines", ubicada en Calle Pisis y Avenida Central, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015002	11-01-2016	26-03-2016	590,845.55	590,845.55	590,845.55	590,845.55	590,845.55	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131976	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	856,104.77	856,104.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria General "Narciso Bassols", ubicada en Avenida Ing. Gumaro de la Cadena S/N, Municipio de Teoloyucan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015004	11-01-2016	25-04-2016	856,104.77	856,104.77	856,104.77	856,104.77	856,104.77	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131975	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,818.47	863,818.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Rocinante esquina Sierra Morena S/N, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015003	11-01-2016	25-04-2016	863,818.47	863,818.47	863,818.47	863,818.47	863,818.47	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	