

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302132000	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de un laboratorio de enfermería general y laboratorio dental, en el CONALEP Plantel Temoaya, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101361	11-01-2016	09-05-2016	1,699,999.98	1,699,999.98	1,699,999.98	1,699,999.98	1,699,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131895	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,000,000.00	17,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de un centro de cómputo, en el "Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán", ubicado en la Col. Santa María Nativitas, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15003	08-06-2015	04-12-2015	12,414,652.26	12,414,652.26	12,414,652.26	12,414,652.26	12,414,652.26	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131898	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28,884.43	28,884.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminación de construcción de 1 centro de información, en el COBAEM Zinacantepec Sur (1), ubicado en Col. Morelos, San Juan de las Huertas, Municipio de Zinacantepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC12011-1	21-09-2015	04-11-2015	27,455.18	27,455.18	27,455.18	27,455.18	27,455.18	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131900	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	545,694.28	545,694.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de biblioteca (3ra. Etapa), en la Escuela "Normal de Naucalpan", ubicada en San Mateo Nopala, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15065	28-09-2015	26-12-2015	542,783.80	542,783.80	542,783.80	542,783.80	542,783.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131903	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	562,443.00	562,443.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de red eléctrica y rehabilitación de edificios, en la Escuela "Normal de Tecamac", ubicada en Tecamac, Municipio de Tecamac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15070	28-09-2015	26-12-2015	562,442.98	562,442.98	562,442.98	562,442.98	562,442.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131915	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	283,607.24	283,607.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Remodelación y mantenimiento de edificio escolar, en la Escuela Normal No. 2, ubicada en Col. Campestre Guadalupeana, Municipio de Nezahualcótlil, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15075	28-09-2015	26-12-2015	282,188.03	282,188.03	282,188.03	282,188.03	282,188.03	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131929	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	52,674.33	52,674.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Sustitución de instalación eléctrica en laboratorio de idiomas, en la Escuela Normal de Coacalco, ubicada en República Mexicana, Municipio de Coacalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15072	26-10-2015	24-12-2015	52,674.32	52,674.32	52,674.32	52,674.32	52,674.32	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131936	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,300.00	384,300.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Impermeabilizante en losa, en el COBAEM Plantel 04 Valle de Chalco, ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101276	15-12-2015	14-03-2016	384,299.99	384,299.99	384,299.99	384,299.99	384,299.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302131937	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	377,700.00	377,700.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Impermeabilizante en losa, en el COBAEM Plantel 12 Almoloya de Juárez, ubicado en Santa María Nativitas, Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101290	15-12-2015	14-03-2016	377,474.80	377,474.80	377,474.80	377,474.80	377,474.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131946	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de un aula de medios, en el CBT 2 José María Velasco, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Temascalcingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101350	15-12-2015	14-03-2016	699,474.05	699,474.05	699,474.05	699,474.05	699,474.05	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131957	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mantenimiento del taller integral de electrónica, en el CONALEP Plantel Santiago Tianguistenco, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Tianguistenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101360	22-12-2015	19-04-2016	1,199,998.65	1,199,998.65	1,199,998.65	1,199,998.65	1,199,998.65	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131984	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción y mantenimiento de auditorio, aulas didácticas, en el CONALEP Plantel Atizapan I, ubicado en Ciudad Adolfo López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101381	18-01-2016	16-05-2016	1,398,132.92	1,398,132.92	1,398,132.92	1,398,132.92	1,398,132.92	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131989	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Reposición de barda perimetral, en el CECYTEM Plantel Valle de Chalco Solidaridad, ubicado en María Isabel, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101265	18-01-2016	16-05-2016	1,231,140.79	1,231,140.79	1,231,140.79	1,231,140.79	1,231,140.79	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131991	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,800,000.00	7,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Aula 2.5 EE, aula 2.0 EE, taller de cómputo, módulo sanitario, cancha de usos múltiples, escalera, cisterna, cubo de tinacos, andadores, en el CECYTEM Plantel Tultepec, ubicado en Unidad Habitacional Infonavit CTM, San Pablo Tultepec, Municipio de Tultepec, México (Construcción de 4 aulas didácticas de 2.5 EE, un aula didáctica de 2 EE, taller de cómputo, construcción de módulo sanitario, escalera, cancha de usos múltiples, cisterna, cubo de tinacos y andadores)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101268	18-01-2016	15-07-2016	7,750,493.42	7,750,493.42	7,750,493.42	7,750,493.42	7,750,493.42	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302131914	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	404,775.00	404,775.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Barda perimetral (48m2), rehabilitación del Ba SGC, red eléctrica del edificio "A" y red hidráulica, en la Escuela Normal No. 1, ubicada en Col. Benito Juárez, Municipio de Nezahualcoyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15074	28-09-2015	26-12-2015	401,111.18	401,111.18	401,111.18	401,111.18	401,111.18	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131919	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	187,362.40	187,362.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación de aulas y red eléctrica, en la Escuela Normal de Amecameca, ubicada en Amecameca, Municipio de Amecameca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15079	28-09-2015	26-12-2015	183,581.57	183,581.57	183,581.57	183,581.57	183,581.57	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131921	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	316,971.64	316,971.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de 1 aula didáctica, remodelación de auditorio y red sanitaria, en la Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan, ubicada en Santa Ana Zicatecoyan, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15081	28-09-2015	26-12-2015	316,971.09	316,971.09	316,971.09	316,971.09	316,971.09	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131928	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,396,780.95	8,396,780.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Finalización de la construcción de un edificio de vinculación, Universidad Estatal del Valle de Toluca, ubicado en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC11101-1	13-10-2015	09-02-2016	8,385,668.33	8,385,668.33	8,385,668.33	8,385,668.33	8,385,668.33	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131933	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,813,240.00	2,813,240.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción del edificio centro de cómputo dos niveles (primera etapa), en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, ubicado en Ejido de San Juan y San Agustín, Municipio de Jocotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC13098	17-12-2015	14-05-2016	297,600.00	2,635,445.68	2,635,445.68	2,635,445.68	2,635,445.68	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131959	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	865,000.00	865,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción y mantenimiento en el plantel, en el CONALEP Plantel Valle de Aragón, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101366	22-12-2015	19-04-2016	445,934.26	445,934.26	445,934.26	445,934.26	445,934.26	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131963	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	515,000.00	515,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mantenimiento de taller de medicina eléctrica, edificio "A" y "H", en el CONALEP Plantel Atizapan de Zaragoza II, ubicado en Adolfo López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101372	22-12-2015	21-03-2016	514,999.45	514,999.45	514,999.45	514,999.45	514,999.45	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2022	3	MEX220302131950	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,800.00	130,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Impermeabilizante en losa, en el COBAEM Plantel 22 Chicoloapan, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Chicoloapan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101278	22-12-2015	19-02-2016	122,608.43	122,608.43	122,608.43	122,608.43	122,608.43	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131958	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de un laboratorio de seguridad e higiene y proyección civil, en el CONALEP Plantel El Sol, ubicado en El Nezahualcoyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101365	22-12-2015	19-04-2016	846,965.48	846,965.48	846,965.48	846,965.48	846,965.48	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131968	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	217,000.00	217,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción en el plantel, en el CONALEP Plantel Naucalpan II, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101384	22-12-2015	21-03-2016	204,728.03	204,728.03	204,728.03	204,728.03	204,728.03	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131971	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	232,431.73	232,431.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminación de construcción de 5 aulas, en la Universidad Politécnica de Tecamac, ubicada en Tecamac, Municipio de Tecamac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC13089-2	28-12-2015	25-02-2016	189,566.84	189,566.84	189,566.84	189,566.84	189,566.84	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131985	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,700,000.00	1,700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mantenimiento en el plantel, en el CONALEP Plantel Tlalnepantla II, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101388	18-01-2016	16-05-2016	1,505,553.87	1,505,553.87	1,505,553.87	1,505,553.87	1,505,553.87	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131918	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	237,000.00	237,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación de biblioteca y cubículos, remodelación, en la Escuela Normal de Chalco, ubicada en Exhacienda Casco de San Juan, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15078	28-09-2015	26-12-2015	236,865.93	236,865.93	236,865.93	236,865.93	236,865.93	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131931	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	11,545,941.00	11,545,941.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción del segundo nivel de la clínica de salud intercultural (primera etapa), en la Universidad Intercultural del Estado de México, ubicada en Libramiento Francisco Villa s/n, Col. Centro, Municipio de San Felipe del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15095	05-11-2015	02-05-2016	11,419,293.65	11,419,293.65	11,419,293.65	11,419,293.65	11,419,293.65	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131938	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	362,400.00	362,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Impermeabilizante en losa, en el COBAEM Plantel 13 Calimaya, ubicado en San Andrés Ocotlán, Municipio de Calimaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101297	15-12-2015	14-03-2016	361,128.80	361,128.80	361,128.80	361,128.80	361,128.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302131953	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	360,000.00	360,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de un muro de contención, en el COBAEM Plantel 05 Valle de Bravo, ubicado en Rincón Villa del Valle, Municipio de Valle de Bravo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101333	22-12-2015	21-03-2016	359,999.99	359,999.99	359,999.99	359,999.99	359,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131956	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de un arcocheo, en el CBT "Jaime Keller Torres", ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Huehuetoca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101353	22-12-2015	19-04-2016	984,903.66	984,903.66	984,903.66	984,903.66	984,903.66	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131981	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,100,000.00	2,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de edificio "E", aulas, laboratorios y talleres, en el CONALEP Plantel Ciudad Azteca, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101367	18-01-2016	16-05-2016	1,696,469.90	1,696,469.90	1,696,469.90	1,696,469.90	1,696,469.90	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131990	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,800,000.00	7,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de aula didáctica de 2.5 EE, aula didáctica de 2 EE, taller de cómputo, módulo sanitario, escalera, cancha de usos múltiples, cisterna, cubo de tinacos, obra exterior, aula 2.0 EE, en el CECYTEM Plantel Villa del Carbón, ubicado en San Jerónimo Zacapexco, Municipio de Villa del Carbón, México (Construcción de 4 aulas didácticas de 2.5 EE, un aula didáctica de 2 EE, taller de cómputo, construcción de módulo sanitario, escalera, cancha de usos múltiples,	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101267	18-01-2016	15-07-2016	5,983,660.53	5,983,660.53	5,983,660.53	5,983,660.53	5,983,660.53	5,983,660.53	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131994	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,731,500.00	7,731,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de 3 aulas de 3E en planta alta, laboratorio de usos múltiples de 5E U-2C, taller de cómputo de 5E en planta alta, área administrativa de 5E en planta alta, sala de maestros de 5E en planta alta, cancha de usos múltiples 32.20m X 19.20m, caseta de vigilancia, obra complementaria (subestación eléctrica, acceso, andadores, entre otros), en el COBAEM Plantel 44 Tlalmanalco, ubicado en San Juan Atzacualoya, Municipio de Tlalmanalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101325	18-01-2016	15-07-2016	6,866,935.52	6,866,935.52	6,866,935.52	6,866,935.52	6,866,935.52	6,866,935.52	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302131998	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,797,219.20	6,797,219.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de 4 aulas didácticas, Bañador administrativo, laboratorio de cómputo, módulo sanitario., en el CBT 2 "Isaac Guzmán" (AGM-212), ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101345	18-01-2016	15-07-2016	3,825,463.03	3,825,463.03	3,825,463.03	3,825,463.03	3,825,463.03	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131896	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Segunda etapa de la construcción de un centro de cómputo de dos niveles, en el "Tecnológico de Estudios Superiores de Valle de Bravo", ubicado en Ejido de San Antonio la Laguna, Municipio de Valle de Bravo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15038	29-06-2015	26-10-2015	3,997,923.33	3,997,923.33	3,997,923.33	3,997,923.33	3,997,923.33	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131899	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	361,512.38	361,512.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación de biblioteca y aulas, en la Escuela "Normal de Capulhuac", ubicada en Bo. San Isidro, Municipio de Capulhuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15063	28-09-2015	26-12-2015	354,618.07	354,618.07	354,618.07	354,618.07	354,618.07	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131902	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	409,665.60	409,665.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminación de la construcción del auditorio, mantenimiento a edificio escolar, en la Escuela "Normal de Educación Especial", ubicada en Hogares de Atizapan, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15067	28-09-2015	26-12-2015	409,665.11	409,665.11	409,665.11	409,665.11	409,665.11	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131908	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	81,270.00	81,270.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación de servicios sanitarios, en la Escuela Normal No. 1, ubicada en Col. Doctores, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15058	28-09-2015	11-11-2015	80,743.09	80,743.09	80,743.09	80,743.09	80,743.09	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131913	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	399,022.19	399,022.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación de un edificio, red sanitaria y red eléctrica, en la Escuela Normal de Los Reyes Acaquilpan, ubicada en Coaxusco, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15073	28-09-2015	26-12-2015	372,146.20	372,146.20	372,146.20	372,146.20	372,146.20	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131922	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	101,623.71	101,623.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación de auditorio abierto, en la Escuela Normal de Ixtlahuaca, ubicada en Ixtlahuaca, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15082	28-09-2015	11-11-2015	101,316.31	101,316.31	101,316.31	101,316.31	101,316.31	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302131948	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,380,000.00	1,380,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de 4 Aulas Didácticas estructura U-2C en Planta Alta, en el CBT 1 "Dr. Donato Alarcón Segovia", ubicado en Tepexpan, Municipio de Acolman, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101352	15-12-2015	12-04-2016	1,337,295.14	1,337,295.14	1,337,295.14	1,337,295.14	1,337,295.14	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131997	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,550,787.38	5,550,787.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de un aula didáctica, laboratorio de usos múltiples, taller de cómputo, módulos sanitarios, en el CBT Chapa de Mota (AGM-173), ubicado en Macavaca, Municipio de Chapa de Mota, México (Construcción de 3 aulas didácticas U-1C, laboratorio de usos múltiples U-1C y taller de cómputo U-1C, construcción módulo sanitario U-1C)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101342	18-01-2016	15-07-2016	5,464,235.82	5,464,235.82	5,464,235.82	5,464,235.82	5,464,235.82	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131905	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	354,761.28	354,761.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mantenimiento de espacios, construcción de planta alta de la biblioteca, impermeabilización de espacios y mantenimiento de instalación eléctrica, en la Escuela Normal Superior del Estado de México, ubicada en Cabeecera Municipal, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15061	28-09-2015	26-12-2015	354,761.27	354,761.27	354,761.27	354,761.27	354,761.27	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131916	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	81,400.00	81,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Adaptación de cubículos para asesoría y tutoría, mantenimiento salón de usos múltiples, en la Escuela Normal No. 3, ubicada en Col. Ampliación Vicente Villada, Municipio de Nezahualcótlil, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15076	28-09-2015	11-11-2015	81,224.64	81,224.64	81,224.64	81,224.64	81,224.64	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131935	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	261,600.00	261,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Impermeabilización en losa, en el COBAEM Plantel 02 Ecatepec, ubicado en Villa de Guadalupe Xalostoc, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101275	15-12-2015	14-03-2016	261,594.47	261,594.47	261,594.47	261,594.47	261,594.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131942	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	596,160.00	596,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación de un módulo de sanitarios, en el COBAEM Plantel 01 Zinacantepec, ubicado en San Juan de las Huertas, Municipio de Zinacantepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101307	15-12-2015	14-03-2016	595,457.83	595,457.83	595,457.83	595,457.83	595,457.83	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302131943	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	596,160.00	596,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitaci3n de un m3dulo de sanitarios, en el COBAEM Plantel 03 Chimalhuacan, ubicado en Chimalhuacan, Municipio de Chimalhuac3, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	101308	15-12-2015	14-03-2016	588,392.40	588,392.40	588,392.40	588,392.40	588,392.40	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131947	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	675,000.00	675,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcci3n de un aula did3ctica, en el CBT Temascalcingo, ubicado en San Juanico el Alto, Municipio de Temascalcingo, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	101351	15-12-2015	14-03-2016	674,999.99	674,999.99	674,999.99	674,999.99	674,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131954	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	800,000.00	800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcci3n de una cancha de usos m3ltiples con trotapista, en el COBAEM Plantel 34 Villa del Carb3n, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Villa Del Carb3n, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	101334	22-12-2015	21-03-2016	761,218.95	761,218.95	761,218.95	761,218.95	761,218.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131955	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,350,000.00	1,350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcci3n de aula did3ctica, en el CBT 3 Tecamac, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Tec3mac, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	101348	22-12-2015	19-04-2016	1,349,999.99	1,349,999.99	1,349,999.99	1,349,999.99	1,349,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131964	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	850,000.00	850,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mantenimiento de plantel, auditorio, en el CONALEP Plantel Nezahualc3tli II, ubicado en Ciudad Nezahualc3tli, Municipio de Nezahualc3tli, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	101377	22-12-2015	19-04-2016	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131972	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	370,000.00	370,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcci3n y mantenimiento del plantel, laboratorio dental, en el CONALEP Plantel Cuautitl3n, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Cuautitl3n Izcalli,, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	101356	28-12-2015	26-03-2016	369,997.87	369,997.87	369,997.87	369,997.87	369,997.87	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131979	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcci3n de sanitarios, en el CONALEP Plantel Toluca, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Toluca, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	101358	18-01-2016	16-05-2016	1,286,293.40	1,286,293.40	1,286,293.40	1,286,293.40	1,286,293.40	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302131980	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,397,000.00	1,397,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de taller de autotécnica, aulas, laboratorio multidisciplinaria, edificio A, B, C, D, E, y H, en el CONALEP Plantel El Oro, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de El Oro, México (Construcción de techumbre en taller de autotécnica y mantenimiento en aulas, laboratorio multidisciplinario y edificios A, B, C, D, E y H.) (mantenimiento)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101364	18-01-2016	16-05-2016	1,345,687.92	1,345,687.92	1,345,687.92	1,345,687.92	1,345,687.92	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131982	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,620,000.00	1,620,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mantenimiento de edificios A, B, C, D, E, F, G y H, en el CONALEP Plantel Naucalpan I, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101375	18-01-2016	16-05-2016	1,571,433.68	1,571,433.68	1,571,433.68	1,571,433.68	1,571,433.68	1,571,433.68	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131992	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de barda perimetral primera etapa, en el CECYTEM Plantel Tenango del Valle, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101269	18-01-2016	16-05-2016	1,182,825.72	1,182,825.72	1,182,825.72	1,182,825.72	1,182,825.72	1,182,825.72	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131995	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,580,000.00	1,580,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de sala de maestros de 5E, caseta de vigilancia, en el COBAEM Plantel 35 Tecamac II, ubicado en Los Héroes de Tecamac, Municipio de Tecamac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101330	18-01-2016	16-05-2016	1,056,538.05	1,056,538.05	1,056,538.05	1,056,538.05	1,056,538.05	1,056,538.05	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131996	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,334,120.00	6,334,120.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de una aula, módulo sanitario, laboratorio de usos múltiples, Bañeros administrativos, en la Escuela Preparatoria 251 (AGM-743), ubicada en San Sebastián Xolalpa, Municipio de Teotihuacan, México (Construcción de 3 aulas didácticas, laboratorio de usos múltiples y Bañeros administrativos, construcción de módulo sanitario)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101341	18-01-2016	15-07-2016	6,174,868.38	6,174,868.38	6,174,868.38	6,174,868.38	6,174,868.38	6,174,868.38	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131904	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	184,887.31	184,887.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Remodelación, ampliación y mantenimiento de espacios, en la Escuela Normal No. 3, ubicada en Col. Universidad, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15060	28-09-2015	26-12-2015	161,964.19	161,964.19	161,964.19	161,964.19	161,964.19	161,964.19	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302131909	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	422,229.15	422,229.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de módulo de servicios escolares (2da. Etapa), en la Escuela Centenaria y Benemerita Normal de Profesores, ubicada en Col. Santa Clara, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15059	28-09-2015	26-12-2015	422,223.37	422,223.37	422,223.37	422,223.37	422,223.37	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131910	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	166,407.55	166,407.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación de sanitarios y red eléctrica, en la Escuela Normal de Santiago Tianguistenco, ubicada en Santiago Tianguistenco, Municipio de Tianguistenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15064	28-09-2015	26-12-2015	119,828.11	119,828.11	119,828.11	119,828.11	119,828.11	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131917	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	156,148.00	156,148.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de salones de usos múltiples y rehabilitación de sanitarios, mantenimiento y rehabilitación de espacios, en la Escuela Normal No. 4, ubicada en Col. Tamaulipas, Municipio de Nezahualcoyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15077	28-09-2015	26-12-2015	153,516.31	153,516.31	153,516.31	153,516.31	153,516.31	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131920	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	22,557.50	22,557.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Colocación de teja (1a. Etapa), mantenimiento centro de idiomas, en la Escuela Normal de Tejuzilco, ubicada en Tejuzilco, Municipio de Tejuzilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15080	28-09-2015	11-11-2015	22,557.49	22,557.49	22,557.49	22,557.49	22,557.49	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131926	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	206,623.63	206,623.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Impermeabilización de biblioteca, en la Escuela Normal de Ecatepec, ubicada en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15071	28-09-2015	26-12-2015	174,711.47	174,711.47	174,711.47	174,711.47	174,711.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131945	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de cancha de usos múltiples, en el COBAEM Plantel 39 Acolman, ubicado en La Concepción, Municipio de Acolman, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101332	15-12-2015	14-03-2016	399,999.05	399,999.05	399,999.05	399,999.05	399,999.05	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131960	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación de laboratorio multidisciplinario (física y química), en el CONALEP Plantel Chimalhuacán, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101368	22-12-2015	19-04-2016	425,485.17	425,485.17	425,485.17	425,485.17	425,485.17	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302131967	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	993,680.00	993,680.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mantenimiento de aulas, biblioteca y cafetería, laboratorio de procesos químicos industriales, módulo sanitario, en el CONALEP Plantel Coacalco, ubicado en Bosques de Coacalco, Municipio de Coacalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101382	22-12-2015	19-04-2016	993,679.98	993,679.98	993,679.98	993,679.98	993,679.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131978	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,490,000.00	1,490,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mantenimiento de aulas, auditorio, en el CONALEP Plantel Huixquilucan, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Huixquilucan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101354	18-01-2016	16-05-2016	1,208,844.66	1,208,844.66	1,208,844.66	1,208,844.66	1,208,844.66	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131986	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,000.00	1,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de taller de sistemas eléctricos, en el CONALEP Plantel Nicolás Romero, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101389	18-01-2016	16-05-2016	1,479,787.73	1,479,787.73	1,479,787.73	1,479,787.73	1,479,787.73	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131988	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de taller de seguridad e higiene T-80, obra exterior (andadores), en el CECyTEM Plantel Jiquipilco, ubicado en Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiquipilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101264	18-01-2016	16-05-2016	1,795,207.85	1,795,207.85	1,795,207.85	1,795,207.85	1,795,207.85	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131993	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,125,000.00	5,125,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de un centro de información (biblioteca) de SE U-2C, sala de maestros de SE U-2C, 1 escalera, cuatro aulas de 3E en planta alta, en el COBAEM Plantel 41 Temascalcingo, ubicado en Santiago Cochochitlan Centro, Municipio de Temascalcingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101274	18-01-2016	15-07-2016	4,650,704.91	4,650,704.91	4,650,704.91	4,650,704.91	4,650,704.91	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131999	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,143,750.00	3,143,750.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de un laboratorio de usos múltiples, aula didáctica, módulo de escalera, en el CBT 1 Lic. Adolfo López Mateos, ubicado en Ex-Hacienda de Solís, Municipio de Temascalcingo, México (Construcción de laboratorio de usos múltiples U-2C planta baja, 2 aulas didácticas U-2C planta alta y módulo de escaleras)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101347	18-01-2016	15-06-2016	2,900,352.40	2,900,352.40	2,900,352.40	2,900,352.40	2,900,352.40	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302131923	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	322,218.00	322,218.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Etapa final de la biblioteca y mantenimiento a la red eléctrica, en la Escuela Normal de Ixtapan de la Sal, ubicada en Ixtapan de la Sal, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15084	28-09-2015	26-12-2015	322,218.00	322,218.00	322,218.00	322,218.00	322,218.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131927	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	104,627.20	104,627.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación de 8a multiusos, en la Escuela Normal de Tenancingo, ubicada en El Salitre, Municipio de Tenancingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15083	02-10-2015	16-11-2015	104,627.20	104,627.20	104,627.20	104,627.20	104,627.20	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131930	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	510,313.25	510,313.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminación de cubículos, remodelación acceso principal y 2a. Etapa de la construcción de auditorio, en la Escuela Normal de Sultepec, ubicada en Sultepec, Municipio de Sultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15086	26-10-2015	23-01-2016	510,313.25	510,313.25	510,313.25	510,313.25	510,313.25	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131944	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	675,000.00	675,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de aula de 3E, en el COBAEM Plantel 20 Chapa de Mota, ubicado en Mefi, Municipio de Chapa de Mota, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101329	15-12-2015	14-03-2016	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	675,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131949	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,154,000.00	1,154,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mantenimiento de módulos sanitarios, aulas, aulas, talleres, laboratorios y oficinas administrativas, cambio de luminarias del interior del plantel, en el CONALEP Plantel Ecatepec I, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101383	15-12-2015	12-04-2016	1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00	1,154,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131952	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	940,860.00	940,860.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Impermeabilizante en losa, rehabilitación de un módulo de sanitarios, en el COBAEM Plantel 33 Huehuetoca, ubicado en Villa Urbi del Rey, Municipio de Huehuetoca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101309	22-12-2015	21-03-2016	940,860.00	940,860.00	940,860.00	940,860.00	940,860.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131925	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,025.50	400,025.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de aula, mantenimiento de instalación eléctrica y biblioteca, en la Escuela Normal de Valle de Bravo, ubicada en El Arco, Municipio de Valle de Bravo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15087	28-09-2015	26-12-2015	400,025.50	400,025.50	400,025.50	400,025.50	400,025.50	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302131906	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	408,751.90	408,751.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de biblioteca (2da. Etapa) y sustitución de duela en gimnasio, en la Escuela Normal de Educación Física, ubicada en San Antonio Buenavista, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15062	28-09-2015	26-12-2015	408,751.90	408,751.90	408,751.90	408,751.90	408,751.90	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131887	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,946.70	7,946.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mantenimiento, instalaciones eléctricas y pintura, en el "Centro de Educación Media Superior a Distancia Santa Ana Jilotzingo", ubicado en Santa Ana Jilotzingo, Municipio de Jilotzingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC09004	22-04-2015	06-05-2015	7,946.70	7,946.70	7,946.70	7,946.70	7,946.70	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131932	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	72,641.00	72,641.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminación de construcción de laboratorio multidisciplinario, en el Centro de Bachillerato Tecnológico No. 1 Gabino Barreda, ubicado en La Concepción de los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	88371-3-1	04-12-2015	02-01-2016	72,641.00	72,641.00	72,641.00	72,641.00	72,641.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131934	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	297,600.00	297,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Impermeabilizante en losa, en el COBAEM Plantel 06 Toluca, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101285	15-12-2015	14-03-2016	297,600.00	297,600.00	297,600.00	297,600.00	297,600.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302131962	2015	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,000.00	400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de servicios básicos, taller de autotécnica, laboratorio de técnicas de enfermería, en el CONALEP Plantel Almoloya del Río, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Almoloya Del Río, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101371	22-12-2015	21-03-2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones