

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132007	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	478,793.24	478,793.24	33-Aportaciones	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Avenida Chapultepec Num. 1, Municipio de Chapultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-013	19-02-2016	18-05-2016	0.00	438,421.65	438,421.65	438,421.65	438,421.65	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132013	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,821.82	863,821.82	33-Aportaciones	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria General "Emiliano Zapata", ubicada en Avenida Ejidal S/N, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-032	19-02-2016	17-06-2016	237,647.77	790,983.11	790,983.11	790,983.11	790,983.11	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132072	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,295,732.74	1,295,732.74	33-Aportaciones	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de tres aulas, en la Escuela Secundaria General "Rosario Castellanos", ubicada en Carretera a Cuautitlán esquina Miguel Hidalgo S/N, Municipio de Zumpango, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-106	14-03-2016	11-07-2016	1,078,668.98	1,078,668.98	1,078,668.98	1,078,668.98	1,078,668.98	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132120	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,727,643.65	1,727,643.65	33-Aportaciones	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de cuatro aulas más obra exterior, en la Escuela Secundaria Técnica "Federico Arriaga Rangel", ubicada en Alberto Garduño Num. 309, Municipio de San Felipe del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-060	07-06-2016	03-11-2016	1,724,068.40	1,724,068.40	1,724,068.40	1,724,068.40	1,724,068.40	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132145	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,174.50	1,041,174.50	33-Aportaciones	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "El Pipila", ubicado en 5 de Mayo S/N, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-361	14-07-2016	10-11-2016	1,041,174.49	1,041,174.49	1,041,174.49	1,041,174.49	1,041,174.49	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132178	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Juana de Arco", ubicado en Cima S/N y Retorno Cerro, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-129	01-08-2016	28-11-2016	722,587.55	722,587.55	722,587.55	722,587.55	722,587.55	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132205	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Anton Makarenko", ubicado Junto al campo de fútbol Num. 1, Santa María Citendeje, Municipio de Jocotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-309	26-08-2016	23-12-2016	957,860.89	957,860.89	957,860.89	957,860.89	957,860.89	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132215	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas, en el Jardín de Niños "José Martí", ubicado en Seminario S/N, Nueva Santa Rosa, Municipio de Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-031	31-08-2016	28-12-2016	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132227	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,296,000.00	1,296,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas, remodelación de sanitarios, reinstalación eléctrica, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Iztaccihuatl S/N, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-133	31-08-2016	28-12-2016	1,285,801.26	1,285,801.26	1,285,801.26	1,285,801.26	1,285,801.26	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132264	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	904,628.00	904,628.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Ayayacatl", ubicado en Norte 1 y Poniente 6 S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-408	31-08-2016	28-12-2016	802,591.55	802,591.55	802,591.55	802,591.55	802,591.55	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132324	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,152,000.00	1,152,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 3 aulas, en la Escuela Primaria "Jaime Torres Bodet", ubicada en Av. San Sebastian esq. San Martín Caballero Mz 22, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-134	05-09-2016	02-01-2017	1,145,275.58	1,145,275.58	1,145,275.58	1,145,275.58	1,145,275.58	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132389	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	792,000.00	792,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, en la Escuela Secundaria Técnica "Niños Héroes", ubicada en Kilómetro 8 carretera Palmar Chico a Palmar Grande, El Llano, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-729	13-10-2016	10-01-2017	787,819.78	787,819.78	787,819.78	787,819.78	787,819.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132633	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Libro Abiertas", ubicada en Centro, Minita del Cedro Dos, Municipio de San José del Rincón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-518	06-01-2017	05-05-2017	709,699.95	709,699.95	709,699.95	709,699.95	709,699.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132687	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	792,000.00	792,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión "José Martí", ubicada en Nueve Sur Num. 24, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-214	06-01-2017	05-05-2017	779,888.38	779,888.38	779,888.38	779,888.38	779,888.38	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202089815	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,294,123.16	2,294,123.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "CONSTITUCIÓN DE 1824"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2015-056	07-06-2016	03-11-2016	2,294,123.16	2,294,123.16	2,294,123.16	2,294,123.16	2,294,123.16	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202089890	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	787,247.71	787,247.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA TÉCNICA "HIMNO NACIONAL"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2016-457	12-08-2016	09-12-2016	787,247.71	787,247.71	787,247.71	787,247.71	787,247.71	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202090083	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	663,954.32	663,954.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "HIMNO NACIONAL"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2016-618	13-10-2016	10-01-2017	663,954.32	663,954.32	663,954.32	663,954.32	663,954.32	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132035	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Tlaltonatuh", ubicado en Malinalco S/N, Municipio de Teotihuacan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-083	19-02-2016	17-06-2016	767,683.88	767,683.88	767,683.88	767,683.88	767,683.88	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132058	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	487,323.42	487,323.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "María Enríqueta Camarillo", ubicado en Calle Perlitas y Rosa de Francia, Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-067	14-03-2016	11-06-2016	480,726.95	480,726.95	480,726.95	480,726.95	480,726.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132160	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Hermanos Flores Magón", ubicada en Conocido, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-095	28-07-2016	24-11-2016	664,636.01	664,636.01	664,636.01	664,636.01	664,636.01	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132162	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0866 "Jaime Torres Bodet", ubicada en Parte Alta Barrio Xochiaca S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-108	28-07-2016	24-11-2016	640,364.16	640,364.16	640,364.16	640,364.16	640,364.16	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132229	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,039,437.57	1,039,437.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Felipe Angeles", ubicado en Embajada de España S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-153	31-08-2016	28-12-2016	1,039,437.56	1,039,437.56	1,039,437.56	1,039,437.56	1,039,437.56	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132255	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	692,899.15	692,899.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Tonacatecutli", ubicado Junto a la escuela Primaria, La Concepción Xochicuautla, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-339	31-08-2016	28-12-2016	692,899.14	692,899.14	692,899.14	692,899.14	692,899.14	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132257	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de tres aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0294 "20 de Noviembre", ubicada Frente a la Capilla, Vallecitos de Hermiltepec (Vallecito), Municipio de Luvianos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-350	31-08-2016	28-12-2016	1,329,071.28	1,329,071.28	1,329,071.28	1,329,071.28	1,329,071.28	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132300	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Español", ubicado en Independencia S/N, San Pedro Taltizapan, Municipio de Tianguistenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-687	31-08-2016	28-12-2016	609,036.72	609,036.72	609,036.72	609,036.72	609,036.72	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132333	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,152,000.00	1,152,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 3 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0454 "Lic. Narciso Bassols", ubicada en Cerro de Totoltepec S/N, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-400	05-09-2016	02-01-2017	969,795.55	969,795.55	969,795.55	969,795.55	969,795.55	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132371	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,294,793.24	1,294,793.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, plaza cívica, drenaje, rehabilitación de barda perimetral, luz, en la Escuela Primaria "Estado de México", ubicada Frente a la Clínica, Palo Gordo, Municipio de Luvianos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-346	13-10-2016	09-02-2017	1,159,525.16	1,159,525.16	1,159,525.16	1,159,525.16	1,159,525.16	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132386	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,255,453.02	1,255,453.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, rehabilitación de barda perimetral y construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Rafael Solana", ubicado A orilla de la carretera frente a la Primaria, Rincón de Aguirre, Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-569	13-10-2016	09-02-2017	1,253,738.05	1,253,738.05	1,253,738.05	1,253,738.05	1,253,738.05	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132421	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	663,580.10	663,580.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Justo Sierra", ubicado en Tonatiuh y Cuautitlán S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-175	07-11-2016	06-03-2017	663,579.51	663,579.51	663,579.51	663,579.51	663,579.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132422	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	665,316.94	665,316.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Lauro Aguirre", ubicado en Falco S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-177	07-11-2016	06-03-2017	665,316.88	665,316.88	665,316.88	665,316.88	665,316.88	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132450	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,400,000.00	2,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, taller de cómputo, taller de dibujo técnico, área administrativa, en la Escuela Secundaria General "Manuel Esquivel Duran", ubicada en Avenida Plutarco Elías Calles S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-205	07-12-2016	05-04-2017	1,996,353.21	1,996,353.21	1,996,353.21	1,996,353.21	1,996,353.21	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132094	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,058,235.34	1,058,235.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de instalaciones eléctricas, sanitarios y aulas, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en Avenida Morelos 1, San Pablo Tecalco, Municipio de Tecamac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-068	02-05-2016	29-08-2016	1,023,746.59	1,023,746.59	1,023,746.59	1,023,746.59	1,023,746.59	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132206	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Enrique Pestalozzi", ubicado en Los Reyes, Municipio de Jocotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-310	26-08-2016	23-12-2016	701,180.42	701,180.42	701,180.42	701,180.42	701,180.42	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132209	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas, en el Jardín de Niños "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicado en Tecatl S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-087	31-08-2016	28-12-2016	617,396.17	617,396.17	617,396.17	617,396.17	617,396.17	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132285	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en José María Rayón S/N, San Pedro Arriba 1ra. Sección, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-612	31-08-2016	28-12-2016	639,630.91	639,630.91	639,630.91	639,630.91	639,630.91	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132321	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Mariano Azuela", ubicado en Calle 6 S/N, Municipio de Coacalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-113	05-09-2016	02-01-2017	733,809.70	733,809.70	733,809.70	733,809.70	733,809.70	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132325	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	792,000.00	792,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "J. Encarnación Fuentes", ubicada en Junto a la Iglesia, San Nicolás Tultenango, Municipio de El Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-222	05-09-2016	02-01-2017	705,058.04	705,058.04	705,058.04	705,058.04	705,058.04	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132374	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	904,628.00	904,628.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Tlamachcancalli", ubicado en Rufo Figueroa Num. 2, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-373	13-10-2016	10-01-2017	904,360.24	904,360.24	904,360.24	904,360.24	904,360.24	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132403	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Miguel Buendía", ubicado en Conocido, Cerrito del Panal, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-611	08-11-2016	07-03-2017	476,637.52	476,637.52	476,637.52	476,637.52	476,637.52	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132530	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	556,800.00	556,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0145 "Emiliano Zapata", ubicada en Carretera Palmar Chico 50 Arrobas Kilometro 1, Palmar Chico, Municipio de Amatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-030	06-01-2017	05-04-2017	544,976.66	544,976.66	544,976.66	544,976.66	544,976.66	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132568	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Jardín de Niños "Profr. Estefanía Castaneda", ubicado en Ejido San Isidro Boxipe, San Isidro Boxipe, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-268	06-01-2017	05-04-2017	347,314.95	347,314.95	347,314.95	347,314.95	347,314.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132572	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada Frente a la Clínica de Salud, San Ignacio del Pedregal, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-277	06-01-2017	05-04-2017	314,212.35	314,212.35	314,212.35	314,212.35	314,212.35	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132577	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	336,000.00	336,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción módulo sanitario, en el Jardín de Niños "Dr. Gabino Barreda", ubicado en Carretera Ixtlahuaca Jilotepec, Ejido de San Lorenzo Octeyuco, Municipio de Jilotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-288	06-01-2017	05-04-2017	334,020.50	334,020.50	334,020.50	334,020.50	334,020.50	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132607	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	904,628.00	904,628.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Marie Curie", ubicado en Cerrada Benito Juárez S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-426	06-01-2017	05-05-2017	791,499.99	791,499.99	791,499.99	791,499.99	791,499.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132640	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el CAM No. 30 "Dr. Roberto Solís Quiroga", ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas No. 137, Municipio de Tecamac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-547	06-01-2017	05-05-2017	230,400.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	230,400.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132657	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,040.51	384,040.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Joaquín Fernández de Lizardi", ubicado en Sor Juana Inés de la Cruz S/N, Barrio del Cajón, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-746	06-01-2017	05-04-2017	384,039.00	384,039.00	384,039.00	384,039.00	384,039.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSAB LE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJ E	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION			
2022	3	MEX220302132693	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,081.03	768,081.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "José Vasconcelos", ubicado en Camino de Cardenales S/N, San Cristóbal Texcalucan, Municipio de Huixquilucan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-235	06-01-2017	05-05-2017	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2022	3	MEX220302132694	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,040.51	384,040.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "José María Luis Mora", ubicado en La Calera de los Gallos, La Calera de los Gallos, Municipio de Ixtapan Del Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-251	06-01-2017	05-04-2017	289,904.79	289,904.79	289,904.79	289,904.79	289,904.79	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2022	3	MEX220302132008	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 881 "Francisco Villa", ubicada en Prolongación Allende S/N esq. camino a las Minas, Municipio de Chicoloapan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-014	19-02-2016	18-05-2016	0.00	706,616.04	706,616.04	706,616.04	706,616.04	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2022	3	MEX220302132046	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en al Escuela Primaria "Profr. Tiburcio Molina", ubicada en Avenida Benito Juárez 33, Municipio de Atizapan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-010	19-02-2016	17-06-2016	689,365.46	689,365.46	689,365.46	689,365.46	689,365.46	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2022	3	MEX220302132060	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	470,347.70	470,347.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica "Presidente Cárdenas", ubicada en Km.1 Carretera V. Allende Ixt. del Oro, San José Villa de Allende, Municipio de Villa de Allende, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-075	14-03-2016	11-06-2016	426,595.17	426,595.17	426,595.17	426,595.17	426,595.17	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2022	3	MEX220302132102	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,576,818.64	2,576,818.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 4 aulas, servicios sanitarios y rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Cuitlahuac", ubicado en Sección 7 y Avenida Sutherland S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-022	13-05-2016	10-10-2016	2,106,242.53	2,106,242.53	2,106,242.53	2,106,242.53	2,106,242.53	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2022	3	MEX220302132182	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,015,453.02	1,015,453.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Cristóbal Colón", ubicado Junto a la escuela Primaria Estatal, Santa María, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-720	01-08-2016	28-11-2016	910,697.60	910,697.60	910,697.60	910,697.60	910,697.60	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132149	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Francisco González Bocanegra", ubicado en Calle Atl S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-085	25-07-2016	21-11-2016	591,147.18	591,147.18	591,147.18	591,147.18	591,147.18	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132181	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Texopilli 2000", ubicado Entre la Primaria y El Río, Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-570	01-08-2016	28-11-2016	768,081.01	768,081.01	768,081.01	768,081.01	768,081.01	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132183	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Mariano Matamoros", ubicada Junto al terreno de Margarita Domínguez, Rancho Viejo, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-727	01-08-2016	29-10-2016	383,999.99	383,999.99	383,999.99	383,999.99	383,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132207	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Primaria "Wenceslao Labra", ubicada en Conocido, Barrio San Pedro Zona Norte, Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-019	26-08-2016	23-12-2016	427,740.37	427,740.37	427,740.37	427,740.37	427,740.37	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132267	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,174.99	1,041,174.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Felix Lope de Vega Carpio", ubicado en Rielera S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-415	31-08-2016	28-12-2016	913,308.17	913,308.17	913,308.17	913,308.17	913,308.17	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132293	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Miguel F. Martínez", ubicado en Av. Edo. de México S/N., Municipio de Tenancingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-634	31-08-2016	28-12-2016	369,795.01	369,795.01	369,795.01	369,795.01	369,795.01	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132323	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,166,906.04	1,166,906.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas y mantenimiento de sanitarios, en el Jardín de Niños "Alfonso García Robles", ubicado en Río Cuautitlán S/N, Municipio de Coyotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-125	05-09-2016	02-01-2017	1,159,581.75	1,159,581.75	1,159,581.75	1,159,581.75	1,159,581.75	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132388	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	583,453.02	583,453.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Tonatiuh", ubicado en Ignacio Zaragoza y Benito Juárez S/N, Municipio de Texcoco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-677	13-10-2016	10-01-2017	412,410.14	412,410.14	412,410.14	412,410.14	412,410.14	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132412	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Hermanas Abasolo", ubicado en Avenida Recursos Hidráulicos S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-162	07-11-2016	06-03-2017	255,605.38	255,605.38	255,605.38	255,605.38	255,605.38	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132451	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,696,000.00	3,696,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción sanitarios, mantenimiento de los existentes, mejoramiento de un aula, oficinas y obra exterior, en la Escuela Secundaria General No. 0099 "Generalísimo José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en Avenida Revolución Num. 235, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-206	07-12-2016	05-04-2017	2,877,768.51	2,877,768.51	2,877,768.51	2,877,768.51	2,877,768.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132456	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,174.98	1,041,174.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Lev Semionovich Vigotsky", ubicado en Camino a San Nicolás La Redonda S/N, Municipio de Tecamac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-553	07-12-2016	05-04-2017	766,769.54	766,769.54	766,769.54	766,769.54	766,769.54	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132467	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Moctezuma Xocoyotzin", ubicado en la Col Ejidal el Pino Centro, Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-319	08-12-2016	06-04-2017	658,451.05	658,451.05	658,451.05	658,451.05	658,451.05	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132472	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,040.51	384,040.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "William Heard Kilpatrick", ubicado en Barrio La Planada Santa Ana, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-272	08-12-2016	06-04-2017	311,280.56	311,280.56	311,280.56	311,280.56	311,280.56	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132476	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	336,000.00	336,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Conocido, Barrio del Jacal de Yebuciván, Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-016	08-12-2016	06-04-2017	305,065.47	305,065.47	305,065.47	305,065.47	305,065.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132478	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Rosario Castellanos", ubicado en Emiliano Zapata S/N, Chiltepec de Hidalgo, Municipio de Coatepec Harinas, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-121	08-12-2016	06-04-2017	650,109.93	650,109.93	650,109.93	650,109.93	650,109.93	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302132480	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,174.98	1,041,174.98	33-Aportaciones Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Gabriela Mistral", ubicado en Carretera Almoloya de Juárez en el kilómetro 1.5, San Miguel, Municipio de Zinacantepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-840	08-12-2016	06-04-2017	875,531.48	875,531.48	875,531.48	875,531.48	875,531.48	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132529	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Huixtita S/N, Huixtita, Municipio de Amatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-029	06-01-2017	05-05-2017	955,439.63	955,439.63	955,439.63	955,439.63	955,439.63	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132548	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Mario Coll Sánchez", ubicada en Canarias S/N, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-135	06-01-2017	05-05-2017	1,438,981.79	1,438,981.79	1,438,981.79	1,438,981.79	1,438,981.79	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132583	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520,587.49	520,587.49	33-Aportaciones Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicado en Ranchar de Sila junto a la Iglesia, (Ejido de Sila), Municipio de Jiquipilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-300	06-01-2017	05-04-2017	503,117.04	503,117.04	503,117.04	503,117.04	503,117.04	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132595	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Libro Abiertas", ubicada en Dom. Conocido, Municipio de Morelos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-379	06-01-2017	05-05-2017	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132611	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,008,000.00	1,008,000.00	33-Aportaciones Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Pablo Casals", ubicado en Avenida Amecameca S/N, Municipio de Nezahualcótl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-431	06-01-2017	05-05-2017	993,873.04	993,873.04	993,873.04	993,873.04	993,873.04	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132641	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Angel Ma. Garibay Kintana", ubicado en Paseo de los Santos S/N, Municipio de Tecmac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-548	06-01-2017	06-03-2017	267,318.93	267,318.93	267,318.93	267,318.93	267,318.93	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132664	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Idefonso Velázquez", ubicada en Independencia Num. 101, San Miguel, Municipio de Zinacantepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-847	06-01-2017	05-05-2017	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132672	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Dr. Jorge Jiménez Cantón/N, Municipio de Atizapan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-035	06-01-2017	05-05-2017	710,553.50	710,553.50	710,553.50	710,553.50	710,553.50	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132675	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,056,000.00	1,056,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Avenida 16 de Septiembre S/N, Municipio de Coacalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-115	06-01-2017	05-05-2017	674,219.95	674,219.95	674,219.95	674,219.95	674,219.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132680	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de sanitarios y cercado perimetral, en la Escuela Primaria "Revolución", ubicada en Marte y Sor Juana S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-202	06-01-2017	05-04-2017	382,010.84	382,010.84	382,010.84	382,010.84	382,010.84	Metros Cuadrados	100	47	47	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132691	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Silvestre Revueltas", ubicado en Vicente Guerrero S/N, Municipio de Hueyoxtlá, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-232	06-01-2017	05-05-2017	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132043	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,820.52	863,820.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Maximiliano Rufo Castañeda", ubicada en Avenida San Isidro S/N, San Bartolo del Llano (San Isidro), Municipio de Zinacantepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-103	19-02-2016	17-06-2016	805,009.04	805,009.04	805,009.04	805,009.04	805,009.04	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132044	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	470,347.70	470,347.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria General "Justo Sierra Méndez", ubicada en Lago Cuitzeo Manzana 6, Lote 1, Municipio de Zumpango, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-104	19-02-2016	18-05-2016	438,938.77	438,938.77	438,938.77	438,938.77	438,938.77	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132048	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	470,347.70	470,347.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica "Prof. Carlos Hank González", ubicada en Calle Monterrey S/N, San Francisco Tlalcalcalpan, Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-009	14-03-2016	11-06-2016	434,704.06	434,704.06	434,704.06	434,704.06	434,704.06	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132078	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	470,347.70	470,347.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en San Miguel Almoloyan, Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-008	29-03-2016	27-06-2016	465,411.50	465,411.50	465,411.50	465,411.50	465,411.50	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132150	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios y mejoramiento de un aula, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada A 4 kilómetros de la carretera a Cuauhtepac, Dieciocho de Marzo, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-726	25-07-2016	22-10-2016	494,221.83	494,221.83	494,221.83	494,221.83	494,221.83	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132157	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	544,569.35	544,569.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Francisco Gabilondo Soler", ubicado en Calle Francisco Villa S/N Sector 32 Manzana 101, Municipio de Tecamac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-550	25-07-2016	21-11-2016	544,569.30	544,569.30	544,569.30	544,569.30	544,569.30	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132161	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0849 "Alfonso Reyes Ochoa", ubicada en Manuel M Ponce S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-106	28-07-2016	24-11-2016	614,706.72	614,706.72	614,706.72	614,706.72	614,706.72	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132177	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Bertha Von Glumer", ubicado en RB Grijalba S/N, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-127	01-08-2016	28-11-2016	714,732.60	714,732.60	714,732.60	714,732.60	714,732.60	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132265	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,174.99	1,041,174.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Beatriz Ordoñez Acuña", ubicado en Calle 23 Num. 103, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-410	31-08-2016	28-12-2016	738,273.89	738,273.89	738,273.89	738,273.89	738,273.89	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132282	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	573,519.35	573,519.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Leona Vicario", ubicado en Bosques de Uruguay, Manzana 107, Lote I, Sección B, Municipio de Tecamac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-552	31-08-2016	28-12-2016	573,519.30	573,519.30	573,519.30	573,519.30	573,519.30	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302132297	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	904,628.00	904,628.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicado en Alvaro Obregón S/N, Municipio de Texcoco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-676	31-08-2016	28-12-2016	898,556.13	898,556.13	898,556.13	898,556.13	898,556.13	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132322	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	852,693.99	852,693.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Pedro Patiño Ixtolinque", ubicado en Avenida Independencia S/N, Municipio de Coacalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-114	05-09-2016	02-01-2017	850,624.38	850,624.38	850,624.38	850,624.38	850,624.38	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132359	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,152,000.00	1,152,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas y rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Felipe Villanueva", ubicada en Las Flores S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-093	13-10-2016	09-02-2017	963,230.06	963,230.06	963,230.06	963,230.06	963,230.06	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132385	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,296,000.00	1,296,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula y dirección escolar, rehabilitación de barda y sanitarios, en el Jardín de Niños "Manuel M. Ponce", ubicado A 300 metros de la Primaria, Rincón de Ugarte, Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-566	13-10-2016	09-02-2017	1,143,328.23	1,143,328.23	1,143,328.23	1,143,328.23	1,143,328.23	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132391	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	792,000.00	792,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Avenida Saltillo S/N, Municipio de Tultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-769	13-10-2016	10-01-2017	727,430.51	727,430.51	727,430.51	727,430.51	727,430.51	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132465	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,056,000.00	1,056,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mantenimiento de 4 losas correspondientes a 4 aulas, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Morelos Num. 2, San Juan Tlacotompa (Tlacotompa), Municipio de Ecatzingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-218	08-12-2016	06-04-2017	410,675.73	410,675.73	410,675.73	410,675.73	410,675.73	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132475	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	677,102.52	677,102.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas y rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada A 50 metros del Preescolar Fernando Cervantes, San Miguel Agua Bendita, Municipio de San José del Rincón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-519	08-12-2016	06-04-2017	677,102.43	677,102.43	677,102.43	677,102.43	677,102.43	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132041	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,152,000.00	1,152,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del taller de alimentos, en la Escuela Secundaria Técnica "Aguiles Serdan Alariste", ubicada en Prolongación Morelos S/N, Municipio de Villa Del Carbón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-097	19-02-2016	17-06-2016	425,229.72	345,600.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132086	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	583,323.42	583,323.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Adaptación de 1 aula y construcción de sanitarios, en el Jardín de Niños "Leona Vicario", ubicado en Amecameca S/N, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-093	05-04-2016	04-07-2016	471,937.74	471,937.74	471,937.74	471,937.74	471,937.74	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132105	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,071,287.30	3,071,287.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de ocho aulas, en la Escuela Primaria "Club de Leones Coyoacan", ubicada en Península S/N, Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-034	13-05-2016	10-10-2016	2,947,967.37	2,947,967.37	2,947,967.37	2,947,967.37	2,947,967.37	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132266	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,174.99	1,041,174.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Enrique Flores Magón", ubicado en Calle Ameca Ameca S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-413	31-08-2016	28-12-2016	760,562.29	760,562.29	760,562.29	760,562.29	760,562.29	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132268	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Jean Piaget", ubicado en Hacienda de Nopala S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-419	31-08-2016	28-12-2016	664,593.17	664,593.17	664,593.17	664,593.17	664,593.17	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132269	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,008,000.00	1,008,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento de 5 aulas y rehabilitación de sistema eléctrico, en el Jardín de Niños "Lic. Jesús Reyes Heróles", ubicado en Boulevard de los Continentes S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-422	31-08-2016	28-12-2016	731,087.01	731,087.01	731,087.01	731,087.01	731,087.01	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132292	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Juan Escutia", ubicado en Antiguo Camino a Tepalcatepec Km.1, Municipio de Tenancingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-633	31-08-2016	28-12-2016	415,578.78	415,578.78	415,578.78	415,578.78	415,578.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132361	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,174.99	1,041,174.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Cuitlahuac", ubicado en Manzana B S/N, Municipio de Coacalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-110	13-10-2016	09-02-2017	717,162.11	717,162.11	717,162.11	717,162.11	717,162.11	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132468	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	904,628.00	904,628.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula y construcción de servicio sanitario, en el Jardín de Niños "Pestalozzi", ubicado en Morelos Num. 2 a esquina Rta Moctezuma, Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-320	08-12-2016	06-04-2017	767,483.80	767,483.80	767,483.80	767,483.80	767,483.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132491	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,056,000.00	1,056,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento de aulas, en el Jardín de Niños "Juan Rufo", ubicado en Los Reyes y Norte 2 S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-088	12-12-2016	10-04-2017	876,059.80	876,059.80	876,059.80	876,059.80	876,059.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132549	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0619 "Benito Juárez", ubicada en Bugambilia y Torre Satélite S/N, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-137	06-01-2017	06-03-2017	276,392.64	276,392.64	276,392.64	276,392.64	276,392.64	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132578	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,152,000.00	1,152,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria Técnica "Andrés Molina Enríquez", ubicada en Kilómetro 14 Carretera Jilotepec Calpulalpan, El Saltillo, Municipio de Jilotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-294	06-01-2017	05-05-2017	1,143,897.24	1,143,897.24	1,143,897.24	1,143,897.24	1,143,897.24	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132585	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0913 "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada a un costado de la Primaria, Ejido de Maíz, Municipio de Jiquipilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-307	06-01-2017	05-04-2017	368,773.66	368,773.66	368,773.66	368,773.66	368,773.66	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132591	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,040.51	384,040.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Axayacatl", ubicado Cerca de la Primaria, Municipio de Morelos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-375	06-01-2017	05-04-2017	371,296.43	371,296.43	371,296.43	371,296.43	371,296.43	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132592	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Carlos Chávez", ubicado Cerca del H. Ayuntamiento, Municipio de Morelos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-376	06-01-2017	05-05-2017	693,828.91	693,828.91	693,828.91	693,828.91	693,828.91	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132615	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General "Mexicayotl", ubicada en Avenida 6 y Calle 27, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-446	06-01-2017	05-05-2017	677,246.42	677,246.42	677,246.42	677,246.42	677,246.42	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132671	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,296,000.00	1,296,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Leona Vicario", ubicado en Avenida del Ejido S/N, Ejidos de Cuana, Municipio de Acolman, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-004	06-01-2017	05-05-2017	1,140,785.13	1,140,785.13	1,140,785.13	1,140,785.13	1,140,785.13	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132689	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,056,000.00	1,056,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Niño Artillero", ubicado en Narciso Mendoza S/N, Municipio de Huehuetoca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-228	06-01-2017	05-05-2017	410,210.29	410,210.29	410,210.29	410,210.29	410,210.29	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132692	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0391 "Juan Aldama", ubicada en Carretera Tizayuca Kilometro 1, San Francisco Zacacalco, Municipio de Huehuetoca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-233	06-01-2017	06-03-2017	195,740.78	195,740.78	195,740.78	195,740.78	195,740.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202090114	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	227,950.05	227,950.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÉN DE NIÑOS A.E.P. "LOS CONSTITUYENTES"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2016-142	07-11-2016	06-03-2017	227,950.05	227,950.05	227,950.05	227,950.05	227,950.05	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132083	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del edificio "A" y "B", en la Escuela Secundaria por Televisión "Revolución Mexicana", ubicada en Acueducto Lerma S/N, San Bartolomé Cotepec, Municipio de Huixquilucan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-031	05-04-2016	02-08-2016	623,974.14	623,974.14	623,974.14	623,974.14	623,974.14	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132151	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,152,000.00	1,152,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 3 aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0654 "Miguel Hidalgo", ubicada a 200 metros de la Farmacia Santa Rosa, San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-730	25-07-2016	21-11-2016	1,150,853.78	1,150,853.78	1,150,853.78	1,150,853.78	1,150,853.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132492	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,056,000.00	1,056,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0623 "Cuauhtémoc", ubicada en Pino S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-102	12-12-2016	10-04-2017	968,163.06	968,163.06	968,163.06	968,163.06	968,163.06	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132547	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Leona Vicario", ubicado en Avenida Colector S/N, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-130	06-01-2017	06-03-2017	272,056.85	272,056.85	272,056.85	272,056.85	272,056.85	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132584	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0912 "Dolores Hidalgo", ubicada Cerca del centro de Salud, Dolores Amarillas, Municipio de Jiquipilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-306	06-01-2017	05-04-2017	376,140.96	376,140.96	376,140.96	376,140.96	376,140.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132600	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,152,000.00	1,152,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0489 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en López Portillo S/N, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-401	06-01-2017	05-05-2017	1,151,999.61	1,151,999.61	1,151,999.61	1,151,999.61	1,151,999.61	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132620	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520,587.49	520,587.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Enrique Laubscher", ubicado en Prolongación Monterrey S/N, Municipio de Cooyoacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-454	06-01-2017	05-04-2017	520,585.51	520,585.51	520,585.51	520,585.51	520,585.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132632	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,040.51	384,040.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Tierra y Libertad", ubicado en Conocido, La Cañada del Sauco, Municipio de San José del Rincón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-511	06-01-2017	05-04-2017	327,580.92	327,580.92	327,580.92	327,580.92	327,580.92	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132678	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,123,200.00	1,123,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, en la Escuela Primaria "Otilio Montaño", ubicada en Gpe. Victoria y Porfirio Díaz, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-199	06-01-2017	05-05-2017	1,120,039.78	1,120,039.78	1,120,039.78	1,120,039.78	1,120,039.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132690	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	240,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.A. No. 0041 "Jesús Reyes Heróles", ubicada en Avenida Principal S/N, Municipio de Huehuetoca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-231	06-01-2017	06-03-2017	225,577.16	225,577.16	225,577.16	225,577.16	225,577.16	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132156	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	549,801.98	549,801.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Avenida Hombres Ilustres Num. 386, Municipio de Nezahualcótlil, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-436	25-07-2016	21-11-2016	549,801.98	549,801.98	549,801.98	549,801.98	549,801.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132169	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	547,126.33	547,126.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "José María Velasco", ubicado en Playa Pichelingue, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-169	01-08-2016	28-11-2016	547,126.33	547,126.33	547,126.33	547,126.33	547,126.33	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132196	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	646,055.87	646,055.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión "Sentimientos de la Nación", ubicada en Carretera Malinalco-Chalco kilómetro 7.5, Puente Caporal (La Guancha), Municipio de Malinalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-355	17-08-2016	14-12-2016	646,055.87	646,055.87	646,055.87	646,055.87	646,055.87	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132203	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,055,999.98	1,055,999.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula y techumbre, en el Jardín de Niños "León Tolstói", ubicado en Portal del Aire Manzana 3 Lote 1, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-063	26-08-2016	23-12-2016	1,055,999.98	1,055,999.98	1,055,999.98	1,055,999.98	1,055,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132221	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,998.85	479,998.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula de usos múltiples, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0045 "Fernando Montes de Oca", ubicada en Plaza Principal S/N, Guadalupe Relinas, Municipio de Axapusco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-056	31-08-2016	28-11-2016	479,998.85	479,998.85	479,998.85	479,998.85	479,998.85	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132223	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,342,915.99	1,342,915.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un 2 aulas, techumbre y mantenimiento en general, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en 2da. Cerrada de Geranio Num. 2, Caserío de Cortés, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-065	31-08-2016	28-12-2016	1,342,915.99	1,342,915.99	1,342,915.99	1,342,915.99	1,342,915.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132250	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	671,999.99	671,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula y andadores de acceso, se tienen alumnos con discapacidad física, en la Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada 300 metros al Oriente del Centro de Salud, Loma de Endotzi (Manzana Sexta), Municipio de Jiquipilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-304	31-08-2016	28-12-2016	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132254	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,040.51	384,040.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "María Montoya Romero", ubicado en Independencia Num. 15, Amomolulco, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-336	31-08-2016	28-11-2016	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132272	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	712,115.37	712,115.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "José Rafael Polo", ubicado en Zaragoza S/N, Estación Polotitlán (Casas Viejas), Municipio de Polotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-477	31-08-2016	28-12-2016	712,115.37	712,115.37	712,115.37	712,115.37	712,115.37	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132295	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	335,986.06	335,986.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulos sanitarios, en el Jardín de Niños "Dama Musa", ubicado en Cda. Artesanos S/N, Municipio de Teoloyucan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-649	31-08-2016	28-11-2016	335,986.06	335,986.06	335,986.06	335,986.06	335,986.06	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132298	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	935,957.65	935,957.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre y rehabilitación de instalación eléctrica, en la Escuela Secundaria General No. 0212 "Belisario Domínguez", ubicada en Avenida del Trabajo Num. 107, Municipio de Tezoyuca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-682	31-08-2016	28-12-2016	935,957.65	935,957.65	935,957.65	935,957.65	935,957.65	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132301	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	614,649.85	614,649.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Luis Camarena González", ubicado en Lázaro Cárdenas Num. 5, Santiago Tilapa, Municipio de Tianguistenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-689	31-08-2016	28-12-2016	614,649.85	614,649.85	614,649.85	614,649.85	614,649.85	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132329	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,079.96	768,079.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Baltazar R. Leyva Mancilla", ubicado en Barrio la Nopalera, Santiago Tepatlaxco, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-384	05-09-2016	02-01-2017	768,079.96	768,079.96	768,079.96	768,079.96	768,079.96	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132330	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,052.66	768,052.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Guadalupe Borja de Díaz Ordaz", ubicado en Vicente Guerrero S/N, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-385	05-09-2016	02-01-2017	768,052.66	768,052.66	768,052.66	768,052.66	768,052.66	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302132360	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,143,915.31	1,143,915.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 3 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0544 "5 de Febrero", ubicada en Organización Popular esquina Acoatl S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-101	13-10-2016	09-02-2017	1,143,915.31	1,143,915.31	1,143,915.31	1,143,915.31	1,143,915.31	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132366	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	671,150.55	671,150.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios y rehabilitación de techo de un aula, en el Jardín de Niños "José María Arteaga", ubicado en Avenida Chapultepec S/N, Emiliano Zapata (Santo Domingo), Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-262	13-10-2016	10-01-2017	671,150.55	671,150.55	671,150.55	671,150.55	671,150.55	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132393	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,198,750.49	1,198,750.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas y techumbre, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Conocido, Tlachaloya Segunda Sección, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-763	13-10-2016	09-02-2017	1,198,750.49	1,198,750.49	1,198,750.49	1,198,750.49	1,198,750.49	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132414	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	546,885.83	546,885.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Izzac Ochoterena y Mendieta", ubicado en Avenida Vicente Gro. y Gpe. Victoria, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-164	07-11-2016	06-03-2017	546,885.83	546,885.83	546,885.83	546,885.83	546,885.83	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132457	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	946,736.49	946,736.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas, construcción de módulos de sanitarios, en la Escuela Primaria "Dr. Héctor Pérez Martínez", ubicada en Plaza Juárez Num. 1, Municipio de Teotihuacan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-657	07-12-2016	05-04-2017	946,736.49	946,736.49	946,736.49	946,736.49	946,736.49	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132507	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	487,323.42	487,323.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Carmen Norma Monroy", ubicado en Josefa Ortiz de Domínguez S/N, Barrio de México, Municipio de Zacatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-101	16-12-2016	15-03-2017	487,323.42	487,323.42	487,323.42	487,323.42	487,323.42	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132537	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,593.87	767,593.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Emancipación Campesina", ubicada en Avenida del Trabajo 1, San Juan Tehuixtli, Municipio de Atlautla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-053	06-01-2017	05-05-2017	767,593.87	767,593.87	767,593.87	767,593.87	767,593.87	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302132550	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,302.32	767,302.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitaci3n del plantel, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en Conocido, San Sim3n de la Laguna, Municipio de Donato Guerra, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2016-140	06-01-2017	05-05-2017	767,302.32	767,302.32	767,302.32	767,302.32	767,302.32	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132557	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,821.81	767,821.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa B3sica	Rehabilitaci3n del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Ju3rez", ubicada en Conocido, El Mogote, Municipio de El Oro, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2016-221	06-01-2017	05-05-2017	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132562	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa B3sica	Rehabilitaci3n del plantel, en el Jard3n de Ni3s "Ignacio Zaragoza", ubicado en Avenida Vicente Guerrero S/N, Dos R3s, Municipio de Huixquilucan, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2016-234	06-01-2017	05-05-2017	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132563	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	719,999.95	719,999.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa B3sica	Rehabilitaci3n del plantel, en la Escuela Secundaria T3nia "Jos3 Alonzo Huetz3n Apocat3n", ubicada en Camino viejo a Huixquilucan, San Crist3bal Texcalucan, Municipio de Huixquilucan, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2016-237	06-01-2017	05-05-2017	719,999.95	719,999.95	719,999.95	719,999.95	719,999.95	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132571	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa B3sica	Rehabilitaci3n del plantel, en la Escuela Primaria "Francisco Villa", ubicada A un costado de la estaci3n del Ferrocarril, Emiliano Zapata (Santo Domingo), Municipio de Huixquilucan, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2016-276	06-01-2017	05-05-2017	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132586	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,247,022.25	1,247,022.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa B3sica	Rehabilitaci3n del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0020 "Ni3s H3bes", ubicada en Avenida Trabajo Num. 70, Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2016-323	06-01-2017	05-05-2017	1,247,022.25	1,247,022.25	1,247,022.25	1,247,022.25	1,247,022.25	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132606	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,680.36	767,680.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa B3sica	Construcci3n de dos aulas, en el Jard3n de Ni3s "Manuel Buend3a", ubicado en Privada de Ni3s Heroes S/N, Municipio de Nezahualc3t3l, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2016-424	06-01-2017	05-05-2017	767,680.36	767,680.36	767,680.36	767,680.36	767,680.36	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132132	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,560.07	383,560.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Agustín Yáñez", ubicado Adelante de la Primaria, San Carlos Autopan, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-733	12-07-2016	10-10-2016	383,560.07	383,560.07	383,560.07	383,560.07	383,560.07	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132141	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	664,713.70	664,713.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Primaria "2 de Marzo", ubicada en Tulla S/N, Municipio de Chicoloapan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-083	14-07-2016	10-11-2016	664,713.70	664,713.70	664,713.70	664,713.70	664,713.70	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132143	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	703,380.58	703,380.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Vicente Lombardo Toledano", ubicada en Jacarandas S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-096	14-07-2016	10-11-2016	703,380.58	703,380.58	703,380.58	703,380.58	703,380.58	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132154	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	587,255.99	587,255.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Gabriel Agraz García de Alba", ubicado en Isla de Taipei S/N esquina San Juan, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-157	25-07-2016	21-11-2016	587,255.99	587,255.99	587,255.99	587,255.99	587,255.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132202	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,080.85	768,080.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Consuelo R. de Fernández Albarán", ubicado en Calle Geranio S/N, San Mateo Tezoquipan Miraflores, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-061	26-08-2016	23-12-2016	768,080.85	768,080.85	768,080.85	768,080.85	768,080.85	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132231	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	548,290.58	548,290.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "José María Lozano", ubicado en Cerro de Picacho S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-167	31-08-2016	28-12-2016	548,290.58	548,290.58	548,290.58	548,290.58	548,290.58	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132236	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	792,000.00	792,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Constitucón Num. 1, Municipio de Ixtapan de La Sal, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-249	31-08-2016	28-12-2016	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132258	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Juan Enrique Pestalozzi", ubicado en Plazuela de San Fco. Coaxusco, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-366	31-08-2016	28-12-2016	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132270	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	718,640.40	718,640.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de aula, mejoramiento de sanitarios y aulas, en el Jardín de Niños "Emilio Chuayffet Chemor", ubicado en Avenida Niños Héroes S/N, San Pedro Cholula, Municipio de Ocoyoacac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-453	31-08-2016	28-12-2016	718,640.40	718,640.40	718,640.40	718,640.40	718,640.40	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132274	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,103,354.44	1,103,354.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de una aula, rehabilitación de sanitarios, construcción de techumbre, mobiliario escolar; instalación eléctrica y drenaje, en el Jardín de Niños "Andrés Quintana Roo", ubicado A 100 metros al Norte de la escuela Primaria, Tlalchichilpa, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-480	31-08-2016	28-12-2016	1,103,354.44	1,103,354.44	1,103,354.44	1,103,354.44	1,103,354.44	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132283	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	907,408.95	907,408.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Alfredo Binet", ubicado en Conocido, San José Pathé, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-602	31-08-2016	28-12-2016	907,408.95	907,408.95	907,408.95	907,408.95	907,408.95	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132286	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,821.58	767,821.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Conocido, Enthavi, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-616	31-08-2016	28-12-2016	767,821.58	767,821.58	767,821.58	767,821.58	767,821.58	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132287	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	913,028.26	913,028.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Hermenegildo Galeana", ubicada Junto a la Iglesia del Pueblo, San Lorenzo Oyamel, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-617	31-08-2016	28-12-2016	913,028.26	913,028.26	913,028.26	913,028.26	913,028.26	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132291	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,296,000.00	1,296,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre y rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0864 "Benito Juárez García", ubicada en Conocido, San Pedro Abajo, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-630	31-08-2016	28-12-2016	1,296,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132319	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	792,000.00	792,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Alfa Samano Bishop", ubicada en Calle Principal, El Refugio, Municipio de Ixtapan de La Sal, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-246	05-09-2016	02-01-2017	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132336	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,152,000.00	1,152,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Avenida Carlos Hank González S/N, Ex-Hacienda de Atenco, Municipio de Tianguistenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-691	05-09-2016	02-01-2017	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132343	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,006,057.92	1,006,057.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, servicios sanitarios y rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0143 "Cuauhtemoc", ubicada en Avenida 20 de Noviembre S/N, San Mateo Capulhuac, Municipio de Oztotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-473	05-09-2016	02-01-2017	1,006,057.92	1,006,057.92	1,006,057.92	1,006,057.92	1,006,057.92	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132354	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,056,000.00	1,056,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Antonio Ruiz Pérez", ubicada en Conocido, Conejeras, Municipio de Acambay, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-003	13-10-2016	09-02-2017	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132369	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,058,235.33	1,058,235.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Independencia", ubicada en Conocido, San Marcos Coajomulco (San Marcos), Municipio de Jocotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-317	13-10-2016	09-02-2017	1,058,235.33	1,058,235.33	1,058,235.33	1,058,235.33	1,058,235.33	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132381	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	693,114.37	693,114.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Primaria "Gral. Alvaro Obregón", ubicada a un costado del C.B.T.A. No 128, Fresno Nichi, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-494	13-10-2016	10-01-2017	693,114.37	693,114.37	693,114.37	693,114.37	693,114.37	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132410	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	541,582.78	541,582.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula y rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Gabriel García Márquez", ubicado en Tauro S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-158	07-11-2016	06-03-2017	541,582.78	541,582.78	541,582.78	541,582.78	541,582.78	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132425	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	663,976.56	663,976.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Manuel Avila Camacho", ubicado en Antimonio S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-180	07-11-2016	06-03-2017	663,976.56	663,976.56	663,976.56	663,976.56	663,976.56	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132596	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	698,887.08	698,887.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Leyes de Reforma", ubicada en Leyes de Reforma S/N, Barrio Cuarto (La Loma), Municipio de Morelos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-380	06-01-2017	05-05-2017	698,887.08	698,887.08	698,887.08	698,887.08	698,887.08	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132610	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	977,652.03	977,652.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Niños Héroes", ubicado en Avenida Malinalco y Calle 32 S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-430	06-01-2017	05-05-2017	977,652.03	977,652.03	977,652.03	977,652.03	977,652.03	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132612	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	774,610.86	774,610.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Rey Netzahualcóyotl", ubicado en Aculman S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-433	06-01-2017	05-05-2017	774,610.86	774,610.86	774,610.86	774,610.86	774,610.86	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132616	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,008,000.00	1,008,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0039 "Revolución Mexicana", ubicada en Hidalgo esquina Nezahualcóyotl S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-447	06-01-2017	05-05-2017	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132625	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,505,658.71	1,505,658.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Juan Amos Comenio", ubicado en Tigrio Yhmoff Cabrera, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-485	06-01-2017	05-05-2017	1,505,658.71	1,505,658.71	1,505,658.71	1,505,658.71	1,505,658.71	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132637	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,487,991.44	1,487,991.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Emiliano Zapata", ubicado en Guadalupe Victoria Num. 2, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-534	06-01-2017	05-05-2017	1,487,991.44	1,487,991.44	1,487,991.44	1,487,991.44	1,487,991.44	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132639	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,999.70	287,999.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0836 "Mtro. Efraín Rojas Dávila", ubicada en Avenida Guadalupe Victoria S/N, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-539	06-01-2017	06-03-2017	287,999.70	287,999.70	287,999.70	287,999.70	287,999.70	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132647	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Lic. Adolfo López Mateos", ubicado en Conocido, San Pedro Abajo 2da. Sección (Loma Larga), Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-609	06-01-2017	06-03-2017	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132651	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,056,000.00	1,056,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Ignacio Manuel Altamirano", ubicado en Niños Héroes S/N, San Nicolás Coatepec de las Bateas, Municipio de Tianguistenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-688	06-01-2017	05-05-2017	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132653	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Ignacio M. Altamirano", ubicada en 5 de Mayo S/N, San Nicolás Coatepec de las Bateas, Municipio de Tianguistenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-693	06-01-2017	05-05-2017	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132699	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,248,000.00	1,248,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada antes de llegar al Preescolar, Fbrica Concepción, Municipio de San José del Rincón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-514	06-01-2017	05-05-2017	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132700	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,999.99	767,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Eulalia Guzmán", ubicada a 20 metros al Norte de la Iglesia, el Huizache, Municipio de San José del Rincón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-515	06-01-2017	05-05-2017	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132702	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,097.37	1,041,097.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de servicio sanitario y techumbre, en el Jardín de Niños "Rosa Ceron Ortega", ubicado en Aquiles Serdan S/N., Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-643	06-01-2017	05-05-2017	1,041,097.37	1,041,097.37	1,041,097.37	1,041,097.37	1,041,097.37	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132024	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	466,581.56	466,581.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica "Libertadores de América", ubicada en Lic. Benito Juárez S/N, Santa Mónica, Municipio de Ocuilán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-053	19-02-2016	18-05-2016	340,994.16	466,581.56	466,581.56	466,581.56	466,581.56	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132051	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de sanitarios, luz, en la Escuela Secundaria General No. 0852 "Ehecatl", ubicada en Avenida Puerto Valparaíso S/N, Tierra Blanca Segunda Sección (Ejido Ecatepec), Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-024	14-03-2016	12-05-2016	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132054	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,295,732.73	1,295,732.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de tres aulas, en la Escuela Secundaria Técnica No. 164, ubicada en Circuito Margarita S/N, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-051	14-03-2016	11-07-2016	1,295,732.73	1,295,732.73	1,295,732.73	1,295,732.73	1,295,732.73	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132062	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	478,058.28	478,058.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica "Acamapichtlí", ubicada en Independencia S/N, Tepalcatepec, Municipio de Tenancingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-078	14-03-2016	11-06-2016	478,058.28	478,058.28	478,058.28	478,058.28	478,058.28	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132067	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	716,702.01	716,702.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Vialidad José Lpez Portillo Num. 425, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-090	14-03-2016	11-07-2016	716,702.01	716,702.01	716,702.01	716,702.01	716,702.01	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132069	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,132,695.39	1,132,695.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria General No. 0774 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Avenida del Manguito S/N, Municipio de Valle de Bravo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-096	14-03-2016	11-07-2016	1,132,695.39	1,132,695.39	1,132,695.39	1,132,695.39	1,132,695.39	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132087	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas y rehabilitación, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada Junto a la Delegación, Los Arana, Municipio de Villa Del Carbón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-098	05-04-2016	02-08-2016	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132092	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,821.81	863,821.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria General "Dr. Angel María Garibay Kintana", ubicada en Avenida Luis Manuel Rojas S/N, Municipio de Huixquilucan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-027	02-05-2016	29-08-2016	863,821.81	863,821.81	863,821.81	863,821.81	863,821.81	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132103	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,477,421.37	3,477,421.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del edificio "A", "B", "C" y sustitución de escalera (edificio tipo H), en la Escuela Secundaria Técnica No. 42, ubicada en Fragata y Vapor S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-025	13-05-2016	10-10-2016	3,477,421.37	3,477,421.37	3,477,421.37	3,477,421.37	3,477,421.37	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132107	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,112,544.27	1,112,544.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de tres aulas, rehabilitación de 4 aulas, barda perimetral, en el Jardín de Niños "Carolina Agazzi", ubicado en Benito Juárez esquina Vicente Guerrero, Las Pintas, Municipio de Temascalapa, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-072	02-06-2016	29-10-2016	1,112,544.27	1,112,544.27	1,112,544.27	1,112,544.27	1,112,544.27	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132133	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	699,033.62	699,033.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Tehatsi", ubicado en Avenida Toluca S/N, Jicaltepec Autopan, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-759	12-07-2016	08-11-2016	699,033.62	699,033.62	699,033.62	699,033.62	699,033.62	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132137	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	792,000.00	792,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Tajin" (Rayo Trueno o Centella), ubicado en Sur 23, L. 16 Manzana 134, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-802	12-07-2016	08-11-2016	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132144	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,890.45	767,890.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Diego Rivera", ubicado en Benito Juárez Num. 18, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-359	14-07-2016	10-11-2016	767,890.45	767,890.45	767,890.45	767,890.45	767,890.45	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132147	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,056,000.00	1,056,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios y rehabilitación de un aula, en la Escuela Primaria "Alfredo del Mazo", ubicada en Francisco Sarabia Num. 3, Municipio de Acambay, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-001	25-07-2016	21-11-2016	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132166	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,039.98	384,039.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Fray Bartolomé de las Casas", ubicado en Ponciano Arriaga S/N, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-741	28-07-2016	25-10-2016	384,039.98	384,039.98	384,039.98	384,039.98	384,039.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132173	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,151,610.24	1,151,610.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de tres aulas y rehabilitación integral, en la Escuela Secundaria General No. 0202 "General Jesús González Ortega", ubicada en Prolongación Independencia Num. 200, Santa María Tetitla, Municipio de Otzoloitepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-470	01-08-2016	28-11-2016	1,151,610.24	1,151,610.24	1,151,610.24	1,151,610.24	1,151,610.24	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132185	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas, en el Jardín de Niños "Garcilaso de la Vega", ubicado en el centro junto a la Delegación, San Juan Coajomulco, Municipio de Jocotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-314	03-08-2016	30-11-2016	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132194	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	787,247.71	787,247.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, en la Escuela Secundaria Técnica "Himno Nacional", ubicada en Avenida La Perita Num. 1, Municipio de Ocoyoacac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-457	12-08-2016	09-12-2016	787,247.71	787,247.71	787,247.71	787,247.71	787,247.71	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132197	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Carmen Baez", ubicado en Calle 12 S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-148	24-08-2016	21-12-2016	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132212	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	474,066.52	474,066.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de 2 aulas, en la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", ubicada en Veranos S/N, Municipio de Acolman, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-005	31-08-2016	28-11-2016	474,066.52	474,066.52	474,066.52	474,066.52	474,066.52	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132216	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	940,388.71	940,388.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 3 aulas, en el Jardín de Niños "Juan Rulfo", ubicado en Conocido, San Salvador Atenco, Municipio de Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-032	31-08-2016	28-12-2016	940,388.71	940,388.71	940,388.71	940,388.71	940,388.71	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132217	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,097,054.74	1,097,054.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 3 aulas, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Nacional S/N, Municipio de Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-033	31-08-2016	28-12-2016	1,097,054.74	1,097,054.74	1,097,054.74	1,097,054.74	1,097,054.74	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132219	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,040.51	384,040.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Frida Kahlo", ubicado en Santiago Acutzilapan, Municipio de Atlacomulco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-041	31-08-2016	28-11-2016	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132222	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,058,232.05	1,058,232.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Mariano Matamoros", ubicada en Plaza de la Constitución S/N, Zaragoza de Guadalupe, Municipio de Calimaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-058	31-08-2016	28-12-2016	1,058,232.05	1,058,232.05	1,058,232.05	1,058,232.05	1,058,232.05	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132233	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	764,011.15	764,011.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Andrés Quintana Roo", ubicado en Calle Geranio S/N, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-240	31-08-2016	28-12-2016	764,011.15	764,011.15	764,011.15	764,011.15	764,011.15	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132246	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	719,999.99	719,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de aula, rehabilitación cancha y pisos de aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión "Valentín Gímez Farfés", ubicada Frente al campo de fútbol, Guadalupe Cachi, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-286	31-08-2016	28-12-2016	719,999.99	719,999.99	719,999.99	719,999.99	719,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132277	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Conocido, Rincón de los Pirules, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-502	31-08-2016	28-12-2016	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132279	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,056,000.00	1,056,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción 1 taller de conservación e industrialización de alimentos, en la Escuela Secundaria Técnica "Lauro Millan Mejía", ubicada en Santa Ana Nichi Ejido, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-508	31-08-2016	28-12-2016	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132288	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,248,000.00	1,248,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre y rehabilitación del patio, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Ignacio Zaragoza S/N, San Pedro Abajo 2da. Sección (Loma Larga), Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-622	31-08-2016	28-12-2016	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132289	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,262,661.08	1,262,661.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de salón para usos múltiples, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Benito Juárez S/N, Jiquipilco El Viejo, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-623	31-08-2016	28-12-2016	1,262,661.08	1,262,661.08	1,262,661.08	1,262,661.08	1,262,661.08	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132294	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	764,130.98	764,130.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Jean Piaget", ubicado en Albert Einstein S/N, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-641	31-08-2016	28-12-2016	764,130.98	764,130.98	764,130.98	764,130.98	764,130.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132296	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,138,073.77	1,138,073.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 3 aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 210 "Guadalupe Victoria", ubicada en Avenida las Lumberas S/N, Municipio de Teoloyucan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-653	31-08-2016	28-12-2016	1,138,073.77	1,138,073.77	1,138,073.77	1,138,073.77	1,138,073.77	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132408	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	983,555.36	983,555.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula para biblioteca, construcción de módulo de sanitarios, mantenimiento a edificio escolar, en el Jardín de Niños Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, ubicado en Avenida Hidalgo S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-147	07-11-2016	06-03-2017	983,555.36	983,555.36	983,555.36	983,555.36	983,555.36	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132409	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	619,834.10	619,834.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Estefanía Castañeda", ubicado en C. Abedul y Cerrada del Rosario S N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-151	07-11-2016	06-03-2017	619,834.10	619,834.10	619,834.10	619,834.10	619,834.10	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132454	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	246,359.94	246,359.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación sanitarios, en el Jardín de Niños "Gabriel García Márquez", ubicado en el Bosques Holandeses S/N, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-128	07-12-2016	05-04-2017	246,359.94	246,359.94	246,359.94	246,359.94	246,359.94	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132469	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	784,969.73	784,969.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Mejoramiento de 7 aulas y plaza cívica, en el Jardín de Niños "Guillermo Prieto", ubicado en Avenida Higinio Guerra y Sta. Avenida S/N, Municipio de Nezahualcótl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-418	08-12-2016	06-04-2017	784,969.73	784,969.73	784,969.73	784,969.73	784,969.73	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132483	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,151,732.22	1,151,732.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Emiliano Zapata S/N, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-241	30-11-2016	29-03-2017	1,151,732.22	1,151,732.22	1,151,732.22	1,151,732.22	1,151,732.22	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132502	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	487,323.42	487,323.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Francisco González Bocanegra", ubicado en Barrio Primero, Buenos Aires, Municipio de Jiquipilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-035	16-12-2016	15-03-2017	487,323.42	487,323.42	487,323.42	487,323.42	487,323.42	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132521	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	719,999.99	719,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Cuauhtemoc", ubicado en Nado Buenavista, Nado Buenavista, Municipio de Aculco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-007	06-01-2017	05-05-2017	719,999.99	719,999.99	719,999.99	719,999.99	719,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132524	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	327,853.22	327,853.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulos sanitarios, en la Escuela Primaria "Cuiclahuac", ubicada en Conocido, Barrio del Jacal de Yebuciví, Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-017	06-01-2017	05-04-2017	327,853.22	327,853.22	327,853.22	327,853.22	327,853.22	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132536	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,136,541.52	1,136,541.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisión "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Conocido, Dolores La Joya (La Joya), Municipio de Atlacomulco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-051	06-01-2017	05-05-2017	1,136,541.52	1,136,541.52	1,136,541.52	1,136,541.52	1,136,541.52	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132545	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	381,647.45	381,647.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Mariano Matamoros", ubicado A 100 metros carretera de Piedras Anchas cerca Ctr, Piedras Anchas (Primera del Monte), Municipio de Coatepec Harinas, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-119	06-01-2017	05-04-2017	381,647.45	381,647.45	381,647.45	381,647.45	381,647.45	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132556	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,040.51	384,040.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Socrates", ubicado Cerca Primaria Estatal Emiliano Zapata, Ejido Santiago Oxtempan, Municipio de El Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-220	06-01-2017	05-04-2017	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132561	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	955,002.53	955,002.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0128 "Manuel Hinojosa Giles", ubicada A 20 metros de la Clínica, Santiago Oxtempan, Municipio de El Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-226	06-01-2017	05-05-2017	955,002.53	955,002.53	955,002.53	955,002.53	955,002.53	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132574	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada A 800 metros al Oeste del Rb Lerma, Guadalupe del Rb, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-279	06-01-2017	05-05-2017	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132581	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Benito Juárez", ubicado A 100 metros de la Primaria Federal, Loma de Hidalgo, Municipio de Jiquipilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-297	06-01-2017	06-03-2017	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132661	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "María Montessori", ubicado en El Venturero de Zacango Centro, Municipio de Villa Guerrero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-817	06-01-2017	05-05-2017	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132006	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	467,850.82	467,850.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica "Telpochcalli", ubicada en Antiquo camino a Tenango S/N, San Pablo Atlazalpan, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-012	19-02-2016	18-05-2016	467,850.82	467,850.82	467,850.82	467,850.82	467,850.82	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132012	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Carretera Magdalena Huixq. Kilómetro 4.0 las Maqui, Magdalena Chichicapa, Municipio de Huixquilucan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-029	19-02-2016	17-06-2016	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132023	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	298,727.88	298,727.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Tabasco S/N, Municipio de Ocoyoacac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-052	19-02-2016	18-05-2016	298,727.88	298,727.88	298,727.88	298,727.88	298,727.88	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132026	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	470,347.71	470,347.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica "Jaime Torres Bodet", ubicada en Comunidad de Celayita, Celayita (San José Celayita), Municipio de Poxtitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-059	19-02-2016	18-05-2016	470,347.71	470,347.71	470,347.71	470,347.71	470,347.71	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132065	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Alfredo Uruchurtu", ubicada en Conocido, El Cerrillo Piedras Blancas (El Cerrillo), Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-088	14-03-2016	11-07-2016	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132068	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,821.80	863,821.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Octavio Paz", ubicada en Laguna de Pueblo Viejo Num. 600, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-091	14-03-2016	11-07-2016	863,821.80	863,821.80	863,821.80	863,821.80	863,821.80	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132082	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	546,083.41	546,083.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el C.A.M. No. 13, ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-020	05-04-2016	02-08-2016	546,083.41	546,083.41	546,083.41	546,083.41	546,083.41	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132085	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	622,793.17	622,793.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Benito Juárez S/N, Municipio de Tianguistenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-086	05-04-2016	04-07-2016	622,793.17	622,793.17	622,793.17	622,793.17	622,793.17	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132104	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,521,506.39	1,521,506.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 1 taller de conservación e industrialización de alimentos, en la Escuela Secundaria Técnica "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Avenida Cristóbal Hidalgo Num. 6, Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-069	13-05-2016	10-10-2016	1,521,506.39	1,521,506.39	1,521,506.39	1,521,506.39	1,521,506.39	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132117	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,898,438.57	1,898,438.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de cinco aulas, en el Jardín de Niños "Rafael Platón Sánchez", ubicado en Manzana 4a., Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiquipilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-038	07-06-2016	03-11-2016	1,898,438.57	1,898,438.57	1,898,438.57	1,898,438.57	1,898,438.57	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132130	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,260.47	767,260.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Jesús Fuentes y Mú", ubicado en Avenida Lerma 60, San Pedro Tultepec, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-331	12-07-2016	08-11-2016	767,260.47	767,260.47	767,260.47	767,260.47	767,260.47	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132142	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas y cambio de muebles sanitarios, en el Jardín de Niños "Marco Antonio Sosa Balderas", ubicado en Calle Carmen Carreón S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-090	14-07-2016	10-11-2016	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132153	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	538,315.75	538,315.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Adolfo Ruíz Cortines", ubicado en Geminis S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-143	25-07-2016	21-11-2016	538,315.75	538,315.75	538,315.75	538,315.75	538,315.75	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132163	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,040.90	768,040.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Ermilo Abreu Gómez", ubicado Junto a la Primaria, El Espino, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-328	28-07-2016	24-11-2016	768,040.90	768,040.90	768,040.90	768,040.90	768,040.90	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132171	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	761,773.14	761,773.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas y rehabilitación integral, en el Jardín de Niños "Niños Héroes", ubicado Frente al Panteón sobre Carretera Jilotzingo, Villa Cuauhtémoc, Municipio de Oztolotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-467	01-08-2016	28-11-2016	761,773.14	761,773.14	761,773.14	761,773.14	761,773.14	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132228	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	883,737.01	883,737.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Andrés Quintana Roo", ubicado en Puerto Topolobampo S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-146	31-08-2016	28-12-2016	883,737.01	883,737.01	883,737.01	883,737.01	883,737.01	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132234	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,143,823.73	1,143,823.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Profr. Rafael Ramírez", ubicada en Ejidal S/N, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-242	31-08-2016	28-12-2016	1,143,823.73	1,143,823.73	1,143,823.73	1,143,823.73	1,143,823.73	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132239	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	714,336.34	714,336.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Emiliano Zapata Salazar", ubicado Atarje de la Primaria, Emiliano Zapata (Santo Domingo), Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-257	31-08-2016	28-12-2016	714,336.34	714,336.34	714,336.34	714,336.34	714,336.34	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132244	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	825,835.13	825,835.13	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Conocido, San Mateo Ixtlahuaca, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-283	31-08-2016	28-12-2016	825,835.13	825,835.13	825,835.13	825,835.13	825,835.13	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132247	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	791,995.24	791,995.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, en la Escuela Secundaria Técnica No. 89 "José María Morelos y Pavón", ubicada en And. de Península, Alborada Jalisco, Municipio de Jalisco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-287	31-08-2016	28-12-2016	791,995.24	791,995.24	791,995.24	791,995.24	791,995.24	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132248	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,151,999.99	1,151,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, construcción de una aula para cómputo y mantenimiento de aulas, en la Escuela Primaria "Primer de Mayo", ubicada A 1.5 Km. al Norte de la Colonia Emiliano Zapata, Ximilay, Municipio de Jilotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-292	31-08-2016	28-12-2016	1,151,999.99	1,151,999.99	1,151,999.99	1,151,999.99	1,151,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132251	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,007,998.45	1,007,998.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas, mantenimiento del edificio, en la Escuela Secundaria General No. 0951 "Lic. Arturo Montiel Rojas", ubicada en Manzana 3a, Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiquipilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-308	31-08-2016	28-12-2016	1,007,998.45	1,007,998.45	1,007,998.45	1,007,998.45	1,007,998.45	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132278	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0802 "Profr. Gabino Escalante Arreola", ubicada 10 metros al Norte del pozo de agua de la Comunidad, Calvario del Carmen, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-506	31-08-2016	28-12-2016	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132280	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	792,000.00	792,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión "Guadalupe Victoria", ubicada en Guadalupe Cote Centro, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-509	31-08-2016	28-12-2016	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132306	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,040,360.11	1,040,360.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Bertha Von Glumer Leyva", ubicado en Calle San Mateo Atenco Num. 23, Calixtlahuaca, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-736	31-08-2016	28-12-2016	1,040,360.11	1,040,360.11	1,040,360.11	1,040,360.11	1,040,360.11	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132326	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Gustavo Baz Prada", ubicado en Avenida La Hortaliza S/N, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-364	05-09-2016	02-01-2017	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132327	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,078.26	768,078.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Irene Fabela", ubicado en Avenida Vicente Guerrero Num. 53, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-365	05-09-2016	02-01-2017	768,078.26	768,078.26	768,078.26	768,078.26	768,078.26	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132331	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	725,281.06	725,281.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Ignacio Manuel Altamirano", ubicado en Edeimiro Maldonado S/N, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-387	05-09-2016	02-01-2017	725,281.06	725,281.06	725,281.06	725,281.06	725,281.06	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132334	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,151,732.65	1,151,732.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Cuauhtemoc", ubicada en Avenida Chapultepec S/N, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-536	05-09-2016	02-01-2017	1,151,732.65	1,151,732.65	1,151,732.65	1,151,732.65	1,151,732.65	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132346	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	727,775.29	727,775.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "José Gorostiza", ubicado en Oriente 15 y 16 S/N, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-797	05-09-2016	02-01-2017	727,775.29	727,775.29	727,775.29	727,775.29	727,775.29	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132356	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,175.00	1,041,175.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Amado Nervo", ubicado en Calle Juan Antonio Guzmán Sánchez, Bobashi de Guadalupe, Municipio de Atlacomulco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-039	13-10-2016	09-02-2017	1,041,175.00	1,041,175.00	1,041,175.00	1,041,175.00	1,041,175.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132368	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,030,720.76	1,030,720.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Alma de la Patria", ubicada en Carretera a San Bartolo Oxtotitlán junto al Centro, San Felipe Santiago, Municipio de JiQUIPILCO, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-302	13-10-2016	09-02-2017	1,030,720.76	1,030,720.76	1,030,720.76	1,030,720.76	1,030,720.76	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132382	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,970.46	767,970.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas", ubicada a 1 metro al Oriente de la escuela Telesecundaria, Ejido La Virgen, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-495	13-10-2016	10-01-2017	767,970.46	767,970.46	767,970.46	767,970.46	767,970.46	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132420	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	573,632.10	573,632.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Juan Fernández Albarán", ubicado en Avenida México S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-174	07-11-2016	06-03-2017	573,632.10	573,632.10	573,632.10	573,632.10	573,632.10	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132428	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	663,391.52	663,391.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "María Oropeza Hermida", ubicado en Francisco Gonzalez Bocanegra S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-183	07-11-2016	06-03-2017	663,391.52	663,391.52	663,391.52	663,391.52	663,391.52	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132431	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	740,210.84	740,210.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, rehabilitación de sanitarios e impermeabilización, en el Jardín de Niños "Prof. José Severiano Reyes", ubicado en Pedro Moreno Num. 11, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-186	07-11-2016	06-03-2017	740,210.84	740,210.84	740,210.84	740,210.84	740,210.84	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS MODIFICADAS	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132435	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	578,051.45	578,051.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Xipehuatzin", ubicado en Calle Las Rosas S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-190	07-11-2016	06-03-2017	578,051.45	578,051.45	578,051.45	578,051.45	578,051.45	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132438	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	656,871.88	656,871.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Basilio Pérez Gallardo", ubicada en Lazaro Cardenas S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-195	07-11-2016	06-03-2017	656,871.88	656,871.88	656,871.88	656,871.88	656,871.88	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132455	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	892,459.34	892,459.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, rehabilitación de tres aulas, en el Jardín de Niños "Felipe Villanueva", ubicado en Jacarandas y Calzada de la Hacienda S/N, Municipio de Tecamac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-549	07-12-2016	05-04-2017	892,459.34	892,459.34	892,459.34	892,459.34	892,459.34	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132523	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula y modulo sanitario, en el Jardín de Niños "Manuel Bernal", ubicado en Avenida Los Pinos esquina Educación Num. 2, Barrio San Pedro (La Concepción San Pedro), Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-014	06-01-2017	05-05-2017	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132526	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	330,432.71	330,432.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo sanitario, en la Escuela Secundaria General No. 0235 "Ruta de la Independencia", ubicada en Estación del Ferrocarril de León (Estación de Almoloya de Juárez), México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-020	06-01-2017	05-04-2017	330,432.71	330,432.71	330,432.71	330,432.71	330,432.71	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132535	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,055,245.91	1,055,245.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0093 "José María", ubicada en Prolongación Isidro Fabela S/N, Municipio de Atlacomulco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-048	06-01-2017	05-05-2017	1,055,245.91	1,055,245.91	1,055,245.91	1,055,245.91	1,055,245.91	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132541	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	239,999.97	239,999.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Dr. Agustín Rivera y Sanromán", ubicada en Prolongación Miramar con Barranca Villa Xochitenco, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-092	06-01-2017	06-03-2017	239,999.97	239,999.97	239,999.97	239,999.97	239,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132542	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Hermanos Flores Magón", ubicada en Jazmín S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-094	06-01-2017	06-03-2017	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132546	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,097,788.28	1,097,788.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Rufino Tamayo", ubicado a un lado de la Clínica, Ixtlahuaca de Villada, Municipio de Coatepec Harinas, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-122	06-01-2017	05-05-2017	1,097,788.28	1,097,788.28	1,097,788.28	1,097,788.28	1,097,788.28	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132580	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Anselmo Camacho", ubicado en 16 de Septiembre S/N, San Felipe Santiago, Municipio de Jiquipilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-296	06-01-2017	06-03-2017	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132588	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,103,999.99	1,103,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Mario Coll Sánchez", ubicada en Pino Suárez Norte Num. 1, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-343	06-01-2017	05-05-2017	1,103,999.99	1,103,999.99	1,103,999.99	1,103,999.99	1,103,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132590	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,152,000.00	1,152,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la E.S.T.I. No 0028 "Gral. Vicente Guerrero", ubicada en Prolongación Josefa Ortiz de Domínguez S/N, San Bartolomé Tlaltelulco, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-374	06-01-2017	05-05-2017	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132603	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	724,001.01	724,001.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Bertha Von Glumer", ubicado en Avenida V y A. Ramos S/N, Municipio de Nezahualcótl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-411	06-01-2017	05-05-2017	724,001.01	724,001.01	724,001.01	724,001.01	724,001.01	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132618	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,007,999.81	1,007,999.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0215 "Filomeno Mata", ubicada en Avenida Aeropuerto y Boulevard Americas S/N, Municipio de Nezahualcótl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-449	06-01-2017	05-05-2017	1,007,999.81	1,007,999.81	1,007,999.81	1,007,999.81	1,007,999.81	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132038	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	478,792.93	478,792.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada Frente a la Iglesia, Santiaguillo Maxd, Municipio de Timilpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-087	19-02-2016	18-05-2016	478,792.93	478,792.93	478,792.93	478,792.93	478,792.93	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132049	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,151,971.07	1,151,971.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General No. 0550 "Angel Ma. Garibay Kintana", ubicada en Nicolas Morelos S/N, Municipio de Coacalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-018	14-03-2016	11-07-2016	1,151,971.07	1,151,971.07	1,151,971.07	1,151,971.07	1,151,971.07	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132064	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,821.82	863,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión "Ricardo Flores Magón", ubicada en Conocido, Tepoxtepec, Municipio de Tenancingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-081	14-03-2016	11-07-2016	863,821.82	863,821.82	863,821.82	863,821.82	863,821.82	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132066	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,821.82	863,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Corralejo Num. 100, Calixtlahuaca, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-089	14-03-2016	11-07-2016	863,821.82	863,821.82	863,821.82	863,821.82	863,821.82	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132134	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	696,925.53	696,925.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas y rehabilitación, en el Jardín de Niños "Ignacio Comonfort", ubicado en Avenida Vicente Guerrero S/N, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-795	12-07-2016	08-11-2016	696,925.53	696,925.53	696,925.53	696,925.53	696,925.53	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132136	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.01	720,000.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Manuel Saavedra", ubicado en Norte 2 esquina Oriente 14, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-799	12-07-2016	08-11-2016	720,000.01	720,000.01	720,000.01	720,000.01	720,000.01	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132146	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,080.35	768,080.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicado en Matamoros 1, San Bartolomé Atlatlahuca, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-642	14-07-2016	10-11-2016	768,080.35	768,080.35	768,080.35	768,080.35	768,080.35	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132148	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,081.03	768,081.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Ahuizotl", ubicado Atrás de la Primaria Benito Juárez, Manto del Río Pueblo, Municipio de Atlacomulco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-038	25-07-2016	21-11-2016	768,081.03	768,081.03	768,081.03	768,081.03	768,081.03	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132152	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,040.51	384,040.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Fernando Montes de Oca", ubicado en Avenida División del Norte S/N, San Lorenzo Tlacotepec, Municipio de Atlacomulco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-040	25-07-2016	22-10-2016	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132172	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	766,985.61	766,985.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Conocido, San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-469	01-08-2016	28-11-2016	766,985.61	766,985.61	766,985.61	766,985.61	766,985.61	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132180	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	672,000.01	672,000.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, mantenimiento y servicio sanitario, en la Escuela Primaria "Lic. Andrés Molina Enríquez", ubicada en Unidad Educativa 1, Estación Polotitlán (Casas Viejas), Municipio de Polotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-479	01-08-2016	28-11-2016	672,000.01	672,000.01	672,000.01	672,000.01	672,000.01	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132198	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,174.98	1,041,174.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de servicios sanitarios y rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Estefanía Castañeda", ubicado en Llegada San Felipe del Progreso 1a. Desviación, San Juan Coajomulco, Municipio de Jocotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-311	24-08-2016	21-12-2016	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132199	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	336,000.00	336,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Filiberto Gómez", ubicado Junto a la Primaria Benito Juárez, San Miguel Tenochtitlán, Municipio de Jocotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-312	24-08-2016	21-11-2016	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132224	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,247,997.92	1,247,997.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios y techumbre, en la Escuela Secundaria General No. 0476 "Profr. Manuel Hinojosa Giles", ubicada en Avenida Tizapa S/N, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-071	31-08-2016	28-12-2016	1,247,997.92	1,247,997.92	1,247,997.92	1,247,997.92	1,247,997.92	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132308	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,160.19	1,041,160.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Estefanía Castañeda Nájera de Caceres", ubicado en Sexta Cerrada de Independencia S/N, San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-739	31-08-2016	28-12-2016	1,041,160.19	1,041,160.19	1,041,160.19	1,041,160.19	1,041,160.19	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132310	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,040,995.52	1,040,995.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Lev Semínovich Vygostsky", ubicado en Avenida Cuauhtémoc S/N, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-750	31-08-2016	28-12-2016	1,040,995.52	1,040,995.52	1,040,995.52	1,040,995.52	1,040,995.52	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132313	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,079.28	768,079.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Laura Méndez de Cuenca", ubicado en Filiberto Gómez S/N, San Miguel, Municipio de Zinacantepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-842	31-08-2016	28-12-2016	768,079.28	768,079.28	768,079.28	768,079.28	768,079.28	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132347	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	934,289.37	934,289.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios y rehabilitación, en el Jardín de Niños "Enrique González Martínez", ubicado en Emiliano Zapata S/N, Xonacatlán, Municipio de Xonacatlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-835	05-09-2016	02-01-2017	934,289.37	934,289.37	934,289.37	934,289.37	934,289.37	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132364	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,174.98	1,041,174.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula y rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Cintecotl", ubicado en Avenida Jilguero y Avenida Halcón S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-150	13-10-2016	09-02-2017	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132399	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520,587.49	520,587.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "José Domingo Lavín", ubicado en Conocido, San Miguel Enyege, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-261	26-10-2016	23-01-2017	520,587.49	520,587.49	520,587.49	520,587.49	520,587.49	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132417	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	667,819.30	667,819.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Josefina Castañeda del Pozo", ubicado en Avenida Maravillas S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-171	07-11-2016	06-03-2017	667,819.30	667,819.30	667,819.30	667,819.30	667,819.30	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132427	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	662,968.10	662,968.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Manuel Flores", ubicado en Dr. Jorge Jiménez Cantón S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-182	07-11-2016	06-03-2017	662,968.10	662,968.10	662,968.10	662,968.10	662,968.10	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132432	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	645,625.22	645,625.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Raquel Medina Vargas", ubicado en Avenida Yucatan Sur 509, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-187	07-11-2016	06-03-2017	645,625.22	645,625.22	645,625.22	645,625.22	645,625.22	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132437	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	898,951.25	898,951.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Zuhuyka", ubicado en Calandrias S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-193	07-11-2016	06-03-2017	898,951.25	898,951.25	898,951.25	898,951.25	898,951.25	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132452	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,762,524.38	2,762,524.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de ocho aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Juan Alvarez", ubicada en Avenida Manuel Avila Camacho S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-213	07-12-2016	05-04-2017	2,762,524.38	2,762,524.38	2,762,524.38	2,762,524.38	2,762,524.38	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132471	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	312,271.48	312,271.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Eulalio Gutiérrez", ubicado Cerca de la Primaria, Jalpa de Dolores, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-259	08-12-2016	06-04-2017	312,271.48	312,271.48	312,271.48	312,271.48	312,271.48	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132506	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Padre de la Reforma", ubicada Junto al Aserradero, La Trinidad Concepción, Municipio de San José del Rincón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-064	16-12-2016	14-04-2017	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132560	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	527,999.99	527,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0024 "Vicente Guerrero", ubicada A 20 metros del Jardín de Niños Concepcion Arenal, Pueblo Nuevo de los Ángeles, Municipio de El Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-225	06-01-2017	05-04-2017	527,999.99	527,999.99	527,999.99	527,999.99	527,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132567	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	312,602.09	312,602.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, en el Jardín de Niños "Laura Beatriz Benavides", ubicado en Colonia Francisco I. Madero, Santa María del Llano, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-265	06-01-2017	05-04-2017	312,602.09	312,602.09	312,602.09	312,602.09	312,602.09	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132576	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Profra. Elda Gómez Lugo", ubicada 100 mts. al Nte. del Preescolar Alfonso García Glez., Guadalupe Cachi, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-282	06-01-2017	05-05-2017	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132627	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,199,994.29	1,199,994.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Francisco González Bocanegra", ubicada en Lado Norte a 100 metros de la Telesecundaria, Tlalchichilpa, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-492	06-01-2017	05-05-2017	1,199,994.29	1,199,994.29	1,199,994.29	1,199,994.29	1,199,994.29	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132696	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,999.41	767,999.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de cubierta en 3 aulas y rehabilitación, en la Escuela Secundaria General No. 0095 "Estado de México", ubicada en Francisco J. Clavijero Num. 13, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-399	06-01-2017	05-05-2017	767,999.41	767,999.41	767,999.41	767,999.41	767,999.41	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132698	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,056,000.00	1,056,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Melchor Musquiz", ubicado en Independencia S/N, San Francisco Tlaltica, Municipio de Otumba, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-462	06-01-2017	05-05-2017	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132704	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,169.65	1,041,169.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Fernando de Alva Ixtlixochitl", ubicado en 1a. y 2a. cerrada de Sto. Domingo S/N, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-704	06-01-2017	05-05-2017	1,041,169.65	1,041,169.65	1,041,169.65	1,041,169.65	1,041,169.65	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132705	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,022,222.52	1,022,222.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de arcotecho, construcción de la escalera de acceso, rampas y jardineras y sustitución de barandal del pasillo del segundo piso, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Avenida Cerro de las Cruces S/N, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-718	06-01-2017	05-05-2017	1,022,222.52	1,022,222.52	1,022,222.52	1,022,222.52	1,022,222.52	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132126	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,819.94	767,819.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Nezahualcōtli", ubicada en Eucario Lpez C. y 5 de Febrero, Santa María Nativitas, Municipio de Calimaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-059	12-07-2016	08-11-2016	767,819.94	767,819.94	767,819.94	767,819.94	767,819.94	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132131	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,998.53	767,998.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Manuel Bernal", ubicado en Independencia S/N, San Mateo Atarasquillo, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-334	12-07-2016	08-11-2016	767,998.53	767,998.53	767,998.53	767,998.53	767,998.53	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132140	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,174.98	1,041,174.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre y rehabilitación de instalaciones eléctricas en diversos edificios, en el Jardín de Niños "Tenoch", ubicado en Camino a Coatepec S/N, Municipio de Chicoloapan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-082	14-07-2016	10-11-2016	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132155	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	547,380.01	547,380.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Ponciano Arriaga", ubicado en Ixtapa S/N, Municipio de Nezahualcōtli, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-432	25-07-2016	21-11-2016	547,380.01	547,380.01	547,380.01	547,380.01	547,380.01	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132164	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,821.81	767,821.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Isidro Fabela", ubicada en Isidro Fabela Centro, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-341	28-07-2016	24-11-2016	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132167	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Gabino Barreda", ubicado en Avenida de las Partidas Num. 600, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-330	29-07-2016	25-11-2016	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132187	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,999.97	767,999.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas, en la Escuela Secundaria General No. 0016 "Juan José de los Reyes el Pipila", ubicada en 2da. Calle de la Barranca S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-098	08-08-2016	05-12-2016	767,999.97	767,999.97	767,999.97	767,999.97	767,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132195	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,677.05	767,677.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Artemio del Valle Arizpe", ubicado en Sotero Rosales S/N, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-532	12-08-2016	09-12-2016	767,677.05	767,677.05	767,677.05	767,677.05	767,677.05	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132252	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	520,587.49	520,587.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Emilio Portes Gil", ubicado Cerca de la Iglesia, Zacamulpa Tlalmimilolpan, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-327	31-08-2016	28-11-2016	520,587.49	520,587.49	520,587.49	520,587.49	520,587.49	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132263	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,912.08	767,912.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Salvador Díaz Mirón", ubicado en Minas Palacio S/N, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-394	31-08-2016	28-12-2016	767,912.08	767,912.08	767,912.08	767,912.08	767,912.08	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132273	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	755,317.19	755,317.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "José Clemente Orozco", ubicada en Conocido, Estación Polotitlán (Casas Viejas), Municipio de Polotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-478	31-08-2016	28-12-2016	755,317.19	755,317.19	755,317.19	755,317.19	755,317.19	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132290	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,248,000.00	1,248,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, construcción de un aula de cómputo, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Carretera a Temoaya, Ejido de Dolores, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-628	31-08-2016	28-12-2016	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	1,248,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132304	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,173.34	1,041,173.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Alfonso García Robles", ubicado en Calle Hidalgo S/N Geovillas Centenario, San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-734	31-08-2016	28-12-2016	1,041,173.34	1,041,173.34	1,041,173.34	1,041,173.34	1,041,173.34	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132309	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,148.28	1,041,148.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Hualí Gabatzi", ubicado en Humbolt Num. 07, San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-743	31-08-2016	28-12-2016	1,041,148.28	1,041,148.28	1,041,148.28	1,041,148.28	1,041,148.28	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132337	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,151,732.73	1,151,732.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Libro Cienas", ubicada en Independencia 5, Municipio de Tianguistenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-694	05-09-2016	02-01-2017	1,151,732.73	1,151,732.73	1,151,732.73	1,151,732.73	1,151,732.73	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132338	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,015.25	768,015.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "José María Morelos", ubicado en Avenida Alvaro Obregón Num. 305, San Miguel, Municipio de Zinacantan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-841	05-09-2016	02-01-2017	768,015.25	768,015.25	768,015.25	768,015.25	768,015.25	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	





DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132566	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Ermilo Abreu Gómez", ubicado en Carretera Santa Ana la Ladera kilometro 1, Santa Ana la Ladera, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-258	06-01-2017	05-05-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132570	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada 1 metro al Norte de la Delegación Municipal, La Concepción los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-275	06-01-2017	05-05-2017	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132629	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,673.79	767,673.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Conocido, Guadalupe Cotz Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-499	06-01-2017	05-05-2017	767,673.79	767,673.79	767,673.79	767,673.79	767,673.79	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132646	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,040.51	384,040.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Carmen Serdan", ubicado en El Huerto S/N, Manzana 4, Conjunto Urbano Las Trojes, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-603	06-01-2017	05-04-2017	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	384,040.51	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132649	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,080.96	768,080.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "José Ferrer Espejo", ubicado en Independencia Cerca Unidad Habitacional Maestros E, Municipio de Tenancingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-632	06-01-2017	05-05-2017	768,080.96	768,080.96	768,080.96	768,080.96	768,080.96	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132650	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Eduardo Rodríguez Castañeda", ubicado en Nicolás Bravo Num. 703, Municipio de Tianguistenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-686	06-01-2017	05-04-2017	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132654	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,999.99	383,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0136 "Lic. Isidro Fabela", ubicada en Avenida Hidalgo y 5 de Mayo S/N, San Nicolás Coatepec de las Bateas, Municipio de Tianguistenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-696	06-01-2017	05-04-2017	383,999.99	383,999.99	383,999.99	383,999.99	383,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132659	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	718,964.25	718,964.25	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Profr. Rosa María Quiroz de Camacho", ubicado en Independencia S/N, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-757	06-01-2017	05-05-2017	718,964.25	718,964.25	718,964.25	718,964.25	718,964.25	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132674	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	719,934.80	719,934.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la E.S.T.I. No 0016 "Cuauhtémoc", ubicada en Matamoros Num. 5, Municipio de Chapa de Mota, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-080	06-01-2017	05-05-2017	719,934.80	719,934.80	719,934.80	719,934.80	719,934.80	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132679	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	719,998.43	719,998.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, en la Escuela Primaria "Profesor Heriberto Enríquez", ubicada en Neptuno y Tauro S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-201	06-01-2017	05-05-2017	719,998.43	719,998.43	719,998.43	719,998.43	719,998.43	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132682	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,765.48	479,765.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios y rehabilitación de los existentes, en la Escuela Secundaria General No. 0671 "Francisco González Bocanegra", ubicada en Tunal S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-207	06-01-2017	05-04-2017	479,765.48	479,765.48	479,765.48	479,765.48	479,765.48	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132009	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	470,347.70	470,347.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica "Profr. Silvano Animas Meraz", ubicada en Granito y Avenida Tezontle S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-017	19-02-2016	18-05-2016	470,347.70	470,347.70	470,347.70	470,347.70	470,347.70	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132021	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	670,810.68	670,810.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria General "Dr. Jaime Torres Bodet", ubicada en Laguna de Tamiahua S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-049	19-02-2016	17-06-2016	539,212.80	670,810.68	670,810.68	670,810.68	670,810.68	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132032	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,782.83	863,782.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Ricardo Flores Magón", ubicada en San Antonio del Puente, San Antonio del Puente, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-076	19-02-2016	17-06-2016	336,818.48	863,782.83	863,782.83	863,782.83	863,782.83	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132033	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	811,746.17	811,746.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria General "Diego Rivera", ubicada en Conocido, Santa Ana Ixtlahuatzingo, Santa Ana Ixtlahuatzingo (Santa Ana), Municipio de Tenancingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-079	19-02-2016	17-06-2016	811,746.17	811,746.17	811,746.17	811,746.17	811,746.17	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132034	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Emiliano Zapata Num. 1, San Miguel Balderas, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-082	19-02-2016	17-06-2016	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	767,821.82	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132050	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,151,732.73	1,151,732.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de tres aulas, en el Jardín de Niños "Juan Escutia", ubicado en Bugambilias S/N. Col. Buenavista, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-023	14-03-2016	11-07-2016	1,151,732.73	1,151,732.73	1,151,732.73	1,151,732.73	1,151,732.73	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132063	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,999.99	287,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación total de módulo sanitario para alumnos, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Francisco Miquez S/N, Municipio de Tenancingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-080	14-03-2016	12-05-2016	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132093	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,820.52	863,820.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Luis Donaldo Colosio Murrieta", ubicada en Santa Cruz Ayotuxco, Santa Cruz Ayotuxco, Municipio de Huixquilucan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-030	02-05-2016	29-08-2016	863,820.52	863,820.52	863,820.52	863,820.52	863,820.52	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132118	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,294,123.16	2,294,123.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de seis aulas, en la Escuela Primaria "Constitución de 1824", ubicada en Conocido, San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzoloitepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-056	07-06-2016	03-11-2016	2,294,123.16	2,294,123.16	2,294,123.16	2,294,123.16	2,294,123.16	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132119	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,684,109.58	2,684,109.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de siete aulas, en la Escuela Primaria "Cuauhtemoc", ubicada Junto a la Iglesia, Villa Cuauhtemoc, Municipio de Otzoloitepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-057	07-06-2016	03-11-2016	2,684,109.58	2,684,109.58	2,684,109.58	2,684,109.58	2,684,109.58	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132127	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,040.50	384,040.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Cuauhtemoc", ubicado en Conocido, San Isidro Boxipe, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-256	12-07-2016	10-10-2016	384,040.50	384,040.50	384,040.50	384,040.50	384,040.50	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132158	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	871,376.02	871,376.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Hermínio González Robles", ubicado en Privada del Río Verdiguél S/N, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-742	25-07-2016	21-11-2016	871,376.02	871,376.02	871,376.02	871,376.02	871,376.02	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132159	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	791,380.78	791,380.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Luciano Solís", ubicada Frente al Parque Central, Jalmolonga (La Hacienda), Municipio de Malinalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-354	28-07-2016	24-11-2016	791,380.78	791,380.78	791,380.78	791,380.78	791,380.78	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132165	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,069.68	768,069.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Felipe Villanueva", ubicado en Ejido La Crespa Primera Sección, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-740	28-07-2016	24-11-2016	768,069.68	768,069.68	768,069.68	768,069.68	768,069.68	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132170	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,161.22	1,041,161.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas y rehabilitación integral, en el Jardín de Niños "Juan Escutia", ubicado Junto a la Preparatoria, Santa Ana Jilotzingo, Municipio de Otzolotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-465	01-08-2016	28-11-2016	1,041,161.22	1,041,161.22	1,041,161.22	1,041,161.22	1,041,161.22	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132186	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Ignacio M. Altamirano", ubicado en Citendeje Centro, Santa María Citendeje, Municipio de Jocotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-315	03-08-2016	30-11-2016	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132210	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,486.38	700,486.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 2 aulas, en el Jardín de Niños "Tenochtitlán", ubicado en Calle Tolteca S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-091	31-08-2016	28-12-2016	700,486.38	700,486.38	700,486.38	700,486.38	700,486.38	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132218	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	790,695.99	790,695.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Solidaridad", ubicada en Serenata S/N, Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-036	31-08-2016	28-12-2016	790,695.99	790,695.99	790,695.99	790,695.99	790,695.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132226	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	912,000.00	912,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios y techumbre del patio cúbico, en la Escuela Secundaria General No. 0157 "Sor Juana I. de la Cruz", ubicada en Conocido, Acuitlapilco, Municipio de Coatepec Harinas, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-123	31-08-2016	28-12-2016	912,000.00	912,000.00	912,000.00	912,000.00	912,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132559	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	930,551.00	930,551.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada A 120 metros del Templo, La Palma, Municipio de El Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-224	06-01-2017	05-05-2017	930,551.00	930,551.00	930,551.00	930,551.00	930,551.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132613	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,008,000.00	1,008,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en 4ta. Avenida y Avenida Lázaro Cárdenas S/N, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-437	06-01-2017	05-05-2017	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132628	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Gustavo Díaz Ordaz", ubicada A un costado de la Iglesia de Dotegiare, Dotegiare, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-496	06-01-2017	05-04-2017	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132644	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,999.67	383,999.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada Frente al depósito de agua potable, Puerto Madroñ, Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-572	06-01-2017	05-04-2017	383,999.67	383,999.67	383,999.67	383,999.67	383,999.67	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132645	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	791,999.98	791,999.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Kilometro 85 Toluca Tejupilco, Tenería (Pueblo Nuevo), Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-574	06-01-2017	05-05-2017	791,999.98	791,999.98	791,999.98	791,999.98	791,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132655	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,512,000.00	1,512,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria Técnica "Andrés Alvaro García", ubicada en Avenida Juárez Num. 401, Municipio de Tlanguistenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-697	06-01-2017	05-05-2017	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132662	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	671,854.19	671,854.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "5 de Mayo", ubicada Frente a casa de Don Refugio, Tequimilpa, Municipio de Villa Guerrero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-818	06-01-2017	05-04-2017	671,854.19	671,854.19	671,854.19	671,854.19	671,854.19	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132125	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	904,627.89	904,627.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Carolina de Ibarra", ubicado en Juárez Num. 14, Municipio de Otzolotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-057	12-07-2016	08-11-2016	904,627.89	904,627.89	904,627.89	904,627.89	904,627.89	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132128	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	381,447.59	381,447.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Ignacio Zaragoza", ubicado en Kilometro 5 atrás de la Farmacia, San Pedro los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-260	12-07-2016	10-10-2016	381,447.59	381,447.59	381,447.59	381,447.59	381,447.59	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132129	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	759,331.96	759,331.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "José Vasconcelos", ubicado Frente a la Delegación, Santo Domingo de Guzmán, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-263	12-07-2016	08-11-2016	759,331.96	759,331.96	759,331.96	759,331.96	759,331.96	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132138	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,221.95	700,221.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas y rehabilitación integral, en el Jardín de Niños "Xochipilli", ubicado en Avenida Felix Zulvaga S/N, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-803	12-07-2016	08-11-2016	700,221.95	700,221.95	700,221.95	700,221.95	700,221.95	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132139	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,383,115.69	1,383,115.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 4 aulas y rehabilitación, en la Escuela Primaria "Lic. Jesús Reyes Heróles", ubicada en Poniente 1-B S/N, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-805	12-07-2016	08-11-2016	1,383,115.69	1,383,115.69	1,383,115.69	1,383,115.69	1,383,115.69	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132174	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	575,999.12	575,999.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de arcotecho, en la Escuela Secundaria General No. 0221 "Amado Nervo", ubicada en Hacienda Tres Marías S/N, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-538	01-08-2016	29-10-2016	575,999.12	575,999.12	575,999.12	575,999.12	575,999.12	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132175	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,102,115.33	1,102,115.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de tres aulas y rehabilitación integral, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en 5 de Mayo Num. 8, Santa María Zolotepec, Municipio de Xonacatlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-836	01-08-2016	28-11-2016	1,102,115.33	1,102,115.33	1,102,115.33	1,102,115.33	1,102,115.33	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132176	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	763,265.00	763,265.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Manuel Ma. Contreras", ubicado en Enseñada y Nevada S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-089	01-08-2016	28-11-2016	763,265.00	763,265.00	763,265.00	763,265.00	763,265.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132179	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	804,305.69	804,305.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre y rehabilitación de losas de 8 aulas, en el Jardín de Niños "Frida Kahlo", ubicado en Virgen de Zapopan S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-155	01-08-2016	28-11-2016	804,305.69	804,305.69	804,305.69	804,305.69	804,305.69	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132204	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,821.26	767,821.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Morelos 1, San Gregorio Cuautzingo, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-066	26-08-2016	23-12-2016	767,821.26	767,821.26	767,821.26	767,821.26	767,821.26	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132208	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Chalchitlicue" (Diosa del Agua), ubicado en Izuatl S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-084	31-08-2016	28-12-2016	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132213	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	791,991.04	791,991.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, en el Jardín de Niños "María Montessori", ubicado en Carretera Municipal Libre de Cabecera Municipal a Capilla de San Juan Km. 2, Cuarta Manzana, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-011	31-08-2016	28-12-2016	791,991.04	791,991.04	791,991.04	791,991.04	791,991.04	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132214	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	342,288.76	342,288.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0163 "Mariano Riva Palacio", ubicada en Conocido, La Unión Riva Palacio, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-013	31-08-2016	28-11-2016	342,288.76	342,288.76	342,288.76	342,288.76	342,288.76	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132220	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	723,682.33	723,682.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulos sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Lic. Isidro Fabela", ubicada en Juan N Resendiz 1, Municipio de Atlacomulco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-047	31-08-2016	28-12-2016	723,682.33	723,682.33	723,682.33	723,682.33	723,682.33	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132355	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,151,999.99	1,151,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula y comedor, en el Jardín de Niños "Luz Obtenas", ubicado en Juárez S/N, Municipio de Atizapan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-034	13-10-2016	09-02-2017	1,151,999.99	1,151,999.99	1,151,999.99	1,151,999.99	1,151,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132365	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, 1 aula y 1 sala de usos múltiples, en el Jardín de Niños "Ovidio Decroly", ubicado en Avenida Insurgentes y Barranca, Municipio de Huehuetoca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-229	13-10-2016	09-02-2017	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132373	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	904,627.84	904,627.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicado en Jazmín Num. 103, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-360	13-10-2016	10-01-2017	904,627.84	904,627.84	904,627.84	904,627.84	904,627.84	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132376	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	738,683.57	738,683.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Pipilcalli", ubicado en Calle de las Flores S/N, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-391	13-10-2016	10-01-2017	738,683.57	738,683.57	738,683.57	738,683.57	738,683.57	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132383	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	879,749.93	879,749.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Ignacio Ramírez", ubicada en Conocido, Fresno Nichi, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-497	13-10-2016	10-01-2017	879,749.93	879,749.93	879,749.93	879,749.93	879,749.93	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132387	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	663,954.32	663,954.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un comedor, rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Himno Nacional", ubicada en Carretera Temoaya Centro Cerem Kilometro 12, Colonia Centro Ceremonial Otomil, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-618	13-10-2016	10-01-2017	663,954.32	663,954.32	663,954.32	663,954.32	663,954.32	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132400	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,037,414.20	1,037,414.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Bernardo de Balbuena", ubicado en Avenida Venustiano Carranza Num. 2, Colonia Guadalupe Victoria (La Capilla), Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-326	26-10-2016	22-02-2017	1,037,414.20	1,037,414.20	1,037,414.20	1,037,414.20	1,037,414.20	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132402	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	490,240.67	490,240.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Emiliano Zapata", ubicado en Conocido, La Cañada, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-604	08-11-2016	07-03-2017	490,240.67	490,240.67	490,240.67	490,240.67	490,240.67	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	







DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132617	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,008,000.00	1,008,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0213 "Mahatma Gandhi", ubicada en Nezahualcoyotl y Xochiaca S/N, Municipio de Nezahualcoyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-448	06-01-2017	05-05-2017	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	1,008,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132624	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,648.61	383,648.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Estefanía Castañeda", ubicado en Conocido, San Pedro El Alto, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-482	06-01-2017	05-04-2017	383,648.61	383,648.61	383,648.61	383,648.61	383,648.61	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132630	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,999.99	767,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Revolución Mexicana", ubicada a 250 metros al Este del kínder, Palmillas, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-501	06-01-2017	05-05-2017	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132634	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,007,362.10	1,007,362.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada a 20 metros al Oeste del Preescolar, San Felipe de Jesús, Municipio de San José Del Rincón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-523	06-01-2017	05-05-2017	1,007,362.10	1,007,362.10	1,007,362.10	1,007,362.10	1,007,362.10	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132638	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,442,146.15	1,442,146.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Fco I. Madero 2, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-537	06-01-2017	05-05-2017	1,442,146.15	1,442,146.15	1,442,146.15	1,442,146.15	1,442,146.15	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132652	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,058,235.34	1,058,235.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Emiliano Zapata Num. 1, El Mirasol, Municipio de Tianguistenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-692	06-01-2017	05-05-2017	1,058,235.34	1,058,235.34	1,058,235.34	1,058,235.34	1,058,235.34	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132683	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	622,990.39	622,990.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula y mantenimiento, en la Escuela Secundaria General No. 0935 "Camarada Profesor Misael Nájera Acosta", ubicada en Juárez Norte Num. 137, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-209	06-01-2017	05-04-2017	622,990.39	622,990.39	622,990.39	622,990.39	622,990.39	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	