

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICOS META MODIFICADA	AVANCE FISICOS AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302132444	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,768,000.00	12,768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Ocuilan, Municipio de Ocuilan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-910	01-12-2016	28-06-2017	10,640,664.17	10,640,664.17	10,640,664.17	10,640,664.17	10,640,664.17	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132446	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,768,000.00	12,768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-914	02-12-2016	29-06-2017	10,162,811.86	10,162,811.86	10,162,811.86	10,162,811.86	10,162,811.86	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132459	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,536,000.00	1,536,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Ciudad Azteca, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-887	07-12-2016	05-04-2017	1,310,570.96	1,310,570.96	1,310,570.96	1,310,570.96	1,310,570.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132460	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,536,000.00	1,536,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Ecatepec I, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-888	07-12-2016	05-04-2017	1,309,652.89	1,309,652.89	1,309,652.89	1,309,652.89	1,309,652.89	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302132500	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,246,538.99	5,246,538.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de 3 aulas U2-C P.A., 3 módulos de escaleras, módulo de sanitarios U1-C, laboratorio de cómputo U1-C, laboratorio de usos múltiples U1-C, cancha de usos múltiples y plaza cívica de 600 m2, en el CBT No. 4 "Almoloya de Juárez", ubicado en San Agustín Tabernillas, Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-865	09-01-2017	07-07-2017	4,739,998.96	4,739,998.96	4,739,998.96	4,739,998.96	4,739,998.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302132519	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,686,401.90	18,686,401.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminación de la construcción de una unidad de estudios superiores (Construcción de la segunda etapa del edificio de 18 aulas y 22 cubículos para docentes y administrativos), en la Universidad Estatal del Valle de Toluca extensión Amanalco, AGM-0048, ubicada en Amanalco, Municipio de Amanalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-949	16-01-2017	13-08-2017	18,686,401.89	18,686,401.89	18,686,401.89	18,686,401.89	18,686,401.89	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302132520	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,729,982.04	12,729,982.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicas), en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Ejido de Jilotepec, Municipio de Jilotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-967	16-01-2017	13-08-2017	12,700,641.57	12,700,641.57	12,700,641.57	12,700,641.57	12,700,641.57	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302132516	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	18,200,000.00	18,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminación del tercer nivel y construcción de una unidad departamental tipo II (tecnológicas), en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Tultepec, Municipio de Tultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1006	16-01-2017	13-08-2017	9,162,738.08	9,162,738.08	9,162,738.08	9,162,738.08	9,162,738.08	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302132666	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	348,829.44	348,829.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación del plantel, en el COBAEM Plantel 03 Chimalhuacan, ubicado en Acuitlapilco 1a. Sección, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-876	06-01-2017	05-04-2017	348,827.24	348,827.24	348,827.24	348,827.24	348,827.24	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	México	Gobierno de la Entidad	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICOS META MODIFICADA	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302132462	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,536,000.00	1,536,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Ecatepec III, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-890	07-12-2016	05-04-2017	1,325,505.12	1,325,505.12	1,325,505.12	1,325,505.12	1,325,505.12	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132485	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	17,000,000.00	17,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de edificio tipo unidad de docencia de 2 niveles, el cual incluye aulas, área administrativa, cubículos, laboratorios (construcción acorde a la oferta educativa), auditorio, escaleras y servicios sanitarios, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Temascalcingo, Municipio de Temascalcingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-984	19-12-2016	17-07-2017	13,281,996.52	13,281,996.52	13,281,996.52	13,281,996.52	13,281,996.52	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132070	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,640,000.00	8,640,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de auditorio, sala de juicios orales, cafetería y obra exterior, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario Adultos Mayores, ubicada en Leona Vicario s/n, Valle de Anahuac Secc. A, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-129	28-03-2016	30-06-2016	8,565,713.15	8,565,713.15	8,565,713.15	8,565,713.15	8,565,713.15	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132076	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de laboratorio de idiomas estructura U-2C, en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151 Toluca, ubicada en Ex-Rancho Los Uribe s/n, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-125	14-03-2016	11-07-2016	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132079	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,400,000.00	14,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la unidad académica departamental T-2 con obra exterior, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán extensión Aculco, ubicado en Aculco, Municipio de Aculco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-121	29-03-2016	25-08-2016	13,611,827.96	13,611,827.96	13,611,827.96	13,611,827.96	13,611,827.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132099	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,084,669.00	6,084,669.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la segunda etapa de la Unidad de Estudios Superiores, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en El Oro, Municipio de El Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC16007	13-05-2016	10-10-2016	6,084,665.58	6,084,665.58	6,084,665.58	6,084,665.58	6,084,665.58	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132481	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,250,000.00	1,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Reposic[i]n de barda perimetral, en el CECYTEM Plantel Chimalhuacan, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Chimalhuac[i], M[i]xico	M[i]xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi[i]n de Infraestructura Social	Educaci[i]n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F[i]sica Educativa	101266	30-11-2016	29-03-2017	1,234,690.34	1,234,690.34	1,234,690.34	1,234,690.34	1,234,690.34	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci[i]n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132489	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	126,659.22	126,659.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminaci[i]n de mantenimiento de sanitarios, en el Centro de Bachillerato "Mar[i]a Luisa Marina de Su[i]ez", ubicado en el Oasis, Municipio de Coacalco, M[i]xico	M[i]xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi[i]n de Infraestructura Social	Educaci[i]n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F[i]sica Educativa	84780-71-1	16-12-2016	13-02-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci[i]n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132710	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,257,217.34	3,257,217.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminaci[i]n de construcci[i]n de la primera etapa del edificio de laboratorios, en la Universidad Intercultural del Estado de M[i]xico, ubicada en Libramiento Francisco Villa, Municipio de San Felipe del Progreso, M[i]xico	M[i]xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi[i]n de Infraestructura Social	Educaci[i]n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F[i]sica Educativa	CC12024-1	16-01-2017	15-05-2017	3,251,153.44	3,251,153.44	3,251,153.44	3,251,153.44	3,251,153.44	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci[i]n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132004	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16,915,350.00	16,915,350.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcci[i]n de aulas did[i]cticas, aula did[i]ctica, m[od]ulo sanitario, taller de c[om]puto, laboratorio de idiomas, biblioteca, rea administrativa, cancha de usos m[od]ulares, plaza c[on]c[ur]siva, cafeter[i]a, bodega, laboratorio de usos m[od]ulares, en el CBT Tlatlaya (AGM-852), ubicado en Coatepec, Municipio de Tlatlaya, M[i]xico.	M[i]xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi[i]n de Infraestructura Social	Educaci[i]n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F[i]sica Educativa	101346	18-01-2016	15-08-2016	14,496,306.77	14,496,306.77	14,496,306.77	14,496,306.77	14,496,306.77	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci[i]n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132074	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	628,800.00	628,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcci[i]n de rampas para personas con discapacidad remodelaci[i]n de sala de maestros remodelaci[i]n de dos aulas, en el CONALEP Plantel Naucalpan II, ubicado en Avenida de las Granjas s/n, Municipio de Naucalpan, M[i]xico	M[i]xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi[i]n de Infraestructura Social	Educaci[i]n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F[i]sica Educativa	FP2015-113	14-03-2016	11-07-2016	607,142.56	607,142.56	607,142.56	607,142.56	607,142.56	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci[i]n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132112	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminaci[i]n de la construcci[i]n de espacios para laboratorios, talleres y aulas multiusos, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Lerma, Municipio de Lerma, M[i]xico	M[i]xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi[i]n de Infraestructura Social	Educaci[i]n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F[i]sica Educativa	CC16012	25-05-2016	22-08-2016	685,010.74	685,010.74	685,010.74	685,010.74	685,010.74	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci[i]n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132339	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	513,600.00	513,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de un aula estructura U1-C, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 188, ubicada en Texcoco, Municipio de Texcoco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-929	05-09-2016	03-12-2016	376,220.21	376,220.21	376,220.21	376,220.21	376,220.21	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302132493	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	130,640.76	130,640.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminación de construcción de sala de proyecciones y usos múltiples, en el Centro de Bachillerato Tecnológico "Dr. Horacio Ramírez de Alba", ubicado en Santa María, Municipio de Apaxco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	88371-5-1	16-12-2016	13-02-2017	122,370.23	122,370.23	122,370.23	122,370.23	122,370.23	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302132494	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	763,224.01	763,224.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminación de construcción de laboratorio de cómputo, en la Escuela Preparatoria Of. No. 099, ubicada en San José Villa de las Flores, Municipio de Coacalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	88382-3-1	16-12-2016	15-03-2017	763,223.84	763,223.84	763,223.84	763,223.84	763,223.84	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302132514	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,964,230.40	5,964,230.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de 4 aulas U2-C P.A., 4 aulas U2-C P.A., un módulo de escaleras, un módulo sanitario U1-C, un laboratorio de cómputo y un LUM U1-C, en la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Texcoco, ubicada en Carretera Texcoco Tepexpan km. 1.5, Santa María Tulantongo, Municipio de Texcoco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-928	16-01-2017	14-07-2017	4,916,341.38	4,916,341.38	4,916,341.38	4,916,341.38	4,916,341.38	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302132517	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16,600,000.00	16,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos), en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Tultitlán, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1007	16-01-2017	13-08-2017	11,671,193.34	11,671,193.34	11,671,193.34	11,671,193.34	11,671,193.34	11,671,193.34	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2022	3	MEX220302132712	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,200,000.00	19,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de Gimnasio Auditorio, en la Universidad Politécnica del Valle de México, ubicada en la Col. Villa Esmeralda, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1008	16-01-2017	14-08-2017	16,627,094.77	16,627,094.77	16,627,094.77	16,627,094.77	16,627,094.77	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302132080	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,400,000.00	14,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la unidad académica departamental T-2 con obra exterior, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco Extensión Otumba, ubicado en Otumba, Municipio de Otumba, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-123	29-03-2016	25-08-2016	14,354,189.61	14,354,189.61	14,354,189.61	14,354,189.61	14,354,189.61	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302132189	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,440,626.73	1,440,626.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Atizapán II, ubicado en Adolfo López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-117	22-08-2016	19-12-2016	1,440,626.73	1,440,626.73	1,440,626.73	1,440,626.73	1,440,626.73	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2022	3	MEX220302132463	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16,995,245.89	16,995,245.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de un gimnasio, en la Universidad Tecnológica de Tecamac, ubicada en Predio Sierra Hermosa, Municipio de Tecamac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-982	01-12-2016	28-06-2017	16,995,245.89	16,995,245.89	16,995,245.89	16,995,245.89	16,995,245.89	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2022	3	MEX220302132499	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,417,618.36	2,417,618.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de dos aulas, sala de maestros e impermeabilización, cubierta y andadores, en el COBAEM Plantel 26 Tenancingo, ubicado en Hidalgo Poniente, San Miguel Tecamatlan, Municipio de Tenancingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-923	09-01-2017	07-06-2017	2,417,618.36	2,417,618.36	2,417,618.36	2,417,618.36	2,417,618.36	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2022	3	MEX220302132669	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	579,835.32	579,835.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación del plantel, en el COBAEM Plantel 06 Toluca, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-935	06-01-2017	05-04-2017	579,835.32	579,835.32	579,835.32	579,835.32	579,835.32	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2022	3	MEX220302132394	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	705,599.99	705,599.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de un aula U1-C, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 56, ubicada en Santiago Yeche, Municipio de Jocotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-897	13-10-2016	10-01-2017	705,599.99	705,599.99	705,599.99	705,599.99	705,599.99	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2022	3	MEX220302132395	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,083,939.07	4,083,939.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de tres aulas, biblioteca, bodega, escalera, impermeabilización de edificios y obra exterior, en el COBAEM Plantel 28 Zinacantepec II, ubicado en Acahualco, Municipio de Zinacantepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-947	26-10-2016	24-04-2017	4,083,939.07	4,083,939.07	4,083,939.07	4,083,939.07	4,083,939.07	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado	Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICOS META MODIFICADA	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302132445	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,659,587.42	12,659,587.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de universidad digital, taller de medios, sala de servicios, 2 cubículos de trabajo, sala de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Otzoloapan, Municipio de Otzoloapan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-911	01-12-2016	28-06-2017	12,659,587.42	12,659,587.42	12,659,587.42	12,659,587.42	12,659,587.42	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132501	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,344,913.98	2,344,913.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de un laboratorio de usos múltiples, obra exterior, impermeabilizante en edificios y rehabilitación de auditorio, en el COBAEM Plantel 52 Axapusco, ubicado en la Cabecera Municipal, Municipio de Axapusco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-869	09-01-2017	07-06-2017	2,344,913.98	2,344,913.98	2,344,913.98	2,344,913.98	2,344,913.98	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132511	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,172,199.01	5,172,199.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de 4 aulas U2-C P.A., un laboratorio de idiomas U2-C P.B., una biblioteca U2-C P.A. y dos canchas de usos múltiples, en el CBT Chiautla (Complemento), ubicado en Tepetitlán, Municipio de Chiautla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-875	09-01-2017	07-07-2017	5,172,199.01	5,172,199.01	5,172,199.01	5,172,199.01	5,172,199.01	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132513	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,543,230.83	4,543,230.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de dos aulas, taller de cómputo, sala administrativa, biblioteca, impermeabilización de edificios, barda perimetral y cubierta de galvateja, en el COBAEM Plantel 43 Texcoco, ubicado en Ex hacienda de Tepetitlán, San Miguel Coatlínchan, Municipio de Texcoco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-927	16-01-2017	14-07-2017	4,543,230.83	4,543,230.83	4,543,230.83	4,543,230.83	4,543,230.83	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132665	2016	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	692,160.00	692,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación del plantel, en el COBAEM Plantel 13 Calimaya, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Calimaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-870	06-01-2017	05-04-2017	692,160.00	692,160.00	692,160.00	692,160.00	692,160.00	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

