

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132823	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	921,640.23	921,640.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro de Energía Eléctrica, en el CBT Chapa de Mota (AGM-173), ubicado en Macavaca, Municipio de Chapa de Mota, Méico	Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	84780-79	07-04-2017	04-08-2017	350,530.35	350,530.35	350,530.35	350,530.35	350,530.35	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132824	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	792,159.23	792,159.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro de Energía Eléctrica, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de Méico (AGM-546), ubicada en Ocuilan, Municipio de Ocuilan, Méico	Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	84781-25	07-04-2017	04-08-2017	237,647.77	237,647.77	237,647.77	237,647.77	237,647.77	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132827	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	759,074.49	759,074.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminación de construcción de 4 aulas didácticas, taller de cómputo, laboratorio de idiomas, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel San Felipe del Progreso (2), ubicado en Av. Instituto Tecnológico S/N, Ejido de San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe Del Progreso, Méico	Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC12060-1	07-04-2017	05-06-2017	703,721.64	703,721.64	703,721.64	703,721.64	703,721.64	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133046	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,248,086.95	2,248,086.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento de la obra exterior, construcción de 420 ml de barda perimetral, una bodega y una caseta de vigilancia, en el COBAEM Plantel 24 Chimalhuacan II, ubicado en Chimalhuacan, Municipio de Chimalhuacan, Méico	Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-877	21-08-2017	17-01-2018	2,248,086.94	2,248,086.94	2,248,086.94	2,248,086.94	2,248,086.94	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133080	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,832,000.00	2,832,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general, en la Escuela Normal de Tlalnepantla, ubicada en San Juan Iztacala, Municipio de Tlalnepantla, Méico	Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-992	18-09-2017	15-01-2018	848,981.87	848,981.87	848,981.87	848,981.87	848,981.87	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133089	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,961,600.00	2,961,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de 4 aulas, un aula con sanitario, estructura regional y barda perimetral, en la Escuela Normal de San Felipe del Progreso, ubicada en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe del Progreso, Méico	Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-978	18-09-2017	14-02-2018	2,442,351.70	2,442,351.70	2,442,351.70	2,442,351.70	2,442,351.70	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302133095	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,926,400.00	3,926,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general, en la Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan, ubicada en Santa Ana Zicatecoyan, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-993	18-09-2017	14-02-2018	3,797,672.14	3,797,672.14	3,797,672.14	3,797,672.14	3,797,672.14	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133124	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,106,218.56	2,106,218.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de cancha de usos múltiples, andadores, colocación de techado en andadores y acceso y reparación de barda perimetral, en el CECYTEM Plantel Ixtlahuaca, ubicado en Camino a Santa Ana s/n, Santa Ana Ixtlahuaca, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC13005-1	08-01-2018	07-05-2018	2,087,629.04	2,087,629.04	2,087,629.04	2,087,629.04	2,087,629.04	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132753	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,560,000.00	6,560,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminación del tercer nivel de aulas de la unidad, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Tepetzotlán, Municipio de Tepetzotlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-989	13-03-2017	08-09-2017	5,986,770.19	5,986,770.19	5,986,770.19	5,986,770.19	5,986,770.19	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132844	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,913,855.60	2,913,855.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación de espacios y dos módulos de servicios sanitarios e impermeabilizar, en el COBAEM Plantel 66 Temascalcingo II, ubicado en Temascalcingo, Municipio de Temascalcingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-921	04-05-2017	30-09-2017	2,913,855.59	2,913,855.59	2,913,855.59	2,913,855.59	2,913,855.59	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132893	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	368,000.00	368,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro de Energía Eléctrica, en el COBAEM Plantel 37 Naucalpan (AGM-492), ubicado en San Francisco Chimalpa, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	84780-80	15-05-2017	12-08-2017	361,554.44	361,554.44	361,554.44	361,554.44	361,554.44	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132931	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,536,000.00	1,536,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel del Sol, ubicado en Avenida Aureliano Ramos, Ciudad Nezahualcótlil, Municipio de Nezahualcótlil, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-906	19-06-2017	16-10-2017	679,635.64	679,635.64	679,635.64	679,635.64	679,635.64	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302132822	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,054,118.72	1,054,118.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro de Energía Eléctrica, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán extensivo Aculco (AGM-18), ubicado en Aculco, Municipio de Aculco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	84781-22	07-04-2017	04-08-2017	411,111.44	411,111.44	411,111.44	411,111.44	411,111.44	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132825	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	803,889.59	803,889.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro de Energía Eléctrica, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México (AGM-574), ubicada en Ozumba, Municipio de Ozumba, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	88327-24	07-04-2017	04-08-2017	333,613.08	333,613.08	333,613.08	333,613.08	333,613.08	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132828	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	865,729.00	865,729.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción y obra exterior, en la Escuela Preparatoria, AGM-371, ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Jilotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	84781-26	17-04-2017	16-05-2017	861,460.18	861,460.18	861,460.18	861,460.18	861,460.18	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132890	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	648,290.00	648,290.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro de energía eléctrica, en el CECYTEM Plantel Nicolás Romero III, AGM-520, ubicado en Zona 1, Manzana 38, Ejido San Francisco Magdaleno, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	88327-25	08-05-2017	05-08-2017	504,587.07	504,587.07	504,587.07	504,587.07	504,587.07	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133072	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,122,080.00	2,122,080.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de auditorio de 8 E.E. U-1C y rehabilitación de accesibilidad, en la Escuela Normal de Coacalco, ubicada en República Mexicana, Municipio de Coacalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-956	14-09-2017	11-01-2018	1,419,064.69	1,419,064.69	1,419,064.69	1,419,064.69	1,419,064.69	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133075	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,360,768.00	3,360,768.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de auditorio de 8 E.E. U-1C y rehabilitación general, en la Escuela Normal de Tenancingo (Complemento), ubicada en El Salitre, Municipio de Tenancingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-986	14-09-2017	11-01-2018	2,148,301.81	2,148,301.81	2,148,301.81	2,148,301.81	2,148,301.81	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133104	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,803,165.22	1,803,165.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminación de la construcción de aula didáctica de 2.5 EE, aula didáctica de 2 EE, taller de cómputo, módulo sanitario, escalera, cancha de usos múltiples, cisterna, cubo de tinacos, obra exterior, aula 2.0 EE, en el CECYTEM Plantel Villa del Carbón, ubicado en San Jerónimo Zacapexco, Municipio de Villa del Carbón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101267-1	14-11-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133121	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,083,959.52	3,083,959.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de primera etapa de barda perimetral y muro de contención (20mts. Lineales), en el CECYTEM Plantel San Felipe del Progreso (2), ubicado en Av. Instituto Tecnológico S/N, Ejido de San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC12060-2	08-01-2018	07-05-2018	2,971,534.28	2,971,534.28	2,971,534.28	2,971,534.28	2,971,534.28	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133129	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,672,000.00	6,672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Atlautla, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Atlautla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-868	08-01-2018	06-06-2018	6,550,878.66	6,550,878.66	6,550,878.66	6,550,878.66	6,550,878.66	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133130	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,244,340.16	3,244,340.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de laboratorio de usos múltiples, biblioteca, rehabilitación de sanitarios e impermeabilización, en el EMSAD 06 San Simón de la Laguna, ubicado en San Simón de la Laguna, Municipio de Donato Guerra, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-882	08-01-2018	07-05-2018	2,835,422.83	2,835,422.83	2,835,422.83	2,835,422.83	2,835,422.83	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133131	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,720,000.00	6,720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Jilotepec, ubicado en Av. Independencia s/n, paraje La Presa, Canalejas, Municipio de Jilotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-896	08-01-2018	06-07-2018	6,699,310.58	6,699,310.58	6,699,310.58	6,699,310.58	6,699,310.58	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132767	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Remodelación de barda, construcción de reja, andadores, estacionamiento y jardinería, en el Tecnológico de Estudios Superiores (Biblioteca Digital), ubicado en Coacalco, Municipio de Coacalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	84780-82	21-03-2017	19-06-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133045	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,220,728.00	3,220,728.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de 6 aulas, escaleras U-2C y rehabilitación general, en la Escuela Normal de Capulhuac, ubicada en Bo. San Isidro, Municipio de Capulhuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-954	21-08-2017	17-01-2018	2,742,444.69	2,742,444.69	2,742,444.69	2,742,444.69	2,742,444.69	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302132782	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,536,000.00	1,536,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Cuautitlán, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-880	22-03-2017	19-07-2017	460,800.00	460,800.00	460,800.00	460,800.00	460,800.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132821	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	24,000,000.00	24,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de una Unidad Académica Departamental Tipo II, que incluye Laboratorio de Bioquímica y Taller de Dibujo, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, ubicado en Kilómetro 7, carretera Ixtapaluca-Coatepec, Col. San Juan Coatepec, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC17020	17-04-2017	13-11-2017	20,781,659.64	20,781,659.64	20,781,659.64	20,781,659.64	20,781,659.64	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133082	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,149,992.00	2,149,992.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación general, en la Escuela Normal No. 1 de Toluca, ubicada en Col. Doctores, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-998	18-09-2017	15-01-2018	2,128,892.25	2,128,892.25	2,128,892.25	2,128,892.25	2,128,892.25	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133097	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la estructura de un tercer nivel de la unidad académica departamental tipo II, consistente en (columnas metálicas, losa de concreto armado y techumbre de multipanel en el área del auditorio), en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, ubicado en Avenida Nopaltepec sin número Fracción La Coyotera del Ejido de San Antonio Cuamatla, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC17077	20-09-2017	17-01-2018	3,996,544.11	3,996,544.11	3,996,544.11	3,996,544.11	3,996,544.11	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133101	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,032,000.00	4,032,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de 6 aulas, escaleras UZC y rehabilitación general, en la Escuela Normal No. 4 de Nezahualcótl, ubicada en Col. Tamaulipas, Municipio de Nezahualcótl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-975	20-09-2017	16-02-2018	1,209,126.80	1,209,126.80	1,209,126.80	1,209,126.80	1,209,126.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302133110	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	549,424.03	549,424.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro y colocaci3n de puntas de poste y construcci3n de red sanitaria, en el CECYTEM Plantel Chicoloapan, ubicado en Av. Zapata o camino a Coatepec s/n, paraje La Campana, Municipio de Chicoloapan, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	CC13006-1	06-12-2017	05-03-2018	549,424.02	549,424.02	549,424.02	549,424.02	549,424.02	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci3n	Validado / avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133122	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,441,657.50	3,441,657.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcci3n de primera etapa de barda perimetral, estacionamiento y mejoramiento de acceso del plantel, en el CECYTEM Plantel Jiquipilco (2), ubicado en Carretera Ixtlahuaca - Jiquipilco km. 6.5, Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiquipilco, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	CC12061-1	08-01-2018	07-05-2018	3,409,148.92	3,409,148.92	3,409,148.92	3,409,148.92	3,409,148.92	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133132	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,922,080.00	3,922,080.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcci3n de 4 aulas, escaleras U2C, servicios sanitarios y rehabilitaci3n general, en la Normal de Chalco, ubicada en Exhacienda Casco de San Juan, Municipio de Chalco, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2016-955	08-01-2018	06-06-2018	3,869,968.09	3,869,968.09	3,869,968.09	3,869,968.09	3,869,968.09	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci3n	Validado / avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132720	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	533,706.17	533,706.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcci3n de 1 sala audiovisual, en el COBAEM Plantel 01, ubicado en Zinacantepec, Municipio de Zinacantepec, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	CC12P6-3-1	07-02-2017	06-06-2017	528,774.04	528,774.04	528,774.04	528,774.04	528,774.04	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci3n	Validado / avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133086	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,504,000.00	3,504,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcci3n de 6 aulas, escaleras U2C, un aula regional y rehabilitaci3n general, en la Escuela Normal de Santiago Tianguistenco, ubicada en Santiago Tianguistenco, Municipio de Tianguistenco, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2016-991	18-09-2017	14-02-2018	2,784,103.58	2,784,103.58	2,784,103.58	2,784,103.58	2,784,103.58	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133087	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,385,600.00	2,385,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcci3n de 5 aulas regionales y rehabilitaci3n de administraci3n, en la Escuela Normal de Ixtlahuaca, ubicada en Ixtlahuaca, Municipio de Ixtlahuaca, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2016-963	18-09-2017	14-02-2018	1,479,011.20	1,479,011.20	1,479,011.20	1,479,011.20	1,479,011.20	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133096	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,720,000.00	6,720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Ixtapaluca II, ubicado en Cielo Manzana 53 Lote 221, Col. Cuatro Vientos, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1047	18-09-2017	14-02-2018	6,701,948.99	6,701,948.99	6,701,948.99	6,701,948.99	6,701,948.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registro avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133120	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	337,826.32	337,826.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Techumbre en acceso principal y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Nicolás Romero III, AGM-520, ubicado en Zona 1, Manzana 38, Ejido San Francisco Magdaleno, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC14014-1	08-09-2018	08-03-2018	336,818.48	336,818.48	336,818.48	336,818.48	336,818.48	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132714	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,560,650.65	3,560,650.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de un aula 6.48 X 8 metros U-1C, módulo sanitario 6.00 X 8.00 metros, laboratorio de usos múltiples 12.00 X 8.00 metros, en la Escuela Preparatoria 325 (AGM-664), ubicada en El Teamate, Municipio de Sultepec, México (Construcción de 3 aulas didácticas U-1C y laboratorio de usos múltiples, construcción de módulo sanitario)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101340	20-01-2017	19-06-2017	3,560,554.72	3,560,554.72	3,560,554.72	3,560,554.72	3,560,554.72	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302132766	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,927,880.85	8,927,880.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de un aula 6.48 X 8.00 mtrs. U-2C P.B. Aula 6.48 X 8.00 mtrs. U-2C P.A., módulo de escaleras 4.00 X 8.00 U-2C, módulo sanitario 6.48 X 8.00 mtrs. U-2C, laboratorio de cómputo 16.20 X 8.00 mtrs. U-1C, área administrativa 12.96 X 8.00 mtrs. U-1C, aula 6.48 X 8.00 mtrs., área administrativa 12.96 X 8.00 mtrs., laboratorio de cómputo 16.20 X 8.00 mtrs., en la Escuela Preparatoria 324 (AGM-492), ubicada en La Punta, Municipio de Sultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	101339	23-03-2017	18-09-2017	8,893,727.41	8,893,727.41	8,893,727.41	8,893,727.41	8,893,727.41	8,893,727.41	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302132939	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mantenimiento de centro de preparaci3n de alimentos y bebidas, en el CONALEP Plantel Nezahualc3tli III, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Nezahualc3tli, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	101374	10-07-2017	07-09-2017	105,510.08	105,510.08	105,510.08	105,510.08	105,510.08	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133073	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,511,680.00	3,511,680.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcci3n de 3 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitaci3n general, en la Escuela Normal de Cuautitl3n Izcalli, ubicada en Arcos del Alba, Municipio de Cuautitl3n Izcalli, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2016-958	14-09-2017	11-01-2018	1,052,744.15	1,052,744.15	1,052,744.15	1,052,744.15	1,052,744.15	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133076	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,820,800.00	3,820,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcci3n de auditorio 6 E.E., 3 aulas, escalera U2C y rehabilitaci3n general, en la Escuela Normal de Texcoco, ubicada en Tulantongo, Municipio de Texcoco, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2016-990	14-09-2017	11-01-2018	3,784,747.90	3,784,747.90	3,784,747.90	3,784,747.90	3,784,747.90	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133083	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,320,000.00	4,320,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcci3n de 7 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitaci3n general, en la Escuela Normal No. 3 de Toluca, ubicada en Col. Universidad, Municipio de Toluca, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2016-999	18-09-2017	14-02-2018	4,265,323.49	4,265,323.49	4,265,323.49	4,265,323.49	4,265,323.49	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133088	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,249,792.00	3,249,792.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcci3n de 5 aulas, servicios sanitarios y escaleras U2C, en la Escuela Normal de Jilotepec, ubicada en La Merced, Municipio de Jilotepec, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2016-966	18-09-2017	15-01-2018	3,243,284.85	3,243,284.85	3,243,284.85	3,243,284.85	3,243,284.85	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133090	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,696,000.00	3,696,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcci3n de 5 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitaci3n general, en la Escuela Normal No. 3 de Nezahualc3tli, ubicada en Col. Ampliaci3n Vicente Villada, Municipio de Nezahualc3tli, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2016-974	18-09-2017	14-02-2018	1,708,912.25	1,708,912.25	1,708,912.25	1,708,912.25	1,708,912.25	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302132915	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,743,007.38	1,743,007.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de bodega, impermeabilización de edificios, rehabilitación de sanitarios y obra exterior, en el COBAEM Plantel 35 Tecamac II, ubicado en Los Hornos de Tecamac, Municipio de Tecamac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-919	12-06-2017	09-10-2017	1,743,007.38	1,743,007.38	1,743,007.38	1,743,007.38	1,743,007.38	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132917	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,798,341.48	2,798,341.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios estructura regional y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Normal de Tejupilco, ubicada en Tejupilco, Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-983	14-06-2017	10-11-2017	2,798,341.48	2,798,341.48	2,798,341.48	2,798,341.48	2,798,341.48	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133079	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	28,119,783.06	28,119,783.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Primera etapa de la creación de un centro de formación de ingeniería avanzada en aeronáutica para el fortalecimiento de las capacidades en infraestructura para el conocimiento científico y tecnológico, en el Tecnológico de Estudios Superiores, ubicado en Av. Tecnológico s/n, Col. Valle de Anhuac, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC17075	18-09-2017	16-04-2018	28,119,783.06	28,119,783.06	28,119,783.06	28,119,783.06	28,119,783.06	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación: No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre: 3.0, usuario: aldoorism, fecha: 2022-10-21}}
2022	3	MEX220302133093	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,752,016.43	2,752,016.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y rehabilitación general, en la Escuela Normal de Sultepec, ubicada en Sultepec, Municipio de Sultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-979	18-09-2017	14-02-2018	2,752,016.43	2,752,016.43	2,752,016.43	2,752,016.43	2,752,016.43	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132898	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,225,077.09	3,225,077.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Preparatoria EPO 163 "Libero Cárdenas", ubicada en Paseos del Alba s/n, Jardines del Alba, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1023	22-05-2017	18-10-2017	3,225,077.09	3,225,077.09	3,225,077.09	3,225,077.09	3,225,077.09	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132938	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,742,711.00	1,742,711.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Preparatoria Of. No. 142, ubicada en Calzada de los Gallos s/n, Ejido de Nexquipayac, Municipio de Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1038	30-06-2017	27-10-2017	1,742,711.00	1,742,711.00	1,742,711.00	1,742,711.00	1,742,711.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302132847	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,023,439.34	2,023,439.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoramiento de la obra exterior, construcci#n de 380 ml de barda, rehabilitaci#n de 160 ml de barda y construcci#n de 2000 m2 de andadores, en el COBAEM Plantel 04 Valle de Chalco, ubicado en Avenida Hermenegildo Galeana, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, M#xico	M#xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi#n de Infraestructura Social	Educaci#n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F#sica Educativa	FP2016-941	04-05-2017	30-09-2017	2,023,439.34	2,023,439.34	2,023,439.34	2,023,439.34	2,023,439.34	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132905	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	965,103.08	965,103.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitaci#n del plantel, en la Escuela Preparatoria "Mario Benedetti", ubicada en Calle Francisco Villa s/n y Calle Benito Ju#rez, Cabecera Municipal, Municipio de Nicol#s Romero, M#xico	M#xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi#n de Infraestructura Social	Educaci#n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F#sica Educativa	FP2016-1032	22-05-2017	18-09-2017	965,103.08	965,103.08	965,103.08	965,103.08	965,103.08	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133117	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,719,999.99	6,719,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitaci#n del plantel, en el CECYTEM Plantel Xonacati#n, ubicado en Carretera Federal Toluca-Naucalpan km. 49, Paraje La Jordana, Cabecera Municipal, Municipio de Xonacati#n, M#xico	M#xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi#n de Infraestructura Social	Educaci#n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F#sica Educativa	FP2016-1046	06-12-2017	04-05-2018	6,719,999.99	6,719,999.99	6,719,999.99	6,719,999.99	6,719,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302132901	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,702,862.60	3,702,862.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitaci#n del plantel, en la Escuela Preparatoria EPO 212 "Cuauht#moc", ubicada en Carlos Hank Gonz#lez s/n, Ciudad Cuauht#moc Secc. Tonatiuh, Municipio de Ecatepec, M#xico	M#xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi#n de Infraestructura Social	Educaci#n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F#sica Educativa	FP2016-1021	22-05-2017	18-10-2017	3,702,862.60	3,702,862.60	3,702,862.60	3,702,862.60	3,702,862.60	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133092	2017	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,822,354.68	1,822,354.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Impermeabilizante, rehabilitaci#n de sanitarios y construcci#n de una techumbre para cancha de usos m#ltiples, en el EMSAD 12 San Miguel Totolmaloya, ubicada en San Miguel Totolmaloya, Municipio de Sultepec, M#xico	M#xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi#n de Infraestructura Social	Educaci#n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F#sica Educativa	FP2016-917	18-09-2017	15-01-2018	1,822,354.68	1,822,354.68	1,822,354.68	1,822,354.68	1,822,354.68	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones