

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220202091753	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,532,106.24	1,532,106.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	SECUNDARIA GENERAL "HIMNO NACIONAL"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2017-204	02-10-2018	30-12-2018	1,532,106.24	1,532,106.24	1,532,106.24	1,532,106.24	1,532,106.24	Metros Cuadrados	100	65	65	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133145	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,957.77	287,957.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños Anexo a la Normal de Atizapan de Zaragoza, ubicado en Ciudad Libre Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-001	23-04-2018	21-06-2018	286,385.75	286,385.75	286,385.75	286,385.75	286,385.75	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133152	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	269,760.00	269,760.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificio, muro de contención y construcción de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Pedro Escobedo Aguilar", ubicado en el Estanco, Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-012	23-04-2018	21-06-2018	269,643.16	269,643.16	269,643.16	269,643.16	269,643.16	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133176	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en San Martín Cuautlalpan, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-047	23-04-2018	21-07-2018	250,564.95	250,564.95	250,564.95	250,564.95	250,564.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133197	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,040.51	384,040.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Jesús Fuentes y Már", ubicado en Avenida Lerma Num. 60., San Pedro Tultepec, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-332	25-05-2018	22-08-2018	381,069.62	381,069.62	381,069.62	381,069.62	381,069.62	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133207	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	651,914.00	651,914.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión "Santiago de la Hoz Poeta de la Revolución", ubicada en San Nicolás Amealco, Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-020	25-05-2018	22-08-2018	421,744.74	421,744.74	421,744.74	421,744.74	421,744.74	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133231	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	504,259.32	504,259.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Leona Vicario", ubicada en Santa Teresa, Municipio de Villa de Allende, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-134	25-05-2018	22-08-2018	496,606.82	496,606.82	496,606.82	496,606.82	496,606.82	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133242	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,571,392.14	1,571,392.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de comedor y cancha de usos múltiples, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en La Estancia de Ixtapan Tejuplilco, Municipio de Tejuplilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-178	25-05-2018	21-09-2018	1,510,707.47	1,510,707.47	1,510,707.47	1,510,707.47	1,510,707.47	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133462	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,522,800.00	4,522,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de espacios, en la Escuela Secundaria Oficial por Televisión No 0430 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-115	02-10-2018	28-02-2019	4,522,799.99	4,522,799.99	4,522,799.99	4,522,799.99	4,522,799.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133473	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Miguel del Centro, Municipio de San José Del Rincón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-569	02-10-2018	30-11-2018	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133477	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	931,062.56	931,062.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, construcción de dos aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0643 "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Colonia Llano Grande (Nuevo Ejido), Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-869	02-10-2018	29-01-2019	725,102.32	725,102.32	725,102.32	725,102.32	725,102.32	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133485	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,209,071.09	1,209,071.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda, en la Escuela Primaria "Basilio Pérez Gallardo", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-241	08-10-2018	04-02-2019	1,208,346.23	1,208,346.23	1,208,346.23	1,208,346.23	1,208,346.23	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133496	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,055,573.05	2,055,573.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, plaza pública y techumbre, en la Escuela Primaria "Pedro Ascencio", ubicada en La Calera de los Gallos, Municipio de Ixtapan Del Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-445	10-10-2018	06-02-2019	2,047,920.56	2,047,920.56	2,047,920.56	2,047,920.56	2,047,920.56	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133520	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,449,455.07	1,449,455.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Prof. José Severiano Reyes", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-416	15-10-2018	11-02-2019	1,399,250.64	1,399,250.64	1,399,250.64	1,399,250.64	1,399,250.64	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133548	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Jaime Núñez", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-120	15-10-2018	12-01-2019	946,145.12	946,145.12	946,145.12	946,145.12	946,145.12	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133569	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	564,989.68	564,989.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en San Marcos Yachihualtepec, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-111	19-10-2018	16-01-2019	169,496.90	169,496.90	169,496.90	169,496.90	169,496.90	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133575	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Educativa para Adultos "Vicente Guerrero", ubicada en San Gabriel Ittla, Municipio de Valle de Bravo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-309	19-10-2018	16-01-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133587	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aula general, en la Escuela Primaria "Fray Bartolomé de las Casas", ubicada en Llano Grande, Municipio de Texcaltitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-644	19-10-2018	16-01-2019	478,488.94	478,488.94	478,488.94	478,488.94	478,488.94	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133590	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en San Miguel, Municipio de Texcaltitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-642	19-10-2018	16-01-2019	479,999.28	479,999.28	479,999.28	479,999.28	479,999.28	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133626	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Barda perimetral y muro de contención, en la Escuela Primaria "Pensador Mexicano", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-740	19-10-2018	16-01-2019	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133627	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-742	19-10-2018	16-01-2019	474,632.63	474,632.63	474,632.63	474,632.63	474,632.63	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133635	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de un aula, en el Jardín de Niños "Xochimanque", ubicado en San Miguel Coatlinchan, Municipio de Texcoco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-363	19-10-2018	16-01-2019	567,347.52	567,347.52	567,347.52	567,347.52	567,347.52	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133654	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	477,777.94	477,777.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de comedor, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en Bassoco de Hidalgo, Municipio de El Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-422	24-10-2018	21-01-2019	399,294.55	399,294.55	399,294.55	399,294.55	399,294.55	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133655	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	456,300.64	456,300.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "General Emiliano Zapata", ubicada en Santa Rosa de Lima, Municipio de El Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-423	24-10-2018	21-01-2019	448,648.78	448,648.78	448,648.78	448,648.78	448,648.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133762	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula y rehabilitación general, en la Escuela Primaria "David Alfaro Siqueiros", ubicada en Llano Grande, Municipio de Villa Del Carbón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-101	29-10-2018	26-01-2019	425,614.58	425,614.58	425,614.58	425,614.58	425,614.58	Metros Cuadrados	100	89	89	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133763	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	734,400.00	734,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y obra exterior, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-104	29-10-2018	26-01-2019	700,968.13	700,968.13	700,968.13	700,968.13	700,968.13	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133769	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Josué Vasconcelos", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-170	29-10-2018	26-01-2019	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133781	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0030 "Plan de San Luis", ubicada en San Antonio de la Laguna, Municipio de Donato Guerra, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-397	29-10-2018	26-01-2019	478,608.97	478,608.97	478,608.97	478,608.97	478,608.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133794	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	144,000.00	144,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y plaza pública, en el Jardín de Niños "Nezahualcótlil", ubicado en El Capulín Primera Sección, Municipio de Amanalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-208	29-10-2018	27-12-2018	136,347.51	136,347.51	136,347.51	136,347.51	136,347.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133823	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,127,573.28	1,127,573.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Luisa I. Campos de J. Cantón", ubicada en San Miguel Totoltepec, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-245	09-11-2018	08-03-2019	1,116,641.14	1,116,641.14	1,116,641.14	1,116,641.14	1,116,641.14	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133824	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,174.99	1,041,174.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y obra exterior, en el C.A.M. Num 10 "Lic Adolfo López Mateos", ubicado en Ciudad López Mateos, Municipio de Atzacapan de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-005	09-11-2018	08-03-2019	591,328.51	591,328.51	591,328.51	591,328.51	591,328.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133830	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	824,872.00	824,872.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica. No 0058 "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-129	09-11-2018	06-02-2019	247,461.59	247,461.59	247,461.59	247,461.59	247,461.59	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133836	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Profr. Rodolfo Sánchez García", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-539	09-11-2018	06-02-2019	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133839	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,998.63	863,998.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y obra exterior, en la Escuela Primaria "Nezahualcōtl", ubicada en Ciudad Juárez Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-624	09-11-2018	06-02-2019	800,450.73	800,450.73	800,450.73	800,450.73	800,450.73	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133840	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de obra exterior, en el Jardín de Niños "Carlos Pellicer", ubicado en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-727	09-11-2018	06-02-2019	479,168.18	479,168.18	479,168.18	479,168.18	479,168.18	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133860	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,894.89	863,894.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, dirección y obra exterior, en el Jardín de Niños "Hilde de Nacoziari", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-418	09-11-2018	06-02-2019	863,894.87	863,894.87	863,894.87	863,894.87	863,894.87	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133861	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,033,676.05	1,033,676.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Andrés Molina Enríquez", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-734	09-11-2018	06-02-2019	1,022,460.36	1,022,460.36	1,022,460.36	1,022,460.36	1,022,460.36	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133862	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula, en el Jardín de Niños "Enrique Pestalozzi", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-735	09-11-2018	06-02-2019	452,315.48	452,315.48	452,315.48	452,315.48	452,315.48	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133872	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,296,000.00	1,296,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Hans Cristian Andersen", ubicado en Cuenta, Municipio de Coatepec Harinas, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-245	09-11-2018	08-03-2019	1,295,999.45	1,295,999.45	1,295,999.45	1,295,999.45	1,295,999.45	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133877	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, dirección y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Maria Bertely", ubicado en Axapusco, Municipio de Axapusco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-236	23-11-2018	20-02-2019	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133886	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	511,626.69	511,626.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de comedor, en la Escuela Primaria "Agustín Melgar", ubicada en Libero Cárdenas, Municipio de El Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-424	23-11-2018	20-02-2019	511,626.68	511,626.68	511,626.68	511,626.68	511,626.68	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133890	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Gandhi", ubicado en Rincón Verde, Municipio de Naulcapan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-520	23-11-2018	20-02-2019	472,346.70	472,346.70	472,346.70	472,346.70	472,346.70	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133906	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Plan de Guadalupe", ubicada en Ejido de la Concepción Chico, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-099	23-11-2018	20-02-2019	491,816.27	491,816.27	491,816.27	491,816.27	491,816.27	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133910	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Lorenzo Filho", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-322	26-11-2018	23-02-2019	568,375.61	568,375.61	568,375.61	568,375.61	568,375.61	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133922	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	240,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda, en el Jardín de Niños "Hans Christian Andersen", ubicado en Chalco de Dáz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-102	26-11-2018	24-01-2019	163,655.88	163,655.88	163,655.88	163,655.88	163,655.88	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133926	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,890,979.70	2,890,979.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de edificio, rehabilitación general del plantel y sustitución de barda, en el Jardín de Niños "Carlos Gracidas Moreno", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-238	27-11-2018	26-03-2019	2,890,979.69	2,890,979.69	2,890,979.69	2,890,979.69	2,890,979.69	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134000	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,876,106.24	2,876,106.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en Molino Abajo, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-213	05-12-2018	03-04-2019	2,069,602.17	2,069,602.17	2,069,602.17	2,069,602.17	2,069,602.17	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134060	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Netzahualcótl", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-175	21-12-2018	20-03-2019	326,806.31	326,806.31	326,806.31	326,806.31	326,806.31	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134095	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de edificios, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 43 "Emiliano Zapata Salazar", ubicada en Santiago Teyahualco, Municipio de Tultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-725	21-12-2018	20-03-2019	451,837.43	451,837.43	451,837.43	451,837.43	451,837.43	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302134097	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Johan Heinrich Pestalozzi", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-433	21-12-2018	20-03-2019	726,015.13	726,015.13	726,015.13	726,015.13	726,015.13	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202091861	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "CONSTITUCIÓN MEXICANA"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2017-269	19-10-2018	16-01-2019	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133164	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Santo Domingo Azteca, Municipio de Axapusco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-031	23-04-2018	21-07-2018	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133182	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,003,990.72	1,003,990.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Frida Kahlo", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-060	23-04-2018	20-08-2018	985,970.96	985,970.96	985,970.96	985,970.96	985,970.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133184	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,486.45	863,486.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Tranquilino Salgado Santander", ubicada en Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-064	23-04-2018	21-07-2018	820,455.50	820,455.50	820,455.50	820,455.50	820,455.50	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133250	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,514,345.06	1,514,345.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica "Emiliano Zapata", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-012	25-05-2018	21-09-2018	1,513,176.48	1,513,176.48	1,513,176.48	1,513,176.48	1,513,176.48	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133260	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria General "José Masconcelos", ubicada en Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-067	25-05-2018	21-09-2018	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133273	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de 3 aulas, en la Escuela Primaria "Ignacio Ramírez", ubicada en Los Planes Vista Hermosa, Municipio de Zacualpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-139	25-05-2018	23-07-2018	278,294.23	278,294.23	278,294.23	278,294.23	278,294.23	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133277	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Gral. Alfredo Lezama A.", ubicado en Santa Lucía, Municipio de Zumpango, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-143	25-05-2018	22-08-2018	357,231.77	357,231.77	357,231.77	357,231.77	357,231.77	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133287	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de 6 aulas, en el C.A.M. Num. 47 Lerma, ubicado en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-043	25-05-2018	22-08-2018	424,347.51	424,347.51	424,347.51	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133293	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en San Gabriel Pantoja, Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-105	25-05-2018	23-07-2018	277,067.87	277,067.87	277,067.87	277,067.87	277,067.87	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133300	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	964,433.15	964,433.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Carlos Pichardo Cruz", ubicada en Colonia Wenceslao Labra, Municipio de Tequixquiac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-159	25-05-2018	22-08-2018	947,273.70	947,273.70	947,273.70	947,273.70	947,273.70	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133305	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,999.99	863,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, plaza cívica y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Paloma Cordero de la Madrid", ubicado en Metepec, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-089	25-05-2018	22-08-2018	856,992.85	856,992.85	856,992.85	856,992.85	856,992.85	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133307	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel y barda perimetral, en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en Jumiltepec, Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-108	25-05-2018	23-07-2018	278,575.71	278,575.71	278,575.71	278,575.71	278,575.71	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133325	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,104,794.79	1,104,794.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en San Pablo Atlazalpan, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-064	28-05-2018	24-09-2018	331,438.44	331,438.44	331,438.44	331,438.44	331,438.44	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133329	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	599,032.03	599,032.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "David Paul Ausubel", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-100	28-05-2018	25-08-2018	598,873.15	598,873.15	598,873.15	598,873.15	598,873.15	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133363	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,928,892.86	1,928,892.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Topiltzin", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-068	28-05-2018	24-09-2018	1,509,730.78	1,509,730.78	1,509,730.78	1,509,730.78	1,509,730.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133398	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,587,353.00	1,587,353.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 4 aulas, escaleras U2C y servicios sanitarios regional y rehabilitación general, en la Escuela Normal No. 1 de Nezahualcóyotl, ubicada en Col. Benito Juárez, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-860	25-06-2018	22-09-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133435	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,320,000.00	4,320,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: sustitución de 6 aulas y rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Tlaxtikiloia", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-393	02-10-2018	28-02-2019	4,309,775.02	4,309,775.02	4,309,775.02	4,309,775.02	4,309,775.02	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133437	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisión "Cuautitlán", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-415	02-10-2018	30-12-2018	479,999.24	479,999.24	479,999.24	479,999.24	479,999.24	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133447	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	731,537.57	731,537.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de laboratorios y aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Presa Brockman, Municipio de El Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-203	02-10-2018	30-12-2018	723,885.08	723,885.08	723,885.08	723,885.08	723,885.08	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133452	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,924,118.83	4,924,118.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de aulas y modulo sanitario, en la Escuela Primaria "Profr. Juan B. Garza", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-419	02-10-2018	28-02-2019	4,909,425.55	4,909,425.55	4,909,425.55	4,909,425.55	4,909,425.55	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133453	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "José Sánchez Elizalde", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-518	02-10-2018	30-12-2018	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133464	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	816,000.00	816,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Libertadores de América", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-246	02-10-2018	30-12-2018	801,222.74	801,222.74	801,222.74	801,222.74	801,222.74	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133492	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,872,000.00	1,872,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de tres aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria "Francisco Montes de Oca", ubicada en Chalma, Municipio de Malinalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-131	10-10-2018	06-02-2019	1,853,202.17	1,853,202.17	1,853,202.17	1,853,202.17	1,853,202.17	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133515	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y plaza cívica, en la Escuela Primaria "15 de Septiembre", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-256	12-10-2018	09-01-2019	472,347.49	472,347.49	472,347.49	472,347.49	472,347.49	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133518	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,041,174.99	1,041,174.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 2 aulas y aula de maestros, en la Escuela Secundaria "Mariano Matamoros", ubicada en Fuentes del Valle, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-222	15-10-2018	11-02-2019	1,000,631.80	1,000,631.80	1,000,631.80	1,000,631.80	1,000,631.80	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133531	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,215,557.32	5,215,557.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 7 aulas, servicios sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-246	15-10-2018	13-03-2019	1,564,667.19	1,564,667.19	1,564,667.19	1,564,667.19	1,564,667.19	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133544	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Yolotzin", ubicado en Teotihuacán de Arista, Municipio de Teotihuacan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-778	15-10-2018	12-01-2019	420,344.26	420,344.26	420,344.26	420,344.26	420,344.26	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133573	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Constitución Mexicana", ubicada en Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-269	19-10-2018	16-01-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133577	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y plaza cívica, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-353	19-10-2018	16-01-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133604	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,437,868.88	1,437,868.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 2 aulas, rehabilitación de edificios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ignacio López Rayón", ubicada en Potrero de Palmarillos, Municipio de Luvianos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-498	19-10-2018	15-02-2019	1,437,019.55	1,437,019.55	1,437,019.55	1,437,019.55	1,437,019.55	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133605	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,031,889.41	1,031,889.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de salón de usos múltiples, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Mateo El Viejo, Municipio de Temascalcingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-610	19-10-2018	16-01-2019	1,031,889.39	1,031,889.39	1,031,889.39	1,031,889.39	1,031,889.39	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133632	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,720,000.00	6,720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral, en el C.A.M. Num. 4, ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-779	19-10-2018	17-03-2019	6,714,838.34	6,714,838.34	6,714,838.34	6,714,838.34	6,714,838.34	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133637	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Doxicho, Municipio de Jilotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-451	19-10-2018	16-01-2019	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133639	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	528,000.00	528,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula y obra exterior, en la Escuela Educativa para Adultos "Venustiano Carranza", ubicada en Nuevo Copaltepec, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-674	19-10-2018	16-01-2019	472,133.36	472,133.36	472,133.36	472,133.36	472,133.36	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133649	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y plaza cívica, en el Jardín de Niños "Alfonso Fabila", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-331	24-10-2018	21-01-2019	429,768.84	429,768.84	429,768.84	429,768.84	429,768.84	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133652	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,825,289.78	9,825,289.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de edificio y obra exterior, en la Escuela Primaria "Ermilo Abreu Gómez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-414	24-10-2018	22-03-2019	9,743,093.80	9,743,093.80	9,743,093.80	9,743,093.80	9,743,093.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133673	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	959,999.89	959,999.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de aula, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Pahuac, Municipio de Ayapango, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-232	24-10-2018	21-01-2019	953,096.76	953,096.76	953,096.76	953,096.76	953,096.76	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133675	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,387.63	720,387.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de 5 aulas y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Nezahualcōtl Acolmiztli", ubicado en San Francisco Tepexoxuca, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-251	24-10-2018	21-01-2019	679,736.38	679,736.38	679,736.38	679,736.38	679,736.38	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133677	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	959,453.52	959,453.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial No. 1112 "Vicente Guerrero", ubicada en Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-429	24-10-2018	21-01-2019	881,344.84	881,344.84	881,344.84	881,344.84	881,344.84	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133678	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución y rehabilitación de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Vicente Riva Palacio", ubicada en Nueva Ameyalco, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-484	24-10-2018	21-01-2019	756,826.61	756,826.61	756,826.61	756,826.61	756,826.61	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133693	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	542,810.00	542,810.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda, en la Escuela Primaria "Prof. Moisés Saenz", ubicada en San Agustín Poteje Centro, Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-200	24-10-2018	21-01-2019	162,843.00	162,843.00	162,843.00	162,843.00	162,843.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133697	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Profra. Enriqueta Flores", ubicado en Coyol de San Simón, Municipio de Amatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-214	24-10-2018	21-01-2019	240,838.66	240,838.66	240,838.66	240,838.66	240,838.66	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133777	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,525,440.00	1,525,440.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en El Ocotál, Municipio de Villa Del Carbón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-293	29-10-2018	25-02-2019	1,076,814.51	1,076,814.51	1,076,814.51	1,076,814.51	1,076,814.51	Metros Cuadrados	100	88	88	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133787	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	589,488.08	589,488.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula y rehabilitación de dos aulas. obra exterior, en el Jardín de Niños "Felipe Sánchez Solís", ubicado en El Contadero de Matamoros (San José), Municipio de Zinacantepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-764	29-10-2018	26-01-2019	589,341.26	589,341.26	589,341.26	589,341.26	589,341.26	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133799	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en El Fresno, Municipio de Amatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-292	29-10-2018	26-01-2019	472,321.40	472,321.40	472,321.40	472,321.40	472,321.40	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133805	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en el CAM No. 77 "José Castilla y Pila", ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-383	29-10-2018	27-12-2018	218,091.95	218,091.95	218,091.95	218,091.95	218,091.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133815	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,082,505.74	2,082,505.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, construcción de tres aulas y muro de contención, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en Cincuenta Arrobas, Municipio de Amatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-215	05-11-2018	04-03-2019	2,082,505.72	2,082,505.72	2,082,505.72	2,082,505.72	2,082,505.72	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133828	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral y plaza pública, en la Escuela Primaria "Frida Kahlo", ubicada en Chalco de Dáz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-063	09-11-2018	06-02-2019	535,089.33	535,089.33	535,089.33	535,089.33	535,089.33	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133845	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	459,072.24	459,072.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Santa Ana Jilotzingo, Municipio de Ocotlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-285	09-11-2018	06-02-2019	454,674.60	454,674.60	454,674.60	454,674.60	454,674.60	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133847	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,586,442.39	2,586,442.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de aulas, construcción de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-240	09-11-2018	07-04-2019	2,575,440.96	2,575,440.96	2,575,440.96	2,575,440.96	2,575,440.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133863	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	971,588.44	971,588.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de plaza pública, en el Jardín de Niños "Lázaro Cárdenas", ubicado en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-820	09-11-2018	06-02-2019	678,415.69	678,415.69	678,415.69	678,415.69	678,415.69	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133884	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en el Jardín de Niños "Hermanas Abasolo", ubicado en Tenango de Arista, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-321	23-11-2018	20-02-2019	525,541.52	525,541.52	525,541.52	525,541.52	525,541.52	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133895	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y obra exterior, en el Jardín de Niños "15 de Mayo", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-806	23-11-2018	20-02-2019	370,302.89	370,302.89	370,302.89	370,302.89	370,302.89	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133898	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	336,000.00	336,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de plaza pública, en el Jardín de Niños "Cuauhtémoc", ubicado en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-113	23-11-2018	20-02-2019	316,004.53	316,004.53	316,004.53	316,004.53	316,004.53	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133913	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y obra exterior, en el Jardín de Niños "Calmeac", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-464	26-11-2018	23-02-2019	732,843.47	732,843.47	732,843.47	732,843.47	732,843.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133932	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	979,200.00	979,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic No 0520 "Joaquín Masconcelos", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-252	27-11-2018	24-02-2019	965,378.58	965,378.58	965,378.58	965,378.58	965,378.58	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133979	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Antonio Caso", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-046	04-12-2018	03-03-2019	430,971.66	430,971.66	430,971.66	430,971.66	430,971.66	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133981	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda, en el Jardín de Niños "General de División Pascual Cornejo Brunn", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-519	04-12-2018	03-03-2019	479,668.33	479,668.33	479,668.33	479,668.33	479,668.33	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134004	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0885 "Lic. José Zubieta", ubicada en Teotihuacán de Arista, Municipio de Teotihuacan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-634	07-12-2018	05-04-2019	958,154.81	958,154.81	958,154.81	958,154.81	958,154.81	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134005	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de aula de cómputo, en la Escuela Primaria "Lic. Ramón Beteta", ubicada en Atlatongo, Municipio de Teotihuacan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-635	07-12-2018	06-03-2019	478,333.15	478,333.15	478,333.15	478,333.15	478,333.15	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134019	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,532,106.24	1,532,106.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 4 aulas, en la Escuela Telesecundaria "Tlaloc", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-218	21-12-2018	19-04-2019	1,183,346.43	1,183,346.43	1,183,346.43	1,183,346.43	1,183,346.43	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134022	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Miguel de la Victoria, Municipio de Jilotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-267	21-12-2018	20-03-2019	238,276.51	238,276.51	238,276.51	238,276.51	238,276.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134032	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José Vasconcelos", ubicada en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-485	21-12-2018	20-03-2019	469,067.87	469,067.87	469,067.87	469,067.87	469,067.87	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134057	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en San Jerónimo Cuatro Vientos, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-435	21-12-2018	20-03-2019	426,910.19	426,910.19	426,910.19	426,910.19	426,910.19	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134103	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Corregidora de Querétaro", ubicado en Doxhicho, Municipio de Jilotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-328	21-12-2018	20-03-2019	420,493.75	420,493.75	420,493.75	420,493.75	420,493.75	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302134110	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "José Ma. Luis Mora", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-597	21-12-2018	20-03-2019	478,771.41	478,771.41	478,771.41	478,771.41	478,771.41	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202091407	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	319,991.91	319,991.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "CONSTITUCIÓN DE 1917"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-043	23-04-2018	21-07-2018	319,991.91	319,991.91	319,991.91	319,991.91	319,991.91	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202092061	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "CONSTITUCIÓN DE 1917"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-182	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133141	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,590,556.80	1,590,556.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "24 de Febrero", ubicada en Fuentes de San Cristóbal s/n, Col. Las Fuentes de San Cristóbal, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1048	20-04-2018	18-06-2018	832,140.98	832,140.98	832,140.98	832,140.98	832,140.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133142	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Lic. José Ma. Pino Suárez", ubicada en Cerrada Abandonado, Municipio de Nezahualcótl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-444	20-04-2018	17-08-2018	229,139.85	229,139.85	229,139.85	229,139.85	229,139.85	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133154	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	327,492.09	327,492.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Nicolás Bravo", ubicada en Loma Blanca, Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-017	23-04-2018	21-07-2018	327,492.08	327,492.08	327,492.08	327,492.08	327,492.08	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133155	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,998.21	287,998.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aula y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Juan Escutia", ubicado en el Malpaso, Municipio de Amatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-018	23-04-2018	21-06-2018	280,345.70	280,345.70	280,345.70	280,345.70	280,345.70	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133167	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,452.05	287,452.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aula y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Emiliano Zapata", ubicado en la Chupa Rosa, Municipio de Amatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-034	23-04-2018	21-06-2018	279,799.55	279,799.55	279,799.55	279,799.55	279,799.55	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133274	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de un aula andadores y muro de contención, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Zacualpilla, Municipio de Zacualpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-140	25-05-2018	23-07-2018	273,417.35	273,417.35	273,417.35	273,417.35	273,417.35	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133279	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	566,496.00	566,496.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Loma Alta, Municipio de Zinacantepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-165	25-05-2018	22-08-2018	564,523.81	564,523.81	564,523.81	564,523.81	564,523.81	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133288	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de dos aulas, plaza céntrica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Santa Cruz Chignahuapan, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-044	25-05-2018	22-08-2018	731,547.51	731,547.51	731,547.51	731,547.51	731,547.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133297	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Libertad", ubicada en Barrio de San Miguel, Municipio de Villa de Allende, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-131	25-05-2018	22-08-2018	376,347.51	376,347.51	376,347.51	376,347.51	376,347.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133302	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	868,032.00	868,032.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Profr. Silvina Jardín", ubicado en San Lucas Huizilhuacá, Municipio de Chiautla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-030	25-05-2018	22-08-2018	847,207.45	847,207.45	847,207.45	847,207.45	847,207.45	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133317	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,360,198.00	4,360,198.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 8 aulas y escalera, en la Escuela Primaria "Pedro Ascencio", ubicada en Almoloya de Alquisiras, Municipio de Alquisiras, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-015	28-05-2018	24-10-2018	4,356,819.26	4,356,819.26	4,356,819.26	4,356,819.26	4,356,819.26	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133324	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	648,478.64	648,478.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de dirección y sanitarios, en el Jardín de Niños "Nicolé Bravo", ubicado en Cañada de Guadarrama, Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-060	28-05-2018	25-08-2018	644,830.48	644,830.48	644,830.48	644,830.48	644,830.48	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133333	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 125 "Felipe Villanueva", ubicada en San Francisco Tepexoxuca, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-166	28-05-2018	25-08-2018	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133366	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aula, sanitarios, barda perimetral y construcción de plaza céntrica, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Santa María la Asunción, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-049	27-06-2018	24-09-2018	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133387	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	799,000.00	799,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula y servicios sanitarios (tipo PIARE), en el Jardín de Niños "Narciso Bassols", ubicado en Avenida Mario Colón S/N, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-710	25-06-2018	22-09-2018	472,576.42	472,576.42	472,576.42	472,576.42	472,576.42	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133399	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula regional, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en La Mesa, Municipio de San José del Rincón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-034	02-07-2018	29-09-2018	723,349.05	723,349.05	723,349.05	723,349.05	723,349.05	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133415	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,826,278.19	1,826,278.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Moctezuma", ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-376	13-09-2018	11-12-2018	1,744,896.38	1,744,896.38	1,744,896.38	1,744,896.38	1,744,896.38	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133449	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Rosaura Zapata", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-358	02-10-2018	30-12-2018	553,673.91	553,673.91	553,673.91	553,673.91	553,673.91	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133458	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-874	02-10-2018	30-12-2018	861,905.16	861,905.16	861,905.16	861,905.16	861,905.16	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133470	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula y rehabilitación, en la Escuela Secundaria General "Tierra y Libertad", ubicada en San Jerónimo Acapulco, Municipio de Ocoyoacac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-560	02-10-2018	30-11-2018	412,233.98	412,233.98	412,233.98	412,233.98	412,233.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133482	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial por Televisión No. 0695 "José Mariano Michel", ubicada en La Finca, Municipio de Temascaltepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-160	04-10-2018	01-01-2019	472,347.11	472,347.11	472,347.11	472,347.11	472,347.11	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133483	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Jesús del Monte, Municipio de Temascaltepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-161	04-10-2018	01-01-2019	479,460.70	479,460.70	479,460.70	479,460.70	479,460.70	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133507	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Alfonso Reyes", ubicada en El Oro de Hidalgo, Municipio de El Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-425	12-10-2018	09-01-2019	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133509	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Alfredo Zúñiga Albarán", ubicada en Emilio Portes Gil, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-784	12-10-2018	09-01-2019	365,487.55	365,487.55	365,487.55	365,487.55	365,487.55	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133514	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Arturo Montiel Rojas", ubicada en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-174	12-10-2018	09-01-2019	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133522	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-546	15-10-2018	12-01-2019	859,035.70	859,035.70	859,035.70	859,035.70	859,035.70	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133532	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,841,553.27	4,841,553.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 5 aulas, sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Providencia Ejido El Depósito, Municipio de San José Del Rincón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-570	15-10-2018	13-03-2019	1,452,465.97	1,452,465.97	1,452,465.97	1,452,465.97	1,452,465.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133545	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Santiago Zacualuca, Municipio de Teotihuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-791	15-10-2018	12-01-2019	493,281.87	493,281.87	493,281.87	493,281.87	493,281.87	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133549	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	816,000.00	816,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Juan Fernández Albarán", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-121	15-10-2018	12-01-2019	805,329.34	805,329.34	805,329.34	805,329.34	805,329.34	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133564	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.69	479,999.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "República Mexicana", ubicada en Ejido Santa Cruz Atzacapaltongo, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-707	19-10-2018	16-01-2019	143,999.91	143,999.91	143,999.91	143,999.91	143,999.91	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133565	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.91	479,999.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Octavio Paz", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-710	19-10-2018	16-01-2019	143,999.67	143,999.67	143,999.67	143,999.67	143,999.67	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133568	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de modulo sanitario, en la Escuela Secundaria Oficial No 0110 "Luis G. Urbina", ubicada en Chalco de Dáz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-819	19-10-2018	16-01-2019	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	30	30	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133570	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,828,245.99	1,828,245.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de aulas y modulo sanitario, en la Escuela Primaria "Lic. Gabriel Ramos Millán", ubicada en Ayapango de Gabriel Ramos M., Municipio de Ayapango, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-231	19-10-2018	15-02-2019	548,473.80	548,473.80	548,473.80	548,473.80	548,473.80	Metros Cuadrados	100	30	30	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133580	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Gral. José Mariano Monterde", ubicado en El Huisache (Tercera Manzana De Dexcani Alto), Municipio de Jilotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-367	19-10-2018	16-01-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133588	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Andrés Molina", ubicada en San Vicente (Calpulalpan Tercera Manzana), Municipio de Jilotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-781	19-10-2018	16-01-2019	509,884.39	509,884.39	509,884.39	509,884.39	509,884.39	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133591	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de dirección, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Ejido Venta Morales (La Laguna), Municipio de Texcaltitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-643	19-10-2018	16-01-2019	475,646.69	475,646.69	475,646.69	475,646.69	475,646.69	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133592	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de fosa séptica, pozo de absorción y muro de contención, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Rastrojo Largo, Municipio de Texcaltitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-645	19-10-2018	16-01-2019	479,957.59	479,957.59	479,957.59	479,957.59	479,957.59	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133615	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y rehabilitación de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Daniel Delgadillo", ubicada en San Mateo Oztacatipan, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-696	19-10-2018	16-01-2019	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133617	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	976,121.75	976,121.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Cuauhtémoc", ubicada en Loma de Juárez, Municipio de Villa de Allende, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-752	19-10-2018	16-01-2019	976,121.74	976,121.74	976,121.74	976,121.74	976,121.74	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133634	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	168,626.94	168,626.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Movimiento Juventud", ubicado en Enthavi, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-242	19-10-2018	17-12-2018	50,588.08	50,588.08	50,588.08	50,588.08	50,588.08	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133640	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	753,658.51	753,658.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de 5 aulas, en la Escuela Secundaria Oficial No 0404 "José María Luis Mora", ubicada en San Francisco de Asís (San Francisco), Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-675	19-10-2018	16-01-2019	701,393.85	701,393.85	701,393.85	701,393.85	701,393.85	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133657	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación en la Escuela Primaria "Mario Colli Sánchez", ubicada en Bejucos, Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-608	24-10-2018	21-01-2019	853,066.14	853,066.14	853,066.14	853,066.14	853,066.14	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133658	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	500,000.01	500,000.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Enthavi, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-618	24-10-2018	21-01-2019	499,992.22	499,992.22	499,992.22	499,992.22	499,992.22	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133672	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,611,200.00	2,611,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Estado de Morelos", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-150	24-10-2018	20-02-2019	2,494,699.36	2,494,699.36	2,494,699.36	2,494,699.36	2,494,699.36	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133682	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	790,047.92	790,047.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de losa de dos aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0396 "Lázaro Cárdenas del Río", ubicada en Trojes, Municipio de Luvianos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-507	24-10-2018	21-01-2019	782,395.45	782,395.45	782,395.45	782,395.45	782,395.45	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133685	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sustitución de barda perimetral y gradas, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0143 "Cuauhtémoc", ubicada en San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-563	24-10-2018	21-01-2019	708,784.03	708,784.03	708,784.03	708,784.03	708,784.03	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133687	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0168 "Vicente Guerrero", ubicada en San Miguel Totolmaloya, Municipio de Sultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-591	24-10-2018	21-01-2019	447,970.53	447,970.53	447,970.53	447,970.53	447,970.53	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133692	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	816,000.00	816,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Rafael Ramírez", ubicada en Rancho Avardaro Country Club, Municipio de Valle de Bravo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-801	24-10-2018	21-01-2019	780,259.34	780,259.34	780,259.34	780,259.34	780,259.34	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133700	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Unión y Progreso", ubicada en San Luis Tecuautitlán, Temascalapa, Municipio de Temascalapa, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-272	24-10-2018	21-01-2019	623,512.47	623,512.47	623,512.47	623,512.47	623,512.47	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133715	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.90	479,999.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Telpochcalli", ubicado en San Bartolo, Municipio de Acolman, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-257	29-10-2018	26-01-2019	479,999.89	479,999.89	479,999.89	479,999.89	479,999.89	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133716	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en San Isidro, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-335	29-10-2018	26-01-2019	305,757.29	305,757.29	305,757.29	305,757.29	305,757.29	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133718	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de sanitarios y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Raquel Medina Vargas", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-401	29-10-2018	26-01-2019	421,067.87	421,067.87	421,067.87	421,067.87	421,067.87	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133725	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Rabindranath Tagore", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-462	29-10-2018	26-01-2019	476,539.94	476,539.94	476,539.94	476,539.94	476,539.94	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133727	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Gregorio Torres Quintero", ubicado en San Sebastián Chimalpa, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-465	29-10-2018	26-01-2019	479,219.23	479,219.23	479,219.23	479,219.23	479,219.23	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133744	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula, red eléctrica y plaza pública, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en San José El Vidrio, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-557	29-10-2018	26-01-2019	375,270.86	375,270.86	375,270.86	375,270.86	375,270.86	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133747	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y rehabilitación de barda, en la Escuela Primaria "Valentín Gñez Farfés", ubicada en San Andrés Cuexcontitlán, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-694	29-10-2018	26-01-2019	472,347.50	472,347.50	472,347.50	472,347.50	472,347.50	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133757	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-835	29-10-2018	26-01-2019	335,278.29	335,278.29	335,278.29	335,278.29	335,278.29	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133761	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0199 "Horacio Zúiga", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-097	29-10-2018	26-01-2019	548,428.24	548,428.24	548,428.24	548,428.24	548,428.24	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133765	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,920,000.00	1,920,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda, en la Escuela Primaria "Ignacio Ramírez", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-147	29-10-2018	25-02-2019	1,888,454.13	1,888,454.13	1,888,454.13	1,888,454.13	1,888,454.13	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133768	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, plaza cívica y red sanitaria, en la Escuela Primaria "JosMa. Morelos y Pavón", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-167	29-10-2018	26-01-2019	568,246.45	568,246.45	568,246.45	568,246.45	568,246.45	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133774	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-184	29-10-2018	26-01-2019	454,893.51	454,893.51	454,893.51	454,893.51	454,893.51	Metros Cuadrados	100	87	87	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133775	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "JosMa. Morelos y Pavón", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-185	29-10-2018	26-01-2019	444,357.42	444,357.42	444,357.42	444,357.42	444,357.42	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133785	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de rehabilitación de espacios, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Zacatonas (San Felipe de Jesús), Municipio de Coatepec Harinas, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-391	29-10-2018	26-01-2019	479,976.25	479,976.25	479,976.25	479,976.25	479,976.25	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133827	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de comedor, en la Escuela Primaria "La Libertad", ubicada en Los Lobos Centro, Municipio de San José Del Rincón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-035	09-11-2018	06-02-2019	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133829	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aula, sustitución de plaza cívica y barda perimetral, en el Jardín de Niños "21 de Abril", ubicado en Xico, Municipio de Zumpango, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-120	09-11-2018	06-02-2019	115,199.99	115,199.99	115,199.99	115,199.99	115,199.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133843	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión "Cuauhtémoc", ubicada en Benito Juárez, Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-204	09-11-2018	06-02-2019	477,757.86	477,757.86	477,757.86	477,757.86	477,757.86	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133853	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "El Ppila", ubicado en San Jerónimo Chicahualco, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-509	09-11-2018	06-02-2019	924,226.12	924,226.12	924,226.12	924,226.12	924,226.12	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133866	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,764,800.00	2,764,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Laura Múzquiz de Cuenca", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-149	09-11-2018	08-03-2019	2,738,763.43	2,738,763.43	2,738,763.43	2,738,763.43	2,738,763.43	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133891	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0195 "15 de Septiembre", ubicada en San José Tlacotal, Municipio de Ozumba, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-564	23-11-2018	20-02-2019	449,890.17	449,890.17	449,890.17	449,890.17	449,890.17	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133897	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Francisco de Quevedo", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-836	23-11-2018	20-02-2019	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	4	4	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133901	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-254	23-11-2018	20-02-2019	472,347.41	472,347.41	472,347.41	472,347.41	472,347.41	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133904	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,403,873.96	1,403,873.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en El Chilar, Municipio de Ixtapan Del Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-443	23-11-2018	22-03-2019	1,396,221.47	1,396,221.47	1,396,221.47	1,396,221.47	1,396,221.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133924	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	240,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Inchanconeme", ubicado en San Pablo Atlazalpan, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-242	26-11-2018	24-01-2019	182,103.90	182,103.90	182,103.90	182,103.90	182,103.90	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134001	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	806,400.00	806,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Rancharía de Trojes (San Antonio del Puente), Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-212	07-12-2018	06-03-2019	800,716.89	800,716.89	800,716.89	800,716.89	800,716.89	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134008	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	609,735.85	609,735.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Ignacio Zaragoza", ubicado en San José Tacotalpan, Municipio de Ozumba, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-450	10-12-2018	09-03-2019	544,777.12	544,777.12	544,777.12	544,777.12	544,777.12	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134010	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,288,235.65	1,288,235.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Manuel Bernal Mejía", ubicado en Santa Juana Segunda Sección, Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-198	10-12-2018	08-04-2019	1,288,235.54	1,288,235.54	1,288,235.54	1,288,235.54	1,288,235.54	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134038	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de aulas y rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Eduardo Mendieta", ubicada en San Martín Cuautlalpan, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-824	21-12-2018	20-03-2019	421,060.32	421,060.32	421,060.32	421,060.32	421,060.32	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134044	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. José Vasconcelos", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-188	21-12-2018	20-03-2019	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134089	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Paulo Freire", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-738	21-12-2018	20-03-2019	418,171.17	418,171.17	418,171.17	418,171.17	418,171.17	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134093	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,821.91	863,821.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y obra exterior, en la Escuela Primaria "JosMa. Morelos y Pavón", ubicada en Ciudad Libre Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-219	21-12-2018	20-03-2019	785,331.05	785,331.05	785,331.05	785,331.05	785,331.05	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302134104	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel y obra exterior, en la Escuela Secundaria "Tratados de Teoloyucan", ubicada en San Bartolo, Municipio de Teoloyucan, Méico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-356	21-12-2018	20-03-2019	172,800.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134105	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Esperanza del RB Rambe", ubicado en San Pablo Huantepec, Municipio de Jiotepec, Méico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-369	21-12-2018	20-03-2019	431,847.83	431,847.83	431,847.83	431,847.83	431,847.83	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX18180101068871	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	641,481.00	539,825.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Profra. Remedios Colón	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108977-2	15-11-2017	01-02-2018	539,825.44	539,825.44	539,825.44	539,825.44	539,825.44	Metros Cuadrados	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202091464	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	861,940.43	861,940.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "VANGUARDIA REVOLUCIONARIA DEL SNTE"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2017-102	25-05-2018	22-08-2018	861,940.43	861,940.43	861,940.43	861,940.43	861,940.43	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202092073	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "HIMNO NACIONAL"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2017-390	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202092283	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.38	479,999.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÉN DE NIÑOS "CONSTITUCIÓN DE 1824"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2017-613	04-12-2018	03-03-2019	479,999.38	479,999.38	479,999.38	479,999.38	479,999.38	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133157	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,999.34	287,999.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de un aula, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en Corral Viejo, Municipio de Amatepec, Méico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-020	23-04-2018	21-06-2018	280,346.85	280,346.85	280,346.85	280,346.85	280,346.85	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133161	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,999.92	863,999.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Cocone", ubicado en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Méico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-025	23-04-2018	21-07-2018	853,795.01	853,795.01	853,795.01	853,795.01	853,795.01	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133168	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,452.05	287,452.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aula y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Rosa Agassi", ubicado en Los Sabinos, Municipio de Amatepec, Méico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-035	23-04-2018	21-06-2018	279,799.56	279,799.56	279,799.56	279,799.56	279,799.56	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133169	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	382,233.36	382,233.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela para Adultos "Juan de la Barrera", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, Méico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-036	23-04-2018	21-07-2018	114,670.01	114,670.01	114,670.01	114,670.01	114,670.01	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133180	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,860,867.46	1,860,867.46	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria Oficial N°252 "Juan Ignacio Ramírez", ubicada en Buenavista Tultitlán, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-054	23-04-2018	20-08-2018	1,032,898.20	1,032,898.20	1,032,898.20	1,032,898.20	1,032,898.20	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133203	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	607,325.38	607,325.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de 5 aulas, en la Escuela Primaria "16 de Septiembre", ubicada en Piedra Ancha, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-014	25-05-2018	22-08-2018	572,525.05	572,525.05	572,525.05	572,525.05	572,525.05	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133226	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de 3 aulas, en el Jardín de Niños "Ing. Guillermo González Camarena", ubicado en San Rafael, Municipio de Tlalmanalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-117	25-05-2018	22-08-2018	426,245.92	426,245.92	426,245.92	426,245.92	426,245.92	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133237	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de dos aulas, en la Escuela Primaria "Ing. Salvador Sánchez Colín", ubicada en San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-162	25-05-2018	22-08-2018	807,366.82	807,366.82	807,366.82	807,366.82	807,366.82	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133245	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,430,072.52	1,430,072.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 3 aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Corral de Piedra, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-183	25-05-2018	21-09-2018	1,394,553.28	1,394,553.28	1,394,553.28	1,394,553.28	1,394,553.28	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133247	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	390,142.68	390,142.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, barda perimetral y muro de acometida, en el Jardín de Niños "Jesús Fuentes y Muñoz", ubicado en San Pedro Tultepec, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-080	25-05-2018	22-08-2018	322,516.09	322,516.09	322,516.09	322,516.09	322,516.09	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133254	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,060,000.00	3,060,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de administración y rehabilitación, en la E.S.T.I.C. No 0055 "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en Chiautla, Municipio de Chiautla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-029	25-05-2018	21-09-2018	3,052,347.51	3,052,347.51	3,052,347.51	3,052,347.51	3,052,347.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133256	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de comedor, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Pathe Mula de los Cedros, Municipio de San José Del Rincón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-033	25-05-2018	22-08-2018	577,360.43	577,360.43	577,360.43	577,360.43	577,360.43	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133276	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en La Trinidad, Municipio de Zacualpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-142	25-05-2018	23-07-2018	284,561.18	284,561.18	284,561.18	284,561.18	284,561.18	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133295	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en el Jardín de Niños "Corregidora de Querétaro", ubicado en Tepetlaoxtoc de Hidalgo, Municipio de Tepetlaoxtoc, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-112	25-05-2018	22-08-2018	269,620.71	269,620.71	269,620.71	269,620.71	269,620.71	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133299	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,925,075.86	1,925,075.86	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Prof. Adrían Ortega Monroy", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-147	25-05-2018	21-09-2018	577,522.76	577,522.76	577,522.76	577,522.76	577,522.76	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133341	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	478,760.53	478,760.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Agusto Comte", ubicado en Tequiquiac, Municipio de Tequiquiac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-066	28-05-2018	25-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133349	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Fernando de Alva Ixtlilxochitl", ubicado en Guadalupe Cachi, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-026	28-05-2018	25-08-2018	431,211.86	431,211.86	431,211.86	431,211.86	431,211.86	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133356	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oficial No 0387 "Cuauhtémoc", ubicada en San Nicolás Tlazala, Municipio de Capulhuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-054	28-05-2018	25-08-2018	712,059.02	712,059.02	712,059.02	712,059.02	712,059.02	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133401	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Andrés Bello", ubicado en Loma Alta, Municipio de Zinacantepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-164	02-07-2018	29-09-2018	431,769.40	431,769.40	431,769.40	431,769.40	431,769.40	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133413	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,115,200.00	6,115,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 10 aulas, servicios sanitarios y rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "El Niño Campesino", ubicada en Santiago Chimalpa (Chimalpa), Municipio de Chiautla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-021	13-09-2018	09-02-2019	6,105,639.18	6,105,639.18	6,105,639.18	6,105,639.18	6,105,639.18	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133417	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.98	479,999.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-708	13-09-2018	11-12-2018	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133426	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Colonia Morelos, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-551	01-10-2018	29-12-2018	861,743.58	861,743.58	861,743.58	861,743.58	861,743.58	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133444	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,793,186.02	2,793,186.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oficial No 0002 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-151	02-10-2018	29-01-2019	2,791,121.11	2,791,121.11	2,791,121.11	2,791,121.11	2,791,121.11	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133461	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,454,842.88	1,454,842.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gustavo Baz", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-055	02-10-2018	29-01-2019	1,331,549.97	1,331,549.97	1,331,549.97	1,331,549.97	1,331,549.97	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133466	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,999.40	863,999.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial Ni 456 "José María Morelos y Pavón", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-274	02-10-2018	30-12-2018	862,087.58	862,087.58	862,087.58	862,087.58	862,087.58	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133475	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General "Carlos Monsivais", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-593	02-10-2018	30-11-2018	375,252.94	375,252.94	375,252.94	375,252.94	375,252.94	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133493	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,484,171.29	4,484,171.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de aulas, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Andrés Quintana Roo", ubicada en Col. Alfredo del Mazo, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-277	10-10-2018	08-03-2019	4,226,063.81	4,226,063.81	4,226,063.81	4,226,063.81	4,226,063.81	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133505	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,088,000.00	2,088,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios y obra exterior, en la E.S.T.I.C. No. 0041 "Tierra y Libertad", ubicada en San Salvador Atenco, Municipio de Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-224	12-10-2018	08-02-2019	2,080,347.51	2,080,347.51	2,080,347.51	2,080,347.51	2,080,347.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133512	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Educativa para Adultos "Sor Juana I. de la Cruz", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-810	12-10-2018	09-01-2019	267,114.21	267,114.21	267,114.21	267,114.21	267,114.21	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133547	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Rodrigo Montes de Oca", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-087	15-10-2018	12-01-2019	664,170.48	664,170.48	664,170.48	664,170.48	664,170.48	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133560	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	639,618.70	639,618.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Presidente John F. Kennedy", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-524	19-10-2018	16-01-2019	191,885.61	191,885.61	191,885.61	191,885.61	191,885.61	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133566	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	537,155.56	537,155.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Prof. Luis Camarena González", ubicado en San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-715	19-10-2018	16-01-2019	161,146.67	161,146.67	161,146.67	161,146.67	161,146.67	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133579	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Ma. Antonieta Orona Morales", ubicado en San Vicente (Calpulalpan Tercera Manzana), Municipio de Jilotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-365	19-10-2018	16-01-2019	430,975.15	430,975.15	430,975.15	430,975.15	430,975.15	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133582	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Cinco de Mayo", ubicada en San Isidro, Municipio de Jiquipilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-454	19-10-2018	16-01-2019	478,845.88	478,845.88	478,845.88	478,845.88	478,845.88	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133585	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Gabino Barreda", ubicado en Jiquipilco El Viejo, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-615	19-10-2018	16-01-2019	298,898.80	298,898.80	298,898.80	298,898.80	298,898.80	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133601	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "JosMa. Morelos y Pavón", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-385	19-10-2018	16-01-2019	479,895.68	479,895.68	479,895.68	479,895.68	479,895.68	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133650	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Presidente Juárez", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-355	24-10-2018	21-01-2019	575,985.84	575,985.84	575,985.84	575,985.84	575,985.84	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133679	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Profr. Gregorio Torres Quintero", ubicada en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-486	24-10-2018	21-01-2019	791,767.55	791,767.55	791,767.55	791,767.55	791,767.55	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133686	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Pepechuca, Municipio de Sultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-580	24-10-2018	21-01-2019	459,629.56	459,629.56	459,629.56	459,629.56	459,629.56	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133688	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0395 "Sentimientos de la Nación", ubicada en Atzump, Municipio de Sultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-592	24-10-2018	21-01-2019	447,510.22	447,510.22	447,510.22	447,510.22	447,510.22	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133690	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	936,199.33	936,199.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios con fosa séptica y pozo de absorción, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0179 "Ignacio López Rayón", ubicada en San Antonio Soles, Municipio de Temascalcingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-612	24-10-2018	21-01-2019	280,859.80	280,859.80	280,859.80	280,859.80	280,859.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133691	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0531 "Profr. Arnulfo Pérez López", ubicada en El Durazno, Municipio de Zacualpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-763	24-10-2018	21-01-2019	338,250.27	338,250.27	338,250.27	338,250.27	338,250.27	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133719	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, barda perimetral y plaza cívica, en el Jardín de Niños "Ramón Corona", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-402	29-10-2018	26-01-2019	421,067.87	421,067.87	421,067.87	421,067.87	421,067.87	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133723	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Estancia Infantil "Centro de Desarrollo Infantil Num. 9", ubicada en San Buenaventura, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-431	29-10-2018	27-12-2018	279,651.69	279,651.69	279,651.69	279,651.69	279,651.69	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133726	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación y sustitución de barda, en el Jardín de Niños "Axayacatl", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-463	29-10-2018	26-01-2019	468,552.78	468,552.78	468,552.78	468,552.78	468,552.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133730	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,888,203.89	1,888,203.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 4 aulas y obra exterior, en la Escuela para Adultos "Narciso Mendoza", ubicada en Trojes, Municipio de Luvianos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-488	29-10-2018	25-02-2019	1,888,203.86	1,888,203.86	1,888,203.86	1,888,203.86	1,888,203.86	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133751	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-703	29-10-2018	26-01-2019	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133759	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,330,707.70	1,330,707.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-863	29-10-2018	25-02-2019	1,245,222.67	1,245,222.67	1,245,222.67	1,245,222.67	1,245,222.67	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133770	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Mariano Matamoros", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-171	29-10-2018	26-01-2019	453,043.17	453,043.17	453,043.17	453,043.17	453,043.17	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133771	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Anexa a la ESTIC 111", ubicada en Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-173	29-10-2018	26-01-2019	460,734.57	460,734.57	460,734.57	460,734.57	460,734.57	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133779	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,107,520.00	3,107,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-300	29-10-2018	25-02-2019	3,092,770.90	3,092,770.90	3,092,770.90	3,092,770.90	3,092,770.90	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133780	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula, en la Escuela Primaria "19 de Septiembre", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-187	29-10-2018	26-01-2019	329,714.16	329,714.16	329,714.16	329,714.16	329,714.16	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133782	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	240,000.00	240,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Donato Guerra", ubicado en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-199	29-10-2018	27-12-2018	230,685.57	230,685.57	230,685.57	230,685.57	230,685.57	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133809	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Educativa para Adultos "Marcos Achar Lobato", ubicada en Tepexpan, Municipio de Acolman, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-308	05-11-2018	02-02-2019	421,067.86	421,067.86	421,067.86	421,067.86	421,067.86	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133811	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Barda perimetral, en la Escuela Primaria "Kuaujtemok (guila Que Cae)", ubicada en San Jerónimo Amanalco, Municipio de Texcoco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-780	05-11-2018	02-02-2019	574,862.85	574,862.85	574,862.85	574,862.85	574,862.85	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133812	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,017,600.06	1,017,600.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de plaza cívica, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela Alfaro", ubicada en Col. Tolotzin I, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-287	05-11-2018	02-02-2019	748,687.31	748,687.31	748,687.31	748,687.31	748,687.31	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133821	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de cancha de usos múltiples, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Santiago Tlacotepec, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-698	09-11-2018	06-02-2019	949,067.88	949,067.88	949,067.88	949,067.88	949,067.88	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133837	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,035,448.84	1,035,448.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios y sanitarios, en el Jardín de Niños "Mónica Pretelini de Peñ", ubicado en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-554	09-11-2018	06-02-2019	1,032,438.46	1,032,438.46	1,032,438.46	1,032,438.46	1,032,438.46	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133842	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-046	09-11-2018	06-02-2019	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133854	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en San Jerónimo Chicahualco, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-511	09-11-2018	08-03-2019	1,409,164.10	1,409,164.10	1,409,164.10	1,409,164.10	1,409,164.10	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133871	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,434,610.77	1,434,610.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: construcción de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Ciudad Nezahualcótl, Municipio de Nezahualcótl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-840	09-11-2018	08-03-2019	864,117.35	864,117.35	864,117.35	864,117.35	864,117.35	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133883	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Educativa para Adultos "Benito Juárez", ubicada en San Gaspar Tlahuelilpan, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-305	23-11-2018	20-02-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133902	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Rosario Castellanos", ubicado en Miahuatlán de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatlán), Municipio de Ixtapan Del Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-441	23-11-2018	20-02-2019	427,517.93	427,517.93	427,517.93	427,517.93	427,517.93	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133908	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	792,000.00	792,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión "Malintzin (Malinche)", ubicada en Santa María Ajoloapan, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-210	26-11-2018	23-02-2019	766,769.84	766,769.84	766,769.84	766,769.84	766,769.84	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133917	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicado en Barrio de San Martín, Municipio de Tultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-724	26-11-2018	23-02-2019	677,839.73	677,839.73	677,839.73	677,839.73	677,839.73	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133919	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	816,000.00	816,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Pablo Malacatepec, Municipio de Villa de Allende, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-754	26-11-2018	23-02-2019	815,999.97	815,999.97	815,999.97	815,999.97	815,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133925	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	700,004.16	700,004.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Revolución Mexicana", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-190	27-11-2018	24-02-2019	210,001.25	210,001.25	210,001.25	210,001.25	210,001.25	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133929	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,419,840.00	1,419,840.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 1 aula y obra exterior, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-143	27-11-2018	26-03-2019	1,146,529.28	1,146,529.28	1,146,529.28	1,146,529.28	1,146,529.28	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133934	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	325,000.00	325,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños Preescolar "Diego de Silva Velázquez", ubicado en Nuevo Copaltepec, Municipio de Tlatalaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-296	27-11-2018	24-02-2019	324,998.80	324,998.80	324,998.80	324,998.80	324,998.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133984	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	701,986.60	701,986.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda, en la Escuela Primaria Ford N.º 77, ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-529	04-12-2018	03-03-2019	690,890.40	690,890.40	690,890.40	690,890.40	690,890.40	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133999	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,151.75	863,151.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Gregorio Torres Quintero", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-417	04-12-2018	03-03-2019	863,151.74	863,151.74	863,151.74	863,151.74	863,151.74	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134025	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y barda perimetral, en la Escuela Primaria "José María Velasco", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-351	21-12-2018	20-03-2019	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134037	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,056,000.00	1,056,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: construcción de sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Miguel de Cervantes Saavedra", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-804	21-12-2018	19-04-2019	908,151.28	908,151.28	908,151.28	908,151.28	908,151.28	Metros Cuadrados	100	78	78	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134040	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel y plaza cívica, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0831 "Jaime Torres Bodet", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-834	21-12-2018	20-03-2019	363,986.80	363,986.80	363,986.80	363,986.80	363,986.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134043	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Laura Méndez de Cuenca", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-181	21-12-2018	20-03-2019	407,928.25	407,928.25	407,928.25	407,928.25	407,928.25	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134049	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	912,000.00	912,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0569 "Martín Barón", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-243	21-12-2018	19-04-2019	273,600.00	273,600.00	273,600.00	273,600.00	273,600.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302134065	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Cabecera de Indígenas Segundo Cuartel, Municipio de Donato Guerra, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-283	21-12-2018	20-03-2019	431,544.04	431,544.04	431,544.04	431,544.04	431,544.04	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134070	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	721,930.30	721,930.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Valentín Gómez Farfés", ubicada en San Francisco Chimalpa, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-336	21-12-2018	20-03-2019	708,360.84	708,360.84	708,360.84	708,360.84	708,360.84	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134071	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Eduardo Liceaga", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-403	21-12-2018	20-03-2019	424,351.66	424,351.66	424,351.66	424,351.66	424,351.66	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134075	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Mariano Matamoros", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-602	21-12-2018	20-03-2019	449,727.39	449,727.39	449,727.39	449,727.39	449,727.39	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134086	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en Santa María Tonanitla, Municipio de Tonanitla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-719	21-12-2018	20-03-2019	959,999.37	959,999.37	959,999.37	959,999.37	959,999.37	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134102	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 135 Tlacaehel, ubicada en La Purificación Tepetitla, Municipio de Texcoco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-296	21-12-2018	20-03-2019	568,347.51	568,347.51	568,347.51	568,347.51	568,347.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202091226	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,000,000.00	1,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "HIMNO NACIONAL"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FONDEN-195	19-01-2018	18-04-2018	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202091390	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,999.34	287,999.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "CONSTITUCIÓN DE 1917"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-020	23-04-2018	21-06-2018	287,999.34	287,999.34	287,999.34	287,999.34	287,999.34	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202092297	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "CONSTITUCIÓN Y REFORMA"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2017-759	07-12-2018	06-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302133146	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,114,672.34	2,114,672.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sustitución de cisterna y obra exterior, en la Escuela Primaria "Profr. Rafael Ramírez Castañeda", ubicada en Unidad Acaquilpan, Municipio de La Paz, Méico	Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-002	23-04-2018	20-08-2018	2,090,512.61	2,090,512.61	2,090,512.61	2,090,512.61	2,090,512.61	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133148	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de taller, fba administrativa, aulas y pasillos, plaza cñica y andadores, en la Escuela Primaria "Juana de Asbaje", ubicada en San Rafael, Municipio de Tlalmanalco, Méico	Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-006	23-04-2018	21-07-2018	839,226.45	839,226.45	839,226.45	839,226.45	839,226.45	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133150	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y auditorio, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en La Estancia de Tequesquipan, Municipio de Temascaltepec, Méico	Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-009	23-04-2018	21-07-2018	732,602.86	732,602.86	732,602.86	732,602.86	732,602.86	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133181	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,521,268.98	1,521,268.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Estado de Méico", ubicada en Fuentes del Valle, Municipio de Tultitlán, Méico	Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-056	23-04-2018	20-08-2018	1,417,074.91	1,417,074.91	1,417,074.91	1,417,074.91	1,417,074.91	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133185	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.81	479,999.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Heroínas Mexicanas", ubicada en Rancho Blanco Ejido de Espíritu Santo Atizapan de Zaragoza, Municipio de Zaragoza, Méico	Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-065	23-04-2018	21-07-2018	143,999.94	143,999.94	143,999.94	143,999.94	143,999.94	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133204	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	990,516.53	990,516.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Antón Makarenko", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Méico	Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-016	25-05-2018	22-08-2018	982,457.63	982,457.63	982,457.63	982,457.63	982,457.63	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133208	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	392,616.12	392,616.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y barda perimetral, en la Escuela Primaria "JosMaría Morelos y Pavón", ubicada en San Agustín Citlali, Municipio de Almoloya de Juárez, Méico	Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-051	25-05-2018	22-08-2018	388,927.11	388,927.11	388,927.11	388,927.11	388,927.11	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133230	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,265,206.36	1,265,206.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "JosMaría Morelos", ubicada en San Ildefonso, Municipio de Villa de Allende, Méico	Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-130	25-05-2018	21-09-2018	1,265,205.67	1,265,205.67	1,265,205.67	1,265,205.67	1,265,205.67	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133241	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	528,000.00	528,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Alfredo Zúñiga Albarán", ubicada en Temascaltepec de González, Municipio de Temascaltepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-174	25-05-2018	22-08-2018	526,946.15	526,946.15	526,946.15	526,946.15	526,946.15	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133249	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	552,980.76	552,980.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y obra exterior, en el C.A.M. Num. 9 "Lev Semenovich Vigotsky", ubicado en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-006	25-05-2018	22-08-2018	545,326.42	545,326.42	545,326.42	545,326.42	545,326.42	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133251	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de 12 aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-013	25-05-2018	22-08-2018	712,347.52	712,347.52	712,347.52	712,347.52	712,347.52	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133312	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	385,962.55	385,962.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "María Arias Bernal", ubicado en Chapultepec, Municipio de Chapultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-066	25-05-2018	22-08-2018	371,647.65	371,647.65	371,647.65	371,647.65	371,647.65	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133313	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0250 "Alfredo Del Mazo Viquez", ubicada en San Antonio Bonixi, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-023	27-06-2018	24-09-2018	899,944.68	899,944.68	899,944.68	899,944.68	899,944.68	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133315	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,183,276.37	2,183,276.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Ma. Enriqueta Camarillo de Pereyra", ubicado en La Haciendita, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-002	28-05-2018	24-09-2018	1,486,234.09	1,486,234.09	1,486,234.09	1,486,234.09	1,486,234.09	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133331	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,517,429.22	1,517,429.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-148	28-05-2018	24-09-2018	836,175.68	836,175.68	836,175.68	836,175.68	836,175.68	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133334	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	388,996.08	388,996.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Ignacio Manuel Altamirano", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-173	28-05-2018	25-08-2018	381,343.57	381,343.57	381,343.57	381,343.57	381,343.57	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133340	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,343,756.62	1,343,756.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Lic. Juan Fernández Albarán", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-058	28-05-2018	24-09-2018	1,340,844.33	1,340,844.33	1,340,844.33	1,340,844.33	1,340,844.33	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133360	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	417,586.00	417,586.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Libro Cienas", ubicada en Santa María Nativitas, Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-014	28-05-2018	25-08-2018	134,352.22	134,352.22	134,352.22	134,352.22	134,352.22	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133371	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,049,664.84	1,049,664.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "12 de Octubre de 1492", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-103	27-06-2018	24-10-2018	691,929.63	691,929.63	691,929.63	691,929.63	691,929.63	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133379	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,500,719.52	1,500,719.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial No 0515 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-008	27-06-2018	24-10-2018	1,357,012.56	1,357,012.56	1,357,012.56	1,357,012.56	1,357,012.56	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133409	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 1108 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Santo Domingo Aztatameca, Municipio de Axapusco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-261	10-09-2018	08-12-2018	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133419	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,534.60	720,534.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Narciso Mendoza", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-716	13-09-2018	11-12-2018	720,534.59	720,534.59	720,534.59	720,534.59	720,534.59	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133467	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,532,106.24	1,532,106.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de auditorio y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Himno Nacional", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-204	02-10-2018	30-12-2018	1,193,641.48	1,193,641.48	1,193,641.48	1,193,641.48	1,193,641.48	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133476	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,880,000.00	2,880,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de aula de usos múltiples, construcción de barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oficial No 0444 "Lic. Juan Fernández Albarán", ubicado en San Onofre Centro (Carmona), Municipio de San José Del Rincón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-844	02-10-2018	29-01-2019	2,879,532.30	2,879,532.30	2,879,532.30	2,879,532.30	2,879,532.30	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133480	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	365,081.57	365,081.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Octavio Paz", ubicado en San José Guadalupe Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-110	02-10-2018	30-11-2018	357,429.07	357,429.07	357,429.07	357,429.07	357,429.07	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133481	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,309,640.29	1,309,640.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de dos aulas y rehabilitación, en la Escuela Secundaria General "Luis G. Urbina", ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-286	02-10-2018	30-12-2018	873,348.51	873,348.51	873,348.51	873,348.51	873,348.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133484	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,466,599.61	1,466,599.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Basilio Pérez Gallardo", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-239	08-10-2018	04-02-2019	1,451,294.61	1,451,294.61	1,451,294.61	1,451,294.61	1,451,294.61	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133491	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula, en la Escuela Secundaria por Televisión "Benito Juárez García", ubicada en Santiago Teyahualco, Municipio de Tultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-726	10-10-2018	07-01-2019	389,121.71	389,121.71	389,121.71	389,121.71	389,121.71	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133494	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,048,930.90	1,048,930.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Tequixquiác, Municipio de Tequixquiác, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-214	10-10-2018	06-02-2019	1,037,906.64	1,037,906.64	1,037,906.64	1,037,906.64	1,037,906.64	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133497	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,139,798.83	2,139,798.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 4 aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", ubicada en El Cuahuilote, Municipio de Luviános, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-487	10-10-2018	06-02-2019	2,133,147.91	2,133,147.91	2,133,147.91	2,133,147.91	2,133,147.91	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133498	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	431,998.21	431,998.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gustavo Baz Prada", ubicada en La Estancia, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-782	10-10-2018	07-01-2019	421,066.08	421,066.08	421,066.08	421,066.08	421,066.08	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133504	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula, en la Escuela Primaria "Benemérito de las Américas", ubicada en Colonia Calle Santa Cruz Amalinalco, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-378	10-10-2018	07-01-2019	479,407.51	479,407.51	479,407.51	479,407.51	479,407.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133510	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plante, en la Escuela Primaria "Despertar Campesino", ubicada en Rioyos Buenavista, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-785	12-10-2018	09-01-2019	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133556	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula y red eléctrica, en la Escuela Primaria "JosMa. Morelos y Pavil", ubicada en Villa del Carbón, Municipio de Villa Del Carbón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-757	19-10-2018	16-01-2019	476,959.83	476,959.83	476,959.83	476,959.83	476,959.83	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133561	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	772,769.90	772,769.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Niños Héroes de Chapultepec", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-528	19-10-2018	16-01-2019	231,830.97	231,830.97	231,830.97	231,830.97	231,830.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133562	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios, rampa y plaza pública, en la Escuela Secundaria Oficial No 0164 "Plan de San Luis", ubicada en Chimalpa Viejo, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-536	19-10-2018	16-01-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133563	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Rosario R. de Alvarado", ubicado en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-552	19-10-2018	16-01-2019	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133586	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aula de usos múltiples, en el Jardín de Niños "Valerio Trujano", ubicado en Gavia Chica (Rincón), Municipio de Texcaltitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-638	19-10-2018	16-01-2019	477,916.64	477,916.64	477,916.64	477,916.64	477,916.64	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133595	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,016,000.00	2,016,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 4 aulas, en la Escuela Primaria "Alfredo del Mazo Viquez", ubicada en Ampliación Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-215	19-10-2018	15-02-2019	2,008,692.65	2,008,692.65	2,008,692.65	2,008,692.65	2,008,692.65	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133602	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Axayacatl", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-386	19-10-2018	16-01-2019	479,974.66	479,974.66	479,974.66	479,974.66	479,974.66	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133606	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Santa María, Municipio de Tlalmanalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-657	19-10-2018	16-01-2019	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302133625	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Eva Sñmano de López Mateos", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-739	19-10-2018	16-01-2019	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133633	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Pedro Tlanixco, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-188	19-10-2018	16-01-2019	604,576.69	604,576.69	604,576.69	604,576.69	604,576.69	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133636	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Estado de México", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-384	19-10-2018	16-01-2019	472,060.42	472,060.42	472,060.42	472,060.42	472,060.42	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133638	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y rehabilitación de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Vasco de Quiroga", ubicado en San Pedro Tultepec, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-477	19-10-2018	16-01-2019	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133681	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de un aula, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0160 "Laura Múzquiz de Cuenca", ubicada en Caja de Agua, Municipio de Luvianos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-506	24-10-2018	21-01-2019	472,366.51	472,366.51	472,366.51	472,366.51	472,366.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133683	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,334,079.64	1,334,079.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de dos aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0494 "Niños Héroes", ubicada en Ciprianes, Municipio de Luvianos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-508	24-10-2018	20-02-2019	1,326,427.14	1,326,427.14	1,326,427.14	1,326,427.14	1,326,427.14	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133722	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,387,988.96	2,387,988.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-420	29-10-2018	25-02-2019	716,396.69	716,396.69	716,396.69	716,396.69	716,396.69	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133728	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de cancha y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Educativa para Adultos "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Micho	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-468	29-10-2018	26-01-2019	471,888.47	471,888.47	471,888.47	471,888.47	471,888.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133735	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Pedro Ascencio", ubicada en Cuadrilla de Sánchez, Municipio de Luvianos, Micho	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-499	29-10-2018	26-01-2019	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133754	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda, en el Jardín de Niños "Manuel Cervantes Imaz", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Micho	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-827	29-10-2018	26-01-2019	421,142.65	421,142.65	421,142.65	421,142.65	421,142.65	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133755	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Atonatiuh", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Micho	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-829	29-10-2018	26-01-2019	424,347.51	424,347.51	424,347.51	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133756	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios y plaza cívica, en el Jardín de Niños "Rafael Chávez", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Micho	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-830	29-10-2018	26-01-2019	337,078.92	337,078.92	337,078.92	337,078.92	337,078.92	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133804	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica No 0045 "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en Tequisistlán, Municipio de Tezoyuca, Micho	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-342	29-10-2018	26-01-2019	395,783.94	395,783.94	395,783.94	395,783.94	395,783.94	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133834	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, rehabilitación de piso en plaza cívica, en el Jardín de Niños "Tzic Tzic (Flor)", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, Micho	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-523	09-11-2018	06-02-2019	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133857	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,961,827.45	1,961,827.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Profr. Heriberto Enriquez", ubicada en Santa María Aranzaz (Santa María), Municipio de Villa Guerrero, Micho	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-262	09-11-2018	08-03-2019	1,942,909.00	1,942,909.00	1,942,909.00	1,942,909.00	1,942,909.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133859	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Moctezuma", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-343	09-11-2018	06-02-2019	468,734.13	468,734.13	468,734.13	468,734.13	468,734.13	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133868	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	808,302.89	808,302.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: sustitución de un aula y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Federico Froebel", ubicado en San Agustín Las Tablas, Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-206	09-11-2018	06-02-2019	800,650.39	800,650.39	800,650.39	800,650.39	800,650.39	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133894	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula, en el Jardín de Niños "Isadora Duncan", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-736	23-11-2018	20-02-2019	447,529.45	447,529.45	447,529.45	447,529.45	447,529.45	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133930	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula regional, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Tepexpan, Municipio de Acolman, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-192	27-11-2018	24-02-2019	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133974	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,965.54	287,965.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de cerco perimetral, en el Jardín de Niños "Concepción Arenal", ubicado en Cincuenta Arrobas, Municipio de Amatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-213	03-12-2018	02-03-2019	287,965.52	287,965.52	287,965.52	287,965.52	287,965.52	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133982	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	892,041.91	892,041.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de plaza pública, en la Escuela Primaria "Agustín Melgar", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-525	04-12-2018	03-03-2019	823,932.14	823,932.14	823,932.14	823,932.14	823,932.14	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133988	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,856,654.76	1,856,654.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 4 aulas y escaleras, en la Escuela Secundaria General Ofc. No. 0678 "Juana de Asbaje y Ramírez de Santillana", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-139	04-12-2018	02-04-2019	1,825,136.66	1,825,136.66	1,825,136.66	1,825,136.66	1,825,136.66	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133998	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	460,800.00	460,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Barda perimetral, en la Escuela Primaria "Vidal Alcocer", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-156	04-12-2018	03-03-2019	328,255.86	328,255.86	328,255.86	328,255.86	328,255.86	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302134003	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiquipilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-453	07-12-2018	06-03-2019	221,760.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134020	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y plaza pública, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Agua Escondida, Municipio de Jilotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-261	21-12-2018	20-03-2019	172,800.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	172,800.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134024	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Yolanda Cuervo Toledano", ubicada en Villa Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-288	21-12-2018	20-03-2019	565,067.87	565,067.87	565,067.87	565,067.87	565,067.87	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134028	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Manuel Flores", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-407	21-12-2018	20-03-2019	421,068.18	421,068.18	421,068.18	421,068.18	421,068.18	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134039	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Juan Amos Comenio", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-828	21-12-2018	20-03-2019	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134068	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,728,000.00	1,728,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y obra exterior, en el Jardín de Niños "Enrique C. Rebsamen", ubicado en El Oro de Hidalgo, Municipio de El Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-323	21-12-2018	19-04-2019	1,727,999.71	1,727,999.71	1,727,999.71	1,727,999.71	1,727,999.71	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134073	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-466	21-12-2018	20-03-2019	457,538.71	457,538.71	457,538.71	457,538.71	457,538.71	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134083	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	516,195.45	516,195.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Carmen Serdán", ubicada en El Salitre Ojo de Agua, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-672	21-12-2018	20-03-2019	516,195.44	516,195.44	516,195.44	516,195.44	516,195.44	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302134094	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Rosario Sansores", ubicado en Citeje, Municipio de El Oro, Micho	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-324	21-12-2018	20-03-2019	427,232.47	427,232.47	427,232.47	427,232.47	427,232.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134108	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0497 "Gral. Emiliano Zapata", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, Micho	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-469	21-12-2018	20-03-2019	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134109	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula y rehabilitación, en la Escuela Primaria "Hermenegildo Galeana", ubicada en Juntas del Paso Topilar, Municipio de Tlatlaya, Micho	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-685	21-12-2018	20-03-2019	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202091238	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	350,000.00	350,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "CONSTITUCIÓN 1857"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FONDEN-269	19-01-2018	19-03-2018	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202091810	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,078,255.50	1,078,255.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "CONSTITUCIÓN 1857"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2017-579	15-10-2018	12-01-2019	1,078,255.50	1,078,255.50	1,078,255.50	1,078,255.50	1,078,255.50	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202092055	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "CONSTITUCIÓN DE 1917"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-164	29-10-2018	26-01-2019	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202092253	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "EL ILUSTRADOR NACIONAL"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2017-590	03-12-2018	02-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	95	95	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133138	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,582,793.24	1,582,793.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula y rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Conocido, Colonia Rincón Villa del Valle, Municipio de Valle de Bravo, Micho	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-788	14-02-2018	14-05-2018	1,572,563.97	1,572,563.97	1,572,563.97	1,572,563.97	1,572,563.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133210	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Fernando Montes de Oca", ubicado en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, Micho	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-061	25-05-2018	22-08-2018	221,760.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133211	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula y obra exterior, en el Jardín de Niños "Jaime Torres Bodet", ubicado en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, Micho	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-062	25-05-2018	22-08-2018	312,193.99	312,193.99	312,193.99	312,193.99	312,193.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302133255	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula regional y reparación de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Nezahualcōtl", ubicado en San Miguel del Centro, Municipio de San José Del Rincón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-032	25-05-2018	22-08-2018	337,271.49	337,271.49	337,271.49	337,271.49	337,271.49	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133258	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de barda perimetral, en la E.S.T.I.C. No 0050 "Hermanos Serdán", ubicada en Xalatlaco, Municipio de Xalatlaco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-039	25-05-2018	22-08-2018	430,014.42	430,014.42	430,014.42	430,014.42	430,014.42	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133259	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de 28 aulas y sustitución de barda, en la Escuela Secundaria General "Carmen Serdán", ubicada en Santa María Atarasquillo, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-042	25-05-2018	21-09-2018	1,437,863.04	1,437,863.04	1,437,863.04	1,437,863.04	1,437,863.04	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133261	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Quetzal", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-096	25-05-2018	22-08-2018	375,020.91	375,020.91	375,020.91	375,020.91	375,020.91	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133267	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Cirilo Sánchez", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-121	25-05-2018	23-07-2018	279,739.04	279,739.04	279,739.04	279,739.04	279,739.04	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133272	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	816,000.00	816,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Patria", ubicada en Loma de Lienzo, Municipio de Villa Victoria, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-138	25-05-2018	22-08-2018	808,346.37	808,346.37	808,346.37	808,346.37	808,346.37	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133281	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José Clemente Orozco", ubicada en Ciudad Libre Mateos, Municipio de Atzacapan de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-144	25-05-2018	22-08-2018	434,040.82	434,040.82	434,040.82	434,040.82	434,040.82	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133282	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	985,500.83	985,500.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, plaza pública y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Malinal", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-008	25-05-2018	22-08-2018	796,151.77	796,151.77	796,151.77	796,151.77	796,151.77	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133289	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de 3 aulas y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Gabino Barreda", ubicado en Colonia Los Cedros, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-045	25-05-2018	22-08-2018	664,347.67	664,347.67	664,347.67	664,347.67	664,347.67	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133291	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,784,476.82	1,784,476.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Nicolás Bravo", ubicada en Ex-Hacienda de Xalpa, Municipio de Huehuetoca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-070	25-05-2018	21-09-2018	1,647,729.92	1,647,729.92	1,647,729.92	1,647,729.92	1,647,729.92	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133292	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "José Vasconcelos", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-098	25-05-2018	22-08-2018	706,612.78	706,612.78	706,612.78	706,612.78	706,612.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133314	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	954,000.00	954,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria Oficial No 0740 "Jaime Torres Bodet", ubicada en Tepetitlán, Municipio de Chiautla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-027	27-06-2018	24-10-2018	851,352.16	851,352.16	851,352.16	851,352.16	851,352.16	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133316	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,386,480.34	1,386,480.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Secundaria Técnica "Cuauhtémoczin", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-011	28-05-2018	24-09-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133323	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,100,000.00	1,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, servicios sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-055	28-05-2018	24-09-2018	1,098,459.23	1,098,459.23	1,098,459.23	1,098,459.23	1,098,459.23	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133326	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	968,606.28	968,606.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Sebastián Lerdo de Tejada", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-069	28-05-2018	25-08-2018	912,662.62	912,662.62	912,662.62	912,662.62	912,662.62	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133337	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	772,047.67	772,047.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula y dirección, en la Escuela Primaria "Horacio Zúñiga", ubicada en Llano de las Casas, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-011	28-05-2018	25-08-2018	771,436.25	771,436.25	771,436.25	771,436.25	771,436.25	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133338	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,468,800.00	1,468,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Amado Nervo", ubicado en San Cristóbal Nexquipayac, Municipio de Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-021	28-05-2018	24-09-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133357	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y biblioteca, en la Escuela Primaria "Francisco L. Madero", ubicada en Loma del Astillero, Municipio de Jiquipilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-075	28-05-2018	25-08-2018	469,522.65	469,522.65	469,522.65	469,522.65	469,522.65	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133359	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	952,407.47	952,407.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Colonia Bellavista, Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-013	28-05-2018	25-08-2018	947,340.86	947,340.86	947,340.86	947,340.86	947,340.86	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133370	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sustitución de cubo de tinacos y rehabilitación de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Margarita Maza de Juárez", ubicado en Colonia Reforma Tlalmimilolpan, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-087	27-06-2018	25-08-2018	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133384	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	19,359,194.27	19,359,194.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de obra civil, en la Estancia Infantil "Isabel de Castilla", ubicada en Guillermo Prieto 104, Col. Reforma y FFCC Nacionales, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC18004	18-06-2018	14-12-2018	14,143,148.53	14,143,148.53	14,143,148.53	14,143,148.53	14,143,148.53	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133402	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	450,000.00	450,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel y obra exterior, en el Jardín de Niños "Gabriela Mistral", ubicado en San Bartolo, Municipio de Acolman, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-044	02-07-2018	29-09-2018	449,148.31	449,148.31	449,148.31	449,148.31	449,148.31	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133423	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,077,790.00	2,077,790.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de aulas, sala de usos múltiples y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Alfredo del Mazo", ubicada en Santa Bárbara, Municipio de Otumba, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-861	26-09-2018	23-01-2019	2,076,947.01	2,076,947.01	2,076,947.01	2,076,947.01	2,076,947.01	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133432	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,871,645.10	1,871,645.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de rehabilitación de edificio "A", en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Santa María Chiconautla, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-290	02-10-2018	29-01-2019	1,852,924.27	1,852,924.27	1,852,924.27	1,852,924.27	1,852,924.27	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133450	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Rosaura Zapata", ubicado en San Pablo Atlazalpan, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-375	02-10-2018	30-12-2018	463,819.31	463,819.31	463,819.31	463,819.31	463,819.31	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133456	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,336,178.55	1,336,178.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de rehabilitación de edificios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Miguel de la Madrid", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-821	02-10-2018	29-01-2019	1,335,932.50	1,335,932.50	1,335,932.50	1,335,932.50	1,335,932.50	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133479	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.24	479,999.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: barda perimetral, en la Escuela Primaria "Pedro de Gante", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, Mlco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-705	02-10-2018	30-12-2018	444,786.10	444,786.10	444,786.10	444,786.10	444,786.10	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133486	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitaci de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Ahuatenco, Municipio de Ocuilán, Mlco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-841	08-10-2018	05-01-2019	959,998.51	959,998.51	959,998.51	959,998.51	959,998.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133490	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,214,017.69	1,214,017.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitaci de edificios y sustituci de plaza pública, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, Mlco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-413	08-10-2018	04-02-2019	1,205,753.22	1,205,753.22	1,205,753.22	1,205,753.22	1,205,753.22	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133508	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitaci del plantel y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Héroes de Chapultepec", ubicada en La Cabecera Concepci, Municipio de San Felipe Del Progreso, Mlco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-783	12-10-2018	09-01-2019	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133521	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitaci general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Loma Larga, Municipio de Zumpango, Mlco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-770	15-10-2018	12-01-2019	928,003.84	928,003.84	928,003.84	928,003.84	928,003.84	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133557	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitaci general y rehabilitaci barda perimetral, en la Escuela Primaria "Jesús Jimenez Gallardo", ubicada en el Arenal, Municipio de Villa Del Carb, Mlco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-758	19-10-2018	16-01-2019	426,194.51	426,194.51	426,194.51	426,194.51	426,194.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133572	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	257,516.74	257,516.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitaci, en la Escuela Secundaria General "Arturo Rosenblueth Stearns", ubicada en San Mateo Tlatchichilpan, Municipio de Juárez, Mlco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-197	19-10-2018	17-12-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133578	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitaci general, en el Jardín de Niños "Enrique Rebsamen", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Jilotepec, Mlco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-364	19-10-2018	16-01-2019	429,356.56	429,356.56	429,356.56	429,356.56	429,356.56	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133581	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Educativa para Adultos "Francisco I. Madero", ubicada en El Oro de Hidalgo, Municipio de El Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-427	19-10-2018	16-01-2019	350,643.80	350,643.80	350,643.80	350,643.80	350,643.80	Metros Cuadrados	100	72	72	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133611	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Rosario Castellanos", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-410	19-10-2018	16-01-2019	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133653	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,127.33	739,127.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de comedor, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en El Mogote, Municipio de El Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-421	24-10-2018	21-01-2019	631,652.10	631,652.10	631,652.10	631,652.10	631,652.10	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133680	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	489,236.71	489,236.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oficial No 0274 "Lic. Andrés Quintana Roo", ubicada en El Estanco, Municipio de Luvianos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-493	24-10-2018	21-01-2019	481,578.34	481,578.34	481,578.34	481,578.34	481,578.34	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133699	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios, en la Escuela Primaria "Profr. León Guzmán", ubicada en San Nicolás Tlazala, Municipio de Capulhuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-234	24-10-2018	21-01-2019	712,581.22	712,581.22	712,581.22	712,581.22	712,581.22	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133703	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Tlaltonatiuh", ubicado en Teotihuacán de Arista, Municipio de Teotihuacan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-630	29-10-2018	26-01-2019	697,593.09	697,593.09	697,593.09	697,593.09	697,593.09	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133731	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral y reja de acceso, en la Escuela para Adultos "Niños Héroes", ubicada en Santa Cruz, Municipio de Luvianos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-490	29-10-2018	26-01-2019	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133739	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	523,172.12	523,172.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula regional, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-503	29-10-2018	26-01-2019	465,836.47	465,836.47	465,836.47	465,836.47	465,836.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133746	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "José Joaquín Fernández de Lizardi", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-689	29-10-2018	26-01-2019	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302133753	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	815,999.99	815,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral y plaza cívica, en el Jardín de Niños "Juan Ruiz de Alarcón", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-805	29-10-2018	26-01-2019	436,851.66	436,851.66	436,851.66	436,851.66	436,851.66	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133766	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Plaza cívica, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-164	29-10-2018	26-01-2019	568,256.70	568,256.70	568,256.70	568,256.70	568,256.70	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133772	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-182	29-10-2018	26-01-2019	472,347.57	472,347.57	472,347.57	472,347.57	472,347.57	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133773	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-183	29-10-2018	26-01-2019	439,847.52	439,847.52	439,847.52	439,847.52	439,847.52	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133776	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-186	29-10-2018	26-01-2019	450,752.47	450,752.47	450,752.47	450,752.47	450,752.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133783	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Chiltepec de Hidalgo, Municipio de Coatepec Harinas, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-389	29-10-2018	26-01-2019	477,108.71	477,108.71	477,108.71	477,108.71	477,108.71	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133789	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula y obra exterior, en la Escuela Primaria Ford No 107 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-088	29-10-2018	26-01-2019	670,458.79	670,458.79	670,458.79	670,458.79	670,458.79	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133793	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de edificio "b", en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-172	29-10-2018	26-01-2019	467,118.86	467,118.86	467,118.86	467,118.86	467,118.86	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133797	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en el Jardín de Niños "José Ma. Velasco", ubicado en Santa María Ajoloapan, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-276	29-10-2018	26-01-2019	727,294.48	727,294.48	727,294.48	727,294.48	727,294.48	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133807	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Siervo de la Nación", ubicada en Tequisistlán, Municipio de Tezoyuca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-656	29-10-2018	26-01-2019	408,832.65	408,832.65	408,832.65	408,832.65	408,832.65	Metros Cuadrados	100	88	88	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133808	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Tlapanaloya, Municipio de Tequixquiac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-162	29-10-2018	26-01-2019	660,742.86	660,742.86	660,742.86	660,742.86	660,742.86	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133825	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	791,997.24	791,997.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y obra exterior, en la Escuela Primaria "Pioneros del Cooperativismo", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-007	09-11-2018	06-02-2019	237,599.17	237,599.17	237,599.17	237,599.17	237,599.17	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133841	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Librado Rivera", ubicado en Tlalmanalco de Velázquez, Municipio de Tlalmanalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-859	09-11-2018	06-02-2019	221,760.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133844	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,003,577.37	1,003,577.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación del plantel y obra exterior, en el Jardín de Niños "María Enriqueta Camarillo de Pereyra", ubicado en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-259	09-11-2018	06-02-2019	995,919.94	995,919.94	995,919.94	995,919.94	995,919.94	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133848	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "José María Coss", ubicada en Coquillo, Municipio de Sultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-583	09-11-2018	06-02-2019	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133876	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,726,400.00	2,726,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de dos aulas, barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Primaria "Mohandas Karamchad Gandhi", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-140	23-11-2018	22-03-2019	2,718,747.52	2,718,747.52	2,718,747.52	2,718,747.52	2,718,747.52	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133893	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Gral. Manuel Gilva Camacho", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-701	23-11-2018	20-02-2019	441,839.06	441,839.06	441,839.06	441,839.06	441,839.06	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133900	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	806,400.00	806,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en el Jardín de Niños "Lic. Adolfo López Mateos", ubicado en San Sebastián, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-244	23-11-2018	20-02-2019	631,082.02	631,082.02	631,082.02	631,082.02	631,082.02	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133938	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic No 0683 "Andrés Molina Enríquez", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-314	28-11-2018	25-02-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133963	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "El Ilustrador Nacional", ubicada en San Miguel Totolmaloya, Municipio de Sultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-590	03-12-2018	02-03-2019	475,956.12	475,956.12	475,956.12	475,956.12	475,956.12	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133976	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	612,000.00	612,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria "Jesús Romero Flores", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-231	04-12-2018	03-03-2019	577,024.50	577,024.50	577,024.50	577,024.50	577,024.50	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302134002	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,805,501.67	1,805,501.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en San Buenaventura, Municipio de Huehuetoca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-430	07-12-2018	05-04-2019	1,551,240.26	1,551,240.26	1,551,240.26	1,551,240.26	1,551,240.26	Metros Cuadrados	100	87	87	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134006	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Constitución y Reforma", ubicada en La Puerta del Pilar, Municipio de Villa Victoria, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-759	07-12-2018	06-03-2019	478,386.49	478,386.49	478,386.49	478,386.49	478,386.49	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134011	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,494,096.00	1,494,096.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 2 aulas y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Julian Carriel", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-266	10-12-2018	08-04-2019	1,299,702.96	1,299,702.96	1,299,702.96	1,299,702.96	1,299,702.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134027	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0475 "Profesor Alfonso del Valle Salcedo", ubicada en San Juan Tezompa, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-374	21-12-2018	20-03-2019	474,522.91	474,522.91	474,522.91	474,522.91	474,522.91	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302134029	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,898,517.27	1,898,517.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en San Pedro Xalpa, Municipio de Huehuetoca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-428	21-12-2018	19-04-2019	1,898,514.92	1,898,514.92	1,898,514.92	1,898,514.92	1,898,514.92	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134033	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y cisterna, en la Escuela Secundaria General "Tomás Ortíz", ubicada en Santo Tomás de los Plátanos, Municipio de Santo Tomás, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-573	21-12-2018	20-03-2019	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134034	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Leona Vicario", ubicado en Tecuacac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuacac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-601	21-12-2018	20-03-2019	856,347.49	856,347.49	856,347.49	856,347.49	856,347.49	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134059	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,536,000.00	1,536,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de tres aulas y construcción de barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión Otv. No. 0742 "Emiliano Zapata", ubicada en Los Timbres, Municipio de Temascaltepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-159	21-12-2018	19-04-2019	1,535,999.99	1,535,999.99	1,535,999.99	1,535,999.99	1,535,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134067	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria Ofic No 0859 "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-316	21-12-2018	20-03-2019	575,997.03	575,997.03	575,997.03	575,997.03	575,997.03	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134099	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,023,264.00	1,023,264.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación general y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-141	21-12-2018	19-04-2019	925,896.85	925,896.85	925,896.85	925,896.85	925,896.85	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX18180101068873	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	641,481.00	599,666.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Jn Profra. Celestina Vargas Bervera	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	108977-4	15-11-2017	01-02-2018	599,666.80	599,666.80	599,666.80	599,666.80	599,666.80	Metros Cuadrados	1	0	0	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202091269	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	300,000.00	300,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "CONSTITUCIÓN DE 1857"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FONDEN-115	29-01-2018	29-03-2018	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202091838	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	957,755.84	957,755.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	JARDÓN DE NIÑOS "AD DE LA CONSTITUCIÓN"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2017-626	19-10-2018	16-01-2019	957,755.84	957,755.84	957,755.84	957,755.84	957,755.84	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302133156	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,964.06	287,964.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Corral de Piedra, Municipio de Amatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-019	23-04-2018	21-06-2018	280,311.57	280,311.57	280,311.57	280,311.57	280,311.57	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133186	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Juana de Arco", ubicado en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-067	23-04-2018	21-07-2018	221,760.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	221,760.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133248	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial No 0856 "Dr. Pablo González Casanova", ubicada en Chalco de Covarrubias, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-145	25-05-2018	21-09-2018	1,435,663.62	1,435,663.62	1,435,663.62	1,435,663.62	1,435,663.62	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133253	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,160,000.00	2,160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 4 aulas U-1C, en la Escuela Primaria "José Masconcelos", ubicada en la Concepción, Municipio de Chiautla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-028	25-05-2018	21-09-2018	2,158,173.22	2,158,173.22	2,158,173.22	2,158,173.22	2,158,173.22	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133264	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Santo Tomás Apilhuasco (Santo Tomás), Municipio de Tepetlaoxtoc, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-114	25-05-2018	22-08-2018	952,341.92	952,341.92	952,341.92	952,341.92	952,341.92	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133296	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de dos aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oficial No 0814 "Adolfo Sánchez Vázquez", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-124	25-05-2018	22-08-2018	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133343	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	528,000.00	528,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0345 "Wenceslao Labra", ubicada en Cieneguillas de Labra Temascaltepec, Municipio de Temascaltepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-078	28-05-2018	25-08-2018	518,347.16	518,347.16	518,347.16	518,347.16	518,347.16	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133345	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,239,477.52	6,239,477.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, sustitución de techumbre y rehabilitación de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en San Bartolomé (San Bartolo), Municipio de Villa Guerrero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-080	28-05-2018	24-10-2018	6,235,322.45	6,235,322.45	6,235,322.45	6,235,322.45	6,235,322.45	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133348	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Juventino Rosas", ubicado en San Juan de las Manzanas, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-024	28-05-2018	25-08-2018	431,109.65	431,109.65	431,109.65	431,109.65	431,109.65	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133355	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Atahualpa", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-153	28-05-2018	25-08-2018	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133383	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Moisés Sáenz", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-051	27-06-2018	24-09-2018	770,185.40	770,185.40	770,185.40	770,185.40	770,185.40	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133388	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	792,000.00	792,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada Junto al Jardín de Niños, Santa Catarina, Municipio de Zumpahuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-852	25-06-2018	22-09-2018	428,688.87	428,688.87	428,688.87	428,688.87	428,688.87	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133392	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	934,665.14	934,665.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas y rehabilitación, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada Frente a la cancha de Fútbol, San Pedro el Alto, Municipio de Temascalcingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-589	25-06-2018	22-10-2018	934,665.14	934,665.14	934,665.14	934,665.14	934,665.14	Metros Cuadrados	100	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133394	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,632,000.00	1,632,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, rehabilitación de un aula y construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en Conocido, Calle Real, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-619	25-06-2018	22-10-2018	1,629,060.63	1,629,060.63	1,629,060.63	1,629,060.63	1,629,060.63	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133519	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General "José Joaquín Fernández de Lizardi", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-400	15-10-2018	12-01-2019	407,934.87	407,934.87	407,934.87	407,934.87	407,934.87	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133533	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,151,220.30	3,151,220.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de rehabilitación de aulas, comedor y construcción de techumbre, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en Villa Victoria, Municipio de Villa Victoria, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-760	15-10-2018	11-02-2019	3,150,650.43	3,150,650.43	3,150,650.43	3,150,650.43	3,150,650.43	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133546	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Nuevo México Democrático", ubicado en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-873	15-10-2018	12-01-2019	861,917.64	861,917.64	861,917.64	861,917.64	861,917.64	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133559	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de módulos sanitarios, en la Escuela Secundaria Oficial No 0697 "Teozentli", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-437	19-10-2018	16-01-2019	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	259,200.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133574	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria por Televisión "Rafael Ramírez Castañeda", ubicada en Dexcani Alto, Municipio de Jilotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-304	19-10-2018	16-01-2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133646	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Educativa para Adultos "Guadalupe Victoria", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-306	24-10-2018	21-01-2019	422,575.75	422,575.75	422,575.75	422,575.75	422,575.75	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133647	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Educativa para Adultos "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-307	24-10-2018	21-01-2019	422,575.75	422,575.75	422,575.75	422,575.75	422,575.75	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133676	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	601,313.60	601,313.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de tres aulas, dirección, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en La Haciendita, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-252	24-10-2018	21-01-2019	458,633.30	458,633.30	458,633.30	458,633.30	458,633.30	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133695	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria Oficial No. 0178 "Enrique Carniado", ubicada en Cerro del Campo, Municipio de Amatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-210	24-10-2018	21-01-2019	452,267.67	452,267.67	452,267.67	452,267.67	452,267.67	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133702	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-515	29-10-2018	26-01-2019	469,067.86	469,067.86	469,067.86	469,067.86	469,067.86	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133717	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de plaza céntrica y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Lázaro Cárdenas", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-398	29-10-2018	26-01-2019	363,120.69	363,120.69	363,120.69	363,120.69	363,120.69	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133720	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Cangela Peralta Castrera", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-405	29-10-2018	26-01-2019	424,347.51	424,347.51	424,347.51	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133724	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Generalísimo Morelos", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-439	29-10-2018	26-01-2019	904,908.74	904,908.74	904,908.74	904,908.74	904,908.74	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133729	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0196 "Francisco Mirquez", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-475	29-10-2018	26-01-2019	299,336.84	299,336.84	299,336.84	299,336.84	299,336.84	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133742	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Secundaria General No 0680 "Juana de Asbaje", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-549	29-10-2018	26-01-2019	455,231.46	455,231.46	455,231.46	455,231.46	455,231.46	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133745	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	620,602.14	620,602.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, rehabilitación y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0019 "5 de Febrero", ubicada en Transfiguración, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-558	29-10-2018	26-01-2019	397,462.12	397,462.12	397,462.12	397,462.12	397,462.12	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302133767	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel y plaza pública, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-166	29-10-2018	26-01-2019	568,250.33	568,250.33	568,250.33	568,250.33	568,250.33	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133784	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de rehabilitación de espacios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Himno Nacional", ubicada en Coatepec Harinas, Municipio de Coatepec Harinas, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-390	29-10-2018	26-01-2019	476,186.00	476,186.00	476,186.00	476,186.00	476,186.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133792	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	674,832.00	674,832.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Obra exterior, en el Jardín de Niños "2 de Octubre", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-145	29-10-2018	26-01-2019	659,758.59	659,758.59	659,758.59	659,758.59	659,758.59	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133796	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Narciso Bassols L", ubicada en Tenango de Arista, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-255	29-10-2018	26-01-2019	477,367.78	477,367.78	477,367.78	477,367.78	477,367.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133835	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Santiago Tapatlaxco, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-526	09-11-2018	06-02-2019	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133838	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	454,705.10	454,705.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificio administrativo, en el Jardín de Niños "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicado en San Francisco Tepeolulco, Municipio de Temascalcingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-609	09-11-2018	06-02-2019	136,411.53	136,411.53	136,411.53	136,411.53	136,411.53	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133864	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,330,707.69	1,330,707.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	2 aulas y plaza pública, en la Escuela Primaria "Carmen Serdán", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-864	09-11-2018	08-03-2019	1,327,372.86	1,327,372.86	1,327,372.86	1,327,372.86	1,327,372.86	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133867	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Benito Juárez", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-157	09-11-2018	06-02-2019	380,178.55	380,178.55	380,178.55	380,178.55	380,178.55	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133889	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación y sustitución de barda, en el Jardín de Niños "Gandhi", ubicado en Los Reyes Acapulpan, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-471	23-11-2018	20-02-2019	473,139.48	473,139.48	473,139.48	473,139.48	473,139.48	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133892	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Anahuac", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-690	23-11-2018	20-02-2019	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133896	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "18 de Marzo", ubicada en San Mateo Tezoquipan, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-814	23-11-2018	20-02-2019	569,164.08	569,164.08	569,164.08	569,164.08	569,164.08	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133899	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Estado de México", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-127	23-11-2018	20-02-2019	594,996.74	594,996.74	594,996.74	594,996.74	594,996.74	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133907	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,759,979.42	5,759,979.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación y reforzamiento de edificios, en la Escuela Primaria "Gregorio Velázquez Sánchez", ubicada en Tultepec, Municipio de Tultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-845	23-11-2018	21-04-2019	5,183,981.48	5,183,981.48	5,183,981.48	5,183,981.48	5,183,981.48	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133931	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,245,806.82	5,245,806.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de rehabilitación, en la Escuela Primaria "Rosario Castellanos", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-248	27-11-2018	25-04-2019	4,511,393.21	4,511,393.21	4,511,393.21	4,511,393.21	4,511,393.21	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133937	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria Ofic. No 0207 "Guadalupe Victoria", ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-310	28-11-2018	25-02-2019	567,152.03	567,152.03	567,152.03	567,152.03	567,152.03	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133951	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Cngel D Campo", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-831	28-11-2018	25-02-2019	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133965	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Cristbal Coln", ubicado en Santa María, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-676	03-12-2018	02-03-2019	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133978	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General "David Alfaro Siqueiros", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-399	04-12-2018	02-04-2019	1,439,999.62	1,439,999.62	1,439,999.62	1,439,999.62	1,439,999.62	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133996	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	775,200.00	775,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de barda perimetral y plaza pública, en el Jardín de Niños Preescolar "21 de Marzo", ubicado en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-107	04-12-2018	03-03-2019	772,085.84	772,085.84	772,085.84	772,085.84	772,085.84	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134012	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Manuel M. Ponce", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-728	12-12-2018	11-03-2019	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134014	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Manuel Cervantes Imaz", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-660	13-12-2018	12-03-2019	478,834.73	478,834.73	478,834.73	478,834.73	478,834.73	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134021	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Dexcani Alto, Municipio de Jiotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-262	21-12-2018	20-03-2019	331,260.97	331,260.97	331,260.97	331,260.97	331,260.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134069	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0438 "Lic. Mario Colín Sánchez", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-334	21-12-2018	20-03-2019	469,322.63	469,322.63	469,322.63	469,322.63	469,322.63	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134076	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Colonia Adolfo López Mateos, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-617	21-12-2018	20-03-2019	473,213.86	473,213.86	473,213.86	473,213.86	473,213.86	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134090	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	815,999.63	815,999.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y obra exterior, en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-818	21-12-2018	20-03-2019	589,236.97	589,236.97	589,236.97	589,236.97	589,236.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302134098	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	948,425.96	948,425.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en el Jardín de Niños "Edmundo Castillo Huertero", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-848	21-12-2018	20-03-2019	902,319.86	902,319.86	902,319.86	902,319.86	902,319.86	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134101	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Libro Cienas", ubicada en El Capulín, Municipio de Donato Guerra, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-279	21-12-2018	20-03-2019	428,486.04	428,486.04	428,486.04	428,486.04	428,486.04	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134111	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	677,280.00	677,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula y obra exterior, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-288	21-12-2018	20-03-2019	621,162.44	621,162.44	621,162.44	621,162.44	621,162.44	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202091311	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,660.00	798,660.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	TELESECUNDARIA "LICENCIADO ALVARO GALVEZ Y FUENTES"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FONDEN-137	14-02-2018	14-05-2018	798,660.00	798,660.00	798,660.00	798,660.00	798,660.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133139	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,350,793.24	2,350,793.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, sanitarios y escaleras (U-2C), rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez García", ubicada en Carretera Mexico-Chalma, El güila (La Mesa), Municipio de Xalatlaco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-834	14-02-2018	13-06-2018	2,288,757.66	2,288,757.66	2,288,757.66	2,288,757.66	2,288,757.66	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133153	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	306,645.96	306,645.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Primeros de Mayo", ubicada en San Cristóbal, Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-015	23-04-2018	21-07-2018	296,306.83	296,306.83	296,306.83	296,306.83	296,306.83	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133201	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	755,290.00	755,290.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión "Libro Cienas Del RB", ubicada en Santa Juana Primera Sección, Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-004	25-05-2018	22-08-2018	434,418.12	434,418.12	434,418.12	434,418.12	434,418.12	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133212	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,460,965.74	1,460,965.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Margarita Maza de Juárez", ubicada en San Juan Tezompa, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-065	25-05-2018	21-09-2018	699,569.30	699,569.30	699,569.30	699,569.30	699,569.30	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133246	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de 7 aulas y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Emiliano Zapata", ubicado en San José Llano, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-079	25-05-2018	23-07-2018	280,347.51	280,347.51	280,347.51	280,347.51	280,347.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133252	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,775,200.00	3,775,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria "Club de Leones", ubicada en Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-019	25-05-2018	21-09-2018	2,145,035.62	2,145,035.62	2,145,035.62	2,145,035.62	2,145,035.62	Metros Cuadrados	100	30	30	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133262	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral y muro de contención, en el Jardín de Niños "Texopilli 2000", ubicado en Tejupilco de Hidalgo, Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-104	25-05-2018	22-08-2018	477,628.03	477,628.03	477,628.03	477,628.03	477,628.03	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133263	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Miguel de Unamuno", ubicado en Tepetlaoxtoc de Hidalgo, Municipio de Tepetlaoxtoc, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-113	25-05-2018	22-08-2018	546,184.62	546,184.62	546,184.62	546,184.62	546,184.62	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133275	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de teatro y andadores, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en El Cortijo, Municipio de Zacualpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-141	25-05-2018	23-07-2018	278,294.23	278,294.23	278,294.23	278,294.23	278,294.23	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133284	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Emiliano Zapata (Santo Domingo), Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-022	25-05-2018	22-08-2018	952,282.34	952,282.34	952,282.34	952,282.34	952,282.34	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133294	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior, en el Jardín de Niños "Justo Sierra", ubicado en Santo Tomás Apilhuasco (Santo Tomás), Municipio de Tepetlaoxtoc, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-111	25-05-2018	22-08-2018	472,024.49	472,024.49	472,024.49	472,024.49	472,024.49	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133306	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Francisco Villa", ubicada en Rincón del Guayabal, Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-107	25-05-2018	23-07-2018	279,842.68	279,842.68	279,842.68	279,842.68	279,842.68	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133309	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Antonio Caso", ubicado en Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-116	25-05-2018	22-08-2018	957,105.11	957,105.11	957,105.11	957,105.11	957,105.11	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133319	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en "Isabel de Moctezuma", ubicado en Xalatlaco, Municipio de Xalatlaco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-036	28-05-2018	25-08-2018	424,347.51	424,347.51	424,347.51	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133320	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,920,000.00	1,920,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Cauhtimoc", ubicada en Xalatlaco, Municipio de Xalatlaco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-038	28-05-2018	24-09-2018	1,918,993.90	1,918,993.90	1,918,993.90	1,918,993.90	1,918,993.90	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133321	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios, red eléctrica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Cauhtimoc", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-048	28-05-2018	24-09-2018	1,434,912.33	1,434,912.33	1,434,912.33	1,434,912.33	1,434,912.33	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133344	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "México 68", ubicada en Col. México 68, Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-079	28-05-2018	25-08-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133350	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas y módulos sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión "Juventino Rosas", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-071	28-05-2018	24-09-2018	1,437,304.88	1,437,304.88	1,437,304.88	1,437,304.88	1,437,304.88	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133377	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	806,400.00	806,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Profra. Rosario Padilla Martínez", ubicado en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-004	27-06-2018	24-09-2018	806,399.99	806,399.99	806,399.99	806,399.99	806,399.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133380	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,103,319.88	1,103,319.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "15 de Septiembre", ubicado en San Francisco Chalchihuapan, Municipio de Atlacomulco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-027	27-06-2018	24-10-2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133390	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Estefanía Castañeda", ubicado en Abedul S/N, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-152	25-06-2018	22-10-2018	680,902.49	680,902.49	680,902.49	680,902.49	680,902.49	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133425	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Secundaria General Oficial No 1124 "Manuel Serrano Vallejo", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-550	01-10-2018	29-12-2018	861,412.92	861,412.92	861,412.92	861,412.92	861,412.92	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133448	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Ayotla Textil", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-333	02-10-2018	30-12-2018	143,999.82	143,999.82	143,999.82	143,999.82	143,999.82	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133454	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Acampichitli", ubicado en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-691	02-10-2018	30-12-2018	472,347.31	472,347.31	472,347.31	472,347.31	472,347.31	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133463	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	939,553.26	939,553.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial No 0584 "Sebastián Lerdo de Tejada", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-158	02-10-2018	30-12-2018	928,269.89	928,269.89	928,269.89	928,269.89	928,269.89	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133499	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	575,999.31	575,999.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en Caja de Agua, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-795	10-10-2018	07-01-2019	565,067.18	565,067.18	565,067.18	565,067.18	565,067.18	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133513	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Educativa para Adultos "Leona Vicario", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-811	12-10-2018	09-01-2019	262,500.17	262,500.17	262,500.17	262,500.17	262,500.17	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133516	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Nicolás Bravo", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-538	12-10-2018	09-01-2019	465,766.85	465,766.85	465,766.85	465,766.85	465,766.85	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302133523	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Matilde Montoya Lafragua", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-548	15-10-2018	12-01-2019	862,084.87	862,084.87	862,084.87	862,084.87	862,084.87	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133558	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,343,995.61	1,343,995.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Prof. Luis Gutiérrez López", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-338	19-10-2018	15-02-2019	403,198.68	403,198.68	403,198.68	403,198.68	403,198.68	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133571	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,994.23	863,994.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y obra exterior, en la Escuela Secundaria General N1713 "Rosario Castellanos", ubicada en Ciudad López Mateos Atizapan de Zaragoza, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-267	19-10-2018	16-01-2019	259,198.27	259,198.27	259,198.27	259,198.27	259,198.27	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133583	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria "Antonio Caso", ubicada en Los Reyes, Municipio de Jocotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-458	19-10-2018	16-01-2019	336,967.44	336,967.44	336,967.44	336,967.44	336,967.44	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133584	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Servicios Coordinados Alcañ, ubicado en San Diego Alcañ Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-614	19-10-2018	16-01-2019	251,077.25	251,077.25	251,077.25	251,077.25	251,077.25	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133594	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Francisco González Bocanegra", ubicada en Las Mesas de Ixtapan (Las Mesas), Municipio de Tejuipulco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-211	19-10-2018	16-01-2019	719,974.04	719,974.04	719,974.04	719,974.04	719,974.04	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133610	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "José Joaquín Fernández", ubicado en San Miguel, Municipio de Villa de Allende, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-368	19-10-2018	16-01-2019	431,999.55	431,999.55	431,999.55	431,999.55	431,999.55	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133620	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en el CAM No. 86 "Dr. Ernesto Guevara de la Serna", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-838	19-10-2018	16-01-2019	431,872.39	431,872.39	431,872.39	431,872.39	431,872.39	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133622	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Ejido de San Mateo Coapexco, Municipio de Villa Guerrero, Méico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-294	19-10-2018	15-02-2019	1,425,970.63	1,425,970.63	1,425,970.63	1,425,970.63	1,425,970.63	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133643	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,372,359.84	4,372,359.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 8 aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, Méico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-194	24-10-2018	22-03-2019	3,236,343.80	3,236,343.80	3,236,343.80	3,236,343.80	3,236,343.80	Metros Cuadrados	100	68	68	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133659	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Barda perimetral y techumbre, en el Jardín de Niños "Celic Calli", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, Méico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-659	24-10-2018	21-01-2019	470,575.75	470,575.75	470,575.75	470,575.75	470,575.75	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133662	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, Méico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-825	24-10-2018	21-01-2019	477,729.49	477,729.49	477,729.49	477,729.49	477,729.49	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133663	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Tenochtitlán", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, Méico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-826	24-10-2018	21-01-2019	476,838.65	476,838.65	476,838.65	476,838.65	476,838.65	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133664	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,028.18	158,028.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, Méico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-850	24-10-2018	22-12-2018	155,529.93	155,529.93	155,529.93	155,529.93	155,529.93	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133666	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,766,400.00	1,766,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: sustitución de barda, en la Escuela Secundaria Oficial No 0424 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, Méico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-876	24-10-2018	20-02-2019	1,765,725.92	1,765,725.92	1,765,725.92	1,765,725.92	1,765,725.92	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133669	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, Méico	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-125	24-10-2018	21-01-2019	215,998.58	215,998.58	215,998.58	215,998.58	215,998.58	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133671	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,728,000.00	1,728,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica No 0108 "Tenochtitlan", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-148	24-10-2018	20-02-2019	1,718,329.65	1,718,329.65	1,718,329.65	1,718,329.65	1,718,329.65	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133694	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Tierra y Libertad", ubicado en Laguna de Tabernillas (El Resbaloso), Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-205	24-10-2018	21-01-2019	381,515.64	381,515.64	381,515.64	381,515.64	381,515.64	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133696	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	729,450.00	729,450.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria Ofic No. 0441 "Profr. Domingo Palacios Campuzano", ubicada en Salitre Palmarillos, Municipio de Amatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-211	24-10-2018	21-01-2019	714,153.05	714,153.05	714,153.05	714,153.05	714,153.05	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133698	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,981.75	287,981.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0301 "Clvaro Obregón", ubicada en Coahuilotes (Los Coahuilotes), Municipio de Amatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-216	24-10-2018	22-12-2018	267,278.33	267,278.33	267,278.33	267,278.33	267,278.33	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133707	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Hibas de Chapultepec", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-661	29-10-2018	26-01-2019	462,475.41	462,475.41	462,475.41	462,475.41	462,475.41	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133708	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica No 0033 "Ignacio López Rayón", ubicada en Santa María Rayón, Municipio de Rayón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-176	29-10-2018	26-01-2019	478,533.40	478,533.40	478,533.40	478,533.40	478,533.40	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133721	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Bertha Domínguez Martínez", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-409	29-10-2018	26-01-2019	424,347.51	424,347.51	424,347.51	424,347.51	424,347.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133733	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en San Sebastián (Rincón de San Sebastián), Municipio de Luvianos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-495	29-10-2018	26-01-2019	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133734	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,155,000.00	1,155,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 2 aulas y plaza céntrica, en la Escuela Primaria "Monte de las Cruces", ubicada en El Cirio de Hermittepec, Municipio de Luvianos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-497	29-10-2018	25-02-2019	1,147,134.92	1,147,134.92	1,147,134.92	1,147,134.92	1,147,134.92	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133736	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Paso del Agua (Cristo Rey), Municipio de Luvianos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-500	29-10-2018	26-01-2019	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133740	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,305,600.00	1,305,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 2 aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Jaime Nunó", ubicada en Cuahuilotes (Cuajilotes), Municipio de Luvianos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-504	29-10-2018	25-02-2019	1,274,506.56	1,274,506.56	1,274,506.56	1,274,506.56	1,274,506.56	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133741	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en El Capire, Municipio de Luvianos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-505	29-10-2018	26-01-2019	467,358.23	467,358.23	467,358.23	467,358.23	467,358.23	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133764	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,656,000.00	1,656,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en San Juan Atzingo, Municipio de Ocuilán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-132	29-10-2018	25-02-2019	1,655,999.99	1,655,999.99	1,655,999.99	1,655,999.99	1,655,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133791	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula y rehabilitación, en el Jardín de Niños "Estefanía Castañeda", ubicado en Pueblo Nuevo, Municipio de Villa Del Carbón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-098	29-10-2018	26-01-2019	568,530.19	568,530.19	568,530.19	568,530.19	568,530.19	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133795	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,326,136.64	1,326,136.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Xicotécatl", ubicada en Ciudad Libre Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-228	29-10-2018	25-02-2019	1,291,333.74	1,291,333.74	1,291,333.74	1,291,333.74	1,291,333.74	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133806	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Juana de Asbaje", ubicado en Ampliación Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-655	29-10-2018	26-01-2019	479,867.56	479,867.56	479,867.56	479,867.56	479,867.56	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133822	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Juan Rulfo", ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-103	09-11-2018	06-02-2019	942,574.88	942,574.88	942,574.88	942,574.88	942,574.88	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133826	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Bertha Von Glumer", ubicado en Tepetitlán, Municipio de Chiautla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-031	09-11-2018	06-02-2019	382,945.28	382,945.28	382,945.28	382,945.28	382,945.28	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133831	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de dos aulas y rehabilitación, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en San Luis La Gavia, Municipio de Villa Victoria, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-253	09-11-2018	08-03-2019	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133832	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Carlos Hank González", ubicada en Barrio El Vivero, Municipio de Villa Victoria, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-254	09-11-2018	06-02-2019	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133833	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-337	09-11-2018	06-02-2019	420,705.18	420,705.18	420,705.18	420,705.18	420,705.18	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133865	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,028,160.00	1,028,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de dos aulas, en la Escuela Primaria "Nicolás Bravo", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-142	09-11-2018	08-03-2019	982,131.01	982,131.01	982,131.01	982,131.01	982,131.01	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133869	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	627,679.08	627,679.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificio a y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Francisco González Bocanegra", ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-237	09-11-2018	06-02-2019	612,742.42	612,742.42	612,742.42	612,742.42	612,742.42	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133878	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	551,063.12	551,063.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Juan Ruiz de Alarcón", ubicado en San Andrés Metla, Municipio de Cocotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-392	23-11-2018	20-02-2019	543,131.73	543,131.73	543,131.73	543,131.73	543,131.73	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302133880	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel y plaza pública, en el Jardín de Niños "Fray Bartolomé de las Casas", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-330	23-11-2018	20-02-2019	566,680.02	566,680.02	566,680.02	566,680.02	566,680.02	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133885	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Agustín Aragón y LeB", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-404	23-11-2018	20-02-2019	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00	Metros Cuadrados	100	7	7	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133903	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en La Mesa de San Martín, Municipio de Ixtapan Del Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-442	23-11-2018	20-02-2019	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	472,347.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133905	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,238,460.95	2,238,460.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, cancha de usos múltiples y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Miahuatlán de Hidalgo (Santa Cruz Miahuatlán), Municipio de Ixtapan Del Oro, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-444	23-11-2018	22-03-2019	2,227,528.82	2,227,528.82	2,227,528.82	2,227,528.82	2,227,528.82	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133921	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula y rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Manuel Gilva Camacho", ubicada en La Cruz del Arenal, Municipio de Villa Del Carbón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-100	26-11-2018	23-02-2019	447,291.23	447,291.23	447,291.23	447,291.23	447,291.23	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133927	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	431,999.88	431,999.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios, plaza pública y barda perimetral, en el Jardín de Niños "María Montessori", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-849	27-11-2018	24-02-2019	415,813.15	415,813.15	415,813.15	415,813.15	415,813.15	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133991	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Héroe de Nacoziari", ubicada en Guadalupe Cachi, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-449	04-12-2018	03-03-2019	327,022.51	327,022.51	327,022.51	327,022.51	327,022.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134054	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,980,000.00	1,980,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de cuatro aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0580 "Ignacio M. Altamirano", ubicada en Hermittepec (Peñón Blanca), Municipio de Luvianos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-494	21-12-2018	19-04-2019	1,979,999.98	1,979,999.98	1,979,999.98	1,979,999.98	1,979,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302134072	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	824,189.83	824,189.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en el Jardín de Niños "Juan de Dios Peza", ubicado en Las Fuentes Yeche, Municipio de Jocotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-460	21-12-2018	20-03-2019	792,522.97	792,522.97	792,522.97	792,522.97	792,522.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133158	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	959,602.98	959,602.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Zapotlán, Municipio de Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-022	23-04-2018	21-07-2018	959,602.98	959,602.98	959,602.98	959,602.98	959,602.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133174	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	319,991.91	319,991.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-043	23-04-2018	21-07-2018	319,991.91	319,991.91	319,991.91	319,991.91	319,991.91	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133179	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	619,113.26	619,113.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "JosMa. Procopio Tello", ubicada en San Bartolomé Atlatlahuca Tenango Del Valle, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-053	23-04-2018	21-07-2018	619,113.26	619,113.26	619,113.26	619,113.26	619,113.26	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133183	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,079,352.14	1,079,352.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de aula de usos múltiples y obra exterior, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Xonacatlán, Municipio de Xonacatlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-063	23-04-2018	20-08-2018	1,079,352.14	1,079,352.14	1,079,352.14	1,079,352.14	1,079,352.14	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133202	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	335,065.08	335,065.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, ubicado en Temascalcingo de Jos María Velasco, Municipio de Temascalcingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-009	25-05-2018	22-08-2018	335,065.08	335,065.08	335,065.08	335,065.08	335,065.08	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133215	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	278,917.40	278,917.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Leonor Villegas de Magnán", ubicado en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-082	25-05-2018	23-07-2018	278,917.40	278,917.40	278,917.40	278,917.40	278,917.40	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133268	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,990.61	383,990.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Francisco Villa", ubicada en San José Villa de Allende, Municipio de Villa de Allende, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-133	25-05-2018	22-08-2018	383,990.61	383,990.61	383,990.61	383,990.61	383,990.61	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133352	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,999.99	287,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de un aula y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Luz del Campesino", ubicada en San Lorenzo Huitzilapan, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-084	28-05-2018	25-08-2018	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133365	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-047	27-06-2018	24-09-2018	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133427	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	862,059.40	862,059.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 2 aulas, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Santa Cruz Cuauhtenco, Municipio de Zinacantepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-767	01-10-2018	29-12-2018	862,059.40	862,059.40	862,059.40	862,059.40	862,059.40	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133487	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	462,688.49	462,688.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula y obra exterior, en el Jardín de Niños "Porfirio Parra", ubicado en San Nicolás Tolentino, Municipio de Valle de Bravo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-745	08-10-2018	05-01-2019	462,688.49	462,688.49	462,688.49	462,688.49	462,688.49	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133535	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,123,199.99	1,123,199.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y barda perimetral, en el C.A.M. Num. 39 "Gabriela Brimmer", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-216	15-10-2018	11-02-2019	1,123,199.99	1,123,199.99	1,123,199.99	1,123,199.99	1,123,199.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133576	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	995,131.48	995,131.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de dos aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria por televisión "Gustavo Baz Prada", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-346	19-10-2018	15-02-2019	995,131.48	995,131.48	995,131.48	995,131.48	995,131.48	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133607	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicado en San Bartolomé Atlatlahuca, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-858	19-10-2018	16-01-2019	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133612	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	959,938.54	959,938.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Antón Makarenko", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-438	19-10-2018	16-01-2019	959,938.54	959,938.54	959,938.54	959,938.54	959,938.54	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133616	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios y obra exterior, en el CAM No. 60 "Lic. Benito Juárez García", ubicado en Tonalico, Municipio de Tonalico, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-723	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133641	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,231,687.36	1,231,687.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Libertad", ubicada en Tlatempa, Municipio de Ocuilán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-871	19-10-2018	15-02-2019	1,231,687.36	1,231,687.36	1,231,687.36	1,231,687.36	1,231,687.36	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133709	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	719,996.47	719,996.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en el Jardín de Niños "Anexo a la Normal de Coatepec Harinas", ubicado en Coatepec Harinas, Municipio de Coatepec Harinas, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-264	29-10-2018	26-01-2019	719,996.47	719,996.47	719,996.47	719,996.47	719,996.47	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133738	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de comedor, cisterna plaza pública y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Carlos Hank González", ubicada en Cipriano, Municipio de Luvianos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-502	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133748	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	672,040.05	672,040.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda, en la Escuela Primaria "Alfredo Uruchurtu", ubicada en Cerrillo Piedras Blancas, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-695	29-10-2018	26-01-2019	672,040.05	672,040.05	672,040.05	672,040.05	672,040.05	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133798	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	386,093.47	386,093.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Profra. Herminia López Castañeda", ubicada en Santa María Jajalpa, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-283	29-10-2018	26-01-2019	386,093.47	386,093.47	386,093.47	386,093.47	386,093.47	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133810	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Ignacio López Rayón", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-540	05-11-2018	02-02-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133814	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,999.98	287,999.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior, en la Estancia Infantil "José Vasconcelos", ubicada en San Lucas Ocoatepec, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-856	05-11-2018	03-01-2019	287,999.98	287,999.98	287,999.98	287,999.98	287,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133873	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,065,947.33	1,065,947.33	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de aula de usos múltiples y rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos", ubicada en Colonia Morelos, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-556	09-11-2018	08-03-2019	1,065,947.33	1,065,947.33	1,065,947.33	1,065,947.33	1,065,947.33	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133918	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,357,237.07	1,357,237.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en Sabana de la Peña, Municipio de Villa de Allende, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-753	26-11-2018	25-03-2019	1,357,237.07	1,357,237.07	1,357,237.07	1,357,237.07	1,357,237.07	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133944	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,995.50	479,995.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Agustín Millán", ubicada en Texcaltitlán, Municipio de Texcaltitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-650	28-11-2018	25-02-2019	479,995.50	479,995.50	479,995.50	479,995.50	479,995.50	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133953	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,216,800.00	1,216,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Consuelo Tapia", ubicada en El Islote, Municipio de Villa Guerrero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-301	28-11-2018	27-03-2019	1,216,800.00	1,216,800.00	1,216,800.00	1,216,800.00	1,216,800.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133964	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.99	479,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Águiles Serdán", ubicado en El Limbo, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-664	03-12-2018	02-03-2019	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134042	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	815,999.99	815,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Pablo Neruda", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-122	21-12-2018	20-03-2019	815,999.99	815,999.99	815,999.99	815,999.99	815,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134053	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	403,200.00	403,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-114	21-12-2018	20-03-2019	403,200.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	403,200.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134058	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,920,000.00	1,920,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 2 aulas, sanitarios y rehabilitación de aulas y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Piedra Grande, Municipio de Luvianos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-496	21-12-2018	19-04-2019	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	1,920,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302134080	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,476.41	479,476.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula y rehabilitación, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Cruz del Norte, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-666	21-12-2018	20-03-2019	479,476.41	479,476.41	479,476.41	479,476.41	479,476.41	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134107	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,774.65	479,774.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela de Educación Inicial "Un Rayito de Esperanza", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-380	21-12-2018	20-03-2019	479,774.65	479,774.65	479,774.65	479,774.65	479,774.65	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133162	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	400,455.75	400,455.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Ciudad Libre Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-026	23-04-2018	21-07-2018	400,455.75	400,455.75	400,455.75	400,455.75	400,455.75	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133170	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	563,465.50	563,465.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Agustín Melgar", ubicado en Metepec, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-037	23-04-2018	21-07-2018	563,465.50	563,465.50	563,465.50	563,465.50	563,465.50	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133177	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	312,185.18	312,185.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-050	23-04-2018	21-07-2018	312,185.18	312,185.18	312,185.18	312,185.18	312,185.18	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133191	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Benito Juárez", ubicado en Los Reyes Acozac, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-072	23-04-2018	21-07-2018	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133205	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,456,230.41	1,456,230.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios, en la E.S.T.I.C. No 0021 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en San Andrés Ocotlan, Municipio de Calimaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-017	25-05-2018	21-09-2018	1,456,230.41	1,456,230.41	1,456,230.41	1,456,230.41	1,456,230.41	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133209	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel y barda perimetral, en la Estancia Infantil "Rosario Castellanos", ubicada en Apaxco de Ocampo, Municipio de Apaxco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-056	25-05-2018	22-08-2018	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133243	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,570,542.45	1,570,542.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 4 aulas, en la Escuela Secundaria General "Manuel C. Bernal", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-179	25-05-2018	21-09-2018	1,570,542.45	1,570,542.45	1,570,542.45	1,570,542.45	1,570,542.45	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133270	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,997.91	479,997.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Palizada, Municipio de Villa Victoria, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-136	25-05-2018	22-08-2018	479,997.91	479,997.91	479,997.91	479,997.91	479,997.91	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133311	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Lic. Adolfo López Mateos", ubicado en Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-160	25-05-2018	22-08-2018	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133374	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,598,632.08	2,598,632.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 4 aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "José Masconcelos", ubicada en Villa Victoria, Municipio de Villa Victoria, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-169	27-06-2018	24-10-2018	2,598,632.08	2,598,632.08	2,598,632.08	2,598,632.08	2,598,632.08	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133407	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,400,000.00	14,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 9 aulas, módulo de escaleras y construcción de sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión "José Joaquín Fernández de Lizardi", ubicada en San Bartolomé Atlatlahuca, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-240	10-09-2018	08-03-2019	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	14,400,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133421	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	862,417.63	862,417.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0492 "Juana de Asbaje", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-751	17-09-2018	15-12-2018	862,417.63	862,417.63	862,417.63	862,417.63	862,417.63	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133438	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,999.99	863,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Rosario Castellanos", ubicado en Tecuac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-599	02-10-2018	30-12-2018	863,999.99	863,999.99	863,999.99	863,999.99	863,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133439	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en el Jardín de Niños "Lev Semionovich Vigotsky", ubicado en Tecuac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-600	02-10-2018	30-12-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133445	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Vicente Suárez", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-193	02-10-2018	30-12-2018	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133446	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,617.44	432,617.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Barda perimetral, en la Escuela Primaria "Mexitli", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-201	02-10-2018	30-12-2018	432,617.44	432,617.44	432,617.44	432,617.44	432,617.44	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133455	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,993.53	383,993.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Atlitzin (Agua)", ubicado en Santa María Magdalena Cauhuacan, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-776	02-10-2018	30-12-2018	383,993.53	383,993.53	383,993.53	383,993.53	383,993.53	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133457	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,439,999.99	1,439,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula, sustitución de sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial por Televisión No 0554 "Mario Colín Sánchez", ubicada en Chosto de los Jarros, Municipio de Atlacomulco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-842	02-10-2018	29-01-2019	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133478	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,999.99	499,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Tilicuezpallin", ubicada en Jiquipilco el Viejo, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-619	02-10-2018	30-12-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133524	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,078,255.50	1,078,255.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Constitución 1857", ubicada en Diego Sánchez, Municipio de Sultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-579	15-10-2018	12-01-2019	1,078,255.50	1,078,255.50	1,078,255.50	1,078,255.50	1,078,255.50	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133536	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,455,036.60	1,455,036.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de tres aulas, en la Escuela Primaria "Joaquín Arcadio Pagaza", ubicada en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-773	15-10-2018	11-02-2019	1,455,036.60	1,455,036.60	1,455,036.60	1,455,036.60	1,455,036.60	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133553	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,065.74	499,065.74	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en San José Tlbc, Municipio de Ocuilán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-870	19-10-2018	16-01-2019	499,065.74	499,065.74	499,065.74	499,065.74	499,065.74	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133599	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	431,139.82	431,139.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Barda perimetral, en el Jardín de Niños "Cuitlhuac", ubicado en Ejido Venta Morales (La Laguna), Municipio de Texcaltitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-360	19-10-2018	16-01-2019	431,139.82	431,139.82	431,139.82	431,139.82	431,139.82	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS	AVANCE FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302133629	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,055,999.81	1,055,999.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, plaza pública y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Salvador Díaz Mirón", ubicada en Ciudad Lázaro Cárdenas del Río, Municipio de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-218	19-10-2018	15-02-2019	1,055,999.81	1,055,999.81	1,055,999.81	1,055,999.81	1,055,999.81	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133752	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda, en la Escuela Primaria "Profr. Macedonia Balbuena", ubicada en San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-717	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133851	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de aula regional, en la Escuela Primaria "21 de Marzo", ubicada en San Francisco de Asís, Municipio de Sultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-587	09-11-2018	06-02-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133874	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,998.60	479,998.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula y rehabilitación general, en el Jardín de Niños "León Tolstói", ubicado en La Mesa de Chosto, Municipio de Atlacomulco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-093	09-11-2018	06-02-2019	479,998.60	479,998.60	479,998.60	479,998.60	479,998.60	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133914	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,974.20	479,974.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y servicios sanitarios, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en San Agustín, Municipio de Texcaltitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-640	26-11-2018	23-02-2019	479,974.20	479,974.20	479,974.20	479,974.20	479,974.20	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133928	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	953,785.71	953,785.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisión Of tv No 0091 "Luis Pasteur", ubicada en Ahuatenco, Municipio de Ocuilán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-868	27-11-2018	24-02-2019	953,785.71	953,785.71	953,785.71	953,785.71	953,785.71	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133939	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	532,265.67	532,265.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación barda perimetral, en el Jardín de Niños "Pablo Neruda", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-332	28-11-2018	25-02-2019	532,265.67	532,265.67	532,265.67	532,265.67	532,265.67	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133947	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	607,601.54	607,601.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula, en la Escuela Secundaria por Televisión "Lázaro Cárdenas del Río", ubicada en San Cristóbal Tecolotlán, Municipio de Zinacantan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-768	28-11-2018	25-02-2019	607,601.54	607,601.54	607,601.54	607,601.54	607,601.54	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133950	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	815,999.92	815,999.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "5 de Mayo", ubicada en Colorín, Municipio de Valle de Bravo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-803	28-11-2018	25-02-2019	815,999.92	815,999.92	815,999.92	815,999.92	815,999.92	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133954	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de un aula y muro de contención, en la Escuela Primaria "Melchor Muzquiz", ubicada en El Rancho, Municipio de Amatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-289	03-12-2018	02-03-2019	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133960	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Mexitepec, Municipio de Sultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-584	03-12-2018	02-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133980	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,996.36	479,996.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda, en el Jardín de Niños "Guadalupe Borja de Díaz Ordaz", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-517	04-12-2018	03-03-2019	479,996.36	479,996.36	479,996.36	479,996.36	479,996.36	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133993	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.38	479,999.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Constitución de 1824", ubicado en Temoaya, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-613	04-12-2018	03-03-2019	479,999.38	479,999.38	479,999.38	479,999.38	479,999.38	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134045	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	474,364.67	474,364.67	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetra, en el Jardín de Niños "Diego Rivera", ubicado en Acolman de Nezahualcóyotl, Municipio de Acolman, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-191	21-12-2018	20-03-2019	474,364.67	474,364.67	474,364.67	474,364.67	474,364.67	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134048	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	371,704.73	371,704.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Gral. Felipe Ángeles", ubicada en Ocoyotepec (Ocoyotepec Centro), Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-202	21-12-2018	20-03-2019	371,704.73	371,704.73	371,704.73	371,704.73	371,704.73	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134092	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.64	479,999.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Antonio del Valle Arizpe", ubicado en Salitre Palmarillos, Municipio de Amatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-212	21-12-2018	20-03-2019	479,999.64	479,999.64	479,999.64	479,999.64	479,999.64	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133147	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	852,015.00	852,015.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Símbolos Patrios", ubicada en Zona Número Cuatro San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-003	23-04-2018	21-07-2018	852,015.00	852,015.00	852,015.00	852,015.00	852,015.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133149	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,524,807.95	1,524,807.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en Santa Ana, Municipio de Ocuilán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-007	23-04-2018	20-08-2018	1,524,807.95	1,524,807.95	1,524,807.95	1,524,807.95	1,524,807.95	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133159	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,199.83	739,199.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Francisco I. Madero, Municipio de Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-023	23-04-2018	21-07-2018	739,199.83	739,199.83	739,199.83	739,199.83	739,199.83	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133190	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Velixtla Zacualpan, Municipio de Zacualpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-071	23-04-2018	21-06-2018	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133214	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Francisco del Paso", ubicado en Loma de Endotzi (Manzana Sexta), Municipio de Jiquipilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-077	25-05-2018	22-08-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133216	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,482.32	479,482.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Isidro Fabela", ubicada en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-083	25-05-2018	22-08-2018	479,482.32	479,482.32	479,482.32	479,482.32	479,482.32	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133218	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,999.98	287,999.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y plaza pública, en el Jardín de Niños "Fray Servando Teresa de Mier", ubicado en La Concepción Chico (El Centro), Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-092	25-05-2018	23-07-2018	287,999.98	287,999.98	287,999.98	287,999.98	287,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133222	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	861,829.00	861,829.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Carlos Fuentes", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-101	25-05-2018	22-08-2018	861,829.00	861,829.00	861,829.00	861,829.00	861,829.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133232	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Josué Mirlo", ubicada en Los Pericones, Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-146	25-05-2018	22-08-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133257	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	431,996.69	431,996.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Lic. Benito Juárez", ubicado en gguila (La Mesa), Municipio de Xalatlaco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-037	25-05-2018	22-08-2018	431,996.69	431,996.69	431,996.69	431,996.69	431,996.69	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133280	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "José Antonio Alzate", ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-167	25-05-2018	22-08-2018	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133369	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	665,087.55	665,087.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y obra exterior, en el Jardín de Niños "Miguel Domínguez", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-059	27-06-2018	24-09-2018	665,087.55	665,087.55	665,087.55	665,087.55	665,087.55	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133385	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0635 "Gral Vicente Guerrero", ubicada en Manzana de Tequesquipan (Las Manzanas), Municipio de Temascaltepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-158	20-06-2018	18-08-2018	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133406	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,747,554.65	1,747,554.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Niños Héroes de Chapultepec", ubicada en San Pedro Zictepec, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-247	10-09-2018	07-01-2019	1,747,554.65	1,747,554.65	1,747,554.65	1,747,554.65	1,747,554.65	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133428	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	808,392.97	808,392.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación y barda, en el Jardín de Niños "Lev Vygotky", ubicado en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-059	01-10-2018	29-12-2018	808,392.97	808,392.97	808,392.97	808,392.97	808,392.97	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133429	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	861,703.94	861,703.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de 12 aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Ciudad Lázaro Cárdenas, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-223	01-10-2018	29-12-2018	861,703.94	861,703.94	861,703.94	861,703.94	861,703.94	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133526	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	952,094.87	952,094.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Grecia", ubicado en Teotihuacán de Arista, Municipio de Teotihuacan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-628	15-10-2018	11-02-2019	952,094.87	952,094.87	952,094.87	952,094.87	952,094.87	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133528	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	941,277.94	941,277.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Salvador Atenco, Municipio de Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-258	15-10-2018	12-01-2019	941,277.94	941,277.94	941,277.94	941,277.94	941,277.94	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133529	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,507,731.96	7,507,731.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 8 aulas y módulo de escaleras, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-138	15-10-2018	13-12-2018	7,507,731.96	7,507,731.96	7,507,731.96	7,507,731.96	7,507,731.96	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133537	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,495,689.69	1,495,689.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Belisario Domínguez", ubicada en Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-815	15-10-2018	11-02-2019	1,495,689.69	1,495,689.69	1,495,689.69	1,495,689.69	1,495,689.69	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133541	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	431,999.93	431,999.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria Anexa a la Normal de Tecñac, ubicada en Tecñac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecñac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-341	15-10-2018	12-01-2019	431,999.93	431,999.93	431,999.93	431,999.93	431,999.93	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133552	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	957,755.84	957,755.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Año de la Constitución", ubicado en San Pedro Zictepec, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-626	19-10-2018	16-01-2019	957,755.84	957,755.84	957,755.84	957,755.84	957,755.84	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133597	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,602,598.76	1,602,598.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de muro de contención, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en San Miguel Balderas, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-244	19-10-2018	16-01-2019	1,602,598.76	1,602,598.76	1,602,598.76	1,602,598.76	1,602,598.76	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133598	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	870,646.06	870,646.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en La Isleta, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-627	19-10-2018	16-01-2019	870,646.06	870,646.06	870,646.06	870,646.06	870,646.06	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133618	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Nicolás Bravo", ubicada en San Nicolás Tolentino, Municipio de Valle de Bravo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-788	19-10-2018	16-01-2019	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133624	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.97	479,999.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Xinantecatl", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-541	19-10-2018	16-01-2019	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133645	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	431,245.15	431,245.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Agrarismo", ubicada en Barrio El Cerrillo, Municipio de Villa Victoria, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-255	24-10-2018	21-01-2019	431,245.15	431,245.15	431,245.15	431,245.15	431,245.15	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133749	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y rehabilitación de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-697	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133788	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,028.04	158,028.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de cubierta (arco techo), en la Escuela Primaria "José Vasconcelos", ubicada en San Juan Xoconusco, Municipio de Donato Guerra, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-852	29-10-2018	27-12-2018	158,028.04	158,028.04	158,028.04	158,028.04	158,028.04	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133813	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	429,810.57	429,810.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Plaza cívica, barda perimetral y muro de contención, en la Escuela Educativa para Adultos "Juan Escutia", ubicada en San José, Municipio de Texcaltitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-833	05-11-2018	02-02-2019	429,810.57	429,810.57	429,810.57	429,810.57	429,810.57	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133850	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de malla perimetral, en la Escuela Primaria "Dr. José María Coss", ubicada en El Teamate, Municipio de Sultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-586	09-11-2018	06-02-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133855	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Francisco Mirquez", ubicado en Tepexpan, Municipio de Acolman, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-190	09-11-2018	06-02-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133881	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de plantel y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Jerónimo de los Jarros, Municipio de Atacomulco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-226	23-11-2018	20-02-2019	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133912	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	476,131.97	476,131.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Meyuca de Morelos (Meyuca), Municipio de Coatepec Harinas, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-388	26-11-2018	23-02-2019	476,131.97	476,131.97	476,131.97	476,131.97	476,131.97	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133923	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "María Montessori", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-116	26-11-2018	24-01-2019	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133969	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,998.43	479,998.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de aula y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Palma Torcida, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-682	03-12-2018	02-03-2019	479,998.43	479,998.43	479,998.43	479,998.43	479,998.43	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133987	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en el Jardín de Niños "Gabriela Mistral", ubicado en Tecuac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-598	04-12-2018	03-03-2019	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133992	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	486,421.22	486,421.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda, en el Jardín de Niños "Carmen Serdán Alariste", ubicado en Barrio la Tenería, Municipio de Jocotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-459	04-12-2018	03-03-2019	486,421.22	486,421.22	486,421.22	486,421.22	486,421.22	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133995	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,665.68	479,665.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gabriela Mistral", ubicada en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-706	04-12-2018	03-03-2019	479,665.68	479,665.68	479,665.68	479,665.68	479,665.68	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134015	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,880,000.00	2,880,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Estado de Michoacán", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-191	17-12-2018	15-05-2019	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134031	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y construcción de muro perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica "Juan Rodríguez Puebla", ubicada en Loma de Hidalgo, Municipio de Jiquipilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-457	21-12-2018	20-03-2019	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302134047	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	806,808.49	806,808.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Felipe Carrillo Puerto", ubicada en San Agustín Las Tablas, Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-201	21-12-2018	20-03-2019	806,808.49	806,808.49	806,808.49	806,808.49	806,808.49	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134056	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en San Sebastián El Grande, Municipio de Amanalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-095	21-12-2018	20-03-2019	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134064	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José Vasconcelos", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-280	21-12-2018	20-03-2019	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134078	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Mario Colín", ubicada en Arroyo Seco, Municipio de Texcaltitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-652	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134079	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,693.56	479,693.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Xinantecatl", ubicado en Tecamatlán, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-662	21-12-2018	20-03-2019	479,693.56	479,693.56	479,693.56	479,693.56	479,693.56	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134091	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	623,999.83	623,999.83	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en el Jardín de Niños "Guadalupe Rhon de Hank", ubicado en Coatepec Harinas, Municipio de Coatepec Harinas, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-105	21-12-2018	20-03-2019	623,999.83	623,999.83	623,999.83	623,999.83	623,999.83	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133143	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,476,419.27	1,476,419.27	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, construcción de techumbre y cerco perimetral, en la Escuela Secundaria General No. 0144 "Profr. Manuel Hinojosa Giles", ubicada en Allende Num. 2, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-728	20-04-2018	18-06-2018	1,476,419.27	1,476,419.27	1,476,419.27	1,476,419.27	1,476,419.27	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133188	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de barda perimetral, en el Jardín de Niños "República Unidas de América", ubicado en Los Reyes Acozac Tecamac, Municipio de Tecamac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-069	23-04-2018	21-07-2018	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133189	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,999.99	499,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en La Magdalena Tenexpan Temoaya, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-070	23-04-2018	21-07-2018	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133193	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	904,254.66	904,254.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Tierra Y Libertad", ubicada en San Miguel Mimiapan Xonacatlan, Municipio de Xonacatlan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-075	23-04-2018	21-07-2018	904,254.66	904,254.66	904,254.66	904,254.66	904,254.66	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133206	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	461,402.11	461,402.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Rosario Castellanos", ubicado en San Salvador Tizatlalli, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-018	25-05-2018	22-08-2018	461,402.11	461,402.11	461,402.11	461,402.11	461,402.11	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133213	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en El Jaral (Tierra Montaña), Municipio de Jiquipilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-076	25-05-2018	22-08-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133217	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela para adultos "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-090	25-05-2018	23-07-2018	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133227	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial No 0396 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-122	25-05-2018	22-08-2018	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133236	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	718,747.21	718,747.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, administración y laboratorio, en la Escuela Secundaria Oficial No 0781 "Santos Degollado", ubicada en San Rafael, Municipio de Tlalmanalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-161	25-05-2018	22-08-2018	718,747.21	718,747.21	718,747.21	718,747.21	718,747.21	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133278	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,495,996.75	2,495,996.75	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oficial No 0234 "5 de Febrero", ubicada en San Miguel Mimiapan, Municipio de Xonacatlan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-149	25-05-2018	21-09-2018	2,495,996.75	2,495,996.75	2,495,996.75	2,495,996.75	2,495,996.75	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133330	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	379,857.11	379,857.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación en el Jardín de Niños "Jaime Torres Bodet", ubicado en San Miguel Balderas, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-110	28-05-2018	25-08-2018	379,857.11	379,857.11	379,857.11	379,857.11	379,857.11	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133381	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,011,343.49	1,011,343.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y plaza pública, en la Escuela Secundaria Oficial Ni 86 "Lic. Abel C. Salazar", ubicada en Lerma de Villada Lerma, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-039	27-06-2018	24-10-2018	1,011,343.49	1,011,343.49	1,011,343.49	1,011,343.49	1,011,343.49	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133424	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	242,398.29	242,398.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Mario Colli Sánchez", ubicado en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-170	01-10-2018	29-11-2018	242,398.29	242,398.29	242,398.29	242,398.29	242,398.29	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133465	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.98	999,999.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria Técnica "Ricardo Flores Magón", ubicada en San Antonio del Puente Temoaya, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-270	02-10-2018	30-12-2018	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	999,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133469	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda y plaza pública, en el Jardín de Niños "Tizoc", ubicado en Santa María Magdalena Cahuacón, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-545	02-10-2018	30-11-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133472	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Adolfo López Mateos", ubicado en Barrio Chivatla Mesa, Municipio de San José del Rincón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-568	02-10-2018	30-11-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133495	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	575,999.21	575,999.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Ing. Guillermo González Camarena", ubicada en Caja de Agua, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-303	10-10-2018	07-01-2019	575,999.21	575,999.21	575,999.21	575,999.21	575,999.21	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133600	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	429,398.55	429,398.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Cuitláhuac", ubicado en San Agustín, Municipio de Texcaltitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-361	19-10-2018	16-01-2019	429,398.55	429,398.55	429,398.55	429,398.55	429,398.55	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133790	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	575,389.20	575,389.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula y rehabilitación en la Escuela Secundaria por Televisión No 0464 "Pedro Ascension de Alquisiras", ubicada en El Consuelo, Municipio de Amatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-092	29-10-2018	26-01-2019	575,389.20	575,389.20	575,389.20	575,389.20	575,389.20	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133882	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	575,999.24	575,999.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en San Francisco Cheje, Municipio de Jocotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-274	23-11-2018	20-02-2019	575,999.24	575,999.24	575,999.24	575,999.24	575,999.24	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133888	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "José Rubén Romero", ubicado en Santiago Yeche, Municipio de Jocotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-461	23-11-2018	20-02-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133936	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en Colonia Morelos, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-623	28-11-2018	25-02-2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133942	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	499,999.99	499,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en Enthavi, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-620	28-11-2018	25-02-2019	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	499,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133968	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Loma Larga, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-679	03-12-2018	02-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133970	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de plaza cívica, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en Mazatitla, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-687	03-12-2018	02-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133971	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	431,999.99	431,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Nuevo Copaltepec, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-787	03-12-2018	02-03-2019	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133972	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	575,999.99	575,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Teopazul (Teopazul El Encinal), Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-094	03-12-2018	02-03-2019	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133973	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión No 0615 "Vicente Guerrero", ubicada en Las Esmeraldas, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-109	03-12-2018	02-03-2019	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	288,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133975	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	873,483.11	873,483.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en San Mateo Guayatenco), Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-238	03-12-2018	02-03-2019	873,483.11	873,483.11	873,483.11	873,483.11	873,483.11	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133997	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	674,832.00	674,832.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 1 aula, en el Jardín de Niños "Juana de Asbaje", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-146	04-12-2018	03-03-2019	674,832.00	674,832.00	674,832.00	674,832.00	674,832.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134007	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Eulalia Guzmán Barrón", ubicado en San Jorge Pueblo Nuevo, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-510	07-12-2018	05-04-2019	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134023	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Agustín Tapia Miranda", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-282	21-12-2018	20-03-2019	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134062	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	556,300.79	556,300.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de aulas y rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en San Mateo (San Mateo Guayatenco), Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-249	21-12-2018	20-03-2019	556,300.79	556,300.79	556,300.79	556,300.79	556,300.79	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134063	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de un aula, taller de cómputo y sustitución de un aula, en la Escuela Primaria "Netzahualcótl", ubicada en San Nicolás, Municipio de Tenancingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-260	21-12-2018	20-03-2019	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134074	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	724,407.51	724,407.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: construcción de un aula y obra exterior, en la Escuela Educativa Para los Adultos "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-492	21-12-2018	20-03-2019	724,407.51	724,407.51	724,407.51	724,407.51	724,407.51	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302134087	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,212,509.96	1,212,509.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dos aulas, sanitarios y obra exterior, en la Escuela Secundaria General Ofic No 0237 "Simón Bolívar", ubicada en Santa María Tonanitla, Municipio de Tonanitla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-720	21-12-2018	19-04-2019	1,212,509.96	1,212,509.96	1,212,509.96	1,212,509.96	1,212,509.96	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134106	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	431,999.59	431,999.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rampa y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicado en Santa Clara de Juárez, Municipio de Morelos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-372	21-12-2018	20-03-2019	431,999.59	431,999.59	431,999.59	431,999.59	431,999.59	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133163	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.98	479,999.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de dos aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión "José Vasconcelos", ubicada en Santo Domingo Aztatameca, Municipio de Axapusco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-030	23-04-2018	21-07-2018	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133178	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	927,379.17	927,379.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Lic. Adolfo López Mateos", ubicado en Metepec, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-052	23-04-2018	21-07-2018	927,379.17	927,379.17	927,379.17	927,379.17	927,379.17	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133199	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.98	479,999.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificio, en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en la Labor de Zaragoza, Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-001	25-05-2018	22-08-2018	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133200	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,084,555.21	1,084,555.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios y construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", ubicada en Tepexpan, Municipio de Acolman, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-003	25-05-2018	21-09-2018	1,084,555.21	1,084,555.21	1,084,555.21	1,084,555.21	1,084,555.21	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133224	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, modulo sanitario y cancha de usos múltiples, en la Escuela Primaria "Cristóbal Hidalgo", ubicada en Santo Domingo-Zacatepec, Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-106	25-05-2018	22-08-2018	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133266	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	467,095.00	467,095.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda, en la Escuela Secundaria Oficial No 0022 "JosMa. Morelos y Pavón", ubicada en Capultitlán, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-119	25-05-2018	22-08-2018	467,095.00	467,095.00	467,095.00	467,095.00	467,095.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133271	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,997.15	479,997.15	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "21 de Marzo", ubicada en San Agustín Altamirano Segunda Sección, Municipio de Villa Victoria, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-137	25-05-2018	22-08-2018	479,997.15	479,997.15	479,997.15	479,997.15	479,997.15	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133286	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de 4 aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gral. Emiliano Zapata", ubicada en Pueblo Nuevo Tlalmilolpan, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-041	25-05-2018	22-08-2018	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133290	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria Oficial No 0241 "Mirres de Río Blanco", ubicada en San Miguel Almaya, Municipio de Capulhuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-053	25-05-2018	22-08-2018	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	720,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133328	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	305,003.03	305,003.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicado en Santiago Casandeje, Municipio de Jocotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-078	28-05-2018	25-08-2018	305,003.03	305,003.03	305,003.03	305,003.03	305,003.03	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133354	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	581,866.60	581,866.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de losa, en el Jardín de Niños "María Ortega Monroy", ubicado en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-150	28-05-2018	25-08-2018	581,866.60	581,866.60	581,866.60	581,866.60	581,866.60	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133368	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,033,635.43	1,033,635.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de techumbre, en la Escuela Secundaria Oficial No 0644 "Mexica Nahuayotzin", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-057	27-06-2018	24-10-2018	1,033,635.43	1,033,635.43	1,033,635.43	1,033,635.43	1,033,635.43	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133378	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	903,696.79	903,696.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula y obra exterior, en la Escuela Secundaria Oficial No 0384 "Profr. Manuel Hinojosa Giles", ubicada en San Pedro Tlanxco, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-005	27-06-2018	24-09-2018	903,696.79	903,696.79	903,696.79	903,696.79	903,696.79	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133567	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	431,999.99	431,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Amado Nervo", ubicado en Bobashí de Guadalupe, Municipio de Atlacomulco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-817	19-10-2018	16-01-2019	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133644	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,079,126.08	3,079,126.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda y plaza pública, en la Escuela Secundaria por Televisión "Manuel Esquivel Durán", ubicada en Santa María Magdalena Cahuaacan, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-205	24-10-2018	20-02-2019	3,079,126.08	3,079,126.08	3,079,126.08	3,079,126.08	3,079,126.08	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133706	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	477,960.08	477,960.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oficial por Televisión No 0394 "Francisco Villa", ubicada en San Agustín, Municipio de Texcaltitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-653	29-10-2018	26-01-2019	477,960.08	477,960.08	477,960.08	477,960.08	477,960.08	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133714	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	816,000.00	816,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de tres aulas, en el Jardín de Niños "Margarita Robledo Moguel", ubicado en El Temporal, Municipio de Amanalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-209	29-10-2018	26-01-2019	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133852	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,937,061.87	2,937,061.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Simón Bolívar", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-124	09-11-2018	08-03-2019	2,937,061.87	2,937,061.87	2,937,061.87	2,937,061.87	2,937,061.87	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133875	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	496,852.77	496,852.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Reconstrucción de un aula, en la Escuela Primaria "19 de Septiembre", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-168	09-11-2018	06-02-2019	496,852.77	496,852.77	496,852.77	496,852.77	496,852.77	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133887	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Loma Vicente Guerrero, Municipio de Jiquipico, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-455	23-11-2018	20-02-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133911	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.19	479,999.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Agua Amarga, Municipio de Coatepec Harinas, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-387	26-11-2018	23-02-2019	479,999.19	479,999.19	479,999.19	479,999.19	479,999.19	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133915	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.49	479,999.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Cristóbal Colón", ubicado en Las Tablas (Las Tablas San José) Municipio de Texcaltitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-648	26-11-2018	23-02-2019	479,999.49	479,999.49	479,999.49	479,999.49	479,999.49	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133941	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,884.30	479,884.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Isidro Fabela", ubicada en San Pedro El Chico, Municipio de Santo Tomás, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-577	28-11-2018	25-02-2019	479,884.30	479,884.30	479,884.30	479,884.30	479,884.30	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133946	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	430,856.17	430,856.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel y obra exterior, en el Jardín de Niños "Rubén Méndez del Castillo", ubicado en Zacazonapan, Municipio de Zacazonapan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-762	28-11-2018	25-02-2019	430,856.17	430,856.17	430,856.17	430,856.17	430,856.17	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133959	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y rehabilitación de usos múltiples, en la Escuela Primaria "Pedro Ascencio", ubicada en El Momoxtle, Municipio de Sultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-581	03-12-2018	02-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133961	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula regional y plaza pública, en la Escuela Primaria "Gabriela Mistral", ubicada en Aserradero Viejo, Municipio de Sultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-588	03-12-2018	02-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133966	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Lázaro Cárdenas", ubicado en San Felipe Tepehuastlán, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-677	03-12-2018	02-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133967	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aula y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Miguel de Cervantes", ubicado en La Lagunilla, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-678	03-12-2018	02-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134016	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	505,114.95	505,114.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Santa María Citendeje, Municipio de Jocotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-271	21-12-2018	20-03-2019	505,114.95	505,114.95	505,114.95	505,114.95	505,114.95	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302134017	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	575,861.48	575,861.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0233 "Salvador Díaz Mirón", ubicada en Santa Ana Ixtlahuaca (Santa Ana Ixtlahuacingo, Municipio de Ixtlahuaca, México)	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-312	21-12-2018	20-03-2019	575,861.48	575,861.48	575,861.48	575,861.48	575,861.48	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302134035	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	503,816.48	503,816.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Secundaria por Televisión Ofic. No. 0471 "16 de Septiembre", ubicada en San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-718	21-12-2018	20-03-2019	503,816.48	503,816.48	503,816.48	503,816.48	503,816.48	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302134041	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,823,998.01	1,823,998.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0643 U. P. y C. "Celestín Freinet", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-843	21-12-2018	19-04-2019	1,823,998.01	1,823,998.01	1,823,998.01	1,823,998.01	1,823,998.01	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302134046	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.82	479,999.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Moisés Salas", ubicado en Ejido de San Pedro, Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-197	21-12-2018	20-03-2019	479,999.82	479,999.82	479,999.82	479,999.82	479,999.82	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302134084	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	527,802.06	527,802.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula y obra exterior, en la Escuela Primaria "Francisco González Bocanegra", ubicada en Barriales, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-673	21-12-2018	20-03-2019	527,802.06	527,802.06	527,802.06	527,802.06	527,802.06	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302134085	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,235.89	479,235.89	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: sustitución de aulas y rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Santa María, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-683	21-12-2018	20-03-2019	479,235.89	479,235.89	479,235.89	479,235.89	479,235.89	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133151	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,997.26	999,997.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y construcción de un aula, en la E.S.T.I.C No. 0071 "Horacio Zúñiga", ubicada en Acolman de Nezahualcoyotl, Municipio de Acolman, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-010	23-04-2018	20-08-2018	999,997.26	999,997.26	999,997.26	999,997.26	999,997.26	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133160	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,199.95	739,199.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Gral. Nicolás Romero", ubicada en San Salvador Atenco, Municipio de Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-024	23-04-2018	21-07-2018	739,199.95	739,199.95	739,199.95	739,199.95	739,199.95	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133171	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plante, en la Escuela Primaria "Juan Fernández Albarri", ubicada en Apaxco de Ocampo, Municipio de Apaxco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-038	23-04-2018	21-07-2018	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133172	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,029,085.17	1,029,085.17	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "José Vasconcelos", ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-041	23-04-2018	20-08-2018	1,029,085.17	1,029,085.17	1,029,085.17	1,029,085.17	1,029,085.17	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133173	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	731,199.81	731,199.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Fraccionamiento Santa Cruz Tecamac, Municipio de Tecamac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-042	23-04-2018	21-07-2018	731,199.81	731,199.81	731,199.81	731,199.81	731,199.81	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133198	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	582,000.00	582,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plante, construcción de un aula, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0520 "Miguel Hidalgo", ubicada en Conocido, La Compañía (Tres Espigas), Municipio de Valle de Bravo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-790	25-05-2018	22-08-2018	582,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	582,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133233	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,063,999.98	2,063,999.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Xicotencatl", ubicada en San Juan Jalpa Centro, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-154	25-05-2018	21-09-2018	2,063,999.98	2,063,999.98	2,063,999.98	2,063,999.98	2,063,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133234	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,058,580.11	1,058,580.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Metlattepec, Municipio de Sultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-155	25-05-2018	21-09-2018	1,058,580.11	1,058,580.11	1,058,580.11	1,058,580.11	1,058,580.11	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133244	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	888,346.44	888,346.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Nezahualcōtl", ubicada en Santa María Zolotepec Xonacatl, Municipio de Xonacatl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-182	25-05-2018	22-08-2018	888,346.44	888,346.44	888,346.44	888,346.44	888,346.44	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133253	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.87	479,999.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de 6 aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión "Víctor Bravo Ahuja", ubicada en San Agustín Huitzilapan, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-085	28-05-2018	25-08-2018	479,999.87	479,999.87	479,999.87	479,999.87	479,999.87	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133367	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Carmen Maza de Del Mazo", ubicado en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-050	27-06-2018	24-09-2018	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133382	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	427,067.94	427,067.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", ubicada en Colonia Adolfo López Mateos Lerma, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-040	27-06-2018	24-09-2018	427,067.94	427,067.94	427,067.94	427,067.94	427,067.94	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133410	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	414,189.11	414,189.11	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Mesa de La Agüita, Municipio de Teotihuacan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-093	13-09-2018	11-12-2018	414,189.11	414,189.11	414,189.11	414,189.11	414,189.11	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133431	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	824,688.19	824,688.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Simón Ramírez Rodríguez", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-227	01-10-2018	29-12-2018	824,688.19	824,688.19	824,688.19	824,688.19	824,688.19	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133451	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,612.94	479,612.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Belisario Domínguez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-412	02-10-2018	30-12-2018	479,612.94	479,612.94	479,612.94	479,612.94	479,612.94	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133471	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Avanzar Campesino", ubicado en Rioyos Buenavista, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-565	02-10-2018	30-11-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133489	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,317,912.42	9,317,912.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 8 aulas y obra exterior, en la E.S.T.I.C. No. 0057 "Mariano Azuela", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-136	08-10-2018	21-12-2018	9,317,912.42	9,317,912.42	9,317,912.42	9,317,912.42	9,317,912.42	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133517	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	643,836.45	643,836.45	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, barda perimetral y obra exterior, en el Jardín de Niños "Andrés Quintana Roo", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-061	15-10-2018	13-12-2018	643,836.45	643,836.45	643,836.45	643,836.45	643,836.45	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302133527	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	904,254.34	904,254.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de edificio y sustitución de barda, en el Jardín de Niños "Tonatihua", ubicado en Santa María Tonanitla, Municipio de Tonanitla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-721	15-10-2018	11-02-2019	904,254.34	904,254.34	904,254.34	904,254.34	904,254.34	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133534	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,587,353.28	1,587,353.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Miguel de Cervantes Saavedra", ubicada en Tepexpan, Municipio de Acolman, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-196	15-10-2018	11-02-2019	1,587,353.28	1,587,353.28	1,587,353.28	1,587,353.28	1,587,353.28	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133555	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,133,505.63	1,133,505.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gral. Melchor Muzquiz", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-741	19-10-2018	16-01-2019	1,133,505.63	1,133,505.63	1,133,505.63	1,133,505.63	1,133,505.63	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133603	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,984.47	863,984.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de sanitarios, barda perimetral, plaza cívica y andadores, en el Jardín de Niños "Felipe Berriozabal", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-432	19-10-2018	16-01-2019	863,984.47	863,984.47	863,984.47	863,984.47	863,984.47	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133608	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	702,184.19	702,184.19	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Enrique Pestalozzi", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-112	19-10-2018	16-01-2019	702,184.19	702,184.19	702,184.19	702,184.19	702,184.19	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133609	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,152,000.00	1,152,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de tres aulas, en la Escuela Primaria "Xicotencatl", ubicada en San Lucas, Municipio de Amanalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-207	19-10-2018	15-02-2019	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	1,152,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133628	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación barda perimetral, en la Escuela Primaria "Las Américas", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-177	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133660	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	972,584.96	972,584.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula rehabilitación de edificio y obra exterior, en la Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Zinacantepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-766	24-10-2018	21-01-2019	972,584.96	972,584.96	972,584.96	972,584.96	972,584.96	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302133661	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,998.97	383,998.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Malinali", ubicado en San José Vidrio, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-775	24-10-2018	21-01-2019	383,998.97	383,998.97	383,998.97	383,998.97	383,998.97	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133701	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Rafael Ramírez", ubicado en Laguna Seca, Municipio de Morelos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-352	29-10-2018	26-01-2019	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133858	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,800,000.00	1,800,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Barda perimetral y muro de contención, en el Jardín de Niños "Gabilondo Soler", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-228	09-11-2018	08-03-2019	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133870	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	430,689.69	430,689.69	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de barda perimetral, en el Jardín de Niños "José Julian Marti", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-816	09-11-2018	06-02-2019	430,689.69	430,689.69	430,689.69	430,689.69	430,689.69	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133916	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,996.87	479,996.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Fray Cirilo Bobadilla", ubicada en Las Tablas (Las Tablas San José), Municipio de Texcaltitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-649	26-11-2018	23-02-2019	479,996.87	479,996.87	479,996.87	479,996.87	479,996.87	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133933	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	719,868.82	719,868.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Plutarco Elías Calles", ubicada en Buenavista, Municipio de Villa Guerrero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-289	27-11-2018	24-02-2019	719,868.82	719,868.82	719,868.82	719,868.82	719,868.82	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133940	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	431,999.99	431,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "José María Morelos y Pavón", ubicado en Choteje, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-354	28-11-2018	25-02-2019	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133943	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	900,000.00	900,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Patria", ubicada en San José Buenavista El Grande, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-622	28-11-2018	25-02-2019	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133955	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oficial No 0113 "Cristóbal Hidalgo", ubicada en Tejujilco de Hidalgo, Municipio de Tejujilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-311	03-12-2018	02-03-2019	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133956	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula, en la Escuela Secundaria General No 0218 "Gral. Lázaro Cárdenas", ubicada en Nuevo Copaltepec, Municipio de Tlatlaxya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-313	03-12-2018	02-03-2019	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133985	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.95	479,999.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda, en la Escuela Primaria "Doroteo Arango Arambula", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-533	04-12-2018	03-03-2019	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134026	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, plaza cívica y andadores, en el Jardín de Niños "Miguel de Cervantes Saavedra", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-359	21-12-2018	20-03-2019	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134061	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,481,546.31	1,481,546.31	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Jaime Nunú", ubicado en San Pedro de la Hortaliza (Ejido Almoloya), Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-196	21-12-2018	19-04-2019	1,481,546.31	1,481,546.31	1,481,546.31	1,481,546.31	1,481,546.31	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134066	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	575,999.98	575,999.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de barda, en la Escuela Primaria "Educadores Mexicanos", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-286	21-12-2018	20-03-2019	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133166	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	769,999.38	769,999.38	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en el Jardín de Niños "Lic. Guillermo Martínez D.", ubicado en Tepexpan, Municipio de Acolman, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-033	23-04-2018	21-07-2018	769,999.38	769,999.38	769,999.38	769,999.38	769,999.38	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133175	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	999,999.43	999,999.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Gral. Lázaro Cárdenas", ubicada en San Pedro Tepetitlán, Municipio de Acolman, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-045	23-04-2018	20-08-2018	999,999.43	999,999.43	999,999.43	999,999.43	999,999.43	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133187	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,974.82	287,974.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisión Ni 623 "Emiliano Zapata", ubicada en Xico Valle de Chalco Solidaridad, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-068	23-04-2018	21-06-2018	287,974.82	287,974.82	287,974.82	287,974.82	287,974.82	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133192	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Federico Froebel", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-073	23-04-2018	21-07-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133194	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en el Jardín de Niños "Rosaura Zapata", ubicado en Temascalapa, Municipio de Temascalapa, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-077	23-04-2018	21-07-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133219	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Alberto G. Blanch", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-095	25-05-2018	22-08-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133220	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Laura Méndez de Cuenca", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-097	25-05-2018	22-08-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133221	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	286,776.80	286,776.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Justo Sierra", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-099	25-05-2018	23-07-2018	286,776.80	286,776.80	286,776.80	286,776.80	286,776.80	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133225	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Lucas Saldivar", ubicada en San José Ixtapa, Municipio de Temascalcingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-109	25-05-2018	22-08-2018	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133239	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,147,460.28	1,147,460.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de tres aulas, en la Escuela Primaria "Llano Cienas", ubicada en Las Peñas, Municipio de Villa Victoria, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-168	25-05-2018	21-09-2018	1,147,460.28	1,147,460.28	1,147,460.28	1,147,460.28	1,147,460.28	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133265	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	279,198.07	279,198.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de un aula, barda perimetral, en el Jardín de Niños "Fray Bartolomé de las Casas", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-118	25-05-2018	23-07-2018	279,198.07	279,198.07	279,198.07	279,198.07	279,198.07	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133269	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,996.30	287,996.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en San Miguel la Máquina, Municipio de Villa de Allende, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-135	25-05-2018	23-07-2018	287,996.30	287,996.30	287,996.30	287,996.30	287,996.30	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133283	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de 19 aulas, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en San Nicolás Peralta, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-010	25-05-2018	22-08-2018	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133342	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,683,814.59	1,683,814.59	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de dos aulas y rehabilitación de sanitarios y obra exterior, en el Jardín de Niños "Luisa I. Campos de J. Cantón", ubicado en Santa María Zolotepec Xonacatlan, Municipio de Xonacatlan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-074	28-05-2018	24-09-2018	1,683,814.59	1,683,814.59	1,683,814.59	1,683,814.59	1,683,814.59	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133375	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	5,950,000.00	5,950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de espacios, en la Escuela Secundaria Oficial N1221 "Amado Nervo", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-177	27-06-2018	23-11-2018	5,950,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	5,950,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133414	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,189,002.53	1,189,002.53	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Secundaria por Televisión "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-202	13-09-2018	11-12-2018	1,189,002.53	1,189,002.53	1,189,002.53	1,189,002.53	1,189,002.53	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133416	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Miguel Hidalgo", ubicado en San Miguel Ameyalco, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-476	13-09-2018	11-12-2018	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133430	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	856,001.51	856,001.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Agustín Tapia Miranda", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-226	01-10-2018	29-12-2018	856,001.51	856,001.51	856,001.51	856,001.51	856,001.51	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133434	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Hellen Adams Keller", ubicada en Tecuac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-349	02-10-2018	30-12-2018	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133440	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,171,044.96	1,171,044.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificio y sustitución de auditorio, en la Escuela Primaria "Gral. Guadalupe Victoria", ubicada en Colonia Guadalupe Victoria, Municipio de Otzolotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-855	02-10-2018	28-02-2019	1,171,044.96	1,171,044.96	1,171,044.96	1,171,044.96	1,171,044.96	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133442	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	846,770.58	846,770.58	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza ", ubicada en Santiago Tejocotillos, Xonacatlan, Municipio de Xonacatlan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-269	02-10-2018	29-01-2019	846,770.58	846,770.58	846,770.58	846,770.58	846,770.58	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133459	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	575,999.97	575,999.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oficial por Televisión No 0292 "Primer de Mayo", ubicada en Cuadrilla de López, Municipio de Tejupulco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-091	02-10-2018	30-12-2018	575,999.97	575,999.97	575,999.97	575,999.97	575,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133488	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,996.99	479,996.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Plutarco González", ubicado en Santa María Pipioltepec (Pipioltepec), Municipio de Valle de Bravo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-746	08-10-2018	05-01-2019	479,996.99	479,996.99	479,996.99	479,996.99	479,996.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133501	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	959,875.66	959,875.66	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de 2 Aulas Est. Regional, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0658 "Justo Sierra Méndez", ubicada en Mexztepec, Municipio de Sultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-823	10-10-2018	06-02-2019	959,875.66	959,875.66	959,875.66	959,875.66	959,875.66	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133530	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	14,396,265.73	14,396,265.73	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Alfredo V. Bonfil", ubicada en San Francisco Tepexoxuca, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-239	15-10-2018	13-03-2019	14,396,265.73	14,396,265.73	14,396,265.73	14,396,265.73	14,396,265.73	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133539	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	575,999.78	575,999.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "María Montessori", ubicada en Tecmac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-291	15-10-2018	12-01-2019	575,999.78	575,999.78	575,999.78	575,999.78	575,999.78	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133540	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	575,999.30	575,999.30	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Benito Juárez", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecmac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-299	15-10-2018	12-01-2019	575,999.30	575,999.30	575,999.30	575,999.30	575,999.30	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133665	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-872	24-10-2018	21-01-2019	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133849	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantele, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Potzontepec, Municipio de Sultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-585	09-11-2018	06-02-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133920	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	158,027.03	158,027.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: sustitución de dos aulas y rehabilitación, en la Escuela Secundaria Oficial No 0056 "Roque Díaz", ubicada en Zacualpan, Municipio de Zacualpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-857	26-11-2018	24-01-2019	158,027.03	158,027.03	158,027.03	158,027.03	158,027.03	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133948	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	431,999.99	431,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantele, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Juan Jalpa Centro, Municipio de San Felipe del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-786	28-11-2018	25-02-2019	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133949	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.63	479,999.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Gabriela Mistral", ubicado en San Gaspar, Municipio de Valle de Bravo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-798	28-11-2018	25-02-2019	479,999.63	479,999.63	479,999.63	479,999.63	479,999.63	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133952	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	959,999.87	959,999.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios, plaza cívica, andadores y letrero, en la Escuela Primaria "Eufemio Jaime", ubicada en San Lorenzo Cuauhtenco, Municipio de Calimaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-233	28-11-2018	25-02-2019	959,999.87	959,999.87	959,999.87	959,999.87	959,999.87	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133957	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y plaza cívica, en el Jardín de Niños "Alfonso Reyes", ubicado en Santa Cruz (Santa Cruz Texcalapa), Municipio de Sultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-362	03-12-2018	02-03-2019	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	432,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133958	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	414,456.23	414,456.23	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Fray Pedro de Gante", ubicado en Limón Terrero, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-559	03-12-2018	02-03-2019	414,456.23	414,456.23	414,456.23	414,456.23	414,456.23	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133962	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Fernando Montes de Oca", ubicada en El Naranjo, Municipio de Sultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-589	03-12-2018	02-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133983	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	446,709.52	446,709.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Francisco Miquez", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-527	04-12-2018	03-03-2019	446,709.52	446,709.52	446,709.52	446,709.52	446,709.52	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133994	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.78	479,999.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Isidro Fabela", ubicado en Colonia Adolfo López Mateos, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-616	04-12-2018	03-03-2019	479,999.78	479,999.78	479,999.78	479,999.78	479,999.78	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134009	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	494,005.00	494,005.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de 4 aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Santa Cruz Pueblo Nuevo, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-893	10-12-2018	09-03-2019	494,005.00	494,005.00	494,005.00	494,005.00	494,005.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134013	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "María Enriqueta Camarillo", ubicado en Fuentes del Valle, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-729	12-12-2018	11-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134030	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y reforzamiento de muro perimetral, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San José del Sitio, Municipio de Jiquipilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-456	21-12-2018	20-03-2019	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134055	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,444,022.85	1,444,022.85	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Niños Héroes de Chapultepec", ubicada en Salitrillo, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-860	21-12-2018	19-04-2019	1,444,022.85	1,444,022.85	1,444,022.85	1,444,022.85	1,444,022.85	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134077	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Las Lágrimas, Municipio de Texcaltitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-646	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134082	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,450.81	479,450.81	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de un aula y rehabilitación, en la Escuela Primaria "Juan de la Barrera", ubicada en La Guacamaya, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-670	21-12-2018	20-03-2019	479,450.81	479,450.81	479,450.81	479,450.81	479,450.81	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134088	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Gregorio Torres Quintero", ubicado en La Vega, Municipio de Tonatico, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-722	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133165	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	622,821.01	622,821.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Plutarco Albarán", ubicado en San Francisco Putla, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-032	23-04-2018	21-07-2018	622,821.01	622,821.01	622,821.01	622,821.01	622,821.01	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133223	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	861,940.43	861,940.43	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Vanguardia Revolucionaria del SNTE", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-102	25-05-2018	22-08-2018	861,940.43	861,940.43	861,940.43	861,940.43	861,940.43	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133228	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de barda perimetral, plaza y andadores, en la Escuela Secundaria Oficial No. 0642 "Carlos Fuentes", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-123	25-05-2018	22-08-2018	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133229	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Lic. Carlos Salinas de Gortari", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-125	25-05-2018	22-08-2018	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133235	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,038,089.91	2,038,089.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Alvaro Obregón", ubicada en San Pedro Hueyahualco, Municipio de Sultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-156	25-05-2018	21-09-2018	2,038,089.91	2,038,089.91	2,038,089.91	2,038,089.91	2,038,089.91	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133238	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	841,483.80	841,483.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de dos aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Bicentenario de la Independencia", ubicada en Santiago Tejocotillos, Municipio de Xonacatlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-163	25-05-2018	22-08-2018	841,483.80	841,483.80	841,483.80	841,483.80	841,483.80	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133240	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	620,501.52	620,501.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en el Jardín de Niños "Clvaro Obregón", ubicado en Colonia Agrícola Clvaro Obregón Metepec, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-171	25-05-2018	22-08-2018	620,501.52	620,501.52	620,501.52	620,501.52	620,501.52	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133303	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Secundaria Oficial No 0212 "Belisario Domínguez", ubicada en Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-058	25-05-2018	22-08-2018	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133308	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Enrique Rebsamen", ubicado en Tequisistlán, Municipio de Tezoyuca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-115	25-05-2018	22-08-2018	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302133332	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,907,995.62	1,907,995.62	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Miguel Alemán", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-152	28-05-2018	24-09-2018	1,907,995.62	1,907,995.62	1,907,995.62	1,907,995.62	1,907,995.62	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133335	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,207,999.54	2,207,999.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de tres aulas estructura U-1C, en la Escuela Primaria "Luis G. Tapia", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-175	28-05-2018	24-09-2018	2,207,999.54	2,207,999.54	2,207,999.54	2,207,999.54	2,207,999.54	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133339	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	314,086.77	314,086.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación, en la Escuela Secundaria. Of. No 0976 "Leandro Valle", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-049	28-05-2018	25-08-2018	314,086.77	314,086.77	314,086.77	314,086.77	314,086.77	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133364	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de un aula, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-046	27-06-2018	24-09-2018	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133372	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,002,744.78	1,002,744.78	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de dos aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Jesús Reyes Heróles", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-126	27-06-2018	24-10-2018	1,002,744.78	1,002,744.78	1,002,744.78	1,002,744.78	1,002,744.78	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133373	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	815,998.63	815,998.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Libro Cienas", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-128	27-06-2018	24-09-2018	815,998.63	815,998.63	815,998.63	815,998.63	815,998.63	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133408	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	451,822.47	451,822.47	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior, en el Jardín de Niños "Tiamatini", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-516	10-09-2018	08-12-2018	451,822.47	451,822.47	451,822.47	451,822.47	451,822.47	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302133411	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,999.99	287,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, sanitarios y cancha de usos múltiples, en la Escuela Primaria "Libro Cienas", ubicada en San Lucas Ocoatepec, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-094	13-09-2018	11-11-2018	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133412	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.99	479,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y malla tipo ciclón, en la Estancia Infantil "José María Pino Suárez", ubicada en San Lucas Ocotepc, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-566	13-09-2018	11-12-2018	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133420	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	945,478.98	945,478.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de aula y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Benita Galeana", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-127	17-09-2018	15-12-2018	945,478.98	945,478.98	945,478.98	945,478.98	945,478.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133433	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Ricardo Flores Magón", ubicada en Los Reyes Acozac, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-302	02-10-2018	30-12-2018	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133500	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	575,999.64	575,999.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Ramírez López", ubicada en Santa María Magdalena Cahuac, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-812	10-10-2018	07-01-2019	575,999.64	575,999.64	575,999.64	575,999.64	575,999.64	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133538	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	671,999.99	671,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Ejido de Tequisistlán Primero, Municipio de Tezoyuca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-867	15-10-2018	12-01-2019	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133551	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	831,842.91	831,842.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Helen Keller", ubicado en Lerma, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-181	19-10-2018	16-01-2019	831,842.91	831,842.91	831,842.91	831,842.91	831,842.91	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133593	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,637,942.39	1,637,942.39	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de losa y rehabilitación de edificios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en San Miguel La Labor, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-832	19-10-2018	15-02-2019	1,637,942.39	1,637,942.39	1,637,942.39	1,637,942.39	1,637,942.39	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133614	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en el Jardín de Niños "Bertha Von Glumer Leyva", ubicado en Calixtlahuaca, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-692	19-10-2018	16-01-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133619	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,999.99	287,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de sanitarios y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Leandro León Ayala", ubicado en Tenantongo, Municipio de Valle de Bravo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-796	19-10-2018	17-12-2018	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	287,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133621	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	575,999.99	575,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Santa Teresa Tiloxtoc, Municipio de Valle de Bravo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-163	19-10-2018	16-01-2019	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133651	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	431,999.36	431,999.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Rosario Castellanos", ubicado en Puerto Magdaleno, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-373	24-10-2018	21-01-2019	431,999.36	431,999.36	431,999.36	431,999.36	431,999.36	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133656	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	863,999.96	863,999.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Ixtlamati", ubicado en San Martín Azcatepec, Municipio de Tecuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-594	24-10-2018	21-01-2019	863,999.96	863,999.96	863,999.96	863,999.96	863,999.96	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133704	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.56	479,999.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en El Chapaneal, Municipio de Texcaltitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-639	29-10-2018	26-01-2019	479,999.56	479,999.56	479,999.56	479,999.56	479,999.56	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133713	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,997.61	479,997.61	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y sustitución de barda, en el Jardín de Niños "Lic. Benito Juárez", ubicado en Tepexpan, Municipio de Acolman, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-189	29-10-2018	26-01-2019	479,997.61	479,997.61	479,997.61	479,997.61	479,997.61	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133750	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-702	29-10-2018	26-01-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133778	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,963,999.99	2,963,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de rehabilitación de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Las Trojes, Municipio de Ocuilán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-295	29-10-2018	25-02-2019	2,963,999.99	2,963,999.99	2,963,999.99	2,963,999.99	2,963,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133856	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.98	479,999.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Revolución", ubicado en Acolman de Nezahualcóyotl, Municipio de Acolman, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-195	09-11-2018	06-02-2019	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302133879	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Niños Héroes", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-750	23-11-2018	20-02-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133909	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	734,400.00	734,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Isidro Fabela", ubicada en El Espejel, Municipio de Atzacmulco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-278	26-11-2018	23-02-2019	734,400.00	734,400.00	734,400.00	734,400.00	734,400.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133945	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,998.93	479,998.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de obra exterior, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0531 "Dos de Marzo", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-731	28-11-2018	25-02-2019	479,998.93	479,998.93	479,998.93	479,998.93	479,998.93	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133977	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.28	479,999.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-339	04-12-2018	03-03-2019	479,999.28	479,999.28	479,999.28	479,999.28	479,999.28	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133986	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,331,952.56	3,331,952.56	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de: sustitución de aulas, sanitarios y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Enrique Laubscher", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-596	04-12-2018	02-05-2019	3,331,952.56	3,331,952.56	3,331,952.56	3,331,952.56	3,331,952.56	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133989	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.98	479,999.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y barda perimetral, en la Escuela Primaria "La Corregidora", ubicada en San Juan de las Manzanas, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-448	04-12-2018	03-03-2019	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302133990	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,999.99	479,999.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Tonatiuh", ubicado en San Miguel Hila, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-543	04-12-2018	03-03-2019	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134036	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0682 "Felipe Villanueva", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-732	21-12-2018	20-03-2019	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302134081	2018	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	479,793.07	479,793.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco González Bocanegra", ubicada en El Guayabo, Municipio de Tlatlaxa, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa	FP2017-668	21-12-2018	20-03-2019	479,793.07	479,793.07	479,793.07	479,793.07	479,793.07	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones