

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|--|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302133140 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 6,720,000.00 | 6,720,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Tultepec, ubicado en Tultepec, Municipio de Tultepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-939 | 04-04-2018 | 01-08-2018 | 3,769,902.50 | 3,769,902.50 | 3,769,902.50 | 3,769,902.50 | 3,769,902.50 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133144 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,506,892.27 | 1,506,892.27 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería. Construcción del taller de alimentos y bebidas, en el CONALEP Plantel El Zarco, ubicado en La Marquesa, Municipio de Ocoyoacac, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-909 | 20-04-2018 | 17-08-2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133386 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,536,000.00 | 1,536,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Chalco, ubicado en Huitzilopochtili Manzana 13 Lote 14 Zona 11, Chalco, Municipio de Chalco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-873 | 25-06-2018 | 22-10-2018 | 450,072.27 | 450,072.27 | 450,072.27 | 450,072.27 | 450,072.27 | Metros Cuadrados | 100 | 82 | 82 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133818 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 6,672,000.00 | 6,672,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Villa del Carbón 15ETC0034Z, ubicado en San Jerónimo Zacapexco, Municipio de Villa del Carbón, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-944 | 05-11-2018 | 03-01-2019 | 6,514,722.42 | 6,514,722.42 | 6,514,722.42 | 6,514,722.42 | 6,514,722.42 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133389 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,067,200.00 | 3,067,200.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Construcción de auditorio de 8 E.E. U-1C y techumbre, en la Escuela Normal de Coatepec Harinas, ubicada en 2a. Manzana de Santa Ana, Municipio de Coatepec Harinas, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-957 | 25-06-2018 | 21-12-2018 | 2,839,011.45 | 2,839,011.45 | 2,839,011.45 | 2,839,011.45 | 2,839,011.45 | 2,839,011.45 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MEX220302133667 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 816,000.00 | 816,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitación de aulas, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 255, ubicada en San Francisco Mihuáltepec, Municipio de Donato Guerra, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-877 | 24-10-2018 | 21-01-2019 | 815,144.88 | 815,144.88 | 815,144.88 | 815,144.88 | 815,144.88 | 815,144.88 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|--|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302133819 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 38,400,000.00 | 38,400,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Construcción de salin de usos múltiples, en la Escuela de Artes Escénicas 15SU4516X, ubicada en San Antonio Buenavista, Municipio de Toluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-186 | 05-11-2018 | 04-03-2019 | 38,399,999.99 | 38,399,999.99 | 38,399,999.99 | 38,399,999.99 | 38,399,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX22030213376 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,691,084.78 | 3,691,084.78 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitación de aulas, sanitarios, barda perimetral y plaza pública, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 4, ubicada en Santa María, Municipio de Huehuetoca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-185 | 27-06-2018 | 23-11-2018 | 2,037,698.94 | 2,037,698.94 | 2,037,698.94 | 2,037,698.94 | 2,037,698.94 | Metros Cuadrados | 100 | 60 | 60 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX22030213393 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,621,946.88 | 1,621,946.88 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Construcción de una sala de maestros e impermeabilización, en el EMSAD 18 Bosencheve Loma de Juárez, ubicado en Av. Líbano Cárdenas s/n, Barrio La Joya, Loma de Juárez, Municipio de Villa de Allende, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-942 | 25-06-2018 | 22-09-2018 | 1,223,769.10 | 1,223,769.10 | 1,223,769.10 | 1,223,769.10 | 1,223,769.10 | Metros Cuadrados | 100 | 96 | 96 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133668 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 336,045.99 | 336,045.99 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 155, ubicada en La Jordana, Municipio de El Oro, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-878 | 24-10-2018 | 21-01-2019 | 328,393.50 | 328,393.50 | 328,393.50 | 328,393.50 | 328,393.50 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133760 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,191,360.00 | 1,191,360.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Sustitución de barda, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 54, ubicada en Chalco de Daz Covarrubias, Municipio de Chalco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-879 | 29-10-2018 | 25-02-2019 | 1,152,516.14 | 1,152,516.14 | 1,152,516.14 | 1,152,516.14 | 1,152,516.14 | Metros Cuadrados | 100 | 85 | 85 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133801 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 384,000.00 | 384,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Sultepec, ubicada en Sultepec de Pedro Ascencio de Alquisiras, Municipio de Sultepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-317 | 29-10-2018 | 26-01-2019 | 376,347.47 | 376,347.47 | 376,347.47 | 376,347.47 | 376,347.47 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|--|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2022 | 3 | MEX220302134018 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Segunda etapa de la construcción de una unidad académica departamental Tipo II, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli CCT 15EIT0003Z, ubicado en Avenida Nopaltepec sin número Fracción La Coyotera del Ejido de San Antonio Cuamatlán, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC15106-1 | 20-12-2018 | 29-12-2018 | 2,037,018.43 | 2,037,018.43 | 2,037,018.43 | 2,037,018.43 | 2,037,018.43 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MEX220302134050 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 612,000.00 | 612,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitación general y sustitución de un aula, en el Cbt N.º 2 "Atzacmulco", ubicado en San Antonio Enchisi, Municipio de Atzacmulco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-307 | 21-12-2018 | 20-03-2019 | 611,999.33 | 611,999.33 | 611,999.33 | 611,999.33 | 611,999.33 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MEX220302133397 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,908,800.00 | 2,908,800.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Construcción de 4 aulas, escaleras UZC y servicios sanitarios regional y rehabilitación general, en la Escuela Normal No. 1 de Nezahualcóyotl, ubicada en Col. Benito Juárez, Municipio de Nezahualcóyotl, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-972 | 25-06-2018 | 21-11-2018 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MEX220302133623 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 134, ubicada en San Pedro del Rosal, Municipio de Atzacmulco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-305 | 19-10-2018 | 16-01-2019 | 479,999.99 | 479,999.99 | 479,999.99 | 479,999.99 | 479,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MEX220302133710 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 960,000.00 | 960,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Segunda etapa de rehabilitación de aulas en Edificio B, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 71, ubicada en Santa Isabel, Municipio de Jiquipilco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-322 | 29-10-2018 | 26-01-2019 | 954,693.93 | 954,693.93 | 954,693.93 | 954,693.93 | 954,693.93 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MEX220302134096 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 612,000.00 | 612,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitación general del plantel, en el CBT "Lic. Mario Colín Sánchez Atzacmulco", ubicado en Atzacmulco de Fabela, Municipio de Atzacmulco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-308 | 21-12-2018 | 20-03-2019 | 588,916.41 | 588,916.41 | 588,916.41 | 588,916.41 | 588,916.41 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|--|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302133630 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 612,000.00 | 612,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitación general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 40, ubicada en Jilotepec de Molina Enriquez, Municipio de Jilotepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-312 | 19-10-2018 | 16-01-2019 | 611,999.99 | 611,999.99 | 611,999.99 | 611,999.99 | 611,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133820 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15,844,800.00 | 15,844,800.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Construcción de salones de usos múltiples, en la Unidad Académica Profesional Tianguistenco 15SU4505R, ubicada en San Pedro Tlaltizapan, Municipio de Tianguistenco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-187 | 05-11-2018 | 04-03-2019 | 15,096,790.53 | 15,096,790.53 | 15,096,790.53 | 15,096,790.53 | 15,096,790.53 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133137 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 7,680,000.00 | 7,680,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitación del plantel, en la Universidad Politécnica de Chimalhuacán, ubicada en Zafró s/n y Emiliano Zapata, Col. Transportistas, Municipio de Chimalhuacán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1052 | 14-02-2018 | 14-05-2018 | 7,590,957.86 | 7,590,957.86 | 7,590,957.86 | 7,590,957.86 | 7,590,957.86 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133589 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 612,000.00 | 612,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitación general y obra exterior, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 2, ubicada en El Oro de Hidalgo, Municipio de El Oro, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-315 | 19-10-2018 | 16-01-2019 | 537,526.16 | 537,526.16 | 537,526.16 | 537,526.16 | 537,526.16 | Metros Cuadrados | 100 | 81 | 81 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134100 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 460,800.00 | 460,800.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Barda perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 62, ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-320 | 21-12-2018 | 20-03-2019 | 186,785.21 | 186,785.21 | 186,785.21 | 186,785.21 | 186,785.21 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133195 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 739,200.00 | 739,200.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 263, ubicada en Santo Tomás Apipilhuasco (Santo Tomás), Municipio de Tepetlaoxtoc, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-082 | 23-04-2018 | 21-07-2018 | 547,604.98 | 547,604.98 | 547,604.98 | 547,604.98 | 547,604.98 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133347 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,016,000.00 | 2,016,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Construcción de edificio, muro de acometida, barda perimetral y plaza pública, en la Escuela de Bellas Artes 2, ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-084 | 28-05-2018 | 24-09-2018 | 604,800.00 | 604,800.00 | 604,800.00 | 604,800.00 | 604,800.00 | Metros Cuadrados | 100 | 8 | 8 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|--|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302133391 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,152,000.00 | 1,152,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitación de espacios, en el EMSAD 02 Ixtapan del Oro, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ixtapan del Oro, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-895 | 25-06-2018 | 22-09-2018 | 1,064,613.71 | 1,064,613.71 | 1,064,613.71 | 1,064,613.71 | 1,064,613.71 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133846 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitación del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 5, ubicada en Villa de Almoloya de Juárez, Municipio de Almoloya de Juárez, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-304 | 09-11-2018 | 06-02-2019 | 477,930.76 | 477,930.76 | 477,930.76 | 477,930.76 | 477,930.76 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133301 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,597,319.48 | 2,597,319.48 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitación de red sanitaria, barda perimetral y portón, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Amecameca, ubicado en Santa Isabel Chalma, Municipio de Amecameca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-184 | 25-05-2018 | 21-09-2018 | 2,261,902.13 | 2,261,902.13 | 2,261,902.13 | 2,261,902.13 | 2,261,902.13 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133404 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 18,200,000.00 | 18,200,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Construcción de espacios para talleres, laboratorios y aulas multiuso, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Barrio San Joaquín La Cabecera, Municipio de Ixtlahuaca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-964 | 09-07-2018 | 04-01-2019 | 17,272,173.39 | 17,272,173.39 | 17,272,173.39 | 17,272,173.39 | 17,272,173.39 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134051 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 612,000.00 | 612,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitación y barda perimetral, en el Plantel Conalep 185. "Texcoco", ubicado en Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-313 | 21-12-2018 | 20-03-2019 | 601,755.88 | 601,755.88 | 601,755.88 | 601,755.88 | 601,755.88 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133802 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 95,999.19 | 95,999.19 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitación del plantel, en el Telebachillerato Comunitario Num. 135 Piedra Grande Luvianos, ubicado en Piedra Grande, Municipio de Luvianos, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-319 | 29-10-2018 | 12-12-2018 | 95,999.19 | 95,999.19 | 95,999.19 | 95,999.19 | 95,999.19 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133543 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,304,000.00 | 2,304,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitación general del plantel y barda perimetral, en la Escuela Normal de Teotihuacan, ubicada en Barrio San Juan Evangelista, Municipio de Teotihuacan, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-344 | 15-10-2018 | 11-02-2019 | 2,304,000.00 | 2,304,000.00 | 2,304,000.00 | 2,304,000.00 | 2,304,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|--|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302133196 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,491,371.23 | 4,491,371.23 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitaci3n del plantel, en la Escuela Normal N1 y Preparatoria Oficial anexa a la Normal N1 de Toluca, ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, M3xico | M3xico | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social | Educaci3n | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa | FP2018-083 | 23-04-2018 | 19-09-2018 | 4,491,371.23 | 4,491,371.23 | 4,491,371.23 | 4,491,371.23 | 4,491,371.23 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133542 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 447,070.71 | 447,070.71 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitaci3n de gimnasio y barda perimetral, en la Escuela del Deporte de Tec3mac de F V, ubicada en Tec3mac de Felipe Villanueva, Municipio de Tec3mac, M3xico | M3xico | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educaci3n | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa | FP2017-881 | 15-10-2018 | 12-01-2019 | 447,070.71 | 447,070.71 | 447,070.71 | 447,070.71 | 447,070.71 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133800 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitaci3n del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 117, ubicada en San Juan Acatitlan (Acatitlan), Municipio de Luvianos, M3xico | M3xico | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social | Educaci3n | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa | FP2018-302 | 29-10-2018 | 26-01-2019 | 576,000.00 | 576,000.00 | 576,000.00 | 576,000.00 | 576,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133803 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 959,610.62 | 959,610.62 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Segunda etapa de: rehabilitaci3n y sustituci3n de un aula, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 195, ubicada en Sultepequito, Municipio de Sultepec, M3xico | M3xico | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educaci3n | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa | FP2018-323 | 29-10-2018 | 26-01-2019 | 959,610.62 | 959,610.62 | 959,610.62 | 959,610.62 | 959,610.62 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133816 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 609,650.62 | 609,650.62 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitaci3n del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 21, ubicada en El Durazno, Municipio de Valle de Bravo, M3xico | M3xico | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social | Educaci3n | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa | FP2018-314 | 05-11-2018 | 02-02-2019 | 609,650.62 | 609,650.62 | 609,650.62 | 609,650.62 | 609,650.62 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133817 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 383,236.67 | 383,236.67 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitaci3n del plantel, en el Cbt Num. 2 Valle de Bravo, ubicado en Cerro Gordo, Municipio de Valle de Bravo, M3xico | M3xico | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educaci3n | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa | FP2018-318 | 05-11-2018 | 02-02-2019 | 383,236.67 | 383,236.67 | 383,236.67 | 383,236.67 | 383,236.67 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302133935 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 601,067.57 | 601,067.57 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Rehabilitaci3n general del plantel y obra exterior, en el Plantel Conalep 236." Ixtapaluca", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, M3xico | M3xico | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social | Educaci3n | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa | FP2018-310 | 27-11-2018 | 24-02-2019 | 601,067.57 | 601,067.57 | 601,067.57 | 601,067.57 | 601,067.57 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134052 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Reforzamiento en estructura de edificio F y suministro y colocaci3n de canceler3a, en la Escuela Normal de Ixtlahuaca, ubicada en Ixtlahuaca de Ray3n, Municipio de Ixtlahuaca, M3xico | M3xico | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social | Educaci3n | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa | FP2018-325 | 21-12-2018 | 20-03-2019 | 576,000.00 | 576,000.00 | 576,000.00 | 576,000.00 | 576,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2022 | 3 | MEX220302133550 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 538,548.41 | 538,548.41 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior | Rehabilitación general del plantel, en el Cbt "Marcos Moshinsky Zumpango", ubicado en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-303 | 15-10-2018 | 12-01-2019 | 538,548.41 | 538,548.41 | 538,548.41 | 538,548.41 | 538,548.41 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MEX220302133596 | 2018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,478,355.24 | 4,478,355.24 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior | Segunda etapa de: construcción de aulas y sanitarios y obra exterior, en el C.B.T. Num. 2 Sultepec, ubicado en Potzontepec, Municipio de Sultepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-321 | 19-10-2018 | 17-03-2019 | 4,478,355.24 | 4,478,355.24 | 4,478,355.24 | 4,478,355.24 | 4,478,355.24 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |