

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS AVANCE | AVANCES FISICOS PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302134121 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 672,000.00 | 672,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Himno Nacional", ubicada en San Gregorio Cuautzingo, Municipio de Chalco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-089 | 16-05-2019 | 13-08-2019 | 667,437.34 | 667,437.34 | 667,437.34 | 667,437.34 | 667,437.34 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134133 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,021,283.46 | 1,021,283.46 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ignacio M. Altamirano", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-531 | 22-05-2019 | 19-08-2019 | 306,385.04 | 306,385.04 | 306,385.04 | 306,385.04 | 306,385.04 | Metros Cuadrados | 100 | 30 | 30 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134146 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 960,000.00 | 960,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Joaquín Ma. Morelos", ubicada en Morelos, Municipio de Xalatlaco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-250 | 30-05-2019 | 26-09-2019 | 952,209.72 | 952,209.72 | 952,209.72 | 952,209.72 | 952,209.72 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134158 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,060,800.00 | 1,060,800.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0238 "Juana de Asbaje", ubicada en Tepetlixpa, Municipio de Tepetlixpa, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-129 | 30-05-2019 | 27-08-2019 | 1,055,208.60 | 1,055,208.60 | 1,055,208.60 | 1,055,208.60 | 1,055,208.60 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134177 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0971 "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-713 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134219 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 864,000.00 | 864,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Lauro Aguirre", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-118 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 855,620.51 | 855,620.51 | 855,620.51 | 855,620.51 | 855,620.51 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134248 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Buenavista, Municipio de Tultitlán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-730 | 06-06-2019 | 03-09-2019 | 461,224.56 | 461,224.56 | 461,224.56 | 461,224.56 | 461,224.56 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134253 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,041,174.99 | 1,041,174.99 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en el C.A.M. Num. 17 "Margarita Gálvez Palacio", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-221 | 17-06-2019 | 14-10-2019 | 1,029,482.69 | 1,029,482.69 | 1,029,482.69 | 1,029,482.69 | 1,029,482.69 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS AVANCE | AVANCES FISICOS PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302134270 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 960,000.00 | 960,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Construcción de un aula y sanitarios, en el Jardín de Niños "Esperanza Gómez de Vega", ubicado en San Pedro Chiautzingo, Municipio de Tepetlaoxtoc, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-126 | 28-06-2019 | 25-09-2019 | 958,791.01 | 958,791.01 | 958,791.01 | 958,791.01 | 958,791.01 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134273 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 863,998.50 | 863,998.50 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general y obra exterior, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Ciudad López Mateos Lomas de San Miguel, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-282 | 28-06-2019 | 25-09-2019 | 863,998.49 | 863,998.49 | 863,998.49 | 863,998.49 | 863,998.49 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134276 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación barda perimetral, en la Escuela Secundaria Ofic No 0749 "Adolfo López Mateos", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-317 | 03-07-2019 | 30-09-2019 | 486,875.36 | 486,875.36 | 486,875.36 | 486,875.36 | 486,875.36 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134279 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 158,028.18 | 158,028.18 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Barda perimetral, en la Escuela Primaria "Tenochtitlan", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-851 | 03-07-2019 | 30-09-2019 | 149,073.76 | 149,073.76 | 149,073.76 | 149,073.76 | 149,073.76 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134297 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de cancha de usos múltiples y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por televisión "Juana de Asbaje", ubicada en Xala, Municipio de Axapusco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-230 | 05-07-2019 | 02-10-2019 | 195,891.31 | 195,891.31 | 195,891.31 | 195,891.31 | 195,891.31 | Metros Cuadrados | 100 | 20 | 20 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134309 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 7,680,000.00 | 7,680,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0304 "Luis de Velasco", ubicada en Santa María Cuevas, Municipio de Zumpango, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-772 | 13-09-2019 | 11-12-2019 | 479,999.29 | 479,999.29 | 479,999.29 | 479,999.29 | 479,999.29 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134325 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Niños Héroes", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-062 | 17-10-2019 | 14-01-2020 | 479,992.37 | 479,992.37 | 479,992.37 | 479,992.37 | 479,992.37 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134327 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,285,200.00 | 1,285,200.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Construcción de rampas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Revolución Social Mexicana", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-230 | 13-11-2019 | 31-12-2019 | 1,235,952.70 | 1,235,952.70 | 1,235,952.70 | 1,235,952.70 | 1,235,952.70 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS AVANCE | AVANCES FISICOS PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302134331 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas, plaza cívica y andadores, en el Jardín de Niños "Profra. Eva Sillano de López Mateos", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-320 | 28-11-2019 | 25-02-2020 | 567,619.85 | 567,619.85 | 567,619.85 | 567,619.85 | 567,619.85 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134335 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 739,200.00 | 739,200.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Construcción de un aula, plaza cívica y andadores, en la Escuela Secundaria por Televisión "Netzahualcótlil", ubicada en Ejido de Santa María Coatli, Municipio de Teotihuacan, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-633 | 28-11-2019 | 25-02-2020 | 737,014.32 | 737,014.32 | 737,014.32 | 737,014.32 | 737,014.32 | Metros Cuadrados | 100 | 98 | 98 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134340 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 561,600.00 | 561,600.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Tierra Santa, Municipio de Chimalhuacán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-298 | 28-11-2019 | 25-02-2020 | 406,267.13 | 406,267.13 | 406,267.13 | 406,267.13 | 406,267.13 | Metros Cuadrados | 100 | 80 | 80 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134123 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Loma del Salitre (Colonia Loma del Salitre), Municipio de Almoloya de Juárez, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-203 | 16-05-2019 | 13-08-2019 | 479,999.99 | 479,999.99 | 479,999.99 | 479,999.99 | 479,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134125 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Fray Bartolomé de las Casas", ubicada en San Pedro Huitzilapan, Municipio de Lerma, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-479 | 16-05-2019 | 13-08-2019 | 479,999.99 | 479,999.99 | 479,999.99 | 479,999.99 | 479,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134148 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 432,000.00 | 432,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general y obra exterior, en el Jardín de Niños "Ponciano Arriaga", ubicado en Buenavista 23, Municipio de Villa de Allende, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-350 | 30-05-2019 | 27-08-2019 | 129,600.00 | 129,600.00 | 129,600.00 | 129,600.00 | 129,600.00 | Metros Cuadrados | 100 | 60 | 60 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134149 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 960,000.00 | 960,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación del plantel y obra exterior, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0643 "U. P. y C. Celestin Freinet", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-436 | 30-05-2019 | 27-08-2019 | 932,259.72 | 932,259.72 | 932,259.72 | 932,259.72 | 932,259.72 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134154 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,054,584.81 | 1,054,584.81 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Nicolás Guillén", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-822 | 30-05-2019 | 26-09-2019 | 1,053,421.30 | 1,053,421.30 | 1,053,421.30 | 1,053,421.30 | 1,053,421.30 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE | AVANCE | AVANCE | AVANCE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2022 | 3 | MEX220302134160 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 675,840.00 | 675,840.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "José María García Conde", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-154 | 30-05-2019 | 27-08-2019 | 403,431.82 | 403,431.82 | 403,431.82 | 403,431.82 | 403,431.82 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134184 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 528,000.00 | 528,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Alejandro Casona", ubicado en Ejido de Allende, Municipio de Temoaya, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-117 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 396,001.38 | 396,001.38 | 396,001.38 | 396,001.38 | 396,001.38 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134223 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,055,999.81 | 1,055,999.81 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. José Guadalupe Zuno", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-221 | 31-05-2019 | 27-09-2019 | 1,050,666.25 | 1,050,666.25 | 1,050,666.25 | 1,050,666.25 | 1,050,666.25 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134225 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,195,980.45 | 1,195,980.45 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de un aula de usos múltiples, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-260 | 31-05-2019 | 27-09-2019 | 807,017.20 | 807,017.20 | 807,017.20 | 807,017.20 | 807,017.20 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134235 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Inchanconeme", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-474 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 472,392.71 | 472,392.71 | 472,392.71 | 472,392.71 | 472,392.71 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134246 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "México", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-327 | 06-06-2019 | 03-09-2019 | 354,193.47 | 354,193.47 | 354,193.47 | 354,193.47 | 354,193.47 | Metros Cuadrados | 100 | 63 | 63 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134247 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 599,651.82 | 599,651.82 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Miguel Negrete", ubicada en Santa María del Monte, Municipio de Zinacantepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-348 | 06-06-2019 | 03-09-2019 | 555,345.77 | 555,345.77 | 555,345.77 | 555,345.77 | 555,345.77 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134249 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de edificios, plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0422 "Héroes de la Independencia", ubicada en Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-748 | 06-06-2019 | 03-09-2019 | 316,799.38 | 316,799.38 | 316,799.38 | 316,799.38 | 316,799.38 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302134252 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,296,000.00 | 1,296,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas y muro de contención, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0361 "Juan Aldama" CCT 15EES06275, ubicada en Coatepec (Coatepequito), Municipio de Tlatlaya, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa | FP2017-219 | 17-06-2019 | 14-10-2019 | 1,275,241.38 | 1,275,241.38 | 1,275,241.38 | 1,275,241.38 | 1,275,241.38 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Sin avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134262 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Construcción de un aula y obra exterior, en la Escuela EPA "Adolfo López Mateos", CCT 15EBA03577, ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Luvianos, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa | FP2017-489 | 24-06-2019 | 21-10-2019 | 1,557,879.43 | 1,557,879.43 | 1,557,879.43 | 1,557,879.43 | 1,557,879.43 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Sin avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134271 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de sanitarios y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa | FP2017-276 | 28-06-2019 | 25-09-2019 | 575,931.97 | 575,931.97 | 575,931.97 | 575,931.97 | 575,931.97 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134272 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 863,991.09 | 863,991.09 | 33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general y obra exterior, en la Escuela Primaria "José María Morelos", ubicada en Ciudad López Mateos Atizapan de Zaragoza, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa | FP2018-268 | 28-06-2019 | 25-09-2019 | 668,381.27 | 668,381.27 | 668,381.27 | 668,381.27 | 668,381.27 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134326 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general de la institución, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada a un costado de la Delegación, El Campanario, Municipio de Luvianos, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa | FP2016-345 | 01-11-2019 | 30-12-2019 | 1,439,775.97 | 1,439,775.97 | 1,439,775.97 | 1,439,775.97 | 1,439,775.97 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134337 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,056,000.00 | 1,056,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de aula de cómputo, canalización de datos y aire acondicionado, en la Escuela Secundaria Técnica "Presidente Obtenas", ubicada en San José Villa de Allende, Municipio de Villa de Allende, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa | FP2017-756 | 28-11-2019 | 25-02-2020 | 886,398.05 | 886,398.05 | 886,398.05 | 886,398.05 | 886,398.05 | Metros Cuadrados | 100 | 94 | 94 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134153 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Fray Pedro de Gante", ubicada en Santa María Tulantongo, Municipio de Texcoco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa | FP2017-790 | 30-05-2019 | 27-08-2019 | 565,827.00 | 565,827.00 | 565,827.00 | 565,827.00 | 565,827.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS AVANCE | AVANCES FISICOS PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302134157 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 720,000.00 | 720,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas, sanitarios y obra exterior, en el Jardín de Niños "Tezozomoc", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-887 | 30-05-2019 | 27-08-2019 | 593,999.24 | 593,999.24 | 593,999.24 | 593,999.24 | 593,999.24 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134173 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Amado Nervo", ubicado en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-693 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 470,353.17 | 470,353.17 | 470,353.17 | 470,353.17 | 470,353.17 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134186 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Secundaria Técnica "Revolución Mexicana", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-179 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 396,000.00 | 396,000.00 | 396,000.00 | 396,000.00 | 396,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134197 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Transfiguración, Municipio de Nicolás Romero, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-340 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 474,385.70 | 474,385.70 | 474,385.70 | 474,385.70 | 474,385.70 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134198 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Lic. Benito Juárez", ubicado en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-345 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 479,952.36 | 479,952.36 | 479,952.36 | 479,952.36 | 479,952.36 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134199 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Carlos Chiles", ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-377 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 468,015.50 | 468,015.50 | 468,015.50 | 468,015.50 | 468,015.50 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134201 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 735,683.03 | 735,683.03 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en La Jordana, Municipio de El Oro, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-426 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 588,541.76 | 588,541.76 | 588,541.76 | 588,541.76 | 588,541.76 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134213 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 930,885.78 | 930,885.78 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación del plantel, barda perimetral, en la Escuela Primaria "Leyes de Reforma", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-704 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 930,885.77 | 930,885.77 | 930,885.77 | 930,885.77 | 930,885.77 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS AVANCE | AVANCES FISICOS PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302134215 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Ford Num. 19", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-794 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 475,199.90 | 475,199.90 | 475,199.90 | 475,199.90 | 475,199.90 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134237 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas, rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Técnica "Ramón López Velarde", ubicada en Santiago Yeche, Municipio de Jocotitlán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-294 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 453,217.57 | 453,217.57 | 453,217.57 | 453,217.57 | 453,217.57 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134241 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Revolución", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-813 | 06-06-2019 | 03-09-2019 | 484,825.97 | 484,825.97 | 484,825.97 | 484,825.97 | 484,825.97 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134242 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Luz Casas Cruz", ubicada en Coyotepec, Municipio de Coyotepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-165 | 06-06-2019 | 03-09-2019 | 172,800.00 | 172,800.00 | 172,800.00 | 172,800.00 | 172,800.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134244 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Luis Enrique Erró Soler", ubicada en Ampliación San Mateo (Colonia Solidaridad), Municipio de Tultitlán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-298 | 06-06-2019 | 03-09-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134258 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Francisco Villa" CCT 15DPR1796B, ubicada en Santiago Teyahualco, Municipio de Tultepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-297 | 25-06-2019 | 22-10-2019 | 1,546,053.20 | 1,546,053.20 | 1,546,053.20 | 1,546,053.20 | 1,546,053.20 | Metros Cuadrados | 100 | 85 | 85 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134266 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,830,059.72 | 2,830,059.72 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas y sustitución de techumbre, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", CCT 15EPRO332N, ubicada en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-284 | 02-07-2019 | 29-10-2019 | 2,569,532.88 | 2,569,532.88 | 2,569,532.88 | 2,569,532.88 | 2,569,532.88 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134290 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segunda etapa de: rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Antonio Caso", ubicado en Tequixquiac, Municipio de Tequixquiac, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-637 | 05-07-2019 | 02-10-2019 | 255,054.66 | 255,054.66 | 255,054.66 | 255,054.66 | 255,054.66 | Metros Cuadrados | 100 | 80 | 80 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS AVANCE | AVANCES FISICOS PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302134296 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,161,600.00 | 1,161,600.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de 4 aulas, en la Escuela Primaria "Jos/Ma. Pino Suárez", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-137 | 05-07-2019 | 01-11-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134304 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en La Palma, Municipio de Chapa de Mota, México. | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-379 | 26-08-2019 | 23-12-2019 | 1,188,527.58 | 1,188,527.58 | 1,188,527.58 | 1,188,527.58 | 1,188,527.58 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134319 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 299,263.53 | 299,263.53 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas y sanitarios, en el Jardín de Niños "Luis G. Urbina", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-237 | 17-10-2019 | 14-01-2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134339 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 628,320.00 | 628,320.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Secundaria General Ofic No 0132 "Lic. Gabriel Ramos Millán", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-123 | 28-11-2019 | 25-02-2020 | 188,496.00 | 188,496.00 | 188,496.00 | 188,496.00 | 188,496.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220202092545 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,959,064.07 | 4,959,064.07 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PRIMARIA "ARTICULO 30. CONSTITUCIONAL" | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | FP2017-258 | 19-06-2019 | 15-11-2019 | 4,959,064.07 | 4,959,064.07 | 4,959,064.07 | 4,959,064.07 | 4,959,064.07 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134134 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 960,000.00 | 960,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Construcción de un aula y rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-888 | 22-05-2019 | 19-08-2019 | 959,999.00 | 959,999.00 | 959,999.00 | 959,999.00 | 959,999.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134137 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Guillermo Fernández de Recasgenea", ubicado en Cerro Gordo, Municipio de Valle de Bravo, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-799 | 22-05-2019 | 19-08-2019 | 287,999.98 | 287,999.98 | 287,999.98 | 287,999.98 | 287,999.98 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134152 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 432,000.00 | 432,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Agustín Millán", ubicada en Bosencheve, Municipio de Villa de Allende, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-789 | 30-05-2019 | 27-08-2019 | 309,947.59 | 309,947.59 | 309,947.59 | 309,947.59 | 309,947.59 | Metros Cuadrados | 100 | 62 | 62 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|---|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302134159 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 960,000.00 | 960,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Emiliano Zapata Salazar", ubicada en Tepetlixpa, Municipio de Tepetlixpa, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-130 | 30-05-2019 | 27-08-2019 | 956,258.91 | 956,258.91 | 956,258.91 | 956,258.91 | 956,258.91 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134174 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Prof. Rafael Ramírez", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-699 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 416,884.94 | 416,884.94 | 416,884.94 | 416,884.94 | 416,884.94 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134178 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,041,174.99 | 1,041,174.99 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Construcción de aulas y sanitarios, en el C.A.M. Num. 3 "Juan Enrique Azcoaga", ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-200 | 31-05-2019 | 27-09-2019 | 895,144.52 | 895,144.52 | 895,144.52 | 895,144.52 | 895,144.52 | Metros Cuadrados | 100 | 85 | 85 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134180 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 432,000.00 | 432,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Plaza cívica, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0587 | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-749 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 343,533.70 | 343,533.70 | 343,533.70 | 343,533.70 | 343,533.70 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: [observación:No se observa que sea un proyecto de inversión, no validar para que el sistema lo elimine al cierre., trimestre:3.0, usuario:aldorism, fecha:2022-10-21]} | |
| 2022 | 3 | MEX220302134185 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-178 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 474,839.09 | 474,839.09 | 474,839.09 | 474,839.09 | 474,839.09 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134190 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,094,400.00 | 1,094,400.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en San Martín de las Pirámides, Municipio de San Martín de las Pirámides, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-207 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 1,058,385.81 | 1,058,385.81 | 1,058,385.81 | 1,058,385.81 | 1,058,385.81 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134202 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,056,000.00 | 1,056,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Pedro Tultepec, Municipio de Lerma, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-481 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 1,050,558.31 | 1,050,558.31 | 1,050,558.31 | 1,050,558.31 | 1,050,558.31 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134204 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general y sustitución de barda, en el CAM No. 8 "Laura Múzquiz de Cuenca", ubicado en San Miguel Totocuitlapilco, Municipio de Metepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-513 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 373,748.77 | 373,748.77 | 373,748.77 | 373,748.77 | 373,748.77 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE | AVANCE | AVANCE | AVANCE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2022 | 3 | MEX220302134250 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Anahuacalli", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-180 | 06-06-2019 | 03-09-2019 | 395,931.04 | 395,931.04 | 395,931.04 | 395,931.04 | 395,931.04 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Sin avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134280 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 552,000.00 | 552,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Federico Froebel", ubicado en San Salvador Atenco, Municipio de Atenco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-885 | 03-07-2019 | 30-09-2019 | 543,325.56 | 543,325.56 | 543,325.56 | 543,325.56 | 543,325.56 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134283 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de edificio, en la Estancia Infantil "Acolman", ubicada en Acolman de Nezahualcótl, Municipio de Acolman, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-194 | 03-07-2019 | 30-09-2019 | 479,993.20 | 479,993.20 | 479,993.20 | 479,993.20 | 479,993.20 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134285 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 432,000.00 | 432,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Villa Donato Guerra, Municipio de Donato Guerra, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-285 | 05-07-2019 | 02-10-2019 | 429,168.57 | 429,168.57 | 429,168.57 | 429,168.57 | 429,168.57 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134294 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 384,000.00 | 384,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de barda, en el Jardín de Niños "Itche", ubicado en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-774 | 05-07-2019 | 02-09-2019 | 208,485.71 | 208,485.71 | 208,485.71 | 208,485.71 | 208,485.71 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134295 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "Nicolás Bravo", ubicada en Cerro Gordo, Municipio de Valle de Bravo, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-802 | 05-07-2019 | 02-10-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134301 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,587,353.28 | 1,587,353.28 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en el C.A.M. Num. 42 "José Clemente Orozco", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-209 | 07-08-2019 | 04-12-2019 | 1,305,780.31 | 1,305,780.31 | 1,305,780.31 | 1,305,780.31 | 1,305,780.31 | Metros Cuadrados | 100 | 91 | 91 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134307 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Tlacotepec, Municipio de Texcaltitlán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-651 | 09-09-2019 | 07-12-2019 | 80,864.98 | 80,864.98 | 80,864.98 | 80,864.98 | 80,864.98 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134313 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,447,314.27 | 2,447,314.27 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segunda etapa de rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Santiago Oxtotitlán, Municipio de Villa Guerrero, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-299 | 01-10-2019 | 29-12-2019 | 719,771.45 | 719,771.45 | 719,771.45 | 719,771.45 | 719,771.45 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS AVANCE | AVANCES FISICOS PORCENTAJE | ESTATUS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2022 | 3 | MEX220302134322 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Construcción de aula, en el Jardín de Niños "Quinto Sol", ubicado en Teotihuacán de Arista, Municipio de Teotihuacan, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-629 | 17-10-2019 | 14-01-2020 | 475,643.03 | 475,643.03 | 475,643.03 | 475,643.03 | 475,643.03 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220202092521 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,021,721.11 | 1,021,721.11 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PRIMARIA "CONSTITUYENTES 1857 1917" | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | FP2018-225 | 31-05-2019 | 27-09-2019 | 1,021,721.11 | 1,021,721.11 | 1,021,721.11 | 1,021,721.11 | 1,021,721.11 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134116 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 960,000.00 | 960,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-561 | 02-05-2019 | 29-08-2019 | 959,999.99 | 959,999.99 | 959,999.99 | 959,999.99 | 959,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134126 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Tierra y Libertad", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-688 | 16-05-2019 | 13-08-2019 | 479,999.99 | 479,999.99 | 479,999.99 | 479,999.99 | 479,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134164 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 739,200.00 | 739,200.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Construcción de aula de cómputo, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Santa María Cozatlán, Municipio de Teotihuacan, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-632 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 734,787.86 | 734,787.86 | 734,787.86 | 734,787.86 | 734,787.86 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134166 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 440,933.76 | 440,933.76 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en San Antonio de los Remedios, Municipio de Ixtlahuaca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-277 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134167 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 432,000.00 | 432,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Niels Bohr", ubicado en La Concepción Enyege, Municipio de Ixtlahuaca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-325 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 367,814.21 | 367,814.21 | 367,814.21 | 367,814.21 | 367,814.21 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134169 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Mateo Alcañal, Municipio de Temoaya, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-625 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 412,303.55 | 412,303.55 | 412,303.55 | 412,303.55 | 412,303.55 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134175 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "5 de Mayo", ubicada en San Juan Tilapa, Municipio de Toluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-700 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 438,164.80 | 438,164.80 | 438,164.80 | 438,164.80 | 438,164.80 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE | AVANCE | AVANCE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302134192 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de auditorio, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en los Reyes, Municipio de Jocotitlán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-273 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Sin avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134194 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas, plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "República Mexicana", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-284 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134195 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Felipe Santiago Xicotencatl", ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-293 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 558,931.57 | 558,931.57 | 558,931.57 | 558,931.57 | 558,931.57 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134200 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación del plantel y barda perimetral, en la Escuela Educativa Inicial "Bosques del Valle", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-382 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 456,709.91 | 456,709.91 | 456,709.91 | 456,709.91 | 456,709.91 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134210 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segunda etapa de rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Profr. Otilio E. Montañ", ubicada en San Martín Azcatepec, Municipio de Tecuacán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-605 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 143,975.49 | 143,975.49 | 143,975.49 | 143,975.49 | 143,975.49 | Metros Cuadrados | 100 | 99 | 99 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134259 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,302,290.30 | 1,302,290.30 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General "Otilio Montañ", CCT 15DESQ253V, ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-232 | 24-06-2019 | 21-10-2019 | 1,034,839.74 | 1,034,839.74 | 1,034,839.74 | 1,034,839.74 | 1,034,839.74 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134292 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela por Televisión Ofv. No. 0588 "Moctezuma", ubicada en Santa María, Municipio de Texcaltitlán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-654 | 05-07-2019 | 02-10-2019 | 471,620.54 | 471,620.54 | 471,620.54 | 471,620.54 | 471,620.54 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134298 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión Ofv. No. 0696 "Emiliano Zapata", ubicada en Labor Las Cabras, Municipio de Temascaltepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-253 | 05-07-2019 | 02-10-2019 | 476,768.18 | 476,768.18 | 476,768.18 | 476,768.18 | 476,768.18 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS AVANCE | AVANCES FISICOS PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302134314 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 768,000.00 | 768,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas, sanitarios, en el Jardín de Niños "Griselda Alvarez", ubicado en Plaza Pública S/N, Municipio de Teoloyucan, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-650 | 08-10-2019 | 31-12-2019 | 767,137.69 | 767,137.69 | 767,137.69 | 767,137.69 | 767,137.69 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Sin avances | observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134329 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,304,000.00 | 2,304,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No 0516 "México", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-251 | 13-11-2019 | 31-12-2019 | 2,276,220.04 | 2,276,220.04 | 2,276,220.04 | 2,276,220.04 | 2,276,220.04 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Sin avances | observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134334 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 864,000.00 | 864,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segunda etapa de: rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-547 | 28-11-2019 | 25-02-2020 | 736,249.06 | 736,249.06 | 736,249.06 | 736,249.06 | 736,249.06 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Sin avances | observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134338 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 960,000.00 | 960,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de plaza pública y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Narciso Bassols", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-884 | 28-11-2019 | 25-02-2020 | 951,370.64 | 951,370.64 | 951,370.64 | 951,370.64 | 951,370.64 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Sin avances | observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134128 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Albino Camacho", ubicada en Santiago Tepatlaxco, Municipio de Naucalpan, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-534 | 16-05-2019 | 13-08-2019 | 420,117.35 | 420,117.35 | 420,117.35 | 420,117.35 | 420,117.35 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Sin avances | observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134147 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 863,936.91 | 863,936.91 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de un aula, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0613 Anexa a la Normal de Valle de Bravo, ubicada en El Arco, Municipio de Valle de Bravo, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-347 | 30-05-2019 | 27-08-2019 | 860,709.72 | 860,709.72 | 860,709.72 | 860,709.72 | 860,709.72 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Sin avances | observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134150 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 864,000.00 | 864,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-440 | 30-05-2019 | 27-08-2019 | 841,036.39 | 841,036.39 | 841,036.39 | 841,036.39 | 841,036.39 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Sin avances | observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134151 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 816,000.00 | 816,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de edificio "A", en la Escuela Primaria "Don Miguel Hidalgo", ubicada en Loma de Juárez, Municipio de Villa de Allende, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-755 | 30-05-2019 | 27-08-2019 | 636,866.25 | 636,866.25 | 636,866.25 | 636,866.25 | 636,866.25 | Metros Cuadrados | 100 | 58 | 58 | En Ejecución | Validado / Sin avances | observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2022 | 3 | MEX220302134155 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 959,999.50 | 959,999.50 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Barda perimetral y plaza pública, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0582 "Gral. Francisco Villa", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-846 | 30-05-2019 | 26-09-2019 | 944,559.34 | 944,559.34 | 944,559.34 | 944,559.34 | 944,559.34 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Sin avances | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MEX220302134162 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica "Tenochtitlán", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-295 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 372,284.19 | 372,284.19 | 372,284.19 | 372,284.19 | 372,284.19 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Sin avances | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MEX220302134163 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Jos(Ma. Morelos y Pavón", ubicada en Teotihuacán de Arista, Municipio de Teotihuacan, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-631 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 468,332.74 | 468,332.74 | 468,332.74 | 468,332.74 | 468,332.74 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Sin avances | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MEX220302134187 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Amado Nervo", ubicado en la Candelaria Tlapala, Municipio de Chalco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-235 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 423,168.78 | 423,168.78 | 423,168.78 | 423,168.78 | 423,168.78 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MEX220302134189 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,041,174.99 | 1,041,174.99 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de un aula y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Cinco de Febrero", ubicada en San Miguel Xometla, Municipio de Acolman, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-195 | 31-05-2019 | 27-09-2019 | 795,102.18 | 795,102.18 | 795,102.18 | 795,102.18 | 795,102.18 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MEX220302134203 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 960,000.00 | 960,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0485 "Dr. José María Luis Mora", ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-512 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 946,836.94 | 946,836.94 | 946,836.94 | 946,836.94 | 946,836.94 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MEX220302134209 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de comedor y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Alfredo del Mazo Vélaz", ubicada en San Martín Azcatepec, Municipio de Tecuac, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-604 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 471,215.21 | 471,215.21 | 471,215.21 | 471,215.21 | 471,215.21 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |
| 2022 | 3 | MEX220302134214 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 960,000.00 | 960,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segunda etapa de rehabilitación, en la Escuela Secundaria Técnica, ubicada en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-771 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 657,184.13 | 657,184.13 | 657,184.13 | 657,184.13 | 657,184.13 | Metros Cuadrados | 100 | 60 | 60 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS AVANCE | AVANCES FISICOS PORCENTAJE | ESTATUS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2022 | 3 | MEX220302134218 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en San José del Río, Municipio de Ixtlahuaca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa | FP2018-096 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134224 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 863,999.56 | 863,999.56 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa | FP2018-222 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 855,620.11 | 855,620.11 | 855,620.11 | 855,620.11 | 855,620.11 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134234 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación, en el Jardín de Niños "Rosaura Zapata", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa | FP2017-473 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 475,221.24 | 475,221.24 | 475,221.24 | 475,221.24 | 475,221.24 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134239 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 432,000.00 | 432,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en Santiago Casandeje, Municipio de Jocotitlán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa | FP2017-266 | 06-06-2019 | 03-09-2019 | 331,786.90 | 331,786.90 | 331,786.90 | 331,786.90 | 331,786.90 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134267 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,532,106.24 | 1,532,106.24 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de edificios, plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión "Sor Juana Inés de la Cruz", CCT 15DTV00065, ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa | FP2017-217 | 02-07-2019 | 29-10-2019 | 1,522,251.32 | 1,522,251.32 | 1,522,251.32 | 1,522,251.32 | 1,522,251.32 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134269 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 720,000.00 | 720,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Basilio Badillo", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa | FP2017-189 | 28-06-2019 | 25-09-2019 | 550,918.54 | 550,918.54 | 550,918.54 | 550,918.54 | 550,918.54 | Metros Cuadrados | 100 | 60 | 60 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134274 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,349,250.29 | 1,349,250.29 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de comedor, en el C.A.M. Num. 15, CCT 15DML00151, ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa | FP2017-227 | 08-07-2019 | 04-11-2019 | 1,151,080.00 | 1,151,080.00 | 1,151,080.00 | 1,151,080.00 | 1,151,080.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134277 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 575,999.99 | 575,999.99 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0997 "Estado de México", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Educativa | FP2017-319 | 03-07-2019 | 30-09-2019 | 427,513.85 | 427,513.85 | 427,513.85 | 427,513.85 | 427,513.85 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS AVANCE | AVANCES FISICOS PORCENTAJE | ESTATUS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2022 | 3 | MEX220302134288 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas y cisterna, en el Jardín de Niños "Frida Kahlo", ubicado en Santo Tomás de los Platanos, Municipio de Santo Tomás, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-575 | 05-07-2019 | 02-10-2019 | 471,220.39 | 471,220.39 | 471,220.39 | 471,220.39 | 471,220.39 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134293 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Adolfo López Mateos", ubicado en San Antonio del Rosario, Municipio de Tlatiaya, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-663 | 05-07-2019 | 02-10-2019 | 477,026.77 | 477,026.77 | 477,026.77 | 477,026.77 | 477,026.77 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134300 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,587,353.28 | 1,587,353.28 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en el C.A.M. Num. 44 "José Clemente Orozco", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-208 | 07-08-2019 | 04-12-2019 | 1,410,277.92 | 1,410,277.92 | 1,410,277.92 | 1,410,277.92 | 1,410,277.92 | Metros Cuadrados | 100 | 97 | 97 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134303 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,656,370.35 | 1,656,370.35 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Benjamín Bloom", ubicado en San Martín de las Pirámides, Municipio de San Martín de las Pirámides, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-206 | 19-08-2019 | 16-12-2019 | 1,494,742.52 | 1,494,742.52 | 1,494,742.52 | 1,494,742.52 | 1,494,742.52 | Metros Cuadrados | 100 | 99 | 99 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134310 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria "Profr. Carlos Hank González", ubicada en San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-357 | 13-09-2019 | 11-12-2019 | 510,752.64 | 510,752.64 | 510,752.64 | 510,752.64 | 510,752.64 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134317 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 384,000.00 | 384,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Xihuitl", ubicado en la Maqueda (Ejido de San Lorenzo Nenamicoyan), Municipio de Jilotepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-777 | 11-10-2019 | 08-01-2020 | 383,999.89 | 383,999.89 | 383,999.89 | 383,999.89 | 383,999.89 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134336 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Educativa para los Adultos "Gral. Vicente Guerrero", ubicada en Santiago Tlacotepec, Municipio de Toluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-712 | 28-11-2019 | 25-02-2020 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134341 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Suave Patria", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-743 | 18-12-2019 | 16-03-2020 | 474,944.21 | 474,944.21 | 474,944.21 | 474,944.21 | 474,944.21 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS AVANCE | AVANCES FISICOS PORCENTAJE | ESTATUS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2022 | 3 | MEX220302134117 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de edificio "A", en la Escuela Primaria "Amor de la Patria", ubicada en Paso del Guayabal (El Paso), Municipio de Tejupilco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-607 | 02-05-2019 | 30-07-2019 | 478,286.34 | 478,286.34 | 478,286.34 | 478,286.34 | 478,286.34 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134119 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en Ciudad Nezahualcótl, Municipio de Nezahualcótl, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-153 | 10-05-2019 | 07-08-2019 | 479,963.67 | 479,963.67 | 479,963.67 | 479,963.67 | 479,963.67 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134132 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 672,000.00 | 672,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Felipe Carrillo Puerto", ubicada en San Ildefonso, Municipio de Ixtlahuaca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-447 | 22-05-2019 | 19-08-2019 | 660,029.28 | 660,029.28 | 660,029.28 | 660,029.28 | 660,029.28 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134142 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 431,999.99 | 431,999.99 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación del plantel y plaza pública, en la Escuela Primaria "General Francisco Villa", ubicada en San Pablo Huantepec, Municipio de Jilotepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-292 | 22-05-2019 | 19-08-2019 | 430,293.34 | 430,293.34 | 430,293.34 | 430,293.34 | 430,293.34 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134156 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 701,153.17 | 701,153.17 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0717 "Lic Jesús Reyes Heróles", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-847 | 30-05-2019 | 27-08-2019 | 691,214.87 | 691,214.87 | 691,214.87 | 691,214.87 | 691,214.87 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134176 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 479,999.63 | 479,999.63 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-709 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 479,999.36 | 479,999.36 | 479,999.36 | 479,999.36 | 479,999.36 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134182 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de fisuras y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic No 0684 "Juan Rosas Talavera", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-733 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 383,996.63 | 383,996.63 | 383,996.63 | 383,996.63 | 383,996.63 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134191 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Santa María del Llano, Municipio de Ixtlahuaca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-263 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE | AVANCE | AVANCE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302134193 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas y canchas de usos múltiples, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-275 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 464,813.96 | 464,813.96 | 464,813.96 | 464,813.96 | 464,813.96 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134206 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 672,000.00 | 672,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de un aula y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Margarita Maza de Juárez", ubicada en Santa María Palapa, Municipio de San Martín de Las Pirámides, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-572 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 471,075.75 | 471,075.75 | 471,075.75 | 471,075.75 | 471,075.75 | Metros Cuadrados | 100 | 99 | 99 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134207 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 864,000.00 | 864,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Francisco Gabilondo Soler", ubicado en Tecmach de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmach, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-595 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 852,029.33 | 852,029.33 | 852,029.33 | 852,029.33 | 852,029.33 | Metros Cuadrados | 100 | 99 | 99 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134208 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de biblioteca y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Prof. Mario Rojas Aguilar", ubicada en Tecmach de Felipe Villanueva, Municipio de Tecmach, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-603 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 395,755.32 | 395,755.32 | 395,755.32 | 395,755.32 | 395,755.32 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134232 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0812 "Prof. Luis Obdova Reyes", ubicada en San Isidro, Municipio de La Paz, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-470 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 479,587.24 | 479,587.24 | 479,587.24 | 479,587.24 | 479,587.24 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134245 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Plutarco González", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-326 | 06-06-2019 | 03-09-2019 | 460,676.74 | 460,676.74 | 460,676.74 | 460,676.74 | 460,676.74 | Metros Cuadrados | 100 | 50 | 50 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134255 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,959,064.07 | 4,959,064.07 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de 12 aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Artículo 3o. Constitucional", CCT 15DPR0794X, ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-258 | 19-06-2019 | 15-11-2019 | 4,948,253.83 | 4,948,253.83 | 4,948,253.83 | 4,948,253.83 | 4,948,253.83 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134256 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,536,000.00 | 1,536,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de 4 aulas, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", CCT 15DPR0876G, ubicada en San Lorenzo Talmimilolpan, Municipio de Tlalmanalco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-247 | 19-06-2019 | 16-10-2019 | 1,250,899.67 | 1,250,899.67 | 1,250,899.67 | 1,250,899.67 | 1,250,899.67 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2022 | 3 | MEX220302134257 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,565,538.46 | 1,565,538.46 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Rosario Castellanos", CCT 15EPR4099Z, ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-866 | 25-06-2019 | 22-10-2019 | 1,552,004.28 | 1,552,004.28 | 1,552,004.28 | 1,552,004.28 | 1,552,004.28 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134263 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,440,000.00 | 1,440,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de edificios "A, B, C", barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Primaria "Otilio E Montañ", CCT 15DPR0577I, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-411 | 28-06-2019 | 25-10-2019 | 1,426,086.61 | 1,426,086.61 | 1,426,086.61 | 1,426,086.61 | 1,426,086.61 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134264 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,376,627.41 | 3,376,627.41 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de biblioteca, dos anexos, sanitarios, administración y obra exterior, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 21, CCT 15DST0021X, ubicada en Juchitepec de Mariano Rivapalacio, Municipio de Juchitepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-243 | 01-07-2019 | 28-10-2019 | 3,292,764.20 | 3,292,764.20 | 3,292,764.20 | 3,292,764.20 | 3,292,764.20 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134265 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,360,000.00 | 3,360,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", CCT 15DPR1875O, ubicada en Santa Mónica, Municipio de Ocuilán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-192 | 02-07-2019 | 29-10-2019 | 3,031,194.41 | 3,031,194.41 | 3,031,194.41 | 3,031,194.41 | 3,031,194.41 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134268 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,512,000.00 | 1,512,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en el C.A.M. Num. 44 Toluca, CCT 15DML0042G, ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-220 | 02-07-2019 | 29-10-2019 | 1,137,212.37 | 1,137,212.37 | 1,137,212.37 | 1,137,212.37 | 1,137,212.37 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134281 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 499,200.00 | 499,200.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-155 | 03-07-2019 | 30-09-2019 | 499,156.68 | 499,156.68 | 499,156.68 | 499,156.68 | 499,156.68 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134284 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 864,000.00 | 864,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de edificios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria General "Madame Curie", ubicada en San Luis Tecuautitlán Temascalapa, Municipio de Temascalapa, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-273 | 03-07-2019 | 30-09-2019 | 815,394.43 | 815,394.43 | 815,394.43 | 815,394.43 | 815,394.43 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS AVANCE | AVANCES FISICOS PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302134286 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general y rehabilitación barda perimetral, en la Escuela Primaria "Hilbe de Nacoazari", ubicada en Salazar, Municipio de Lerma, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-478 | 05-07-2019 | 02-10-2019 | 477,470.54 | 477,470.54 | 477,470.54 | 477,470.54 | 477,470.54 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Sin avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134289 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Juan Fernández Albarrán", ubicada en El Ocotil, Municipio de Santo Tomás, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-578 | 05-07-2019 | 02-10-2019 | 286,381.71 | 286,381.71 | 286,381.71 | 286,381.71 | 286,381.71 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134302 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 3,533,760.00 | 3,533,760.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de 5 aulas U-2C, en la Escuela Primaria "Nicolás Guillén", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-135 | 07-08-2019 | 04-12-2019 | 3,502,010.75 | 3,502,010.75 | 3,502,010.75 | 3,502,010.75 | 3,502,010.75 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134305 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,332,746.24 | 2,332,746.24 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel y barda perimetral y muro de contención, en la Escuela Telesecundaria "Adolfo López Mateos", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-234 | 30-08-2019 | 27-12-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 25 | 25 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134311 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Obra exterior, en el Jardín de Niños "Rodolfo Sánchez García", ubicado en Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-737 | 13-09-2019 | 11-12-2019 | 479,031.44 | 479,031.44 | 479,031.44 | 479,031.44 | 479,031.44 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134316 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 672,000.00 | 672,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de un aula, en la Escuela Primaria "Alberto Terán", ubicada en San Antonio de las Palmas, Municipio de San Martín de las Pirámides, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-256 | 11-10-2019 | 08-01-2020 | 640,200.50 | 640,200.50 | 640,200.50 | 640,200.50 | 640,200.50 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134324 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 432,000.00 | 432,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en San Bartolo, Municipio de Acolman, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-792 | 17-10-2019 | 14-01-2020 | 431,093.05 | 431,093.05 | 431,093.05 | 431,093.05 | 431,093.05 | Metros Cuadrados | 100 | 99 | 99 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134330 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 841,788.00 | 841,788.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación a infraestructura (Construcción de audiovisual), en la Escuela Secundaria General No. 0693 "Juana de Asbaje", ubicada en Conocido, Tequixquiac, Municipio de Tequixquiac, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-672 | 28-11-2019 | 25-02-2020 | 663,448.68 | 663,448.68 | 663,448.68 | 663,448.68 | 663,448.68 | Metros Cuadrados | 100 | 45 | 45 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302134332 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-344 | 28-11-2019 | 25-02-2020 | 252,981.86 | 252,981.86 | 252,981.86 | 252,981.86 | 252,981.86 | Metros Cuadrados | 100 | 91 | 91 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134333 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Colonia Agrícola Anasco, Municipio de Lerma, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-482 | 28-11-2019 | 25-02-2020 | 471,610.39 | 471,610.39 | 471,610.39 | 471,610.39 | 471,610.39 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220202092412 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 672,000.00 | 672,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PRIMARIA "HIMNO NACIONAL" | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | FP2018-089 | 16-05-2019 | 13-08-2019 | 672,000.00 | 672,000.00 | 672,000.00 | 672,000.00 | 672,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 95 | 95 | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220202092467 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 479,999.63 | 479,999.63 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | PRIMARIA "CONSTITUCIÓN DE 1917" | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA | FP2017-709 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 479,999.63 | 479,999.63 | 479,999.63 | 479,999.63 | 479,999.63 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134112 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 587,113.61 | 587,113.61 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas, sanitarios y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Eva Sillano Bishop", ubicado en San Luis Mextepec, Municipio de Zinacantepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-765 | 20-02-2019 | 20-05-2019 | 587,112.57 | 587,112.57 | 587,112.57 | 587,112.57 | 587,112.57 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134127 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 922,842.43 | 922,842.43 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segunda etapa de: sustitución de barda perimetral y plaza pública, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-807 | 16-05-2019 | 12-09-2019 | 793,547.92 | 793,547.92 | 793,547.92 | 793,547.92 | 793,547.92 | Metros Cuadrados | 100 | 72 | 72 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134143 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 432,000.00 | 432,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Telesecundaria "Francisco Indalesio Madero", ubicada en Doshicho, Municipio de Jilotepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-300 | 22-05-2019 | 19-08-2019 | 430,941.58 | 430,941.58 | 430,941.58 | 430,941.58 | 430,941.58 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134161 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,075,200.00 | 1,075,200.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Construcción de tres aulas, en el Jardín de Niños "Niños Héroes", ubicado en Ocopulco, Municipio de Chiautla, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-248 | 31-05-2019 | 27-09-2019 | 1,072,473.58 | 1,072,473.58 | 1,072,473.58 | 1,072,473.58 | 1,072,473.58 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134168 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 432,000.00 | 432,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Maximiliano Ruiz Castañeda", ubicado en Coscomate del Progreso, Municipio de Jilotepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-370 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 129,599.96 | 129,599.96 | 129,599.96 | 129,599.96 | 129,599.96 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS AVANCE | AVANCES FISICOS PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302134172 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas, barda perimetral y muro de contención, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Tlatlaya, Municipio de Tlatlaya, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-680 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 467,786.14 | 467,786.14 | 467,786.14 | 467,786.14 | 467,786.14 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134179 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión OfTv No 0406 " Vicente Guerrero", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-744 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134183 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 666,502.31 | 666,502.31 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Nicolás Bravo", ubicada en El Pedregal de Guadalupe Hidalgo, Municipio de Coacoyacac, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-882 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 609,684.28 | 609,684.28 | 609,684.28 | 609,684.28 | 609,684.28 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134211 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de comedor, en la Escuela Primaria "Felipe Villanueva", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecamac, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-606 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 395,615.45 | 395,615.45 | 395,615.45 | 395,615.45 | 395,615.45 | Metros Cuadrados | 100 | 90 | 90 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134217 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 552,980.77 | 552,980.77 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación, en el Centro de Atención Múltiple N.º 51, ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-890 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 538,067.99 | 538,067.99 | 538,067.99 | 538,067.99 | 538,067.99 | Metros Cuadrados | 100 | 98 | 98 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134220 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Libero Cárdenas", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-169 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 569,147.23 | 569,147.23 | 569,147.23 | 569,147.23 | 569,147.23 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134221 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 922,825.00 | 922,825.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Dilatada Sur (Dilatada), Municipio de Almoloya de Juárez, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-199 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 911,070.81 | 911,070.81 | 911,070.81 | 911,070.81 | 911,070.81 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134222 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,055,999.93 | 1,055,999.93 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, plaza pública y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ford N.º. 53 Benito Juárez", ubicada en Ciudad Juárez Mateos, Municipio de Atzacapan de Zaragoza, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-220 | 31-05-2019 | 27-09-2019 | 1,037,352.77 | 1,037,352.77 | 1,037,352.77 | 1,037,352.77 | 1,037,352.77 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS AVANCE | AVANCES FISICOS PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302134233 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Ricardo Flores Magón", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-472 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 466,481.72 | 466,481.72 | 466,481.72 | 466,481.72 | 466,481.72 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134240 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 432,000.00 | 432,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación del plantel y obra exterior, en el Jardín de Niños "Manuel Bernal Mejía", ubicado en San Bartolo, Municipio de Teoloyucan, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-366 | 06-06-2019 | 03-09-2019 | 416,755.41 | 416,755.41 | 416,755.41 | 416,755.41 | 416,755.41 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134243 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en la Escuela Primaria "Fernando Montes de Oca", ubicada en Ex-Rancho San Dimas, Municipio de San Antonio La Isla, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-290 | 06-06-2019 | 03-09-2019 | 575,997.36 | 575,997.36 | 575,997.36 | 575,997.36 | 575,997.36 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134254 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,344,000.00 | 1,344,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de 30 aulas, plaza cívica y andadores, en la Escuela Primaria "Gabriel Ramos Millán", ubicada en Santa María Atarasquillo, Municipio de Lerma, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-480 | 17-06-2019 | 14-10-2019 | 1,330,934.71 | 1,330,934.71 | 1,330,934.71 | 1,330,934.71 | 1,330,934.71 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134260 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2,037,951.18 | 2,037,951.18 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Construcción de un aula, biblioteca y sanitarios, en la Escuela Secundaria Técnica "José Ramón Albarrán Pliego", CCT 15DST0083J, ubicada en Santiago del Monte, Municipio de Villa Victoria, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-223 | 24-06-2019 | 21-10-2019 | 2,033,030.19 | 2,033,030.19 | 2,033,030.19 | 2,033,030.19 | 2,033,030.19 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134261 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,302,290.30 | 1,302,290.30 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria Técnica "Lic. Jesús Reyes Heróles", CCT 15DST0101I, ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-233 | 24-06-2019 | 21-10-2019 | 390,433.10 | 390,433.10 | 390,433.10 | 390,433.10 | 390,433.10 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134282 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica "Moisés Saenz", ubicada en Tepexpan, Municipio de Acolman, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-193 | 03-07-2019 | 30-09-2019 | 479,994.90 | 479,994.90 | 479,994.90 | 479,994.90 | 479,994.90 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134291 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Santa María, Municipio de Texcaltitlán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-647 | 05-07-2019 | 02-10-2019 | 479,965.17 | 479,965.17 | 479,965.17 | 479,965.17 | 479,965.17 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|---|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS AVANCE | AVANCES FISICOS PORCENTAJE | ESTATUS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2022 | 3 | MEX220302134299 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 119,679.11 | 119,679.11 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria " Lic. Benito Juárez", ubicada en Los Naranjos, Municipio de Ixtapan de La Sal, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-291 | 05-07-2019 | 02-09-2019 | 118,700.16 | 118,700.16 | 118,700.16 | 118,700.16 | 118,700.16 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134306 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,536,000.00 | 1,536,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de edificios, auditorio, plaza pública y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Netzahualcótl", ubicada en San Juan Tuxtepec, Municipio de Chapa de Mota, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-128 | 09-09-2019 | 06-01-2020 | 813,257.95 | 813,257.95 | 813,257.95 | 813,257.95 | 813,257.95 | Metros Cuadrados | 100 | 65 | 65 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134308 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 499,999.83 | 499,999.83 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Jaime Torres Bodet", ubicada en Llano Redondo de Zaragoza (Llano Redondo), Municipio de Donato Guerra, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-883 | 09-09-2019 | 07-12-2019 | 481,166.06 | 481,166.06 | 481,166.06 | 481,166.06 | 481,166.06 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134312 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,361,724.29 | 1,361,724.29 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de 2 aulas, construcción de escaleras y rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "5 de Febrero", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-250 | 01-10-2019 | 29-12-2019 | 408,031.16 | 408,031.16 | 408,031.16 | 408,031.16 | 408,031.16 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134320 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Sustitución de un aula, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-514 | 17-10-2019 | 14-01-2020 | 479,999.99 | 479,999.99 | 479,999.99 | 479,999.99 | 479,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134321 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segunda etapa de rehabilitación, en la Escuela Primaria "2 de Marzo", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-542 | 17-10-2019 | 14-01-2020 | 392,737.64 | 392,737.64 | 392,737.64 | 392,737.64 | 392,737.64 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134328 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 4,036,863.54 | 4,036,863.54 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación, sustitución de un aula regional y obra exterior, en la Escuela Secundaria General "General Ignacio Zaragoza ", ubicada en Temascaltepec de González, Municipio de Temascaltepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-278 | 13-11-2019 | 31-12-2019 | 3,997,986.68 | 3,997,986.68 | 3,997,986.68 | 3,997,986.68 | 3,997,986.68 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS AVANCE | AVANCES FISICOS PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302134114 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 575,999.99 | 575,999.99 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación en aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Ejido de Mozoquilpan, Municipio de Oztolotepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-272 | 02-05-2019 | 29-08-2019 | 575,999.99 | 575,999.99 | 575,999.99 | 575,999.99 | 575,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134115 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 575,740.58 | 575,740.58 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas y dirección, en la Escuela Secundaria Técnica "Oyamel", ubicada en San Mateo Capulhuac, Municipio de Oztolotepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-297 | 02-05-2019 | 29-08-2019 | 575,740.58 | 575,740.58 | 575,740.58 | 575,740.58 | 575,740.58 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134131 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 864,000.00 | 864,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Gabriel Ramos Millán", ubicada en Santa Ana la Ladera, Municipio de Ixtlahuaca, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-446 | 22-05-2019 | 19-08-2019 | 864,000.00 | 864,000.00 | 864,000.00 | 864,000.00 | 864,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134144 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,032,269.93 | 1,032,269.93 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Construcción de aula y rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Beatriz Guerrero Vda. de Varela", ubicada en Tequixquiac, Municipio de Tequixquiac, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-636 | 22-05-2019 | 18-09-2019 | 1,032,269.93 | 1,032,269.93 | 1,032,269.93 | 1,032,269.93 | 1,032,269.93 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134231 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,021,721.11 | 1,021,721.11 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación del plantel, barda perimetral, en la Escuela Primaria "Constituyentes 1857 1917", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-225 | 31-05-2019 | 27-09-2019 | 1,021,721.11 | 1,021,721.11 | 1,021,721.11 | 1,021,721.11 | 1,021,721.11 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134130 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Juntas del Río Limón, Municipio de Tlatlaya, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-686 | 16-05-2019 | 13-08-2019 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134216 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 792,000.00 | 792,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General "Quetzalcóatl", ubicada en Progreso Industrial, Municipio de Nicolás Romero, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-889 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 792,000.00 | 792,000.00 | 792,000.00 | 792,000.00 | 792,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |
| 2022 | 3 | MEX220302134238 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Laura Múzquiz de Cuenca", ubicada en Chimalpa Viejo, Municipio de Naucalpan, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-892 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302134122 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 576,000.00 | 576,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas, muro de contención y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión "Oftv No 0086 Gral. Lázaro Cárdenas", ubicada en El Estanco, Municipio de Almoloya de Juárez, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-090 | 16-05-2019 | 13-08-2019 | 576,000.00 | 576,000.00 | 576,000.00 | 576,000.00 | 576,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones | | |
| 2022 | 3 | MEX220302134135 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 562,472.91 | 562,472.91 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación, en la Escuela Primaria "Domingo Palacios Campuzano", ubicada en El Naranjo, Municipio de Tlatlaya, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-671 | 22-05-2019 | 19-08-2019 | 562,472.91 | 562,472.91 | 562,472.91 | 562,472.91 | 562,472.91 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones | | |
| 2022 | 3 | MEX220302134136 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 479,999.99 | 479,999.99 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Construcción de un aula regional y obra exterior, en el Jardín de Niños "José María Velasco", ubicado en Colorines, Municipio de Valle de Bravo, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-747 | 22-05-2019 | 19-08-2019 | 479,999.99 | 479,999.99 | 479,999.99 | 479,999.99 | 479,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones | | |
| 2022 | 3 | MEX220302134138 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 288,000.00 | 288,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicado en Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-800 | 22-05-2019 | 19-08-2019 | 288,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones | | |
| 2022 | 3 | MEX220302134229 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 1,008,000.00 | 1,008,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "2 de Marzo", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-119 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 1,008,000.00 | 1,008,000.00 | 1,008,000.00 | 1,008,000.00 | 1,008,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones | | |
| 2022 | 3 | MEX220302134181 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Barda perimetral, en el Jardín de Niños "Rosaura Zapata Cano", ubicado en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-769 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones | | |
| 2022 | 3 | MEX220302134140 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 432,000.00 | 432,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Miguel de la Victoria, Municipio de Jilotepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-264 | 22-05-2019 | 19-08-2019 | 432,000.00 | 432,000.00 | 432,000.00 | 432,000.00 | 432,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones | | |
| 2022 | 3 | MEX220302134120 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 432,000.00 | 432,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Muro de contención, barda perimetral y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en Arroyo Zarco, Municipio de Almoloya de Juárez, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-265 | 16-05-2019 | 13-08-2019 | 432,000.00 | 432,000.00 | 432,000.00 | 432,000.00 | 432,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones | | |
| 2022 | 3 | MEX220302134129 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Mario Collado", ubicada en El Temblor, Municipio de Tlatlaya, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-684 | 16-05-2019 | 13-08-2019 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones | | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE | AVANCE | AVANCE | AVANCE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2022 | 3 | MEX220302134171 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general y sustitución de plaza cívica, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en La Alcantarilla, Municipio de Tlatlaya, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-669 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134230 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 863,813.07 | 863,813.07 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas, sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ford Num. 87", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-224 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 863,813.07 | 863,813.07 | 863,813.07 | 863,813.07 | 863,813.07 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134275 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 552,980.77 | 552,980.77 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de edificios y letrero, en la Escuela Secundaria Técnica "Ramón López Velarde", ubicada en Santa María Nativitas, Municipio de Calimaya, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-198 | 03-07-2019 | 30-09-2019 | 552,980.77 | 552,980.77 | 552,980.77 | 552,980.77 | 552,980.77 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134118 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 863,964.27 | 863,964.27 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0265 "18 de Marzo", ubicada en Fbrica Mará (Pilar Mará), Municipio de Otzolotepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-106 | 02-05-2019 | 29-08-2019 | 863,964.27 | 863,964.27 | 863,964.27 | 863,964.27 | 863,964.27 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134139 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 432,000.00 | 432,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel y plaza cívica, en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en Canalejas, Municipio de Jilotepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-259 | 22-05-2019 | 19-08-2019 | 432,000.00 | 432,000.00 | 432,000.00 | 432,000.00 | 432,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134141 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 431,999.99 | 431,999.99 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Jesús Romero Flores", ubicada en La Maqueda (Ejido de San Lorenzo Nenamicoyan), Municipio de Jilotepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-270 | 22-05-2019 | 19-08-2019 | 431,999.99 | 431,999.99 | 431,999.99 | 431,999.99 | 431,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |
| 2022 | 3 | MEX220302134165 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 383,985.03 | 383,985.03 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0822 "Lic. César Camacho Quiroz", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-108 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 383,985.03 | 383,985.03 | 383,985.03 | 383,985.03 | 383,985.03 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|-------------------------|---|---|--|---------------------|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|---------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CICLO DEL RECURSO | TIPO DE RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO GLOBAL MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | NOMBRE | ENTIDAD RESPONSABLE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCES FISICOS META MODIFICADA | AVANCES FISICOS AVANCE | AVANCES FISICOS PORCENTAJE | ESTATUS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION | |
| 2022 | 3 | MEX220302134196 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación de aulas y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Telesecundaria "Libero Cárdenas", ubicada en San Lorenzo Huiztilapan, Municipio de Lerma, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-301 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | | |
| 2022 | 3 | MEX220302134205 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel y obra exterior, en el Jardín de Niños "Manuel Civil Camacho", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-522 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | | |
| 2022 | 3 | MEX220302134323 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 843,417.09 | 843,417.09 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Segunda etapa de: rehabilitación de edificio y barda perimetral, en la Escuela Secundaria por Televisión "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Santa María Zolotepec, Municipio de Xonacatlán, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-761 | 17-10-2019 | 14-01-2020 | 843,417.09 | 843,417.09 | 843,417.09 | 843,417.09 | 843,417.09 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | | |
| 2022 | 3 | MEX220302134124 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 288,000.00 | 288,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación del plantel, barda perimetral y muro de acometida, en el Jardín de Niños "Emiliano Zapata", ubicado en Santa Cruz Tultepec, Municipio de Lerma, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-081 | 16-05-2019 | 13-08-2019 | 288,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | 288,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | | |
| 2022 | 3 | MEX220302134145 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 960,000.00 | 960,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Construcción de 2 aulas est. regional, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en San Lorenzo Talmimilolpan, Municipio de Tlamanalco, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-263 | 22-05-2019 | 19-08-2019 | 960,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | | |
| 2022 | 3 | MEX220302134170 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Libero Cárdenas", ubicada en El Gavilán, Municipio de Tlatlaya, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-667 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | | |
| 2022 | 3 | MEX220302134236 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 720,000.00 | 720,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Telesecundaria "Manuel Bernal Mejía", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-235 | 31-05-2019 | 28-08-2019 | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | | |
| 2022 | 3 | MEX220302134278 | 2019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Tlatoani", ubicado en Progreso Industrial, Municipio de Nicolás Romero, México | México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-544 | 03-07-2019 | 30-09-2019 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | 480,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado / Registrado | Sin observaciones avances | | |