



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES		
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MÉXICO	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302134469	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,785,436.80	1,785,436.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminación de la construcción de la Universidad Digital, en la Universidad Digital Segunda Etapa, ubicada en Texcaltitlán, Municipio de Texcaltitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1027	12-06-2020	09-10-2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302134512	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,674,935.29	1,674,935.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación de edificios "A", "B", "D", "E" y rehabilitación de sanitarios en edificio "A" y "D", en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México Plantel Tenancingo, ubicado en Santa Ana Ixtlahuatzingo (Santa Ana), Municipio de Tenancingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-997	20-07-2020	16-11-2020	1,438,679.08	1,438,679.08	1,438,679.08	1,438,679.08	1,438,679.08	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134612	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 262, ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-648	27-07-2020	24-10-2020	575,425.29	575,425.29	575,425.29	575,425.29	575,425.29	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134725	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación general, en la Escuela del Deporte de Coacalco, ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1563	07-08-2020	04-11-2020	479,999.03	479,999.03	479,999.03	479,999.03	479,999.03	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134811	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	816,000.00	816,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación general, en el Plantel Conalep 190, Nezahualcóyotl, ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-662	07-08-2020	04-12-2020	815,999.98	815,999.98	815,999.98	815,999.98	815,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134819	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	612,000.00	612,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 26, ubicada en Xalatlaco, Municipio de Xalatlaco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-654	14-08-2020	11-11-2020	183,600.00	183,600.00	183,600.00	183,600.00	183,600.00	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134917	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	612,000.00	612,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 177, ubicada en Ozumba de Alzate, Municipio de Ozumba, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-653	20-08-2020	17-11-2020	525,081.64	525,081.64	525,081.64	525,081.64	525,081.64	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCES FISICOS META MODIFICADA	AVANCES FISICOS AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302135277	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Rehabilitación general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 112, ubicada en Villa Donato Guerra, Municipio de Donato Guerra, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-659	01-12-2020	28-02-2021	407,899.53	407,899.53	407,899.53	407,899.53	407,899.53	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2022	3	MEX220302134380	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,231,440.00	1,231,440.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Rehabilitación general, en la Escuela Normal de Naucalpan, ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-954	18-03-2020	15-07-2020	1,052,155.70	1,052,155.70	1,052,155.70	1,052,155.70	1,052,155.70	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2022	3	MEX220302134580	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	612,000.00	612,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Rehabilitación general, en el Cbt Num. 2 "Bicentenario" Huehuetoca, ubicado en Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-652	24-07-2020	21-10-2020	509,245.69	509,245.69	509,245.69	509,245.69	509,245.69	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2022	3	MEX220302134813	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,386,866.32	1,386,866.32	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Rehabilitación general, en la Escuela Preparatoria 310, ubicada en Ayotla, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-675	07-08-2020	04-12-2020	1,101,755.29	1,101,755.29	1,101,755.29	1,101,755.29	1,101,755.29	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2022	3	MEX220302135232	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Rehabilitación general, en el Cbt No. 7 San Juan Tilapa, Toluca, ubicado en San Juan Tilapa, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-657	23-11-2020	20-02-2021	344,871.83	344,871.83	344,871.83	344,871.83	344,871.83	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2022	3	MEX220302134417	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Sustitución de barda perimetral y cancha de usos múltiples, en el Plantelel Conalep 187, Naucalpan I, ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-953	26-03-2020	23-06-2020	959,999.31	959,999.31	959,999.31	959,999.31	959,999.31	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2022	3	MEX220302134817	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior	Rehabilitación general, en la Escuela de Bellas Artes de Capulhuac, ubicada en Capulhuac de Mirafuentes, Municipio de Capulhuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1561	14-08-2020	11-11-2020	412,236.35	412,236.35	412,236.35	412,236.35	412,236.35	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2022	3	MEX220302134557	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación general, en la Escuela de Bellas Artes de Tenango del Valle, ubicada en Tenango de Arista, Municipio de Tenango Del Valle, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-680	22-07-2020	19-10-2020	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134662	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,429,787.71	1,429,787.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación general, en el CECYTEM Tezoyuca, ubicado en Tequisistlán, Municipio de Tezoyuca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-672	29-07-2020	25-11-2020	1,429,694.65	1,429,694.65	1,429,694.65	1,429,694.65	1,429,694.65	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134945	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación general, en el Cbt "Chimalpopoca", Ozumba, ubicado en Ozumba de Alzate, Municipio de Ozumba, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-649	24-08-2020	21-11-2020	575,999.97	575,999.97	575,999.97	575,999.97	575,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134952	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,416,000.00	4,416,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tercera etapa de la construcción, en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Num. 202, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1026	04-09-2020	01-01-2021	4,234,793.38	4,234,793.38	4,234,793.38	4,234,793.38	4,234,793.38	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134958	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	776,887.35	776,887.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación general, en la Escuela Normal No 3 de Nezahualcoyotl (Segunda Etapa), ubicada en Ciudad Nezahualcoyotl, Municipio de Nezahualcoyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1576	28-08-2020	25-11-2020	776,887.35	776,887.35	776,887.35	776,887.35	776,887.35	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135286	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,568,592.00	1,568,592.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de un aula para la Licenciatura en Educación Primaria y construcción de una biblioteca, en la Escuela Normal Superior del Valle de Toluca, ubicada en Avenida Porfirio Díaz esquina con Benito Juárez, Colonia Morelos (La Huerta), San Juan de las Huertas, Municipio de Zinacantepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC2005	17-12-2020	31-12-2020	1,568,592.00	1,568,592.00	1,568,592.00	1,568,592.00	1,568,592.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302134366	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 108, ubicada en Barrio de Cruz Verde, Municipio de San Simón de Guerrero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-929	18-03-2020	15-06-2020	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2022	3	MEX220302134495	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitaci3n de edificios "E", "F" y sustituci3n de patio Sur 1, en la Escuela Normal No. 1 de Nezahualc3tli (Segunda Etapa), ubicada en Ciudad Nezahualc3tli, Municipio de Nezahualc3tli, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2017-998	29-06-2020	26-10-2020	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302134459	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,045,964.64	1,045,964.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitaci3n de edificios, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 152, ubicada en San Sim3n el Alto, Municipio de Malinalco, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2017-996	12-06-2020	09-10-2020	1,045,964.64	1,045,964.64	1,045,964.64	1,045,964.64	1,045,964.64	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302134613	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitaci3n general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 249, ubicada en San Diego Suchitepec, Municipio de Villa Victoria, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2018-670	27-07-2020	23-11-2020	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302134494	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,461,075.36	1,461,075.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Sustituci3n de tramo de barda perimetral y rehabilitaci3n de edificios "A", "B", "C" y "D", en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 95, ubicada en Ciudad Nezahualc3tli, Municipio de Nezahualc3tli, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2017-995	29-06-2020	26-10-2020	1,461,075.36	1,461,075.36	1,461,075.36	1,461,075.36	1,461,075.36	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135252	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitaci3n general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 149, ubicada en Degollado, Municipio de Huixquilucan, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2018-660	24-11-2020	21-02-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302134462	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	885,360.00	885,360.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Sustituci3n de barda perimetral, en el Cbt Num. 2 "Ing. Guillermo Gonz3lez Camarena", Naucalpan, ubicado en Naucalpan de Ju3rez, Municipio de Naucalpan, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2018-368	12-06-2020	09-09-2020	885,360.00	885,360.00	885,360.00	885,360.00	885,360.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302134920	2020	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	816,000.00	816,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Rehabilitaci3n general, en la Escuela Normal Superior del Valle de M3xico, ubicada en Ciudad Nezahualc3tli, Municipio de Nezahualc3tli, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	FP2018-677	20-08-2020	17-12-2020	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones