

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135298	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	491,625.55	491,625.55	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Col. Izcalli Santa Clara, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-623	08-02-2021	08-05-2021	402,478.49	402,478.49	402,478.49	402,478.49	402,478.49	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135300	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,720,000.00	6,720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General "Dr. Jaime Torres Bodet" (Segunda Etapa), ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1564	15-02-2021	15-05-2021	6,694,533.58	6,694,533.58	6,694,533.58	6,694,533.58	6,694,533.58	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135309	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,501,922.88	4,501,922.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-633	09-03-2021	06-07-2021	3,541,383.14	3,541,383.14	3,541,383.14	3,541,383.14	3,541,383.14	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135315	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0702 "Francisco Villa", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1087	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135322	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0832 "Niños Héroes", ubicada en Chalco de Diaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1115	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135323	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0943 "Wenceslao Victoria Soto", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1116	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	12	12	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135331	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0802 "Profr. Gabino Escalante Arreola", ubicada en Calvario del Carmen, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1134	03-05-2021	01-07-2021	256,988.66	256,988.66	256,988.66	256,988.66	256,988.66	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135353	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Mariano Riva Palacio", ubicada en San Lorenzo Malacota, Municipio de Morelos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1084	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135356	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en San Isidro, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1092	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	45	45	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135376	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1151	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135383	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	553,033.92	553,033.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Lauro Villar", ubicada en Tultepec, Municipio de Tultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1056	06-05-2021	03-08-2021	276,516.96	276,516.96	276,516.96	276,516.96	276,516.96	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135385	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Juan de Dios Rodríguez Heredia", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1419	06-05-2021	03-08-2021	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	60	60	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135391	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos", ubicada en Colonia Morelos, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1582	06-05-2021	04-07-2021	344,083.39	344,083.39	344,083.39	344,083.39	344,083.39	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135395	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1586	06-05-2021	04-07-2021	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135401	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Ejido de Tequisistlán Primero, Municipio de Tezoyuca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1596	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135402	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Gral. Melchor Muzquiz", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1599	06-05-2021	04-07-2021	218,166.18	218,166.18	218,166.18	218,166.18	218,166.18	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135415	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en San Antonio, Xonacatlán, Municipio de Xonacatlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-688	06-05-2021	04-07-2021	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135417	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	315,240.96	315,240.96	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Zapotlán, Municipio de Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-691	06-05-2021	04-07-2021	157,620.48	157,620.48	157,620.48	157,620.48	157,620.48	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135421	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Símbolos Patrios", ubicada en Zona Número Cuatro San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzoloitepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-695	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	35	35	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135451	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Loma de Endotzi (Manzana Sexta), Municipio de Jiquipilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-1128	01-06-2021	30-07-2021	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135458	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Fuentes del Valle, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1452	01-06-2021	29-08-2021	372,019.30	372,019.30	372,019.30	372,019.30	372,019.30	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135470	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Jiquipilco El Viejo, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1072	15-06-2021	13-08-2021	328,554.97	328,554.97	328,554.97	328,554.97	328,554.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135474	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Otv. No. 0143 "Cuauhtémoc", ubicada en San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzoloitepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1129	15-06-2021	13-08-2021	258,641.62	258,641.62	258,641.62	258,641.62	258,641.62	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135479	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,248,000.00	1,248,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de rehabilitación del plante, sustitución de losa, castillos, aplanado y pintura, en el Jardín de Niños "Hermenegildo Galeana", ubicado en San Juan Tetitlán, Municipio de Tenancingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1180	15-06-2021	12-09-2021	681,628.28	681,628.28	681,628.28	681,628.28	681,628.28	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135489	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	698,880.00	698,880.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica "Federico Arriaga Rangel" (Tercera Etapa), ubicada en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-723	18-06-2021	15-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135494	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,797,151.93	1,797,151.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de la rehabilitación general y obra exterior del plantel, en la Escuela Primaria "Nezahualcōtli" (Segunda Etapa), ubicada en Atizapam de Zaragoza, Municipio de Atizapam de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-158	21-06-2021	18-10-2021	1,407,488.04	1,407,488.04	1,407,488.04	1,407,488.04	1,407,488.04	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135506	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,494,400.00	3,494,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Terminación de la construcción de edificio U-2C, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Ciudad Nezahualcōtli, Municipio de Nezahualcōtli, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-711	16-08-2021	13-12-2021	433,808.24	433,808.24	433,808.24	433,808.24	433,808.24	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135519	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,996,800.00	1,996,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de dirección y un aula, barda perimetral, acceso y acometida, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 1114 "Octavio Paz" (Segunda Etapa), ubicada en San José del Rincón, Municipio de San José del Rincón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-720	16-08-2021	13-12-2021	702,623.52	702,623.52	702,623.52	702,623.52	702,623.52	Metros Cuadrados	100	24	24	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135520	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,997,744.64	1,997,744.64	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios, dirección y obra exterior, en la Escuela Secundaria Otv. No. 0658 "Justo Sierra Médez", ubicada en Mextepec, Municipio de Sultepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1616	08-09-2021	05-01-2022	1,594,810.44	1,594,810.44	1,594,810.44	1,594,810.44	1,594,810.44	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135313	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0095 "Estado de México", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1077	03-05-2021	01-07-2021	306,177.81	306,177.81	306,177.81	306,177.81	306,177.81	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135319	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Elsa Córdova", ubicada en (La Joya) (Nueva Creación), Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1107	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	88	88	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135321	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0438 "Lic. Mario Colín Sánchez", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1114	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135326	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0295 "León Felipe", ubicada en San Gregorio Cuautzingo, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1126	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135328	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0544 "5 de Febrero", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1130	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135333	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0444 "Lic. Juan Fernández Albarrán", ubicada en San Onofre Centro (Carmona), Municipio de San José Del Rincón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1140	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135343	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Consuelo Rodríguez de Fdez. Albarrán", ubicada en Nezahualcótl, Municipio de Nezahualcótl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-152	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	50	50	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135347	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Profesor Heriberto Enríquez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1068	06-05-2021	04-07-2021	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135355	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Véctor Puebla", ubicada en Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1086	06-05-2021	04-07-2021	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100	62	62	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135363	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Gral. Alvaro Obregón", ubicada en Fresno Nichi, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1112	06-05-2021	04-07-2021	256,988.66	256,988.66	256,988.66	256,988.66	256,988.66	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135365	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Margarita Morán", ubicado en Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1121	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135369	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "General Emiliano Zapata", ubicada en El Azafrán Centro, Municipio de Aculco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1135	06-05-2021	04-07-2021	228,082.38	228,082.38	228,082.38	228,082.38	228,082.38	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135382	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	814,304.76	814,304.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Antonio José de Sucre", ubicado en Santa María Canchesda, Municipio de Temascalcingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1177	06-05-2021	03-08-2021	731,183.95	731,183.95	731,183.95	731,183.95	731,183.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135393	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Belisario Domínguez", ubicada en Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1584	06-05-2021	04-07-2021	306,498.77	306,498.77	306,498.77	306,498.77	306,498.77	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135394	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1585	06-05-2021	04-07-2021	344,083.39	344,083.39	344,083.39	344,083.39	344,083.39	Metros Cuadrados	100	71	71	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135396	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Miguel Alemán", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1588	06-05-2021	04-07-2021	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100	60	60	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135397	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1590	06-05-2021	04-07-2021	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135409	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	783,360.00	783,360.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Calpulli (Repres. de las Clases Sociales)", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-594	06-05-2021	03-08-2021	391,680.00	391,680.00	391,680.00	391,680.00	391,680.00	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135425	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Gral. Nicolás Romero", ubicada en San Salvador Atenco, Municipio de Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-702	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135443	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ing Alfredo V. Bonfil", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1111	24-05-2021	22-07-2021	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	60	60	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135487	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,400.00	998,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Santiago Atocan, Municipio de Nextlalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-706	18-06-2021	15-09-2021	771,111.33	771,111.33	771,111.33	771,111.33	771,111.33	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135490	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	848,640.00	848,640.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de la rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Corregidora de Querétaro" (Segunda Etapa), ubicado en Doxhicho, Municipio de Jiotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-724	18-06-2021	15-09-2021	848,639.98	848,639.98	848,639.98	848,639.98	848,639.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135495	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,396,160.00	2,396,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo" (Segunda Etapa), ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapán de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-159	21-06-2021	18-10-2021	1,193,798.06	1,193,798.06	1,193,798.06	1,193,798.06	1,193,798.06	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135505	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,492,800.00	4,492,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de edificio "C" y módulo sanitario, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 5 "Victor Bravo Ahuja", ubicada en Ciudad Nezahualcótl, Municipio de Nezahualcótl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-709	16-08-2021	12-01-2022	3,171,631.66	3,171,631.66	3,171,631.66	3,171,631.66	3,171,631.66	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135510	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0030 "Melchor Ocampo", ubicada en Tlaltenango Arriba, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1089	12-08-2021	10-10-2021	239,170.93	239,170.93	239,170.93	239,170.93	239,170.93	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135515	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,194,880.00	3,194,880.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plante, en la Escuela Primaria "Club De Leones" (Segunda Etapa), ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México.	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-716	16-08-2021	12-01-2022	1,710,715.78	1,710,715.78	1,710,715.78	1,710,715.78	1,710,715.78	Metros Cuadrados	100	87	87	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135518	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,795,520.00	2,795,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de cuatro aulas y obra exterior, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" (Segunda Etapa), ubicada en San José Tizates (Tizates), Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-717	16-08-2021	13-12-2021	2,794,497.46	2,794,497.46	2,794,497.46	2,794,497.46	2,794,497.46	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135523	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. 0411 "Maestro Alfonso Badillo Santoyo", ubicada en Ejido Loma de Malacota (Loma de Malacota), Municipio de Jiquipilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-154	10-09-2021	08-11-2021	254,786.27	254,786.27	254,786.27	254,786.27	254,786.27	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135525	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Loma de San Nicolás, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1122	10-09-2021	08-11-2021	240,816.60	240,816.60	240,816.60	240,816.60	240,816.60	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135528	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,400.00	998,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria Bilingüe "Niños Héroes", ubicada en Enthavi, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1612	10-09-2021	08-12-2021	898,423.07	898,423.07	898,423.07	898,423.07	898,423.07	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135530	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,995,200.00	2,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, rehabilitación de edificio "D" y sustitución de rampas y andadores, en la Escuela Primaria "Benito Juárez" (Segunda Etapa), ubicada en Rancharía de Trojes (San Antonio del Puente), Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1178	18-10-2021	14-02-2022	2,562,681.08	2,562,681.08	2,562,681.08	2,562,681.08	2,562,681.08	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135294	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Coahuilotes (Pueblo Nuevo), Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1434	08-02-2021	08-05-2021	431,887.41	431,887.41	431,887.41	431,887.41	431,887.41	Metros Cuadrados	100	85	85	85	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135302	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,358,912.00	8,358,912.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0109 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Ozumba de Alzate, Municipio de Ozumba, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-249	15-02-2021	14-07-2021	7,164,943.95	7,164,943.95	7,164,943.95	7,164,943.95	7,164,943.95	Metros Cuadrados	100	97	97	97	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135303	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,205,667.92	7,205,667.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Terminación de construcción de aulas, barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Secundaria General 049 "Justo Sierra Méndez", ubicada en Ocuilan de Arteaga, Municipio de Ocuilan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-149	01-03-2021	28-07-2021	6,480,908.55	6,480,908.55	6,480,908.55	6,480,908.55	6,480,908.55	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135317	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0766 "José Martí", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1102	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	35	35	35	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135329	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Manuel Bernal", ubicado en San Mateo Atarascuillo, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1132	03-05-2021	01-07-2021	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135332	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0202 "General Jesús González Ortega", ubicada en Santa María Tetitla, Municipio de Otzolotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1137	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135336	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0814 "Adolfo Sánchez Vázquez", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1594	03-05-2021	01-07-2021	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135354	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Citlalmína", ubicada en San Isidro, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1085	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	45	45	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135358	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Juan Amos Comenio", ubicado en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1097	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135359	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Margarita Morán", ubicada en Chalco, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1103	06-05-2021	04-07-2021	218,166.18	218,166.18	218,166.18	218,166.18	218,166.18	Metros Cuadrados	100	30	30	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135360	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Fábrika Concepción, Municipio de San José Del Rincón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1105	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	35	35	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135364	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en Barrio de Centro del Cerrillo, Municipio de Villa Victoria, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1118	06-05-2021	04-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135373	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Bertha Von Glumer", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1146	06-05-2021	04-07-2021	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135414	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Xonacatlán, Municipio de Xonacatlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-687	06-05-2021	04-07-2021	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135428	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Adolfo López Mateos", ubicada en Acolman de Nezahualcóyotl, Municipio de Acolman, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1069	17-05-2021	15-07-2021	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135448	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Emiliano Zapata", ubicado en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1101	01-06-2021	30-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135449	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Oficial No 0376 "Cuauhtemoc", ubicada en Tlachaloya Segunda Sección, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1106	01-06-2021	30-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135464	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	12,436,562.51	12,436,562.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de edificios B, C y D en estructura regional, construcción de edificios L y F en estructura regional, sustitución de módulo de escaleras y rehabilitación de edificio A, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1172	14-06-2021	10-12-2021	11,170,155.66	11,170,155.66	11,170,155.66	11,170,155.66	11,170,155.66	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135465	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,064,000.00	2,064,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral, rehabilitación y obra exterior, en la Escuela Primaria "Isidro Fabela", ubicada en Coamilpa de Juárez, Municipio de Tianguistenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1182	14-06-2021	11-10-2021	2,061,521.40	2,061,521.40	2,061,521.40	2,061,521.40	2,061,521.40	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135471	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Llano Ciénegas", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1076	15-06-2021	13-08-2021	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100	80	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135476	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Guadalupe Rhon de Hank González", ubicado en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1149	15-06-2021	13-08-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	95	95	95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135483	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	898,560.00	898,560.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de techumbre, en la Escuela Primaria "Ciencia y Trabajo (Segunda Etapa)", ubicada en San José, Municipio de Villa Guerrero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1624	18-06-2021	15-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	30	30	30	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135485	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	868,608.00	868,608.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula y rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Sor Juana I. de La Cruz", ubicada en Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz, Municipio de Tepetitlan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1626	18-06-2021	15-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135507	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,553,879.36	2,553,879.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 4 aulas, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-713	16-06-2021	13-12-2021	2,545,183.88	2,545,183.88	2,545,183.88	2,545,183.88	2,545,183.88	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135524	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0140 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiquipilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1088	10-09-2021	08-11-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135295	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,017,600.00	1,017,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Juan B. Garza", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1541	08-02-2021	07-06-2021	793,370.47	793,370.47	793,370.47	793,370.47	793,370.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135308	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,974,720.00	1,974,720.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión Ofv. No. 0369 "Cuauhtémoc", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-450	09-03-2021	06-07-2021	1,774,401.06	1,774,401.06	1,774,401.06	1,774,401.06	1,774,401.06	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135327	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Lorenzo Filho", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1127	03-05-2021	01-07-2021	218,166.18	218,166.18	218,166.18	218,166.18	218,166.18	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135334	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0221 "Amado Nervo", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1153	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135337	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "María Ortega Monroy", ubicado en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1597	03-05-2021	01-07-2021	228,566.92	228,566.92	228,566.92	228,566.92	228,566.92	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135339	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria (Unidad Pedagógica y Cultural) "Celestín Freinet", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1601	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135341	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0644 "Mexica Nehuayotzin", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1607	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	45	45	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135350	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Belisario Domínguez", ubicada en Ocampo, Municipio de Zumpango, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1078	06-05-2021	04-07-2021	333,643.75	333,643.75	333,643.75	333,643.75	333,643.75	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135370	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en San Roque, Municipio de Villa Victoria, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1138	06-05-2021	04-07-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135384	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,240,587.84	1,240,587.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Barrio el Rincón, Municipio de Zumpango, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1057	06-05-2021	02-09-2021	991,412.94	991,412.94	991,412.94	991,412.94	991,412.94	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135390	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Federico Froebel", ubicado en Barrio San Miguel (Camino a Bata), Municipio de Zumpango, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1519	06-05-2021	03-08-2021	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135398	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria Anexa a la Normal de Tecñac, ubicada en Tecñac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecñac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1591	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135399	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Nezahualcōtli", ubicada en Santa María Zolotepec, Municipio de Xonacatlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1592	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	50	50	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135412	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-685	06-05-2021	04-07-2021	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100	87	87	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135418	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en Tecñac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecñac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-692	06-05-2021	04-07-2021	228,858.21	228,858.21	228,858.21	228,858.21	228,858.21	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135431	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0071 "Horacio Zúñiga", ubicada en Acolman de Nezahualcōtli, Municipio de Acolman, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-698	17-05-2021	15-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135437	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Eduardo Rodríguez Castañeda", ubicado en Santiago Tianguistenco de Galeana, Municipio de Tianguistenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1100	24-05-2021	22-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135454	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Libertadores de México", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1192	01-06-2021	29-08-2021	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	336,000.00	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135456	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Dr. Mariano G. Somonte", ubicada en Villa Santiago Cuautlalpan, Municipio de Texcoco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1405	01-06-2021	29-08-2021	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135462	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria Anexa a la Normal de Coatepec Harinas, ubicada en Coatepec Harinas, Municipio de Coatepec Harinas, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-696	01-06-2021	30-07-2021	230,021.17	230,021.17	230,021.17	230,021.17	230,021.17	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135469	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Oftv No 0074 "Rubén Darío", ubicada en San Lucas Totoimaloya, Municipio de Aculco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-155	15-06-2021	13-08-2021	287,539.18	287,539.18	287,539.18	287,539.18	287,539.18	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135473	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0836 "Mtro. Efraim Rojas Dávila", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1119	15-06-2021	13-08-2021	234,094.45	234,094.45	234,094.45	234,094.45	234,094.45	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135496	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,396,160.00	2,396,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de sala de usos múltiples y módulo sanitario, en el Jardín de Niños "Rosaura Zapata", ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1165	21-06-2021	18-10-2021	1,197,177.07	1,197,177.07	1,197,177.07	1,197,177.07	1,197,177.07	Metros Cuadrados	100	60	60	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135498	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,594,240.00	3,594,240.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 3 aulas y segunda etapa de la rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0221 "Amado Nervo" (Segunda Etapa), ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1176	21-06-2021	17-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	40	40	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135500	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,896,960.00	1,896,960.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de sanitarios y plaza pública, en el Jardín de Niños "Plutarco González", ubicado en Santa María Pipioltepec (Pipioltepec), Municipio de Valle de Bravo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1611	21-06-2021	18-09-2021	1,704,059.03	1,704,059.03	1,704,059.03	1,704,059.03	1,704,059.03	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135504	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,860,019.20	1,860,019.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de la rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Profr. José Urquiza Gómez" (Segunda Etapa), ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1623	16-08-2021	13-12-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	70	70	70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135511	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en San Pedro Abajo 2da. Sección (Loma Larga), Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1091	12-08-2021	10-10-2021	250,401.30	250,401.30	250,401.30	250,401.30	250,401.30	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135522	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,995,200.00	2,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, plazas, andadores y red eléctrica, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No 0067 "Margarita Maza De Juárez", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-712	08-09-2021	05-01-2022	2,395,417.47	2,395,417.47	2,395,417.47	2,395,417.47	2,395,417.47	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135288	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0415 "Alfredo Del Mazo Velázquez", ubicada en San Mateo Oxtotitlán, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1084	08-02-2021	08-05-2021	771,202.86	771,202.86	771,202.86	771,202.86	771,202.86	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135292	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Mateo (San Mateo Ixtapan), Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1367	08-02-2021	08-05-2021	431,438.49	431,438.49	431,438.49	431,438.49	431,438.49	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135293	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Santa María de las Flores, Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1371	08-02-2021	08-05-2021	432,689.98	432,689.98	432,689.98	432,689.98	432,689.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135296	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "María Curie", ubicado en San Pedro Tenayac, Municipio de Temascaltepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-403	08-02-2021	08-05-2021	573,435.40	573,435.40	573,435.40	573,435.40	573,435.40	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135320	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0020 "Niños Héroes", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1111	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135324	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Prof. José Severiano Reyes", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1117	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	70	70	70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135325	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0468 "Isidro Fabela", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1123	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	0	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135342	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0852 "Ehecatl", ubicada en Tierra Blanca Segunda Sección (Ejido Ecatepec), Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-151	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	70	70	70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135346	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Fray Pedro de Gante", ubicada en San Nicolás Guadalupe, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1066	06-05-2021	04-07-2021	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100	90	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135348	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0424 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1074	06-05-2021	04-07-2021	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135349	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0315 "Torres Quintero", ubicada en San Sebastian, Municipio de Zumpango, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1075	06-05-2021	04-07-2021	333,080.44	333,080.44	333,080.44	333,080.44	333,080.44	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135367	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0590 "Francisco Villa", ubicada en San Cristóbal Nexquipayac, Municipio de Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1125	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135378	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Andrés Molina Enríquez" A. E. P., ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1154	06-05-2021	04-07-2021	228,858.21	228,858.21	228,858.21	228,858.21	228,858.21	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135387	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Mixcoac", ubicado en San José Guadalupe Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1437	06-05-2021	03-08-2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135392	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Jesús Reyes Heróles", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1583	06-05-2021	04-07-2021	344,797.37	344,797.37	344,797.37	344,797.37	344,797.37	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135400	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Anton Makarenko", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1595	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	12	12	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135407	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Rosario Castellanos", ubicado en San Salvador Tizatlalli, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1609	06-05-2021	04-07-2021	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135408	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Nueva Creación", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-463	06-05-2021	03-08-2021	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	192,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135416	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Fraccionamiento Santa Cruz Tecamac, Municipio de Tecamac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-690	06-05-2021	04-07-2021	306,177.81	306,177.81	306,177.81	306,177.81	306,177.81	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135439	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Benito Juárez", ubicado en San Mateo Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1120	24-05-2021	22-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135459	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Gral. Agustín Millán", ubicada en Texcaltitlán, Municipio de Texcaltitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1587	01-06-2021	30-07-2021	344,816.94	344,816.94	344,816.94	344,816.94	344,816.94	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135467	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,995,200.00	2,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de rampas y obra exterior, en la escuela Primaria "Revolución Social Mexicana", (Segunda Etapa), ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1171	14-06-2021	11-10-2021	2,689,614.48	2,689,614.48	2,689,614.48	2,689,614.48	2,689,614.48	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135477	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,497,600.00	1,497,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 89 "José María Morelos y Pavón", ubicada en Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1157	15-06-2021	12-09-2021	1,168,929.84	1,168,929.84	1,168,929.84	1,168,929.84	1,168,929.84	Metros Cuadrados	100	62	62	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135480	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Luis G. Tapia", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1581	15-06-2021	13-08-2021	306,090.71	306,090.71	306,090.71	306,090.71	306,090.71	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135481	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	498,001.92	498,001.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de la rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Juana de Asbaje (Segunda Etapa)", ubicado en Napanla de Sor Juana Inés de la Cruz, Municipio de Tepetitl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1193	18-06-2021	15-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135499	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,995,200.00	2,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Jaime Nunú (Segunda Etapa)", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1185	21-06-2021	18-10-2021	2,283,642.43	2,283,642.43	2,283,642.43	2,283,642.43	2,283,642.43	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135501	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,016,635.04	7,016,635.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de la rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0456 "José María Morelos y Pavón" (Segunda Etapa), ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1627	16-08-2021	12-01-2022	5,866,229.30	5,866,229.30	5,866,229.30	5,866,229.30	5,866,229.30	Metros Cuadrados	100	43	43	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135508	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Temoaya, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-150	12-08-2021	10-10-2021	337,609.80	337,609.80	337,609.80	337,609.80	337,609.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135514	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,594,240.00	3,594,240.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Mico 68" (Tercera Etapa), ubicada en Tejupilco de Hidalgo, Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-715	16-08-2021	12-01-2022	1,068,635.28	1,068,635.28	1,068,635.28	1,068,635.28	1,068,635.28	Metros Cuadrados	100	50	50	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135517	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,793,920.00	3,793,920.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Terminación de la construcción de aulas y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0292 "Primer de Mayo", ubicada en Cuadrilla de López, Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-703	16-08-2021	12-01-2022	2,191,065.53	2,191,065.53	2,191,065.53	2,191,065.53	2,191,065.53	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135531	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,515,200.00	2,515,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral, plaza cívica y andadores, en la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1620	18-10-2021	14-02-2022	2,106,993.19	2,106,993.19	2,106,993.19	2,106,993.19	2,106,993.19	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135291	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Margarita Maza de Juárez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1190	08-02-2021	08-05-2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135297	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Tejupilco de Hidalgo, Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-407	08-02-2021	08-05-2021	533,529.74	533,529.74	533,529.74	533,529.74	533,529.74	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135299	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	693,600.00	693,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en Santa Cruz de Bravo (Santa Cruz), Municipio de Tianguistenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-440	08-02-2021	08-05-2021	693,599.99	693,599.99	693,599.99	693,599.99	693,599.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135338	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0212 "Belisario Domínguez", ubicada en Tezoyuca, Municipio de Tezoyuca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1598	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135352	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela E.S.T.I.C. No. 0020 "Narciso Bassols", ubicada en San Bartolo Cuautlalpan, Municipio de Zumpango, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1080	06-05-2021	04-07-2021	332,555.94	332,555.94	332,555.94	332,555.94	332,555.94	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135357	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en San Miguel Agua Bendita, Municipio de San José del Rincón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1096	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	35	35	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135361	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0732 "David Alfaro Siqueiros", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1109	06-05-2021	04-07-2021	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135374	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No.0794 "Niños Héroes", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1147	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	87	87	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135377	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Felipe Villanueva", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1152	06-05-2021	04-07-2021	228,566.92	228,566.92	228,566.92	228,566.92	228,566.92	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135389	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el CAM No. 21 "José Vasconcelos", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1465	06-05-2021	03-08-2021	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	50	50	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135403	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Benita Galeana", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1600	06-05-2021	04-07-2021	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135404	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Pablo Neruda", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1603	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135455	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0036 "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1195	01-06-2021	29-08-2021	382,100.00	382,100.00	382,100.00	382,100.00	382,100.00	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135460	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0394 "Francisco Villa", ubicada en San Agustín, Municipio de Texcaltitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1604	01-06-2021	30-07-2021	227,122.07	227,122.07	227,122.07	227,122.07	227,122.07	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135468	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,396,160.00	2,396,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, cambio de cancelería, puertas, instalación eléctrica, en la escuela Secundaria técnica E.S.T.I.C. No 0119 "Enrique C. Rebsamen" (Segunda Etapa), ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-160	14-06-2021	11-10-2021	2,154,730.11	2,154,730.11	2,154,730.11	2,154,730.11	2,154,730.11	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135472	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 210 "Guadalupe Victoria", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1108	15-06-2021	13-08-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135478	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,437,696.00	1,437,696.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y obra exterior, en el C.A.M. Nm. 10 "Lic. Adolfo López Mateos" (Segunda Etapa), ubicado en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1164	15-06-2021	12-09-2021	1,275,014.11	1,275,014.11	1,275,014.11	1,275,014.11	1,275,014.11	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135482	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	598,422.77	598,422.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de un aula y rehabilitación de edificio "A", en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo (Segunda Etapa)", ubicada en San Antonio Zoyatzingo, Municipio de Amecameca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1619	18-06-2021	15-09-2021	478,492.79	478,492.79	478,492.79	478,492.79	478,492.79	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135484	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	868,608.00	868,608.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de aulas, construcción de cancha de usos múltiples, en la Escuela Primaria "Presidente Benito Juárez (Segunda Etapa)", ubicada en Tepetitlpa, Municipio de Tepetitlpa, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1625	18-06-2021	15-09-2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135497	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,396,160.00	2,396,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No 0087 "Pedro Ramírez Vázquez" (Segunda Etapa), ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1166	21-06-2021	18-10-2021	1,197,765.15	1,197,765.15	1,197,765.15	1,197,765.15	1,197,765.15	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135503	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,995,200.00	2,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de la rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General "Francisco Montes de Oca" (Segunda Etapa), ubicada en Chalma, Municipio de Malinalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1621	16-08-2021	13-12-2021	1,796,597.02	1,796,597.02	1,796,597.02	1,796,597.02	1,796,597.02	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135513	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,597,440.00	1,597,440.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Terminación de seis aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" (Segunda Etapa), ubicada en San Pedro Arriba, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-722	12-08-2021	09-11-2021	1,426,447.17	1,426,447.17	1,426,447.17	1,426,447.17	1,426,447.17	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135521	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,995,200.00	2,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Terminación de la construcción de edificio, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No. 0048 "José Martí", ubicada en Ecatzingo de Hidalgo, Municipio de Ecatzingo, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1622	08-09-2021	05-01-2022	2,375,387.50	2,375,387.50	2,375,387.50	2,375,387.50	2,375,387.50	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135287	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,248,000.00	1,248,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0579 "Xilonen", ubicada en La Magdalena de los Reyes (La Magdalena), Municipio de Tianguistenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-434	02-02-2021	01-06-2021	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135301	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,647,852.10	7,647,852.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Jaime Torres Bodet", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-441	15-02-2021	15-05-2021	6,574,263.30	6,574,263.30	6,574,263.30	6,574,263.30	6,574,263.30	Metros Cuadrados	100	88	88	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135307	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,793,145.60	7,793,145.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Libertad", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1016	09-03-2021	05-08-2021	5,195,347.50	5,195,347.50	5,195,347.50	5,195,347.50	5,195,347.50	Metros Cuadrados	100	72	72	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135312	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0671 "Francisco González Bocanegra", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1071	03-05-2021	01-07-2021	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135330	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Lic. Adolfo López Mateos", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1133	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135335	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0234 "5 de Febrero", ubicada en San Miguel Mimiapan, Municipio de Xonacatlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1589	03-05-2021	01-07-2021	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100	45	45	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135344	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "José Martí Morelos y Pavón", ubicada en Villa Guerrero, Municipio de Villa Guerrero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-153	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	28	28	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135345	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Jesús Reyes Heróles", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1064	06-05-2021	04-07-2021	344,083.39	344,083.39	344,083.39	344,083.39	344,083.39	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135351	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Elsa Córdova", ubicada en (La Joya) (Nueva Creación), Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1079	06-05-2021	04-07-2021	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135366	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños Anexo a la Normal No 3 de Nezahualcóyotl, ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1124	06-05-2021	04-07-2021	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135368	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,036,339.20	1,036,339.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Terminación de la construcción de 6 aulas, construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en San Antonio Mextepec, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1131	06-05-2021	03-08-2021	924,921.65	924,921.65	924,921.65	924,921.65	924,921.65	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135372	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0908 "Enrique C. Rebsamen", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1143	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	12	12	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135379	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	648,960.00	648,960.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación del plante, en el Jardín de Niños "José Manuel Othon", ubicado en San Felipe Coamango, Municipio de Chapa de Mota, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1158	06-05-2021	03-08-2021	324,480.00	324,480.00	324,480.00	324,480.00	324,480.00	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135380	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	449,280.00	449,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela E.S.T.I. No 0016 "Cuauhtémoc", ubicada en Chapa de Mota, Municipio de Chapa de Mota, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1159	06-05-2021	03-08-2021	449,279.99	449,279.99	449,279.99	449,279.99	449,279.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135386	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "José María Velasco Obregón", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1420	06-05-2021	03-08-2021	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	60	60	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135388	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1461	06-05-2021	03-08-2021	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135406	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Joaquín Arcadio Pagaza", ubicada en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1606	06-05-2021	04-07-2021	228,566.92	228,566.92	228,566.92	228,566.92	228,566.92	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135423	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "María Montessori", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-700	06-05-2021	04-07-2021	228,858.21	228,858.21	228,858.21	228,858.21	228,858.21	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135429	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	998,400.00	998,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de aula regional y obra exterior, en el Jardín de Niños "Tisana Luna Chica", ubicado en Dotegiare, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1610	17-05-2021	14-08-2021	898,526.95	898,526.95	898,526.95	898,526.95	898,526.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135435	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0136 "Lic. Isidro Fabela", ubicada en San Nicolás Coatepec de las Bateas, Municipio de Tianguistenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1099	24-05-2021	22-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135450	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria No. 1121 "Rafael Ramírez", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1113	01-06-2021	30-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135461	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,497,600.00	1,497,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Nuevo Copaltepec, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1613	01-06-2021	29-08-2021	1,151,426.92	1,151,426.92	1,151,426.92	1,151,426.92	1,151,426.92	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135466	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,095,040.00	3,095,040.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" (Segunda Etapa), ubicada en San Bartolomé (San Bartolo), Municipio de Villa Guerrero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1190	14-06-2021	11-10-2021	1,990,548.90	1,990,548.90	1,990,548.90	1,990,548.90	1,990,548.90	Metros Cuadrados	100	88	88	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135475	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Isadora Duncan", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1141	15-06-2021	13-08-2021	258,094.54	258,094.54	258,094.54	258,094.54	258,094.54	Metros Cuadrados	100	50	50	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135491	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,720.00	798,720.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Juan B. Garza" (Segunda Etapa), ubicado en Cerro del Guayabo, Municipio de Alquisiras, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-726	18-06-2021	15-09-2021	798,719.99	798,719.99	798,719.99	798,719.99	798,719.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135502	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,492,800.00	4,492,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Terminación de la reconstrucción del plantel, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en Ciudad Nezahualcōtli, Municipio de Nezahualcōtli, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-710	16-08-2021	12-01-2022	3,731,071.99	3,731,071.99	3,731,071.99	3,731,071.99	3,731,071.99	Metros Cuadrados	100	76	76	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135516	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,797,120.00	1,797,120.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general y obra exterior, en la Escuela Primaria "Domingo Palacios Campuzano", ubicada en El Naranjo, Municipio de Tlalaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1614	16-08-2021	13-12-2021	1,417,704.08	1,417,704.08	1,417,704.08	1,417,704.08	1,417,704.08	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202093715	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	PRIMARIA "CONSTITUCIÓN DE 1917"	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	INSTITUTO MEXIQUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	FP2018-692	06-05-2021	04-07-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100	80	80	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135289	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Cinteotl", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1186	08-02-2021	08-05-2021	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135304	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,592,000.00	2,592,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en El Rodeo, Municipio de Tejupilco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1368	01-03-2021	28-06-2021	2,321,242.45	2,321,242.45	2,321,242.45	2,321,242.45	2,321,242.45	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135305	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,175,200.00	3,175,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio M. Altamirano", ubicada en San Nicolás Coatepec de las Bateas, Municipio de Tianguistenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-435	01-03-2021	28-06-2021	2,854,912.46	2,854,912.46	2,854,912.46	2,854,912.46	2,854,912.46	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135311	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0016 "Juan José Los Reyes El Pipila", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1067	03-05-2021	01-07-2021	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100	81	81	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135314	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0476 "Profr. Manuel Hinojosa Giles", ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1081	03-05-2021	01-07-2021	306,498.77	306,498.77	306,498.77	306,498.77	306,498.77	Metros Cuadrados	100	30	30	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135316	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0425 "Lic. Jesús Reyes Heróles", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1094	03-05-2021	01-07-2021	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135318	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0416 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en San Mateo Mozcuilpan, Municipio de Otzolotepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1104	03-05-2021	01-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	35	35	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135340	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0396 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1602	03-05-2021	01-07-2021	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	258,063.24	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135362	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en San Antonio Pueblo Nuevo, Municipio de San José del Rincón, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1110	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135371	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Las Rajas Huitzilapan (San Martín), Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1139	06-05-2021	04-07-2021	228,566.92	228,566.92	228,566.92	228,566.92	228,566.92	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135375	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Gabriel García Márquez", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1148	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135413	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0057 "Mariano Azuela", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-686	06-05-2021	04-07-2021	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135424	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Plutarco Elías Calles", ubicada en Buenavista, Municipio de Villa Guerrero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-701	06-05-2021	04-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	28	28	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135432	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	748,800.00	748,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de cinco aulas, en el Jardín de Niños "Rafael Platón Sánchez", ubicado en Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan, Municipio de JiQUIPILCO, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-156	24-05-2021	21-08-2021	674,042.44	674,042.44	674,042.44	674,042.44	674,042.44	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135433	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Ejido de Dolores, Municipio de Temoaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1093	24-05-2021	22-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135441	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Ex-Hacienda de Atenco, Municipio de Tianguistenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1156	24-05-2021	22-07-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135445	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Alfonso Reyes", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1286	24-05-2021	22-07-2021	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135452	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el CEPLA "Nicolé Bravo", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1113	01-06-2021	29-08-2021	431,728.74	431,728.74	431,728.74	431,728.74	431,728.74	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135463	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,396,160.00	2,396,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificio, en la Escuela Secundaria General "Presidente Juárez" (Segunda Etapa), ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-164	14-06-2021	11-10-2021	2,396,159.99	2,396,159.99	2,396,159.99	2,396,159.99	2,396,159.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135488	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,497,600.00	1,497,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Terminación de 2 aulas y un modulo sanitario, en la Escuela Primaria "Francisco González Bocanegra", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-714	18-06-2021	15-09-2021	748,800.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	Metros Cuadrados	100	50	50	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135509	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela E.S.T.I. No 0028 "Gral. Vicente Guerrero", ubicada en San Bartolome Tlatelulco, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1083	12-08-2021	10-10-2021	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135512	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "José Vasconcelos", ubicada en Metepec, Municipio de Metepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-697	12-08-2021	10-10-2021	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135529	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,686,080.00	8,686,080.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Tercera etapa de la sustitución de edificio, en la Escuela Secundaria General No. 049 "Justo Sierra Méndez", ubicada en Ocuilán de Arteaga, Municipio de Ocuilán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1173	22-09-2021	20-12-2021	7,130,043.75	7,130,043.75	7,130,043.75	7,130,043.75	7,130,043.75	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135290	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Insurgentes", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1188	08-02-2021	08-05-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302135457	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Juan Amos Comenio", ubicado en San Pablo Ixayoc, Municipio de Texcoco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1408	01-06-2021	29-08-2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135426	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,762,633.94	1,762,633.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda, en la Escuela Primaria "Alfredo del Mazo V.", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-705	06-05-2021	02-09-2021	1,762,633.94	1,762,633.94	1,762,633.94	1,762,633.94	1,762,633.94	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	3	MEX220302135526	2021	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Manuel Bernal", ubicado en Barrio San Pedro (La Concepción San Pedro), Municipio de Almoloya de Juárez, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1150	10-09-2021	08-11-2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado / Registrado avances	Sin observaciones