

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302135542	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en San Jerónimo Acazulco, Municipio de Ocoyoacac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1145	24-03-2022	21-06-2022	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	90	90.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2022	3	MEX220302135545	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0233 "Salvador Díaz Mirón", ubicada en Santa Ana Ixtlahuaca (Santa Ana Ixtlahuacingo), Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1593	24-03-2022	21-06-2022	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2022	3	MEX220302135563	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,538,461.54	6,538,461.54	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Accesibilidad, rehabilitación y obra exterior, en el Centro de Atención Múltiple No. 60 "Lic. Benito Juárez García" (2da Etapa), ubicado en Tonatico, Municipio de Tonatico, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1220	26-07-2022	21-01-2023	3,256,452.39	3,256,452.39	3,256,452.39	3,256,452.39	3,256,452.39	Metros Cuadrados	100	1	1.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2022	3	MEX220302135565	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,610,064.22	2,610,064.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Accesibilidad y rehabilitación del plantel, en el Centro de Atención Múltiple No. 75 "Bertha Zlate Sandoval", ubicado en Zacazonapan, Municipio de Zacazonapan, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-718	26-07-2022	23-10-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	12	12.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2022	3	MEX220302135537	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0006 "José María González Arratia", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1095	24-03-2022	21-06-2022	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances
2022	3	MEX220302135540	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0264 "Siervo de la Nación", ubicada en Jalpa de los Bases, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1142	24-03-2022	21-06-2022	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	3	MEX220302135551	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,797,120.00	1,797,120.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 200 ml de barda perimetral y rehabilitación de edificio "A" y "C", en la Escuela Secundaria por Televisión Of. tv No 0615 "Vicente Guerrero", ubicada en Las Esmeraldas, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-704	10-05-2022	07-08-2022	892,917.77	892,917.77	892,917.77	892,917.77	892,917.77	Metros Cuadrados	100	15	15.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135560	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,160,000.00	2,160,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de cubierta en el edificio "A" de 2 espacios aula, sustitución de 2 aulas y sustitución de cubierta de 1 espacio aula en el edificio "B", en el Jardín de Niños "Adolfo Ruiz Cortines", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1186	30-06-2022	27-09-2022	1,079,218.98	1,079,218.98	1,079,218.98	1,079,218.98	1,079,218.98	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135544	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	509,998.08	509,998.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Segunda etapa de la rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero" (Segunda Etapa), ubicada en Tepetitlaxpa, Municipio de Tepetitlaxpa, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1192	24-03-2022	21-06-2022	254,999.04	254,999.04	254,999.04	254,999.04	254,999.04	Metros Cuadrados	100	53	53.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135553	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,996,800.00	1,996,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificio, red eléctrica y plaza pública, en la Escuela Primaria "Carmen Serdán" (Segunda Etapa), ubicada en El Salitre Ojo de Agua, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-719	10-05-2022	06-09-2022	995,924.21	995,924.21	995,924.21	995,924.21	995,924.21	Metros Cuadrados	100	30	30.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135555	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,346,240.00	2,346,240.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación general del plantel y construcción de módulo de lavamanos, en el Jardín de Niños "Federico Froebel" (Segunda Etapa), ubicado en El Islote, Municipio de Villa Guerrero, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1187	10-05-2022	06-10-2022	574,422.02	574,422.02	574,422.02	574,422.02	574,422.02	Metros Cuadrados	100	82	82.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135535	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofc. No. 0019 "Cuauhtémoc", ubicada en Santa María Atarasquillo, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1073	24-03-2022	21-06-2022	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICOS META MODIFICADA	AVANCE FISICOS	AVANCES FISICOS PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION		
2022	3	MEX220302135541	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Valentín Gálvez Farias", ubicada en Guadalupe Cachi, Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1144	24-03-2022	21-06-2022	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2022	3	MEX220302135543	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Emilio Chuayffet Chemor", ubicado en San Pedro Cholula, Municipio de Ocoyoacac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1155	24-03-2022	21-06-2022	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	93	93.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2022	3	MEX220302135546	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 86 "Lic. Abel C. Salazar", ubicada en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-689	24-03-2022	21-06-2022	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2022	3	MEX220302135550	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,497,600.00	1,497,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios "E", "F" Y "J", en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en San Salvador Atenco, Municipio de Atenco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-684	10-05-2022	06-10-2022	745,102.25	745,102.25	745,102.25	745,102.25	745,102.25	Metros Cuadrados	100	50	50.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2022	3	MEX220302135552	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,992,000.00	4,992,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios "A", "B" y "H", construcción de 120 ml de barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Secundaria General "Nezahualcoyotl", ubicada en Ciudad Nezahualcoyotl, Municipio de Nezahualcoyotl, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-708	10-05-2022	06-10-2022	3,313,938.02	3,313,938.02	3,313,938.02	3,313,938.02	3,313,938.02	Metros Cuadrados	100	60	60.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2022	3	MEX220302135536	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Francisco Villa", ubicada en Emiliano Zapata (Santo Domingo), Municipio de Ixtlahuaca, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1090	24-03-2022	21-06-2022	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		
2022	3	MEX220302135547	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	798,720.00	798,720.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez" (Segunda Etapa), ubicada en Juntas del Río Limón, Municipio de Tlatlaya, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-725	24-03-2022	21-06-2022	399,360.00	399,360.00	399,360.00	399,360.00	399,360.00	Metros Cuadrados	100	50	50.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones		

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135556	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0235 "Ruta de la Independencia", ubicada en Mayorazgo de Leñero (Estación Río Milioco), Municipio de Almoloya de Juárez, Milioco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1082	23-06-2022	20-09-2022	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302135558	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	816,000.00	816,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Juan Rulfo", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, Milioco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-946	23-06-2022	20-09-2022	408,000.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	408,000.00	Metros Cuadrados	100	10	10.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302135533	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Mario Colás Sánchez", ubicada en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, Milioco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1065	24-03-2022	21-06-2022	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302135534	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en La Concepción Los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, Milioco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1070	24-03-2022	21-06-2022	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	191,692.80	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302135538	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Jalpa de los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, Milioco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1098	24-03-2022	21-06-2022	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	
2022	3	MEX220302135549	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,993,600.00	3,993,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 3 aulas, taller de cómputo, servicios sanitarios y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisión Of. tv. No. 0333 "Diego Rivera" (Segunda Etapa), ubicada en Gama de la Paz, Municipio de Zacualpan, Milioco	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1618	10-05-2022	06-09-2022	1,996,600.46	1,996,600.46	1,996,600.46	1,996,600.46	1,996,600.46	Metros Cuadrados	100	15	15.00	En Ejecución	Validado / Registrado	Sin observaciones avances	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302135554	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,697,280.00	1,697,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 1 aula, rehabilitación de aulas y construcción de 113 ml de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Niños Héroes" (Segunda Etapa), ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-721	10-05-2022	06-09-2022	985,213.90	985,213.90	985,213.90	985,213.90	985,213.90	Metros Cuadrados	100	70	70.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135559	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	460,800.00	460,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Rehabilitación de edificios y aplanado de barda, en la Escuela Primaria "María del Carmen Armenta", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-359	23-06-2022	20-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135564	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	3,105,887.12	3,105,887.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Accesibilidad y rehabilitación, en el Centro de Atención Múltiple No. 58 "Profrá Margarita E. Nieto Herrera", ubicado en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1221	26-07-2022	22-11-2022	1,545,484.70	1,545,484.70	1,545,484.70	1,545,484.70	1,545,484.70	Metros Cuadrados	100	40	40.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135539	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Mis Primeras Letras", ubicada en Loma Bonita, Municipio de Ocoyoacac, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1136	24-03-2022	21-06-2022	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	143,769.60	Metros Cuadrados	100	92	92.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135548	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	4,320,000.00	4,320,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	Construcción de 1 aula regional, 130 ml de barda perimetral y 14 ml de muro de contención, rehabilitación de 2 aulas y módulo de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Joya Redonda", ubicada en La Joya Redonda, Municipio de Malinalco, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1170	10-05-2022	06-10-2022	1,869,780.19	1,869,780.19	1,869,780.19	1,869,780.19	1,869,780.19	Metros Cuadrados	100	62	62.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	