

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220302131291	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	6,908,697.00	6,908,697.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoras para la Conclusión de Planta Alta en Edificio Unidad Académica Departamental Tipo II (Tecnológicos), en la Unidad de Estudios Superiores Ecatepec (obra Nueva) Ecatepec, Ecatepec de Morelos.	México	Gobierno de la Entidad		Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	1 ECATEPEC 22	29-07-2022	30-03-2023	3,454,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	929	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}	
2022	3	MEX220202088075	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,848,474.00	1,848,474.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADECUACIÓN Y MEJORA DE BARDA PERIMETRAL DEL CONJUNTO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	1	01-07-2022	31-03-2023	924,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202088786	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	37,098,876.00	0.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de Edificio para la Licenciatura en Nutrición, Facultad de Medicina, Campus "El Colón"	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES202 201	02-05-2022	31-12-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros cuadrados de construcción	100	0	0.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202088797	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	21,957,163.00	21,957,163.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la Segunda Etapa del Laboratorio de Materiales , Facultad de Ingeniería, Campus	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES202 203	02-05-2022	31-12-2022	16,467,872.24	19,696,705.15	14,346,185.84	14,346,185.84	13,315,046.22	Metros cuadrados de construcción	100	62	62.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202088803	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,200,000.00	1,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de un Aula en el Edificio "I" del Plantel Cuauhtémoc de la Escuela Preparatoria	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS2 02201	18-04-2022	31-12-2022	900,000.00	977,986.14	593,814.12	593,814.12	293,395.84	Metros cuadrados de construcción	100	60	60.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202088847	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	37,098,876.00	37,098,876.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de Edificio para la Licenciatura en Nutrición, Facultad de Medicina, Campus "El Colón"	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES202 201.	02-05-2022	31-12-2022	27,824,157.00	34,737,796.67	19,708,386.93	19,708,386.93	16,959,032.02	Metros cuadrados de construcción	100	38	38.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135561	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,639,945.93	9,639,945.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Segunda etapa de la construcción de un edificio de docencia tipo II y obra exterior, en la Unidad de Estudios Superiores Luvianos, ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 1057	30-06-2022	26-11-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135562	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	195,242.87	195,242.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Impermeabilización de aulas y módulo sanitario, en la Escuela de Bellas Artes, ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015- 173	04-07-2022	01-09-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	85	85.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202088810	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,853,728.00	1,853,728.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ampliación en tercer nivel del Edificio "D" para Aulas de Plantel Dr. Ángel María Garibay Kintana de la Escuela Preparatoria	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS2 02202	18-04-2022	31-12-2022	1,390,295.99	1,722,086.29	1,150,545.03	1,150,545.03	1,129,466.44	Metros cuadrados de construcción	100	75	75.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202088815	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de un Aula en el Edificio "J" del Plantel Isidro Fabela Alfaro de la Escuela Preparatoria	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS2 02203	18-04-2022	31-12-2022	1,050,000.01	1,341,532.30	584,727.62	584,727.62	578,666.98	Metros cuadrados de construcción	100	25	25.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135557	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	913,849.79	913,849.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de red pluvial, en el Tecnológico de Estudios Superiores Jocotitlán, ubicado en Jocotitlán, Municipio de Jocotitlán, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 1222	23-06-2022	20-09-2022	456,924.90	456,924.90	456,924.90	456,924.90	456,924.90	Metros Cuadrados	100	100	100.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CICLO DEL RECURSO	TIPO DE RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO GLOBAL MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	3	MEX220202088193	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	7,492,518.00	7,492,518.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ampliación en Segundo Nivel de la Clínica de Odontología, Facultad de Odontología	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES202	02-05-2022	31-12-2022	5,619,388.50	6,754,888.42	3,322,308.31	3,322,308.31	3,279,219.98	Metros cuadrados de construcción	100	32	32.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302131294	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	8,000,000.00	8,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mejoras para la Terminación del Edificio Unidad de Docencia Tipo II en la Unidad de Estudios Superiores Ixtlahuaca (Obra Nueva), Ixtlahuaca, san Joaquín.	México	Gobierno de la Entidad		Educación	Universidad Mexiquense del Bicentenario	2	29-07-2022	30-03-2023	3,999,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1408	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:3.0, usuario:aldoriosm, fecha:2022-10-21}}	
2022	3	MEX220302135566	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	9,984,000.00	9,984,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Tercera etapa de la construcción de la Universidad Digital, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Santo Tomás, Municipio de Santo Tomás, México	México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1162	13-12-2021	11-04-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220302135858	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,663,627.00	1,663,627.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de barda perimetral, faltante en la zona poniente del TESC	México	Gobierno de la Entidad	Otros proyectos de Inversión	Educación	Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlan Izcalli	121412	01-01-2022	31-12-2022	970,450.06	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros lineales	225	0	0.00	En Ejecución	Validado / Registrado avances	{obs1: {observación:Cambiar la categoría a proyecto de inversión o adquisición según	
2022	3	MEX220202088081	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EDIFICIO DE LA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA, TALLERES Y LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	México	Ecatepec de Morelos	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	3	01-07-2022	31-03-2023	1,600,000.00	1,599,640.00	1,599,640.00	1,599,640.00	1,599,640.00	Piezas	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202088085	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	610,601.00	610,601.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	México	Ecatepec de Morelos	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	5	01-07-2022	31-03-2023	305,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202088087	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE RED DE DATOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	6	01-07-2022	31-03-2023	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	1	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202088078	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2,674,596.00	2,674,596.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONCLUSIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	2	01-07-2022	31-03-2023	983,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	3	MEX220202088082	2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	924,237.00	924,237.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	México	Ecatepec de Morelos	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	4	01-07-2022	31-03-2023	462,118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Piezas	1	0	0.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	