

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES			
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	4	MEX220302132939	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	350,000.00	105,510.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Mantenimiento de centro de preparaci3n de alimentos y bebidas, en el CONALEP Plantel Nezahualc3tli III, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Nezahualc3tli, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	101374	10-07-2017	07-09-2017	105,510.08	105,510.08	105,510.08	105,510.08	105,510.08	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302133104	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	1,803,165.22	1,803,165.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminaci3n de la construcci3n de aula did3ctica de 2.5 EE. aula did3ctica de 2 EE. taller de c3puto, m3dulo sanitario, escalera, cancha de usos m3ltiples, cisterna, cubo de tinacos, obra exterior, aula 2.0 EE, en el CECYTEM Plantel Villa del Carb3n, ubicado en San Jer3nimo Zacapeco, Municipio de Villa del Carb3n, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	101267-1	14-11-2017	31-12-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	{obs1: {observaci3n:No es consistente que el proyecto tenga 100% de avance f3sico y 0 de monto modificado. Revisar cifras., trimestre:4.0, usuario:aldorism, fecha:2023-01-23}}	
2022	4	MEX220302132714	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	3,560,650.65	3,560,554.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcci3n de un aula 6.48 X 8 metros U-1C, m3dulo sanitario 6.00 X 8.00 metros, laboratorio de usos m3ltiples 12.00 X 8.00 metros, en la Escuela Preparatoria 325 (AGM-664), ubicada en El Teamate, Municipio de Sultepec, M3xico (Construcci3n de 3 aulas did3cticas U-1C y laboratorio de usos m3ltiples, construcci3n de m3dulo sanitario)	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	101340	20-01-2017	19-06-2017	3,560,554.72	3,560,554.72	3,560,554.72	3,560,554.72	3,560,554.72	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302132718	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	950,010.98	946,254.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Terminaci3n de la construcci3n de taller para trabajar planos, dibujos, serigraf3a y pintura (SEGUNDA ETAPA), en el CBT "Dr. Horacio Ram3rez de Alba", ubicado en Sta. Mar3a, Municipio de Apaxco, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	84781-16-1	01-02-2017	31-05-2017	946,254.22	946,254.22	946,254.22	946,254.22	946,254.22	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302132766	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	8,927,880.85	8,893,727.41	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcci3n de un aula 6.48 X 8.00 mtrs. U-2C P.B. Aula 6.48 X 8.00 mtrs. U-2C P.A., m3dulo de escaleras 4.00 X 8.00 U-2C, m3dulo sanitario 6.48 X 8.00 mtrs. U-2C, laboratorio de c3puto 16.20 X 8.00 mtrs. U-1C, 3ba administrativa 12.96 X 8.00 mtrs. U-1C, aula 6.48 X 8.00 mtrs., 3ba administrativa 12.96 X 8.00 mtrs., laboratorio de c3puto 16.20 X 8.00 mtrs., en la Escuela Preparatoria 324 (AGM-492), ubicada en La Punta, Municipio de Naucalpan, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	101339	23-03-2017	18-09-2017	8,893,727.41	8,893,727.41	8,893,727.41	8,893,727.41	8,893,727.41	8,893,727.41	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220302132767	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	950,000.00	950,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Remodelaci3n de barda, construcci3n de reja, andadores, estacionamiento y jardiner3a, en el Tecnol3gico de Estudios Superiores (Biblioteca Digital), ubicado en Coacalco, Municipio de Coacalco, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	84780-82	21-03-2017	19-06-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	{obs1: {observaci3n:No es consistente que el proyecto tenga 100% de avance f3sico y 0 de monto modificado. Revisar cifras., trimestre:4.0, usuario:aldorism, fecha:2023-01-23}}	
2022	4	MEX220302132822	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	1,054,118.72	411,111.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro de Energ3a El3ctrica, en el Tecnol3gico de Estudios Superiores de Jocotitl3n extensi3n Aculco (AGM-18), ubicado en Aculco, Municipio de Aculco, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	84781-22	07-04-2017	04-08-2017	411,111.44	411,111.44	411,111.44	411,111.44	411,111.44	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	
2022	4	MEX220302132823	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2017	921,640.23	350,530.35	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Suministro de Energ3a El3ctrica, en el CBT Chapa de Mota (AGM-173), ubicado en Macavaca, Municipio de Chapa de Mota, M3xico	M3xico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social	Educaci3n	Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa	84780-79	07-04-2017	04-08-2017	350,530.35	350,530.35	350,530.35	350,530.35	350,530.35	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecuci3n	Validado avances	Sin observaciones	

