

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX210201939335	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	8,000,000.00	8,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la tercera etapa del Edificio "G", Unidad Académica Profesional Chimalhuacán	México	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2101	15-04-2021	15-04-2022	8,000,000.00	7,968,952.49	7,968,952.49	7,968,952.49	7,968,952.49	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201941522	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	4,000,000.00	4,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la segunda etapa de la ampliación del Edificio "A", Facultad de Antropología	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2102	15-04-2021	15-04-2022	4,000,000.00	3,910,029.88	3,910,029.88	3,910,029.88	3,910,029.88	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201941530	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	6,500,000.00	6,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la segunda etapa de la ampliación del edificio "A" para aulas y cubículos de PTC, Facultad de Planeación Urbana y Regional.	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2103	15-04-2021	15-04-2022	6,500,000.00	6,466,515.07	6,466,515.07	6,466,515.07	6,466,515.07	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201941555	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	3,388,931.00	3,195,918.29	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de infraestructura del nivel medio superior	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS2101	15-04-2021	15-04-2022	3,195,918.29	3,195,918.29	3,195,918.29	3,195,918.29	3,195,918.29	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX210201941537	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2021	13,871,352.76	13,871,352.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de la tercera etapa del Edificio para la Licenciatura en Danza, Escuela de Artes Escénicas.	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2104	15-04-2021	15-04-2022	13,871,352.76	13,845,776.97	13,845,776.97	13,845,776.97	13,845,776.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones