

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202088815	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,400,000.00	1,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de un Aula en el Edificio "J" del Plantel Isidro Fabela Alfaro de la Escuela Preparatoria	México	Atzacmulco	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMEMS2 02203	18-04-2022	31-12-2022	1,400,000.00	1,341,532.30	1,341,532.30	1,341,532.30	1,341,532.30	Metros cuadrados de construcción	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202088085	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	610,601.00	610,601.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	México	Ecatepec de Morelos	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	5	01-07-2022	31-03-2023	610,601.00	599,736.24	599,736.24	599,736.24	599,736.24	Piezas	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202088078	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,674,596.00	2,674,596.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	CONCLUSIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	2	01-07-2022	31-03-2023	2,674,596.00	2,669,247.04	2,669,247.04	2,669,247.04	2,565,325.61	Piezas	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202088087	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	2,000,000.00	2,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE RED DE DATOS EN LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	6	01-07-2022	31-03-2023	2,000,000.00	1,984,076.76	1,984,076.76	1,984,076.76	1,984,076.76	Piezas	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202088081	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,600,000.00	1,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADQUISICIÓN DE UNA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EDIFICIO DE LA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA, TALLERES Y LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	México	Ecatepec de Morelos	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	3	01-07-2022	31-03-2023	1,600,000.00	1,599,648.12	1,599,648.12	1,599,648.12	1,599,648.12	Piezas	1.00	1.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202088082	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	924,237.00	924,237.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	IMPERMEABILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	México	Ecatepec de Morelos	Programa de Inversión de Mantenimiento	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	4	01-07-2022	31-03-2023	924,237.00	924,237.00	924,237.00	924,237.00	924,237.00	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202088075	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	1,848,474.00	1,848,474.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ADECUACIÓN Y MEJORA DE BANDA PERIMETRAL DEL CONJUNTO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC, MUNICIPIO ECATEPEC DE MORELOS	México	Ecatepec de Morelos	Proyecto de Inversión de Inmuebles	Educación	UNIVERSIDAD ESTATAL DEL VALLE DE ECATEPEC	1	01-07-2022	31-03-2023	1,848,474.00	1,848,474.00	1,848,474.00	1,848,474.00	1,848,474.00	Piezas	1.00	1.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES				
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	MONTO APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ENTIDAD RESPONSABLE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	4	MEX220202088847	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	37,098,876.00	37,098,876.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Construcción de Edificio para la Licenciatura en Nutrición, Facultad de Medicina, Campus "El Colón"	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES20201.	02-05-2022	31-12-2022	37,098,876.00	37,098,875.99	37,098,875.99	37,098,875.99	37,098,875.99	Metros cuadrados de construcción	100.00	92.00	92.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	MEX220202088193	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	7,492,518.00	7,492,518.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Ampliación en Segundo Nivel de la Clínica de Endodoncia, Facultad de Odontología	México	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES20202	02-05-2022	31-12-2022	7,492,518.00	6,754,888.42	6,754,888.42	6,754,888.42	6,754,888.42	Metros cuadrados de construcción	100.00	80.00	80.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones