







| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO    | AVANCE FISICO                 | AVANCE FISICO        | ESTATUS                  | FLUJO     | OBSERVACIONES        |                        |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|----------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CATEGORIA             | CICLO DEL RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | TIPO DE RECURSO                                 | NOMBRE  | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO META MODIFICADA | AVANCE FISICO AVANCE | AVANCE FISICO PORCENTAJE | ESTATUS   | FLUJO                | OBSERVACIONES REVISION |
| 2023             | 1                | MEX220302132988  | Proyecto de inversión | 2017              | 768,000.00            | 768,000.00       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación de sanitarios y aulas, en el Jardín de Niños "Bertha Von Glumer", ubicado en Avenida Benito Juárez esquina Avenida de la Luz S/N, Municipio de Teoloyucan, México            | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-648       | 04-08-2017       | 01-11-2017       | 768,000.00        | 768,000.00        | 768,000.00        | 768,000.00        | 768,000.00        | Metros Cuadrados | 100                           | 100                  | 100                      | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX220302132992  | Proyecto de inversión | 2017              | 336,000.00            | 336,000.00       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de módulos sanitarios, en el Jardín de Niños "Mariano Escobedo", ubicado en Independencia S/N, Colonia Tulteca Teopan, Municipio de Tepetlaoxtoc, México                       | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-661       | 04-08-2017       | 01-11-2017       | 336,000.00        | 336,000.00        | 336,000.00        | 336,000.00        | 336,000.00        | Metros Cuadrados | 100                           | 100                  | 100                      | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX220302132993  | Proyecto de inversión | 2017              | 336,000.00            | 336,000.00       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de módulos sanitarios, en el Jardín de Niños "Silvina Jardín", ubicado en Mirador S/N, San Juan Totolapan, Municipio de Tepetlaoxtoc, México                                   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-662       | 04-08-2017       | 01-11-2017       | 336,000.00        | 336,000.00        | 336,000.00        | 336,000.00        | 336,000.00        | Metros Cuadrados | 100                           | 100                  | 100                      | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX220302132995  | Proyecto de inversión | 2017              | 336,000.00            | 336,000.00       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de módulos sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0117 "Aztlán", ubicada en Avenida del Trabajo S/N, San Pedro Chiautzingo, Municipio de Tepetlaoxtoc, México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-664       | 04-08-2017       | 01-11-2017       | 336,000.00        | 336,000.00        | 336,000.00        | 336,000.00        | 336,000.00        | Metros Cuadrados | 100                           | 100                  | 100                      | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX220302132999  | Proyecto de inversión | 2017              | 336,000.00            | 336,000.00       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de módulos sanitarios, en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza", ubicada en Centro S/N, Municipio de Texcoco, México  | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-678       | 04-08-2017       | 01-11-2017       | 336,000.00        | 336,000.00        | 336,000.00        | 336,000.00        | 336,000.00        | Metros Cuadrados | 100                           | 100                  | 100                      | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX220302133001  | Proyecto de inversión | 2017              | 336,000.00            | 336,000.00       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Mónica Pretelini de Peñ", ubicada en Avenida 5 de Mayo y Halcones, Tequisistlán, Municipio de Tezoyuca, México                          | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-680       | 04-08-2017       | 01-11-2017       | 336,000.00        | 336,000.00        | 336,000.00        | 336,000.00        | 336,000.00        | Metros Cuadrados | 100                           | 100                  | 100                      | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX220302133007  | Proyecto de inversión | 2017              | 792,000.00            | 792,000.00       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de sanitarios, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Federación Mexicana de Excursionismo S/N, Municipio de Tlalnepantla, México                          | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-717       | 04-08-2017       | 01-11-2017       | 792,000.00        | 792,000.00        | 792,000.00        | 792,000.00        | 792,000.00        | Metros Cuadrados | 100                           | 100                  | 100                      | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones      |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO                          | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FISICO    | AVANCE FISICO                 | AVANCE FISICO        | ESTATUS                  | FLUJO     | OBSERVACIONES        |                        |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|---|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|----------------------|------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CATEGORIA             | CICLO DEL RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                   | TIPO DE RECURSO                                 | NOMBRE  | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA TERMINO    | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | UNIDAD DE MEDIDA | AVANCE FISICO META MODIFICADA | AVANCE FISICO AVANCE | AVANCE FISICO PORCENTAJE | ESTATUS   | FLUJO                | OBSERVACIONES REVISION |
| 2023             | 1                | MEX220302133008  | Proyecto de inversión | 2017              | 646,793.24            | 646,793.24       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de un aula y rehabilitación, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Galeana 42, Municipio de Tlalnepantla, México   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-719       | 04-08-2017       | 01-11-2017       | 646,793.24        | 646,793.24        | 646,793.24        | 646,793.24        | 646,793.24        | Metros Cuadrados | 100                           | 100                  | 100                      | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX220302133018  | Proyecto de inversión | 2017              | 288,000.00            | 288,000.00       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Mejoramiento del inmueble, en la Escuela Secundaria General No. 1018 "Benemérito de las Américas", ubicada en Conocido, Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México                      | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-807       | 04-08-2017       | 02-10-2017       | 288,000.00        | 288,000.00        | 288,000.00        | 288,000.00        | 288,000.00        | Metros Cuadrados | 100                           | 100                  | 100                      | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX220302133027  | Proyecto de inversión | 2017              | 864,000.00            | 864,000.00       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de un aula de medios y módulo sanitarios, en el Jardín de Niños "Prof. Enrique Gómez Bravo", ubicado a un costado de la Telesecundaria, Gama de la Paz, Municipio de Zacualpan, México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-837       | 04-08-2017       | 01-11-2017       | 864,000.00        | 864,000.00        | 864,000.00        | 864,000.00        | 864,000.00        | Metros Cuadrados | 100                           | 100                  | 100                      | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX220302133030  | Proyecto de inversión | 2017              | 1,152,000.00          | 1,152,000.00     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación y mantenimiento, en el Jardín de Niños "Ignacio Comonfort", ubicado en Avenida Hidalgo S/N, San José de la Loma, Municipio de Zumpango, México                                       | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-854       | 04-08-2017       | 01-12-2017       | 1,152,000.00      | 1,152,000.00      | 1,152,000.00      | 1,152,000.00      | 1,152,000.00      | Metros Cuadrados | 100                           | 100                  | 100                      | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones      |
| 2023             | 1                | MEX220302133033  | Proyecto de inversión | 2017              | 768,081.02            | 768,081.02       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Niños Héroes", ubicado en Rancho San Agustín Num. 211, Unidad Habitacional L, Municipio de Zumpango, México                                       | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-857       | 04-08-2017       | 01-11-2017       | 768,081.02        | 768,081.02        | 768,081.02        | 768,081.02        | 768,081.02        | Metros Cuadrados | 100                           | 100                  | 100                      | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones      |