

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO META MODIFICADA	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	AVANCE FISICO	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	1	MEX210201939335	Proyecto de inversión	2021	8,000,000.00	7,968,952.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la tercera etapa del Edificio "G", Unidad Académica Profesional Chimalhuacán	Chimalhuacán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2101	15-04-2021	15-04-2022	7,968,952.49	7,968,952.49	7,968,952.49	7,968,952.49	7,968,952.49	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201941530	Proyecto de inversión	2021	6,500,000.00	6,466,515.07	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la segunda etapa de la ampliación del edificio "A" para aulas y cubículos de PTC, Facultad de Planeación Urbana y Regional.	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2103	15-04-2021	15-04-2022	6,466,515.07	6,466,515.07	6,466,515.07	6,466,515.07	6,466,515.07	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201941537	Proyecto de inversión	2021	13,871,352.76	13,845,776.97	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la tercera etapa del Edificio para la Licenciatura en Danza, Escuela de Artes Escénicas.	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2104	15-04-2021	15-04-2022	13,845,776.97	13,845,776.97	13,845,776.97	13,845,776.97	13,845,776.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	1	MEX210201941522	Proyecto de inversión	2021	4,000,000.00	3,910,029.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la segunda etapa de la ampliación del Edificio "A", Facultad de Antropología	Toluca	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México	FAMES2102	15-04-2021	15-04-2022	3,910,029.88	3,910,029.88	3,910,029.88	3,910,029.88	3,910,029.88	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones