

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302132472	Proyecto de inversión	2016	384,040.51	384,040.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "William Heard Kilpatrick", ubicado en Barrio La Planada Santa Ana, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-272	08/12/2016	06/04/2017	311,280.56	311,280.56	311,280.56	311,280.56	311,280.56	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132473	Proyecto de inversión	2016	635,833.05	635,833.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Lic. Gumerciendo Enríquez", ubicado en Lic. Andrés Molina E. Num. 101, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-289	08/12/2016	06/04/2017	635,833.04	635,833.04	635,833.04	635,833.04	635,833.04	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132478	Proyecto de inversión	2016	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Rosario Castellanos", ubicado en Emiliano Zapata S/N, Chiltepec de Hidalgo, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-121	08/12/2016	06/04/2017	650,109.93	650,109.93	650,109.93	650,109.93	650,109.93	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132479	Proyecto de inversión	2016	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula y un techumbre, en la Escuela Primaria "Centenario del Ejército Mexicano", ubicada Frente a la Capilla, RD de Aquiaagua (Aquiaagua), Municipio de Tejujiplco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-573	08/12/2016	06/04/2017	812,971.49	812,971.49	812,971.49	812,971.49	812,971.49	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132055	Proyecto de inversión	2016	240,000.00	240,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitar paredes, 1 aula, en el Jardín de Niños "Rosario Castellanos", ubicado en Avenida Centenario esquina Ferrocarril, San Marcos (San Marcos Tlaxuchilco), Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-054	14/03/2016	12/05/2016	239,937.91	239,937.91	239,937.91	239,937.91	239,937.91	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132151	Proyecto de inversión	2016	1,152,000.00	1,152,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 3 aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0654 "Miguel Hidalgo", ubicada A 200 metros de la Farmacia Santa Rosa, San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-730	25/07/2016	21/11/2016	1,150,853.78	1,150,853.78	1,150,853.78	1,150,853.78	1,150,853.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132215	Proyecto de inversión	2016	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 2 aulas, en el Jardín de Niños "José Martí", ubicado en Seminario S/N, Nueva Santa Rosa, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-031	31/08/2016	28/12/2016	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	767,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132322	Proyecto de inversión	2016	852,693.99	852,693.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Pedro Patiño Ixtolinque", ubicado en Avenida Independencia S/N, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-114	05/09/2016	02/01/2017	850,624.38	850,624.38	850,624.38	850,624.38	850,624.38	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132344	Proyecto de inversión	2016	1,041,174.99	1,041,174.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de aula de cantos y juegos, en el Jardín de Niños "José María Lozano", ubicado en Camino a las Praderas S/N, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-747	05/09/2016	02/01/2017	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	1,041,174.98	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132348	Proyecto de inversión	2016	487,323.42	487,323.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Salvador Novo", ubicado en Juan Aldama Num. 23, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-047	05/09/2016	03/12/2016	487,323.40	487,323.40	487,323.40	487,323.40	487,323.40	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132558	Proyecto de inversión	2016	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada Entre la Iglesia y la Clínica, Pueblo Nuevo de los Angeles, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-223	06/01/2017	05/05/2017	766,812.49	766,812.49	766,812.49	766,812.49	766,812.49	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302132385	Proyecto de inversión	2016	1,296,000.00	1,296,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula y dirección escolar, rehabilitación de barda y sanitarios, en el Jardín de Niños "Manuel M. Ponce", ubicado A 300 metros de la Primaria, Rincón de Ugarte, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-566	13/10/2016	09/02/2017	1,295,999.97	1,295,999.97	1,295,999.97	1,295,999.97	1,295,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132386	Proyecto de inversión	2016	1,255,453.02	1,255,453.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de sanitarios, rehabilitación de barda perimetral y construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Rafael Solana", ubicado A orilla de la carretera frente a la Primaria, Rincón de Aguirre, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-569	13/10/2016	09/02/2017	1,255,452.99	1,255,452.99	1,255,452.99	1,255,452.99	1,255,452.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132389	Proyecto de inversión	2016	792,000.00	792,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de sanitarios, en la Escuela Secundaria Técnica "Niños Héroes", ubicada en Kilómetro 8 carretera Palmar Chico a Palmar Grande, El Llano, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-729	13/10/2016	10/01/2017	791,997.58	791,997.58	791,997.58	791,997.58	791,997.58	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132406	Proyecto de inversión	2016	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Cuauhtemoc", ubicada en Río Verdiguil N. 50, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-760	08/11/2016	07/03/2017	681,500.48	681,500.48	681,500.48	681,500.48	681,500.48	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132411	Proyecto de inversión	2016	1,041,174.98	1,041,174.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general y construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Hans Christian Andersen", ubicado en Isla de Java e Isla del Amor S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-160	07/11/2016	06/03/2017	897,052.10	897,052.10	897,052.10	897,052.10	897,052.10	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132421	Proyecto de inversión	2016	663,580.10	663,580.10	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Justo Sierra", ubicado en Tonatiuh y Cuautitlán S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-175	07/11/2016	06/03/2017	663,579.51	663,579.51	663,579.51	663,579.51	663,579.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132453	Proyecto de inversión	2016	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de 6 aulas, servicios sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Libertadores de América", ubicada en La Pera S/N, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-006	07/12/2016	05/04/2017	1,027,153.21	1,027,153.21	1,027,153.21	1,027,153.21	1,027,153.21	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132468	Proyecto de inversión	2016	904,628.00	904,628.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula y construcción de servicio sanitario, en el Jardín de Niños "Pestalozzi", ubicado en Morelos Num. 2 a esquina Río Moctezuma, Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-320	08/12/2016	06/04/2017	767,483.80	767,483.80	767,483.80	767,483.80	767,483.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132595	Proyecto de inversión	2016	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Llano Cienas", ubicada en Dom. Conocido, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-379	06/01/2017	05/05/2017	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132599	Proyecto de inversión	2016	336,000.00	336,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Ricardo Castro", ubicado en Colina de los Remedios S/N, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-392	06/01/2017	05/04/2017	335,999.98	335,999.98	335,999.98	335,999.98	335,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302132600	Proyecto de inversión	2016	1,152,000.00	1,152,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0489 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Lpez Portillo S/N, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-401	06/01/2017	05/05/2017	1,151,999.61	1,151,999.61	1,151,999.61	1,151,999.61	1,151,999.61	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132602	Proyecto de inversión	2016	1,151,925.09	1,151,925.09	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños Anexo a la Normal No. 3 de Neza, ubicado en San Mateo y Navarte S/N, Municipio de Nezahualcótl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-407	06/01/2017	05/05/2017	1,151,925.08	1,151,925.08	1,151,925.08	1,151,925.08	1,151,925.08	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132620	Proyecto de inversión	2016	520,587.49	520,587.49	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Enrique Laubscher", ubicado en Prolongación Monterrey S/N, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-454	06/01/2017	05/04/2017	520,585.51	520,585.51	520,585.51	520,585.51	520,585.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132693	Proyecto de inversión	2016	768,081.03	768,081.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "José Vasconcelos", ubicado en Camino de Cardenales S/N, San Cristóbal Texcalucan, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-235	06/01/2017	05/05/2017	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	768,081.02	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132713	Proyecto de inversión	2016	384,040.51	384,040.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Bertha Von Glumer Leyva", ubicado en Unidad Habitacional Magisterial, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-639	06/01/2017	05/04/2017	384,040.50	384,040.50	384,040.50	384,040.50	384,040.50	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132181	Proyecto de inversión	2016	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Texopilli 2000", ubicado Entre la Primaria y El Río, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-570	01/08/2016	28/11/2016	768,081.01	768,081.01	768,081.01	768,081.01	768,081.01	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132182	Proyecto de inversión	2016	1,015,453.02	1,015,453.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Cristóbal Colón", ubicado Junto a la escuela Primaria Estatal, Santa María, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-720	01/08/2016	28/11/2016	1,015,453.00	1,015,453.00	1,015,453.00	1,015,453.00	1,015,453.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132183	Proyecto de inversión	2016	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Mariano Matamoros", ubicada Junto al terreno de Margarita Dominguez, Rancho Viejo, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-727	01/08/2016	29/10/2016	383,999.99	383,999.99	383,999.99	383,999.99	383,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132205	Proyecto de inversión	2016	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Anton Makarenko", ubicado Junto al campo de Fútbol Num. 1, Santa María Citendeje, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-309	26/08/2016	23/12/2016	957,860.89	957,860.89	957,860.89	957,860.89	957,860.89	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132229	Proyecto de inversión	2016	1,039,437.57	1,039,437.57	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Felipe Angeles", ubicado en Embajada de España S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-153	31/08/2016	28/12/2016	1,039,437.56	1,039,437.56	1,039,437.56	1,039,437.56	1,039,437.56	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132257	Proyecto de inversión	2016	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de tres aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0294 "20 de Noviembre", ubicada Frente a la Capilla, Vallecitos de Hermitepec (Vallecito), Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-350	31/08/2016	28/12/2016	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302132372	Proyecto de inversión	2016	1,248,000.00	1,248,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula, servicio de drenaje y construcción de techumbre, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0502 "Lic. Isidro Fabela Alfaro", ubicada Junto al Kinder, Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-352	13/10/2016	09/02/2017	1,247,999.98	1,247,999.98	1,247,999.98	1,247,999.98	1,247,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132374	Proyecto de inversión	2016	904,628.00	904,628.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Tlamachcancalli", ubicado en Rufo Figueroa Num. 2, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-373	13/10/2016	10/01/2017	904,360.24	904,360.24	904,360.24	904,360.24	904,360.24	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132422	Proyecto de inversión	2016	665,316.94	665,316.94	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Luro Aguirre", ubicado en Falda S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-177	07/11/2016	06/03/2017	665,316.88	665,316.88	665,316.88	665,316.88	665,316.88	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132450	Proyecto de inversión	2016	2,400,000.00	2,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula, taller de cómputo, taller de dibujo técnico, área administrativa, en la Escuela Secundaria General "Manuel Esquivel Duran", ubicada en Avenida Plutarco Elías Calles S/N, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-205	07/12/2016	05/04/2017	1,996,353.21	1,996,353.21	1,996,353.21	1,996,353.21	1,996,353.21	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132531	Proyecto de inversión	2016	528,000.00	528,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de servicio de sanitarios, rehabilitar plaza cívica, en el Jardín de Niños "18 de Marzo", ubicado en 21 de Marzo S/N, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-037	06/01/2017	05/04/2017	527,996.95	527,996.95	527,996.95	527,996.95	527,996.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132548	Proyecto de inversión	2016	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Mario Colón Sánchez", ubicada en Canarios S/N, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-135	06/01/2017	05/05/2017	1,438,981.79	1,438,981.79	1,438,981.79	1,438,981.79	1,438,981.79	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132657	Proyecto de inversión	2016	384,040.51	384,040.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "José Joaquín Fernández de Lizardi", ubicado en Sor Juana Inés de la Cruz S/N, Barrio del Cajón, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-746	06/01/2017	05/04/2017	384,039.00	384,039.00	384,039.00	384,039.00	384,039.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132663	Proyecto de inversión	2016	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Matamoros S/N, Buenavista, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-819	06/01/2017	05/05/2017	718,578.02	718,578.02	718,578.02	718,578.02	718,578.02	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132664	Proyecto de inversión	2016	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Idefonso Velázquez", ubicada en Independencia Num. 101, San Miguel, Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-847	06/01/2017	05/05/2017	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132020	Proyecto de inversión	2016	863,821.82	863,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria General "Andrés Molina Enríquez", ubicada en Camino a Ocotitlán S/N, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-045	19/02/2016	17/06/2016	863,794.31	863,794.31	863,794.31	863,794.31	863,794.31	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132022	Proyecto de inversión	2016	863,821.82	863,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión "Nicolás Romero", ubicada en Palmas S/N, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-050	19/02/2016	17/06/2016	861,246.91	861,246.91	861,246.91	861,246.91	861,246.91	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302132035	Proyecto de inversión	2016	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Tlaltonatuh", ubicado en Malinalco S/N, Municipio de Teotihuacan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-083	19/02/2016	17/06/2016	767,683.88	767,683.88	767,683.88	767,683.88	767,683.88	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132678	Proyecto de inversión	2016	1,123,200.00	1,123,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de techumbre, en la Escuela Primaria "Otilio Montaño", ubicada en Gpe. Victoria y Porfirio Díaz, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-199	06/01/2017	05/05/2017	1,120,039.78	1,120,039.78	1,120,039.78	1,120,039.78	1,120,039.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132703	Proyecto de inversión	2016	1,041,174.98	1,041,174.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de servicio sanitario y rehabilitación, en el Jardín de Niños "Alejandro Fleming", ubicado en Expl. Tonatli y Excursionistas Acayuca S/N, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-702	06/01/2017	05/05/2017	1,037,189.47	1,037,189.47	1,037,189.47	1,037,189.47	1,037,189.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132042	Proyecto de inversión	2016	336,000.00	336,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de muros sanitarios, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Conocido, Los Remedios Suchitepec, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-100	19/02/2016	18/05/2016	334,726.73	334,726.73	334,726.73	334,726.73	334,726.73	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132083	Proyecto de inversión	2016	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del edificio "A" y "B", en la Escuela Secundaria por Televisión "Revolución Mexicana", ubicada en Acueducto Lerma S/N, San Bartolomé Coatepec, Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-031	05/04/2016	02/08/2016	623,974.14	623,974.14	623,974.14	623,974.14	623,974.14	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132084	Proyecto de inversión	2016	1,047,277.14	1,047,277.14	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del taller de diseño industrial, en la Escuela Secundaria Técnica "Bandera Nacional", ubicada en Nardos Num. 28 Izcalli Cuauhtémoc II, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-046	05/04/2016	02/08/2016	1,047,277.13	1,047,277.13	1,047,277.13	1,047,277.13	1,047,277.13	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132120	Proyecto de inversión	2016	1,727,643.65	1,727,643.65	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de cuatro aulas más obra exterior, en la Escuela Secundaria Técnica "Federico Arriaga Rangel", ubicada en Alberto Garduño Num. 309, Municipio de San Felipe del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-060	07/06/2016	03/11/2016	1,724,068.40	1,724,068.40	1,724,068.40	1,724,068.40	1,724,068.40	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132145	Proyecto de inversión	2016	1,041,174.50	1,041,174.50	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "El Pipila", ubicado en 5 de Mayo S/N, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-361	14/07/2016	10/11/2016	1,041,174.49	1,041,174.49	1,041,174.49	1,041,174.49	1,041,174.49	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132060	Proyecto de inversión	2016	470,347.70	470,347.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria Técnica "Presidente Cárdenas", ubicada en Km.1 Carretera V. Allende Ixt. del Oro, San José Villa de Allende, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-075	14/03/2016	11/06/2016	470,347.70	470,347.70	470,347.70	470,347.70	470,347.70	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132184	Proyecto de inversión	2016	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0505 "Lic. Benito Juárez", ubicada a 300 metros de la escuela Primaria, Las Juntas de Aztlil, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-731	01/08/2016	29/10/2016	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302132303	Proyecto de inversión	2016	1,056,000.00	1,056,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas y rehabilitación de baños, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0547 "Prof. Manuel Hinojosa Giles", ubicada en Salida a la Carretera a Ocotes, Teopazul (Teopazul el Encinal), Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-732	31/08/2016	28/12/2016	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	1,056,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132371	Proyecto de inversión	2016	1,294,793.24	1,294,793.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula, plaza cívica, drenaje, rehabilitación de barda perimetral, luz, en la Escuela Primaria "Estado de México", ubicada Frente a la Clínica, Palo Gordo, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-346	13/10/2016	09/02/2017	1,294,793.24	1,294,793.24	1,294,793.24	1,294,793.24	1,294,793.24	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132150	Proyecto de inversión	2016	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de sanitarios y mejoramiento de un aula, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada a 4 kilómetros de la carretera a Cuauhtepac, Dieciocho de Marzo, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-726	25/07/2016	22/10/2016	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	624,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132043	Proyecto de inversión	2016	863,820.52	863,820.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria Técnica "Maximiliano Rufo Castañeda", ubicada en Avenida San Isidro S/N, San Bartolo del Llano (San Isidro), Municipio de Zinacantan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-103	19/02/2016	17/06/2016	863,820.52	863,820.52	863,820.52	863,820.52	863,820.52	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones