

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX1616020065958	Proyecto de inversión	2016	12,042,487.67	12,042,488.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda Etapa Del Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel ""Compañía Universitaria De Danza Y Escuela De Música"" , Universidad Autónoma Del Estado De México.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autonoma del Estado de México	-	09/02/2016		12,042,487.67	12,030,432.53	10,867,698.96	10,867,698.96	10,688,916.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132485	Proyecto de inversión	2016	17,000,000.00	17,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de edificio tipo unidad de docencia de 2 niveles, el cual incluye aulas, área administrativa, cubículos, laboratorios (construcción acorde a la oferta educativa), auditorio, escaleras y servicios sanitarios, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Temascalcingo, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-984	19/12/2016	17/07/2017	13,281,996.52	13,281,996.52	13,281,996.52	13,281,996.52	13,281,996.52	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132350	Proyecto de inversión	2016	15,400,000.00	15,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Concluir la construcción del centro de cómputo, obra exterior, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, ubicado en Ejido de San Juan y San Agustín, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15105	21/09/2016	17/02/2017	15,398,439.47	15,398,439.47	15,398,439.47	15,398,439.47	15,398,439.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132353	Proyecto de inversión	2016	9,000,000.00	9,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la Unidad de Estudios Superiores (Consistente en la primera etapa de una Unidad de Docencia Tipo II, correspondiente a la construcción de la cimentación, estructura de la planta baja con preparación para la continuación de la planta alta, (planta baja), instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitaria (planta baja) y su equipamiento consistente en la instalación del equipamiento especializado de voz, datos, redes y periféricos), en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Temascalcingo, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC16013	10/10/2016	08/03/2017	8,849,999.83	8,849,999.83	8,849,999.83	8,849,999.83	8,849,999.83	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132397	Proyecto de inversión	2016	6,198,716.00	6,198,716.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de espacios para laboratorios, talleres y aulas multiusos, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Tlatlaya, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC16015	24/10/2016	22/03/2017	5,985,896.97	5,985,896.97	5,985,896.97	5,985,896.97	5,985,896.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302132398	Proyecto de inversión	2016	14,991,675.84	14,991,675.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 5 aulas U2-C P.B, 4 aulas U2-C P.A., un taller de cómputo U2-C, un laboratorio de usos múltiples U1-C, área administrativa U2-C, biblioteca U2-C, una cafetería U1-C, un módulo de escaleras, auditorio U1-C p/150, una cancha de usos múltiples, una plaza pública de 600 m2, un módulo de sanitarios U2-C y 300 mtrs de malla perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 297, ubicada en Rancho Sanabria, Municipio de Rayón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-913	26/10/2016	24/03/2017	11,605,248.03	11,605,248.03	11,605,248.03	11,605,248.03	11,605,248.03	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132446	Proyecto de inversión	2016	12,768,000.00	12,768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-914	02/12/2016	29/06/2017	10,162,811.86	10,162,811.86	10,162,811.86	10,162,811.86	10,162,811.86	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132447	Proyecto de inversión	2016	12,768,000.00	12,768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en San José del Rincón, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-915	02/12/2016	29/06/2017	10,532,710.98	10,532,710.98	10,532,710.98	10,532,710.98	10,532,710.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132449	Proyecto de inversión	2016	12,768,000.00	12,768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Texcaltitlán, Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-926	06/12/2016	03/07/2017	10,439,755.72	10,439,755.72	10,439,755.72	10,439,755.72	10,439,755.72	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132488	Proyecto de inversión	2016	652,598.22	652,598.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminación de construcción de tres aulas de 2 E/E, un núcleo sanitario de 2 E/E y escaleras U-2C, en el COBAEM Plantel 59, ubicado en San Gaspar, Municipio de Zumpahuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC13084-1	16/12/2016	14/01/2017	649,999.52	649,999.52	649,999.52	649,999.52	649,999.52	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302132442	Proyecto de inversión	2016	18,037,906.71	18,037,906.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un edificio de docencia de dos niveles, en la Universidad Politécnica de Tecamac, ubicada en la Cabecera Municipal, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-981	28/11/2016	26/06/2017	18,037,906.70	18,037,906.70	18,037,906.70	18,037,906.70	18,037,906.70	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132443	Proyecto de inversión	2016	12,768,000.00	12,768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Atenco, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-866	01/12/2016	28/06/2017	11,090,887.64	11,090,887.64	11,090,887.64	11,090,887.64	11,090,887.64	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132444	Proyecto de inversión	2016	12,768,000.00	12,768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Ocuilan, Municipio de Ocuilan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-910	01/12/2016	28/06/2017	10,640,664.17	10,640,664.17	10,640,664.17	10,640,664.17	10,640,664.17	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132462	Proyecto de inversión	2016	1,536,000.00	1,536,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Ecatepec III, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-890	07/12/2016	05/04/2017	1,325,505.12	1,325,505.12	1,325,505.12	1,325,505.12	1,325,505.12	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132520	Proyecto de inversión	2016	12,729,982.04	12,729,982.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicas), en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Ejido de Jilotepec, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-967	16/01/2017	13/08/2017	12,700,641.57	12,700,641.57	12,700,641.57	12,700,641.57	12,700,641.57	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132666	Proyecto de inversión	2016	348,829.44	348,829.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en el COBAEM Plantel 03 Chimalhuacan, ubicado en Acuitlapilco 1a. Sección, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-876	06/01/2017	05/04/2017	348,827.24	348,827.24	348,827.24	348,827.24	348,827.24	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132076	Proyecto de inversión	2016	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de laboratorio de idiomas estructura U-2C, en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151 Toluca, ubicada en Ex-Rancho Los Uribe s/n, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-125	14/03/2016	11/07/2016	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302132079	Proyecto de inversión	2016	14,400,000.00	14,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la unidad académica departamental T-2 con obra exterior, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán extensivo Aculco, ubicado en Aculco, Municipio de Aculco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-121	29/03/2016	25/08/2016	13,611,827.96	13,611,827.96	13,611,827.96	13,611,827.96	13,611,827.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132080	Proyecto de inversión	2016	14,400,000.00	14,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la unidad académica departamental T-2 con obra exterior, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco Extensivo Otumba, ubicado en Otumba, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-123	29/03/2016	25/08/2016	14,362,263.21	14,362,263.21	14,362,263.21	14,362,263.21	14,362,263.21	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132096	Proyecto de inversión	2016	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminación de la construcción de espacios para laboratorios, talleres y aulas multiusos, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Tultitlán, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC16014	05/05/2016	03/06/2016	499,092.74	499,092.74	499,092.74	499,092.74	499,092.74	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132097	Proyecto de inversión	2016	12,853,521.01	12,853,521.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la unidad académica de la UDEM en amecameca, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Amecameca, Municipio de Amecameca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-127	11/05/2016	07/10/2016	12,827,927.03	12,827,927.03	12,827,927.03	12,827,927.03	12,827,927.03	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132099	Proyecto de inversión	2016	6,084,669.00	6,084,669.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la segunda etapa de la Unidad de Estudios Superiores, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en El Oro, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC16007	13/05/2016	10/10/2016	6,084,665.58	6,084,665.58	6,084,665.58	6,084,665.58	6,084,665.58	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132100	Proyecto de inversión	2016	7,852,417.99	7,852,417.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la segunda etapa, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en San Martín, Municipio de Tepetzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	cc16008	13/05/2016	10/10/2016	7,847,554.66	7,847,554.66	7,847,554.66	7,847,554.66	7,847,554.66	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132106	Proyecto de inversión	2016	12,853,521.01	12,853,521.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la unidad académica de la UDEM en Texcalyacac, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Texcalyacac, Municipio de Texcalyacac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-135	11/05/2016	07/10/2016	9,852,165.35	9,852,165.35	9,852,165.35	9,852,165.35	9,852,165.35	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132109	Proyecto de inversión	2016	4,756,434.24	4,756,434.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, laboratorio de usos múltiples, biblioteca, cancha de usos múltiples, rehabilitación de núcleo sanitario e impermeabilización, en el COBAEM Plantel 45 Calimaya II, ubicado en Vicente Guerrero, Zaragoza de Guadalupe, Municipio de Calimaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-111	02/06/2016	29/10/2016	4,753,068.67	4,753,068.67	4,753,068.67	4,753,068.67	4,753,068.67	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302132111	Proyecto de inversión	2016	3,337,316.16	3,337,316.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, biblioteca y bodega, en el COBAEM Plantel 29 San José del Rincón, ubicado en Camino al Llano s/n, San Juan Palo Seco, Municipio de San José del Rincón, Michoacán	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-114	02/06/2016	29/10/2016	3,310,648.09	3,310,648.09	3,310,648.09	3,310,648.09	3,310,648.09	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132116	Proyecto de inversión	2016	5,760,000.00	5,760,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de espacios para talleres, laboratorios y aulas multiuso, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Conocido, Ejido del Rincón del Carmen s/n, El Rodeo, Municipio de Tejupilco, Michoacán	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-134	07/06/2016	03/11/2016	5,212,603.46	5,212,603.46	5,212,603.46	5,212,603.46	5,212,603.46	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones