

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302132736	Proyecto de inversión	2017	583,453.02	583,453.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Gustavo Díaz Ordaz", ubicado en Hacia el Oro Primer Tope Primaria, Cuendo, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-042	22/02/2017	21/06/2017	583,448.02	583,448.02	583,448.02	583,448.02	583,448.02	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132737	Proyecto de inversión	2017	936,000.00	936,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Secundaria General No. 0592 "5 de Mayo", ubicada en 5 de Mayo S/N, San Felipe Pueblo Nuevo, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-049	22/02/2017	21/06/2017	935,999.99	935,999.99	935,999.99	935,999.99	935,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132909	Proyecto de inversión	2017	1,728,000.00	1,728,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 3 aulas U-2C, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I. No. 0086 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Gustavo Baz Prada, Tecocac (Santa María Nativitas), Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-050	12/06/2017	08/11/2017	1,723,741.67	1,723,741.67	1,723,741.67	1,723,741.67	1,723,741.67	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132910	Proyecto de inversión	2017	2,007,768.34	2,007,768.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 2 aulas U-2C, construcción de techumbre, rehabilitación de plaza pública, reubicación de pozo de absorción y fosa séptica, mantenimiento de edificio "A" y "B", en el Jardín de Niños "Octavio Paz", ubicado en Chavacano S/N, San Marcos Huixtoco, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-064	12/06/2017	08/11/2017	2,007,768.33	2,007,768.33	2,007,768.33	2,007,768.33	2,007,768.33	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132911	Proyecto de inversión	2017	1,632,000.00	1,632,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 2 aulas para taller de carpintería y de dibujo técnico; así como la construcción de 300 metros de barda perimetral, en la Escuela Secundaria General No. 0647 "Juan Rulfo", ubicada en Lirio S/N, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-073	12/06/2017	09/10/2017	1,620,765.21	1,620,765.21	1,620,765.21	1,620,765.21	1,620,765.21	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132934	Proyecto de inversión	2017	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Profra. Carmen Ramos", ubicado en Hidalgo Num. 4, San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-756	22/06/2017	19/09/2017	768,073.23	768,073.23	768,073.23	768,073.23	768,073.23	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132966	Proyecto de inversión	2017	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un desayunador, construcción de dos módulos sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Conocido, San Miguel Sandemialma, Municipio de Santo Tomás, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-541	04/08/2017	01/11/2017	719,946.41	719,946.41	719,946.41	719,946.41	719,946.41	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132967	Proyecto de inversión	2017	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "León Guzmán Montes de Oca", ubicada en Primero de Mayo S/N, Ampliación San Jerónimo, Municipio de Tecuacac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-558	04/08/2017	01/11/2017	766,637.74	766,637.74	766,637.74	766,637.74	766,637.74	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302133003	Proyecto de inversión	2017	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Silvestre Revueltas", ubicado a una cuadra del Centro de Salud, Santiaguillo Maxdini, Municipio de Timilpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-699	04/08/2017	01/11/2017	768,006.78	768,006.78	768,006.78	768,006.78	768,006.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302133006	Proyecto de inversión	2017	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "Rosario Castellanos", ubicado en Avenida de la Hacienda de Enmedio S/N, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-711	04/08/2017	01/11/2017	768,081.01	768,081.01	768,081.01	768,081.01	768,081.01	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302133009	Proyecto de inversión	2017	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de techumbre, en el Jardín de Niños "Miguel Salinas Alanís", ubicado en Ignacio Allende S/N, San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-754	04/08/2017	01/11/2017	719,999.98	719,999.98	719,999.98	719,999.98	719,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302133078	Proyecto de inversión	2017	816,000.00	816,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de losa del aula, sanitarios, techumbre y cerco perimetral, en el Jardín de Niños "Ramón López Velarde", ubicado Atrás de la Telesecundaria, San Antonio Albaranes, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-596	07/09/2017	04/01/2018	814,050.11	814,050.11	814,050.11	814,050.11	814,050.11	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302133114	Proyecto de inversión	2017	439,453.00	439,453.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Pedro Moreno", ubicado a 5 metros al Sur de la Primaria, Primera Manzana de San Nicolás (Puerto San Nicolás), Municipio de Timilpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-698	06/12/2017	05/03/2018	438,718.63	438,718.63	438,718.63	438,718.63	438,718.63	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302133127	Proyecto de inversión	2017	1,632,000.00	1,632,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula, barda perimetral y techumbre, en el Jardín de Niños "Delia Correa", ubicado en Benito Juárez S/N, Municipio de San Simón de Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-540	08/01/2018	07/05/2018	1,595,608.21	1,595,608.21	1,595,608.21	1,595,608.21	1,595,608.21	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132731	Proyecto de inversión	2017	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "María Montessori", ubicado en Avenida de las Palmas Num. 6, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-335	21/02/2017	20/06/2017	768,081.01	768,081.01	768,081.01	768,081.01	768,081.01	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132734	Proyecto de inversión	2017	813,586.48	813,586.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 2 aulas y sanitarios, en la Escuela Primaria "16 de Septiembre", ubicada Frente a la tienda, Piedra Ancha, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-723	21/02/2017	20/06/2017	813,586.45	813,586.45	813,586.45	813,586.45	813,586.45	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132746	Proyecto de inversión	2017	590,661.12	590,661.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Lorenzo Filho", ubicado en Zodiaco y Sidaló S/N, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-777	22/02/2017	21/06/2017	590,594.82	590,594.82	590,594.82	590,594.82	590,594.82	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132750	Proyecto de inversión	2017	904,628.00	904,628.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en el Jardín de Niños "Valerio Trujano", ubicado en Avenida Independencia Num. 53, San Miguel, Municipio de Zinacantepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-844	22/02/2017	21/06/2017	904,627.99	904,627.99	904,627.99	904,627.99	904,627.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132751	Proyecto de inversión	2017	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria Cis. No. 5 "Carmen Serdan", ubicada en Calle Independencia S/N esquina Benito Juárez, Colonia Morelos (Ejido San Juan de las Huertas), Municipio de Zinacantepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-846	22/02/2017	21/06/2017	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132772	Proyecto de inversión	2017	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un laboratorio de usos múltiples, colocación de piso en 4 aulas, pintura en barda perimetral y ampliación de plaza cívica, en la Escuela Secundaria General No. 1039 "Rafael Ramírez", ubicada en Carmen Carreño S/N, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-109	22/03/2017	19/07/2017	1,439,999.98	1,439,999.98	1,439,999.98	1,439,999.98	1,439,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132958	Proyecto de inversión	2017	1,535,999.82	1,535,999.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitar aulas, sanitarios, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada a un costado de la Capilla, El Pueblito, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-348	04/08/2017	01/12/2017	1,535,083.42	1,535,083.42	1,535,083.42	1,535,083.42	1,535,083.42	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132976	Proyecto de inversión	2017	384,040.51	384,040.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "José Solache", ubicado en 3 Cuartel, San Pedro El Alto, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-587	04/08/2017	01/11/2017	382,309.78	382,309.78	382,309.78	382,309.78	382,309.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132979	Proyecto de inversión	2017	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mantenimiento en aulas y barandal, en la Escuela Secundaria General No. 0242 "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en Leona Vicario S/N, San Pedro Tenayac, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-600	04/08/2017	01/11/2017	767,993.51	767,993.51	767,993.51	767,993.51	767,993.51	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302133021	Proyecto de inversión	2017	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Artículo 27", ubicada atrsde la Iglesia, Loma Alta, Municipio de Villa Del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-815	04/08/2017	01/11/2017	767,821.64	767,821.64	767,821.64	767,821.64	767,821.64	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302133022	Proyecto de inversión	2017	792,000.00	792,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de techumbre, en la Escuela Primaria "Revolución", ubicada en Hidalgo S/N, La Loma de la Concepción (La Loma), Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-821	04/08/2017	01/11/2017	791,524.73	791,524.73	791,524.73	791,524.73	791,524.73	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302133026	Proyecto de inversión	2017	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en Conocido, San Diego del Cerrito, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-831	04/08/2017	01/11/2017	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	767,821.81	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302133038	Proyecto de inversión	2017	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Libro Cienas del Río", ubicada en Jalisco S/N, San Martín Azzatepec, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-557	09/08/2017	06/11/2017	764,633.01	764,633.01	764,633.01	764,633.01	764,633.01	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302133039	Proyecto de inversión	2017	767,821.82	767,821.82	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Plaza Principal 1, Los Reyes Acozac, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-561	09/08/2017	06/11/2017	764,633.01	764,633.01	764,633.01	764,633.01	764,633.01	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302133041	Proyecto de inversión	2017	384,040.51	384,040.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "J. Agustín González", ubicado en Boulevard Morelos Num. 63, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-706	09/08/2017	06/11/2017	384,038.91	384,038.91	384,038.91	384,038.91	384,038.91	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302133042	Proyecto de inversión	2017	768,081.02	768,081.02	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en el Jardín de Niños "José Rosas Moreno", ubicado en Autopista Mexico-Queretaro y Vivieros de Asís S/N, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-708	09/08/2017	06/11/2017	768,080.26	768,080.26	768,080.26	768,080.26	768,080.26	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302133043	Proyecto de inversión	2017	288,000.00	288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mantenimiento general, en el Jardín de Niños "Silvina Jardon", ubicado en Durango y Colima S/N, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-713	09/08/2017	07/10/2017	287,999.97	287,999.97	287,999.97	287,999.97	287,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302133047	Proyecto de inversión	2017	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula y sanitarios, en el Jardín de Niños "Emiliano Zapata", ubicado en Conocido, Loma de Juárez, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-809	11/08/2017	08/11/2017	719,974.23	719,974.23	719,974.23	719,974.23	719,974.23	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302133049	Proyecto de inversión	2017	1,296,000.00	1,296,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de sanitario, un aula, techumbre y obra exterior, en el Jardín de Niños "Octavio Paz", ubicado a un costado de la Primaria, Quimichatenco (Barranca De Quimichatenco), Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-025	23/08/2017	20/12/2017	1,295,990.03	1,295,990.03	1,295,990.03	1,295,990.03	1,295,990.03	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302133061	Proyecto de inversión	2017	384,035.91	384,035.91	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Vicente Riva Palacio", ubicado Junto a la Primaria, Santa Ana la Ladera, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-271	31/08/2017	28/11/2017	384,035.88	384,035.88	384,035.88	384,035.88	384,035.88	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302133070	Proyecto de inversión	2017	1,838,906.04	1,838,906.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminar la barda perimetral, construcción de 2 aulas y techumbre, rehabilitación de sanitarios y mantenimiento de un aula existentes, en el Jardín de Niños "Profr. Jesús Romero Flores", ubicado en Miguel Hidalgo S/N, Tlachaloya Segunda Sección, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-755	14/09/2017	11/01/2018	1,836,599.48	1,836,599.48	1,836,599.48	1,836,599.48	1,836,599.48	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302133071	Proyecto de inversión	2017	2,016,000.00	2,016,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Mejora del plantel en general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada a 50 mts. al Poniente de la Capilla de la Comunidad, San Martín Cachuapan, Municipio de Villa Del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-816	14/09/2017	11/01/2018	2,008,042.91	2,008,042.91	2,008,042.91	2,008,042.91	2,008,042.91	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302133112	Proyecto de inversión	2017	1,056,863.99	1,056,863.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Guadalupe Victoria", ubicada en Calle Guadalupe Victoria, Santiago Tlacotepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1051	06/12/2017	05/03/2018	1,056,863.98	1,056,863.98	1,056,863.98	1,056,863.98	1,056,863.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132836	Proyecto de inversión	2017	1,627,852.95	1,627,852.95	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de los techos y construcción de techumbre, en la Escuela Primaria "Mitre de Ixtapan", ubicada en Prolongación Alvaro Obregón S/N, Municipio de Ixtapan de la Sal, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-248	02/05/2017	29/08/2017	1,627,852.94	1,627,852.94	1,627,852.94	1,627,852.94	1,627,852.94	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132838	Proyecto de inversión	2017	1,920,000.00	1,920,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 5 aulas, en la Escuela Secundaria Técnica Esti No. 98 "Heriberto Enriquez", ubicada en Cerrada de Hidalgo S/N, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-402	02/05/2017	29/08/2017	1,889,786.92	1,889,786.92	1,889,786.92	1,889,786.92	1,889,786.92	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132839	Proyecto de inversión	2017	2,301,702.98	2,301,702.98	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 6 aulas (las existentes presentan riesgo estructural), en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Lado Oeste a un costado del Centro de Salud, San Antonio Mextepec, Municipio de San Felipe del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-503	02/05/2017	28/09/2017	2,301,702.97	2,301,702.97	2,301,702.97	2,301,702.97	2,301,702.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132877	Proyecto de inversión	2017	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de techumbre, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Calle Plaza Miguel Hidalgo, San Jerónimo Chichahuaco, Municipio de Metepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-142	08/05/2017	05/08/2017	718,239.32	718,239.32	718,239.32	718,239.32	718,239.32	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132892	Proyecto de inversión	2017	900,276.40	900,276.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de techumbre, rehabilitación de cancha y sanitarios, en la Escuela Secundaria General No. 0083 "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Avenida Juárez 109, Barrio San Nicolás, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-143	12/05/2017	08/09/2017	898,849.01	898,849.01	898,849.01	898,849.01	898,849.01	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132920	Proyecto de inversión	2017	3,288,000.00	3,288,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 3 aulas y taller de diagnóstico, módulo de sanitarios, plaza pública, en la Escuela Secundaria General No. 1114 "Octavio Paz", ubicada en Paseo Monarca SN a un costado del Jn Miguel Hidalgo, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-527	14/06/2017	10/11/2017	2,586,231.82	2,586,231.82	2,586,231.82	2,586,231.82	2,586,231.82	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132921	Proyecto de inversión	2017	1,987,200.00	1,987,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción del comedor, construcción de módulo sanitario y rehabilitación integral, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Carretera Santiago Yeche el Lindero, Barrio el Lindero, Municipio de Jocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-316	14/06/2017	11/10/2017	1,978,168.47	1,978,168.47	1,978,168.47	1,978,168.47	1,978,168.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132942	Proyecto de inversión	2017	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula y rehabilitación de sanitario, en el Jardín de Niños "Juan Escutia", ubicado en Salvador Sánchez Colín S/N, Cerro del Campo, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-023	04/08/2017	01/11/2017	671,765.71	671,765.71	671,765.71	671,765.71	671,765.71	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132943	Proyecto de inversión	2017	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Profr. Elvia Jaimes Gómez", ubicado en Cuauhtimoc Num. 33, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-026	04/08/2017	01/11/2017	383,999.99	383,999.99	383,999.99	383,999.99	383,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302132952	Proyecto de inversión	2017	384,040.51	384,040.51	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula, en el Jardín de Niños "Luis Camarena González", ubicado en Carretera el Potrero sobre la calle del pantón, Primera de Analco, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-118	04/08/2017	01/11/2017	384,040.50	384,040.50	384,040.50	384,040.50	384,040.50	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132735	Proyecto de inversión	2017	526,793.24	526,793.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula y fosa séptica o drenaje, en la Escuela Primaria "Carlos Hank González", ubicada A un lado de la miscelanea Nancy, Ancl de los Curieles, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-724	21/02/2017	20/06/2017	526,793.24	526,793.24	526,793.24	526,793.24	526,793.24	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132953	Proyecto de inversión	2017	528,000.00	528,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Impermeabilización y mantenimiento, en la Escuela Primaria "Lic. Luis Cabrera", ubicada en Salto del Agua Num. 25, Municipio de Cocotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-124	04/08/2017	01/11/2017	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	528,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302132961	Proyecto de inversión	2017	768,000.00	768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria por Televisión No. 0052 "Profr. Carlos Hank González", ubicada en Hidalgo Num. 1, San Francisco Tlaltica, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-463	04/08/2017	01/11/2017	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones