

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|--|---|--|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | CICLO DEL RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSO | NOMBRE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2023 | 2 | MEX220302133623 | Proyecto de inversión | 2018 | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación general del plantel y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 134, ubicada en San Pedro del Rosal, Municipio de Atlacomulco, México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-305 | 19/10/2018 | 16/01/2019 | 479,999.99 | 479,999.99 | 479,999.99 | 479,999.99 | 479,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 2 | MEX220302133630 | Proyecto de inversión | 2018 | 612,000.00 | 612,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación general, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 40, ubicada en Jilotepec de Molina Enríquez, Municipio de Jilotepec, México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-312 | 19/10/2018 | 16/01/2019 | 611,999.99 | 611,999.99 | 611,999.99 | 611,999.99 | 611,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 2 | MEX220302133818 | Proyecto de inversión | 2018 | 6,672,000.00 | 6,672,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Villa del Carbón 15ETC0034Z, ubicado en San Jerónimo Zacapexco, Municipio de Villa del Carbón, México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-944 | 05/11/2018 | 03/01/2019 | 6,491,369.60 | 6,491,369.60 | 6,491,369.60 | 6,491,369.60 | 6,491,369.60 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 2 | MEX220302133819 | Proyecto de inversión | 2018 | 38,400,000.00 | 38,400,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de salones de usos múltiples, en la Escuela de Artes Escénicas 15USU4516X, ubicada en San Antonio Buenavista, Municipio de Toluca, México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-186 | 05/11/2018 | 04/03/2019 | 38,399,999.99 | 38,399,999.99 | 38,399,999.99 | 38,399,999.99 | 38,399,999.99 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 2 | MEX220302133667 | Proyecto de inversión | 2018 | 816,000.00 | 816,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación de aulas, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 255, ubicada en San Francisco Mihualtepec, Municipio de Donato Guerra, México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-877 | 24/10/2018 | 21/01/2019 | 815,144.88 | 815,144.88 | 815,144.88 | 815,144.88 | 815,144.88 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 2 | MEX220302133137 | Proyecto de inversión | 2018 | 7,680,000.00 | 7,680,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación del plantel, en la Universidad Politécnica de Chimalhuacan, ubicada en Zafiro s/n y Emiliano Zapata, Col. Transportistas, Municipio de Chimalhuacan, México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1052 | 14/02/2018 | 14/05/2018 | 7,590,957.86 | 7,590,957.86 | 7,590,957.86 | 7,590,957.86 | 7,590,957.86 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 2 | MEX220302133846 | Proyecto de inversión | 2018 | 480,000.00 | 480,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 5, ubicada en Villa de Almoloya de Juárez, Municipio de Juárez, México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-304 | 09/11/2018 | 06/02/2019 | 477,930.76 | 477,930.76 | 477,930.76 | 477,930.76 | 477,930.76 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|--|---|--|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|------------------------|
| CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | CICLO DEL RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | TIPO DE RECURSO | NOMBRE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES REVISION |
| 2023 | 2 | MEX220302134050 | Proyecto de inversión | 2018 | 612,000.00 | 612,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación general y sustitución de un aula, en el Cbt N.º 2 "Atlacmulco", ubicado en San Antonio Enchisi, Municipio de Atlacmulco, Méico | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-307 | 21/12/2018 | 20/03/2019 | 611,999.33 | 611,999.33 | 611,999.33 | 611,999.33 | 611,999.33 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 2 | MEX220302133710 | Proyecto de inversión | 2018 | 960,000.00 | 960,000.00 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Segunda etapa de: rehabilitación de aulas en Edificio B, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 71, ubicada en Santa Isabel, Municipio de Jiquipilco, Méico | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2018-322 | 29/10/2018 | 26/01/2019 | 960,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | 960,000.00 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |
| 2023 | 2 | MEX220302133668 | Proyecto de inversión | 2018 | 336,045.99 | 336,045.99 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial Num. 155, ubicada en La Jordana, Municipio de El Oro, Méico | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2017-878 | 24/10/2018 | 21/01/2019 | 336,045.99 | 336,045.99 | 336,045.99 | 336,045.99 | 336,045.99 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | Terminado | Validado avances | Sin observaciones |