

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302134113	Proyecto de inversión	2019	18,100,000.00	18,100,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicas), en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en San Pedro Limón, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-994	09/04/2019	05/10/2019	18,070,000.00	18,070,000.00	18,070,000.00	18,070,000.00	18,070,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134227	Proyecto de inversión	2019	612,000.00	612,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Cbt Num. 2 "Mario Moreno Reyes Ixtlahuaca", ubicado en Ejido La Purísima, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-311	31/05/2019	28/08/2019	611,999.99	611,999.99	611,999.99	611,999.99	611,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134228	Proyecto de inversión	2019	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Normal de Coatepec Harinas, ubicada en Coatepec Harinas, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-326	31/05/2019	28/08/2019	575,998.77	575,998.77	575,998.77	575,998.77	575,998.77	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134315	Proyecto de inversión	2019	1,903,303.16	1,903,303.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de cuatro aulas para laboratorios (ciencias, centro de idiomas, sala de cómputo y cubículos), en la Escuela Normal Superior del Valle de Toluca, ubicada en Avenida Porfirio Díaz esquina con Benito Juárez, Colonia Morelos (La Huerta), San Juan de las Huertas, Municipio de Zinacantepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC19015	07/10/2019	25/12/2019	1,889,100.74	1,889,100.74	1,889,100.74	1,889,100.74	1,889,100.74	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones