

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302134354	Proyecto de inversión	2020	1,041,174.99	1,041,174.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificio "A", en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz", ubicada en San José de la Loma, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-908	18/03/2020	15/07/2020	1,041,168.79	1,041,168.79	1,041,168.79	1,041,168.79	1,041,168.79	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134368	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios, en la Escuela Primaria Bilingüe "Nezahualcōtli", ubicada en Enthavi, Municipio de Temoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-933	18/03/2020	15/06/2020	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134378	Proyecto de inversión	2020	912,000.00	912,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de servicios sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Nezahualcōtli", ubicada en Manzana Tercera Pantheón, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-948	18/03/2020	15/06/2020	911,999.98	911,999.98	911,999.98	911,999.98	911,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134382	Proyecto de inversión	2020	1,570,577.36	1,570,577.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de muro de acometida, barda perimetral y rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0194 "El Nigromante", ubicada en Cacaloma, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-956	18/03/2020	15/07/2020	1,570,577.31	1,570,577.31	1,570,577.31	1,570,577.31	1,570,577.31	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134479	Proyecto de inversión	2020	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de tres aulas est. regional, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en el Estanco, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1002	29/06/2020	26/10/2020	1,439,999.96	1,439,999.96	1,439,999.96	1,439,999.96	1,439,999.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134486	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Impermeabilización y pintura del edificio "A", "B" y construcción de 2 aulas edificio "C" en estructura regional, en la Escuela Primaria Bilingüe "Luis Donaldo Colosio Murrieta", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-965	29/06/2020	26/09/2020	957,668.61	957,668.61	957,668.61	957,668.61	957,668.61	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134488	Proyecto de inversión	2020	1,152,000.00	1,152,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de dos aulas y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0631 "Lic. Arturo Montiel Rojas", ubicada en El Pueblito, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-972	29/06/2020	26/10/2020	1,151,999.99	1,151,999.99	1,151,999.99	1,151,999.99	1,151,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302134780	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0891 "Manuel Gutiérrez Najera", ubicada en San Mateo Acuitlapilco, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1298	07/08/2020	04/11/2020	479,999.47	479,999.47	479,999.47	479,999.47	479,999.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134781	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 1037 "2020 Bicentenario de Nextlalpan", ubicada en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1299	07/08/2020	04/11/2020	479,999.47	479,999.47	479,999.47	479,999.47	479,999.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134782	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Luísa Isabel Campos de Jiménez Cantó, ubicado en Barrio San Francisco Molonco, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1300	07/08/2020	04/11/2020	479,999.38	479,999.38	479,999.38	479,999.38	479,999.38	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134783	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Santa Inés, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1303	07/08/2020	04/11/2020	479,991.58	479,991.58	479,991.58	479,991.58	479,991.58	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134784	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Independencia de México", ubicada en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1304	07/08/2020	04/11/2020	479,998.34	479,998.34	479,998.34	479,998.34	479,998.34	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134785	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Rosario Castellanos", ubicada en Ex-Hacienda Santa Inés, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1305	07/08/2020	04/11/2020	479,999.47	479,999.47	479,999.47	479,999.47	479,999.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134786	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0385 "Francisco López Rayón", ubicada en Santiago Atocan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1307	07/08/2020	04/11/2020	479,996.99	479,996.99	479,996.99	479,996.99	479,996.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135175	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 0243 "Benito Juárez", ubicada en Poteje Sur, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-604	08/10/2020	05/01/2021	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302135196	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "María Ortega", ubicada en San José el Llanito, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1068	23/11/2020	20/02/2021	575,999.96	575,999.96	575,999.96	575,999.96	575,999.96	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135197	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1128	23/11/2020	20/02/2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135199	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0474 "Leona Vicario", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1132	23/11/2020	20/02/2021	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135209	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Agustín Millán", ubicada en San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1440	23/11/2020	20/02/2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135210	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Henry Ford Num. 42", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1441	23/11/2020	20/02/2021	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135211	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en San Mateo Oztacatipan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1442	23/11/2020	20/02/2021	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135212	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en San Andrés Cuexcontitlan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1443	23/11/2020	20/02/2021	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135255	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Llano Cárdenas", ubicada en El Cedrito, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1147	01/12/2020	28/02/2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135093	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Morelos", ubicada en Santiago Cuautlalpan, Municipio de Tepotzotlan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1388	25/09/2020	23/12/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	80	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302135109	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Colonia El Mirador, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1531	25/09/2020	23/12/2020	575,960.21	575,960.21	575,960.21	575,960.21	575,960.21	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135111	Proyecto de inversión	2020	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Generalísimo Morelos" A E P, ubicado en Ciudad Nezahualcótl, Municipio de Nezahualcótl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1569	25/09/2020	22/01/2021	748,800.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135113	Proyecto de inversión	2020	816,000.00	816,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de: rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Ixchel", ubicado en San Antonio, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-797	25/09/2020	22/01/2021	815,999.97	815,999.97	815,999.97	815,999.97	815,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134343	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de salm de usos múltiples, en el Jardín de Niños "Federico Froebel", ubicado en Xala, Municipio de Axapusco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-029	20/01/2020	18/04/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134363	Proyecto de inversión	2020	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Teupan (Piedras Negras), Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-925	18/03/2020	15/06/2020	739,199.98	739,199.98	739,199.98	739,199.98	739,199.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134364	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Topiltzin", ubicado en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-927	18/03/2020	15/06/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134388	Proyecto de inversión	2020	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de barda perimetral y plaza cívica, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Zaragoza de Guadalupe, Municipio de Calimaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-361	18/03/2020	15/06/2020	719,999.96	719,999.96	719,999.96	719,999.96	719,999.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135129	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-471	25/09/2020	23/12/2020	575,991.48	575,991.48	575,991.48	575,991.48	575,991.48	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135141	Proyecto de inversión	2020	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Of. No. 680 "Juana de Asbaje", ubicada en Ciudad Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-618	25/09/2020	22/01/2021	863,993.77	863,993.77	863,993.77	863,993.77	863,993.77	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135164	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Tierra y Libertad", ubicada en Loma de Guadalupe, Municipio de Villa Victoria, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-405	08/10/2020	05/01/2021	671,999.97	671,999.97	671,999.97	671,999.97	671,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134395	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Carmen Serdan", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-913	24/03/2020	21/06/2020	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134397	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Ramón Lázaro Velarde", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-915	24/03/2020	21/06/2020	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134408	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de impermeabilizante en edificios "A", "B" y "C" y reforzamiento estructural del edificio "C", en la Escuela Primaria "15 de Septiembre", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-931	26/03/2020	23/06/2020	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134411	Proyecto de inversión	2020	1,075,200.00	1,075,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios "B", "C", "D" y "E", rehabilitación de sanitarios, construcción de barda perimetral y red pluvial, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0752 "Juan de la Barrera", ubicada en Ozumba de Alzate, Municipio de Ozumba, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-353	26/03/2020	23/07/2020	1,075,199.99	1,075,199.99	1,075,199.99	1,075,199.99	1,075,199.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134412	Proyecto de inversión	2020	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de un aula, rehabilitación de plaza cívica, andadores y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en el Espino, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-483	26/03/2020	23/06/2020	863,999.97	863,999.97	863,999.97	863,999.97	863,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302134413	Proyecto de inversión	2020	1,041,174.72	1,041,174.72	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios y sustitución de plaza cívica, en la Escuela Secundaria por Televisión "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Santiago Cuautlalpan, Municipio de Tepetzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-903	26/03/2020	23/07/2020	1,041,174.71	1,041,174.71	1,041,174.71	1,041,174.71	1,041,174.71	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134416	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oftv No 0713 "Amado Nervo", ubicada en El Sábiz Ocoatepec (El Sábiz), Municipio de Tejupic, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-951	26/03/2020	23/06/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135184	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Silvano Entriquez", ubicada en Villa del Carbón, Municipio de Villa Del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1512	09/10/2020	06/01/2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135189	Proyecto de inversión	2020	4,320,000.00	4,320,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0247 "Plan de Ayala", ubicada en Paredón Ejido, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-525	21/10/2020	17/02/2021	4,304,337.25	4,304,337.25	4,304,337.25	4,304,337.25	4,304,337.25	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135192	Proyecto de inversión	2020	2,808,000.00	2,808,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicada en Ecatzingo de Hidalgo, Municipio de Ecatzingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-430	21/10/2020	17/02/2021	2,804,945.82	2,804,945.82	2,804,945.82	2,804,945.82	2,804,945.82	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135202	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0965 "Octavio Paz", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1198	23/11/2020	20/02/2021	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135203	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Gabriela Mistral", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1202	23/11/2020	20/02/2021	479,999.23	479,999.23	479,999.23	479,999.23	479,999.23	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135204	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1208	23/11/2020	20/02/2021	479,365.63	479,365.63	479,365.63	479,365.63	479,365.63	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135205	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "María Montessori", ubicado en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1435	23/11/2020	20/02/2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134424	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en Ixtlahuaca, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-225	20/04/2020	18/07/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134432	Proyecto de inversión	2020	1,584,000.00	1,584,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación edificio "A" y sustitución de tres aulas edificio "C" en estructura regional y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Juan Escutia", ubicada en El Naranjito, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1007	12/06/2020	09/10/2020	1,583,999.99	1,583,999.99	1,583,999.99	1,583,999.99	1,583,999.99	Metros Cuadrados	100	70	70	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134435	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de sanitarios (incluye dirección) est. regional, en el Jardín de Niños "Alfonso Reyes", ubicado en Palma Torcida, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1024	12/06/2020	09/09/2020	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134437	Proyecto de inversión	2020	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en Rioyos Buenavista, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-287	12/06/2020	09/09/2020	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	431,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135206	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Estefanía Castañeda Nájera de Caceres", ubicado en San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1436	23/11/2020	20/02/2021	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135207	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Lev Vigotsky", ubicado en Fraccionamiento San Diego, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1438	23/11/2020	20/02/2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135213	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Jaime Torres Bodet", ubicado en Fraccionamiento Paseos de Tultepec II, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1445	23/11/2020	20/02/2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135214	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Juan Francisco Escutia", ubicado en Tultepec, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1446	23/11/2020	20/02/2021	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135216	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Estefanía Castañeda", ubicado en Tultepec, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1448	23/11/2020	20/02/2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135217	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Emiliano Zapata", ubicada en San Antonio Xahuento, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1449	23/11/2020	20/02/2021	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135218	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Laura Méndez de Cuenca", ubicada en Tultepec, Municipio de Tultepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1450	23/11/2020	20/02/2021	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135219	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1458	23/11/2020	20/02/2021	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135220	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Calmecac", ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1463	23/11/2020	20/02/2021	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135221	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Belisario Domínguez", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1467	23/11/2020	20/02/2021	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135223	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "M. en C. Irma Rosa Fuenlabrada Velázquez", ubicado en Villas de la Laguna, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1522	23/11/2020	20/02/2021	479,996.40	479,996.40	479,996.40	479,996.40	479,996.40	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135224	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic No 0791 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1538	23/11/2020	20/02/2021	479,997.64	479,997.64	479,997.64	479,997.64	479,997.64	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135225	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1540	23/11/2020	20/02/2021	479,993.44	479,993.44	479,993.44	479,993.44	479,993.44	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135237	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Manuel E. Alvarez", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1287	24/11/2020	21/02/2021	479,999.85	479,999.85	479,999.85	479,999.85	479,999.85	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135244	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Santa Mónica, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1545	24/11/2020	23/03/2021	959,999.96	959,999.96	959,999.96	959,999.96	959,999.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135245	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "La Haciendita", ubicada en La Haciendita, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1547	24/11/2020	23/03/2021	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135246	Proyecto de inversión	2020	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Quinta Manzana, Municipio de Almoloya de Alquisirás, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-421	24/11/2020	21/02/2021	623,999.97	623,999.97	623,999.97	623,999.97	623,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134444	Proyecto de inversión	2020	158,028.18	158,028.18	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Impermeabilización, en el Jardín de Niños "Uetzcani", ubicado en Villa Nicolás Romero, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-854	12/06/2020	10/08/2020	158,028.17	158,028.17	158,028.17	158,028.17	158,028.17	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134468	Proyecto de inversión	2020	1,615,046.68	1,615,046.68	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios y rehabilitación de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Netzahualcótlil", ubicado en Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1023	12/06/2020	09/10/2020	1,615,046.64	1,615,046.64	1,615,046.64	1,615,046.64	1,615,046.64	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302135251	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Enrique Jacob Gutiérrez", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-597	24/11/2020	21/02/2021	479,999.34	479,999.34	479,999.34	479,999.34	479,999.34	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135254	Proyecto de inversión	2020	2,880,000.00	2,880,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, construcción de dos aulas tipo regional, taller de cómputo en estructura regional y obra exterior, en la Escuela Secundaria por Televisión Otv No 0052 "Profr. Carlos Hank González", ubicada en San Francisco Tlaltica, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-973	24/11/2020	28/12/2020	2,877,218.18	2,877,218.18	2,877,218.18	2,877,218.18	2,877,218.18	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135268	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José Ma. Morelos y Pavón", ubicada en Valle de Bravo, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1478	01/12/2020	28/02/2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	0	0	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134492	Proyecto de inversión	2020	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de los edificios "B", "D" y "G", en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-991	29/06/2020	26/10/2020	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134497	Proyecto de inversión	2020	2,037,951.21	2,037,951.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 3 aulas en planta alta, rehabilitación de edificios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Técnica "Carlos Hank González" 15DST0209Z, ubicada en San Francisco Tetetla, Municipio de Tenango del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-901	14/07/2020	10/11/2020	2,029,443.54	2,029,443.54	2,029,443.54	2,029,443.54	2,029,443.54	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134498	Proyecto de inversión	2020	2,827,464.71	2,827,464.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de cuatro aulas, rehabilitación del edificio "B", construcción de salón de usos múltiples, y construcción de muro de contención, en la Escuela Primaria "Carlos Hank González" 15EPRO267D, ubicada en San Lucas (El Sábiz), Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-932	14/07/2020	10/11/2020	2,819,085.65	2,819,085.65	2,819,085.65	2,819,085.65	2,819,085.65	2,819,085.65	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302134500	Proyecto de inversión	2020	3,354,360.21	3,354,360.21	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación, sustitución de tres aulas y obra exterior, en la Escuela Secundaria Otv. No. 0258 "Miguel Hidalgo", ubicada en El Progreso Hidalgo, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1018	20/07/2020	16/11/2020	3,345,119.66	3,345,119.66	3,345,119.66	3,345,119.66	3,345,119.66	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134501	Proyecto de inversión	2020	13,050,062.34	13,050,062.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0099 "Generalísimo José Ma. Morelos y Pavón" Segunda Etapa, ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1021	20/07/2020	15/01/2021	13,048,447.21	13,048,447.21	13,048,447.21	13,048,447.21	13,048,447.21	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134503	Proyecto de inversión	2020	1,920,000.00	1,920,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de 4 aulas edificio "D" rehabilitación del edificio "B", y muro de acometida, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Los Sabinos, Municipio de Amatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1004	14/07/2020	10/11/2020	1,911,163.27	1,911,163.27	1,911,163.27	1,911,163.27	1,911,163.27	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134513	Proyecto de inversión	2020	183,210.87	183,210.87	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Inicial "Citlalmína", ubicada en Colorines, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-346	20/07/2020	17/09/2020	183,188.57	183,188.57	183,188.57	183,188.57	183,188.57	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134515	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Narciso Bassols", ubicado en San Francisco Chimalpa, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-374	20/07/2020	17/10/2020	959,999.16	959,999.16	959,999.16	959,999.16	959,999.16	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134549	Proyecto de inversión	2020	1,591,200.00	1,591,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Hogar Campesino", ubicada en San Lucas, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-585	22/07/2020	18/11/2020	1,591,170.85	1,591,170.85	1,591,170.85	1,591,170.85	1,591,170.85	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134568	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Coyotepec, Municipio de Coyotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1152	24/07/2020	21/10/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302134569	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Hermenegildo Galeana", ubicada en La Planada, Municipio de Coyotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1153	24/07/2020	21/10/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134578	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Carmen Serdín", ubicada en Melchor Ocampo, Municipio de Melchor Ocampo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1275	24/07/2020	21/10/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134581	Proyecto de inversión	2020	755,520.00	755,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Martires de Ixtapan" (Segunda Etapa), ubicada en Ixtapan de la Sal, Municipio de La Sal, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1059	27/07/2020	24/10/2020	755,519.99	755,519.99	755,519.99	755,519.99	755,519.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134582	Proyecto de inversión	2020	668,632.24	668,632.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Noxtepec de Zaragoza (El Aguacate), Municipio de Malinalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1060	27/07/2020	24/10/2020	668,632.19	668,632.19	668,632.19	668,632.19	668,632.19	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134583	Proyecto de inversión	2020	755,520.00	755,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1061	27/07/2020	24/10/2020	755,518.99	755,518.99	755,518.99	755,518.99	755,518.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134586	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Niños Héroes", ubicado en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1233	27/07/2020	24/10/2020	479,975.62	479,975.62	479,975.62	479,975.62	479,975.62	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134587	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el CEAJA "Lic. Benito Juárez", ubicado en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1294	27/07/2020	24/10/2020	479,689.33	479,689.33	479,689.33	479,689.33	479,689.33	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134588	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Barrio San Francisco Molonco, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1301	27/07/2020	24/10/2020	479,999.75	479,999.75	479,999.75	479,999.75	479,999.75	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302134589	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1302	27/07/2020	24/10/2020	479,999.39	479,999.39	479,999.39	479,999.39	479,999.39	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134659	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Acolman de Nezahualcótlil, Municipio de Acolman, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-498	29/07/2020	26/10/2020	479,990.41	479,990.41	479,990.41	479,990.41	479,990.41	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134660	Proyecto de inversión	2020	336,000.00	336,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "José Antonio Alzate", ubicado en Texcoco de Mora, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-580	29/07/2020	26/10/2020	335,998.65	335,998.65	335,998.65	335,998.65	335,998.65	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134665	Proyecto de inversión	2020	2,688,000.00	2,688,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de dos aulas, laboratorio-taller y servicios sanitarios, en la Escuela Secundaria por Televisión Oftv No 0446 "Mariano Matamoros", ubicada en Paso del Agua (Cristo Rey), Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1000	05/08/2020	02/12/2020	2,674,418.23	2,674,418.23	2,674,418.23	2,674,418.23	2,674,418.23	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134666	Proyecto de inversión	2020	4,992,000.00	4,992,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Lauro Aguirre", Segunda Etapa, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1013	05/08/2020	02/12/2020	4,843,493.44	4,843,493.44	4,843,493.44	4,843,493.44	4,843,493.44	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134667	Proyecto de inversión	2020	4,992,000.00	4,992,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación y sustitución de aulas y sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Lauro Aguirre", Segunda Etapa, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1013	05/08/2020	02/12/2020	4,843,493.44	4,843,493.44	4,843,493.44	4,843,493.44	4,843,493.44	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302134669	Proyecto de inversión	2020	1,920,000.00	1,920,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios "A", "B", "C" y construcción de un tramo de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Patria y Libertad", ubicada en Ciudad Nezahualcótl, Municipio de Nezahualcótl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-990	05/08/2020	02/12/2020	1,743,108.16	1,743,108.16	1,743,108.16	1,743,108.16	1,743,108.16	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134671	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0880 "Francisco González Bocanegra", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1089	07/08/2020	04/11/2020	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134673	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Llano Ciénegas Del Río", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1109	07/08/2020	04/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134674	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1118	07/08/2020	04/11/2020	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134675	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Itzcóatl", ubicado en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1119	07/08/2020	04/11/2020	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134676	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Simón Bolívar", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1134	07/08/2020	04/11/2020	479,968.77	479,968.77	479,968.77	479,968.77	479,968.77	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134677	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José Martí", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1136	07/08/2020	04/11/2020	479,982.33	479,982.33	479,982.33	479,982.33	479,982.33	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134678	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1142	07/08/2020	04/11/2020	479,857.52	479,857.52	479,857.52	479,857.52	479,857.52	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302134679	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Estado de México", ubicado en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1144	07/08/2020	04/11/2020	479,832.09	479,832.09	479,832.09	479,832.09	479,832.09	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134680	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Bertha Von Glumer", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1163	07/08/2020	04/11/2020	479,999.89	479,999.89	479,999.89	479,999.89	479,999.89	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134681	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Rosaura Zapata", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1164	07/08/2020	04/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134683	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Jean Piaget", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1166	07/08/2020	04/11/2020	479,584.53	479,584.53	479,584.53	479,584.53	479,584.53	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134685	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Libertad", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1169	07/08/2020	04/11/2020	479,999.60	479,999.60	479,999.60	479,999.60	479,999.60	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134686	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1170	07/08/2020	04/11/2020	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134687	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Felipe Angeles", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1171	07/08/2020	04/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134688	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José María Velasco", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1172	07/08/2020	04/11/2020	479,998.55	479,998.55	479,998.55	479,998.55	479,998.55	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302134689	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José Clemente Orozco", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1173	07/08/2020	04/11/2020	479,999.67	479,999.67	479,999.67	479,999.67	479,999.67	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134717	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Dolores López Gómez Tagle", ubicado en Teocaltzingo, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1515	07/08/2020	04/11/2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134723	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Narciso Bassols", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1537	07/08/2020	04/11/2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	98	98	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134726	Proyecto de inversión	2020	1,204,800.00	1,204,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Fernando Orozco y Berra", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1565	07/08/2020	04/12/2020	1,204,799.96	1,204,799.96	1,204,799.96	1,204,799.96	1,204,799.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134727	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0040 "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Apetlahuacan, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-394	07/08/2020	04/11/2020	671,995.35	671,995.35	671,995.35	671,995.35	671,995.35	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134730	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Mexica Nehuayotzin", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-480	07/08/2020	04/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134731	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Octavio Paz", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-483	07/08/2020	04/11/2020	479,451.48	479,451.48	479,451.48	479,451.48	479,451.48	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134736	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Gregorio Torres Quintero", ubicada en Santa Juana Segunda Sección, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-520	07/08/2020	04/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302134737	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0282 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Loma del Salitre (Colonia Loma del Salitre), Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-524	07/08/2020	04/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134738	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Anhuac", ubicada en Santa Juana Centro (La Palma), Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-531	07/08/2020	04/11/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134741	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Rosaura Zapata", ubicado en San Lucas, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-536	07/08/2020	04/11/2020	479,999.42	479,999.42	479,999.42	479,999.42	479,999.42	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134742	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Amanalco de Becerra, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-537	07/08/2020	04/11/2020	479,999.54	479,999.54	479,999.54	479,999.54	479,999.54	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134743	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Agustín de Iturbide", ubicado en Santa Juana Primera Sección, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-603	07/08/2020	04/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134745	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Educativa Inicial "San Rafael", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-681	07/08/2020	04/11/2020	575,999.96	575,999.96	575,999.96	575,999.96	575,999.96	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134747	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Alberto Larios Villalpando", ubicada en Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1157	07/08/2020	04/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134757	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Juan Luis Vives", ubicado en San Isidro, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1093	07/08/2020	04/11/2020	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302134758	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Gabriela Mistral", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1095	07/08/2020	04/11/2020	575,999.95	575,999.95	575,999.95	575,999.95	575,999.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134759	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Antonio Machado", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1101	07/08/2020	04/11/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134796	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Juan Escutia", ubicado en Santa Ana Jilotingo, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1523	07/08/2020	04/11/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134797	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria Bilingüe "16 de Septiembre", ubicada en San Mateo Capulhuac, Municipio de Otzolotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1524	07/08/2020	04/11/2020	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134798	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0219 "Benjamín Hernández", ubicada en Ciudad Nezahualcótl, Municipio de Nezahualcótl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1543	07/08/2020	04/12/2020	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134799	Proyecto de inversión	2020	1,330,707.70	1,330,707.70	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela", ubicada en Ciudad Nezahualcótl, Municipio de Nezahualcótl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1546	07/08/2020	04/12/2020	1,330,493.07	1,330,493.07	1,330,493.07	1,330,493.07	1,330,493.07	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134803	Proyecto de inversión	2020	1,372,512.00	1,372,512.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0582 "Gral. Francisco Villa", ubicada en Chimalhuac, Municipio de Chimalhuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-449	07/08/2020	04/12/2020	1,372,511.99	1,372,511.99	1,372,511.99	1,372,511.99	1,372,511.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134805	Proyecto de inversión	2020	460,800.00	460,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 1044 "Independencia", ubicada en Chimalhuac, Municipio de Chimalhuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-461	07/08/2020	04/11/2020	460,799.99	460,799.99	460,799.99	460,799.99	460,799.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302134806	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Plan de Ayala", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-472	07/08/2020	04/11/2020	575,999.91	575,999.91	575,999.91	575,999.91	575,999.91	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134808	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Altigracia Mercado", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-489	07/08/2020	04/11/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134810	Proyecto de inversión	2020	979,200.00	979,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Caputzihil", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-593	07/08/2020	04/12/2020	979,199.99	979,199.99	979,199.99	979,199.99	979,199.99	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134877	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0745 "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1491	20/08/2020	17/11/2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134878	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0670 "Rubén Jaramillo", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1492	20/08/2020	17/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134879	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Enrique Conrado Rebsamen", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1493	20/08/2020	17/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134881	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Margarita Maza de Juárez", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1496	20/08/2020	17/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134882	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Nicolás Romero", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1497	20/08/2020	17/11/2020	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134883	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Leona Vicario", ubicado en Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1498	20/08/2020	17/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302134884	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el CAM No. 55 "Rosa Agazzi", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1499	20/08/2020	17/11/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134887	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Revolución", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1502	20/08/2020	17/11/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134888	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1503	20/08/2020	17/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134894	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0613 "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Potrero de Tenayac, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-396	20/08/2020	17/11/2020	671,999.96	671,999.96	671,999.96	671,999.96	671,999.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134895	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Isidro Fabela", ubicada en Potrero de San José La Rinconada), Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-397	20/08/2020	17/11/2020	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134896	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Carmen Serdán", ubicada en El Peñón, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-398	20/08/2020	17/11/2020	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134897	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Rincón de Tequesquipan, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-399	20/08/2020	17/11/2020	671,999.96	671,999.96	671,999.96	671,999.96	671,999.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134898	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Adolfo López Mateos", ubicada en El Salitre, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-401	20/08/2020	17/11/2020	671,999.98	671,999.98	671,999.98	671,999.98	671,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302134899	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en El Salitre, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-402	20/08/2020	17/11/2020	671,999.98	671,999.98	671,999.98	671,999.98	671,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134900	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Milpas Viejas, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-404	20/08/2020	17/11/2020	671,999.98	671,999.98	671,999.98	671,999.98	671,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134901	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-406	20/08/2020	17/11/2020	671,999.14	671,999.14	671,999.14	671,999.14	671,999.14	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134907	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Horacio Zúñiga", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-467	20/08/2020	17/11/2020	575,999.97	575,999.97	575,999.97	575,999.97	575,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134909	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-477	20/08/2020	17/11/2020	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134912	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Libro Cienas", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-495	20/08/2020	17/11/2020	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134914	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela E.S.T.L.C. No 0111 "Ing. Guillermo González Camarena", ubicada en Santa Cruz, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-497	20/08/2020	17/11/2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134922	Proyecto de inversión	2020	3,091,200.00	3,091,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula y taller de cómputo, rehabilitación de aulas y módulo sanitario, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0813 "Ing. Heberto Castillo", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-362	25/08/2020	22/12/2020	3,078,564.96	3,078,564.96	3,078,564.96	3,078,564.96	3,078,564.96	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302134923	Proyecto de inversión	2020	2,112,000.00	2,112,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral, construcción de servicios sanitarios y muro de contención, en el Jardín de Niños "Chapultepec", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-375	25/08/2020	22/12/2020	2,110,952.16	2,110,952.16	2,110,952.16	2,110,952.16	2,110,952.16	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134924	Proyecto de inversión	2020	10,033,304.28	10,033,304.28	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general y construcción de escalera de servicio, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0097 "Leandro Valle", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-382	25/08/2020	22/12/2020	9,584,182.36	9,584,182.36	9,584,182.36	9,584,182.36	9,584,182.36	Metros Cuadrados	100	93	93	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134927	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Mesas Altas de Xoconusco, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1185	24/08/2020	21/11/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134939	Proyecto de inversión	2020	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Juana de Asbaje", ubicado en Napanla de Sor Juana Inés de la Cruz, Municipio de Tepetlixpa, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-428	24/08/2020	21/11/2020	623,999.98	623,999.98	623,999.98	623,999.98	623,999.98	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134942	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Profr. Guadalupe Rhon de Hank", ubicada en Amanalco de Becerra, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-541	24/08/2020	21/11/2020	479,999.76	479,999.76	479,999.76	479,999.76	479,999.76	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134943	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0590 "Amado Nervo", ubicada en San Sebastián El Grande, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-542	24/08/2020	21/11/2020	479,995.90	479,995.90	479,995.90	479,995.90	479,995.90	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134953	Proyecto de inversión	2020	4,849,774.42	4,849,774.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción y rehabilitación de aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo y Costilla", ubicada en San Felipe Coamango, Municipio de Chapa de Mota, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-999	04/09/2020	01/01/2021	3,179,824.52	3,179,824.52	3,179,824.52	3,179,824.52	3,179,824.52	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302134954	Proyecto de inversión	2020	2,808,000.00	2,808,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ciencia y Trabajo", ubicada en San José, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-431	04/09/2020	01/01/2021	2,806,848.78	2,806,848.78	2,806,848.78	2,806,848.78	2,806,848.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134956	Proyecto de inversión	2020	798,762.24	798,762.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Lic. Benito Juárez" A E P, ubicado en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1568	28/08/2020	25/11/2020	798,762.21	798,762.21	798,762.21	798,762.21	798,762.21	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134961	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Heriberto Enríquez Rodríguez", ubicada en Santa Juana Primera Sección, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-522	28/08/2020	25/11/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134963	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0865 "Emiliano Zapata", ubicada en Ejido San Diego, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-528	28/08/2020	25/11/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134998	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1528	04/09/2020	02/12/2020	575,999.96	575,999.96	575,999.96	575,999.96	575,999.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135012	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Maestro Ignacio Ramírez", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-596	04/09/2020	02/12/2020	479,868.54	479,868.54	479,868.54	479,868.54	479,868.54	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135017	Proyecto de inversión	2020	3,643,346.03	3,643,346.03	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-442	17/09/2020	14/01/2021	3,638,285.00	3,638,285.00	3,638,285.00	3,638,285.00	3,638,285.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135023	Proyecto de inversión	2020	2,028,000.00	2,028,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "5 de Mayo", ubicada en Tequimilpa, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-635	22/09/2020	19/01/2021	2,026,557.14	2,026,557.14	2,026,557.14	2,026,557.14	2,026,557.14	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135024	Proyecto de inversión	2020	1,871,909.37	1,871,909.37	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Santiago Oxtotitlán, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-640	22/09/2020	19/01/2021	1,866,983.38	1,866,983.38	1,866,983.38	1,866,983.38	1,866,983.38	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135025	Proyecto de inversión	2020	2,035,171.63	2,035,171.63	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en El Moral, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-645	22/09/2020	19/01/2021	2,033,707.08	2,033,707.08	2,033,707.08	2,033,707.08	2,033,707.08	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135029	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Octavio Paz", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1176	21/09/2020	19/12/2020	479,365.05	479,365.05	479,365.05	479,365.05	479,365.05	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135071	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio López Rayón", ubicada en Venta del Aire, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1216	25/09/2020	23/12/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135072	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "J. Encarnación Fuentes", ubicada en San Nicolás Tultenango, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1217	25/09/2020	23/12/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135073	Proyecto de inversión	2020	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Angela Peralta", ubicada en Buenavista, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1218	25/09/2020	23/12/2020	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134621	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Arturo Rosenblueth", ubicada en Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1239	29/07/2020	26/10/2020	478,165.73	478,165.73	478,165.73	478,165.73	478,165.73	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134622	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 89 "José María Morelos y Pavón", ubicada en Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1240	29/07/2020	26/10/2020	478,630.38	478,630.38	478,630.38	478,630.38	478,630.38	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302134624	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Educativa Inicial "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicada en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1242	29/07/2020	26/10/2020	478,155.10	478,155.10	478,155.10	478,155.10	478,155.10	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134625	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Francisco Villa", ubicado en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1243	29/07/2020	26/10/2020	479,551.92	479,551.92	479,551.92	479,551.92	479,551.92	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134626	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Isidro González", ubicada en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1244	29/07/2020	26/10/2020	479,999.62	479,999.62	479,999.62	479,999.62	479,999.62	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134627	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Frida Khalo", ubicado en San Miguel Xolco, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1310	29/07/2020	26/10/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134629	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Alejandro Graham Bell", ubicado en San Martín Ahuatepec, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1312	29/07/2020	26/10/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134630	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Hermanas Abasolo", ubicado en Santiago Tolman, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1313	29/07/2020	26/10/2020	479,999.69	479,999.69	479,999.69	479,999.69	479,999.69	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134632	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Nezahualcōtl", ubicado en Tecñac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecñac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1340	29/07/2020	26/10/2020	479,988.97	479,988.97	479,988.97	479,988.97	479,988.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134634	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ramón Morales", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecñac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1342	29/07/2020	26/10/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134636	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Patria Nueva", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecñac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1344	29/07/2020	26/10/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302134637	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José Vasconcelos", ubicada en Tecuac, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1345	29/07/2020	26/10/2020	479,282.49	479,282.49	479,282.49	479,282.49	479,282.49	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134639	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "General Luis Moya Regis", ubicada en Tecuac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1347	29/07/2020	26/10/2020	479,999.78	479,999.78	479,999.78	479,999.78	479,999.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134641	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José Reyes Heróles", ubicada en Tecuac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1349	29/07/2020	26/10/2020	479,611.04	479,611.04	479,611.04	479,611.04	479,611.04	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134642	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Laura Méndez de Cuenca", ubicada en Tecuac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1350	29/07/2020	26/10/2020	478,150.77	478,150.77	478,150.77	478,150.77	478,150.77	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134643	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Laura Méndez de Cuenca", ubicada en Tecuac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1350	29/07/2020	26/10/2020	478,150.77	478,150.77	478,150.77	478,150.77	478,150.77	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134644	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Frida Kahlo", ubicada en Tecuac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1351	29/07/2020	26/10/2020	479,437.41	479,437.41	479,437.41	479,437.41	479,437.41	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134645	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Guillermo González Camarena", ubicada en Tecuac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1352	29/07/2020	26/10/2020	479,967.35	479,967.35	479,967.35	479,967.35	479,967.35	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134646	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Carlos Fuentes", ubicada en Tecuac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1353	29/07/2020	26/10/2020	479,555.12	479,555.12	479,555.12	479,555.12	479,555.12	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302134647	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Angel María Garibay Kintana", ubicada en Tecñac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecñac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1354	29/07/2020	26/10/2020	479,215.22	479,215.22	479,215.22	479,215.22	479,215.22	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134648	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Angela Peralta", ubicada en Tecñac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecñac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1355	29/07/2020	26/10/2020	479,395.30	479,395.30	479,395.30	479,395.30	479,395.30	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134650	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "2 de Marzo", ubicada en Tecñac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecñac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1357	29/07/2020	26/10/2020	479,803.45	479,803.45	479,803.45	479,803.45	479,803.45	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134653	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Enrique C Rebsamen", ubicada en Tecñac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecñac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1360	29/07/2020	26/10/2020	479,865.07	479,865.07	479,865.07	479,865.07	479,865.07	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134655	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Chiconcuac de Juárez, Municipio de Chiconcuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1526	29/07/2020	26/10/2020	575,998.55	575,998.55	575,998.55	575,998.55	575,998.55	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134656	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Teotihuacan de Arista, Municipio de Teotihuacan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1527	29/07/2020	26/10/2020	575,999.26	575,999.26	575,999.26	575,999.26	575,999.26	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134657	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Leyes de Reforma", ubicada en Barrio Cuarto (La Loma), Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-484	29/07/2020	26/10/2020	479,999.19	479,999.19	479,999.19	479,999.19	479,999.19	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134692	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofc. No. 0225 "Manuel Gutiérrez Najera", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1178	07/08/2020	04/11/2020	479,998.25	479,998.25	479,998.25	479,998.25	479,998.25	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302134693	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0546 "Profr. Gregorio Torres Quintero", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1179	07/08/2020	04/11/2020	479,999.69	479,999.69	479,999.69	479,999.69	479,999.69	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134694	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0668 "Rafael Ramírez", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1180	07/08/2020	04/11/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134695	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0790 "Carlos Fuentes", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1181	07/08/2020	04/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134698	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Visitación, Municipio de Melchor Ocampo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1274	07/08/2020	04/11/2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134699	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Héroes de Chapultepec", ubicada en Visitación, Municipio de Melchor Ocampo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1276	07/08/2020	04/11/2020	479,505.24	479,505.24	479,505.24	479,505.24	479,505.24	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134702	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra MBBdez", ubicada en Lomas de Tenopalco, Municipio de Melchor Ocampo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1279	07/08/2020	04/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134703	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Libro Cienas", ubicada en San Juan Palo Seco Centro, Municipio de San José Del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1324	07/08/2020	04/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134708	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Justo Sierra", ubicado en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1455	07/08/2020	04/11/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302134715	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Buenavista 23, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1507	07/08/2020	04/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134716	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Barrio de Santiago, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1509	07/08/2020	04/11/2020	479,999.58	479,999.58	479,999.58	479,999.58	479,999.58	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134735	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Teodoro Schumacher Müller", ubicado en La Cabecera, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-519	07/08/2020	04/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134750	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Educativa Inicial "Benito Juárez", ubicada en Colonia Santa Teresa, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-682	07/08/2020	04/11/2020	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134751	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Simón Bolívar", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1070	07/08/2020	04/11/2020	575,999.97	575,999.97	575,999.97	575,999.97	575,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134755	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofc. No. 0468 "Isidro Fabela", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1086	07/08/2020	04/11/2020	575,998.98	575,998.98	575,998.98	575,998.98	575,998.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134756	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofc. No. 0506 "Manuel Payno y Flores", ubicada en Río Frío de Juárez, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1087	07/08/2020	04/11/2020	575,843.48	575,843.48	575,843.48	575,843.48	575,843.48	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134761	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ángel Rubio García", ubicada en Temoaya, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1116	07/08/2020	04/11/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302134762	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Tenoch", ubicado en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1127	07/08/2020	04/11/2020	479,999.62	479,999.62	479,999.62	479,999.62	479,999.62	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134764	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 120 "Pedro Sainz de Baranda", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1131	07/08/2020	04/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134765	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Cristóbal Colón", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1137	07/08/2020	04/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134767	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Escudo Nacional", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1258	07/08/2020	04/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134768	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el CEPLA "Nicoló Bravo", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1259	07/08/2020	04/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134770	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0541 "Lic. Agustín González Plata", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1261	07/08/2020	04/11/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134771	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Helen Keller", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1262	07/08/2020	04/11/2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134777	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el CEAJA "Lic. Benito Juárez", ubicado en Santa Ana Nextlalpan, Municipio de Nextlalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1295	07/08/2020	04/11/2020	479,993.80	479,993.80	479,993.80	479,993.80	479,993.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302134815	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Pedro Moreno", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1071	07/08/2020	04/11/2020	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134825	Proyecto de inversión	2020	1,023,264.00	1,023,264.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Rufino Tamayo", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-452	14/08/2020	11/12/2020	1,023,263.99	1,023,263.99	1,023,263.99	1,023,263.99	1,023,263.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134826	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-466	14/08/2020	11/11/2020	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134828	Proyecto de inversión	2020	8,234,745.60	8,234,745.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General "Nabor Carrillo Flores", ubicada en Ciudad Nezahualcótl, Municipio de Nezahualcótl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1015	24/08/2020	21/12/2020	8,052,919.21	8,052,919.21	8,052,919.21	8,052,919.21	8,052,919.21	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134829	Proyecto de inversión	2020	3,563,040.00	3,563,040.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de servicios sanitarios, dirección y rehabilitación de 1 aula, en el Jardín de Niños "Pedro Moreno", ubicado en Coyoltepec, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1017	24/08/2020	21/12/2020	1,512,422.81	1,512,422.81	1,512,422.81	1,512,422.81	1,512,422.81	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134830	Proyecto de inversión	2020	1,824,000.00	1,824,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios, en el Jardín de Niños "Colorines", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1019	24/08/2020	21/12/2020	1,745,877.57	1,745,877.57	1,745,877.57	1,745,877.57	1,745,877.57	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134831	Proyecto de inversión	2020	6,240,000.00	6,240,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Primera etapa sustitución de 2 aulas, dirección, servicios sanitarios y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Enrique Fernández Ledezma", ubicado en San Juanico Sector Uno, Municipio de Acambay, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1020	24/08/2020	21/12/2020	3,435,799.80	3,435,799.80	3,435,799.80	3,435,799.80	3,435,799.80	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134832	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1059	20/08/2020	17/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302134837	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Carlos Hank González", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1102	20/08/2020	17/11/2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134850	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Felipe Villanueva", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1213	20/08/2020	17/11/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134853	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Gral. Emiliano Zapata Salazar", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1267	20/08/2020	17/11/2020	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134854	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0347 "Pedro Ascencio de Alquisiras", ubicada en Villa Luvianos, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1268	20/08/2020	17/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134855	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "José María González Hermosillo", ubicado en El Reparo de Nanchititla (El Reparo), Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1269	20/08/2020	17/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134856	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Profr. Fernando Aguilar Vilchis", ubicado en Trojes, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1270	20/08/2020	17/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134857	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Horacio Zúñiga", ubicada en La Palma, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1272	20/08/2020	17/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134858	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gregorio Torres Quintero", ubicada en Salitre Piedra Grande, Municipio de Luvianos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1273	20/08/2020	17/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302134867	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "21 de Marzo", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1481	20/08/2020	17/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134869	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José Vasconcelos", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1483	20/08/2020	17/12/2020	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134870	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Cuauhtémoc", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1484	20/08/2020	17/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134871	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Alvaro Gómez y Fuentes", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1485	20/08/2020	17/12/2020	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134873	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el CEPLA "Luis G. Urbina", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1487	20/08/2020	17/11/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134931	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0113 "Constitución de 1917", ubicada en Santiago Mamalhuazuca, Municipio de Ozumba, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1316	24/08/2020	21/11/2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134935	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0194 "Gral. Emiliano Zapata", ubicada en Santo Tomás Atzingo, Municipio de Tlalmanalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1412	24/08/2020	21/11/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134938	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Presidente Benito Juárez", ubicada en Tepetitlaxpa, Municipio de Tepetitlaxpa, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-427	24/08/2020	21/12/2020	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302134948	Proyecto de inversión	2020	3,360,000.00	3,360,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de seis aulas y servicios sanitarios, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Barrio de Xicani, Municipio de Morelos, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-372	04/09/2020	01/01/2021	3,339,645.31	3,339,645.31	3,339,645.31	3,339,645.31	3,339,645.31	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134951	Proyecto de inversión	2020	3,806,056.79	3,806,056.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de tres aulas, servicios sanitarios y rehabilitación, en la Escuela Primaria "Emperador Cuauhtimoc", ubicada en Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1022	04/09/2020	01/01/2021	3,760,452.75	3,760,452.75	3,760,452.75	3,760,452.75	3,760,452.75	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134966	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en El Estanco, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-534	28/08/2020	25/11/2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134980	Proyecto de inversión	2020	2,527,200.00	2,527,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en Acatzingo (Acatzingo de la Piedra), Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-438	09/09/2020	06/01/2021	2,525,987.33	2,525,987.33	2,525,987.33	2,525,987.33	2,525,987.33	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134981	Proyecto de inversión	2020	4,492,800.00	4,492,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José Martí Morelos y Pavón", ubicada en San Simón el Alto, Municipio de Malinalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-433	09/09/2020	06/01/2021	4,491,951.64	4,491,951.64	4,491,951.64	4,491,951.64	4,491,951.64	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134982	Proyecto de inversión	2020	2,880,000.00	2,880,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas", ubicada en San Miguel Sandemialma, Municipio de Santo Tomás, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-581	09/09/2020	06/01/2021	2,878,849.95	2,878,849.95	2,878,849.95	2,878,849.95	2,878,849.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134983	Proyecto de inversión	2020	2,246,400.00	2,246,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión Oftv. No. 0092 "Belisario Domínguez", ubicada en Santa Cruz Tezontepec (Totoltepec), Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-588	09/09/2020	06/01/2021	2,243,680.47	2,243,680.47	2,243,680.47	2,243,680.47	2,243,680.47	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134984	Proyecto de inversión	2020	2,208,000.00	2,208,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Celestina Vargas Bervera", ubicado en Jesús María, Municipio de Malinalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-613	09/09/2020	06/01/2021	2,207,210.10	2,207,210.10	2,207,210.10	2,207,210.10	2,207,210.10	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302134986	Proyecto de inversión	2020	3,369,600.00	3,369,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", ubicada en Pastora (La Pastora), Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-619	09/09/2020	06/01/2021	3,362,851.38	3,362,851.38	3,362,851.38	3,362,851.38	3,362,851.38	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134988	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Yolotzin", ubicado en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1058	04/09/2020	02/12/2020	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134991	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Cuautitlán, Municipio de Cuautitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1159	04/09/2020	02/12/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135001	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0094 "Lic. Isidro Fabela", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1080	04/09/2020	02/12/2020	575,999.65	575,999.65	575,999.65	575,999.65	575,999.65	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135003	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Gonzalo Castañeda y Escobar", ubicado en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1091	04/09/2020	02/12/2020	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	575,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135007	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1293	04/09/2020	02/12/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135010	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-491	04/09/2020	02/12/2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135011	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela E.S.T.I. No 0098 "Heriberto Enríquez", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-492	04/09/2020	02/12/2020	479,999.61	479,999.61	479,999.61	479,999.61	479,999.61	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135013	Proyecto de inversión	2020	3,744,000.00	3,744,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Santa Isabel Ixtapan, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1067	17/09/2020	14/01/2021	3,739,078.77	3,739,078.77	3,739,078.77	3,739,078.77	3,739,078.77	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135021	Proyecto de inversión	2020	4,416,000.00	4,416,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General Oficial No. 0237 "Simón Bolívar", ubicada en Santa María Tonanitla, Municipio de Tonanitla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-590	22/09/2020	19/01/2021	4,404,171.92	4,404,171.92	4,404,171.92	4,404,171.92	4,404,171.92	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135022	Proyecto de inversión	2020	1,872,000.00	1,872,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz", ubicada en Zacango, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-583	22/09/2020	19/01/2021	1,871,837.11	1,871,837.11	1,871,837.11	1,871,837.11	1,871,837.11	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135047	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0659 "Nezahualcōtl", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1505	21/09/2020	19/12/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135066	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ford Num. 211", ubicada en San Bartolo, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1073	25/09/2020	23/12/2020	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135097	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gabriel García Márquez", ubicada en Tepetzotlán, Municipio de Tepetzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1392	25/09/2020	23/12/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135098	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en Tepetzotlán, Municipio de Tepetzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1393	25/09/2020	23/12/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135105	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Guadalupe Amanalco, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1407	25/09/2020	23/12/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135119	Proyecto de inversión	2020	1,494,096.00	1,494,096.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Niños Héroes", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-446	25/09/2020	22/01/2021	1,494,095.99	1,494,095.99	1,494,095.99	1,494,095.99	1,494,095.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135147	Proyecto de inversión	2020	2,112,000.00	2,112,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General Ofic. No. 0452 "Tierra y Libertad", ubicada en Ejido de Taborda, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1385	01/10/2020	28/01/2021	2,110,543.82	2,110,543.82	2,110,543.82	2,110,543.82	2,110,543.82	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135149	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de: rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Tlecuilco, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-133	06/10/2020	02/02/2021	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135151	Proyecto de inversión	2020	979,200.00	979,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "José Urbano Fonseca", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-151	06/10/2020	02/02/2021	979,199.98	979,199.98	979,199.98	979,199.98	979,199.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135156	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión "Octavio Paz Lozano", ubicada en Batán Chico, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1184	08/10/2020	05/01/2021	479,962.98	479,962.98	479,962.98	479,962.98	479,962.98	Metros Cuadrados	100	96	96	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135229	Proyecto de inversión	2020	780,000.00	780,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de aulas y módulo sanitario en edificio "A", en el Jardín de Niños "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicado en Santa Catarina del Monte, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-620	23/11/2020	20/02/2021	779,999.99	779,999.99	779,999.99	779,999.99	779,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134346	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de aulas y módulo sanitario en edificio "A", en el Jardín de Niños "Gral. Ignacio Zaragoza", ubicado en Santa Catarina del Monte, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-894	18/03/2020	15/06/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135238	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1289	24/11/2020	21/02/2021	479,701.98	479,701.98	479,701.98	479,701.98	479,701.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135240	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Gustavo G. Velázquez", ubicado en El Arco, Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1477	24/11/2020	21/02/2021	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	479,999.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135241	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Agustín Guemes", ubicada en La Cañada, Municipio de Villa Del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1510	24/11/2020	21/02/2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135242	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Cuauhtemoc", ubicada en El Palomar, Municipio de Villa Del Carbón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1513	24/11/2020	21/02/2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135243	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic No 1100 "Forjadores de la Patria", ubicada en El Guarda (Puerto El Guarda), Municipio de Huixquilucan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1533	24/11/2020	23/03/2021	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135248	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Estado de México", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-468	24/11/2020	21/02/2021	479,869.63	479,869.63	479,869.63	479,869.63	479,869.63	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135249	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Juana de Asbaje", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-487	24/11/2020	21/02/2021	479,998.78	479,998.78	479,998.78	479,998.78	479,998.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135260	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en Santa Cruz (Santa Cruz Texcalapa), Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1334	01/12/2020	28/02/2021	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135261	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Juana de Asbaje", ubicada en La Troja Vieja, Municipio de Sultepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1337	01/12/2020	28/02/2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302134361	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Narciso Mendoza", ubicada en La Comunidad, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-923	18/03/2020	15/06/2020	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	959,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134398	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de losa, en la Escuela Primaria "Rosario Castellanos", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-916	24/03/2020	21/06/2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134399	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios y servicios sanitarios, en la Escuela Primaria "José Pablo Moncayo García", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-917	24/03/2020	21/06/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134400	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificios "B" y "C", en la Escuela Primaria "Patria y Libertad", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-918	24/03/2020	21/06/2020	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134401	Proyecto de inversión	2020	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "El Pipila", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-919	24/03/2020	21/06/2020	431,999.98	431,999.98	431,999.98	431,999.98	431,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134404	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de dos aulas y rehabilitación general, en el Jardín de Niños "José María Morelos y Pavón", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-943	24/03/2020	21/06/2020	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134447	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de plaza cívica y barda perimetral, en la Escuela Primaria "Vasco de Quiroga", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-957	12/06/2020	09/09/2020	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	671,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134448	Proyecto de inversión	2020	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de 3 aulas y construcción de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Vasco de Quiroga", ubicada en Cuautitlán Izcalli, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-964	12/06/2020	09/09/2020	623,751.84	623,751.84	623,751.84	623,751.84	623,751.84	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302134453	Proyecto de inversión	2020	662,400.00	662,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de aula tipo regional, en la Escuela Primaria "Niños Héroes", ubicada en San Juan Coxtocan, Municipio de Tenango Del Aire, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-979	12/06/2020	09/09/2020	662,399.99	662,399.99	662,399.99	662,399.99	662,399.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134455	Proyecto de inversión	2020	794,880.22	794,880.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del edificio U-2C, en la Escuela Secundaria Ofc. No. 0534 "Telpochcalli", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-983	12/06/2020	09/09/2020	794,880.19	794,880.19	794,880.19	794,880.19	794,880.19	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134457	Proyecto de inversión	2020	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de los edificios "A", "C" y "D", en la Escuela Secundaria Ofc. No. 0057 "Héroes del 14 de Sept. de 1857", ubicada en Villa Guerrero, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-988	12/06/2020	09/10/2020	1,439,999.97	1,439,999.97	1,439,999.97	1,439,999.97	1,439,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134523	Proyecto de inversión	2020	755,520.00	755,520.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Zumpahuacán, Municipio de Zumpahuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1058	22/07/2020	19/10/2020	755,513.16	755,513.16	755,513.16	755,513.16	755,513.16	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134524	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofc. No. 0120 "Lic. Leó Guzmán", ubicada en Tenango de Arista, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1079	22/07/2020	19/10/2020	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	575,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134525	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1110	22/07/2020	19/10/2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134526	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Siervo de la Nación", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1114	22/07/2020	19/10/2020	479,968.66	479,968.66	479,968.66	479,968.66	479,968.66	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134527	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Meztli", ubicado en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1125	22/07/2020	19/10/2020	479,967.65	479,967.65	479,967.65	479,967.65	479,967.65	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302134528	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José María Morelos y Pavón", ubicada en Chicoloapan de Juárez, Municipio de Chicoloapan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1135	22/07/2020	19/10/2020	479,970.02	479,970.02	479,970.02	479,970.02	479,970.02	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134529	Proyecto de inversión	2020	773,956.79	773,956.79	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Joaquín Arcadio Pagaza", ubicado en Temascalcingo de José María Velasco, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1380	22/07/2020	19/10/2020	773,956.78	773,956.78	773,956.78	773,956.78	773,956.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134532	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Emiliano Zapata", ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1418	22/07/2020	19/10/2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134535	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Lic. José Vasconcelos", ubicada en La Ciénega, Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1549	22/07/2020	18/11/2020	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	959,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134537	Proyecto de inversión	2020	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco González Bocanegra", ubicada en Potrero de la Sierra, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1579	22/07/2020	18/11/2020	1,439,999.88	1,439,999.88	1,439,999.88	1,439,999.88	1,439,999.88	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134538	Proyecto de inversión	2020	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio M. Altamirano", ubicada en Tepalcatepec, Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-439	22/07/2020	19/10/2020	623,999.99	623,999.99	623,999.99	623,999.99	623,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134541	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Redención Campesina", ubicada en La Unión Riva Palacio, Municipio de Almoloya de Alquisirás, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-501	22/07/2020	19/10/2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134542	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Melchor Ocampo", ubicado en Jaltepec de Arriba, Municipio de Almoloya de Alquisirás, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-503	22/07/2020	19/10/2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302134544	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Francisco J. Mujica", ubicado en San José Tizates (Tizates), Municipio de Almoloya de Alquisirás, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-505	22/07/2020	19/10/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134548	Proyecto de inversión	2020	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en San Mateo Coapexco, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-584	22/07/2020	19/10/2020	623,996.91	623,996.91	623,996.91	623,996.91	623,996.91	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134550	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Dr. Gustavo Baz", ubicada en Totolmajac, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-586	22/07/2020	18/11/2020	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134553	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Mariano Arista", ubicado en Agua Fría, Municipio de Almoloya de Alquisirás, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-601	22/07/2020	19/10/2020	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134555	Proyecto de inversión	2020	807,500.00	807,500.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Federico Froebel", ubicado en El Islote, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-614	22/07/2020	18/11/2020	807,499.17	807,499.17	807,499.17	807,499.17	807,499.17	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134556	Proyecto de inversión	2020	1,591,200.00	1,591,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Cruz Vidriada, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-615	22/07/2020	18/11/2020	1,591,193.19	1,591,193.19	1,591,193.19	1,591,193.19	1,591,193.19	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134561	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Filiberto Gómez", ubicada en San Francisco Tenopalco, Municipio de Melchor Ocampo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1103	24/07/2020	21/10/2020	479,995.26	479,995.26	479,995.26	479,995.26	479,995.26	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134562	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ignacio Allende", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1140	24/07/2020	21/10/2020	479,988.78	479,988.78	479,988.78	479,988.78	479,988.78	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302134563	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Enrique Pestalozzi", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1141	24/07/2020	21/10/2020	479,722.60	479,722.60	479,722.60	479,722.60	479,722.60	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134565	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1145	24/07/2020	21/10/2020	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134566	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela E.S.T.I.C. No 0119 "Enrique C. Rebsamen", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1146	24/07/2020	21/10/2020	479,998.11	479,998.11	479,998.11	479,998.11	479,998.11	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134593	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Estefanía Castañeda", ubicado en Las Fincas, Municipio de Santo Tomás, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1328	27/07/2020	24/10/2020	479,999.90	479,999.90	479,999.90	479,999.90	479,999.90	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134594	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Daniel Delgadillo", ubicada en Las Dalias, Municipio de Villa de Allende, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1508	27/07/2020	24/10/2020	479,999.48	479,999.48	479,999.48	479,999.48	479,999.48	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134597	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofvt. No. 0317 "José María Velasco", ubicada en Santa Lucía, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1548	27/07/2020	23/11/2020	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	959,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134599	Proyecto de inversión	2020	720,000.00	720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Horacio Zúñiga", ubicada en Ciudad Nezahualcótl, Municipio de Nezahualcótl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1571	27/07/2020	24/10/2020	719,999.98	719,999.98	719,999.98	719,999.98	719,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134601	Proyecto de inversión	2020	960,000.00	960,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gral. Alvaro Obregón", ubicada en El Platanar, Municipio de Malinalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-432	27/07/2020	23/11/2020	959,999.95	959,999.95	959,999.95	959,999.95	959,999.95	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302134603	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Mario Colín Sánchez", ubicada en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-479	27/07/2020	24/10/2020	479,980.40	479,980.40	479,980.40	479,980.40	479,980.40	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134604	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Felipe Santiago Gutiérrez", ubicada en Ixtapaluca, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-488	27/07/2020	24/10/2020	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	479,999.95	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134605	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Juan Aldama", ubicada en San Juan, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-538	27/07/2020	24/10/2020	479,999.02	479,999.02	479,999.02	479,999.02	479,999.02	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134606	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Luis L. León", ubicada en Rincón de Guadalupe, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-539	27/07/2020	24/10/2020	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134607	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "20 de Noviembre", ubicada en Agua Bendita, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-540	27/07/2020	24/10/2020	479,999.72	479,999.72	479,999.72	479,999.72	479,999.72	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134609	Proyecto de inversión	2020	709,488.00	709,488.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Vasco de Quiroga", ubicada en Tlalpizahuac, Municipio de Ixtapaluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-627	27/07/2020	24/10/2020	709,483.04	709,483.04	709,483.04	709,483.04	709,483.04	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134611	Proyecto de inversión	2020	1,263,600.00	1,263,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Preescolar "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en San José Totoc, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-634	27/07/2020	23/11/2020	1,263,599.99	1,263,599.99	1,263,599.99	1,263,599.99	1,263,599.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134614	Proyecto de inversión	2020	188,912.05	188,912.05	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "María del Carmen Molina Rivero", ubicada en Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1064	29/07/2020	26/09/2020	188,911.36	188,911.36	188,911.36	188,911.36	188,911.36	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302134615	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Club de Leones Coyoacan", ubicada en Alborada Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1072	29/07/2020	26/10/2020	575,958.92	575,958.92	575,958.92	575,958.92	575,958.92	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134616	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0393 "Lic. Ramón Beteta", ubicada en Atlalongo, Municipio de Teotihuacan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1082	29/07/2020	26/10/2020	575,999.96	575,999.96	575,999.96	575,999.96	575,999.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134617	Proyecto de inversión	2020	432,000.00	432,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Gabriela Mistral", ubicada en Tecñac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecñac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1108	29/07/2020	26/10/2020	430,630.70	430,630.70	430,630.70	430,630.70	430,630.70	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134618	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Isidro González", ubicada en Jaltenco, Municipio de Jaltenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1117	29/07/2020	26/10/2020	575,086.97	575,086.97	575,086.97	575,086.97	575,086.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134619	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0470 "Niños Héroes", ubicada en Chiconcuac de Juárez, Municipio de Chiconcuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1138	29/07/2020	26/10/2020	479,998.38	479,998.38	479,998.38	479,998.38	479,998.38	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134485	Proyecto de inversión	2020	792,000.00	792,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de servicios sanitarios edificios "A" y "B", sustitución de andador edificio "A" y patio chico, en el Jardín de Niños "José Vasconcelos", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-962	29/06/2020	26/09/2020	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	792,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135114	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela E.S.T.I. No 0086 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Tecocac (Santa María Nativitas), Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-409	25/09/2020	23/12/2020	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135128	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Guillermo Servin Menez", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-465	25/09/2020	23/12/2020	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135138	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Rafael Ramírez", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-598	25/09/2020	23/12/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134407	Proyecto de inversión	2020	1,561,763.52	1,561,763.52	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, edificio "B", sustitución de aula (A-70), edificio "E" y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Angel Salas Bonilla", ubicado en Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-906	26/03/2020	23/07/2020	1,561,763.52	1,561,763.52	1,561,763.52	1,561,763.52	1,561,763.52	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134409	Proyecto de inversión	2020	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Narciso Bassols", ubicado en Buenavista, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-941	26/03/2020	23/06/2020	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134410	Proyecto de inversión	2020	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, construcción de muro de acometida y sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Justo Sierra", ubicada en San Miguel Xolco, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-348	26/03/2020	23/07/2020	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135185	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Rita G. de Labra", ubicado en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1521	09/10/2020	06/01/2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135195	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general de plantel, en la Escuela Secundaria General "Juan Rosas Talavera", ubicada en Tenango de Arista, Municipio de Tenango Del Valle, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1041	23/11/2020	20/02/2021	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135201	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Atlitzaxochitl", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1187	23/11/2020	20/02/2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135208	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Frida Kahlo", ubicado en Fraccionamiento Real de San Pablo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1439	23/11/2020	20/02/2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135235	Proyecto de inversión	2020	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Netzahualcoyotl", ubicada en Ruano, Municipio de Polotitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1044	24/11/2020	21/02/2021	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134439	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Educación Inicial "Pilar Laborde", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-381	12/06/2020	09/09/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134463	Proyecto de inversión	2020	806,400.00	806,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución del edificio "B" y barda perimetral, en el Jardín de Niños "Jaime Torres Bodet", ubicado en San Antonio La Isla, Municipio de San Antonio La Isla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-373	12/06/2020	09/09/2020	806,400.00	806,400.00	806,400.00	806,400.00	806,400.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134499	Proyecto de inversión	2020	7,104,000.00	7,104,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de sustitución de edificio en estructura U-2C, en la Escuela Primaria "Leona Vicario", Segunda Etapa, ubicada en Ocoyoacac, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1012	20/07/2020	16/11/2020	7,104,000.00	7,104,000.00	7,104,000.00	7,104,000.00	7,104,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134572	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "David Alfaro Siqueiros", ubicada en Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1220	24/07/2020	21/10/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134573	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Paulo Freire", ubicada en San Bartolo, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1221	24/07/2020	21/10/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302134574	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela CEPLA "19 de Septiembre", ubicada en Ex-Hacienda de Xalpa, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1224	24/07/2020	21/10/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134577	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "José Vasconcelos", ubicada en San Miguel de los Jagüyes, Municipio de Huehuetoca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1227	24/07/2020	21/10/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134672	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Quetzal", ubicado en Los Reyes Acaquilpan, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1094	07/08/2020	04/11/2020	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134892	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0902 "Mariano Azuela", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1539	20/08/2020	17/11/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134940	Proyecto de inversión	2020	1,591,200.00	1,591,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Sor Juana I. de la Cruz", ubicada en Nepantla de Sor Juana Inés de la Cruz, Municipio de Tepetlixpa, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-429	24/08/2020	21/12/2020	1,591,200.00	1,591,200.00	1,591,200.00	1,591,200.00	1,591,200.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134823	Proyecto de inversión	2020	1,591,200.00	1,591,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en Tepetlixpa, Municipio de Tepetlixpa, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-426	14/08/2020	11/12/2020	1,591,200.00	1,591,200.00	1,591,200.00	1,591,200.00	1,591,200.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134851	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco Miquez", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1214	20/08/2020	17/11/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302134852	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela E.S.T.I.C. No. 0121 "Octavio Paz", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1215	20/08/2020	17/11/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302134934	Proyecto de inversión	2020	739,200.00	739,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Librado Rivera", ubicado en Tlalmanalco de Velázquez, Municipio de Tlalmanalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1411	24/08/2020	21/11/2020	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	739,200.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134936	Proyecto de inversión	2020	771,432.06	771,432.06	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en San Antonio Zoyatzingo, Municipio de Amecameca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1574	24/08/2020	21/11/2020	771,432.06	771,432.06	771,432.06	771,432.06	771,432.06	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135067	Proyecto de inversión	2020	576,000.00	576,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 1059 "Batalla del Monte de las Cruces", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1078	25/09/2020	23/12/2020	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	576,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135121	Proyecto de inversión	2020	482,312.42	482,312.42	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0576 "Francisco Villa", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-453	25/09/2020	23/12/2020	482,312.42	482,312.42	482,312.42	482,312.42	482,312.42	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135123	Proyecto de inversión	2020	652,800.00	652,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Independencia", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-456	25/09/2020	23/12/2020	652,800.00	652,800.00	652,800.00	652,800.00	652,800.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134533	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Fernando de Rojas", ubicado en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1422	22/07/2020	19/10/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302134564	Proyecto de inversión	2020	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Técnica "Véctor Bravo Ahuja", ubicada en San Francisco Coacalco, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1143	24/07/2020	21/10/2020	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones