

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135327	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Lorenzo Filho", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1127	03/05/2021	01/07/2021	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135334	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0221 "Amado Nervo", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1153	03/05/2021	01/07/2021	287,539.15	287,539.15	287,539.15	287,539.15	287,539.15	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135336	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0814 "Adolfo Sánchez Vázquez", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1594	03/05/2021	01/07/2021	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135340	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0396 "Josefa Ortiz de Domínguez", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1602	03/05/2021	01/07/2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100	86	86	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135349	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0315 "Torres Quintero", ubicada en San Sebastian, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1075	06/05/2021	04/07/2021	383,385.57	383,385.57	383,385.57	383,385.57	383,385.57	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135368	Proyecto de inversión	2021	1,036,339.20	1,036,339.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminación de la construcción de 6 aulas, construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero", ubicada en San Antonio Mextepec, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1131	06/05/2021	03/08/2021	1,036,339.20	1,036,339.20	1,036,339.20	1,036,339.20	1,036,339.20	Metros Cuadrados	100	94	94	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135350	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Belisario Domínguez", ubicada en Zumpango de Ocampo, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1078	06/05/2021	04/07/2021	383,382.34	383,382.34	383,382.34	383,382.34	383,382.34	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135352	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela E.S.T.I.C. No. 0020 "Narciso Bassols", ubicada en San Bartolo Cuautlalpan, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1080	06/05/2021	04/07/2021	383,330.73	383,330.73	383,330.73	383,330.73	383,330.73	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135359	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Margarita Morán", ubicada en Chalco, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1103	06/05/2021	04/07/2021	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	Metros Cuadrados	100	30	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135288	Proyecto de inversión	2021	864,000.00	864,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0415 "Alfredo Del Mazo Vello", ubicada en San Mateo Oxtotitlán, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1084	08/02/2021	08/05/2021	863,999.99	863,999.99	863,999.99	863,999.99	863,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135289	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Cinteotl", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1186	08/02/2021	08/05/2021	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135308	Proyecto de inversión	2021	1,974,720.00	1,974,720.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria por Televisión Oftv. No. 0369 "Cuauhtémoc", ubicada en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-450	09/03/2021	06/07/2021	1,974,476.33	1,974,476.33	1,974,476.33	1,974,476.33	1,974,476.33	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135314	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0476 "Prof. Manuel Hinojosa Giles", ubicada en Chalco de Díaz Covarrubias, Municipio de Chalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1081	03/05/2021	01/07/2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	Metros Cuadrados	100	30	30	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135380	Proyecto de inversión	2021	449,280.00	449,280.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela E.S.T.I. No 0016 "Cuauhtémoc", ubicada en Chapa de Mota, Municipio de Chapa de Mota, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1159	06/05/2021	03/08/2021	449,279.99	449,279.99	449,279.99	449,279.99	449,279.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135387	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Mixcoac", ubicado en San José Guadalupe Otzacatipan, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1437	06/05/2021	03/08/2021	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	479,999.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135396	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Miguel Alemán", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1588	06/05/2021	04/07/2021	383,385.59	383,385.59	383,385.59	383,385.59	383,385.59	Metros Cuadrados	100	60	60	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135433	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Venustiano Carranza", ubicada en Ejido de Dolores, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1093	24/05/2021	22/07/2021	287,539.17	287,539.17	287,539.17	287,539.17	287,539.17	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135445	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Alfonso Reyes", ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1286	24/05/2021	22/07/2021	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302135451	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Loma de Endotzi (Manzana Sexta), Municipio de Jiquipilo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1128	01/06/2021	30/07/2021	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	Metros Cuadrados	100	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135452	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el CEPLA "Nicolás Bravo", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1113	01/06/2021	29/08/2021	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	479,999.97	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135459	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Gral. Agustín Millán", ubicada en Texcaltitlán, Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1587	01/06/2021	30/07/2021	383,385.53	383,385.53	383,385.53	383,385.53	383,385.53	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135463	Proyecto de inversión	2021	2,396,160.00	2,396,160.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de edificio, en la Escuela Secundaria General "Presidente Juárez" (Segunda Etapa), ubicada en San Pablo de las Salinas, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-164	14/06/2021	11/10/2021	2,396,159.99	2,396,159.99	2,396,159.99	2,396,159.99	2,396,159.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135465	Proyecto de inversión	2021	2,064,000.00	2,064,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de barda perimetral, rehabilitación y obra exterior, en la Escuela Primaria "Isidro Fabela", ubicada en Coamilpa de Juárez, Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1182	14/06/2021	11/10/2021	2,061,521.40	2,061,521.40	2,061,521.40	2,061,521.40	2,061,521.40	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135467	Proyecto de inversión	2021	2,995,200.00	2,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de rampas y obra exterior, en la escuela Primaria "Revolución Social Mexicana", (Segunda Etapa), ubicada en Naucalpan de Juárez, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1171	14/06/2021	11/10/2021	2,994,285.15	2,994,285.15	2,994,285.15	2,994,285.15	2,994,285.15	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135469	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Oftv No 0074 "Rubén Darío", ubicada en San Lucas Totolmaloya, Municipio de Aculco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-155	15/06/2021	13/08/2021	287,539.18	287,539.18	287,539.18	287,539.18	287,539.18	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135470	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Jiquipilco El Viejo, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1072	15/06/2021	13/08/2021	383,385.59	383,385.59	383,385.59	383,385.59	383,385.59	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135472	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofv. No. 210 "Guadalupe Victoria", ubicada en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1108	15/06/2021	13/08/2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135475	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Isadora Duncan", ubicado en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1141	15/06/2021	13/08/2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100	50	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135476	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Guadalupe Rhon de Hank González", ubicado en Teoloyucan, Municipio de Teoloyucan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1149	15/06/2021	13/08/2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135478	Proyecto de inversión	2021	1,437,696.00	1,437,696.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general y obra exterior, en el C.A.M. Núm. 10 "Lic. Adolfo López Mateos" (Segunda Etapa), ubicado en Ciudad López Mateos, Municipio de Atizapan de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1164	15/06/2021	12/09/2021	1,437,695.99	1,437,695.99	1,437,695.99	1,437,695.99	1,437,695.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135480	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Luis G. Tapia", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1581	15/06/2021	13/08/2021	383,385.47	383,385.47	383,385.47	383,385.47	383,385.47	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302135482	Proyecto de inversión	2021	598,422.77	598,422.77	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula y rehabilitación de edificio "A", en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo (Segunda Etapa)", ubicada en San Antonio Zoyatzingo, Municipio de Amecameca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1619	18/06/2021	15/09/2021	598,422.75	598,422.75	598,422.75	598,422.75	598,422.75	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135521	Proyecto de inversión	2021	2,995,200.00	2,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminación de la construcción de edificio, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No. 0048 "José Martí", ubicada en Ecatzingo de Hidalgo, Municipio de Ecatzingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1622	08/09/2021	05/01/2022	2,993,462.28	2,993,462.28	2,993,462.28	2,993,462.28	2,993,462.28	Metros Cuadrados	100	75	75	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135522	Proyecto de inversión	2021	2,995,200.00	2,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, plazas, andadores y red eléctrica, en la Escuela Secundaria Técnica E.S.T.I.C. No. 0067 "Margarita Maza De Juárez", ubicada en Ciudad Nezahualcóyotl, Municipio de Nezahualcóyotl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-712	08/09/2021	05/01/2022	2,994,184.27	2,994,184.27	2,994,184.27	2,994,184.27	2,994,184.27	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135523	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. 0411 "Maestro Alfonso Badillo Santoyo", ubicada en Ejido Loma de Malacota (Loma de Malacota), Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-154	10/09/2021	08/11/2021	287,539.16	287,539.16	287,539.16	287,539.16	287,539.16	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135524	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic No. 0140 "Dr. Gustavo Baz Prada", ubicada en Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1088	10/09/2021	08/11/2021	287,539.10	287,539.10	287,539.10	287,539.10	287,539.10	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135525	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Loma de San Nicolás, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1122	10/09/2021	08/11/2021	287,539.18	287,539.18	287,539.18	287,539.18	287,539.18	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135300	Proyecto de inversión	2021	6,720,000.00	6,720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria General "Dr. Jaime Torres Bodet" (Segunda Etapa), ubicada en Ciudad Nezahualcótl, Municipio de Nezahualcótl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1564	15/02/2021	15/05/2021	6,694,533.58	6,694,533.58	6,694,533.58	6,694,533.58	6,694,533.58	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135303	Proyecto de inversión	2021	7,205,667.92	7,205,667.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminación de construcción de aulas, barda perimetral y obra exterior, en la Escuela Secundaria General 049 "Justo Sierra Méndez", ubicada en Ocuilan de Arteaga, Municipio de Ocuilan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-149	01/03/2021	28/07/2021	7,174,667.69	7,174,667.69	7,174,667.69	7,174,667.69	7,174,667.69	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135304	Proyecto de inversión	2021	2,592,000.00	2,592,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en El Rodeo, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1368	01/03/2021	28/06/2021	2,588,831.45	2,588,831.45	2,588,831.45	2,588,831.45	2,588,831.45	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135375	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Gabriel García Márquez", ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1148	06/05/2021	04/07/2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135376	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños Anexo a la Escuela Normal de Ecatepec, ubicado en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1151	06/05/2021	04/07/2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100	85	85	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135377	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Felipe Villanueva", ubicado en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1152	06/05/2021	04/07/2021	287,539.17	287,539.17	287,539.17	287,539.17	287,539.17	Metros Cuadrados	100	97	97	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135402	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Gral. Melchor Muzquiz", ubicada en Tultitlán de Mariano Escobedo, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1599	06/05/2021	04/07/2021	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135405	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Miguel Domínguez", ubicado en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1605	06/05/2021	04/07/2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135408	Proyecto de inversión	2021	384,000.00	384,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Nueva Creación", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-463	06/05/2021	03/08/2021	383,999.96	383,999.96	383,999.96	383,999.96	383,999.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135416	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en Fraccionamiento Santa Cruz Tecamac, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-690	06/05/2021	04/07/2021	383,385.59	383,385.59	383,385.59	383,385.59	383,385.59	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135418	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Constitución de 1917", ubicada en Tecamac de Felipe Villanueva, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-692	06/05/2021	04/07/2021	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135420	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "19 de Septiembre", ubicada en Xico, Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-694	06/05/2021	04/07/2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135423	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "María Montessori", ubicado en Ojo de Agua, Municipio de Tecuac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-700	06/05/2021	04/07/2021	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	Metros Cuadrados	100	80	80	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135429	Proyecto de inversión	2021	998,400.00	998,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de aula regional y obra exterior, en el Jardín de Niños "Tisana Luna Chica", ubicado en Dotegiare, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1610	17/05/2021	14/08/2021	998,399.99	998,399.99	998,399.99	998,399.99	998,399.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135430	Proyecto de inversión	2021	948,480.00	948,480.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de un aula, sustitución de sanitarios y barda perimetral, en la Escuela Secundaria Otv. No. 0554 "Mario Colín Sánchez", ubicada en Chosto de los Jarros, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1615	17/05/2021	14/08/2021	948,479.96	948,479.96	948,479.96	948,479.96	948,479.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135455	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0036 "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1195	01/06/2021	29/08/2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135456	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Dr. Mariano G. Somonte", ubicada en Villa Santiago Cuautlalpan, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1405	01/06/2021	29/08/2021	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	479,999.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135462	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria Anexa a la Normal de Coatepec Harinas, ubicada en Coatepec Harinas, Municipio de Coatepec Harinas, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-696	01/06/2021	30/07/2021	287,035.76	287,035.76	287,035.76	287,035.76	287,035.76	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135490	Proyecto de inversión	2021	848,640.00	848,640.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de la rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Corregidora de Querétaro" (Segunda Etapa), ubicado en Doxhicho, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-724	18/06/2021	15/09/2021	848,639.98	848,639.98	848,639.98	848,639.98	848,639.98	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135491	Proyecto de inversión	2021	798,720.00	798,720.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Juan B. Garza" (Segunda Etapa), ubicado en Cerro del Guayabo, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-726	18/06/2021	15/09/2021	798,719.99	798,719.99	798,719.99	798,719.99	798,719.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135494	Proyecto de inversión	2021	1,797,151.93	1,797,151.93	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de la rehabilitación general y obra exterior del plantel, en la Escuela Primaria "Nezahualcóyotl" (Segunda Etapa), ubicada en Atizapán de Zaragoza, Municipio de Zaragoza, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-158	21/06/2021	18/10/2021	1,793,171.35	1,793,171.35	1,793,171.35	1,793,171.35	1,793,171.35	Metros Cuadrados	100	99	99	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135499	Proyecto de inversión	2021	2,995,200.00	2,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Primaria "Jaime Nunó" (Segunda Etapa), ubicada en Tlalnepantla, Municipio de Tlalnepantla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1185	21/06/2021	18/10/2021	2,987,338.03	2,987,338.03	2,987,338.03	2,987,338.03	2,987,338.03	Metros Cuadrados	100	91	91	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135500	Proyecto de inversión	2021	1,896,960.00	1,896,960.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de sanitarios y plaza cívica, en el Jardín de Niños "Plutarco González", ubicado en Santa María Pipioltepec (Pipioltepec), Municipio de Valle de Bravo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1611	21/06/2021	18/09/2021	1,893,452.38	1,893,452.38	1,893,452.38	1,893,452.38	1,893,452.38	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135503	Proyecto de inversión	2021	2,995,200.00	2,995,200.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de la rehabilitación general del plantel, en la Escuela Secundaria General "Francisco Montes de Oca" (Segunda Etapa), ubicada en Chalma, Municipio de Malinalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1621	16/08/2021	13/12/2021	2,994,977.00	2,994,977.00	2,994,977.00	2,994,977.00	2,994,977.00	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302135505	Proyecto de inversión	2021	4,492,800.00	4,492,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de edificio "C" y módulo sanitario, en la Escuela Secundaria Técnica Num. 5 "Victor Bravo Ahuja", ubicada en Ciudad Nezahualcótl, Municipio de Nezahualcótl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-709	16/08/2021	12/01/2022	4,491,593.25	4,491,593.25	4,491,593.25	4,491,593.25	4,491,593.25	Metros Cuadrados	100	92	92	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135506	Proyecto de inversión	2021	3,494,400.00	3,494,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminación de la construcción de edificio U-2C, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Ciudad Nezahualcótl, Municipio de Nezahualcótl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-711	16/08/2021	13/12/2021	3,481,883.64	3,481,883.64	3,481,883.64	3,481,883.64	3,481,883.64	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135507	Proyecto de inversión	2021	2,553,879.36	2,553,879.36	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 4 aulas, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Ciudad Nezahualcótl, Municipio de Nezahualcótl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-713	16/08/2021	13/12/2021	2,545,183.88	2,545,183.88	2,545,183.88	2,545,183.88	2,545,183.88	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135508	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Melchor Ocampo", ubicada en Temoaya, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-150	12/08/2021	10/10/2021	383,385.59	383,385.59	383,385.59	383,385.59	383,385.59	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135510	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0030 "Melchor Ocampo", ubicada en Tlaltenango Arriba, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1089	12/08/2021	10/10/2021	287,539.16	287,539.16	287,539.16	287,539.16	287,539.16	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135513	Proyecto de inversión	2021	1,597,440.00	1,597,440.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminación de seis aulas, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo" (Segunda Etapa), ubicada en San Pedro Arriba, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-722	12/08/2021	09/11/2021	1,597,439.97	1,597,439.97	1,597,439.97	1,597,439.97	1,597,439.97	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135531	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Elsa Córdoba", ubicada en (La Joya) (Nueva Creación), Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1079	06/05/2021	04/07/2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302135382	Proyecto de inversión	2021	814,304.76	814,304.76	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en el Jardín de Niños "Antonio José de Sucre", ubicado en Santa María Cancheda, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1177	06/05/2021	03/08/2021	814,304.76	814,304.76	814,304.76	814,304.76	814,304.76	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135384	Proyecto de inversión	2021	1,240,587.84	1,240,587.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez", ubicada en Barrio el Rincón, Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1057	06/05/2021	02/09/2021	1,240,587.84	1,240,587.84	1,240,587.84	1,240,587.84	1,240,587.84	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135390	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Federico Froebel", ubicado en Barrio San Miguel (Camino a Bata), Municipio de Zumpango, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1519	06/05/2021	03/08/2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135395	Proyecto de inversión	2021	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Benito Juárez", ubicada en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1586	06/05/2021	04/07/2021	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135458	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en el Jardín de Niños "Sor Juana Inés de la Cruz", ubicado en Fuentes del Valle, Municipio de Tlaxiaco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1452	01/06/2021	29/08/2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135460	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0394 "Francisco Villa", ubicada en San Agustín, Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1604	01/06/2021	30/07/2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2023	2	MEX220302135461	Proyecto de inversión	2021	1,497,600.00	1,497,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Francisco I. Madero", ubicada en Nuevo Copaltepec, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1613	01/06/2021	29/08/2021	1,497,600.00	1,497,600.00	1,497,600.00	1,497,600.00	1,497,600.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2023	2	MEX220302135473	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0836 "Mtro. Efraim Rojas Dávila", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1119	15/06/2021	13/08/2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135292	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en San Mateo (San Mateo Ixtapan), Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1367	08/02/2021	08/05/2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135293	Proyecto de inversión	2021	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Ricardo Flores Magón", ubicada en Santa María de las Flores, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1371	08/02/2021	08/05/2021	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135297	Proyecto de inversión	2021	672,000.00	672,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Amado Nervo", ubicada en Tejupilco de Hidalgo, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-407	08/02/2021	08/05/2021	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	672,000.00	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135432	Proyecto de inversión	2021	748,800.00	748,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de cinco aulas, en el Jardín de Niños "Rafael Platón Sánchez", ubicado en Primera Manzana de Santa Cruz Tepexpan, Municipio de Jiquipilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-156	24/05/2021	21/08/2021	748,800.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	748,800.00	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135511	Proyecto de inversión	2021	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Adolfo López Mateos", ubicada en San Pedro Abajo Zda. Sección (Loma Larga), Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1091	12/08/2021	10/10/2021	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135295	Proyecto de inversión	2021	1,017,600.00	1,017,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general, en la Escuela Primaria "Profr. Juan B. Garza", ubicada en Ecatepec de Morelos, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1541	08/02/2021	07/06/2021	1,017,600.00	1,017,600.00	1,017,600.00	1,017,600.00	1,017,600.00	Metros Cuadrados	100	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135528	Proyecto de inversión	2021	998,400.00	998,400.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de aulas y barda perimetral, en la Escuela Primaria Bilingüe "Niños Héroes", ubicada en Enthavi, Municipio de Temoaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1612	10/09/2021	08/12/2021	998,400.00	998,400.00	998,400.00	998,400.00	998,400.00	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones