

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135533	Proyecto de inversión	2022	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Mario Colón Sánchez", ubicada en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1065	24/03/2022	21/06/2022	383,385.40	383,385.40	383,385.40	383,385.40	383,385.40	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135535	Proyecto de inversión	2022	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0019 "Cuauhtémoc", ubicada en Santa María Atarasquillo, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1073	24/03/2022	21/06/2022	383,385.57	383,385.57	383,385.57	383,385.57	383,385.57	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135536	Proyecto de inversión	2022	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Francisco Villa", ubicada en Emiliano Zapata (Santo Domingo), Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1090	24/03/2022	21/06/2022	286,778.96	286,778.96	286,778.96	286,778.96	286,778.96	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135537	Proyecto de inversión	2022	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0006 "José María González Arratia", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1095	24/03/2022	21/06/2022	287,539.16	287,539.16	287,539.16	287,539.16	287,539.16	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135538	Proyecto de inversión	2022	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Jalpa de los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1098	24/03/2022	21/06/2022	286,985.11	286,985.11	286,985.11	286,985.11	286,985.11	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135543	Proyecto de inversión	2022	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Emilio Chuayffet Chemor", ubicado en San Pedro Cholula, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1155	24/03/2022	21/06/2022	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	287,539.19	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135545	Proyecto de inversión	2022	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0233 "Salvador Díaz Mirón", ubicada en Santa Ana Ixtlahuaca (Santa Ana Ixtlahuacingo), Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1593	24/03/2022	21/06/2022	287,538.99	287,538.99	287,538.99	287,538.99	287,538.99	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135548	Proyecto de inversión	2022	4,320,000.00	4,320,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 1 aula regional, 130 ml de barda perimetral y 14 ml de muro de contención, rehabilitación de 2 aulas y módulo de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Joya Redonda", ubicada en La Joya Redonda, Municipio de Malinalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1170	10/05/2022	06/10/2022	3,739,560.37	3,739,560.37	3,739,560.37	3,739,560.37	3,739,560.37	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135555	Proyecto de inversión	2022	2,346,240.00	2,346,240.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel y construcción de módulo de lavamanos, en el Jardín de Niños "Federico Froebel" (Segunda Etapa), ubicado en El Islote, Municipio de Villa Guerrero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1187	10/05/2022	06/10/2022	1,148,844.05	1,148,844.05	1,148,844.05	1,148,844.05	1,148,844.05	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135564	Proyecto de inversión	2022	3,105,887.12	3,105,887.12	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Accesibilidad y rehabilitación, en el Centro de Atención Múltiple No. 58 "Profra Margarita E. Nieto Herrera", ubicado en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe Del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1221	26/07/2022	22/11/2022	3,090,969.40	3,090,969.40	3,090,969.40	3,090,969.40	3,090,969.40	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	2	MEX220302135546	Proyecto de inversión	2022	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 86 "Lic. Abel C. Salazar", ubicada en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-689	24/03/2022	21/06/2022	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2023	2	MEX220302135556	Proyecto de inversión	2022	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0235 "Ruta de la Independencia", ubicada en Mayorazgo de Leñ (Estación Río Múico), Municipio de Almoloya de Juárez, Múico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1082	23/06/2022	20/09/2022	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones