

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION
2022	5	MEX220302135535	Proyecto de inversión	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0019 "Cuauhtemoc", ubicada en Santa María Atarasquillo, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1073	24-03-2022	21-06-2022	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220302135537	Proyecto de inversión	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0006 "José María González Arratia", ubicada en Toluca de Lerdo, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1095	24-03-2022	21-06-2022	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220302135538	Proyecto de inversión	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Miguel Hidalgo", ubicada en Jalpa de los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1098	24-03-2022	21-06-2022	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220302135545	Proyecto de inversión	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0233 "Salvador Díaz Mirón", ubicada en Santa Ana Ixtlahuaca (Santa Ana Ixtlahuacingo), Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-1593	24-03-2022	21-06-2022	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220302135556	Proyecto de inversión	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 0235 "Ruta de la Independencia", ubicada en Mayorazgo de León (Estación Río México), Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1082	23-06-2022	20-09-2022	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220302135558	Proyecto de inversión	816,000.00	816,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Sustitución de barda perimetral, en el Jardín de Niños "Juan Rulfo", ubicado en Chimalhuacán, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2017-946	23-06-2022	20-09-2022	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	816,000.00	Metros Cuadrados	100	50	50	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220302135533	Proyecto de inversión	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Lic. Mario Colli Sánchez", ubicada en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1065	24-03-2022	21-06-2022	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220302135543	Proyecto de inversión	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en el Jardín de Niños "Emilio Chuayffet Chemor", ubicado en San Pedro Cholula, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1155	24-03-2022	21-06-2022	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2022	5	MEX220302135536	Proyecto de inversión	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Francisco Villa", ubicada en Emiliano Zapata (Santo Domingo), Municipio de Ixtlahuaca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1090	24-03-2022	21-06-2022	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES REVISION	
2022	5	MEX220302135544	Proyecto de inversión	509,998.08	509,998.08	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de la rehabilitación general del plantel, en la Escuela Primaria "Vicente Guerrero" (Segunda Etapa), ubicada en Tepetlixpa, Municipio de Tepetlixpa, Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1192	24-03-2022	21-06-2022	509,998.08	509,998.08	509,998.08	509,998.08	509,998.08	Metros Cuadrados	100	90	90	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	MEX220302135547	Proyecto de inversión	798,720.00	798,720.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de barda perimetral, en la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez" (Segunda Etapa), ubicada en Juntas del Río Limón, Municipio de Tlatlaya, Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-725	24-03-2022	21-06-2022	798,720.00	798,720.00	798,720.00	798,720.00	798,720.00	Metros Cuadrados	100	95	95	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	MEX220302135548	Proyecto de inversión	4,320,000.00	4,320,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 1 aula regional, 130 ml de barda perimetral y 14 ml de muro de contención, rehabilitación de 2 aulas y módulo de sanitarios y obra exterior, en la Escuela Primaria "Joya Redonda", ubicada en La Joya Redonda, Municipio de Malinalco, Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1170	10-05-2022	06-10-2022	3,739,560.38	3,739,560.38	3,739,560.38	3,739,560.38	3,739,560.38	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	MEX220302135546	Proyecto de inversión	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Ofic. No. 86 "Lic. Abel C. Salazar", ubicada en Lerma de Villada, Municipio de Lerma, Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2018-689	24-03-2022	21-06-2022	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	Metros Cuadrados	100	100	100	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	MEX220302135540	Proyecto de inversión	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria Oftv. No. 0264 "Siervo de la Nación", ubicada en Jalpa de los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1142	24-03-2022	21-06-2022	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	MEX220302135541	Proyecto de inversión	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Secundaria General "Valentín Gómez Farías", ubicada en Guadalupe Cachi, Municipio de Ixtlahuaca, Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1144	24-03-2022	21-06-2022	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	MEX220302135534	Proyecto de inversión	383,385.60	383,385.60	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Emiliano Zapata", ubicada en La Concepción Los Baños, Municipio de Ixtlahuaca, Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1070	24-03-2022	21-06-2022	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	383,385.60	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	
2022	5	MEX220302135539	Proyecto de inversión	287,539.20	287,539.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de módulo de lavamanos y rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Mis Primeras Letras", ubicada en Loma Bonita, Municipio de Ocoyoacac, Méico	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1136	24-03-2022	21-06-2022	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	287,539.20	Metros Cuadrados	100	100	100	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	