

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302131866	Proyecto de inversión	2015	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una Biblioteca Digital, AGM-21, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Almoloya de Alquisiras, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15008	13-04-2015	10-08-2015	2,939,741.48	2,939,741.48	2,939,741.48	2,939,741.48	2,939,741.48	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302131867	Proyecto de inversión	2015	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una Biblioteca Digital, AGM-28, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Almoloya Del Río, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15009	13-04-2015	10-08-2015	2,885,236.52	2,885,236.52	2,885,236.52	2,885,236.52	2,885,236.52	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302131868	Proyecto de inversión	2015	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-101, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Atizapán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15010	13-04-2015	10-08-2015	2,935,075.70	2,935,075.70	2,935,075.70	2,935,075.70	2,935,075.70	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302131869	Proyecto de inversión	2015	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-78, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Apaxco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15012	13-04-2015	10-08-2015	2,754,405.36	2,754,405.36	2,754,405.36	2,754,405.36	2,754,405.36	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302131870	Proyecto de inversión	2015	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-125, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Atlautla, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15013	13-04-2015	10-08-2015	2,720,065.72	2,720,065.72	2,720,065.72	2,720,065.72	2,720,065.72	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302131871	Proyecto de inversión	2015	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-178, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Chapultepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15014	13-04-2015	10-08-2015	2,908,025.80	2,908,025.80	2,908,025.80	2,908,025.80	2,908,025.80	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302131872	Proyecto de inversión	2015	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-262, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Donato Guerra, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15015	13-04-2015	10-08-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302131873	Proyecto de inversión	2015	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-324, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Isidro Fabela, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15016	13-04-2015	10-08-2015	2,832,994.19	2,832,994.19	2,832,994.19	2,832,994.19	2,832,994.19	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302131874	Proyecto de inversión	2015	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-354, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Ixtapan Del Oro, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15017	13-04-2015	10-08-2015	2,913,005.55	2,913,005.55	2,913,005.55	2,913,005.55	2,913,005.55	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302131875	Proyecto de inversión	2015	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-382, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Jilotzingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15018	13-04-2015	10-08-2015	2,832,991.80	2,832,991.80	2,832,991.80	2,832,991.80	2,832,991.80	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302131876	Proyecto de inversión	2015	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una Biblioteca Digital AGM-526, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Nopaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15020	13-04-2015	10-08-2015	2,819,958.70	2,819,958.70	2,819,958.70	2,819,958.70	2,819,958.70	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302131877	Proyecto de inversión	2015	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-541, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Ocuilán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15021	13-04-2015	10-08-2015	2,863,550.02	2,863,550.02	2,863,550.02	2,863,550.02	2,863,550.02	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302131878	Proyecto de inversión	2015	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-289, ubicada en Todo el municipio, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15022	13-04-2015	10-08-2015	2,899,677.91	2,899,677.91	2,899,677.91	2,899,677.91	2,899,677.91	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302131879	Proyecto de inversión	2015	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-597, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Rayón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15024	13-04-2015	10-08-2015	2,863,550.02	2,863,550.02	2,863,550.02	2,863,550.02	2,863,550.02	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302131880	Proyecto de inversión	2015	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-703, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15026	13-04-2015	10-08-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302131881	Proyecto de inversión	2015	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-750, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Tepetlaoxtoc, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15027	13-04-2015	10-08-2015	2,861,667.43	2,861,667.43	2,861,667.43	2,861,667.43	2,861,667.43	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302131882	Proyecto de inversión	2015	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-758, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Tepetitlpa, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15028	13-04-2015	10-08-2015	2,719,577.62	2,719,577.62	2,719,577.62	2,719,577.62	2,719,577.62	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302131883	Proyecto de inversión	2015	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-807, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Tezoyuca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15030	13-04-2015	10-08-2015	2,921,488.61	2,921,488.61	2,921,488.61	2,921,488.61	2,921,488.61	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302131884	Proyecto de inversión	2015	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-850, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15031	13-04-2015	10-08-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2023	3	MEX220302131885	Proyecto de inversión	2015	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-963, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Xalatlaco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15032	13-04-2015	10-08-2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
2023	3	MEX220302131888	Proyecto de inversión	2015	5,250,000.00	5,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una biblioteca digital, Biblioteca Digital, AGM-90, ubicado en Todo el municipio, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15011	20-04-2015	17-08-2015	5,061,745.17	5,061,745.17	5,061,745.17	5,061,745.17	5,061,745.17	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302131897	Proyecto de inversión	2015	3,550,000.00	3,550,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un taller de mantenimiento automotriz y un taller de mantenimiento de equipos computacionales, en la Escuela de Artes y Oficios, ubicada en Tenancingo, Municipio de Tenancingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC14093	08-09-2015	05-01-2016	2,870,336.48	2,870,336.48	2,870,336.48	2,870,336.48	2,870,336.48	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302131886	Proyecto de inversión	2015	2,940,000.00	2,940,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-989, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Zacualpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15033	22-04-2015	05-07-2015	2,934,626.61	2,934,626.61	2,934,626.61	2,934,626.61	2,934,626.61	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302131889	Proyecto de inversión	2015	5,250,000.00	5,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una "Biblioteca Digital" AGM-796, ubicada en Todo el municipio, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15029	20-04-2015	17-08-2015	5,229,782.86	5,229,782.86	5,229,782.86	5,229,782.86	5,229,782.86	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302131890	Proyecto de inversión	2015	5,250,000.00	5,250,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una, "Biblioteca Digital" AGM-634, ubicada en Todo el municipio, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15025	20-04-2015	17-08-2015	5,231,093.21	5,231,093.21	5,231,093.21	5,231,093.21	5,231,093.21	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302131893	Proyecto de inversión	2015	2,485,569.26	2,485,569.26	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda etapa de la rehabilitación de cuatro edificios y obra exterior, en la "Escuela de Artes y Oficios", ubicada en San Mateo Atenco, Municipio de San Mateo Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15006	29-04-2015	26-08-2015	2,484,953.40	2,484,953.40	2,484,953.40	2,484,953.40	2,484,953.40	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302131894	Proyecto de inversión	2015	415,000.00	415,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción del laboratorio de inglés, en la "Normal de Ecatepec", ubicada en la Cabecera Municipal de Ecatepec, México.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC13022	01-06-2015	30-07-2015	388,364.43	388,364.43	388,364.43	388,364.43	388,364.43	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302131973	Proyecto de inversión	2015	478,793.24	478,793.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula, en la Escuela Primaria "Eligio Ancona del Castillo", ubicada en Cuernavaca y Tlalnepantla S/N, Municipio de Ecatepec, México.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015001	11-01-2016	26-03-2016	439,516.82	478,793.24	439,516.82	439,516.82	439,516.82	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302131974	Proyecto de inversión	2015	624,000.00	624,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación de sanitarios, en la Escuela Primaria "Adolfo Ruiz Cortines", ubicada en Calle Pisis y Avenida Central, Municipio de Ecatepec, México.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015002	11-01-2016	26-03-2016	590,845.55	624,000.00	590,845.55	590,845.55	590,845.55	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302131977	Proyecto de inversión	2015	863,821.48	863,821.48	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I007-FAM Infraestructura Educativa Básica	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, en la Escuela Secundaria General "Profr. Carlos Hank González", ubicada en Francisco Primo de Verdad S/N, Bo. de Jesús 2a. Se, San Pablo Autopan, Municipio de Toluca, México.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015005	11-01-2016	25-04-2016	863,813.35	863,821.48	863,813.35	863,813.35	863,813.35	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones