

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX16160200665958	Proyecto de inversión	2016	12,042,487.67	12,042,488.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Segunda Etapa Del Centro De Estudios Y Enseñanza De Música Y Danza De Alto Nivel ""Compañía Universitaria De Danza Y Escuela De Música"" , Universidad Autónoma Del Estado De México.	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Universidad Autónoma del Estado de México		- 09-02-2016		12,042,487.67	12,030,432.53	10,867,698.96	10,867,698.96	10,688,916.47	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302132485	Proyecto de inversión	2016	17,000,000.00	17,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de edificio tipo unidad de docencia de 2 niveles, el cual incluye aulas, Bañ administrativa, cubículos, laboratorios (construcción acorde a la oferta educativa), auditorio, escaleras y servicios sanitarios, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Temascalcingo, Municipio de Temascalcingo, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 984	19-12-2016	17-07-2017	13,281,996.52	13,281,996.52	13,281,996.52	13,281,996.52	13,281,996.52	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302132486	Proyecto de inversión	2016	6,720,000.00	6,720,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Tecamac, ubicado en la Cabecera Municipal, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016- 918	19-12-2016	17-07-2017	5,162,555.23	5,720,600.59	5,162,555.23	5,162,555.23	5,162,555.23	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302132353	Proyecto de inversión	2016	9,000,000.00	9,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la Unidad de Estudios Superiores (Consistente en la primera etapa de una Unidad de Docencia Tipo II, correspondiente a la construcción de la cimentación, estructura de la planta baja con preparación para la continuación de la planta alta, parte de albañilería sin terminar completamente, preparaciones de salidas para instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitaria, y su equipamiento consistente en la instalación del equipamiento especializado de voz, datos, redes y periféricos, en la	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC16013	10-10-2016	08-03-2017	8,849,999.83	8,849,999.83	8,849,999.83	8,849,999.83	8,849,999.83	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302132397	Proyecto de inversión	2016	6,198,716.00	6,198,716.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de espacios para laboratorios, talleres y aulas multiusos, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Tlatlaya, Municipio de Tlatlaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC16015	24-10-2016	22-03-2017	5,985,896.97	5,985,896.97	5,985,896.97	5,985,896.97	5,985,896.97	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302132398	Proyecto de inversión	2016	14,991,675.84	14,991,675.84	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 5 aulas U2-C P.B, 4 aulas U2-C P.A., un taller de cómputo U2-C, un laboratorio de usos múltiples U1-C, una administrativa U2-C, biblioteca U2-C, una cafetería U1-C, un módulo de escaleras, auditorio U1-C p/150, una cancha de usos múltiples, una plaza pública de 600 m2, un módulo de sanitarios U2-C y 300 mtrs de malla perimetral, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 297, ubicada en Rancho Sanabria, Municipio de Rayón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-913	26-10-2016	24-03-2017	11,605,248.03	11,605,275.77	11,605,248.03	11,605,248.03	11,605,248.03	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302132446	Proyecto de inversión	2016	12,768,000.00	12,768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en San Felipe del Progreso, Municipio de San Felipe del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-914	02-12-2016	29-06-2017	10,162,811.86	10,162,811.86	10,162,811.86	10,162,811.86	10,162,811.86	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302132447	Proyecto de inversión	2016	12,768,000.00	12,768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en San José del Rincón, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-915	02-12-2016	29-06-2017	10,532,710.98	10,532,710.98	10,532,710.98	10,532,710.98	10,532,710.98	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302132449	Proyecto de inversión	2016	12,768,000.00	12,768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de universidad digital, taller de medios, área de servicios, 2 cubículos de trabajo, sala de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, áreas verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Texcaltitlán, Municipio de Texcaltitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-926	06-12-2016	03-07-2017	10,439,755.72	10,439,755.72	10,439,755.72	10,439,755.72	10,439,755.72	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302132488	Proyecto de inversión	2016	652,598.22	652,598.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminación de construcción de tres aulas de 2 E/E, un módulo sanitario de 2 E/E y escaleras U-2C, en el COBAEM Plantel 59, ubicado en San Gaspar, Municipio de Zumpahuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC13084-1	16-12-2016	14-01-2017	649,999.52	649,999.52	649,999.52	649,999.52	649,999.52	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302132489	Proyecto de inversión	2016	126,659.22	126,959.22	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminación de mantenimiento de sanitarios, en el Centro de Bachillerato "María Luisa Marina de Suárez", ubicado en el Oasis, Municipio de Coacalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	84780-71-1	16-12-2016	13-02-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302132497	Proyecto de inversión	2016	1,944,896.80	1,944,896.80	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación general del plantel, en la Escuela Normal de Atlacomulco "Profesora Evangelina Alcantar", ubicada en Atlacomulco, Municipio de Atlacomulco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-953	21-12-2016	19-06-2017	1,944,896.79	1,944,896.79	1,944,896.79	1,944,896.79	1,944,896.79	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302132500	Proyecto de inversión	2016	5,246,538.99	5,246,538.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 3 aulas U2-C P.A., 3 aulas U2-C P.A., módulo de escaleras, módulo de sanitarios U1-C, laboratorio de cómputo U1-C, laboratorio de usos múltiples U1-C, cancha de usos múltiples y plaza pública de 600 m2, en el CBT No. 4 "Almoloya de Juárez", ubicado en San Agustín Tabernillas, Municipio de Almoloya de Juárez, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-865	09-01-2017	07-07-2017	4,739,998.96	4,739,998.96	4,739,998.96	4,739,998.96	4,739,998.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302132515	Proyecto de inversión	2016	8,064,000.00	8,064,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de cuatro aulas U1-C, biblioteca, módulo de sanitarios, laboratorio de idiomas y sala administrativa, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 182, ubicada en Corregidora Oriente, Guadalupe Yancuictlalpan (Gualupita), Municipio de Tianguistenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-931	16-01-2017	14-08-2017	6,850,207.23	6,850,207.23	6,850,207.23	6,850,207.23	6,850,207.23	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302132517	Proyecto de inversión	2016	16,600,000.00	16,600,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicas), en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Tultitlán, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1007	16-01-2017	13-08-2017	11,671,193.34	13,505,000.29	11,671,193.34	11,671,193.34	11,671,193.34	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302132519	Proyecto de inversión	2016	18,686,401.90	18,686,401.90	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminación de la construcción de una unidad de estudios superiores (Construcción de la segunda etapa del edificio de 18 aulas y 22 cubículos para docentes y administrativos), en la Universidad Estatal del Valle de Toluca extensión Amanalco, AGM-0048, ubicada en Amanalco, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-949	16-01-2017	13-08-2017	18,686,401.89	18,686,401.89	18,686,401.89	18,686,401.89	18,686,401.89	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302132709	Proyecto de inversión	2016	480,000.00	480,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 317 (Complemento), ubicada en Temascaltepec, Municipio de Temascaltepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-922	06-01-2017	05-04-2017	430,408.44	480,000.00	430,408.44	430,408.44	430,408.44	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302132710	Proyecto de inversión	2016	3,257,217.34	3,257,217.34	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminación de construcción de la primera etapa del edificio de laboratorios, en la Universidad Intercultural del Estado de México, ubicada en Libramiento Francisco Villa, Municipio de San Felipe del Progreso, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC12024-1	16-01-2017	15-05-2017	3,251,153.44	3,251,153.44	3,251,153.44	3,251,153.44	3,251,153.44	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
2023	3	MEX220302132711	Proyecto de inversión	2016	16,650,000.00	16,650,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicas), en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Lerma, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-969	16-01-2017	14-08-2017	13,096,044.86	13,655,785.21	13,096,044.86	13,096,044.86	13,096,044.86	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	3	MEX220302132712	Proyecto de inversión	2016	19,200,000.00	19,200,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de Gimnasio Auditorio, en la Universidad Política del Valle de México, ubicada en la Col. Villa Esmeralda, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-1008	16-01-2017	14-08-2017	16,627,094.77	16,639,102.30	16,627,094.77	16,627,094.77	16,627,094.77	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones		
2023	3	MEX220302132001	Proyecto de inversión	2016	5,294,767.20	5,294,767.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la primera etapa del edificio de 18 aulas y 22 cubículos para docentes y administrativos, en la Unidad de Estudios Superiores (Extensión de la Universidad Estatal del Valle de Toluca), AGM-48, ubicada en Amanalco, Municipio de Amanalco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC14065	25-01-2017	21-07-2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones		
2023	3	MEX220302132193	Proyecto de inversión	2016	1,656,890.88	1,656,890.88	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una sala de maestros e impermeabilización y andadores, en el COBAEM Plantel 23 Ecatepec III, ubicado en Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-886	22-08-2016	19-12-2016	1,447,672.20	1,636,329.15	1,447,672.20	1,447,672.20	1,447,672.20	1,447,672.20	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302132315	Proyecto de inversión	2016	1,152,000.00	1,152,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Obra exterior que consiste en 1000 m de estacionamiento, en el CECYTEM Plantel Nezahualcōtl, ubicado en Valle del Mañesq. Valle del Yukil, Ciudad Nezahualcōtl, Municipio de Nezahualcōtl, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-903	31-08-2016	28-12-2016	1,099,415.58	1,152,000.00	1,099,415.58	1,099,415.58	1,099,415.58	1,099,415.58	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302132320	Proyecto de inversión	2016	1,473,835.20	1,473,835.20	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Ing. Bernardo Quintana Arrijoja, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-881	05-09-2016	02-01-2017	1,473,835.18	1,473,835.18	1,473,835.18	1,473,835.18	1,473,835.18	1,473,835.18	1,473,835.18	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302132442	Proyecto de inversión	2016	18,037,906.71	18,037,906.71	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un edificio de docencia de dos niveles, en la Universidad Política de Tecamac, ubicada en la Cabecera Municipal, Municipio de Tecamac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-981	28-11-2016	26-06-2017	18,037,906.70	18,037,906.70	18,037,906.70	18,037,906.70	18,037,906.70	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302132443	Proyecto de inversión	2016	12,768,000.00	12,768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de universidad digital, taller de medios, 1ba de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, 1ba verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Atenco, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-866	01-12-2016	28-06-2017	11,090,887.64	11,090,982.70	11,090,887.64	11,090,887.64	11,090,887.64	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302132444	Proyecto de inversión	2016	12,768,000.00	12,768,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de universidad digital, taller de medios, 1ba de servicios, 2 cubículos de trabajo, salón de usos múltiples, 3 oficinas, servicio sanitario, plaza, 1ba verdes, andadores, rampas, muro de acometida, barda perimetral y cisterna, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Atenco, Municipio de Atenco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-910	01-12-2016	28-06-2017	10,640,664.17	10,640,664.17	10,640,664.17	10,640,664.17	10,640,664.17	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302132459	Proyecto de inversión	2016	1,536,000.00	1,536,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Ciudad Azteca, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-887	07-12-2016	05-04-2017	1,310,570.96	1,328,942.48	1,310,570.96	1,310,570.96	1,310,570.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302132460	Proyecto de inversión	2016	1,536,000.00	1,536,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Ecatepec I, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-888	07-12-2016	05-04-2017	1,309,652.89	1,328,942.48	1,309,652.89	1,309,652.89	1,309,652.89	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302132462	Proyecto de inversión	2016	1,536,000.00	1,536,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Ecatepec III, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-890	07-12-2016	05-04-2017	1,325,505.12	1,328,242.48	1,325,505.12	1,325,505.12	1,325,505.12	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302132514	Proyecto de inversión	2016	5,964,230.40	5,964,230.40	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 4 aulas U2-C P.A., un módulo de escaleras, un módulo sanitario U1-C, un laboratorio de cómputo y un LUM U1-C, en la Escuela Preparatoria Oficial Anexa a la Normal de Texcoco, ubicada en Carretera Texcoco-Tepexpan km. 1.5, Santa María Tulantongo, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-928	16-01-2017	14-07-2017	4,916,341.38	5,168,437.83	4,916,341.38	4,916,341.38	4,916,341.38	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302132520	Proyecto de inversión	2016	12,729,982.04	12,729,982.04	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una unidad académica departamental tipo II (tecnológicos), en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Ejido de Jilotepec, Municipio de Jilotepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-967	16-01-2017	13-08-2017	12,700,641.57	12,729,982.04	12,700,641.57	12,700,641.57	12,700,641.57	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302132666	Proyecto de inversión	2016	348,829.44	348,829.44	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Rehabilitación del plantel, en el COBAEM Plantel D3 Chimalhuacan, ubicado en Acuitlapilco 1a. Sección, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-876	06-01-2017	05-04-2017	348,827.24	348,829.44	348,827.24	348,827.24	348,827.24	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302132070	Proyecto de inversión	2016	8,640,000.00	8,640,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de auditorio, sala de juicios orales, cafetería y obra exterior, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario Adultos Mayores, ubicada en Leona Vicario s/n, Valle de Anahuac Secc. A, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-129	28-03-2016	30-06-2016	8,565,713.15	8,637,500.50	8,565,713.15	8,565,713.15	8,565,713.15	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA	
2023	3	MEX220302132073	Proyecto de inversión	2016	290,472.00	290,472.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 60 ml de canaletas con rejilla para desviar aguas pluviales y evitar que barda existente colapse hacia kinder y primaria con quien se colinda. y sujeción de barda existente con tensores, en el CECYTEM Plantel Nicolás Romero, ubicado en Av. México s/n, Granjas de Guadalupe 1a. Sección, Municipio de Nicolás Romero, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-109	14-03-2016	12-05-2016	287,092.46	290,472.00	287,092.46	287,092.46	287,092.46	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302132074	Proyecto de inversión	2016	628,800.00	628,800.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de rampas para personas con discapacidad remodelación de sala de maestros remodelación de dos aulas, en el CONALEP Plantel Naucalpan II, ubicado en Avenida de las Granjas s/n, Municipio de Naucalpan, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-113	14-03-2016	11-07-2016	607,629.76	628,800.00	607,629.76	607,629.76	607,629.76	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302132076	Proyecto de inversión	2016	1,440,000.00	1,440,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de laboratorio de idiomas estructura U-2C, en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151 Toluca, ubicada en Ex-Rancho Los Uribe s/n, Municipio de Toluca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-125	14-03-2016	11-07-2016	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	1,439,999.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302132079	Proyecto de inversión	2016	14,400,000.00	14,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la unidad académica departamental T-2 con obra exterior, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán extensión Aculco, ubicado en Aculco, Municipio de Aculco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-121	29-03-2016	25-08-2016	13,611,827.96	13,611,827.96	13,611,827.96	13,611,827.96	13,611,827.96	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302132080	Proyecto de inversión	2016	14,400,000.00	14,400,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la unidad académica departamental T-2 con obra exterior, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco Extensión Otumba, ubicado en Otumba, Municipio de Otumba, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-123	29-03-2016	25-08-2016	14,362,263.21	14,362,280.71	14,362,263.21	14,362,263.21	14,362,263.21	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	



DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302132090	Proyecto de inversión	2016	3,000,000.00	3,000,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la primera etapa de un T-8, en el Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México, ubicado en Paraje San Isidro s/n, Barrio de Tecamachalco, Municipio de La Paz, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15098	11-04-2016	07-09-2016	2,831,298.99	2,831,298.99	2,831,298.99	2,831,298.99	2,831,298.99	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302132095	Proyecto de inversión	2016	7,500,000.00	7,500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminación de la construcción de un edificio multifuncional de laboratorios y talleres, en el Tecnológico de Estudios Superiores, ubicado en la Col. Santa María Nativitas, Municipio de Chimalhuacán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15037	11-05-2016	07-10-2016	7,226,738.51	7,226,738.51	7,226,738.51	7,226,738.51	7,226,738.51	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302132096	Proyecto de inversión	2016	500,000.00	500,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminación de la construcción de espacios para laboratorios, talleres y aulas multiusos, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Tultitlán, Municipio de Tultitlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC16014	05-05-2016	03-06-2016	499,092.74	499,092.74	499,092.74	499,092.74	499,092.74	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302132097	Proyecto de inversión	2016	12,853,521.01	12,853,521.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la unidad académica de la UDEM en Amecameca, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Amecameca, Municipio de Amecameca, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-127	11-05-2016	07-10-2016	12,827,927.03	12,827,927.03	12,827,927.03	12,827,927.03	12,827,927.03	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302132099	Proyecto de inversión	2016	6,084,669.00	6,084,669.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la segunda etapa de la Unidad de Estudios Superiores, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en El Oro, Municipio de El Oro, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC16007	13-05-2016	10-10-2016	6,084,665.58	6,084,665.58	6,084,665.58	6,084,665.58	6,084,665.58	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302132100	Proyecto de inversión	2016	7,852,417.99	7,852,417.99	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la segunda etapa, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en San Martín, Municipio de Tepotzotlán, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	cc16008	13-05-2016	10-10-2016	7,847,554.66	7,847,554.66	7,847,554.66	7,847,554.66	7,847,554.66	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA		
2023	3	MEX220302132106	Proyecto de inversión	2016	12,853,521.01	12,853,521.01	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de la unidad académica de la UDEM en Texcalyacac, en la Unidad Académica de la Universidad Digital del Estado de México, ubicada en Texcalyacac, Municipio de Texcalyacac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-135	11-05-2016	07-10-2016	9,852,165.35	9,852,165.35	9,852,165.35	9,852,165.35	9,852,165.35	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302132109	Proyecto de inversión	2016	4,756,434.24	4,756,434.24	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, laboratorio de usos múltiples, biblioteca, cancha de usos múltiples, rehabilitación de núcleo sanitario e impermeabilización, en el COBAEM Plantel 45 Calimaya II, ubicado en Vicente Guerrero, Zaragoza de Guadalupe, Municipio de Calimaya, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-111	02-06-2016	29-10-2016	4,753,068.67	4,753,153.95	4,753,068.67	4,753,068.67	4,753,068.67	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302132110	Proyecto de inversión	2016	2,736,000.00	2,736,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de 4 aulas y escaleras, en el COBAEM Plantel 10 Ecatepec II (Complemento), ubicado en Avenida Zaragoza esq. Bosques de Ecatepec s/n, Fracc. Villa de Ecatepec, Municipio de Ecatepec, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-112	02-06-2016	29-10-2016	2,683,054.44	2,719,113.64	2,683,054.44	2,683,054.44	2,683,054.44	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302132111	Proyecto de inversión	2016	3,337,316.16	3,337,316.16	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de dos aulas, biblioteca y bodega, en el COBAEM Plantel 29 San José del Rincón, ubicado en Camino al Llano s/n, San Juan Palo Seco, Municipio de San José del Rincón, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-114	02-06-2016	29-10-2016	3,310,648.09	3,313,876.41	3,310,648.09	3,310,648.09	3,310,648.09	3,310,648.09	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302132112	Proyecto de inversión	2016	700,000.00	700,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Terminación de la construcción de espacios para laboratorios, talleres y aulas multiusos, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Lerma, Municipio de Lerma, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC16012	25-05-2016	22-08-2016	685,010.74	685,010.74	685,010.74	685,010.74	685,010.74	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	
2023	3	MEX220302132115	Proyecto de inversión	2016	3,840,000.00	3,840,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de cubículos, mantenimiento general, instalación de circuito cerrado de la rectoría, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Carretera México-Toluca km. 43.5, Bo. San Miguel, Municipio de Ocoyoacac, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-132	07-06-2016	03-11-2016	3,532,416.94	3,836,536.00	3,532,416.94	3,532,416.94	3,532,416.94	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	

DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	DETALLE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	AVANCES FISICOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	CICLO DEL RECURSO	MONTO GLOBAL APROBADO	MONTO MODIFICADO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	FECHA INICIO	FECHA ERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	UNIDAD DE MEDIDA	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2023	3	MEX220302132116	Proyecto de inversión	2016	5,760,000.00	5,760,000.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de espacios para talleres, laboratorios y aulas multiuso, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Conocido, Ejido del Rincón del Carmen s/n, El Rodeo, Municipio de Tejupilco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2015-134	07-06-2016	03-11-2016	5,212,603.46	5,212,603.46	5,212,603.46	5,212,603.46	5,212,603.46	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302132124	Proyecto de inversión	2016	12,930,707.92	12,930,707.92	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de una unidad académica departamental Tipo II, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, ubicado en Avenida Nopaltepec sin número Fracción La Coyotera del Ejido de San Antonio Cuamatla, Municipio de Cuautitlán Izcalli, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	CC15106	13-07-2016	07-02-2017	11,811,185.19	11,811,185.19	11,811,185.19	11,811,185.19	11,811,185.19	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
2023	3	MEX220302132339	Proyecto de inversión	2016	513,600.00	513,600.00	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Construcción de un aula estructura U1-C, en la Escuela Preparatoria Oficial No. 188, ubicada en Texcoco, Municipio de Texcoco, México	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa	FP2016-929	05-09-2016	03-12-2016	513,600.00	513,600.00	513,600.00	513,600.00	513,600.00	Metros Cuadrados	100.00	100.00	100.00	Terminado	Validado avances	Sin observaciones