

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS          | FLUJO                    | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|--|---|--|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CATEGORIA             | CICLO DEL RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                      | TIPO DE RECURSOS                                | NOMBRE   | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA ERMINO     | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | UNIDAD DE MEDIDA  | META MODIFICADA | AVANCE          | PORCENTAJE      | ESTATUS         | FLUJO            | OBSERVACIONES CAPTURISTA |               |
| 2023             | 3                | MEX220302132951  | Proyecto de inversión | 2017              | 1,440,000.00          | 1,440,000.00     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitaci3n del plantel, en el CBT Amecameca, ubicado en Carretera a Santa Isabel-Chalma s/n, Santa Isabel Chalma, Municipio de Amecameca, M3xico   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social | Educaci3n        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa | FP2016-1054      | 04-08-2017       | 01-12-2017       | 1,427,575.15     | 1,440,000.00      | 1,427,575.15      | 1,427,575.15      | 1,427,575.15      | Metros Cuadrados  | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecuci3n    | Validado avances | Sin observaciones        |               |
| 2023             | 3                | MEX220302133130  | Proyecto de inversi3n | 2017              | 3,244,340.16          | 3,244,340.16     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcci3n de laboratorio de usos m3ltiples, biblioteca, rehabilitaci3n de sanitarios e impermeabilizaci3n, en el EMSAD 06 San Sim3n de la Laguna, ubicado en San Sim3n de la Laguna, Municipio de Donato Guerra, M3xico   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social | Educaci3n        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa | FP2016-882       | 08-01-2018       | 07-05-2018       | 2,835,422.83     | 3,244,234.58      | 2,835,422.83      | 2,835,422.83      | 2,835,422.83      | Metros Cuadrados  | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecuci3n    | Validado avances | Sin observaciones        |               |
| 2023             | 3                | MEX220302133131  | Proyecto de inversi3n | 2017              | 6,720,000.00          | 6,720,000.00     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcci3n de administraci3n, biblioteca, servicio m3dico, orientaci3n vocacional, escalera, cancha de usos m3ltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Jilotepec, ubicado en Av. Independencia s/n, paraje La Presa, Canalejas, Municipio de Jilotepec, M3xico | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social | Educaci3n        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa | FP2016-896       | 08-01-2018       | 06-07-2018       | 6,699,310.58     | 6,699,310.58      | 6,699,310.58      | 6,699,310.58      | 6,699,310.58      | Metros Cuadrados  | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecuci3n    | Validado avances | Sin observaciones        |               |
| 2023             | 3                | MEX220302133132  | Proyecto de inversi3n | 2017              | 3,922,080.00          | 3,922,080.00     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcci3n de 4 aulas, escaleras U2C, servicios sanitarios y rehabilitaci3n general, en la Normal de Chalco, ubicada en Exhacienda Casco de San Juan, Municipio de Chalco, M3xico  | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social | Educaci3n        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa | FP2016-955       | 08-01-2018       | 06-06-2018       | 3,869,968.09     | 3,884,965.67      | 3,869,968.09      | 3,869,968.09      | 3,869,968.09      | Metros Cuadrados  | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecuci3n    | Validado avances | Sin observaciones        |               |
| 2023             | 3                | MEX220302132913  | Proyecto de inversi3n | 2017              | 2,017,850.97          | 2,017,850.97     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitaci3n del plantel, en la Escuela Preparatoria EPO 282, ubicada en Av. Recursos Hidr3ulicos s/n, Col. Ehecatl, Municipio de Ecatepec, M3xico   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social | Educaci3n        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa | FP2016-1042      | 12-06-2017       | 09-10-2017       | 1,862,932.29     | 2,004,349.11      | 1,862,932.29      | 1,862,932.29      | 1,862,932.29      | Metros Cuadrados  | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecuci3n    | Validado avances | Sin observaciones        |               |
| 2023             | 3                | MEX220302132950  | Proyecto de inversi3n | 2017              | 1,440,000.00          | 1,440,000.00     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitaci3n del plantel, en la Escuela Preparatoria Of. No. 42, ubicada en Prolongaci3n L3zaro C3rdenas Norte s/n, Municipio de Ocuilan, M3xico   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversi3n de Infraestructura Social | Educaci3n        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura F3sica Educativa | FP2016-1053      | 04-08-2017       | 01-12-2017       | 1,403,739.55     | 1,440,000.00      | 1,403,739.55      | 1,403,739.55      | 1,403,739.55      | Metros Cuadrados  | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecuci3n    | Validado avances | Sin observaciones        |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS          | FLUJO                    | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|--|---|--|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CATEGORIA             | CICLO DEL RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                      | TIPO DE RECURSOS                                | NOMBRE   | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA ERMINO     | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | UNIDAD DE MEDIDA  | META MODIFICADA | AVANCE          | PORCENTAJE      | ESTATUS         | FLUJO            | OBSERVACIONES CAPTURISTA |               |
| 2023             | 3                | MEX220302133076  | Proyecto de inversión | 2017              | 3,820,800.00          | 3,820,800.00     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de auditorio 6 E.E., 3 aulas, escalera U2C y rehabilitación general, en la Escuela Normal de Texcoco, ubicada en Tulantongo, Municipio de Texcoco, México   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-990       | 14-09-2017       | 11-01-2018       | 3,784,747.90     | 3,810,800.00      | 3,784,747.90      | 3,784,747.90      | 3,784,747.90      | Metros Cuadrados  | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones        |               |
| 2023             | 3                | MEX220302133083  | Proyecto de inversión | 2017              | 4,320,000.00          | 4,320,000.00     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de 7 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general, en la Escuela Normal No. 3 de Toluca, ubicada en Col. Universidad, Municipio de Toluca, México  | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-999       | 18-09-2017       | 14-02-2018       | 4,265,323.49     | 4,316,830.60      | 4,265,323.49      | 4,265,323.49      | 4,265,323.49      | Metros Cuadrados  | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones        |               |
| 2023             | 3                | MEX220302133095  | Proyecto de inversión | 2017              | 3,926,400.00          | 3,926,400.00     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de 5 aulas, servicios sanitarios, escaleras U2C y rehabilitación general, en la Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan, ubicada en Santa Ana Zicatecoyan, Municipio de Tlatlaya, México  | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-993       | 18-09-2017       | 14-02-2018       | 3,797,672.14     | 3,814,474.97      | 3,797,672.14      | 3,797,672.14      | 3,797,672.14      | Metros Cuadrados  | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones        |               |
| 2023             | 3                | MEX220302133096  | Proyecto de inversión | 2017              | 6,720,000.00          | 6,720,000.00     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Ixtapaluca II, ubicado en Cielo Manzana 53 Lote 221, Col. Cuatro Vientos, Municipio de Ixtapaluca, México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-1047      | 18-09-2017       | 14-02-2018       | 6,701,948.99     | 6,709,973.33      | 6,701,948.99      | 6,701,948.99      | 6,701,948.99      | Metros Cuadrados  | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones        |               |
| 2023             | 3                | MEX220302133100  | Proyecto de inversión | 2017              | 6,720,000.00          | 6,720,000.00     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Tepetzotlán, ubicado en la Cabecera Municipal, Municipio de Tepetzotlán, México                           | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-925       | 20-09-2017       | 16-02-2018       | 6,172,668.22     | 6,718,558.46      | 6,172,668.22      | 6,172,668.22      | 6,172,668.22      | Metros Cuadrados  | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones        |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS  | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS      | FLUJO            | OBSERVACIONES            |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|--|---|---|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|--------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CATEGORIA             | CICLO DEL RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                      | TIPO DE RECURSOS                                | NOMBRE  | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA ERMINO     | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE          | PORCENTAJE      | ESTATUS      | FLUJO            | OBSERVACIONES CAPTURISTA |
| 2023             | 3                | MEX220302133104  | Proyecto de inversión | 2017              | 1,803,165.22          | 1,803,165.22     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Terminación de la construcción de aula didáctica de 2.5 EE. aula didáctica de 2 EE. taller de cómputo, módulo sanitario, escalera, cancha de usos múltiples, cisterna, cubo de tinacos, obra exterior, aula 2.0 EE, en el CECYTEM Plantel Villa del Carbón, ubicado en San Jerónimo Zacapeco, Municipio de Villa del Carbón, México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 101267-1         | 14-11-2017       | 31-12-2017       | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2023             | 3                | MEX220302133116  | Proyecto de inversión | 2017              | 1,486,171.20          | 1,486,171.20     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de un laboratorio de usos múltiples, así como obra exterior, en el EMSAD 20 San Juan Xoconusco, ubicado en San Juan Xoconusco, Municipio de Donato Guerra, México  | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-883       | 06-12-2017       | 04-04-2018       | 1,406,762.24      | 1,486,171.20      | 1,406,762.24      | 1,406,762.24      | 1,406,762.24      | Metros Cuadrados | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2023             | 3                | MEX220302133129  | Proyecto de inversión | 2017              | 6,672,000.00          | 6,672,000.00     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de administración, biblioteca, servicio médico, orientación vocacional, escalera, cancha de usos múltiples y obra exterior, en el CECYTEM Plantel Atlautla, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Atlautla, México   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-868       | 08-01-2018       | 06-06-2018       | 6,550,878.66      | 6,560,567.98      | 6,550,878.66      | 6,550,878.66      | 6,550,878.66      | Metros Cuadrados | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2023             | 3                | MEX220302132719  | Proyecto de inversión | 2017              | 5,500,000.00          | 5,500,000.00     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de espacios para laboratorios, talleres y aulas multiusos, en la Unidad de Estudios Superiores, ubicada en Jiquipilco, Municipio de Jiquipilco, México   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | CC16011          | 01-02-2017       | 31-07-2017       | 5,499,999.97      | 5,499,999.97      | 5,499,999.97      | 5,499,999.97      | 5,499,999.97      | Metros Cuadrados | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2023             | 3                | MEX220302132753  | Proyecto de inversión | 2017              | 6,560,000.00          | 6,560,000.00     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Terminación del tercer nivel de aulas de la unidad, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, ubicada en Tepetzotlán, Municipio de Tepetzotlán, México   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-989       | 13-03-2017       | 08-09-2017       | 6,553,509.74      | 6,553,850.44      | 6,553,509.74      | 6,553,509.74      | 6,553,509.74      | Metros Cuadrados | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones        |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS          | FLUJO                    | OBSERVACIONES |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|--|---|---|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CATEGORIA             | CICLO DEL RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                      | TIPO DE RECURSOS                                | NOMBRE  | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA ERMINO     | RECAUDADO        | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | UNIDAD DE MEDIDA  | META MODIFICADA | AVANCE          | PORCENTAJE      | ESTATUS         | FLUJO            | OBSERVACIONES CAPTURISTA |               |
| 2023             | 3                | MEX220302132767  | Proyecto de inversión | 2017              | 950,000.00            | 950,000.00       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Remodelación de barda, construcción de reja, andadores, estacionamiento y jardinería, en el Tecnológico de Estudios Superiores (Biblioteca Digital), ubicado en Coacalco, Municipio de Coacalco, México                 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | 84780-82         | 21-03-2017       | 19-06-2017       | 0.00             | 0.00              | 0.00              | 0.00              | 0.00              | Metros Cuadrados  | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones        |               |
| 2023             | 3                | MEX220302132783  | Proyecto de inversión | 2017              | 1,536,000.00          | 1,536,000.00     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de 2 anexos de 2 E.E. cada uno, para reubicación de archivo y cafetería, en el CONALEP Plantel Huixquilucan, ubicado en Cabecera Municipal, Municipio de Huixquilucan, México                              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-894       | 22-03-2017       | 19-07-2017       | 1,513,928.23     | 1,536,000.00      | 1,513,928.23      | 1,513,928.23      | 1,513,928.23      | Metros Cuadrados  | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones        |               |
| 2023             | 3                | MEX220302132844  | Proyecto de inversión | 2017              | 2,913,855.60          | 2,913,855.60     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Rehabilitación de espacios y dos módulos de servicios sanitarios e impermeabilizar, en el COBAEM Plantel 66 Temascalcingo II, ubicado en Temascalcingo, Municipio de Temascalcingo, México                              | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-921       | 04-05-2017       | 30-09-2017       | 2,913,855.59     | 2,913,855.59      | 2,913,855.59      | 2,913,855.59      | 2,913,855.59      | Metros Cuadrados  | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones        |               |
| 2023             | 3                | MEX220302133045  | Proyecto de inversión | 2017              | 3,220,728.00          | 3,220,728.00     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de 6 aulas, escaleras U-2C y rehabilitación general, en la Escuela Normal de Capulhuac, ubicada en Bo. San Isidro, Municipio de Capulhuac, México  | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-954       | 21-08-2017       | 17-01-2018       | 2,742,444.69     | 3,188,520.66      | 2,742,444.69      | 2,742,444.69      | 2,742,444.69      | Metros Cuadrados  | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones        |               |
| 2023             | 3                | MEX220302133046  | Proyecto de inversión | 2017              | 2,248,086.95          | 2,248,086.95     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Mejoramiento de la obra exterior, construcción de 420 m de barda perimetral, una bodega y una caseta de vigilancia, en el COBAEM Plantel 24 Chimalhuacan II, ubicado en Chimalhuacan, Municipio de Chimalhuacan, México | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-877       | 21-08-2017       | 17-01-2018       | 2,248,086.94     | 2,248,086.94      | 2,248,086.94      | 2,248,086.94      | 2,248,086.94      | Metros Cuadrados  | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones        |               |
| 2023             | 3                | MEX220302133072  | Proyecto de inversión | 2017              | 2,122,080.00          | 2,122,080.00     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de auditorio de 8 E.E. U-1C y rehabilitación de accesibilidad, en la Escuela Normal de Coacalco, ubicada en República Mexicana, Municipio de Coacalco, México  | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-956       | 14-09-2017       | 11-01-2018       | 1,419,064.69     | 2,043,220.28      | 1,419,064.69      | 1,419,064.69      | 1,419,064.69      | Metros Cuadrados  | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecución    | Validado avances | Sin observaciones        |               |

| DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO      | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO   | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO       | DETALLE PROYECTO                                | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO  | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | DETALLE PROYECTO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO | AVANCES FISICOS  | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | AVANCES FISICOS | ESTATUS      | FLUJO            | OBSERVACIONES            |
|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---|--|---|---|------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|--------------------------|
| CICLO            | TRIMESTRE        | FOLIO            | CATEGORIA             | CICLO DEL RECURSO | MONTO GLOBAL APROBADO | MONTO MODIFICADO | RAMO  | PROGRAMA PRESUPUESTARIO                                      | TIPO DE RECURSOS                                | NOMBRE  | MUNICIPIO RESPONSABLE  | TIPO PROGRAMA PROYECTO                          | CLASIFICACION    | INSTITUCION EJECUTORA                                       | NUMERO PROYECTO  | FECHA INICIO     | FECHA ERMINO     | RECAUDADO         | COMPROMETIDO      | DEVENGADO         | EJERCIDO          | PAGADO            | UNIDAD DE MEDIDA | META MODIFICADA | AVANCE          | PORCENTAJE      | ESTATUS      | FLUJO            | OBSERVACIONES CAPTURISTA |
| 2023             | 3                | MEX220302133133  | Proyecto de inversión | 2017              | 3,504,000.00          | 3,504,000.00     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Construcción de 4 aulas U-2C, en la Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan, ubicada en Coahuila, Municipio de La Paz, Micho   | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-968       | 08-01-2018       | 07-05-2018       | 3,459,356.70      | 3,485,041.00      | 3,459,356.70      | 3,459,356.70      | 3,459,356.70      | Metros Cuadrados | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones        |
| 2023             | 3                | MEX220302133134  | Proyecto de inversión | 2017              | 3,360,000.00          | 3,360,000.00     | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | Techumbre en patio, techumbre en taller de danza y rehabilitación general, en la Escuela Normal No. 2 de Nezahualcōtli, ubicada en Col. Campestre Guadalupeana, Municipio de Nezahualcōtli, Micho | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación        | Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa | FP2016-973       | 08-01-2018       | 07-05-2018       | 3,359,601.50      | 3,359,601.50      | 3,359,601.50      | 3,359,601.50      | 3,359,601.50      | Metros Cuadrados | 100.00          | 100.00          | 100.00          | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones        |